USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC 27/3/2020 Folios: 49	*P≅ΘTKAΔO*
Anexos: 0, Tipo Anexo: SIN ANEXO	**I-2020-033404**
Origen: 150-1/SUBCON/SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION	
Destino: ANDREA MELISA PENAGOS CORTES	
Asunto: Remisión acta parcial de obra No. 4, correspondiente al periodo comprendido entre el 19 de noviembre al 13 de diciembre de 2019, del contrato de obra No. 02-2019.	

MEMORANDO

PARA : **ANDREA MELISA PENAGOS CORTES**
Coordinadora Grupo Central de cuentas e impuestos

DE: Subdirección de Construcción y Conservación (E)

ASUNTO: Remisión acta parcial de obra No. 4, correspondiente al periodo comprendido entre el 19 de noviembre al 13 de diciembre de 2019, del contrato de obra No. 02-2019.

FECHA: Bogotá D.C., 27 de marzo de 2020

Cordial saludo,

Por medio de la presente remito acta parcial No. 4, correspondiente al periodo comprendido entre el 19 de noviembre al 13 de diciembre de 2019, del contrato de obra No. 02 del 2019 de MAURICIO RAFAEL PABA PINZON, para el fortalecimiento de la Infraestructura Física de los Establecimientos de Reclusión; con sus debidos soportes adjuntos.

Se solicita aplicar el pago de esta factura con el RP. 20219

Atentamente,

Arq. GUSTAVO ADOLFO GALLEGOS RAMIREZ

Elaboró: Isabel Salazar – Profesional de apoyo a la supervision. Contratista, Sub. Construccion y Conservacion
Reviso: Liliana Sierra – Subdireccion seguimiento a la Infraestructura
Revisó y aprobo: Jairo Berjan, Asesor – Direccion de Infraestructura
Ruta: \\192.168.70.23\proyectos_inversion\002 SUBDIR. CYC\Ctos de Mtto\2019\Gr.2 Cto. Obra 174-19 y Cto. Int. 178-19\05.Pagos\01. Cto. 174-2019 Obr\03. Pago 2_Nov-Ene 2020\01. I-2020-002100_Remision de cuenta de pago.docx
Ubicacon archivo fisico: Contrato No. 02-2019

USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	LISTA DE VERIFICACIÓN SOPORTES DE PAGO		
FECHA DE LA SOLICITUD: 27-03-2020			
I. IDENTIFICACIÓN TIPO DE CONTRATO			
TIPO DE CONTRATOS (Seleccione la opción correspondiente)	**DOCUMENTOS**	**VERIFICACIÓN DEPENDENCIA EJECUTORA**	**VERIFICACIÓN GRUPO TESORERÍA**
CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
NOMINA -ARL			
VIÁTICOS			
ARRIENDOS			
COMPRAVENTA O PRESTACION DE SERVICIOS (PROVEEDOR)			
ALIMENTACIÓN			
CONTRATOS INTERVENTORÍA			
CONTRATOS DE OBRA - ANTICIPOS DE OBRA			
ANTICIPOS DE OBRA			
CONTRATOS DE OBRA			
OTROS CONTRATOS OBRA			
OTROS CONTRATOS OBRA	G1-S1-FO-04 Memorando	OK	
	PRIMER PAGO: Copia del Contrato con las respectivas pólizas y acta de aprobación, M2-F0-01 Acta de Inicio de Obra , Certificación Cuenta Bancaria, Registro presupuestal, RUT, cédula de ciudadanía del representante legal (adicional a los documentos que se describen a continuación).	N/A	
	Formato A1-S4-FO-08 Certificación de Recibido a Satisfacción ¨Obra, Interventoria y Consultoria¨ (para los contratos que tienen interventoria, se debera adjuntar la certificación expedida por la interventoría)	OK	
	Factura en Original (de acuerdo a los requisitos establecidos en el Art. 617 del Estatuto Tributario)	OK	
	Formato M2-FO-17 Informe de supervisión y seguimiento quincenal (correspndiente al periodo de ejecución del acta parcial del obra presentada para pago)	OK	
	Acta parcial de obra (de acuerdo al avance de la obra) debidamente firmada por el interventor, representante legal y avalada por el supervisor del contrato, numerada y fechado	OK	
	Formato M3-FO-05 Acta liquidación contrato (Pago Final)	N/A	
	Copia de modificación, adición o aclaratoria que se realizaron al contrato, con las respectivas pólizas y actas de aprobación.	OK	
	Certificado de Parafiscales firmado por el Revisor Fiscal, anexando copia de la tarjeta profesional, Certficado Junta Central de Contadores y Planilla de pago.	OK	
	Formato M3-FO-42 Supervision Contrato	OK	
	Copia de consignación(es) del Banco de la República por liquidación rendimientos fiduciarios para pago final.	N/A	
CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERVENTORÍA / CONVENIO			
SERVICIOS PÚBLICOS			
SEGUROS			

MAURICIO RAFAEL PABA PINZON	**FIRMA:** **Arq. GUSTAVO ADOLFO GALLEGOS RAMIREZ** SUPERVISOR (E)	**NOMBRE DEL FUNCIONARIO DEL GRUPO DE TESORERIA QUE VERIFICA**

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

CERTIFICACIÓN DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
" DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA "

[1] **CIUDAD**	Bogotá	[2] **FECHA DE RADICACION**	27/03/2020		
[3] **Nombre del Contratista**	Mauricio Rafael Paba Pinzon				
[4] **Cédula de Ciudadanía o Nit**	8.798.107-3				
[5] **Banco**	BANCOLOMBIA				
[6] **No. Cuenta**	304-026979-90	[7] **Tipo de Cuenta**	Corriente		
[8] **Contrato Obra No.**	02-2019	[8] **Contrato Interventoría No.**	131-2019	[8] **Contrato Consultoria No.**	N/A
[9] **Pago No.**	4 **de**				

10. Teniendo en cuenta el oficio con referencia IEBUGA-120-2019 del 19 de febrero de 2020 expedida por el Sr.Camilo Alberto Herrera Berna como Director de Interventoria del contrato de interventoría No.131 de 2019 (adjunto), aprueba la docuemntacion soporte del acta parcial correspondiente, presentada por el contratista de obra, y en razón a que manifiesta que el contratista cumplió a satisfacción con el desarrollo de las obligaciones contractuales y dentro de los términos establecidos en el objeto del contrato y sus anexos. En mi calidad de Supervisor del contrato doy por entendida la autorización del trámite para el pago del acta No. 4. Por lo tanto se autoriza el trámite para el pago conforme lo señala la CLAUSULA DECIMA - FORMA DE PAGO, del contrato de obra No. 02 del 2019, aclarando que las cantidades de obra consignadas en las actas parciales son responsabilidad exclusiva del contratista de obra e interventoría de conformidad a sus obligaciones, durante el período comprendido entre:

[11]	Año	Mes	Día	y	[12]	Año	Mes	Día
	2019	11	19			2019	12	13

Establecimiento (s): EPMSC Buga

Ciudad del establecimiento : Buga

Fecha del acta: 19/03/2020 Acta No: 4

Valor Factura:	$	152.842.297,00
Valor Amortización Anticipo:	$	30.568.459,00
Valor a Pagar:	$	122.273.838,00

Porcentaje: 20%

Lo anterior, de acuerdo a lo ordenado en las leyes 80 de 1993, 734 de 202, 1150 de 2007 y 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios.

Retencion de garantia $ 15.284.230,00

[13] Arq. GUSTAVO ADOLFO GALLEGOS RAMIREZ
Supervisor (E)

[14] **Firma del Supervisor**

Elaboró: Arq. Isabel Salazar, Profesional de apoyo técnico a la supervisión del contrato.

Revisó: Danery Carreno, Contadora Subdireccion de seguimiento a la Infraestructura

Revisó: Liliana Sierra, Coordinadora Subdireccion de seguimiento a la Infraestructura

VoB.: Ing. Jairo Berjan, Asesor. Contratista - Direccion de Infraestructura

[15] PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No. OBLIGACIÓN No.

ORDEN DE PAGO No.

CONSORCIO I.E. BUGA

Bogotá, 19 de febrero de 2020

Señores **IEBUGA-120-2019**
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC
Gustavo Adolfo Gallegos
Subdirección de Construcción y Conservación
Dirección de Infraestructura-USPEC
Calle 26 No.69-76 Edificio Elemento,
Torre agua- Piso 13
isabel.salazar@uspec.gov.co

Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC
R-2020-004787
19/03/2020 09:44:54 - Folios: 27 - Anexos: 0 - TipoAnexo: SIN ANEXO
Origen: CONSORCIO I.E BUGA
Destino: 150/DINFRA/DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Asunto: RADICACION ACTA PARCIAL CUATRO DEL CONTRATO 02-2019

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 02 del 8 de enero de 2019. *"OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIO DE BUGA A CARGO DEL INPEC."*

Asunto: Radicación acta parcial cuatro (4) del contrato de la referencia.

Cordial saludo,

Con el ánimo de dar trámite al acta parcial N° 4 del contrato de la referencia, se da aprobación a la documentación soporte presentada por el contratista. El valor del preste corte es por valor de ciento cincuenta y dos millones ochocientos cuarenta y dos mil doscientos noventa y siete pesos M/cte. **(152.842.297)** por lo cual me permito hacer entrega de la siguiente documentación para su respectivo tramite.

- Acta de corte parcial N°4
- Memorias de corte parcial.
- Acta de mayores y menores.
- Certificación para fiscales.

Atentamente,

Camilo Alberto Herrera Bernal.
Director de Interventoría.
Consorcio I.E. Buga.

Anexo: 26 folios.

MAURICIO RAFAEL PABA PINZÓN
C.C. 8.798.107 de Galapa (ATL)

Bogotá D.C. 24 de marzo de 2020

MRPP-OBR-ASIS – 0028

SEÑORES:
CONSORCIO I.E. BUGA
Ing. EDGAR EDUARDO LARA GUZMAN
Oficinas Cr. 16A No. 78-75 Ofc. 604
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No 02 DEL 08 de ENERO DE 2019. Objeto "OBRA DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIO DE BUGA A CARGO DEL INPEC."

ASUNTO: ENTREGA DE FACTURACIÓN

Cordial Saludo

En respuesta a su solicitud, se envía nuevamente la facturación con las correcciones pertinentes manifestadas vía correo electrónico.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

EDELBERTO RAMON LOZANO THOME
C.C. 10.882.303 SUCRE
DIRECTOR DE OBRA
Proyecto DeRc
Copia (4 Hojas)

MAURICIOPABA • INGENIERÍA CIVIL
Calle 21 #11-50 Interior 6 Manzana C
Los Alcaparros Chía – Cundinamarca
Teléfonos: 8855544 – 8855445 – 3153332792
E-mail: admon@esfuerzovertical.com

MAURICIO RAFAEL
PABA PINZON
NIT. 8.798.107-3

Calle 7 No. 4 - 60 ESTE SEC. EL MISTERIO
Teléfonos: 315 333 27 92 - 315 309 15 70
mauriciopaba@gmail.com / Bogotá, D.C. - Colombia
ICA: ACTIVIDAD ECONÓMICA 4290 - 4112 - 4330
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES / NO SOMOS AUTORRETENEDORES
RESOLUCIÓN DIAN No. 320001257108 DE 2015/04/09
NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL 320 AL 1000

FACTURA DE VENTA

I.V.A. REGIMEN COMUN

Autorización Numeración de
Facturación No. 18762011774450 518
Fecha: 2018/12/12
Habilita 320 al 1000

SEÑORES	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC	NIT. 900.523.392-1	16 / 03 / 2020 (DD / MM / AA) FECHA FACTURA	DD / MM / AA FECHA VENCIMIENTO	
DIRECCIÓN	Avenida Calle 26 No. 69-76 Edificio Elemento Torre 4 - piso 12,13,14 Bogota Colombia		TELÉFONO	(57) 4864130	

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL

Periodo facturación 19 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019.

ACTA PARCIAL No. 4 AL CONTRATO DE OBRA No 02 DEL 08 de ENERO DE 2019. Objeto "OBRA DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIO DE BUGA A CARGO DEL INPEC."

CENTRO CARCELARIO BUGA

SEGÚN ACTA DE RECIBO PARCIAL

TOTAL COSTOS DIRECTOS		$	121.351.566,00	
ADMINISTRACION	15%	$	18.202.735,00	
IMPREVISTOS	5%	$	6.067.578,00	
UTILIDAD	5%	$	6.067.578,00	
IVA SOBRE UTILIDAD	19%	$	1.152.840,00	
COSTO TOTAL OBRA PRESENTE ACTA		$	152.842.297,00	$ 151.689.457,00

AMORTIZACION AL ANTIPO 20%	$	30.568.459,00
RETENCIÓN EN GARANTIA 10%	$	15.284.230,00
VALOR NETO A PAGAR	$	106.989.608,00

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE.	SUBTOTAL	$ 151.689.457,00
	I.V.A.	$ 1.152.840,00
OBSERVACIONES:	TOTAL	$ 152.842.297,00

APROBADO:

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un titulo valor según ley 1231 de julio de 2008 artículo 774 del Código de Comercio. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar y obliga al comprador, al tiempo que constituye constancia de que la mercancía descrita ha sido entregada real y materialmente. En caso de mora en el pago se causarán los intereses legales a la tasa máxima vigente.

FIRMA Y SELLO (RECIBIDO)

Copia

Impreso por: Diseño Creativo Publicidad • Tel: 4622849 - 3143430739

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

1 **INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO MENSUAL N° 04** 3

2 **PERIODO DESDE EL 19-11-2019 HASTA EL 13-12-2019**

FECHA: 27-mar-20

4 **CONTRATO DE OBRA N° 02 DE 2019**

Establecimiento:	EPMSC BUGA	*Programa:*	PLAN ANUAL DE ADQUISICION 2019
Estado :	*En ejecución:* X	*En suspensión:*	*Finalizado:*
Contratista:	*MAURICIO RAFAEL PABA PINZON*		
Supervisor	*Arq. GUSTAVO ADOLFO GALLEGOS*		
Interventor:	*CONSORCIO I.E. BUGA*	*Contrato de interventoria N°*	131 - 2019

5 ***PLAZOS***

Plazo inicial :	*6*	*meses*
Fecha de iniciacion:	*11-abr.-19*	
Fecha de terminación:	*28-dic.-19*	
Prórroga		*meses*
Plazo total	*6,00*	*meses*
Tiempo de suspensión	*22*	*dias*
Plazo faltante	*4,00*	*meses*
Fecha final	*28-dic.-19*	


6 ***VALORES***

Valor Inicial :		$	1.887.585.783,00
Valor adicional :		$	-
Valor actualizado:		$	1.887.585.783,00
Anticipo girado :	*20%*	$	377.517.156,00
Anticipo en fiducia		$	377.517.156,00
Anticipo amortizado:		$	30.027.633,00
Pago corte de Acta No.	*3*	$	397.584.154,00
Acumulado pagado- Acta N°	*2*	$	*108.736.546,00*
Saldo por pagar		$	*1.381.265.083,00*


7 *OBJETO:* OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIO DE BUGA A CRAGO DEL INPEC

8 CUPOS PROYECTADOS: N/A CUPOS GENERADOS: N/A

9



10



PLAZO DE EJECUCION

11 FECHA DE CORTE					15-jun.-19	30-jun.-19	15-jul.-19	31-jul.-19	15-ago.-19	31-ago.-19	15-sep.-19	30-sep.-19	15-oct.-19	31-oct.-19	15-nov.-19	30-nov.-19	15-dic.-19	1-ene.-20
MES	**ABRIL**		**MAYO**		**JUNIO**		**JULIO**		**AGOSTO**		**SEPTIEMBRE**		**OCTUBRE**		**NOVIEMBRE**		**DICIEMBRE**	
PERIÓDO MENSUAL	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**
PLAZO	5,6%	11,1%	16,7%	22,2%	27,8%	33,3%	38,9%	44,4%	50,0%	55,6%	61,1%	66,7%	72,2%	77,8%	83,3%	88,9%	94,4%	100,0%
12	**INVERSION ACUMULADA (millones de $)**																	
PROGRAMADA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 97.057.177	$ 102.986.625	$ 102.986.625	$ 158.248.388	$ 189.898.065	$ 221.547.743	$ 319.207.563	$ 430.242.021	$ 541.276.479	$ 652.310.936	$ 763.345.394	$ 874.379.852	$ 979.245.729
EJECUTADA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.459.998	$ 14.961.513	$ 29.610.775	$ 45.685.173	$ 55.505.924	$ 66.102.849	$ 87.027.776	$ 190.917.661	$ 325.946.562	$ 428.999.640	$ 595.056.323			
FACTURADA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.243.606	$ 0		$ 98.677.078	$ 0	$ 397.584.154			
13	**AVANCE DE OBRA**																	
PROGRAMADA	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,1%	5,5%	7,2%	8,4%	10,1%	11,7%	16,9%	22,1%	28,7%	34,6%	40,4%	46,3%	51,9%
EJECUTADA	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,8%	1,6%	2,4%	2,9%	3,5%	4,6%	10,1%	17,3%	22,7%	31,5%			
ATRASO ACUMULADO	0	0	0	0	-1459998	82095664	73375850	57301452	102742464	123795216	134519967	128289902	104295458	112276839	57254613			
	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-0,1%	4,3%	3,9%	4,8%	5,5%	6,6%	7,1%	6,8%	4,8%	5,9%	3,0%			

14

EVALUACION DEL PROGRAMA DE OBRA

AVANCE: El contrato presenta un avance del 31.5%, frente a un avance programado del 34.6%, presentando así un retraso general del 3.0%. Se ha evidenciado una disminución de 1.8% en los retrasos con respecto a los periodos anteriores.

ACTIVIDADES: Durante el periodo reportado, se desarollaron las siguientes actividades:
- **Se intervino el pabellon de mujeres**, Se finalizaron las actividades de impermeabilizacion de cubierta. Resanes, estuco y pintura de muros y cielos en celdas. Mantenimiento de instalaciones electricas en celdas. Remplazo de tuberia y adecuacion de puntos hidraulicos y sanitarios en baños de celdas y bateria de baños comunes en pasillo de celdas. Pintura de carpinteria metalica. Instalacion de carpinteria metalica como rejas de seguridad para la celdas. Se instalaron cielo rasos en las areas complementarias. Se realizo la construcion de bancas corridas y mejoramiento del comedor. se instalaron cielo rasos en la celda y piso del primer piso. Se instalaron concertina de seguridad en el patio.
- **Se intervino el area definida para la construccion de alojamiento de guardia,** Se realizaron instalcion de tuberia para acometida electrica y tuberia hidrosanitaria. Se fundio placa de contrapiso.
- **Se intervino la construccion de ampliacion del area de sanidad,** Se adelantaron actividades de excavacion y se iniciaron cimentacion ciclopea.

15

PRONOSTICO

El contrato se vence el 30 de diciembre del 2019, a la fecha del presente informe (15 de noviembre del 2019) el contrato lleva un porcentaje de ejecucion del 31,52% para un saldo por ejecutar del 68,48% en 45 dias. Durante el ultimo mes se ha reprogramado la ejecucion de actividades no previstas como son: Pabellon de mujeres: instalacion de concertina en patio, demolicion de muro y reconstruccion sobre bateria sanitaria en patio, relleno y nivelacion de viga canal falsa sobre viga en concreto en patio. Registros mariposa en duchas Instalacion de reja en acero con malla eslabonada en ventanas con calados, pintura y construccion de guarda escoba en cemento, rejas en celda 7B y cerramiento en celda con reja en celda 12A. De la misma forma se le solicita al contratista presentar un balance de obra incluyendo el mantenimiento de las siguientes areas: Pabellones y patios Nos 6,5,4. Teniendo en cuenta este analisis se debe presentar una adicion en tiempo y en valor al contrato.

16

Asi las cosas, se debe iniciar el proceso de revisión de las actividades o frentes que estarían quedando por fuera del tiempo de ejecución total del contrato, a fin de estimar el tiempo necesario para culminar las actividades contractuales y poder proyectar una posible prórroga.

CONTRATO DE OBRA

- Teniendo en cuenta las actividades no previstas evidenciadas durante los procesos contractivos y las actividades adicionales requeridas por el establecimiento en términos de seguridad, se ha incrementado el valor total de la intervención de cada frente, dejando por fuera del presupuesto la intervención de alrededor de 4 frentes más incluidos contractualmente, por lo anterior, se debe estudiar la posibilidad de realizar una adición presupuestal para atender por lo menos 2 de los 4 frentes faltantes.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

- Considerando que el contrato de obra, en el diagnóstico previo a la fecha requerirá tiempo adicional, se deben buscar los recursos adicionales que requerirá el respectivo contrato de interventoría por el tiempo adicional.

DIAGNOSTICO

A la presente fecha de corte, el contrato deberia mostrar un avance casi del 80% sin embrago, el mismo no ha sido posible considerando la directriz emitida por el INPEC a través de oficio con No. de radicado R-2019-016600 del 04 de octubre de 2019, en donde manifiestan que se realizara entrega de frentes de obra para ejecutar a los contratistas, conforme se haga devolución de espacios ejecutados en su totalidad de acuerdo al alcance contractual. Teniendo en cuenta que dentro del contrato de obra se deben intervenir 3 patios (5, 6 y 7) y su tiempo aproximado de ejecucion es de 45 dias, los mismos no se pueden ejecutar dentro del tiempo establecido contractualmente.
Hasta el mes de octubre los retrasos que se presentaron y afectaron la ejecucion del contrato de se justifican a partir de:
- Se presentaron inconvenientes con el establecimiento durante mes y medio, respecto a los ingresos y egresos de personal, herramienta y material en donde solo se contaba con seis (6) horas útiles dentro del establecimiento para ejecutar actividades, tiempo que afectaba notablemente el porcentaje de ejecución y los rendimientos diarios considerando que el contratista debía descontar de ese tiempo disponible laboral, para temas logísticos como, ingreso de herramienta a diario de cada una de las áreas por intervenir, armado de andamios o equipos que fueran necesarios, entre otras cosas.
- Existian actividades no previstas las cuales las cuales debian ser legalizadas contractualmente para proceder con su ejecucion. Estas actividades tenian un porcentaje equivalentes al 25% del valor total del contrato, por lo que su ejecucion y cobro soportan parte de los retrasos.

Ahora bien, a la presenta fecha el contrato aunque presenta aun retrasos, son muy bajos y se logra evidenciar que los frentes que se estan atendiendo avanzan progresivamente positivamente. Estos cambios positivos se asocian tambien a la colaborancion dentro del establecimiento por las Directivas del mismo ya que a fin de beneficiar el contrato se tomo la siguiente decision:
- Debido al permiso por parte de la Dirección del Establecimiento para el ingreso a laborar y de los almuerzos del personal a la parte interna, se ha visto reflejada una disminución en el retraso general del contrato, puesto que el personal operativo no tiene que salir de la parte interna a almorzar sino que puede hacerlo dentro y toman allí su hora de descanso, y la Dirección estableció como hora de ingreso del personal a las 7:00 a.m. y su salida a las 6:00 p.m.

17

Elaboró

Arq. Isabel Cristina Salazar Yasno
Contratista
Profesional de apoyo a la supervisión Cto. De obra No. 002-2019

18

Revisó

Arq. Gustavo Adolfo Gallegos
Subdirector de Construcción y Conservación (E.)
Supervisor Cto. De obra No. 002-2019

1 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	2 **INFORME DE SUPERVISIÓN QUINCENA N° 04** **PERIODO DESDE EL 19-11-2019 HASTA EL 13-12-2019**	3 **FECHA** 27-mar-20

CONTRATO DE OBRA Nº 02 DE 2019 **PAG 01 DE 01**

19 **CONTROL LEGAL**

Modificacion No.1: Inclusion de Items no previstos - 18 de octubre de 2019

20 **CONTROL ADMINISTRATIVO**

21 **CONTROL DE ANTICIPO**

VALOR DEL ANTICIPO	**$ 377.517.157,00**	**SALDO DEL ANTICIPO EN FIDUCIA**	$ 347.489.523,80

22 **CONTROL FINANACIERO**

CONTROL DE PAGOS APROBADOS

ACTA No.	FECHA DE RADICACION	VALOR FACTURADO	% DE VR. CONTRATO	AMORTIZACION ANTICIPO	AMORTIZACION ACUMULADA
1	27/08/2019	$ 37.243.606,00	2%	$ 7.448.721,00	$ 7.448.721,00
2	08/11/2019	$ 98.677.078,00	5%	$ 19.735.416,00	$ 27.184.137,00
3	21/11/2019	$ 397.584.154,00	21%	$ 79.516.831,00	$ 106.700.968,00
4	19/03/2020	$ 152.842.297,00	8%	$ 30.568.459,00	$ 137.269.427,00

SALDO DEL CONTRATO	$ 1.201.238.648,00	**ANTICIPO POR AMORTIZAR**	**$ 240.247.730,00**

23 **CONTROL TECNICO Y DE CALIDAD**

Se realiza seguimiento por parte de un residente de interventoria e inspector de interventoria

24 **CONTROL DEL RIESGO, GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL**

La interventoria ha solicitado al contratista el certificado de la escombrera donde se depositará el escombro resultante de las actividades.
El personal relacionado cuenta con cascos y chaleco o buzo distintivo, según recomendaciones de la Entidad.
Se realizan capacitaciones periódicas en salud ocupacional y seguridad industrial.
Por cambio de profesional encargado están pendiente los informes desde el presente mes.
En visitas adelantadas por la profesional de apoyo a la supervision durante el periodo relacionado, se evidencio que el contratista de obra cuenta con un inspectos SISO el cual verifica que los operarios y administrativos cuenten con los implementos de seguridad personal.

25 **DESEMPEÑO DE LA INTERVENTORIA**

Se ha realizado seguimiento a las acctividades realizadas por el contratista de obra y de igual forma ha presentado cada uno de los informes mensuales y quincenales.

PROBLEMAS Y/O DIFICULTADES

Se superaron las dificultades relacionadas el mes anterior.

SOLUCIONES Y DECISIONES TOMADAS

En comités de coordinación con USPEC, Dirección del EMPSC, Interventoría y Contratista se acuerda permitir el ingreso a las 7:00 a.m. con permanecia del personal al momento de almuerzo en la parte interna permitiendo el ingreso de sus almuerzos y siendo su hora de salida a las 6:00 p.m., con la posibilidad de tramitar los días sabados y festivos para laborar, radicando la solicitud con anticipación a la Dirección para su analisis y respuesta.

COMPROMISOS ESTABLECIDOS

Realizar balance con reprogramación, presentar APUs de No Previstos.
Estructurar por parte del contratista de obra e interventoria solicitud de adicion y prorroga para adelantar el tramite administrativo ante la Direccion de Gestion Contractual

26 **REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE EN LA QUINCENA**




PABELLÓN MUJERES: Demolición y reconstrucción muro sobre bateria de baños piso 1.




PABELLÓN MUJERES: Instalación de cubierta y concertina en patio.




PABELLÓN MUJERES: Demolición y reconstrucción bancas de comedor. Mantenimiento mesón de comedor. Instalación de cielo falso en PVC.





PABELLÓN MUJERES: Numeración de celdas pasillo A y B.




PABELLÓN MUJERES: Instalación de rejas con malla eslabonada en ventanales de celdas y baños. Instalación de reja en celda 12A para cerramiento de la misma.




PABELLÓN MUJERES: Acabados y peldaños con manija para acceso a camastro superior, UTE.




SANIDAD: Excavaciones y cimentación con concreto ciclópeo.




PABELLÓN MUJERES: Instalación lavamanos y lavadero corrido en patio.




CANILES: Fundida vigas de cimentación e instalaciones sanitarias.

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 4

PERIODO DESDE EL 19/11/2019 HASTA EL 13/12/2019

RADICACIÓN No.

FECHA RADICACIÓN: 19-03-2020

CONTRATO DE OBRA No. 02 DEL 8 DE ENERO DE 2019

OBJETO: "OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENECIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIO DE BUGA A CARGO DEL INPEC".

ESTABLECIMIENTO : CENTRO CARCELARIO BUGA LOCALIZACIÓN : GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA :	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
DIRECCIÓN :	CALLE 21 #11 - 50 INTERIOR 6 MANZANA C LOS ALCAPARROS CHIA
C.C. ó NIT :	8.798.107-3
TELÉFONO :	8,855,544
INTERVENTOR :	CONSORCIO IE BUGA
DIRECCIÓN :	CARRERA 16A # 78-75 OFICINA 604
C.C. ó NIT :	900.284.623-1
TELÉFONO :	3118105685

VR. INICIAL	:		$ 1,887,585,783.00
VR. ADICIONAL	:		$ 943,729,891.00
VR. ACTUAL	:		$ 2,831,315,674.00
ANTICIPO	: %	20% %	* $ 377,517,156.60
ANTICIPO AMORTIZADO	:		$ 137,269,427.00
ANTICIPO POR AMORTIZAR	:		$ 240,247,729.60

* Ajustar fórmula si sobre adición NO se otorga anticipo y para valor exacto girado.

PLAZO INICIAL	: 8	Meses
FECHA INICIACIÓN	:	11 de abril de 2019
FECHA TERMINACIÓN	:	10 de diciembre de 2019
PLAZO ADICIONAL	4.73	Mes
TIEMPO SUSPENDIDO	: 20	Dias Calendario
PLAZO TOTAL	: 12.73	Meses
FECHA FINAL	:	30 de abril de 2020

INFORMACIÓN DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	# REG PPTAL	VR. REG. PPTAL
3819	4-ene-19	3819	$ 1,887,585,783.00
84519	18-nov-19	84519	$ 943,729,891.00
			$ 2,831,315,674.00

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA $ 152,842,297.00 * *

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

FACTURA N° ** Valor total a facturar incluye IVA y sin aplicación de descuentos ni retenciones.

TIPO DE RÉGIMEN

COMÚN	X
SIMPLIFICADO	
ESPECIAL	

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

AUTORETENEDOR ☐ RESOLUCIÓN No.

GRAN CONTRIBUYENTE ☐ RESOLUCIÓN No.

ICA 6.9

CÓDIGO 4290

SISTEMA AUTOMÁTICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO BBVA COLOMBIA SA. SUCURSAL CARRERA 11 CUENTA CORRIENTE ☐ CUENTA DE AHORROS X CTA. No. 134133644

OBRA CONTRATADA								OBRA EJECUTADA							
CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALES ACTA MOD. 4		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA N° 4		ACUMULADO ACTUAL			
ITEM		UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
1	PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.				$ 157,969,810.39		$ 133,621,223.82		$ 48,469,947.00		$ 8,528,630.00		$ 56,998,578.00	42.66%
1.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES.													
1.1.12	Localización y replanteo (en caso de obras nuevas e intervenciones con movimientos de tierras deberá ser replanteo topográfico) por metro cuadrado de área construida (Área con ejecución de obra civil cubierta).	m2	480.44	$ 3,072.76	$ 1,476,276.81	174.54	$ 536,331.82	55.18	$ 169,555.00	89.17	$ 273,998.00	144.35	$ 443,553.00	82.70%
1.3	DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICIÓN DE													
1.3.3	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.													
1.3.3.5	Desmonte manual de marco y hoja de puerta (de una hoja / hoja sencilla) (indiferente del material y tamaño). Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye reparaciones de muros posterior al desmonte.	u	3.00	$ 27,615.93	$ 82,847.79	27.00	$ 745,630.00	10.00	$ 276,159.00	17.00	$ 469,471.00	27.00	$ 745,630.00	100.00%
1.3.3.23	Desmonte manual del cerramiento existente incluyendo la totalidad de los elementos que la componen (tubulares principales, marcos, contramarcos, pisamallas, mallas, anclajes, soportes diagonales, etc.). NO incluye la demolición de ningún elemento en concreto o mampostería. Incluye elementos de soporte necesario para el cerramiento durante la ejecución de la labor, implementos para trabajos en altura, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye reparaciones de muros posterior al desmonte. El pago por m2 será medido en el alzado útil del cerramiento.	m2	25.00	$ 32,034.90	$ 800,872.50	34.54	$ 1,106,485.00	34.54	$ 1,106,485.00		$ 0.00	34.54	$ 1,106,485.00	100.00%
1.3.4	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.													
1.3.4.7	Desmonte manual de tejas de asbesto cemento y/o fibrocemento de cubierta (indiferente del tipo y tamaño) y sus correspondientes listones, cabios, y correas de apoyo (siempre y cuando estas últimas NO sean de carga). Incluye elementos de soporte necesario para la cubierta durante la ejecución de la labor, implementos para trabajos en altura, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables.	m2	30.00	$ 10,140.40	$ 304,212.00	122.98	$ 1,247,066.00	60.49	$ 613,393.00	18.04	$ 182,933.00	78.53	$ 796,326.00	63.86%
1.3.4.8	Desmonte manual de tejas metálicas termoacústicas y/o de tipo bandeja sencilla de cubierta y/o de zinc (indiferente del tipo y tamaño) y su correspondientes listones, cabios, y correas de apoyo (siempre y cuando estas últimas NO sean de carga). Incluye elementos de soporte necesario para la cubierta durante la ejecución de la labor, implementos para trabajos en altura, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables.	m2	15.00	$ 9,624.87	$ 144,373.05	23.91	$ 230,131.00	10.64	$ 102,409.00	13.27	$ 127,722.00	23.91	$ 230,131.00	100.00%
1.3.5	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.													
1.3.5.5	Demolición manual de alistado de piso y material de acabado de tipo liviano (cerámico, arcilla. gres, o baldosas livianas de cemento) con espesor 4 cm o menor. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.	m2	164.82	$ 9,070.43	$ 1,494,988.27	1,056.04	$ 9,578,754.00	187.04	$ 1,696,533.00	22.70	$ 205,899.00	209.74	$ 1,902,432.00	19.86%
1.3.5.6	Demolición manual de alistado de piso y material de acabado de tipo medio (baldosas macizas de cemento, mortero mineralizado) con espesor 4 cm o menor. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.	m2	32.00	$ 11,987.55	$ 383,601.60	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
1.3.5.7	Demolición manual de alistado de piso y material de acabado de tipo pesado (concreto ya fuese endurecido y/o esmaltado) con espesor 4 cm o menor. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.	m2	29.00	$ 14,892.04	$ 431,869.16	1,135.39	$ 16,908,273.00	1,084.64	$ 16,152,502.00	50.75	$ 755,771.00	1,135.39	$ 16,908,273.00	100.00%
1.3.6	DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.													

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 4

PERIODO DESDE EL 19/11/2019 HASTA EL 13/12/2019

RADICACIÓN No.

FECHA RADICACIÓN: 19-03-2020

CONTRATO DE OBRA No. 02 DEL 8 DE ENERO DE 2019

OBJETO: "OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENECIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIO DE BUGA A CARGO DEL INPEC".

ESTABLECIMIENTO : CENTRO CARCELARIO BUGA **LOCALIZACIÓN :** GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA :	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
DIRECCIÓN :	CALLE 21 #11 - 50 INTERIOR 6 MANZANA C LOS ALCAPARROS CHIA
C.C. ó NIT :	8.798.107-3
TELÉFONO :	8,855,544
INTERVENTOR :	CONSORCIO IE BUGA
DIRECCIÓN :	CARRERA 16A # 78-75 OFICINA 604
C.C. ó NIT :	900.284.623-1
TELÉFONO :	3118105685

VR. INICIAL	:		$ 1,887,585,783.00
VR. ADICIONAL	:		$ 943,729,891.00
VR. ACTUAL	:		$ 2,831,315,674.00
ANTICIPO	: %	20% %	* $ 377,517,156.60
ANTICIPO AMORTIZADO	:		$ 137,269,427.00
ANTICIPO POR AMORTIZAR	:		$ 240,247,729.60

* Ajustar fórmula si sobre adición NO se otorga anticipo y para valor exacto girado.

PLAZO INICIAL	: 8	Meses	
FECHA INICIACIÓN	:	11 de abril de 2019	
FECHA TERMINACIÓN	:	10 de diciembre de 2019	
PLAZO ADICIONAL	4.73	Mes	
TIEMPO SUSPENDIDO	: 20	Dias Calendario	
PLAZO TOTAL	: 12.73	Meses	
FECHA FINAL	:	30 de abril de 2020	

INFORMACIÓN DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	# REG PPTAL	VR. REG. PPTAL
3819	4-ene-19	3819	$ 1,887,585,783.00
84519	18-nov-19	84519	$ 943,729,891.00
			$ 2,831,315,674.00

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA $ 152,842,297.00 * *

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

FACTURA N°

** Valor total a facturar incluye IVA y sin aplicación de descuentos ni retenciones.

TIPO DE RÉGIMEN

COMÚN	X
SIMPLIFICADO	
ESPECIAL	

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

AUTORETENEDOR ☐ **RESOLUCIÓN No.**

GRAN CONTRIBUYENTE ☐ **RESOLUCIÓN No.**

ICA 6.9

CÓDIGO 4290

SISTEMA AUTOMÁTICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO BBVA COLOMBIA SA. **SUCURSAL** CARRERA 11 **CUENTA CORRIENTE** ☐ **CUENTA DE AHORROS** X **CTA. No.** 134133644

OBRA CONTRATADA								OBRA EJECUTADA						
CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALES ACTA MOD. 4		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA N° 4		ACUMULADO ACTUAL		
ITEM		UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
1.3.6.5	Demolición manual y retiro de puntos hidráulicos existentes de 1/2" a 1,1/2" en pared o piso, incluyendo la demolición de la superficie en el recorrido del punto incluyendo una longitud hasta de 1,50 m, corte de la tubería, instalación de tapón soldado, reparación de demolición con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.	u	448.00	$ 40,408.88	$ 18,103,178.24	199.00	$ 8,041,367.00	48.00	$ 1,939,626.00	12.00	$ 484,907.00	60.00	$ 2,424,533.00	30.15%

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 4

PERIODO DESDE EL 19/11/2019 HASTA EL 13/12/2019

RADICACIÓN No. _____

FECHA RADICACIÓN: 19-03-2020

CONTRATO DE OBRA No. 02 DEL 8 DE ENERO DE 2019

OBJETO: "OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENECIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIO DE BUGA A CARGO DEL INPEC".

ESTABLECIMIENTO : CENTRO CARCELARIO BUGA **LOCALIZACIÓN :** GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA :	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
DIRECCIÓN :	CALLE 21 #11 - 50 INTERIOR 6 MANZANA C LOS ALCAPARROS CHIA
C.C. ó NIT :	8.798.107-3
TELÉFONO :	8,855,544
INTERVENTOR :	CONSORCIO IE BUGA
DIRECCIÓN :	CARRERA 16A # 78-75 OFICINA 604
C.C. ó NIT :	900.284.623-1
TELÉFONO :	3118105685

VR. INICIAL	:		$ 1,887,585,783.00
VR. ADICIONAL	:		$ 943,729,891.00
VR. ACTUAL	:		$ 2,831,315,674.00
ANTICIPO	: %	20% %	* $ 377,517,156.60
ANTICIPO AMORTIZADO	:		$ 137,269,427.00
ANTICIPO POR AMORTIZAR	:		$ 240,247,729.60

* Ajustar fórmula si sobre adición NO se otorga anticipo y para valor exacto girado.

PLAZO INICIAL	: 8	Meses
FECHA INICIACIÓN	:	11 de abril de 2019
FECHA TERMINACIÓN	:	10 de diciembre de 2019
PLAZO ADICIONAL	4.73	Mes
TIEMPO SUSPENDIDO	: 20	Dias Calendario
PLAZO TOTAL	: 12.73	Meses
FECHA FINAL	:	30 de abril de 2020

INFORMACIÓN DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	# REG PPTAL	VR. REG. PPTAL
3819	4-ene-19	3819	$ 1,887,585,783.00
84519	18-nov-19	84519	$ 943,729,891.00
			$ 2,831,315,674.00

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA $ 152,842,297.00 * *

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

FACTURA N° _____

** Valor total a facturar incluye IVA y sin aplicación de descuentos ni retenciones.

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

TIPO DE RÉGIMEN

COMÚN	X
SIMPLIFICADO	
ESPECIAL	

AUTORETENEDOR ☐ **RESOLUCIÓN No.** _____

GRAN CONTRIBUYENTE ☐ **RESOLUCIÓN No.** _____

ICA 6.9

CÓDIGO 4290

SISTEMA AUTOMÁTICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO BBVA COLOMBIA SA. **SUCURSAL** CARRERA 11 **CUENTA CORRIENTE** ☐ **CUENTA DE AHORROS** X **CTA. No.** 134133644

		OBRA CONTRATADA						**OBRA EJECUTADA**								
		CONDICIONES ORIGINALES					**CONDICIONES ACTUALES ACTA MOD. 4**		**ACUMULADO ANTERIOR**		**PRESENTE ACTA N° 4**		**ACUMULADO ACTUAL**			
ITEM		**UN**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**		**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VR. EJECUTADO**	**% EJEC.**	
1.3.6.6	Demolición manual y retiro de puntos sanitarios existentes de 2" a 4" en pared o piso, incluyendo la demolición de la superficie en el recorrido del punto incluyendo una longitud hasta de 1,50 m, corte de la tubería, instalación de tapón soldado, reparación de demolición con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.	u	382.00	$ 53,744.59	$ 20,530,433.38		169.00	$ 9,082,836.00	27.00	$ 1,451,104.00	34.00	$ 1,827,316.00	61.00	$ 3,278,420.00	36.09%	
1.3.6.7	Retiro manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros desde 1/2" hasta 2" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijación. En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se almacenará en la bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningún movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.).	m	1100.00	$ 3,358.73	$ 3,694,603.00		521.35	$ 1,751,074.00	153.42	$ 515,296.00	203.02	$ 681,889.00	356.44	$ 1,197,186.00	68.37%	
1.3.6.8	Retiro manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros desde 2,1/2" hasta 6" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijación. En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se almacenará en la bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningún movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.).	m	1110.00	$ 5,479.22	$ 6,081,934.20		391.30	$ 2,144,019.00	29.92	$ 163,938.00	116.32	$ 637,343.00	146.24	$ 801,281.00	37.37%	
1.3.6.22	Desmonte manual de aparatos sanitarios de tipo cerámico (indiferente de si es sanitario lavamanos orinal etc., tamaño, ubicación, o características particulares), en el caso de lavamanos y/o lavaplatos incluye su grifería si es de sobreponer. Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye desmonte de griferías incrustadas en muro.	u	448.00	$ 36,922.72	$ 16,541,378.56		280.00	$ 10,338,362.00	30.00	$ 1,107,682.00	2.50	$ 92,307.00	32.50	$ 1,199,988.00	11.61%	
1.3.7	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.**															
1.3.7.3	Demolición manual de pañetes bajo placa (indiferente del tipo), incluyendo proceso de raspado de restantes y limpieza hasta descubrir el material original de construcción de la placa. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.	m2	4813.60	$ 8,836.98	$ 42,537,686.93		254.51	$ 2,249,100.00	254.51	$ 2,249,100.00		$ 0.00	254.51	$ 2,249,100.00	100.00%	
1.3.8	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES**															
1.3.8.3	Raspado de pintura existente en muros, realizado con grata metálica y agua a presión, garantizando una superficie lisa. Incluye limpieza y aseo de los escombros generados.	m2	1196.91	$ 4,059.08	$ 4,858,353.44		2,429.23	$ 9,860,439.00	2,385.19	$ 9,681,677.00	44.04	$ 178,762.00	2,429.23	$ 9,860,439.00	100.00%	
1.3.8.6	Demolición manual de enchapes y acabados de muros de tipo liviano (cerámico, arcilla, o baldosas livianas de cemento), y su correspondiente pega. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.	m2	408.44	$ 7,289.41	$ 2,977,286.62		347.14	$ 2,530,441.00	111.77	$ 814,737.00	136.17	$ 992,599.00	247.94	$ 1,807,336.00	71.42%	
1.3.8.7	Demolición manual de Pañetes (indiferente del tipo), incluyendo proceso de raspado de restantes y limpieza hasta descubrir el material original de construcción del muro y/o columna y/o viga. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.	m2	478.40	$ 6,315.74	$ 3,021,450.02		998.81	$ 6,308,224.00	648.25	$ 4,094,178.00	35.73	$ 225,661.00	683.98	$ 4,319,840.00	68.48%	
1.3.8.15	Demolición manual de muros sencillos en mampostería de arcilla e.<=15,0 cm, incluye (en caso de aplicar) el pañete y el enchape asociado. Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional según solicitud de carga y comportamiento en sitio, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.	m2	205.00	$ 15,674.09	$ 3,213,188.45		461.54	$ 7,234,147.00	84.89	$ 1,330,574.00	32.60	$ 510,975.00	117.49	$ 1,841,549.00	25.46%	
1.3.9	**DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.**															

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 4

PERIODO DESDE EL 19/11/2019 HASTA EL 13/12/2019

RADICACIÓN No.

FECHA RADICACIÓN: 19-03-2020

CONTRATO DE OBRA No. 02 DEL 8 DE ENERO DE 2019

OBJETO: "OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENECIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIO DE BUGA A CARGO DEL INPEC".

ESTABLECIMIENTO : CENTRO CARCELARIO BUGA **LOCALIZACIÓN :** GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA :	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
DIRECCIÓN :	CALLE 21 #11 - 50 INTERIOR 6 MANZANA C LOS ALCAPARROS CHIA
C.C. ó NIT :	8.798.107-3
TELÉFONO :	8,855,544
INTERVENTOR :	CONSORCIO IE BUGA
DIRECCIÓN :	CARRERA 16A # 78-75 OFICINA 604
C.C. ó NIT :	900.284.623-1
TELÉFONO :	3118105685

VR. INICIAL	:		$ 1,887,585,783.00
VR. ADICIONAL	:		$ 943,729,891.00
VR. ACTUAL	:		$ 2,831,315,674.00
ANTICIPO	: %	20% %	* $ 377,517,156.60
ANTICIPO AMORTIZADO	:		$ 137,269,427.00
ANTICIPO POR AMORTIZAR	:		$ 240,247,729.60

* Ajustar fórmula si sobre adición NO se otorga anticipo y para valor exacto girado.

PLAZO INICIAL	: 8	Meses	
FECHA INICIACIÓN	:	11 de abril de 2019	
FECHA TERMINACIÓN	:	10 de diciembre de 2019	
PLAZO ADICIONAL	4.73	Mes	
TIEMPO SUSPENDIDO	: 20	Dias Calendario	
PLAZO TOTAL	: 12.73	Meses	
FECHA FINAL	:	30 de abril de 2020	

INFORMACIÓN DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	# REG PPTAL	VR. REG. PPTAL
3819	4-ene-19	3819	$ 1,887,585,783.00
84519	18-nov-19	84519	$ 943,729,891.00
			$ 2,831,315,674.00

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA $ 152,842,297.00 * *

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

FACTURA N°

** Valor total a facturar incluye IVA y sin aplicación de descuentos ni retenciones.

TIPO DE RÉGIMEN

COMÚN	X
SIMPLIFICADO	
ESPECIAL	

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

AUTORETENEDOR ☐ **RESOLUCIÓN No.**

GRAN CONTRIBUYENTE ☐ **RESOLUCIÓN No.**

ICA 6.9

CÓDIGO 4290

SISTEMA AUTOMÁTICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO BBVA COLOMBIA SA. **SUCURSAL** CARRERA 11 **CUENTA CORRIENTE** ☐ **CUENTA DE AHORROS** X **CTA. No.** 134133644

OBRA CONTRATADA								OBRA EJECUTADA						
CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALES ACTA MOD. 4		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA N° 4		ACUMULADO ACTUAL		
ITEM		UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
1.3.9.1	Desmonte y/o demolición manual de estructura de soporte de cubierta, ya sea metálica de tipología perfiles menores (perfil tipo C o Z, doble C / cajón, peinazos, cerchas de ángulos, etc.) y/o de madera (contemplando también maderas gramíneas como la guadua o el bambú). Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional según solicitud de carga y comportamiento en sitio, implementos para trabajos en altura, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. El pago por m2 será medido en el área cubierta proyectada en planta.	m2	45.00	$ 9,658.91	$ 434,650.95	42.73	$ 412,725.00		$ 0.00	15.43	$ 149,037.00	15.43	$ 149,037.00	36.11%

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 4

PERIODO DESDE EL 19/11/2019 HASTA EL 13/12/2019

RADICACIÓN No.

FECHA RADICACIÓN: 19-03-2020

CONTRATO DE OBRA No. 02 DEL 8 DE ENERO DE 2019

OBJETO: "OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENECIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIO DE BUGA A CARGO DEL INPEC".

ESTABLECIMIENTO : CENTRO CARCELARIO BUGA **LOCALIZACIÓN :** GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA :	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
DIRECCIÓN :	CALLE 21 #11 - 50 INTERIOR 6 MANZANA C LOS ALCAPARROS CHIA
C.C. ó NIT :	8.798.107-3
TELÉFONO :	8,855,544
INTERVENTOR :	CONSORCIO IE BUGA
DIRECCIÓN :	CARRERA 16A # 78-75 OFICINA 604
C.C. ó NIT :	900.284.623-1
TELÉFONO :	3118105685

VR. INICIAL	:		$ 1,887,585,783.00
VR. ADICIONAL	:		$ 943,729,891.00
VR. ACTUAL	:		$ 2,831,315,674.00
ANTICIPO	: %	20% %	* $ 377,517,156.60
ANTICIPO AMORTIZADO	:		$ 137,269,427.00
ANTICIPO POR AMORTIZAR	:		$ 240,247,729.60

* Ajustar fórmula si sobre adición NO se otorga anticipo y para valor exacto girado.

PLAZO INICIAL	: 8	Meses
FECHA INICIACIÓN	:	11 de abril de 2019
FECHA TERMINACIÓN	:	10 de diciembre de 2019
PLAZO ADICIONAL	4.73	Mes
TIEMPO SUSPENDIDO	: 20	Dias Calendario
PLAZO TOTAL	: 12.73	Meses
FECHA FINAL	:	30 de abril de 2020

INFORMACIÓN DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	# REG PPTAL	VR. REG. PPTAL
3819	4-ene-19	3819	$ 1,887,585,783.00
84519	18-nov-19	84519	$ 943,729,891.00
			$ 2,831,315,674.00

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA $ 152,842,297.00 * *

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

FACTURA N° **

** Valor total a facturar incluye IVA y sin aplicación de descuentos ni retenciones.

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

TIPO DE RÉGIMEN

COMÚN	X
SIMPLIFICADO	
ESPECIAL	

AUTORETENEDOR ☐ **RESOLUCIÓN No.**

GRAN CONTRIBUYENTE ☐ **RESOLUCIÓN No.**

ICA 6.9

CÓDIGO 4290

SISTEMA AUTOMÁTICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO BBVA COLOMBIA SA. **SUCURSAL** CARRERA 11 **CUENTA CORRIENTE** ☐ **CUENTA DE AHORROS** X **CTA. No.** 134133644

OBRA CONTRATADA								**OBRA EJECUTADA**								
CONDICIONES ORIGINALES						**CONDICIONES ACTUALES ACTA MOD. 4**		**ACUMULADO ANTERIOR**		**PRESENTE ACTA N° 4**		**ACUMULADO ACTUAL**				
ITEM		**UN**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VR. EJECUTADO**	**% EJEC.**		
1.3.9.8	Demolición manual de placa de entrepiso maciza e.>10,1<=25,0 cm(indiferente de la resistencia). Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional según solicitud de carga y comportamiento en sitio, compresores neumáticos, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.	m2	96.00	$ 26,872.78	$ 2,579,786.88	344.14	$ 9,248,009.00	5.68	$ 152,637.00		$ 0.00	5.68	$ 152,637.00	1.65%		
1.3.9.17	Demolición manual de placa de contrapiso h.<=15 cm (indiferente de la resistencia). Incluye compresores neumáticos, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.	m2	45.00	$ 32,056.30	$ 1,442,533.50	1,005.14	$ 32,221,081.00	151.37	$ 4,852,362.00	22.47	$ 720,305.00	173.84	$ 5,572,667.00	17.30%		
1.3.10	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE OTROS ELEMENTOS.**															
1.3.10.1	Desmonte y/o demolición manual de casetones de guadua utilizados en la fundida de la placa de entrepiso. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye pañetado ni reparación de la superficie dejada por el casetón. El m2 de pago será medido en la superficie en planta de la placa.	m2	4733.60	$ 5,668.90	$ 26,834,305.04	325.77	$ 1,846,729.00		$ 0.00	2.07	$ 11,735.00	2.07	$ 11,735.00	0.64%		
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS**				**$ 23,698,208.79**		**$ 98,343,663.00**		**$ 13,039,903.00**		**$ 29,285,354.00**		**$ 42,325,256.00**	43.04%		
2.1	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.**															
2.1.4	Excavación manual en material común h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos costados, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.	m3	34.78	$ 66,543.38	$ 2,314,378.76	126.90	$ 8,444,355.00	99.07	$ 6,592,453.00	27.83	$ 1,851,902.00	126.90	$ 8,444,355.00	100.00%		
2.1.9	Relleno manual con material ordinario de la excavación. Incluye extendido, humedecimiento y compactación.	m3	22.28	$ 10,777.52	$ 240,123.15	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%		
2.2	**CONCRETOS PARA CIMENTACIÓN.**															
2.2.1	**CIMENTACIÓN SUPERFICIAL.**															
2.2.1.5	Zapatas en concreto f'c=3000 PSI. Incluye porcentaje de formaletería ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.	m3	4.20	$ 600,510.94	$ 2,522,145.95	37.87	$ 22,740,148.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%		
2.2.1.7	Vigas de cimentación en concreto f'c=3000 PSI. Incluye porcentaje de formaletería ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.	m3	8.30	$ 613,619.04	$ 5,093,038.03	24.45	$ 15,002,986.00	6.75	$ 4,141,929.00	17.70	$ 10,861,057.00	24.45	$ 15,002,986.00	100.00%		
2.2.1.10	Placa de contrapiso en concreto e.>8,1<=10,0 cm f'c=3000 PSI. Incluye polietileno cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos, ejecución de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados según planos de diseño. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.	m2	111.42	$ 70,120.00	$ 7,812,770.40	423.16	$ 29,672,105.00	14.49	$ 1,016,039.00	53.23	$ 3,732,488.00	67.72	$ 4,748,526.00	16.00%		
2.4	**ACEROS DE REFUERZO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES ENTERRADOS /**															
2.4.1	Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación.	kg	1247.76	$ 3,598.99	$ 4,490,675.76	5,034.40	$ 18,118,755.00	358.29	$ 1,289,482.00	3,431.98	$ 12,351,662.00	3,790.27	$ 13,641,144.00	75.29%		
2.4.2	Mallas electrosoldadas. Incluye corte y fijación.	kg	349.85	$ 3,501.72	$ 1,225,076.74	1,246.62	$ 4,365,314.00		$ 0.00	139.43	$ 488,245.00	139.43	$ 488,245.00	11.18%		
3	**REDES SUBTERRÁNEAS (hidrosanitarias, gas, eléctricas, comunicaciones, calderas,**				**$ 19,449,929.99**		**$ 17,697,862.00**		**$ 418,106.00**		**$ 2,941,924.00**		**$ 3,360,030.00**	18.99%		
3.1	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.**															
3.1.5	Excavación manual en material común h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos costados, cargue hasta lugar de acopio. NO incluye retiro. APLICA SOLO CUANDO EL MATERIAL EXCAVADO ES REUTILIZADO COMO RELLENO.	m3	19.50	$ 42,276.46	$ 824,390.97	56.85	$ 2,403,417.00	6.28	$ 265,496.00	40.55	$ 1,714,310.00	46.83	$ 1,979,807.00	82.37%		
3.1.11	Relleno manual con material ordinario de la excavación. Incluye extendido, humedecimiento y compactación.	m3	2.24	$ 10,777.52	$ 24,141.64	53.39	$ 575,455.00	14.16	$ 152,610.00	29.87	$ 321,925.00	44.03	$ 474,534.00	82.46%		
3.2	**REDES HÚMEDAS.**															
3.2.7	**OBRAS CIVILES HIDROSANITARIAS.**															
3.2.7.7	Caja de inspección en mampostería 80x80x80 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.	u	22.00	$ 598,512.04	$ 13,167,264.88	14.00	$ 8,379,169.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%		
3.2.7.8	Caja de inspección en mampostería 100x100x100 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco reforzado metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.	u	6.00	$ 905,688.75	$ 5,434,132.50	7.00	$ 6,339,821.00		$ 0.00	1.00	$ 905,689.00	1.00	$ 905,689.00	14.29%		
4	**ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS ARQUITECTÓNICOS.**				**$ 311,485,235.89**		**$ 836,565,124.00**		**$ -**		**$ 3,062,096.00**		**$ 3,062,096.00**	0.37%		

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 4

PERIODO DESDE EL 19/11/2019 HASTA EL 13/12/2019

RADICACIÓN No.
FECHA RADICACIÓN: 19-03-2020

CONTRATO DE OBRA No. 02 DEL 8 DE ENERO DE 2019

OBJETO: "OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENECIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIO DE BUGA A CARGO DEL INPEC".

ESTABLECIMIENTO : CENTRO CARCELARIO BUGA **LOCALIZACIÓN :** GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA :	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
DIRECCIÓN :	CALLE 21 #11 - 50 INTERIOR 6 MANZANA C LOS ALCAPARROS CHIA
C.C. ó NIT :	8.798.107-3
TELÉFONO :	8,855,544
INTERVENTOR :	CONSORCIO IE BUGA
DIRECCIÓN :	CARRERA 16A # 78-75 OFICINA 604
C.C. ó NIT :	900.284.623-1
TELÉFONO :	3118105685

VR. INICIAL	:		$ 1,887,585,783.00
VR. ADICIONAL	:		$ 943,729,891.00
VR. ACTUAL	:		$ 2,831,315,674.00
ANTICIPO	: %	20% %	* $ 377,517,156.60
ANTICIPO AMORTIZADO	:		$ 137,269,427.00
ANTICIPO POR AMORTIZAR	:		$ 240,247,729.60

* Ajustar fórmula si sobre adición NO se otorga anticipo y para valor exacto girado.

PLAZO INICIAL	: 8	Meses
FECHA INICIACIÓN	:	11 de abril de 2019
FECHA TERMINACIÓN	:	10 de diciembre de 2019
PLAZO ADICIONAL	4.73	Mes
TIEMPO SUSPENDIDO	: 20	Dias Calendario
PLAZO TOTAL	: 12.73	Meses
FECHA FINAL	:	30 de abril de 2020

INFORMACIÓN DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	# REG PPTAL	VR. REG. PPTAL
3819	4-ene-19	3819	$ 1,887,585,783.00
84519	18-nov-19	84519	$ 943,729,891.00
			$ 2,831,315,674.00

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA $ 152,842,297.00 * *

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

FACTURA N° **

** Valor total a facturar incluye IVA y sin aplicación de descuentos ni retenciones.

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

TIPO DE RÉGIMEN

COMÚN	X
SIMPLIFICADO	
ESPECIAL	

AUTORETENEDOR ☐ **RESOLUCIÓN No.**

GRAN CONTRIBUYENTE ☐ **RESOLUCIÓN No.**

ICA 6.9

CÓDIGO 4290

SISTEMA AUTOMÁTICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO BBVA COLOMBIA SA. **SUCURSAL** CARRERA 11 **CUENTA CORRIENTE** ☐ **CUENTA DE AHORROS** X **CTA. No.** 134133644

		OBRA CONTRATADA						**OBRA EJECUTADA**								
		CONDICIONES ORIGINALES				**CONDICIONES ACTUALES ACTA MOD. 4**		**ACUMULADO ANTERIOR**		**PRESENTE ACTA N° 4**		**ACUMULADO ACTUAL**				
ITEM		**UN**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VR. EJECUTADO**	**% EJEC.**		
4.1	ESTRUCTURAS DE CONCRETO.															
4.1.1	**ELEMENTOS VERTICALES ESTRUCTURALES DE CONCRETO.**															
4.1.1.1	Columnas cuadradas y/o rectangulares en concreto a la vista f'c=3000 PSI, con formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. NO incluye aceros.	m3	3.24	$ 764,230.94	$ 2,476,108.25	3.57	$ 2,731,973.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%		
4.1.2	**ELEMENTOS HORIZONTALES ESTRUCTURALES DE CONCRETO.**															
4.1.2.1	Vigas aéreas en concreto a la vista f'c=3000 PSI, formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. NO incluye aceros.	m3	7.36	$ 699,860.57	$ 5,150,973.80	16.52	$ 11,560,612.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%		
4.1.2.3	Vigas canal en concreto a la vista f'c=3000 PSI baja permeabilidad, formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. NO incluye aceros.	m3	0.55	$ 792,651.28	$ 435,958.20	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%		
4.3	ACEROS DE REFUERZO PARA ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y RELACIONADOS.															
4.3.1	Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación.	kg	1740.84	$ 3,598.99	$ 6,265,265.75	5,356.69	$ 19,278,674.00		$ 0.00	283.20	$ 1,019,234.00	283.20	$ 1,019,234.00	5.29%		
4.4	ESTRUCTURAS METÁLICAS.															
4.4.1	**ELEMENTOS VERTICALES ESTRUCTURALES METÁLICOS.**															
4.4.1.1	Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica para Columnas. Incluye implementos para trabajos en altura, perfilería, pernos de anclaje, tornillería, soldadura, anticorrosivo, pintura de acabado mezcla especial fabricada y aplicada en taller, relacionados y complementarios (a todo costo). Perfilería según diseño. El precio por kg YA incluye la injerencia de soldaduras y tornillería, por lo que NO deben contemplarse como kg adicional en la sumatoria.	kg	9380.00	$ 8,755.27	$ 82,124,432.60	254.90	$ 2,231,718.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%		
4.4.3	**ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES METÁLICOS.**															
4.4.3.1	Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica para Cubierta y complementarios. Incluye implementos para trabajos en altura, perfilería, pernos de anclaje, tornillería, soldadura, anticorrosivo, pintura de acabado mezcla especial fabricada y aplicada en taller, relacionados y complementarios (a todo costo). Perfilería según diseño. El precio por kg YA incluye la injerencia de soldaduras y tornillería, por lo que NO deben contemplarse como kg adicional en la sumatoria.	kg	17500.60	$ 12,287.15	$ 215,032,497.29	65,170.70	$ 800,762,147.00		$ 0.00	166.26	$ 2,042,862.00	166.26	$ 2,042,862.00	0.26%		
5	MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.				**$ 25,377,018.22**		**$ 71,769,256.00**		**$ 6,239,532.00**		**$ 8,218,407.00**		**$ 14,457,939.00**	20.15%		
5.1	MAMPOSTERÍA DE CONCRETO.															
5.1.2	Muros e.=12 cm en bloque de concreto 12x20x40 cm (a x h x L) acabado liso, color natural (gris), tipo Bloque Estructural 13Mpa de DECOBLOCK o equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.	m2	141.70	$ 63,492.02	$ 8,996,819.23	661.92	$ 42,026,619.00	26.27	$ 1,667,935.00	129.44	$ 8,218,407.00	155.71	$ 9,886,342.00	23.52%		
5.2	MAMPOSTERÍA DE ARCILLA.															
5.2.6	Muros e.=12 cm en ladrillo tolete macizo 24.5x12x5.5 cm (L x a x h), superficie lisa, color natural tipo SANTAFÉ o equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.	m2	205.30	$ 77,333.54	$ 15,876,575.76	206.20	$ 15,945,867.00	40.70	$ 3,147,475.00		$ 0.00	40.70	$ 3,147,475.00	19.74%		
5.3	OTROS MAMPUESTOS.															
5.3.2	Poceta de aseo medidas 60x60x40 cm (a x L x h) fabricada en bloque de arcilla No.4, superficie estriada; las caras internas y externas recubiertas con pañete liso impermeabilizado integralmente 1:4 e.=2 cm. Incluye las cuatro caras en mampostería, mortero de pega y emboquille, filos y dilataciones del pañete según diseño. NO incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni enchape.	u	3.00	$ 95,536.65	$ 286,609.95	8.00	$ 764,293.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%		
5.4	ELEMENTOS ESTRUCTURALES RELACIONADOS CON LA MAMPOSTERÍA.															
5.4.2	Viga cinta de remate / confinamiento para mampostería estructural h.>10,0<=12,5 cm a.>10,0<=12,5 cm en concreto f'c=3000 PSI impermeabilizado integralmente en la mezcla, formaleta corriente con acabado NO visto. Incluye desmoldante, curador de concreto, impermeabilizante. NO incluye acero de refuerzo.	m	0.31	$ 33,007.60	$ 10,232.36	120.04	$ 3,962,232.00	25.44	$ 839,713.00		$ 0.00	25.44	$ 839,713.00	21.19%		
5.4.3	Columnetas y/o Viguetas en concreto f'c=3000 PSI, para reforzamiento y/o confinamiento de muros en mampostería, formaleta corriente con acabado NO visto. Incluye desmoldante, curador de concreto. NO incluye acero de refuerzo.	m3	0.11	$ 632,612.95	$ 69,587.42	10.32	$ 6,528,566.00	0.26	$ 164,479.00		$ 0.00	0.26	$ 164,479.00	2.52%		
5.5	ACEROS DE REFUERZO PARA MAMPOSTERÍA Y RELACIONADOS.															

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 4

PERIODO DESDE EL 19/11/2019 HASTA EL 13/12/2019

RADICACIÓN No.

FECHA RADICACIÓN: 19-03-2020

CONTRATO DE OBRA No. 02 DEL 8 DE ENERO DE 2019

OBJETO: "OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENECIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIO DE BUGA A CARGO DEL INPEC".

ESTABLECIMIENTO : CENTRO CARCELARIO BUGA **LOCALIZACIÓN :** GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA :	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
DIRECCIÓN :	CALLE 21 #11 - 50 INTERIOR 6 MANZANA C LOS ALCAPARROS CHIA
C.C. ó NIT :	8.798.107-3
TELÉFONO :	8,855,544
INTERVENTOR :	CONSORCIO IE BUGA
DIRECCIÓN :	CARRERA 16A # 78-75 OFICINA 604
C.C. ó NIT :	900.284.623-1
TELÉFONO :	3118105685

VR. INICIAL	:		$ 1,887,585,783.00
VR. ADICIONAL	:		$ 943,729,891.00
VR. ACTUAL	:		$ 2,831,315,674.00
ANTICIPO	: %	20% %	* $ 377,517,156.60
ANTICIPO AMORTIZADO	:		$ 137,269,427.00
ANTICIPO POR AMORTIZAR	:		$ 240,247,729.60

* Ajustar fórmula si sobre adición NO se otorga anticipo y para valor exacto girado.

PLAZO INICIAL	: 8	Meses	
FECHA INICIACIÓN	:	11 de abril de 2019	
FECHA TERMINACIÓN	:	10 de diciembre de 2019	
PLAZO ADICIONAL	4.73	Mes	
TIEMPO SUSPENDIDO	: 20	Dias Calendario	
PLAZO TOTAL	: 12.73	Meses	
FECHA FINAL	:	30 de abril de 2020	

INFORMACIÓN DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	# REG PPTAL	VR. REG. PPTAL
3819	4-ene-19	3819	$ 1,887,585,783.00
84519	18-nov-19	84519	$ 943,729,891.00
			$ 2,831,315,674.00

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA $ 152,842,297.00 * *

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

FACTURA N° **

** Valor total a facturar incluye IVA y sin aplicación de descuentos ni retenciones.

TIPO DE RÉGIMEN

COMÚN	X
SIMPLIFICADO	
ESPECIAL	

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

AUTORETENEDOR ☐ **RESOLUCIÓN No.**

GRAN CONTRIBUYENTE ☐ **RESOLUCIÓN No.**

ICA 6.9

CÓDIGO 4290

SISTEMA AUTOMÁTICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO BBVA COLOMBIA SA. **SUCURSAL** CARRERA 11 **CUENTA CORRIENTE** ☐ **CUENTA DE AHORROS** X **CTA. No.** 134133644

OBRA CONTRATADA								OBRA EJECUTADA							
CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALES ACTA MOD. 4			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA N° 4		ACUMULADO ACTUAL			
ITEM		UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
5.5.6	Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación.	kg	38.12	$ 3,598.99	$ 137,193.50	706.22	$ 2,541,679.00	116.68	$ 419,930.00		$ 0.00	116.68	$ 419,930.00	16.52%
6	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PREFABRICADOS Y/O FUNDIDOS EN SITIO.				$ 11,833,382.82		$ 9,918,542.00		$ 978,976.00		$ -		$ 978,976.00	9.87%
6.1	PREFABRICADOS EN OBRA O FUNDIDOS EN SITIO.													

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 4

PERIODO DESDE EL 19/11/2019 HASTA EL 13/12/2019

RADICACIÓN No.

FECHA RADICACIÓN: 19-03-2020

CONTRATO DE OBRA No. 02 DEL 8 DE ENERO DE 2019

OBJETO: "OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENECIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIO DE BUGA A CARGO DEL INPEC".

ESTABLECIMIENTO : CENTRO CARCELARIO BUGA LOCALIZACIÓN : GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA :	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
DIRECCIÓN :	CALLE 21 #11 - 50 INTERIOR 6 MANZANA C LOS ALCAPARROS CHIA
C.C. ó NIT :	8.798.107-3
TELÉFONO :	8,855,544
INTERVENTOR :	CONSORCIO IE BUGA
DIRECCIÓN :	CARRERA 16A # 78-75 OFICINA 604
C.C. ó NIT :	900.284.623-1
TELÉFONO :	3118105685

VR. INICIAL	:		$ 1,887,585,783.00
VR. ADICIONAL	:		$ 943,729,891.00
VR. ACTUAL	:		$ 2,831,315,674.00
ANTICIPO	: %	20% %	* $ 377,517,156.60
ANTICIPO AMORTIZADO	:		$ 137,269,427.00
ANTICIPO POR AMORTIZAR	:		$ 240,247,729.60

* Ajustar fórmula si sobre adición NO se otorga anticipo y para valor exacto girado.

PLAZO INICIAL	: 8	Meses
FECHA INICIACIÓN	:	11 de abril de 2019
FECHA TERMINACIÓN	:	10 de diciembre de 2019
PLAZO ADICIONAL	4.73	Mes
TIEMPO SUSPENDIDO	: 20	Dias Calendario
PLAZO TOTAL	: 12.73	Meses
FECHA FINAL	:	30 de abril de 2020

INFORMACIÓN DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	# REG PPTAL	VR. REG. PPTAL
3819	4-ene-19	3819	$ 1,887,585,783.00
84519	18-nov-19	84519	$ 943,729,891.00
			$ 2,831,315,674.00

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA $ 152,842,297.00 * *

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

FACTURA N°

** Valor total a facturar incluye IVA y sin aplicación de descuentos ni retenciones.

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

TIPO DE RÉGIMEN

COMÚN	X
SIMPLIFICADO	
ESPECIAL	

AUTORETENEDOR ☐ RESOLUCIÓN No.

GRAN CONTRIBUYENTE ☐ RESOLUCIÓN No.

ICA 6.9

CÓDIGO 4290

SISTEMA AUTOMÁTICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO BBVA COLOMBIA SA. SUCURSAL CARRERA 11 CUENTA CORRIENTE ☐ CUENTA DE AHORROS X CTA. No. 134133644

		OBRA CONTRATADA						OBRA EJECUTADA								
		CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALES ACTA MOD. 4		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA N° 4		ACUMULADO ACTUAL				
ITEM		UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.		
6.1.13	OTROS.															
6.1.13.2	Orinal corrido fabricado en concreto baja permeabilidad f'c=3000 PSI e.=5,0 cm, medidas externas totales 58x45x23 cm (alto espaldar x fondo x alto frontal), medidas internas finales 53x35x18 cm (alto espaldar x fondo x alto frontal), fondo interno de la batea con falsas en las esquinas, contenciones laterales de cierre, formaleta ordinaria pues requiere posterior pañetado; apoyado sobre muretes de 40x47 cm (a x h) dispuestos de manera transversal, fabricados con ladrillo portante prensado 29x14.5x6 cm color natural tipo SANTAFÉ o equivalente de igual calidad o superior, muretes separados entre ejes a 1,06 m. Medidas internas externas y ubicación de muretes según planos de detalle. NO incluye malla electrosoldada, ni pañetes, ni dovelado de muros, ni enchape de las superficies. El pago por metro lineal será medido por la longitud del conjunto en planta.	m	71.50	$ 108,269.29	$ 7,741,254.24	34.30	$ 3,713,637.00	1.93	$ 208,960.00		$ 0.00	1.93	$ 208,960.00	5.63%		
6.1.13.3	Lavamanos corrido fabricado en concreto baja permeabilidad f'c=3000 PSI e.=5,0 cm, medidas externas totales 43x55x23 cm (alto espaldar x fondo x alto frontal), medidas internas finales 38x45x18 cm (alto espaldar x fondo x alto frontal), fondo interno de la batea con falsas en las esquinas, contenciones laterales de cierre, formaleta ordinaria pues requiere posterior pañetado; apoyado sobre muretes de 50x77 cm (a x h) dispuestos de manera transversal, fabricados con ladrillo portante prensado 29x14,5x6 cm color natural tipo SANTAFÉ o equivalente de igual calidad o superior, muretes separados entre ejes a 1,06 m. Medidas internas externas y ubicación de muretes según planos de detalle. NO incluye malla electrosoldada, ni pañetes, ni dovelado de muros, ni enchape de las superficies. El pago por metro lineal será medido por la longitud del conjunto en planta.	m	23.50	$ 128,448.93	$ 3,018,549.86	28.74	$ 3,691,622.00	2.12	$ 272,312.00		$ 0.00	2.12	$ 272,312.00	7.38%		
6.2	ACEROS DE REFUERZO PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES.															
6.2.3	Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación.	kg	298.30	$ 3,598.99	$ 1,073,578.72	698.33	$ 2,513,283.00	138.29	$ 497,704.00		$ 0.00	138.29	$ 497,704.00	19.80%		
7	CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).				$ 8,607,823.08		$ 7,469,395.00		$ -		$ -		$ -	0.00%		
7.3	CIELOS RASOS.															
7.3.2	Cornisa curva sin decoración tipo media caña con molduras en PVC a total=7,0 cm, con perforaciones en las aletas para masillado, acabado listo con color desde la fábrica, tipo Perfil Mediacaña Perforada Interna de UNIPERFILES o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, implementos para trabajos en altura, accesorios para la implementación completa del sistema (esquineros internos, esquin. externos, estrella, tapas, etc.), tornillería y relacionados.	m	176.00	$ 12,183.07	$ 2,144,220.32	116.74	$ 1,422,252.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%		
7.3.9	Cielo raso en sistema drywall con láminas en fibrocemento e.=6 mm, dando acabado liso, construido con ángulo galvanizado cal.26 perimetral, omegas y viguetas galvanizadas roladas en cal.26, soportado con ángulo galvanizado cal.26, estructura anclada muros y estructura con chazo de expansión o con tiros. Incluye suministro, instalación, implementos para trabajos en altura, tornillería, tratamiento de juntas con cinta de malla, esquineros con cinta filo metálico, masillado lijado y pintado una (1) capa con vinilo tipo 2.	m2	97.53	$ 66,272.97	$ 6,463,602.76	91.25	$ 6,047,143.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%		
8	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS, AIRES COMPRIMIDOS				$ 263,954,997.59		$ 89,612,506.00		$ 3,612,793.00		$ 17,772,978.00		$ 21,385,769.00	23.86%		
8.1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.															
8.1.3	RED GENERAL DE AGUA FRÍA POTABLE.															
8.1.3.1	Tubería PVCP 1/2" RDE 9, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.	m	630.00	$ 12,943.72	$ 8,154,543.60	225.16	$ 2,914,408.00	48.14	$ 623,111.00	172.06	$ 2,227,096.00	220.20	$ 2,850,207.00	97.80%		
8.1.3.9	Tubería PVCP 1" RDE 13,5, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.	m	1240.00	$ 23,401.22	$ 29,017,512.80	213.47	$ 4,995,458.00		$ 0.00	75.95	$ 1,777,323.00	75.95	$ 1,777,323.00	35.58%		

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 4

PERIODO DESDE EL 19/11/2019 HASTA EL 13/12/2019

RADICACIÓN No.

FECHA RADICACIÓN: 19-03-2020

CONTRATO DE OBRA No. 02 DEL 8 DE ENERO DE 2019

OBJETO: "OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENECIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIO DE BUGA A CARGO DEL INPEC".

ESTABLECIMIENTO : CENTRO CARCELARIO BUGA **LOCALIZACIÓN :** GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA :	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
DIRECCIÓN :	CALLE 21 #11 - 50 INTERIOR 6 MANZANA C LOS ALCAPARROS CHIA
C.C. ó NIT :	8.798.107-3
TELÉFONO :	8,855,544
INTERVENTOR :	CONSORCIO IE BUGA
DIRECCIÓN :	CARRERA 16A # 78-75 OFICINA 604
C.C. ó NIT :	900.284.623-1
TELÉFONO :	3118105685

VR. INICIAL	:		$ 1,887,585,783.00
VR. ADICIONAL	:		$ 943,729,891.00
VR. ACTUAL	:		$ 2,831,315,674.00
ANTICIPO	: %	20% %	* $ 377,517,156.60
ANTICIPO AMORTIZADO	:		$ 137,269,427.00
ANTICIPO POR AMORTIZAR	:		$ 240,247,729.60

* Ajustar fórmula si sobre adición NO se otorga anticipo y para valor exacto girado.

PLAZO INICIAL	: 8	Meses
FECHA INICIACIÓN	:	11 de abril de 2019
FECHA TERMINACIÓN	:	10 de diciembre de 2019
PLAZO ADICIONAL	4.73	Mes
TIEMPO SUSPENDIDO	: 20	Dias Calendario
PLAZO TOTAL	: 12.73	Meses
FECHA FINAL	:	30 de abril de 2020

INFORMACIÓN DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	# REG PPTAL	VR. REG. PPTAL
3819	4-ene-19	3819	$ 1,887,585,783.00
84519	18-nov-19	84519	$ 943,729,891.00
			$ 2,831,315,674.00

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA $ 152,842,297.00 * *

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

FACTURA N° **

** Valor total a facturar incluye IVA y sin aplicación de descuentos ni retenciones.

TIPO DE RÉGIMEN

COMÚN	X
SIMPLIFICADO	
ESPECIAL	

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

AUTORETENEDOR ☐ **RESOLUCIÓN No.**

GRAN CONTRIBUYENTE ☐ **RESOLUCIÓN No.**

ICA 6.9

CÓDIGO 4290

SISTEMA AUTOMÁTICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO BBVA COLOMBIA SA. **SUCURSAL** CARRERA 11 **CUENTA CORRIENTE** ☐ **CUENTA DE AHORROS** X **CTA. No.** 134133644

OBRA CONTRATADA								OBRA EJECUTADA						
CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALES ACTA MOD. 4		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA N° 4		ACUMULADO ACTUAL		
ITEM		UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
8.1.3.17	Tubería PVCP 1,1/2" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.	m	640.00	$ 28,830.83	$ 18,451,731.20	48.42	$ 1,395,989.00		$ 0.00	5.80	$ 167,219.00	5.80	$ 167,219.00	11.98%

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 4

PERIODO DESDE EL 19/11/2019 HASTA EL 13/12/2019

RADICACIÓN No. _____

FECHA RADICACIÓN: 19-03-2020

CONTRATO DE OBRA No. 02 DEL 8 DE ENERO DE 2019

OBJETO: "OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENECIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIO DE BUGA A CARGO DEL INPEC".

ESTABLECIMIENTO : CENTRO CARCELARIO BUGA **LOCALIZACIÓN :** GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA :	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
DIRECCIÓN :	CALLE 21 #11 - 50 INTERIOR 6 MANZANA C LOS ALCAPARROS CHIA
C.C. ó NIT :	8.798.107-3
TELÉFONO :	8,855,544
INTERVENTOR :	CONSORCIO IE BUGA
DIRECCIÓN :	CARRERA 16A # 78-75 OFICINA 604
C.C. ó NIT :	900.284.623-1
TELÉFONO :	3118105685

VR. INICIAL	:		$ 1,887,585,783.00
VR. ADICIONAL	:		$ 943,729,891.00
VR. ACTUAL	:		$ 2,831,315,674.00
ANTICIPO	: %	20% %	* $ 377,517,156.60
ANTICIPO AMORTIZADO	:		$ 137,269,427.00
ANTICIPO POR AMORTIZAR	:		$ 240,247,729.60

* Ajustar fórmula si sobre adición NO se otorga anticipo y para valor exacto girado.

PLAZO INICIAL	: 8	Meses
FECHA INICIACIÓN	:	11 de abril de 2019
FECHA TERMINACIÓN	:	10 de diciembre de 2019
PLAZO ADICIONAL	4.73	Mes
TIEMPO SUSPENDIDO	: 20	Dias Calendario
PLAZO TOTAL	: 12.73	Meses
FECHA FINAL	:	30 de abril de 2020

INFORMACIÓN DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	# REG PPTAL	VR. REG. PPTAL
3819	4-ene-19	3819	$ 1,887,585,783.00
84519	18-nov-19	84519	$ 943,729,891.00
			$ 2,831,315,674.00

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA $ 152,842,297.00 * *

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

FACTURA N° _____

** Valor total a facturar incluye IVA y sin aplicación de descuentos ni retenciones.

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

TIPO DE RÉGIMEN

COMÚN	X
SIMPLIFICADO	
ESPECIAL	

AUTORETENEDOR ☐ **RESOLUCIÓN No.** _____

GRAN CONTRIBUYENTE ☐ **RESOLUCIÓN No.** _____

ICA 6.9

CÓDIGO 4290

SISTEMA AUTOMÁTICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO BBVA COLOMBIA SA. **SUCURSAL** CARRERA 11 **CUENTA CORRIENTE** ☐ **CUENTA DE AHORROS** X **CTA. No.** 134133644

		OBRA CONTRATADA						**OBRA EJECUTADA**								
		CONDICIONES ORIGINALES					**CONDICIONES ACTUALES ACTA MOD. 4**	**ACUMULADO ANTERIOR**		**PRESENTE ACTA N° 4**		**ACUMULADO ACTUAL**				
ITEM		**UN**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**		**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VR. EJECUTADO**	**% EJEC.**	
8.1.6	**PUNTOS HIDRÁULICOS DE AGUA FRÍA.**															
8.1.6.1	Punto AF Lavamanos PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN HORIZONTAL A VERTICAL.	u	150.00	$ 35,387.80	$ 5,308,170.00		29.00	$ 1,026,246.00	5.00	$ 176,939.00	16.00	$ 566,205.00	21.00	$ 743,144.00	72.41%	
8.1.6.2	Punto AF Lavaplatos / poceta / vertedero PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN HORIZONTAL A VERTICAL.	u	4.00	$ 35,387.80	$ 141,551.20		18.00	$ 636,980.00	1.00	$ 35,388.00		$ 0.00	1.00	$ 35,388.00	5.56%	
8.1.6.4	Punto AF Sanitario de tanque PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN HORIZONTAL A VERTICAL.	u	197.00	$ 36,228.21	$ 7,136,957.37		153.00	$ 5,542,916.00	8.00	$ 289,826.00	16.00	$ 579,651.00	24.00	$ 869,477.00	15.69%	
8.1.6.7	Punto AF Duchas PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN HORIZONTAL A VERTICAL.	u	106.00	$ 35,429.62	$ 3,755,539.72		113.00	$ 4,003,547.00	6.00	$ 212,578.00	15.00	$ 531,444.00	21.00	$ 744,022.00	18.58%	
8.1.6.8	Punto AF Llave Manguera PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN HORIZONTAL A VERTICAL.	u	102.00	$ 35,429.62	$ 3,613,821.24		48.00	$ 1,700,622.00	3.00	$ 106,289.00		$ 0.00	3.00	$ 106,289.00	6.25%	
8.1.8	**RED GENERAL SANITARIA / AGUAS RESIDUALES, VENTILACIONES Y REVENTILACIONES.**															
8.1.8.1	Tubería PVCS 2", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones codos tés yes y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales como yes dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.	m	640.00	$ 29,973.75	$ 19,183,200.00		279.03	$ 8,363,575.00	2.00	$ 59,948.00	23.16	$ 694,192.00	25.16	$ 754,140.00	9.02%	
8.1.8.5	Tubería PVCS 4", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos tés yes y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales como yes dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.	m	1150.00	$ 36,651.34	$ 42,149,041.00		414.45	$ 15,190,089.00	13.34	$ 488,929.00	143.99	$ 5,277,426.00	157.33	$ 5,766,355.00	37.96%	
8.1.8.7	Tubería PVCS 6", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos tés yes y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales como yes dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.	m	950.00	$ 94,429.72	$ 89,708,234.00		225.50	$ 21,293,902.00		$ 0.00	20.01	$ 1,889,539.00	20.01	$ 1,889,539.00	8.87%	
8.1.9	**PUNTOS SANITARIOS.**															
8.1.9.1	Punto San. Lavamanos PVCS 2", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.	u	150.00	$ 53,923.57	$ 8,088,535.50		29.00	$ 1,563,784.00	3.00	$ 161,771.00	15.00	$ 808,854.00	18.00	$ 970,624.00	62.07%	
8.1.9.2	Punto San. Lavaplatos / poceta / vertedero PVCS 2", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.	u	4.00	$ 53,923.57	$ 215,694.28		21.00	$ 1,132,395.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%	
8.1.9.4	Punto San. Sanitario de tanque PVCS 4", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.	u	197.00	$ 89,777.29	$ 17,686,126.13		153.00	$ 13,735,925.00	3.00	$ 269,332.00	20.00	$ 1,795,546.00	23.00	$ 2,064,878.00	15.03%	

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 4

PERIODO DESDE EL 19/11/2019 HASTA EL 13/12/2019

RADICACIÓN No.

FECHA RADICACIÓN: 19-03-2020

CONTRATO DE OBRA No. 02 **DEL 8 DE ENERO DE 2019**

OBJETO: "OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENECIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIO DE BUGA A CARGO DEL INPEC".

ESTABLECIMIENTO : CENTRO CARCELARIO BUGA **LOCALIZACIÓN :** GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA :	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
DIRECCIÓN :	CALLE 21 #11 - 50 INTERIOR 6 MANZANA C LOS ALCAPARROS CHIA
C.C. ó NIT :	8.798.107-3
TELÉFONO :	8,855,544
INTERVENTOR :	CONSORCIO IE BUGA
DIRECCIÓN :	CARRERA 16A # 78-75 OFICINA 604
C.C. ó NIT :	900.284.623-1
TELÉFONO :	3118105685

VR. INICIAL	:		$ 1,887,585,783.00
VR. ADICIONAL	:		$ 943,729,891.00
VR. ACTUAL	:		$ 2,831,315,674.00
ANTICIPO	: %	20% %	* $ 377,517,156.60
ANTICIPO AMORTIZADO	:		$ 137,269,427.00
ANTICIPO POR AMORTIZAR	:		$ 240,247,729.60

* Ajustar fórmula si sobre adición NO se otorga anticipo y para valor exacto girado.

PLAZO INICIAL	: 8	Meses	
FECHA INICIACIÓN	:	11 de abril de 2019	
FECHA TERMINACIÓN	:	10 de diciembre de 2019	
PLAZO ADICIONAL	4.73	Mes	
TIEMPO SUSPENDIDO	: 20	Dias Calendario	
PLAZO TOTAL	: 12.73	Meses	
FECHA FINAL	:	30 de abril de 2020	

INFORMACIÓN DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	# REG PPTAL	VR. REG. PPTAL
3819	4-ene-19	3819	$ 1,887,585,783.00
84519	18-nov-19	84519	$ 943,729,891.00
			$ 2,831,315,674.00

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA $ 152,842,297.00 * *

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

FACTURA N° **

** Valor total a facturar incluye IVA y sin aplicación de descuentos ni retenciones.

TIPO DE RÉGIMEN

COMÚN	X
SIMPLIFICADO	
ESPECIAL	

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

AUTORETENEDOR ☐ **RESOLUCIÓN No.**

GRAN CONTRIBUYENTE ☐ **RESOLUCIÓN No.**

ICA 6.9

CÓDIGO 4290

SISTEMA AUTOMÁTICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO BBVA COLOMBIA SA. **SUCURSAL** CARRERA 11 **CUENTA CORRIENTE** ☐ **CUENTA DE AHORROS** X **CTA. No.** 134133644

OBRA CONTRATADA								OBRA EJECUTADA						
CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALES ACTA MOD. 4		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA N° 4		ACUMULADO ACTUAL		
ITEM		UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
8.1.9.8	Punto San. Sifón de piso PVCS 2", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.	u	208.00	$ 41,771.63	$ 8,688,499.04	39.00	$ 1,629,094.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 4

PERIODO DESDE EL 19/11/2019 HASTA EL 13/12/2019

RADICACIÓN No.
FECHA RADICACIÓN: 19-03-2020

CONTRATO DE OBRA No. 02 DEL 8 DE ENERO DE 2019

OBJETO: "OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENECIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIO DE BUGA A CARGO DEL INPEC".

ESTABLECIMIENTO : CENTRO CARCELARIO BUGA **LOCALIZACIÓN :** GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA :	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
DIRECCIÓN :	CALLE 21 #11 - 50 INTERIOR 6 MANZANA C LOS ALCAPARROS CHIA
C.C. ó NIT :	8.798.107-3
TELÉFONO :	8,855,544
INTERVENTOR :	CONSORCIO IE BUGA
DIRECCIÓN :	CARRERA 16A # 78-75 OFICINA 604
C.C. ó NIT :	900.284.623-1
TELÉFONO :	3118105685

VR. INICIAL	:		$ 1,887,585,783.00
VR. ADICIONAL	:		$ 943,729,891.00
VR. ACTUAL	:		$ 2,831,315,674.00
ANTICIPO	: %	20% %	* $ 377,517,156.60
ANTICIPO AMORTIZADO	:		$ 137,269,427.00
ANTICIPO POR AMORTIZAR	:		$ 240,247,729.60

* Ajustar fórmula si sobre adición NO se otorga anticipo y para valor exacto girado.

PLAZO INICIAL	: 8	Meses
FECHA INICIACIÓN	:	11 de abril de 2019
FECHA TERMINACIÓN	:	10 de diciembre de 2019
PLAZO ADICIONAL	4.73	Mes
TIEMPO SUSPENDIDO	: 20	Dias Calendario
PLAZO TOTAL	: 12.73	Meses
FECHA FINAL	:	30 de abril de 2020

INFORMACIÓN DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	# REG PPTAL	VR. REG. PPTAL
3819	4-ene-19	3819	$ 1,887,585,783.00
84519	18-nov-19	84519	$ 943,729,891.00
			$ 2,831,315,674.00

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA $ 152,842,297.00 * *

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

FACTURA N°

** Valor total a facturar incluye IVA y sin aplicación de descuentos ni retenciones.

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

TIPO DE RÉGIMEN

COMÚN	X
SIMPLIFICADO	
ESPECIAL	

AUTORETENEDOR ☐ **RESOLUCIÓN No.**

GRAN CONTRIBUYENTE ☐ **RESOLUCIÓN No.**

ICA 6.9

CÓDIGO 4290

SISTEMA AUTOMÁTICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO BBVA COLOMBIA SA. **SUCURSAL** CARRERA 11 **CUENTA CORRIENTE** ☐ **CUENTA DE AHORROS** X **CTA. No.** 134133644

		OBRA CONTRATADA							**OBRA EJECUTADA**							
		CONDICIONES ORIGINALES					**CONDICIONES ACTUALES ACTA MOD. 4**		**ACUMULADO ANTERIOR**		**PRESENTE ACTA N° 4**		**ACUMULADO ACTUAL**			
ITEM		**UN**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**		**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VR. EJECUTADO**	**% EJEC.**	
8.1.9.9	Punto San. Sifón de piso PVCS 3", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.	u	25.00	$ 57,387.35	$ 1,434,683.75		25.00	$ 1,434,684.00	2.00	$ 114,775.00	19.00	$ 1,090,360.00	21.00	$ 1,205,134.00	84.00%	
8.1.11	**EQUIPOS HIDROSANITARIOS.**															
8.1.11.1	Suministro e instalación de Flotador mecánico 3/4" para tanque de almacenamiento. Incluye accesorio de conexión con empaque para empalmar la entrada del agua y el flotador en la pared del tanque.	u	2.00	$ 73,624.64	$ 147,249.28		5.00	$ 368,123.00		$ 0.00	5.00	$ 368,123.00	5.00	$ 368,123.00	100.00%	
8.1.11.7	Tanque plástico cap.=1000 L de uso específico para contención de agua potable, con flotador mecánico 1/2", universales para entrada salida y rebose, tubería y accesorios para conexión L.=1,00m. Incluye suministro, accesorios, flotador, implementos para trabajos en altura, montaje y conexión para puesta en funcionamiento. NO incluye válvulas de control.	u	2.00	$ 536,953.74	$ 1,073,907.48		5.00	$ 2,684,769.00	2.00	$ 1,073,907.00		$ 0.00	2.00	$ 1,073,907.00	40.00%	
10	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO (redes y**				**$ 79,867,606.12**			**$ 35,195,520.00**		**$ 2,411,647.00**		**$ 641,863.00**		**$ 3,053,511.00**	8.68%	
10.2	**RED DE BAJA TENSIÓN.**															
10.2.1	**CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELÉCTRICO BT.**															
10.2.1.2	Suministro e Instalación de Tubería PVC de 3/4", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento.	m	250.00	$ 12,548.80	$ 3,137,200.00		29.84	$ 374,456.00		$ 0.00	29.84	$ 374,456.00	29.84	$ 374,456.00	100.00%	
10.2.1.3	Suministro e Instalación de Tubería PVC de 3/4" sobre puesta con abrazadera plastica doble ala, Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento.	m	215.00	$ 12,840.61	$ 2,760,731.15		-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%	
10.2.1.11	Suministro e Instalación de Tubería EMT de 1/2", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento	m	255.00	$ 20,211.73	$ 5,153,991.15		-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%	
10.2.2	**ACOMETIDAS Y CABLEADOS BT.**															
10.2.2.41	Red eléctricaa Monofásica en Cable de Cu en 2 x N° 12 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1 x N° 12T AWG THHN/THWN 90°	m	1540.00	$ 17,256.67	$ 26,575,271.80		-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%	
10.2.3	**TABLEROS BT.**															
10.2.3.22	Suministro e instalacion de Tablero Trifasico de Distribución de 12 Circuitos con puerta	u	1.00	$ 402,488.67	$ 402,488.67		1.00	$ 402,489.00	1.00	$ 402,489.00		$ 0.00	1.00	$ 402,489.00	100.00%	
10.2.3.23	Suministro e instalacion de Tablero Trifasico de Distribución de 18 Circuitos con puerta	u	2.00	$ 494,205.53	$ 988,411.06		2.00	$ 988,411.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%	
10.2.3.35	Limpieza y Mantenimiento de Tablero de 12 Circuitos Existente. Incluye tapa, cambio de Breakers Requeridos, organización Identificación y marcación de Circuitos	u	1.00	$ 284,214.19	$ 284,214.19		-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%	
10.2.3.36	Limpieza y Mantenimiento de Tablero de 18 Circuitos Existente. Incluye tapa, cambio de Breakers Requeridos, organización Identificación y marcación de Circuitos	u	2.00	$ 314,938.86	$ 629,877.72		-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%	
10.2.3.37	Limpieza y Mantenimiento de Tablero de 24 Circuitos Existente. Incluye tapa, cambio de Breakers Requeridos, organización Identificación y marcación de Circuitos	u	1.00	$ 376,387.24	$ 376,387.24		-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%	
10.2.3.38	Limpieza y Mantenimiento de Tablero de 30 Circuitos Existente. Incluye tapa, cambio de Breakers Requeridos, organización Identificación y marcación de Circuitos	u	2.00	$ 407,111.91	$ 814,223.82		-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%	
10.2.3.39	Limpieza y Mantenimiento de Tablero de 36 Circuitos Existente. Incluye tapa, cambio de Breakers Requeridos, organización Identificación y marcación de Circuitos	u	1.00	$ 437,836.59	$ 437,836.59		-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%	
10.2.3.40	Limpieza y Mantenimiento de Tablero de 42 Circuitos Existente. Incluye tapa, cambio de Breakers Requeridos, organización Identificación y marcación de Circuitos	u	1.00	$ 499,285.94	$ 499,285.94		-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%	
10.2.4	**INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT.**															
10.2.4.2	Suministro e instalacion de Interruptor Monopolar de 1x20 A, Tipo Enchufable	u	39.00	$ 23,298.11	$ 908,626.29		180.00	$ 4,193,660.00	4.00	$ 93,192.00	3.00	$ 69,894.00	7.00	$ 163,087.00	3.89%	
10.2.5	**SALIDAS DE ALUMBRADO.**															
10.2.5.3	Salida para iluminacion interna: cableada en 2 No 12 (F.N) + 1 No. 12T en tuberia PVC regateada en pared o techo, incluye 0,5 metros de tuberia y red electrica ,cajas de paso, apliques, codos, uniones, terminales conectores resorte, resanes y acabados y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.	u	116.00	$ 35,903.33	$ 4,164,786.28		-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%	
10.2.5.4	Salida para iluminacion interna: cableada en 2 No 12 (F.N) + 1 No. 12T en tuberia PVC sobre puesta en pared o techo, incluye 0,5 metros de tuberia y red electrica ,cajas de paso, apliques, codos, uniones, terminales, conectores resorte y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.	u	90.00	$ 25,611.19	$ 2,305,007.10		467.00	$ 11,960,426.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%	

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 4

PERIODO DESDE EL 19/11/2019 HASTA EL 13/12/2019

RADICACIÓN No.

FECHA RADICACIÓN: 19-03-2020

CONTRATO DE OBRA No. 02 DEL 8 DE ENERO DE 2019

OBJETO: "OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENECIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIO DE BUGA A CARGO DEL INPEC".

ESTABLECIMIENTO : CENTRO CARCELARIO BUGA **LOCALIZACIÓN :** GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA :	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
DIRECCIÓN :	CALLE 21 #11 - 50 INTERIOR 6 MANZANA C LOS ALCAPARROS CHIA
C.C. ó NIT :	8.798.107-3
TELÉFONO :	8,855,544
INTERVENTOR :	CONSORCIO IE BUGA
DIRECCIÓN :	CARRERA 16A # 78-75 OFICINA 604
C.C. ó NIT :	900.284.623-1
TELÉFONO :	3118105685

VR. INICIAL	:		$ 1,887,585,783.00
VR. ADICIONAL	:		$ 943,729,891.00
VR. ACTUAL	:		$ 2,831,315,674.00
ANTICIPO	: %	20% %	* $ 377,517,156.60
ANTICIPO AMORTIZADO	:		$ 137,269,427.00
ANTICIPO POR AMORTIZAR	:		$ 240,247,729.60

* Ajustar fórmula si sobre adición NO se otorga anticipo y para valor exacto girado.

PLAZO INICIAL	: 8	Meses	
FECHA INICIACIÓN	:	11 de abril de 2019	
FECHA TERMINACIÓN	:	10 de diciembre de 2019	
PLAZO ADICIONAL	4.73	Mes	
TIEMPO SUSPENDIDO	: 20	Dias Calendario	
PLAZO TOTAL	: 12.73	Meses	
FECHA FINAL	:	30 de abril de 2020	

INFORMACIÓN DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	# REG PPTAL	VR. REG. PPTAL
3819	4-ene-19	3819	$ 1,887,585,783.00
84519	18-nov-19	84519	$ 943,729,891.00
			$ 2,831,315,674.00

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA $ 152,842,297.00 * *

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

FACTURA N°

** Valor total a facturar incluye IVA y sin aplicación de descuentos ni retenciones.

TIPO DE RÉGIMEN

COMÚN	X
SIMPLIFICADO	
ESPECIAL	

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

AUTORETENEDOR ☐ **RESOLUCIÓN No.**

GRAN CONTRIBUYENTE ☐ **RESOLUCIÓN No.**

ICA 6.9

CÓDIGO 4290

SISTEMA AUTOMÁTICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO BBVA COLOMBIA SA. **SUCURSAL** CARRERA 11 **CUENTA CORRIENTE** ☐ **CUENTA DE AHORROS** X **CTA. No.** 134133644

OBRA CONTRATADA								OBRA EJECUTADA						
CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALES ACTA MOD. 4		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA N° 4		ACUMULADO ACTUAL		
ITEM		UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
10.2.5.5	Salida para iluminacion interna: cableada en 2 No 12 (F.N) + 1 No. 12T en tuberia EMT sobre puesta en pared o techo, incluye 0,5 metros de tuberia y red electrica ,cajas de paso inyectada, apliques, codos, uniones, terminales, conectores resorte y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.	u	74.00	$ 34,450.12	$ 2,549,308.88	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 4

PERIODO DESDE EL 19/11/2019 HASTA EL 13/12/2019

RADICACIÓN No. _____

FECHA RADICACIÓN: 19-03-2020

CONTRATO DE OBRA No. 02 **DEL 8 DE ENERO DE 2019**

OBJETO: "OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENECIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIO DE BUGA A CARGO DEL INPEC".

ESTABLECIMIENTO : CENTRO CARCELARIO BUGA **LOCALIZACIÓN :** GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA :	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
DIRECCIÓN :	CALLE 21 #11 - 50 INTERIOR 6 MANZANA C LOS ALCAPARROS CHIA
C.C. ó NIT :	8.798.107-3
TELÉFONO :	8,855,544
INTERVENTOR :	CONSORCIO IE BUGA
DIRECCIÓN :	CARRERA 16A # 78-75 OFICINA 604
C.C. ó NIT :	900.284.623-1
TELÉFONO :	3118105685

VR. INICIAL	:		$ 1,887,585,783.00
VR. ADICIONAL	:		$ 943,729,891.00
VR. ACTUAL	:		$ 2,831,315,674.00
ANTICIPO	: %	20% %	* $ 377,517,156.60
ANTICIPO AMORTIZADO	:		$ 137,269,427.00
ANTICIPO POR AMORTIZAR	:		$ 240,247,729.60

* Ajustar fórmula si sobre adición NO se otorga anticipo y para valor exacto girado.

PLAZO INICIAL	: 8	Meses
FECHA INICIACIÓN	:	11 de abril de 2019
FECHA TERMINACIÓN	:	10 de diciembre de 2019
PLAZO ADICIONAL	4.73	Mes
TIEMPO SUSPENDIDO	: 20	Dias Calendario
PLAZO TOTAL	: 12.73	Meses
FECHA FINAL	:	30 de abril de 2020

INFORMACIÓN DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	# REG PPTAL	VR. REG. PPTAL
3819	4-ene-19	3819	$ 1,887,585,783.00
84519	18-nov-19	84519	$ 943,729,891.00
			$ 2,831,315,674.00

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA $ 152,842,297.00 * *

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

FACTURA N° _____

** Valor total a facturar incluye IVA y sin aplicación de descuentos ni retenciones.

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

TIPO DE RÉGIMEN

COMÚN	X
SIMPLIFICADO	
ESPECIAL	

AUTORETENEDOR ☐ **RESOLUCIÓN No.** _____

GRAN CONTRIBUYENTE ☐ **RESOLUCIÓN No.** _____

ICA 6.9

CÓDIGO 4290

SISTEMA AUTOMÁTICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO BBVA COLOMBIA SA. **SUCURSAL** CARRERA 11 **CUENTA CORRIENTE** ☐ **CUENTA DE AHORROS** X **CTA. No.** 134133644

		OBRA CONTRATADA						**OBRA EJECUTADA**								
		CONDICIONES ORIGINALES					**CONDICIONES ACTUALES ACTA MOD. 4**		**ACUMULADO ANTERIOR**		**PRESENTE ACTA N° 4**		**ACUMULADO ACTUAL**			
ITEM		**UN**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**		**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VR. EJECUTADO**	**% EJEC.**	
10.2.5.6	Salida para iluminacion externa: cableada en cable encauchetado 3 No 12, incluye 0,5 metros de tuberia y red electrica ,conduleta en T inyectada, codos, uniones, terminales, conectores autodesforre y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.	u	48.00	$ 44,736.42	$ 2,147,348.16		19.00	$ 849,992.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%	
10.2.5.7	Salida interruptor sencillo en 3 No.12 AWG PVC 3/4: Incluye 0,5 m de tuberia PVC regateada por pared, resane y acabados, el interruptor, caja 5800 en aluminio, elementos de fijacion y demas accesorios necesarios para la correcta instalacion y funcionamiento	u	101.00	$ 61,805.36	$ 6,242,341.36		34.00	$ 2,101,382.00	31.00	$ 1,915,966.00	3.00	$ 185,416.00	34.00	$ 2,101,382.00	100.00%	
10.2.5.8	Salida interruptor sencillo en 3 No.12 AWG PVC 3/4: Incluye 0,5 m de tuberia PVC sobre puesto, el interruptor, caja 5800 plastica, elementos de fijacion con chazo, grapa doble ala plastica y demas accesorios necesarios para la correcta instalacion y funcionamiento	u	92.00	$ 44,467.95	$ 4,091,051.40		203.00	$ 9,026,994.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%	
10.2.6	**SALIDAS DE TOMAS NORMALES Y REGULADAS.**															
10.2.6.1	Salida para toma bifasica 50A 2F+T para caja 4x4 en tuberia EMT 3/4", en 2x10AWG F + 1x10 AWG T. incluye toma bifasica, longitud promedio por salida 0,5 m.	u	12.00	$ 58,807.50	$ 705,690.00		-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%	
10.2.6.2	Salida para toma bifasica 50A 2F+T para caja 4x4 en tuberia PVC 3/4" empotrada en muro, en 2x10AWG F + 1x10 AWG T. incluye toma bifasica, resanes longitud promedio por salida 0,5 m.	u	5.00	$ 53,834.08	$ 269,170.40		-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%	
10.2.6.3	Salida de Tomacorriente doble con polo a tierra, se realizan en 2 No.12 AWG + 1No. 12, Incluye ductería PVC regateada por pared, resanes,caja rectangular y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.(longitud promedio por salida 0,5 m.)	u	118.00	$ 51,671.77	$ 6,097,268.86		-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%	
10.2.6.4	Salida de Tomacorriente doble con polo a tierra, se realizan en 2 No.12 AWG + 1No. 12, Incluye ductería PVC sobre puesta,caja rectangular y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.(longitud promedio por salida 0,5 m.)	u	110.00	$ 41,372.82	$ 4,551,010.20		26.00	$ 1,075,693.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%	
10.2.6.5	Salida de Tomacorriente doble con polo a tierra. Se realizan en 2 No.12 AWG + 1No. 12 desnudo con tubo EMT . incluye caja rectangular, uniones, codos y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.(longitud promedio por salida 0,5 m.)	u	15.00	$ 64,414.14	$ 966,212.10		-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%	
10.2.6.6	Salida para tomacorriente Trifasica 3F+T para caja 4x4 en tuberia EMT 3/4", en 3x10AWG F + 1x10 AWG T. incluye toma trifasica, longitud promedio por salida 0,5 m.	u	4.00	$ 73,398.00	$ 293,592.00		-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%	
10.2.8	**APARATOS ELÉCTRICOS.**															
10.2.8.3	Suministro e Instalación Tomacorriente dobles normales con polo a tierra mas tapa Incluye todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.	u	208.00	$ 12,097.47	$ 2,516,273.76		349.00	$ 4,222,017.00		$ 0.00	1.00	$ 12,097.00	1.00	$ 12,097.00	0.29%	
13	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.**				**$ 93,713,421.19**			**$ 24,504,878.00**		**$ 18,135,570.00**		**$ 310,848.00**		**$ 18,446,419.00**	75.28%	
13.1	**SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.**															
13.1.5	Pañete liso común 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones según diseño.	m2	167.16	$ 13,352.25	$ 2,231,962.11		528.66	$ 7,058,800.00	528.66	$ 7,058,800.00		$ 0.00	528.66	$ 7,058,800.00	100.00%	
13.1.14	Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones según diseño.	m2	2049.88	$ 14,291.88	$ 29,296,638.97		972.22	$ 13,894,840.00	526.56	$ 7,525,532.00	21.75	$ 310,848.00	548.31	$ 7,836,381.00	56.40%	
13.2	**BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES.**															
13.2.2	Pañete liso común bajo placa 1:4 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones según diseño.	m2	4449.48	$ 13,975.75	$ 62,184,820.11		254.10	$ 3,551,238.00	254.10	$ 3,551,238.00		$ 0.00	254.10	$ 3,551,238.00	100.00%	
14	**ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.**				**$ 100,728,483.91**			**$ 115,760,394.00**		**$ 35,145,927.00**		**$ 3,337,746.00**		**$ 38,483,672.00**	33.24%	
14.1	**BASES DE PISOS Y AFINADOS.**															
14.1.1	Alistado de pisos con mortero 1:3 h.<=4 cm, sin pendiente.	m2	247.60	$ 28,477.74	$ 7,051,088.42		140.59	$ 4,003,631.00	3.99	$ 113,626.00		$ 0.00	3.99	$ 113,626.00	2.84%	
14.1.3	Alistado de pisos con mortero impermeabilizado integralmente 1:3 h.<=4 cm, sin pendiente.	m2	8.58	$ 35,260.38	$ 302,534.06		-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%	
14.1.4	Alistado de pisos con mortero impermeabilizado integralmente 1:3 h.=4 cm promedio alistado + pendientado.	m2	602.82	$ 35,801.20	$ 21,581,679.38		943.68	$ 33,784,876.00	850.45	$ 30,447,131.00	93.23	$ 3,337,746.00	943.68	$ 33,784,876.00	100.00%	
14.2	**ACABADO DE PISOS.**															
14.2.3	**GRANOS, PIEDRAS Y MÁRMOLES.**															
14.2.3.1	Acabado de piso con Granito fundido y pulido, mezclado en obra, grano #3 h.=1,5 cm fondo blanco, sobre capa de mortero 1:3 h.=3 cm. Incluye dilataciones en bronce según diseño.	m2	91.69	$ 107,792.67	$ 9,883,509.91		87.58	$ 9,440,159.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%	
14.2.4	**CERÁMICOS Y PORCELÁNICOS.**															

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 4

PERIODO DESDE EL 19/11/2019 HASTA EL 13/12/2019

RADICACIÓN No.

FECHA RADICACIÓN: 19-03-2020

CONTRATO DE OBRA No. 02 DEL 8 DE ENERO DE 2019

OBJETO: "OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENECIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIO DE BUGA A CARGO DEL INPEC".

ESTABLECIMIENTO : CENTRO CARCELARIO BUGA **LOCALIZACIÓN :** GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA :	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
DIRECCIÓN :	CALLE 21 #11 - 50 INTERIOR 6 MANZANA C LOS ALCAPARROS CHIA
C.C. ó NIT :	8.798.107-3
TELÉFONO :	8,855,544
INTERVENTOR :	CONSORCIO IE BUGA
DIRECCIÓN :	CARRERA 16A # 78-75 OFICINA 604
C.C. ó NIT :	900.284.623-1
TELÉFONO :	3118105685

VR. INICIAL	:		$ 1,887,585,783.00
VR. ADICIONAL	:		$ 943,729,891.00
VR. ACTUAL	:		$ 2,831,315,674.00
ANTICIPO	: %	20% %	* $ 377,517,156.60
ANTICIPO AMORTIZADO	:		$ 137,269,427.00
ANTICIPO POR AMORTIZAR	:		$ 240,247,729.60

* Ajustar fórmula si sobre adición NO se otorga anticipo y para valor exacto girado.

PLAZO INICIAL	: 8	Meses	
FECHA INICIACIÓN	:	11 de abril de 2019	
FECHA TERMINACIÓN	:	10 de diciembre de 2019	
PLAZO ADICIONAL	4.73	Mes	
TIEMPO SUSPENDIDO	: 20	Dias Calendario	
PLAZO TOTAL	: 12.73	Meses	
FECHA FINAL	:	30 de abril de 2020	

INFORMACIÓN DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	# REG PPTAL	VR. REG. PPTAL
3819	4-ene-19	3819	$ 1,887,585,783.00
84519	18-nov-19	84519	$ 943,729,891.00
			$ 2,831,315,674.00

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA $ 152,842,297.00 * *

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

FACTURA N° **

** Valor total a facturar incluye IVA y sin aplicación de descuentos ni retenciones.

TIPO DE RÉGIMEN

COMÚN	X
SIMPLIFICADO	
ESPECIAL	

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

AUTORETENEDOR ☐ **RESOLUCIÓN No.**

GRAN CONTRIBUYENTE ☐ **RESOLUCIÓN No.**

ICA 6.9

CÓDIGO 4290

SISTEMA AUTOMÁTICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO BBVA COLOMBIA SA. **SUCURSAL** CARRERA 11 **CUENTA CORRIENTE** ☐ **CUENTA DE AHORROS** X **CTA. No.** 134133644

OBRA CONTRATADA								OBRA EJECUTADA							
CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALES ACTA MOD. 4		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA N° 4		ACUMULADO ACTUAL			
ITEM		UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
14.2.4.2	Acabado de piso con Baldosa de Cerámica de 33,8x33,8 cm, tipo Duropiso de CORONA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye dilatación de aluminio según diseño y emboquille, aparejado según diseño. Pegado con mezcla lista de fábrica.	m2	205.91	$ 44,443.64	$ 9,151,389.91	140.59	$ 6,248,247.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 4

PERIODO DESDE EL 19/11/2019 HASTA EL 13/12/2019

RADICACIÓN No.
FECHA RADICACIÓN: 19-03-2020

CONTRATO DE OBRA No. 02 DEL 8 DE ENERO DE 2019

OBJETO: "OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENECIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIO DE BUGA A CARGO DEL INPEC".

ESTABLECIMIENTO : CENTRO CARCELARIO BUGA **LOCALIZACIÓN :** GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA :	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
DIRECCIÓN :	CALLE 21 #11 - 50 INTERIOR 6 MANZANA C LOS ALCAPARROS CHIA
C.C. ó NIT :	8.798.107-3
TELÉFONO :	8,855,544
INTERVENTOR :	CONSORCIO IE BUGA
DIRECCIÓN :	CARRERA 16A # 78-75 OFICINA 604
C.C. ó NIT :	900.284.623-1
TELÉFONO :	3118105685

VR. INICIAL	:		$ 1,887,585,783.00
VR. ADICIONAL	:		$ 943,729,891.00
VR. ACTUAL	:		$ 2,831,315,674.00
ANTICIPO	: %	20% %	* $ 377,517,156.60
ANTICIPO AMORTIZADO	:		$ 137,269,427.00
ANTICIPO POR AMORTIZAR	:		$ 240,247,729.60

* Ajustar fórmula si sobre adición NO se otorga anticipo y para valor exacto girado.

PLAZO INICIAL	: 8	Meses
FECHA INICIACIÓN	:	11 de abril de 2019
FECHA TERMINACIÓN	:	10 de diciembre de 2019
PLAZO ADICIONAL	4.73	Mes
TIEMPO SUSPENDIDO	: 20	Dias Calendario
PLAZO TOTAL	: 12.73	Meses
FECHA FINAL	:	30 de abril de 2020

INFORMACIÓN DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	# REG PPTAL	VR. REG. PPTAL
3819	4-ene-19	3819	$ 1,887,585,783.00
84519	18-nov-19	84519	$ 943,729,891.00
			$ 2,831,315,674.00

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA $ 152,842,297.00 * *

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

FACTURA N°

** Valor total a facturar incluye IVA y sin aplicación de descuentos ni retenciones.

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

TIPO DE RÉGIMEN

COMÚN	X
SIMPLIFICADO	
ESPECIAL	

AUTORETENEDOR ☐ **RESOLUCIÓN No.**

GRAN CONTRIBUYENTE ☐ **RESOLUCIÓN No.**

ICA 6.9

CÓDIGO 4290

SISTEMA AUTOMÁTICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO BBVA COLOMBIA SA. **SUCURSAL** CARRERA 11 **CUENTA CORRIENTE** ☐ **CUENTA DE AHORROS** X **CTA. No.** 134133644

		OBRA CONTRATADA						**OBRA EJECUTADA**								
		CONDICIONES ORIGINALES					**CONDICIONES ACTUALES ACTA MOD. 4**	**ACUMULADO ANTERIOR**		**PRESENTE ACTA N° 4**		**ACUMULADO ACTUAL**				
ITEM		**UN**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**		**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VR. EJECUTADO**	**% EJEC.**	
14.2.4.3	Acabado de piso con baldosa de cerámica antiderrapante / antideslizante de 30x30 cm color blanco para superficie antideslizante y reticulado, impermeable, resistente a las manchas y al rayado, tráfico comercial moderado, tipo Baldosa Antideslizante para Baños y Piscina Ref.135026583 de ALFA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye dilatación de aluminio según diseño y emboquille, aparejado según diseño. Pegado con mezcla lista de fábrica.	m2	561.40	$ 89,049.71	$ 49,992,507.19		604.79	$ 53,856,757.00	51.49	$ 4,585,170.00		$ 0.00	51.49	$ 4,585,170.00	8.51%	
14.3	GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.															
14.3.3	**GRANOS, PIEDRAS Y MÁRMOLES.**															
14.3.3.3	Media caña en granito fundido y pulido e.=1,5 cm a.=10,0 cm h.=10,0 cm, sobre asiento en mortero 1:3 e.=3 cm. Incluye elemento de dilatación transversal curva cada 1,00 m y dilatación longitudinal en PVC.	m	56.00	$ 49,388.84	$ 2,765,775.04		170.62	$ 8,426,724.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%	
15	ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y SISTEMAS DE				$ 42,964,666.24			$ 40,200,361.00		$ -		$ -		$ -	0.00%	
15.2	CUBIERTAS.															
15.2.1	**CUBIERTA METÁLICA.**															
15.2.1.1	Cubierta en tejas metálica trapezoidal termoacústica fabricada en acero y recubierta con foil y asfalto, anticorrosiva y autoextinguible, tipo MAX A360 de AJOVER o equivalente de igual calidad o superior, color según diseño. Incluye implementos para trabajos en altura, suministro, instalación, amarres y anclajes, cumbrera / caballete en lámina galvanizada doblada con el mismo tratamiento de foil y asfalto de la teja, otros menores necesarios para su correcta puesta en funcionamiento. NO incluye actividades relacionadas con la estructura de soporte, ni canales, ni limahoyas ni limatezas, ni flashings (flanches).	m2	744.42	$ 51,016.17	$ 37,977,457.27		696.22	$ 35,518,376.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%	
15.2.7	**OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.**															
15.2.7.3	Suministro e instalación de bajante en tubería PVCS 4", instalada en alturas hasta 10,00 m. Incluye uniones codos tés yes y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales como yes dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.	m	11.00	$ 42,439.87	$ 466,838.57		50.10	$ 2,126,237.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%	
15.2.7.7	Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada cal. 20 Ds.>25,1<=50,0 cm. Incluye implementos para trabajos en altura, soportes y/o anclajes, anticorrosivo donde requiera.	m	130.00	$ 34,772.08	$ 4,520,370.40		73.50	$ 2,555,748.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%	
16	CARPINTERÍA METÁLICA (Aluminio, acero y otros).				$ 33,501,449.93			$ 27,381,245.00		$ 2,448,198.00		$ -		$ 2,448,198.00	8.94%	
16.1	CARPINTERÍA EN ALUMINIO.															
16.1.1	**VENTANAS EN ALUMINIO.**															
16.1.1.2	Ventana Fija con perfiles de aluminio anodizado color natural. Incluye vidrio laminado incoloro 3+3 mm instalado con empaque siliconado y silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, alfajía respectiva en aluminio (si aplica), anclajes respectivos, perfiles según diseño. Incluye implementos para trabajos en altura.	m2	1.50	$ 309,760.21	$ 464,640.32		2.00	$ 619,520.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%	
16.1.1.3	Ventana Compuesta con perfiles de aluminio anodizado color natural (combina: fija + proyectante o batiente o pivotante o correediza + rejilla <=15% o microperforado <=15%). Incluye vidrio templado incoloro 6 mm instalado con empaque siliconado y silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, alfajía respectiva en aluminio (si aplica), anclajes respectivos, perfiles según diseño. Incluye implementos para trabajos en altura.	m2	4.81	$ 367,122.27	$ 1,765,858.12		8.44	$ 3,098,512.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%	
16.1.2	**REJILLAS Y LAMINAS PERFORADAS EN ALUMINIO.**															
16.1.2.1	Rejilla celosía con perfiles de aluminio anodizado color natural, anclajes respectivos, perfiles según diseño. Incluye implementos para trabajos en altura.	m2	0.70	$ 270,520.52	$ 189,364.36		-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%	
16.2	CARPINTERÍA EN ACERO.															
16.2.3	**PUERTAS EN ACERO.**															
16.2.3.5	Puerta entamborada en lámina figurada CR cal. 18; con marco figurado en lámina, refuerzos internos en perfilería metálica para hoja tambor bisagras y para cerradura, pisavidrios en lámina (si aplica), manija, perfiles según diseño. Incluye suministro, fabricación, montaje, bisagras tipo pistón, soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado en ángulo y complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrios (si aplica), ni cerraduras, ni pintura de acabado.	m2	27.93	$ 274,082.54	$ 7,655,125.34		32.26	$ 8,840,806.00	8.32	$ 2,280,367.00		$ 0.00	8.32	$ 2,280,367.00	25.79%	
16.2.5	**DIVISIONES Y PUERTAS EN ACERO PARA BAÑOS.**															

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 4

PERIODO DESDE EL 19/11/2019 HASTA EL 13/12/2019

RADICACIÓN No.

FECHA RADICACIÓN: 19-03-2020

CONTRATO DE OBRA No. 02 DEL 8 DE ENERO DE 2019

OBJETO: "OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENECIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIO DE BUGA A CARGO DEL INPEC".

ESTABLECIMIENTO : CENTRO CARCELARIO BUGA **LOCALIZACIÓN :** GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA :	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
DIRECCIÓN :	CALLE 21 #11 - 50 INTERIOR 6 MANZANA C LOS ALCAPARROS CHIA
C.C. ó NIT :	8.798.107-3
TELÉFONO :	8,855,544
INTERVENTOR :	CONSORCIO IE BUGA
DIRECCIÓN :	CARRERA 16A # 78-75 OFICINA 604
C.C. ó NIT :	900.284.623-1
TELÉFONO :	3118105685

VR. INICIAL	:		$ 1,887,585,783.00
VR. ADICIONAL	:		$ 943,729,891.00
VR. ACTUAL	:		$ 2,831,315,674.00
ANTICIPO	: %	20% %	* $ 377,517,156.60
ANTICIPO AMORTIZADO	:		$ 137,269,427.00
ANTICIPO POR AMORTIZAR	:		$ 240,247,729.60

* Ajustar fórmula si sobre adición NO se otorga anticipo y para valor exacto girado.

PLAZO INICIAL	: 8	Meses
FECHA INICIACIÓN	:	11 de abril de 2019
FECHA TERMINACIÓN	:	10 de diciembre de 2019
PLAZO ADICIONAL	4.73	Mes
TIEMPO SUSPENDIDO	: 20	Dias Calendario
PLAZO TOTAL	: 12.73	Meses
FECHA FINAL	:	30 de abril de 2020

INFORMACIÓN DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	# REG PPTAL	VR. REG. PPTAL
3819	4-ene-19	3819	$ 1,887,585,783.00
84519	18-nov-19	84519	$ 943,729,891.00
			$ 2,831,315,674.00

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA $ 152,842,297.00 * *

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

FACTURA N°

** Valor total a facturar incluye IVA y sin aplicación de descuentos ni retenciones.

TIPO DE RÉGIMEN

COMÚN	X
SIMPLIFICADO	
ESPECIAL	

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

AUTORETENEDOR ☐ **RESOLUCIÓN No.**

GRAN CONTRIBUYENTE ☐ **RESOLUCIÓN No.**

ICA 6.9

CÓDIGO 4290

SISTEMA AUTOMÁTICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO BBVA COLOMBIA SA. **SUCURSAL** CARRERA 11 **CUENTA CORRIENTE** ☐ **CUENTA DE AHORROS** X **CTA. No.** 134133644

OBRA CONTRATADA								OBRA EJECUTADA						
CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALES ACTA MOD. 4		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA N° 4		ACUMULADO ACTUAL		
ITEM		UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
16.2.5.5	Puerta para batería sanitaria de acero Cold Rolled cal.18 con cerrojo y gancho de ropa, con estructura interna en perfil tubular cuadrado, instalado con accesorios y bisagras de alta resistencia, según diseño. Incluye bisagras, paral recibidor de la puerta, soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricación, montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado.	m2	87.10	$ 190,717.29	$ 16,611,475.96	65.45	$ 12,482,447.00	0.88	$ 167,831.00		$ 0.00	0.88	$ 167,831.00	1.34%

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 4

PERIODO DESDE EL 19/11/2019 HASTA EL 13/12/2019

RADICACIÓN No.
FECHA RADICACIÓN: 19-03-2020

CONTRATO DE OBRA No. 02 DEL 8 DE ENERO DE 2019

OBJETO: "OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENECIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIO DE BUGA A CARGO DEL INPEC".

ESTABLECIMIENTO : CENTRO CARCELARIO BUGA LOCALIZACIÓN : GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA :	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
DIRECCIÓN :	CALLE 21 #11 - 50 INTERIOR 6 MANZANA C LOS ALCAPARROS CHIA
C.C. ó NIT :	8.798.107-3
TELÉFONO :	8,855,544
INTERVENTOR :	CONSORCIO IE BUGA
DIRECCIÓN :	CARRERA 16A # 78-75 OFICINA 604
C.C. ó NIT :	900.284.623-1
TELÉFONO :	3118105685

VR. INICIAL	:		$ 1,887,585,783.00
VR. ADICIONAL	:		$ 943,729,891.00
VR. ACTUAL	:		$ 2,831,315,674.00
ANTICIPO	: %	20% %	* $ 377,517,156.60
ANTICIPO AMORTIZADO	:		$ 137,269,427.00
ANTICIPO POR AMORTIZAR	:		$ 240,247,729.60

* Ajustar fórmula si sobre adición NO se otorga anticipo y para valor exacto girado.

PLAZO INICIAL	: 8	Meses
FECHA INICIACIÓN	:	11 de abril de 2019
FECHA TERMINACIÓN	:	10 de diciembre de 2019
PLAZO ADICIONAL	4.73	Mes
TIEMPO SUSPENDIDO	: 20	Dias Calendario
PLAZO TOTAL	: 12.73	Meses
FECHA FINAL	:	30 de abril de 2020

INFORMACIÓN DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	# REG PPTAL	VR. REG. PPTAL
3819	4-ene-19	3819	$ 1,887,585,783.00
84519	18-nov-19	84519	$ 943,729,891.00
			$ 2,831,315,674.00

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA $ 152,842,297.00 * *

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

FACTURA N°

** Valor total a facturar incluye IVA y sin aplicación de descuentos ni retenciones.

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

TIPO DE RÉGIMEN: COMÚN [X] SIMPLIFICADO [ ] ESPECIAL [ ]

AUTORETENEDOR [ ] RESOLUCIÓN No.

GRAN CONTRIBUYENTE [ ] RESOLUCIÓN No.

ICA 6.9

CÓDIGO 4290

SISTEMA AUTOMÁTICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO BBVA COLOMBIA SA. SUCURSAL CARRERA 11 CUENTA CORRIENTE [ ] CUENTA DE AHORROS [X] CTA. No. 134133644

		OBRA CONTRATADA						OBRA EJECUTADA								
		CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALES ACTA MOD. 4		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA N° 4		ACUMULADO ACTUAL				
ITEM		UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.		
16.2.7	**REJAS Y CORTINAS EN ACERO.**															
16.2.7.30	Cortina enrollable de fleje microperforado y de diseño balanceado, sobre tubo con sistema de resortes internos, apertura y cierre con malacate (no opera con motor); persiana en flejes microperforados de acero CR galvanizado cal.20, elementos horizontales (Lamas) asegurados en sus extremos por medio de chapetas (End Lock), pizador inferior / bajera de ángulo con dos (2) pasadores de seguridad habilitados para candados; resortes en acero especial templado en aceite, guías laterales en rieles de acero de 2 mm; todo el conjunto del tipo suministrado por G & C PUERTAS ELECTRICAS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye el suministro, instalación, y la totalidad de los herrajes, los rieles, las guías, el eje principal de enrollamiento, los resortes, los rodamientos, los soportes, las carretas, y la puesta en funcionamiento.	m2	4.00	$ 851,872.18	$ 3,407,488.72	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%		
16.2.8	**OTROS ELEMENTOS EN ACERO.**															
16.2.8.17	Superficie de mesón fabricado en lámina de acero inoxidable SAE 304 pulido cal.18 con salpicadero y faldón doblados con bordes redondeados a.=60 cm h.fald=8 cm h.salp=8 cm, atornillado a tableros de triplex e.=2 cm, estructura en ángulos dobles de 1,1/2"x3/16", rigidizador entre ángulos dobles en ángulo sencillo 1,1/2"x3/16", todo el conjunto según diseño. Incluye troquelado y el lavaplatos respectivo de 80x40x25 cm (L x a x h) en lámina inoxidable cal.18, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas para perfiles no inoxidables, aislantes en neopreno entre ángulos y laminas de acero inoxidable, platinas de anclaje y chazos expansivos, soldaduras, complementarios, base en triplex, suministro, fabricación y montaje, anticorrosivo para piezas no inoxidables. NO incluye base en concreto, ni grifería, ni pintura de acabado para piezas no inoxidables. El pago por metro lineal será medido en planta en el costado posterior del mesón.	m	10.80	$ 306,959.80	$ 3,315,165.84	6.32	$ 1,939,986.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%		
16.4	**VIDRIOS PARA CARPINTERÍA METÁLICA.**															
16.4.3	Suministro e instalación de vidrio crudo / flotado incoloro e.=4,0 mm. Incluye instalación con empaque siliconado y silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, implementos para trabajos en alturas. NO incluye carpintería de ningún tipo.	m2	2.41	$ 38,311.73	$ 92,331.27	10.44	$ 399,974.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%		
19	**ENCHAPES.**				**$ 53,839,304.32**		**$ 64,012,729.00**		**$ 10,748,426.00**		**$ -**		**$ 10,748,426.00**	16.79%		
19.1	**SOBRE MUROS.**															
19.1.2	Enchape de pared con baldosas de cerámica de 25x43 cm, tipo Pared Jaya Blanco de CORONA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye win esquinero plástico, remate de borde en redondel plástico y emboquille, pegado con mezcla lista de fábrica y emboquilles.	m2	1018.77	$ 47,210.97	$ 48,097,119.91	679.15	$ 32,063,283.00	222.75	$ 10,516,244.00		$ 0.00	222.75	$ 10,516,244.00	32.80%		
19.3	**SOBRE OTROS ELEMENTOS.**															
19.3.2	Enchape en granito fundido y pulido e.=1,5 cm para Pocetas de aseo 60x60x40 cm (a x l x h). Incluye las cuatro (4) caras interiores y media cañas interiores, dilataciones en bronce según diseño. NO incluye enchape de caras exteriores, media cañas exteriores, ni fondo de la poceta.	u	3.00	$ 98,643.45	$ 295,930.35	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%		
19.3.3	Enchape con baldosas de cerámica de 20,5x20,5 cm para Orinal corrido fabricado en concreto de medidas externas totales 58x45x23 cm (alto espaldar x fondo x alto frontal), medidas internas finales 53x35x18 cm (alto espaldar x fondo x alto frontal), enchape tipo Egeo de CORONA o equivalente de igual calidad o superior; enchape interno total y externo sin incluir la base inferior pero incluyendo las tapas laterales. Incluye win esquinero plástico, remate de borde en redondel plástico y emboquille. Pegado con mezcla lista de fábrica. El pago por metro lineal será medido por la longitud del conjunto en planta.	m	71.50	$ 57,328.99	$ 4,099,022.79	246.01	$ 14,103,505.00	1.93	$ 110,645.00		$ 0.00	1.93	$ 110,645.00	0.78%		
19.3.4	Enchape con baldosas de cerámica de 20,5x20,5 cm para Lavamanos corrido fabricado en concreto de medidas externas totales 43x55x23 cm (alto espaldar x fondo x alto frontal) y medidas internas finales 38x45x18 cm (alto espaldar x fondo x alto frontal), enchape tipo Egeo de CORONA o equivalente de igual calidad o superior; enchape interno total y externo sin incluir la base inferior pero incluyendo las tapas laterales. Incluye win esquinero plástico, remate de borde en redondel plástico y emboquille. Pegado con mezcla lista de fábrica. El pago por metro lineal será medido por la longitud del conjunto en planta.	m	23.50	$ 57,328.99	$ 1,347,231.27	311.29	$ 17,845,941.00	2.12	$ 121,537.00		$ 0.00	2.12	$ 121,537.00	0.68%		
20	**ILUMINACIÓN.**				**$ 43,613,553.48**		**$ 8,745,370.00**		**$ 2,707,973.00**		**$ -**		**$ 2,707,973.00**	30.96%		
20.1	**LUMINARIAS LÁMPARAS.**															
20.1.6	Suministro e Instalación de luminaria Tipo Fluorescente E27, Incluye roseta, luminaria ahorradora de energía 25W y Todos los Accesorios y Actividades para su Correcto Funcionamiento.	u	186.00	$ 33,715.73	$ 6,271,125.78	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%		

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 4

PERIODO DESDE EL 19/11/2019 HASTA EL 13/12/2019

RADICACIÓN No.
FECHA RADICACIÓN: 19-03-2020

CONTRATO DE OBRA No. 02 DEL 8 DE ENERO DE 2019

OBJETO: "OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENECIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIO DE BUGA A CARGO DEL INPEC".

ESTABLECIMIENTO : CENTRO CARCELARIO BUGA **LOCALIZACIÓN :** GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA :	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
DIRECCIÓN :	CALLE 21 #11 - 50 INTERIOR 6 MANZANA C LOS ALCAPARROS CHIA
C.C. ó NIT :	8.798.107-3
TELÉFONO :	8,855,544
INTERVENTOR :	CONSORCIO IE BUGA
DIRECCIÓN :	CARRERA 16A # 78-75 OFICINA 604
C.C. ó NIT :	900.284.623-1
TELÉFONO :	3118105685

VR. INICIAL	:		$ 1,887,585,783.00
VR. ADICIONAL	:		$ 943,729,891.00
VR. ACTUAL	:		$ 2,831,315,674.00
ANTICIPO	: %	20% %	* $ 377,517,156.60
ANTICIPO AMORTIZADO	:		$ 137,269,427.00
ANTICIPO POR AMORTIZAR	:		$ 240,247,729.60

* Ajustar fórmula si sobre adición NO se otorga anticipo y para valor exacto girado.

PLAZO INICIAL	: 8	Meses
FECHA INICIACIÓN	:	11 de abril de 2019
FECHA TERMINACIÓN	:	10 de diciembre de 2019
PLAZO ADICIONAL	4.73	Mes
TIEMPO SUSPENDIDO	: 20	Dias Calendario
PLAZO TOTAL	: 12.73	Meses
FECHA FINAL	:	30 de abril de 2020

INFORMACIÓN DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	# REG PPTAL	VR. REG. PPTAL
3819	4-ene-19	3819	$ 1,887,585,783.00
84519	18-nov-19	84519	$ 943,729,891.00
			$ 2,831,315,674.00

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA $ 152,842,297.00 * *

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

FACTURA N°

** Valor total a facturar incluye IVA y sin aplicación de descuentos ni retenciones.

TIPO DE RÉGIMEN

COMÚN	X
SIMPLIFICADO	
ESPECIAL	

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

AUTORETENEDOR ☐ **RESOLUCIÓN No.**

GRAN CONTRIBUYENTE ☐ **RESOLUCIÓN No.**

ICA 6.9

CÓDIGO 4290

SISTEMA AUTOMÁTICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO BBVA COLOMBIA SA. **SUCURSAL** CARRERA 11 **CUENTA CORRIENTE** ☐ **CUENTA DE AHORROS** X **CTA. No.** 134133644

OBRA CONTRATADA								OBRA EJECUTADA							
CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALES ACTA MOD. 4		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA N° 4		ACUMULADO ACTUAL			
ITEM		UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
20.1.9	Suministro e instalación de luminaria fluorescente 2x18W T8 hermetica Incluye Conductor, mueble, sockets, balasto T8 con garantía superior a 2 años, Tubos, y Todos los Accesorios y Actividades para su Correcto Funcionamiento.	u	94.00	$ 143,747.55	$ 13,512,269.70	42.00	$ 6,037,397.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
20.3	LUMINARIAS DE DESCARGA (Reflectores y Proyectores).													
20.3.5	Suministro e instalacion luminaria tipo reflector Led de 100w, 120/220 voltios, incluye accesorios de instalacion necesarios para su funcionamiento. incluye punto electrico en cabl encauchetado 3x12 AWG y tuberia EMT de 1/2 y salida en conduleta en T"	u	44.00	$ 541,594.50	$ 23,830,158.00	5.00	$ 2,707,973.00	5.00	$ 2,707,973.00		$ 0.00	5.00	$ 2,707,973.00	100.00%
21	APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS.				$ 63,908,754.51		$ 47,935,208.00		$ 5,616,800.00		$ 119,584.00		$ 5,736,384.00	11.97%
21.1	APARATOS SANITARIOS.													
21.1.3	Lavamanos cerámico de colgar, con orificio para grifería, tipo Acuario de CORONA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifón tipo botella y conexión completa. NO incluye grifería, ni puntos hidrosanitarios.	u	148.00	$ 81,567.70	$ 12,072,019.60	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
21.1.16	Lavaplatos / vertedero en acero inoxidable 35x50 cm de sobreponer, sin orificios para grifería, con orificio para canastilla de 4", tipo SOCODA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, montaje, canastilla, sifón tipo botella y conexión completa. NO incluye grifería, ni puntos hidrosanitarios.	u	4.00	$ 127,810.83	$ 511,243.32	2.00	$ 255,622.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
21.1.24	Sanitario cerámico de tanque, dos piezas, con asiento redondo, tipo Acuaplus II de CORONA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, asiento plástico redondo color blanco, montaje, contenido completo del tanque, acople y conexión, regulador de caudal (válvula plástica) y complementarios para su puesta en funcionamiento. NO incluye puntos hidrosanitarios.	u	195.00	$ 219,816.58	$ 42,864,233.10	63.00	$ 13,848,445.00	6.50	$ 1,428,808.00		$ 0.00	6.50	$ 1,428,808.00	10.32%
21.1.37	Juego completo de aparatos sanitarios para baño, incluyendo sanitario tipo Acuacer blanco de CORONA, lavamanos tipo Acuacer blanco de CORONA, grifería de lavamanos monocontrol en plástico cromado tipo Psicis de GRIVAL, juego de incrustaciones tipo Astro 3 piezas de CORONA. Incluye suministro e instalación de todas las piezas, asiento plástico redondo color blanco, contenido completo del tanque sanitario, acoples y conexiones, regulador de caudal (válvula plástica), pegado, emboquilles, y todas las actividades necesarias para su correcta instalación y funcionamiento. Las marcas son referencia y pueden ser de igual calidad o superior.	u	2.00	$ 307,300.25	$ 614,600.50	96.00	$ 29,500,824.00	11.00	$ 3,380,303.00		$ 0.00	11.00	$ 3,380,303.00	11.46%
21.2	GRIFERÍAS.													
21.2.10	Grifería monocontrol de sobreponer para lavaplatos Cuello de ganso llave tipo cruceta, acabado cromado, tipo Athenea de GRIVAL o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, acoples de conexión, regulador de caudal (válvula plástica) y complementarios para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidráulico.	u	4.00	$ 55,155.98	$ 220,623.92	2.00	$ 110,312.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
21.2.18	Ducha SIN pomo, con salida en tubo PVC 1/2" y válvula de control PVC 1/2". Incluye la válvula / registro, regata y resane, instalación, tubería completa hasta la salida del agua, y todo lo relacionado para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidráulico.	u	104.00	$ 23,455.69	$ 2,439,391.76	128.00	$ 3,002,328.00	21.00	$ 492,569.00		$ 0.00	21.00	$ 492,569.00	16.41%
21.2.19	Ducha con pomo monocontrol cromado y salida en tubo PVC 1/2", pomo tipo Artesa de GRIVAL o equivalente de igual calidad o superior. Incluye el pomo, regata y resane, instalación, tubería desde la llave (pomo) hasta la salida del agua, y todo lo relacionado para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidráulico.	u	2.00	$ 49,444.29	$ 98,888.58	6.00	$ 296,666.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
21.2.23	Grifería llave terminal para manguera tipo pesado 1/2", metálica cromada, extremo roscado, tipo GRIVAL o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro e instalación. NO incluye punto hidráulico.	u	102.00	$ 31,733.36	$ 3,236,802.72	8.00	$ 253,867.00	8.00	$ 253,867.00		$ 0.00	8.00	$ 253,867.00	100.00%

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 4

PERIODO DESDE EL 19/11/2019 HASTA EL 13/12/2019

RADICACIÓN No.

FECHA RADICACIÓN: 19-03-2020

CONTRATO DE OBRA No. 02 DEL 8 DE ENERO DE 2019

OBJETO: "OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENECIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIO DE BUGA A CARGO DEL INPEC".

ESTABLECIMIENTO : CENTRO CARCELARIO BUGA LOCALIZACIÓN : GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA :	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
DIRECCIÓN :	CALLE 21 #11 - 50 INTERIOR 6 MANZANA C LOS ALCAPARROS CHIA
C.C. ó NIT :	8.798.107-3
TELÉFONO :	8,855,544
INTERVENTOR :	CONSORCIO IE BUGA
DIRECCIÓN :	CARRERA 16A # 78-75 OFICINA 604
C.C. ó NIT :	900.284.623-1
TELÉFONO :	3118105685

VR. INICIAL	:		$ 1,887,585,783.00
VR. ADICIONAL	:		$ 943,729,891.00
VR. ACTUAL	:		$ 2,831,315,674.00
ANTICIPO	: %	20%	% * $ 377,517,156.60
ANTICIPO AMORTIZADO	:		$ 137,269,427.00
ANTICIPO POR AMORTIZAR	:		$ 240,247,729.60

* Ajustar fórmula si sobre adición NO se otorga anticipo y para valor exacto girado.

PLAZO INICIAL	: 8	Meses
FECHA INICIACIÓN	:	11 de abril de 2019
FECHA TERMINACIÓN	:	10 de diciembre de 2019
PLAZO ADICIONAL	4.73	Mes
TIEMPO SUSPENDIDO	: 20	Dias Calendario
PLAZO TOTAL	: 12.73	Meses
FECHA FINAL	:	30 de abril de 2020

INFORMACIÓN DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	# REG PPTAL	VR. REG. PPTAL
3819	4-ene-19	3819	$ 1,887,585,783.00
84519	18-nov-19	84519	$ 943,729,891.00
			$ 2,831,315,674.00

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA $ 152,842,297.00 * *

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

FACTURA N° ** Valor total a facturar incluye IVA y sin aplicación de descuentos ni retenciones.

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

TIPO DE RÉGIMEN

COMÚN	X
SIMPLIFICADO	
ESPECIAL	

AUTORETENEDOR ☐ RESOLUCIÓN No.

GRAN CONTRIBUYENTE ☐ RESOLUCIÓN No.

ICA 6.9

CÓDIGO 4290

SISTEMA AUTOMÁTICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO BBVA COLOMBIA SA. SUCURSAL CARRERA 11 CUENTA CORRIENTE ☐ CUENTA DE AHORROS ☒ CTA. No. 134133644

OBRA CONTRATADA								OBRA EJECUTADA								
CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALES ACTA MOD. 4		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA N° 4		ACUMULADO ACTUAL				
ITEM		UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.		
21.4	ACCESORIOS PARA UNIDADES SANITARIAS.															
21.4.3	Rejilla de piso plástica redonda con sosco 3"x2" y reticula anticucarachas, tipo 017 de SILPLAS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación y emboquille.	u	204.00	$ 7,972.25	$ 1,626,339.00	81.00	$ 645,752.00	5.00	$ 39,861.00	15.00	$ 119,584.00	20.00	$ 159,445.00	24.69%		
21.4.5	Rejilla de piso plástica redonda con sosco 5"x4" y reticula tradicional, tipo 029 de SILPLAS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación y emboquille.	u	21.00	$ 10,695.81	$ 224,612.01	2.00	$ 21,392.00	2.00	$ 21,392.00		$ 0.00	2.00	$ 21,392.00	100.00%		
22	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.				$ 163,108,471.79		$ 76,426,150.00		$ 64,205,943.00		$ 1,024,018.00		$ 65,229,961.00	85.35%		
22.1	SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.															
22.1.2	Estuco acrílico, de tipo monocomponente con presentación plástica, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metálica y lijado para acabado final. Incluye preparación de superficie.	m2	1364.07	$ 9,390.45	$ 12,809,231.13	2,062.83	$ 19,370,902.00	2,020.69	$ 18,975,188.00	42.14	$ 395,714.00	2,062.83	$ 19,370,902.00	100.00%		
22.1.7	Pintura vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1, aplicado en tres (3) capas. Incluye preparación de superficie.	m2	2163.42	$ 11,991.45	$ 25,942,542.76	2,090.18	$ 25,064,289.00	2,048.04	$ 24,558,969.00	42.13	$ 505,200.00	2,090.17	$ 25,064,169.00	100.00%		
22.1.13	Pintura impermeabilizante acrílica compuesta de estirenos, de alta flexibilidad resistente a la intemperie e hidrorrepelente, de alta resistencia a los rayos UV, con alto grado de elasticidad, tipo Impermelast de DUROCOLOR o equivalente de igual calidad o superior, aplicada en tres (3) capas. Incluye limpieza y preparación de superficie, filos y dilataciones.	m2	102.12	$ 26,750.22	$ 2,731,732.47	459.45	$ 12,290,389.00	459.45	$ 12,290,389.00		$ 0.00	459.45	$ 12,290,389.00	100.00%		
22.1.15	Pintura epóxica aséptica para acabado aplicado sobre pañete totalmente seco (edad mayor a 28 días) y/o superficies secas (por ejemplo sistema drywall de yeso y/o fibrocemento), versión brillante, formulada en dos componentes, impermeable al paso de agua y vapores, tipo Sikaguard-68 de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, aplicada en tres (3) capas garantizando un espesor final de 12 mils (305 micrones). Incluye dilución con producto tipo Colmasolvente Epóxico de SIKA o equivalente, limpieza y preparación de superficie, filos y dilataciones.	m2	270.37	$ 34,448.17	$ 9,313,751.72	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%		
22.2	SOBRE TECHOS Y/O CIELOS RASOS.															
22.2.1	Estuco Acrílico monocomponente aplicado en techo / bajo placa, presentación plástica, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metálica y lijado para acabado final. Incluye implementos para trabajos en altura, preparación de superficie.	m2	4369.48	$ 9,835.94	$ 42,977,943.11	633.52	$ 6,231,253.00	509.95	$ 5,015,838.00	1.90	$ 18,688.00	511.85	$ 5,034,526.00	80.79%		
22.2.2	Pintura Vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1 sobre cielos rasos, aplicado en tres (3) capas. Incluye implementos para trabajos en altura, preparación de superficie.	m2	4497.89	$ 14,022.44	$ 63,071,392.65	633.52	$ 8,883,479.00	172.41	$ 2,417,609.00	1.90	$ 26,643.00	174.31	$ 2,444,252.00	27.51%		
22.2.5	Pintura epóxica aséptica para acabado sobre cielos rasos, aplicado sobre pañete totalmente seco (edad mayor a 28 días) y/o superficies secas (por ejemplo sistema drywall de yeso y/o fibrocemento), versión brillante, formulada en dos componentes, impermeable al paso de agua y vapores, tipo Sikaguard-68 de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, aplicada en tres (3) capas garantizando un espesor final de 12 mils (305 micrones). Incluye implementos para trabajos en altura, dilución con producto tipo Colmasolvente Epóxico de SIKA o equivalente, limpieza y preparación de superficie, filos y dilataciones.	m2	49.11	$ 39,943.93	$ 1,961,646.40	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%		
22.3	SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.															
22.3.7	Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre Puertas metálicas, tres (3) capas aplicadas con pistola sobre la totalidad de las caras vistas de hoja y marco, incluye preparación de superficie y diluyente. Incluye marco, montante, pisavidrios (si aplica). El pago por m2 será medido en el alzado de la puerta, medido SOLAMENTE por una cara y contempla la pintura de todas las caras vistas.	m2	115.03	$ 36,685.38	$ 4,219,919.26	122.37	$ 4,489,043.00	25.84	$ 947,950.00	2.12	$ 77,773.00	27.96	$ 1,025,723.00	22.85%		
22.3.10	Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre Ventanería metálica, tres (3) capas aplicadas con pistola sobre la totalidad de las caras vistas de la perfilería, incluye preparación de superficie y diluyente. Incluye marco, montante, divisiones y pisavidrios, implementos para trabajos en altura. El pago por m2 será medido en el alzado de la ventana, medido SOLAMENTE por una cara y contempla la pintura de todas las caras vistas.	m2	6.31	$ 12,727.78	$ 80,312.29	7.61	$ 96,795.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%		
23	CERRADURAS, COMPLEMENTARIOS DE PUERTAS, ESPEJOS Y PELÍCULAS.				$ 1,056,550.61		$ 1,382,005.00		$ -		$ -		$ -	0.00%		
23.1	CERRADURAS Y COMPLEMENTARIOS DE PUERTAS.															

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 4

PERIODO DESDE EL 19/11/2019 HASTA EL 13/12/2019

RADICACIÓN No.
FECHA RADICACIÓN: 19-03-2020

CONTRATO DE OBRA No. 02 DEL 8 DE ENERO DE 2019

OBJETO: "OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENECIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIO DE BUGA A CARGO DEL INPEC".

ESTABLECIMIENTO : CENTRO CARCELARIO BUGA LOCALIZACIÓN : GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA :	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
DIRECCIÓN :	CALLE 21 #11 - 50 INTERIOR 6 MANZANA C LOS ALCAPARROS CHIA
C.C. ó NIT :	8.798.107-3
TELÉFONO :	8,855,544
INTERVENTOR :	CONSORCIO IE BUGA
DIRECCIÓN :	CARRERA 16A # 78-75 OFICINA 604
C.C. ó NIT :	900.284.623-1
TELÉFONO :	3118105685

VR. INICIAL	:		$ 1,887,585,783.00
VR. ADICIONAL	:		$ 943,729,891.00
VR. ACTUAL	:		$ 2,831,315,674.00
ANTICIPO	:	20%	* $ 377,517,156.60
ANTICIPO AMORTIZADO	:		$ 137,269,427.00
ANTICIPO POR AMORTIZAR	:		$ 240,247,729.60

* Ajustar fórmula si sobre adición NO se otorga anticipo y para valor exacto girado.

PLAZO INICIAL	: 8	Meses
FECHA INICIACIÓN	:	11 de abril de 2019
FECHA TERMINACIÓN	:	10 de diciembre de 2019
PLAZO ADICIONAL	4.73	Mes
TIEMPO SUSPENDIDO	: 20	Dias Calendario
PLAZO TOTAL	: 12.73	Meses
FECHA FINAL	:	30 de abril de 2020

INFORMACIÓN DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	# REG PPTAL	VR. REG. PPTAL
3819	4-ene-19	3819	$ 1,887,585,783.00
84519	18-nov-19	84519	$ 943,729,891.00
			$ 2,831,315,674.00

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA $ 152,842,297.00 * *

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

FACTURA N° **

** Valor total a facturar incluye IVA y sin aplicación de descuentos ni retenciones.

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

TIPO DE RÉGIMEN: COMÚN [X] SIMPLIFICADO [ ] ESPECIAL [ ]

AUTORETENEDOR [ ] RESOLUCIÓN No.

GRAN CONTRIBUYENTE [ ] RESOLUCIÓN No.

ICA 6.9

CÓDIGO 4290

SISTEMA AUTOMÁTICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO BBVA COLOMBIA SA. SUCURSAL CARRERA 11 CUENTA CORRIENTE [ ] CUENTA DE AHORROS [X] CTA. No. 134133644

						OBRA CONTRATADA				OBRA EJECUTADA							
						CONDICIONES ORIGINALES		CONDICIONES ACTUALES ACTA MOD. 4		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA N° 4		ACUMULADO ACTUAL			
ITEM		UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
23.1.2	Cerrojo de seguridad, doble cilindro, pestillo fijo, resistente a vandalismo y golpes, tipo B362 de SCHLAGE o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, accesorios, manija en tubular de acero aguas negras (cerramiento) ø.=1" L.=15 cm figurada y soldada a la puerta existente, pintura anticorrosiva alquídica sobre pasamanos aplicada en dos (2) capas.	u	7.00	$ 91,387.11	$ 639,709.77	6.00	$ 548,323.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
23.1.4	Cerradura de Pomo, perillas y rosetas en bronce, perilla exterior con cilindro para llavín, perilla interior con botón, pestillo "S" sencillo, tipo Orbit A40S de SCHLAGE o equivalente de igual calidad o superior. Incluye instalación y accesorios. PARA USOS EN BAÑOS Y OTROS MENORES.	u	4.00	$ 104,210.21	$ 416,840.84	8.00	$ 833,682.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
	COSTO DIRECTO CONTRATO ORIGINAL				$ 1,498,678,668.88		$ 1,706,541,431.89		$ 214,179,741.00		$ 75,243,448.00		$ 289,423,188.00	16.96%

OBRA ADICIONAL (ITEM NO PREVISTOS) - ACTA DE MODIFICACIÓN N° 1 del 17 de octubre de 2019

OBRAS NO PREVISTAS EJECUTADAS

								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA N° 4		ACUMULADO ACTUAL		
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
24	NO PREVISTOS				$ -		$ 541,476,571.00		$ 209,404,884.00		$ 46,108,118.00		$ 255,513,002.00	47.19%
NPE001	Retiro manual de redes eléctricas que se encuentren superpuesta, incluye retiro de punto de iluminación o salida eléctrica, plafón, luminaria, instalación de tapa para caja expuesta y tornillería, cargue, retiro y disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye regatas ni movimiento de tierras.	KG		$ 10,340.00	$ -	303.15	$ 3,134,571.00	303.15	$ 3,134,571.00		$ 0.00	303.15	$ 3,134,571.00	100.00%
NPE002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER 3X200A INCLUYE EL DESMONTE DEL EXISTENTE	u		$ 520,000.00	$ -	1.00	$ 520,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NPE003	SUMINISTRO E E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X250MCM+1X250MCM+1X2/0 DESNUDO	ML		$ 378,000.00	$ -	123.10	$ 46,531,800.00	123.10	$ 46,531,800.00		$ 0.00	123.10	$ 46,531,800.00	100.00%
NPE005	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3" SOBRE MURO	ML		$ 110,000.00	$ -	111.10	$ 12,221,000.00	111.10	$ 12,221,000.00		$ 0.00	111.10	$ 12,221,000.00	100.00%
NPE007	Suministro e Instalación de Tubería PVC SCH 40 de 1/2" sobre puesta con abrazadera plástica, Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento.	m		$ 22,000.00	$ -	300.00	$ 6,600,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NPE008	Suministro e Instalación de Tubería PVC SCH 40 de 3/4" sobre puesta con abrazadera plástica, Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento.	m		$ 24,350.00	$ -	1,700.00	$ 41,395,000.00	198.56	$ 4,834,936.00	30.56	$ 744,136.00	229.12	$ 5,579,072.00	13.48%
NPE009	Suministro e Instalación de Tubería PVC SCH 40 de 1" sobre puesta con abrazadera plástica, Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento.	m		$ 25,300.00	$ -	320.00	$ 8,096,000.00	75.57	$ 1,911,921.00		$ 0.00	75.57	$ 1,911,921.00	23.62%
NPE010	Suministro e Instalación de Tubería PVC SCH 40 de 2" sobre puesta con abrazadera plástica, Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento.	m		$ 40,000.00	$ -	8.00	$ 320,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NPE011	Suministro e Instalación de Tubería PVC TDP de Ø03" con campana, incluye cama de arena	m		$ 125,000.00	$ -	115.00	$ 14,375,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NPE012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN 3#4 1#4 + 1#8 AWG	ML		$ 125,000.00	$ -	70.00	$ 8,750,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NPE013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTA CABLES SELLADA CON SEPARADOR 40X8CM	ML		$ 235,000.00	$ -	80.00	$ 18,800,000.00	75.00	$ 17,625,000.00		$ 0.00	75.00	$ 17,625,000.00	93.75%
NPE014	Suministro e instalación de caja de paso 2400 tapa plástica	UND		$ 11,000.00	$ -	166.00	$ 1,826,000.00	23.00	$ 253,000.00		$ 0.00	23.00	$ 253,000.00	13.86%
NPE015	Caja de inspección 275, tapa en concreto con marco y contramarco metálico, incluye excavaciones o demolición caja existente, disposición de escombros y rellenos.	UND		$ 2,000,000.00	$ -	6.00	$ 12,000,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NPE016	Suministro e instalación de Tablero Trifásico de Distribución de 42 Circuitos con puerta con espacio para totalizador	UND		$ 709,430.00	$ -	1.00	$ 709,430.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NPE017	Suministro, instalación y conexionado de tablero general de distribución TGD, incluye cofre en lamina CR terminado en pintura electrostatica,cinco protecciones mas tres reservas, totalizador de 3x200A, + 3x150A regulable, + 3x50A, + 3X40A + 3X30A barraje en cobre electrolítico, protección en acrílico, chapa y cerradura, identificación salidas parciales, diagrama unifilar	UND		$ 4,992,000.00	$ -	1.00	$ 4,992,000.00		$ 0.00	1.00	$ 4,992,000.00	1.00	$ 4,992,000.00	100.00%

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 4

PERIODO DESDE EL 19/11/2019 HASTA EL 13/12/2019

RADICACIÓN No.

FECHA RADICACIÓN: 19-03-2020

CONTRATO DE OBRA No. 02 DEL 8 DE ENERO DE 2019

OBJETO: "OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENECIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIO DE BUGA A CARGO DEL INPEC".

ESTABLECIMIENTO : CENTRO CARCELARIO BUGA **LOCALIZACIÓN :** GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA :	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
DIRECCIÓN :	CALLE 21 #11 - 50 INTERIOR 6 MANZANA C LOS ALCAPARROS CHIA
C.C. ó NIT :	8.798.107-3
TELÉFONO :	8,855,544
INTERVENTOR :	CONSORCIO IE BUGA
DIRECCIÓN :	CARRERA 16A # 78-75 OFICINA 604
C.C. ó NIT :	900.284.623-1
TELÉFONO :	3118105685

VR. INICIAL	:		$ 1,887,585,783.00
VR. ADICIONAL	:		$ 943,729,891.00
VR. ACTUAL	:		$ 2,831,315,674.00
ANTICIPO	: %	20% %	* $ 377,517,156.60
ANTICIPO AMORTIZADO	:		$ 137,269,427.00
ANTICIPO POR AMORTIZAR	:		$ 240,247,729.60

* Ajustar fórmula si sobre adición NO se otorga anticipo y para valor exacto girado.

PLAZO INICIAL	: 8	Meses	
FECHA INICIACIÓN	:	11 de abril de 2019	
FECHA TERMINACIÓN	:	10 de diciembre de 2019	
PLAZO ADICIONAL	4.73	Mes	
TIEMPO SUSPENDIDO	: 20	Dias Calendario	
PLAZO TOTAL	: 12.73	Meses	
FECHA FINAL	:	30 de abril de 2020	

INFORMACIÓN DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	# REG PPTAL	VR. REG. PPTAL
3819	4-ene-19	3819	$ 1,887,585,783.00
84519	18-nov-19	84519	$ 943,729,891.00	
			$ 2,831,315,674.00

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA $ 152,842,297.00 * *

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

FACTURA N°

** Valor total a facturar incluye IVA y sin aplicación de descuentos ni retenciones.

TIPO DE RÉGIMEN

COMÚN	X
SIMPLIFICADO	
ESPECIAL	

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

AUTORETENEDOR ☐ **RESOLUCIÓN No.**

GRAN CONTRIBUYENTE ☐ **RESOLUCIÓN No.**

ICA 6.9

CÓDIGO 4290

SISTEMA AUTOMÁTICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO BBVA COLOMBIA SA. **SUCURSAL** CARRERA 11 **CUENTA CORRIENTE** ☐ **CUENTA DE AHORROS** X **CTA. No.** 134133644

OBRA CONTRATADA								OBRA EJECUTADA						
CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALES ACTA MOD. 4		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA N° 4		ACUMULADO ACTUAL		
ITEM		UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
NPE018	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 12 CIRCUITOS CON TOTALIZADOR DE 3X40A SEIS BREAKERS AUTOMÁTICOS ENCHUFADLES DE 1X20A incluye el desmonte del tablero existente, maniobra en caliente, acometida provisional para no suspender servicio de bombas hidráulicas, prolongación de circuitos	UND		$ 680,000.00	$ -	1.00	$ 680,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 4

PERIODO DESDE EL 19/11/2019 HASTA EL 13/12/2019

RADICACIÓN No.

FECHA RADICACIÓN: 19-03-2020

CONTRATO DE OBRA No. 02 DEL 8 DE ENERO DE 2019

OBJETO: "OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENECIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIO DE BUGA A CARGO DEL INPEC".

ESTABLECIMIENTO : CENTRO CARCELARIO BUGA LOCALIZACIÓN : GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA :	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
DIRECCIÓN :	CALLE 21 #11 - 50 INTERIOR 6 MANZANA C LOS ALCAPARROS CHIA
C.C. ó NIT :	8.798.107-3
TELÉFONO :	8,855,544
INTERVENTOR :	CONSORCIO IE BUGA
DIRECCIÓN :	CARRERA 16A # 78-75 OFICINA 604
C.C. ó NIT :	900.284.623-1
TELÉFONO :	3118105685

VR. INICIAL	:		$ 1,887,585,783.00
VR. ADICIONAL	:		$ 943,729,891.00
VR. ACTUAL	:		$ 2,831,315,674.00
ANTICIPO	: %	20% %	* $ 377,517,156.60
ANTICIPO AMORTIZADO	:		$ 137,269,427.00
ANTICIPO POR AMORTIZAR	:		$ 240,247,729.60

* Ajustar fórmula si sobre adición NO se otorga anticipo y para valor exacto girado.

PLAZO INICIAL	: 8	Meses
FECHA INICIACIÓN	:	11 de abril de 2019
FECHA TERMINACIÓN	:	10 de diciembre de 2019
PLAZO ADICIONAL	4.73	Mes
TIEMPO SUSPENDIDO	: 20	Dias Calendario
PLAZO TOTAL	: 12.73	Meses
FECHA FINAL	:	30 de abril de 2020

INFORMACIÓN DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	# REG PPTAL	VR. REG. PPTAL
3819	4-ene-19	3819	$ 1,887,585,783.00
84519	18-nov-19	84519	$ 943,729,891.00
			$ 2,831,315,674.00

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA $ 152,842,297.00 * *

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

FACTURA N° ** Valor total a facturar incluye IVA y sin aplicación de descuentos ni retenciones.

TIPO DE RÉGIMEN

COMÚN	X
SIMPLIFICADO	
ESPECIAL	

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

AUTORETENEDOR ☐ RESOLUCIÓN No.

GRAN CONTRIBUYENTE ☐ RESOLUCIÓN No.

ICA 6.9

CÓDIGO 4290

SISTEMA AUTOMÁTICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO BBVA COLOMBIA SA. SUCURSAL CARRERA 11 CUENTA CORRIENTE ☐ CUENTA DE AHORROS X CTA. No. 134133644

OBRA CONTRATADA								OBRA EJECUTADA							
CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALES ACTA MOD. 4		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA N° 4		ACUMULADO ACTUAL			
ITEM		UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
NPE019	SALIDA PARA TOMA ZONA HÚMEDA TIPO GFCI, se realizan en 2 No.12 AWG + 1No. 12, Incluye ductería PVC sch 40 sobre puesta, caja rectangular y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.(longitud promedio por salida 0,5 m.)	UND		$ 120,000.00	$ -	3.00	$ 360,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NPE020	Suministro e instalación de lámpara hermética 2x18w LED x120 Lblanca Incluye Conductor, mueble, Tubos, y Todos los Accesorios y Actividades para su Correcto Funcionamiento.	UND		$ 143,747.55	$ -	6.00	$ 862,485.00	6.00	$ 862,485.00		$ 0.00	6.00	$ 862,485.00	100.00%
NPE021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA AÉREA EN ENCAUCHETADO 3X12 INCLUYE PRENSA ESTOPA CONECTORES DE COMPRESIÓN, CAMBIO DE TOMA DEL EQUIPO, TOMA MACHO Y HEMBRA DE 60A UNIDAD 20 A	UND		$ 82,000.00	$ -	3.00	$ 246,000.00	3.00	$ 246,000.00		$ 0.00	3.00	$ 246,000.00	100.00%
NPE023	Suministro e instalación de Tablero Trifásico de Distribución de 36 Circuitos con puerta incluye	UND		$ 685,200.00	$ -	1.00	$ 685,200.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NPE025	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT5E	ML		$ 6,000.00	$ -	990.00	$ 5,940,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NPE026	Suministro e instalación de punto eléctrico para iluminación, incluye caja plástica, plafón plástico,	UND		$ 24,520.00	$ -	313.00	$ 7,674,760.00	47.00	$ 1,152,440.00		$ 0.00	47.00	$ 1,152,440.00	15.02%
NPE027	Suministro e instalación de bombillo e27 tipo LED de 25 w	UND		$ 25,300.00	$ -	197.00	$ 4,984,100.00	35.00	$ 885,500.00		$ 0.00	35.00	$ 885,500.00	17.77%
NPE028	Suministro e instalación de punto eléctrico incluye, de toma doble sobre puesto, caja 5800 plástica,	UND		$ 34,500.00	$ -	197.00	$ 6,796,500.00	36.00	$ 1,242,000.00		$ 0.00	36.00	$ 1,242,000.00	18.27%
NPE029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA 3#12AWG LIBRE DE HALÓGENOS	ML		$ 18,450.00	$ -	3,173.60	$ 58,552,920.00	376.92	$ 6,954,174.00		$ 0.00	376.92	$ 6,954,174.00	11.88%
NPE031	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA 3#8AWG + 1#8AWG + 1#10AWG DESNUDO	ML		$ 52,000.00	$ -	33.93	$ 1,764,360.00	33.93	$ 1,764,360.00		$ 0.00	33.93	$ 1,764,360.00	100.00%
NPE032	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED TIPO REFLECTOR DE 220 VOLTIOS PARA PATIOS DE 200W INSTALADA A DOBLE ALTURA	UND		$ 490,000.00	$ -	18.00	$ 8,820,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NPE033	suministro e instalación breaker industrial de 50 amp, incluye bornas de conexión de cable No. 6,	UND		$ 179,300.00	$ -	1.00	$ 179,300.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
					$ -	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
					$ -	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NPC001	Demolición manual estructuras en concreto, incluye (en caso de aplicar) el pañete y el enchape asociado. Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional según solicitud de carga y comportamiento en sitio, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.	m3		$ 286,000.00	$ -	127.38	$ 36,431,020.00	5.17	$ 1,478,620.00	2.99	$ 855,140.00	8.16	$ 2,333,760.00	6.41%
NPC002	Caja de inspección en mamposteria 60x60x60 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electro soldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco reforzado metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno	u		$ 550,000.00	$ -	3.00	$ 1,650,000.00	1.00	$ 550,000.00		$ 0.00	1.00	$ 550,000.00	33.33%
NPC003	Suministro e instalación de cielo raso en pvc incluye estructura de soporte con perfilería, ángulos y frescasa.	m2		$ 110,000.00	$ -	163.85	$ 18,023,027.00	72.74	$ 8,001,400.00		$ 0.00	72.74	$ 8,001,400.00	44.40%
NPC004	Tubería PVCP 2" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.	m		$ 40,000.00	$ -	5.65	$ 226,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NPC005	Tubería PVCP 3" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.	m		$ 70,000.00	$ -	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%
NPC006	Tubería PVCS 3", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones codos tés yes y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales como tés dobles, bridas	m		$ 41,000.00	$ -	38.88	$ 1,594,080.00		$ 0.00	38.88	$ 1,594,080.00	38.88	$ 1,594,080.00	100.00%
NPC007	CAJA INSPECCIÓN 20X20 PARA RED SANITARIA INCLUYE TAPÓN PRUEBA 2" Y TAPAREGISTRO PLÁSTICA 0,20X0,20	u		$ 127,161.78	$ -	17.00	$ 2,161,750.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 4

PERIODO DESDE EL 19/11/2019 HASTA EL 13/12/2019

RADICACIÓN No.

FECHA RADICACIÓN: 19-03-2020

CONTRATO DE OBRA No. 02 DEL 8 DE ENERO DE 2019

OBJETO: "OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENECIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIO DE BUGA A CARGO DEL INPEC".

ESTABLECIMIENTO : CENTRO CARCELARIO BUGA **LOCALIZACIÓN :** GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA :	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
DIRECCIÓN :	CALLE 21 #11 - 50 INTERIOR 6 MANZANA C LOS ALCAPARROS CHIA
C.C. ó NIT :	8.798.107-3
TELÉFONO :	8,855,544
INTERVENTOR :	CONSORCIO IE BUGA
DIRECCIÓN :	CARRERA 16A # 78-75 OFICINA 604
C.C. ó NIT :	900.284.623-1
TELÉFONO :	3118105685

VR. INICIAL	:		$ 1,887,585,783.00
VR. ADICIONAL	:		$ 943,729,891.00
VR. ACTUAL	:		$ 2,831,315,674.00
ANTICIPO	: %	20% %	* $ 377,517,156.60
ANTICIPO AMORTIZADO	:		$ 137,269,427.00
ANTICIPO POR AMORTIZAR	:		$ 240,247,729.60

* Ajustar fórmula si sobre adición NO se otorga anticipo y para valor exacto girado.

PLAZO INICIAL	: 8	Meses
FECHA INICIACIÓN	:	11 de abril de 2019
FECHA TERMINACIÓN	:	10 de diciembre de 2019
PLAZO ADICIONAL	4.73	Mes
TIEMPO SUSPENDIDO	: 20	Dias Calendario
PLAZO TOTAL	: 12.73	Meses
FECHA FINAL	:	30 de abril de 2020

INFORMACIÓN DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	# REG PPTAL	VR. REG. PPTAL
3819	4-ene-19	3819	$ 1,887,585,783.00
84519	18-nov-19	84519	$ 943,729,891.00
			$ 2,831,315,674.00

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA $ 152,842,297.00 * *

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

FACTURA N°

** Valor total a facturar incluye IVA y sin aplicación de descuentos ni retenciones.

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

TIPO DE RÉGIMEN

COMÚN	X
SIMPLIFICADO	
ESPECIAL	

AUTORETENEDOR ☐ **RESOLUCIÓN No.**

GRAN CONTRIBUYENTE ☐ **RESOLUCIÓN No.**

ICA 6.9

CÓDIGO 4290

SISTEMA AUTOMÁTICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO BBVA COLOMBIA SA. **SUCURSAL** CARRERA 11 **CUENTA CORRIENTE** ☐ **CUENTA DE AHORROS** X **CTA. No.** 134133644

		OBRA CONTRATADA						**OBRA EJECUTADA**									
		CONDICIONES ORIGINALES					**CONDICIONES ACTUALES ACTA MOD. 4**		**ACUMULADO ANTERIOR**		**PRESENTE ACTA N° 4**		**ACUMULADO ACTUAL**				
ITEM			**UN**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VR. EJECUTADO**	**% EJEC.**		
NPC008	Prueba de red sanitaria estanquidad por tramo de instalacion o conjunto.		u		$ 50,000.00	$ -		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%		
NPC009	Prueba de red hidráulica con flauta en cobre y manómetro calibrado con certificación, según especificación. El precio contempla la prueba por cada piso, nivel o unidad sanitaria		u		$ 151,000.00	$ -	15.00	$ 2,265,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%		
NPC010	Pintura **antibacterial** para acabado aplicado en cielos sobre pañete totalmente seco (edad mayor a 28 dias), o dry wall tres manos y todos los elementos necesarios para ejecutar la actividad, para facilitar la desinfección y el lavado de los cielos en sitios donde se necesita alta higiene.		m2		$ 50,000.00	$ -	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%		
NPC011	Pintura **antibacterial** para acabado aplicado en muros sobre pañete totalmente seco (edad mayor a 28 dias), tres manos y todos los elementos necesarios para ejecutar la actividad, para facilitar la desinfección y el lavado de las paredes en sitios donde se necesita alta higiene.		m2		$ 47,000.00	$ -	92.99	$ 4,370,483.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%		
NPC012	Impermeabilización con manto asfaltico con foil de aluminio, manto, metal, fl-100 fiberglass o similar, incluye suministro, transporte e instalación de manto pintura bituminosa, accesorios, equipo para trabajo en altura, y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento		m2		$ 60,000.00	$ -	573.23	$ 34,393,800.00	573.23	$ 34,393,800.00		$ 0.00	573.23	$ 34,393,800.00	100.00%		
NPC013	Cimentación en concreto ciclópeo (60% concreto simple f'c=3000 psi, 40% piedra de la región) incluye porcentaje de formaleteria ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno.		m3		$ 577,000.00	$ -	106.46	$ 61,427,420.00	55.50	$ 32,023,500.00	50.96	$ 29,403,920.00	106.46	$ 61,427,420.00	100.00%		
NPC014	Suministro e instalación de registro de corte de 1", incluye todo lo relacionado para su puesta en funcionamiento incluye regata y resane.		u		$ 207,000.00	$ -	16.00	$ 3,312,000.00	2.00	$ 414,000.00		$ 0.00	2.00	$ 414,000.00	12.50%		
NPC015	Suministro e instalación de válvula de paso 1", incluye todo lo relacionado para su puesta en funcionamiento incluye regata y resane.		u		$ 63,500.00	$ -	3.00	$ 190,500.00	1.00	$ 63,500.00		$ 0.00	1.00	$ 63,500.00	33.33%		
NPC017	Salida punto de ventilación 2", incluye suministro, instalación, resane, uniones, codos y demás y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería		UND		$ 52,000.00	$ -	4.00	$ 208,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%		
NPC018	desmonte y retiro manto existente de la cubierta placa en concreto incluye disposición final.		M2		$ 10,600.00	$ -	871.72	$ 9,240,232.00	871.72	$ 9,240,232.00	- 417.46	$ 4,425,076.00	454.26	$ 4,815,156.00	52.11%		
NPC019	Cubierta en tejas onduladas de fibrocemento no incluye traslapo, perfil 7 de ETERNIT o equivalente. Incluye implementos para trabajos en altura, suministro, instalación, amarres y anclajes, otros menores necesarios para su correcta puesta en funcionamiento. NO incluye actividades de la estructura de soporte.		m2		$ 45,000.00	$ -	50.51	$ 2,272,950.00		$ 0.00	50.51	$ 2,272,950.00	50.51	$ 2,272,950.00	100.00%		
NPC020	Caballete para tejas ondulada de fibrocemento de ETERNIT o equivalente de igual calidad. Incluye implementos para trabajos en altura, suministro, instalación, amarres y anclajes.		u		$ 57,500.00	$ -	-	$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%		
NPC021	Cubierta en teja ondulada traslucida. Incluye implementos para trabajos en altura, suministro, instalación, amarres y anclajes, otros menores necesarios para su correcta puesta en funcionamiento. NO incluye actividades de la estructura de soporte.		m2		$ 69,000.00	$ -	5.10	$ 351,900.00	3.40	$ 234,600.00	1.70	$ 117,300.00	5.10	$ 351,900.00	100.00%		
NPC022	Suministro instalación y montaje de concertina de 18 pulgadas en acero con acabados en		m		$ 87,500.00	$ -	63.97	$ 5,597,375.00	63.97	$ 5,597,375.00		$ 0.00	63.97	$ 5,597,375.00	100.00%		
NPC023	Suministro e instalación de pintura para tuberías expuestas a la intemperie hasta 6".		m		$ 28,000.00	$ -	20.00	$ 560,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%		
NPC024	sondeo de PUNTO tuberías de 2" a 6", hasta 10ml donde se requiera para garantizar su correcto funcionamiento.		u		$ 12,000.00	$ -	12.00	$ 144,000.00	3.00	$ 36,000.00		$ 0.00	3.00	$ 36,000.00	25.00%		
NPC025	Cortes de placa maciza e.<=15cm, disco diamantado, traspasando el disco hasta la cara contraria de la placa. NO incluye demoliciones		ml		$ 15,200.00	$ -	100.00	$ 1,520,000.00	43.99	$ 668,648.00		$ 0.00	43.99	$ 668,648.00	43.99%		
NPC027	Suministro e instalación de válvula de paso 3/4" plástico, incluye todo lo relacionado para su puesta en funcionamiento incluye regata y resane.		u		$ 60,000.00	$ -	6.00	$ 360,000.00	4.00	$ 240,000.00		$ 0.00	4.00	$ 240,000.00	66.67%		
NPC028	Suministro e instalación de válvula de paso 1/2" plástico, incluye todo lo relacionado para su puesta en funcionamiento incluye regata y resane.		u		$ 58,000.00	$ -	15.00	$ 870,000.00	2.00	$ 116,000.00	13.00	$ 754,000.00	15.00	$ 870,000.00	100.00%		

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

ACTA DE OBRA PARCIAL No. 4

PERIODO DESDE EL 19/11/2019 HASTA EL 13/12/2019

RADICACIÓN No. _____

FECHA RADICACIÓN: 19-03-2020

CONTRATO DE OBRA No. 02 DEL 8 DE ENERO DE 2019

OBJETO: "OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENECIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIO DE BUGA A CARGO DEL INPEC".

ESTABLECIMIENTO : CENTRO CARCELARIO BUGA **LOCALIZACIÓN :** GUADALAJARA DE BUGA VALLE DEL CAUCA

CONTRATISTA :	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
DIRECCIÓN :	CALLE 21 #11 - 50 INTERIOR 6 MANZANA C LOS ALCAPARROS CHIA
C.C. ó NIT :	8.798.107-3
TELÉFONO :	8,855,544
INTERVENTOR :	CONSORCIO IE BUGA
DIRECCIÓN :	CARRERA 16A # 78-75 OFICINA 604
C.C. ó NIT :	900.284.623-1
TELÉFONO :	3118105685

VR. INICIAL	:		$ 1,887,585,783.00
VR. ADICIONAL	:		$ 943,729,891.00
VR. ACTUAL	:		$ 2,831,315,674.00
ANTICIPO	: %	20% %	* $ 377,517,156.60
ANTICIPO AMORTIZADO	:		$ 137,269,427.00
ANTICIPO POR AMORTIZAR	:		$ 240,247,729.60

* Ajustar fórmula si sobre adición NO se otorga anticipo y para valor exacto girado.

PLAZO INICIAL	: 8	Meses
FECHA INICIACIÓN	:	11 de abril de 2019
FECHA TERMINACIÓN	:	10 de diciembre de 2019
PLAZO ADICIONAL	4.73	Mes
TIEMPO SUSPENDIDO	: 20	Dias Calendario
PLAZO TOTAL	: 12.73	Meses
FECHA FINAL	:	30 de abril de 2020

INFORMACIÓN DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	# REG PPTAL	VR. REG. PPTAL
3819	4-ene-19	3819	$ 1,887,585,783.00
84519	18-nov-19	84519	$ 943,729,891.00
			$ 2,831,315,674.00

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA $ 152,842,297.00 * *

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

FACTURA N° _____

** Valor total a facturar incluye IVA y sin aplicación de descuentos ni retenciones.

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

TIPO DE RÉGIMEN

COMÚN	X
SIMPLIFICADO	
ESPECIAL	

AUTORETENEDOR ☐ **RESOLUCIÓN No.** _____

GRAN CONTRIBUYENTE ☐ **RESOLUCIÓN No.** _____

ICA 6.9

CÓDIGO 4290

SISTEMA AUTOMÁTICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO BBVA COLOMBIA SA. **SUCURSAL** CARRERA 11 **CUENTA CORRIENTE** ☐ **CUENTA DE AHORROS** X **CTA. No.** 134133644

OBRA CONTRATADA								OBRA EJECUTADA							
CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALES ACTA MOD. 4		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA N° 4		ACUMULADO ACTUAL			
ITEM		UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.	
NPC029	suministro e instalación de pintura EPOXICA TIPO SIKAGUARD 68 para acabado aplicada en cielo raso sobre pintura existente, con desengrasante tipo SIKAGUARD 719, TRES MANOS.	m2		$ 57,000.00	$ -	70.12	$ 3,996,783.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%	
NPC030	suministro e instalación de pintura EPOXICA TIPO SIKAGUARD 68 para acabado aplicada en muros sobre pintura existente, con desengrasante tipo SIKAGUARD 719. TRES MANOS.	m2		$ 55,000.00	$ -	125.92	$ 6,925,837.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%	
NPC031	Escalera de concreto, con 15 cm de espesor en concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa), encofrado con	m3		$ 1,185,000.00	$ -	2.00	$ 2,370,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%	
NPC032	Mortero tipo Grout para anclaje.	m		$ 27,535.00	$ -	225.00	$ 6,195,375.00	2.20	$ 60,577.00		$ 0.00	2.20	$ 60,577.00	0.98%	
NPC034	Mantenimiento de tubería de presión 1/2" a 1 1/2"por fuga en la red principal, incluye regata y resane.	u		$ 75,000.00	$ -	14.00	$ 1,050,000.00	14.00	$ 1,050,000.00		$ 0.00	14.00	$ 1,050,000.00	100.00%	
NPC035	Anclaje de varilla diámetro 3/8" a 1/2" y profundidad de 10 cm con epoxico sika anchorfix sobre	u		$ 18,000.00	$ -	776.00	$ 13,968,000.00	334.00	$ 6,012,000.00	442.00	$ 7,956,000.00	776.00	$ 13,968,000.00	100.00%	
NPC036	Losa de entrepiso con lámina colaborante metaldeck 2, e.>10<=15,0 cm f'c=3000 PSI.	m2		$ 215,000.00	$ -	129.30	$ 27,799,500.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%	
NPC037	Media caña en mortero impermeabilizado integralmente 1:3, e.=3 cm a.=10,0 cm h.=10,0 cm.	m		$ 19,450.00	$ -	277.25	$ 5,392,513.00	237.01	$ 4,609,845.00	40.24	$ 782,668.00	277.25	$ 5,392,513.00	100.00%	
NPC038	Placa esmaltada de contrapiso aplicándole colorante en mineral e.>8,1<=10,0 cm f'c=3000 PSI	m2		$ 120,000.00	$ -	41.63	$ 4,995,600.00	41.63	$ 4,995,600.00		$ 0.00	41.63	$ 4,995,600.00	100.00%	
NPC039	Aseo general durante la ejecución obra nueva y para la entrega de la misma, cantidad área	M2		$ 1,650.00	$ -	180.00	$ 297,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00%	
NPC040	suministro e instalacion de tendel 6 mm	ml		$ 5,000.00	$ -	700.00	$ 3,500,000.00		$ 0.00	212.20	$ 1,061,000.00	212.20	$ 1,061,000.00	30.31%	
	COSTO DIRECTO CONTRATO ORIGINAL				**$ 0.00**		**$ 541,476,571.00**		**$ 209,404,884.00**		**$ 46,108,118.00**		**$ 255,513,002.00**	47.19%	

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR COSTO DIRECTO		**$ 1,498,678,668.88**	**$ 2,248,018,002.88**	**$ 423,584,625.00**	**$ 121,351,566.00**	**$ 544,936,191.00**	24.24%		
ADMINISTRACIÓN	15.00%	$ 224,801,800.30	$ 337,202,700.40	$ 63,537,695.00	$ 18,202,735.00	$ 81,740,430.00			
IMPREVISTOS	5.00%	$ 74,933,933.40	$ 112,400,900.10	$ 21,179,232.00	$ 6,067,578.00	$ 27,246,810.00			
UTILIDAD	5.00%	$ 74,933,933.40	$ 112,400,900.10	$ 21,179,232.00	$ 6,067,578.00	$ 27,246,810.00			
VALOR TOTAL		**$ 1,873,348,335.98**	**$ 2,810,022,503.48**	**$ 529,480,784.00**	**$ 151,689,457.00**	**$ 681,170,241.00**	24.24%		
IVA	19.00%	$ 14,237,447.30	$ 21,356,171.00	$ 4,024,054.00	$ 1,152,840.00	$ 5,176,894.00			
COSTO TOTAL		**$ 1,887,585,783.00**	**$ 2,831,378,674.00**	**$ 533,504,838.00**	**$ 152,842,297.00**	**$ 686,347,135.00**	24.24%		
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	20%			**$ 106,700,968.00**	**$ 30,568,459.00**	$ 137,269,427.00	36.36%		
VALOR NETO A PAGAR				**$ 426,803,870.00**	**$ 122,273,838.00**	**$ 549,077,708.00**			

SALDO DEL CONTRATO	**$ 2,145,031,539.00**	**SALDO ANTICIPO POR AMORTIZAR**	**$ 240,247,729.60**	**ACUMULADO ANTERIOR** / **PRESENTE ACTA N° 4** / **ACUMULADO ACTUAL**

POR EL CONTRATISTA:

<Nombre>
MAURICIO RAFAEL PABA PINZON
REPRESENTANTE LEGAL

POR LA INTERVENTORÍA:

<Nombre>
CAMILO HERRERA BERNAL
Director de Interventoría

OTROSÍ No.2 (ADICIÓN Y PRÓRROGA) AL CONTRATO DE OBRA No.02 DE 2019

CONTRATISTA: MAURICIO RAFAEL PABA PINZÓN

OBJETO: *"OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIO DE BUGA A CARGO DEL INPEC".*

Entre los suscritos, **LUIS ALEXANDER GARZÓN HERNÁNDEZ**, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía **No.11.245.469** de Bogotá, en calidad de Director de Infraestructura de la USPEC, nombrado mediante resolución No.000611 del 28 de agosto de 2019, debidamente facultado para suscribir este documento mediante Resolución 000437 del 18 de julio de 2019, adicionada por la Resolución 000473 del 26 de julio de 2019, y quien para todos los efectos actúa en representación de la **UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS –USPEC** identificada con **NIT.900.523.392-1**, por una parte, y por la otra, **MAURICIO RAFAEL PABA PINZÓN**, identificado con cédula de ciudadanía No.**8.798.107**, quien para los efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**, quien declara que no se encuentra incurso en causal alguna de inhabilidad establecida por la Ley, ni se encuentra en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República, hemos convenido celebrar el presente **OTROSÍ AL CONTRATO DE OBRA No.02 DE 2019**, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que mediante resolución No.001063 del 29 de noviembre de 2018, se ordenó la apertura del proceso de Licitación Pública No. USPEC-LP-083-2018.

2. Que en desarrollo del proceso se recibieron ofertas de parte de 24 proponentes y que una vez surtido el procedimiento correspondiente *"el comité de contratación recomendó realizar la ADJUDICACIÓN de la LICITACIÓN PÚBLICA No. USPEC LP-083-2018, al oferente MAURICIO RAFAEL PABA PINZON con puntaje total 99.41, por valor de* ***MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($1.887.585.783) M/CTE****, incluido el valor del A.I.U e IVA sobre la utilidad, demás impuestos y tributos a que haya lugar para la celebración, legalización y liquidación del contrato".*

3. Que el día ocho (08) de enero de dos mil diecinueve (2019), se suscribió el Contrato de Obra No.02 de 2019, cuyo objeto es: *"OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIO DE BUGA A CARGO DEL INPEC"*

4. Que de conformidad con la Cláusula Sexta del Contrato de Obra No.02 de 2019, el plazo para la ejecución contractual es de ocho (08) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y firma del acta de inicio del contrato junto con la interventoría.

5. Que de conformidad con la Cláusula Séptima del Contrato de Obra No.02 de 2019, el valor del mismo corresponde a la suma de **MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($1.887.585.783) M/CTE**, incluido el valor del A.I.U., IVA sobre la utilidad, demás impuestos y tributos a que haya lugar para la celebración, legalización, ejecución y liquidación del contrato.

6. Que las partes suscribieron Acta de Inicio del Contrato de Obra No.002 de 2019, el día 11 de abril de 2019.

7. Que mediante acta del 10 de mayo de 2019, se suspendió la ejecución del Contrato de Obra No.02 de 2019 hasta el 29 de mayo de 2019.

8. Que el día 17 de octubre de 2019 se suscribió Modificación No. 1 al Contrato de Obra No.02 de 2019, mediante el cual se realizó la inclusión de unos ítems no previstos, la cual no generó costos, ni gastos adicionales a favor del contratista.

9. Que a la fecha de suscripción del presente documento, el plazo de ejecución del Contrato de Obra No.02 de 2019, se encuentra vigente.

10. Que mediante Memorando I-2019-046464 del 05 de diciembre de 2019, radicado en la Dirección de Gestión Contractual el 12 de diciembre de 2019, la **Dirección de Infraestructura** de la USPEC, solicitó:

"SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN:

*MAURICIO RAFAEL PABA PINZON, en calidad de contratista de obra, a través de oficio de fecha del 19 de noviembre de 2019 con No. de referencia MP-OBR-042, solicita a la Interventoría tramitar ante la Entidad la solicitud de **ADICION Y PRORROGA** del contrato, a fin de cumplir con el objeto contractual, argumentando lo siguiente:*
"Nos permitimos solicitar adición presupuestal y prorroga al contrato de la referencia, basados en los siguientes aspectos:

Antecedentes del avance del contrato:

- *Se firma acta de inicio el 11 de abril de 2019.*
- *Firmada el acta de inicio se inicia la fase uno de verificación.*
- *Concluye fase de verificación el día 5 de mayo de 2019.*
- *Terminada la fase de verificación e identificadas condiciones que dan origen a suspensión, se suspende el contrato hasta el 30 de mayo de 2019.*
- *Con fecha 30 de mayo de 2019, se inician labores dentro del centro carcelario.*
- *De la fase de verificación se determinan actividades no previstas y complementarias, prioridad para el centro carcelario.*
- *Se realiza balance de mayores y menores cantidades teniendo en cuenta las actividades no previstas y complementarias identificadas que a la fecha las necesidades del centro carcelario se acentúan y se evidencia que el recurso asignado el contrato no es suficiente para dar alcance a las actividades identificadas como prioridad.*

- *Dentro de las actividades no previstas y complementarias, se identificaron mayores cantidades y nuevas actividades dentro de los componentes eléctricos, hidráulicos, sanitarios y actividades para la construcción de un bloque de sanidad y un alojamiento de guardia.*
- *Con el presupuesto contractual, no se puede dar alcance o ejecutar los pabellones y patios 1, pabellones y patios 2, pabellones y patios 3, pabellones y patios 4, y el patio 4.*
- *Las intervenciones contempladas inicialmente, no eran integrales, con la solicitud de adición se incluye la intervención total de las necesidades.*
- *Dado que la intervención se debe realizar bajo las condiciones propias del establecimiento y bajo falta de espacio para trasladar la población privada de la libertad, los trabajos deben realizarse en cascada o, dicho de otra forma, luego de terminada la intervención de un espacio, se procede con la intervención del siguiente para que de esta forma la dirección del centro carcelario pueda trasladar los internos al espacio habilitado.*
- *Dado que el centro carcelario no cuenta con la disponibilidad de celdas donde trasladar el personal interno del pabellón 6, se determina iniciar con el mantenimiento del pabellón de mujeres, siendo este personal significativamente menor, es trasladado a otro centro de reclusión.*
- *La programación de obra y la ejecución del objeto contractual depende de una ejecución en cascada, es decir en ejecución de un frente de obra y terminación para el traslado de personal interno e inicio de la intervención desalojada.*
- *Dentro de la ejecución inicial el pabellón de mujeres, no se planteó dentro de la forma de ejecución en cascada indicada en el punto anterior, sino en una ejecución en paralelo con otros frentes de obra.*
- *Dada la carencia de espacios de reclusión, el frente de obra de mujeres se convirtió en ruta critica o ejecución en cascada, prorrateando la ejecución de los demás frentes de obra.*
- *Las actividades identificadas como no previstas y complementarias afectan el presupuesto contractual.*
- *Al identificar las actividades no previstas y complementarias también se identifican mayores cantidades de obra en las actividades contractuales que afecta directamente el alcance final del proyecto.*
- *La intervención del espacio de panadería según lo solicitado por la dirección del centro carcelario debe realizarse a principios de año, dado que dentro del centro este es un proyecto productivo.*
- *La imposibilidad de intervención en paralelo de los frentes de obra, desplazan la fecha de terminación del proyecto.*
- *Una vez iniciado el proyecto se identifican cambios a realizar y ajustes a los diseños recibidos, en los componentes de hidráulica, estructural, arquitectónico y eléctrico.*
- *Dada la imposibilidad de desarrollar e implantar el área de sanidad según diseño por la existencia de árboles y bajo la necesidad de realizar el proyecto se realiza cambio arquitectónico y por consiguiente estructural, que permitiera mantener los árboles existentes, estas condiciones retrasaron la intervención de sanidad.*
- *Luego de iniciados los trabajos de excavación para ejecución de los alojamientos para la guardia caniles, se encuentra un suelo de fundación diferente no óptimo para la construcción lo que derivó en la suspensión de los trabajos hasta determinar una nueva estructura que se adecuara al sitio de obra y a la arquitectura requerida.*

Dadas las condiciones anteriores expuestas, los recursos asignados no son suficientes para atender las necesidades del centro carcelario, los tiempos se han vista afectados por causas ajenas a la ejecución de la obra, los inicios programados se han prorrogado par definiciones que se han tomado en marcha del proyecto y que evidentemente afectan los inicios y los avances de obra, solicitamos la adición del presupuesto contractual que cubra las necesidades primordiales del centro carcelario, según balance de obra adjunto al presente y que asciende a $943.792.891 NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESO M/CTE. De igual forma y en proporción a la necesidad adicional presupuestal se solicita de la ampliación del plazo contractual, en 4 meses o hasta el 30 de abril de 2020."

CONCEPTO INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:

Teniendo en cuenta la solicitud emitida por el contratista de obra, la interventoría recomienda a la entidad la aprobación de realizar una ADICION PRESUPUESTAL Y PRORROGA, a través de oficio con No. de radicado R-2019-029163 de fecha del 02 de diciembre del 2019, justificando lo siguiente:
"El contratista de obra solicitó adición del contrato de obra por valor de novecientos cuarenta y tres millones setecientos noventa y dos mil ochocientos noventa y un pesos M/cte. ($ 943.792.891) y prórroga de cuatro (4) meses, mediante oficio (MP-OBR-042), justificando que el proyecto no ha podido ejecutarse acorde a las intervenciones que se tenían previstas inicialmente, siendo necesario ajustarlas, y que la programación de obra no se ha podido ejecutar según lo aprobado.
Como consecuencia de esa situación, la interventoría procedió a revisar las justificaciones que dan origen a la referida petición (...)

ANÁLISIS DE CÁLCULO ADICIÓN SOLICITADO POR EL CONTRATISTA.
Durante el desarrollo del contrato se hizo necesario realizar ajustes al alcance del proyecto, a continuación, se presenta el análisis de las circunstancias que impactaron el presupuesto:

- *La interventoría en cumplimiento del Anexo N°1 "aceptación de especificaciones técnicas de obra" Numeral 5.2.8. literal e), realizó la revisión del balance V16 (se anexa) que presentó el contratista, incluyendo el valor de los ítems no previstos, valores que se pactaron en los comités (23 y 25 de julio, 12 y 20 de agosto del presente) de la revisión al balance se puede concluir que las obras de los ítems no previstos parte eléctrica y civil ascienden al valor de $ 746.748.603, esto disminuyó el presupuesto para poder intervenir los pabellones y patios 4, 3, 2 y 1., como se tenía previsto inicialmente.*

- *Así mismo, al inicio de las intervenciones en las áreas entregadas al contratista (Talleres, Educativas y Pabellón mujeres), se identificaron ítems de la parte civil no previstos que eran necesario ejecutar para poder culminar a satisfacción las áreas intervenidas.*

- *Se hizo necesario cambiar el sistema constructivo para el área de Guardia Caniles y Sanidad, debido a que el terreno presentaba en su conformación rellenos que no se identificaron en el estudio de suelos. El nuevo diseño propuesto por el USPEC impacta positivamente el presupuesto lo que permitió balancear el contrato y mejorar el alcance.*

- *Teniendo en cuenta lo solicitado en el comité de obra del 19 septiembre pasado, y acorde a la inspección realizada, se determinó que para las áreas a intervenir era necesario incluir otras actividades a las contempladas en el presupuesto inicial, adicionalmente, y teniendo en cuenta la experiencia del área de pabellón de mujeres, donde se encontró que después de iniciadas la intervenciones se hacían necesarias reparaciones más completas que las proyectadas en un principio, ya que se presentaron agrietamiento de muros que no se evidenciaron sino hasta el momento de retirar el pañete, cambio de tubería hidráulica mayor a la presupuestada ya que se encontraron tubos rotos, presencia de humedad en los techos y muros que generaron hongos, entre otros.*

Conforme al presupuesto y balance de mayores y menores cantidades "V20 CANTIDADES", se constató que, a la fecha, el alcance del proyecto es: Talleres, Máquinas, sanidad, caniles, pabellón mujeres, corredor, panadería, pabellón, patio 6 y patio 5.

La interventoría aprueba el balance "V20 CANTIDADES" donde se constata que con la adición propuesta se logra intervenir pabellón 5, pabellón y patio 4, procurando mejorar la ejecución del objeto del contrato, así las cosas, se tiene que el valor de la adición solicitada por el contratista estaría en concordancia con la realidad del proyecto.

ANÁLISIS DE CÁLCULO DE LA PRÓRROGA SOLICITADA POR EL CONTRATISTA.

El tiempo de ejecución del contrato de obra es de ocho (8) meses dividido en dos fases, la fase I hace referencia a la verificación y evaluación detallada (Estudios Técnicos) contemplaba un plazo contractual de 20 dias hábiles y la fase dos (2), corresponde al tiempo restante, una vez se culmine la fase I. Por consiguiente, se puede concluir que la producción mensual del contratista para culminar las labores es de 250 millones mensuales, el contratista ha indicado que se requiere una adición de $943.792.891 para mejorar el alcance al objeto del contrato, lo que equivale a cuatro (4) meses, aproximadamente, para ejecutar el valor propuesto.
El contratista presenta la programación E10 ajustando la fecha de inicio del pabellón 6 a lo indicado por la entidad al 25 de noviembre de 2019, teniendo en cuenta que la intervención debe hacerse en cascada; es decir, una vez se termine la intervención en el pabellón 6 se procederá a intervenir el pabellón 5 y así sucesivamente. Los recursos para las áreas a intervenir son superiores a los inicialmente proyectados en cada área, con base a lo anterior se establece que el tiempo solicitado para intervenir cada espacio es adecuado, por lo cual se avala la solicitud de prórroga solicitada por el contratista.
(...)
Es obligación de esta interventoría promover la ejecución del objeto del contrato respetando las condiciones inicialmente pactadas, en concordancia con los análisis planteados por la interventoría, se considera pertinente conceder adición y prórroga al contratista en las siguientes condiciones:
1. Para poder dar cumplimiento al contrato de obra, cláusula SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO, se debe adicionar la suma de $ 943.792.891 recursos con los cuales se mejoraría el alcance del proyecto y se realizaría el mantenimiento de las áreas pabellón mujeres, pabellón y patio 6, pabellón y patio 5, pabellón y patio 4 demolición y construcción Guardia Caniles, ampliación área de sanidad, mantenimiento área talleres, maquinas, educativas, panadería y corredores (adjunto balance "V20 CANTIDADES"); con base a lo anterior, se recomienda adicionar el valor propuesto de novecientos cuarenta y tres millones setecientos noventa y dos mil ochocientos noventa y un pesos M/cte. ($943.792.891)
2. Una vez revisada la programación versión 10E y teniendo en cuenta la fecha de inicio de intervención del pabellón 6, se constató que los tiempos propuestos por el contratista para el mantenimiento de cada una de las áreas están acorde con los recursos a ejecutar. Según el análisis presentado por la interventoría, la producción mensual requerida por el contratista es de 250 millones mensuales para culminar la adición en cuatro (4) meses, producción que es equivalente a la proyectada inicialmente. En consecuencia, la recomendación de la interventoría es conceder la prórroga al contratista en un plazo de cuatro (4) meses."

La supervisión del contrato teniendo en cuenta que la interventoría certifica que la documentación y/o justificación presentada, así como la solicitud realizada por el contratista, fue revisada, verificada, analizada y aprobada por la misma, avala proceder con el trámite correspondiente para la adición y prórroga del contrato de obra No. 002 de 2019.

SOLICITUD FINAL:

ADICIONAR el valor del contrato de obra No. 002 de 2019 en la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

($943.792.891,00), amparado con el Certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) No. 84519 del 18 de noviembre de 2019.

PRORROGAR el plazo del contrato de obra No. 002 de 2019 hasta el 30 de abril de 2020, con el fin de que el contratista de obra ejecute dentro del tiempo requerido las actividades de obra en los frentes faltantes de intervención."

11. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se suscribe el presente **OTROSÍ AL CONTRATO DE OBRA No.02 DE 2019**, el cual se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA – ADICIÓN: Adicionar el valor del Contrato de Obra No.02 de 2019 en la suma de **NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ($943.792.891,00) M/CTE.**

PARÁGRAFO: La presente adición se encuentra amparada con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.84519 del 18 de noviembre de 2019.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRÓRROGA: Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Obra No.02 de 2019 hasta el 30 de abril de 2020.

CLÁUSULA TERCERA – GARANTÍAS: El contratista se compromete a actualizar las garantías establecidas en el Contrato de Obra No.02 de 2019, conforme a los términos del presente OTROSÍ, dentro de los tres (03) días siguientes a la suscripción electrónica del mismo y realizar su publicación en la plataforma SECOP II.

CLÁUSULA CUARTA – VIGENCIA: El presente OTROSÍ rige a partir de la suscripción electrónica a través de la plataforma SECOP II. Las demás estipulaciones contractuales continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento para las partes.

CLÁUSULA QUINTA – PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente documento se perfecciona con la suscripción electrónica de la misma por las partes a través de la plataforma SECOP II. Será requisito de ejecución la expedición del Registro Presupuestal y la aprobación de las garantías.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., el 20 de diciembre de 2019.

Aprobó: José Manuel Luque González - Director de Gestión Contractual
Elaboró: Juanita Salamanca Abril – Abogada DINFRA - Albely Tovar González – Prof. Un. DIGECO
Ruta: \\192.168.70.20\albely tovar\Documentos\DGC\2019\CONTRACTUAL\CONTRATO 02 DE 2019\Otrosi 2 (adicón y prórroga) cto 02 de 2019.docx

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHorojas OSCAR GONZALO ROJAS CRUZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Fecha y Hora Sistema: 2019-12-23-10:20 a.m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 84519 de fecha 2019-11-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	277219	**Fecha Registro:**	2019-12-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Inicial:	943.792.891,00	**Valor Total Operaciones:**		**Valor Actual:**	943.792.891,00	**Saldo x Obligar:**	943.792.891,00	
TERCERO ORIGINAL								
Identificacion: Cedula de Ciudadania	8798107	**Razon Social:**	MAURICIO RAFAEL PABA PINZON			**Medio de Pago:**	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA								
Numero:	134133644	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa	
ORDENADOR DEL GASTO								
Identificacion:	11245469	**Nombre:**	LUIS ALEXANDER GARZON HERNANDEZ	**Cargo:**	DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA			
CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**				
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	CONTRATO DE OBRA 002 DE 2019	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:** 2019-12-23

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y	C-1206-0800-7-0-1206003-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON	Nación	16	CSF		943.792.891,00			
					Total:	943.792.891,00		943.792.891,00	943.792.891,00

Objeto:	PARA AMPARAR ADICION Y PRORROGA DEL CONTRATO DE OBRA 02 DE 2019, OBRAS DE MANTO Y MEJORAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIA DE BUGA A CARGO DEL INPEC.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2019-12-31	943.792.891,00	943.792.891,00	NINGUNO

DIANA MARIA OSORIO ARDILA

COORDINADORA DE PRESUPUESTO

USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y en los artículos 2.2.1.2.3.1.1. y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015, se procede a la aprobación de la garantía única de cumplimiento y/o Responsabilidad civil extracontractual.

[1] **No. CONTRATO**	02 DE 2019		
[2] **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**	08-01-2019		
[3] **TIPO DE CONTRATO**	CONTRATO DE OBRA		
[4] **NOMBRE DEL CONTRATISTA:**	MAURICIO RAFAEL PABA PINZÓN		
[5] **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:**	8.798.107		
[6] **OBJETO DEL CONTRATO:**	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIO DE BUGA A CARGO DEL INPEC		
[7] **POLIZA No.:**	CBC-100009524	[8] Fecha expedición **Anexo 6**	27-12-2019
[9] **ASEGURADORA:**	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A		
[10] **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:**	$ 2.831.378.674		
[11] **PLAZO DE EJECUCIÓN:**	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2020		

[12] AMPAROS	13.%	[14] Vr. Asegurado	15. Vigencia			
CUMPLIMIENTO	20%	$ 566.275.734.80	Del	20-12-2019	Hasta	30-10-2020
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10%	$ 283.137.867.40	Del	20-12-2019	Hasta	30-04-2022
ESTABILIDAD DE LA OBRA	20%	$ 566.275.734.80	Del	Cinco años contados a partir del acta de recibo final a satisfacción		
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	100%	$ 566.275.734.80	Del	20-12-2019	Hasta	30-10-2020

[16] **Póliza de Responsabilidad Civil extracontractual No CBC-100000999 del 27-12-2019 Anexo 5**

[21] ASEGURADOS	[22] BENEFICIARIOS
PABA PINZÓN MAURICIO RAFAEL	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS -USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS -USPEC	TERCEROS AFECTADOS

AMPARO	[17] Vr. Asegurado	[18] Vigencia			
Responsabilidad Civil extracontractual	$ 248.434.800	Del	11-04-2019	Hasta	30-04-2020

Otrosí 2

Se verificó que la póliza contiene los amparos exigidos en el Numeral 3 del artículo 2.2.1.2.3.2.9. del Decreto 1082 de 2015.☑

Por lo anterior se aprueba la **Póliza Inicial de Cumplimiento y/o Responsabilidad Civil extracontractual,** con lo cual se certifica el cumplimiento del requisito de actualización de pólizas exigido al contratista.

[19] **Fecha de aprobación:**	31-12-2019

[20] **Aprobó:**

JOSÉ MANUEL LUQUE GONZÁLEZ
Director de Gestión Contractual

Elaboró: Andres Rodriguez - DIGECO
Ruta: \\192.168.70.20\nestor rodriguez\Documents\CONTRATACION 2019\

USPEC Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios	MANEJO DE CORRESPONDENCIA		
FECHA:	DÍA: 30.	MES: DICIEMBRE	AÑO: 2019
DE:	Dr. JOSE MANUEL LUQUE GONZALEZ Director Gestion Contractual		
PARA:			
ASUNTO:	Revisión y Aprobación Poliza Cb. No. 2 de 2019		

TRÁMITE	Marque con una X según corresponda
URGENTE	
RESPONDER ANTES DE	
PREPARAR INFORME PARA	
COORDINAR RESPUESTA CON	
ELABORAR RESPUESTA	
CONOCIMIENTO Y TRAMITE RESPECTIVO	
ENCARGARSE DE ESTE ASUNTO	
REVISAR Y REMITIR CONCEPTO	
VERIFICAR Y HACER SEGUIMIENTO	
PENDIENTE PARA REUNIÓN	
INICIAR TRAMITE	
DILIGENCIAR Y DEVOLVER	
ASISTIR A ESTA REUNIÓN, FORO, SEMINARIO	
PARA RESPONDER EN TÉRMINOS	
PARA CONOCIMIENTO	
PROGRAMAR REUNIÓN	
ARCHIVAR	

OBSERVACIONES:

30 DIC 2019

MAURICIOPABA .
INGENIERIA CIVIL

MAURICIO RAFAEL PABA PINZÓN
C.C. 8.798.107 de Gálapa (ATL)

Bogotá D.C. 27 de diciembre de 2019

MP-USPEC-ADMIN-025

SEÑORES:
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
CUIDAD

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA No 02 DEL 08 DE ENERO DE 2019.** Objeto "OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIO DE BUGA A CARGO DEL INPEC."

ASUNTO: ACTUALIZACIÓN PÓLIZAS DEL CONTRATO, RESPECTO A LA MODIFICACIÓN 02

Por medio de la presente me permito entregar para su revisión y aprobación las pólizas del Modificatorio 02 al contrato de la referencia.

Se entregan pólizas:

1. Póliza de Seguro de Cumplimiento entidades Estatales No. CBC-100009524, Anexo 6, Certificado 270037434.
2. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual No. CBC-100000999, Anexo 5, Certificado 270037433.

Atentamente;

MAURICIO RAFAEL PABA PINZÓN
C.C. 8.798.107 DE GALAPA (ATL)
REPRESENTANTE LEGAL

MAURICIOPABA • INGENIERÍA CIVIL
Calle 21 No. 11-50/51 Interior 6 Manzana C
Los Alcaparros – Chía (Cundinamarca)
Teléfonos: 8855544 – 8855445 – 3153332792 – 3153091570
E-mail: admon.esfuerzoverticalsas@gmail.com

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF Asociación Panamericana de Fianzas Panamerican Surety Association

LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

CERTIFICA:

QUE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CONTENIDA EN LA POLIZA CBC-100009524, CUYO AFIANZADO ES: PABA PINZON, MAURICIO RAFAEL Y ASEGURADO O BENEFICIARIO: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC, EXPEDIDA POR LA COMPAÑIA EN 27/12/2019, NO EXPIRARÀ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA PÒLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA O POR REVOCACION UNILATERAL POR PARTE DEL TOMADOR O DE LA COMPAÑIA.

BOGOTA D.C. A LOS 27 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 20-10-2016-1317-P-05-PPSUS2R000000045

No. PÓLIZA	CBC-100009524	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	270041593	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/12/2019	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA CHAPINERO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas del	11/04/2019	24:00 Horas del	30/04/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	PABA PINZON, MAURICIO RAFAEL	No. DOC. IDENTIDAD	8.798.107
DIRECCIÓN	CLL 21 # 11-50 INT 6 MZ C LOS ALCAPARROS	TELÉFONO	3153332792
ASEGURADO	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	No. DOC. IDENTIDAD	900.523.392-1
DIRECCIÓN	AV CALLE 26 N.69-76 EDIF. ELEMENTO PISOS 12,13 Y 1	TELÉFONO	4864130
BENEFICIARIO	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	No. DOC. IDENTIDAD	900.523.392-1
DIRECCIÓN	AV CALLE 26 N.69-76 EDIF. ELEMENTO PISOS 12,13 Y 1	TELÉFONO	4864130

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO AL OTROSI N.2 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2019, SE AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO EN $943.792.891 QUEDANDO EN LA SUMA DE $2.831.378.674 Y SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS CONTRATADOS QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINACION EL 30 DE ABRIL DE 2020

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.02, CUYO OBJETO ES OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIO DE BUGA A CARGO DEL INPEC.

*NOTA: EL AMPARO DE ESTABLIDAD INICIA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA CUAL LA USPEC RECIBA A SATISFACCION DE LA OBRA.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 20/12/2019	24:00 Horas del 30/10/2020	566,275,734.80	288,051.00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 20/12/2019	24:00 Horas del 30/04/2022	283,137,867.40	286,241.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 30/04/2020	24:00 Horas del 30/04/2025	566,275,734.80	946,378.00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas del 20/12/2019	24:00 Horas del 30/10/2020	566,275,734.80	288,051.00
		TOTAL ASEGURADO	1,981,965,071.80	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
DP5 ASESORES LTDA	AGENCIAS	100.00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	1,808,720.00
DESCUENTOS		
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1,808,720.00
GASTOS EXP.	$	0.00
IVA	$	343,657.00
TOTAL A PAGAR	$	2,152,377.00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago : 27/12/2019

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

PUEDES CONSULTAR TU PÓLIZA EN WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARNTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 20-10-2016-1317-P-06-PPSU52R000000048

No. PÓLIZA	CBC-100000999	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	270041596	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/12/2019	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA CHAPINERO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas del	11/04/2019	24:00 Horas del	30/04/2020		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	PABA PINZON, MAURICIO RAFAEL	No. DOC. IDENTIDAD	8,798,107
DIRECCIÓN	CLL 21 # 11-50 INT 6 MZ C LOS ALCAPARROS	TELÉFONO	3153332792
ASEGURADO	PABA PINZON, MAURICIO RAFAEL	No. DOC. IDENTIDAD	8,798,107
DIRECCIÓN	CLL 21 # 11-50 INT 6 MZ C LOS ALCAPARROS	TELÉFONO	3153332792
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	1

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.02, CUYO OBJETO ES OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIO DE BUGA A CARGO DEL INPEC.

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC) NIT.900.523.392-1 COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA MAURICIO RAFAEL PABA PINZON, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC) NIT.900.523.392-1

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC) NIT.900.523.392-1 COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

-COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.

ACLARACIONES:LOS VALORES ASEGURADOS ESTABLECIDOS COMO "LÍMITE POR EVENTO" Y "LÍMITE POR VIGENCIA" PARA LOS AMPAROS ADICIONALES OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA (SI LOS HUBIERE) FORMAN PARTE DEL VALOR ASEGURADO TOTAL ESTABLECIDO PARA EL AMPARO BÁSICO (PLO) QUE SE CONSIDERA EL LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA Y POR ESTO NO SON VALORES ASEGURADOS ADICIONALES.
LA PRESENTE PÓLIZA CUBRE LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES CAUSADOS A TERCEROS POR EL TOMADOR DE LA PÓLIZA (CONTRATISTA) HASTA UN MÁXIMO DEL 20% DEL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD POR EVENTO ESTABLECIDO EN EL AMPARO DE PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO-

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	0.00	248,434,800.00	248,434,800.00	164,716.00
PATRONAL	0.00	49,686,960.00	49,686,960.00	0.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	0.00	49,686,960.00	49,686,960.00	0.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	0.00	49,686,960.00	49,686,960.00	0.00
		TOTAL ASEGURADO	248,434,800.00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
DPS ASESORES LTDA	AGENCIAS	100.0

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	164,716.00
DESCUENTOS		
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	164,716.00
GASTOS EXP.	$	0.00
IVA	$	31,296.00
TOTAL A PAGAR	$	196,012.00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago : 27/12/2019

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

PUEDES CONSULTAR TU PÓLIZA EN **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA, MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

ARL ADSCRITOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 20-10-2016-1317-P-06-PPSUS2R000000048

No. PÓLIZA	CBC-100000999	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	270041596	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/12/2019	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA CHAPINERO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas del	11/04/2019	24:00 Horas del	30/04/2020					

CONDICIONES PARTICULARES

-COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES

-COBERTURA EXPRESA DE LA RESPONSABILIDAD SURGIDA POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, SALVO QUE EL SUBCONTRATISTA TENGA SU PROPIO SEGURO DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL, CON LOS MISMOS AMPAROS AQUI REQUERIDOS: OPERA EN EXCESO DE LAS POLIZAS DE RC DE LOS CONTRATISTAS SUBCONTRATISTAS Y SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE LOS MISMOS ASI COMO LAS EMPRESAS DE VIGILANCIA.

-COBERTURA EXPRESA DE AMPARO PATRONAL: OPERA EN EXCESO DE LA SEGURIDAD SOCIAL SE EXCLUYEN LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES

-COBERTURA EXPRESA DE VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS: SOLO TENDRÁ ALCANCE A LOS DAÑOS CAUSADOS POR UN VEHÍCULO DE PROPIEDAD DEL CONTRATISTA O SUBCONTRATISTAS Y POR HECHOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS LABORES QUE SE DETERMINAN EN EL CONTRATO. OPERARA EN EXCESO DE SU COBERTURA DE AUTOMÓVILES, CONTRATADA POR CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS. SE EXCLUYE DE ESTA COBERTURA, LA MAQUINARIA Y EQUIPOS JUNTO CON LAS DEMAS EXCLUSIONES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CLAUSULADO GENERAL DE MUNDIAL DE SEGUROS S.A DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.-

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLE
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO AL OTROSI N.2 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2019, SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS CONTRATADOS QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINACION EL 30 DE ABRIL DE 2020

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

MAURICIOPABA .
INGENIERIA CIVIL

MAURICIO RAFAEL PABA PINZÓN
C.C. 8.798.107 de Gálapa (ATL)

Chía; 17 de marzo de 2020.

Señores
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Ciudad

CONSORCIO IE BUGA
ATEN. ING. EDGAR EDUARDO LARA GUZMÁN
INTERVENTORÍA
CIUDAD

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA No 02 DEL 08 DE ENERO DE 2019.** Objeto "OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIO DE BUGA A CARGO DEL INPEC."

ASUNTO: CERTIFICACIÓN JURAMENTADA DE LOS PARAFISCALES QUE PERTENECEN A MAURICIO RAFAEL PABA PINZÓN.

Nosotros NUREDY ANDREA GALEANO HERRÁN CONTADORA PUBLICA tarjeta profesional No. 173583-T y MAURICIO RAFAEL PABA PINZÓN identificado con c.c 8.798.107 de GALAPA. ATLÁNTICO, declaramos bajo la gravedad de juramento y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el código Penal en su artículo 442, que eh efectuado el pago por concepto de mis aportes y el de mis empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha.

Dada en BOGOTÁ a los (17) diecisiete días del mes de marzo de 2020

Agradezco su atención.


Atentamente;

MAURICIO RAFAEL PABA PINZÓN
C.C. 8.798.107 DE GALAPA (ATL)

NUREDY ANDREA GALEANO HERRÁN
CONTADOR PUBLICO
TP. 173583-T

MAURICIOPABA • INGENIERÍA CIVIL

Calle 21 No. 11-50/51 Interior 6 Manzana C
Los Alcaparros – Chía (Cundinamarca)
Teléfonos: 8855544 – 8855445 – 3153332792 – 3153091570
E-mail: admon.esfuerzoverticalsas@gmail.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.121.832.857
NUMERO
GALEANO HERRAN
APELLIDOS
NUREDY ANDREA
NOMBRES
NUREDY ANDREA GALEANO
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 23-JUN-1987
FUENTE DE ORO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO
05-JUL-2005 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
INDICE DERECHO

P-5200100-89141001-F-1121832857-20050907 00803-05280A 02 190706760

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



173583-T

NUREDY ANDREA
GALEANO HERRAN
C.C. 1121832857
RESOLUCION INSCRIPCION 437 FECHA 13/12/2012
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 184939

FIRMA DEL TITULAR

101513

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

lasteformas 3363 03/2012

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 1 Z E B Z F A 8 1 Z B D Z A 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NUREDY ANDREA GALEANO HERRAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121832857 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 173583-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 8798107		PABA PINZON MAURICIO RAFAEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 7 4 60 ESTE SEC EL MISTERIO	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8796049	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-02	2020-02	572723141	9403521859	I	2020/03/03	2020/03/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$1,501,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	8798107	PABA PINZON MAURICIO RAFAEL									X									230201	30	$5,000,000	$850,000	EPS005	30	$5,000,000	$625,000		0	$0	$0	14-23	30	$5,000,000	$26,100	0	$0	$0	No	$1,501,100
Total	**Afiliados(1)**																						$5,000,000	$850,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$5,000,000	$26,100		$0	$0		$1,501,100

2020/03/03 03:19 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 8798107		PABA PINZON MAURICIO RAFAEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 7 4 60 ESTE SEC EL MISTERIO	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8796049	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-02	2020-02	572723141	9403521859	I	2020/03/03	2020/03/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$1,501,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$850,000	$0	$0	$850,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$850,000	$0	$0	$850,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,100	$0	$0	$26,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$26,100	$0	$0	$26,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$625,000	$0	$0	$625,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$625,000	$0	$0	$625,000
TOTAL				1	$1,501,100	$0	$0	$1,501,100

2020/03/03 03:19 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 8798107		PABA PINZON MAURICIO RAFAEL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	A NOMBRE PROPIO	CALLE 21 11 50 INTERIOR 6 MANZANA C	CHIA-CUNDINAMARCA	8855544	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-02	2020-03	572632628	9403522042	E	2020/03/03	2020/03/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$8,296,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: A NOMBRE PROPIO (13 Afiliados)																							$26,494,470	$4,239,200			$28,250,076	$1,130,300			$28,250,076	$1,130,300			$28,250,076	$1,796,900		$0	$0		$8,296,700
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (10 Afiliados)																							$25,616,667	$4,098,700			$25,616,667	$1,024,700			$25,616,667	$1,024,700			$25,616,667	$1,783,100		$0	$0		$7,931,200
Ciudad: CHIA Depto: CUNDINAMARCA (10 Afiliados)																							$25,616,667	$4,098,700			$25,616,667	$1,024,700			$25,616,667	$1,024,700			$25,616,667	$1,783,100		$0	$0		$7,931,200
1	CC	80201557	BARRERA CASALLAS MIGUEL ANGEL		X																25-14	26	$3,466,667	$554,700	EPS005	26	$3,466,667	$138,700	CCF24	26	$3,466,667	$138,700	14-11	26	$3,466,667	$241,300	26	$0	$0	SI	$1,073,400
2	CC	53117130	BURGOS GARCIA ADRIANA ISABEL																		230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF24	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
3	CC	1105610384	CAMPOS PARRA JESSICA MERCEDES																		231001	30	$3,200,000	$512,000	EPS005	30	$3,200,000	$128,000	CCF24	30	$3,200,000	$128,000	14-11	30	$3,200,000	$222,800	30	$0	$0	Si	$990,800
4	CC	1040736665	GOMEZ GARCIA ANDERSSON																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
5	CC	1110569547	MACHADO TORRES CRISTIAN CAMILO																		230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
6	CC	80491880	MEDELLIN TRIVIÑO CESAR CAMILO																		230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS010	30	$3,500,000	$140,000	CCF24	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
7	CC	1116254917	MONTALVO PERDOMO HELLEN LIZETH																		230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS005	30	$1,200,000	$48,000	CCF24	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0	Si	$371,600
8	CC	1082964316	PARDO RIATIGA ISABEL MARINA	X																	231001	27	$2,250,000	$360,000	EPS005	27	$2,250,000	$90,000	CCF24	27	$2,250,000	$90,000	14-11	27	$2,250,000	$156,600	27	$0	$0	Si	$696,600
9	CC	49609462	REYES BARRAGAN DAIRA ZILEMM		X																230301	25	$2,750,000	$440,000	EPS005	25	$2,750,000	$110,000	CCF24	25	$2,750,000	$110,000	14-11	25	$2,750,000	$191,400	25	$0	$0	SI	$851,400
10	CC	15646957	SALGADO BLANQUICETT ALVARO JOSE	X																	231001	27	$2,250,000	$360,000	EPS037	27	$2,250,000	$90,000	CCF24	27	$2,250,000	$90,000	14-11	27	$2,250,000	$156,600	27	$0	$0	SI	$696,600
Centro de Trabajo: RIESGO1 (3 Afiliados)																							$877,803	$140,500			$2,633,409	$105,600			$2,633,409	$105,600			$2,633,409	$13,800		$0	$0		$365,500
Ciudad: CHIA Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)																							$877,803	$140,500			$2,633,409	$105,600			$2,633,409	$105,600			$2,633,409	$13,800		$0	$0		$365,500
11	CC	42131428	LONDOÑO BETANCUR DIANA ROCIO																			0	$0	$0	EPS018	30	$877,803	$35,200	CCF24	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$4,600	30	$0	$0	SI	$75,000
12	CC	72204067	PARRA PARRA JEHISON																		25-14	30	$877,803	$140,500	EPS005	30	$877,803	$35,200	CCF24	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$4,600	30	$0	$0	SI	$215,500
13	CC	41389473	PINZON OLARTE EDDA ZORAIDA																			0	$0	$0	EPS005	30	$877,803	$35,200	CCF24	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$4,600	30	$0	$0	Si	$75,000
Total			**Afiliados(13)**																				$26,494,470	$4,239,200			$28,250,076	$1,130,300			$28,250,076	$1,130,300			$28,250,076	$1,796,900		$0	$0		$8,296,700

2020/03/03 03:20 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 8798107		PABA PINZON MAURICIO RAFAEL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	A NOMBRE PROPIO	CALLE 21 11 50 INTERIOR 6 MANZANA C	CHIA-CUNDINAMARCA	8855544	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-02	2020-03	572632628	9403522042	E	2020/03/03	2020/03/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$8,296,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$4,239,200	$0	$0	$4,239,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$1,232,000	$0	$0	$1,232,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$695,200	$0	$0	$695,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,592,000	$0	$0	$1,592,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$720,000	$0	$0	$720,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,796,900	$0	$0	$1,796,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$1,796,900	$0	$0	$1,796,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,130,300	$0	$0	$1,130,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	13	$1,130,300	$0	$0	$1,130,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$1,130,300	$0	$0	$1,130,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$240,000	$0	$0	$240,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$90,000	$0	$0	$90,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$35,200	$0	$0	$35,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$765,100	$0	$0	$765,100
TOTAL				13	$8,296,700	$0	$0	$8,296,700

2020/03/03 03:20 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 8798107		PABA PINZON MAURICIO RAFAEL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	A NOMBRE PROPIO	CALLE 21 11 50 INTERIOR 6 MANZANA C	CHIA-CUNDINAMARCA	8855544	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-11	2019-12	529927961	9400490161	E	2019/12/03	2019/12/04	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	1	$4,528,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: A NOMBRE PROPIO (9 Afiliados)																							$14,328,116	$2,292,500			$15,984,348	$639,600			$15,984,348	$639,600			$15,984,348	$952,900		$0	$0		$4,524,600
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (6 Afiliados)																							$13,500,000	$2,160,000			$13,500,000	$540,000			$13,500,000	$540,000			$13,500,000	$939,700		$0	$0		$4,179,700
Ciudad: CHIA Depto: CUNDINAMARCA (6 Afiliados)																							$13,500,000	$2,160,000			$13,500,000	$540,000			$13,500,000	$540,000			$13,500,000	$939,700		$0	$0		$4,179,700
1	CC	53117130	BURGOS GARCIA ADRIANA ISABEL																		230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF24	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
2	CC	1032380052	CAICEDO BUITRAGO POOL JOOSSEP																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS008	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
3	CC	1110569547	MACHADO TORRES CRISTIAN CAMILO	X																	230201	26	$1,300,000	$208,000	EPS005	26	$1,300,000	$52,000	CCF24	26	$1,300,000	$52,000	14-11	26	$1,300,000	$90,500	26	$0	$0	Si	$402,500
4	CC	80491880	MEDELLIN TRIVIÑO CESAR CAMILO																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF24	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
5	CC	1116254917	MONTALVO PERDOMO HELLEN LIZETH																		230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS005	30	$1,200,000	$48,000	CCF24	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0	Si	$371,600
6	CC	1128427976	USUGA ARIAS CRISTIAN ANDRES																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
Centro de Trabajo: RIESGO1 (3 Afiliados)																							$828,116	$132,500			$2,484,348	$99,600			$2,484,348	$99,600			$2,484,348	$13,200		$0	$0		$344,900
Ciudad: CHIA Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)																							$828,116	$132,500			$2,484,348	$99,600			$2,484,348	$99,600			$2,484,348	$13,200		$0	$0		$344,900
7	CC	42131428	LONDOÑO BETANCUR DIANA ROCIO																			0	$0	$0	EPS018	30	$828,116	$33,200	CCF24	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0	Si	$70,800
8	CC	72204067	PARRA PARRA JEHISON																		25-14	30	$828,116	$132,500	EPS005	30	$828,116	$33,200	CCF24	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0	Si	$203,300
9	CC	41389473	PINZON OLARTE EDDA ZORAIDA																			0	$0	$0	EPS005	30	$828,116	$33,200	CCF24	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0	Si	$70,800
Total			**Afiliados(9)**																				$14,328,116	$2,292,500			$15,984,348	$639,600			$15,984,348	$639,600			$15,984,348	$952,900		$0	$0		$4,524,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 8798107		PABA PINZON MAURICIO RAFAEL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	A NOMBRE PROPIO	CALLE 21 11 50 INTERIOR 6 MANZANA C	CHIA-CUNDINAMARCA	8855544	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-11	2019-12	529927961	9400490161	E	2019/12/03	2019/12/04	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	1	$4,528,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$2,292,500	$1,700	$0	$2,294,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$132,500	$100	$0	$132,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,472,000	$1,100	$0	$1,473,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$688,000	$500	$0	$688,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$952,900	$700	$0	$953,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$952,900	$700	$0	$953,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$639,600	$500	$0	$640,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	9	$639,600	$500	$0	$640,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$639,600	$700	$0	$640,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$100,000	$100	$0	$100,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$220,000	$200	$0	$220,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$33,200	$100	$0	$33,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$286,400	$300	$0	$286,700
TOTAL				9	$4,524,600	$3,600	$0	$4,528,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 8798107		PABA PINZON MAURICIO RAFAEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 7 4 60 ESTE SEC EL MISTERIO	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8796049	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-12	2019-12	543528760	9401441781	I	2020/01/03	2020/01/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$6,422,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	8798107	PABA PINZON MAURICIO RAFAEL									X									230201	30	$20,702,900	$3,726,700	EPS005	30	$20,702,900	$2,587,900		0	$0	$0	14-23	30	$20,702,900	$108,100	0	$0	$0	No	$6,422,700
Total	**Afiliados(1)**																					$20,702,900	$3,726,700			$20,702,900	$2,587,900			$0	$0			$20,702,900	$108,100		$0	$0		$6,422,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 8798107		PABA PINZON MAURICIO RAFAEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 7 4 60 ESTE SEC EL MISTERIO	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8796049	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-12	2019-12	543528760	9401441781	I	2020/01/03	2020/01/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$6,422,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,726,700	$0	$0	$3,726,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$3,726,700	$0	$0	$3,726,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$108,100	$0	$0	$108,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$108,100	$0	$0	$108,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,587,900	$0	$0	$2,587,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$2,587,900	$0	$0	$2,587,900
TOTAL				1	$6,422,700	$0	$0	$6,422,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 8798107		PABA PINZON MAURICIO RAFAEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 7 4 60 ESTE SEC EL MISTERIO	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8796049	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-11	2019-11	529921098	9400489507	I	2019/12/03	2019/12/04	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	1	$1,502,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	8798107	PABA PINZON MAURICIO RAFAEL									X									230201	30	$5,000,000	$850,000	EPS005	30	$5,000,000	$625,000		0	$0	$0	14-23	30	$5,000,000	$26,100	0	$0	$0	No	$1,501,100
Total	**Afiliados(1)**																						$5,000,000	$850,000			$5,000,000	$625,000			$0	$0			$5,000,000	$26,100		$0	$0		$1,501,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 8798107		PABA PINZON MAURICIO RAFAEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 7 4 60 ESTE SEC EL MISTERIO	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8796049	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-11	2019-11	529921098	9400489507	I	2019/12/03	2019/12/04	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	1	$1,502,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$850,000	$800	$0	$850,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$850,000	$800	$0	$850,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,100	$100	$0	$26,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$26,100	$100	$0	$26,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$625,000	$500	$0	$625,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$625,000	$500	$0	$625,500
TOTAL				**1**	**$1,501,100**	**$1,400**	**$0**	**$1,502,500**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 8798107		PABA PINZON MAURICIO RAFAEL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	A NOMBRE PROPIO	CALLE 21 11 50 INTERIOR 6 MANZANA C	CHIA-CUNDINAMARCA	8855544	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-12	2020-01	543575990	9401444774	E	2020/01/03	2020/01/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$5,019,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: A NOMBRE PROPIO (11 Afiliados)																							$15,924,783	$2,548,000			$17,581,015	$703,500			$17,581,015	$703,500			$17,581,015	$1,064,100		$0	$0		$5,019,100
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (8 Afiliados)																							$15,096,667	$2,415,500			$15,096,667	$603,900			$15,096,667	$603,900			$15,096,667	$1,050,900		$0	$0		$4,674,200
Ciudad: CHIA Depto: CUNDINAMARCA (8 Afiliados)																							$15,096,667	$2,415,500			$15,096,667	$603,900			$15,096,667	$603,900			$15,096,667	$1,050,900		$0	$0		$4,674,200
1	CC	53117130	BURGOS GARCIA ADRIANA ISABEL																		230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF24	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
2	CC	1032380052	CAICEDO BUITRAGO POOL JOOSSEP																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS008	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
3	CC	1040736665	GOMEZ GARCIA ANDERSSON	X																	230301	12	$1,000,000	$160,000	EPS010	12	$1,000,000	$40,000	CCF24	12	$1,000,000	$40,000	14-11	12	$1,000,000	$69,600	12	$0	$0	Si	$309,600
4	CC	1110569547	MACHADO TORRES CRISTIAN CAMILO																		230201	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
5	CC	80491880	MEDELLIN TRIVIÑO CESAR CAMILO							X											230301	30	$3,250,000	$520,000	EPS010	30	$3,250,000	$130,000	CCF24	30	$3,250,000	$130,000	14-11	30	$3,250,000	$226,200	30	$0	$0	Si	$1,006,200
6	CC	1116254917	MONTALVO PERDOMO HELLEN LIZETH																		230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS005	30	$1,200,000	$48,000	CCF24	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0	Si	$371,600
7	CC	46673001	SOLANO FIGUEROA SANDRA MILENA	X																	230201	8	$1,146,667	$183,500	EPS005	8	$1,146,667	$45,900	CCF24	8	$1,146,667	$45,900	14-11	8	$1,146,667	$79,900	8	$0	$0	Si	$355,200
8	CC	1128427976	USUGA ARIAS CRISTIAN ANDRES		X																230301	18	$1,500,000	$240,000	EPS010	18	$1,500,000	$60,000	CCF24	18	$1,500,000	$60,000	14-11	18	$1,500,000	$104,400	18	$0	$0	Si	$464,400
Centro de Trabajo: RIESGO1 (3 Afiliados)																							$828,116	$132,500			$2,484,348	$99,600			$2,484,348	$99,600			$2,484,348	$13,200		$0	$0		$344,900
Ciudad: CHIA Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)																							$828,116	$132,500			$2,484,348	$99,600			$2,484,348	$99,600			$2,484,348	$13,200		$0	$0		$344,900
9	CC	42131428	LONDOÑO BETANCUR DIANA ROCIO																			0	$0	$0	EPS018	30	$828,116	$33,200	CCF24	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0	Si	$70,800
10	CC	72204067	PARRA PARRA JEHISON																		25-14	30	$828,116	$132,500	EPS005	30	$828,116	$33,200	CCF24	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0	Si	$203,300
11	CC	41389473	PINZON OLARTE EDDA ZORAIDA																			0	$0	$0	EPS005	30	$828,116	$33,200	CCF24	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$4,400	30	$0	$0	Si	$70,800
Total			**Afiliados(11)**																				$15,924,783	$2,548,000			$17,581,015	$703,500			$17,581,015	$703,500			$17,581,015	$1,064,100		$0	$0		$5,019,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 8798107		PABA PINZON MAURICIO RAFAEL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	A NOMBRE PROPIO	CALLE 21 11 50 INTERIOR 6 MANZANA C	CHIA-CUNDINAMARCA	8855544	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-12	2020-01	543575990	9401444774	E	2020/01/03	2020/01/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$5,019,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$2,548,000	$0	$0	$2,548,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$132,500	$0	$0	$132,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,512,000	$0	$0	$1,512,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$903,500	$0	$0	$903,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,064,100	$0	$0	$1,064,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$1,064,100	$0	$0	$1,064,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$703,500	$0	$0	$703,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	11	$703,500	$0	$0	$703,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$703,500	$0	$0	$703,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$100,000	$0	$0	$100,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$230,000	$0	$0	$230,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$33,200	$0	$0	$33,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$340,300	$0	$0	$340,300
TOTAL				11	$5,019,100	$0	$0	$5,019,100

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Nombre del Supervisor	Arq. GUSTAVO ADOLFO GALLEGOS RAMIREZ
Periodo del Informe	Del 19 de noviembre al 13 de diciembre de 2019
Fecha de Elaboración del Informe	27/03/2020

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Número :	02 de 2019	**Fecha del Acta de Inicio**	11/04/2019

Objeto: Obra de mantenimiento y mejoramiento general de la infraestructura fisica del establecimiento penitenciario de mediana seguridad carcelario de Buga a cargo del INPEC.

Contratista :	Mauricio Rafael Paba Pinzon	**Valor del Contrato**	$ 1.887.585.783
Tiempo de Ejecución del Contrato:	8 Meses	**Número de RP**	20219

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de Modificación	**Descripción de la Modificación**
Acta de suspensión	Se realiza suspensión No.1 de la obra el dia 10 de mayo de 2019.
Fecha de Modificación	
10/05/2019	
Tipo de Modificación	**Descripción de la Modificación**
Acta de reincio	Se realiza reinicio No.1 de la obra el dia 30 de mayo de 2019.
Fecha de Modificación	
30/05/2019	
Tipo de Modificación	**Descripción de la Modificación**
Modificacion No. 1	Se realiza modificación No.1 al contrato con el fin de, incluir items no previstos especificados en el otrosi.
Fecha de Modificación	
17/10/2019	
Tipo de Modificación	**Descripción de la Modificación**
OTROSI No. 2	*Prorrogar el plazo de ejecucion del contrato de obra No. 02 de 2019, hasta el treinta (30) de abril de 2020 *Adicionar el valor del contrato de obra No. 02 de 2019 en la suma de $943.792.891,00.
Fecha de Modificación	
20/12/2019	
Tipo de Modificación	**Descripción de la Modificación**
OTROSI No. 3	Incluir en el contrato de obra No. 02 de 2019 items No previstos relacionados.
Fecha de Modificación	
10/02/2020	

FACTURACIÓN DEL CONTRATO

Nº. Registro Presupuestal a Afectar	**Mes Facturado**	**Valor ($)**	**Factura**		**Memorando**	
			Número	**Fecha**	**Número**	**Fecha**
20219	11-04-2019 al 10-08-2019	$ 37.243.606,00	506	15/08/2019	I-2019-021247	27/08/2019
20219	11-08-2019 al 18-10-2019	$ 98.677.078,00	510	01/11/2019	I-2019-025109	08/11/2019
20219	19-10-2019 al 18-11-2019	$ 397.584.154,00	512	12/12/2019	I-2019-046845	11/12/2019
20219	19-11-2019 al 13-12-2019	$ 152.842.297,00	518	16/03/2020	I-2020-033404	27/03/2020
Saldo del Contrato:	$ 1.201.238.648,00					

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA


Las actividades realizadas en el presente corte es detallado en el informe mensual de obra e interventoría, que reposan en la carpeta contractual. Las cantidades correspondientes a las actividades realizadas son mencionadas en el acta parcial del establecimiento (adjuntas).

PROBLEMAS PRESENTADOS

Los problemas presentados son mencionados en el informe de supervisión generado por el profesional de apoyo, estos se adjuntan al paquete de documentos.

SOLUCIONES APLICADAS

Las soluciones presentadas son mencionadas en el informe de supervisión generado por el profesional de apoyo, estos se adjuntan al paquete de documentos.



Arq. ISABEL C. SALAZAR YASNO
Contratista

Arq. GUSTAVO ADOLFO GALLEGOS RAMIREZ
Subdirector de Construccion y Conservacion (E)

Reviso: Liliana Sierra, Coordinadora Subdireccion de Construccion y Conservacion

VoB: Ing. Jairo Berjan, Asesor. Contratista - Direccion de Infraestructura

La información aquí consignada fue suministrada y verificada por los apoyos técnico y administrativo a la supervisión.