INFORME 1 DE SUPERVISION

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0520 de 10 DICIEMBRE DE 2020

PERIODO:

18 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 17 DE ENERO DE 2021

OBJETO:

"ANUAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, LOGÍSTICOS Y HUMANOS PARA CONTRATAR EL "MEJORAMIENTO SANEAMIENTO BÁSICO DEL RIO OPIA CON LA REPOSICIÓN DEL EMISARIO FINAL DE LA PTAR CHICALA DEL MUNICIPIO PIEDRAS"

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONVENIO

CONTRATANTE	
ENTIDAD	CORPORACION AUTONMA REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA
NIT	890.704.536-7
MUNICIPIO	
NOMBRE	MUNICIPIO DE PIEDRAS
NIT.	800.100.136-4
REPRESENTANTE LEGAL	JULIO CESAR GONGORA SANCHEZ
C.C.	79.882.952
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	MIL DOCE MILLONES DE PESOS MCTE ($1.012.000.000,oo)
VALOR TOTAL APORTES PARA EN PROYECTO	APORTE DE CORTOLIMA: $ 1.000.000.000
	APORTE DEL MUNICIPIO: $ 12.000.000
PLAZO	5 MESES
SUPERVISOR DEL CONVENIO	OSCAR FERNANDO CARDOZO OSUNA
FECHA DE ACTA DE INICIO	18 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA FINAL DEL CONVENIO	17 DE MAYO DE 2021

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONVENIO

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	**1.**	NO APLICA		
SEGUNDO DESEMBOLSO		NO APLICA		$
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. GESTION DE PAGOS

	1	2	3	4
INFORMES DE SUPERVISION	ACTA PARCIAL No 1	ACTA PARCIAL No 2	ACTA PARCIAL No 3	ACTA FINAL
	Fecha de presentación	**Fecha de presentación**	**Fecha de presentación**	**Fecha de presentación**
	Fecha de Pago	**Fecha de Pago**	**Fecha de Pago**	**Fecha de Pago**

4. INFORMACION DEL CONVENIO CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 17 DE ENERO DE 2021.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:

% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**.0%**
% EJECUTADO DE OBRA	**.0%**

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
% AVANCE DE OBRA												

INFORME:
AVANCE: %
ESTADO:
RECURSOS GIRADOS:

INFORME DE ACTIVIDADES

En el periodo del presente informe mensual se desarrollan las actividades correspondientes al proceso de contratación bajo la modalidad de licitación pública y concurso de méritos para la interventoría del proyecto que corresponde al convenio.

Al cierre del presente informe el proceso de licitación pública PLP 001 DE 2020 se encuentra en presentación de informe de evaluación y observaciones al informe.

PIEDRAS Productiva & Emprendedora 2020 2023 ¡El momento es ahora!

DIRECCIÓN:

CORREO: alcaldia@piedras-tolima.gov.co
PORTAL WEB: www.piedras-tolima.gov.co
CÓDIGO POSTAL: 730501

Municipio de Piedras

Publicación del informe de evaluación.	www.contratos.gov.co	**12 de enero de 2021.**
Presentación de observaciones al informe de evaluación	Secretaria de Planeación del MUNICIPIO DE PIEDRAS y correo electrónico: alcaldia@piedras-tolima.gov.co	**13, 14, 15, 18 y 19 de enero de 2021.**
Respuesta a las observaciones al informe de evaluación.	www.contratos.gov.co	**21 de enero de 2021.**
Publicación del informe final del Sobre No. 1.	www.contratos.gov.co	**21 de enero de 2021.**

El presente informe se firma en el Municipio de Piedras Tolima a los diecisiete (17) días del Mes de enero de 2021.

ING. KELLY VIVIANA ORDOÑEZ CRUZ
Secretaria de Planeación e Infraestructura
Supervisor