INFORME 3 DE SUPERVISION

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0520 de 10 DICIEMBRE DE 2020

PERIODO:

18 DE FEBRERO DE 2021 AL 17 DE MARZO DE 2021

OBJETO:

"ANUAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, LOGÍSTICOS Y HUMANOS PARA CONTRATAR EL "MEJORAMIENTO SANEAMIENTO BÁSICO DEL RIO OPIA CON LA REPOSICIÓN DEL EMISARIO FINAL DE LA PTAR CHICALA DEL MUNICIPIO PIEDRAS"

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONVENIO

CONTRATANTE	
ENTIDAD	CORPORACION AUTONMA REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA
NIT	890.704.536-7
MUNICIPIO	
NOMBRE	MUNICIPIO DE PIEDRAS
NIT.	800.100.136-4
REPRESENTANTE LEGAL	JULIO CESAR GONGORA SANCHEZ
C.C.	79.882.952
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	MIL DOCE MILLONES DE PESOS MCTE ($1.012.000.000,oo)
VALOR TOTAL APORTES PARA EN PROYECTO	APORTE DE CORTOLIMA: $ 1.000.000.000
	APORTE DEL MUNICIPIO: $ 12.000.000
PLAZO	5 MESES
SUPERVISOR DEL CONVENIO	OSCAR FERNANDO CARDOZO OSUNA
FECHA DE ACTA DE INICIO	18 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA FINAL DEL CONVENIO	17 DE MAYO DE 2021

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONVENIO

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	**1.**	NO APLICA		
SEGUNDO DESEMBOLSO		NO APLICA		$
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. GESTION DE PAGOS

	1	2	3	4
INFORMES DE SUPERVISION	ACTA PARCIAL No 1	ACTA PARCIAL No 2	ACTA PARCIAL No 3	ACTA FINAL
	Fecha de presentación	**Fecha de presentación**	**Fecha de presentación**	**Fecha de presentación**
	Fecha de Pago	**Fecha de Pago**	**Fecha de Pago**	**Fecha de Pago**

4. INFORMACION DEL CONVENIO CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 18 DE FEBRERO DE 2021 AL 17 DE MARZO DE 2021.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:

% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**.0%**
% EJECUTADO DE OBRA	**.0%**

% AVANCE DE OBRA	**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**	**MES 6**	**MES 7**	**MES 8**	**MES 9**	**MES 10**	**MES 11**	**MES 12**

INFORME:
AVANCE: %
ESTADO:
RECURSOS GIRADOS:

INFORME DE ACTIVIDADES

En el periodo del presente informe mensual se desarrollan las actividades correspondientes:

Legalización del contrato de obra PLP 001 DE 2020 del 5 de febrero de 2021.
Pago de Estampillas de acuerdo a la liquidación del municipio y expedición de pólizas de contrato.

Firma del contrato de Interventoría No. CMA 001 de 25 de febrero de 2021.

PIEDRAS Productiva & Emprendedora 2020-2023 ¡El momento es ahora!

DIRECCIÓN: Carrera 2 calle 4 Esquina - Palacio Municipal Parque Principal

CORREO: alcaldia@piedras-tolima.gov.co
PORTAL WEB: www.piedras-tolima.gov.co
CÓDIGO POSTAL: 730501

Municipio de Piedras

PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO CMA No. 001 DE 2021		**CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. CMA-001**
MODALIDAD DE SELECCIÓN: CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO		**FECHA: 25 DE FEBRERO 2021**
INFORMACIÓN BÁSICA DEL MUNICIPIO		
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDRAS - TOLIMA	NIT. No. 800.100.136-4
REPRESENTANTE LEGAL:	**JULIO CÉSAR GÓNGORA SÁNCHEZ**	C.C. No. 79.882.952 de Bogota
TELEFONOS: 316 538 44 88	**CORREO ELECTRONICO:** alcaldia@piedras-tolima.gov.co	
Actuando en calidad de ALCALDE MUNICIPAL, posesionado mediante Acta No. 01 del 12 de Diciembre de 2019 - Notaria Séptima del Circulo de Ibagué, en ejercicio de la facultad Legal y Constitucional como Ordenador del Gasto.		
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO INTER OPIA**	**NIT: 901459537-2**
REPRESENTANTE LEGAL	**LUIS CARLOS RIVERA GUTIERREZ**	C.C. 1.110.481.445 IBAGUE TOL.
DIRECCIÓN DOMICILIO:	Carrera 11 No. 5-40 Barrio San Diego – Ibagué Tolima	**REGIMEN TRIBUTARIO:**
TELEFONOS: 300 726 40 29	**CORREO ELECTRONICO:** luiskrivera@hotmail.com	
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO TRECE PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($57.193.113,60) M/CTE - INCLUIDO IVA	
PLAZO	CUATRO (04) MESES a partir de la suscripción del Acta de Inicio.	
OBJETO	"CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO SANEAMIENTO BÁSICO DEL RIO OPIA CON LA REPOSICIÓN DEL EMISARIO FINAL DE LA PTAR CHICALA DEL MUNICIPIO PIEDRAS"	

El presente informe se firma en el Municipio de Piedras Tolima a los diecisiete (17) días del Mes de marzo de 2021.

ING. KELLY VIVIANA ORDOÑEZ CRUZ
Secretaria de Planeación e Infraestructura
Supervisor