AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO
Principio de Procedencia: 4602	**INFORME SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA 18001645 02 H3 DE 2018**






DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	
FECHA: FEBRERO – MARZO DE 2019	
ELABORADO POR: OMAR JAVIER SUSPES FONSECA Supervisor contrato de interventoría 18001645 02 H3	
LOCALIZACIÓN	**AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO**

Contenido

1. ANTECEDENTES CONTRATO DE INTERVENTORÍA 3

AÑO 2018 3

AÑO 2019 3

2. ACTIVIDADES DEL PERIODO EFECTUADAS, VIGILADAS, CONTROLADAS Y SUPERVISADAS POR EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 4

3. EJECUCIÓN FINANCIERA CONTRATO DE INTERVENTORÍA 6

CONCLUSIONES 7

1. ANTECEDENTES CONTRATO DE INTERVENTORÍA

AÑO 2018

- El 27 de diciembre de 2018, se realizó suscripción del contrato de interventoría 16001645 02 H3 de 10|8 entre JUAN JOSÉ OYUELA SOLER en calidad de DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL y LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR como REPRESENTANTE LEGAL de GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT 900916608-4 con objeto INTERVENTORÍA INT EST Y DISEÑOS DE ING Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAEST COMPLEMENTARIA, CERRAMIENTOS, PLATAFORMA Y GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERÍA REHABILITACIÓN DE LA PISTA APTO PASTO por un valor de QUINIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($ 581.890.960,00) y un plazo de ONCE MESES, al contrato en mención no se le otorgó anticipo.

AÑO 2019

- El 31 de enero de 2019 se designó como supervisor del contrato de interventoría 18001022 H3 de 2018 al Ingeniero OMAR JAVIER SUSPES FONSECA con el apoyo de la Ingeniera SARA CATHERINE PLAZA TORRALVO mediante oficio 4602-092-031.

- El 25 de febrero de 2019 se suscribió el acta de inicio del contrato de interventoría 18001645 02 H3 de 2019 con plazo de ONCE (11) meses con fecha de finalización 25 de enero de 2020.

- Los días 12 – 13 de marzo de 2019 el supervisor del contrato de interventoría efectuó visita e informe de comisión a las instalaciones del Aeropuerto de Pasto conforme al proyecto que la firma GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. supervisa, vigila y controla.

2. ACTIVIDADES DEL PERIODO EFECTUADAS, VIGILADAS, CONTROLADAS Y SUPERVISADAS POR EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En el informe mensual No. 01 de interventoría, GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. relaciona actividades ejecutadas en la supervisión que dicha firma realiza al contrato de obra 18001451 02 H4 DE 2018 para el periodo 25 de febrero de 2019 a 24 de marzo de 2019:

FASE ESTUDIOS Y DISEÑOS: Plataforma, parqueadero, vía de acceso principal, vía alterna, intervención acceso inmueble policía, pista otros.

- Vía de acceso principal:
  - ✓ Topografía
  - ✓ Estudio de suelos
- Adecuación vía alterna:
  - ✓ Topografía
- Parqueadero:
  - ✓ Topografía
  - ✓ Estudio de suelos
- Acceso a estación de policía
  - ✓ Topografía
  - ✓ Estudio de suelos
- Plataforma
  - ✓ Estudio de suelos
- Rehabilitación de pista
  - ✓ Topografía

- ✓ Mediciones en la pista con las pruebas: HFWD, ICP, IRI y GPR

3. EJECUCIÓN FINANCIERA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A la fecha no se han efectuado actas parciales de interventoría.

CONCLUSIONES

- En el presente mes no se realizaron modificaciones, adiciones o aclaraciones al contrato de interventoría 18001645 02 H3 de 2018.
- El periodo de ejecución del proyecto se encuentra dentro del plazo de estudios y diseños compuestos por 105 días y 240 días.
- La fecha de finalización del contrato de interventoría 18001645 02 H3 de 2018 es 25 de enero de 2020.

Cordialmente,



OMAR JAVIER SUSPES FONSECA
Supervisor Contrato de Interventoría 18001645 02 H3 de 2018