AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO
Principio de Procedencia: 4602	**INFORME SUPERVISOR** **CONTRATO DE INTERVENTORÍA 18001645 02 H3 DE 2018**







DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	
FECHA: JULIO - AGOSTO DE 2019	
ELABORADO POR: **OMAR JAVIER SUSPES FONSECA** **Supervisor contrato de interventoría 18001645 02 H3**	
LOCALIZACIÓN	**AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO**

Contenido

1. ANTECEDENTES CONTRATO DE INTERVENTORÍA 3

AÑO 2018 3

AÑO 2019 3

2. ACTIVIDADES DEL PERIODO EFECTUADAS, VIGILADAS, CONTROLADAS Y SUPERVISADAS POR EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 5

3. EJECUCIÓN FINANCIERA CONTRATO DE INTERVENTORÍA 7

CONCLUSIONES 8

1. ANTECEDENTES CONTRATO DE INTERVENTORÍA

AÑO 2018

- El 27 de diciembre de 2018, se realizó suscripción del contrato de interventoría 18001645 02 H3 de 1018 entre JUAN JOSÉ OYUELA SOLER en calidad de DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL y LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR como REPRESENTANTE LEGAL de GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. NIT 900916608-4 con objeto INTERVENTORÍA INT EST Y DISEÑOS DE ING Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAEST COMPLEMENTARIA, CERRAMIENTOS, PLATAFORMA Y GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERÍA REHABILITACIÓN DE LA PISTA APTO PASTO por un valor de QUINIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($ 581.890.960,00) y un plazo de ONCE MESES, al contrato en mención no se le otorgó anticipo.

AÑO 2019

- El 30 de enero de 2019 se designó como supervisor del contrato de interventoría 18001645 02 H3 de 2018 al Ingeniero OMAR JAVIER SUSPES FONSECA con el apoyo de la Ingeniera SARA CATHERINE PLAZA TORRALVO mediante oficio 4602-092-007.

- El 25 de febrero de 2019 se suscribió el acta de inicio del contrato de interventoría 18001645 02 H3 de 2019 con plazo de ONCE (11) meses con fecha de finalización 25 de enero de 2020.

- Los días 12 – 13 de marzo de 2019 el supervisor del contrato de interventoría efectuó visita e informe de comisión a las instalaciones del Aeropuerto de Pasto conforme al proyecto que la firma GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. supervisa, vigila y controla.

- Los días 28 – 30 de mayo de 2019 el supervisor del contrato de interventoría efectuó visita e informe de comisión a las instalaciones del Aeropuerto de Pasto conforme al proyecto que la firma GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. supervisa, vigila y controla en conjunto con el Coordinador Grupo Supervisión y Control de Proyectos de Infraestructura Aeroportuaria.

- El 13 de junio de 2019 se designó como supervisor del contrato de interventoría 18001645 02 H3 de 2018 a la ingeniera MARÍA CONSUELO DURÁN CARO con el apoyo de la Ingeniera SARA CATHERINE PLAZA TORRALVO mediante oficio 4602.092.055 desde el 25 de junio de 2019 hasta el 16 de julio 2019, relevando de manera temporal al Ingeniero OMAR JAVIER SUSPES FONSECA.

- Los días 18 – 19 de julio de 2019 el supervisor del contrato de interventoría efectuó visita e informe de comisión a las instalaciones del Aeropuerto de Pasto conforme al proyecto que la firma GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. supervisa, vigila y controla.

2. ACTIVIDADES DEL PERIODO EFECTUADAS, VIGILADAS, CONTROLADAS Y SUPERVISADAS POR EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En el informe mensual No. 06 de interventoría, GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. relaciona actividades ejecutadas en la supervisión que dicha firma realiza al contrato de obra 18001451 02 H4 DE 2018 para el periodo 25 de julio de 2019 a 24 de agosto de 2019:

FASE ESTUDIOS Y DISEÑOS: Plataforma, parqueadero, vía de acceso principal, vía alterna, intervención acceso inmueble policía, pista otros.

- ✓ Topografía
- ✓ Exploración geotécnica de la pista
- ✓ Instrumentación geotécnica para el terraplén de la pista
- ✓ Lecturas a los equipos instalados para la instrumentación geotécnica de la pista

FASE CONSTRUCCIÓN

- Vía de acceso principal:

  - ✓ Conformación y adecuación subrasante
  - ✓ Excavación y retiro material de fallo
  - ✓ Perfilación de vía
  - ✓ Movimiento de tierras
  - ✓ Instalación geotextil con traslapo
  - ✓ Extensión primera capa subbase
  - ✓ Cereo y sellado primea capa subbase
  - ✓ Irrigación
  - ✓ Toma de densidades
  - ✓ Retiro material mejoramiento subrasante
  - ✓ Instalación afirmado
  - ✓ Compactación fallo

- Parqueadero:

  - ✓ Armado formaleta
  - ✓ Intervención previa a muro

- ✓ Conformación material excavación

- Sistema de drenaje

  - ✓ Excavación para tubería pluvial
  - ✓ Extensión compactación material de arena

- Acceso a estación de policía

  - ✓ Demoliciones de áreas en concreto
  - ✓ Retiro cerramiento malla eslabonada
  - ✓ Perfilados muros voladizos
  - ✓ Cubrimiento talud

3. EJECUCIÓN FINANCIERA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A la fecha se han efectuado Tres (3) actas parciales de interventoría, quedando los datos financieros de la siguiente manera:

- Valor contrato de interventoría $ 581.890.960,00
- Valor pagado a la fecha $ 58.286.648,00
- Valor pendiente por pagar $ 523.602.312,00
- Porcentaje 10,02 %

CONCLUSIONES

- En el presente mes no se realizaron modificaciones, adiciones o aclaraciones al contrato de interventoría 18001645 02 H3 de 2018.
- El periodo de ejecución del proyecto se encuentra dentro del plazo de estudios y diseños compuestos por 105 días y 240 días.
- La fecha de finalización del contrato de interventoría 18001645 02 H3 de 2018 es 25 de enero de 2020.

Cordialmente,



OMAR JAVIER SUSPES FONSECA
Supervisor Contrato de Interventoría 18001645 02 H3 de 2018