FORMATO		
Acta de suspension		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-19	Construcción de Proyectos	3

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** NA

ACTA No 14 **SUSPENSIÓN** ☐ **AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** ☑ **DE CONTRATO DE** OBRA

1. ANTECEDENTES

CONTRATO No 1640 - 2019 (Número de Contrato)

LICITACIÓN PÚBLICA ☑ **CONCURSO DE MÉRITOS** ☐
SELECCIÓN ABREVIADA ☐
CONTRATACIÓN DIRECTA ☐

IDU-LP-SGI-024-2019 (Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION, DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO USAQUEN Y CHAPINERO (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO 1642 de 2019 (Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO VEINTITRES (23) MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 2 (Día) **DE** Junio (Mes) **DE** 2020 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 51.917.677.964,00 (Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA CONSORCIO AUTOPISTA NORTE (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)

INTERVENTOR CONSORCIO CICLORUTAS (Escriba el nombre o razón social del Interventor) NIT 901.350.457-1 (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (A) MARÍA CONSTANZA GARCÍA ALICASTRO (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS	**No.**	NA	**DE FECHA**	NA	**PLAZO**	NA
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS					**PLAZO**	
ADICIONES:						
CONTRATOS ADICIONALES	**No.**	NA	**DE FECHA**	NA	**VALOR**	NA
	No.		**DE FECHA**		**VALOR**	
ADICIONES:	**No.**		**DE FECHA**		**VALOR**	
	No.		**DE FECHA**		**VALOR**	
TOTAL ADICIONES					**VALOR**	
RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)						
MAYORES CANTIDADES	**No.**	NA	**DE FECHA**	NA	**VALOR**	NA
MAYORES AJUSTES	**No.**		**DE FECHA**		**VALOR**	
MAYOR PERMANENCIA	**No.**		**DE FECHA**		**VALOR**	
TOTAL RECONOCIMIENTO					**VALOR**	

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 51.917.677.964,00

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIONES ANTERIORES:

ACTA DE SUSPENSIÓN	**No.**	5	**DE FECHA**	1-ene-21	**No. DIAS**	17 calendario
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**		**DE FECHA**		**No. DIAS**	
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION					**No. DIAS**	17 calendario

SUSPENSIÓN ACTUAL:

ACTA DE SUSPENSIÓN	**No.**	9	**DE FECHA**	17-mar-21	**No. DIAS**	19 calendario
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	10	**DE FECHA**	31-mar	**No. DIAS**	15 calendario
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	12	**DE FECHA**	20-abr	**No. DIAS**	13 calendario
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	13	**DE FECHA**	30-abr	**No. DIAS**	15 calendario
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	14	**DE FECHA**	14-may-21	**No. DIAS**	13 calendario

FECHA DE REINICIACIÓN 31 (Día) **DE** Mayo (Mes) **DE** 2021 (Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 1 (Día) **DE** Agosto (Mes) **DE** 2022 (Año)

FORMATO		
Acta de suspension		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-19	Construcción de Proyectos	3

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE **DESARROLLO URBANO**

DIRECCIÓN TÉCNICA DE **PROYECTOS** **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** **NA**

ACTA No 14 **SUSPENSIÓN** ☐ **AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** ☑ **DE CONTRATO DE** **OBRA**

Las partes representadas por: DIEGO MAURICIO PÉREZ LEÓN
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCÍA
(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y MARÍA CONSTANZA GARCÍA ALICASTRO
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan **AMPLIAR LA SUSPENSION del** contrato de conformidad con el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. 2-CCRS-G76-691 Rad N° 20215260801012 (Indicar el número de radicado IDU) 14 (Día) de Mayo (Mes) de 2021 (Año)

4. CAUSAS

Teniendo en cuenta que a la fecha continúan las causas que dieron origen a la suspensión,mediante comunicación CAN-20-568 del 14 de mayo del 2021, el contratista presenta solicitud de ampliación de la suspensión por un término de trece (13) días calendario contados a partir del día 18 de mayo del 2021, estableciendo como fecha de reinicio el 31 de mayo del 2021, lo anterior con el fin de que se logre la conciliación entre las partes y se definan los términos finales y definitivos tanto de la prorroga solicitada como de la adición a que hubiere lugar, para los contratos de obra e interventoría. Es preciso señalar que durante la suspensión se han llevado a cabo mesas de trabajo y reuniones con la Dirección Técnica de Proyectos y la Dirección General para la revisión de las solicitudes presentadas por el Contratista y la Interventoría y se revisó el Plazo propuesto para la prórroga, sin que de tales diligencias se hubiera logrado aún concertar el contexto de las acciones contractuales a implementar. La solictud de ampliación de suspensión, se encuentra avalada por la Interventoría mediante oficio 2-CCRS-G76-691 del 14 de mayo del 2021 (Rad N° 20215260801012).

Se aclara que la solicitud de prórroga y adición se presentó en los tiempos estipulados en el contrato, sin embargo, para que las partes acuerden los términos definitivos del respectivo modificatorio, se hace necesaria la ampliación de la suspensión de los contratos 1640-2019 y 1642-2019.

Se recuerda que, si los motivos que dieron origen a la suspensión se superan antes de la fecha prevista, se procederá al reinicio de forma inmediata.

Observaciones:

1. La presente suspensión cesará una vez se superen las causas que la motivan, o se acuerde entre las partes, cuáles son las acciones a implementar para superarlas, caso en el cual se procederá a su reinicio,en todo caso anterior al 30 de mayo del 2021.
2. Con la suscripción de la presente suspensión el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se evidencien.
3. El Contratista se compromete a ampliar los plazos del amparo de garantía única en las condiciones establecidas en el contrato.
4. El plazo de suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato, ni para establecer el plazo de ejecución del mismo.
5. Dadas las causas que generaron la presente suspensión el IDU manifiesta que no causará costo para la Entidad y por lo tanto no generará costo por reconocimiento alguno para el CONSORCIO AUTOPISTA NORTE.
6. El Consorcio Autopista Norte se reserva y no renuncia al derecho que le asiste a reclamar por los eventuales costos en que deba incurrir con ocasión de las suspensiones suscritas a la fecha y la presente ampliación de la suspensiòn.
7. Sin perjuicio de la suspensión de obligaciones (total o parcial) que se pacta, las partes podrán continuar adelantando actividades de carácter administrativo, directamente relacionadas con el contrato, de manera que, aquellas que tienen la potencialidad de ser atendidas se cumplan. Para el efecto, las partes harán alusión mediante comunicaciones dirigidas entre ellas, a las gestiones que van desarrollando a pesar de la suspensión de obligaciones contractuales. Lo anterior, en virtud del principio de la libre autonomía de las partes en la autocomposición de sus relaciones jurídicas, de manera que se cumplan las finalidades que se pretenden satisfacer, de acuerdo con las consideraciones incluidas en el concepto emitido por la Subdirección General Jurídica sobre este asunto, mediante comunicación con radicado DTGC 20204350193953 de fecha 15 de septiembre de 2020.
8. El IDU también se reserva su derecho a pronunciarse frente a las eventuales reclamaciones que presenten los contratistas por la presente suspensión.
9.El Contratista de obra manifiesta se compromete a terminar los trabajos de la Etapa de Estudios y Diseños, en el plazo faltante para dicha etapa, adicionada conforme a la prórroga solicitada por el contratista, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría.
10. El IDU frente a la nota anterior manifiesta que precisamente la prórroga y adición solicitada, se encuentra en proceso de conciliación entre las partes.

FORMATO		
Acta de suspension		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-19	Construcción de Proyectos	3

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE **DESARROLLO URBANO**

DIRECCIÓN TÉCNICA DE **PROYECTOS** **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** **NA**

ACTA No 14 **SUSPENSIÓN** ☐ **AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** ☑ **DE CONTRATO DE** **OBRA**

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Catorce (14) días del mes de Mayo de 2021

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) DIEGO MAURICIO PÉREZ LEÓN
Representante Legal del Contratista
Contratista - CONSORCIO AUTOPISTA NORTE

(Firma)
(Nombre) JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCÍA
Representante Legal del Interventor
Interventor - CONSORCIO CICLORUTAS

(Firma)
(Nombre) CHRIS BRIGGETTE BRICEÑO MARTINEZ
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVICION ETAPA EYD DTP IDU
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS IDU

(Firma)
(Nombre) WILSON RUIZ RODRÍGUEZ
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVICION ETAPA EYD DTP IDU
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS IDU

(Firma)
(Nombre) MARÍA CONSTANZA GARCÍA ALICASTRO
Supervisor Contrato
DIRECTORA TÉCNICA DE PROYECTOS
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA
Ordenador del Gasto - Etapa de Estudios y Diseños
SUBDIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO (E)
Instituto de Desarrollo Urbano

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.