DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	**INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN No. __2__**	**Página 1**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO	
Número Contrato: 00-127-2020	**Fecha de Suscripción:** 13-07-2020
Nombre del Contratista: SISTERED S.A.S	**Nit:** 830.064.513-2
Objeto: Contratar el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de baterías para UPS de la DIAN a nivel nacional	
Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses, dieciséis (16) días	
Fecha de Inicio: 29-07-2020	**Fecha de Terminación:** 15-12-2020
Valor: $ 316.000.000 TRESCIENTOS DIECISÉIS MILLONES DE PESOS M/CTE	
Periodo Evaluado: 30 de septiembre a 30 de noviembre de 2020	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor del contrato	$ 316.000.000
Valor adiciones	$ 0
Valor del contrato incluidas las adiciones	$ 316.000.000
Valor ejecutado a la fecha	$ 77.170.548
Valor por liberar:	$ 0
Valor por Pagar:	$ 54.491.528

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO
La firma SISTERED SAS, cumplió a satisfacción de esta Coordinación con el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de baterías para UPS de la DIAN a nivel nacional en las siguientes seccionales: Arauca (Seccional y Puente Fronterizo), Armenia (Aeropuerto y Zona Franca), Barranquilla (Archivo, Muelle Marítimo y Viajeros), Bucaramanga (Seccional y Zona Franca), Cali Zona Franca, Cartagena (Aeropuerto y Muelle El Bosque), Cúcuta Francisco de Paula Santander, Ibagué (Seccional y Archivo), Ipiales (Seccional y Puente Fronterizo), Manizales (La Estrella y La Dorada), Medellín Aguacatala, Ocaña, Pereira Aeropuerto, Popayán y Tunja.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO
N/A

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA (en caso de existir)
N/A
6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA
▪ Se realizó la verificación de la documentación correspondiente anexada por el contratista y las actas enviadas por las seccionales confirmando la entrega, recibo e instalación a satisfacción de las baterías en las UPS correspondientes.

- Se tramitó la factura No. FVE17 y sus anexos correspondientes el 30 de noviembre de 2020 de acuerdo con el PAC.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA (en caso de existir, indicando fecha y síntesis de las mismas)
Acta de Inicio

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES Y DEMAS A CARGO DEL CONTRATISTA
El contratista acreditó durante el periodo evaluado que se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión y administración de riesgos laborales.

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO
Se realizó el seguimiento correspondiente de acuerdo con las actividades que lo conforman.

El presente informe se firma en Bogotá, D.C., a los tres (3) días del mes de diciembre de 2020.

Atentamente,

JOSE PONGUTA SIABATO
Supervisor del Contrato
Coordinación de Infraestructura Tecnológica
Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones