| DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA | **INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN No. __3__** | **Página 1** |
|---|---|---|

| **1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO** | |
|---|---|
| **Número Contrato:** 00-127-2020 | **Fecha de Suscripción:** 13-07-2020 |
| **Nombre del Contratista:** SISTERED S.A.S | Nit: 830.064.513-2 |
| **Objeto:** Contratar el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de baterías para UPS de la DIAN a nivel nacional | |
| **Plazo de ejecución:** Seis (6) meses, dieciséis (16) días | |
| **Fecha de Inicio:** 29-07-2020 | **Fecha de Terminación:** 15-2-2021 |
| **Valor Contrato:** $ 316.000.000 TRESCIENTOS DIECISÉIS MILLONES DE PESOS M/CTE | |
| **Periodo Evaluado:** 30 de noviembre al 12 de enero de 2021 | |

| **2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO** | |
|---|---|
| **Valor del contrato** | $ 316.000.000 |
| **Valor Reducción** | $ 93.000.000 |
| **Valor del contrato incluida Reducción** | $ 223.000.000 |
| **Valor ejecutado a la fecha** | $ 104.243.048 |
| **Valor por liberar:** | $ 2.756.704 |
| **Valor por Pagar:** | $ 27.072.500 |

**3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO**

La firma SISTERED SAS, cumplió a satisfacción de esta Coordinación con el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de baterías para UPS de la DIAN a nivel nacional en las siguientes seccionales: Bogotá (Aeropuerto Terminal de Carga, Edificio San Agustín, Grandes Contribuyentes y Viajeros P1), Bucaramanga Aeropuerto y Maicao Puerto Nuevo.

**4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

N/A

**5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA (en caso de existir)**

N/A

**6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA**

- Se realizó la verificación de la documentación correspondiente anexada por el contratista y las actas enviadas por las seccionales confirmando la entrega, recibo e instalación a satisfacción de las baterías en las UPS correspondientes.
- Se tramitó la factura No. FVE24 y sus anexos correspondientes el 12 de enero de 2021 de acuerdo con el PAC.

| 7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA (en caso de existir, indicando fecha y síntesis de las mismas) |
|---|
| Acta de Inicio |

| 8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES Y DEMAS A CARGO DEL CONTRATISTA |
|---|
| El contratista acreditó durante el periodo evaluado que se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión y administración de riesgos laborales. |

| 9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO |
|---|
| Se realizó el seguimiento correspondiente de acuerdo con las actividades que lo conforman. |

El presente informe se firma en Bogotá, D.C., a los trece (13) días del mes de enero de 2021.

Atentamente,

JOSE PONGUTA SIABATO
Supervisor del Contrato
Coordinación de Infraestructura Tecnológica
Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones