| Alcaldía de Bucaramanga | ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO | Código: F-GJ-1140-238,37-082 |
|---|---|---|
| | | Versión: 2.0 |
| | | Fecha: ENERO-29-2021 |
| | | Página: 1 de 3 |

| DATOS DEL CONTRATO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPENDENCIA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | | | | | |
| ACTA No. | 1 | | | | | |
| FECHA DEL ACTA | 18/05/2021 | | | | | |
| No. DE CONTRATO Y FECHA | 303 - 28/12/2020 | | | | | |
| TIPO DE CONTRATO | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | | | | | |
| CONTRATANTE | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0 | | | | | |
| OBJETO | AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | | | | | |
| CONTRATISTA | NOMBRE | JASCOM INGENIERIA S.A.S | | | | |
| | C.C./NIT | 800131966 | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL | NOMBRE | MARY ELIZA GAMARRA CARVAJAL | | | | |
| | C.C./NIT | 1193109171 | | | | |
| ORDENADOR DEL GASTO | NOMBRE | IVAN JOSE VARGAS CARDENAS | | | | |
| | CARGO | Secretario (a) de Infraestructura | | | | |
| | C.C. | 91278629 | | | | |
| INTERVENTOR | NOMBRE: | UNION TEMPORAL INTERURAL 2020 | | | | |
| | C.C./NIT: | 901441257 | | | | |
| VALOR DEL CONTRATO | $ 1.180.027.147,00 | | | | | |
| VALOR ADICIONADO | $ 0,00 | | | | | |
| ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 50,00 % | $ 590.013.573,50 | | | | | |
| CDP | NÚMERO: | 1294, 1411, 3922 | | | | |
| | FECHA: | 03/02/2021, 08/02/2021, 16/10/2020 | | | | |
| CDP ADICIONAL | NÚMERO: | No Aplica | | | | |
| | FECHA: | No Aplica | | | | |
| RP | NÚMERO: | 1129, 1261, 6932 | | | | |
| | FECHA: | 03/02/2021, 08/02/2021, 29/12/2020 | | | | |
| RP ADICIONAL | NÚMERO: | No Aplica | | | | |
| | FECHA: | No Aplica | | | | |
| PLAZO DEL CONTRATO | Fecha de Inicio | 10/02/2021 | | | | |
| | Fecha de Finalización | 09/06/2021 | | | | |
| | Nueva Fecha Terminación | No Aplica | | | | |
| | Duración | CUATRO (4) MESES | | | | |

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

| Tipo de Modificación | No. | Tiempo | Fecha Inicial | Fecha Final |
|---|---|---|---|---|
| Suspensiones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| Prórrogas | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| **Tipo de Modificación** | **No.** | **Fecha de la adición** | **Valor adicionado** | **Valor total del contrato** |
| Adiciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| **Otras Modificaciones** | **No.** | **Fecha de la modificación** | **Observaciones** | |
| Cesión/OtroSi/Aclaraciones | No Aplica | No Aplica | No Aplica | |

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO:

| ASEGURADORA | AMPARO | No. Póliza | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | 465-47994000002689- | 28/12/2020 | 28/08/2021 | $ 590.013.573,50 |
| | | 465-47994000002689- | 28/12/2020 | 09/10/2021 | $ 590.013.573,50 |
| | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 465-74994000000543- | 28/12/2020 | 28/04/2021 | $ 175.560.600,00 |
| | | 465-74994000000543- | 10/02/2021 | 09/06/2021 | $ 181.705.200,00 |
| | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E | 465-47994000002689- | 28/12/2020 | 28/04/2024 | $ 118.002.714,70 |
| | | 465-47994000002689- | 28/12/2020 | 09/06/2024 | $ 118.002.714,70 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INDEMNIZACIONES LABORALES | | | | |
| | | CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO | 465-47994000002689- | 28/12/2020 | 28/08/2021 | $ 236.005.429,40 |
| | | | 465-47994000002689- | 28/12/2020 | 09/10/2021 | $ 236.005.429,40 |
| | | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 465-47994000002689- | 28/04/2021 | 28/04/2026 | $ 236.005.429,40 |
| | | | 465-47994000002689- | 09/06/2021 | 09/06/2026 | $ 236.005.429,40 |
| FECHA DE APROBACION DE POLIZAS | 05/02/2021, 05/02/2021, 24/02/2021, 24/02/2021 | | | | | |

**DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| DÍAS A COBRAR | 81 (ochenta y uno) |
| PERIODO DE COBRO | DESDE: 10/02/2021 |
| | HASTA: 30/04/2021 |
| VALOR A COBRAR | $ 400.632.080,85 |
| ANTICIPO AMORTIZADO | 50.00 % Valor a amortizar: $ 200.316.040,42 |

**PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL**

| PERIODO DE COTIZACIÓN | FECHA DE PAGO | Nro. PLANILLA INTEGRADA | INGRESO BASE DE COTIZACIÓN |
|---|---|---|---|
| 3-2021 | 12/03/2021 | 9417447223 | $ 1.453.644,00 |
| 3-2021 | 15/03/2021 | 9417447967 | $ 2.483.306,00 |
| 4-2021 | 13/04/2021 | 9418576581 | $ 10.387.485,00 |
| 4-2021 | 13/04/2021 | 9418579200 | $ 3.997.515,00 |
| 5-2021 | 12/05/2021 | 9419760360 | $ 13.082.775,00 |
| 5-2021 | 12/05/2021 | 9419760444 | $ 4.542.630,00 |

| ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES | ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES |
|---|---|---|
| Ver planilla anexa | Ver planilla anexa | Ver planilla anexa |
| VR PAGADO $ 1.985.200,00 | VR PAGADO $ 5.208.600,00 | VR PAGADO $ 2.504.400,00 |

**CONSTANCIAS**

1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron UNION TEMPORAL INTERURAL 2020 quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de Interventor, y por la otra MARY ELIZA GAMARRA CARVAJAL quien actúa en nombre y representación de JASCOM INGENIERIA S.A.S, con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.

2. El Contratista acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la planilla relacionada

3. El Contratista ha ejecutado las actividades estipuladas en el Contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por el Interventor.

4. El Interventor autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

| | |
|---|---|
| **Valor ejecutado en la presente acta: 1** | $ 400.632.080,85 |
| **Valor IVA:** | $ 0,00 |
| **Menos amortización del anticipo / Menos pago anticipado** | $ 200.316.040,42 |
| **Valor bruto ejecutado a pagar** | $ 200.316.040,43 |

5. Se adhiere y anula estampilla (s):

| ESTAMPILLA | No. | VALOR |
|---|---|---|
| PRO-HOSPITAL | 2502100205467 | $ 3.000,00 |
| ORDENANZA 012 | 2502100205467 | $ 300,00 |

6. Se anexa cuadro de control de ejecución.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 18 de Mayo de 2021.

Interventor

CARLOS A. REYES MORALES
UNION TEMPORAL INTERURAL
Interventor

Contratista

MARY ELIZA GAMARRA CARVAJAL
JASCOM INGENIERIA S.A.S
Contratista

Elaboró: ING. ARMANDO JAIMES VARGAS
Revisó: ING. EDINSON FABIAN TARAZONA CALDERON

ALUMBRADO PÚBLICO

GOBERNAR ES HACER

## SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - ALUMBRADO PÚBLICO
## CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 303 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2020

| | | |
|---|---|---|
| **OBJETO:** | AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | 28 DE DICIEMBRE DE 2020 | |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | $ 1.180.027.147,00 | |
| **VALOR DEL ANTICIPO (50%) :** | $ 590.013.573,50 | |
| **PLAZO DE EJECUCION:** | CUATRO (04) MESES | |
| **CONTRATISTA:** | JASCOM INGENIERIA S.A.S. | |
| | N.I.T. | 800.131.966-3 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | MARY ELIZA GAMARRA CARVAJAL | |
| | C.C. | 1.193.109.171 DE BARRANCABERMEJA |
| **INTERVENTOR** | UNION TEMPORAL INTERURAL 2020 | |
| | N.I.T. | 901.441.257-6 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | CARLOS AUGUSTO REYES MORALES | |
| | C.C. | 91.080.211 DE SAN GIL |
| **FECHA DE INICIO:** | 10 de Febrero de 2021 | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 9 de Junio de 2021 | |
| **FECHA DE APROBACION POLIZAS:** | De legalización 05 de Febrero de 2021.<br>De Inicio 25 de Febrero de 2021. | |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:** | No. 00001411 Del 08/02/2021<br>No. 00001294 Del 08/02/2021 | |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL:** | No. 00001261 Del 08/02/2021<br>No. 00001129 Del 08/02/2021 | |

## ANEXO AL ACTA DE PAGO PARCIAL No 1

En Bucaramanga a los dieciocho (18) días de MAYO de 2021, se reunieron el Ing. CARLOS AUGUSTO REYES MORALES representante legal de la UNIÓN TEMPORAL INTERURAL 2020, interventor del contrato y MARY ELIZA GAMARRA CARVAJAL quien obra en representación de JASCOM INGENIERIA S.A.S., firma contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de Aprobación del Acta de Pago Parcial No 1 del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 303 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2020, previo los siguientes considerandos:

### CONSIDERANDO

1-Que el Contratista de obra presentó a la interventoría con fecha 12 de mayo de 2021, un proyecto de acta de avance de actividades ejecutadas desde el 10 de febrero al 30 de abril de 2021, con el propósito que se revisara dando el concepto de conformidad de los mismos . Anexó los informes soportes del avance, técnico y de HSEQ.

2-Que dentro del cuerpo de los informes soportes del avance, presenta relación del personal profesional y operativo con las respectivas copias de las planillas de pago de seguridad social y de parafiscales para la verificación y revisión.

3-Que producto de la revisión y validación de cantidades contractuales se elaboró el cuadro de desarrollo del contrato anexo a la presente acta, que contiene las cantidades a cancelar como Acta de Pago Parcial No 1. Resultado se obtiene los siguientes cuadros resúmenes:

**3.1- PAGOS**

| Descripción | Fecha | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor del contrato | 10-feb.-21 | $ 1.180.027.147,00 | |
| Valor acta parcial No 1 | 13-may.-21 | | $ 400.632.080,85 |
| Pendiente por ejecutar | | | $ 779.395.066,15 |
| **Sumas iguales** | | **$ 1.180.027.147,00** | **$ 1.180.027.147,00** |

**3.2- AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO**

| Descripción | Fecha | Valor | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor total anticipo otorgado | 12-mar.-21 | $ 590.013.573,50 | |
| Valor de amortización en el acta parcial No 1 | 13-may.-21 | | $ 200.316.040,42 |
| Valor total de anticipo pendiente por amortizar | | | $ 389.697.533,08 |
| **Sumas iguales** | | **$ 590.013.573,50** | **$ 590.013.573,50** |

**3.3. VALOR NETO A PAGAR EN EL ACTA DE PAGO PARCIAL No 1**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL | $ | 400.632.080,85 |
| MENOS VALOR AMORTIZACIÓN EN LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL | $ | 200.316.040,42 |
| **VALOR NETO A PAGAR EN EL ACTA DE PAGO PARCIAL No 1** | **$** | **200.316.040,43** |

4-Que se anexa cuadro de control del desarrollo de ejecución de cantidades, como soporte de cancelación para la presente Acta de Pago No 1 con amortización del anticipo - Anexo de TRES (03) folios.

5- Que la Interventoría revisó y aprobó los informes técnico y de HSEQ del avance parcial a pagar y que sus copias en forma física y digital serán soporte de pago de la presente acta.

6. Que la interventoría revisó los pagos de seguridad social correspondientes realizados por el contratista por la totalidad del personal operario y profesional de la obra.

**ACUERDAN**

Que el Municipio de Bucaramanga le cancele al contratista JASCOM INGENIERÍA S.A.S., Contratista de la obra, la suma de DOSCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CUARENTA PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($200.316.040,42) M/CTE por concepto de cancelación del Acta de Pago Parcial No 1 del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 303 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2020.

En constancia de lo anterior se firma por quienes en ella intervinieron.

**ING CARLOS REYES MORALES**
R.L / ~~UNION TEMPORAL INTER~~RURAL 2020

Interventor
Contrato de Interventoría No 304 de 2020

Mary Eliza Gamarra Carvajal.

**MARY ELIZA GAMARRA CARVAJAL**
R.L / JASCOM INGENIERIA S.A.S.

Contratista
Contrato de obra Pública No 303 de 2020

# AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

**CONTRATISTA: JASCOM INGENIERIA S.A.S.**

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 303 DE DICIEMBRE 28 DE 2020**

**DESARROLLO DEL CONTRATO**

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CONDICIONES CONTRACTUALES | | | ACTA No 1 | | VALOR ACUMULADO | | VALOR POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANT | VLR UND | VLR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL |
| 1.1 | Retiro transporte y entrega de postes metálicos existentes en bodega de AP . Incluye demolición de base y cimentación en concreto, retiro de escombros y transporte a bodega del municipio. | Und | 7,00 | $ 63.980,88 | $ 447.866,16 | 0,00 | - | 0,00 | $0,00 | 7,00 | $447.866,16 |
| 1.2 | Retiro, transporte y entrega en bodega del municipio de luminarias existentes. | Und | 5,00 | $ 42.794,12 | $ 213.970,59 | 0,00 | - | 0,00 | $0,00 | 5,00 | $213.970,59 |
| 2.1 | Suministro, transporte e instalación de cruceta de protecciones monofásica trifilar para media tensión. Incluye: cruceta con diagonales, juego de collarines y demás herrajes de instalación, juego de 2 pararrayos poliméricos 12 kV-10 kA, juego de 2 cajas cortacircuitos 15 kV-100 A, juego de 2 fusibles tipo hilo 2 A , Juego de 2 terminales tipo exterior , cableado en ASCR No 2 , demás accesorios de instalación, revisión de corta circuitos y cierre de puentes ESSA. Especificaciones e instalación de elementos según Norma ESSA. | Und | 2,00 | 2.523.599,26 | 5.047.198,53 | 0,00 | - | 0,00 | $0,00 | 2,00 | $5.047.198,53 |
| 2.2 | Suministro, transporte e instalación de sistema de puesta a tierra para pararrayos y trasformador en acero inoxidable. Incluye fleje bajante (11m + 2,5 m) x 7/8"x MSG 18, conector tipo C, 4 abrazaderas 3/8", conector universal tipo U, electrodo tipo varilla de 2,4m x 5/8" y demás accesorios de instalación. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. | Und | 2,00 | 515.171,32 | 1.030.342,65 | 0,00 | - | 0,00 | $0,00 | 2,00 | $1.030.342,65 |
| 2.3 | Suministro, transporte e instalación en poste de transformador monofásico autoprotegido de 5 KVA, 13200/480-240 V. Incluye juego de collarines y herrajes para su instalación en poste, cable de cobre No 6 desnudo, conectores terminal tipo pala , cadena eslabonada galvanizada de 3/8" y candado anticizalla de 90mm para asegurar el transformador al poste y demás accesorios de instalación. Especificaciones e instalación de elementos según Normas ESSA y diseño eléctrico. | Und | 2,00 | 4.788.763,24 | 9.577.526,47 | 0,00 | - | 0,00 | $0,00 | 2,00 | $9.577.526,47 |
| 2.4 | Suministro, transporte e instalación de caja de inspección para foso de puesta tierra de 300x300 mm (medidas internas)AE281,AE280 Y AP280. Incluye tapa de concreto reforzado de 3000 psi de 415 x 415 cm con marco y contramarco metálico soldados, fondo en gravilla Y señalización RETIE para todos los circuitos. Especificaciones e instalación de elementos según diseño eléctrico. | Und | 2,00 | 331.078,68 | 662.157,35 | 0,00 | - | 0,00 | $0,00 | 2,00 | $662.157,35 |
| 3.1 | Suministro, transporte e instalación de medidor y caja contador tipo Lonchera para un medidor anclada sobre poste . Incluye anclajes , señalización RETIE y demás accesorios de instalación. Especificaciones e instalación de elementos diseño eléctrico. | Und | 2,00 | $ 4.479.024,26 | 8.958.048,53 | 0,00 | - | 0,00 | $0,00 | 2,00 | $8.958.048,53 |
| 3.2 | Suministro, transporte e instalación de Totalizador industrial 2x15A. Incluye señalización RETIE. Especificaciones e instalación de elementos según manual A.P B/ga y diseño eléctrico | Und | 2,00 | $ 130.288,97 | 260.577,94 | 0,00 | - | 0,00 | $0,00 | 2,00 | $260.577,94 |
| 3.3 | Suministro, transporte e instalación aérea de cable de Aluminio 3x No 6 THHN serie 8000 trenzado con amarres plásticos. Incluye accesorios de instalación. | ML | 2.058,00 | $ 5.736,76 | 11.806.261,81 | 1.900,00 | 10.899.852,98 | 1.900,00 | $10.899.852,98 | 158,00 | $906.408,83 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | Suministro, transporte e instalación aérea de cable de Aluminio 2x No 6 THHN serie 8000 trenzado con amarres plásticos. Incluye accesorios de instalación. | ML | 11.208,00 | $ 4.477,21 | 50.180.523,31 | 2.313,10 | 10.356.224,88 | 2.313,10 | $10.356.224,88 | 8.894,90 | $39.824.298,43 |
| 3.5 | Suministro, transporte e instalación en poste de grapa de retención/suspensión para red trenzada. Incluye: percha de un puesto tipo pesada, grapa de retención/suspensión, amarre en cinta bandit y demás accesorios de instalación. | ML | 363,00 | $ 50.886,03 | 18.471.626,57 | 142,00 | 7.225.816,13 | 142,00 | $7.225.816,13 | 221,00 | $11.245.812,44 |
| 3.6 | Suministro, transporte e instalación de electrodo de puesta a tierra en varilla cooperweld. Incluye conector trasversal, electrodo tipo varilla cobre de 2,4m x5/8" y tratamiento de tierra. | Und | 2,00 | $ 324.580,15 | 649.160,29 | 0,00 | - | 0,00 | $0,00 | 2,00 | $649.160,29 |
| 4.1 | Suministro, transporte e instalación de luminaria led de alumbrado público tipo perfil M4-1. Incluye suministro de fotocontrol electrónico, brazo tipo 3 (1-1/2" x 1,5m) galvanizado en caliente, juego de collarines 6-8" doble salida, cable encauchetado Cu 2 X14 THHN / PVC TC SR - 600V/90°C, conectores de perforación, sticker de marcación (BAXXXX) y demás accesorios de instalación. La luminaria debe cumplir con el cálculo fotométrico requerido para el Perfil M4-1. | Und | 378,00 | 974.019,12 | 368.179.226,48 | 0,00 | - | 0,00 | $0,00 | 378,00 | $368.179.226,48 |
| 5.1 | Suministro, transporte e instalación de poste en poliéster reforzado en fibra de vidrio 8 m x 510 Kg de empotramiento con acabado superficial liso brillante, uniforme, sin protuberancia(Empotrado, Una Sección. Línea "F" / 8 m-510 kgf CR 2.5/ UNA SECCIÓN. Norma ASTM D4923-1; Clase 2/). Incluye Incluye cimentación en concreto 3000 P.S.I., marcación código de apoyo y demás accesorios de instalación. | Und | 364,00 | 1.032.677,21 | 375.858.102,95 | 257,00 | 265.372.341,92 | 257,00 | $265.372.341,92 | 107,00 | $110.485.761,03 |
| 5.2 | Aplomada de poste existente. Incluye excavación, cimentación con concreto 3000 psi, relleno y retiro de escombros. | Und | 12,00 | 182.044,12 | 2.184.529,41 | 4,00 | 728.176,47 | 4,00 | $728.176,47 | 8,00 | $1.456.352,94 |
| 5.3 | Reubicación de poste de concreto 8m / 510 Kg. Incluye retiro de herrajes, retiro de poste, ahoyada e hincada de poste, cimentación en concreto, marcación código de apoyo y demás accesorios de instalación. | Und | 1,00 | 313.142,65 | 313.142,65 | 0,00 | - | 0,00 | $0,00 | 1,00 | $313.142,65 |
| 5.4 | Suministro, transporte e instalación de templete tipo cuerda de guitarra. Incluye cable de acero galvanizado 3/8", aislador tipo tensor, juego de brazo y collarin para templete, varilla de anclaje, vigueta de anclaje y demás accesorios. | Und | 15,00 | 335.419,12 | 5.031.286,76 | 0,00 | - | 0,00 | $0,00 | 15,00 | $5.031.286,76 |
| 6.1 | Elaboración de planos y memorias de cálculo As Build, trámite de factibilidad de servicio por MT y trámite de aprobación de diseño ante el OR. | Und | 1,00 | 1.153.572,79 | 1.153.572,79 | 0,00 | - | 0,00 | $0,00 | 1,00 | $1.153.572,79 |
| 6.2 | Revisión de M.T, BT y normalización de la conexión ante el OR . Incluye revisión de baja tensión y disponibilidad de servicio. | Und | 2,00 | 527.200,74 | 1.054.401,47 | 0,00 | - | 0,00 | $0,00 | 2,00 | $1.054.401,47 |
| 6.3 | Certificación plena de conformidad con RETIE expedida por un organismo acreditado ONAC de Instalaciones eléctricas para sistema de alumbrado público Tramo carreteable del corregimiento 2 en inmediaciones de la represa del rio tona, con 2 trasformadores trifásicos tipo poste de 5 kVA cada uno, equipo de medida, tablero baja tensión, SPT. | Und | 1,00 | 3.083.747,06 | 3.083.747,06 | 0,00 | - | 0,00 | $0,00 | 1,00 | $3.083.747,06 |
| 6.4 | Certificación plena de conformidad con RETILAP por organismo acreditado ONAC. Tramo carreteable del corregimiento 2 en inmediaciones de la represa del rio tona, incluye Luminarias Led apoyados en postes fibra de 8m de altura, vía tipo M4. | Und | 1,00 | 3.503.747,79 | 3.503.747,79 | 0,00 | - | 0,00 | $0,00 | 1,00 | $3.503.747,79 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL COSTO DIRECTO | | $ 867.667.019,59 | $ 294.682.412,39 | $ 294.682.412,39 | $ 573.084.607,20 |
| AU | 36,00% | $ 312.360.128,00 | $ 106.049.668,46 | $ 106.049.668,46 | $ 206.310.459,59 |
| VALOR TOTAL | | $ 1.180.027.147,00 | $ 400.632.080,86 | $ 400.632.080,86 | $ 779.395.066,79 |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL DEL ACTA PARCIAL DE PAGO No. 01 | $ 400.632.080,86 |
| MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (50%) | $ 200.316.040,42 |
| VALOR A CANCELAR POR EL ACTA PARCIAL DE PAGO No. 01 | $ 200.316.040,43 |

Bucaramanga, Mayo 18 de 2021

ING CARLOS AUGUSTO REYES MORALES
R.L / UNION TEMPORAL INTERURAL 2020
Interventor
Contrato de Interventoría No 304 de 2020

Mary Eliza Gamarra Carvajal

MARY ELIZA GAMARRA CARVAJAL
R.L / JASCOM INGENIERIA S.A.S.
Contratista
Contrato de obra Pública No 303 de 2020