ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 2.

CONTRATO DE OBRA No. 1086 DEL 6 DE AGOSTO DE 2020

CONTRATO DE OBRA No.:	1086 DEL 06 DE AGOSTO DE 2020.
CONTRATISTA:	CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO
VALOR CONTRATO INICIAL:	$ 707.825.838,36
VALOR ANTICIPO:	$ 0,00
OBJETO: CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIO:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN 1:	15 DE FEBRERO DE 2021
FECHA ACTA PARCIAL 1	2 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA ACTA DE SUSPENSION 1:	18 DE ENERO DE 2021
PLAZO DE LA SUSPENSION 1:	UN (01) MES
FECHA ACTA DE AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION 1:	16 DE FEBRERO DE 2021
PLAZO AMPLIACION No 1 A LA SUSPENSION 1:	UN (01) MES
FECHA MODIFICATORIO No 1	24 DE FEBRERO DE 2021.
FECHA ACTA DE REINICIO 1:	17 DE MARZO DE 2021
FECHA ACTA TERMINACION 2:	14 DE ABRIL DE 2021
FECHA PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02:	25 DE MARZO DE 2021.

En las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura Departamental de la Gobernación del Putumayo, a los Veinticinco (25) días del mes de marzo de 2021, se reunieron: **ROBERTH GUILLERMO MORA CORDOBA**, Secretario de Infraestructura Departamental, en calidad de **SUPERVISOR** del contrato. **CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO**, en calidad de Contratista de Obra y **ALEX ALBERTO CALVACHE MENA**, como Interventor de Obra según Contrato de Consultoría-Interventoría No. 1152 de 26/08/2020, con el fin de celebrar la presente **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02** del contrato de obra No 1086 del 06/08/2020.

Mediante la suscripción de la presente Acta, se deja constancia que **EL CONTRATISTA**, en el período comprendido entre el 02 de diciembre y el 17 de enero de 2021, 17 de marzo a 23 de marzo de 2021, ejecutó las actividades y cantidades de obra relacionadas en la **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA (NUMÉRICA) No. 02** del 25 de marzo de 2021, suscrita entre **CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO**, en calidad de Contratista de Obra y **ALEX ALBERTO CALVACHE MENA**, como Interventor de Obra según Contrato de Consultoría-Interventoría No. 1152 de 26/08/2020, la cual hace parte integral de la presente acta de recibo parcial de cantidades. Por lo tanto, la Gobernación del Departamento de Putumayo realiza el recibo de las cantidades y valores allí relacionados y los cuales se resumen a continuación a través del balance financiero del contrato:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 707.825.838,36**
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	**$ 616.381.288,85**

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 2.

CONTRATO DE OBRA No. 1086 DEL 6 DE AGOSTO DE 2020

PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	**87,08%**
Valor ejecutado Acta Parcial de Obra Nº. 01:	**$ 314.174.518,64**
Porcentaje ejecutado Acta Parcial N° 1	**44.39%**
Valor ejecutado presente Acta Parcial de Obra Nº. 02:	**$ 302.206.770,21**
Porcentaje ejecutado Acta Parcial N° 2	**42.69%**
VALORES PAGADOS AL CONTRATISTA:	
Valor Anticipo del Contrato:	**$ 0,00**
Valor cancelado de Acta Parcial N° 1	**$ 314.174.518,64**
VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA Nº. 02	**$ 302.206.770,21**
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	**$ 91.444.549,51**

Para constancia se firma en Mocoa a los veinticinco (25) días del mes de marzo de 2021, por quienes en ella intervinieron:

POR EL CONTRATISTA	POR LA INTERVENTOR
CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO Contratista de Obra. No 1086 del 06/08/2020	**ALEX ALBERTO CALVACHE MENA** Contrato de Consultoría - Interventoría No. 1152 del 26/08/2020.

SUPERVISOR

ROBERTH GUILLERMO MORA CORDOBA
Secretario de Infraestructura Departamental

Reviso	ING. ALEX ALBERTO CALVACHE.	Contrato de Consultoría - Interventoría No. 1152 del 26/08/2020	Interventor.	
Revisó	ING. MAX FREDY RUIZ NAVARRO	Secretaria de Infraestructura Departamental	Profesional Universitario	
Revisó	Abogado. JIMMY MONCAYO	Secretaria de Infraestructura Departamental	Profesional Apoyo	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
"Trece municipios un solo corazón"

CONTRATO DE OBRA No.: 1086 DEL 06 DE AGOSTO DE 2020.	ACTA DE RECIBO DE OBRA PARCIAL (NUMERICA) No		2
OBJETO: CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	fecha	25 de marzo de 2021	
	PLAZO	CINCO (5) MESES	VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 707.825.838,36
	FECHA DE INCIO DEL CONTRATO	16/09/2020	VALOR ANTICIPO $ 0,00
CONTRATANTE: GOBERNACION DEL PUTUMAYO	FECHA DE TERMINACIÓN 1	15/02/2021	VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO: $ 707.825.838,36
CONTRATISTA: CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO	FECHA ACTA PARCIAL 1	2/12/2020	VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01: $ 314.174.518,64
	FECHA DE SUSPENCIÓN 1	18/01/2021	VALOR NETO A CANCELAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 02: $ 302.206.770,21
INTERVENTOR: ALEX ALBERTO CALVACHE MENA	TIEMPO DE SUSPENSION 1	UN (01) MES	
	FECHA ACTA DE AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION 1	16/02/2021	VALOR EJECUTADO ACUMULADO: $ 616.381.288,85
	PLAZO A LA AMPLIACION 1	UN (01) MES	SALDO POR EJECUTAR: $ 91.444.549,51
	FECHA MODIFICATORIO No 1	24/02/2021	AVANCE FISICO DE OBRA: 87,08%
SUPERVISION: ROBERTH GUILLERMO MORA CORDOBA - Secretario de Infraestructura Departamental	FECHA DE REINICIO 1	17/03/2021	PERIODO FACTURADO ACTA PARCIAL No 2 02/12/2020- 17/01/2021 y 17/03/2021 - 23/03/2021
	FECHA TERMINACION 2	14/04/2021	

ITEM		CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No 1		EJECUTADO					
								ACTA PARCIAL No. 01		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 02		ACUMULADO	
	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
1,0	PRELIMINARES												
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	ML	417,30	$ 2.800,00	1.168.440,00	426,65	1.194.620,00	285,30	$ 798.840,00	141,35	$ 395.780,00	426,65	$ 1.194.620,00
1,2	CERRAMIENTO PROVISIONAL POLIETILENO H= 2M	ML	417,30	$ 14.732,00	6.147.663,60	417,45	6.149.873,40	285,30	$ 4.203.039,60	132,15	$ 1.946.833,80	417,45	$ 6.149.873,40
1,3	DEMOLICION CERRAMIENTO EN CONCRETO	ML	417,30	$ 67.144,00	28.019.191,20	171,35	11.505.124,40	30,00	$ 2.014.320,00	141,35	$ 9.490.804,40	171,35	$ 11.505.124,40
1,4	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO	M3	276,75	$ 40.336,00	11.162.988,00	274,18	11.059.324,48	195,13	$ 7.870.763,68	79,05	$ 3.188.560,80	274,18	$ 11.059.324,48
1,5	RETIRO DE SOBRANTES	M3	249,07	$ 52.955,00	13.189.501,85	246,76	13.067.175,80	180,14	$ 9.539.313,70	66,62	$ 3.527.862,10	246,76	$ 13.067.175,80
1,6	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO	M3	51,70	$ 79.471,00	4.108.650,70	50,60	4.021.232,60	33,85	$ 2.690.093,35	16,75	$ 1.331.139,25	50,60	$ 4.021.232,60
	Sub-Total				$ 63.796.435,35		$ 46.997.350,68		$ 27.116.370,33		$ 19.880.980,35		$ 46.997.350,68
2,0	ESTRUCTURAS EN CONCRETO												
2,1	CIMIENTO EN CONCRETO CICLOPEO 30*30	ML	374,70	$ 56.680,00	21.237.996,00	384,35	21.784.958,00	257,40	$ 14.589.432,00	126,95	$ 7.195.526,00	384,35	$ 21.784.958,00
2,2	CONCRETO 3000 PSI PARA ZAPATAS	M3	42,60	$ 677.611,00	28.866.228,60	41,70	28.256.378,70	27,90	$ 18.905.346,90	13,80	$ 9.351.031,80	41,70	$ 28.256.378,70
2,3	CONCRETO CICLOPEO PARA MEJORAMIENTO CIMENTACION	M3	42,60	$ 436.754,00	18.605.720,40	41,70	18.212.641,80	27,90	$ 12.185.436,60	13,80	$ 6.027.205,20	41,70	$ 18.212.641,80
2,4	VIGA DE CIMENTACION 30*30 CONCRETO 3000 PSI	ML	374,70	$ 84.364,00	31.611.190,80	384,35	32.425.303,40	257,40	$ 21.715.293,60	126,95	$ 10.710.009,80	384,35	$ 32.425.303,40
2,5	COLUMNA 30*30CM CONCRETO 3000 PSI	ML	511,20	$ 87.364,00	44.660.476,80	501,10	43.778.100,40	334,80	$ 29.249.467,20	166,30	$ 14.528.633,20	501,10	$ 43.778.100,40
2,6	ALFAGIA 30*8 CONCRETO 3000 PSI	ML	374,70	$ 26.861,00	10.064.816,70	360,47	9.682.584,67	-	$ 0,00	303,21	$ 8.144.523,81	303,21	$ 8.144.523,81
	Sub-Total				$ 155.046.429,30		$ 154.139.966,97		$ 96.644.976,30		$ 55.956.929,81		$ 152.601.906,11
3,0	MAMPOSTERIA												
3,1	MURO LADRILLO VISTO TIPO REJILLA	M2	944,12	$ 129.184,00	121.965.198,08	820,42	105.985.137,28	374,22	$ 48.343.236,48	446,20	$ 57.641.900,80	820,42	$ 105.985.137,28
	Sub-Total				$ 121.965.198,08		$ 105.985.137,28		$ 48.343.236,48		$ 57.641.900,80		$ 105.985.137,28
4,0	PINTURA E IMPERMEABILIZACION												
4,1	IMPERMEABILIZACION y APLICACIÓN HIDROFUGO	M2	1.888,20	$ 16.895,00	31.901.139,00	1.575,01	26.609.793,95	-	$ 0,00	1188,94	$ 20.087.141,30	1.188,94	$ 20.087.141,30
4,2	PINTURA ACABADO MATE TIPO CORAZA SOBRE LADRILLO	M2	1.888,20	$ 19.596,00	37.001.167,20	1.575,01	30.863.895,96	-	$ 0,00	1188,94	$ 23.298.468,24	1.188,94	$ 23.298.468,24
4,3	PINTURA VINILO LAVABLE TIPO 1	M2	594,21	$ 14.343,00	8.522.754,03	580,00	8.318.940,00	-	$ 0,00	388,97	$ 5.578.996,71	388,97	$ 5.578.996,71
	Sub-Total				$ 77.425.060,23		$ 65.792.629,91		$ 0,00		$ 48.964.606,25		$ 48.964.606,25
5,0	CARPINTERIA METALICA												
5,1	PORTON MARCO EN TUBO 2" MALLA ESLABONADA C10.5	M2	33,52	$ 214.303,00	7.183.436,56	41,29	8.848.570,87	-	$ 0,00	21,94	$ 4.701.807,82	21,94	$ 4.701.807,82
	Sub-Total				$ 7.183.436,56		$ 8.848.570,87		$ 0,00		$ 4.701.807,82		$ 4.701.807,82
6,0	ACERO DE REFUERZO												
6,1	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	19.382,20	$ 6.143,00	119.064.854,60	17.801,30	109.353.385,90	11.324,78	$ 69.568.123,54	6.313,33	$ 38.782.786,19	17.638,11	$ 108.350.909,73
	Sub-Total				$ 119.064.854,60		$ 109.353.385,90		$ 69.568.123,54		$ 38.782.786,19		$ 108.350.909,73
INP	ITEMS NO PREVISTOS												
INP-01	ADECUACION DEL TERRENO	ML	0,00	$ 22.915,30	$ 0	285,30	$ 6.537.735,09	-	$ 0,00	285,30	$ 6.537.735,09	285,30	$ 6.537.735,09
	Sub-Total				$ 0,00		$ 6.537.735,09		$ 0,00		$ 6.537.735,09		$ 6.537.735,09
INP-02	SUM E INSTALACION MALLA ESLABONADA EN ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 10, H:0.9 MTS, CON REFUERZO EN ANGULO DE 3/4 HORIZONTAL	M2	0,00	$ 250.431,60	$ 0	95,79	$ 23.988.091,67	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
	Sub-Total				$ 0,00		$ 23.988.091,67		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
"Trece municipios un solo corazón"

	RATO DE OBRA No.: 1086 DEL 06 DE AGOSTO DE 2020.	ACTA DE RECIBO DE OBRA PARCIAL (NUMERICA) No	2
OBJETO: CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		fecha	25 de marzo de 2021
	PLAZO	CINCO (5) MESES	VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 707.825.838,36
	FECHA DE INCIO DEL CONTRATO	16/09/2020	VALOR ANTICIPO $ 0,00
CONTRATANTE: GOBERNACION DEL PUTUMAYO	FECHA DE TERMINACIÓN 1	15/02/2021	VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO: $ 707.825.838,36
CONTRATISTA: CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO	FECHA ACTA PARCIAL 1	2/12/2020	VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01: $ 314.174.518,64
	FECHA DE SUSPENCIÓN 1	18/01/2021	VALOR NETO A CANCELAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 02: $ 302.206.770,21
INTERVENTOR: ALEX ALBERTO CALVACHE MENA	TIEMPO DE SUSPENSION 1	UN (01) MES	
	FECHA ACTA DE AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION 1	16/02/2021	VALOR EJECUTADO ACUMULADO: $ 616.381.288,85
	PLAZO A LA AMPLIACION 1	UN (01) MES	SALDO POR EJECUTAR: $ 91.444.549,51
	FECHA MODIFICATORIO No 1	24/02/2021	AVANCE FISICO DE OBRA: 87,08%
SUPERVISION: ROBERTH GUILLERMO MORA CORDOBA - Secretario de Infraestructura Departamental	FECHA DE REINICIO 1	17/03/2021	PERIODO FACTURADO ACTA PARCIAL No 2: 02/12/2020- 17/01/2021 y 17/03/2021 - 23/03/2021
	FECHA TERMINACION 2	14/04/2021	

ITEM	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No 1		EJECUTADO					
								ACTA PARCIAL No. 01		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 02		ACUMULADO	
	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
INP-03	CASETA DE VIGILANCIA												
INP-03.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MORTERO 1:3 PARA AFINADO DE PISO E=0,04M	M3	0,00	$ 380.313,60	0,00	0,47	$ 178.747,39	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
INP-03.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE 30 X30 PARA PISO	M2	0,00	$ 47.076,40	0,00	9,80	$ 461.348,72	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
INP-03.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE 30 X30 PARA PISO BAÑO.	M2	0,00	$ 52.094,60	0,00	1,72	$ 89.602,71	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
INP-03.4	SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA TRIPOLAR DOBLE, CABLEADA EN ALAMBRE DE COBRE 2X12 AWG-TW-600V+1X12T AWG DESNUDO, CANALIZADA POR PVC DE 1/2"	UND	0,00	$ 105.040,90	0,00	3,00	$ 315.122,70	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
INP-03.5	SALIDA PARA ILUMINACIÓN POR ROSETA DE PORCELANA, CABLEADA EN ALAMBRE DE COBRE 2X12 AWG-TW-600V+1X12T AWG DESNUDO, CANALIZADA POR PVC DE 1/2"	UND	0,00	$ 130.733,00	0,00	2,00	$ 261.466,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
INP-03.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA (0.80M X 2.45M). INCLUYE MARCO, VENTILACION SUPERIOR Y CERRADURA.	UND	0,00	$ 533.602,60	0,00	2,00	$ 1.067.205,20	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
INP-03.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO . INCLUYE VIDRIO COLOR AZUL 3MM.	M2	0,00	$ 352.665,10	0,00	8,97	$ 3.163.405,95	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
INP-03.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA PLACA DE ENTREPISO E= 0,08M	M3	0,00	$ 489.812,30	0,00	1,19	$ 582.876,64	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
INP-03.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS. INCLUYE GRIFERIA	UND	0,00	$ 148.728,40	0,00	1,00	$ 148.728,40	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
INP-03.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO. INCLUYE INCRUSTACIONES	UND	0,00	$ 277.555,70	0,00	1,00	$ 277.555,70	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
INP-03.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA EN PVC DE 1/2"	ML	0,00	$ 5.884,23	0,00	30,00	$ 176.526,90	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
INP-03.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA PVCS 2"	ML	0,00	$ 13.703,57	0,00	6,00	$ 82.221,42	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
INP-03.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA PVCS 4"	ML	0,00	$ 25.036,90	0,00	30,00	$ 751.107,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
INP-03.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA VIGAS AÉREAS. DIM 0,17M X 0,12M	M3	0,00	$ 799.377,50	0,00	0,27	$ 215.831,93	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
INP-03.15	ACERO DE REFUERZO	KG	0,00	$ 6.169,81	0,00	216,64	$ 1.336.627,64	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
INP-03.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3000PSI HECHO EN OBRA PARA PLACA DE CONTRAPISO E= 0,08M	M3	0,00	$ 489.012,30	0,00	0,83	$ 405.880,21	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
	Sub-Total				$ 0,00		$ 9.514.254,51		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
INP-04	ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.08 M, INCLUYE RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL SELECCIONADO	M2	0,00	$ 82.560,90	$ 0	161,39	$ 13.324.291,24	-	$ 0,00	-	$ 0,00	-	$ 0,00
	Sub-Total				$ 0,00		$ 13.324.291,24		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00

TOTAL COSTO DIRECTOS		$ 544.481.414,12		$ 544.481.414,12		$ 241.672.706,65		$ 232.466.746,31		$ 474.139.452,96
ADMINISTRACIÓN 23%		$ 125.230.725,25		$ 125.230.725,25		$ 55.584.722,53		$ 53.467.351,65		$ 109.052.074,18
IMPREVISTOS 2%		$ 10.889.628,28		$ 10.889.628,28		$ 4.833.454,13		$ 4.649.334,93		$ 9.482.789,06
UTILIDADES 5%		$ 27.224.070,71		$ 27.224.070,71		$ 12.083.635,33		$ 11.623.337,32		$ 23.706.972,65
TOTAL COSTOS DE OBRA		$ 707.825.838,36		$ 707.825.838,36		$ 314.174.518,64		$ 302.206.770,21		$ 616.381.288,85

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
"Trece municipios un solo corazón"

CONTRATO DE OBRA No.: 1086 DEL 06 DE AGOSTO DE 2020.	ACTA DE RECIBO DE OBRA PARCIAL (NUMERICA) No		2
OBJETO: CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		fecha	25 de marzo de 2021
	PLAZO	CINCO (5) MESES	VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 707.825.838,36
	FECHA DE INCIO DEL CONTRATO	16/09/2020	VALOR ANTICIPO $ 0,00
CONTRATANTE: GOBERNACION DEL PUTUMAYO	FECHA DE TERMINACIÓN 1	15/02/2021	VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO: $ 707.825.838,36
CONTRATISTA: CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO	FECHA ACTA PARCIAL 1	2/12/2020	VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01: $ 314.174.518,64
	FECHA DE SUSPENCIÓN 1	18/01/2021	VALOR NETO A CANCELAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 02: $ 302.206.770,21
INTERVENTOR: ALEX ALBERTO CALVACHE MENA	TIEMPO DE SUSPENSION 1	UN (01) MES	
	FECHA ACTA DE AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION 1	16/02/2021	VALOR EJECUTADO ACUMULADO: $ 616.381.288,85
	PLAZO A LA AMPLIACION 1	UN (01) MES	SALDO POR EJECUTAR: $ 91.444.549,51
	FECHA MODIFICATORIO No 1	24/02/2021	AVANCE FISICO DE OBRA: 87,08%
SUPERVISION: ROBERTH GUILLERMO MORA CORDOBA - Secretario de Infraestructura Departamental	FECHA DE REINICIO 1	17/03/2021	PERIODO FACTURADO ACTA PARCIAL No 2 02/12/2020- 17/01/2021 y 17/03/2021 - 23/03/2021
	FECHA TERMINACION 2	14/04/2021	

ITEM	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No 1		EJECUTADO					
	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	ACTA PARCIAL No. 01		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 02		ACUMULADO	
								CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL

RESUMEN EJECUCION FINANCIERA	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 707.825.838,36
VALORES EJECUTADOS DEL CONTRATO:	$ 616.381.288,85
Valor ejecutado Acta Parcial de Obra No. 01:	$ 314.174.518,64
Valor ejecutado presente Acta Parcial de Obra No. 02:	$ 302.206.770,21
VALORES PAGADOS AL CONTRATISTA:	$ 314.174.518,64
Valor Anticipo del Contrato (Renuncia al anticipo):	$ 0
VALOR NETO A CANCELAR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02	$ 302.206.770,21
PORCENTAJE DE EJECUCION:	87,08%
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 91.444.549,51

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA:

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02, SON: TRESCIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS

CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO
CONTRATISTA DE OBRA
contrato de obra 1086 del 2020

ALEX ALBERO CALVACHE MENA
CONTRATISTA INTERVENTOR
Cto. No. 1152 del 26/08/2020

Elaboró: Ing. ROSA ADRIANA BENAVIDES CARDONA /residente de obra

Elaboró: Ing. YOLMAN YASMANY YELA VELASQUEZ /residente interventoria

Elaboró: Ing. ALEX ALBERTO CALVACHE MENA /Interventor

Revisó: Ing. MAX FREDY RUIZ/P.U-SID

ACTA PARCIAL No 2			
CONTRATO DE OBRA No. 1086 del 06/08/2020:			
CONTRATANTE:	**DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.**	**CONTRATISTA:**	**CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO**

CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MEMORIA DE CANTIDADES

1 PRELIMINARES

1,1 LOCALIZACION Y REPLANTEO — 141,35 ML

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	TOTAL ML
COLEGIO INSTITUCIÓN			
TRAMO 1-2	0,00		0,00
TRAMO 2-3	0,00		0,00
TRAMO 3-4	0,00		0,00
TRAMO 5-6	60,55		60,55
TRAMO 6-7	10,06		10,06
TRAMO 7-8	61,54		61,54
CASETA DE VIGILANCIA	9,20		9,20

1,2 CERRAMIENTO PROVISIONAL POLIETILENO H= 2M — 132,15 ML

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	TOTAL ML
COLEGIO INSTITUCIÓN			
TRAMO 1-2	0,00		0,00
TRAMO 2-3	0,00		0,00
TRAMO 3-4	0,00		0,00
TRAMO 5-6	60,55		60,55
TRAMO 6-7	10,06		10,06
TRAMO 7-8	61,54		61,54

1,3 DEMOLICION CERRAMIENTO EN CONCRETO — 141,35 ML

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	TOTAL ML
COLEGIO INSTITUCIÓN			
TRAMO 1-2	0,00		0,00
TRAMO 2-3	0,00		0,00
TRAMO 3-4	0,00		0,00
TRAMO 5-6	60,55		60,55
TRAMO 6-7	10,06		10,06
TRAMO 7-8	61,54		61,54
CASETA DE VIGILANCIA	9,20		9,20

1,4 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO — 79,05 M3

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	VOLUMEN M3
COLEGIO INSTITUCIÓN					
TRAMO 1-2					
cimentacion vigas	-16,10	0,30	0,60	1,00	-2,90
zapatas	1,00	1,00	1,60	0,00	0,00
TRAMO 2-3					
cimentacion vigas	-36,40	0,30	0,60	1,00	-6,55
zapatas	1,00	1,00	1,60	0,00	0,00
TRAMO 3-4					
cimentacion vigas	-12,60	0,30	0,60	1,00	-2,27
zapatas	1,00	1,00	1,60	0,00	0,00
TRAMO 5-6					
cimentacion vigas	39,55	0,30	0,60	1,00	7,12
zapatas	1,00	1,00	1,60	21,00	33,60
TRAMO 6-7					
cimentacion vigas	8,06	0,30	0,60	1,00	1,45
zapatas	1,00	1,00	1,60	2,00	3,20
TRAMO 7-8					
cimentacion vigas	40,54	0,30	0,60	1,00	7,30
zapatas	1,00	1,00	1,60	21,00	33,60

CASETA DE VIGILANCIA					
cimentacíon vigas	7,20	0,30	0,60	1,00	1,30
zapatas	1,00	1,00	1,60	2,00	3,20

1,5	RETIRO DE SOBRANTES	66,62	M3

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	VOLUMEN M3	
COLEGIO INSTITUCIÓN						
TRAMO 1-2						
cimentacíon vigas	-23,00	0,30	0,60	1,00	-3,73	90% de lo excava
zapatas	1,00	1,00	1,60	0,00	0,00	90% de lo excava
TRAMO 2-3						
cimentacíon vigas	-52,00	0,30	0,60	1,00	-8,42	90% de lo excava
zapatas	1,00	1,00	1,60	0,00	0,00	90% de lo excava
TRAMO 3-4						
cimentacíon vigas	-18,00	0,30	0,60	1,00	-2,92	90% de lo excava
zapatas	1,00	1,00	1,60	0,00	0,00	90% de lo excava
TRAMO 5-6						
cimentacíon vigas	39,55	0,30	0,60	1,00	6,41	90% de lo excava
zapatas	1,00	1,00	1,60	21,00	30,24	90% de lo excava
TRAMO 6-7						
cimentacíon vigas	8,06	0,30	0,60	1,00	1,31	90% de lo excava
zapatas	1,00	1,00	1,60	2,00	2,88	90% de lo excava
TRAMO 7-8						
cimentacíon vigas	40,54	0,30	0,60	1,00	6,57	90% de lo excava
zapatas	1,00	1,00	1,60	21,00	30,24	90% de lo excava

CASETA DE VIGILANCIA						
cimentacíon vigas	7,20	0,30	0,60	1,00	1,17	90% de lo excava
zapatas	1,00	1,00	1,60	2,00	2,88	90% de lo excava

1,6	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO	16,75	M3

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	VOL (-)	VOLUMEN M3
COLEGIO INSTITUCIÓN						
TRAMO 1-2	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,036	0,00
TRAMO 2-3	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,036	0,00
TRAMO 3-4	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,036	0,00
TRAMO 5-6	1,00	1,00	0,40	21,00	-0,036	7,64
TRAMO 6-7	1,00	1,00	0,40	2,00	-0,036	0,73
TRAMO 7-8	1,00	1,00	0,40	21,00	-0,036	7,64
CASETA DE VIGILANCIA	1,00	1,00	0,40	2,00	-0,036	0,73

ANDEN

Elaboró:	Elaboró:
ALEX ALBERTO CAVALCHE MENA CONTRATISTA INTERVENTOR Cto. No. 1152 del 26/08/2020	CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO CONTRATISTA DE OBRA contrato de obra 1086 del 2020
YOLMAN YASMANY YELA VELASQUEZ ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ROSA ADRIANA BENAVIDES CARDONA ING RESIDENTE DE OBRA

ACTA PARCIAL No 2			
CONTRATO DE OBRA No. 1086 del 06/08/2020:			
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	CONTRATISTA:	CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO

CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MEMORIA DE CANTIDADES

2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

2,1 CIMIENTO EN CONCRETO CICLOPEO 30*30 — 126,95 ML

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	TOTAL ML
COLEGIO INSTITUCIÓN			
TRAMO 1-2	0,00		0,00
TRAMO 2-3	0,00		0,00
TRAMO 3-4	0,00		0,00
TRAMO 5-6	54,25		54,25
TRAMO 6-7	9,46		9,46
TRAMO 7-8	55,24		55,24
CASETA DE VIGILANCI	8,00		8,00

2,2 CONCRETO 3000 PSI PARA ZAPATAS — 13,80 M3

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	VOLUMEN M3
COLEGIO INSTITUCIÓN					
TRAMO 1-2					
zapatas	0,00	1,00	0,30	0,00	0,00
TRAMO 2-3					
zapatas	0,00	1,00	0,30	0,00	0,00
TRAMO 3-4					
zapatas	0,00	1,00	0,30	0,00	0,00
ESCUELA INSTITUCIÓN					
TRAMO 5-6					
zapatas	1,00	1,00	0,30	21,00	6,30
TRAMO 6-7					
zapatas	1,00	1,00	0,30	2,00	0,60
TRAMO 7-8					
zapatas	1,00	1,00	0,30	20,00	6,00
CASETA DE VIGILANCIA					
zapatas	1,00	1,00	0,30	3,00	0,90

2,3 CONCRETO CICLOPEO PARA MEJORAMIENTO CIMENTACION — 13,80 M3

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	VOLUMEN M3
COLEGIO INSTITUCIÓN					
TRAMO 1-2					
zapatas	1,00	1,00	0,30	0,00	0,00
TRAMO 2-3					
zapatas	1,00	1,00	0,30	0,00	0,00
TRAMO 3-4					
zapatas	1,00	1,00	0,30	0,00	0,00
ESCUELA INSTITUCIÓN					
TRAMO 5-6					
zapatas	1,00	1,00	0,30	21,00	6,30
TRAMO 6-7					
zapatas	1,00	1,00	0,30	2,00	0,60
TRAMO 7-8					
zapatas	1,00	1,00	0,30	20,00	6,00
CASETA DE VIGILANCIA					
zapatas	1,00	1,00	0,30	3,00	0,90

2,4 VIGA DE CIMENTACION 30*30 CONCRETO 3000 PSI — 126,95 ML

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	TOTAL ML
COLEGIO INSTITUCIÓN			
TRAMO 1-2	0,00		0,00
TRAMO 2-3	0,00		0,00
TRAMO 3-4	0,00		0,00
TRAMO 5-6	54,25		54,25
TRAMO 6-7	9,46		9,46
TRAMO 7-8	55,24		55,24

CASETA DE VIGILANCIA	8,00		8,00

2.5	COLUMNA 30*30CM CONCRETO 3000 PSI	166,30	ML

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	VOLUMEN M3
COLEGIO INSTITUCIÓN					
TRAMO 1-2					
columnas	1,00	1,00	3,60	0,00	0,00
TRAMO 2-3					
columnas	1,00	1,00	3,60	0,00	0,00
TRAMO 3-4					
columnas	1,00	1,00	3,60	0,00	0,00
TRAMO 5-6					
columnas	1,00	1,00	3,60	20,00	72,00
columnas	1,00	1,00	4,30	1,00	4,30
TRAMO 6-7					
columnas	1,00	1,00	3,60	2,00	7,20
TRAMO 7-8					
columnas	1,00	1,00	3,60	21,00	75,60

CASETA DE VIGILANCIA					
columnas	1,00	1,00	3,60	2,00	7,20

2,6	ALFAGIA 30*8 CONCRETO 3000 PSI	303,21	ML

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	TOTAL ML
COLEGIO INSTITUCIÓN			
TRAMO 1-2	63,10		63,10
TRAMO 2-3	143,36		143,36
TRAMO 3-4	42,50		42,50
TRAMO 5-6	54,25		54,25
TRAMO 6-7	0,00		0,00
TRAMO 7-8	0,00		0,00

Elaboró:	Elaboró:
ALEX ALBERTO CAVALCHE MENA CONTRATISTA INTERVENTOR Cto. No. 1152 del 26/08/2020	CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO CONTRATISTA DE OBRA contrato de obra 1086 del 2020
YOLMAN YASMANY YELA VELASQUEZ ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ROSA ADRIANA BENAVIDES CARDONA ING RESIDENTE DE OBRA

ACTA PARCIAL No 2

CONTRATO DE OBRA No. 1086 del 06/08/2020:

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	CONTRATISTA:	CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO

CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MEMORIA DE CANTIDADES

3	**MAMPOSTERIA**		
3,1	**MURO LADRILLO VISTO TIPO REJILLA**	**446,20**	**M2**

UBICACIÓN	LARGO	ALTURA	AREA
COLEGIO INSTITUCIÓN			
TRAMO 1-2			
muro	0,00	2,52	0,00
TRAMO 2-3			
muro	57,96	2,52	146,06
TRAMO 3-4			
muro	42,50	2,52	107,1
TRAMO 5-6			
muro	54,25	1,62	87,89
TRAMO 6-7			
muro	4,52	1,62	7,32
TRAMO 7-8			
muro	52,74	1,62	85,44

CASETA VIGILANCIA	7,2	2,43	17,50

DESCUENTOS			
VENTANA 1	2,35	0,5	-1,18
VENTANA 2	2,94	0,5	-1,47
VENTANA 3	2	1,23	-2,46

Elaboró:

ALEX ALBERTO CAVALCHE MENA
CONTRATISTA INTERVENTOR
Cto. No. 1152 del 26/08/2020

Elaboró:

CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO
CONTRATISTA DE OBRA
contrato de obra 1086 del 2020

YOLMAN YASMANY YELA VELASQUEZ
ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ROSA ADRIANA BENAVIDES CARDONA
ING RESIDENTE DE OBRA

ACTA PARCIAL No 2

CONTRATO DE OBRA No. 1086 del 06/08/2020:

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	CONTRATISTA:	CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO

CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MEMORIA DE CANTIDADES

4 PINTURA E IMPERMEABILIZACION

4,1	IMPERMEABILIZACION y APLICACIÓN HIDROFUGO	1188,94	M2

UBICACIÓN	LARGO	ALTURA	CANTIDAD	AREA
COLEGIO INSTITUCIÓN				
TRAMO 1-2				
muro	63,10	2,52	2,00	318,02
TRAMO 2-3				
muro	143,36	2,52	2,00	722,53
TRAMO 3-4				
muro	42,50	2,52	2,00	214,20
TRAMO 5-6				
muro	0,00	1,62	0,00	0,00
TRAMO 6-7				
muro	0,00	1,62	0,00	0,00
TRAMO 7-8				
muro	0,00	1,62	0,00	0,00

CASETA VIGILANCIA	7,2	2,43	0,00	0,00

descuento

TRAMO 1-2	LARGO	ALTURA	CANTIDAD	AREA
muro	26,12	2,52	1,00	-65,82

VENTANA 1	2,35	0,5	0,00	0,00
VENTANA 2	2,94	0,5	0,00	0,00
VENTANA 3	2	1,23	0,00	0,00

4,2	PINTURA ACABADO MATE TIPO CORAZA SOBRE LADRILLO	1188,94	M2

UBICACIÓN	LARGO	ALTURA	CANTIDAD	AREA
COLEGIO INSTITUCIÓN				
TRAMO 1-2				
muro	63,10	2,52	2	318,02
TRAMO 2-3				
muro	143,36	2,52	2	722,53
TRAMO 3-4				
muro	42,50	2,52	2	214,20
TRAMO 5-6				
muro	0,00	1,62	0	0,00
TRAMO 6-7				
muro	0,00	1,62	0	0,00
TRAMO 7-8				
muro	0,00	1,62	0	0,00

ACTA PARCIAL No 2			
CONTRATO DE OBRA No. 1086 del 06/08/2020:			
CONTRATANTE:	**DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.**	**CONTRATISTA:**	**CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO**

CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MEMORIA DE CANTIDADES

CASETA VIGILANCIA	7,2	2,43	0,00	0,00

descuento

TRAMO 1-2	LARGO	ALTURA	CANTIDAD	AREA
muro	26,12	2,52	1,00	-65,82

VENTANA 1	2,35	0,5	0,00	0,00
VENTANA 2	2,94	0,5	0,00	0,00
VENTANA 3	2	1,23	0,00	0,00

4,3	PINTURA VINILO LAVABLE TIPO 1	388,97	M2

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	AREA
COLEGIO INSTITUCIÓN				
TRAMO 1-2				
alfajia	63,10	0,64	1,00	40,38
columnas	2,60	0,96	22,00	54,91
TRAMO 2-3				
alfajia	143,36	0,64	1,00	91,75
columnas	2,60	0,96	52,00	129,79
TRAMO 3-4				
alfajia	42,50	0,64	1,00	27,20
columnas	2,60	0,96	18,00	44,93
TRAMO 5-6				
alfajia	0,00	0,64	0,00	0,00
columnas	2,60	0,96	0,00	0,00
columnas	3,30	0,96	0,00	0,00
TRAMO 6-7				
alfajia	0,00	0,64	0,00	0,00
columnas	2,60	0,96	0,00	0,00
TRAMO 7-8				
alfajia	0,00	0,64	0,00	0,00
columnas	2,60	0,96	0,00	0,00
CASETA DE VIGILANCIA				
viga	12,28	0,17	0,00	0,00
columnas	2,60	0,96	0,00	0,00

Elaboró:	Elaboró:
ALEX ALBERTO CAVALCHE MENA CONTRATISTA INTERVENTOR Cto. No. 1152 del 26/08/2020	CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO CONTRATISTA DE OBRA contrato de obra 1086 del 2020
YOLMAN YASMANY YELA VELASQUEZ ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ROSA ADRIANA BENAVIDES CARDONA ING RESIDENTE DE OBRA

ACTA PARCIAL No 2

CONTRATO DE OBRA No. 1086 del 06/08/2020:

CONTRATANTE:	**DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.**	**CONTRATISTA:**	**CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO**

CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MEMORIA DE CANTIDADES

5	**CARPINTERIA METALICA**		
5,1	**PORTON MARCO EN TUBO 2" MALLA ESLABONADA C10.5**	**21,94**	**M2**

UBICACIÓN	LARGO	ALTO	AREA M2
TRAMO 2-3	4,44	2,6	**11,54**
TRAMO 3-4	4,00	2,6	**10,40**
TRAMO 6-7			**0**
TRAMO 7-8			**0**

Elaboró:

ALEX ALBERTO CAVALCHE MENA
CONTRATISTA INTERVENTOR
Cto. No. 1152 del 26/08/2020

Elaboró:

CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO
CONTRATISTA DE OBRA
contrato de obra 1086 del 2020

YOLMAN YASMANY YELA VELASQUEZ

ROSA ADRIANA BENAVIDES CARDONA

ACTA PARCIAL No 2			
CONTRATO DE OBRA No. 1086 del 06/08/2020:			
CONTRATANTE:	**DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.**	**CONTRATISTA:**	**CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO**

CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MEMORIA DE CANTIDADES

6	**ACERO DE REFUERZO**		
6,1	**ACERO DE REFUERZO 60000 PSI**	**6313,33**	**UND**

UBICACIÓN	LARGO	# VARILLA	W/ML	CANTIDAD	PESO KG
TRAMO 1-2					
ZAPATAS L1	0	4	1	0	0,00
ZAPATAS L2	0	4	1	0	0,00
VIGA CIMENTACION	0	4	1	0	0,00
VIGA CIMENTACION ESTRIBOS	0	3	0,56	0	0,00
COLUMNAS 6 BARRAS	0	5	1,552	0	0,00
COLUMNAS ESTRIBOS	0	3	0,56	0	0,00
ALFAGIA 2 BARRAS	70,00	3	0,56	2	78,40
ALFAGIA ESTRIBOS	0,34	3	0,56	350	66,64
DESPERDICIO Y TRASLAPOS (APROX 10%)					14,50
				total	**159,54**

UBICACIÓN	LARGO	# VARILLA	W/ML	CANTIDAD	PESO KG
TRAMO 2-3					
ZAPATAS L1	0	4	1	0	0,00
ZAPATAS L2	0	4	1	0	0,00
VIGA CIMENTACION	0	4	1	0	0,00
VIGA CIMENTACION ESTRIBOS	0	3	0,56	0	0,00
COLUMNAS 6 BARRAS	0	5	1,552	0	0,00
COLUMNAS ESTRIBOS	0	3	0,56	0	0,00
ALFAGIA 2 BARRAS	163,4	3	0,56	2	183,01
ALFAGIA ESTRIBOS	0,34	3	0,56	817	155,56
DESPERDICIO Y TRASLAPOS (APROX 10%)					33,86
				total	**372,42**

UBICACIÓN	LARGO	# VARILLA	W/ML	CANTIDAD	PESO KG
TRAMO 3-4					
ZAPATAS L1	0	4	1	0	0,00
ZAPATAS L2	0	4	1	0	0,00
VIGA CIMENTACION	0	4	1	0	0,00
VIGA CIMENTACION ESTRIBOS	0	3	0,56	0	0,00
COLUMNAS 6 BARRAS	0	5	1,552	0	0,00
COLUMNAS ESTRIBOS	0	3	0,56	0	0,00
ALFAGIA 2 BARRAS	51,9	3	0,56	2	58,13
ALFAGIA ESTRIBOS	0,34	3	0,56	259,5	49,41
DESPERDICIO Y TRASLAPOS (APROX 10%)					10,75
				total	**118,29**

UBICACIÓN	LARGO	# VARILLA	W/ML	CANTIDAD	PESO KG
TRAMO 5-6					
ZAPATAS L1	7,42	4	1	21	155,82
ZAPATAS L2	7,42	4	1	21	155,82
VIGA CIMENTACION	60,55	4	1	6	363,30
VIGA CIMENTACION ESTRIBOS	1,08	3	0,56	420	254,02
COLUMNAS 6 BARRAS	25,44	5	1,552	20	789,66
COLUMNAS ESTRIBOS	46,44	3	0,56	20	520,13
ALFAGIA 2 BARRAS	60,55	3	0,56	2	67,82
ALFAGIA ESTRIBOS	0,34	3	0,56	302,75	57,64
COLUMNAS 4.3 M	29,46	5	1,552	1	45,72
COLUMNAS 4.3 M ESTRIBOS	50,76	3	0,56	1	28,43
DESPERDICIO Y TRASLAPOS (APROX 10%)					243,83
				total	**2682,18**

UBICACIÓN	LARGO	# VARILLA	W/ML	CANTIDAD	PESO KG
TRAMO 6-7					
ZAPATAS L1	7,42	4	1	2	14,84
ZAPATAS L2	7,42	4	1	2	14,84
VIGA CIMENTACION	10,06	4	1	6	60,36
VIGA CIMENTACION ESTRIBOS	1,08	3	0,56	74	44,76
COLUMNAS 6 BARRAS	25,44	5	1,552	2	78,97
COLUMNAS ESTRIBOS	46,44	3	0,56	2	52,01
ALFAGIA 2 BARRAS	0	3	0,56	2	0,00
ALFAGIA ESTRIBOS	0	3	0,56	50,3	0,00
DESPERDICIO Y TRASLAPOS (APROX 10%)					26,58
				total	**292,35**

UBICACIÓN	LARGO	# VARILLA	W/ML	CANTIDAD	PESO KG
TRAMO 7-8					
ZAPATAS L1	7,42	4	1	21	155,82
ZAPATAS L2	7,42	4	1	21	155,82
VIGA CIMENTACION	61,54	4	1	6	369,24
VIGA CIMENTACION ESTRIBOS	1,08	3	0,56	400	241,92
COLUMNAS 6 BARRAS	25,44	5	1,552	21	829,14
COLUMNAS ESTRIBOS	46,44	3	0,56	21	546,13
ALFAGIA 2 BARRAS	0	3	0,56	0	0,00
ALFAGIA ESTRIBOS	0	3	0,56	0	0,00
DESPERDICIO Y TRASLAPOS (APROX 10%)					229,81
				total	**2527,88**

UBICACIÓN	LARGO	# VARILLA	W/ML	CANTIDAD	PESO KG
CASETA DE VIGILANCIA					
ZAPATAS L1	7,42	4	1	2	14,84
ZAPATAS L2	7,42	4	1	2	14,84
COLUMNAS 6 BARRAS	25,44	5	1,552	2	78,97
COLUMNAS ESTRIBOS	46,44	3	0,56	2	52,01
				total	**160,66**

Elaboró:	**Elaboró:**
ALEX ALBERTO CAVALCHE MENA CONTRATISTA INTERVENTOR Cto. No. 1152 del 26/08/2020	CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO CONTRATISTA DE OBRA contrato de obra 1086 del 2020
YOLMAN YASMANY YELA VELASQUEZ ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA	ROSA ADRIANA BENAVIDES CARDONA ING RESIDENTE DE OBRA

ACTA PARCIAL No 2

CONTRATO DE OBRA No. 1086 del 06/08/2020:

CONTRATANTE:	**DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.**	**CONTRATISTA:**	**CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO**

CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MEMORIA DE CANTIDADES

INP	**ITEMS NO PREVISTOS**		
INP-01	**ADECUACION DEL TERRENO**	**285,30**	**ML**

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	TOTAL ML
COLEGIO INSTITUCIÓN			
TRAMO 1-2	70,00		70,00
TRAMO 2-3	163,40		163,40
TRAMO 3-4	51,90		51,90

Elaboró:

ALEX ALBERTO CAVALCHE MENA
CONTRATISTA INTERVENTOR
Cto. No. 1152 del 26/08/2020

Elaboró:

CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO
CONTRATISTA DE OBRA
contrato de obra 1086 del 2020

YOLMAN YASMANY YELA VELASQUEZ
ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ROSA ADRIANA BENAVIDES CARDONA
ING RESIDENTE DE OBRA

DATOS DEL INFORME				
Fecha de presentación: **23/04/2021**	Nombre del Contratista: **CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO**		No Contrato: **1086 del 06/08/2020**	
Período del informe:	Desde el 02/12/2020 hasta el 23/03/2021			
Objeto del contrato: CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.				
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA				
Nit ó C.C. número	80.099.158 DE BOGOTA D.C.			
Dirección	CALLE 2 No 3-64 Barrio Fátima Villagarzón, Putumayo.			
Teléfono	311-2372977			
Clase, Tipo y Número de cuenta	Cuenta de Ahorros No 0598-159218		Banco: BBVA	
Fecha de suscripción	06/08/2020			
Fecha de Iniciación	16/09/2020			
Fecha de Terminación	15/02/2021			
Plazo Inicial	CINCO (05) MESES.			
Valor Inicial	SETECIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($707.825.838,36).			
Prórrogas	Prórroga 1	Prórroga 2	Prórroga 3	
	N/A	N/A	N/A	
Adiciones	Adición 1	Adición 2	Adición 3	
	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	
Suspensiones: (Fecha)	27/01/2021 17/02/2021	En días y/o Meses:	Un (01) mes Un (01) mes	
Terminación Anticipada: (Fecha)	N/A			
Reanudaciones: (Fecha)	19/03/2021 Fecha Final 2: 07/04/2021			
AVANCE DEL CONTRATO	Financiero:	$ 616.381.288,85		
	Tiempo de Ejecución:	Cuatro (04) meses y nueve (09) días		
	Porcentaje de Ejecución:	87.08%		
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial:	$ 707.825.838,36		
	Adiciones:	$ 0,00		
	Valor Total del contrato:	$ 707.825.838,36		
	Valor a pagar	$ 302.206.770,21		
	Saldo del contrato:	$ 91.444.549,51		
	Anticipo:	$ 0,00		
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	Factura No	CCHV-19		
	Fecha de la factura	24/03/2021		
	Período facturado	Desde el 02/12/2020 hasta el 23/03/2021		
	Valor antes de IVA	$ 302.206.770,21		

	IVA	$ 0,00
	Valor a pagar	$ 302.206.770,21
	Legaliza Anticipo	$ 0,00
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	**Póliza No.:** 41-44-101232206; Anexo 3 **expedida el** 19/03/2021 **Póliza No.:** 41-40-101039156; Anexo 3 **expedida el** 19/03/2021	**Aseguradora:** Compañía Seguros del Estado. **Fecha de aprobación:** 07/04/2021
	CDP No. 2161	Fecha: 28/05/2020
	RP No. 3427	Fecha: 26/08/2020
	No. Liquidación estampillas: 130136 130137 130138 130139 130140 130141	Fecha: 10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020 10/09/2020
	Aportes de Seguridad Social	
	No de Planilla de Salud diciembre 2020: 7777805893	Entidad: NUEVA EPS. Fecha: 21/01/2021 Valor: $ 109.800,00
	No de Planilla de Pensión diciembre 2020: 7777805893	Entidad: COLPENSIONES Fecha: 21/01/2021 Valor: $ 140.500,00
	No de Planilla de Riesgos Profesionales diciembre 2020: 7777805893	Entidad: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. Fecha: 21/01/2021 Valor: $ 4.600,00
	No de Planilla de Salud enero 2021: 7777519459	Entidad: MEDIMAS; EMSSANAR S.A.S.; NUEVA EPS; SANITAS S.A.; CIA SUR AMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD. Fecha: 21/01/2021 Valor: $ 314.400,00
	No. de Planilla de Pensión diciembre 2020: 7777519459	Entidad: COLPENSIONES; PORVENIR; PROTECCIÓN Fecha: 21/01/2021 Valor: $ 1.256.700,00
	No. de Planilla de Riesgos Profesionales diciembre 2020: 7777519459	Entidad: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. Fecha: 21/01/2021 Valor: $ 341.200,00
	No de Planilla de Salud enero 2021: 7787130401	Entidad: EMSSANAR S.A.S. Fecha: 16/04/2021 Valor: $ 36.400,00

	No. de Planilla de Pensión diciembre 2020: 7787130401	Entidad: PORVENIR Fecha: 16/04/2021 Valor: $ 145.400,00
	No. de Planilla de Riesgos Profesionales diciembre 2020: 7787130401	Entidad: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. Fecha: 16/04/2021 Valor: $ 4.800,00
	No de Planilla de Salud enero 2021: 7777895140	Entidad: NUEVA EPS. Fecha: 11/03/2021 Valor: $ 113.600,00
	No de Planilla de Pensión enero 2021: 7777895140	Entidad: COLPENSIONES Fecha: 11/03/2021 Valor: $ 145.400,00
	No de Planilla de Riesgos Profesionales enero 2021: 7777895140	Entidad: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. Fecha: 11/03/2021 Valor: $ 4.800,00
	No de Planilla de Salud febrero 2021: 7779397059	Entidad: MEDIMAS; EMSSANAR S.A.S.; NUEVA EPS; CIA SUR AMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD. Fecha: 17/02/2021 Valor: $ 208.500,00
	No. de Planilla de Pensión enero 2021: 7779397059	Entidad: COLPENSIONES; PORVENIR; PROTECCIÓN Fecha: 17/02/2021 Valor: $ 831.900,00
	No. de Planilla de Riesgos Profesionales enero 2021: 7779397059	Entidad: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. Fecha: 17/02/2021 Valor: $ 238.300,00
	No de Planilla de Salud febrero 2021: 7787130592	Entidad: EMSSANAR S.A.S. Fecha: 16/04/2021 Valor: $ 20.600,00
	No. de Planilla de Pensión enero 2021: 7787130592	Entidad: PORVENIR Fecha: 16/04/2021 Valor: $ 82.400,00
	No. de Planilla de Riesgos Profesionales enero 2021: 7787130592	Entidad: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. Fecha: 16/04/2021 Valor: $ 2.700,00
	No de Planilla de Salud febrero 2021: 7783552417	Entidad: NUEVA EPS. Fecha: 11/03/2021 Valor: $ 113.600,00
	No de Planilla de Pensión febrero 2021: 7783552417	Entidad: COLPENSIONES Fecha: 11/03/2021 Valor: $ 145.400,00
	No de Planilla de Riesgos	Entidad: POSITIVA

	Profesionales febrero 2021: 7783552417	COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. Fecha: 11/03/2021 Valor: $ 4.800,00
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	El Supervisor hace constar que las actividades se cumplieron conforme a lo estipulado en el objeto y que se adoptaron las observaciones y recomendaciones realizadas. Así mismo certifico que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes a seguridad social, a las entidades a las que está obligado a aportar. Se anexa Comprobantes de pago. Observaciones al presente INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 1. Se deja constancia por parte de la Secretaria de Infraestructura Departamental en su calidad supervisor del contrato de Obra No 1086-2020 que la información reportada en el presente informe son con base en el informe No 3 de Interventoría radicado mediante oficio de fecha 25 de marzo del 2021 con registro SID No 0239 de fecha 25/03/2021 para trámite de pago parcial N° 2 del contrato con sus anexos, soportes de pagos de seguridad social, certificado de pagos de seguridad social y demás documentación donde se indican las actividades que se cumplieron conforme a sus obligaciones del contrato de obra No 1086 del 2020. 2. El Periodo de ejecución del contrato es desde el 02/12/2020 hasta el 17/01/2021 y del 17/03/2021 hasta el 23/03/2021 según quedo estipulado en el Acta Parcial N° 2 del contrato N° 1086-2020. 3. Los soporte para tramite de Pago acta de Recibo Parcial N° 2 de fecha 25/03/2021 de Contrato de Obra No 1086-2020 son los siguientes: 3.1. Copia de la minuta del contrato de Obra No 1086-2020. 3.2. Actas suscritas en ejecución del contrato de Obra No 1086-2020. 3.3. Acta de recibo Parcial N° 2 3.4. Soportes pago de Seguridad Social (Salud, pensión y ARP del Contratista). 3.5. Certificado de Pago de Seguridad Social por parte de Contador. 3.6. RP No 3427 de fecha 26/08/2020. 3.7. RUT del contratista de Obra 3.8. Factura N° CCHV-19 de fecha 24/03/2021 4. El presente informe lo elaboró MAX FREDY RUIZ NAVARRO, Profesional Universitario de la Gobernación del Putumayo.

	Periodo a Pagar:	Desde el 02/12/2020 hasta el 23/03/2021
	Valor a pagar (En letras):	TRESCIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS M/CTE.
	Valor a pagar.	$ 302.206.770,21
DOCUMENTO SOPORTES	**1. Soportes pago de Seguridad Social (Salud, pensión y Riesgos Profesionales)** **2. Informe mensual de ejecución en medio físico.**	
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME		
Supervisor: Secretaria de Infraestructura Departamental		Roberth G. Mora.
Nombre: ING. ROBERTH GUILLERMO MORA CORDOBA		
Cargo o Contrato: Secretario de Infraestructura Departamental		Firma

Elaboro:	Ing. Max Ruiz	Secretaria de Infraestructura Departamental	Profesional Universitario SID	
Reviso:	Dr. Jimmy Moncayo	Secretaria de Infraestructura Departamental	Abogado de Apoyo SID	