## CLAUSULADO ADICIONAL COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO No. 1086-2020

**OBJETO: "CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA, MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**

**CLAUSULA PRIMERA: ESPECIFICACIONES TECNICAS:**

| | ACTIVIDADES CIERRE PERIMETRAL | | |
|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
| 1,000 | **PRELIMINARES** | | |
| 1,1 | Localización y replanteo | ML | 417,3 |
| 1,2 | Cerramiento provisional polietileno h = 2 mts | ML | 417,3 |
| 1,3 | Demolición cerramiento en concreto | ML | 417,3 |
| 1,4 | Excavación manual en conglomerado | M3 | 276,75 |
| 1,5 | Retiro de sobrantes | M3 | 249,07 |
| 1,6 | Relleno material seleccionado | M3 | 51,70 |
| 2.00 | **ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | | |
| 2,1 | Cimiento en concreto ciclópeo 30x30 | ML | 374,7 |
| 2,2 | Concreto 3000 psi para zapatas | M3 | 42,60 |
| 2,3 | Concreto ciclópeo para mejoramiento cimentación | M3 | 42,6 |
| 2,4 | Viga de cimentación 30x30 cm concreto 3000 psi | ML | 374,7 |
| 2,5 | columna 30x30 cm concreto 3000 psi | ML | 511,2 |
| 2,6 | alfagia 30*8 cm concreto 3000 psi | ML | 374,7 |
| 3.0 | **MAMPOSTERIA** | | |
| 3.1 | Muro ladrillo visto tipo Rejilla | M2 | 944.12 |
| 4.0 | **PINTURA E IMPERMEABILIZACION** | | |
| 4.1 | Impermeabilización y aplicación hidrófugo | M2 | 1888.2 |
| 4.2 | Pintura acabado MATE Tipo Coraza sobre Ladrillo | M2 | 1888.2 |
| 4.3 | Pintura vinilo lavable TIPO 1 | M2 | 594.21 |
| 5.00 | **CARPINTERIA METALICA** | | |
| 5.1 | Portón marco en tubo 2" malla eslabonada C10.5 | M2 | 33.52 |
| 6.0 | **ACEROS** | | |
| 6.1 | Acero de refuerzo 60000 PSI | KG | 1938.2 |

1

**CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES A CARGO DE LAS PARTES:**

**2.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**

Corresponde al contratista las siguientes obligaciones; de igual manera en desarrollo de la contratación a realizar, se debe tener en cuenta lo establecido para el efecto en el artículo 5 de la ley 80 de 1993:

**2.1.1. OBLIGACIONES GENERALES**

1. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en los anexos técnicos y el pliego de condiciones.
2. Colaborar con la Gobernación del Putumayo en cualquier requerimiento que ella haga.

3. Cumplir con las especificaciones y características técnicas exigidas en los estudios previos, en los pliegos de condiciones, acorde a la propuesta presentada y demás documentos relacionados, ejecutando todas las obligaciones que se encaminen a dar cumplimiento al contrato.
4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados de acuerdo con el anexo técnico, el pliego de condiciones y la oferta presentada a la Gobernación del Putumayo.
5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones o trabas tanto para el cumplimiento de requisitos de ejecución como en el desarrollo del contrato.
6. Dar a conocer a la Gobernación del Putumayo cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
7. Comunicarle a la Gobernación del Putumayo cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución y objeto del contrato del contrato o sobre sus obligaciones.
8. Realizar las afiliaciones y pagos de ley relacionados con los aportes de salud, pensión, ARL y parafiscales del contratista y el personal que labore durante la ejecución del respectivo contrato.
9. Custodiar los bienes y documentos que con ocasión de la ejecución del contrato el Departamento del Putumayo o terceros le entreguen.
10. Velar por la conservación de la información y/o documentación digital o física, debiendo ser entregada conforme a los requerimientos de la entidad. En caso de pérdida o destrucción, se adelantarán las denuncias o investigaciones ante las autoridades correspondientes.
11. No ingresar ni manipular elementos que pongan en riesgo la integridad personal y/o estructural de las personas que intervengan en el contrato y/o conciudadanos.
12. En caso de que la actividad contractual se llegue a desarrollar con o en dispositivos de propiedad del contratista, este entenderá igualmente que la información relacionada con la ejecución del contrato pertenece a la Entidad Estatal y deberá entregarla mensualmente o cada vez que la requiera la Entidad, sin omitir y/o alterar u ocultar total o parcialmente la misma.
13. Actuar con responsabilidad y con previsión de todas las normas técnicas y de seguridad que rigen la actividad a contratar.
14. Todos los elementos, materiales y demás suministros para el objeto del contrato, deben ser nuevos, sin uso, de primera calidad y de marcas ampliamente reconocidas, de fácil montaje, libres de defectos e imperfectos.
15. Responder conforme a la ley por sus actuaciones u omisiones cuando con ellas cause un perjuicio a la Entidad o a terceros.
16. Al terminar la ejecución del contrato, el contratista se obliga a realizar la entrega de todos los bienes facilitados por la administración departamental para la ejecución del contrato (Computador, escritorios, expedientes, carnet, etc.) y obtener los correspondientes PAZ Y SALVOS.
17. Coadyuvar de forma armónica, cordial y oportuna con la información que se requiera oficialmente por parte del supervisor o las dependencias, sin dilación alguna.
18. Contratar durante la ejecución del contrato, el personal que se requiera.
19. Asistir a la Entidad en el análisis de reclamaciones, solicitudes y demandas que sean presentadas en el desarrollo de los trabajos por beneficiarios y/o terceros, relacionados con el objeto del presente contrato.
20. Entregar de manera inmediata al supervisor o interventor toda la información y/o documentos que éstos le soliciten -en cualquier tiempo lo solicite.

2

21. El contratista garantizará la habilitación de una línea telefónica o cualquier otro medio de comunicación idóneo con el fin de solventar las inquietudes que presente la supervisión e interventoría.
22. El contratista creará una base de datos con la información que se le suministra con la finalidad de ingresar los datos y la información necesaria para la ejecución del contrato.
23. El contratista se obliga a responder de manera exclusiva por los perjuicios que se ocasionen en la ejecución del contrato, asumiendo cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones u omisiones o de las de sus subcontratistas o dependientes en el desarrollo del contrato.
24. Será por cuenta del CONTRATISTA, el pago de salarios y prestaciones sociales, dando estricto cumplimiento a las leyes laborales vigentes en esta materia. La Entidad podrá solicitar, en cualquier momento al CONTRATISTA, sin que le genere responsabilidad alguna, la exhibición de los recibos en los que consten los pagos por conceptos laborales. Los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes, se tendrán en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato.

**2.1.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS**

1. Entregar a la obra de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas en los Documentos del Proceso Contractual.
2. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad exigible, el anexo técnico las especificaciones de construcción que hacen parte del objeto contractual, con sujeción al presupuesto contratado y dentro del plazo establecido.
3. Cumplir con los indicadores y actividades (en su alcance y valores) estipulados en el proyecto con identificado con el Código BPIN 2019860144 denominado **"CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**, en las condiciones en que fue viabilizado, priorizado y aprobado.
4. Poner en práctica procedimientos adecuados de construcción y protección de las obras contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad o acabados. Asimismo, deberá tomar las debidas precauciones a fin de conservar el estado de los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales y subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles estructuras o instalaciones.
5. Acatar las recomendaciones y solicitudes efectuadas por el Interventor, relacionadas con el cambio de procedimientos o equipos de construcción y la imposición de medidas que este considere necesaria para garantizar la buena calidad y correcta ejecución de las obras.
6. Cumplir con las normas ambientales vigentes aplicables a esta actividad, específicamente las relacionadas con el manejo de escombros, señalización de seguridad para el área de influencia de la obra y planes de manejo tráfico.
7. Cumplir con la normatividad vigente para la movilización de maquinaria y equipo pesado establecida en este tipo de obras por las entidades competentes.
8. Garantizar que sus subcontratistas y proveedores de materiales y servicio cuentan con todas las licencias y permisos exigidos según la normatividad vigente, para lo cual el Contratista entregará al Departamento, antes de la suscripción del acta de inicio, copia de ellos, si aplica. Esta

documentación deberá ser actualizada cuando lo requiera la Secretaría de infraestructura departamental o el interventor

9. Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y/o documentos necesarios para el desarrollo del Contrato.
10. Resolver dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo, los requerimientos relacionados con la ejecución del Contrato que le formule el Interventor, el Departamento o la comunidad.
11. Suministrar muestras de materiales a utilizar para realizar los análisis de laboratorio antes de iniciar las obras y en el transcurso de ejecución de las mismas.
12. Adelantar todas las gestiones ante las autoridades respectivas, para la obtención de los permisos requeridos en la ejecución de obra, diferentes a los previamente obtenidos por el Departamento, tales como cruce o cierre temporal de vías, accesos, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones o cualquier intervención del espacio público, entre otros.
13. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza.
14. Mantener tanto al personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de intervención donde se ejecute la obra.
15. Reparar las vías de acceso al sitio de la obra, cuando se deterioran como consecuencia de la ejecución de las obras contratadas.
16. Ejecutar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del término de la garantía de estabilidad de la obra.
17. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Interventor o el Departamento, toda obra ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad exigidas en los Documentos del Proceso Contractual.
18. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial, en especial en relación con los elementos de seguridad industrial necesarios para el personal que interviene en las actividades de obra, manipulación de equipos, herramientas, combustibles, así como la dotación de calzado y vestido de labor y, documento de identificación para todo el personal utilizado en la ejecución de objeto contractual.
19. Ubicar la señalización preventiva necesaria para la circulación en condiciones de seguridad de los personales de obra, vecinos y terceros.
20. Actuar con responsabilidad y con previsión de todas las normas técnicas y de seguridad que rigen la actividad a contratar, en especial la NSR-10 y demás reglamentación técnica colombiana o internacional que aplique para el caso.
21. Cancelar los aportes al "Fondo Nacional de Formación Profesional de La Industria de La Construcción" (FIC) y reportarlos a la entidad.
22. Entregar al Interventor dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, como requisito previo para el inicio de los trabajos, la siguiente documentación: (i) Listado del personal que se empleará en la ejecución de la obra, y las correspondientes hojas de vida con los soportes; (ii) Las afiliaciones a la Seguridad Social y parafiscales de todo el personal que será empleado en la obra.
23. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

24. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo.
25. EL CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.
26. EL CONTRATISTA de obra será el encargado y único responsable de entregar la obra funcionando en las condiciones contratadas.
27. Aquellos permisos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, que resulten adicionales son responsabilidad de EL CONTRATISTA.
28. Prevención de accidentes, medidas de seguridad y planes de contingencia: el contratista en todo momento tomara todas las precauciones necesarias tanto del personal empleado en la ejecución de las obras, como de terceros y se acogerá a todas las normas que a este respecto existan. El contratista será responsable de las indemnizaciones causadas por accidentes que, como resultado de su negligencia o descuido, pueda sufrir su personal, el de la interventoría, el de la Gobernación del putumayo, así como de terceras personas. Durante el proceso constructivo, establecerá un procedimiento, estrategia o plan de contingencia que minimice las posibilidades de riesgo, accidentes en operación de materiales, entre otros.
29. Abrir un libro de bitácora al inicio del contrato en donde se registrarán los eventos de importancia que ocurran en la obra y que puedan afectar el desarrollo de la misma.
30. Mantener el personal necesario para el debido desarrollo de las obras durante su ejecución y hasta la entrega final y recibo de ellas.
31. Cuando para la ejecución del contrato, se requieran labores o desplazamientos a 1.5 metros o más sobre el nivel inferior, el contratista deberá cumplir con lo señalado en el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas, establecido en las Resoluciones Nos. 3673 de 2008, 0736 de 2009 y la Circular 0070 de 2009 del Ministerio de Protección Social, las Resoluciones Nos. 1486 y 1938 de 2009 del SENA, y las Resoluciones Nos. 1409 de 2012 y 3368 de 2014 del Ministerio del Trabajo.
32. Acatar todas las Normas, Reglamentaciones y Orientaciones sobre se expidan por parte del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal, sobre medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el SARS – Cov2-(COVID-19), En especial la Circular Conjunta N° 0001 del 11 de abril de 2020 y la Resolución N° 0666 del 24 de abril de 2020.
33. Las demás que le asigne el supervisor y/o el interventor del contrato y que sean afines al objeto contractual y al cumplimiento de los proyectos que desarrollan.

5

**2.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE**

**1.** Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el Contrato, de manera directa o indirecta.
**2.** Pagar el valor de la obra pública, de acuerdo con los términos establecidos en la forma de pago del Contrato.
**3.** Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el CONTRATISTA.

**4.** Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados por la Ley.
**5.** Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte.
**6.** Delegar a la Secretaría competente para que ejerza la supervisión del contrato velando por el cumplimiento de los lineamientos emitidos por la Gobernación del Putumayo para la debida ejecución del contrato hasta que la obra sea recibida a satisfacción.
**7.** Adelantar el proceso de contratación de una interventoría para que realice el seguimiento técnico, administrativo y financiero sobre el contrato.

**CLAUSULA TERCERA: AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL**

En caso de que el contratista para la ejecución del presente contrato celebre contratos de trabajo con terceros, deberá dar estricto y riguroso cumplimiento a las disposiciones laborales vigentes sobre la materia, especialmente lo relacionado con la capacidad, salarios, prestaciones, y seguridad social, aspectos sobre los cuales la Gobernación del Departamento del Putumayo, no adquiere obligación alguna.

**CLAUSULA CUARTA: PLAZO**

El plazo de ejecución del contrato se desarrollará en un término de **CINCO (05) MESES**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

6

**CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO**

La Entidad pagará el contrato celebrado con el sistema de precios unitarios y de la siguiente manera:

**PAGOS POR ACTAS PARCIALES**

Hasta el 90% del valor del contrato, se cancelará mediante la presentación de actas de recibo parciales de obra, para lo cual se reunirán el Contratista y el Interventor, efectuarán las mediciones a que haya lugar y, prepararán el acta correspondiente la cual para su trámite, requerirá el Visto Bueno del Interventor y del Supervisor designado de la entidad, además de los informes de interventoría respectivos y de la planilla que demuestre el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales cuando a ello hubiere lugar. No obstante, lo anterior, si a criterio de la supervisión o la interventoría se requiere de otro requisito, el mismo deberá ser cumplido por el contratista.

**PAGO FINAL**

El 10% restante del valor del contrato, se pagará al finalizar la obra en las condiciones requeridas y de la presentación de informes requeridos con registros fotográficos y demás anexos propios de la ejecución y del recibo final de obra, previa certificación de cumplimiento expedida por la Interventoría y con visto bueno del supervisor de la entidad, sus informes de interventoría respectivos y la planilla que demuestre el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales cuando a ello hubiere lugar y acta de liquidación. No obstante, lo anterior, si a criterio de la supervisión o la interventoría se requiere de otro requisito, el mismo deberá ser cumplido por el contratista.

**Del derecho de turno.** Según lo señalado en el Art. 19 de la Ley 1150 de 2007, la Entidad respetará el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. No obstante, si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación alguna por parte de la Entidad. Los pagos que la Entidad se compromete a efectuar, quedan sujetos al P.A.C. que se haga en su presupuesto, de acuerdo con las normas legales vigentes, comprometiéndose asimismo a incluir las partidas necesarias en éste.

**Cuando el contratista sea un auto retenedor, deberá informar en la factura esta condición a fin de no efectuar la retención.**

El IVA y retención en la fuente a los pagos o abonos en cuenta, se harán de acuerdo con las disposiciones legales que regulan la materia.

**CLAUSULA QUINTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO**

Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, se podrá de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la vigencia del contrato, mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspensión, debiendo el Contratista ampliar la garantía única por el término de la suspensión.

7

**CLAUSULA SEXTA: TERMINACIÓN, INTERPRETACIÓN Y MODIFICACIÓN UNILATERAL**

El contrato se regirá por los principios de terminación, interpretación y modificación unilateral de los contratos estatales por parte de la entidad, contemplados en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.

**CLAUSULA SÉPTIMA: MULTAS**

En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones del contratista, el Departamento le impondrá multas mediante resolución motivada y previo el agotamiento del debido proceso que garantice los derechos de audiencia y de defensa para el contratista, conforme al procedimiento que establece el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, en las cuantías que para tal efecto determine la Entidad. La Gobernación del Putumayo podrá imponer las siguientes multas:

1. Por el incumplimiento en el plazo inicialmente pactado se impondrá multa por el 0.05% del valor del contrato por cada día de retraso injustificado;

2. Por el incumplimiento de la obligación de iniciar los trabajos a partir de la fecha de la orden de iniciación impartida se impondrá multa por el 0.10% del valor del contrato por cada día de retraso;

3. Por no presentar las cuentas mensuales de pago dentro de los términos establecidos en el contrato se impondrá multa por el 0.5% del valor de la cuenta;

**4.** Por incumplimiento en la oportuna disposición de las personas y equipos ofrecidos en la propuesta para el adecuado desarrollo del objeto contractual se impondrá multa por el 0.5% del valor del contrato por cada día de retraso;

**5.** Por no presentar oportunamente los documentos, informes y demás requerimientos efectuados por el interventor y/o supervisor del contrato, para la debida ejecución se impondrá multa por el 0.5% del valor del contrato por cada día de retraso.

**6**. Por subcontratar parcial o totalmente la ejecución del objeto contractual, sin autorización previa, expresa y escrita por parte del DEPARTAMENTO, se impondrá multa por el 5% del valor del contrato, sin perjuicio de las acciones a que haya lugar;

**7.** Por los errores técnicos u omisiones que no sean corregidos dentro del término que para tal efecto señale EL DEPARTAMENTO se impondrá multa por el 3% del valor del contrato, sin perjuicio de la responsabilidad que de ella se derive;

**8.** Por el cambio de personal propuesto que no reúna los requisitos exigidos en el pliego de condiciones se impondrá multa por el 5% del valor del contrato;

**9.** Igualmente el CONTRATISTA se hará acreedor a la imposición de multas diarias del 0.5%, del valor fiscal del contrato y sus adiciones si las hubiere por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones emanadas del contrato sin que el total de las mismas exceda el diez por ciento (10%) del valor del contrato.

8

El valor de las multas se descontará de las cuentas pendientes a favor del CONTRATISTA, de la garantía de cumplimiento o por cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo la jurisdicción coactiva.

Para la Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento, EL DEPARTAMENTO aplicará el procedimiento establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes y complementarias, respetando lo previsto en el Artículo 17 de la Ley 1150 de 2007.

**CLAUSULA OCTAVA: CADUCIDAD ADMINISTRATIVA Y SUS EFECTOS**

El Departamento del Putumayo se reserva el derecho de declarar la caducidad administrativa del contrato que se celebre si se presentan hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista que afecten de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir su paralización, conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 y por la ocurrencia de alguna de las causales establecidas en el artículo 90 de la Ley 418 de 1997, modificada por el artículo 31 de la Ley 782 de 2002 y prorrogada por la Ley 1106 de 2006 o las circunstancias previstas en el último inciso del artículo 5° de la Ley 80 de 1993 y el artículo 61 de la Ley 610 de 2000. La entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado dará por terminado el contrato y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre.

La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legalmente establecidos, puede ser declarada por la Gobernación del Putumayo cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecución del presente contrato. Por ejemplo, se entiende como incumplimiento grave:

**1** Paralización de las actividades de obra por un tiempo igual o superior al 30% del plazo del contrato por causas imputables al contratista.

**2** Paralización del personal de obra por un tiempo igual o superior al 30% del plazo del contrato.

**3** Cuando se establezca por parte de la interventoría y/o supervisión el no cumplimiento de las normas técnicas correspondientes ni el uso de los materiales aprobados técnicamente, por causas imputables al contratista.

**4** Cuando se ponga en grave riesgo al personal de la obra y a la comunidad en general, por causas imputables al contratista por violación de la normatividad aplicable.

**5** Las demás que por ley y jurisprudencialmente se hayan establecido, así como las que técnicamente se presenten durante el curso del contrato.

**CLAUSULA NOVENA: CLAUSULA PENAL**

En caso de incumplimiento definitivo por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones contraídas en el contrato o de declaratoria de caducidad, el contratista conviene en pagar a la Gobernación del Departamento del Putumayo, a título de pena, una suma equivalente al diez por ciento (10%), del valor total del contrato por el incumplimiento y de forma proporcional al avance de la obra , suma que la Gobernación del Departamento del Putumayo hará efectiva mediante el cobro de la garantía única de cumplimiento o, a su elección, de los saldos que adeude al contratista, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con la suscripción del contrato; si esto no fuere posible, se cobrará por vía judicial. La aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios.



**CLAUSULA DÉCIMA: PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRATO**

El contrato estatal es intuito personal y, en consecuencia, una vez celebrado, no podrá cederse sino con autorización previa y escrita del Departamento del Putumayo, quien tiene la potestad legal para celebrarlo.

En los actos en que se ejerciten algunas de estas potestades excepcionales, se procederá al reconocimiento y orden de pago de las compensaciones e indemnizaciones a que tengan derecho las personas objeto de tales medidas.

Contra los actos administrativos que ordenen la interpretación, modificación y terminación unilateral, procederá el recurso de reposición ante el Departamento del Putumayo, sin perjuicio de la acción contractual que puede intentar el Contratista, según lo previsto en el Artículo 77 de la Ley 80 de 1993.

**CLAUSULA DECIMA PRIMERA: RÉGIMEN CONTRACTUAL**

Este contrato busca la realización de los fines del Estado y la protección y defensa del interés general, por tanto, se rige por principios que orientan las actuaciones de la Administración, establecidos en la Ley 80de 1993, luego su ejecución, se cumplirá de buena fe y con equidad, de manera tal que las partes eviten incurrir en conflictos de intereses o conductas desleales o ilícitas.
El Numeral 1 del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993, define el contrato de obra como: "Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago".

**CLASULULA DECIMA SEGUNDA: GASTOS**

Son de cuenta del contratista, todos los gastos, derechos e impuestos que se causen con ocasión de la confección y presentación de la oferta, la legalización y pago de estampillas del contrato, así como impuestos y demás gastos que se requieran para dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes sobre el particular.

**CLAUSULA DECIMA TERCERA: MODIFICACIONES AL CONTRATO**

Cualquier modificación al contrato incluida la prórroga del plazo deberá hacerse constar en un modificatorio, adicional, prorroga y/ o contrato adicional suscrito por las partes. Dicha modificación tendrá lugar cuando, durante la ejecución de este contrato, se den circunstancias especiales que justifiquen cambios en los aspectos contemplados en la propuesta presentada por el contratista, para cuya adopción se requerirá del concepto favorable y previo del supervisor del contrato.

**CLAUSULA DECIMA CUARTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO**

Por ser un contrato cuya ejecución se prolonga en el tiempo está sujeto a liquidación, la cual se realizará de acuerdo con lo previsto en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 del 2012 y en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecución. Terminada la ejecución del contrato, la Supervisión proyectará la liquidación del contrato.

10

Si los bienes que se entregan a la Gobernación del Putumayo en ejecución del contrato están cubiertos con garantías técnicas, que implique a su vez la prestación de servicios o entrega de bienes de forma posterior al vencimiento del plazo de ejecución del contrato, en el Acta de liquidación de común acuerdo del contrato o en el acto de liquidación unilateral, se dejará constancia de esta circunstancia. Los amparos de la garantía única que se constituyan, relacionados con las obligaciones a cargo del contratista, que quedan pendientes a la fecha de suscripción del Acta de liquidación, deberán estar vigentes hasta la satisfacción total de las mismas.

**CLAUSULA DECIMA QUINTA: NOTIFICACIONES**

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente contrato, deben realizarse a través del aplicativo SECOP II, o en su defecto, deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas solo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación:

| ENTIDAD | DIRECCIÓN | TELÉFONO | EMAIL |
|---|---|---|---|
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL | Calle 7 No. 8 - 40, Barrio Centro | 4206600 Ext. 110 | infraestructura@putumayo.gov.co |
| CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO | Cll 2 Nº 3-64 Barrio Fátima Villagarzon (Ptyo). | 311- 2372977 | christianchamo1203@yahoo.es |

**CLAUSULA DECIMA SEXTA: LUGAR DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS**

Las obligaciones del contrato se realizarán de acuerdo a su objeto, en el municipio de Valle del Guamuez (Putumayo), en la Institución Educativa Ciudad la Hormiga.

**CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: DOMICILIO**

Para los efectos del contrato, se tendrá como domicilio el Municipio de Mocoa - Putumayo.

**CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR**

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

Para efectos del Contrato, solamente se considerarán como causas constitutivas de fuerza mayor las que se califiquen como tales de acuerdo con la legislación colombiana.

En el caso de fuerza mayor que afecte el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales, el Contratista tendrá derecho únicamente a la ampliación del plazo contractual pero no a indemnización alguna del Departamento.



Los inconvenientes de fuerza mayor deberán informarse al Departamento del Putumayo por el medio más rápido posible, dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que hayan iniciado o se hayan presentado; dentro de los diez (10) días calendarios siguientes el Contratista suministrará al Departamento del Putumayo todos los detalles del hecho constitutivo de fuerza mayor y la documentación certificada que la Administración puedan requerir. Las suspensiones debidas a demoras en la adquisición de los equipos o daños en los mismos, a circunstancias de ocurrencia común de estos trabajos de la misma naturaleza de las contempladas en este contrato, a huelgas de su personal de trabajadores resultantes de convenios laborales, a la falta de cooperación del Contratista para resolver peticiones justas de sus trabajadores o cualquier otra suspensión que ordene el Interventor por razones técnicas o de seguridad, no se consideran como fuerza mayor y no darán lugar a indemnización ni a ampliación en el plazo estipulado

**CLAUSULA VIGESIMA: CONFIDENCIALIDAD**

En caso de que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial.

**CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: ESTAMPILLAS**

El Contratista se obliga al pago de estampillas correspondientes conforme a la Liquidación que en ese sentido expida la Entidad, aplicando para ello, además de su pago y adhesión, lo establecido en la Ordenanza Departamental No. 766 del 20/05/2018 - POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO DE RENTAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO y el Decreto Departamental No. 0062 del 20/02/2018 - POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL MECANISMO DE RECAUDO DE LAS ESTAMPILLAS ADMINISTRADAS POR EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES o

cualquiera que las modifique o adicione. Los gastos que ocasione el perfeccionamiento del contrato serán asumidos por el Contratista.

# GOBERNACION DEL PUTUMAYO

NIT. 800094164-4

## REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

**Registro No.** 3427

**Vigencia:** 2.020 **Fecha de Compromiso:** 26 de agosto de 2020

**Beneficiario** CHAMORRO VELASCO CHRISTIAN JAVIER **Nit:** 80099158 -

**No. C.D.P. :** 2161 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 28 de mayo de 2020 **Sin Formalidades Plenas**

**Tipo de Compromiso** Contrato de Obra

**Contrato:** 1086 **Fecha:**06/08/2020 **Vence:** 31/12/2020

**Objeto:** CONTRATO No. 1086 DEL 6/08/2020 - "CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA. MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ. DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"

| Identificación Presupuestal | Concepto | Valor |
|---|---|---|
| **PUTUMAYO TERRITORIO DE PAZ, AN** | | |
| 0303 - 3 - 5 6 1 4 1 1 - 1901 | Apoyo para la infraestructura del sector educativo en el departamento del putumayo | 139.820.917.84 |
| 0303 - 3 - 5 6 1 4 1 1 - 1902 | Apoyo para la infraestructura del sector educativo en el departamento del putumayo | 375.373.319.07 |
| 0303 - 3 - 5 6 1 4 1 1 - 1903 | Apoyo para la infraestructura del sector educativo en el departamento del putumayo | 80.118.641.45 |
| 0303 - 3 - 5 6 1 4 1 1 - 1904 | Apoyo para la infraestructura del sector educativo en el departamento del putumayo | 112.512.960.00 |
| | **Total Compromisos** | $707.825.838,36 |

**Programación de Pagos**

| Mes | Valor |
|---|---|
| Agosto | $707.825.838,36 |
| **Valor Total Prog.** | $707.825.838,36 |

**AMPARO MEDINA CHAMORRO**
Profesional Especializado

Elaboró: MIMAYA

# GOBERNACION DEL PUTUMAYO

NIT. 800094164-4

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

**Certificado No.** **2161**
**Fecha de Vencimiento** 26/08/2020
**Prórrogas** 0

**Vigencia Fiscal:** 2020 **Fecha de Expedición:** 28 may 2020

**Objeto:** "CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA, MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"
**Solicitante:** SECRETARIA DE EDUCACION

| Identificación Presupuestal | Concepto | Valor |
|---|---|---|
| **Putumayo Territorio De Paz, Ant** | | |
| 0303 - 3 - 5 6 1 4 1 1 - 1901 | Apoyo para la infraestructura del sector educativo en el departamento del putumayo | 141.000.127,06 |
| 0303 - 3 - 5 6 1 4 1 1 - 1902 | Apoyo para la infraestructura del sector educativo en el departamento del putumayo | 375.373.319,07 |
| 0303 - 3 - 5 6 1 4 1 1 - 1903 | Apoyo para la infraestructura del sector educativo en el departamento del putumayo | 80.118.641,45 |
| 0303 - 3 - 5 6 1 4 1 1 - 1904 | Apoyo para la infraestructura del sector educativo en el departamento del putumayo | 112.512.960,00 |
| | **TOTAL CERTIFICADO** | 709.005.047,58 |

AMPARO MEDINA CHAMORRO
Profesional Especializado

Elaboró: LORTEGA

| | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | CODIGO: FT-GPR-012 |
|---|---|---|
| | REGISTRO BPID | VERSIÓN: 01 |
| | | FECHA:14/09/2015 |
| | SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL | |

**EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL DE PUTUMAYO,**

**CERTIFICA:**

Que en la Base de Datos del Banco de Programas y Proyectos Departamental BPID, se encuentra registrado el Subproyecto denominado:

**CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA, MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**

| FINANCIACION DEL PROYECTO | VIGENCIA | VALOR | FUENTE FINANCIERA |
|---|---|---|---|
| APORTES GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO | 2019 OBRA | $ 375.373.319.07 | ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL |
| | | $ 141.000.127,06 | ICLD |
| | | $ 80.118.641,45 | 14% LICORES NACIONALES |
| | | $ 112.512.960 | 14% LICORES EXTRANJEROS |
| RECURSOS COOPERANTE | | 0 | |
| RECURSOS OTRAS ENTIDADES | | 0 | |
| COSTO TOTAL DEL PROYECTO | | $ 744.455.299,96 | |

**PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL "PUTUMAYO TERRITORIO DE PAZ BIODIVERSO Y ANCESTRAL, JUNTOS PODEMOS TRANSFORMAR 2016 - 2019"**

| | |
|---|---|
| DIMENSION | DOTANDO A LA GENTE, INFRAESTRUCTURA PARA EL BUEN VIVIR. |
| SECTOR | INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL |
| PROGRAMA | INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECER EL TEJIDO SOCIAL |
| SUBPROGRAMA | CONSTRUYENDO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LA PAZ. |
| PROYECTO | APOYO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |
| SUBPROYECTO | CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA, MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |

**REGISTRO BPID No. 2019-86-0144**

Dado en Mocoa, a los Uno (01) días del mes de noviembre de 2019

**ALAN FERNANDO MUSICUE GONZALEZ**
Secretario de Planeación Departamental

**CONTRATO DE OBRA No. 1086 DEL 6 DE AGOSTO DE 2020**

| | |
|---|---|
| **Clase de contrato** | OBRA |
| **Contratista** | CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO |
| **Objeto** | "CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA, MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" |
| **F/suscripción** | 06/08/2020 |
| **Fecha de R.P.** | No.3427 del 26/08/2020 |
| **Fecha de aprobación de póliza** | 06/08/2020 |
| **Plazo inicial** | Cinco (05) meses |
| **Fecha de inicio** | 16/09/2020 |
| **F/terminación plazo del convenio** | 15/02/2021 |
| **Valor Inicial** | $ 707.825.838,36 |

En las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura Departamental del Putumayo se reunieron: **CARLOS ALEJANDRO BUCHELI**, actuando en nombre y representación de la Gobernación del Putumayo como Secretario de Infraestructura Departamental, en calidad de supervisor; **ALEX ALBERTO CALVACHE MENA** , identificado con la cedula de ciudadanía No. 76.309.094 de Popayán ( C ), en calidad de **INTERVENTOR** según Contrato de Consultoría-Interventoría No. 1152 del 26/08/2020 y **CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 80.099.158 de Bogotá D.C. en calidad de **CONTRATISTA DE OBRA** según Contrato de Obra No. 1086 del 06/08/2020, con el fin de suscribir la presente acta de inicio para la ejecución del contrato en mención, previo las siguientes consideraciones.

1. Que, según el contrato de Obra No. 1086 del 06/08/2020, su plazo se pactó por el término de CINCO (05) MESES.

2. Que el contrato de Obra de la referencia, se pactó por un valor de SETECIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($ 707.825.838,36)

3. Que el Contratista hace entrega de: Copia de protocolo de bioseguridad, aprobación de protocolo de bioseguridad por parte del municipio del Valle del Guamuéz-Putumayo de fecha 14/09/2020, aprobación de protocolo de bioseguridad por parte de la ARL POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. y aprobación del protocolo de bioseguridad por parte de la interventoría de fecha 16/09/2020, documentos solicitados por la Secretaria de Infraestructura Departamental, para suscribir el Acta de inicio, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria generada por la transmisión del nuevo Coronavirus, COVID-19.

4. Que el Contratista de obra y contratista interventor en cumplimiento de sus funciones y obligaciones realizaron la revisión del Proyecto con registro BPIN 2019-86-0144 que dio origen al contrato de la referencia y el lugar de ejecución de los trabajos, certificando que las

actividades contractuales se pueden iniciar según lo pactado sin ningún inconveniente técnico, legal o administrativo.

5. Que a fin de dar inicio a la ejecución del contrato de Obra No. 1086 del 06/08/2020, se hace necesario suscribir la presente acta de inicio.

Con fundamento a lo anterior se acuerda:

1. Dar inicio a la ejecución del contrato de Obra No. 1086 del 06/08/2020, a partir del día dieciséis (16) de septiembre de 2020.

2. Que las actividades contractuales deben culminar a más tardar el quince (15) de febrero de 2021.

3. El contratista se obliga a poner en conocimiento de la aseguradora la presente acta de inicio

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Mocoa (Putumayo), a los dieciséis (16) días del mes de septiembre de 2020.

| Por la Gobernación del Putumayo | Por el Contratista de Obra |
|---|---|
| **ING. CARLOS ALEJANDRO BUCHELI** | **CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO** |
| Secretario de Infraestructura Departamental | CC No. 80.099.158 de Bogotá DC. |
| **Por la Interventoría** | |
| **ALEX ALBERTO CALVACHE MENA** | |
| CC No. 76.309.094 de Popayán ( C ) | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Elaboró* | *ALEX ALBERTO CALVACHE MENA* | *Contrato No. 1152 de 2020* | *Contratista Interventoría* |
| *Revisó* | *Karen Tatiana Delgado Trujillo* | *Secretaria de Infraestructura Departamental* | *Profesional de Apoyo SID* |
| *Revisó Juridicamente* | *María Yamile Cabrera Bautista* | *Secretaria de Infraestructura Departamental* | *Profesional Jurídico de Apoyo* |

| | Gobernación del Putumayo<br>Secretaría de Hacienda Departamental<br>Oficina Rentas | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del contratista | CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO | C.C. o NIT | 80099958 |
| Dirección | B/ CONDOMINIO LA HORMIGA- VALLE DEL GUAMUEZ | Telefono | 3112406354 |
| Correo electrónico | CHRISTIANCHAMO@HOTMAIL.COM | Tipo de contratista | Natural |
| Número de contrato | 1086 | Vigencia | 2020 |
| Valor del contrato | $707.825.838,00 | Valor sin IVA | $707.825.838,00 |
| Tipo de contrato | Obra. | Fecha generación | 2020-09-10 |
| Objeto | "CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA, MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" | | |

BBVA 10 SEP 2020 0690-INHOUSE VOCOA RECIBIDO CON PAGO

| Estampilla | Valor | Factura | Código de barras |
|---|---|---|---|
| Desarrollo Fronterizo | $3.539.000,00 | 130136 | (415)0000000006515(8020)0000130136(3900)0003539000 |
| Cultura | $3.539.000,00 | 130137 | (415)0000000006518(8020)0000130137(3900)0003539000 |
| Pro Bienestar del Adulto Mayor | $34.683.000,00 | 130138 | (415)0000000006514(8020)0000130138(3900)0034683000 |
| Bomberil | $8.494.000,00 | 130139 | (415)0000000031549(8020)0000130139(3900)0008494000 |
| Desarrollo Departamental | $3.539.000,00 | 130140 | (415)0000000006513(8020)0000130140(3900)0003539000 |
| Electrificacion Rural | $3.539.000,00 | 130141 | (415)0000000006513(8020)0000130141(3900)0003539000 |
| Total | $57.333.000,00 | | |

Lida Vannesa Varela

BBVA
Creando Oportunidades

BBVA

TERM: MQ42 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 10-09-20
OFIC: 0598 — PUTUMAYO ESTAMPILLA BOMBERIL — CONVENIO: 0031549
USER: C802090 — CUENTA : 0013-0598-0200273191 — HORA : 14.49

| | | |
|---|---|---|
| REFERENCIA NO. 1 | 0000000080099958 | PAGO APLICADO CUENTA NRO. |
| REFERENCIA NO. 2 | JAVIER CHAMORRO VELASCO | |
| REFERENCIA NO. 3 | | |
| REFERENCIA NO. 4 | | |
| REFERENCIA NO. 5 | | |
| REFERENCIA NO. 6 | | |
| DESCRIPCION : | 00000000000000000000000 | PAGO APLICADO CREDITO NRO. |
| NRO DE CONFIRMACION: | 000001200 | |

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

| FORMA DE PAGO | REFERENCIA DOCUMENTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| VALOR EFECTIVO | | $ 8,494,000.00 |
| | TOTAL PAGO RECAUDO | $ 8,494,000.00 |

BBVA 10 SEP 2020 OSUR-INHOUSE-MOCOA RECIBIDO CON PAGO

FIRMA Y SELLO CAJERO — FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIXPRES MAYO/2019 F-2110841

BBVA
Creando Oportunidades

BBVA

TERM: MQ42 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 10-09-20
OFIC: 0598 — IMP.DPTAL ADULTO MAYOR PUTUMAY — CONVENIO: 0006514
USER: C802090 — CUENTA : 0013-0598-0200129856 — HORA : 15.02

| | | |
|---|---|---|
| REFERENCIA NO. 1 | 0080099958 | PAGO APLICADO CUENTA NRO. |
| REFERENCIA NO. 2 | | |
| REFERENCIA NO. 3 | | |
| REFERENCIA NO. 4 | | |
| REFERENCIA NO. 5 | | |
| REFERENCIA NO. 6 | | |
| DESCRIPCION : | 00000000000000000000000 | PAGO APLICADO CREDITO NRO. |
| NRO DE CONFIRMACION: | 000032162 | |

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

| FORMA DE PAGO | REFERENCIA DOCUMENTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| VALOR EFECTIVO | | $ 34,683,000.00 |
| | TOTAL RECAUDO | $ 34,683,000.00 |

BBVA 10 SEP 2020 OSUR-INHOUSE-MOCOA RECIBIDO CON PAGO

FIRMA Y SELLO CAJERO — FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIXPRES MAYO/2019 F-2110841

BBVA
Creando Oportunidades

BBVA

TERM: M042 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 10-09-20
OFIC: 0598 ESTAMPILLA PRO-SEG ALIMENTARI CONVENIO: 0006513
USER: C802090 CUENTA : 0013-0598-0200129872 HORA : 15.01

REFERENCIA NO. 1 000080099958 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2 JAVIER CHAMORRO VELASCO
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 00000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000077152
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

| FORMA DE PAGO | REFERENCIA DOCUMENTO | IMPORTE |
|---|---|---|
| VALOR EFECTIVO | | $ 14,156,000.00 |
| | TOTAL PAGO RECAUDO | $ 14,156,000.00 |

BBVA
10 SEP 2020
0598-INHOUSE MOCOA
RECIBIDO CON PAGO

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIXPRES MAYO/2019 F-2110841

CONTRATO: [X] CONVENIO: [ ]

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA DE SUSPENSIÓN No:** | 01. | | | | | | | | | | |
| **CONTRATO No.** | No. 1086 DEL 06/08/2020. | | | | | | | | | | |
| **TIPO DE CONTRATO** | OBRA | | | | | | | | | | |
| **OBJETO** | CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | | | | | | | | | | |
| **CONTRATISTA** | CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO. | | | **PN** | X | **PJ** | | **C** | | **UT** | |
| | **NIT/ C.C.** | 80.099.158 | **MM** | | **Domicilio** | Calle 2 No 3 – 64. Barrió Fátima, Villagarzón. | | | | | |
| **PLAZO DEL CONTRATO** | CINCO (05) MESES | | **VALOR INICIAL** | | $ 707.825.838,36 | | | | | | |
| **FECHA DE INICIO** | 16/09/2020 | | **FECHA DE TERMINACIÓN No. 01** | | 15/02/2021. | | | | | | |
| **FECHA SUSPENSIÓN No. 01** | 18/01/2021 | | **PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 01** | | Un (01) mes. | | | | | | |
| **FECHA PROGRAMADA DE REINICIO** | 17/02/2021 | | | | | | | | | | |

En Mocoa, en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura Departamental de la Gobernación de Putumayo, a los dieciocho (18) días del mes de enero del año 2021, se reunieron: CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO, en calidad de **CONTRATISTA DE LA OBRA**, según Contrato de Obra No. 1086 del 06/08/2020, ALEX ALBERTO CALVACHE MENA En calidad de **INTERVENTOR** según Contrato de Consultoría-Interventoría No. 1152 del 26/08/2020 y JORGE HUMBERTO BURBANO ROJAS, Secretario de Infraestructura Departamental en calidad de **SUPERVISOR**, con el fin de celebrar la presente ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01 al Contrato de Obra No. 1086 del 06/08/2020, teniendo en cuenta las siguientes:

## CONSIDERACIONES

1. Que, la Gobernación del Putumayo suscribió el Contrato de Obra No. 1086 del 06/08/2020, con el Ingeniero Civil CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO, cuyo objeto "CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADA LA HORMIGA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

2. El Contrato de Obra No. 1086 del 06 de agosto de 2020, a la fecha se encuentra vigente con un avance de obra de ejecución del 70.00 % aproximadamente, según lo informa el interventor.

3. Existe solicitud formal de suspensión por parte del Representante Legal del CONTRATISTA, Ingeniero Civil CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO, mediante oficio del 15 de enero de 2021, dirigido a la INTERVENTORÍA, por el término de un (01) mes calendario, argumentando las siguientes consideraciones:

   a) Que el día 16 de octubre de 2020, se realizó el estudio de suelos en la institución educativa ciudad la Hormiga, SEDE PRIMARIA, donde se proyectó la construcción del tramo 5-7 de cerramiento perimetral objeto del contrato, el cual dio como resultado la inviabilidad técnica para la construcción del tramo de muro allí proyectado, razón por la cual retraso la programación de las actividades proyectadas a ejecutarse en el tiempo establecido.

   b) Que mediante reunión el día 03 de noviembre de 2020, con el comité de veeduría de la institución educativa ciudad la hormiga, se dio a conocer la problemática presente en el sector del tramo 5-7, SEDE LA PRIMARIA, dando a conocer la situación actual y proyectando alternativas de solución. Además de elegir un nuevo diseño que esté más acorde a la nueva localización, se aprobó por parte del comité el cambio de lugar de construcción del tramo 5-7 por otro, quedando su nueva localización en la fachada principal de la institución ciudad la hormiga, sede secundaria.

   c) Que mediante comité técnico N° 02, realizado el día 09 de diciembre de 2020, el cual tuvo lugar en la secretaria de infraestructura departamental a la cual asistieron el contratista de obra, el contratista de interventoría y el supervisor de obra, se aprobó iniciar con el proceso para la suscripción del modificatorio No 1 del contrato de obra 1086 del 2020 en mayores y menores cantidades y la inclusión de nuevos ítems no previstos.

   d) Que una vez analizado, evaluado, aprobado y entregada toda la información solicitada por la Secretaria de Infraestructura Departamental, se suscribió el acta modificatoria No 1 del contrato de obra 1086 del 2020 el día 09 de diciembre de 2020.

   e) Que una vez aprobada el acta de modificación No 1, esta fue radicada el 28 de diciembre de 2020 en la oficina de contratación departamental junto con los demás documentos anexos, para que se adelante la elaboración y suscripción del contrato modificatorio y/o, otro si del contrato de obra en mención.

   f) Que, si bien se requiere un tiempo prudente para la elaboración y aprobación del modificatorio No 1 del contrato de obra 1086 del 2020, hasta la fecha no se ha recibido respuesta por parte de la oficina de contratación, sobre la aprobación y posterior suscripción del citado documento.

g) Que el avance de obra del proyecto es del 70% aproximadamente quedando el tramo 1-4 ejecutado casi en su totalidad.

h) Que el plazo de ejecución del contrato de obra vence el día 15 de febrero de 2020.

4. La Interventoría, mediante oficio INT-1111-20-0032-2021 del 18 de enero de 2021, remite a la Secretaria de Infraestructura Departamental el CONCEPTO DE VIABILIDAD PARA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 1086 DEL 06/08/2020. POR TÉRMINO DE UN (01) MES; donde se justifica proceder con la suspensión temporal del Contrato de Obra No.1086 del 2020, por un término de un (01) mes.

5. Que el día 18 de enero de 2021 se desarrolló el de comité N°03, donde se trataron los motivos relacionados a la suspensión del contrato de obra No 1086 de 2020, concluyendo lo siguiente:

   a. Aprobar la Suspensión temporal del contrato de obra No. 1086 del 06/08/2020. Por un término de un (01) mes, a fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual.

   b. Aprobar la Suspensión temporal del contrato de consultoría – interventoría N° 1152 del 28/08/2020. Por un término de un (01) mes, a fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual.

   c. El contratista de obra como el contratista interventor, manifiestan que la presente suspensión no genera costos o valores ni reclamaciones a la entidad contratante por la suspensión a realizar.

6. De acuerdo a lo expuesto por EL CONTRATISTA e INTERVENTOR, la Secretaría de Infraestructura Departamental considera Viable suspender el contrato de Obra No. 1086 del 06 de agosto de 2020, por el término de un (01) mes calendario para superar las condiciones que lo originan.

Con fundamento en lo anterior, las partes:

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** Suspender el Contrato de Obra No. 1086 del 06/08/2020, cuyo objeto es: "CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDADA LA HORMIGA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" por el término de un (01) mes calendario contados a partir del 18/01/2021.

**SEGUNDO:** Las actividades contractuales deberán reanudarse dentro del término previsto anteriormente o antes, si se superan las causales que dieran origen a la presente suspensión. Es decir, las actividades deberán reiniciar a más tardar el diecisiete (17) de febrero de 2021.

**TERCERO:** El Contratista se compromete a poner en conocimiento de la correspondiente aseguradora, el presente evento y a actualizar las pólizas y adelantar el respectivo trámite para la aprobación del certificado de modificación de la Garantía a que hay lugar.

**CUARTO:** Sin perjuicio de las expresiones de Fuerza mayor y suspensión temporal de plazo, las partes declaran que esta suspensión no genera indemnizaciones, lucro cesante y/o daño emergente en beneficio del Contratista y además el departamento no aplicará el incumplimiento del contrato ni tampoco su caducidad.

**Quinto:** Hacen parte integral de la presente acta los siguientes documentos:

- Oficio INT-1111-20-0032-2021 de fecha 18/01/2021de Entrega de concepto de viabilidad para la suspensión del contrato de obra No. 1086 de 2020
- CONCEPTO DE VIABILIDAD PARA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 1086 DEL 06/08/2020, POR TÉRMINO DE UN (01) MES DEL CONTRATO N° 1086 – 2020.
- Oficio de fecha 15/01/2021 de solicitud de suspensión por parte del contratista de obra
- Acta de comité N° 3 de fecha 18/01/2021 del contrato de obra N° 1086 del 2020.

Para constancia de lo anterior se firma en Mocoa, a los dieciocho (18) días del mes de enero de 2021, por los que en ella intervinieron.

| POR EL CONTRATISTA | POR LA INTERVENTORÍA |
|---|---|
| **CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO**<br>Contratista de Obra<br>Contrato No. 1086 del 06/08/2020. | **ALEX ALBERTO CALVACHE MENA**<br>Contratista de Consultoría-Interventoría<br>Contrato No. 1152 del 26/08/2020. |
| **POR LA GOBERNACIÓN** | |
| **JORGE HUMBERTO BURBANO ROJAS**<br>Secretario de Infraestructura Departamental<br>Supervisor | |

Proyectó: Alex Alberto Calvache mena, en calidad de Interventor. _____

Revisó: Ing. Max Fredy Ruiz N., Profesional Universitario, Sec. Infraestructura Departamental _____

**CHRISTIAN CHAMORRO**
Ingeniero Civil

**NIT: 80099158-1**

La Hormiga 10 de febrero de 2021.

GOBERNACIÓN
SECRETARÍA DE
18 FEB 2021
8:42am.
0101 Yenifer

Ingeniero:
**ALEX ALBERTO CALVACHE MENA**
Interventor Externo
Mocoa – Putumayo.

**Referencia:** Contrato de Obra No. 1086 de 06 agosto de 2020 cuyo Objeto es: "CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

**Asunto:** Solicitud. Ampliación No 1 de la suspensión No 1 del Contrato de Obra No. 1086 de 06 agosto de 2020

Cordial saludo,

Dada la proximidad en la fecha de finalización del período de suspensión otorgado mediante el Acta de Suspensión No. 01 de fecha 18 de enero del 2021 del contrato de la referencia, para el próximo 17 de febrero de 2021, y en calidad de Contratista de Obra me permito solicitar a la Interventoría se avale la solicitud de ampliación a la suspensión teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- Que la Secretaria de Infraestructura Departamental mediante oficio GP-SID-INT-1131 de fecha 10/12/2020, con registro de la oficina de contratación de la Gobernación del Putumayo Nº 7636 de fecha 28 de diciembre de 2020, radico la "Solicitud de estudio, aprobación y elaboración de modificación Nº 1 de mayores y menores cantidades e inclusión de nuevos ítems no previstos del contrato de obra Nº 1086 del 06 de agosto de 2020", Solicitud que a la fecha no se cuenta con la respectiva Aprobación y legalización del contrato modificatorio Nº 1 del contrato ibídem, por parte de la Oficina de Contratación.

- Que el Modificatorio No 1 al contrato de obra Nº 1086 del 06 de agosto de 2020, es requerido para realizar el reinicio de las labores contractuales, ya que en la modificación se contempla la adición de nuevos ítems no previstos, así como la variación de menores y mayores cantidades de obra las cuales son requeridas para el cumplimiento del objeto contractual según los definido en los documentos soportes de la modificación.

*Oficina calle 2 Nº 3-64 B/ Fátima Villagarzon. Putumayo Telefax: 098-4284871*
*Cel. 3135440582 Email: christianchamo1203@yahoo.es*

Mencionado lo anterior, me permito de manera respetuosa solicitarle viabilizar la presente solicitud de ampliación N° 1 de la suspensión N° 1 del contrato de obra Nº 1086 del 06 de agosto de 2020, tramitando ante la Gobernación del Putumayo dicho requerimiento en pro de garantizar la correcta finalización del proyecto tanto en su aspecto técnico como administrativo.

Por lo anteriormente expuesto, considero que el período de ampliación N° 1 de la suspensión N° 1 del contrato debe extenderse por un término de un (1) mes calendario, como termino máximo de suspensión. Plazo de suspensión que se podrá levantar con anterioridad si se supera los considerandos que la motivaron.

A la espera de una pronta respuesta y aval de su parte, agradeciendo su valiosa colaboración.

Atentamente,

**ING CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO**
Contratista de la Obra.

ALEX ALBERTO CALVACHE MENA
INGENIERO CIVIL.

CONTRATO DE OBRA No. 1086 DEL 06 DE AGOSTO DEL 2020
COTRATO DE INTERVENTORIA No. 1152 DEL 26 DE AGOSTO DE 2020

Mocoa, 16 de febrero de 2021.

Ingeniero:
**ROBERTH GUILLERMO MORA CORDOBA**
**Secretario de Infraestructura Departamental**
Gobernación del Putumayo
Ciudad

**Referencia**: Contrato de Interventoría No. 1152 del 26/08/2020 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL SUBPROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".

**Asunto**: Viabilidad de la solicitud de ampliación N° 1 a la suspensión N° 1 del Contrato de obra No. 1086 del 06/08/2020 presentada a la Interventoria por parte del Contratista de obra, ingeniero CRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO.

Cordial saludo,

Atendiendo la solicitud realizada por el contratista de obra ingeniero CRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO mediante oficio de fecha 10 de febrero de 2021, en el cual solicita la ampliación del período de suspensión temporal del Contrato de obra No. 1086 del 06/08/2020 cuyo objeto es: "CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO". Por el término de un (01) mes, en consideración a los siguientes puntos:

*(...)* "

- *Que la Secretaria de Infraestructura Departamental mediante oficio GP-SID-INT-1131 de fecha 10/12/2020, con registro de la oficina de contratación de la Gobernación del Putumayo Nº 7636 de fecha 28 de diciembre de 2020, radico la "Solicitud de estudio, aprobación y elaboración de modificación Nº 1 de mayores y menores cantidades e inclusión de nuevos ítems no previstos del contrato de obra Nº 1086 del 06 de agosto de 2020", Solicitud que a la fecha no se cuenta con la respectiva Aprobación y legalización del contrato modificatorio Nº 1 del contrato ibídem, por parte de la Oficina de Contratación.*

- *Que el Modificatorio No 1 al contrato de obra Nº 1086 del 06 de agosto de 2020, es requerido para realizar el reinicio de las labores contractuales, ya que en la modificación se contempla la adición de nuevos ítems no previstos, así como la variación de menores y mayores cantidades de obra las cuales son requeridas para el cumplimiento del objeto contractual según los definido en los documentos soportes de la modificación.*

- *Mencionado lo anterior, me permito de manera respetuosa solicitarle viabilizar la presente solicitud de ampliación N° 1 de la suspensión N° 1 del contrato de obra Nº 1086 del 06 de agosto de 2020, tramitando ante la Gobernación del Putumayo dicho requerimiento en pro de garantizar la correcta finalización del proyecto tanto en su aspecto técnico como administrativo.*

- *Por lo anteriormente expuesto, considero que el período de ampliación N° 1 de la suspensión N° 1 del contrato debe extenderse por un término de un (1) mes calendario, como termino máximo de suspensión. Plazo de suspensión que se podrá levantar con anterioridad si se supera los considerandos que la motivaron.*

*" (...)*

La interventoría, luego de analizar la situación descrita anteriormente, avala la solicitud de Ampliación Nº 01 a la Suspensión Nº. 01 del contrato de Obra No. 1086 del 06/08/2020, a partir del 17 de febrero de 2021, por el término de un (01) mes calendario como término máximo de suspensión. Plazo de suspensión que se podrá levantar con anterioridad si se supera los considerandos que la motivaron.

En espera de la viabilidad y aprobación.

Atentamente,

**ALEX ALBERTO CALVACHE MENA**
Interventor, Contrato No.1152 de 2020

| | | | |
|---|---|---|---|
| Elaboró: | Ing. Yolman Yela Velásquez | Residente interventoría | Yolman Yela |
| Reviso | Ing. Ismael Cárdenas Cubillo | Apoyo de interventoría | |
| Aprobó: | Ing. Alex Alberto Calvache Mena | Director de Interventoría | |

**ACTA DE AMPLIACIÓN N° 01 A LA SUSPENSIÓN N° 01**
**CONTRATO DE OBRA No. 1086 del 06/08/2020**

CONTRATO: [X] CONVENIO: [ ]

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSION No.** | 01 A LA SUSPENSION No. 01. | | | | | | | | | | |
| **CONTRATO No.** | No. 1086 DEL 06/08/2015 | | | | | | | | | | |
| **TIPO DE CONTRATO** | OBRA | | | | | | | | | | |
| **OBJETO** | CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | | | | | | | | | | |
| **CONTRATISTA** | Ing CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO. | | | **PN** | X | **PJ** | | **C** | | **UT** | |
| | **NIT /C. C.** | 80.099.158 | **MM** | | **Domicilio** | Calle 2 No 3 – 64. Barrió Fátima, Villagarzón. | | | | | |
| **PLAZO DEL CONTRATO** | CINCO (05) MESES | | **VALOR INICIAL** | $ 707.825.838,36 | | | | | | | |
| **FECHA DE INICIO** | 16/09/2020 | | **FECHA DE TERMINACIÓN No. 01** | 15/02/2021. | | | | | | | |
| **FECHA SUSPENSIÓN No. 01** | 18/01/2021 | | **PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 01** | UN (01) MES | | | | | | | |
| **FECHA PROGRAMADA DE REINICIO** | 17/02/2021 | | **FECHA ACTA DE APLIACIÓN N° 1 A SUSPENSIÓN N° 1** | 17/02/2021 | | | | | | | |
| **PLAZO AMPLIACION N° 01 DE SUSPENSIÓN No. 01.** | UN (01) MES. | | **FECHA PROGRAMADA DE REINICIO** | 16/03/2021 | | | | | | | |

En Mocoa (Putumayo), en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura Departamental de la Gobernación del Putumayo, a los dieciséis (16) días del mes de febrero de 2021, se reunieron: El ingeniero CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO, en calidad de, **CONTRATISTA DE OBRA** según Contrato de Obra No.1086 del 06/08/2020, el ingeniero ALEX ALBERTO CALVACHE MENA, en calidad de **INTERVENTOR** según Contrato de Consultoría-Interventoría No. 1152 del 26/08/2020 y ROBERTH GUILLERMO MORA CORDOBA, Secretario de Infraestructura Departamental en calidad de **SUPERVISOR**, con el fin de celebrar la presente Acta de Ampliación N° 1 a la Suspensión N° 1 del Contrato de Obra No. 1086 del 06 de Agosto de 2020, previo las siguientes

**CONSIDERACIONES**

1. La Gobernación de Putumayo y CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO, suscribieron el Contrato de Obra No.1086 el 06 de agosto de 2020, cuyo objeto es: "CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", por un valor de SETECIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS

**ACTA DE AMPLIACIÓN N° 01 A LA SUSPENSIÓN N° 01**
**CONTRATO DE OBRA No. 1086 del 06/08/2020**

CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS. M/CTE ($ 707.825.838,36) y un plazo de ejecución de CINCO (05) MESES.

2. Que, según el Acta de inicio suscrita el 16 de septiembre de 2020, la fecha de terminación N° 1 del Contrato de Obra No.1086 del 06 de agosto de 2020, es el 15 de febrero de 2021.

3. Que, según Acta de suspensión No. 01 del 18 de enero de 2021, se suspende el Contrato por el término de un (01) mes, entre el 18 de enero de 2021 y el 17 de febrero de 2021, según las siguientes consideraciones:

   a) Que el día 16 de octubre de 2020, se realizó el estudio de suelos en la institución educativa ciudad la Hormiga, SEDE PRIMARIA, donde se proyectó la construcción del tramo 5-7 de cerramiento perimetral objeto del contrato, el cual dio como resultado la inviabilidad técnica para la construcción del tramo de muro allí proyectado, razón por la cual retraso la programación de las actividades proyectadas a ejecutarse en el tiempo establecido.

   b) Que mediante reunión el día 03 de noviembre de 2020, con el comité de veeduría de la institución educativa ciudad la hormiga, se dio a conocer la problemática presente en el sector del tramo 5-7, SEDE LA PRIMARIA, dando a conocer la situación actual y proyectando alternativas de solución. Además de elegir un nuevo diseño que esté más acorde a la nueva localización, se aprobó por parte del comité el cambio de lugar de construcción del tramo 5-7 por otro, quedando su nueva localización en la fachada principal de la institución ciudad la hormiga, sede secundaria.

   c) Que mediante comité técnico N° 02, realizado el día 09 de diciembre de 2020, el cual tuvo lugar en la secretaria de infraestructura departamental a la cual asistieron el contratista de obra, el contratista de interventoría y el supervisor de obra, se aprobó iniciar con el proceso para la suscripción del modificatorio No 1 del contrato de obra 1086 del 2020 en mayores y menores cantidades y la inclusión de nuevos ítems no previstos.

   d) Que una vez analizado, evaluado, aprobado y entregada toda la información solicitada por la Secretaria de Infraestructura Departamental, se suscribió el acta modificatoria No 1 del contrato de obra 1086 del 2020 el día 09 de diciembre de 2020.

   e) Que una vez aprobada el acta de modificación No 1, esta fue radicada el 28 de diciembre de 2020 en la oficina de contratación departamental junto con los demás documentos anexos, para que se adelante la elaboración y suscripción del contrato modificatorio y/o, otro si del contrato de obra en mención.

f) Que, si bien se requiere un tiempo prudente para la elaboración y aprobación del modificatorio No 1 del contrato de obra 1086 del 2020, hasta la fecha no se ha recibido respuesta por parte de la oficina de contratación, sobre la aprobación y posterior suscripción del citado documento.

g) Que el avance de obra del proyecto es del 70% aproximadamente quedando el tramo 1-4 ejecutado casi en su totalidad.

h) Que el plazo de ejecución del contrato de obra vence el día 15 de febrero de 2020.

**4.** Que existe solicitud formal de ampliación N° 1 a la suspensión N° 1 del Contrato de obra No. 1086 del 06/08/2020 presentada a la Interventoría por parte del Contratista de obra, ingeniero CRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO, mediante oficio del 10 de febrero de 2021, por el término de un (01) mes calendario como término máximo de suspensión. Plazo de suspensión que se podrá levantar con anterioridad si se supera los considerandos que la motivaron. Según las siguientes consideraciones:

*(...) "*

- *Que la Secretaria de Infraestructura Departamental mediante oficio GP-SID-INT-1131 de fecha 10/12/2020, con registro de la oficina de contratación de la Gobernación del Putumayo Nº 7636 de fecha 28 de diciembre de 2020, radico la "Solicitud de estudio, aprobación y elaboración de modificación Nº 1 de mayores y menores cantidades e inclusión de nuevos ítems no previstos del contrato de obra Nº 1086 del 06 de agosto de 2020", Solicitud que a la fecha no se cuenta con la respectiva Aprobación y legalización del contrato modificatorio Nº 1 del contrato ibídem, por parte de la Oficina de Contratación.*

- *Que el Modificatorio No 1 al contrato de obra Nº 1086 del 06 de agosto de 2020, es requerido para realizar el reinicio de las labores contractuales, ya que en la modificación se contempla la adición de nuevos ítems no previstos, así como la variación de menores y mayores cantidades de obra las cuales son requeridas para el cumplimiento del objeto contractual según los definido en los documentos soportes de la modificación.*

- *Mencionado lo anterior, me permito de manera respetuosa solicitarle viabilizar la presente solicitud de ampliación N° 1 de la suspensión N° 1 del contrato de obra Nº 1086 del 06 de agosto de 2020, tramitando ante la Gobernación del Putumayo dicho requerimiento en pro de garantizar la correcta finalización del proyecto tanto en su aspecto técnico como administrativo.*

- *Por lo anteriormente expuesto, considero que el período de ampliación N° 1 de la suspensión N° 1 del contrato debe extenderse por un término de un (1) mes calendario, como termino máximo de suspensión. Plazo de suspensión que se podrá levantar con anterioridad si se supera los considerandos que la motivaron.*

*" (...)*

5. La Interventoría, mediante oficio de fecha 16 de febrero de 2021 dirigido a la Secretaria de Infraestructura Departamental, emite la Viabilidad de la solicitud de ampliación N° 1 a la suspensión N° 1 del Contrato de obra No. 1086 del 06/08/2020 presentada a la Interventoría por parte del Contratista de obra, ingeniero CRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO, Por término de un (01) mes calendario; donde se justifica proceder con la ampliación de suspensión temporal del Contrato de Obra No.1086 del 2020.

   *(...) "*

   *La interventoria, luego de analizar la situación descrita anteriormente, avala la solicitud de Ampliación Nº 01 a la Suspensión Nº. 01 del contrato de Obra No. 1086 del 06/08/2020, a partir del 17 de febrero de 2021, por el término de un (01) mes calendario como término máximo de suspensión. Plazo de suspensión que se podrá levantar con anterioridad si se supera los considerandos que la motivaron.*

   *" (...)*

6. De acuerdo a lo expuesto por EL CONTRATISTA e INTERVENTOR, la Secretaría de Infraestructura Departamental considera prudente ampliar el período de suspensión del contrato de Obra No. 1086 del 06 de Agosto de 2020, por el término de un (01) mes calendario como término máximo de suspensión. Plazo de suspensión que se podrá levantar con anterioridad si se supera los considerandos que la motivaron.

Con fundamento en lo anterior, las partes:

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** Suscribir el Acta de Ampliación N° 01 a la Suspensión N° 01 del Contrato de Obra No. 1086 del 06/08/2020, cuyo objeto es: "CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" por el término de UN (01) mes calendario, contados a partir del 17 de Febrero de 2021 hasta el 16 de marzo de 2021.

**ACTA DE AMPLIACIÓN N° 01 A LA SUSPENSIÓN N° 01**
**CONTRATO DE OBRA No. 1086 del 06/08/2020**

**SEGUNDO:** Las actividades contractuales deberán reanudarse a más tardar el dieciséis (16) de Marzo de 2021, o antes, si se superan las causales que dieran origen a la presente suspensión o si establece de mutuo acuerdo de forma anticipada y debidamente justificada.

**TERCERO:** El Contratista se compromete a poner en conocimiento de la correspondiente aseguradora, el presente evento y a actualizar las pólizas y adelantar el respectivo trámite para la aprobación del certificado de modificación de las Garantías a que haya lugar.

**CUARTA:** Sin perjuicio de las expresiones de Fuerza mayor y suspensión temporal de plazo, las partes declaran que esta suspensión no genera indemnizaciones, lucro cesante y/o daño emergente en beneficio del Contratista y además el departamento no aplicará el incumplimiento del contrato ni tampoco su caducidad.

**QUINTA:** La presente acta no modifica ninguna de las cláusulas del contrato y se suscribe en cuanto hace referencia a la suspensión del plazo contractual.

Para constancia de lo anterior se firma en Mocoa, a los dieciséis (16) días del mes de febrero de 2021, por los que en ella intervinieron.

| POR EL CONTRATISTA | POR LA INTERVENTORÍA |
|---|---|
| **CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO**<br>Contratista de Obra<br>Contrato No. 1086 del 06/08/2020 | **CARLOS ALBERTO CALVACHE MENA**<br>Contratista de Consultoría-Interventoría<br>Contrato No. 1152 del 26/08/2020. |
| **POR LA GOBERNACIÓN** | |
| **ROBERTH GUILLERMO MORA CORDOBA**<br>Secretario de Infraestructura Departamental<br>Supervisor | |

Proyectó: Ing. Ismael Cárdenas. Ingeniero apoyo de Interventoría,

Revisó: Ing. Max Fredy Ruiz N., Profesional Universitario, Sec. Infraestructura Departamental

## CONTRATO DE OBRA No. 1086 DE 06 DE AGOSTO DE 2020.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSION No.** | 01 A LA SUSPENSION No. 01. | | | | | | | | | | |
| **CONTRATO No.** | No. 1086 DEL 06/08/2020. | | | | | | | | | | |
| **TIPO DE CONTRATO** | OBRA | | | | | | | | | | |
| **OBJETO** | CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | | | | | | | | | | |
| **CONTRATISTA** | Ing CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO. | | | **PN** | X | **PJ** | | **C** | | **UT** | |
| | **NIT/ C.C.** | 80.099.158 | **MM** | | **Domicilio** | Calle 2 No 3 – 64. Barrió Fátima, Villagarzón. | | | | | |
| **PLAZO DEL CONTRATO** | CINCO (05) MESES | | **VALOR INICIAL** | $ 707.825.838,36 | | | | | | | |
| **FECHA DE INICIO** | 16/09/2020 | | **FECHA DE TERMINACIÓN No. 01** | 15/02/2021. | | | | | | | |
| **FECHA SUSPENSIÓN No. 01** | 18/01/2021 | | **PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 01** | UN (01) MES | | | | | | | |
| **FECHA PROGRAMADA DE REINICIO** | 17/02/2021 | | **FECHA ACTA DE AMPLIACIÓN N° 1 A SUSPENSIÓN N° 1** | 17/02/2021 | | | | | | | |
| **PLAZO AMPLIACION N° 01 DE SUSPENSIÓN No. 01.** | UN (01) MES. | | **FECHA PROGRAMADA DE REINICIO** | 16/03/2021 | | | | | | | |
| **FECHA REINICIO N° 1** | 17/03/2021 | | **FECHA DE TERMINACIÓN No. 02** | 14/04/2021 | | | | | | | |

En Mocoa (Putumayo), en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura Departamental de la Gobernación del Putumayo, a los diecisiete (17) días del mes de marzo de 2021, se reunieron: El ingeniero CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO, en calidad de, **CONTRATISTA DE OBRA** según Contrato de Obra No.1086 del 06/08/2020, el ingeniero ALEX ALBERTO CALVACHE MENA, en calidad de **INTERVENTOR** según Contrato de Consultoría-Interventoría No. 1152 del 26/08/2020 y ROBERTH GUILLERMO MORA CORDOBA, Secretario de Infraestructura Departamental en calidad de **SUPERVISOR** con el fin de celebrar la presente Acta de Reinicio No. 01 del Contrato de Obra No. 1086 del 06 de Agosto de 2020, previo las siguientes:

### CONSIDERACIONES

1. La Gobernación de Putumayo y CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO, suscribieron el Contrato de Obra No.1086 el 06 de agosto de 2020, cuyo objeto es: "CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", por un valor de SETECIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y SEIS

**CONTRATO DE OBRA No. 1086 DE 06 DE AGOSTO DE 2020.**

CENTAVOS. M/CTE ($ 707.825.838,36) y un plazo de ejecución de CINCO (05) MESES.

2. Se suscribió acta de inicio de fecha 16 de septiembre de 2020 y la terminación de la obra está para el 15 de febrero de 2021.

3. Que, mediante acta de suspensión No 1 de fecha 18 de enero del 2021, se suspendió el contrato de obra No 1086 del 2020 por un termino de un (01) mes calendario contados a partir del 18/01/2021 y fecha programada de reinicio el día 17/02/2021.

4. Que, mediante Acta de Ampliación N° 1 a la Suspensión No 1 de fecha 16 de febrero del 2021, se Amplió la suspensión del contrato de obra No 1086 del 2020 por un término de un (01) mes calendario contados a partir del 17/02/2021 hasta el día 17/03/2021.

5. Que mediante oficio de fecha 16/03/2021 dirigido a la Secretaria de Infraestructura Departamental y al ingeniero ALEX ALBERTO CALVACHE MENA, en su condición de interventor externo de la obra. El ingeniero CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO, en calidad de, **CONTRATISTA DE OBRA** según Contrato de Obra No.1086 del 06/08/2020 informa que por parte de la Oficina de Contratación Departamental se efectuó la aprobación y posterior suscripción del Modificatorio N° 1 del citado contrato de obra, por lo tanto, se cuenta con las condiciones para protocolizar el reinicio del contrato de obra No 1086 del 2020, y así poder culminar las obligaciones contractuales.

6. El ingeniero ROBERTH GUILLERMO MORA CORDOBA, Secretario de Infraestructura Departamental conforme a la solicitud realizada por el Contratista de Obra considera viable el reinicio de las actividades contractuales del contrato de obra No 1086 del 2020.

Con fundamento en lo anterior, las partes:

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** Reiniciar la ejecución del Contrato de Obra No. 1086 del 06/08/2020, cuyo objeto es: "CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", a partir del 17 de marzo de 2021.

**SEGUNDO:** Las actividades contractuales deberán culminar a más tardar el catorce (14) de abril de 2021.

**TERCERO:** El Contratista se compromete a poner en conocimiento de la correspondiente aseguradora, el presente evento y a actualizar las pólizas y adelantar el respectivo trámite para la aprobación del certificado de modificación de las Garantías a que haya lugar.

**CONTRATO DE OBRA No. 1086 DE 06 DE AGOSTO DE 2020.**

Para constancia de lo anterior se firma, a los diecisiete (17) días del mes de marzo de 2021, por los que en ella intervinieron.

| POR EL CONTRATISTA | POR LA INTERVENTORÍA |
|---|---|
| CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO<br>Contratista de Obra<br>Contrato No.1086 del 06/08/2020 | ALEX ALBERTO CALVACHE MENA<br>Contratista de Consultoría-Interventoría<br>Contrato No. 1152 del 26/08/2020. |

**POR LA GOBERNACIÓN**

**ROBERTH GUILLERMO MORA CORDOBA**
Secretario de Infraestructura Departamental.
Supervisor

Proyectó: Ismael Cárdenas, Ingeniero Apoyo de Interventoría.

Revisó: Ing. Max Fredy Ruiz N., Profesional Universitario, Sec. Infraestructura Departamental

Se anexa:

- Oficio de fecha 16/03/2021. Solicitud reinicio Contrato No 1086 del 2020.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **PASTO** | **PASTO** | **41** | **41-44-101232206** | **3** |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **19** | **03** | **2021** | **16** | **09** | **2020** | **00:00** | **10** | **02** | **2026** | **23:59** | **ANEXO DE PRORROGA** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: **CHAMORRO VELASCO, CHRISTIAN JAVIER** — IDENTIFICACIÓN **CC: 80.099.158**

DIRECCIÓN: CL 2 NRO. 3 - 64 BARRIO FATIMA — CIUDAD: VILLAGARZON, PUTUMAYO — TELÉFONO: 3112372977

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: **DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO** — IDENTIFICACIÓN **NIT: 800.094.164-4**

DIRECCIÓN: PQUE PRINCIPAL PALACIO DE GOBI — CIUDAD: MOCOA, PUTUMAYO — TELÉFONO 4260573

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO No 1086-2020 DEL 06/08/2020, OBJETO: CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA, MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | **16/09/2020** | **10/10/2021** | **$70,782,583.84** | **$70,782,583.84** |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** | **16/09/2020** | **10/04/2024** | **$35,391,291.92** | **$35,391,291.92** |
| **ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA** | **SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *** | | **$70,782,583.84** | **$70,782,583.84** |

### ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA LA POLIZA CONFORME ACTA DE SUSPENSION No 1 DEL 18/01/2021, ACTA DE AMPLIACION No 01 A LA SUSPENSION No 01 DEL 16/02/2021 Y ACTA DE REINICIO No 01 DEL 17/03/2021.

ADEMAS SE ACOGE MODIFICATORIO No 01 DEL 24/02/2021 CON EL QUE SE MODIFICAN MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ******41,752.00 | $ *******8,000.00 | $ *******9,452.00 | $ ************59,204.00 | $ ******176,956,459.60 | CONTADO |

**INTERMEDIARIO**

| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. |
|---|---|---|
| CALDERON Y PADILLA CIA LTDA | 4602 | 100.00 |

**DISTRIBUCION COASEGURO**

| NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO***

41-44-101232206

**FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas**

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| PASTO | PASTO | 41 | 41-44-101232206 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 03 | 2021 | 16 | 09 | 2020 | 00:00 | 10 | 02 | 2026 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CHAMORRO VELASCO, CHRISTIAN JAVIER | | **CC: 80.099.158** |
| **DIRECCIÓN:** CL 2 NRO. 3 - 64 BARRIO FATIMA | **CIUDAD:** VILLAGARZON, PUTUMAYO | **TELÉFONO:** | 3112372977 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | | **NIT: 800.094.164-4** |
| **DIRECCIÓN:** PQUE PRINCIPAL PALACIO DE GOBI | **CIUDAD:** MOCOA, PUTUMAYO | **TELÉFONO:** | 4260573 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO***

41-44-101232206

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **PASTO** | **PASTO** | **41** | **41-40-101039156** | **3** |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **19** | **03** | **2021** | **16** | **09** | **2020** | **00:00** | **10** | **04** | **2021** | **23:59** | **ANEXO DE PRORROGA** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN | DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|
| **CHAMORRO VELASCO, CHRISTIAN JAVIER** | **CC: 80.099.158** | CL 2 NRO. 3 - 64 BARRIO FATIMA | VILLAGARZON, PUTUMAYO | 3112372977 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN | DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO** | **NIT: 800.094.164-4** | PQUE PRINCIPAL PALACIO DE GOBI | MOCOA, PUTUMAYO | 4260573 |

BENEFICIARIO: 800094164 - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL CONTRATO No 1086-2020 DEL 06/08/2020, OBJETO: CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA, MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

SE PRECISA QUE LA PRESENTE POLIZA TIENE COMO ASEGURADO BENEFICIARIO A LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO Y/O LOS TERCEROS AFECTADOS.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| **PREDIOS LABORES Y OPERACIONES** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **16/09/2020** | **10/04/2021** | **$175,560,600.00** | **$175,560,600.00** |
| **CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **16/09/2020** | **10/04/2021** | **$175,560,600.00** | **$175,560,600.00** |
| **VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **16/09/2020** | **10/04/2021** | **$175,560,600.00** | **$175,560,600.00** |

### ACLARACIONES

CON EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA LA POLIZA CONFORME ACTA DE SUSPENSION No 1 DEL 18/01/2021, ACTA DE AMPLIACION No 01 A LA SUSPENSION No 01 DEL 16/02/2021 Y ACTA DE REINICIO No 01 DEL 17/03/2021.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****113,513.00 | $ *******3,000.00 | $ ******22,137.00 | $ **********138,650.00 | $ ******175,560,600.00 | CONTADO |

**INTERMEDIARIO**

| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. |
|---|---|---|
| CALDERON Y PADILLA CIA LTDA | 4602 | 100.00 |

**DISTRIBUCION COASEGURO**

| NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO***

41-40-101039156

**FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| PASTO | PASTO | 41 | 41-40-101039156 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 03 | 2021 | 16 | 09 | 2020 | 00:00 | 10 | 04 | 2021 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CHAMORRO VELASCO, CHRISTIAN JAVIER | | **CC: 80.099.158** |
| **DIRECCIÓN:** CL 2 NRO. 3 - 64 BARRIO FATIMA | **CIUDAD:** VILLAGARZON, PUTUMAYO | **TELÉFONO:** | 3112372977 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | | **NIT: 800.094.164-4** |
| **DIRECCIÓN:** PQUE PRINCIPAL PALACIO DE GOBI | **CIUDAD:** MOCOA, PUTUMAYO | **TELÉFONO:** | 4260573 |

BENEFICIARIO: 800094164 - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| **DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **16/09/2020** | **10/04/2021** | **$175,560,600.00** | **$175,560,600.00** |
| **PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **16/09/2020** | **10/04/2021** | **$175,560,600.00** | **$175,560,600.00** |
| **RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL** | **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV** | **16/09/2020** | **10/04/2021** | **$175,560,600.00** | **$175,560,600.00** |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO***

41-40-101039156

**FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ALEX ALBERTO CALVACHE MENA
INGENIERO CIVIL.

Informe de Interventoría Nº 3

Contrato de Obra Nº 1086 del 06/08/2020
Contrato de Interventoría Nº 1152 del 26/08/2020.

Mocoa 25 de marzo de 2021.

Ingeniero:
**ROBERT GUILLERMO MORA CORDOBA**
Secretario de Infraestructura Departamental.
Mocoa – Putumayo.

**Referencia**: contrato de interventoría Nº 1152 de 2020, interventoría técnica, administrativa y financiera para el proyecto denominado CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

**Asunto**: entrega del informe Nº 3 Original, correspondiente a la ejecución del contrato de obra Nº 1086 de 2020.

Atento saludo;

Adjunto en medio original y magnético el informe Nº 3 de interventoría, correspondiente al contrato de obra Nº 1082 de 2020, periodo comprendido entre el 02 de diciembre de 2020 a 17 de enero de 2021 y 17 de marzo de 2021 a 23 de marzo de 2021 de la siguiente manera:

1. Informe de interventoría Nº 3.
2. Registro fotográfico
3. Formato Información general del contrato
4. Formato avance de obra programada, ejecutada y acumulada.
5. Informe semanal de interventoría Nº 12
6. Informe semanal de interventoría Nº 13
7. Informe semanal de interventoría Nº 14
8. Informe semanal de interventoría Nº 15
9. Informe semanal de interventoría Nº 16
10. Informe semanal de interventoría Nº 17
11. Informe semanal de interventoría Nº 18
12. Informe semanal de interventoría Nº 19
13. Formato control de equipos del contratista
14. Formato control del personal del contratista
15. Formato información financiera del contrato de obra.
16. Formato estado general del tiempo

25 MAR 2021
3:39pm.
0239 Yenifer

Informe de Interventoría Nº 3

Contrato de Obra Nº 1086 del 06/08/2020
Contrato de Interventoría Nº 1152 del 26/08/2020.

17. Formato informe de inversión y buen manejo del anticipo.
18. Formato ensayos de laboratorio concretos
19. Formato de pago de aportes al sistema de seguridad social
20. Factura electrónica de venta #CCHV-19
21. Resolución de facturación
22. Certificado del contador en pagos de seguridad social
23. Copia de la cedula de ciudadanía del contador
24. Matricula y vigencia del contador.
25. Acta numérica Parcial Nº 2.

Atentamente

**Ing ALEX ALBERTO CALVACHE MENA.**
Contratista Interventor

# INFORME GENERAL DE INTERVENTORIA No 3

**Contrato de Obra No. 1086 DEL 06 DE AGOSTO DE 2020**


**OBJETO: "CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA MUNICIPO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**


**Contrato de Interventoría No. 1152 DEL 26 DE AGOSTO DE 2020**

# INFORME DE INTERVENTORÍA No. 3

**Periodo del 02 de Diciembre del 2020 al 17 de enero de 2021 Y del 17 de marzo de 2021 al 23 de marzo del 2021**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | **GOBERNACION DEL PUTUMAYO** |
| **CONTRATISTA DE OBRA:** | **ING CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELAZCO** |
| **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:** | **Ing. ALEX ALBERTO CALVACHE MENA** |





**23 DE MARZ0 DEL 2021**

## TABLA DE CONTENIDO


| | | PAG. |
|---|---|---|
| **1.** | INTRODUCCION | 4 |
| **2.** | RESUMEN EJECUTIVO | 6 |
| **2.1** | DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA | 6 |
| **2.1.1** | Información general contrato de obra | 6 |
| **2.1.2** | Información general contrato de interventoría | 7 |
| **2.2** | AVANCE FISICO | 8 |
| **2.3** | AVANCE EN TIEMPO | 8 |
| **2.4** | AVANCE FINANCIERO | 8 |
| **3.** | INFORME CONTRATO DE OBRA | 9 |
| **3.1** | DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | 9 |
| **3.2** | COMPONENTES BASICOS DEL PROYECTO | 10 |
| **3.2.1** | Condiciones iniciales del contrato de obra | 10 |
| **3.2.2** | Condiciones actualizadas según modificatoria No 1 | 11 |
| **3.2.3** | Balance de cantidades de obra y precios ejecutados | 16 |
| **3.3** | ASPECTOS TECNICOS | 21 |
| **3.3.1** | Actividades preliminares | 21 |
| **3.3.2** | Estructuras en concreto | 26 |
| **3.3.2** | mamposteria | 31 |
| **3.3.4** | Pintura e impermeabilización | 32 |
| **3.3.5** | Carpintería metálica | 33 |
| **3.3.6** | Acero de refuerzo | 34 |
| **3.3.7** | INP-1 Adecuación de terreno | 35 |
| **3.4** | DIFICULTADES EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | 35 |
| **3.5** | ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES | 36 |
| **3.5.1** | Forma de pago | 36 |
| **3.5.2** | Actas de acuerdo | 36 |
| **3.5.3** | Comités de obra y reuniones | 37 |
| **3.5.4** | Control de pólizas y reservas presupuéstales | 37 |
| **3.6** | PROGRAMACIÓN GENERAL DE OBRA | 40 |
| **3.7** | ASPECTOS AMBIENTALES, IMPACTO URBANO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 40 |
| **3.7.1** | Mitigación del impacto urbano | 40 |
| **3.7.2** | Seguimiento del plan de gestión social de la obra | 41 |
| **3.7.3** | Sistema de seguridades sociales y parafiscales | 41 |

| | | |
|---|---|---|
| **3.8** | ASPECTOS LOGÍSTICOS | 41 |
| **3.8.1** | Personal del contratista | 42 |
| **3.8.2** | Estado del tiempo | 42 |
| **4.** | INFORME ADMINISTRATIVO BÁSICO SERVICIO DE INTERVENTORÍA | 42 |
| **4.1** | DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA | 42 |
| **4.2** | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES RESUMIDAS DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA | 43 |
| **4.2.1** | Actividades básicas | 43 |
| **4.2.2** | Control técnico de la obra | 44 |
| **4.2.3** | Control administrativo y financiero | 45 |
| **4.2.4** | Control contractual y legal del contrato | 45 |
| **4.2.5** | Control de impacto urbano | 45 |
| **4.2.6** | Control de pólizas del contrato de interventoría | 45 |
| **5.** | CONCLUSIONES | 46 |
| | ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRAFICO | 47 |

## 1. INTRODUCCION

La Gobernación del Departamento del Putumayo tiene el deber legal de asumir las responsabilidades que le atañen en su campo especifico de acción, según lo' previsto en la Constitución, las leyes, ordenanzas y demás normas que la regulan y a las cuales está sujeto el accionar del servidor público, con el fin de que ello redunde en el beneficio de los administrados y refleje, a la vez, la buena marcha de la administración.

Por lo tanto, es obligación de la Gobernación del Putumayo, garantizar la seguridad de las instituciones educativas y sus estudiantes, mediante la construcción de obras de cerramiento de las mismas, las cuales contribuyan a garantizar un ambiente seguro para docentes, estudiantes, vehículos, equipos, mobiliario e infraestructura educativa y demás elementos de las instituciones.

Así las cosas y de conformidad con las competencias de la Gobernación del Putumayo, el plan de desarrollo 2020-2023, se presenta a su consideración la ejecución del proyecto denominado "**CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA, MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", Registro BPID No. 2019- 86-0144**

Por lo anterior, la gobernación del Putumayo contrato al ING. **CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELAZCO** para la ejecución del Contrato de Obra No. 1086 del 06 de agosto de 2020; cuyo objeto es: **"CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA MUNICIPO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**

Se hace necesario que el desarrollo de dicho contrato sea vigilado, y tenga un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, desde el inicio hasta la liquidación del mismo. Estas labores las debe realizar una persona idónea, capacitada, con experiencia en proyectos semejantes al objeto del presente contrato y con una organización de empresa, que le garantice a la entidad un adecuado ejercicio de interventoría y por ende la buena y correcta ejecución del proyecto antes citado.

Con el fin de realizar el control y seguimiento al contrato de obra en mención, el Departamento suscribió el Contrato de Obra No. 1152 del 26 de agosto de 2020 con el Ing. **ALEX ALBERTO CALVACHE MENA**; cuyo objeto es: **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA MUNICIPO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"**

El presente documento hace referencia al **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°03** correspondiente al periodo comprendido entre el 16 de septiembre de 2020 al 23 de marzo del 2021, ha sido elaborado por EL INGENIERO ALEX ALBERTO CALVACHE MENA, en cumplimiento de lo establecido en la minuta del contrato de interventoría No. 1152 del 26 de agosto de 2020, suscrito con la Gobernación del Putumayo.

En este informe se hace una descripción general de las actividades ejecutadas por el contratista y las labores de control desarrolladas por la interventoría durante el período en cuestión.

# 2. RESUMEN EJECUTIVO

## 2.1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA

### 2.1.1. Información general contrato de obra.

**Tabla No. 1.** ***Datos Contrato de Obra.***

| | |
|---|---|
| CONTRATO Nº. (Contrato de Obra): | 1086 DEL 06 DE AGOSTO DE 2020 |
| CONTRATANTE: | GOBERNACION DEL PUTUMAYO. |
| CONTRATISTA: | CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO |
| OBJETO: | CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA: | SETECIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREITA Y OCHO PESOS M/CTE ( $ 707.825.838,00 ) |
| VALOR ANTICIPÓ | N/A |
| SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO: | CERO PESOS M/CTE ($ 0,00) |
| PLAZO: | CINCO (5) MESES. |
| FECHA DE INICIO: | 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020 |
| FECHA DE TERMINACION 1 : | 15 DE FEBRERO DE 2020. |
| FECHA ACTA PARCIAL 1: | 1 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| FECHA DE SUSPENCIÓN 1 | 18 DE ENERO DE 2021 |
| PLAZO DE SUSPENSIÓN: | UN (1) MES |
| FECHA DE REINICIO PROGRAMADA: | 17 DE FEBRERO DE 2021 |
| FECHA DE AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENCIÓN 1: | 17 DE FEBRERO DE 2020 |
| PLAZO DE AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENCIÓN 1: | UN (1) MES |
| FECHA PROGRAMADA DE REINICIO | 16 DE MARZO DE 2021 |
| FECHA DE REINICIO 1 | 17 DE MARZO DE 2021 |
| FECHA DE TERMINACIÓN 2: | 14 DE ABRIL DE 2021 |

### 2.1.2 Información general contrato de interventoría.

**Tabla No. 2. *Datos Contrato de Interventoría.***

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. | 1152 DEL 26 DE AGOSTO DE 2020 |
| CONTRATANTE: | GOBERNACION DEL PUTUMAYO |
| CONTRATISTA: | Ing. ALEX ALBERTO CALVACHE MENA . |
| OBJETO: | INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA EL PROYECTO DENIMINADO "CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO". |
| VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: | TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CICUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 38/100 M/CTE ($35.450.252,38) |
| VALOR ANTICIPÓ | N/A |
| PLAZO INICIAL: | CINCO (5) MESES. |
| FECHA DE INICIO: | 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020. |
| FECHA DE TERMINACION 1: | 15 DE FEBRERO DE 2020. |
| FECHA DE SUSPENCIÓN 1 | 18 DE ENERO DE 2021 |
| PLAZO DE SUSPENSIÓN: | UN (1) MES |
| FECHA DE REINICIO PROGRAMADA: | 17 DE FEBRERO DE 2021 |
| FECHA DE AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENCIÓN 1: | 17 DE FEBRERO DE 2020 |
| PLAZO DE AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENCIÓN 1: | UN (1) MES |
| FECHA PROGRAMADA DE REINICIO | 16 DE MARZO DE 2021 |
| FECHA DE REINICIO 1 | 17 DE MARZO DE 2021 |
| FECHA DE TERMINACIÓN 2: | 14 DE ABRIL DE 2021 |

## 2.2. AVANCE FISICO.

**Tabla No. 3: *Avance de obra.***

| | |
|---|---|
| AVANCE FISICO PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2020 | 44,39% |
| AVANCE FISICO PERIODO DEL 2 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 23 DE MARZO DE 2021 | 42,69% |
| AVANCE FISICO ACOMULADO: | 87,08% |

## 2.3. AVANCE EN TIEMPO

**Tabla No. 4: *Avance obras en tiempo.***

| | |
|---|---|
| PLAZO EJECUCION: | CINCO (5) MESES |
| TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO DE EJECUCIÓN (16 de septiembre de 2020-17 de enero de 2021 – (17 de marzo de 2021-23 de marzo de 2021): | 4 MESES + 07 DIAS |
| AVANCE PORCENTUAL: | 84.66% |

## 2.4. AVANCE FINANCIERO.

A continuación, se presenta el avance financiero correspondiente al Periodo comprendido desde el 16/09/2020 al 23/03/2021

**Tabla No. 5: *Avance financiero del proyecto.***


| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA: | $ 707.825.838,00 |
| VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2020 | $ 314.174.518,64 |
| PORCENTAJE EJECUTADO EN EL PERIODO No. 01: | 44,39% |
| VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO DEL 2 DE DICIEMBRE AL 23 DE MARZO DE 2021 | $ 302.206.770,21 |
| PORCENTAJE EJECUTADO EN EL PERIODO No. 02: | 42.69% |
| VALOR TOTAL EJECUTADO HASTA LA FECHA | $ 616.381.288,85 |
| PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO HASTA LA FECHA | 87,08% |

## 3. INFORME CONTRATO DE OBRA.

### 3.1. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

El objeto y obligaciones del contrato se realizarán en el Municipio Valle del Guamuéz, Cabecera Urbana Institución Educativa Ciudad la Hormiga, Departamento del Putumayo.

**Grafica No. 1** Localización Geográfica Municipio Valle del Guamuéz.




Límite geográfico y división política:

a. Norte: El Municipio Valle del Guamuéz, está ubicado en el sur occidente de departamento del putumayo, frontera con la republica del ecuador, limita al norte con el Municipio de Orito.

b. Oriente: Al oriente limita con el Municipio de Puerto Asís.

c. Sur: Desde la confluencia del río Guisia con el río San Miguel, aguas arriba hasta su confluencia con el río Churuyaco. Limitando en toda su longitud con el municipio de San Miguel

d. Occidente: Limita con el Municipio de Orito y con el departamento de Nariño, tiene una extensión de 885km2, posee una altura promedio de 280 msnm geográficamente se encuentra localizado a 00°25" de latitud norte y 76°54" de longitud oeste.

## 3.2. COMPONENTES BASICOS DEL PROYECTO.

### 3.2.1. Condiciones iniciales del contrato de obra.

A continuación, se presenta el presupuesto inicial según el Contrato de Obra No. 1086 del 06 de agosto de 2020.

REPUBLICA DE COLOMBIA

GOBERNACION DEL PUTUMAYO

PROCESO DE LICITACION PÚBLICA N° SID-LP-007 – 2020.

CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA, MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

FORMATO N° 4. PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **PRELIMINARES** | | | | |
| 1,1 | Localización y replanteo | ml | 417,3 | $2.800,00 | $ 1.168.440,00 |
| 1.2 | Cerramiento provisional polietileno h = 2 mts | ml | 417,3 | $14.732,00 | $ 6.147.663,60 |
| 1.3 | Demolición cerramiento en concreto | ml | 417,3 | $67.144,00 | $ 28.019.191,20 |
| 1.4 | Excavación manual en conglomerado | m3 | 276,75 | $40.336,00 | $ 11.162.988,00 |
| 1.5 | Retiro de sobrantes | m3 | 249,07 | $52.955,00 | $ 13.189.501,85 |
| 1.6 | Relleno material seleccionado | m3 | 51,7 | $79.471,00 | $ 4.108.650,70 |
| 2 | **ESTRUCTURA EN CONCRETO** | | | | |
| 2.1 | Cimiento en concreto Ciclópeo 30*30 | ml | 374,7 | $56.680,00 | $ 21.237.996,00 |
| 2.2 | Concreto 3000 psi para zapatas | m3 | 42,6 | $677.611,00 | $ 28.866.228,60 |
| 2.3 | Concreto ciclópeo para mejoramiento cimentación | m3 | 42,6 | $436.754,00 | $ 18.605.720,40 |
| 2.4 | Viga de cimentación 30x30 cm concreto 3000 psi | ml | 374,7 | $84.364,00 | $ 31.611.190,80 |
| 2.5 | columna 30x30 cm concreto 3000 psi | ml | 511,2 | $87.364,00 | $ 44.660.476,80 |
| 2.6 | alfagia 30*8 cm concreto 3000 psi | ml | 374,7 | $26.861,00 | $ 10.064.816,70 |
| 3 | **MAMPOSTERIA** | | | | |
| 3,1 | Muro ladrillo visto tipo rejilla | m2 | 944,12 | $129.184,00 | $ 121.965.198,08 |
| 4 | **PINTURA E IMPERMEABILIZACION** | | | | |
| 4.1 | impermeabilización, aplicación hidrófugo | m2 | 1888,2 | $16.895,00 | $ 31.901.139,00 |
| 4.2 | pintura acabado mate tipo coraza sobre ladrillo | m2 | 1888,2 | $19.596,00 | $ 37.001.167,20 |
| 4.3 | pintura vinilo lavable tipo 1 | m2 | 594,21 | $14.343,00 | $ 8.522.754,03 |
| 5 | **CARPINTERIA METALICA** | | | | |
| 5,1 | Portón marco en tubo 2" malla eslabonada c 10,5 | m2 | 33,52 | $214.303,00 | $ 7.183.436,56 |
| 6 | **ACEROS** | | | | |
| 6.1 | Acero de refuerzo 60000 PSI | Kg | 19382,2 | $6.143,00 | $ 119.064.854,60 |
| | | | | **TOTAL COSTO DIRECTO:** | **$ 544.481.414,12** |
| | | | | ADMINISTRACIÓN (23%) | $ 125.230.725,25 |
| | | | | IMPREVISTOS (2%) | $ 10.889.628,28 |
| | | | | UTILIDAD (5%) | $ 27.224.070,71 |
| | **CHISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO** | | | IVA (0%) | $ ,00 |
| | MP 25202- 135141CND | | | **TOTAL PRESUPUESTO:** | **$ 707.825.838,36** |

### 3.2.2. Condiciones actualizadas del contrato de obra de acuerdo al acta modificatoria No 1 de 24 de febrero de 2021.

La meta física aprobada en el proyecto inicial contempla la construcción de 417.30 ml de muro en ladrillo visto tipo rejilla con una altura de 2.6m y una cimentación de 1.6m de profundidad, de los cuales de acuerdo a las cantidades iniciales 270ml serían construidos en la IECH tramo 1-4 y el muro restante con una longitud de 147.3 ml serian construidos en la IECH sede San Francisco que es sede de primaria de la misma institución correspondiente al tramo 5-7. El día 12 de septiembre, fecha en la que se realizó la socialización del proyecto en conjunto con contratista de obra, representante de la supervisión e interventor de obra se realizaron recorridos en los diferentes tramos del cerramiento para identificar el estado inicial del lugar, previo al inicio de las obras. Una vez revisado el sitio donde se contempla la construcción del muro de cerramiento en el tramo 5-7 correspondiente a la I.E.C.H. sede San Francisco, se logró identificar ciertas características del lugar que se pudieron distinguir a simple vista y que causaron preocupación para la construcción del muro, ya que pueden causar problemas a la integridad del mismo, como el paso de un cuerpo de agua a aproximadamente 30 metros del sitio de construcción del muro, estructuras aledañas con problemas estructurales causados por asentamientos diferenciales, el desnivel existente entre las zonas construidas de la escuela y el lugar donde se proyectó el muro, lo que causaría que las aguas de escorrentía producto de las precipitaciones corran superficial y subterráneamente hacia la dirección del muro causando problemas a su estructura. Por lo anteriormente expuesto, el contratista de obra realizó la solicitud de proyectar un balance de mayores y menores cantidades de obra, e inclusión de nuevos ítems, con el objetivo de culminar el proyecto con los recursos disponibles contratados inicialmente. Del balance realizado, se pudo evidenciar que, así como existen mayores cantidades de obra, existen menores, y es de este análisis que se llegó a la conclusión que es posible realizar el proceso de modificación del contrato, una vez revisado el balance de mayores y menores cantidades, se observa que se alcanza a cubrir la totalidad de las modificaciones propuestas sin necesidad de solicitar algún recurso adicional. Cabe mencionar que previamente a la suscripción del acta modificatoria No 1 se realizó reunión con la junta directiva de la institución educativa para tratar los términos de la modificación a realizar llegando a un acuerdo que quedó plasmado en acta el día 24 de noviembre del 2020. A continuación, se presenta el balance general de acta modificatoria No 1, con mayores y menores cantidades e ítems adicionales:

ALEX ALBERTO CALVACHE MENA
INGENIERO CIVIL.

| ITEM | CONDICIONES ORIGINALES | | | | | MODIFICACIONES | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCION DE LA OBRA | UND | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | +/- | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL |
| 1.0 | PRELIMINARES | | | | | | | | | | |
| 1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO | ML | 417.30 | $2,800.00 | 1,168,440.00 | + | 9.35 | $ 2,800 | $ 26,180.00 | 426.65 | $ 1,194,620.00 |
| 1.2 | CERRAMIENTO PROVISIONAL POLIETILENO H= 2M | ML | 417.30 | $14,732.00 | 6,147,663.60 | + | 0.15 | $ 14,732 | $ 2,209.80 | 417.45 | $ 6,149,873.40 |
| 1.3 | DEMOLICION CERRAMIENTO EN CONCRETO | ML | 417.30 | $67,144.00 | 28,019,191.20 | - | -245.95 | $ 67,144 | -$ 16,514,066.80 | 171.35 | $ 11,505,124.40 |
| 1.4 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO | M3 | 276.75 | $40,336.00 | 11,162,988.00 | - | -2.57 | $ 40,336 | -$ 103,663.52 | 274.18 | $ 11,059,324.48 |
| 1.5 | RETIRO DE SOBRANTES | M3 | 249.07 | $52,955.00 | 13,189,501.85 | - | -2.31 | $ 52,955 | -$ 122,326.05 | 246.76 | $ 13,067,175.80 |
| 1.6 | RELLENO MATERIAL SELECCIONADO | M3 | 51.70 | $ 79,471.00 | 4,108,650.70 | - | -1.10 | $ 79,471 | -$ 87,418.10 | 50.60 | $ 4,021,232.60 |
| | Sub-Total | | | | $ 63,796,435.35 | - | | | -$ 16,799,084.67 | | $ 46,997,350.68 |
| | | | | | - | - | | | - | | - |
| 2.0 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | | | | | | | | | | |
| 2.1 | CIMIENTO EN CONCRETO CICLOPEO 30*30 | ML | 374.70 | $56,680.00 | 21,237,996.00 | + | 9.65 | $ 56,680 | $ 546,962.00 | 384.35 | $ 21,784,958.00 |
| 2.2 | CONCRETO 3000 PSI PARA ZAPATAS | M3 | 42.60 | $677,611.00 | 28,866,228.60 | - | -0.90 | $ 677,611 | -$ 609,849.90 | 41.70 | $ 28,256,378.70 |
| 2.3 | CONCRETO CICLOPEO PARA MEJORAMIENTO CIMENTACION | M3 | 42.60 | $436,754.00 | 18,605,720.40 | - | -0.90 | $ 436,754 | -$ 393,078.60 | 41.70 | $ 18,212,641.80 |
| 2.4 | VIGA DE CIMENTACION 30*30 CONCRETO 3000 PSI | ML | 374.70 | $84,364.00 | 31,611,190.80 | + | 9.65 | $ 84,364 | $ 814,112.60 | 384.35 | $ 32,425,303.40 |
| 2.5 | COLUMNA 30*30CM CONCRETO 3000 PSI | ML | 511.20 | $87,364.00 | 44,660,476.80 | - | -10.10 | $ 87,364 | -$ 882,376.40 | 501.10 | $ 43,778,100.40 |

ALEX ALBERTO CALVACHE MENA
INGENIERO CIVIL.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | ALFAGIA 30*8 CONCRETO 3000 PSI | ML | 374.70 | $ 26,861.00 | 10,064,816.70 | - | -14.23 | $ 26,861 | -$ 382,232.03 | 360.47 | $ 9,682,584.67 |
| | **Sub-Total** | | | | **$ 155,046,429.30** | - | | | **-$ 906,462.33** | | **$ 154,139,966.97** |
| | | | | | - | - | | | | | |
| **3.0** | **MAMPOSTERIA** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | MURO LADRILLO VISTO TIPO REJILLA | M2 | 944.12 | $ 129,184 | 121,965,198.08 | - | -123.70 | $ 129,184 | -$ 15,980,060.80 | 820.42 | $ 105,985,137.28 |
| | **Sub-Total** | | | | **$ 121,965,198.08** | - | | | **-$ 15,980,060.80** | | **$ 105,985,137.28** |
| | | | | | - | - | | | | | |
| **4.0** | **PINTURA E IMPERMEABILIZACION** | | | | | | | | | | |
| 4.1 | IMPERMEABILIZACION y APLICACIÓN HIDROFUGO | M2 | 1888.20 | $16,895.00 | 31,901,139.00 | - | -313.19 | $ 16,895 | -$ 5,291,345.05 | 1575.01 | $ 26,609,793.95 |
| 4.2 | PINTURA ACABADO MATE TIPO CORAZA SOBRE LADRILLO | M2 | 1888.20 | $19,596.00 | 37,001,167.20 | - | -313.19 | $ 19,596 | -$ 6,137,271.24 | 1575.01 | $ 30,863,895.96 |
| 4.3 | PINTURA VINILO LAVABLE TIPO 1 | M2 | 594.21 | $14,343.00 | 8,522,754.03 | - | -14.21 | $ 14,343 | -$ 203,814.03 | 580.00 | $ 8,318,940.00 |
| | **Sub-Total** | | | | **$ 77,425,060.23** | - | | | **-$ 11,632,430.32** | | **$ 65,792,629.91** |
| | | | | | - | - | | | - | | - |
| **5.0** | **CARPINTERIA METALICA** | | | | | | | | | | |
| 5.1 | PORTON MARCO EN TUBO 2" MALLA ESLABONADA C10.5 | M2 | 33.52 | $ 214,303 | $ 7,183,437 | + | 7.77 | $ 214,303 | $ 1,665,134.31 | 41.29 | $ 8,848,570.87 |
| | **Sub-Total** | | | | **$ 7,183,436.56** | - | | | **$ 1,665,134.31** | | **$ 8,848,570.87** |
| | | | | | - | - | | | - | | - |
| **6.0** | **ACERO DE REFUERZO** | | | | | | | | | | |
| 6.1 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 19382.20 | $ 6,143 | 119,064,854.60 | - | -1580.90 | $ 6,143 | -$ 9,711,468.70 | 17801.30 | $ 109,353,385.90 |
| | **Sub-Total** | | | | **$ 119,064,854.60** | | | | **-$ 9,711,468.70** | | **$ 109,353,385.90** |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | - | | | | - | | - |
| | | | | | - | | | | | | |
| INP | ITEMS NO PREVISTOS | | | | | | | | | | |
| INP-01 | ADECUACION DEL TERRENO | ML | 0.00 | $ 0 | $ 0 | + | 285.30 | $ 22,915.30 | $ 6,537,735.09 | 285.30 | $ 6,537,735.09 |
| | **Sub-Total** | | | | **$ 0.00** | | | | **$ 6,537,735.09** | | **$ 6,537,735.09** |
| | | | | | - | | | | - | | - |
| INP-02 | SUM E INSTALACION MALLA ESLABONADA EN ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 10, H:0.9 MTS, CON REFUERZO EN ANGULO DE 3/4 HORIZONTAL | M2 | 0.00 | $ 0 | $ 0 | + | 95.79 | $ 250,431.60 | $ 23,988,091.67 | 95.79 | $ 23,988,091.67 |
| | **Sub-Total** | | | | **$ 0.00** | | | | **$ 23,988,091.67** | | **$ 23,988,091.67** |
| | | | | | - | | | | - | | - |
| INP-03 | CASETA DE VIGILANCIA | | | | | | | | | | |
| INP-03.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MORTERO 1:3 PARA AFINADO DE PISO E=0,04M | M3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | + | 0.47 | $ 380,313.60 | $ 178,747.39 | 0.47 | $ 178,747.39 |
| INP-03.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE 30 X30 PARA PISO | M2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | + | 9.80 | $ 47,076.40 | $ 461,348.72 | 9.80 | $ 461,348.72 |
| INP-03.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE 30 X30 PARA PISO BAÑO. | M2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | + | 1.72 | $ 52,094.60 | $ 89,602.71 | 1.72 | $ 89,602.71 |
| INP-03.4 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA TRIPOLAR DOBLE, CABLEADA EN ALAMBRE DE COBRE 2X12 AWG-TW-600V+1X12T AWG DESNUDO, CANALIZADA POR PVC DE 1/2" | UND | 0.00 | 0.00 | 0.00 | + | 3.00 | $ 105,040.90 | $ 315,122.70 | 3.00 | $ 315,122.70 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INP-03.5 | SALIDA PARA ILUMINACIÓN POR ROSETA DE PORCELANA, CABLEADA EN ALAMBRE DE COBRE 2X12 AWG-TW-600V+1X12T AWG DESNUDO, CANALIZADA POR PVC DE 1/2" | UND | 0.00 | 0.00 | 0.00 | + | 2.00 | $ 130,733.00 | $ 261,466.00 | 2.00 | $ 261,466.00 |
| INP-03.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA (0.80M X 2.45M). INCLUYE MARCO, VENTILACION SUPERIOR Y CERRADURA. | UND | 0.00 | 0.00 | 0.00 | + | 2.00 | $ 533,602.60 | $ 1,067,205.20 | 2.00 | $ 1,067,205.20 |
| INP-03.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO. INCLUYE VIDRIO COLOR AZUL 3MM. | M2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | + | 8.97 | $ 352,665.10 | $ 3,163,405.95 | 8.97 | $ 3,163,405.95 |
| INP-03.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA PLACA DE ENTREPISO E= 0,08M | M3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | + | 1.19 | $ 489,812.30 | $ 582,876.64 | 1.19 | $ 582,876.64 |
| INP-03:9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS. INCLUYE GRIFERIA. | UND | 0.00 | 0.00 | 0.00 | + | 1.00 | $ 148,728.40 | $ 148,728.40 | 1.00 | $ 148,728.40 |
| INP-03.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO. INCLUYE INCRUSTACIONES | UND | 0.00 | 0.00 | 0.00 | + | 1.00 | $ 277,555.70 | $ 277,555.70 | 1.00 | $ 277,555.70 |
| INP-03.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA EN PVC DE 1/2" | ML | 0.00 | 0.00 | 0.00 | + | 30.00 | $ 5,884.23 | $ 176,526.90 | 30.00 | $ 176,526.90 |
| INP-03.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA PVCS 2" | ML | 0.00 | 0.00 | 0.00 | + | 6.00 | $ 13,703.57 | $ 82,221.42 | 6.00 | $ 82,221.42 |
| INP-03.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA PVCS 4" | ML | 0.00 | 0.00 | 0.00 | + | 30.00 | $ 25,036.90 | $ 751,107.00 | 30.00 | $ 751,107.00 |
| INP-03.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA VIGAS AÉREAS. DIM 0,17M X 0,12M | M3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | + | 0.27 | $ 799,377.50 | $ 215,831.93 | 0.27 | $ 215,831.93 |
| INP-03.15 | ACERO DE REFUERZO | KG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | + | 216.64 | $ 6,169.81 | $ 1,336,627.64 | 216.64 | $ 1,336,627.64 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INP-03.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3000PSI HECHO EN OBRA PARA PLACA DE CONTRAPISO E= 0,08M | M3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | + | 0.83 | $ 489,012.30 | $ 405,880.21 | 0.83 | $ 405,880.21 |
| | **Sub-Total** | | | | **$ 0.00** | | | | **$ 9,514,254.51** | | **$ 9,514,254.51** |
| | | | | | - | - | | | - | | - |
| INP-04 | ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.08 M, INCLUYE RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL SELECCIONADO | M2 | 0.00 | $ 0 | $ 0 | + | 161.39 | $ 82,560.90 | $ 13,324,291.24 | 161.39 | $ 13,324,291.24 |
| | **Sub-Total** | | | | **$ 0.00** | | | | **$ 13,324,291.24** | | **$ 13,324,291.24** |

### 3.2.3. Balance de cantidades de obra y precios ejecutados.

A continuación, se presenta un cuadro que contiene las cantidades de obra y costos ejecutados en el Periodo comprendido entre el 16 de septiembre de 2020 al 23 de marzo del 2021, con respecto a las cantidades y costos del Contrato de Obra No. 1086 del 08/09/2020

| ITEM | CONDICIONES ORIGINALES | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No 1 | | EJECUTADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCION DE LA OBRA | UND | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | ACTA PARCIAL No. 01 | | PRESENTE ACTA PARCIAL No. 02 | | ACUMULADO | |
| | | | | | | | | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL |
| 1.0 | PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO | ML | 417.30 | $ 2,800.00 | 1,168,440.00 | 426.65 | 1,194,620.00 | 285.30 | $ 798,840.00 | 141.35 | $ 395,780.00 | 426.65 | $ 1,194,620.00 |
| 1.2 | CERRAMIENTO PROVISIONAL POLIETILENO H= 2M | ML | 417.30 | $ 14,732.00 | 6,147,663.60 | 417.45 | 6,149,873.40 | 285.30 | $ 4,203,039.60 | 132.15 | $ 1,946,833.80 | 417.45 | $ 6,149,873.40 |
| 1.3 | DEMOLICION CERRAMIENTO EN CONCRETO | ML | 417.30 | $ 67,144.00 | 28,019,191.20 | 171.35 | 11,505,124.40 | 30.00 | $ 2,014,320.00 | 141.35 | $ 9,490,804.40 | 171.35 | $ 11,505,124.40 |
| 1.4 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO | M3 | 276.75 | $ 40,336.00 | 11,162,988.00 | 274.18 | 11,059,324.48 | 195.13 | $ 7,870,763.68 | 79.05 | $ 3,188,560.80 | 274.18 | $ 11,059,324.48 |
| 1.5 | RETIRO DE SOBRANTES | M3 | 249.07 | $ 52,955.00 | 13,189,501.85 | 246.76 | 13,067,175.80 | 180.14 | $ 9,539,313.70 | 66.62 | $ 3,527,862.10 | 246.76 | $ 13,067,175.80 |
| 1.6 | RELLENO MATERIAL SELECCIONADO | M3 | 51.70 | $ 79,471.00 | 4,108,650.70 | 50.60 | 4,021,232.60 | 33.85 | $ 2,690,093.35 | 16.75 | $ 1,331,139.25 | 50.60 | $ 4,021,232.60 |
| | Sub-Total | | | | $ 63,796,435.35 | - | $ 46,997,350.68 | | $ 27,116,370.33 | - | $ 19,880,980.35 | | $ 46,997,350.68 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | CIMIENTO EN CONCRETO CICLOPEO 30*30 | ML | 374.70 | $ 56,680.00 | 21,237,996.00 | 384.35 | 21,784,958.00 | 257.40 | $ 14,589,432.00 | 126.95 | $ 7,195,526.00 | 384.35 | $ 21,784,958.00 |
| 2.2 | CONCRETO 3000 PSI PARA ZAPATAS | M3 | 42.60 | $ 677,611.00 | 28,866,228.60 | 41.70 | 28,256,378.70 | 27.90 | $ 18,905,346.90 | 13.80 | $ 9,351,031.80 | 41.70 | $ 28,256,378.70 |
| 2.3 | CONCRETO CICLOPEO PARA MEJORAMIENTO CIMENTACION | M3 | 42.60 | $ 436,754.00 | 18,605,720.40 | 41.70 | 18,212,641.80 | 27.90 | $ 12,185,436.60 | 13.80 | $ 6,027,205.20 | 41.70 | $ 18,212,641.80 |

ALEX ALBERTO CALVACHE MENA
INGENIERO CIVIL.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | VIGA DE CIMENTACION 30*30 CONCRETO 3000 PSI | ML | 374.70 | $ 84,364.00 | 31,611,190.80 | 384.35 | 32,425,303.40 | 257.40 | $ 21,715,293.60 | 126.95 | $ 10,710,009.80 | 384.35 | $ 32,425,303.40 |
| 2.5 | COLUMNA 30*30CM CONCRETO 3000 PSI | ML | 511.20 | $ 87,364.00 | 44,660,476.80 | 501.10 | 43,778,100.40 | 334.80 | $ 29,249,467.20 | 166.30 | $ 14,528,633.20 | 501.10 | $ 43,778,100.40 |
| 2.6 | ALFAGIA 30*8 CONCRETO 3000 PSI | ML | 374.70 | $ 26,861.00 | 10,064,816.70 | 360.47 | 9,682,584.67 | - | $ 0.00 | 303.21 | $ 8,144,523.81 | 303.21 | $ 8,144,523.81 |
| | **Sub-Total** | | | | **$ 155,046,429.30** | - | **$ 154,139,966.97** | | **$ 96,644,976.30** | - | **$ 55,956,929.81** | | **$ 152,601,906.11** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **3.0** | **MAMPOSTERIA** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | MURO LADRILLO VISTO TIPO REJILLA | M2 | 944.12 | $ 129,184.00 | 121,965,198.08 | 820.42 | 105,985,137.28 | 374.22 | $ 48,343,236.48 | 446.20 | $ 57,641,900.80 | 820.42 | $ 105,985,137.28 |
| | **Sub-Total** | | | | **$ 121,965,198.08** | - | **$ 105,985,137.28** | | **$ 48,343,236.48** | - | **$ 57,641,900.80** | | **$ 105,985,137.28** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **4.0** | **PINTURA E IMPERMEABILIZACION** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | IMPERMEABILIZACION y APLICACIÓN HIDROFUGO | M2 | 1,888.20 | $ 16,895.00 | 31,901,139.00 | 1,575.01 | 26,609,793.95 | - | $ 0.00 | 1188.94 | $ 20,087,141.30 | 1,188.94 | $ 20,087,141.30 |
| 4.2 | PINTURA ACABADO MATE TIPO CORAZA SOBRE LADRILLO | M2 | 1,888.20 | $ 19,596.00 | 37,001,167.20 | 1,575.01 | 30,863,895.96 | - | $ 0.00 | 1188.94 | $ 23,298,468.24 | 1,188.94 | $ 23,298,468.24 |
| 4.3 | PINTURA VINILO LAVABLE TIPO 1 | M2 | 594.21 | $ 14,343.00 | 8,522,754.03 | 580.00 | 8,318,940.00 | - | $ 0.00 | 388.97 | $ 5,578,996.71 | 388.97 | $ 5,578,996.71 |
| | **Sub-Total** | | | | **$ 77,425,060.23** | - | **$ 65,792,629.91** | | **$ 0.00** | - | **$ 48,964,606.25** | | **$ 48,964,606.25** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **5.0** | **CARPINTERIA METALICA** | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | PORTON MARCO EN TUBO 2" MALLA ESLABONADA C10.5 | M2 | 33.52 | $ 214,303.00 | 7,183,436.56 | 41.29 | 8,848,570.87 | - | $ 0.00 | 21.94 | $ 4,701,807.82 | 21.94 | $ 4,701,807.82 |
| | **Sub-Total** | | | | **$ 7,183,436.56** | - | **$ 8,848,570.87** | | **$ 0.00** | - | **$ 4,701,807.82** | | **$ 4,701,807.82** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **6.0** | **ACERO DE REFUERZO** | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 19,382.20 | $ 6,143.00 | 119,064,854.60 | 17,801.30 | 109,353,385.90 | 11,324.78 | $ 69,568,123.54 | 6313.33 | $ 38,782,786.19 | 17638.11 | $ 108,350,909.73 |
| | **Sub-Total** | | | | **$ 119,064,854.60** | - | **$ 109,353,385.90** | | **$ 69,568,123.54** | - | **$ 38,782,786.19** | | **$ 108,350,909.73** |

ALEX ALBERTO CALVACHE MENA
INGENIERO CIVIL

| INP | ITEMS NO PREVISTOS | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INP-01 | ADECUACION DEL TERRENO | ML | 0.00 | $ 22,915.30 | $ 0 | 285.30 | $ 6,537,735.09 | - | $ 0.00 | 285.30 | $ 6,537,735.09 | 285.30 | $ 6,537,735.09 |
| | **Sub-Total** | | | | **$ 0.00** | | **$ 6,537,735.09** | | **$ 0.00** | | **$ 6,537,735.09** | | **$ 6,537,735.09** |
| INP-02 | SUM E INSTALACION MALLA ESLABONADA EN ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 10, H:0.9 MTS, CON REFUERZO EN ANGULO DE 3/4 HORIZONTAL | M2 | 0.00 | $ 250,431.60 | $ 0 | 95.79 | $ 23,988,091.67 | - | $ 0.00 | - | $ 0.00 | - | $ 0.00 |
| | **Sub-Total** | | | | **$ 0.00** | | **$ 23,988,091.67** | | **$ 0.00** | | **$ 0.00** | | **$ 0.00** |
| INP-03 | **CASETA DE VIGILANCIA** | | | | | | | | | | | | |
| INP-03.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MORTERO 1:3 PARA AFINADO DE PISO E=0,04M | M3 | 0.00 | $ 380,313.60 | 0.00 | 0.47 | $ 178,747.39 | - | $ 0.00 | - | $ 0.00 | - | $ 0.00 |
| INP-03.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE 30 X30 PARA PISO | M2 | 0.00 | $ 47,076.40 | 0.00 | 9.80 | $ 461,348.72 | - | $ 0.00 | - | $ 0.00 | - | $ 0.00 |
| INP-03.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE 30 X30 PARA PISO BAÑO. | M2 | 0.00 | $ 52,094.60 | 0.00 | 1.72 | $ 89,602.71 | - | $ 0.00 | - | $ 0.00 | - | $ 0.00 |
| INP-03.4 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA TRIPOLAR DOBLE, CABLEADA EN ALAMBRE DE COBRE 2X12 AWG-TW-600V+1X12T AWG DESNUDO, CANALIZADA POR PVC DE 1/2" | UND | 0.00 | $ 105,040.90 | 0.00 | 3.00 | $ 315,122.70 | - | $ 0.00 | - | $ 0.00 | - | $ 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INP-03.5 | SALIDA PARA ILUMINACIÓN POR ROSETA DE PORCELANA, CABLEADA EN ALAMBRE DE COBRE 2X12 AWG-TW-600V+1X12T AWG DESNUDO, CANALIZADA POR PVC DE 1/2" | UND | 0.00 | $ 130,733.00 | 0.00 | 2.00 | $ 261,466.00 | - | $ 0.00 | - | $ 0.00 | - | $ 0.00 |
| INP-03.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA (0.80M X 2.45M). INCLUYE MARCO, VENTILACION SUPERIOR Y CERRADURA. | UND | 0.00 | $ 533,602.60 | 0.00 | 2.00 | $ 1,067,205.20 | - | $ 0.00 | - | $ 0.00 | - | $ 0.00 |
| INP-03.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO . INCLUYE VIDRIO COLOR AZUL 3MM. | M2 | 0.00 | $ 352,665.10 | 0.00 | 8.97 | $ 3,163,405.95 | - | $ 0.00 | - | $ 0.00 | - | $ 0.00 |
| INP-03.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA PLACA DE ENTREPISO E= 0,08M | M3 | 0.00 | $ 489,812.30 | 0.00 | 1.19 | $ 582,876.64 | - | $ 0.00 | - | $ 0.00 | - | $ 0.00 |
| INP-03.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS. INCLUYE GRIFERIA. | UND | 0.00 | $ 148,728.40 | 0.00 | 1.00 | $ 148,728.40 | - | $ 0.00 | - | $ 0.00 | - | $ 0.00 |
| INP-03.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO. INCLUYE INCRUSTACIONES | UND | 0.00 | $ 277,555.70 | 0.00 | 1.00 | $ 277,555.70 | - | $ 0.00 | - | $ 0.00 | - | $ 0.00 |
| INP-03.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA EN PVC DE 1/2" | ML | 0.00 | $ 5,884.23 | 0.00 | 30.00 | $ 176,526.90 | - | $ 0.00 | - | $ 0.00 | - | $ 0.00 |
| INP-03.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA PVCS 2" | ML | 0.00 | $ 13,703.57 | 0.00 | 6.00 | $ 82,221.42 | - | $ 0.00 | - | $ 0.00 | - | $ 0.00 |
| INP-03.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA PVCS 4" | ML | 0.00 | $ 25,036.90 | 0.00 | 30.00 | $ 751,107.00 | - | $ 0.00 | - | $ 0.00 | - | $ 0.00 |

ALEX ALBERTO CALVACHE MENA
INGENIERO CIVIL.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INP-03.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA VIGAS AÉREAS. DIM 0,17M X 0,12M | M3 | 0.00 | $ 799,377.50 | 0.00 | 0.27 | $ 215,831.93 | - | $ 0.00 | - | $ 0.00 | - | $ 0.00 |
| INP-03.15 | ACERO DE REFUERZO | KG | 0.00 | $ 6,169.81 | 0.00 | 216.64 | $ 1,336,627.64 | - | $ 0.00 | - | $ 0.00 | - | $ 0.00 |
| INP-03.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3000PSI HECHO EN OBRA PARA PLACA DE CONTRAPISO E= 0,08M | M3 | 0.00 | $ 489,012.30 | 0.00 | 0.83 | $ 405,880.21 | - | $ 0.00 | - | $ 0.00 | - | $ 0.00 |
| | Sub-Total | | | | $ 0.00 | | $ 9,514,254.51 | | $ 0.00 | | $ 0.00 | | $ 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| INP-04 | ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.08 M, INCLUYE RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL SELECCIONADO | M2 | 0.00 | $ 82,560.90 | $ 0 | 161.39 | $ 13,324,291.24 | - | $ 0.00 | - | $ 0.00 | - | $ 0.00 |
| | Sub-Total | | | | $ 0.00 | | $ 13,324,291.24 | | $ 0.00 | | $ 0.00 | | $ 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL COSTO DIRECTOS | | | | $ 544,481,414.12 | | $ 544,481,414.12 | | $241,672,706.65 | | $232,466,746.31 | | $474,139,452.96 |
| | ADMINISTRACIÓN 23% | | | | $ 125,230,725.25 | | $ 125,230,725.25 | | $ 55,584,722.53 | | $ 53,467,351.65 | | $ 109,052,074.18 |
| | IMPREVISTOS 2% | | | | $ 10,889,628.28 | | $ 10,889,628.28 | | $ 4,833,454.13 | | $ 4,649,334.93 | | $ 9,482,789.06 |
| | UTILIDADES 5% | | | | $ 27,224,070.71 | | $ 27,224,070.71 | | $ 12,083,635.33 | | $ 11,623,337.32 | | $ 23,706,972.65 |
| | TOTAL COSTOS DE OBRA | | | | $ 707,825,838.36 | | $ 707,825,838.36 | | $ 314,174,518.64 | | $302,206,770.21 | | $ 616,381,288.85 |

## 3.3 ASPECTOS TECNICOS.

A continuación, se resumen las actividades que se desarrollaron durante la ejecución del Contrato de Obra.

### 3.3.1 Actividades Preliminares

### LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

Consistió en la localización, nivelación, control y medición de las obras por ejecutar, realizadas por medio de una comisión de topografía, siguiendo las referencias del proyecto y con la previa aprobación del INTERVENTOR, de tal manera que ocupen la posición indicada con relación a los accidentes topográficos.

Se entiende por comisión de topografía aquel grupo humano que, con el apoyo del equipo topográfico convencional de precisión, esté en capacidad técnica de realizar las labores de que trata esta especificación.

Medida y pago

La totalidad de los trabajos que se realicen en el terreno y en la oficina para la localización y el replanteo, tales como medir, nivelar, llevar las carteras de campo, hacer las modificaciones a los planos originales y la elaboración de esquemas parciales y del plano de construcción definitivo que no figuren en otro ítem se pagarán al contratista por metro lineal (ML)

| Cantidad Contractual | Cantidad ejecutada | Porcentaje de ejecución |
|---|---|---|
| 426.65 ML | 426.65 ML | 100% |

**Grafica No. 2.** *Localización y replanteo del proyecto*





## CERRAMIENTO PROVISIONAL POLIETILENO H= 2M

Ejecución de cerramiento provisional y perimetral para facilitar el control del predio y las labores de obra. El cerramiento deberá ser fácilmente desmontable para facilitar el ingreso de materiales.

Medida y pago
Se medirá y pagará por metros lineales (ml) debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la interventoría.

| Cantidad Contractual | Cantidad ejecutada | Porcentaje de ejecución |
|---|---|---|
| 417,45 ML | 417,45 ML | 100% |

**Grafica No. 3** Cerramiento provisional



## DEMOLICIÓN CERRAMIENTO EN CONCRETO

Se refiere a la demolición parcial o total de las Estructuras de Concreto simple (sin refuerzo), aéreas o enterradas, que existan dentro del área del contrato, mediante la utilización de medios manuales o de equipo mecánico de demolición autorizado por la Interventoría.

Medida y pago
La unidad de medida será el metro lineal (ml), medido en su estado original y con aproximación a un decimal.

| Cantidad Contractual | Cantidad ejecutada | Porcentaje de ejecución |
|---|---|---|
| 171,35 ML | 171,35 ML | 100% |

**Grafica No. 4** Demolición cerramiento en concreto



## EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO

Se refiere a la ejecución manual de excavaciones para la cimentación de muros. Esta actividad incluye excavaciones para estructuras con profundidades hasta de 2.00 m. y el acarreo de los materiales resultantes hasta los sitios de acopio interno en obra autorizados por la Interventoría.
Se entiende por material de conglomerado, los materiales de características tales que para su remoción y extracción sea necesaria la utilización, además de picas y palas, de otras herramientas manuales como palancas, cuñas y/o equipos mecánicos livianos. Dentro de esta clasificación se encuentran la arcilla muy dura, el peñón, la grava cementada, las piedras sueltas y cantos rodados de diámetro entre 0.20 y 0.50 m., la roca blanda o desintegrada y la pizarra.

Medida y pago
La unidad de medida será el metro cúbico (M 3), medido en su estado original y con aproximación a un decimal.

| Cantidad Contractual | Cantidad ejecutada | Porcentaje de ejecución |
|---|---|---|
| 274,18 M3 | 274,18 M3 | 100% |

**Grafica No. 5** Excavación manual en conglomerado





## RETIRO DE SOBRANTES

El retiro de materiales sobrantes y desperdicios consistió en el cargue, transporte y descargue de dichos materiales, una vez se terminaron los rellenos y se dejó arreglada la superficie natural del terreno.

Medida y pago

La medida de pago para el proceso de cargue y disposición de los materiales sobrantes será el metro cúbico de material transportado, debidamente cargado, transportado y colocado en las zonas de escombrera seleccionadas. El pago de esta parte de la obra se hará de acuerdo con el precio unitario pertinente indicado en la Lista Cantidades y Precios del Contrato.

| Cantidad Contractual | Cantidad ejecutada | Porcentaje de ejecución |
|---|---|---|
| 246,76 m3 | 246,76 m3 | 100% |

**Grafica 6** Retiro de sobrantes





## RELLENO MATERIAL SELECCIONADO

Se refiere este numeral a rellenos con materiales compactados por métodos manuales. Se utilizó para el relleno los materiales que, a juicio de la Interventoría, presentó propiedades físicas y mecánicas apropiadas para lograr una compactación que garantice la resistencia adecuada y el mínimo asentamiento. Una vez aceptado el material por parte de la Interventoría, el Contratista procedió a la colocación del material seleccionado evitando la contaminación con materiales extraños e inadecuados.

Medida y pago
Se medió y se pagará por metro cúbico ($m^3$) de relleno compactado; el cálculo se hizo con base en los levantamientos topográficos o medidas directas realizadas antes y después de la ejecución de la actividad.

| Cantidad Contractual | Cantidad ejecutada | Porcentaje de ejecución |
|---|---|---|
| 50.60 M3 | 50.60 M3 | 100% |

**Grafica No. 7** Relleno con material seleccionado



### 3.3.2. Estructuras en concreto

## CIMIENTO EN CONCRETO CICLOPEO 30*30 CM

Este ítem se refiere a la colocación de la cimentación compuesta por un concreto simple en cuya masa se incorporan grandes piedras o bloques que no contiene armadura. La proporción máxima del agregado ciclópeo fue en sesenta por ciento (60%) de concreto simple y del cuarenta por ciento (40%) de piedra media songa de tamaño máximo, de 10"; éstas se introdujeron previa selección y lavado, con el requisito indispensable de que cada piedra en su ubicación definitiva debe estar totalmente rodeada de concreto simple.

Medida y pago
La unidad de medida de pago fue el número de metros cúbicos (ml) construidos de acuerdo con sus especificaciones, cantidad verificada, revisada y aprobada por la interventoría, y su forma de pago según los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de equipo, herramienta, mano de obra y transporte.

| Cantidad Contractual | Cantidad ejecutada | Porcentaje de ejecución |
|---|---|---|
| 384.35 Ml | 384.35 M3 | 100% |

**Grafica No. 8** Cimiento en concreto ciclópeo de 30x30cm






## CONCRETO 3000 PSI PARA ZAPATAS

Esta actividad se refiere al suministro, transporte y colocación de concreto para zapatas, estos elementos reciben las cargas de las columnas y vigas y su función es transmitirlas directamente sobre el terreno firme, estas se encuentran en la parte inferior de las columnas y sobre la cota del terreno firme indicada por el estudio de suelos y los planos estructurales. Sus dimensiones y armadura corresponden a las estipuladas en los planos y se construyeron en concreto en sitio, de f'c = 3.000 PSI, incluyó vibrado, el cual se realizó adecuadamente para asegurar su resistencia, y no en exceso para evitar la salida de lechada de cemento y el curado.

Medida y pago.
Se medió y se pagará por metro cúbico (m3) de concreto para Zapata en concreto en sitio de f'c = 3.000 PSI, debidamente ejecutados y aprobados por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados para elementos enterrados.

| Cantidad Contractual | Cantidad ejecutada | Porcentaje de ejecución |
|---|---|---|
| 41.70 M3 | 41.70 M3 | 100% |

**Grafica No. 9** Concreto 3000 psi para zapatas


## CONCRETO CICLOPEO PARA MEJORAMIENTO CIMENTACION

De acuerdo a los estudios preliminares, hubo necesidad de hacer un mejoramiento a las cimentaciones, tanto de las zapatas como a la viga de cimentación. Dicho mejoramiento se realizó en concreto ciclópeo.

Medida y pago.
La unidad de medida de pago fue el número de metros cúbicos (M3) construidos de acuerdo con sus especificaciones, cantidad verificada, revisada y aprobada por la interventoría, y su forma de pago según los precios establecidos en el contrato. En este valor se incluye el costo de equipo, herramienta, mano de obra y transporte.

| Cantidad Contractual | Cantidad ejecutada | Porcentaje de ejecución |
|---|---|---|
| 41.70 M3 | 41.70 M3 | 100% |

**Grafica No. 10** Concreto ciclópeo para mejoramiento cimentación




## VIGA DE CIMENTACION 30*30 CONCRETO 3000 PSI

Esta actividad consistió en la ejecución de los elementos de concreto que sirven de enlace entre zapatas o transmiten carga a las mismas. Sus dimensiones y armadura corresponden a las estipuladas en los planos Estructurales y la resistencia mínima del concreto de 3.000 PSI. El concreto se vibró adecuadamente para asegurar su resistencia.

Medida y pago
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de viga de fundación en concreto en sitio de f'c= 3.000 PSI, debidamente ejecutada y recibida a satisfacción por la Interventoría.

| Cantidad Contractual | Cantidad ejecutada | Porcentaje de ejecución |
|---|---|---|
| 384.35 ML | 384.35 ML | 100% |

**Grafica No. 11** Viga de cimentación 30*30 concreto 3000 psi



## COLUMNA 30*30 CMS CONCRETO 3000 PSI

Esta actividad se refiere a la construcción de columnas de sección rectangular de 30*30 CMS en concreto reforzado a la vista, con acabado liso de formaleta en madera, según localización y dimensiones expresadas en los planos arquitectónicos y planos estructurales.

Medida y pago
Se midió y se pagará por metro lineal (ml) de columna de concreto premezclado, debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.

| Cantidad Contractual | Cantidad ejecutada | Porcentaje de ejecución |
|---|---|---|
| 501,10 ML | 501.10 ML | 100% |

**Grafica No. 12** Columna 30*30 cm concreto 3000 psi




## ALFAGIA 30*8 CONCRETO 3000 PSI


Esta actividad se refiere a la construcción de alfajía de sección rectangular de 30*8 CM en concreto reforzado a la vista, con acabado liso de formaleta en madera, según localización y dimensiones expresadas en los planos arquitectónicos y planos estructurales.

Medida y pago

Se midió y se pagará por metro lineal (ml) de alfajia de concreto premezclado, debidamente ejecutados y aceptados por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.

| Cantidad Contractual | Cantidad ejecutada | Porcentaje de ejecución |
|---|---|---|
| 360.47 ML | 303.21 ML | 84.12% |

**Grafica No. 13** alfajía 30*8 cm concreto 3000 psi




### 3.3.3. Mampostería.


**MURO LADRILLO VISTO TIPO REJILLA**

En esta actividad se realizó la construcción de muros en ladrillo de 30*30 cm, con perforaciones verticales, estos muros están ubicados en ambas caras con acabado a la vista, mortero de pega 1:5 color gris y junta estriada. Para la correcta ejecución de la actividad se requirió de excelente calidad del material como de la mano de obra. Incluye la ejecución de uniones entre elementos estructurales y no estructurales.

Medida y pago
Se medió y pagará por metro cuadrado (m2) de muro ejecutado y debidamente aceptado por la Interventoría.

| Cantidad Contractual | Cantidad ejecutada | Porcentaje de ejecución |
|---|---|---|
| 820.42 M2 | 820.42 M2 | 100% |

**Grafica No. 14** Muro ladrillo visto tipo rejilla



### 3.3.4 Pintura e impermeabilización


**IMPERMEABILIZACIÓN Y APLICACIÓN DE HIDROFUGO**

Suministro y aplicación de impermeabilizante hidrófugo sobre muro de ladrillo tipo rejilla previamente pintado. La aplicación se realiza en dos capas y en ambas caras del muro, verificando que el líquido se impregne totalmente en el muro.

Medida y pago
Se medió y pagará por metro cuadrado (m2) de muro impermeabilizado y debidamente aceptado por la Interventoría.

| Cantidad Contractual | Cantidad ejecutada | Porcentaje de ejecución |
|---|---|---|
| 1575.01 M2 | 1.188,94 M2 | 75.49 % |

**Grafica No. 15** Impermeabilización y aplicación de hidrófugo



### 3.3.4. Pintura e impermeabilización.

### PINTURA ACABADO MATE TIPO CORAZA SOBRE LADRILLO

Este ítem se refiere a la aplicación de un acabado en pintura mate tipo coraza sobre el muro, para dar una mejor terminación y apariencia este, el cual se requiere para la ejecución de las obras de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, y en las especificaciones técnicas definidas por la interventoría.

Medida y pago

Se medió y pagará por metro cuadrado (m2) de muro pintado y debidamente aceptado por la Interventoría.

| Cantidad Contractual | Cantidad ejecutada | Porcentaje de ejecución |
|---|---|---|
| 1575.01 M2 | 1.188,94 M2 | 75.49 % |

**Grafica No. 16** pintura acabado mate tipo coraza sobre ladrillo




## PINTURA VINILO LAVABLE TIPO 1

Este ítem se refiere a la aplicación de un acabado en vinilo lavable tipo 1 sobre elementos estructurales con alfajía y columnas, para dar una mejor terminación y apariencia estos, que se requieren para la ejecución de las obras de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, y en las especificaciones técnicas definidas por la interventoría.

Medida y pago
Se medió y pagará por metro cuadrado (m2) de área pintada y debidamente aceptado por la Interventoría.

| Cantidad Contractual | Cantidad ejecutada | Porcentaje de ejecución |
|---|---|---|
| 580 M2 | 388.97 M2 | 67.06 % |

**Grafica No. 17** pintura vinilo lavable tipo 1



### 3.3.5 Carpintería metálica

## PORTON MARCO EN TUBO 2" MALLA ESLABONADA C10.5

Este ítem se refiere al suministro e instalación de portón metálico con tubo de 2" y malla eslabonada calibra 10 con dimensiones de acuerdo con los detalles presentes en los planos y ubicación de acuerdo al replanteo topográfico presente en los planos, en esta actividad se incluye pintura, anticorrosivo y pasador.

Medida y pago
Se medió y pagará por metro cuadrado (m2) de portón instalado y debidamente aceptado por la Interventoría.

| Cantidad Contractual | Cantidad ejecutada | Porcentaje de ejecución |
|---|---|---|
| 41.29 M2 | 21.94 M2 | 53.14 % |

**Grafica No. 18** portón marco metálico y malla eslabonada



### 3.3.6 Acero de refuerzo

### ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

Suministro, corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo de acero de 60000 PSI para zapatas, vigas y columnas en concreto reforzado, según las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. El refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma NSR 10.

Medida y pago

Se medió y se pagará por kilogramos (kg) de acero de refuerzo debidamente colocado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida se efectuó sobre los Planos Estructurales y los pesos se determinaron de acuerdo con la norma NSR 10. El valor es el precio unitario estipulado dentro del contrato.

| Cantidad Contractual | Cantidad ejecutada | Porcentaje de ejecución |
|---|---|---|
| 17801.30 Kg. | 11.324,78 Kg. | 99.08 % |

**Grafica No. 19** Acero de refuerzo 60000 psi



### 3.3.7 INP-1 Adecuación de terreno

## ADECUACIÓN DE TERRENO

Retiro manual y mecánico de árboles, arbustos y demás vegetación que estén localizados dentro de las áreas a construir o que interfieran dentro de las labores de obra, ocupando lugares dispuestos para el depósito de materiales, circulación de vehículos, eje del muro, etc.

Medida y pago
Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de zona adecuada debidamente aprobada y aceptada por la Interventoría.

| Cantidad Contractual | Cantidad ejecutada | Porcentaje de ejecución |
|---|---|---|
| 285.3 ml | 285.3 ml. | 100 % |

**Grafica No. 20** Adecuación de terreno



## 3.4 DIFICULTADES EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

Se ha presentado un estado climático muy variable, el cual presenta precipitaciones intensas y en algunas ocasiones ha generado que se detengan las actividades por unos largos periodos de tiempo, lo que ha incidido con el normal desarrollo de la programación de obra, a pesar de esto, se ha logrado avanzar en las actividades programadas. También se presentaron imprevistos por la presencia de tuberías de aguas sanitarias y pluviales que obligaron a realizar una redistribución de las zapatas y columnas, pero sin alterar las cantidades de obra.
A pesar de los contratiempos que se presentan, las actividades se desarrollaron dentro de los parámetros normales y dentro de los tiempos contractuales establecidos, no se ha generado retrasos en el desarrollo de las actividades, pues se ha contado con el personal y equipos suficientes y necesarios para mitigar cada contratiempo.

## 3.5 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES.

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

### 3.5.1. Forma de pago.

La Entidad pagará el contrato celebrado con el sistema de precios unitarios y de la siguiente manera:

**PAGOS POR ACTAS PARCIALES**
Hasta el 90% del valor del contrato, se cancelará mediante la presentación de actas de recibo parciales de obra, para lo cual se reunirán el Contratista y el Interventor, efectuarán las mediciones a que haya lugar y, prepararán el acta correspondiente la cual para su trámite, requerirá el Visto Bueno del Interventor y del Supervisor designado de la entidad, además de los informes de interventoría respectivos y de la planilla que demuestre el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales cuando a ello hubiere lugar. No obstante, lo anterior, si a criterio de la supervisión o la interventoría se requiere de otro requisito, el mismo deberá ser cumplido por el contratista.

**PAGO FINAL**
El 10% restante del valor del contrato, se pagará al finalizar la obra en las condiciones requeridas y de la presentación de informes requeridos con registros fotográficos y demás anexos propios de la ejecución y del recibo final de obra, previa certificación de cumplimiento expedida por la Interventoría y con visto bueno del supervisor de la entidad, sus informes de interventoría respectivos y la planilla que demuestre el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales cuando a ello hubiere lugar y acta de liquidación. No obstante, lo anterior, si a criterio de la supervisión o la interventoría se requiere de otro requisito, el mismo deberá ser cumplido por el contratista.

### 3.5.2. Actas de acuerdo.

A continuación, se hace un recuento sobre las actas de acuerdo que se firmaron en el marco del Contrato de Obra No. 1086 del 06/08/2020:

- Suscrición del contrato de obra: se suscribe contrato de obra el día 6 de agosto del 2020.

- Acta de inicio del contrato: se suscribe acta de inicio del día 16 de septiembre del 2020.

- Acta parcial No 1: se suscribe acta parcial No 1 el día 1 de diciembre de 2020

- Acta de suspensión No 1: se suscribe acta de suspensión el día 18 de enero de 2021, esto debido a que por motivos ajenos al contratista se retrasó la elaboración y perfeccionamiento de acta modificatorio No 1, la cual resultaba indispensable para adelantar la ejecución de las actividades en actualizadas y los ítems no previstos necesarios para cumplir con el alcance del proyecto.

- Acta de ampliación 1 a la suspensión 1: se suscribe acta de ampliación 1 a la suspensión 1 el día 16 de febrero de 2021

- Acta modificatoria No 1: se suscribe acta modificatoria el día 24 de febrero del 2021

- Acta de reinicio No 1: se suscribe acta de reinicio del contrato el di 17 de marzo de 2021

### 3.5.3. Comités de obra y reuniones

- Reunión 1: se realizó reunión el día 15 de septiembre de 2020 en las instalaciones de la IECH, con el fin de realizar la socialización a la comunidad estudiantil, sobre las obras a realizarse en su institución. Este es un requisito indispensable para dar inicio a las obras.
- Comité técnico 1: se realizó comité técnico No 1 el día 16 de septiembre de 2020 en las instalaciones de la secretaria de infraestructura departamental con el fin de suscribir acta de inicio del contrato de obra.
- Reunión 2: Se realizó reunión el día 24 de noviembre del 2020 en las instalaciones de la IECH, con el fin se socializar las razones por las cuales se ve la necesidad de realizar un acta modificatoria No1 al contrato. En dicha reunión se explicaron la razón que obligan a realizar el modificatorio No1, y en conjunto se elige el nuevo diseño y la ubicación del muro, específicamente el tramo 5-7. A la reunión asistieron el interventor de obra, contratista y consejo directivo de la institución.
- Comité técnico No 2: se realizó comité técnico No2 el día 9 de diciembre de 2020 en las instalaciones de la secretaria de infraestructura departamental con el fin de tratar temas relacionados con la evaluación de acta de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previsto.

### 3.5.4. Control de pólizas y reservas presupuéstales

A continuación, se relacionan las pólizas que amparan el Contrato de Obra N° 1086 del 06/08/2020, las cuales se encuentran vigentes.

Anexo No 0 – Póliza con Propuesta Inicial.

| COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO Nit. 860.009.578-6 | | | |
|---|---|---|---|
| POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No 41-44-101232206 del 6-08-2020 | | | |
| CONCEPTO | VIGENTE (Fechas) | | VALOR |
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento del Contrato | 06-08-2020 | 30-06-2021 | $ 70.782.583,44 |
| Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones | 06-08-2020 | 31-12-2023 | $ 35.391.291,92 |
| Estabilidad y calidad de la obra | Ampara 5 años, 0 meses | | $ 70.782.583,44 |

| COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO Nit. 860.009.578-6 | | | |
|---|---|---|---|
| POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No 41-40-101039156 del 6-08-2020 | | | |
| CONCEPTO | VIGENTE (Fechas) | | VALOR |
| | DESDE | HASTA | |
| Predios labores y operaciones | 06-08-2020 | 31-12-2020 | $ 175.560.600,00 |
| Contratistas y subcontratistas | 06-08-2020 | 31-12-2020 | $ 175.560.600,00 |
| Vehículos propios y no propios | 06-08-2020 | 31-12-2020 | $ 175.560.600,00 |
| Daño emergente y lucro cesante | 06-08-2020 | 31-12-2020 | $ 175.560.600,00 |
| Perjuicios extrapatrimoniales | 06-08-2020 | 31-12-2020 | $ 175.560.600,00 |
| Responsabilidad civil patronal | 06-08-2020 | 31-12-2020 | $ 175.560.600,00 |

Anexo No 1 – Póliza con actualización acta de inicio.

| COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO Nit. 860.009.578-6 | | | |
|---|---|---|---|
| POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No 41-44-101232206 del 6-10-2020 | | | |
| CONCEPTO | VIGENTE (Fechas) | | VALOR |
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento del Contrato | 06-08-2020 | 31-12-2025 | $ 70.782.583,44 |
| Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones | 06-08-2020 | 31-12-2025 | $ 35.391.291,92 |
| Estabilidad y calidad de la obra | Ampara 5 años, 0 meses | | $ 70.782.583,44 |

| COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO Nit. 860.009.578-6 | | | |
|---|---|---|---|
| POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No 41-40-101039156 del 6-10-2020 | | | |
| CONCEPTO | VIGENTE (Fechas) | | VALOR |
| | DESDE | HASTA | |
| Predios labores y operaciones | 06-08-2020 | 31-12-2020 | $ 175.560.600,00 |
| Contratistas y subcontratistas | 06-08-2020 | 31-12-2020 | $ 175.560.600,00 |
| Vehículos propios y no propios | 06-08-2020 | 31-12-2020 | $ 175.560.600,00 |
| Daño emergente y lucro cesante | 06-08-2020 | 31-12-2020 | $ 175.560.600,00 |
| Perjuicios extrapatrimoniales | 06-08-2020 | 31-12-2020 | $ 175.560.600,00 |
| Responsabilidad civil patronal | 06-08-2020 | 31-12-2020 | $ 175.560.600,00 |

Anexo No 2 – Póliza con actualización acta de inicio.

| COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO Nit. 860.009.578-6 | | | |
|---|---|---|---|
| POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No 41-44-101232206 del 6-10-2020 | | | |
| CONCEPTO | VIGENTE (Fechas) | | VALOR |
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento del Contrato | 16-09-2020 | 10-08-2021 | $ 70.782.583,44 |
| Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones | 16-09-2020 | 16-02-2024 | $ 35.391.291,92 |
| Estabilidad y calidad de la obra | Ampara 5 años, 0 meses | | $ 70.782.583,44 |

| COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO Nit. 860.009.578-6 | | | |
|---|---|---|---|
| POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No 41-40-101039156 del 6-10-2020 | | | |
| CONCEPTO | VIGENTE (Fechas) | | VALOR |
| | DESDE | HASTA | |
| Predios labores y operaciones | 16-09-2020 | 10-02-2021 | $ 175.560.600,00 |
| Contratistas y subcontratistas | 16-09-2020 | 10-02-2021 | $ 175.560.600,00 |
| Vehículos propios y no propios | 16-09-2020 | 10-02-2021 | $ 175.560.600,00 |
| Daño emergente y lucro cesante | 16-09-2020 | 10-02-2021 | $ 175.560.600,00 |
| Perjuicios extrapatrimoniales | 16-09-2020 | 10-02-2021 | $ 175.560.600,00 |
| Responsabilidad civil patronal | 16-09-2020 | 10-02-2021 | $ 175.560.600,00 |

Anexo No 3 – Póliza con actualización acta de reinicio.

| COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO Nit. 860.009.578-6 | | | |
|---|---|---|---|
| POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No 41-44-101232206 del 19-03-2021 | | | |
| CONCEPTO | VIGENTE (Fechas) | | VALOR |
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento del Contrato | 16-09-2020 | 10-10-2021 | $ 70.782.583,44 |
| Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones | 16-09-2020 | 10-04-2024 | $ 35.391.291,92 |
| Estabilidad y calidad de la obra | Ampara 5 años, 0 meses | | $ 70.782.583,44 |

| COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO Nit. 860.009.578-6 | | | |
|---|---|---|---|
| POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No 41-40-101039156 del 19-03-2021 | | | |
| CONCEPTO | VIGENTE (Fechas) | | VALOR |
| | DESDE | HASTA | |
| Predios labores y operaciones | 16-09-2020 | 10-04-2021 | $ 175.560.600,00 |
| Contratistas y subcontratistas | 16-09-2020 | 10-04-2021 | $ 175.560.600,00 |
| Vehículos propios y no propios | 16-09-2020 | 10-04-2021 | $ 175.560.600,00 |
| Daño emergente y lucro cesante | 16-09-2020 | 10-04-2021 | $ 175.560.600,00 |
| Perjuicios extrapatrimoniales | 16-09-2020 | 10-04-2021 | $ 175.560.600,00 |
| Responsabilidad civil patronal | 16-09-2020 | 10-04-2021 | $ 175.560.600,00 |

## 3.6. PROGRAMACIÓN GENERAL DE OBRA.

Teniendo en cuenta que para este periodo de avance de obra comprendido entre el 16 de septiembre de 2020 y 23 de marzo de 2021 el avance físico es del **87.08%** y el avance en tiempo es del **84.66%**, se evidencia que las obras no presentan retraso; lo anterior debido a la buena planificación de recursos físicos y humanos por parte del contratista, que permiten mejorar los rendimientos programados inicialmente.

Las actividades ejecutadas en el Periodo comprendido entre el 16 de septiembre de 2020 y 23 de marzo de 2021, cumplen con las especificaciones técnicas del proyecto y se desarrollan secuencialmente de acuerdo al cronograma de actividades inicial.

## 3.7. ASPECTOS AMBIENTALES, IMPACTO URBANO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

Como parte del seguimiento a las labores ejecutadas por el Contratista y supervisadas por la Interventoría, a continuación, se presenta el resumen de los temas más relevantes en relación a los aspectos ambientales, de impacto urbano y seguridad social.

### 3.7.1. Mitigación del impacto urbano.

Durante el desarrollo del Contrato de Obra se generaron situaciones que ameritaron requerimientos de la Interventoría, las cuales principalmente se debieron a los siguientes aspectos:

- Señalización de los frentes de obra.
- Información del proyecto mediante la instalación de la valla
- Adecuado retiro y disposición de escombros.



En general, es importante resaltar que el Contratista implementó las medidas de control para mantener una adecuada señalización, planificación del tránsito peatonal, y mantener informada a la comunidad sobre los riesgos y cuidados que implican las obras que se efectuaron.

### 3.7.2. Seguimiento del plan de gestión social de la obra.

Las actividades realizadas por el Contratista en éste frente se pueden dividir en tres fases a saber:

***Actividades desarrolladas al inicio del contrato:***

Se realiza la socialización de la obra, a la cual asisten la comunidad beneficiaria, el Contratista de Obra, delegado de la Supervisión por parte del Departamento e Interventor

En el desarrollo de la socialización se describe el proyecto en general con su respectivo alcance, se explica a los asistentes acerca de la conformación de veedurías, se responden interrogantes surgidos por parte de la comunidad asistente.

***Actividades desarrolladas en el transcurso del contrato:***

Se realizó comité técnico con el grupo de veeduría del contrato para tratar el tema del modificatorio No 1, el cual se les explicó las razones para realizarlo y las alternativas de solución a la problemática presente, al final es conjunto se tomaron decisiones que beneficiaron a todos los estamentos involucrados en el proyecto.

### 3.7.3. Sistema de seguridades sociales y parafiscales

Durante el desarrollo del Contrato el Contratista realizó la entrega de los soportes de pagos de nómina, seguridades sociales y parafiscales del personal que laboro en el primer periodo.
El contratista dotó a los trabajadores con elementos de seguridad como guantes, gafas y cascos; los cuales permiten mejorar las condiciones laborales.

## 3.8. ASPECTOS LOGÍSTICOS.

A continuación, se hace una descripción de la logística implementada por el Contratista en desarrollo del Proyecto.

### 3.8.1. Personal del contratista.

Durante este periodo, el Contratista tuvo el siguiente personal, equipo e instalaciones:

Personal Técnico y Administrativo:

**Tabla No. 6.** *Equipo del contratista de obra.*

| CARGO | DISPONIBILIDAD |
|---|---|
| Director de Obra | 50% |
| Residente de Obra | 100% |
| Maestro de Obra | 100% |

### 3.8.2. Estado del tiempo.

Durante el presente periodo predomino el tiempo seco y soleado, con presencia de pocas lluvias, lo que permitió mejorar el rendimiento en la ejecución de las obras respecto a lo planificado inicialmente. El registro del clima por días se anexa junto con este informe.

## 4. INFORME ADMINISTRATIVO BÁSICO SERVICIO DE INTERVENTORÍA.

En el presente capítulo se presenta el resumen de todos los aspectos inherentes a la labor de Interventoría que ejecuto el ingeniero civil ALEX ALBERTO CALVACHE MENA

### 4.1. DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

El departamento del Putumayo dentro de sus funciones contrato al Ingeniero Civil ALEX ALBERTO CALVACHE MENA, para desarrollar la Interventoría del Contrato de Obra No. 1086 del 06/08/2020, de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Interventoría No. 1152 del 26/08/2020.

En este capítulo se presenta el resumen de todas las actividades realizadas por la Interventoría en cumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato.

**Tabla No. 7.** *Datos contrato de interventoría.*

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE CONSULTORIA** | **1152 DEL 26 DE AGOSTO DE 2020** |
| **CONTRATANTE:** | GOBERNACION DEL PUTUMAYO |
| **CONTRATISTA:** | Ing. ALEX ALBERTO CALVACHE MENA |

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA MUNICIPO DE VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" |
| **VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:** | TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CICUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 38/100 M/CTE ($35.450.252,38) |
| **PLAZO INICIAL:** | CINCO (5) MESES. |
| **FECHA DE INICIO:** | 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020. |
| **FECHA DE TERMINACION 1:** | 15 DE FEBRERO DE 2020 |
| **FECHA DE SUSPENCIÓN 1** | **18 DE ENERO DE 2021** |
| **PLAZO DE SUSPENSIÓN:** | **UN (1) MES** |
| **FECHA DE REINICIO PROGRAMADA:** | **17 DE FEBRERO DE 2021** |
| **FECHA DE AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENCIÓN 1:** | **17 DE FEBRERO DE 2020** |
| **PLAZO DE AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENCIÓN 1:** | **UN (1) MES** |
| **FECHA PROGRAMADA DE REINICIO** | **16 DE MARZO DE 2021** |
| **FECHA DE REINICIO 1** | **17 DE MARZO DE 2021** |
| **FECHA DE TERMINACIÓN 2:** | **14 DE ABRIL DE 2021** |

## 4.2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES RESUMIDAS DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA.

Equipo de la Interventoría vinculado durante el desarrollo de la obra:

| CARGO | DISPONIBILIDAD |
|---|---|
| Director de obra | 50% |
| Ingeniero Residente | 100% |
| Profesional SISO | 50% |

### 4.2.1. Actividades básicas.

La Interventoría realizó el seguimiento y control de las siguientes actividades:

- Solicitud de los siguientes documentos:
  - Copia de los documentos de los procesos contractuales.
  - Afiliaciones a la seguridad social y aportes parafiscales.
- Control de calidad de los materiales
- Seguimiento en la ejecución de las actividades.
- Actualización de diseños del proyecto
- Revisión conjunta del balance de cantidades general del Proyecto.
- Actualización de balance de cantidades.
- Seguimiento a la ejecución financiera del proyecto.
- Presentación informe de interventoría.

### 4.2.2. Control técnico de la obra.

- Se realizó la revisión inicial de las especificaciones técnicas de cada actividad a ejecutar en el proyecto.

- Se actualizaron los diseños de acuerdo a las condiciones actuales del sitio.

- Se verificó constantemente que los materiales que el contratista utilizo en la ejecución de las actividades cumplieran con las especificaciones técnicas del proyecto y de calidad requeridas para este tipo de obras.

- Se verifico constantemente que los procesos constructivos cumplieran con las especificaciones técnicas del proyecto, teniendo en cuenta las normas de seguridad industrial y salud ocupacional.

- La Interventoría realizó recorridos de obra en los que se identificaron conjuntamente con el Contratista las dificultades que se presentaron en el proyecto y a las cuales se les dieron las soluciones correspondientes que permitieron planificar las actividades a ejecutar.

- La supervisión y control de las actividades de obra comprendieron la evaluación y seguimiento de todos los recursos de personal, maquinaria y equipos que proporcionó el Contratista para el cumplimiento de las metas físicas y de inversión contractual.

### 4.2.3. Control administrativo y financiero.

En el presente Periodo de ejecución del Contrato de Obra, la Interventoría efectuó el seguimiento de carácter administrativo y financiero. La Documentación que generó la Interventoría en ejercicio de la labor contratada comprende:

- Elaboración y entrega de Informes de Interventoría.
- Registros de control del personal del Contratista.
- Registro del estado del tiempo.
- Control de actividades de obra ejecutadas del Contratista en el periodo de análisis.
- Actualización del Balance de Cantidades e Inversión del Contrato de Obra, el cual se ha realizado de manera conjunta con el Contratista.
- Participación y elaboración de las Actas de Comité de Obra.
- Atender y responder oportunamente las inquietudes del Cliente y Contratista.

### 4.2.4. Control contractual y legal del contrato.

Durante el desarrollo del Contrato, la Interventoría realizó el seguimiento y control de los aspectos contractuales y legales así:

- Control del cronograma de Obra.
- Control de Pólizas.
- Control y revisión de plazos del Contrato.
- Control y supervisión de las obligaciones adquiridas por el Contratista de acuerdo con lo indicado en la Cláusula Séptima del Contrato de Obra No. 761 del 08/07/2015.

### 4.2.5. Control de impacto urbano.

Durante el desarrollo del Contrato la Interventoría se supervisó reuniones con la Comunidad para el inicio y ejecución de la obra, así como el seguimiento a las actividades de obra en Cumplimiento al Manual de Mitigación del Impacto Urbano, tales como:

- Revisión de afiliaciones y pagos de Seguridad Social y Parafiscales del personal vinculado al Proyecto y verificado en obra.
- Verificación, control y registro de la señalización de obra.
- Revisión de la Gestión Social del Contratista.

### 4.2.6. Control de pólizas del contrato de interventoría

El contratista Interventor actualizo las garantías del Contrato de Interventoría **1152 DEL 26 DE AGOSTO DE 2020** según la fecha de suscripción del Reinicio No. 01. En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato de interventoría y las cuales fueron entregadas por el Interventor al departamento:

Anexo No 3 – Póliza con actualización acta de reinicio.

| COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO Nit. 860.009.578-6 | | | |
|---|---|---|---|
| POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No 41-44-101232206 del 6-10-2020 | | | |
| CONCEPTO | VIGENTE (Fechas) | | VALOR |
| | DESDE | HASTA | |
| Cumplimiento del Contrato | 08-03-2021 | 5-10-2021 | $ 3.545.025,24 |
| Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones | 08-03-2021 | 5-04-2024 | $ 1.772.512,62 |
| Calidad del servicio | 16-02-2021 | 16-02-2026 | $ 3.545.025,20 |

## 5. CONCLUSIONES.

1. Las obras se ejecutan de acuerdo a las especificaciones técnicas, planos del proyecto actualizados, y calidad de materiales.

2. El Contratista cumple a satisfacción con la seguridad industrial y salud ocupacional del personal que labora en el proyecto, mediante la dotación de elementos de seguridad y afiliaciones al sistema de seguridad social integral de los trabajadores.

3. El contratista cumple con las obligaciones legales adquiridas mediante le contrato de obra No. 1086 del 06/08/2020

Atentamente;

**ALEX ALBERTO CALVACHE MENA**
**Contratista interventoría de obra**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Elaboró: | Ing. Yolman Yela Velásquez | Residente interventoría | Yolman Yela |
| Reviso | Ing. Ismael Cárdenas Cubillo | Apoyo de Interventoría | |
| Aprobó: | Ing. Alex Alberto Calvache Mena | Director de Interventoría | |

8. FOTO VALLA


BUANERGES
GOBERNADOR
2020 2023
#TRECEMUNICIPIOS
#UNSOLOCORAZÓN
GOBERNACIÓN
PUTUMAYO
2020 2023
¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!
SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTAL
PUTUMAYO
OBJECTO:
CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
CONTRATO OBRA N° 1086 DEL 6 DE AGOSTO 2020
FECHA DE INICIO
16 DE SEPTIEMBRE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN
15 DE FEBRERO 2021
CONTRATISTA:
ING. CRISTIAN JAVIER CHAMORRO
INTERVENTOR:
ING. ALEX ALBERTO CALVACHE
SUPERVISION:
ALEJANDRO BUCHELI
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DPTAL
PLAZO
5 MESES

# INFORMACIÓN GENERAL

| NIT. 800.094.164-4 | GOBERNACION DEL PUTUMAYO<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL<br>ANEXO SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES OBRA<br>OBRA | CÓDIGO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |
| | | FECHA | | 23/03/2021 | |

SECRETARIA EJECUTORA: **INFRAESTRUCTURA** GOBERNACIÓN: **PUTUMAYO**

CONTRATO No. **1086 DE 2020** CONTRATISTA **CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO**

**OBJETO DEL CONTRATO:** **CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA, MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**

| | |
|---|---|
| **ORDEN DE INICIO** | SEPTIEMBRE 16 DE 2020 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** | CINCO (5) MESES |
| **FECHA DE TERMINACION 01** | FEBRERO 15 DE 2021 |
| **FECHA ACTA DE SUSPENSION 01** | ENERO 18 DE 2021 |
| **PLAZO DE SUSPENSION 01** | UN (01) MES |
| **FECHA ACTA DE AMPLIACION 1 A SUSPENSION 01** | FEBRERO 17 DE 2021 |
| **PLAZO A LA AMPLIACION 1 DE SUSPENSION 01** | UN (01) MES |
| **FECHA ACTA DE REINICIO 01** | MARZO 17 DE 2021 |
| **FECHA DE TERMINACION 02** | ABRIL 14 DE 2021 |

| | | VIGENCIA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Garantía única de cumplimiento: | **41-44-101232206** | DESDE: | 16 | 9 | 2020 | HASTA: | 10 | 10 | 2021 |
| 1.1. Buen manejo y correcta inversión del anticipo: | **N/A** | DESDE: | | | | HASTA: | | | |
| 1.2. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: | **41-44-101232206** | DESDE: | 16 | 9 | 2020 | HASTA: | 10 | 4 | 2024 |
| 1.3. Estabilidad de la Obra | **41-44-101232206** | DESDE: | 16 | 9 | 2020 | HASTA: | 16 | 9 | 2025 |
| 1.4. Calidad de los estudios y diseños: | **N/A** | DESDE: | | | | HASTA | | | |
| 2. Póliza de responsabilidad civil Extracontractual: | **41-40-101039156** | DESDE: | 16 | 9 | 2020 | HASTA | 10 | 4 | 2021 |

**OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:** Pólizas expedidas por SEGUROS DEL ESTADO S.A, con el presente anexo 3 se modifica la poliza conforme acta de suspension No 01 del 18 de enero de 2021, acta de ampliacion No 01 a la suspension 1 del 16 de febrero de 2021 y acta de reinicio No 01 de 17 de marzo de 2021.

**Contratos adicionales:** **Modificación No.** 01 de 24 febrero de 2021 **Póliza No.** 41-44-101232206

Firma

Nombre:
Director de Interventoría
Matricula No.:

Firma

Nombre:
Director de Obra
Matricula No.:

# AVANCE DE OBRAS PROGRAMADAS, EJECUTADAS Y ACUMULADAS DEL CONTRATO

| NIT. 800.094.164-4 | GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL<br>ANEXO AVANCE FÍSICO | CODIGO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |
| | | FECHA | | 23/03/2021 | |

**AVANCE DE OBRAS PROGRAMADAS, EJECUTADAS DEL CONTRATO**

MES: PERIODO 02/12/2020 a 17/01/2021 y 17/03/2021 a 23/03/2021 CONTRATO No. 1086 de 2020. SECTOR: LA HORMIGA PUTUMAYO

CONTRATISTA: CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO

| DESCRIPCIÓN GRANDES PARTIDAS DE PAGO O ITEMS | PROGRAMADAS (1) | | | EJECUTADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | VALOR TOTAL | PORCENTAJE | ACUMULADO | VALOR TOTAL | PORCENTAJE | ACUMULADO |
| PRELIMINARES | 82.935.365,97 | 12% | 12% | 19.880.980 | 3% | 3% |
| ESTRUCTURA EN CONCRETO | 201.560.358,09 | 28% | 28% | 55.956.930 | 8% | 8% |
| MAMPOSTERIA | 158.554.757,50 | 22% | 22% | 57.641.901 | 8% | 8% |
| PINTURA E IMPERMEABILIZACION | 67.334.095,26 | 10% | 10% | 48.964.606 | 7% | 7% |
| CARPINTERIA METALICA | 9.338.467,53 | 1,30% | 1,30% | 4.701.808 | 1% | 1% |
| ACEROS | 154.784.310,97 | 22% | 22% | 38.782.786 | 5% | 5% |
| | | | | | | |
| ITEMS NO PREVISTO | | | | | | |
| ADECUACION DEL TERRENO | 6.537.735,09 | 1% | 1% | 6.537.735,09 | 1% | 1% |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(1): Se debe actualizar con las reprogramaciones que se realicen durante la ejecución del contrato
(2): Se debe totalizar la longitud NETA programada durante el mes.
(3): Se debe totalizar la longitud NETA ejecutada durante el mes.
(4): Corresponden a los acumulados a partir de la iniciación del contrato.

Firma: Rosa Hidrobo B.
**Nombre:**
Residente de Obra
Matrícula No.

Firma: Yolman Vela
**Nombre:**
Residente de Interventoría
Matricula No.:

# INFORME SEMANAL No 12

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO**
**"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"**
***¡Gracias Dios mio por tantas bendiciones!***

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL**
**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 12**

GOBERNACIÓN PUTUMAYO 2020 2023

| PÁGINA | 1 | DE | 1 |
|---|---|---|---|

SECRETARIA EJECUTORA: INFRAESTRUCTURA

| FECHA | 8 | 12 | 2020 |
|---|---|---|---|

CONTRATO No: 1086

Semana Número: 12 Del: 2 de diciembre de 2020 Al: 8 de diciembre de 2020

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 84 Días Corresponde al : 55,26% del Plazo total del Contrato

Supervisor Técnico de Contrato JORGE HUMBERTO BURBANO ROJAS

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.**

CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA, MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

| | SEMANAL | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra programada (%) | 1,60% | 71,41% |
| Valor básico de la Obra programada: | $ 11.325.339,82 | $ 505.473.152,05 |

| | SEMANAL | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Física Ejecutada (%) | 2,93% | 47,31% |
| Valor básico de Obra Ejecutada: | $ 20.725.558,22 | $ 334.900.076,86 |

**CONTRATO DE OBRA:**

| | |
|---|---|
| **Contratista:** | CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO |
| Contrato No. | 1086 Del 6/08/2020 |
| Valor Inicial: | $ 707.825.838,36 |
| Valor Actualizado: | $ 707.825.838,36 |
| Plazo Inicial: | 5 MESES |
| Plazo Actualizado: | 5 MESES |
| Fecha de Iniciación: | 16 de septiembre de 2020 |
| Fecha de Vencimiento: | 15 de febrero de 2021 |

**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**

| | |
|---|---|
| **Interventor:** | ALEX ALBERTO CALVACHE |
| Contrato No. | 1152 Del 26/08/2020 |
| Valor Inicial: | $ 35.450.252,38 |
| Valor Actualizado: | $ 35.450.252,38 |
| Plazo Inicial: | 5 MESES |
| Plazo Actualizado: | 5 MESES |
| Fecha de Iniciación: | 16/09/020 |
| Fecha de Vencimiento: | 15/02/2021 |

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA**

Durante el periodo comprendido entre el el 2 y el 8 de diciembre se realizaron las siguientes actividades:

1. Se realizó la fundición de 67.50 ml de alfajia
2. se realiza el levantamiento de 102.06 m2 de muro en ladrillo tipo rejilla
3. se realizó la instalación de 153.85 kg acero de refuerzo

**ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA**

En la semana del 9 al 15 de diciembre

1. se continua con la fundición de alafajia
2. se continua con el lavantamiento de muro en ladrillo tipo rejilla
3. se continua con el corte, figurado e instalación de acero de refuerzo

**RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO**

en esta semana se inició con la fundición de la alfajia y se continuó con el levantamiento del muro en ladrillo tipo rejilla que sumado a los avances en obra acumulados hasta la semana pasada se logra un 47.31% de avance total.

**OBSERVACIONES**

ninguna observación esta semana

ANEXAR REGISTRO FOTOGRÁFICO CON PRS. Y FECHA DE VISITA

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

Firma:
Nombre: ALBERTO CALVACHE M.
Matrícula No. : 1922255540 CAU

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCION | UNID. | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR PARCIAL | | Cantidades ejecutadas S12 | Valor ejecutado semana 12 | cantidades acumuladas | valor ejecutado acumulado |
| 1 | PRELIMINARES | | | | | | | | | |
| 1,1 | Localización y replanteo | ml | 417,30 | $2.800,00 | $ | 1.168.440,00 | 0,00 | $ - | 285,30 | $ 798.840,00 |
| 1,2 | Cerramiento provisional polietileno h = 2 mts | ml | 417,30 | $14.732,00 | $ | 6.147.663,60 | 0,00 | $ - | 285,30 | $ 4.203.039,60 |
| 1,3 | Demolición cerramiento en concreto | ml | 417,30 | $67.144,00 | $ | 28.019.191,20 | 0,00 | $ - | 30,00 | $ 2.014.320,00 |
| 1,4 | Excavación manual en conglomerado | m3 | 276,75 | $40.336,00 | $ | 11.162.988,00 | 0,00 | $ - | 195,13 | $ 7.870.763,68 |
| 1,5 | Retiro de sobrantes | m3 | 249,07 | $52.955,00 | $ | 13.189.501,85 | 0,00 | $ - | 180,14 | $ 9.539.313,70 |
| 1,6 | Relleno material seleccionado | m3 | 51,70 | $ 79.471,00 | $ | 4.108.650,70 | 0,00 | $ - | 33,85 | $ 2.690.093,35 |
| | | | | Sub Total | $ | 63.796.435,35 | | | | |
| 2 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | | | | | | |
| 2,1 | Cimiento en concreto Ciclópeo 30*30 | ml | 374,70 | $56.680,00 | $ | 21.237.996,00 | 0,00 | $ - | 257,40 | $ 14.589.432,00 |
| 2,2 | Concreto 3000 psi para zapatas | m3 | 42,6 | $677.611,00 | $ | 28.866.228,60 | 0,00 | $ - | 27,90 | $ 18.905.346,90 |
| 2,3 | Concreto ciclópeo para mejoramiento cimentación | m3 | 42,6 | $436.754,00 | $ | 18.605.720,40 | 0,00 | $ - | 27,90 | $ 12.185.436,60 |
| 2,4 | Viga de cimentación 30x30 cm concreto 3000 psi | ml | 374,7 | $84.364,00 | $ | 31.611.190,80 | 0,00 | $ - | 257,40 | $ 21.715.293,60 |
| 2,5 | columna 30x30 cm concreto 3000 psi | ml | 511,2 | $87.364,00 | $ | 44.660.476,80 | 0,00 | $ - | 334,80 | $ 29.249.467,20 |
| 2,6 | alfagia 30*8 cm concreto 3000 psi | ml | 374,7 | $ 26.861,00 | $ | 10.064.816,70 | 67,50 | $ 1.813.117,50 | 67,50 | $ 1.813.117,50 |
| | | | | Sub Total | $ | 155.046.429,30 | | | | |
| 3 | MAMPOSTERIA | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | | | | | | |
| 3,1 | MURO LADRILLO VISTO TIPO REJILLA | M2 | 944,12 | $129.184,00 | $ | 121.965.198,08 | 102,06 | $ 13.184.519,04 | 476,28 | $ 61.527.755,52 |
| | | | | | | | | | 0,00 | $ - |
| | | | | Sub Total | $ | 121.965.198,08 | | | | |
| 4 | PINTURA E IMPERMEABILIZACION | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | | | | | | |
| 4,1 | impermeabilización, aplicación hidrófugo | m2 | 1888,2 | $16.895,00 | $ | 31.901.139,00 | 0 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4,2 | pintura acabado mate tipo coraza sobre ladrillo | m2 | 1888,2 | $19.596,00 | $ | 37.001.167,20 | 0 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4,3 | pintura vinilo lavable tipo 1 | m2 | 594,21 | $14.343,00 | $ | 8.522.754,03 | 0 | $ - | 0,00 | $ - |
| | | | | Sub Total | $ | 77.425.060,23 | | | | |
| 5 | CARPINTERIA METALICA | | | | | | | | | |
| 5,1 | Portón marco en tubo 2" malla eslabonada c 10,5 | m2 | 33,52 | $ 214.303,00 | $ | 7.183.436,56 | 0 | $ - | 0,00 | $ - |
| | | | | Sub Total | $ | 7.183.436,56 | | | | |
| 5 | ACEROS | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | | | | | | |
| 5,1 | FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 19382,2 | $6.143,00 | $ | 119.064.854,60 | 153,85 | $ 945.100,55 | 11478,63 | $ 70.513.224,09 |
| | | | | Sub Total | $ | 119.064.854,60 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL COSTO DIRECTO | | $ | 544.481.414 | | $ 15.942.737,09 | $ 257.615.443,74 |
| SUBTOTAL | | $ | 544.481.414 | | $ 15.942.737,09 | $ 257.615.443,74 |
| ADMINISTRACIÓN | 23% | $ | 125.230.725,25 | | $ 3.666.829,53 | $ 59.251.552,06 |
| IMPREVISTOS | 2% | $ | 10.889.628,28 | | $ 318.854,74 | $ 5.152.308,87 |
| UTILIDAD | 5% | $ | 27.224.070,71 | | $ 797.136,85 | $ 12.880.772,19 |
| A I U | 30% | $ | 163.344.424,24 | | $ 4.782.821,13 | $ 77.284.633,12 |
| | TOTAL | | 707.825.838,36 | | | |
| VALOR EJECUTADO EN LA SEMANA | | | | | 20.725.558,22 | 0,00 |
| ACUMULADO ANTERIOR | | | | | 314.174.518,64 | 0,00 |
| valor total acumulado | | | | | 334.900.076,86 | 334.900.076,86 |

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"
¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA N° 12

PÁGINA 1 DE 2

## I. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| N° CONTRATO Y FECHA | 1086 del 6 de Agosto de 2020 | | |
| SECRETARIA EJECUTORA | SECRETARIA INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL | SEMANA No | 12 |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO | JORGE HUMBERTO BURBANO ROJAS | GOBERNACIÓN | PUTUMAYO |
| OBJETO | CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA, MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | FECHA DE INICIO | 16 de septiembre de 2020 |

FECHA: 8 de diciembre de 2020
del: 2 de diciembre de 2020 al: 8 de diciembre de 2020

**CONTRATO DE OBRA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO | VALOR INICIAL: | $ 707.825.838,36 |
| CONTRATO No | 1086 Del 6/08/2020 | ADICIONES: | $ 0,00 |
| PLAZO INICIAL: | 5 MESES | VALOR ACUMULADO: | $ 707.825.838,36 |
| PLAZO ACUMULADO: | 5 MESES | | |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | ALEX ALBERTO CALVACHE | | |
| CONTRATO No. | 1152 Del 28/08/2020 | VALOR INICIAL: | $ 35.450.252,38 |
| PLAZO INICIAL: | 5 MESES | ADICIONES: | $ 0,00 |
| PLAZO ACUMULADO: | 5 MESES | VALOR ACUMULADO: | $ 35.450.252,38 |

## II. AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS OBRA:**

ESTUDIOS Y DISEÑOS:
- INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: $ 0,00
- INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 0,00

OBRA:
- INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: $ 505.473.152,05
- INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 334.960.076,66

TOTAL OBRA + EST Y DISEÑOS:
- INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: $ 505.473.152,05
- INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 334.960.076,66

INTERVENTORIA:
- COSTOS EJECUTADOS ACUMULADOS: $ 21.276.151,43
- COSTOS PROGRAMADOS ACUMULADOS: $ 21.276.151,43

ESTUDIOS Y DISEÑOS SEMANAL:
- PROGRAMADA:
- EJECUTADA:

OBRA SEMANAL:
- PROGRAMADA: 11.325.339,82
- EJECUTADA: 20.725.558,22

TOTAL OBRA + E Y D SEMANAL:
- PROGRAMADA: 11.325.339,82
- EJECUTADA: 20.725.558,22

## III. AVANCE FÍSICO

| ITEM | Und | cantidad total | cantidad ejecutada semana 12 | cantidad ejecutada acumulada | % ejecutado acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ACUMULADO PROYECTO | | |
| Localizacion y replanteo | ML | 417,30 | 0,00 | 285,30 | 68,37% |
| Cerramiento provisional polietileno h = 2 mts | ML | 417,30 | 0,00 | 285,30 | 68,37% |
| Demolicion cerramiento en concreto | M3 | 417,30 | 0,00 | 30,00 | 7,19% |
| Excavacion manual en conglomerado | M3 | 276,75 | 0,00 | 195,12 | 70,51% |
| Retiro de sobrantes | M3 | 249,07 | 0,00 | 180,14 | 72,33% |
| Relleno material seleccionado | M3 | 151,70 | 0,00 | 33,85 | 65,47% |
| Cimiento en concreto Ciclopeo 20*30 | m | 374,70 | 0,00 | 257,40 | 68,69% |
| Concreto 3000 psi para zapatas | m3 | 42,6 | 0,00 | 27,90 | 65,49% |
| Concreto ciclopeo para mejoramiento cimentacion | m3 | 42,6 | 0,00 | 27,90 | 65,49% |
| Viga de cimentacion 30x30 cm concreto 3000 psi | ml | 374,7 | 0,00 | 257,40 | 68,69% |
| columna 30x30 cm concreto 3000 psi | ml | 511,2 | 0,00 | 334,80 | 65,49% |
| viga/a 30*5 cm concreto 3000 psi | ml | 374,7 | 97,50 | 67,50 | 18,94% |
| Muro ladrillo estilo tipo rejilla | m2 | 944,12 | 302,06 | 476,28 | 50,45% |
| impermeabilizacion, aplicacion hidrofugo | m2 | 1888,2 | 0,00 | 0 | 0,00% |
| pintura acabado estilo tipo corazo sobre ladrillo | m2 | 1888,2 | 0,00 | 0 | 0,00% |
| pintura vinilo tavable tipo 1 | m2 | 584,21 | 0,00 | 0 | 0,00% |
| Portón marco en tubo 2" malla eslabonada c 10,5 | m2 | 33,92 | 0,00 | 0 | 0,00% |
| FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | Kg | 19382,2 | 153,85 | 11478,63 | 59,22% |

**MAQUINARIA Y EQUIPOS**

| maquinaria y equipo | cantidad | TOTAL |
|---|---|---|
| Equipo de topografia | 0 | 0 |
| Herramienta menor | 1 | 1 |
| pulidora | 1 | 1 |
| mezcladora | 1 | 1 |

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACION | vereda el tigre | PERMISO MINERO | SI x | NO | |
| | Balastera el pacayo | LICENCIA AMBIENTAL | SI x | NO | |
| UBICACION | | PERMISO MINERO | SI | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL | SI | NO | |
| UBICACION | | PERMISO MINERO | SI | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL | SI | NO | |
| UBICACION | | PERMISO MINERO | SI | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL | SI | NO | |

OBSERVACIONES:

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| BOTADEROS | SI | NO | NA x |
| LICENCIA AMBIENTAL | SI | NO | NA x |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL | SI | NO | NA x |
| CONCESIÓN DE AGUAS | SI | NO | NA x |
| OCUPACIÓN DE CAUCES | SI | NO | NA x |
| VERTIMIENTOS | SI | NO | NA x |
| EMISIONES | SI | NO | NA x |

OBSERVACIONES:

PAGA (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL)
ESTADO
INVERSIÓN EN GESTIÓN SOCIAL PREDIAL Y AMBIENTAL: costo total

OBSERVACIONES:

## V. GESTION PREDIAL

| | |
|---|---|
| TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR | 0,0 |
| FICHAS PREDIALES APROBADAS | 0,0 |
| AVALUOS APROBADOS | 0,0 |
| PREDIOS ADQUIRIDOS | 0,0 |
| INVERSION POR COMPRA DE PREDIOS | 0,0 |

OBSERVACIONES: No se contempla hasta el momento efectuar afectaciones prediales ni adquisición de predios.

## VI. GESTIÓN SOCIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS | 9 | No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS | 0,0 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS | 9 | No. DE REUNIONES CON COMUNIDAD | 0,0 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS | 0 | No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS | 2,0 |
| | | SEDES SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO | 0,0 |

OBSERVACIONES

## VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

**ADMINISTRATIVAS, LEGALES, FINANCIERAS**

La interventoría se encargó de realizar el seguimiento a las actividades desarrolladas en la presente semana, se solicitaron las planillas de aportes a la seguridad social con el fin de verificar que todo el personal presente en obra se encuentre afiliado, se obtuvo el avance financiero y control presupuestal como se detalla en informe semanal de interventoría donde se evidencia un avance en inversión directa de $ 334,960,076.66 que corresponde al 47.31% del valor del contrato.

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"
*¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!*

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL
INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA N° 12



I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: 1086 del 6 de Agosto de 2020 — TRAMO (S): 0 — FECHA: 08-dic-20

SECRETARIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL — GOBERNACIÓN: PUTUMAYO — SEMANA No: 12 — del 02-dic-20 al 08-dic-20

## VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

**Durante el periodo comprendido entre el el 2 y el 8 de diciembre se realizaron las siguientes actividades:**

1. Se realizó la fundición de 67.50 ml de alfajia
2. se realiza el levantamiento de 102.06 m2 de muro en ladrillo tipo rejilla
3. se realizó la instalación de 153.85 kg acero de refuerzo
0
0

## VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

PREDIAL, AMBIENTAL Y SOCIAL

- Seguimiento y control al autocuidado y prevención del covid-19
- Charla educativa sobre medidas de prevención y autocuidado ante el covid-19
- Capacitación uso adecuado de EPP
- Inspección uso adecuado de EPP
- Inspección de botiquín de primeros auxilios
- Inspección de las Herramientas de trabajo
- Seguimiento al pago de planillas de Seguridad Social Integrada

## VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

En la semana del 9 al 15 de diciembre

1. se continua con la fundición de alafajia
2. se continua con el levantamiento de muro en ladrillo tipo rejilla
3. se continua con el corte, figurado e instalación de acero de refuerzo

0

NOTA:

## RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO Y OBSERVACIONES


en esta semana se inició con la fundición de la alfajia y se continuó con el levantamiento del muro en ladrillo tipo rejilla que sumado a los avances en obra acumulados hasta la semana pasada se logra un 47.31% de avance total.

OBSERVACIONES:

ninguna observación esta semana

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: ALBERTO CALVACHE M.
No MAT: 1922255540 CAU



Fotografía: 1

levantamiento de muro en ladrillo visto tipo rejilla tramo 2-3



Fotografía: 2

levantamiento de muro en ladrillo visto tipo rejilla tramo 2-3



Fotografía: 3

levantamiento muro en ladrillo tipo rejilla tramo 2-3



Fotografía: 4

alfajia tramo 1-2



Fotografía: 5

alfajia tramo 1-2



Fotografía: 6

alfajia tramo 1-2

| FLUJO DE INVERSIÓN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA, MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR TOTAL | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR EJECUTADO | % EJECUTADO POR ITEM | % EJECUTADO TOTAL |
| 1 | **PRELIMINARES** | | | | | | | | |
| 1,1 | Localización y replanteo | ML | 417,30 | $2.800,00 | $ 1.168.440,00 | 285,30 | $ 798.840,00 | 68,37% | 0,15% |
| 1,2 | Cerramiento provisional polietileno h = 2 mts | ML | 417,30 | $14.732,00 | $ 6.147.663,60 | 285,30 | $ 4.203.039,60 | 68,37% | 0,77% |
| 1,3 | Demolición cerramiento en concreto | M3 | 417,30 | $67.144,00 | $ 28.019.191,20 | 30,00 | $ 2.014.320,00 | 7,19% | 0,37% |
| 1,4 | Excavación manual en conglomerado | M3 | 276,75 | $40.336,00 | $ 11.162.988,00 | 195,13 | $ 7.870.763,68 | 70,51% | 1,45% |
| 1,5 | Retiro de sobrantes | M3 | 249,07 | $52.955,00 | $ 13.189.501,85 | 180,14 | $ 9.539.313,70 | 72,33% | 1,75% |
| 1,6 | Relleno material seleccionado | | 51,70 | $ 79.471,00 | $ 4.108.650,70 | 33,85 | $ 2.690.093,35 | 65,47% | 0,49% |
| | | | | **Sub Total** | **$ 63.796.435,35** | | | | |
| 2 | **ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | **UNIDAD** | | **VR UNITARIO** | **VR TOTAL** | | | | |
| 2,1 | Cimiento en concreto Ciclópeo 30*30 | ml | 374,70 | $56.680,00 | $ 21.237.996,00 | 257,40 | $ 14.589.432,00 | 68,69% | 2,68% |
| 2,2 | Concreto 3000 psi para zapatas | m3 | 42,6 | $677.611,00 | $ 28.866.228,60 | 27,90 | $ 18.905.346,90 | 65,49% | 3,47% |
| 2,3 | Concreto ciclópeo para mejoramiento cimentación | m3 | 42,6 | $436.754,00 | $ 18.605.720,40 | 27,90 | $ 12.185.436,60 | 65,49% | 2,24% |
| 2,4 | Viga de cimentación 30x30 cm concreto 3000 psi | ml | 374,7 | $84.364,00 | $ 31.611.190,80 | 257,40 | $ 21.715.293,60 | 68,69% | 3,99% |
| 2,5 | columna 30x30 cm concreto 3000 psi | ml | 511,2 | $87.364,00 | $ 44.660.476,80 | 334,80 | $ 29.249.467,20 | 65,49% | 5,37% |
| 2,6 | alfagia 30*8 cm concreto 3000 psi | ml | 374,7 | $ 26.861,00 | $ 10.064.816,70 | 67,50 | $ 1.813.117,50 | 18,01% | 0,33% |
| | | | | **Sub Total** | **$ 155.046.429,30** | | | | |
| 3 | **MAMPOSTERIA** | **UNIDAD** | | **VR UNITARIO** | **VR TOTAL** | | | | |
| 3,1 | Muro ladrillo visto tipo rejilla | m2 | 944,12 | $129.184,00 | $ 121.965.198,08 | 476,28 | $ 61.527.755,52 | 50,45% | 11,30% |
| | | | | | | | | | |
| | | | | **Sub Total** | **$ 121.965.198,08** | | | | |
| 4 | **PINTURA E IMPERMEABILIZACION** | **UNIDAD** | | **VR UNITARIO** | **VR TOTAL** | | | | |
| 4,1 | impermeabilización, aplicación hidrófugo | m2 | 1888,2 | $16.895,00 | $ 31.901.139,00 | | $ ,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4,2 | pintura acabado mate tipo coraza sobre ladrillo | m2 | 1888,2 | $19.596,00 | $ 37.001.167,20 | | $ ,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4,3 | pintura vinilo lavable tipo 1 | m2 | 594,21 | $14.343,00 | $ 8.522.754,03 | | $ ,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | **Sub Total** | **$ 77.425.060,23** | | | | |
| 5 | **CARPINTERIA METALICA** | **UNIDAD** | | | | | | | |
| 5,1 | Portón marco en tubo 2" malla eslabonada c 10,5 | m2 | 33,52 | $ 214.303,00 | $ 7.183.436,56 | | $ ,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | **Sub Total** | **$ 7.183.436,56** | | | | |
| 6 | **ACEROS** | **UNIDAD** | **19382,20** | **VR UNITARIO** | **VR TOTAL** | | | | |
| 6,1 | FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | Kg | 19382,2 | $6.143,00 | $ 119.064.854,60 | 11.478,63 | $ 70.513.224,09 | 59,22% | 12,95% |
| | | | | **Sub Total** | **$ 119.064.854,60** | | | | |
| | | | | **COSTOS DIRECTOS** | **$ 544.481.414,12** | | **$ 257.615.443,74** | | **47,31%** |
| | | | | ADMINISTRACION (23%) | $ 125.230.725,25 | | $ 59.251.552,06 | | |
| | | | | IMPREVISTOS (2%) | $ 10.889.628,28 | | $ 5.152.308,87 | | |
| | | | | UTILIDAD (5%) | $ 27.224.070,71 | | $ 12.880.772,19 | | |
| | | | | **TOTAL OBRA:** | **$ 707.825.838,36** | | **$ 334.900.076,86** | | **47,31%** |

| S1 | | S2 | | S3 | | S4 | | S5 | | S6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 2.060.513 | 0,29% | $ 9.117.409 | 1,29% | $ 28.149.768 | 3,26% | $ 41.619.393 | 5,88% | $ 19.458.851 | 2,75% | $ 24.157.595 | 3,41% |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| $ 147.756,00 | 0,02% | | 0,00% | $ 651.084,00 | 0,09% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ 1.437.253,92 | 0,20% | $ 2.656.831,36 | 0,38% | $ 106.954,32 | 0,02% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | $ 2.014.320,00 | 0,28% | $ - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | $ 516.360,80 | 0,07% | $ 1.988.322,78 | 0,28% | $ 843.877,52 | 0,12% | $ 1.290.752,00 | 0,18% | $ 1.486.784,96 | 0,21% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ 1.157.097,76 | 0,16% | | 0,00% | $ 289.274,44 | 0,04% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | $ 4.438.044 | 0,63% | $ 1.549.631,20 | 0,22% | | 0,00% | $ 1.530.360,00 | 0,22% |
| | 0,00% | | 0,00% | $ 6.098.499,00 | 0,86% | $ 2.032.833,00 | 0,29% | $ 4.065.666,00 | 0,57% | $ 4.065.666,00 | 0,57% |
| | 0,00% | | 0,00% | $ 3.930.786,00 | 0,56% | $ 1.310.262,00 | 0,19% | $ 2.620.524,00 | 0,37% | $ 2.620.524,00 | 0,37% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ 8.912.212,96 | 1,26% | | 0,00% | $ 2.277.828,00 | 0,32% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ 11.007.864,00 | 1,56% | $ 1.572.552,00 | 0,22% | $ - | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ - | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | $ 3.927.957,06 | 0,55% | $ 10.936.078,21 | 1,55% | $ 14.805.615 | 2,09% | $ 9.909.357 | 1,40% | $ 11.887.157,12 | 1,68% |
| | | | | | | | | | | | |
| $ 1.585.009,92 | 0,22% | $ 9.117.409,22 | 1,29% | $ 28.149.768,31 | 3,98% | $ 41.619.393,29 | 5,88% | $ 19.458.850,84 | 2,75% | $ 24.157.594,52 | 3,41% |
| $ 364.552,28 | 0,05% | $ 2.097.004,12 | 0,30% | $ 6.474.446,71 | 1,19% | $ 9.572.460,46 | 1,76% | $ 4.475.535,69 | 0,82% | $ 5.556.246,74 | 1,02% |
| $ 31.700,20 | 0,00% | $ 182.348,18 | 0,03% | $ 562.995,37 | 0,10% | $ 832.387,87 | 0,15% | $ 389.177,02 | 0,07% | $ 483.151,89 | 0,09% |
| $ 79.250,50 | 0,01% | $ 455.870,46 | 0,06% | $ 1.407.488,42 | 0,26% | $ 2.080.969,66 | 0,38% | $ 972.942,54 | 0,18% | $ 1.207.879,73 | 0,22% |
| $ 2.060.512,90 | 0,29% | $ 11.852.631,99 | 1,67% | $ 36.594.698,80 | 5,17% | $ 54.105.211,28 | 7,64% | $ 25.296.506,10 | 3,57% | $ 31.404.872,88 | 4,44% |

| S7 | | S8 | | S9 | | S10 | | S11 | | S12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 31.458.682 | 4,44% | $ 25.377.264 | 3,59% | $ 12.010.262 | 1,70% | $ 26.028.269 | 3,68% | $ 22.710.203 | 3,21% | $ 15.942.737 | 2,25% |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ 1.231.054,72 | 0,17% | $ 513.751,56 | 0,07% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | 0,00% | $ 5.295.500,00 | 0,75% | $ 4.243.570,73 | 0,60% | | 0,00% |
| $ 578.548,88 | 0,08% | $ 865.331,21 | 0,09% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| $ 3.060.720,00 | 0,43% | $ 3.825.900,00 | 0,54% | $ 184.776,80 | 0,03% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ 2.642.682,90 | 0,37% | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ 1.703.340,60 | 0,24% | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ 4.555.656,00 | 0,64% | $ 5.694.570,00 | 0,80% | $ 275.026,64 | 0,04% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ 3.774.124,80 | 0,53% | $ 943.531,20 | 0,13% | $ - | 0,00% | $ 7.548.249,60 | 1,07% | $ 4.403.145,60 | 0,62% | | 0,00% |
| $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ 1.813.117,50 | 0,26% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| $ 3.515.871,74 | 0,50% | $ 8.789.679,36 | 1,24% | $ 8.789.679,36 | 1,24% | $ 13.184.519,04 | 1,86% | $ 14.063.486,98 | 1,99% | $ 13.184.519,04 | 1,86% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| $ 10.396.683 | 1,47% | $ 4.944.501 | 0,70% | $ 2.760.779,59 | 0,39% | | 0,00% | | 0,00% | $ 945.100,55 | 0,13% |
| | | | | | | | | | | | |
| $ 31.458.682,15 | 4,44% | $ 25.377.264,04 | 3,59% | $ 12.010.262,39 | 1,70% | $ 26.028.268,64 | 3,68% | $ 22.710.203,31 | 3,21% | $ 15.942.737,09 | 2,25% |
| $ 7.235.496,90 | 1,33% | $ 5.836.770,73 | 1,07% | $ 2.762.360,35 | 0,51% | $ 5.986.501,79 | 1,10% | $ 5.223.346,76 | 0,96% | $ 3.666.829,53 | 0,67% |
| $ 629.173,64 | 0,12% | $ 507.545,28 | 0,09% | $ 240.205,25 | 0,04% | $ 520.565,37 | 0,10% | $ 454.204,07 | 0,08% | $ 318.854,74 | 0,06% |
| $ 1.572.934,11 | 0,29% | $ 1.268.863,20 | 0,23% | $ 600.513,12 | 0,11% | $ 1.301.413,43 | 0,24% | $ 1.135.510,17 | 0,21% | $ 797.136,85 | 0,15% |
| $ 40.896.286,80 | 5,78% | $ 32.990.443,25 | 4,66% | $ 15.613.341,11 | 2,21% | $ 33.836.749,23 | 4,78% | $ 29.523.264,31 | 4,17% | $ 20.725.558,22 | 2,93% |

# INFORME SEMANAL No 13

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO**
**"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"**
***¡Gracias Dios mio por tantas bendiciones!***

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL**
**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 13**

GOBERNACIÓN PUTUMAYO 2020 2023

| PÁGINA | 1 | DE | 1 |
|---|---|---|---|

SECRETARIA EJECUTORA: INFRAESTRUCTURA

| FECHA | 15 | 12 | 2020 |
|---|---|---|---|

CONTRATO No: 1086

Semana Número: 13 Del: 9 de diciembre de 2020 Al: 15 de diciembre de 2020

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 91 Días Corresponde al : 59,87% del Plazo total del Contrato

Supervisor Técnico de Contrato JORGE HUMBERTO BURBANO ROJAS

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.**

CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA, MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

| | SEMANAL | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra programada (%) | 1,60% | 73,01% |
| Valor básico de la Obra programada: | $ 11.325.339,82 | $ 516.798.491,87 |

| | SEMANAL | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Física Ejecutada (%) | 2,99% | 50,30% |
| Valor básico de Obra Ejecutada: | $ 21.150.408,08 | $ 356.050.484,95 |

**CONTRATO DE OBRA:**

| | |
|---|---|
| **Contratista:** | CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO |
| Contrato No. | 1086 Del 6/08/2020 |
| Valor Inicial: | $ 707.825.838,36 |
| Valor Actualizado: | $ 707.825.838,36 |
| Plazo Inicial: | 5 MESES |
| Plazo Actualizado: | 5 MESES |
| Fecha de Iniciación: | 16 de septiembre de 2020 |
| Fecha de Vencimiento: | 15 de febrero de 2021 |

**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**

| | |
|---|---|
| **Interventor:** | ALEX ALBERTO CALVACHE |
| Contrato No. | 1152 Del 26/08/2020 |
| Valor Inicial: | $ 35.450.252,38 |
| Valor Actualizado: | $ 35.450.252,38 |
| Plazo Inicial: | 5 MESES |
| Plazo Actualizado: | 5 MESES |
| Fecha de Iniciación: | 16/09/020 |
| Fecha de Vencimiento: | 15/02/2021 |

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA**

Durante el periodo comprendido entre el el 9 y el 15 de diciembre se realizaron las siguientes actividades:
1. Se realizó la fundición de 54.0 ml de alfajia
2. se realiza el levantamiento de 108.86 m2 de muro en ladrillo tipo rejilla
3. se realizó la instalación de 123.08 kg acero de refuerzo

**ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA**

En la semana del 16 al 22 de diciembre
1. se continua con la fundición de alafajia
2. se continua con el lavantamiento de muro en ladrillo tipo rejilla
3. se continua con el corte, figurado e instalación de acero de refuerzo

**RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO**

Hasta el moemnto se ha logrado un gran avance en lo que tine que ver con la masposteria y la alfajia, con un avance del 61.98 % y 32.43% respectivamente, lo que nos permite llegar a una avance de obra del 50.30%

**OBSERVACIONES**

ninguna observación esta semana

ANEXAR REGISTRO FOTOGRÁFICO CON PRS. Y FECHA DE VISITA

**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

Firma:
Nombre: ALBERTO CALVACHE M.
Matricula No. : 1922255540 CAU

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCION | UNID. | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR PARCIAL | | Cantidades ejecutadas S13 | Valor ejecutado semana 13 | |
| 1 | PRELIMINARES | | | | | | | | |
| 1,1 | Localización y replanteo | ml | 417,30 | $2.800,00 | $ | 1.168.440,00 | 0,00 | $ | - |
| 1,2 | Cerramiento provisional polietileno h = 2 mts | ml | 417,30 | $14.732,00 | $ | 6.147.663,60 | 0,00 | $ | - |
| 1,3 | Demolición cerramiento en concreto | ml | 417,30 | $67.144,00 | $ | 28.019.191,20 | 0,00 | $ | - |
| 1,4 | Excavación manual en conglomerado | m3 | 276,75 | $40.336,00 | $ | 11.162.988,00 | 0,00 | $ | - |
| 1,5 | Retiro de sobrantes | m3 | 249,07 | $52.955,00 | $ | 13.189.501,85 | 0,00 | $ | - |
| 1,6 | Relleno material seleccionado | m3 | 51,70 | $ 79.471,00 | $ | 4.108.650,70 | 0,00 | $ | - |
| | | | | Sub Total | $ | 63.796.435,35 | | | |
| 2 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | | | | | |
| 2,1 | Cimiento en concreto Ciclópeo 30*30 | ml | 374,70 | $56.680,00 | $ | 21.237.996,00 | 0,00 | $ | - |
| 2,2 | Concreto 3000 psi para zapatas | m3 | 42,6 | $677.611,00 | $ | 28.866.228,60 | 0,00 | $ | - |
| 2,3 | Concreto ciclópeo para mejoramiento cimentación | m3 | 42,6 | $436.754,00 | $ | 18.605.720,40 | 0,00 | $ | - |
| 2,4 | Viga de cimentación 30x30 cm concreto 3000 psi | ml | 374,7 | $84.364,00 | $ | 31.611.190,80 | 0,00 | $ | - |
| 2,5 | columna 30x30 cm concreto 3000 psi | ml | 511,2 | $87.364,00 | $ | 44.660.476,80 | 0,00 | $ | - |
| 2,6 | alfagia 30*8 cm concreto 3000 psi | ml | 374,7 | $ 26.861,00 | $ | 10.064.816,70 | 54,00 | $ | 1.450.494,00 |
| | | | | Sub Total | $ | 155.046.429,30 | | | |
| 3 | MAMPOSTERIA | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | | | | | |
| 3,1 | MURO LADRILLO VISTO TIPO REJILLA | M2 | 944,12 | $129.184,00 | $ | 121.965.198,08 | 108,86 | $ | 14.062.970,24 |
| | | | | Sub Total | $ | 121.965.198,08 | | | |
| 4 | PINTURA E IMPERMEABILIZACION | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | | | | | |
| 4,1 | impermeabilización, aplicación hidrófugo | m2 | 1888,2 | $16.895,00 | $ | 31.901.139,00 | 0 | $ | - |
| 4,2 | pintura acabado mate tipo coraza sobre ladrillo | m2 | 1888,2 | $19.596,00 | $ | 37.001.167,20 | 0 | $ | - |
| 4,3 | pintura vinilo lavable tipo 1 | m2 | 594,21 | $14.343,00 | $ | 8.522.754,03 | 0 | $ | - |
| | | | | Sub Total | $ | 77.425.060,23 | | | |
| 5 | CARPINTERIA METALICA | | | | | | | | |
| 5,1 | Portón marco en tubo 2" malla eslabonada c 10,5 | m2 | 33,52 | $ 214.303,00 | $ | 7.183.436,56 | 0 | $ | - |
| | | | | Sub Total | $ | 7.183.436,56 | | | |
| 5 | ACEROS | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | | | | | |
| 5,1 | FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 19382,2 | $6.143,00 | $ | 119.064.854,60 | 123,08 | $ | 756.080,44 |
| | | | | Sub Total | $ | 119.064.854,60 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL COSTO DIRECTO | | $ | 544.481.414 | $ 16.269.544,68 |
| SUBTOTAL | | $ | 544.481.414 | $ 16.269.544,68 |
| ADMINISTRACIÓN | 23% | $ | 125.230.725,25 | $ 3.741.995,28 |
| IMPREVISTOS | 2% | $ | 10.889.628,28 | $ 325.390,89 |
| UTILIDAD | 5% | $ | 27.224.070,71 | $ 813.477,23 |
| A I U | 30% | $ | 163.344.424,24 | $ 4.880.863,40 |
| TOTAL | | | 707.825.838,36 | |

| | |
|---|---|
| VALOR EJECUTADO EN LA SEMANA | 21.150.408,08 |
| ACUMULADO ANTERIOR | 334.900.076,86 |
| valor total acumulado | 356.050.484,94 |

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"
¡Gracias Dios mio por tantas bendiciones!

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL
INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA N° 13

PÁGINA 1 DE 2

## I. INFORMACIÓN GENERAL

Nº CONTRATO Y FECHA: 1086 del 6 de Agosto de 2020
FECHA: 15 de diciembre de 2020
SECRETARIA EJECUTORA: SECRETARIA INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL
SEMANA No: 13 del 9 de diciembre de 2020 al 15 de diciembre de 2020
SUPERVISOR DEL CONTRATO: JORGE HUMBERTO BURBANO ROJAS
GOBERNACIÓN: PUTUMAYO

OBJETO: CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA, MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

FECHA DE INICIO: 16 de septiembre de 2020

| CONTRATO DE OBRA | | | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | CHRISTIAN JAVIER GHAMORRO | | | INTERVENTOR: | ALEX ALBERTO CALVACHE | | |
| CONTRATO No | 1086 Del 6/08/2020 | VALOR INICIAL: | $ 707.825.838,36 | CONTRATO No | 1152 Del 26/08/2020 | VALOR INICIAL: | $ 35.450.252,38 |
| PLAZO INICIAL: | 5 MESES | ADICIONES: | $ 0,00 | PLAZO INICIAL: | 5 MESES | ADICIONES: | $ 0,00 |
| PLAZO ACUMULADO: | 5 MESES | VALOR ACUMULADO: | $ 707.825.838,36 | PLAZO ACUMULADO | 5 MESES | VALOR ACUMULADO | $ 35.450.252,38 |

## II. AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS OBRA:

ESTUDIOS Y DISEÑOS:
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ 0,00
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 0,00

OBRA:
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ 516.798.491,87
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $356.050.489

TOTAL OBRA + EST Y DISEÑOS:
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ 516.798.491,87
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 356.050.484,95

INTERVENTORIA:
COSTOS EJECUTADOS ACUMULADOS: $ 23.042.864,05
COSTOS PROGRAMADOS ACUMULADOS: $ 23.042.864,05

ESTUDIOS Y DISEÑOS SEMANAL:
PROGRAMADA:
EJECUTADA:
OBRA SEMANAL:
PROGRAMADA: 11.325.338,82
EJECUTADA: 21.150.408,08
TOTAL OBRA + E Y D SEMANAL:
PROGRAMADA: 11.325.338,82
EJECUTADA: 21.150.408,08

## III. AVANCE FÍSICO

| ITEM | Uni | ACUMULADO PROYECTO cantidad total | cantidad ejecutada semana 13 | cantidad ejecutada acumulada | % ejecutado acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| Localizacion y replanteo | ML | 417,30 | 0,00 | 285,30 | 68,37% |
| Cerramiento provisional polietileno h = 2 mts | ML | 417,30 | 0,00 | 285,30 | 68,37% |
| Demolición cerramiento en concreto | M3 | 417,30 | 0,00 | 30,00 | 7,19% |
| Excavación manual en conglomerado | M3 | 276,75 | 0,00 | 196,13 | 70,51% |
| Retiro de sobrantes | M3 | 249,07 | 0,00 | 180,14 | 72,33% |
| Relleno material seleccionado | M4 | 51,70 | 0,00 | 33,85 | 65,47% |
| Cimiento en concreto Ciclopeo 30*30 | ml | 374,70 | 0,00 | 257,40 | 68,69% |
| Concreto 3000 psi para zapatas | m3 | 42,6 | 0,00 | 27,90 | 65,49% |
| Concreto ciclopeo para mejoramiento cimentación | m3 | 42,6 | 0,00 | 27,90 | 65,49% |
| Viga de cimentación 30x30 cm concreto 3000 psi | ml | 374,7 | 0,00 | 257,40 | 68,69% |
| columna 30x30 cm concreto 3000 psi | ml | 511,2 | 0,00 | 334,80 | 65,49% |
| alfagia 30*8 cm concreto 3000 psi | ml | 374,7 | 54,00 | 121,50 | 32,43% |
| Muro ladrillo visto tipo rejilla | m2 | 944,12 | 308,86 | 585,14 | 61,98% |
| impermeabilización, aplicación hidrofugo | m2 | 1888,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| pintura acabado mate tipo corraza sobre ladrillo | m2 | 1888,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| pintura vinilo lavable tipo 1 | m2 | 594,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Portón reticulado tubo 2" malla eslabonada c 10.5 | m2 | 33,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | Kg | 19382,2 | 123,08 | 11601,71 | 59,86% |

MAQUINARIA Y EQUIPOS

| maquinaria y equipo | cantidad | TOTAL |
|---|---|---|
| Equipo de topografia | 0 | 0 |
| Herramienta menor | 1 | 1 |
| pulidora | 1 | 1 |
| mezcladora | 1 | 1 |

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN | vereda el tigre | PERMISO MINERO | SI x | NO |
| | balastrera el paraiso | LICENCIA AMBIENTAL | SI x | NO |
| UBICACIÓN | | PERMISO MINERO | SI | NO |
| | | LICENCIA AMBIENTAL | SI | NO |
| UBICACIÓN | | PERMISO MINERO | SI | NO |
| | | LICENCIA AMBIENTAL | SI | NO |
| UBICACIÓN | | PERMISO MINERO | SI | NO |
| | | LICENCIA AMBIENTAL | SI | NO |

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BOTADEROS | SI | NO | NIA | x |
| LICENCIA AMBIENTAL | SI | NO | NIA | x |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL | SI | NO | NIA | x |
| CONCESIÓN DE AGUAS | SI | NO | NIA | x |
| OCUPACIÓN DE CAUCES | SI | NO | NIA | x |
| VERTIMIENTOS | SI | NO | NIA | x |
| EMISIONES | SI | NO | NIA | x |

OBSERVACIONES:

PAGA (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO
INVERSIÓN EN GESTION SOCIAL PREDIAL Y AMBIENTAL: costo total

OBSERVACIONES:

## V. GESTIÓN PREDIAL

| | |
|---|---|
| TOTAL PREDIOS A ADQUIR | 0,0 |
| FICHAS PREDIALES APROBADAS | 0,0 |
| AVALUOS APROBADOS | 0,0 |
| PREDIOS ADQUIRIDOS | 0,0 |
| INVERSIÓN POR COMPRA DE PREDIOS | 0,0 |

OBSERVACIONES: No se contempla hasta el momento efectuar afectaciones prediales ni adquisición de predios.

## VI. GESTIÓN SOCIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS | 9 | No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS | 0,0 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS | 9 | No. DE REUNIONES CON COMUNIDAD | 0,0 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS | 0 | No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS | 0,0 |
| | | SEDES SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO | 0,0 |

OBSERVACIONES:

## VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ADMINISTRATIVAS, LEGALES, FINANCIERAS

La interventoría se encargó de realizar el seguimiento a las actividades desarrolladas en la presente semana, se solicitaron las planillas de aportes a la seguridad social con el fin de verificar que todo el personal presente en obra se encuentre afiliado, se obtuvo el avance financiero y control presupuestal como se detalla en informe semanal de interventoría donde se evidencia un avance en inversión directa de $ 356.050.484,95 que corresponde al 50,30% del valor del contrato

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"
*¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!*

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL
INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA N° 13

PÁGINA 2 DE 2

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: 1086 del 6 de Agosto de 2020 — TRAMO (S): 0 — FECHA: 15-dic-20

SECRETARIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL — GOBERNACIÓN: PUTUMAYO — SEMANA No: 13 — del: 09-dic-20 — al: 15-dic-20

## VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Durante el periodo comprendido entre el el 9 y el 15 de diciembre se realizaron las siguientes actividades:

1. Se realizó la fundición de 54.0 ml de alfajía
2. se realiza el levantamiento de 108.86 m2 de muro en ladrillo tipo rejilla
3. se realizó la instalación de 123.08 kg acero de refuerzo
0
0

## VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

PREDIAL, AMBIENTAL Y SOCIAL

- Seguimiento y control al autocuidado y prevención del covid-19
- Inspección uso adecuado de EPP
- Inspección condiciones de EPP
- Capacitación sobre el manejo de residuos sólidos en el área de trabajo
- Limpieza al área de trabajo.
- Inspección a las herramientas de trabajo

## VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

En la semana del 16 al 22 de diciembre
1. se continua con la fundición de alafajia
2. se continua con el lavantamiento de muro en ladrillo tipo rejilla
3. se continua con el corte, figurado e instalación de acero de refuerzo
0

NOTA:

## RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO Y OBSERVACIONES

Hasta el moemnto se ha logrado un gran avance en lo que tine que ver con la mamposteria y la alfajia, con un avance del 61.98 % y 32.43% respectivamente, lo que nos permite llegar a una avance de obra del 50.30%

OBSERVACIONES:

ninguna observación esta semana

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: CARLOS ALBERTO CALVACHE MENA
No. MAT: 1922255540 CAU

Gobernación Putumayo Gestión Pública con Calidad



Fotografía: 1

muro en ladrillo visto tipo rejilla tramo 2-3



Fotografía: 2


levantamiento de muro en ladrillo visto tipo rejilla

| | | |
|---|---|---|
| GOBERNACIÓN PUTUMAYO 2020 2023 | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 1152 Del 26/08/2020**<br>INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA N° 1086 DEL 06/08/2020 Cuyo objeto es: CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA, MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | FOTOGRAFÍAS 1 y 2 |
| | **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA Nº 13**<br>**AVANCE CONTRATO DE OBRA No. 1086- 2020**<br>**GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO** | 15-dic-2020 |




Fotografía: 3

muro en ladrillo parte final tramo 2-3



Fotografía: 4

formaleta y acero de refuerzo para alfajia inicio tramo 2-3



Fotografía: 5

fundición de alfajia en concreto inicio tramo 2-3



Fotografía: 6

continuación del encofrado de alfajia en el tramo 2-3

| FLUJO DE INVERSIÓN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA, MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR TOTAL | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR EJECUTADO | % EJECUTADO POR ITEM | % EJECUTADO TOTAL |
| 1 | PRELIMINARES | | | | | | | | |
| 1,1 | Localización y replanteo | ML | 417,30 | $2.800,00 | $ 1.168.440,00 | 285,30 | $ 798.840,00 | 68,37% | 0,15% |
| 1,2 | Cerramiento provisional polietileno h = 2 mts | ML | 417,30 | $14.732,00 | $ 6.147.663,60 | 285,30 | $ 4.203.039,60 | 68,37% | 0,77% |
| 1,3 | Demolición cerramiento en concreto | M3 | 417,30 | $67.144,00 | $ 28.019.191,20 | 30,00 | $ 2.014.320,00 | 7,19% | 0,37% |
| 1,4 | Excavación manual en conglomerado | M3 | 276,75 | $40.336,00 | $ 11.162.988,00 | 195,13 | $ 7.870.763,68 | 70,51% | 1,45% |
| 1,5 | Retiro de sobrantes | M3 | 249,07 | $52.955,00 | $ 13.189.501,85 | 180,14 | $ 9.539.313,70 | 72,33% | 1,75% |
| 1,6 | Relleno material seleccionado | | 51,70 | $ 79.471,00 | $ 4.108.650,70 | 33,85 | $ 2.690.093,35 | 65,47% | 0,49% |
| | | | | Sub Total | $ 63.796.435,35 | | | | |
| 2 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | UNIDAD | | VR UNITARIO | VR TOTAL | | | | |
| 2,1 | Cimiento en concreto Ciclópeo 30*30 | ml | 374,70 | $56.680,00 | $ 21.237.996,00 | 257,40 | $ 14.589.432,00 | 68,69% | 2,68% |
| 2,2 | Concreto 3000 psi para zapatas | m3 | 42,6 | $677.611,00 | $ 28.866.228,60 | 27,90 | $ 18.905.346,90 | 65,49% | 3,47% |
| 2,3 | Concreto ciclópeo para mejoramiento cimentación | m3 | 42,6 | $436.754,00 | $ 18.605.720,40 | 27,90 | $ 12.185.436,60 | 65,49% | 2,24% |
| 2,4 | Viga de cimentación 30x30 cm concreto 3000 psi | ml | 374,7 | $84.364,00 | $ 31.611.190,80 | 257,40 | $ 21.715.293,60 | 68,69% | 3,99% |
| 2,5 | columna 30x30 cm concreto 3000 psi | ml | 511,2 | $87.364,00 | $ 44.660.476,80 | 334,80 | $ 29.249.467,20 | 65,49% | 5,37% |
| 2,6 | alfagia 30*8 cm concreto 3000 psi | ml | 374,7 | $ 26.861,00 | $ 10.064.816,70 | 121,50 | $ 3.263.611,50 | 32,43% | 0,60% |
| | | | | Sub Total | $ 155.046.429,30 | | | | |
| 3 | MAMPOSTERIA | UNIDAD | | VR UNITARIO | VR TOTAL | | | | |
| 3,1 | Muro ladrillo visto tipo rejilla | m2 | 944,12 | $129.184,00 | $ 121.965.198,08 | 585,14 | $ 75.590.725,76 | 61,98% | 13,88% |
| | | | | | | | | | |
| | | | | Sub Total | $ 121.965.198,08 | | | | |
| 4 | PINTURA E IMPERMEABILIZACION | UNIDAD | | VR UNITARIO | VR TOTAL | | | | |
| 4,1 | impermeabilización, aplicación hidrófugo | m2 | 1888,2 | $16.895,00 | $ 31.901.139,00 | | $ ,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4,2 | pintura acabado mate tipo coraza sobre ladrillo | m2 | 1888,2 | $19.596,00 | $ 37.001.167,20 | | $ ,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4,3 | pintura vinilo lavable tipo 1 | m2 | 594,21 | $14.343,00 | $ 8.522.754,03 | | $ ,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | Sub Total | $ 77.425.060,23 | | | | |
| 5 | CARPINTERIA METALICA | UNIDAD | | | | | | | |
| 5,1 | Portón marco en tubo 2" malla eslabonada c 10,5 | m2 | 33,52 | $ 214.303,00 | $ 7.183.436,56 | | $ ,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | Sub Total | $ 7.183.436,56 | | | | |
| 6 | ACEROS | UNIDAD | 19382,20 | VR UNITARIO | VR TOTAL | | | | |
| 6,1 | FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | Kg | 19382,2 | $6.143,00 | $ 119.064.854,60 | 11.601,71 | $ 71.269.304,53 | 59,86% | 13,09% |
| | | | | Sub Total | $ 119.064.854,60 | | | | |
| | | | | COSTOS DIRECTOS | $ 544.481.414,12 | | $ 273.884.988,42 | | 50,30% |
| | | | | ADMINISTRACION (23%) | $ 125.230.725,25 | | $ 62.993.547,34 | | |
| | | | | IMPREVISTOS (2%) | $ 10.889.628,28 | | $ 5.477.699,77 | | |
| | | | | UTILIDAD (5%) | $ 27.224.070,71 | | $ 13.694.249,42 | | |
| | | | | TOTAL OBRA: | $ 707.825.838,36 | | $ 356.050.484,95 | | 50,30% |

| S1 | | S2 | | S3 | | S4 | | S5 | | S6 | | S7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 2.060.513 | 0,29% | $ 9.117.409 | 1,29% | $ 28.149.768 | 3,26% | $ 41.619.393 | 5,88% | $ 19.458.851 | 2,75% | $ 24.157.595 | 3,41% | $ 31.458.682 | 4,44% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| $ 147.756,00 | 0,02% | | 0,00% | $ 651.084,00 | 0,09% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ - | 0,00% |
| $ 1.437.253,92 | 0,20% | $ 2.658.831,36 | 0,38% | $ 108.954,32 | 0,02% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ - | 0,00% |
| | 0,00% | $ 2.014.320,00 | 0,28% | $ - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ - | 0,00% |
| | 0,00% | $ 516.300,80 | 0,07% | $ 1.988.322,78 | 0,28% | $ 843.877,52 | 0,12% | $ 1.290.752,00 | 0,18% | $ 1.486.784,96 | 0,21% | $ 1.231.054,72 | 0,17% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ - | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ 1.157.097,76 | 0,16% | | 0,00% | $ 289.274,44 | 0,04% | $ 578.548,88 | 0,08% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | $ 4.438.044 | 0,63% | $ 1.549.631,20 | 0,22% | | 0,00% | $ 1.530.360,00 | 0,22% | $ 3.060.720,00 | 0,43% |
| | 0,00% | | 0,00% | $ 6.098.499,00 | 0,86% | $ 2.032.833,00 | 0,29% | $ 4.065.666,00 | 0,57% | $ 4.065.666,00 | 0,57% | $ 2.642.682,90 | 0,37% |
| | 0,00% | | 0,00% | $ 3.930.786,00 | 0,56% | $ 1.310.262,00 | 0,19% | $ 2.620.524,00 | 0,37% | $ 2.620.524,00 | 0,37% | $ 1.703.340,60 | 0,24% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ 8.912.212,96 | 1,26% | | 0,00% | $ 2.277.828,00 | 0,32% | $ 4.555.656,00 | 0,64% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ 11.007.864,00 | 1,56% | $ 1.572.552,00 | 0,22% | $ - | 0,00% | $ 3.774.124,80 | 0,53% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ 3.515.871,74 | 0,50% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | $ 3.927.957,06 | 0,55% | $ 10.936.078,21 | 1,55% | $ 14.865.615 | 2,09% | $ 9.909.357 | 1,40% | $ 11.887.157,12 | 1,68% | $ 10.396.683 | 1,47% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| $ 1.585.009,92 | 0,22% | $ 9.117.409,22 | 1,29% | $ 28.149.768,31 | 3,98% | $ 41.619.393,29 | 5,88% | $ 19.458.850,84 | 2,75% | $ 24.157.594,52 | 3,41% | $ 31.458.682,15 | 4,44% |
| $ 364.552,28 | 0,05% | $ 2.097.004,12 | 0,30% | $ 6.474.446,71 | 1,19% | $ 9.572.460,46 | 1,76% | $ 4.475.535,69 | 0,82% | $ 5.556.246,74 | 1,02% | $ 7.235.496,90 | 1,33% |
| $ 31.700,20 | 0,00% | $ 182.348,18 | 0,03% | $ 562.995,37 | 0,10% | $ 832.387,87 | 0,15% | $ 389.177,02 | 0,07% | $ 483.151,89 | 0,09% | $ 629.173,64 | 0,12% |
| $ 79.250,50 | 0,01% | $ 455.870,46 | 0,08% | $ 1.407.488,42 | 0,26% | $ 2.080.969,66 | 0,38% | $ 972.942,54 | 0,18% | $ 1.207.879,73 | 0,22% | $ 1.572.934,11 | 0,29% |
| $ 2.060.512,90 | 0,29% | $ 11.852.631,99 | 1,67% | $ 36.594.698,80 | 5,17% | $ 54.105.211,28 | 7,64% | $ 25.296.506,10 | 3,57% | $ 31.404.872,88 | 4,44% | $ 40.896.286,80 | 5,78% |

| S8 | | S9 | | S10 | | S11 | | S12 | | S13 | | S14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 25.377.264 | 3,59% | $ 12.010.262 | 1,70% | $ 26.028.269 | 3,68% | $ 22.710.203 | 3,21% | $ 15.942.737 | 2,25% | $ 16.269.545 | 2,30% | $ 0 | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| $ - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ 513.751,56 | 0,07% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ - | 0,00% | | 0,00% | $ 5.295.509,00 | 0,75% | $ 4.243.570,73 | 0,60% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ 665.331,21 | 0,09% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| $ 3.825.900,00 | 0,54% | $ 184.776,80 | 0,03% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ 5.694.570,00 | 0,80% | $ 275.026,64 | 0,04% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ 943.531,20 | 0,13% | $ - | 0,00% | $ 7.548.249,60 | 1,07% | $ 4.403.145,60 | 0,62% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ 1.813.117,50 | 0,26% | $ 1.450.494,00 | 0,20% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| $ 8.789.679,36 | 1,24% | $ 8.789.679,36 | 1,24% | $ 13.184.519,04 | 1,86% | $ 14.063.486,98 | 1,99% | $ 13.184.519,04 | 1,86% | $ 14.062.970,24 | 1,99% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| $ 4.944,501 | 0,70% | $ 2.760.779,59 | 0,39% | | 0,00% | | 0,00% | $ 945.100,56 | 0,13% | $ 756.080,44 | 0,11% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| $ 25.377.264,04 | 3,59% | $ 12.010.262,39 | 1,70% | $ 26.028.268,64 | 3,68% | $ 22.710.203,31 | 3,21% | $ 15.942.737,09 | 2,25% | $ 16.269.544,68 | 2,30% | $ 0,00 | 0,00% |
| $ 5.836.770,73 | 1,07% | $ 2.762.360,35 | 0,51% | $ 5.986.501,79 | 1,10% | $ 5.223.346,76 | 0,96% | $ 3.666.829,53 | 0,67% | $ 3.741.995,28 | 0,69% | $ 0,00 | 0,00% |
| $ 507.545,28 | 0,09% | $ 240.205,25 | 0,04% | $ 520.565,37 | 0,10% | $ 454.204,07 | 0,08% | $ 318.854,74 | 0,06% | $ 325.390,89 | 0,06% | $ 0,00 | 0,00% |
| $ 1.268.863,20 | 0,23% | $ 600.513,12 | 0,11% | $ 1.301.413,43 | 0,24% | $ 1.135.510,17 | 0,21% | $ 797.136,85 | 0,15% | $ 813.477,23 | 0,15% | $ 0,00 | 0,00% |
| $ 32.990.443,25 | 4,66% | $ 15.613.341,11 | 2,21% | $ 33.836.749,23 | 4,78% | $ 29.523.264,31 | 4,17% | $ 20.725.558,22 | 2,93% | $ 21.150.408,08 | 2,99% | $ 0,00 | 0,00% |

# INFORME SEMANAL No 14

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO**
**"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"**
***¡Gracias Dios mio por tantas bendiciones!***

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL**
**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 14**

GOBERNACIÓN PUTUMAYO 2020 2023

| PÁGINA | 1 | DE | 1 |
|---|---|---|---|

SECRETARIA EJECUTORA: INFRAESTRUCTURA

| FECHA | 22 | 12 | 2020 |
|---|---|---|---|

CONTRATO No: 1086

Semana Número: 14 Del: 16 de diciembre de 2020 Al: 22 de diciembre de 2020

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 98 Días Corresponde al : 64,47% del Plazo total del Contrato

Supervisor Técnico de Contrato JORGE HUMBERTO BURBANO ROJAS

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.**

CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA, MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

| | SEMANAL | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra programada (%) | 1,60% | 74,61% |
| Valor básico de la Obra programada: | $ 11.325.339,82 | $ 528.123.831,69 |

| | SEMANAL | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Física Ejecutada (%) | 1,61% | 51,91% |
| Valor básico de Obra Ejecutada: | $ 11.396.571,97 | $ 367.447.056,91 |

**CONTRATO DE OBRA:**

| | |
|---|---|
| **Contratista:** | CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO |
| Contrato No. | 1086 Del 6/08/2020 |
| Valor Inicial: | $ 707.825.838,36 |
| Valor Actualizado: | $ 707.825.838,36 |
| Plazo Inicial: | 5 MESES |
| Plazo Actualizado: | 5 MESES |
| Fecha de Iniciación: | 16 de septiembre de 2020 |
| Fecha de Vencimiento: | 15 de febrero de 2021 |

**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**

| | |
|---|---|
| **Interventor:** | ALEX ALBERTO CALVACHE |
| Contrato No. | 1152 Del 26/08/2020 |
| Valor Inicial: | $ 35.450.252,38 |
| Valor Actualizado: | $ 35.450.252,38 |
| Plazo Inicial: | 5 MESES |
| Plazo Actualizado: | 5 MESES |
| Fecha de Iniciación: | 16/09/020 |
| Fecha de Vencimiento: | 15/02/2021 |

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA**

Durante el periodo comprendido entre el el 16 y el 22 de diciembre se realizaron las siguientes actividades:
1. Se realizó la fundición de 81.0 ml de alfajia
2. se realiza el levantamiento de 42.24 m2 de muro en ladrillo tipo rejilla
3. se realizó la instalación de 184.62 kg acero de refuerzo

**ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA**

En la semana del 23 al 29 de diciembre
1. se continua con la fundición de alafajia
2. se pretende iniciar con la aplicación de pintura sobre muros y elementos estructurales

**RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO**

Hasta el momento se ha logrado un gran avance en lo que tiene que ver con la mamposteria ya que se completó en su totalidad el lavantamiento del muro en ladrillo tipo rejilla en el tramo 1-4 y la alfajia tambien tuvo un gran avance, se espera terminar esta actividad la proxima semana en su totalidad en el tramo 1-4., los avances de esta semana nos permite llegar a una ejecución del 51.91% del avance total de la obra

**OBSERVACIONES**

ninguna observación esta semana

ANEXAR REGISTRO FOTOGRÁFICO CON PRS. Y FECHA DE VISITA

**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

Firma:
Nombre: ALBERTO CALVACHE M.
Matricula No. : 1922255540 CAU

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCION | UNID. | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR PARCIAL | | Cantidades ejecutadas S14 | Valor ejecutado semana 14 | cantidades acumuladas | valor ejecutado acumulado |
| 1 | PRELIMINARES | | | | | | | | | |
| 1,1 | Localización y replanteo | ml | 417,30 | $2.800,00 | $ | 1.168.440,00 | 0,00 | $ - | 285,30 | $ 798.840,00 |
| 1,2 | Cerramiento provisional polietileno h = 2 mts | ml | 417,30 | $14.732,00 | $ | 6.147.663,60 | 0,00 | $ - | 285,30 | $ 4.203.039,60 |
| 1,3 | Demolición cerramiento en concreto | ml | 417,30 | $67.144,00 | $ | 28.019.191,20 | 0,00 | $ - | 30,00 | $ 2.014.320,00 |
| 1,4 | Excavación manual en conglomerado | m3 | 276,75 | $40.336,00 | $ | 11.162.988,00 | 0,00 | $ - | 195,13 | $ 7.870.763,68 |
| 1,5 | Retiro de sobrantes | m3 | 249,07 | $52.955,00 | $ | 13.189.501,85 | 0,00 | $ - | 180,14 | $ 9.539.313,70 |
| 1,6 | Relleno material seleccionado | m3 | 51,70 | $ 79.471,00 | $ | 4.108.650,70 | 0,00 | $ - | 33,85 | $ 2.690.093,35 |
| | | | | Sub Total | $ | 63.796.435,35 | | | | |
| 2 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | | | | | | |
| 2,1 | Cimiento en concreto Ciclópeo 30*30 | ml | 374,70 | $56.680,00 | $ | 21.237.996,00 | 0,00 | $ - | 257,40 | $ 14.589.432,00 |
| 2,2 | Concreto 3000 psi para zapatas | m3 | 42,6 | $677.611,00 | $ | 28.866.228,60 | 0,00 | $ - | 27,90 | $ 18.905.346,90 |
| 2,3 | Concreto ciclópeo para mejoramiento cimentación | m3 | 42,6 | $436.754,00 | $ | 18.605.720,40 | 0,00 | $ - | 27,90 | $ 12.185.436,60 |
| 2,4 | Viga de cimentación 30x30 cm concreto 3000 psi | ml | 374,7 | $84.364,00 | $ | 31.611.190,80 | 0,00 | $ - | 257,40 | $ 21.715.293,60 |
| 2,5 | columna 30x30 cm concreto 3000 psi | ml | 511,2 | $87.364,00 | $ | 44.660.476,80 | 0,00 | $ - | 334,80 | $ 29.249.467,20 |
| 2,6 | alfagia 30*8 cm concreto 3000 psi | ml | 374,7 | $ 26.861,00 | $ | 10.064.816,70 | 81,00 | 2175741,00 | 202,50 | $ 5.439.352,50 |
| | | | | Sub Total | $ | 155.046.429,30 | | | | |
| 3 | MAMPOSTERIA | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | | | | | | |
| 3,1 | MURO LADRILLO VISTO TIPO REJILLA | M2 | 944,12 | $129.184,00 | $ | 121.965.198,08 | 42,24 | 5456732,16 | 627,38 | $ 81.047.457,92 |
| | | | | | | | | | 0,00 | $ - |
| | | | | Sub Total | $ | 121.965.198,08 | | | | |
| 4 | PINTURA E IMPERMEABILIZACION | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | | | | | | |
| 4,1 | impermeabilización, aplicación hidrófugo | m2 | 1888,2 | $16.895,00 | $ | 31.901.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ - |
| 4,2 | pintura acabado mate tipo coraza sobre ladrillo | m2 | 1888,2 | $19.596,00 | $ | 37.001.167,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ - |
| 4,3 | pintura vinilo lavable tipo 1 | m2 | 594,21 | $14.343,00 | $ | 8.522.754,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ - |
| | | | | Sub Total | $ | 77.425.060,23 | | | 0,00 | |
| 5 | CARPINTERIA METALICA | | | | | | | | | |
| 5,1 | Portón marco en tubo 2" malla eslabonada c 10,5 | m2 | 33,52 | $ 214.303,00 | $ | 7.183.436,56 | 0 | $ - | 0,00 | $ - |
| | | | | Sub Total | $ | 7.183.436,56 | | | | |
| 5 | ACEROS | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | | | | | | |
| 5,1 | FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 19382,2 | $6.143,00 | $ | 119.064.854,60 | 184,62 | $ 1.134.120,66 | 11786,3300 | $ 72.403.425,19 |
| | | | | Sub Total | $ | 119.064.854,60 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL COSTO DIRECTO | | $ | 544.481.414 | | $ 8.766.593,82 | $ 282.651.582,24 |
| SUBTOTAL | | $ | 544.481.414 | | $ 8.766.593,82 | $ 282.651.582,24 |
| ADMINISTRACIÓN | 23% | $ | 125.230.725,25 | | $ 2.016.316,58 | $ 65.009.863,92 |
| IMPREVISTOS | 2% | $ | 10.889.628,28 | | $ 175.331,88 | $ 5.653.031,64 |
| UTILIDAD | 5% | $ | 27.224.070,71 | | $ 438.329,69 | $ 14.132.579,11 |
| A I U | 30% | $ | 163.344.424,24 | | $ 2.629.978,15 | $ 84.795.474,67 |
| TOTAL | | | 707.825.838,36 | | | |
| VALOR EJECUTADO EN LA SEMANA | | | | | 11.396.571,97 | 0,00 |
| ACUMULADO ANTERIOR | | | | | 356.050.484,95 | 0,00 |
| valor total acumulado | | | | | 367.447.056,92 | 367.447.056,91 |

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO**
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"
*¡Gracias Dios mio por tantas bendiciones!*

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL
INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA N° 14

PÁGINA 1 DE 2

## I. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| N° CONTRATO Y FECHA: | 1086 del 6 de Agosto de 2020 | FECHA: | 22 de diciembre de 2020 |
| SECRETARIA EJECUTORA: | SECRETARIA INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL | SEMANA No: 14 | del 16 de diciembre de 2020 al 22 de diciembre de 2020 |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO: | JORGE HUMBERTO BURBANO ROJAS | GOBERNACIÓN: | PUTUMAYO |
| OBJETO: | CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA, MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | FECHA DE INICIO: | 16 de septiembre de 2020 |

| CONTRATO DE OBRA: | | | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO | | | INTERVENTOR: | ALEX ALBERTO CALVACHE | | |
| CONTRATO No. | 1086 Del 6/08/2020 | VALOR INICIAL: | $ 707.825.836,36 | CONTRATO No. | 1152 Del 26/08/2020 | VALOR INICIAL: | $ 35.450.252,38 |
| PLAZO INICIAL: | 5 MESES | ADICIONES: | $ 0,00 | PLAZO INICIAL: | 5 MESES | ADICIONES: | $ 0,00 |
| PLAZO ACUMULADO: | 5 MESES | VALOR ACUMULADO: | $ 707.825.836,36 | PLAZO ACUMULADO: | 5 MESES | VALOR ACUMULADO: | $ 35.450.252,38 |

## II. AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCION DE RECURSOS OBRA:**

**ESTUDIOS Y DISEÑOS:**
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ 0,00
INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: $ 0,00

**OBRA:**
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ 528.123.831,69
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $367.447.057

**TOTAL OBRA + EST Y DISEÑOS:**
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ 528.123.831,69
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 367.447.056,91

**INTERVENTORIA:**
COSTOS EJECUTADOS ACUMULADOS: $ 24.815.176,67
COSTOS PROGRAMADOS ACUMULADOS: $ 24.815.176,67

**ESTUDIOS Y DISEÑOS SEMANAL:**
PROGRAMADA:
EJECUTADA:

**OBRA SEMANAL:**
PROGRAMADA: 11.325.339,82
EJECUTADA: 11.396.571,97

**TOTAL OBRA + E Y D SEMANAL:**
PROGRAMADA: 11.325.339,82
EJECUTADA: 11.396.571,97

## III. AVANCE FÍSICO

| ITEM | Uni | ACUMULADO PROYECTO: cantidad total | cantidad ejecutada semana 13 | cantidad ejecutada acumulada | % ejecutado acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| Localizacion y replanteo | ML | 417,30 | 0,00 | 285,30 | 68,37% |
| Cerramiento provisional polietileno h = 2 mts | ML | 417,30 | 0,00 | 285,30 | 68,37% |
| Demolición cerramiento en concreto | M3 | 417,30 | 0,00 | 30,00 | 7,19% |
| Excavación manual en conglomerado | M3 | 276,75 | 0,00 | 195,13 | 70,51% |
| Retiro de sobrantes | M3 | 249,07 | 0,00 | 180,14 | 72,33% |
| Relleno material seleccionado | M4 | 51,70 | 0,00 | 33,85 | 65,47% |
| Cimiento en concreto Ciclopeo 30*30 | ml | 374,70 | 0,00 | 257,40 | 68,69% |
| Concreto 3000 psi para zapatas | m3 | 42,6 | 0,00 | 27,90 | 65,49% |
| Concreto ciclopeo para mejoramiento cimentación | m3 | 42,6 | 0,00 | 27,90 | 65,49% |
| Viga de cimentación 30x30 cm concreto 3000 psi | ml | 374,7 | 0,00 | 257,40 | 68,69% |
| columna 30x30 cm concreto 3000 psi | ml | 511,2 | 0,00 | 334,80 | 65,49% |
| alfajia 30*8 cm concreto 3000 psi | ml | 374,7 | 81,00 | 202,50 | 54,04% |
| Muro ladrillo visto tipo rejilla | m2 | 944,12 | 42,24 | 627,36 | 66,46% |
| impermeabilización, aplicación hidrófugo | m2 | 1868,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| pintura acabado mate tipo coraza sobre ladrillo | m2 | 1868,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| pintura vinilo lavable tipo 1 | m2 | 524,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Portón marco en tubo 2" malla eslabonada c 10.5 | m2 | 33,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | Kg | 19382,2 | 184,62 | 11786,33 | 60,81% |

**MAQUINARIA Y EQUIPOS**

| maquinaria y equipo | cantidad | TOTAL |
|---|---|---|
| Equipo de topografia | 0 | 0 |
| Herramienta menor | 1 | 1 |
| pulidora | 1 | 1 |
| mezcladora | 1 | 1 |

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| UBICACIÓN | vereda el tigre<br>balastrera el pariano | PERMISO MINERO<br>LICENCIA AMBIENTAL | SI x NO<br>SI x NO |
| UBICACIÓN | | PERMISO MINERO<br>LICENCIA AMBIENTAL | SI NO<br>SI NO |
| UBICACIÓN | | PERMISO MINERO<br>LICENCIA AMBIENTAL | SI NO<br>SI NO |
| UBICACIÓN | | PERMISO MINERO<br>LICENCIA AMBIENTAL | SI NO<br>SI NO |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BOTADEROS | SI | NO | N/A | x |
| LICENCIA AMBIENTAL | SI | NO | N/A | x |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL | SI | NO | N/A | x |
| CONCESIÓN DE AGUAS | SI | NO | N/A | x |
| OCUPACIÓN DE CAUCES | SI | NO | N/A | x |
| VERTIMIENTOS | SI | NO | N/A | x |
| EMISIONES | SI | NO | N/A | x |

**OBSERVACIONES:**

**PAGA (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**
ESTADO:
INVERSIÓN EN GESTIÓN SOCIAL PREDIAL Y AMBIENTAL: costo total

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN PREDIAL

| | |
|---|---|
| TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR | 0,0 |
| FICHAS PREDIALES APROBADAS | 0,0 |
| AVALUOS APROBADOS | 0,0 |
| PREDIOS ADQUIRIDOS | 0,0 |
| INVERSION POR COMPRA DE PREDIOS | 0,0 |

**OBSERVACIONES:** No se contempla hasta el momento efectuar afectaciones prediales ni adquisición de predios.

## VI. GESTIÓN SOCIAL

| | |
|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS | 8 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS | 8 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS | 0 |

| | |
|---|---|
| No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS | 0,0 |
| No. DE REUNIONES CON COMUNIDAD | 0,0 |
| No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS | 0,0 |
| SEDES SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO | 0,0 |

**OBSERVACIONES:**

## VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

**ADMINISTRATIVAS, LEGALES, FINANCIERAS**

La interventoría se encargó de realizar el seguimiento a las actividades desarrolladas en la presente semana, se solicitaron las planillas de aportes a la seguridad social con el fin de verificar que todo el personal presente en obra se encuentre afiliado, se obtuvo el avance financiero y control presupuestal como se detalla en informe semanal de interventoría donde se evidencia un avance en inversión directa de $ 367.447.059,91 que corresponde al 51,91% del valor del contrato.

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"
*¡Gracias Dios mio por tantas bendiciones!*

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL
INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA N° 14

PÁGINA 2 DE 2

**I. INFORMACIÓN GENERAL**

PROYECTO: 1066 del 5 de Agosto de 2020 — TRAMO (S): 0 — FECHA: 22-dic-20

SECRETARIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL — GOBERNACIÓN: PUTUMAYO — SEMANA No.: 14 — del 16-dic-20 — al 22-dic-20

**VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA**

Durante el periodo comprendido entre el el 16 y el 22 de diciembre se realizaron las siguientes actividades:

1. Se realizó la fundición de 81.0 ml de alfajia
2. se realiza el levantamiento de 42.24 m2 de muro en ladrillo tipo rejilla
3. se realizó la instalación de 184.62 kg acero de refuerzo

0

0

**VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA**

PREDIAL, AMBIENTAL Y SOCIAL

- Seguimiento y control al autocuidado y prevención del covid-19
- Inspección uso adecuado de EPP
- Inspección condiciones de EPP
- Capacitación sobre el manejo de residuos sólidos en el área de trabajo
- Limpieza al área de trabajo.
- Inspección a las herramientas de trabajo

**VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA**

En la semana del 23 al 29 de diciembre

1. se continua con la fundición de alafajia
2. se pretende iniciar con la aplicación de pintura sobre muros y elementos estructurales

0

0

NOTA:

**RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO Y OBSERVACIONES**

Hasta el momento se ha logrado un gran avance en lo que tiene que ver con la masposteria ya que se completó en su totalidad el lavantamiento del muro en ladrillo tipo rejilla en el tramo 1-4 y la alfajia tambien tuvo un gran avance, se espera terminar esta actividad la proxima semana en su totalidad en el tramo 1-4., los avances de esta semana nos permite llegar a una ejecución del 51.91% del avance total de la obra

OBSERVACIONES:

ninguna observación esta semana

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA:

NOMBRE: CARLOS ALBERTO CALVACHE MENA

No. MAT: 1922255540 CAU




Fotografía: 1

**levantamiento de muro en ladrillo visto tipo rejilla**



Fotografía: 2

**muro en ladrillo tipo rejilla tramo 3-4**




Fotografía: 3

secciones finales de lavantamiento de muro tramo 3-4



Fotografía: 4

fundición de alafjia en concreto tramo 2-3



Fotografía: 5

encofrado de alfajia en concreto tramo 2-3



Fotografía: 6

fundición alfajia tramo 2-3

| FLUJO DE INVERSIÓN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA, MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR TOTAL | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR EJECUTADO | % EJECUTADO POR ITEM | % EJECUTADO TOTAL |
| 1 | PRELIMINARES | | | | | | | | |
| 1,1 | Localización y replanteo | ML | 417,30 | $2.800,00 | $ 1.168.440,00 | 285,30 | $ 798.840,00 | 68,37% | 0,15% |
| 1,2 | Cerramiento provisional polietileno h = 2 mts | ML | 417,30 | $14.732,00 | $ 6.147.663,60 | 285,30 | $ 4.203.039,60 | 68,37% | 0,77% |
| 1,3 | Demolición cerramiento en concreto | M3 | 417,30 | $67.144,00 | $ 28.019.191,20 | 30,00 | $ 2.014.320,00 | 7,19% | 0,37% |
| 1,4 | Excavación manual en conglomerado | M3 | 276,75 | $40.336,00 | $ 11.162.988,00 | 195,13 | $ 7.870.763,68 | 70,51% | 1,45% |
| 1,5 | Retiro de sobrantes | M3 | 249,07 | $52.955,00 | $ 13.189.501,85 | 180,14 | $ 9.539.313,70 | 72,33% | 1,75% |
| 1,6 | Relleno material seleccionado | | 51,70 | $ 79.471,00 | $ 4.108.650,70 | 33,85 | $ 2.690.093,35 | 65,47% | 0,49% |
| | | | | Sub Total | $ 63.796.435,35 | | | | |
| 2 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | UNIDAD | | VR UNITARIO | VR TOTAL | | | | |
| 2,1 | Cimiento en concreto Ciclópeo 30*30 | ml | 374,70 | $56.680,00 | $ 21.237.996,00 | 257,40 | $ 14.589.432,00 | 68,69% | 2,68% |
| 2,2 | Concreto 3000 psi para zapatas | m3 | 42,6 | $677.611,00 | $ 28.866.228,60 | 27,90 | $ 18.905.346,90 | 65,49% | 3,47% |
| 2,3 | Concreto ciclópeo para mejoramiento cimentación | m3 | 42,6 | $436.754,00 | $ 18.605.720,40 | 27,90 | $ 12.185.436,60 | 65,49% | 2,24% |
| 2,4 | Viga de cimentación 30x30 cm concreto 3000 psi | ml | 374,7 | $84.364,00 | $ 31.611.190,80 | 257,40 | $ 21.715.293,60 | 68,69% | 3,99% |
| 2,5 | columna 30x30 cm concreto 3000 psi | ml | 511,2 | $87.364,00 | $ 44.660.476,80 | 334,80 | $ 29.249.467,20 | 65,49% | 5,37% |
| 2,6 | alfagia 30*8 cm concreto 3000 psi | ml | 374,7 | $ 26.861,00 | $ 10.064.816,70 | 202,50 | $ 5.439.352,50 | 54,04% | 1,00% |
| | | | | Sub Total | $ 155.046.429,30 | | | | |
| 3 | MAMPOSTERIA | UNIDAD | | VR UNITARIO | VR TOTAL | | | | |
| 3,1 | Muro ladrillo visto tipo rejilla | m2 | 944,12 | $129.184,00 | $ 121.965.198,08 | 627,38 | $ 81.047.457,92 | 66,45% | 14,89% |
| | | | | | | | | | |
| | | | | Sub Total | $ 121.965.198,08 | | | | |
| 4 | PINTURA E IMPERMEABILIZACION | UNIDAD | | VR UNITARIO | VR TOTAL | | | | |
| 4,1 | impermeabilización, aplicación hidrófugo | m2 | 1888,2 | $16.895,00 | $ 31.901.139,00 | | $ ,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4,2 | pintura acabado mate tipo coraza sobre ladrillo | m2 | 1888,2 | $19.596,00 | $ 37.001.167,20 | | $ ,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4,3 | pintura vinilo lavable tipo 1 | m2 | 594,21 | $14.343,00 | $ 8.522.754,03 | | $ ,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | Sub Total | $ 77.425.060,23 | | | | |
| 5 | CARPINTERIA METALICA | UNIDAD | | | | | | | |
| 5,1 | Portón marco en tubo 2" malla eslabonada c 10,5 | m2 | 33,52 | $ 214.303,00 | $ 7.183.436,56 | | $ ,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | Sub Total | $ 7.183.436,56 | | | | |
| 6 | ACEROS | UNIDAD | 19382,20 | VR UNITARIO | VR TOTAL | | | | |
| 6,1 | FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | Kg | 19382,2 | $6.143,00 | $ 119.064.854,60 | 11.786,33 | $ 72.403.425,19 | 60,81% | 13,30% |
| | | | | Sub Total | $ 119.064.854,60 | | | | |
| | | | | COSTOS DIRECTOS | $ 544.481.414,12 | | $ 282.651.582,24 | | 51,91% |
| | | | | ADMINISTRACION (23%) | $ 125.230.725,25 | | $ 65.009.863,92 | | |
| | | | | IMPREVISTOS (2%) | $ 10.889.628,28 | | $ 5.653.031,64 | | |
| | | | | UTILIDAD (5%) | $ 27.224.070,71 | | $ 14.132.579,11 | | |
| | | | | TOTAL OBRA: | $ 707.825.838,36 | | $ 367.447.056,91 | | 51,91% |

| S1 | | S2 | | S3 | | S4 | | S5 | | S6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 2.060.513 | 0,29% | $ 9.117.409 | 1,29% | $ 28.149.768 | 3,26% | $ 41.619.393 | 5,88% | $ 19.458.851 | 2,75% | $ 24.157.595 | 3,41% |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| $ 147.756,00 | 0,02% | | 0,00% | $ 551.084,00 | 0,09% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ 1.437.253,92 | 0,20% | $ 2.658.831,36 | 0,38% | $ 106.954,32 | 0,02% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | $ 2.014.320,00 | 0,28% | $ - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | $ 516.300,80 | 0,07% | $ 1.988.322,78 | 0,28% | $ 843.877,52 | 0,12% | $ 1.290.752,00 | 0,16% | $ 1.486.784,96 | 0,21% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ 1.157.097,76 | 0,16% | | 0,00% | $ 289.274,44 | 0,04% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | $ 4.438.044 | 0,63% | $ 1.549.631,20 | 0,22% | | 0,00% | $ 1.550.360,00 | 0,22% |
| | 0,00% | | 0,00% | $ 6.098.499,00 | 0,86% | $ 2.032.833,00 | 0,29% | $ 4.065.666,00 | 0,57% | $ 4.065.666,00 | 0,57% |
| | 0,00% | | 0,00% | $ 3.930.786,00 | 0,56% | $ 1.310.262,00 | 0,19% | $ 2.620.524,00 | 0,37% | $ 2.620.524,00 | 0,37% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ 8.912.212,96 | 1,26% | | 0,00% | $ 2.277.828,00 | 0,32% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ 11.007.864,00 | 1,56% | $ 1.572.552,00 | 0,22% | $ - | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ - | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | $ 3.927.957,06 | 0,55% | $ 10.936.078,21 | 1,55% | $ 14.805.615 | 2,09% | $ 9.909.357 | 1,40% | $ 11.887.157,12 | 1,68% |
| | | | | | | | | | | | |
| $ 1.585.009,92 | 0,22% | $ 9.117.409,22 | 1,29% | $ 28.149.768,31 | 3,98% | $ 41.619.393,29 | 5,88% | $ 19.458.850,84 | 2,75% | $ 24.157.594,52 | 3,41% |
| $ 364.552,28 | 0,05% | $ 2.097.004,12 | 0,30% | $ 6.474.446,71 | 1,19% | $ 9.572.460,46 | 1,76% | $ 4.475.535,69 | 0,82% | $ 5.556.246,74 | 1,02% |
| $ 31.700,20 | 0,00% | $ 182.348,18 | 0,03% | $ 562.995,37 | 0,10% | $ 832.387,87 | 0,15% | $ 389.177,02 | 0,07% | $ 483.151,89 | 0,09% |
| $ 79.250,50 | 0,01% | $ 455.870,46 | 0,06% | $ 1.407.488,42 | 0,26% | $ 2.080.969,66 | 0,38% | $ 972.942,54 | 0,18% | $ 1.207.879,73 | 0,22% |
| $ 2.060.512,90 | 0,29% | $ 11.852.631,99 | 1,67% | $ 36.594.698,80 | 5,17% | $ 54.105.211,28 | 7,64% | $ 25.296.506,10 | 3,57% | $ 31.404.872,88 | 4,44% |

| S7 | | S8 | | S9 | | S10 | | S11 | | S12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 31.458.682 | 4,44% | $ 25.377.264 | 3,59% | $ 12.010.262 | 1,70% | $ 26.028.269 | 3,68% | $ 22.710.203 | 3,21% | $ 15.942.737 | 2,25% |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ 1.231.054,72 | 0,17% | $ 513.751,56 | 0,07% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | 0,00% | $ 5.295.500,00 | 0,75% | $ 4.243.570,73 | 0,60% | | 0,00% |
| $ 578.548,88 | 0,08% | $ 665.331,21 | 0,09% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| $ 3.090.720,00 | 0,43% | $ 3.825.900,00 | 0,54% | $ 184.776,80 | 0,03% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ 2.642.682,90 | 0,37% | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ 1.703.340,60 | 0,24% | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ 4.555.656,00 | 0,64% | $ 5.694.570,00 | 0,80% | $ 275.026,64 | 0,04% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ 3.774.124,80 | 0,53% | $ 943.531,20 | 0,13% | $ - | 0,00% | $ 7.548.249,60 | 1,07% | $ 4.403.145,60 | 0,62% | | 0,00% |
| $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ 1.813.117,50 | 0,26% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| $ 3.515.871,74 | 0,50% | $ 8.789.679,36 | 1,24% | $ 8.789.679,36 | 1,24% | $ 13.184.519,04 | 1,86% | $ 14.063.486,98 | 1,99% | $ 13.184.519,04 | 1,86% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| $ 10.396.683 | 1,47% | $ 4.944.501 | 0,70% | $ 2.760.779,59 | 0,39% | | 0,00% | | 0,00% | $ 945.100,55 | 0,13% |
| | | | | | | | | | | | |
| $ 31.458.682,15 | 4,44% | $ 25.377.264,04 | 3,59% | $ 12.010.262,39 | 1,70% | $ 26.028.268,64 | 3,68% | $ 22.710.203,31 | 3,21% | $ 15.942.737,09 | 2,25% |
| $ 7.235.496,90 | 1,33% | $ 5.836.770,73 | 1,07% | $ 2.762.360,35 | 0,51% | $ 5.986.501,79 | 1,10% | $ 5.223.346,76 | 0,96% | $ 3.666.829,53 | 0,67% |
| $ 629.173,64 | 0,12% | $ 507.545,28 | 0,09% | $ 240.205,25 | 0,04% | $ 520.565,37 | 0,10% | $ 454.204,07 | 0,08% | $ 318.854,74 | 0,06% |
| $ 1.572.934,11 | 0,29% | $ 1.268.863,20 | 0,23% | $ 600.513,12 | 0,11% | $ 1.301.413,43 | 0,24% | $ 1.135.510,17 | 0,21% | $ 797.136,85 | 0,15% |
| $ 40.896.286,80 | 5,78% | $ 32.990.443,25 | 4,66% | $ 15.613.341,11 | 2,21% | $ 33.836.749,23 | 4,78% | $ 29.523.264,31 | 4,17% | $ 20.725.558,22 | 2,93% |

| S13 | | S14 | | S15 | | S16 | | S17 | | S18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 16.269.545 | 2,30% | $ 8.766.594 | 1,24% | $ 0 | 0,00% | $ 0 | 0,00% | $ 0 | 0,00% | $ 0 | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ 1.450.494,00 | 0,20% | $ 2.175.741,00 | 0,31% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| $ 14.062.970,24 | 1,99% | $ 5.456.732,16 | 0,77% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| $ 756.080,44 | 0,11% | $ 1.134.120,66 | 0,16% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| $ 16.269.544,68 | 2,30% | $ 8.766.593,82 | 1,24% | $ 0,00 | 0,00% | $ 0,00 | 0,00% | $ 0,00 | 0,00% | $ 0,00 | 0,00% |
| $ 3.741.995,28 | 0,69% | $ 2.016.316,58 | 0,37% | $ 0,00 | 0,00% | $ 0,00 | 0,00% | $ 0,00 | 0,00% | $ 0,00 | 0,00% |
| $ 325.390,89 | 0,06% | $ 175.331,88 | 0,03% | $ 0,00 | 0,00% | $ 0,00 | 0,00% | $ 0,00 | 0,00% | $ 0,00 | 0,00% |
| $ 813.477,23 | 0,15% | $ 438.329,69 | 0,08% | $ 0,00 | 0,00% | $ 0,00 | 0,00% | $ 0,00 | 0,00% | $ 0,00 | 0,00% |
| $ 21.150.408,08 | 2,99% | $ 11.396.571,97 | 1,61% | $ 0,00 | 0,00% | $ 0,00 | 0,00% | $ 0,00 | 0,00% | $ 0,00 | 0,00% |

# INFORME SEMANAL No 15

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO**
**"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"**
***¡Gracias Dios mio por tantas bendiciones!***

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL**
**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 15**

GOBERNACIÓN PUTUMAYO 2020 2023

| PÁGINA | 1 | DE | 1 |
|---|---|---|---|

SECRETARIA EJECUTORA: INFRAESTRUCTURA

| FECHA | 29 | 12 | 2020 |
|---|---|---|---|

CONTRATO No: 1086

Semana Número: 15 Del: 23 de diciembre de 2020 Al: 29 de diciembre de 2020

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 105 Días Corresponde al : 69,08% del Plazo total del Contrato

Supervisor Técnico de Contrato JORGE HUMBERTO BURBANO ROJAS

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.**

CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA, MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

| | SEMANAL | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra programada (%) | 1,60% | 76,21% |
| Valor básico de la Obra programada: | $ 11.325.339,82 | $ 539.449.171,51 |

| | SEMANAL | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Física Ejecutada (%) | 0,44% | 52,35% |
| Valor básico de Obra Ejecutada: | $ 3.129.369,87 | $ 370.576.426,78 |

**CONTRATO DE OBRA:**

| | |
|---|---|
| **Contratista:** | CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO |
| Contrato No. | 1086 Del 6/08/2020 |
| Valor Inicial: | $ 707.825.838,36 |
| Valor Actualizado: | $ 707.825.838,36 |
| Plazo Inicial: | 5 MESES |
| Plazo Actualizado: | 5 MESES |
| Fecha de Iniciación: | 16 de septiembre de 2020 |
| Fecha de Vencimiento: | 15 de febrero de 2021 |

**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**

| | |
|---|---|
| **Interventor:** | ALEX ALBERTO CALVACHE |
| Contrato No. | 1152 Del 26/08/2020 |
| Valor Inicial: | $ 35.450.252,38 |
| Valor Actualizado: | $ 35.450.252,38 |
| Plazo Inicial: | 5 MESES |
| Plazo Actualizado: | 5 MESES |
| Fecha de Iniciación: | 16/09/020 |
| Fecha de Vencimiento: | 15/02/2021 |

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA**

Durante el periodo comprendido entre el el 23 y el 29 de diciembre se realizaron las siguientes actividades:
1. Se realizó la fundición de 46.46 ml de alfajia
2. se realizó la instalación de 188.71 kg acero de refuerzo

**ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA**

En la semana del 30 de diciembre de 2020 y el 5 de enero del 2021
1. se pretende iniciar con las actividades de pintura tanto de muro como de columnas y alfajia
2

**RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO**

en esta semana se logró culminar la actividad de alfajia en su totalidad en el tramo 1-4 del cerramiento, con esto quedan culminadas las actividades preliminares, estructura, muro y acero de refuerzo al 100% en el tramo 1-4, y se obtiene como resultado un 52.35% de avance de obra hasta la fecha, se pretende iniciar la proxima semana con las actividades de acabado e instalación de portones

**OBSERVACIONES**

en esta semana se pretendia iniciar las actividades de pintura pero debido al mal clima se postergó el inicio de estas actividades para la siguiente semana

ANEXAR REGISTRO FOTOGRÁFICO CON PRS. Y FECHA DE VISITA

**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

Firma:
Nombre: ALBERTO CALVACHE M.
Matrícula No. : 1922255540 CAU

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCION | UNID. | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR PARCIAL | Cantidades ejecutadas S15 | Valor ejecutado semana 15 | cantidades acumuladas | valor ejecutado acumulado |
| 1 | PRELIMINARES | | | | | | | | |
| 1,1 | Localización y replanteo | ml | 417,30 | $2.800,00 | $ 1.168.440,00 | 0,00 | $ - | 285,30 | $ 798.840,00 |
| 1,2 | Cerramiento provisional polietileno h = 2 mts | ml | 417,30 | $14.732,00 | $ 6.147.663,60 | 0,00 | $ - | 285,30 | $ 4.203.039,60 |
| 1,3 | Demolición cerramiento en concreto | ml | 417,30 | $67.144,00 | $ 28.019.191,20 | 0,00 | $ - | 30,00 | $ 2.014.320,00 |
| 1,4 | Excavación manual en conglomerado | m3 | 276,75 | $40.336,00 | $ 11.162.988,00 | 0,00 | $ - | 195,13 | $ 7.870.763,68 |
| 1,5 | Retiro de sobrantes | m3 | 249,07 | $52.955,00 | $ 13.189.501,85 | 0,00 | $ - | 180,14 | $ 9.539.313,70 |
| 1,6 | Relleno material seleccionado | m3 | 51,70 | $ 79.471,00 | $ 4.108.650,70 | 0,00 | $ - | 33,85 | $ 2.690.093,35 |
| | | | | Sub Total | $ 63.796.435,35 | | | | |
| 2 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | | | | | |
| 2,1 | Cimiento en concreto Ciclópeo 30*30 | ml | 374,70 | $56.680,00 | $ 21.237.996,00 | 0,00 | $ - | 257,40 | $ 14.589.432,00 |
| 2,2 | Concreto 3000 psi para zapatas | m3 | 42,6 | $677.611,00 | $ 28.866.228,60 | 0,00 | $ - | 27,90 | $ 18.905.346,90 |
| 2,3 | Concreto ciclópeo para mejoramiento cimentación | m3 | 42,6 | $436.754,00 | $ 18.605.720,40 | 0,00 | $ - | 27,90 | $ 12.185.436,60 |
| 2,4 | Viga de cimentación 30x30 cm concreto 3000 psi | ml | 374,7 | $84.364,00 | $ 31.611.190,80 | 0,00 | $ - | 257,40 | $ 21.715.293,60 |
| 2,5 | columna 30x30 cm concreto 3000 psi | ml | 511,2 | $87.364,00 | $ 44.660.476,80 | 0,00 | $ - | 334,80 | $ 29.249.467,20 |
| 2,6 | alfagia 30*8 cm concreto 3000 psi | ml | 374,7 | $ 26.861,00 | $ 10.064.816,70 | 46,46 | $ 1.247.962,06 | 248,96 | $ 6.687.314,56 |
| | | | | Sub Total | $ 155.046.429,30 | | | | |
| 3 | MAMPOSTERIA | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | | | | | |
| 3,1 | MURO LADRILLO VISTO TIPO REJILLA | M2 | 944,12 | $129.184,00 | $ 121.965.198,08 | 0,00 | $ - | 627,38 | $ 81.047.457,92 |
| | | | | Sub Total | $ 121.965.198,08 | | | | |
| 4 | PINTURA E IMPERMEABILIZACION | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | | | | | |
| 4,1 | impermeabilización, aplicación hidrófugo | m2 | 1888,2 | $16.895,00 | $ 31.901.139,00 | 0 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4,2 | pintura acabado mate tipo coraza sobre ladrillo | m2 | 1888,2 | $19.596,00 | $ 37.001.167,20 | 0 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4,3 | pintura vinilo lavable tipo 1 | m2 | 594,21 | $14.343,00 | $ 8.522.754,03 | 0 | $ - | 0,00 | $ - |
| | | | | Sub Total | $ 77.425.060,23 | | | | |
| 5 | CARPINTERIA METALICA | | | | | | | | |
| 5,1 | Portón marco en tubo 2" malla eslabonada c 10,5 | m2 | 33,52 | $ 214.303,00 | $ 7.183.436,56 | 0 | $ - | 0,00 | $ - |
| | | | | Sub Total | $ 7.183.436,56 | | | | |
| 5 | ACEROS | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | | | | | |
| 5,1 | FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 19382,2 | $6.143,00 | $ 119.064.854,60 | 188,71 | $ 1.159.245,53 | 11975,04 | $ 73.562.670,72 |
| | | | | Sub Total | $ 119.064.854,60 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL COSTO DIRECTO | | $ 544.481.414 | | $ 2.407.207,59 | | $ 285.058.789,83 |
| SUBTOTAL | | $ 544.481.414 | | $ 2.407.207,59 | | $ 285.058.789,83 |
| ADMINISTRACIÓN | 23% | $ 125.230.725,25 | | $ 553.657,75 | | $ 65.563.521,66 |
| IMPREVISTOS | 2% | $ 10.889.628,28 | | $ 48.144,15 | | $ 5.701.175,80 |
| UTILIDAD | 5% | $ 27.224.070,71 | | $ 120.360,38 | | $ 14.252.939,49 |
| A I U | 30% | $ 163.344.424,24 | | $ 722.162,28 | | $ 85.517.636,95 |
| | TOTAL | 707.825.838,36 | | | | |
| VALOR EJECUTADO EN LA SEMANA | | | | 3.129.369,87 | | 0,00 |
| ACUMULADO ANTERIOR | | | | 367.447.056,92 | | 0,00 |
| valor total acumulado | | | | 370.576.426,79 | | 370.576.426,78 |

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"
¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL
INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA N° 15

PÁGINA 1 DE 2

## I. INFORMACIÓN GENERAL

Nº CONTRATO Y FECHA: 1086 del 6 de Agosto de 2020 — FECHA: 29 de diciembre de 2020

SECRETARIA EJECUTORA: SECRETARIA INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL — SEMANA No: 15 del 23 de diciembre de 2020 al 29 de diciembre de 2020

SUPERVISOR DEL CONTRATO: JORGE HUMBERTO BURBANO ROJAS — GOBERNACIÓN: PUTUMAYO

OBJETO: CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA, MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO — FECHA DE INICIO: 16 de septiembre de 2020

| CONTRATO DE OBRA: | | | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO | | | INTERVENTOR: | ALEX ALBERTO CALVACHE | | |
| CONTRATO No. | 1086 Del 6/08/2020 | VALOR INICIAL: | $ 707.825.836,36 | CONTRATO No. | 1152 Del 26/08/2020 | VALOR INICIAL: | $ 35.450.252,36 |
| PLAZO INICIAL: | 5 MESES | ADICIONES: | $ 0,00 | PLAZO INICIAL: | 5 MESES | ADICIONES: | $ 0,00 |
| PLAZO ACUMULADO: | 5 MESES | VALOR ACUMULADO: | $ 707.825.836,36 | PLAZO ACUMULADO: | 5 MESES | VALOR ACUMULADO: | $ 35.450.252,36 |

## II. AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS OBRA

ESTUDIOS Y DISEÑOS
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ 0,00
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 0,00

OBRA:
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ 539.449.171,51
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $370.576.427

TOTAL OBRA + EST Y DISEÑOS:
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ 539.449.171,51
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 370.576.426,78

INTERVENTORIA:
COSTOS EJECUTADOS ACUMULADOS: $ 26.587.689,29
COSTOS PROGRAMADOS ACUMULADOS: $ 26.587.689,29

ESTUDIOS Y DISEÑOS SEMANAL:
PROGRAMADA:
EJECUTADA:

OBRA SEMANAL:
PROGRAMADA: 11.325.338,82
EJECUTADA: 3.129.369,87

TOTAL OBRA + E Y D SEMANAL:
PROGRAMADA: 11.325.338,82
EJECUTADA: 3.129.369,87

## III. AVANCE FÍSICO

| ITEM | Und | ACUMULADO PROYECTO: cantidad total | cantidad ejecutada semana 13 | cantidad ejecutada acumulada | % ejecutado acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| Localización y replanteo | ML | 417,30 | 0,00 | 285,50 | 68,37% |
| Cerramiento provisional polietileno h = 2 mts | ML | 417,30 | 0,00 | 285,50 | 68,37% |
| Demolición cerramiento en concreto | M3 | 417,30 | 0,00 | 30,00 | 7,19% |
| Excavación manual en conglomerado | M3 | 275,75 | 0,00 | 195,13 | 70,51% |
| Retiro de sobrantes | M3 | 248,07 | 0,00 | 180,14 | 72,33% |
| Relleno material seleccionado | M4 | 51,70 | 0,00 | 33,85 | 65,47% |
| Cimiento en concreto Ciclópeo 30*30 | ml | 374,70 | 0,00 | 257,40 | 68,69% |
| Concreto 3000 ps para zapatas | m3 | 42,6 | 0,00 | 27,90 | 65,49% |
| Concreto ciclópeo para mejoramiento consetación | m3 | 42,6 | 0,00 | 27,90 | 65,49% |
| Viga de cimentación 30x30 cm concreto 3000 psi | ml | 374,7 | 0,00 | 257,40 | 68,69% |
| columna 30x30 cm concreto 3000 psi | ml | 511,2 | 0,00 | 334,80 | 65,49% |
| ellagje 30*5 cm concreto 3000 psi | ml | 374,7 | 66,76 | 248,96 | 66,44% |
| Muro ladrillo visto tipo rejilla | m2 | 944,12 | 0,00 | 627,38 | 66,45% |
| impermeabilización, aplicación hidrofugo | m2 | 1686,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| pintura acabado mate tipo corraza sobre ladrillo | m2 | 1686,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| pintura vinilo lavable tipo 1 | m2 | 594,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Portón marco en tubo 2" malla eslabonada c 10.5 | m2 | 33,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | Kg | 19382,2 | 188,71 | 11975,04 | 61,78% |

MAQUINARIA Y EQUIPOS

| maquinaria y equipo | cantidad | TOTAL |
|---|---|---|
| Equipo de topografia | 0 | 0 |
| Herramienta menor | 1 | 1 |
| pulidora | 1 | 1 |
| mezcladora | 1 | 1 |

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: vereda el ingle — PERMISO MINERO: SI x NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI x NO
UBICACIÓN: balastera el paraiso
UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___
UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___
UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BOTADEROS | SI | NO | | NA | x |
| LICENCIA AMBIENTAL | SI | NO | | NA | x |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL | SI | NO | | NA | x |
| CONCESIÓN DE AGUAS | SI | NO | | NA | x |
| OCUPACIÓN DE CAUCES | SI | NO | | NA | x |
| VERTIMIENTOS | SI | NO | | NA | x |
| EMISIONES | SI | NO | | NA | x |

OBSERVACIONES:

PAGA (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO:
INVERSIÓN EN GESTIÓN SOCIAL PREDIAL Y AMBIENTAL: ___ costo total

OBSERVACIONES:

## V. GESTIÓN PREDIAL

| | |
|---|---|
| TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: | 0,0 |
| FICHAS PREDIALES APROBADAS: | 0,0 |
| AVALÚOS APROBADOS: | 0,0 |
| PREDIOS ADQUIRIDOS: | 0,0 |
| INVERSIÓN POR COMPRA DE PREDIOS: | 0,0 |

OBSERVACIONES: No se contempla hasta el momento efectuar afectaciones prediales ni adquisicion de predios.

## VI. GESTION SOCIAL

| | |
|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 8 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 8 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 0 |

| | |
|---|---|
| No DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: | 0,0 |
| No. DE REUNIONES CON COMUNIDAD: | 0,0 |
| No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: | 0,0 |
| SEDES SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: | 0,0 |

OBSERVACIONES:

## VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

### ADMINISTRATIVAS, LEGALES, FINANCIERAS

La interventoria se encargó de realizar el seguimiento a las actividades desarrolladas en la presente semana, se solicitaron las planillas de aportes a la seguridad social con el fin de verificar que todo el personal presente en obra se encuentre afiliado, se obtuvo el avance financiero y control presupuestal como se detalla en informe semanal de interventoria donde se evidencia un avance en inversión directa de $ 370.576.426,78 que corresponde al 52,35% del valor del contrato.

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"
*¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!*

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA N° 15



**I. INFORMACION GENERAL**

PROYECTO: 1086 del 6 de Agosto de 2020 — TRAMO (S): 0 — FECHA: 29-dic-20

SECRETARIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL — GOBERNACIÓN: PUTUMAYO — SEMANA No: 15 del 23-dic-20 al 29-dic-20

**VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA**

Durante el periodo comprendido entre el el 23 y el 29 de diciembre se realizaron las siguientes actividades:

1. Se realizó la fundición de 46.46 ml de alfajia
2. se realizó la instalación de 188.71 kg acero de refuerzo
0
0
0

**VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA**

PREDIAL, AMBIENTAL Y SOCIAL

- Seguimiento y control al autocuidado y prevención del covid-19
- Inspección uso adecuado de EPP
- Revisión de las condiciones de los EPP
- Inspección a las herramientas de trabajo
- Limpieza al área de trabajo
- Orden y aseo a la bodega de almacenamiento de herramientas y equipos

**VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA**

En la semana del 30 de diciembre de 2020 y el 5 de enero del 2021

1. se pretende iniciar con las actividades de pintura tanto de muro como de columnas y alfajia
2
0
0

NOTA:

**RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO Y OBSERVACIONES**

en esta semana se logró culminar la actividad de alfajia en su totalidad en el tramo 1-4 del cerramiento, con esto quedan culminadas las actividades preliminares, estructura, muro y acero de refuerzo al 100% en el tramo 1-4, y se obtiene como resultado un 52.35% de avance de obra hasta la fecha, se pretende iniciar la proxima semana con las actividades de acabado e instalación de portones

**OBSERVACIONES:**

en esta semana se pretendia iniciar las actividades de pintura pero debido al mal clima se postergó el inicio de estas actividades para la siguiente semana

**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

FIRMA:

NOMBRE: CARLOS ALBERTO CALVACHE MENA

No. MAT: 1922255540 CAU



Fotografía: 1

**fundición de alafajia tramo 3-4**



Fotografía: 2

**muro y alfajia en el tramo 3-4**



Fotografía: 3

formaleta y acero de refuerzo para alfajia en el tramo 3-4



Fotografía: 4

ultima sección de alfajia en el tramo 3-4 fundida

| FLUJO DE INVERSIÓN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA, MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR TOTAL | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR EJECUTADO | % EJECUTADO POR ITEM | % EJECUTADO TOTAL |
| 1 | PRELIMINARES | | | | | | | | |
| 1,1 | Localización y replanteo | ML | 417,30 | $2.800,00 | $ 1.168.440,00 | 285,30 | $ 798.840,00 | 68,37% | 0,15% |
| 1,2 | Cerramiento provisional polietileno h = 2 mts | ML | 417,30 | $14.732,00 | $ 6.147.663,60 | 285,30 | $ 4.203.039,60 | 68,37% | 0,77% |
| 1,3 | Demolición cerramiento en concreto | M3 | 417,30 | $67.144,00 | $ 28.019.191,20 | 30,00 | $ 2.014.320,00 | 7,19% | 0,37% |
| 1,4 | Excavación manual en conglomerado | M3 | 276,75 | $40.336,00 | $ 11.162.988,00 | 195,13 | $ 7.870.763,68 | 70,51% | 1,45% |
| 1,5 | Retiro de sobrantes | M3 | 249,07 | $52.955,00 | $ 13.189.501,85 | 180,14 | $ 9.539.313,70 | 72,33% | 1,75% |
| 1,6 | Relleno material seleccionado | | 51,70 | $ 79.471,00 | $ 4.108.650,70 | 33,85 | $ 2.690.093,35 | 65,47% | 0,49% |
| | | | | Sub Total | $ 63.796.435,35 | | | | |
| 2 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | UNIDAD | | VR UNITARIO | VR TOTAL | | | | |
| 2,1 | Cimiento en concreto Ciclópeo 30*30 | ml | 374,70 | $56.680,00 | $ 21.237.996,00 | 257,40 | $ 14.589.432,00 | 68,69% | 2,68% |
| 2,2 | Concreto 3000 psi para zapatas | m3 | 42,6 | $677.611,00 | $ 28.866.228,60 | 27,90 | $ 18.905.346,90 | 65,49% | 3,47% |
| 2,3 | Concreto ciclópeo para mejoramiento cimentación | m3 | 42,6 | $436.754,00 | $ 18.605.720,40 | 27,90 | $ 12.185.436,60 | 65,49% | 2,24% |
| 2,4 | Viga de cimentación 30x30 cm concreto 3000 psi | ml | 374,7 | $84.364,00 | $ 31.611.190,80 | 257,40 | $ 21.715.293,60 | 68,69% | 3,99% |
| 2,5 | columna 30x30 cm concreto 3000 psi | ml | 511,2 | $87.364,00 | $ 44.660.476,80 | 334,80 | $ 29.249.467,20 | 65,49% | 5,37% |
| 2,6 | alfagia 30*8 cm concreto 3000 psi | ml | 374,7 | $ 26.861,00 | $ 10.064.816,70 | 248,96 | $ 6.687.314,56 | 66,44% | 1,23% |
| | | | | Sub Total | $ 155.046.429,30 | | | | |
| 3 | MAMPOSTERIA | UNIDAD | | VR UNITARIO | VR TOTAL | | | | |
| 3,1 | Muro ladrillo visto tipo rejilla | m2 | 944,12 | $129.184,00 | $ 121.965.198,08 | 627,38 | $ 81.047.457,92 | 66,45% | 14,89% |
| | | | | | | | | | |
| | | | | Sub Total | $ 121.965.198,08 | | | | |
| 4 | PINTURA E IMPERMEABILIZACION | UNIDAD | | VR UNITARIO | VR TOTAL | | | | |
| 4,1 | impermeabilización, aplicación hidrófugo | m2 | 1888,2 | $16.895,00 | $ 31.901.139,00 | | $ ,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4,2 | pintura acabado mate tipo coraza sobre ladrillo | m2 | 1888,2 | $19.596,00 | $ 37.001.167,20 | | $ ,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4,3 | pintura vinilo lavable tipo 1 | m2 | 594,21 | $14.343,00 | $ 8.522.754,03 | | $ ,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | Sub Total | $ 77.425.060,23 | | | | |
| 5 | CARPINTERIA METALICA | UNIDAD | | | | | | | |
| 5,1 | Portón marco en tubo 2" malla eslabonada c 10,5 | m2 | 33,52 | $ 214.303,00 | $ 7.183.436,56 | | $ ,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | Sub Total | $ 7.183.436,56 | | | | |
| 6 | ACEROS | UNIDAD | 19382,20 | VR UNITARIO | VR TOTAL | | | | |
| 6,1 | FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | Kg | 19382,2 | $6.143,00 | $ 119.064.854,60 | 11.975,04 | $ 73.562.670,72 | 61,78% | 13,51% |
| | | | | Sub Total | $ 119.064.854,60 | | | | |
| | | | COSTOS DIRECTOS | | $ 544.481.414,12 | | $ 285.058.789,83 | | 52,35% |
| | | | ADMINISTRACION (23%) | | $ 125.230.725,25 | | $ 65.563.521,66 | | |
| | | | IMPREVISTOS (2%) | | $ 10.889.628,28 | | $ 5.701.175,80 | | |
| | | | UTILIDAD (5%) | | $ 27.224.070,71 | | $ 14.252.939,49 | | |
| | | | TOTAL OBRA: | | $ 707.825.838,36 | | $ 370.576.426,78 | | 52,35% |

| S1 | | S2 | | S3 | | S4 | | S5 | | S6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 2.060.513 | 0,29% | $ 9.117.409 | 1,29% | $ 28.149.768 | 3,26% | $ 41.619.393 | 5,88% | $ 19.458.851 | 2,75% | $ 24.157.595 | 3,41% |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| $ 147.756,00 | 0,02% | | 0,00% | $ 651.084,00 | 0,09% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ 1.437.253,92 | 0,20% | $ 2.658.831,36 | 0,38% | $ 106.954,32 | 0,02% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | $ 2.014.320,00 | 0,28% | $ - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | $ 516.300,80 | 0,07% | $ 1.988.322,78 | 0,28% | $ 843.877,52 | 0,12% | $ 1.290.752,00 | 0,18% | $ 1.486.784,96 | 0,21% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ 1.157.097,76 | 0,16% | | 0,00% | $ 289.274,44 | 0,04% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | $ 4.438.044 | 0,63% | $ 1.549.631,20 | 0,22% | | 0,00% | $ 1.530.360,00 | 0,22% |
| | 0,00% | | 0,00% | $ 6.098.499,00 | 0,86% | $ 2.032.833,00 | 0,29% | $ 4.065.666,00 | 0,57% | $ 4.065.666,00 | 0,57% |
| | 0,00% | | 0,00% | $ 3.930.786,00 | 0,56% | $ 1.310.262,00 | 0,19% | $ 2.620.524,00 | 0,37% | $ 2.620.524,00 | 0,37% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ 8.912.212,96 | 1,26% | | 0,00% | $ 2.277.828,00 | 0,32% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ 11.007.864,00 | 1,56% | $ 1.572.552,00 | 0,22% | $ - | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ - | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | $ 3.927.957,06 | 0,55% | $ 10.936.078,21 | 1,55% | $ 14.805.615 | 2,09% | $ 9.909.357 | 1,40% | $ 11.887.157,12 | 1,68% |
| | | | | | | | | | | | |
| $ 1.585.009,92 | 0,22% | $ 9.117.409,22 | 1,29% | $ 28.149.768,31 | 3,98% | $ 41.619.393,29 | 5,88% | $ 19.458.850,84 | 2,75% | $ 24.157.594,52 | 3,41% |
| $ 364.552,28 | 0,05% | $ 2.097.004,12 | 0,30% | $ 6.474.446,71 | 1,19% | $ 9.572.460,46 | 1,76% | $ 4.475.535,69 | 0,82% | $ 5.556.246,74 | 1,02% |
| $ 31.700,20 | 0,00% | $ 182.348,18 | 0,03% | $ 562.995,37 | 0,10% | $ 832.387,87 | 0,15% | $ 389.177,02 | 0,07% | $ 483.151,89 | 0,09% |
| $ 79.250,50 | 0,01% | $ 455.870,46 | 0,06% | $ 1.407.488,42 | 0,26% | $ 2.080.969,66 | 0,38% | $ 972.942,54 | 0,18% | $ 1.207.879,73 | 0,22% |
| $ 2.060.512,90 | 0,29% | $ 11.852.631,99 | 1,67% | $ 36.594.698,80 | 5,17% | $ 54.105.211,28 | 7,64% | $ 25.296.506,10 | 3,57% | $ 31.404.872,88 | 4,44% |

| S7 | | S8 | | S9 | | S10 | | S11 | | S12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 31.458.682 | 4,44% | $ 25.377.264 | 3,59% | $ 12.010.262 | 1,70% | $ 26.028.269 | 3,68% | $ 22.710.203 | 3,21% | $ 15.942.737 | 2,25% |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ 1.231.054,72 | 0,17% | $ 513.751,56 | 0,07% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | 0,00% | $ 5.295.500,00 | 0,75% | $ 4.243.570,73 | 0,60% | | 0,00% |
| $ 578.548,88 | 0,08% | $ 665.331,21 | 0,09% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| $ 3.060.720,00 | 0,43% | $ 3.825.900,00 | 0,54% | $ 184.776,80 | 0,03% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ 2.642.682,90 | 0,37% | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ 1.703.340,60 | 0,24% | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ 4.555.656,00 | 0,64% | $ 5.694.570,00 | 0,80% | $ 275.026,64 | 0,04% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ 3.774.124,80 | 0,53% | $ 943.531,20 | 0,13% | $ - | 0,00% | $ 7.548.249,60 | 1,07% | $ 4.403.145,60 | 0,62% | | 0,00% |
| $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ 1.813.117,50 | 0,26% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| $ 3.515.871,74 | 0,50% | $ 8.789.679,36 | 1,24% | $ 8.789.679,36 | 1,24% | $ 13.184.519,04 | 1,86% | $ 14.063.486,98 | 1,99% | $ 13.184.519,04 | 1,86% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| $ 10.396,583 | 1,47% | $ 4.944.501 | 0,70% | $ 2.760.779,59 | 0,39% | | 0,00% | | 0,00% | $ 945.100,55 | 0,13% |
| | | | | | | | | | | | |
| $ 31.458.682,15 | 4,44% | $ 25.377.264,04 | 3,59% | $ 12.010.262,39 | 1,70% | $ 26.028.268,64 | 3,68% | $ 22.710.203,31 | 3,21% | $ 15.942.737,09 | 2,25% |
| $ 7.235.496,90 | 1,33% | $ 5.836.770,73 | 1,07% | $ 2.762.360,35 | 0,51% | $ 5.986.501,79 | 1,10% | $ 5.223.346,76 | 0,96% | $ 3.666.829,53 | 0,67% |
| $ 629.173,64 | 0,12% | $ 507.545,28 | 0,09% | $ 240.205,25 | 0,04% | $ 520.565,37 | 0,10% | $ 454.204,07 | 0,08% | $ 318.854,74 | 0,06% |
| $ 1.572.934,11 | 0,29% | $ 1.268.863,20 | 0,23% | $ 600.513,12 | 0,11% | $ 1.301.413,43 | 0,24% | $ 1.135.510,17 | 0,21% | $ 797.136,85 | 0,15% |
| $ 40.896.286,80 | 5,78% | $ 32.990.443,25 | 4,66% | $ 15.613.341,11 | 2,21% | $ 33.836.749,23 | 4,78% | $ 29.523.264,31 | 4,17% | $ 20.725.558,22 | 2,93% |

| S13 | | S14 | | S15 | | S16 | | S17 | | S18 | | S19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 16.269.545 | 2,30% | $ 8.766.594 | 1,24% | $ 2.407.208 | 0,34% | $ 0 | 0,00% | $ 0 | 0,00% | $ 0 | 0,00% | $ 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| $ 1.450.494,00 | 0,20% | $ 2.175.741,00 | 0,31% | $ 1.247.962,06 | 0,18% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | |
| $ 14.062.970,24 | 1,99% | $ 5.456.732,16 | 0,77% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | |
| $ 756.080,44 | 0,11% | $ 1.134.120,66 | 0,16% | $ 1.159.245,53 | 0,16% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | |
| $ 16.269.544,68 | 2,30% | $ 8.766.593,82 | 1,24% | $ 2.407.207,59 | 0,34% | $ 0,00 | 0,00% | $ 0,00 | 0,00% | $ 0,00 | 0,00% | $ 0,00 |
| $ 3.741.995,28 | 0,69% | $ 2.016.316,58 | 0,37% | $ 553.657,75 | 0,10% | $ 0,00 | 0,00% | $ 0,00 | 0,00% | $ 0,00 | 0,00% | $ 0,00 |
| $ 325.390,89 | 0,06% | $ 175.331,88 | 0,03% | $ 48.144,15 | 0,01% | $ 0,00 | 0,00% | $ 0,00 | 0,00% | $ 0,00 | 0,00% | $ 0,00 |
| $ 813.477,23 | 0,15% | $ 438.329,69 | 0,08% | $ 120.360,38 | 0,02% | $ 0,00 | 0,00% | $ 0,00 | 0,00% | $ 0,00 | 0,00% | $ 0,00 |
| $ 21.150.408,08 | 2,99% | $ 11.396.571,97 | 1,61% | $ 3.129.369,87 | 0,44% | $ 0,00 | 0,00% | $ 0,00 | 0,00% | $ 0,00 | 0,00% | $ 0,00 |

# INFORME SEMANAL No 16

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO**
**"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"**
***¡Gracias Dios mio por tantas bendiciones!***

GOBERNACIÓN PUTUMAYO 2020 2023

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL**
**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 16**

| PÁGINA | 1 | DE | 1 |
|---|---|---|---|
| FECHA | 5 | 1 | 2021 |

SECRETARIA EJECUTORA: INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No: 1086

Semana Número: 16 Del: 30 de diciembre de 2020 Al: 5 de enero de 2021

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 112 Días Corresponde al : 73,68% del Plazo total del Contrato

Supervisor Técnico de Contrato JORGE HUMBERTO BURBANO ROJAS

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.**

CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA, MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

| | SEMANAL | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra programada (%) | 1,60% | 77,81% |
| Valor básico de la Obra programada: | $ 11.325.339,82 | $ 550.774.511,33 |

| | SEMANAL | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Física Ejecutada (%) | 1,54% | 53,90% |
| Valor básico de Obra Ejecutada: | $ 10.932.443,61 | $ 381.508.870,39 |

**CONTRATO DE OBRA:**

| | |
|---|---|
| **Contratista:** | CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO |
| Contrato No. | 1086 Del 6/08/2020 |
| Valor Inicial: | $ 707.825.838,36 |
| Valor Actualizado: | $ 707.825.838,36 |
| Plazo Inicial: | 5 MESES |
| Plazo Actualizado: | 5 MESES |
| Fecha de Iniciación: | 16 de septiembre de 2020 |
| Fecha de Vencimiento: | 15 de febrero de 2021 |

**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**

| | |
|---|---|
| **Interventor:** | ALEX ALBERTO CALVACHE |
| Contrato No. | 1152 Del 26/08/2020 |
| Valor Inicial: | $ 35.450.252,38 |
| Valor Actualizado: | $ 35.450.252,38 |
| Plazo Inicial: | 5 MESES |
| Plazo Actualizado: | 5 MESES |
| Fecha de Iniciación: | 16/09/020 |
| Fecha de Vencimiento: | 15/02/2021 |

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA**

Durante el periodo comprendido entre el 30 de diciembre del 2020 y el 5 de enero del 2021 se realizaron las siguientes actividades:
1. Se pintaron 214.2 m2 de muro en ladrillo tipo rejilla
2. se pintaron 293.67 m2 de pintura vinilo tipo 1 sobre columnas y alfajia

**ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA**

En la semana del 6 al 12 de enero del 2021 se tiene programado realizar las siguientes actividades
1. continuar con la ejecución de las actividades de pintura tanto para muro como para los elementos estructutales
2

**RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO**

en esta semana se iniciaron las actividades de pintura tanto koraza para muro como vinilo tipo1 para las columnas y alfajia, con el avance que se logró esta semana y con lo anteriormente ejecutado se llegó a un porcentaje de avance total del 53.90 % que corresponde a $ 381.508.870,39

**OBSERVACIONES**

ninguna observación esta semana

ANEXAR REGISTRO FOTOGRÁFICO CON PRS. Y FECHA DE VISITA

**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

Firma:
Nombre: ALBERTO CALVACHE M.
Matrícula No. : 1922255540 CAU

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCION | UNID. | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR PARCIAL | | Cantidades ejecutadas S16 | Valor ejecutado semana 16 | cantidades acumuladas | valor ejecutado acumulado |
| 1 | PRELIMINARES | | | | | | | | | |
| 1,1 | Localización y replanteo | ml | 417,30 | $2.800,00 | $ | 1.168.440,00 | 0,00 | $ - | 285,30 | $ 798.840,00 |
| 1,2 | Cerramiento provisional polietileno h = 2 mts | ml | 417,30 | $14.732,00 | $ | 6.147.663,60 | 0,00 | $ - | 285,30 | $ 4.203.039,60 |
| 1,3 | Demolición cerramiento en concreto | ml | 417,30 | $67.144,00 | $ | 28.019.191,20 | 0,00 | $ - | 30,00 | $ 2.014.320,00 |
| 1,4 | Excavación manual en conglomerado | m3 | 276,75 | $40.336,00 | $ | 11.162.988,00 | 0,00 | $ - | 195,13 | $ 7.870.763,68 |
| 1,5 | Retiro de sobrantes | m3 | 249,07 | $52.955,00 | $ | 13.189.501,85 | 0,00 | $ - | 180,14 | $ 9.539.313,70 |
| 1,6 | Relleno material seleccionado | m3 | 51,70 | $ 79.471,00 | $ | 4.108.650,70 | 0,00 | $ - | 33,85 | $ 2.690.093,35 |
| | | | | Sub Total | $ | 63.796.435,35 | | | | |
| 2 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | | | | | | |
| 2,1 | Cimiento en concreto Ciclópeo 30*30 | ml | 374,70 | $56.680,00 | $ | 21.237.996,00 | 0,00 | $ - | 257,40 | $ 14.589.432,00 |
| 2,2 | Concreto 3000 psi para zapatas | m3 | 42,6 | $677.611,00 | $ | 28.866.228,60 | 0,00 | $ - | 27,90 | $ 18.905.346,90 |
| 2,3 | Concreto ciclópeo para mejoramiento cimentación | m3 | 42,6 | $436.754,00 | $ | 18.605.720,40 | 0,00 | $ - | 27,90 | $ 12.185.436,60 |
| 2,4 | Viga de cimentación 30x30 cm concreto 3000 psi | ml | 374,7 | $84.364,00 | $ | 31.611.190,80 | 0,00 | $ - | 257,40 | $ 21.715.293,60 |
| 2,5 | columna 30x30 cm concreto 3000 psi | ml | 511,2 | $87.364,00 | $ | 44.660.476,80 | 0,00 | $ - | 334,80 | $ 29.249.467,20 |
| 2,6 | alfagia 30*8 cm concreto 3000 psi | ml | 374,7 | $ 26.861,00 | $ | 10.064.816,70 | 0,00 | $ - | 248,96 | $ 6.687.314,56 |
| | | | | Sub Total | $ | 155.046.429,30 | | | | |
| 3 | MAMPOSTERIA | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | | | | | | |
| 3,1 | MURO LADRILLO VISTO TIPO REJILLA | M2 | 944,12 | $129.184,00 | $ | 121.965.198,08 | 0,00 | $ - | 627,38 | $ 81.047.457,92 |
| | | | | Sub Total | $ | 121.965.198,08 | | | | |
| 4 | PINTURA E IMPERMEABILIZACION | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | | | | | | |
| 4,1 | impermeabilización, aplicación hidrófugo | m2 | 1888,2 | $16.895,00 | $ | 31.901.139,00 | 0 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4,2 | pintura acabado mate tipo coraza sobre ladrillo | m2 | 1888,2 | $19.596,00 | $ | 37.001.167,20 | 214,20 | $ 4.197.463,20 | 214,20 | $ 4.197.463,20 |
| 4,3 | pintura vinilo lavable tipo 1 | m2 | 594,21 | $14.343,00 | $ | 8.522.754,03 | 293,67 | $ 4.212.108,81 | 293,67 | $ 4.212.108,81 |
| | | | | Sub Total | $ | 77.425.060,23 | | | | |
| 5 | CARPINTERIA METALICA | | | | | | | | | |
| 5,1 | Portón marco en tubo 2" malla eslabonada c 10,5 | m2 | 33,52 | $ 214.303,00 | $ | 7.183.436,56 | 0 | $ - | 0,00 | $ - |
| | | | | Sub Total | $ | 7.183.436,56 | | | | |
| 5 | ACEROS | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | | | | | | |
| 5,1 | FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 19382,2 | $6.143,00 | $ | 119.064.854,60 | 0,00 | $ - | 11975,04 | $ 73.562.670,72 |
| | | | | Sub Total | $ | 119.064.854,60 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL COSTO DIRECTO | | $ | 544.481.414 | | $ 8.409.572,01 | $ 293.468.361,84 |
| SUBTOTAL | | $ | 544.481.414 | | $ 8.409.572,01 | $ 293.468.361,84 |
| ADMINISTRACIÓN | 23% | $ | 125.230.725,25 | | $ 1.934.201,56 | $ 67.497.723,22 |
| IMPREVISTOS | 2% | $ | 10.889.628,28 | | $ 168.191,44 | $ 5.869.367,24 |
| UTILIDAD | 5% | $ | 27.224.070,71 | | $ 420.478,60 | $ 14.673.418,09 |
| A I U | 30% | $ | 163.344.424,24 | | $ 2.522.871,60 | $ 88.040.508,55 |
| TOTAL | | | 707.825.838,36 | | | |
| VALOR EJECUTADO EN LA SEMANA | | | | | 10.932.443,61 | 0,00 |
| ACUMULADO ANTERIOR | | | | | 370.576.426,78 | 0,00 |
| valor total acumulado | | | | | 381.508.870,39 | 381.508.870,39 |

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO**
**"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"**
*¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!*

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL**
**INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA N° 16**

GOBERNACIÓN PUTUMAYO 2020-2023



## I. INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| N° CONTRATO Y FECHA: | 1086 del 6 de Agosto de 2020 | FECHA: | 5 de enero de 2021 |
| SECRETARIA EJECUTORA: | SECRETARIA INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL | SEMANA No: 16 | del 30 de diciembre de 2020 al 5 de enero de 2021 |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO: | JORGE HUMBERTO BURBANO ROJAS | GOBERNACIÓN | PUTUMAYO |
| OBJETO: | CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA, MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | FECHA DE INICIO: | 16 de septiembre de 2020 |

| CONTRATO DE OBRA: | | | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO | | | INTERVENTOR: | ALEX ALBERTO CALVACHE | | |
| CONTRATO No. | 1086 Del 6/08/2020 | VALOR INICIAL: | $ 707.825.838,36 | CONTRATO No. | 1152 Del 28/08/2020 | VALOR INICIAL: | $ 35.450.252,38 |
| PLAZO INICIAL: | 5 MESES | ADICIONES: | $ 0,00 | PLAZO INICIAL: | 5 MESES | ADICIONES: | $ 0,00 |
| PLAZO ACUMULADO: | 5 MESES | VALOR ACUMULADO: | $ 707.825.838,36 | PLAZO ACUMULADO: | 5 MESES | VALOR ACUMULADO: | $ 35.450.252,38 |

## II. AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS OBRA:**

**ESTUDIOS Y DISEÑOS:**
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ 0,00
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 0,00

**OBRA:**
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ 550.774.511,33
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $381.508.870

**TOTAL OBRA + EST Y DISEÑOS:**
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ 550.774.511,33
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 381.508.870,29

**INTERVENTORÍA:**
COSTOS EJECUTADOS ACUMULADOS: $ 28.360.201,90
COSTOS PROGRAMADOS ACUMULADOS: $ 28.360.201,90

**ESTUDIOS Y DISEÑOS SEMANAL:**
PROGRAMADA:
EJECUTADA:

**OBRA SEMANAL:**
PROGRAMADA: 11.325.339,82
EJECUTADA: 10.902.443,61

**TOTAL OBRA + E Y D SEMANAL:**
PROGRAMADA: 11.325.339,82
EJECUTADA: 10.902.443,61

## III. AVANCE FÍSICO

| ITEM | Unl | cantidad total | ACUMULADO PROYECTO: cantidad ejecutada semana 13 | cantidad ejecutada acumulada | % ejecutado acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| Localización y replanteo | ML | 417,30 | 0,00 | 285,30 | 68,37% |
| Cerramiento provisional polietileno h = 2 mts | ML | 417,30 | 0,00 | 285,30 | 68,37% |
| Demolición cerramiento en concreto | M3 | 417,30 | 0,00 | 30,00 | 7,19% |
| Excavación manual en conglomerado | M3 | 276,75 | 0,00 | 195,13 | 70,51% |
| Retiro de sobrantes | M3 | 249,07 | 0,00 | 180,14 | 72,33% |
| Relleno material seleccionado | M4 | 51,70 | 0,00 | 33,85 | 65,47% |
| Cimiento en concreto Ciclópeo 30*30 | m | 374,70 | 0,00 | 257,40 | 68,69% |
| Concreto 3000 psi para zapatas | m3 | 42,6 | 0,00 | 27,90 | 65,49% |
| Concreto ciclópeo para mejoramiento cimentación | m3 | 42,6 | 0,00 | 27,90 | 65,49% |
| Viga de cimentación 30x30 de concreto 3000 psi | ml | 374,7 | 0,00 | 257,40 | 68,69% |
| columna 30x30 en concreto 3000 psi | ml | 511,2 | 0,00 | 334,80 | 65,49% |
| alfagia 30*8 cm concreto 3000 psi | ml | 374,7 | 0,00 | 248,96 | 66,44% |
| Muro ladrillo visto tipo rejilla | m2 | 944,12 | 0,00 | 627,38 | 66,45% |
| impermeabilización, aplicación hidrófugo | m2 | 1888,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| pintura acabado mate tipo coraza sobre ladrillo | m2 | 1888,2 | 234,20 | 214,20 | 11,34% |
| pintura vinilo lavable tipo 1 | m2 | 584,21 | 293,67 | 292,67 | 49,42% |
| Portón marco en tubo 2" malla eslabonada c 10,5 | m2 | 30,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | Kg | 19382,2 | 0,00 | 11975,04 | 61,78% |

**MAQUINARIA Y EQUIPOS**

| maquinaria y equipo | cantidad | TOTAL |
|---|---|---|
| Equipo de topografía | 0 | 0 |
| Herramienta menor | 1 | 1 |
| pulidora | 0 | 0 |
| mezcladora | 0 | 0 |

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

UBICACIÓN: vereda el tigre — PERMISO MINERO: SI x NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI x NO ___
UBICACIÓN: balastrera el paraiso
UBICACIÓN: ___ — PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___
UBICACIÓN: ___ — PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___
UBICACIÓN: ___ — PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| BOTADEROS | SI ___ NO ___ | NA | x |
| LICENCIA AMBIENTAL | SI ___ NO ___ | NA | x |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL | SI ___ NO ___ | NA | x |
| CONCESIÓN DE AGUAS | SI ___ NO ___ | NA | x |
| OCUPACIÓN DE CAUCES | SI ___ NO ___ | NA | x |
| VERTIMIENTOS | SI ___ NO ___ | NA | x |
| EMISIONES | SI ___ NO ___ | NA | x |

**OBSERVACIONES:**

**PAGA (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**
ESTADO:
INVERSIÓN EN GESTIÓN SOCIAL PREDIAL Y AMBIENTAL: ___ costo total

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN PREDIAL

| | |
|---|---|
| TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: | 0,0 |
| FICHAS PREDIALES APROBADAS | 0,0 |
| AVALÚOS APROBADOS | 0,0 |
| PREDIOS ADQUIRIDOS | 0,0 |
| INVERSIÓN POR COMPRA DE PREDIOS | 0,0 |

**OBSERVACIONES: No se contempla hasta el momento efectuar afectaciones prediales ni adquisición de predios.**

## VI. GESTION SOCIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 7 | No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: | 0,0 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 7 | No. DE REUNIONES CON COMUNIDAD: | 0,0 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 0 | No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: | 1,0 |
| | | SEDES SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: | 0,0 |

**OBSERVACIONES:**

## VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

### ADMINISTRATIVAS, LEGALES, FINANCIERAS

La interventoría se encargó de realizar el seguimiento a las actividades desarrolladas en la presente semana, se solicitaron las planillas de aportes a la seguridad social con el fin de verificar que todo el personal presente en obra se encuentre afiliado, se obtuvo el avance financiero y control presupuestal como se detalla en informe semanal de interventoría donde se evidencia un avance en inversión directa de $ 381,508,870.39 que corresponde al 53.90% del valor del contrato.

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"
*¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!*

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL
INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA N° 16

PÁGINA 2 DE 2

**I. INFORMACIÓN GENERAL**

PROYECTO: 1086 del 6 de Agosto de 2020 — TRAMO (S): 0 — FECHA: 05-ene-21

SECRETARIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL — GOBERNACIÓN: PUTUMAYO — SEMANA No: 16 — del 30-dic-20 al 05-ene-21

**VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA**

Durante el periodo comprendido entre el 30 de diciembre del 2020 y el 5 de enero del 2021 se realizaron las siguientes actividades:

1. Se pintaron 214.2 m2 de muro en ladrillo tipo rejilla
2. se pintaron 293.67 m2 de pintura vinilo tipo 1 sobre columnas y alfajia
0
0
0

**VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA**

PREDIAL, AMBIENTAL Y SOCIAL

- Seguimiento y control al autocuidado y prevención del covid-19
- Inspección uso adecuado de EPP
- Inspección condiciones de EPP
- Seguimiento al pago de planillas de Seguridad Social Integrada
- Inspección a las herramientas de trabajo
- Capacitación sobre convivencia laboral

**VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA**

En la semana del 6 al 12 de enero del 2021 se tiene programado realizar las siguientes actividades

1. continuar con la ejecución de las actividades de pintura tanto para muro como para los elementos estructutales
2
0
0

**NOTA:**

**RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO Y OBSERVACIONES**


en esta semana se iniciaron las actividades de pintura tanto koraza para muro como vinilo tipo1 para las columnas y alfajia, con el avance que se logró esta semana y con lo anteriormente ejecutado se llegó a un porcentaje de avance total del 53.90 % que corresponde a $ 381.508.870,39

**OBSERVACIONES:**

ninguna observación esta semana


**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA:
NOMBRE: CARLOS ALBERTO CALVACHE MENA
No. MAT: 1922255540 CAU



Fotografía: 1

pintura vinilo sobre columnas y alfajia, tramo 3-4



Fotografía: 2

pintura vinilo sobre columnas y alfajia, tram 2-3

| | | |
|---|---|---|
| GOBERNACIÓN PUTUMAYO 2020 2023 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 1152 Del 26/08/2020<br>INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA N° 1086 DEL 06/08/2020 Cuyo objeto es: CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA, MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | FOTOGRAFÍAS 1 y 2 |
| | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 16<br>AVANCE CONTRATO DE OBRA No. 1086- 2020<br>GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO | 5-ene-2021 |



Fotografía: 3

pintura vinilo gris sobre columnas y alfajia, tramo 2-3




Fotografía: 4

pintura koraza sobre muro de ladrillo, tramo 3-4



Fotografía: 5

pintura koraza sobre muro de ladrillo, tramo 3-4



Fotografía: 6

muro tramo 3-4 con pintura vinilo en columnas y koraza sobre muro

| FLUJO DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA, MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR TOTAL | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR EJECUTADO | % EJECUTADO POR ITEM | % EJECUTADO TOTAL |
| 1 | PRELIMINARES | | | | | | | | |
| 1,1 | Localización y replanteo | ML | 417,30 | $2.800,00 | $ 1.168.440,00 | 285,30 | $ 798.840,00 | 68,37% | 0,15% |
| 1,2 | Cerramiento provisional polietileno h = 2 mts | ML | 417,30 | $14.732,00 | $ 6.147.663,60 | 285,30 | $ 4.203.039,60 | 68,37% | 0,77% |
| 1,3 | Demolición cerramiento en concreto | M3 | 417,30 | $67.144,00 | $ 28.019.191,20 | 30,00 | $ 2.014.320,00 | 7,19% | 0,37% |
| 1,4 | Excavación manual en conglomerado | M3 | 276,75 | $40.336,00 | $ 11.162.988,00 | 195,13 | $ 7.870.763,68 | 70,51% | 1,45% |
| 1,5 | Retiro de sobrantes | M3 | 249,07 | $52.955,00 | $ 13.189.501,85 | 180,14 | $ 9.539.313,70 | 72,33% | 1,75% |
| 1,6 | Relleno material seleccionado | | 51,70 | $ 79.471,00 | $ 4.108.650,70 | 33,85 | $ 2.690.093,35 | 65,47% | 0,49% |
| | | | | Sub Total | $ 63.796.435,35 | | | | |
| 2 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | UNIDAD | | VR UNITARIO | VR TOTAL | | | | |
| 2,1 | Cimiento en concreto Ciclópeo 30*30 | ml | 374,70 | $56.680,00 | $ 21.237.996,00 | 257,40 | $ 14.589.432,00 | 68,69% | 2,68% |
| 2,2 | Concreto 3000 psi para zapatas | m3 | 42,6 | $677.611,00 | $ 28.866.228,60 | 27,90 | $ 18.905.346,90 | 65,49% | 3,47% |
| 2,3 | Concreto ciclópeo para mejoramiento cimentación | m3 | 42,6 | $436.754,00 | $ 18.605.720,40 | 27,90 | $ 12.185.436,60 | 65,49% | 2,24% |
| 2,4 | Viga de cimentación 30x30 cm concreto 3000 psi | ml | 374,7 | $84.364,00 | $ 31.611.190,80 | 257,40 | $ 21.715.293,60 | 68,69% | 3,99% |
| 2,5 | columna 30x30 cm concreto 3000 psi | ml | 511,2 | $87.364,00 | $ 44.660.476,80 | 334,80 | $ 29.249.467,20 | 65,49% | 5,37% |
| 2,6 | alfagia 30*8 cm concreto 3000 psi | ml | 374,7 | $ 26.861,00 | $ 10.064.816,70 | 248,96 | $ 6.687.314,56 | 66,44% | 1,23% |
| | | | | Sub Total | $ 155.046.429,30 | | | | |
| 3 | MAMPOSTERIA | UNIDAD | | VR UNITARIO | VR TOTAL | | | | |
| 3,1 | Muro ladrillo visto tipo rejilla | m2 | 944,12 | $129.184,00 | $ 121.965.198,08 | 627,38 | $ 81.047.457,92 | 66,45% | 14,89% |
| | | | | | | | | | |
| | | | | Sub Total | $ 121.965.198,08 | | | | |
| 4 | PINTURA E IMPERMEABILIZACION | UNIDAD | | VR UNITARIO | VR TOTAL | | | | |
| 4,1 | impermeabilización, aplicación hidrófugo | m2 | 1888,2 | $16.895,00 | $ 31.901.139,00 | - | $ ,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4,2 | pintura acabado mate tipo coraza sobre ladrillo | m2 | 1888,2 | $19.596,00 | $ 37.001.167,20 | 214,20 | $ 4.197.463,20 | 11,34% | 0,77% |
| 4,3 | pintura vinilo lavable tipo 1 | m2 | 594,21 | $14.343,00 | $ 8.522.754,03 | 293,67 | $ 4.212.108,81 | 49,42% | 0,77% |
| | | | | Sub Total | $ 77.425.060,23 | | | | |
| 5 | CARPINTERIA METALICA | UNIDAD | | | | | | | |
| 5,1 | Portón marco en tubo 2" malla eslabonada c 10,5 | m2 | 33,52 | $ 214.303,00 | $ 7.183.436,56 | | $ ,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | Sub Total | $ 7.183.436,56 | | | | |
| 6 | ACEROS | UNIDAD | 19382,20 | VR UNITARIO | VR TOTAL | | | | |
| 6,1 | FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | Kg | 19382,2 | $6.143,00 | $ 119.064.854,60 | 11.975,04 | $ 73.562.670,72 | 61,78% | 13,51% |
| | | | | Sub Total | $ 119.064.854,60 | | | | |
| | | | | COSTOS DIRECTOS | $ 544.481.414,12 | | $ 293.468.361,84 | | 53,90% |
| | | | | ADMINISTRACION (23%) | $ 125.230.725,25 | | $ 67.497.723,22 | | |
| | | | | IMPREVISTOS (2%) | $ 10.889.628,28 | | $ 5.869.367,24 | | |
| | | | | UTILIDAD (5%) | $ 27.224.070,71 | | $ 14.673.418,09 | | |
| | | | | TOTAL OBRA: | $ 707.825.838,36 | | $ 381.508.870,39 | | 53,90% |

| S1 | | S2 | | S3 | | S4 | | S5 | | S6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 2.060.513 | 0,29% | $ 9.117.409 | 1,29% | $ 28.149.768 | 3,26% | $ 41.619.393 | 5,88% | $ 19.458.851 | 2,75% | $ 24.157.595 | 3,41% |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| $ 147.756,00 | 0,02% | | 0,00% | $ 651.084,00 | 0,09% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ 1.437.253,92 | 0,20% | $ 2.658.831,36 | 0,38% | $ 106.954,32 | 0,02% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | $ 2.014.320,00 | 0,28% | $ - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | $ 516.300,80 | 0,07% | $ 1.988.322,78 | 0,28% | $ 843.877,52 | 0,12% | $ 1.290.752,00 | 0,18% | $ 1.486.784,96 | 0,21% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ 1.157.097,76 | 0,16% | | 0,00% | $ 289.274,44 | 0,04% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | $ 4.438.044 | 0,63% | $ 1.549.631,20 | 0,22% | | 0,00% | $ 1.530.360,00 | 0,22% |
| | 0,00% | | 0,00% | $ 6.098.499,00 | 0,86% | $ 2.032.833,00 | 0,29% | $ 4.065.666,00 | 0,57% | $ 4.065.666,00 | 0,57% |
| | 0,00% | | 0,00% | $ 3.930.786,00 | 0,56% | $ 1.310.262,00 | 0,19% | $ 2.620.524,00 | 0,37% | $ 2.620.524,00 | 0,37% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ 8.912.212,96 | 1,26% | | 0,00% | $ 2.277.828,00 | 0,32% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ 11.007.864,00 | 1,56% | $ 1.572.552,00 | 0,22% | $ - | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ - | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | $ 3.927.957,06 | 0,55% | $ 10.936.078,21 | 1,55% | $ 14.805.615 | 2,09% | $ 9.909.357 | 1,40% | $ 11.887.157,12 | 1,68% |
| | | | | | | | | | | | |
| $ 1.585.009,92 | 0,22% | $ 9.117.409,22 | 1,29% | $ 28.149.768,31 | 3,98% | $ 41.619.393,29 | 5,88% | $ 19.458.850,84 | 2,75% | $ 24.157.594,52 | 3,41% |
| $ 364.552,28 | 0,05% | $ 2.097.004,12 | 0,30% | $ 6.474.446,71 | 1,19% | $ 9.572.460,46 | 1,76% | $ 4.475.535,69 | 0,82% | $ 5.556.246,74 | 1,02% |
| $ 31.700,20 | 0,00% | $ 182.348,18 | 0,03% | $ 562.995,37 | 0,10% | $ 832.387,87 | 0,15% | $ 389.177,02 | 0,07% | $ 483.151,89 | 0,09% |
| $ 79.250,50 | 0,01% | $ 455.870,46 | 0,06% | $ 1.407.488,42 | 0,26% | $ 2.080.969,66 | 0,38% | $ 972.942,54 | 0,18% | $ 1.207.879,73 | 0,22% |
| $ 2.060.512,90 | 0,29% | $ 11.852.631,99 | 1,67% | $ 36.594.698,80 | 5,17% | $ 54.105.211,28 | 7,64% | $ 25.296.506,10 | 3,57% | $ 31.404.872,88 | 4,44% |

| S7 | | S8 | | S9 | | S10 | | S11 | | S12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 31.458.682 | 4,44% | $ 25.377.264 | 3,59% | $ 12.010.262 | 1,70% | $ 26.028.269 | 3,68% | $ 22.710.203 | 3,21% | $ 15.942.737 | 2,25% |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ 1.231.054,72 | 0,17% | $ 513.751,56 | 0,07% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | 0,00% | $ 5.295.500,00 | 0,75% | $ 4.243.570,73 | 0,60% | | 0,00% |
| $ 578.648,88 | 0,08% | $ 665.331,21 | 0,09% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| $ 3.060.720,00 | 0,43% | $ 3.825.900,00 | 0,54% | $ 184.776,80 | 0,03% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ 2.642.682,90 | 0,37% | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ 1.703.340,60 | 0,24% | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ 4.555.656,00 | 0,64% | $ 5.694.570,00 | 0,80% | $ 275.026,64 | 0,04% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ 3.774.124,80 | 0,53% | $ 943.531,20 | 0,13% | $ - | 0,00% | $ 7.548.249,60 | 1,07% | $ 4.403.145,60 | 0,62% | | 0,00% |
| $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ 1.813.117,50 | 0,26% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| $ 3.515.871,74 | 0,50% | $ 8.789.679,36 | 1,24% | $ 8.789.679,36 | 1,24% | $ 13.184.519,04 | 1,86% | $ 14.063.486,98 | 1,99% | $ 13.184.519,04 | 1,86% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| $ 10.396,683 | 1,47% | $ 4.944.501 | 0,70% | $ 2.760.779,59 | 0,39% | | 0,00% | | 0,00% | $ 945.109,55 | 0,13% |
| | | | | | | | | | | | |
| $ 31.458.682,15 | 4,44% | $ 25.377.264,04 | 3,59% | $ 12.010.262,39 | 1,70% | $ 26.028.268,64 | 3,68% | $ 22.710.203,31 | 3,21% | $ 15.942.737,09 | 2,25% |
| $ 7.235.496,90 | 1,33% | $ 5.836.770,73 | 1,07% | $ 2.762.360,35 | 0,51% | $ 5.986.501,79 | 1,10% | $ 5.223.346,76 | 0,96% | $ 3.666.829,53 | 0,67% |
| $ 629.173,64 | 0,12% | $ 507.545,28 | 0,09% | $ 240.205,25 | 0,04% | $ 520.565,37 | 0,10% | $ 454.204,07 | 0,08% | $ 318.854,74 | 0,06% |
| $ 1.572.934,11 | 0,29% | $ 1.268.863,20 | 0,23% | $ 600.513,12 | 0,11% | $ 1.301.413,43 | 0,24% | $ 1.135.510,17 | 0,21% | $ 797.136,85 | 0,15% |
| $ 40.896.286,80 | 5,78% | $ 32.990.443,25 | 4,66% | $ 15.613.341,11 | 2,21% | $ 33.836.749,23 | 4,78% | $ 29.523.264,31 | 4,17% | $ 20.725.558,22 | 2,93% |

| S13 | | S14 | | S15 | | S16 | | S17 | | S18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 16.269.545 | 2,30% | $ 8.766.594 | 1,24% | $ 2.407.208 | 0,34% | $ 8.409.572 | 1,19% | $ 0 | 0,00% | $ 0 | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ 1.450.494,00 | 0,20% | $ 2.175.741,00 | 0,31% | $ 1.247.962,06 | 0,18% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| $ 14.062.970,24 | 1,99% | $ 5.456.732,16 | 0,77% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ 4.197.463 | 0,59% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ 4.212.108,81 | 0,60% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| $ 756.080,44 | 0,11% | $ 1.134.120,66 | 0,16% | $ 1.159.245,53 | 0,16% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| $ 16.269.544,68 | 2,30% | $ 8.766.593,82 | 1,24% | $ 2.407.207,59 | 0,34% | $ 8.409.572,01 | 1,19% | $ 0,00 | 0,00% | $ 0,00 | 0,00% |
| $ 3.741.995,28 | 0,69% | $ 2.016.316,58 | 0,37% | $ 553.657,75 | 0,10% | $ 1.934.201,56 | 0,36% | $ 0,00 | 0,00% | $ 0,00 | 0,00% |
| $ 325.390,89 | 0,06% | $ 175.331,88 | 0,03% | $ 48.144,15 | 0,01% | $ 168.191,44 | 0,03% | $ 0,00 | 0,00% | $ 0,00 | 0,00% |
| $ 813.477,23 | 0,15% | $ 438.329,69 | 0,08% | $ 120.360,38 | 0,02% | $ 420.478,60 | 0,08% | $ 0,00 | 0,00% | $ 0,00 | 0,00% |
| $ 21.150.408,08 | 2,99% | $ 11.396.571,97 | 1,61% | $ 3.129.369,87 | 0,44% | $ 10.932.443,61 | 1,54% | $ 0,00 | 0,00% | $ 0,00 | 0,00% |

# INFORME SEMANAL No 17

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO**
**"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"**
***¡Gracias Dios mio por tantas bendiciones!***

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL**
**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 17**

GOBERNACIÓN PUTUMAYO 2020 2023

| PÁGINA | 1 | DE | 1 |
|---|---|---|---|

SECRETARIA EJECUTORA: INFRAESTRUCTURA

| FECHA | 12 | 1 | 2021 |
|---|---|---|---|

CONTRATO No: 1086

Semana Número: 17 Del: 6 de enero de 2021 Al: 12 de enero de 2021

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 119 Días Corresponde al : 78,29% del Plazo total del Contrato

Supervisor Técnico de Contrato JORGE HUMBERTO BURBANO ROJAS

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.**

CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA, MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

| | SEMANAL | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra programada (%) | 3,36% | 81,17% |
| Valor básico de la Obra programada: | $ 23.771.026,36 | $ 574.545.537,69 |
| Obra Física Ejecutada (%) | 3,76% | 57,66% |
| Valor básico de Obra Ejecutada: | $ 26.608.260,82 | $ 408.117.131,22 |

**CONTRATO DE OBRA:**

| | |
|---|---|
| **Contratista:** | CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO |
| Contrato No. | 1086 Del 6/08/2020 |
| Valor Inicial: | $ 707.825.838,36 |
| Valor Actualizado: | $ 707.825.838,36 |
| Plazo Inicial: | 5 MESES |
| Plazo Actualizado: | 5 MESES |
| Fecha de Iniciación: | 16 de septiembre de 2020 |
| Fecha de Vencimiento: | 15 de febrero de 2021 |

**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**

| | |
|---|---|
| **Interventor:** | ALEX ALBERTO CALVACHE |
| Contrato No. | 1152 Del 26/08/2020 |
| Valor Inicial: | $ 35.450.252,38 |
| Valor Actualizado: | $ 35.450.252,38 |
| Plazo Inicial: | 5 MESES |
| Plazo Actualizado: | 5 MESES |
| Fecha de Iniciación: | 16/09/020 |
| Fecha de Vencimiento: | 15/02/2021 |

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA**

Durante el periodo comprendido entre el 6 y el 12 de enero del 2021 se realizaron las siguientes actividades:
1. Se pintaron 974.74 m2 de muro en ladrillo tipo rejilla
2. se pintaron 95.30 m2 de pintura vinilo tipo 1 sobre columnas y alfajia

**ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA**

En la semana del 13 al 18 de enero del 2021 se tiene programado realizar las siguientes actividades
1. aplicar el hidrofugo para la impermeabilización del muro
2. instalación de 2 portones metalicos

**RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO**

en esta semana se lograron culminar las actividades de pintura koraza para muro y pintura vinilo para columnas y alfajia en el tramo 1-4, de esta manera se llega a un 57.66% del avance total del contrato, correspondiente a $ 408.117.131,22

**OBSERVACIONES**

ninguna observación

ANEXAR REGISTRO FOTOGRÁFICO CON PRS. Y FECHA DE VISITA

**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

Firma:
Nombre: ALBERTO CALVACHE M.
Matricula No. : 1922255540 CAU

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCION | UNID. | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR PARCIAL | Cantidades ejecutadas S17 | Valor ejecutado semana 17 | cantidades acumuladas | valor ejecutado acumulado |
| 1 | PRELIMINARES | | | | | | | | |
| 1,1 | Localización y replanteo | ml | 417,30 | $2.800,00 | $ 1.168.440,00 | 0,00 | $ - | 285,30 | $ 798.840,00 |
| 1,2 | Cerramiento provisional polietileno h = 2 mts | ml | 417,30 | $14.732,00 | $ 6.147.663,60 | 0,00 | $ - | 285,30 | $ 4.203.039,60 |
| 1,3 | Demolición cerramiento en concreto | ml | 417,30 | $67.144,00 | $ 28.019.191,20 | 0,00 | $ - | 30,00 | $ 2.014.320,00 |
| 1,4 | Excavación manual en conglomerado | m3 | 276,75 | $40.336,00 | $ 11.162.988,00 | 0,00 | $ - | 195,13 | $ 7.870.763,68 |
| 1,5 | Retiro de sobrantes | m3 | 249,07 | $52.955,00 | $ 13.189.501,85 | 0,00 | $ - | 180,14 | $ 9.539.313,70 |
| 1,6 | Relleno material seleccionado | m3 | 51,70 | $ 79.471,00 | $ 4.108.650,70 | 0,00 | $ - | 33,85 | $ 2.690.093,35 |
| | | | | Sub Total | $ 63.796.435,35 | | | | |
| 2 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | | | | | |
| 2,1 | Cimiento en concreto Ciclópeo 30*30 | ml | 374,70 | $56.680,00 | $ 21.237.996,00 | 0,00 | $ - | 257,40 | $ 14.589.432,00 |
| 2,2 | Concreto 3000 psi para zapatas | m3 | 42,6 | $677.611,00 | $ 28.866.228,60 | 0,00 | $ - | 27,90 | $ 18.905.346,90 |
| 2,3 | Concreto ciclópeo para mejoramiento cimentación | m3 | 42,6 | $436.754,00 | $ 18.605.720,40 | 0,00 | $ - | 27,90 | $ 12.185.436,60 |
| 2,4 | Viga de cimentación 30x30 cm concreto 3000 psi | ml | 374,7 | $84.364,00 | $ 31.611.190,80 | 0,00 | $ - | 257,40 | $ 21.715.293,60 |
| 2,5 | columna 30x30 cm concreto 3000 psi | ml | 511,2 | $87.364,00 | $ 44.660.476,80 | 0,00 | $ - | 334,80 | $ 29.249.467,20 |
| 2,6 | alfagia 30*8 cm concreto 3000 psi | ml | 374,7 | $ 26.861,00 | $ 10.064.816,70 | 0,00 | $ - | 248,96 | $ 6.687.314,56 |
| | | | | Sub Total | $ 155.046.429,30 | | | | |
| 3 | MAMPOSTERIA | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | | | | | |
| 3,1 | MURO LADRILLO VISTO TIPO REJILLA | M2 | 944,12 | $129.184,00 | $ 121.965.198,08 | 0,00 | $ - | 627,38 | $ 81.047.457,92 |
| | | | | Sub Total | $ 121.965.198,08 | | | | |
| 4 | PINTURA E IMPERMEABILIZACION | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | | | | | |
| 4,1 | impermeabilización, aplicación hidrófugo | m2 | 1888,2 | $16.895,00 | $ 31.901.139,00 | 0 | $ - | 0,00 | $ - |
| 4,2 | pintura acabado mate tipo coraza sobre ladrillo | m2 | 1888,2 | $19.596,00 | $ 37.001.167,20 | 974,74 | $ 19.101.005,04 | 1188,94 | $ 23.298.468,24 |
| 4,3 | pintura vinilo lavable tipo 1 | m2 | 594,21 | $14.343,00 | $ 8.522.754,03 | 95,30 | $ 1.366.887,90 | 388,97 | $ 5.578.996,71 |
| | | | | Sub Total | $ 77.425.060,23 | | | | |
| 5 | CARPINTERIA METALICA | | | | | | | | |
| 5,1 | Portón marco en tubo 2" malla eslabonada c 10,5 | m2 | 33,52 | $ 214.303,00 | $ 7.183.436,56 | 0 | $ - | 0,00 | $ - |
| | | | | Sub Total | $ 7.183.436,56 | | | | |
| 5 | ACEROS | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | | | | | |
| 5,1 | FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 19382,2 | $6.143,00 | $ 119.064.854,60 | 0,00 | $ - | 11975,04 | $ 73.562.670,72 |
| | | | | Sub Total | $ 119.064.854,60 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL COSTO DIRECTO | | $ 544.481.414 | | $ 20.467.892,94 | | $ 313.936.254,78 |
| SUBTOTAL | | $ 544.481.414 | | $ 20.467.892,94 | | $ 313.936.254,78 |
| ADMINISTRACIÓN | 23% | $ 125.230.725,25 | | $ 4.707.615,38 | | $ 72.205.338,60 |
| IMPREVISTOS | 2% | $ 10.889.628,28 | | $ 409.357,86 | | $ 6.278.725,10 |
| UTILIDAD | 5% | $ 27.224.070,71 | | $ 1.023.394,65 | | $ 15.696.812,74 |
| A I U | 30% | $ 163.344.424,24 | | $ 6.140.367,88 | | $ 94.180.876,44 |
| | TOTAL | 707.825.838,36 | | | | |
| VALOR EJECUTADO EN LA SEMANA | | | | 26.608.260,82 | | 0,00 |
| ACUMULADO ANTERIOR | | | | 381.508.870,39 | | 0,00 |
| Valor total acumulado | | | | 408.117.131,21 | | 408.117.131,22 |

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO**
**"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"**
*¡Gracias Dios mio por tantas bendiciones!*

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL**
**INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA N° 17**

PÁGINA 1 DE 2

## I. INFORMACIÓN GENERAL

N° CONTRATO Y FECHA: 1086 del 6 de Agosto de 2020

SECRETARIA EJECUTORA: SECRETARIA INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

FECHA: 12 de enero de 2021

SEMANA No: 17 del 6 de enero de 2021 al 12 de enero de 2021

SUPERVISOR DEL CONTRATO: JORGE HUMBERTO BURBANO ROJAS

GOBERNACIÓN: PUTUMAYO

OBJETO: CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA, MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

FECHA DE INICIO: 16 de septiembre de 2020

**CONTRATO DE OBRA:**

CONTRATISTA: CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO
CONTRATO No: 1086 Del 6/08/2020
PLAZO INICIAL: 5 MESES
PLAZO ACUMULADO: 5 MESES

VALOR INICIAL: $ 707.825.838,36
ADICIONES: $ 0,00
VALOR ACUMULADO: $ 707.825.838,36

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

INTERVENTOR: ALEX ALBERTO CALVACHE
CONTRATO No: 1152 Del 26/08/2020
PLAZO INICIAL: 5 MESES
PLAZO ACUMULADO: 5 MESES

VALOR INICIAL: $ 35.450.252,38
ADICIONES: $ 0,00
VALOR ACUMULADO: $ 35.450.252,38

## II. AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS OBRA:**

ESTUDIOS Y DISEÑOS:
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ 0,00
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 0,00

OBRA:
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ 574.545.537,69
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $408.117.131,22

TOTAL OBRA + EST Y DISEÑOS:
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ 574.545.537,69
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 408 117 131,22

INTERVENTORIA:
COSTOS EJECUTADOS ACUMULADOS: $ 30.132.714,52
COSTOS PROGRAMADOS ACUMULADOS: $ 30.132.714,52

ESTUDIOS Y DISEÑOS SEMANAL:
PROGRAMADA:
EJECUTADA:

OBRA SEMANAL:
PROGRAMADA: 23.771.026,56
EJECUTADA: 26 608 260,82

TOTAL OBRA + E Y D SEMANAL:
PROGRAMADA: 23.771.026,56
EJECUTADA: 26 608 260,82

## III. AVANCE FÍSICO

| ITEM | Uni | ACUMULADO PROYECTO: cantidad total | cantidadejecutada semana 13 | cantidad ejecutada acumulado | % ejecutado acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| Localizacion y replanteo | ML | 417,30 | 0,00 | 285,39 | 68,37% |
| Cerramiento provisional polietileno h = 2 mts | ML | 417,30 | 0,00 | 285,39 | 68,37% |
| Demolición cerramiento en concreto | M3 | 417,30 | 0,00 | 30,00 | 7,19% |
| Excavación manual en conglomerado | M3 | 276,75 | 0,00 | 195,13 | 70,51% |
| Retiro de sobrantes | M3 | 249,07 | 0,00 | 180,14 | 72,33% |
| Relleno material seleccionado | M4 | 51,70 | 0,00 | 33,85 | 65,47% |
| Cimiento en concreto Ciclopeo 30*30 | ml | 374,70 | 0,00 | 257,40 | 68,69% |
| Concreto 3000 psi para zapatas | m3 | 42,6 | 0,00 | 27,90 | 65,49% |
| Concreto ciclópeo para mejoramiento cimentación | m3 | 42,6 | 0,00 | 27,90 | 65,49% |
| Viga de cimentación 30x30 cm concreto 3000 psi | ml | 374,7 | 0,00 | 257,40 | 68,69% |
| columna 30x30 cm concreto 3000 psi | ml | 511,2 | 0,00 | 334,80 | 65,49% |
| sillagas 30*8 cm concreto 3000 psi | ml | 374,7 | 0,00 | 248,96 | 66,44% |
| Muro ladrillo visto tipo soga | m2 | 944,12 | 0,00 | 627,38 | 66,45% |
| impermeabilización, aplicación fisi-trófugo | m2 | 1888,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| pintura acabado mate tipo coraza sobre ladrillo | m2 | 1888,2 | 974,74 | 1188,94 | 62,97% |
| pintura vinilo lavable tipo 1 | m2 | 594,21 | 95,30 | 388,97 | 65,46% |
| Portón marco en tubo 2" malla eslabonada c 10,5 | m2 | 33,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | Kg | 19382,2 | 0,00 | 11975,04 | 61,78% |

**MAQUINARIA Y EQUIPOS**

| maquinaria y equipo | cantidad | TOTAL |
|---|---|---|
| Equipo de topografia | 0 | 0 |
| Herramienta menor | 1 | 1 |
| pulidora | 0 | 0 |
| mezcladora | 0 | 0 |

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

UBICACIÓN: vereda el tigre — PERMISO MINERO: SI x NO
baladrera el porvenir — LICENCIA AMBIENTAL: SI x NO

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| BOTADEROS | SI ___ | NO ___ | NIA x |
| LICENCIA AMBIENTAL | SI ___ | NO ___ | NIA x |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL | SI ___ | NO ___ | NIA x |
| CONCESIÓN DE AGUAS | SI ___ | NO ___ | NIA x |
| OCUPACIÓN DE CAUCES | SI ___ | NO ___ | NIA x |
| VERTIMIENTOS | SI ___ | NO ___ | NIA x |
| EMISIONES | SI ___ | NO ___ | NIA x |

**OBSERVACIONES:**

**PAGA (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**
ESTADO
INVERSIÓN EN GESTIÓN SOCIAL PREDIAL Y AMBIENTAL: ___ costo total

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTION PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: 0.0
FICHAS PREDIALES APROBADAS: 0.0
AVALÚOS APROBADOS: 0.0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0.0
INVERSIÓN POR COMPRA DE PREDIOS: 0.0

**OBSERVACIONES:** No se contempla hasta el momento efectuar afectaciones prediales ni adquisición de predios.

## VI. GESTION SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0.0
No. DE REUNIONES CON COMUNIDAD: 0.0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0.0
SEDES SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO: 0.0

**OBSERVACIONES:**

## VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

### ADMINISTRATIVAS, LEGALES, FINANCIERAS

La interventoria se encargó de realizar el seguimiento a las actividades desarrolladas en la presente semana, se solicitaron las planillas de aportes a la seguridad social con el fin de verificar que todo el personal presente en obra se encuentre afilado, se obtuvo el avance financiero y control presupuestal como se detalla en informe semanal de interventoría donde se evidencia un avance en inversión directa de $ 408,117,131.22 que corresponde al 57.66% del valor del contrato.

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"
¡Gracias Dios mio por tantas bendiciones!

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA Nº 17



I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 1086 del 6 de Agosto de 2020 — TRAMO (S): 0 — FECHA: 12-ene-21

SECRETARIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL — GOBERNACIÓN: PUTUMAYO — SEMANA No. 17 — del 05-ene-21 al 12-ene-21

## VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Durante el periodo comprendido entre el 6 y el 12 de enero del 2021 se realizaron las siguientes actividades:

1. Se pintaron 974,74 m2 de muro en ladrillo tipo rejilla
2. se pintaron 95.30 m2 de pintura vinilo tipo 1 sobre columnas y alfajia
0
0
0

## VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

PREDIAL, AMBIENTAL Y SOCIAL

- Seguimiento y control al autocuidado y prevención del covid-19
- Inspección uso adecuado de EPP
- Inspección condiciones de EPP
- Inspección botiquín de primeros auxilios
- Orden y aseo a la bodega de almacenamiento de herramientas y materiales
- Inspección a las herramientas de trabajo

## VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

En la semana del 13 al 18 de enero del 2021 se tiene programado realizar las siguientes actividades

1. aplicar el hidrofugo para la impermeabilización del muro
2. instalación de 2 portones metalicos
0
0

NOTA:

## RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO Y OBSERVACIONES

en esta semana se lograron culminar las actividades de pintura koraza para muro y pintura vinilo para columnas y alfajia en el tramo 1-4, de esta manera se llega a un 57.66% del avance total del contrato, correspondiente a $ 408.117.131,22

OBSERVACIONES:


ninguna observación

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:

NOMBRE: CARLOS ALBERTO CALVACHE MENA

No. MAT: 1922255540 CAU



Fotografia: 1

pintura koraza sobre muro de ladrillo tramo 2-3



Fotografia: 2

pintura koraza sobre muro de ladrillo tramo 2-3



Fotografía: 3

pintura koraza sobre muro de ladrillo tramo 2-3



Fotografía: 4

pintura koraza sobre muro de ladrillo tramo 1-2



Fotografía: 5

pintura vinilo sobre columnas y alfajia tramo 1-2



Fotografía: 6

pintura vinilo sobre columnas y alfajia tramo 1-2

| FLUJO DE INVERSIÓN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA, MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR TOTAL | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR EJECUTADO | % EJECUTADO POR ITEM | % EJECUTADO TOTAL |
| 1 | PRELIMINARES | | | | | | | | |
| 1,1 | Localización y replanteo | ML | 417,30 | $2.800,00 | $ 1.168.440,00 | 285,30 | $ 798.840,00 | 68,37% | 0,15% |
| 1,2 | Cerramiento provisional polietileno h = 2 mts | ML | 417,30 | $14.732,00 | $ 6.147.663,60 | 285,30 | $ 4.203.039,60 | 68,37% | 0,77% |
| 1,3 | Demolición cerramiento en concreto | M3 | 417,30 | $67.144,00 | $ 28.019.191,20 | 30,00 | $ 2.014.320,00 | 7,19% | 0,37% |
| 1,4 | Excavación manual en conglomerado | M3 | 276,75 | $40.336,00 | $ 11.162.988,00 | 195,13 | $ 7.870.763,68 | 70,51% | 1,45% |
| 1,5 | Retiro de sobrantes | M3 | 249,07 | $52.955,00 | $ 13.189.501,85 | 180,14 | $ 9.539.313,70 | 72,33% | 1,75% |
| 1,6 | Relleno material seleccionado | | 51,70 | $ 79.471,00 | $ 4.108.650,70 | 33,85 | $ 2.690.093,35 | 65,47% | 0,49% |
| | | | | Sub Total | $ 63.796.435,35 | | | | |
| 2 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | UNIDAD | | VR UNITARIO | VR TOTAL | | | | |
| 2,1 | Cimiento en concreto Ciclópeo 30*30 | ml | 374,70 | $56.680,00 | $ 21.237.996,00 | 257,40 | $ 14.589.432,00 | 68,69% | 2,68% |
| 2,2 | Concreto 3000 psi para zapatas | m3 | 42,6 | $677.611,00 | $ 28.866.228,60 | 27,90 | $ 18.905.346,90 | 65,49% | 3,47% |
| 2,3 | Concreto ciclópeo para mejoramiento cimentación | m3 | 42,6 | $436.754,00 | $ 18.605.720,40 | 27,90 | $ 12.185.436,60 | 65,49% | 2,24% |
| 2,4 | Viga de cimentación 30x30 cm concreto 3000 psi | ml | 374,7 | $84.364,00 | $ 31.611.190,80 | 257,40 | $ 21.715.293,60 | 68,69% | 3,99% |
| 2,5 | columna 30x30 cm concreto 3000 psi | ml | 511,2 | $87.364,00 | $ 44.660.476,80 | 334,80 | $ 29.249.467,20 | 65,49% | 5,37% |
| 2,6 | alfagia 30*8 cm concreto 3000 psi | ml | 374,7 | $ 26.861,00 | $ 10.064.816,70 | 248,96 | $ 6.687.314,56 | 66,44% | 1,23% |
| | | | | Sub Total | $ 155.046.429,30 | | | | |
| 3 | MAMPOSTERIA | UNIDAD | | VR UNITARIO | VR TOTAL | | | | |
| 3,1 | Muro ladrillo visto tipo rejilla | m2 | 944,12 | $129.184,00 | $ 121.965.198,08 | 627,38 | $ 81.047.457,92 | 66,45% | 14,89% |
| | | | | | | | | | |
| | | | | Sub Total | $ 121.965.198,08 | | | | |
| 4 | PINTURA E IMPERMEABILIZACION | UNIDAD | | VR UNITARIO | VR TOTAL | | | | |
| 4,1 | impermeabilización, aplicación hidrófugo | m2 | 1888,2 | $16.895,00 | $ 31.901.139,00 | - | $ ,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4,2 | pintura acabado mate tipo coraza sobre ladrillo | m2 | 1888,2 | $19.596,00 | $ 37.001.167,20 | 1.188,94 | $ 23.298.468,24 | 62,97% | 4,28% |
| 4,3 | pintura vinilo lavable tipo 1 | m2 | 594,21 | $14.343,00 | $ 8.522.754,03 | 388,97 | $ 5.578.996,71 | 65,46% | 1,02% |
| | | | | Sub Total | $ 77.425.060,23 | | | | |
| 5 | CARPINTERIA METALICA | UNIDAD | | | | | | | |
| 5,1 | Portón marco en tubo 2" malla eslabonada c 10,5 | m2 | 33,52 | $ 214.303,00 | $ 7.183.436,56 | | $ ,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | Sub Total | $ 7.183.436,56 | | | | |
| 6 | ACEROS | UNIDAD | 19382,20 | VR UNITARIO | VR TOTAL | | | | |
| 6,1 | FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | Kg | 19382,2 | $6.143,00 | $ 119.064.854,60 | 11.975,04 | $ 73.562.670,72 | 61,78% | 13,51% |
| | | | | Sub Total | $ 119.064.854,60 | | | | |
| | | | | COSTOS DIRECTOS | $ 544.481.414,12 | | $ 313.936.254,78 | | 57,66% |
| | | | | ADMINISTRACION (23%) | $ 125.230.725,25 | | $ 72.205.338,60 | | |
| | | | | IMPREVISTOS (2%) | $ 10.889.628,28 | | $ 6.278.725,10 | | |
| | | | | UTILIDAD (5%) | $ 27.224.070,71 | | $ 15.696.812,74 | | |
| | | | | TOTAL OBRA: | $ 707.825.838,36 | | $ 408.117.131,22 | | 57,66% |

| S1 | | S2 | | S3 | | S4 | | S5 | | S6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 2.060.513 | 0,29% | $ 9.117.409 | 1,29% | $ 28.149.768 | 3,26% | $ 41.619.393 | 5,88% | $ 19.458.851 | 2,75% | $ 24.157.595 | 3,41% |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| $ 147.756,00 | 0,02% | | 0,00% | $ 651.084,00 | 0,09% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ 1.437.253,92 | 0,20% | $ 2.658.831,36 | 0,38% | $ 186.954,32 | 0,02% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | $ 2.014.320,00 | 0,28% | $ - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | $ 515.300,80 | 0,07% | $ 1.988.322,78 | 0,28% | $ 843.877,52 | 0,12% | $ 1.290.752,00 | 0,18% | $ 1.486.784,96 | 0,21% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ 1.157.097,76 | 0,16% | | 0,00% | $ 289.274,44 | 0,04% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | $ 4.438.044 | 0,63% | $ 1.549.631,20 | 0,22% | | 0,00% | $ 1.530.360,00 | 0,22% |
| | 0,00% | | 0,00% | $ 6.098.499,00 | 0,86% | $ 2.032.833,00 | 0,29% | $ 4.065.666,00 | 0,57% | $ 4.065.666,00 | 0,57% |
| | 0,00% | | 0,00% | $ 3.930.786,00 | 0,56% | $ 1.310.262,00 | 0,19% | $ 2.620.524,00 | 0,37% | $ 2.620.524,00 | 0,37% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ 8.912.212,96 | 1,26% | | 0,00% | $ 2.277.828,00 | 0,32% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ 11.007.864,00 | 1,56% | $ 1.572.552,00 | 0,22% | $ - | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ - | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | $ 3.927.957,06 | 0,55% | $ 10.936.078,21 | 1,55% | $ 14.805.615 | 2,09% | $ 9.909.357 | 1,40% | $ 11.887.157,12 | 1,68% |
| | | | | | | | | | | | |
| $ 1.585.009,92 | 0,22% | $ 9.117.409,22 | 1,29% | $ 28.149.768,31 | 3,98% | $ 41.619.393,29 | 5,88% | $ 19.458.850,84 | 2,75% | $ 24.157.594,52 | 3,41% |
| $ 364.552,28 | 0,05% | $ 2.097.004,12 | 0,30% | $ 6.474.446,71 | 1,19% | $ 9.572.460,46 | 1,76% | $ 4.475.535,69 | 0,82% | $ 5.556.246,74 | 1,02% |
| $ 31.700,20 | 0,00% | $ 182.348,18 | 0,03% | $ 562.995,37 | 0,10% | $ 832.387,87 | 0,15% | $ 389.177,02 | 0,07% | $ 483.151,89 | 0,09% |
| $ 79.250,50 | 0,01% | $ 455.870,46 | 0,06% | $ 1.407.488,42 | 0,26% | $ 2.080.969,66 | 0,38% | $ 972.942,54 | 0,18% | $ 1.207.879,73 | 0,22% |
| $ 2.060.512,90 | 0,29% | $ 11.852.631,99 | 1,67% | $ 36.594.698,80 | 5,17% | $ 54.105.211,28 | 7,64% | $ 25.296.506,10 | 3,57% | $ 31.404.872,88 | 4,44% |

| S7 | | S8 | | S9 | | S10 | | S11 | | S12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 31.458.682 | 4,44% | $ 25.377.264 | 3,59% | $ 12.010.262 | 1,70% | $ 26.028.269 | 3,68% | $ 22.710.203 | 3,21% | $ 15.942.737 | 2,25% |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ 1.231.054,72 | 0,17% | $ 513.751,56 | 0,07% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | 0,00% | $ 5.295.500,00 | 0,75% | $ 4.243.570,73 | 0,60% | | 0,00% |
| $ 578.548,88 | 0,08% | $ 665.331,21 | 0,09% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| $ 3.060.720,00 | 0,43% | $ 3.825.900,00 | 0,54% | $ 184.776,80 | 0,03% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ 2.842.682,90 | 0,37% | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ 1.703.340,60 | 0,24% | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ 4.555.656,00 | 0,64% | $ 5.694.570,00 | 0,80% | $ 276.026,64 | 0,04% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ 3.774.124,80 | 0,53% | $ 943.531,20 | 0,13% | $ - | 0,00% | $ 7.548.249,60 | 1,07% | $ 4.403.145,60 | 0,62% | | 0,00% |
| $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ 1.813.117,50 | 0,26% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| $ 3.515.871,74 | 0,50% | $ 8.789.679,36 | 1,24% | $ 8.789.679,36 | 1,24% | $ 13.184.519,04 | 1,86% | $ 14.063.486,98 | 1,99% | $ 13.184.519,04 | 1,86% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| $ 10.396.683 | 1,47% | $ 4.944.501 | 0,70% | $ 2.760.779,59 | 0,39% | | 0,00% | | 0,00% | $ 945.100,55 | 0,13% |
| | | | | | | | | | | | |
| $ 31.458.682,15 | 4,44% | $ 25.377.264,04 | 3,59% | $ 12.010.262,39 | 1,70% | $ 26.028.268,64 | 3,68% | $ 22.710.203,31 | 3,21% | $ 15.942.737,09 | 2,25% |
| $ 7.235.496,90 | 1,33% | $ 5.836.770,73 | 1,07% | $ 2.762.360,35 | 0,51% | $ 5.986.501,79 | 1,10% | $ 5.223.346,76 | 0,96% | $ 3.666.829,53 | 0,67% |
| $ 629.173,64 | 0,12% | $ 507.545,28 | 0,09% | $ 240.205,25 | 0,04% | $ 520.565,37 | 0,10% | $ 454.204,07 | 0,08% | $ 318.854,74 | 0,06% |
| $ 1.572.934,11 | 0,29% | $ 1.268.863,20 | 0,23% | $ 600.513,12 | 0,11% | $ 1.301.413,43 | 0,24% | $ 1.135.510,17 | 0,21% | $ 797.136,85 | 0,15% |
| $ 40.896.286,80 | 5,78% | $ 32.990.443,25 | 4,66% | $ 15.613.341,11 | 2,21% | $ 33.836.749,23 | 4,78% | $ 29.523.264,31 | 4,17% | $ 20.725.558,22 | 2,93% |

| S13 | | S14 | | S15 | | S16 | | S17 | | S18 | | S19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 16.269.545 | 2,30% | $ 8.766.594 | 1,24% | $ 2.407.208 | 0,34% | $ 8.409.572 | 1,19% | $ 20.467.893 | 2,89% | $ 0 | 0,00% | $ 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| $ 1.450.494,00 | 0,20% | $ 2.175.741,00 | 0,31% | $ 1.247.962,06 | 0,18% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | |
| $ 14.062.970,24 | 1,99% | $ 5.456.732,16 | 0,77% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ 4.197.463 | 0,59% | $ 19.101.065,04 | 2,70% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ 4.212.108,81 | 0,60% | $ 1.366.887,90 | 0,19% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | |
| $ 755.080,44 | 0,11% | $ 1.134.120,66 | 0,16% | $ 1.159.245,53 | 0,16% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | |
| $ 16.269.544,68 | 2,30% | $ 8.766.593,82 | 1,24% | $ 2.407.207,59 | 0,34% | $ 8.409.572,01 | 1,19% | $ 20.467.892,94 | 2,89% | $ 0,00 | 0,00% | $ 0,00 |
| $ 3.741.995,28 | 0,69% | $ 2.016.316,58 | 0,37% | $ 553.657,75 | 0,10% | $ 1.934.201,56 | 0,36% | $ 4.707.615,38 | 0,86% | $ 0,00 | 0,00% | $ 0,00 |
| $ 325.390,89 | 0,06% | $ 175.331,88 | 0,03% | $ 48.144,15 | 0,01% | $ 168.191,44 | 0,03% | $ 409.357,86 | 0,08% | $ 0,00 | 0,00% | $ 0,00 |
| $ 813.477,23 | 0,15% | $ 438.329,69 | 0,08% | $ 120.360,38 | 0,02% | $ 420.478,60 | 0,08% | $ 1.023.394,65 | 0,19% | $ 0,00 | 0,00% | $ 0,00 |
| $ 21.150.408,08 | 2,99% | $ 11.396.571,97 | 1,61% | $ 3.129.369,87 | 0,44% | $ 10.932.443,61 | 1,54% | $ 26.608.260,82 | 3,76% | $ 0,00 | 0,00% | $ 0,00 |

# INFORME SEMANAL No 18

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO**
**"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"**
***¡Gracias Dios mio por tantas bendiciones!***

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL**
**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 18**

GOBERNACIÓN PUTUMAYO 2020 2023

| PÁGINA | 1 | DE | 1 |
|---|---|---|---|

SECRETARIA EJECUTORA: INFRAESTRUCTURA

| FECHA | 17 | 1 | 2021 |
|---|---|---|---|

CONTRATO No: 1086

Semana Número: 18 Del: 13 de enero de 2021 Al: 17 de enero de 2021

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 125 Días Corresponde al : 82,24% del Plazo total del Contrato

Supervisor Técnico de Contrato JORGE HUMBERTO BURBANO ROJAS

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.**

CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA, MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

| | SEMANAL | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra programada (%) | 7,03% | 88,20% |
| Valor básico de la Obra programada: | $ 49.764.205,75 | $ 624.309.743,44 |

| | SEMANAL | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Física Ejecutada (%) | 4,55% | 62,21% |
| Valor básico de Obra Ejecutada: | $ 32.225.633,86 | $ 440.342.765,08 |

**CONTRATO DE OBRA:**

| | |
|---|---|
| **Contratista:** | CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO |
| Contrato No. | 1086 Del 6/08/2020 |
| Valor Inicial: | $ 707.825.838,36 |
| Valor Actualizado: | $ 707.825.838,36 |
| Plazo Inicial: | 5 MESES |
| Plazo Actualizado: | 5 MESES |
| Fecha de Iniciación: | 16 de septiembre de 2020 |
| Fecha de Vencimiento: | 15 de febrero de 2021 |

**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**

| | |
|---|---|
| **Interventor:** | ALEX ALBERTO CALVACHE |
| Contrato No. | 1152 Del 26/08/2020 |
| Valor Inicial: | $ 35.450.252,38 |
| Valor Actualizado: | $ 35.450.252,38 |
| Plazo Inicial: | 5 MESES |
| Plazo Actualizado: | 5 MESES |
| Fecha de Iniciación: | 16/09/020 |
| Fecha de Vencimiento: | 15/02/2021 |

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA**

Durante el periodo comprendido entre el 13 y el 18 de enero del 2021 se realizaron las siguientes actividades:
1. Se aplicó hidrofugo para impeamilización de muro en 1188.94 m2
2. se instalaron 2 portones con un area total de 21.94 m2

**ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA**

En la semana del 20 al 26 de enero del 2021 se tiene programado realizar las siguientes actividades
1. iniciar con la demolición, trazado y replanteo del tramo 5-8
2

**RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO**

en esta semana se culminaron todas las actividades correspondientes al tramo 1-4, obtiniendo como resultado un avance acumulado del 62.21 % del total del proyecto, lo que equivale a $ 440.342.765,08

**OBSERVACIONES**

se esta a la espera de la aprovación del modificatori N1 para continuar con las actividades restantes
por ahora se deside suspender el contrato hasta que el modificatorio No 1 sea aprobado, ya que de eso depende la continuidad de este

ANEXAR REGISTRO FOTOGRÁFICO CON PRS. Y FECHA DE VISITA

**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

Firma:
Nombre: ALBERTO CALVACHE M.
Matrícula No. : 1922255540 CAU

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UNID. | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR PARCIAL | | Cantidades ejecutadas S18 | Valor ejecutado semana 18 | cantidades acumuladas | valor ejecutado acumulado |
| 1 | PRELIMINARES | | | | | | | | | |
| 1,1 | Localización y replanteo | ml | 417,30 | $2.800,00 | $ | 1.168.440,00 | 0,00 | $ - | 285,30 | $ 798.840,00 |
| 1,2 | Cerramiento provisional polietileno h = 2 mts | ml | 417,30 | $14.732,00 | $ | 6.147.663,60 | 0,00 | $ - | 285,30 | $ 4.203.039,60 |
| 1,3 | Demolición cerramiento en concreto | ml | 417,30 | $67.144,00 | $ | 28.019.191,20 | 0,00 | $ - | 30,00 | $ 2.014.320,00 |
| 1,4 | Excavación manual en conglomerado | m3 | 276,75 | $40.336,00 | $ | 11.162.988,00 | 0,00 | $ - | 195,13 | $ 7.870.763,68 |
| 1,5 | Retiro de sobrantes | m3 | 249,07 | $52.955,00 | $ | 13.189.501,85 | 0,00 | $ - | 180,14 | $ 9.539.313,70 |
| 1,6 | Relleno material seleccionado | m3 | 51,70 | $ 79.471,00 | $ | 4.108.650,70 | 0,00 | $ - | 33,85 | $ 2.690.093,35 |
| | | | | Sub Total | $ | 63.796.435,35 | | | | |
| 2 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | | | | | | |
| 2,1 | Cimiento en concreto Ciclópeo 30*30 | ml | 374,70 | $56.680,00 | $ | 21.237.996,00 | 0,00 | $ - | 257,40 | $ 14.589.432,00 |
| 2,2 | Concreto 3000 psi para zapatas | m3 | 42,6 | $677.611,00 | $ | 28.866.228,60 | 0,00 | $ - | 27,90 | $ 18.905.346,90 |
| 2,3 | Concreto ciclópeo para mejoramiento cimentación | m3 | 42,6 | $436.754,00 | $ | 18.605.720,40 | 0,00 | $ - | 27,90 | $ 12.185.436,60 |
| 2,4 | Viga de cimentación 30x30 cm concreto 3000 psi | ml | 374,7 | $84.364,00 | $ | 31.611.190,80 | 0,00 | $ - | 257,40 | $ 21.715.293,60 |
| 2,5 | columna 30x30 cm concreto 3000 psi | ml | 511,2 | $87.364,00 | $ | 44.660.476,80 | 0,00 | $ - | 334,80 | $ 29.249.467,20 |
| 2,6 | alfagia 30*8 cm concreto 3000 psi | ml | 374,7 | $ 26.861,00 | $ | 10.064.816,70 | 0,00 | $ - | 248,96 | $ 6.687.314,56 |
| | | | | Sub Total | $ | 155.046.429,30 | | | | |
| 3 | MAMPOSTERIA | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | | | | | | |
| 3,1 | MURO LADRILLO VISTO TIPO REJILLA | M2 | 944,12 | $129.184,00 | $ | 121.965.198,08 | 0,00 | $ - | 627,38 | $ 81.047.457,92 |
| | | | | Sub Total | $ | 121.965.198,08 | | | | |
| 4 | PINTURA E IMPERMEABILIZACION | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | | | | | | |
| 4,1 | impermeabilización, aplicación hidrófugo | m2 | 1888,2 | $16.895,00 | $ | 31.901.139,00 | 1188,94 | $ 20.087.141,30 | 1188,94 | $ 20.087.141,30 |
| 4,2 | pintura acabado mate tipo coraza sobre ladrillo | m2 | 1888,2 | $19.596,00 | $ | 37.001.167,20 | 0,00 | $ - | 1188,94 | $ 23.298.468,24 |
| 4,3 | pintura vinilo lavable tipo 1 | m2 | 594,21 | $14.343,00 | $ | 8.522.754,03 | 0,00 | $ - | 388,97 | $ 5.578.996,71 |
| | | | | Sub Total | $ | 77.425.060,23 | | | | |
| 5 | CARPINTERIA METALICA | | | | | | | | | |
| 5,1 | Portón marco en tubo 2" malla eslabonada c 10,5 | m2 | 33,52 | $ 214.303,00 | $ | 7.183.436,56 | 21,94 | $ 4.701.807,82 | 21,94 | $ 4.701.807,82 |
| | | | | Sub Total | $ | 7.183.436,56 | | | | |
| 5 | ACEROS | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | | | | | | |
| 5,1 | FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 19382,2 | $6.143,00 | $ | 119.064.854,60 | 0,00 | $ - | 11975,04 | $ 73.562.670,72 |
| | | | | Sub Total | $ | 119.064.854,60 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL COSTO DIRECTO | | $ | 544.481.414 | | $ 24.788.949,12 | $ 338.725.203,90 |
| SUBTOTAL | | $ | 544.481.414 | | $ 24.788.949,12 | $ 338.725.203,90 |
| ADMINISTRACIÓN | 23% | $ | 125.230.725,25 | | $ 5.701.458,30 | $ 77.906.796,90 |
| IMPREVISTOS | 2% | $ | 10.889.628,28 | | $ 495.778,98 | $ 6.774.504,08 |
| UTILIDAD | 5% | $ | 27.224.070,71 | | $ 1.239.447,46 | $ 16.936.260,20 |
| A I U | 30% | $ | 163.344.424,24 | | $ 7.436.684,74 | $ 101.617.561,18 |
| | TOTAL | | 707.825.838,36 | | | |
| VALOR EJECUTADO EN LA SEMANA | | | | | 32.225.633,86 | 0,00 |
| ACUMULADO ANTERIOR | | | | | 408.117.131,22 | 0,00 |
| Valor total acumulado | | | | | 440.342.765,08 | 440.342.765,08 |

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"
¡Gracias Dios mio por tantas bendiciones!

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL
INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA N° 16

PÁGINA 1 DE 2

## I. INFORMACION GENERAL

N° CONTRATO Y FECHA: 1056 del 6 de Agosto de 2020
FECHA: 17 de enero de 2021
SECRETARIA EJECUTORA: SECRETARIA INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL
SEMANA No 16 del 13 de enero de 2021 al 17 de enero de 2021
SUPERVISOR DEL CONTRATO: JORGE HUMBERTO BURBANO ROJAS
GOBERNACIÓN: PUTUMAYO
OBJETO: CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA, MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
FECHA DE INICIO: 16 de septiembre de 2020

**CONTRATO DE OBRA:**

CONTRATISTA: CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO
CONTRATO No. 1056 Del 6/08/2020
PLAZO INICIAL: 5 MESES
PLAZO ACUMULADO: 5 MESES
VALOR INICIAL: $ 707.825.838,36
ADICIONES: $ 0,00
VALOR ACUMULADO: $ 707.825.838,36

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

INTERVENTOR: ALEX ALBERTO CALVACHE
CONTRATO No. 1152 Del 29/08/2020
PLAZO INICIAL: 5 MESES
PLAZO ACUMULADO: 5 MESES
VALOR INICIAL: $ 35.460.252,38
ADICIONES: $ 0,00
VALOR ACUMULADO: $ 35.460.252,38

## II. AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS OBRA:

ESTUDIOS Y DISEÑOS:
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: $ 0,00
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 0,00
OBRA:
INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: $ 624.309.743,44
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 440.342.765
TOTAL OBRA + EST Y DISEÑOS:
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ 624.309.743,44
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 440.342.765,08

INTERVENTORIA:
COSTOS EJECUTADOS ACUMULADOS: $ 31.905.227,14
COSTOS PROGRAMADOS ACUMULADOS: $ 31.905.227,14

ESTUDIOS Y DISEÑOS SEMANAL:
PROGRAMADA:
EJECUTADA:
OBRA SEMANAL:
PROGRAMADA: 49.764.205,75
EJECUTADA: 32.225.633,86
TOTAL OBRA + E Y D SEMANAL:
PROGRAMADA: 49.764.205,75
EJECUTADA: 32.225.633,86

## III. AVANCE FISICO

| ITEM | Un | ACUMULADO PROYECTO: cantidad total | cantidad ejecutada semana 13 | cantidad ejecutada acumulada | % ejecutado acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| Localización y replanteo | ML | 417,30 | 0,00 | 285,30 | 68,37% |
| Cerramiento provisional polideportivo h = 2 mts | ML | 417,30 | 0,00 | 285,30 | 68,37% |
| Demolición cerramiento en concreto | M3 | 417,30 | 0,00 | 30,00 | 7,19% |
| Excavación manual en conglomerado | M3 | 276,75 | 0,00 | 195,13 | 70,51% |
| Retiro de sobrantes | M3 | 245,07 | 0,00 | 180,14 | 72,33% |
| Relleno material seleccionado | M4 | 51,70 | 0,00 | 33,85 | 65,47% |
| Cimiento en concreto Ciclopeo 30*30 | ml | 374,70 | 0,00 | 257,40 | 68,69% |
| Concreto 3000 psi para zapatas | m3 | 42,6 | 0,00 | 27,90 | 65,49% |
| Concreto ciclopeo para mejoramiento cimentación | m3 | 42,6 | 0,00 | 27,90 | 65,49% |
| Viga de cimentacion 30x30 cm concreto 3000 psi | ml | 374,7 | 0,00 | 257,40 | 68,69% |
| columnas 30x30 cm concreto 3000 psi | ml | 511,2 | 0,00 | 334,80 | 65,49% |
| sillagia 20*8 cm concreto 3000 psi | ml | 374,7 | 0,00 | 246,96 | 66,44% |
| Muro ladrillo visto tipo reja | m2 | 944,12 | 0,00 | 627,38 | 66,45% |
| impermeabilizacion, aplicación hidrófugo | m2 | 1868,2 | 1158,84 | 1188,94 | 62,97% |
| pintura acabado mate tipo coraza sobre ladrillo | m2 | 1868,2 | 0,00 | 1188,94 | 62,97% |
| pintura vinilo lavable tipo 1 | m2 | 5944,21 | 0,00 | 388,57 | 65,46% |
| Puerta marco en tubo 2" malla eslabonada c 10,5 | m2 | 33,82 | 21,94 | 21,94 | 65,45% |
| FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | Kg | 18382,2 | 0,00 | 11925,04 | 61,78% |

MAQUINARIA Y EQUIPOS

| maquinaria y equipo | cantidad | TOTAL |
|---|---|---|
| Equipo de topografia | 0 | 0 |
| herramienta menor | 1 | 1 |
| cortadora | 1 | 1 |
| mezcladora | 0 | 0 |
| equipo de soldadura | 1 | 1 |
| compresor | 1 | 1 |

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: vereda el tigre — PERMISO MINERO: SI x NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI x NO ___
UBICACIÓN: bracatera el paraiso
UBICACIÓN: ___ — PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___
UBICACIÓN: ___ — PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___
UBICACIÓN: ___ — PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BOTADEROS | SI ___ | NO ___ | N/A | X |
| LICENCIA AMBIENTAL | SI ___ | NO ___ | N/A | X |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL | SI ___ | NO ___ | N/A | X |
| CONCESION DE AGUAS | SI ___ | NO ___ | N/A | X |
| OCUPACIÓN DE CAUCES | SI ___ | NO ___ | N/A | X |
| VERTIMIENTOS | SI ___ | NO ___ | N/A | X |
| EMISIONES | SI ___ | NO ___ | N/A | X |

OBSERVACIONES:

PAGA (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL)
ESTADO
INVERSIÓN EN GESTIÓN SOCIAL PREDIAL Y AMBIENTAL ___ costo total

OBSERVACIONES:

## V. GESTIÓN PREDIAL

| | |
|---|---|
| TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR | 0,0 |
| FICHAS PREDIALES APROBADAS | 0,0 |
| AVALÚOS APROBADOS | 0,0 |
| PREDIOS ADQUIRIDOS | 0,0 |
| INVERSIÓN POR COMPRA DE PREDIOS | 0,0 |

OBSERVACIONES: No se contempla hasta el momento efectuar afectaciones prediales ni adquisicion de predios.

## VI. GESTIÓN SOCIAL

| | |
|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS | 5 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS | 5 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS | 0 |

| | |
|---|---|
| No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: | 0,0 |
| No. DE REUNIONES CON COMUNIDAD: | 0,0 |
| No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: | 0,0 |
| SEDES SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: | 0,0 |

OBSERVACIONES:

## VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

**ADMINISTRATIVAS, LEGALES, FINANCIERAS**

La interventoría se encargó de realizar el seguimiento a las actividades desarrolladas en la presente semana, se solicitaron las planillas de aportes a la seguridad social con el fin de verificar que todo el personal presente en obra se encuentre afiliado, se obtuvo el avance financiero y control presupuestal como se detalla en informe semanal de interventoría donde se evidencia un avance en inversión directa de $ 440,342,765.08 que corresponde al 62,21% del valor del contrato.

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"
¡Gracias Dios mio por tantas bendiciones!

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL
INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA Nº 19

PÁGINA 2 DE 2

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: 1085 del 6 de Agosto de 2020 TRAMO (S): 0 FECHA: 17 de enero de 2021

SECRETARIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL GOBERNACIÓN: PUTUMAYO SEMANA No.: 18 del: 13-ene-21 al: 17 de enero de 2021

## VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

**Durante el periodo comprendido entre el 13 y el 18 de enero del 2021 se realizaron las siguientes actividades:**

1. Se aplicó hidrofugo para impeamilización de muro en 1188.94 m2
2. se instalaron 2 portones con un area total de 21.94 m2
0
0
0

## VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

PREDIAL, AMBIENTAL Y SOCIAL

- Seguimiento y control al autocuidado y prevención del covid-19
- Inspección uso adecuado de EPP
- Inspección a las condiciones de los EPP
- Limpieza general al área de trabajo
- Inspección a las herramientas de trabajo

## VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

En la semana del 20 al 26 de enero del 2021 se tiene programado realizar las siguientes actividades

1. iniciar con la demolición, trazado y replanteo del tramo 5-8
2
0
0

**NOTA:**

## RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO Y OBSERVACIONES

en esta semana se culminaron todas las actividades correspondientes al tramo 1-4, obtiniendo como resultado un avance acumulado del 62.21 % del total del proyecto, lo que equivale a $ 440.342.765,08

**OBSERVACIONES:**

se esta a la espera de la aprovación del modificatori N1 para continuar con las actividades restantes

por ahora se deside suspender el contrato hasta que el modificatorio No 1 sea aprobado, ya que de eso depende la continuidad de este

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**



FIRMA:
NOMBRE: CARLOS ALBERTO CALVACHE MENA
No. MAT: 1922255540 CAU

Gobernación Putumayo: Gestión Pública con Calidad




Fotografia: 1

**aplicación de hidrofugo impermeabilizante sobre muro tramo 2-3**



Fotografia: 2

**aplicación de hidrofugo impermeabilizante sobre muro, tramo 2-3**



Fotografía: 3

aplicación de hidrofugo impermeabilizante sobre muro tramo- 3-4




Fotografía: 4

aplicación de hidrofugo impermeabilizante sobre muro tramo1-2



Fotografía: 5

portón de 4 m x 2.52 m instalado en el tramo 3-4



Fotografía: 6

portón de 4.44 m x 2.52 m instalado en el tramo 2-3

| FLUJO DE INVERSIÓN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA, MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR TOTAL | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR EJECUTADO | % EJECUTADO POR ITEM | % EJECUTADO TOTAL |
| 1 | PRELIMINARES | | | | | | | | |
| 1,1 | Localización y replanteo | ML | 417,30 | $2.800,00 | $ 1.168.440,00 | 285,30 | $ 798.840,00 | 68,37% | 0,15% |
| 1,2 | Cerramiento provisional polietileno h = 2 mts | ML | 417,30 | $14.732,00 | $ 6.147.663,60 | 285,30 | $ 4.203.039,60 | 68,37% | 0,77% |
| 1,3 | Demolición cerramiento en concreto | M3 | 417,30 | $67.144,00 | $ 28.019.191,20 | 30,00 | $ 2.014.320,00 | 7,19% | 0,37% |
| 1,4 | Excavación manual en conglomerado | M3 | 276,75 | $40.336,00 | $ 11.162.988,00 | 195,13 | $ 7.870.763,68 | 70,51% | 1,45% |
| 1,5 | Retiro de sobrantes | M3 | 249,07 | $52.955,00 | $ 13.189.501,85 | 180,14 | $ 9.539.313,70 | 72,33% | 1,75% |
| 1,6 | Relleno material seleccionado | | 51,70 | $ 79.471,00 | $ 4.108.650,70 | 33,85 | $ 2.690.093,35 | 65,47% | 0,49% |
| | | | | Sub Total | $ 63.796.435,35 | | | | |
| 2 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | UNIDAD | | VR UNITARIO | VR TOTAL | | | | |
| 2,1 | Cimiento en concreto Ciclópeo 30*30 | ml | 374,70 | $56.680,00 | $ 21.237.996,00 | 257,40 | $ 14.589.432,00 | 68,69% | 2,68% |
| 2,2 | Concreto 3000 psi para zapatas | m3 | 42,6 | $677.611,00 | $ 28.866.228,60 | 27,90 | $ 18.905.346,90 | 65,49% | 3,47% |
| 2,3 | Concreto ciclópeo para mejoramiento cimentación | m3 | 42,6 | $436.754,00 | $ 18.605.720,40 | 27,90 | $ 12.185.436,60 | 65,49% | 2,24% |
| 2,4 | Viga de cimentación 30x30 cm concreto 3000 psi | ml | 374,7 | $84.364,00 | $ 31.611.190,80 | 257,40 | $ 21.715.293,60 | 68,69% | 3,99% |
| 2,5 | columna 30x30 cm concreto 3000 psi | ml | 511,2 | $87.364,00 | $ 44.660.476,80 | 334,80 | $ 29.249.467,20 | 65,49% | 5,37% |
| 2,6 | alfagia 30*8 cm concreto 3000 psi | ml | 374,7 | $ 26.861,00 | $ 10.064.816,70 | 248,96 | $ 6.687.314,56 | 66,44% | 1,23% |
| | | | | Sub Total | $ 155.046.429,30 | | | | |
| 3 | MAMPOSTERIA | UNIDAD | | VR UNITARIO | VR TOTAL | | | | |
| 3,1 | Muro ladrillo visto tipo rejilla | m2 | 944,12 | $129.184,00 | $ 121.965.198,08 | 627,38 | $ 81.047.457,92 | 66,45% | 14,89% |
| | | | | | | | | | |
| | | | | Sub Total | $ 121.965.198,08 | | | | |
| 4 | PINTURA E IMPERMEABILIZACION | UNIDAD | | VR UNITARIO | VR TOTAL | | | | |
| 4,1 | impermeabilización, aplicación hidrófugo | m2 | 1888,2 | $16.895,00 | $ 31.901.139,00 | 1.188,94 | $ 20.087.141,30 | 62,97% | 3,69% |
| 4,2 | pintura acabado mate tipo coraza sobre ladrillo | m2 | 1888,2 | $19.596,00 | $ 37.001.167,20 | 1.188,94 | $ 23.298.468,24 | 62,97% | 4,28% |
| 4,3 | pintura vinilo lavable tipo 1 | m2 | 594,21 | $14.343,00 | $ 8.522.754,03 | 388,97 | $ 5.578.996,71 | 65,46% | 1,02% |
| | | | | Sub Total | $ 77.425.060,23 | | | | |
| 5 | CARPINTERIA METALICA | UNIDAD | | | | | | | |
| 5,1 | Portón marco en tubo 2" malla eslabonada c 10,5 | m2 | 33,52 | $ 214.303,00 | $ 7.183.436,56 | 21,94 | $ 4.701.807,82 | 65,45% | 0,86% |
| | | | | Sub Total | $ 7.183.436,56 | | | | |
| 6 | ACEROS | UNIDAD | 19382,20 | VR UNITARIO | VR TOTAL | | | | |
| 6,1 | FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | Kg | 19382,2 | $6.143,00 | $ 119.064.854,60 | 11.975,04 | $ 73.562.670,72 | 61,78% | 13,51% |
| | | | | Sub Total | $ 119.064.854,60 | | | | |
| | | | COSTOS DIRECTOS | | $ 544.481.414,12 | | $ 338.725.203,90 | | 62,21% |
| | | | ADMINISTRACION (23%) | | $ 125.230.725,25 | | $ 77.906.796,90 | | |
| | | | IMPREVISTOS (2%) | | $ 10.889.628,28 | | $ 6.774.504,08 | | |
| | | | UTILIDAD (5%) | | $ 27.224.070,71 | | $ 16.936.260,20 | | |
| | | | TOTAL OBRA: | | $ 707.825.838,36 | | $ 440.342.765,08 | | 62,21% |

| S1 | | S2 | | S3 | | S4 | | S5 | | S6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 2.060.513 | 0,29% | $ 9.117.409 | 1,29% | $ 28.149.768 | 3,26% | $ 41.619.393 | 5,88% | $ 19.458.851 | 2,75% | $ 24.157.595 | 3,41% |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| $ 147.756,00 | 0,02% | | 0,00% | $ 651.084,00 | 0,09% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ 1.437.253,92 | 0,20% | $ 2.658.831,36 | 0,38% | $ 106.954,32 | 0,02% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | $ 2.014.320,00 | 0,28% | $ - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | $ 516.300,80 | 0,07% | $ 1.988.322,78 | 0,28% | $ 843.877,52 | 0,12% | $ 1.290.752,00 | 0,18% | $ 1.486.784,96 | 0,21% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ 1.157.097,76 | 0,16% | | 0,00% | $ 289.274,44 | 0,04% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | $ 4.438.044 | 0,63% | $ 1.549.031,20 | 0,22% | | 0,00% | $ 1.530.360,00 | 0,22% |
| | 0,00% | | 0,00% | $ 6.098.499,00 | 0,85% | $ 2.032.833,00 | 0,29% | $ 4.065.666,00 | 0,57% | $ 4.065.666,00 | 0,57% |
| | 0,00% | | 0,00% | $ 3.930.786,00 | 0,56% | $ 1.310.262,00 | 0,19% | $ 2.620.524,00 | 0,37% | $ 2.620.524,00 | 0,37% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ 6.912.212,96 | 1,26% | | 0,00% | $ 2.277.828,00 | 0,32% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ 11.007.864,00 | 1,56% | $ 1.572.552,00 | 0,22% | $ - | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ - | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | $ 3.927.957,06 | 0,55% | $ 10.936.078,21 | 1,55% | $ 14.805.615 | 2,09% | $ 9.909.357 | 1,40% | $ 11.887.157,12 | 1,68% |
| | | | | | | | | | | | |
| $ 1.585.009,92 | 0,22% | $ 9.117.409,22 | 1,29% | $ 28.149.768,31 | 3,98% | $ 41.619.393,29 | 5,88% | $ 19.458.850,84 | 2,75% | $ 24.157.594,52 | 3,41% |
| $ 364.552,28 | 0,05% | $ 2.097.004,12 | 0,30% | $ 6.474.446,71 | 1,19% | $ 9.572.460,46 | 1,76% | $ 4.475.535,69 | 0,82% | $ 5.556.246,74 | 1,02% |
| $ 31.700,20 | 0,00% | $ 182.348,18 | 0,03% | $ 562.995,37 | 0,10% | $ 832.387,87 | 0,15% | $ 389.177,02 | 0,07% | $ 483.151,89 | 0,09% |
| $ 79.250,50 | 0,01% | $ 455.870,46 | 0,06% | $ 1.407.488,42 | 0,26% | $ 2.080.969,66 | 0,38% | $ 972.942,54 | 0,18% | $ 1.207.879,73 | 0,22% |
| $ 2.060.512,90 | 0,29% | $ 11.852.631,99 | 1,67% | $ 36.594.698,80 | 5,17% | $ 54.105.211,28 | 7,64% | $ 25.296.506,10 | 3,57% | $ 31.404.872,88 | 4,44% |

| S7 | | S8 | | S9 | | S10 | | S11 | | S12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 31.458.682 | 4,44% | $ 25.377.264 | 3,59% | $ 12.010.262 | 1,70% | $ 26.028.269 | 3,68% | $ 22.710.203 | 3,21% | $ 15.942.737 | 2,25% |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ 1.281.054,72 | 0,17% | $ 513.751,56 | 0,07% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | 0,00% | $ 5.295.500,00 | 0,75% | $ 4.243.570,73 | 0,60% | | 0,00% |
| $ 578.548,88 | 0,08% | $ 685.331,21 | 0,09% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| $ 3.060.720,00 | 0,43% | $ 3.825.900,00 | 0,54% | $ 184.776,80 | 0,03% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ 2.642.682,90 | 0,37% | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ 1.703.340,60 | 0,24% | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ 4.555.636,00 | 0,64% | $ 5.694.570,00 | 0,80% | $ 275.026,04 | 0,04% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ 3.774.124,80 | 0,53% | $ 943.531,20 | 0,13% | $ - | 0,00% | $ 7.548.249,60 | 1,07% | $ 4.403.145,60 | 0,62% | | 0,00% |
| $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ 1.813.117,50 | 0,26% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| $ 3.515.871,74 | 0,50% | $ 8.789.679,36 | 1,24% | $ 8.789.679,36 | 1,24% | $ 13.184.519,04 | 1,86% | $ 14.063.486,98 | 1,99% | $ 13.184.519,04 | 1,86% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | |
| $ 10.396.683 | 1,47% | $ 4.944.501 | 0,70% | $ 2.760.779,59 | 0,39% | | 0,00% | | 0,00% | $ 945.100,55 | 0,13% |
| | | | | | | | | | | | |
| $ 31.458.682,15 | 4,44% | $ 25.377.264,04 | 3,59% | $ 12.010.262,39 | 1,70% | $ 26.028.268,64 | 3,68% | $ 22.710.203,31 | 3,21% | $ 15.942.737,09 | 2,25% |
| $ 7.235.496,90 | 1,33% | $ 5.836.770,73 | 1,07% | $ 2.762.360,35 | 0,51% | $ 5.986.501,79 | 1,10% | $ 5.223.346,76 | 0,96% | $ 3.666.829,53 | 0,67% |
| $ 629.173,64 | 0,12% | $ 507.545,28 | 0,09% | $ 240.205,25 | 0,04% | $ 520.565,37 | 0,10% | $ 454.204,07 | 0,08% | $ 318.854,74 | 0,06% |
| $ 1.572.934,11 | 0,29% | $ 1.268.863,20 | 0,23% | $ 600.513,12 | 0,11% | $ 1.301.413,43 | 0,24% | $ 1.135.510,17 | 0,21% | $ 797.136,85 | 0,15% |
| $ 40.896.286,80 | 5,78% | $ 32.990.443,25 | 4,66% | $ 15.613.341,11 | 2,21% | $ 33.836.749,23 | 4,78% | $ 29.523.264,31 | 4,17% | $ 20.725.558,22 | 2,93% |

| S13 | | S14 | | S15 | | S16 | | S17 | | S18 | | S19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 16.269.545 | 2,30% | $ 8.766.594 | 1,24% | $ 2.407.208 | 0,34% | $ 8.409.572 | 1,19% | $ 20.467.893 | 2,89% | $ 24.788.949 | 3,50% | $ 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| $ 1.450.494,00 | 0,20% | $ 2.175.741,00 | 0,31% | $ 1.247.962,06 | 0,18% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | |
| $ 14.062.970,24 | 1,99% | $ 5.456.732,16 | 0,77% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ 20.087.141,80 | 2,84% | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ 4.197.463 | 0,59% | $ 19.101.005,04 | 2,70% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ 4.212.108,81 | 0,60% | $ 1.366.887,90 | 0,19% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ 4.701.807,32 | 0,66% | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | |
| $ 756.080,44 | 0,11% | $ 1.134.120,66 | 0,16% | $ 1.159.245,53 | 0,16% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | |
| $ 16.269.544,68 | 2,30% | $ 8.766.593,82 | 1,24% | $ 2.407.207,59 | 0,34% | $ 8.409.572,01 | 1,19% | $ 20.467.892,94 | 2,89% | $ 24.788.949,12 | 3,50% | $ 0,00 |
| $ 3.741.995,28 | 0,69% | $ 2.016.316,58 | 0,37% | $ 553.657,75 | 0,10% | $ 1.934.201,56 | 0,36% | $ 4.707.615,38 | 0,86% | $ 5.701.458,30 | 1,05% | $ 0,00 |
| $ 325.390,89 | 0,06% | $ 175.331,88 | 0,03% | $ 48.144,15 | 0,01% | $ 168.191,44 | 0,03% | $ 409.357,86 | 0,08% | $ 495.778,98 | 0,09% | $ 0,00 |
| $ 813.477,23 | 0,15% | $ 438.329,69 | 0,08% | $ 120.360,38 | 0,02% | $ 420.478,60 | 0,08% | $ 1.023.394,65 | 0,19% | $ 1.239.447,46 | 0,23% | $ 0,00 |
| $ 21.150.408,08 | 2,99% | $ 11.396.571,97 | 1,61% | $ 3.129.369,87 | 0,44% | $ 10.932.443,61 | 1,54% | $ 26.608.260,82 | 3,76% | $ 32.225.633,86 | 4,55% | $ 0,00 |

# INFORME SEMANAL No 19

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO**
**"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"**
***¡Gracias Dios mio por tantas bendiciones!***

GOBERNACIÓN PUTUMAYO 2020 2023

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL**
**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA N° 19**

| PÁGINA | 1 | DE | 1 |
|---|---|---|---|
| FECHA | 23 | 3 | 2021 |

SECRETARIA EJECUTORA: INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No: 1086

Semana Número: 19 Del: 17 de marzo de 2021 Al: 23 de marzo de 2021

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 133 Días Corresponde al : 87,50% del Plazo total del Contrato

Supervisor Técnico de Contrato ROBERT GUILLERMO MORA CORDOBA

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**

CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA, MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

| | SEMANAL | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra programada (%) | 5,77% | 93,97% |
| Valor básico de la Obra programada: | $ 40.859.144,33 | $ 665.168.887,77 |
| Obra Física Ejecutada (%) | 24,87% | 87,08% |
| Valor básico de Obra Ejecutada: | $ 176.038.523,76 | $ 616.381.288,85 |

**CONTRATO DE OBRA:**

| | |
|---|---|
| Contratista: | CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO |
| Contrato No. | 1086 Del 6/08/2020 |
| Valor Inicial: | $ 707.825.838,36 |
| Valor Actualizado: | $ 707.825.838,36 |
| Plazo Inicial: | 5 MESES |
| Plazo Actualizado: | 5 MESES |
| Fecha de Iniciación: | 16 de septiembre de 2020 |
| fecha de terminación 1 | 15 de febrero de 2021 |
| fecha de suspención 1 | 18 de enero de 2021 |
| fecha de ampliación 1 a la suspención 1 | 17 de febrero de 2021 |
| fecha de reinicio 1 | 17 de marzo de 2021 |
| fecha de terminación final | 14 de abril de 2021 |

**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**

| | |
|---|---|
| Interventor: | ALEX ALBERTO CALVACHE |
| Contrato No. | 1152 Del 26/08/2020 |
| Valor Inicial: | $ 35.450.252,38 |
| Valor Actualizado: | $ 35.450.252,38 |
| Plazo Inicial: | 5 MESES |
| Plazo Actualizado: | 5 MESES |
| Fecha de Iniciación: | 16/09/020 |
| fecha de terminación 1 | 15 de febrero de 2021 |
| fecha de suspención 1 | 18 de enero de 2021 |
| fecha de ampliación 1 a la suspención 1 | 17 de febrero de 2021 |
| fecha de reinicio 1 | 17 de marzo de 2021 |
| fecha de terminación final | 14 de abril de 2021 |

**ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA**

Durante el periodo comprendido entre el 17 y el 23 de marzo de 2021 se realizaron las siguientes actividades:

1. Se realizó 141.35 ml de trazado y replanteo
2. se realizó el cerramiento de 132.15 ml de cerramiento con lona de polietileno
3. se realizó demolición de 141.35 ml de cerramiento en concreto
4. re realizaron 79.05 m3 de excavación manual en conglomerado
5. se realizaron 16.74 m3 de relleno con material seleccionado
6. se realizó la fundición de 126.95 ml de Cimiento en concreto Ciclópeo 30*30
7. se realizó la fundición de 13.8 ml de Concreto 3000 psi para zapatas
8. se realizó la fundición de 13.8 m3 de Concreto ciclópeo para mejoramiento cimentación
9. se realizó la fundición de 126.95 ml de Viga de cimentación 30x30 cm concreto 3000 psi
10. se realizó de la instalación de 5355.15 kg de acero de refuerzo
11. se realizaron 285.3 ml de adecuación de terreno
12. se realizó el retiro de 66.62 m3 de sobrantes
13. se realizó el levantamiento de 193.04 m2 de muro en ladrillo
14. se realizó la fundición de 54.25 ml de alafija

se realizó la suscripción del acta de reinicio No1 a partir del 17 de marzo de 2020

**ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA**

En la semana del 24 al 30 de marzo del 2021 se tiene programado realizar las siguientes actividades
iniciar la fundición de anden en concreto
instalacion de cerramiento en malla
culmiar la actividad de fundición de alfajia

**RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO**

esta semana se reiniciaron las actividades despues de la pausa por suspnsión, re iniciaron la actividades preliminares y de estructuras del tramo 5-8 culminando en su totalidad las actividades preliminares lo que nos da un avance acumulado significativo del 87.08% del total del contrato.

**OBSERVACIONES**

se realizó la suscripción del acta de reinicio No1 a partir del 17 de marzo de 2020

ANEXAR REGISTRO FOTOGRÁFICO CON PRS. Y FECHA DE VISITA

**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

Firma:
Nombre: ALBERTO CALVACHE M.
Matricula No. : 1922255540 CAU

| | ACTIVIDADES | | CONDICIONES ORIGINALES | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No 1 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UNID. | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR PARCIAL | CANTIDAD | VR PARCIAL | Cantidades ejecutadas S19 | Valor ejecutado semana 19 | cantidades acumuladas | valor ejecutado acumulado |
| 1 | PRELIMINARES | | | | | | | | | | |
| 1,1 | Localización y replanteo | ml | 417,30 | $2.800,00 | $ 1.168.440,00 | 426,85 | $ 1.194.620,00 | 141,35 | $ 395.780,00 | 426,85 | $ 1.194.620,00 |
| 1,2 | Cerramiento provisional polietileno h = 2 mts | ml | 417,30 | $14.732,00 | $ 6.147.663,60 | 417,45 | $ 6.149.873,40 | 132,15 | $ 1.946.833,80 | 417,45 | $ 6.149.873,40 |
| 1,3 | Demolición cerramiento en concreto | ml | 417,30 | $67.144,00 | $ 28.019.191,20 | 171,35 | $ 11.505.124,40 | 141,35 | $ 9.490.808,40 | 171,35 | $ 11.505.124,40 |
| 1,4 | Excavación manual en conglomerado | m3 | 276,75 | $40.336,00 | $ 11.162.988,00 | 274,18 | $ 11.059.324,48 | 79,05 | $ 3.188.560,80 | 274,18 | $ 11.059.324,48 |
| 1,5 | Retiro de sobrantes | m3 | 249,07 | $52.965,00 | $ 13.189.501,65 | 246,76 | $ 13.067.175,80 | 66,62 | $ 3.527.862,10 | 246,76 | $ 13.067.175,80 |
| 1,6 | Relleno material seleccionado | m3 | 51,70 | $ 79.471,00 | $ 4.108.650,70 | 50,60 | $ 4.021.232,60 | 16,75 | $ 1.331.139,24 | 50,60 | $ 4.021.232,60 |
| | | | | Sub Total | $ 63.796.435,35 | Sub Total | $ 46.997.350,68 | | | | |
| 2 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | | | | | | | |
| 2,1 | Cimiento en concreto Ciclópeo 30*30 | ml | 374,70 | $56.660,00 | $ 21.237.996,00 | 384,35 | $ 21.784.958,00 | 126,95 | $ 7.195.526,00 | 384,35 | $ 21.784.958,00 |
| 2,2 | Concreto 3000 psi para zapatas | m3 | 42,6 | $677.611,00 | $ 28.866.228,60 | 41,70 | $ 28.256.378,70 | 13,80 | $ 9.351.033,80 | 41,70 | $ 28.256.378,70 |
| 2,3 | Concreto ciclópeo para mejoramiento cimentación | m3 | 42,6 | $436.754,00 | $ 18.605.720,40 | 41,70 | $ 18.212.641,80 | 13,80 | $ 6.027.205,20 | 41,70 | $ 18.212.641,80 |
| 2,4 | Viga de cimentación 30x30 cm concreto 3000 psi | ml | 374,7 | $84.364,00 | $ 31.611.190,80 | 384,35 | $ 32.425.303,40 | 126,95 | $ 10.710.006,80 | 384,35 | $ 32.425.303,40 |
| 2,5 | columna 30x30 cm concreto 3000 psi | ml | 511,2 | $87.364,00 | $ 44.660.476,80 | 501,10 | $ 43.778.100,40 | 166,30 | $ 14.528.633,20 | 501,10 | $ 43.778.100,40 |
| 2,6 | alfagia 30*5 cm concreto 3000 psi | ml | 374,7 | $ 26.861,00 | $ 10.064.816,70 | 360,47 | $ 9.682.584,67 | 54,25 | $ 1.457.209,25 | 303,21 | $ 8.144.523,81 |
| | | | | Sub Total | $ 165.046.429,30 | Sub Total | $ 154.139.968,97 | | | | |
| 3 | MAMPOSTERIA | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | | | | | | | |
| 3,1 | MURO LADRILLO VISTO TIPO REJILLA | M2 | 944,12 | $129.184,00 | $ 121.985.198,08 | 820,42 | 105.985.137,28 | 193,04 | $ 24.937.679,36 | 820,42 | $ 105.985.137,28 |
| | | | | Sub Total | $ 121.985.198,08 | Sub Total | $ 105.985.137,28 | | | | |
| 4 | PINTURA E IMPERMEABILIZACION | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | | | | | | | |
| 4,1 | impermeabilización, aplicación hidrófugo | m2 | 1868,2 | $16.895,00 | $ 31.901.139,00 | 1575,01 | $ 26.609.793,95 | 0,00 | $ - | 1188,94 | $ 20.087.141,30 |
| 4,2 | pintura acabado mate tipo coraza sobre ladrillo | m2 | 1868,2 | $19.590,00 | $ 37.001.167,20 | 1575,01 | $ 30.853.995,96 | 0,00 | $ - | 1188,94 | $ 23.298.468,24 |
| 4,3 | pintura vinilo lavable tipo 1 | m2 | 594,21 | $14.343,00 | $ 8.522.754,03 | 580,00 | $ 8.318.940,00 | 0,00 | $ - | 388,97 | $ 5.578.596,71 |
| | | | | Sub Total | $ 77.425.060,23 | Sub Total | $ 65.792.529,91 | | | | |
| 5 | CARPINTERIA METALICA | | | | | | | | | | |
| 5,1 | Portón marco en tubo 2" malla eslabonada c 10,5 | m2 | 33,52 | $ 214.303,00 | $ 7.183.436,56 | 41,29 | $ 8.848.570,87 | 0,00 | $ - | 21,94 | $ 4.701.807,82 |
| | | | | Sub Total | $ 7.183.436,56 | Sub Total | $ 8.848.570,87 | | | | |
| 5 | ACEROS | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | | | | | | | |
| 5,1 | FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 19382,2 | $6.143,00 | $ 119.064.854,60 | 17801,30 | $ 109.353.385,90 | 5663,07 | $ 34.788.139,01 | 17638,11 | $ 108.350.909,73 |
| | | | | Sub Total | $ 119.064.854,60 | Sub Total | $ 109.353.385,90 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| INP | ITEMS NO PREVISTOS | | | | | | | | | | |
| INP-01 | ADECUACION DEL TERRENO | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | | | | | | | |
| INP-01 | ADECUACION DEL TERRENO | ML | ,0 | $22.915,30 | $ - | 285,30 | $ 6.537.735,09 | 285,30 | $ 6.537.735,09 | 285,30 | $ 6.537.735,09 |
| | | | | Sub Total | $ - | Sub Total | $ 6.537.735,09 | | | | |
| INP-02 | MALLA ESLABONADA | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | | | | | | | |
| INP-02 | SUM E INSTALACION MALLA ESLABONADA EN ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 10, H:0.9 MTS, CON REFUERZO EN ANGULO DE 3/4 HORIZONTAL | M2 | ,0 | $250.431,60 | $ - | 95,79 | $ 23.988.091,67 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| | | | | Sub Total | $ - | Sub Total | $ 23.988.091,67 | | | | |
| INP-03 | CASETA DE VIGILANCIA | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | | | | | | | |
| INP-03.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MORTERO 1:3 PARA AFINADO DE PISO E=0,04M | M3 | ,0 | $380.313,60 | $ - | 0,47 | $ 178.747,39 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| INP-03.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE 30 X30 PARA PISO | M2 | ,0 | $47.076,40 | $ - | 9,80 | $ 461.348,72 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| INP-03.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE 30 X30 PARA PISO BAÑO. | M2 | ,0 | $52.094,60 | $ - | 1,72 | $ 89.602,71 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| INP-03.4 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA TRIPOLAR DOBLE, CABLEADA EN ALAMBRE DE COBRE 2X12 AWG-TW-600V+1X12T AWG DESNUDO, CANALIZADA POR PVC DE 1/2" | UND | ,0 | $105.040,90 | $ - | 3,00 | $ 315.122,70 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| INP-03.5 | SALIDA PARA ILUMINACIÓN POR ROSETA DE PORCELANA, CABLEADA EN ALAMBRE DE COBRE 2X12 AWG-TW-600V+1X12T AWG DESNUDO, CANALIZADA POR PVC DE 1/2" | UND | ,0 | $130.733,00 | $ - | 2,00 | $ 261.466,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| INP-03.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA (0,80M X 2,45M). INCLUYE MARCO, VENTILACION SUPERIOR Y CERRADURA. | UND | ,0 | $533.602,60 | $ - | 2,00 | $ 1.067.205,20 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| INP-03.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO. INCLUYE VIDRIO COLOR AZUL 3MM. | M2 | ,0 | $352.665,10 | $ - | 8,97 | $ 3.163.405,95 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| INP-03.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA PLACA DE ENTREPISO E= 0,08M | M3 | ,0 | $489.812,30 | $ - | 1,19 | $ 582.876,64 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| INP-03.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS. INCLUYE GRIFERIA. | UND | ,0 | $148.728,40 | $ - | 1,00 | $ 148.728,40 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| INP-03.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO. INCLUYE INCRUSTACIONES. | UND | ,0 | $277.555,70 | $ - | 1,00 | $ 277.555,70 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| INP-03.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA EN PVC DE 1/2" | ML | ,0 | $5.884,23 | $ - | 30,00 | $ 176.526,90 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| INP-03.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA PVCS 2" | ML | ,0 | $13.703,57 | $ - | 6,00 | $ 82.221,42 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| INP-03.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA PVCS 4" | ML | ,0 | $25.036,90 | $ - | 30,00 | $ 751.107,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| INP-03.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA VIGAS AÉREAS. DIM 0.17M X 0.12M | M3 | ,0 | $799.377,50 | $ - | 0,27 | $ 215.831,93 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| | | KG | ,0 | $6.169,81 | $ - | 216,64 | $ 1.336.627,64 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| INP-03.15 | ACERO DE REFUERZO | | | | | | | | | | |
| INP-03.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3000PSI HECHO EN OBRA PARA PLACA DE CONTRAPISO E= 0,08M | M3 | ,0 | $489.012,30 | $ - | 0,83 | $ 405.880,21 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| | | | | Sub Total | $ - | Sub Total | $ 9.614.254,61 | | | | |
| INP-04 | ANDEN EN CONCRETO | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | | | | | | | |
| INP-04 | ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.08 M. INCLUYE RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL SELECCIONADO | M2 | ,0 | $82.560,90 | $ - | 161,39 | $ 13.324.291,24 | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| | | | | Sub Total | $ - | Sub Total | $ 13.324.291,24 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL COSTO DIRECTO | | | $ 544.481.414 | | $ 544.481.414 | | $ 135.414.249,05 | | $ 474.139.452,96 | |
| SUBTOTAL | | | $ 544.481.414 | | $ 544.481.414 | | $ 135.414.249,05 | | $ 474.139.452,96 | |
| | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRACION | 23% | $ 125.230.725,25 | | $ 125.230.725,25 | | $ 31.145.277,28 | | $ 109.052.074,18 | |
| IMPREVISTOS | 2% | $ 10.889.628,28 | | $ 10.889.628,28 | | $ 2.708.284,98 | | $ 9.482.789,05 | |
| UTILIDAD | 5% | $ 27.224.070,71 | | $ 27.224.070,71 | | $ 6.770.712,45 | | $ 23.706.972,65 | |
| A I U | 30% | $ 163.344.424,24 | | $ 163.344.424,24 | | $ 40.624.274,71 | | $ 142.241.835,89 | |
| TOTAL | | $ 707.825.838,36 | | $ 707.825.838,36 | | | | | |
| VALOR EJECUTADO EN LA SEMANA | | | | | | $ 176.038.523,78 | | $ 0,00 | |
| ACUMULADO ANTERIOR | | | | | | $ 449.342.765,06 | | $ 0,00 | |
| valor total acumulado | | | | | | $ 618.381.288,84 | | $ 618.381.288,84 | |

**REPUBLICA DE COLOMBIA**
**GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO**
**"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"**
*¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!*

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL
INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA N° 19

PÁGINA 1 DE 2

## I. INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| N° CONTRATO Y FECHA | 1086 de 6 de Agosto de 2020 | FECHA: | 23 de marzo de 2021 |
| SECRETARIA EJECUTORA: | SECRETARIA INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL | SEMANA No: 19 | del 17 de marzo de 2021 al 23 de marzo de 2021 |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO: | ROBERT GUILLERMO MORA CORDOBA | GOBERNACIÓN | PUTUMAYO |
| OBJETO: | CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA, MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | FECHA DE INICIO: | 16 de septiembre de 2020 |

**CONTRATO DE OBRA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO | | |
| CONTRATO No. | 1086 Del 6/08/2020 | VALOR INICIAL: | $ 707.825.838,36 |
| PLAZO INICIAL: | 5 MESES | ADICIONES: | $ 0,00 |
| PLAZO ACUMULADO: | 5 MESES | VALOR ACUMULADO: | $ 707.825.838,36 |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | ALEX ALBERTO CALVACHE | | |
| CONTRATO No | 1152 Del 26/08/2020 | VALOR INICIAL: | $ 35.450.252,38 |
| PLAZO INICIAL: | 5 MESES | ADICIONES: | $ 0,00 |
| PLAZO ACUMULADO: | 5 MESES | VALOR ACUMULADO: | $ 35.450.252,38 |

## II. AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS OBRA:**

**ESTUDIOS Y DISEÑOS:**

| | |
|---|---|
| INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 0,00 |
| INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: | $ 0,00 |

**OBRA:**

| | |
|---|---|
| INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 665.168.887,77 |
| INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: | $616.381.288,85 |

**TOTAL OBRA + EST Y DISEÑOS:**

| | |
|---|---|
| INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 665.168.887,77 |
| INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: | $ 616.381.288,85 |

**INTERVENTORÍA:**

| | |
|---|---|
| COSTOS EJECUTADOS ACUMULADOS: | $ 33.677.740 |
| COSTOS PROGRAMADOS ACUMULADOS: | $ 33.677.740 |

**ESTUDIOS Y DISEÑOS SEMANAL:**

| | |
|---|---|
| PROGRAMADA: | |
| EJECUTADA: | |

**OBRA SEMANAL:**

| | |
|---|---|
| PROGRAMADA: | 40.859.144,33 |
| EJECUTADA: | 176.036.523,76 |

**TOTAL OBRA + E Y D SEMANAL:**

| | |
|---|---|
| PROGRAMADA: | 40.859.144,33 |
| EJECUTADA: | 176.036.523,76 |

## III. AVANCE FISICO

| ITEM | Uni | ACUMULADO PROYECTO: cantidad total actualizada segun modificatorio No 1 | cantidad ejecutada semana 19 | cantidad ejecutada acumulada | % ejecutado acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| Localización y replanteo | ML | 426,65 | 141,85 | 426,65 | 100,00% |
| Cerramiento provisional polietileno h = 2 mts | ML | 417,45 | 132,35 | 417,45 | 100,00% |
| Demolicion cerramiento en concreto | M3 | 171,35 | 141,35 | 171,35 | 100,00% |
| Excavación manual en conglomerado | M3 | 274,18 | 79,05 | 274,18 | 100,00% |
| Retiro de sobrantes | M3 | 246,78 | 66,62 | 246,78 | 100,00% |
| Relleno material seleccionado | M4 | 50,60 | 16,75 | 50,60 | 100,00% |
| Cimiento en concreto Ciclopeo 30*30 | ml | 384,35 | 126,95 | 384,35 | 100,00% |
| Concreto 3000 psi para zapatas | m3 | 41,70 | 13,80 | 41,70 | 100,00% |
| Concreto ciclopeo para mejoramiento cimentación | m3 | 41,70 | 13,80 | 41,70 | 100,00% |
| Viga de cimentación 30x30 cm concreto 3000 psi | ml | 384,35 | 126,95 | 384,35 | 100,00% |
| columna 30x30 cm concreto 3000 psi | ml | 501,10 | 166,30 | 501,10 | 100,00% |
| alfagia 30*9 cm concreto 3000 psi | ml | 300,47 | 54,25 | 303,21 | 94,12% |
| Muro ladrillo visto tipo fachaleta | m2 | 820,42 | 193,04 | 820,42 | 100,00% |
| impermeabilización, aplicación hidrofugo | m2 | 1575,01 | 0,00 | 1188,94 | 75,49% |
| pintura acabado marie tipo coraza sobre ladrillo | m2 | 1575,01 | 0,00 | 1188,94 | 75,49% |
| pintura vinilo lavable tipo 1 | m2 | 550,00 | 0,00 | 368,57 | 67,06% |
| Portón marco en tubo 2" malla eslabonada # 10,5 | m2 | 41,29 | 0,00 | 21,94 | 53,14% |
| acero de refuerzo de 60000 PSI | Kg | 17861,3 | 5663,07 | 17838,11 | 99,95% |
| Adecuación de terreno | ml | 285,30 | 285,30 | 285,30 | 100,00% |
| malla eslabonada en alambre | m2 | 95,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| mortero 1:3 para afinado de piso | M3 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| enchape 30x30 para piso | M2 | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| enchape 30x30 piso baño | M2 | 1,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| tomacorriente | UND | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| salida iluminación | UND | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| puerta metalica de 80cm | UND | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| ventanas en aluminio | M2 | 8,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| placa de entrepiso | M3 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| lavamanos | UND | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| sanitario | UND | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| tuberia pvc de 1/2" | ML | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| tuberia sanitaria pvc de 2" | ML | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| tuberia sanitaria pvc de 4" | ML | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| vigas aereo en concreto de 3000psi | M3 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| acero de refuerzo caseta | KG | 216,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| placa de contrapiso, e=8cm | M3 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| anden en concreto | m2 | 161,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

**MAQUINARIA Y EQUIPOS**

| maquinaria y equipo | cantidad | TOTAL |
|---|---|---|
| Equipo de topografia | 1 | 1 |
| Herramienta menor | 1 | 1 |
| pulidora | 1 | 1 |
| mezcladora | 1 | 0 |
| equipo de soldadura | 0 | 1 |
| compresor | 0 | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN | vereda el tigre | PERMISO MINERO | SI | x | NO |
| | balastera el paraiso | LICENCIA AMBIENTAL | SI | x | NO |
| UBICACIÓN | | PERMISO MINERO | SI | | NO |
| | | LICENCIA AMBIENTAL | SI | | NO |
| UBICACIÓN | | PERMISO MINERO | SI | | NO |
| | | LICENCIA AMBIENTAL | SI | | NO |
| UBICACIÓN | | PERMISO MINERO | SI | | NO |
| | | LICENCIA AMBIENTAL | SI | | NO |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BOTADEROS | SI | | NO | | N/A | x |
| LICENCIA AMBIENTAL | SI | | NO | | N/A | x |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL | SI | | NO | | N/A | x |
| CONCESION DE AGUAS | SI | | NO | | N/A | x |
| OCUPACION DE CAUCES | SI | | NO | | N/A | x |
| VERTIMIENTOS | SI | | NO | | N/A | x |
| EMISIONES | SI | | NO | | N/A | x |

**OBSERVACIONES:**

**PAGA (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL)**
ESTADO:
INVERSIÓN EN GESTIÓN SOCIAL PREDIAL Y AMBIENTAL: ____ costo total

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN PREDIAL

| | |
|---|---|
| TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR | 0,0 |
| FICHAS PREDIALES APROBADAS | 0,0 |
| AVALÚOS APROBADOS | 0,0 |
| PREDIOS ADQUIRIDOS | 0,0 |
| INVERSION POR COMPRA DE PREDIOS | 0,0 |

**OBSERVACIONES: No se contempla hasta el momento efectuar afectaciones prediales ni adquisicion de predios.**

## VI. GESTIÓN SOCIAL

| | |
|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS | 5 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS | 5 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS | 0 |

| | |
|---|---|
| No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS | 1,0 |
| No. DE REUNIONES CON COMUNIDAD | 1,0 |
| No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS | 0,0 |
| SEDES SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO | 0,0 |

**OBSERVACIONES:**

## VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

**ADMINISTRATIVAS, LEGALES, FINANCIERAS**

La interventoria se encargó de realizar el seguimiento a las actividades desarrolladas en la presente semana, se solicitaron las planillas de aportes a la seguridad social con el fin de verificar que todo el personal presente en obra se encuentre afiliado, se obtuvo el avance financiero y control presupuestal como se detalla en informe semanal de interventoria donde se evidencia un avance en inversión directa de $616.381.288,85 que corresponde al 87,08% del valor del contrato



Fotografia: 1

demolición de cerramiento anterior



Fotografia: 2

cerramiento en lona verde

| | | |
|---|---|---|
| GOBERNACIÓN PUTUMAYO 2020 2023 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 1152 Del 26/08/2020<br>INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA Nº 1086 DEL 06/08/2020 Cuyo objeto es: CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA, MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | FOTOGRAFÍAS 1 y 2 |
| | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA Nº 19<br>AVANCE CONTRATO DE OBRA No. 1086- 2020<br>GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO | 23-mar-2021 |



Fotografía: 3

trazado y replanteo



Fotografía: 4

exacavación manual



Fotografía: 5

fundición de zapata




Fotografía: 6

acero de refuerzo para columnas



Fotografía: 7

fundición de ciclopeo de 30 x 30 cm



Fotografía: 8

acero de refuerzo viga



Fotografía: 9

fundición de viga de cimentación



Fotografía: 10

funcidición de columnas en concreto



Fotografía: 11

funcidición de columnas en concreto



Fotografía: 12

levantamiento de muro en ladrillo



Fotografía: 13

levantamiento de muro en ladrillo



Fotografía: 14

fundición de alfajia



Fotografía: 15

alfajia en concreto



Fotografía: 16

retiro de material sobrante

## FLUJO DE INVERSIÓN

### CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA, MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

| | | CONDICIONES INICIALES | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATORIA 1 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR TOTAL | CANTIDAD | VR TOTAL | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR EJECUTADO | % EJECUTADO POR ITEM | % EJECUTADO TOTAL |
| 1 | PRELIMINARES | | | | | | | | | | |
| 1,1 | Localización y replanteo | ML | 417,30 | $2.800,00 | $ 1.168.440,00 | 426,65 | $ 1.194.620,00 | 426,65 | $ 1.194.620,00 | 100,00% | 0,22% |
| 1,2 | Cerramiento provisional polietileno h = 2 mts | ML | 417,30 | $14.732,00 | $ 6.147.663,60 | 417,45 | $ 6.149.873,40 | 417,45 | $ 6.149.873,40 | 100,00% | 1,13% |
| 1,3 | Demolición cerramiento en concreto | M3 | 417,30 | $67.144,00 | $ 28.019.191,20 | 171,35 | $ 11.505.124,40 | 171,35 | $ 11.505.124,40 | 100,00% | 2,11% |
| 1,4 | Excavación manual en conglomerado | M3 | 276,75 | $40.336,00 | $ 11.162.988,00 | 274,18 | $ 11.059.324,48 | 274,18 | $ 11.059.324,48 | 100,00% | 2,03% |
| 1,5 | Retiro de sobrantes | M3 | 249,07 | $52.955,00 | $ 13.189.501,85 | 246,76 | $ 13.067.175,80 | 246,76 | $ 13.067.175,80 | 100,00% | 2,40% |
| 1,6 | Relleno material seleccionado | | 51,70 | $ 79.471,00 | $ 4.108.650,70 | 50,60 | $ 4.021.232,60 | 50,60 | $ 4.021.232,60 | 100,00% | 0,74% |
| | | | | Sub Total | $ 63.796.435,35 | | $ 46.997.350,68 | | | | |
| 2 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | UNIDAD | | VR UNITARIO | VR TOTAL | | | | | | |
| 2,1 | Cimiento en concreto Ciclópeo 30*30 | ml | 374,70 | $56.680,00 | $ 21.237.996,00 | 384,35 | $ 21.784.958,00 | 384,35 | $ 21.784.958,00 | 100,00% | 4,00% |
| 2,2 | Concreto 3000 psi para zapatas | m3 | 42,6 | $677.611,00 | $ 28.866.228,60 | 41,70 | $ 28.256.378,70 | 41,70 | $ 28.256.378,70 | 100,00% | 5,19% |
| 2,3 | Concreto ciclópeo para mejoramiento cimentación | m3 | 42,6 | $436.754,00 | $ 18.605.720,40 | 41,70 | $ 18.212.641,80 | 41,70 | $ 18.212.641,80 | 100,00% | 3,34% |
| 2,4 | Viga de cimentación 30x30 cm concreto 3000 psi | ml | 374,7 | $84.364,00 | $ 31.611.190,80 | 384,35 | $ 32.425.303,40 | 384,35 | $ 32.425.303,40 | 100,00% | 5,95% |
| 2,5 | columna 30x30 cm concreto 3000 psi | ml | 511,2 | $87.364,00 | $ 44.662.476,80 | 501,10 | $ 43.778.100,40 | 501,10 | $ 43.778.100,40 | 100,00% | 8,04% |
| 2,6 | alfagia 30*8 cm concreto 3000 psi | ml | 374,7 | $ 26.861,00 | $ 10.064.816,70 | 360,47 | $ 9.682.564,67 | 303,21 | $ 8.144.523,81 | 84,12% | 1,50% |
| | | | | Sub Total | $ 155.046.429,30 | | $ 154.139.966,97 | | | | |
| 3 | MAMPOSTERIA | UNIDAD | | VR UNITARIO | VR TOTAL | | | | | | |
| 3,1 | Muro ladrillo visto tipo rejilla | m2 | 844,12 | $128.184,00 | $ 121.965.198,08 | 820,42 | $ 105.965.137,28 | 820,42 | $ 105.965.137,28 | 100,00% | 19,47% |
| | | | | Sub Total | $ 121.965.198,08 | | $ 105.965.137,28 | | | | |
| 4 | PINTURA E IMPERMEABILIZACION | UNIDAD | | VR UNITARIO | VR TOTAL | | | | | | |
| 4,1 | impermeabilización, aplicación hidrófugo | m2 | 1888,2 | $16.895,00 | $ 31.901.139,00 | 1575,01 | $ 26.609.793,95 | 1.188,94 | $ 20.087.141,30 | 75,49% | 3,69% |
| 4,2 | pintura acabado mate tipo coraza sobre ladrillo | m2 | 1888,2 | $19.596,00 | $ 37.001.167,20 | 1575,01 | $ 30.863.895,96 | 1.188,94 | $ 23.298.468,24 | 75,49% | 4,28% |
| 4,3 | pintura vinilo lavable tipo 1 | m2 | 594,21 | $14.343,00 | $ 8.522.754,03 | 580,00 | $ 8.318.940,00 | 388,97 | $ 5.578.996,71 | 67,06% | 1,02% |
| | | | | Sub Total | $ 77.425.060,23 | | $ 65.792.629,81 | | | | |
| 5 | CARPINTERIA METALICA | UNIDAD | | | | | | | | | |
| 5,1 | Portón marco en tubo 2" malla eslabonada c 10,5 | m2 | 33,52 | $ 214.303,00 | $ 7.183.436,56 | 41,29 | $ 8.848.570,87 | 21,94 | $ 4.701.807,82 | 53,14% | 0,86% |
| | | | | Sub Total | $ 7.183.436,56 | | $ 8.848.570,87 | | | | 0,00% |
| 6 | ACEROS | UNIDAD | 19382,20 | VR UNITARIO | VR TOTAL | | | | | | |
| 6,1 | FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | Kg | 19382,2 | $6.143,00 | $ 119.064.854,60 | 17801,30 | $ 109.353.385,90 | 17.636,11 | $ 108.350.909,73 | 99,08% | 19,90% |
| | | | | Sub Total | $ 119.064.854,60 | | $ 109.353.385,90 | | | | |
| INP | ITEMS NO PREVISTOS | | | | | | | | | | |
| INP-01 | ADECUACION DEL TERRENO | | | | | | | | | | |
| INP-01 | ADECUACION DEL TERRENO | ML | 0 | $ 22.915,30 | $ ,00 | 285,30 | $ 6.537.735,09 | 285,30 | $ 6.537.735,09 | 100,00% | 1,20% |
| | Sub-Total | | | Sub-Total | $ ,00 | | $ 6.537.735,09 | | | 0,00% | 0,00% |
| INP-02 | MALLA ESLABONADA | | | | | | | | | | |
| INP-02 | SUM E INSTALACION MALLA ESLABONADA EN ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 10, H 0.9 MTS, CON REFUERZO EN ANGULO DE 3/4 HORIZONTAL | M2 | 0 | $ 250.431,60 | $ ,00 | 95,79 | $ 23.988.091,67 | | | 0,00% | 0,00% |
| | | | | Sub-Total | $ ,00 | | $ 23.988.091,67 | | | 0,00% | 0,00% |
| INP-03 | CASETA DE VIGILANCIA | | | | | | | | | | |
| INP-03.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MORTERO 1:3 PARA AFINADO DE PISO E=0.04M | M3 | 0 | $ 380.313,60 | $ ,00 | 0,47 | $ 178.747,39 | | | 0,00% | 0,00% |
| INP-03.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE 30 X30 PARA PISO | M2 | 0 | $ 47.076,40 | $ ,00 | 9,80 | $ 461.348,72 | | | 0,00% | 0,00% |
| INP-03.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE 30 X30 PARA PISO BAÑO | M2 | 0 | $ 52.094,60 | $ ,00 | 1,72 | $ 89.602,71 | | | 0,00% | 0,00% |
| INP-03.4 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA TRIPOLAR DOBLE, CABLEADA EN ALAMBRE DE COBRE 2X12 AWG-TW-600V+1X12T AWG DESNUDO, CANALIZADA POR PVC DE 1/2" | UND | 0 | $ 105.040,90 | $ ,00 | 3,00 | $ 315.122,70 | | | 0,00% | 0,00% |
| INP-03.5 | SALIDA PARA ILUMINACIÓN POR ROSETA DE PORCELANA, CABLEADA EN ALAMBRE DE COBRE 2X12 AWG-TW-600V+1X12T AWG DESNUDO, CANALIZADA POR PVC DE 1/2" | UND | 0 | $ 130.733,00 | $ ,00 | 2,00 | $ 261.466,00 | | | 0,00% | 0,00% |
| INP-03.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA (0,80M X 2,45M). INCLUYE MARCO, VENTILACION SUPERIOR Y CERRADURA. | UND | 0 | $ 533.602,60 | $ ,00 | 2,00 | $ 1.067.205,20 | | | 0,00% | 0,00% |
| INP-03.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO . INCLUYE VIDRIO COLOR AZUL 3MM. | M2 | 0 | $ 352.685,10 | $ ,00 | 8,97 | $ 3.163.405,95 | | | 0,00% | 0,00% |
| INP-03.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA PLACA DE ENTREPISO E= 0.08M | M3 | 0 | $ 489.812,30 | $ ,00 | 1,19 | $ 582.876,64 | | | 0,00% | 0,00% |
| INP-03.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS. INCLUYE GRIFERIA. | UND | 0 | $ 148.728,40 | $ ,00 | 1,00 | $ 148.728,40 | | | 0,00% | 0,00% |
| INP-03.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO. INCLUYE INCRUSTACIONES | UND | 0 | $ 277.555,70 | $ ,00 | 1,00 | $ 277.555,70 | | | 0,00% | 0,00% |
| INP-03.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA EN PVC DE 1/2" | ML | 0 | $ 5.884,23 | $ ,00 | 30,00 | $ 176.526,90 | | | 0,00% | 0,00% |
| INP-03.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA PVCS 2" | ML | 0 | $ 13.703,57 | $ ,00 | 6,00 | $ 82.221,42 | | | 0,00% | 0,00% |
| INP-03.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA PVCS 4" | ML | 0 | $ 25.036,90 | $ ,00 | 30,00 | $ 751.107,00 | | | 0,00% | 0,00% |
| INP-03.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA VIGAS AÉREAS. DIM 0,17M X 0,12M | M3 | 0 | $ 799.377,50 | $ ,00 | 0,27 | $ 215.831,93 | | | 0,00% | 0,00% |
| INP-03.15 | ACERO DE REFUERZO | KG | 0 | $ 6.169,81 | $ ,00 | 216,64 | $ 1.336.627,64 | | | 0,00% | 0,00% |
| INP-03.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3000PSI HECHO EN OBRA PARA PLACA DE CONTRAPISO E= 0,08M | M3 | 0 | $ 489.012,30 | $ ,00 | 0,83 | $ 405.880,21 | | | 0,00% | 0,00% |
| | | | | Sub-Total | $ ,00 | | $ 9.514.284,51 | | | | |
| INP-04 | ANDEN EN CONCRETO | | | | | | | | | | |
| INP-04 | ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.08 M, INCLUYE RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL SELECCIONADO | M2 | 0 | $ 82.560,90 | $ ,00 | 161,39 | $ 13.324.291,24 | | | 0,00% | 0,00% |
| | | | | Sub-Total | $ ,00 | | $ 13.324.291,24 | | | | |
| | | | | COSTOS DIRECTOS | $ 544.451.414,12 | | | | $ 474.139.452,06 | | 85,88% |
| | | | | ADMINISTRACION (23%) | $ 125.230.725,25 | | | | $ 109.052.074,18 | | |
| | | | | IMPREVISTOS (2%) | $ 10.889.028,28 | | | | $ 9.482.789,06 | | |
| | | | | UTILIDAD (5%) | $ 27.224.070,71 | | | | $ 23.706.972,65 | | |
| | | | | TOTAL OBRA: | $ 707.825.038,36 | | | | $ 616.381.288,85 | | 87,08% |

| S1 | | S2 | | S3 | | S4 | | S5 | | S6 | | S7 | | S8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 2.060.513 | 0,29% | $ 9.117.409 | 1,29% | $ 28.149.768 | 3,26% | $ 41.619.393 | 5,88% | $ 19.458.851 | 2,75% | $ 24.157.595 | 3,41% | $ 31.458.682 | 4,44% | $ 25.377.264 | 3,59% |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| $ 147.756,00 | 0,02% | | 0,00% | $ 551.004,00 | 0,09% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% |
| $ 1.437.253,32 | 0,20% | $ 2.688.631,36 | 0,38% | $ 166.954,32 | 0,02% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% |
| | 0,00% | $ 2.014.320,00 | 0,28% | $ - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% |
| | 0,00% | $ 516.300,60 | 0,07% | $ 1.998.322,76 | 0,28% | $ 349.677,52 | 0,12% | $ 1.290.752,00 | 0,18% | $ 1.486.784,06 | 0,21% | $ 1.231.004,72 | 0,17% | $ 613.751,56 | 0,07% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ 1.157.097,76 | 0,16% | | 0,00% | $ 280.274,44 | 0,04% | $ 578.548,38 | 0,08% | $ 685.351,21 | 0,08% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | $ 4.438.044 | 0,63% | $ 1.548.631,20 | 0,22% | | 0,00% | $ 1.530.330,00 | 0,22% | $ 3.090.750,00 | 0,43% | $ 3.825.930,00 | 0,54% |
| | 0,00% | | 0,00% | $ 5.088.189,00 | 0,96% | $ 2.032.833,00 | 0,29% | $ 4.065.666,00 | 0,57% | $ 3.065.666,00 | 0,57% | $ 2.642.880,90 | 0,37% | $ - | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | $ 3.930.798,00 | 0,56% | $ 1.810.262,00 | 0,19% | $ 2.620.524,00 | 0,37% | $ 2.620.524,00 | 0,37% | $ 1.703.340,00 | 0,24% | $ - | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ 8.972.212,86 | 1,26% | | 0,00% | $ 2.277.626,00 | 0,32% | $ 4.555.656,00 | 0,64% | $ 5.694.570,00 | 0,80% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ 11.007.564,00 | 1,56% | $ 1.572.552,00 | 0,22% | $ - | 0,00% | $ 3.774.124,80 | 0,53% | $ 943.531,20 | 0,13% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% | $ - | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ 3.515.871,74 | 0,50% | $ 8.789.679,35 | 1,24% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00

| S9 | | S10 | | S11 | | S12 | | S13 | | S14 | | S15 | | S16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 12.010.262 | 1,70% | $ 26.028.269 | 3,68% | $ 22.710.203 | 3,21% | $ 15.942.737 | 2,25% | $ 16.269.545 | 2,30% | $ 8.766.594 | 1,24% | $ 2.407.206 | 0,34% | $ 8.409.572 | 1,19% |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | $ 5.295.500,00 | 0,75% | $ 4.243.570,75 | 0,93% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ 184.776,80 | 0,03% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ 275.026,64 | 0,04% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ - | 0,00% | $ 7.545.249,60 | 1,07% | $ 4.403.145,60 | 0,62% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ - | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ 1.813.117,50 | 0,26% | $ 1.450.494,00 | 0,20% | $ 2.175.741,00 | 0,31% | $ 1.247.962,06 | 0,18% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ 6.789.675,35 | 1,24% | $ 13.184.519,04 | 1,86% | $ 14.060.485,96 | 1,99% | $ 13.184.519,04 | 1,86% | $ 14.062.970,20 | 1,99% | $ 5.456.732,16 | 0,77% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ 4.197.463,- | 0,59% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | $ 4.212.108,61 | 0,60% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% |
| $ 2.750.779,59 | 0,39% | | 0,00% | | 0,00% | $ 945.100,55 | 0,13% | $ 756.080,44 | 0,11% | $ 1.134.120,66 | 0,16% | $ 1.159.246,59 | 0,16% | | 0,00% |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| S17 | | S18 | | S19 | | S20 | | S21 | | S22 | | S23 | | TOTAL % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 20.467.893 | 2,89% | $ 24.788.949 | 3,50% | $ 135.414.249 | 19,13% | $ 0 | 0,00% | $ 0 | 0,00% | $ 0 | 0,00% | $ 0 | 0,00% | 65,4% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0,00% | | 0,00% | $ 395.780,00 | 0,06% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | $ 1.945.983,80 | 0,28% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | $ 9.490.804,40 | 1,34% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | $ 3.188.590,80 | 0,45% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | $ 3.527.862,10 | 0,50% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | $ 1.341.139,24 | 0,19% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | $ 7.199.525,00 | 1,02% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | $ 9.251.231,00 | 1,32% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | $ 6.027.208,20 | 0,85% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | $ 10.710.009,60 | 1,51% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | $ 14.629.693,00 | 2,05% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | $ 1.467.209,25 | 0,21% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | $ 24.897.479,36 | 3,52% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | $ 20.067.141,30 | 2,84% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| $ 19.101.005,04 | 2,70% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| $ 1.366.887,90 | 0,19% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | $ 4.701.807,62 | 0,66% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | 0,00% | | 0,00% | $ 34.788.239,01 | 4,91% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | |
| | | | | | 0,00% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | $ 6.597.735,09 | 0,92% | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00% | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00% | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00%

# ACTAS DE COMITÉ TECNICO

# CONTROL DE EQUIPOS DEL CONTRATISTA

| PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4 | GOBERNACION DEL PUTUMAYO<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL<br>ANEXO EQUIPO DE OBRA | CÓDIGO | FT-SID-007 | |
|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PAGINA | | DE |

FECHA 31 12 2020

OBJETO CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA, MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

INTERVENTOR ALEX ALBERTO CALVACHE MENA

## CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA

MES diciembre CONTRATO No. 1086 DEL 06 DE AGOSTO DE 2020 MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ-PUTUMAYO

CONTRATISTA CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO

| DIA / MAQUINA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulidora | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | A | A | I | I |
| Mezcladora de concreto | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A | A | | A | A | I | I |
| Sierra electrica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CONVENCIONES
ACTIVO = A
REPARACION = R
INACTIVO = I

Firma
Nombre: ROSA ADRIANA BENAVIDEZ CARDONA
Residente de Obra
Matrícula No.: 52202-69618 NRÑ

Firma
di
Residente de Interventoría
Matricula No.: 52202-258044 NRÑ

| | | | |
|---|---|---|---|
| PUTUMAYO GOBERNACIÓN<br>NIT. 800.094.164-4 | GOBERNACION DEL PUTUMAYO<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL<br>ANEXO EQUIPO DE OBRA | CÓDIGO | FT-SID-007 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | DE |

FECHA 16 1 2021

OBJETO: CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA, MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

INTERVENTOR: ALEX ALBERTO CALVACHE MENA

## CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA

MES: ene-21 CONTRATO No.: 1086 DEL 06 DE AGOSTO DE 2020 MUNICIPIO: VALLE DEL GUAMUEZ-PUTUMAYO

CONTRATISTA: CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO

| DIA / MAQUINA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulidora | no se trabajó por fin de año | | | I | I | I | I | I | I | | I | I | I | I | I | A | | se suscribe acta de suspeción No 1 | | | | | | | | | | | | |
| Mezcladora de concreto | | | | I | I | I | I | I | I | | I | I | I | I | I | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sierra electrica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Equipo de soldadura | | | | | | | | | | | | | | | | A | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bomba para fumigar | | | | | | | | | | | | | A | A | A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CONVENCIONES
ACTIVO = A
REPARACION = R
INACTIVO = I

Firma: Rosa Adriana B.
Nombre: ROSA ADRIANA BENAVIDEZ CARDONA
Residente de Obra
Matricula No.: 52202-69618 NRÑ

Firma: Yolman Yela
Nombre: YOLMAN Y. YELA Y VELASQUEZ
Residente de Interventoría
Matricula No.: 52202-258044 NRÑ

| PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4 | GOBERNACION DEL PUTUMAYO<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL<br>ANEXO EQUIPO DE OBRA | CÓDIGO | FT-SID-007 | |
|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PAGINA | | DE |

FECHA 23 3 2021

OBJETO: CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA, MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

INTERVENTOR: ALEX ALBERTO CALVACHE MENA

## CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA

MES: mar-21 CONTRATO No.: 1086 DEL 06 DE AGOSTO DE 2020 MUNICIPIO: VALLE DEL GUAMUEZ-PUTUMAYO

CONTRATISTA: CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO

| DIA / MAQUINA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulidora | el contrato se encuentra suspendido | | | | | | | | | | | | | | | | A | A | A | A | | A | A | | | | | | | | |
| Mezcladora de concreto | | | | | | | | | | | | | | | | | A | A | A | A | | A | A | | | | | | | | |
| Motocierra | | | | | | | | | | | | | | | | | A | | | | | | | | | | | | | | |
| Volqueta | | | | | | | | | | | | | | | | | A | | | | | | | | | | | | | | |
| retroexcavadora | | | | | | | | | | | | | | | | | A | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CONVENCIONES
ACTIVO = A
REPARACION = R
INACTIVO = I

Firma
Nombre: ROSA ADRIANA BENAVIDEZ CARDONA
Residente de Obra
Matricula No.: 52202-69618 NRÑ

Firma
Nombre: YOLMAN Y. YELA Y VELASQUEZ
Residente de Interventoría
Matricula No.: 52202-258044 NRÑ

# CONTROL DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PUTUMAYO GOBERNACIÓN<br>NIT. 800.094.164-4 | GOBERNACION DEL PUTUMAYO<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL<br>ANEXO PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA | CÓDIGO | FT-SID-007 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PAGINA | | DE |
| | | FECHA | 23 / 3 | 2021 |

CONTRATISTA: CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO

INTERVENTOR: ALEX ALBERTO CALVACHE MENA

## CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

MES: DICIEMBRE  CONTRATO No.: 1086 DE 2020  MUNICIPIO: VALLE DEL GUAMUEZ

OBJETO: CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION CIUDAD LA HORMIGA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ PUTUMAYO

| DIA / PROFESIONAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAESTRO DE OBRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| OFICIALES | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AYUDANTES | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| INSPECTOR DE OBRAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RESIDENTE DE OBRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CORDINADOR HSQE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Firma: ROSA ADRIANA. B
Nombre:
Residente de Obra
Matricula No.:

Firma: Yolima Yela
Nombre:
Residente de Interventoría
Matricula No.:

| NIT. 800.094.164-4 | GOBERNACION DEL PUTUMAYO<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL<br>ANEXO PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA | CÓDIGO | FT-SID-007 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PAGINA | | DE | |

FECHA 23 3 2021

CONTRATISTA CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO

INTERVENTOR ALEX ALBERTO CALVACHE MENA

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

MES ene-21 CONTRATO No. 1086 DE 2020 MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ

OBJETO CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION CIUDAD LA HORMIGA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ PUTUMAYO

| DIA / PROFESIONAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAESTRO DE OBRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| OFICIALES | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| AYUDANTES | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| INSPECTOR DE OBRAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| RESIDENTE DE OBRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| CORDINADOR HSQE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |

Firma
Nombre: Jhon Brayan B.
Residente de Obra
Matricula No.:

Firma
Nombre: Yolmaa Yela
Residente de Interventoría
Matricula No.:

| PUTUMAYO GOBERNACION<br>NIT. 800.094.164-4 | GOBERNACION DEL PUTUMAYO<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL<br>ANEXO PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA | CÓDIGO | FT-SID-007 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PAGINA | 1 | DE | 1 |

FECHA 23 3 2021

CONTRATISTA CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO INTERVENTOR ALEX ALBERTO CALVACHE MENA

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

MES mar-20 CONTRATO No. 1086 DE 2020 MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ

OBJETO CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION CIUDAD LA HORMIGA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ PUTUMAYO

| DIA / PROFESIONAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAESTRO DE OBRA | obra suspendida | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| OFICIALES | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| AYUDANTES | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | |
| INSPECTOR DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| RESIDENTE DE OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| CORDINADOR HSQE | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Firma Nombre: Residente de Obra Matricula No.:

Firma Nombre: Residente de Interventoría Matricula No.:

# INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

NIT. 800.094.164-4

**GOBERNACION DEL PUTUMAYO**

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

INFORME FINANCIERO DE LA OBRA

| CODIGO | | | |
|---|---|---|---|
| VERSIÓN | | | |
| PAGINA | 1 | DE | 1 |
| FECHA | 23 | 3 | 2021 |

SECRETARIA EJECUTORA: INFRAESTRUCTURA — GOBERNACIÓN: PUTUMAYO

CONTRATO No: 1086 DEL 2020 — CONTRATISTA: CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO — MES: PERIODO 2/12/2020 a 17/01/2021 y 17/03/2021 a 23/03/2021

SECTOR: LA HORMIGA PUTUMAYO

**INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATISTA DE OBRA**

| Acta No | Mes/ Año | Valor Básico | Valor IVA | Valor Total | Amortización Anticipo | Saldo Anticipo | Saldo Registro presupuestal | Valor Total Ejecutado Acumulado | Saldo del Contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO INICIAL | | $ 707.825.838,36 | | $ 707.825.838,36 | $ - | $ - | $ 707.825.838,36 | $0 | $ 707.825.838,36 | CDP 2161 del 2020-05-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle No. 3427 |
| 1 | | $314.174.518 | | $314.174.518 | | $0 | $ 393.651.320,36 | $0 | $ 393.651.320,36 | CDP 2161 del 2020-05-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle No. 3427 |
| 2 | | $ 302.206.770,00 | | $ 302.206.770,00 | | | $ 91.444.550,36 | | $ 91.444.550,36 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | $616.381.288 | $0 | $616.381.288 | $0 | $0 | $ 91.444.550,00 | $0 | $ 91.444.550,00 | |

Nota: Los valores se deben expresar en millones de pesos

Firma Rosa Adriana B.

Residente de Obra

Firma Yolman Yela

Residente de Interventoría

Original: Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

# ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| NIT. 800.094.164-4 | GOBERNACION DEL PUTUMAYO<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL<br>ANEXO ESTADO GENERAL DEL TIEMPO | CÓDIGO | FT-SID-007 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | FECHA | | DE | |

FECHA: 31 / 12 / 2020

OBJETO: CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA, MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

INTERVENTOR: ALEX ALBERTO CALVACHE MENA

MES: dic-20

CONTRATO No: 1086 DEL 06 DE AGOSTO DE 2020

CONTRATISTA: CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO

MUNICIPIO: VALLE DEL GUAMUEZ-PUTUMAYO

**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**

| DIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase de tiempo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soleado | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | | x | x | | x | x | x | x | x | | | | x | | x |
| Nublado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | x | |
| Lluvias Moderadas | | | | | | | | | | | x | | | | | | | x | | | | | | | | | | x | | x | |
| Lluvias Intensas | | | | x | | | | | x | | | | | | | | x | | | | | | | x | | x | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Firma: Rosa Amparo B.
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula No.:

Firma: Yolman Yela
Nombre:
Residente de Interventoría
Matrícula No.:

| NIT. 800.094.164-4 | GOBERNACION DEL PUTUMAYO<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL<br>ANEXO ESTADO GENERAL DEL TIEMPO | CÓDIGO | FT-SID-007 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | FECHA | | DE | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | FECHA | 17 | 1 | 2021 |
| OBJETO | CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA, MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | INTERVENTOR | ALEX ALBERTO CALVACHE MENA | MES | ene-21 |
| CONTRATO No: | 1086 DEL 06 DE AGOSTO DE 2020 | CONTRATISTA | CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO | MUNICIPIO | VALLE DEL GUAMUEZ-PUTUMAYO |

**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**

| DIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase de tiempo | no se trabajó por fin de año | | | | | | | | | | | | | | | | | se suscribe acta de suspeción No 1 | | | | | | | | | | | | |
| Soleado | | | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nublado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lluvias Moderadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lluvias Intensas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Firma ROA. ADRIANA B.
Nombre: Rosa Adriana Benavidez Cardona
Residente de Obra
Matrícula No.: 52202-69618 NRÑ

Firma Yolman Yela
Nombre: YOLMAN Y. YELA VELASQUEZ
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 52202-258044 NRÑ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PUTUMAYO GOBERNACIÓN<br>NIT. 800.094.164-4 | GOBERNACION DEL PUTUMAYO<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL<br>ANEXO ESTADO GENERAL DEL TIEMPO | CÓDIGO | FT-SID-007 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | FECHA | DE | |

FECHA: 23 | 3 | 2021

OBJETO: CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA, MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

INTERVENTOR: ALEX ALBERTO CALVACHE MENA

MES: mar-21

CONTRATO No: 1086 DEL 06 DE AGOSTO DE 2020

CONTRATISTA: CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO

MUNICIPIO: VALLE DEL GUAMUEZ-PUTUMAYO

**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**

| DIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase de tiempo | el contrato se encuentra suspendido | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soleado | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | | x | x | | | | | | | | |
| Nublado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lluvias Moderadas | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | x | | | | | | | | | | | | |
| Lluvias Intensas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Firma: Rosa Adriana B.
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula No.:

Firma: Yolman Yela
Nombre:
Residente de Interventoría
Matrícula No.:

# INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO

| NIT. 800.094.164-4 | GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL<br>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO DEL CONTRATO DE OBRA | CODIGO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

FECHA: 23 / 3 / 2021

SECRETARIA EJECUTORA: INFRAESTRUCTURA — GOBERNACIÓN: PUTUMAYO

## DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL [X] — INFORME FINAL [ ]

CONTRATO No. 1086 DE 2020 — BANCO — CUENTA No — TIPO

ANTICIPO RECIBIDO % — SUCURSAL: — FECHA DE APERTURA

VALOR DEL ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO: — MONEDA CORRIENTE — CIUDAD:

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

CONTRATISTA: CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO

INTERVENTOR: ALEX ALBERTO CALVACHE MENA

## DATOS ESPECIFICOS

| CHEQUE/TRANSACCION No. | FECHA CHEQUE/TRANSACCIÓN | BENEFICIARIO | VALOR | ITEM | DESCRIPCIÓN EGRESO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**RESUMEN**

| ITEM | DESCRIPCIÓN | PROGRAMA APROBADO | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE RELACIÓN | ACUMULADO TOTAL | SALDO ANTICIPO /PAGO ANTICIPADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | TOTALES | | | | | |

RENDIMIENTO MENSUAL: _____ RENDIMIENTOS ACUMULADOS: _____

COMPROBANTE DE INGRESO RENDIMIENTOS No. : _____ FECHA: _____

(SOLO PARA ANTICIPO)

Firma
**Nombre :**
Director de Obra
Contratista.

Firma
**Nombre:**
Director de Interventoría
Interventoría.

# ENSAYOS DE LABORATORIO

| NIT. 800.094.164-4 | GOBERNACION DEL PUTUMAYO<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL<br>ANEXO RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO CONTRATISTA | CÓDIGO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | | | |
| | | PAGINA | 1 | DE | 1 |
| | | FECHA | 23 | 3 | 2021 |

SECRETARIA EJECUTORA: INFRAESTRUCTURA — GOBERNACIÓN: PUTUMAYO

| RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ESPECIFICACIÓN | | | | | | |
| No. ORDEN | DESCRIPCIÓN/ENSAYO | NORMA | PROCEDENCIA | No. MUESTRAS | RANGO CUMPLIMIENTO | PORCENTAJE OBTENIDO% | OBSERVACIÓN /ACCIONES |
| 1 | RESISTENCIA A LA COMPRENSION | NTC 673 | COLUMNAS | 4 | | 112,00% | CUMPLE |
| 2 | RESISTENCIA A LA COMPRENSION | NTC 673 | CICLOPEO | 1 | | 109,00% | CUMPLE |
| 3 | RESISTENCIA A LA COMPRENSION | NTC 673 | VIGA CIMENTACION | 2 | | 110,00% | CUMPE |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Firma
Nombre: ROSA. DORADOYA. B.
Residente de Obra
Matrícula No.

Firma
Nombre:
Residente de Interventoría
Matrícula No.:

LABORATORIO DE SUELOS
WALTER H CORTES
TEL:4296887-3118060140
correo:wahcor1@gmail.com

# CONTROL DE MEZCLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO

## RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN

**CLIENTE** CRISTIAN JAVIER CHAMORRO — **FECHA** OCTUBRE--2020 — **HOJA** 1

**PROYECTO** CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ PUTUMAYO — **RESISTENCIA** f'c=3000 PSI ó 21,0 Mpa — **MUNICIPIO** LA HORMIGA

| FECHA DE FUNDICIÓN | CILINDRO No | DIAS DE CURADO | FECHA ROTURA | CARGA KN | RESISTENCIA CILINDRO PSI | RESISTENCIA CILINDRO Mpa | RESISTENCIA fi Mpa | a (Mpa) fi ≥ (f'c – k1) fi ≥18,4 Mpa | b (Mpa) fm ≥ f'c fm ≥ 21,0 Mpa | % RESISTENCIA | OBRA | ESTRUCTURA | DOSIFICACIÓN | MATERIALES | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 de octubre de 2020 | 1 | 28 | 2 de noviembre de 2020 | 171,0 | 3049 | 20,9 | 20,9 | CUMPLE | 21,9 | 102 | CERRAMIENTO PERIMETRAL | ZAPATAS | 1<br>2,00<br>2,75 | CEMENTO USO GENERAL<br>ARENA SAN MIGUEL<br>TRITURADO EL TIGRE | |
| 8 de octubre de 2020 | 2 | 28 | 5 de noviembre de 2020 | 174,5 | 3111 | 21,3 | 21,3 | CUMPLE | | 104 | CERRAMIENTO PERIMETRAL | ZAPATAS | 1<br>2,00<br>2,75 | CEMENTO USO GENERAL<br>ARENA SAN MIGUEL<br>TRITURADO EL TIGRE | |
| 9 de octubre de 2020 | 3 | 28 | 6 de noviembre de 2020 | 182,4 | 3252 | 22,3 | 22,3 | CUMPLE | | 108 | CERRAMIENTO PERIMETRAL | CICLOPEO | 1<br>2,00<br>2,75 | CEMENTO USO GENERAL<br>ARENA SAN MIGUEL<br>TRITURADO EL TIGRE | |
| 12 de octubre de 2020 | 4 | 28 | 9 de noviembre de 2020 | 191,0 | 3406 | 23,4 | 23,4 | CUMPLE | | 114 | CERRAMIENTO PERIMETRAL | VIGA CIMENTACION | 1<br>2,00<br>2,75 | CEMENTO USO GENERAL<br>ARENA SAN MIGUEL<br>TRITURADO EL TIGRE | |
| 13 de octubre de 2020 | 5 | 28 | 10 de noviembre de 2020 | 172,3 | 3072 | 21,1 | 21,1 | CUMPLE | | 102 | CERRAMIENTO PERIMETRAL | COLUMNAS | 1<br>2,00<br>2,75 | CEMENTO USO GENERAL<br>ARENA SAN MIGUEL<br>TRITURADO EL TIGRE | |
| 20 de octubre de 2020 | 6 | 28 | 17 de noviembre de 2020 | 180,7 | 3222 | 22,1 | 22,1 | CUMPLE | | 107 | CERRAMIENTO PERIMETRAL | COLUMNAS | 1<br>2,00<br>2,75 | CEMENTO USO GENERAL<br>ARENA SAN MIGUEL<br>TRITURADO EL TIGRE | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

**Artículo 630-07**

a) fi ≥ (f'c – k1)

b) fm ≥ f'c

fm : Valor promedio de resistencia a compresión a los veintiocho (28) días de tres (3) ensayos

fi : Resultado de un ensayo de resistencia a compresión a los veintiocho (28) días, en MPa.

f'c : Resistencia característica a compresión a los veintiocho (28) días

k1 : Constante de evaluación.

para concretos con f'c menor o igual a 20,6 Mpa= 2,6 Mpa

Para concretos f'c≥ 20,6 Mpa= 3,5 Mpa

NOTA: LOS CILINDROS SON TOMADOS Y TRANSPORTADOS POR EL CLIENTE

GEOTEC.

WALTER HERNANDO CORTÉS ORTIZ
C.P No 19516015864CAU - GEOTECNÓLOGO

Laboratorio SUELOS
Walter H Cortés O.
Nit. 76 314 537 - 6

REVISO

LABORATORIO DE SUELOS
WALTER H CORTES
TEL:4296887-3118060140
correo:wahcor1@gmail.com

# CONTROL DE MEZCLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO

## RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN

**CLIENTE** CRISTIAN JAVIER CHAMORRO — FECHA NOVIEMBRE--2020 — **HOJA** 2

**PROYECTO** CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ PUTUMAYO — RESISTENCIA f´c=3000 PSI ó 21,0 Mpa — **MUNICIPIO** LA HORMIGA

| FECHA DE FUNDICIÓN | CILINDRO No | DIAS DE CURADO | FECHA ROTURA | CARGA KN | RESISTENCIA CILINDRO PSI | RESISTENCIA CILINDRO Mpa | RESISTENCIA fi Mpa | a (Mpa) fi ≥ (f´c – k1) fi ≥18,4 Mpa | b (Mpa) fm ≥ f´c fm ≥ 21,0 Mpa | % RESIS | OBRA | ESTRUCTURA | DOSIFICACIÓN | MATERIALES | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 de noviembre de 2020 | 7 | 28 | 3 de diciembre de 2020 | 191,4 | 3413 | 23,4 | 23,4 | CUMPLE | 22,7 | 114 | CERRAMIENTO PERIMETRAL | COLUMNAS | 1<br>2,00<br>2,75 | CEMENTO USO GENERAL<br>ARENA SAN MIGUEL<br>TRITURADO EL TIGRE | |
| 10 de noviembre de 2020 | 8 | 28 | 8 de diciembre de 2020 | 176,2 | 3142 | 21,6 | 21,6 | CUMPLE | | 105 | CERRAMIENTO PERIMETRAL | COLUMNAS | 1<br>2,00<br>2,75 | CEMENTO USO GENERAL<br>ARENA SAN MIGUEL<br>TRITURADO EL TIGRE | |
| 11 de noviembre de 2020 | 9 | 28 | 9 de diciembre de 2020 | 185,5 | 3308 | 22,7 | 22,7 | CUMPLE | | 110 | CERRAMIENTO PERIMETRAL | VIGA | 1<br>2,00<br>2,75 | CEMENTO USO GENERAL<br>ARENA SAN MIGUEL<br>TRITURADO EL TIGRE | |
| 11 de noviembre de 2020 | 10 | 28 | 9 de diciembre de 2020 | 200,1 | 3568 | 24,5 | 24,5 | CUMPLE | | 119 | CERRAMIENTO PERIMETRAL | COLUMNAS | 1<br>2,00<br>2,75 | CEMENTO USO GENERAL<br>ARENA SAN MIGUEL<br>TRITURADO EL TIGRE | |
| 13 de noviembre de 2020 | 11 | 28 | 11 de diciembre de 2020 | 188,5 | 3361 | 23,1 | 23,1 | CUMPLE | | 112 | CERRAMIENTO PERIMETRAL | COLUMNAS | 1<br>2,00<br>2,75 | CEMENTO USO GENERAL<br>ARENA SAN MIGUEL<br>TRITURADO EL TIGRE | |
| 18 de noviembre de 2020 | 12 | 28 | 16 de diciembre de 2020 | 183,8 | 3277 | 22,5 | 22,5 | CUMPLE | | 109 | CERRAMIENTO PERIMETRAL | CICLOPEO | 1<br>2,00<br>2,75 | CEMENTO USO GENERAL<br>ARENA SAN MIGUEL<br>TRITURADO EL TIGRE | |
| 18 de noviembre de 2020 | 13 | 28 | 16 de diciembre de 2020 | 172,5 | 3076 | 21,1 | 21,1 | CUMPLE | | | CERRAMIENTO PERIMETRAL | VIGA DE CIMENTACION | 1<br>2,00<br>2,75 | CEMENTO USO GENERAL<br>ARENA SAN MIGUEL<br>TRITURADO EL TIGRE | |

**Artículo 630-07**

a) fi ≥ (f´c – k1)
b) fm ≥ f´c
fm : Valor promedio de resistencia a compresión a los veintiocho (28) días de tres (3) ensayos
fi : Resultado de un ensayo de resistencia a compresión a los veintiocho (28) días, en MPa.
f´c : Resistencia característica a compresión a los veintiocho (28) días

k1 : Constante de evaluación.
para concretos con f´c menor o igual a 20,6 Mpa= 2,6 Mpa
Para concretos f´c≥ 20,6 Mpa= 3,5 Mpa

NOTA: LOS CILINDROS SON TOMADOS Y TRANSPORTADOS POR EL CLIENTE

GEOTEC.
WALTER HERNANDO CORTÉS ORTIZ
C.P No 19516015864CAU - GEOTECNÓLOGO

Laboratorio SUELOS
Walter H Cortés O.
Nit. 76 314 537 - 8

REVISO

# REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL CONTRATISTA

NIT. 800.094.164-4

# GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

## SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

## ANEXO CONTROL PARAFISCALES OBRA

| CÓDIGO | | | |
|---|---|---|---|
| VERSIÓN | | | |
| PÁGINA | 1 | DE | 1 |

| FECHA | 23 | 3 | 2021 |
|---|---|---|---|

SECRETARI EJECUTORA: INFRAESTRUCTURA | PUTUMAYO | CONTRATO No: 1686 del 2020

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES - 02 DE DICIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| | | | | | MES DE DICIEMBRE DE 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | dic-20 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | EPS | | AFP | Pensiones | | CAJA DE COMPENSACIÓN - ICBF Y SENA | | Razón Social | OBSERVACIONES |
| Nombre | Cargo | Periodo lab | No Días mes (Base Liquidación) | C.C. | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | Planilla | No. días cotizados | | Planilla | No. días cotizados | Planilla | No. días cotizados | | |
| ROBERT NEY LEON OTERO | MAESTRO | DICIEMBRE | 30 | 76.270.560 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7777519459 | 30 | POSITIVA | 7777519459 | 30 | 7777519459 | 30 | CHRISTIAN CHAMORRO | |
| CRISTIAN DANIEL TOMBÉ FERNANDEZ | AYUDANTE | DICIEMBRE | 17 | 1.126.455.519 | X | X | X | X | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | | | | 7777519459 | 17 | POSITIVA | 7777519459 | 17 | 7777519459 | 17 | CHRISTIAN CHAMORRO | |
| JHON EDISON NARVAEZ BERMUDES | AYUDANTE | DICIEMBRE | 17 | 1.086.328.623 | X | X | X | X | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | | | | 7777519459 | 17 | POSITIVA | 7777519459 | 17 | 7777519459 | 17 | CHRISTIAN CHAMORRO | |
| RODRIGO TOMBE FERNANDEZ | OFICIAL | DICIEMBRE | 17 | 18.154.906 | X | X | X | X | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | | | | 7777519459 | 17 | POSITIVA | 7777519459 | 17 | 7777519459 | 17 | CHRISTIAN CHAMORRO | |
| ALEX JESUS CISNEROS | AYUDANTE | DICIEMBRE | 17 | 87.303.501 | X | X | X | X | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | | | | 7777519459 | 17 | POSITIVA | 7777519459 | 17 | 7777519459 | 17 | CHRISTIAN CHAMORRO | |
| KEVIN STEVEN YELA | AYUDANTE | DICIEMBRE | 20 | 1.126.458.305 | X | X | X | X | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | 7777519459 | 20 | POSITIVA | 7777519459 | 20 | 7777519459 | 20 | CHRISTIAN CHAMORRO | |
| DIEGO MAURICIO ORTIZ | AYUDANTE | DICIEMBRE | 9 | 1.075.206.371 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7777519459 | 9 | POSITIVA | 7777519459 | 9 | 7777519459 | 9 | CHRISTIAN CHAMORRO | |
| CARLOS STEVEN LOPEZ | AYUDANTE | DICIEMBRE | 15 | 1.021.933.858 | | | | | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | | | | | | | | | 7777519459 | 15 | POSITIVA | 7777519459 | 15 | 7777519459 | 15 | CHRISTIAN CHAMORRO | |
| ARLEY URRESTY QUETA | OFICIAL | DICIEMBRE | 17 | 1.126.452.638 | | | | | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | | | | | | | 7777519459 | 17 | POSITIVA | 7777519459 | 17 | 7777519459 | 17 | CHRISTIAN CHAMORRO | |
| RAFAEL ANTONIO CAICEDO RENDON | INSP. DE OBRA | DICIEMBRE | 30 | 1.006.955.476 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7777519459 | 30 | POSITIVA | 7777519459 | 30 | 7777519459 | 30 | CHRISTIAN CHAMORRO | |
| ROSA ADRIANA BENAVIDES CARDONA | ING.RESIDENTE | DICIEMBRE | 30 | 59.819.120 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7777519459 | 30 | POSITIVA | 7777519459 | 30 | 7777519459 | 30 | CHRISTIAN CHAMORRO | |
| JULIE SAMANTA AREVALO CORAL | COORDINADOR HSEQ | DICIEMBRE | 30 | 44.152.963 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7777519459 | 30 | POSITIVA | 7777519459 | 30 | 7777519459 | 30 | CHRISTIAN CHAMORRO | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Firma: ROSA. ADRIANA. B.
Nombre: ROSA ADRIANA BENAVIDES CARDONA
Residente de Obra
Matrícula No.: 52202-09618 NRÑ

Firma:
Nombre: ALEX ALBERTO CALVACHE MENA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Matrícula No.: 19202-55540

NIT. 900.094.164-4

# GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

## SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

## ANEXO CONTROL PARAFISCALES OBRA

| CÓDIGO | | | |
|---|---|---|---|
| VERSIÓN | | | |
| PÁGINA | 1 | DE | 1 |
| FECHA | 23 | 3 | 2021 |

SECRETARI EJECUTORA: INFRAESTRUCTURA | PUTUMAYO | CONTRATO No: 1096 del 2020

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES - 01 DE ENERO A 17 DE ENERO 2021

| Nombre | Cargo | Período lab | No Días nes (Base Liquidación) | C.C. | MES DE ENERO 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ene-21 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | EPS | | ARP | Pensiones | | CAJA DE | | Razón Social | OBSERVACIONES |
| | | | | | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | Planilla | No. días cotizados | | Planilla | No. días cotizados | Planilla | No. días cotizados | | |
| ROBERT NEY LEON OTERO | MAESTRO | ENERO | 18, | 76.270.560 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | 7779397059 | 18, | POSITIVA | 7779397059 | 18, | 7779397059 | 18, | CHRISTIAN CHAMORRO | |
| CHRISTIAN DAVICE TOMBE FERNANDEZ | AYUDANTE | ENERO | 18 | 1.124.455.519 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | 7779397059 | 18 | POSITIVA | 7779397059 | 18 | 7779397059 | 18 | CHRISTIAN CHAMORRO | |
| JHON EDISON NARVAEZ BERMUDES | AYUDANTE | ENERO | 2 | 1.084.328.673 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7779397059 | 2 | POSITIVA | 7779397059 | 2 | 7779397059 | 2 | CHRISTIAN CHAMORRO | |
| RODRIGO TOMBE FERNANDEZ | OFICIAL | ENERO | 18 | 18.154.906 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | 7779397059 | 18 | POSITIVA | 7779397059 | 18 | 7779397059 | 18 | CHRISTIAN CHAMORRO | |
| ALEX JESUS CISNEROS | AYUDANTE | ENERO | 16 | 87.300.501 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 7779397059 | 16 | POSITIVA | 7779397059 | 16 | 7779397059 | 16 | CHRISTIAN CHAMORRO | |
| DIEGO MAURICIO ORTIZ | AYUDANTE | ENERO | 18 | 1.075.296.171 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | 7779397059 | 18 | POSITIVA | 7779397059 | 18 | 7779397059 | 18 | CHRISTIAN CHAMORRO | |
| ARLEY URRESTY QUETA | OFICIAL | ENERO | 18 | 1.124.452.618 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | 7779397059 | 18 | POSITIVA | 7779397059 | 18 | 7779397059 | 18 | CHRISTIAN CHAMORRO | |
| RAFAEL ANTONIO CAICEDO RENDON | INSP. DE OBRA | ENERO | 18 | 1.006.955.476 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | 7779397059 | 18 | POSITIVA | 7779397059 | 18 | 7779397059 | 18 | CHRISTIAN CHAMORRO | |
| ROSA ADRIANA BENAVIDES | ING.RESIDENTE | ENERO | 18 | 59.819.120 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | 7779397059 | 18 | POSITIVA | 7779397059 | 18 | 7779397059 | 18 | CHRISTIAN CHAMORRO | |
| JULIE SAMANTA AREVALO CORAL | COORDINADOR HSEQ | ENERO | 18 | 44.152.083 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | 7779397059 | 18 | POSITIVA | 7779397059 | 18 | 7779397059 | 18 | CHRISTIAN CHAMORRO | |

Firma
Nombre: ROSA ADRIANA BENAVIDEZ CARDENAS
Residente de Obra
Matrícula No.: 52202-66618 NAÑ

Firma
Nombre: ALEX ALBERTO CALVACHE MENA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Matrícula No.: 19202-59549

NIT. 800.094.184-4

# GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

## SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

## ANEXO CONTROL PARAFISCALES OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | | | |
| VERSIÓN | | | |
| PÁGINA | 1 | DE | 1 |
| FECHA | 23 | 3 | 2021 |

SECRETARI EJECUTORA: INFRAESTRUCTURA | PUTUMAYO | CONTRATO No: 1088 del 2020

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES : 01 DE ENERO A 17 DE ENERO 2021

| Nombre | Cargo | Periodo lab | No Dias mes (Base Liquidacion) | C.C. | MES DE MARZO 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ene-21 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | EPS | | ARP | Pensiones | | CAJA DE | | Razón Social | OBSERVACIONES |
| | | | | | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | Planilla | No. días cotizados | | Planilla | No. días cotizados | Planilla | No. días cotizados | | |
| ROBERT NEY LEON OTERO | MAESTRO | ENERO | 18 | 76.270.590 | OBRA SUSPENDIDA | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | 7779397059 | 18 | POSITIVA | 7779397059 | 18 | 7779397059 | 18 | CHRISTIAN CHAMORRO | |
| CRISTIAN DANIEL TOMBÉ | AYUDANTE | ENERO | 18 | 1.126.455.519 | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | 7779397059 | 18 | POSITIVA | 7779397059 | 18 | 7779397059 | 18 | CHRISTIAN CHAMORRO | |
| JHON EDISON NARVAEZ BERMUDES | AYUDANTE | ENERO | 2 | 1.086.328.673 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7779397059 | 2 | POSITIVA | 7779397059 | 2 | 7779397059 | 2 | CHRISTIAN CHAMORRO | |
| RODRIGO TOMBE FERNANDEZ | OFICIAL | ENERO | 18 | 18.134.906 | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | 7779397059 | 18 | POSITIVA | 7779397059 | 18 | 7779397059 | 18 | CHRISTIAN CHAMORRO | |
| ALEX JESUS CISNEROS | AYUDANTE | ENERO | 16 | 87.309.501 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7779397059 | 16 | POSITIVA | 7779397059 | 16 | 7779397059 | 16 | CHRISTIAN CHAMORRO | |
| DIEGO MAURICIO ORTIZ | AYUDANTE | ENERO | 18 | 1.075.286.171 | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | 7779397059 | 18 | POSITIVA | 7779397059 | 18 | 7779397059 | 18 | CHRISTIAN CHAMORRO | |
| ARLEY URRESTY QUETA | OFICIAL | ENERO | 18 | 1.126.452.598 | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | 7779397059 | 18 | POSITIVA | 7779397059 | 18 | 7779397059 | 18 | CHRISTIAN CHAMORRO | |
| RAFAEL ANTONIO CAICEDO RENDON | INSP. DE OBRA | ENERO | 18 | 1.008.955.476 | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | 7779397059 | 18 | POSITIVA | 7779397059 | 18 | 7779397059 | 18 | CHRISTIAN CHAMORRO | |
| ROSA ADRIANA BENAVIDES | ING.RESIDENTE | ENERO | 18 | 59.819.129 | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | 7779397059 | 18 | POSITIVA | 7779397059 | 18 | 7779397059 | 18 | CHRISTIAN CHAMORRO | |
| JULIE SAMANTA AREVALO CORAL | COORDINADOR HSEQ | ENERO | 18 | 44.152.953 | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | 7779397059 | 18 | POSITIVA | 7779397059 | 18 | 7779397059 | 18 | CHRISTIAN CHAMORRO | |

Firma
Nombre: ROSA ADRIANA BENAVIDES BARDONA
Residente de Obra
Matricula No.: 52202-69618 NRN

Firma
Nombre: ALEX ALBERTO CALVACHE MENA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Matricula No.: 19202-55540

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 80099158 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | VILLAGARZON | DEPARTAMENTO: | PUTUMAYO |
| DIRECCIÓN: | CLL 7 N° 2-170 BRR FATIMA | TELÉFONO: | 4223444 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades reguladoras y facilitadoras de la act |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO PLANILLA: | | | 7777805893 | TIPO DE PLANILLA: | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | diciembre AÑO | 2020 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES diciembre AÑO 2020 |
| DÍAS DE MORA: | | | 0 | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2021/01/21 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 887815079 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 140.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 140.500 | $ 0 | $ 140.500 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | $ 140.500 | $ 0 | $ 140.500 |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | UPC | COTIZACION | UPC | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 109.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 109.800 | $ 0 | $ 0 | $ 109.800 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | | | | $ 109.800 | $ 0 | $ 0 | $ 109.800 |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 4.600 | $ 4.600 | $ 0 | $ 0 | $ 4.600 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | $ 4.600 | $ 0 | $ 0 | $ 4.600 |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | ING | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | PENSIÓN | | | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | CCF | | SENA | | ICBF | | ESAP | | MINEDU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADMIN | DÍAS COT. | IBC | COTIZACIÓN | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | | | ADMIN | DÍAS COT. | IBC | COTIZACIÓN | V/r UPC | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT. | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT. | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1 | CC 80099158 | CHAMORRO VELASCO CHRISTIAN JAVIER | INDEPENDIENTE | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS | $ 877.803 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 877.803 | $ 140.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 140.500 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 877.803 | $ 109.800 | $ 0 | $ 109.800 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 877.803 | 80099158 | $ 4.600 | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL | $ 254.900 |
|---|---|

Planilla Pagada

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 80099158 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | VILLAGARZON | DEPARTAMENTO: | PUTUMAYO |
| DIRECCION: | CLL 7 N° 2-170 BRR FATIMA | TELÉFONO: | 4228444 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades reguladoras y fiscalizadoras de la act |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA: | 05 - SUCURSAL HORMIGA |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | 77775194 59 | TIPO DE PLANILLA: | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | diciembre | AÑO 2020 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES enero AÑO 2021 |
| DÍAS DE MORA: | | | 0 | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2021/01/21 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 867512648 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 5 | $ 907.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 907.700 | $ 0 | $ 907.700 |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 6 | $ 546.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 546.800 | $ 0 | $ 546.800 |
| 230201 | 230201- PROTECCION | 1 | $ 42.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 42.200 | $ 0 | $ 42.200 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | $ 1.356.700 | $ 0 | $ 1.356.700 |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | UPC | COTIZACIÓN | UPC | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS044 | EPS044-MEDIMÁS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 52.000 | $ 0 | $ 0 | $ 52.000 |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 2 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 50.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 50.600 | $ 0 | $ 0 | $ 50.600 |
| ESSC18 | ESSC18 - EMSSANAR S.A.S. | 7 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 158.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 158.200 | $ 0 | $ 0 | $ 158.200 |
| EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 17.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 17.600 | $ 0 | $ 0 | $ 17.600 |
| EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 36.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 36.000 | $ 0 | $ 0 | $ 36.000 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | | | | $ 314.400 | $ 0 | $ 0 | $ 314.400 |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 12 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 341.200 | $ 341.200 | $ 0 | $ 0 | $ 341.200 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | $ 341.200 | $ 0 | $ 0 | $ 341.200 |

### TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF63 | CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO | 12 | $ 314.400 | $ 0 | $ 314.400 |
| SUBTOTALES: | | | $ 314.400 | $ 0 | $ 314.400 |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 80099158 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | VILLAGARZON | DEPARTAMENTO: | PUTUMAYO |
| DIRECCIÓN: | CLL 7 N° 2-170 BRR FATIMA | TELÉFONO: | 4228444 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades reguladoras y facilitadoras de la act |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA: | 65 - SUCURSAL HORMIGA |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | 7777519459 | TIPO DE PLANILLA: | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | diciembre AÑO | 2020 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES enero AÑO 2021 |
| DÍAS DE MORA: | | | 0 | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2021/01/21 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 807512946 |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 80099158 |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | | | CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | VILLAGARZON | DEPARTAMENTO: | PUTUMAYO |
| DIRECCIÓN: | CLL 7 Nº 2-176 BRR FATIMA | TELÉFONO: | 4225444 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONÓMICA: | Actividades reguladores y facilitadores de la act |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | 7777895140 | TIPO DE PLANILLA: | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | enero AÑO | 2021 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES enero AÑO 2021 |
| DÍAS DE MORA: | | | 0 | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2021/03/11 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 919798822 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 145.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 145.400 | $ 0 | $ 145.400 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | $ 145.400 | $ 0 | $ 145.400 |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | UPC | COTIZACIÓN | UPC | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 113.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 113.600 | $ 0 | $ 0 | $ 113.600 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | | | | $ 113.600 | $ 0 | $ 0 | $ 113.600 |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 4.800 | $ 4.800 | $ 0 | $ 0 | $ 4.800 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | $ 4.800 | $ 0 | $ 0 | $ 4.800 |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | Vr UPC | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| 1 | CC 80099158 | CHAMORRO VELASCO CHRISTIAN JAVIER | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 908.526 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 908.526 | $ 145.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 145.400 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 908.526 | $ 113.600 | $ 0 | $ 113.600 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 908.526 | 80099158 | $ 4.800 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL | $ 263.800 |
|---|---|

Planilla Pagada

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Agrario de Colombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 80099158 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | VILLAGARZON | DEPARTAMENTO: | PUTUMAYO |
| DIRECCIÓN: | CLL 7 N° 2-170 BRR FATIMA | TELÉFONO: | 4229444 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades regulatorias y facilitadoras de la act |
| FORMA DE PRESENTACION: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA: | 05 - SUCURSAL HORMIGA |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | 7779397059 | | TIPO DE PLANILLA: | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES enero AÑO 2021 | | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES febrero AÑO | 2021 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2021/02/17 | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 896130895 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA CÓDIGO | ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | MORA COTIZACIÓN | MORA FSP | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 4 | $ 385.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 385.700 | $ 0 | $ 385.700 |
| 230201 | 230201- PROTECCION | 1 | $ 87.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 87.300 | $ 0 | $ 87.300 |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 5 | $ 358.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 358.900 | $ 0 | $ 358.900 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | $ 831.900 | $ 0 | $ 831.900 |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA CÓDIGO | ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR | LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN | LICENCIA MATERNIDAD VALOR | SALDO A FAVOR PLANILLA | SALDO A FAVOR VALOR | LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN | LIQUIDACIÓN UPC | MORA COTIZACIÓN | MORA UPC | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES DESCUENTO | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 21.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 21.900 | $ 0 | $ 0 | $ 21.900 |
| EPS044 | EPS044-MEDIMÁS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 31.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 31.200 | $ 0 | $ 0 | $ 31.200 |
| ESSC18 | ESSC18 - EMSSANAR S.A.S. | 6 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 109.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 109.500 | $ 0 | $ 0 | $ 109.500 |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 2 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 45.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 45.900 | $ 0 | $ 0 | $ 45.900 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | | | | $ 208.500 | $ 0 | $ 0 | $ 208.500 |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA CÓDIGO | ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN | INCAPACIDAD IRP VALOR | INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS | SALDO A FAVOR PLANILLA | SALDO A FAVOR VALOR | LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES DESCUENTO | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 10 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 238.300 | $ 238.300 | $ 0 | $ 0 | $ 238.300 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | $ 238.300 | $ 0 | $ 0 | $ 238.300 |

### TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

| CÓDIGO | ADMINISTRADORA NOMBRE | No. COTIZANTES | TOTALES APORTES | TOTALES MORA | TOTALES VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| CCF63 | CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO | 10 | $ 208.200 | $ 0 | $ 208.200 |
| SUBTOTALES: | | | $ 208.200 | $ 0 | $ 208.200 |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIVANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | NOVEDADES ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | SEGURIDAD SOCIAL PENSIÓN ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | V. UPC | TOTAL APORTE | ARP ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | PARAFISCALES DÍAS COT | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Agrario de Colombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 80099158 |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | | | CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | VILLAGARZON | DEPARTAMENTO: | PUTUMAYO |
| DIRECCIÓN: | CLL 7 N° 2-170 BRR FATIMA | TELEFONO: | 4228444 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | 1-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades reguladoras y facilitadoras de la act |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA: | 05 - SUCURSAL HORMIGA |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | 7779397059 | TIPO DE PLANILLA: | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | enero | AÑO 2021 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | febrero | AÑO 2021 |
| DÍAS DE MORA: | | | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2021/02/17 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 868130695 |

### LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | | | ARP | | | | | CCF | | | SENA | | ICBF | | ESAP | | MINEDU | |
| N° | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EXTRANJERO | RETIRA PENSIONADO | IGE | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | Vr UPC | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 7 | CC 84152953 | AREVALO COPAL JULIE SAMANTA | DEPEND | | $ 900.000 | FIJO | | SI | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 16 | $ 545.116 | $ 87.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 87.300 | 16-CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 16 | $ 545.116 | $ 21.900 | $ 0 | $ 21.900 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 16 | $ 545.116 | 80099158 | $ 2.900 | 16 | $ 545.000 | CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO | $ 21.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 8 | CC 69819320 | BENAVIDES CARDONA ROSA ADRIANA | DEPEND | | $ 1.000.000 | FIJO | | SI | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | EPS037-NUEVA EPS | 16 | $ 600.000 | $ 96.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 96.000 | EPS037-NUEVA EPS | 16 | $ 600.000 | $ 24.000 | $ 0 | $ 24.000 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 16 | $ 600.000 | 80099158 | $ 3.200 | 16 | $ 600.000 | CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO | $ 24.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 9 | CC 76270060 | OTERO LEON ROBER NEY | DEPEND | | $ 908.526 | FIJO | | SI | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 16 | $ 545.116 | $ 87.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 87.300 | ESSC18 - EMSSANA R S.A.S. | 16 | $ 545.116 | $ 21.900 | $ 0 | $ 21.900 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 16 | $ 545.116 | 80099158 | $ 36.000 | 16 | $ 545.116 | CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO | $ 21.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| 10 | CC 87303551 | BURBANO CISNEROS ALEX JESUS | DEPEND | | $ 908.526 | FIJO | | SI | 01 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 16 | $ 484.548 | $ 77.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 77.600 | ESSC18 - EMSSANA R S.A.S. | 16 | $ 484.548 | $ 19.400 | $ 0 | $ 19.400 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 16 | $ 484.548 | 80099158 | $ 33.800 | 16 | $ 484.548 | CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO | $ 19.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **$ 1.486.900** |

Planilla Pagada
aih SOI
Planilla Pagada

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 80099158 |
| NOMBRE Ó RAZON SOCIAL: | | | CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | VILLAGARZON | DEPARTAMENTO: | PUTUMAYO |
| DIRECCIÓN: | CLL 7 N° 2-170 BRR FATIMA | TELEFONO: | 4228444 |
| TIPO APORTANTE: | 62-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades reguladoras y facilitadoras de la act |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | UNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | 7783552417 | | TIPO DE PLANILLA: | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | febrero AÑO 2021 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | febrero AÑO 2021 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2021/03/11 | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 919803340 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 145.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 145.400 | $ 0 | $ 145.400 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | $ 145.400 | $ 0 | $ 145.400 |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | UPC | COTIZACIÓN | UPC | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 113.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 113.600 | $ 0 | $ 0 | $ 113.600 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | | | | $ 113.600 | $ 0 | $ 0 | $ 113.600 |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 4.800 | $ 4.800 | $ 0 | $ 0 | $ 4.800 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | $ 4.800 | $ 0 | $ 0 | $ 4.800 |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | | ARP | | | | | | CCF | | SENA | | ICBF | | ESAP | | MINEDU |
| N° | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | Vr UPC | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1 | CC 80099158 | CHAMORRO VELASCO CHRISTIAN JAVIER | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS | | $ 908.526 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 908.526 | $ 145.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 145.400 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 908.526 | $ 113.600 | $ 0 | $ 113.600 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 908.526 | 80099158 | $ 4.800 | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL | $ 263.800 |
|---|---|

Planilla Pagada

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 80099158 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | VILLAGARZON | DEPARTAMENTO: | PUTUMAYO |
| DIRECCIÓN: | CLL 7 N° 2-170 BRR FATIMA | TELÉFONO: | 4228444 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades reguladoras y facilitadoras de la act |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA: | 05 - SUCURSAL HORMIGA |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | **7787130401** | TIPO DE PLANILLA: | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | diciembre | AÑO 2020 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | enero | AÑO 2021 |
| DÍAS DE MORA: | | | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2021/04/16 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 958745704 |

**TOTAL APORTES A PENSIÓN**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 1 | $ 145.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 145.400 | $ 0 | $ 145.400 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 145.400** | **$ 0** | **$ 145.400** |

**TOTAL APORTES A SALUD**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | UPC | COTIZACIÓN | UPC | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| ESSC18 | ESSC18 - EMSSANAR S.A.S. | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 36.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 36.400 | $ 0 | $ 0 | $ 36.400 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 36.400** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 36.400** |

**TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 4.800 | $ 4.800 | $ 0 | $ 0 | $ 4.800 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 4.800** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 4.800** |

**TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF63 | CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO | 1 | $ 36.400 | $ 0 | $ 36.400 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 36.400** | **$ 0** | **$ 36.400** |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | Vr UPC | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | CCF | | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CEDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 80099158 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | VILLAGARZON | DEPARTAMENTO: | PUTUMAYO |
| DIRECCIÓN: | CLL 7 N° 2-170 BRR FATIMA | TELÉFONO: | 4228444 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades reguladoras y facilitadoras de la act |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA: | 05 - SUCURSAL HORMIGA |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | SI |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | **7787130592** | TIPO DE PLANILLA: | | | E-EMPLEADOS |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | enero | AÑO 2021 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | febrero | AÑO 2021 |
| DÍAS DE MORA: | | | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2021/04/16 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 958750874 |

**TOTAL APORTES A PENSIÓN**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 1 | $ 82.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 82.400 | $ 0 | $ 82.400 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 82.400** | **$ 0** | **$ 82.400** |

**TOTAL APORTES A SALUD**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | UPC | COTIZACIÓN | UPC | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| ESSC18 | ESSC18 - EMSSANAR S.A.S. | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 20.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 20.600 | $ 0 | $ 0 | $ 20.600 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 20.600** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 20.600** |

**TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 2.700 | $ 2.700 | $ 0 | $ 0 | $ 2.700 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 2.700** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 2.700** |

**TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| CCF63 | CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO | 1 | $ 20.600 | $ 0 | $ 20.600 |
| **SUBTOTALES:** | | | **$ 20.600** | **$ 0** | **$ 20.600** |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | Vr UPC | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | CCF | TOTAL APORTE | SENA | TOTAL APORTE | ICBF | TOTAL APORTE | ESAP | TOTAL APORTE | MINEDU | TOTAL APORTE |
| 1 | CC 10542732 | CAJAS MUÑOZ FELIX ALBERTO | DEPEND | | $ 908.526 | FIJO | | | SI | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 17 | $ 514.832 | $ 82.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 82.400 | ESSC18 - EMSSANAR S.A.S. | 17 | $ 514.832 | $ 20.600 | $ 0 | $ 20.600 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 17 | $ 514.832 | 80099158 | $ 2.700 | 17 | $ 514.832 | CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO | $ 20.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **$ 126.300** |

Maritza Pérez Rodríguez
Contadora Pública
Asesorías Financieras, Contables y Tributarias

NIT: 63.557.803-8

Contabilidad
Tributaria / Impuestos
Estados financieros
Certificados de ingresos

# LA SUSCRITA CONTADORA PÚBLICA

## CERTIFICA:

Que el señor **CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO**, identificado con cedula de ciudadanía N° 80.099.158 de Bogotá D.C., ha dado cumplimiento completo con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al sistema de seguridad social desde el 01 de diciembre ded 2020 al 18 de enero de 2021 como independiente y del Contrato de Obra No. 1086-2020 que se está ejecutando en el municipio de Valle del Guamuez, departamento del Putumayo desde el mes de septiembre al mes de enero del año 2021; y cuando ha habido lugar, en cuanto ha sido del caso con los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Caja de Compensación Familiar.

Lo anterior acorde con lo dispuesto en el ARTÍCULO 50 de la ley 789 de diciembre de 2002 y el ARTÍCULO 23 de la LEY 1150 de 2007

Dado en Mocoa, Putumayo a los **DIECINUEVE** (19) días del mes de ABRIL del 2021

**LEIDY MARITZA PEREZ RODRIGUEZ**
Contadora Pública Titulada
T.P 195.057-T

Correo electrónico: contadora0127@gmail.com
Celular: 3123135515
Calle 6 Nº 9-62 barrio Kennedy - Mocoa Putumayo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2E0DF16F928B8C0D

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LEIDY MARITZA PEREZ RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63557803 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 195057-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Marzo de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

**195057-T**



**LEIDY MARITZA**
**PEREZ RODRIGUEZ**
**C.C. 63557803**
**RESOLUCION INSCRIPCION 1422** **FECHA 15/10/2014**
**UNIVERSIDAD FUND. UNIV. LOS LIBERTADORES**

**DIRECTOR GENERAL**

**JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ** 204143

**196505**

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

www.ideas.com




REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63.557.803

PEREZ RODRIGUEZ
APELLIDOS

LEIDY MARITZA
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 04-FEB-1985

FLORENCIA
(CAQUETA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

06-MAR-2003 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

P-2700100-59116732-F-0063557803-20071028 00531 07308L 02 140846005

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES**

Yo, ALEX ALBERTO CALVACHE MENA, identificado con cedula de ciudadanía No 76.309.094 expedida en Florencia-Caquetá, en mi condición de INTERVENTOR del contrato de obra No 1086 del 6/8/2020, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", bajo gravedad de juramento certifico que recibida la documentación necesaria relacionada con el pago de parafiscales del personal que labora en las obras objeto del contrato en mención, esta se encuentra al día en todos los aspectos relacionados con dicho tema (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (ICBF, SENA y caja de compensación) durante el periodo de ejecución comprendido entre el 2 de diciembre del 2020 hasta el 17 de enero del 2021 y en el periodo comprendido entre el 17 de marzo de 2021 hasta el 23 de marzo de 2021.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2020 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dado en Mocoa a los diecinueve (19) días del mes de abril de 2021.

Atentamente.



**Ing ALEX ALBERTO CALVACHE MENA**
Contratista Interventor.
Contrato de interventoría No 1152 del 26/08/2020.

**ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 2.**

CONTRATO DE OBRA No. 1086 DEL 6 DE AGOSTO DE 2020

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.:** | 1086 DEL 06 DE AGOSTO DE 2020. |
| **CONTRATISTA:** | CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO |
| **VALOR CONTRATO INICIAL:** | $ 707.825.838,36 |
| **VALOR ANTICIPO:** | $ 0,00 |
| OBJETO: CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | |
| **PLAZO INICIAL:** | CINCO (5) MESES |
| **FECHA DE INICIO:** | 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN 1:** | 15 DE FEBRERO DE 2021 |
| **FECHA ACTA PARCIAL 1** | 2 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| **FECHA ACTA DE SUSPENSION 1:** | 18 DE ENERO DE 2021 |
| **PLAZO DE LA SUSPENSION 1:** | UN (01) MES |
| **FECHA ACTA DE AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION 1:** | 16 DE FEBRERO DE 2021 |
| **PLAZO AMPLIACION No 1 A LA SUSPENSION 1:** | UN (01) MES |
| **FECHA MODIFICATORIO No 1** | 24 DE FEBRERO DE 2021. |
| **FECHA ACTA DE REINICIO 1:** | 17 DE MARZO DE 2021 |
| **FECHA ACTA TERMINACION 2:** | 14 DE ABRIL DE 2021 |
| **FECHA PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02:** | 25 DE MARZO DE 2021. |

En las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura Departamental de la Gobernación del Putumayo, a los Veinticinco (25) días del mes de marzo de 2021, se reunieron: **ROBERTH GUILLERMO MORA CORDOBA**, Secretario de Infraestructura Departamental, en calidad de **SUPERVISOR** del contrato. **CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO**, en calidad de Contratista de Obra y **ALEX ALBERTO CALVACHE MENA**, como Interventor de Obra según Contrato de Consultoría-Interventoría No. 1152 de 26/08/2020, con el fin de celebrar la presente **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02** del contrato de obra No 1086 del 06/08/2020.

Mediante la suscripción de la presente Acta, se deja constancia que **EL CONTRATISTA**, en el período comprendido entre el 02 de diciembre y el 17 de enero de 2021, 17 de marzo a 23 de marzo de 2021, ejecutó las actividades y cantidades de obra relacionadas en la **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA (NUMÉRICA) No. 02** del 25 de marzo de 2021, suscrita entre **CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO**, en calidad de Contratista de Obra y **ALEX ALBERTO CALVACHE MENA**, como Interventor de Obra según Contrato de Consultoría-Interventoría No. 1152 de 26/08/2020, la cual hace parte integral de la presente acta de recibo parcial de cantidades. Por lo tanto, la Gobernación del Departamento de Putumayo realiza el recibo de las cantidades y valores allí relacionados y los cuales se resumen a continuación a través del balance financiero del contrato:

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | **$ 707.825.838,36** |
| **VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO** | **$ 616.381.288,85** |

**ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 2.**

CONTRATO DE OBRA No. 1086 DEL 6 DE AGOSTO DE 2020

| | |
|---|---|
| **PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO** | **87,08%** |
| **Valor ejecutado Acta Parcial de Obra Nº. 01:** | **$ 314.174.518,64** |
| **Porcentaje ejecutado Acta Parcial N° 1** | **44.39%** |
| **Valor ejecutado presente Acta Parcial de Obra Nº. 02:** | **$ 302.206.770,21** |
| **Porcentaje ejecutado Acta Parcial N° 2** | **42.69%** |
| **VALORES PAGADOS AL CONTRATISTA:** | |
| **Valor Anticipo del Contrato:** | **$ 0,00** |
| **Valor cancelado de Acta Parcial N° 1** | **$ 314.174.518,64** |
| **VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA Nº. 02** | **$ 302.206.770,21** |
| **SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:** | **$ 91.444.549,51** |

Para constancia se firma en Mocoa a los veinticinco (25) días del mes de marzo de 2021, por quienes en ella intervinieron:

| POR EL CONTRATISTA | POR LA INTERVENTOR |
|---|---|
| **CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO**<br>Contratista de Obra.<br>No 1086 del 06/08/2020 | **ALEX ALBERTO CALVACHE MENA**<br>Contrato de Consultoría - Interventoría<br>No. 1152 del 26/08/2020. |

**SUPERVISOR**

**ROBERTH GUILLERMO MORA CORDOBA**
Secretario de Infraestructura Departamental

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Reviso | ING. ALEX ALBERTO CALVACHE. | Contrato de Consultoría - Interventoría No. 1152 del 26/08/2020 | Interventor. | |
| Revisó | ING. MAX FREDY RUIZ NAVARRO | Secretaria de Infraestructura Departamental | Profesional Universitario | |
| Revisó | Abogado. JIMMY MONCAYO | Secretaria de Infraestructura Departamental | Profesional Apoyo | |

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**
**GOBERNACION DEL PUTUMAYO**
*"Trece municipios un solo corazón"*

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No.: 1086 DEL 06 DE AGOSTO DE 2020. | ACTA DE RECIBO DE OBRA PARCIAL (NUMERICA) No | | 2 |
| OBJETO: CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | | fecha | 25 de marzo de 2021 |
| | PLAZO | CINCO (5) MESES | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 707.825.838,36 |
| | FECHA DE INCIO DEL CONTRATO | 16/09/2020 | VALOR ANTICIPO $ 0,00 |
| CONTRATANTE: GOBERNACION DEL PUTUMAYO | FECHA DE TERMINACIÓN 1 | 15/02/2021 | VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO: $ 707.825.838,36 |
| CONTRATISTA: CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO | FECHA ACTA PARCIAL 1 | 2/12/2020 | VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01: $ 314.174.518,64 |
| | FECHA DE SUSPENCIÓN 1 | 18/01/2021 | VALOR NETO A CANCELAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 02: $ 302.206.770,21 |
| INTERVENTOR: ALEX ALBERTO CALVACHE MENA | TIEMPO DE SUSPENSION 1 | UN (01) MES | |
| | FECHA ACTA DE AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION 1 | 16/02/2021 | VALOR EJECUTADO ACUMULADO: $ 616.381.288,85 |
| | PLAZO A LA AMPLIACION 1 | UN (01) MES | SALDO POR EJECUTAR: $ 91.444.549,51 |
| | FECHA MODIFICATORIO No 1 | 24/02/2021 | AVANCE FISICO DE OBRA: 87,08% |
| SUPERVISION: ROBERTH GUILLERMO MORA CORDOBA - Secretario de Infraestructura Departamental | FECHA DE REINICIO 1 | 17/03/2021 | PERIODO FACTURADO ACTA PARCIAL No 2 02/12/2020- 17/01/2021 y 17/03/2021 - 23/03/2021 |
| | FECHA TERMINACION 2 | 14/04/2021 | |

| ITEM | CONDICIONES ORIGINALES | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No 1 | | EJECUTADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ACTA PARCIAL No. 01 | | PRESENTE ACTA PARCIAL No. 02 | | ACUMULADO | |
| | DESCRIPCION DE LA OBRA | UND | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL |
| 1,0 | PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | |
| 1,1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO | ML | 417,30 | $ 2.800,00 | 1.168.440,00 | 426,65 | 1.194.620,00 | 285,30 | $ 798.840,00 | 141,35 | $ 395.780,00 | 426,65 | $ 1.194.620,00 |
| 1,2 | CERRAMIENTO PROVISIONAL POLIETILENO H= 2M | ML | 417,30 | $ 14.732,00 | 6.147.663,60 | 417,45 | 6.149.873,40 | 285,30 | $ 4.203.039,60 | 132,15 | $ 1.946.833,80 | 417,45 | $ 6.149.873,40 |
| 1,3 | DEMOLICION CERRAMIENTO EN CONCRETO | ML | 417,30 | $ 67.144,00 | 28.019.191,20 | 171,35 | 11.505.124,40 | 30,00 | $ 2.014.320,00 | 141,35 | $ 9.490.804,40 | 171,35 | $ 11.505.124,40 |
| 1,4 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO | M3 | 276,75 | $ 40.336,00 | 11.162.988,00 | 274,18 | 11.059.324,48 | 195,13 | $ 7.870.763,68 | 79,05 | $ 3.188.560,80 | 274,18 | $ 11.059.324,48 |
| 1,5 | RETIRO DE SOBRANTES | M3 | 249,07 | $ 52.855,00 | 13.169.501,85 | 246,76 | 13.067.175,80 | 180,14 | $ 9.539.313,70 | 66,62 | $ 3.527.862,10 | 246,76 | $ 13.067.175,80 |
| 1,6 | RELLENO MATERIAL SELECCIONADO | M3 | 51,70 | $ 79.471,00 | 4.108.650,70 | 50,60 | 4.021.232,60 | 33,85 | $ 2.690.093,35 | 16,75 | $ 1.331.139,25 | 50,60 | $ 4.021.232,60 |
| | Sub-Total | | | | $ 63.796.435,35 | | $ 46.997.350,68 | | $ 27.116.370,33 | | $ 19.880.980,35 | | $ 46.997.350,68 |
| 2,0 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | | | | | | | | | | | | |
| 2,1 | CIMIENTO EN CONCRETO CICLOPEO 30*30 | ML | 374,70 | $ 56.680,00 | 21.237.996,00 | 384,35 | 21.784.958,00 | 257,40 | $ 14.589.432,00 | 126,95 | $ 7.195.526,00 | 384,35 | $ 21.784.958,00 |
| 2,2 | CONCRETO 3000 PSI PARA ZAPATAS | M3 | 42,60 | $ 677.611,00 | 28.866.228,60 | 41,70 | 28.256.378,70 | 27,90 | $ 18.905.346,90 | 13,80 | $ 9.351.031,80 | 41,70 | $ 28.256.378,70 |
| 2,3 | CONCRETO CICLOPEO PARA MEJORAMIENTO CIMENTACION | M3 | 42,60 | $ 436.754,00 | 18.605.720,40 | 41,70 | 18.212.641,80 | 27,90 | $ 12.185.436,60 | 13,80 | $ 6.027.205,20 | 41,70 | $ 18.212.641,80 |
| 2,4 | VIGA DE CIMENTACION 30*30 CONCRETO 3000 PSI | ML | 374,70 | $ 84.364,00 | 31.611.190,80 | 384,35 | 32.425.303,40 | 257,40 | $ 21.715.293,60 | 126,95 | $ 10.710.009,80 | 384,35 | $ 32.425.303,40 |
| 2,5 | COLUMNA 30*30CM CONCRETO 3000 PSI | ML | 511,20 | $ 87.364,00 | 44.660.476,80 | 501,10 | 43.778.100,40 | 334,80 | $ 29.249.467,20 | 166,30 | $ 14.528.633,20 | 501,10 | $ 43.778.100,40 |
| 2,6 | ALFAGIA 30*8 CONCRETO 3000 PSI | ML | 374,70 | $ 26.861,00 | 10.064.816,70 | 380,47 | 9.682.584,67 | - | $ 0,00 | 303,21 | $ 8.144.523,81 | 303,21 | $ 8.144.523,81 |
| | Sub-Total | | | | $ 155.046.429,30 | | $ 154.139.966,97 | | $ 96.644.976,30 | | $ 55.956.929,81 | | $ 152.601.906,11 |
| 3,0 | MAMPOSTERIA | | | | | | | | | | | | |
| 3,1 | MURO LADRILLO VISTO TIPO REJILLA | M2 | 944,12 | $ 129.184,00 | 121.965.198,08 | 820,42 | 105.985.137,28 | 374,22 | $ 48.343.236,48 | 446,20 | $ 57.641.900,80 | 820,42 | $ 105.985.137,28 |
| | Sub-Total | | | | $ 121.965.198,08 | | $ 105.985.137,28 | | $ 48.343.236,48 | | $ 57.641.900,80 | | $ 105.985.137,28 |
| 4,0 | PINTURA E IMPERMEABILIZACION | | | | | | | | | | | | |
| 4,1 | IMPERMEABILIZACION y APLICACIÓN HIDROFUGO | M2 | 1.868,20 | $ 16.895,00 | 31.901.139,00 | 1.575,01 | 26.609.793,95 | - | $ 0,00 | 1188,94 | $ 20.087.141,30 | 1.188,94 | $ 20.087.141,30 |
| 4,2 | PINTURA ACABADO MATE TIPO CORAZA SOBRE LADRILLO | M2 | 1.868,20 | $ 19.596,00 | 37.001.167,20 | 1.575,01 | 30.863.895,96 | - | $ 0,00 | 1188,94 | $ 23.298.468,24 | 1.188,94 | $ 23.298.468,24 |
| 4,3 | PINTURA VINILO LAVABLE TIPO 1 | M2 | 594,21 | $ 14.343,00 | 8.522.754,03 | 580,00 | 8.318.940,00 | - | $ 0,00 | 388,97 | $ 5.578.996,71 | 388,97 | $ 5.578.996,71 |
| | Sub-Total | | | | $ 77.425.060,23 | | $ 65.792.629,91 | | $ 0,00 | | $ 48.964.606,25 | | $ 48.964.606,25 |
| 5,0 | CARPINTERIA METALICA | | | | | | | | | | | | |
| 5,1 | PORTON MARCO EN TUBO 2" MALLA ESLABONADA C10,5 | M2 | 33,52 | $ 214.303,00 | 7.183.436,56 | 41,29 | 8.848.570,87 | - | $ 0,00 | 21,94 | $ 4.701.807,82 | 21,94 | $ 4.701.807,82 |
| | Sub-Total | | | | $ 7.183.436,56 | | $ 8.848.570,87 | | $ 0,00 | | $ 4.701.807,82 | | $ 4.701.807,82 |
| 6,0 | ACERO DE REFUERZO | | | | | | | | | | | | |
| 6,1 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 19.382,20 | $ 6.143,00 | 119.064.854,60 | 17.801,30 | 109.353.385,90 | 11.324,76 | $ 69.568.123,54 | 6.313,33 | $ 38.782.786,19 | 17.638,11 | $ 108.350.909,73 |
| | Sub-Total | | | | $ 119.064.854,60 | | $ 109.353.385,90 | | $ 69.568.123,54 | | $ 38.782.786,19 | | $ 108.350.909,73 |
| INP | ITEMS NO PREVISTOS | | | | | | | | | | | | |
| INP-01 | ADECUACION DEL TERRENO | ML | 0,00 | $ 22.915,30 | $ 0 | 285,30 | $ 6.537.735,09 | - | $ 0,00 | 285,30 | $ 6.537.735,09 | 285,30 | $ 6.537.735,09 |
| | Sub-Total | | | | $ 0,00 | | $ 6.537.735,09 | | $ 0,00 | | $ 6.537.735,09 | | $ 6.537.735,09 |
| INP-02 | SUM E INSTALACION MALLA ESLABONADA EN ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 10, H:0.9 MTS, CON REFUERZO EN ANGULO DE 3/4 HORIZONTAL | M2 | 0,00 | $ 250.431,60 | $ 0 | 95,79 | $ 23.986.091,67 | - | $ 0,00 | - | $ 0,00 | - | $ 0,00 |
| | Sub-Total | | | | $ 0,00 | | $ 23.986.091,67 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 |

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**
**GOBERNACION DEL PUTUMAYO**
*"Trece municipios un solo corazón"*

| | | | |
|---|---|---|---|
| RATO DE OBRA No.: 1086 DEL 06 DE AGOSTO DE 2020. | ACTA DE RECIBO DE OBRA PARCIAL (NUMERICA) No | | 2 |
| OBJETO: CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | | fecha | 25 de marzo de 2021 |
| | PLAZO | CINCO (5) MESES | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 707.825.838,36 |
| | FECHA DE INCIO DEL CONTRATO | 16/09/2020 | VALOR ANTICIPO $ 0,00 |
| CONTRATANTE: GOBERNACION DEL PUTUMAYO | FECHA DE TERMINACIÓN 1 | 16/02/2021 | VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO: $ 707.825.838,36 |
| CONTRATISTA: CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO | FECHA ACTA PARCIAL 1 | 2/12/2020 | VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01: $ 314.174.518,64 |
| | FECHA DE SUSPENCIÓN 1 | 18/01/2021 | VALOR NETO A CANCELAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 02: $ 302.206.770,21 |
| INTERVENTOR: ALEX ALBERTO CALVACHE MENA | TIEMPO DE SUSPENSION 1 | UN (01) MES | |
| | FECHA ACTA DE AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION 1 | 16/02/2021 | VALOR EJECUTADO ACUMULADO: $ 616.381.288,85 |
| | PLAZO A LA AMPLIACION 1 | UN (01) MES | SALDO POR EJECUTAR: $ 91.444.549,51 |
| | FECHA MODIFICATORIO No 1 | 24/02/2021 | AVANCE FISICO DE OBRA: 87,08% |
| SUPERVISION: ROBERTH GUILLERMO MORA CORDOBA - Secretario de Infraestructura Departamental | FECHA DE REINICIO 1 | 17/03/2021 | PERIODO FACTURADO ACTA PARCIAL No 2 (02/12/2020- 17/01/2021 y 17/03/2021 - 23/03/2021 |
| | FECHA TERMINACION 2 | 14/04/2021 | |

| ITEM | CONDICIONES ORIGINALES | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No 1 | | EJECUTADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | ACTA PARCIAL No. 01 | | PRESENTE ACTA PARCIAL No. 02 | | ACUMULADO | |
| | DESCRIPCION DE LA OBRA | UND | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL |
| INP-03 | CASETA DE VIGILANCIA | | | | | | | | | | | | |
| INP-03.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MORTERO 1:3 PARA AFINADO DE PISO E=0,04M | M3 | 0,00 | $ 380.313,60 | 0,00 | 0,47 | $ 178.747,39 | - | $ 0,00 | - | $ 0,00 | - | $ 0,00 |
| INP-03.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE 30 X30 PARA PISO | M2 | 0,00 | $ 47.076,40 | 0,00 | 9,80 | $ 461.348,72 | - | $ 0,00 | - | $ 0,00 | - | $ 0,00 |
| INP-03.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE 30 X30 PARA PISO BAÑO. | M2 | 0,00 | $ 52.094,60 | 0,00 | 1,72 | $ 89.602,71 | - | $ 0,00 | - | $ 0,00 | - | $ 0,00 |
| INP-03.4 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA TRIPOLAR DOBLE, CABLEADA EN ALAMBRE DE COBRE 2X12 AWG-TW-600V+1X12T AWG DESNUDO, CANALIZADA POR PVC DE 1/2" | UND | 0,00 | $ 105.040,90 | 0,00 | 3,00 | $ 315.122,70 | - | $ 0,00 | - | $ 0,00 | - | $ 0,00 |
| INP-03.5 | SALIDA PARA ILUMINACIÓN POR ROSETA DE PORCELANA, CABLEADA EN ALAMBRE DE COBRE 2X12 AWG-TW-600V+1X12T AWG DESNUDO, CANALIZADA POR PVC DE 1/2" | UND | 0,00 | $ 130.733,00 | 0,00 | 2,00 | $ 261.466,00 | - | $ 0,00 | - | $ 0,00 | - | $ 0,00 |
| INP-03.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA (0.80M X 2.45M). INCLUYE MARCO, VENTILACION SUPERIOR Y CERRADURA. | UND | 0,00 | $ 533.602,60 | 0,00 | 2,00 | $ 1.067.205,20 | - | $ 0,00 | - | $ 0,00 | - | $ 0,00 |
| INP-03.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO. INCLUYE VIDRIO COLOR AZUL 3MM. | M2 | 0,00 | $ 352.665,10 | 0,00 | 8,97 | $ 3.163.405,95 | - | $ 0,00 | - | $ 0,00 | - | $ 0,00 |
| INP-03.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA PLACA DE ENTREPISO E= 0,08M | M3 | 0,00 | $ 489.812,30 | 0,00 | 1,19 | $ 582.876,64 | - | $ 0,00 | - | $ 0,00 | - | $ 0,00 |
| INP-03.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS. INCLUYE GRIFERIA. | UND | 0,00 | $ 148.728,40 | 0,00 | 1,00 | $ 148.728,40 | - | $ 0,00 | - | $ 0,00 | - | $ 0,00 |
| INP-03.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO. INCLUYE INCRUSTACIONES | UND | 0,00 | $ 277.555,70 | 0,00 | 1,00 | $ 277.555,70 | - | $ 0,00 | - | $ 0,00 | - | $ 0,00 |
| INP-03.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA EN PVC DE 1/2" | ML | 0,00 | $ 5.884,23 | 0,00 | 30,00 | $ 176.526,90 | - | $ 0,00 | - | $ 0,00 | - | $ 0,00 |
| INP-03.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA PVCS 2" | ML | 0,00 | $ 13.703,57 | 0,00 | 6,00 | $ 82.221,42 | - | $ 0,00 | - | $ 0,00 | - | $ 0,00 |
| INP-03.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA PVCS 4" | ML | 0,00 | $ 25.036,90 | 0,00 | 30,00 | $ 751.107,00 | - | $ 0,00 | - | $ 0,00 | - | $ 0,00 |
| INP-03.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA VIGAS AÉREAS DIM 0,17M X 0,12M | M3 | 0,00 | $ 799.377,50 | 0,00 | 0,27 | $ 215.831,93 | - | $ 0,00 | - | $ 0,00 | - | $ 0,00 |
| INP-03.15 | ACERO DE REFUERZO | KG | 0,00 | $ 6.169,81 | 0,00 | 216,64 | $ 1.336.627,64 | - | $ 0,00 | - | $ 0,00 | - | $ 0,00 |
| INP-03.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3000PSI HECHO EN OBRA PARA PLACA DE CONTRAPISO E= 0,08M | M3 | 0,00 | $ 489.012,30 | 0,00 | 0,83 | $ 405.880,21 | - | $ 0,00 | - | $ 0,00 | - | $ 0,00 |
| | Sub-Total | | | | $ 0,00 | | $ 9.514.254,51 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 |
| INP-04 | ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.08 M, INCLUYE RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL SELECCIONADO | M2 | 0,00 | $ 82.500,90 | $ 0 | 161,39 | $ 13.324.291,24 | - | $ 0,00 | - | $ 0,00 | - | $ 0,00 |
| | Sub-Total | | | | $ 0,00 | | $ 13.324.291,24 | | $ 0,00 | | $ 0,00 | | $ 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL COSTO DIRECTOS | $ 544.481.414,12 | $ 544.481.414,12 | $ 241.672.706,65 | $ 232.466.746,31 | $ 474.139.452,96 |
| ADMINISTRACIÓN 23% | $ 125.230.725,25 | $ 125.230.725,25 | $ 55.584.722,53 | $ 53.467.351,85 | $ 109.052.074,18 |
| IMPREVISTOS 2% | $ 10.889.628,28 | $ 10.889.628,28 | $ 4.833.454,13 | $ 4.649.334,93 | $ 9.482.789,06 |
| UTILIDADES 5% | $ 27.224.070,71 | $ 27.224.070,71 | $ 12.083.635,33 | $ 11.623.337,32 | $ 23.706.972,65 |
| TOTAL COSTOS DE OBRA | $ 707.825.838,36 | $ 707.825.838,36 | $ 314.174.518,64 | $ 302.206.770,21 | $ 616.381.288,85 |

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**
**GOBERNACION DEL PUTUMAYO**
*"Trece municipios un solo corazón"*

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No.: 1088 DEL 06 DE AGOSTO DE 2020. | ACTA DE RECIBO DE OBRA PARCIAL (NUMERICA) No | | 2 |
| OBJETO: CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | | fecha | 25 de marzo de 2021 |
| | PLAZO | CINCO (5) MESES | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 707.825.838,36 |
| | FECHA DE INCIO DEL CONTRATO | 16/09/2020 | VALOR ANTICIPO $ 0,00 |
| CONTRATANTE: GOBERNACION DEL PUTUMAYO | FECHA DE TERMINACIÓN 1 | 15/02/2021 | VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO: $ 707.825.838,36 |
| CONTRATISTA: CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO | FECHA ACTA PARCIAL 1 | 2/12/2020 | VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01: $ 314.174.518,64 |
| | FECHA DE SUSPENCIÓN 1 | 18/01/2021 | VALOR NETO A CANCELAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 02: $ 302.206.770,21 |
| INTERVENTOR: ALEX ALBERTO CALVACHE MENA | TIEMPO DE SUSPENSION 1 | UN (01) MES | |
| | FECHA ACTA DE AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION 1 | 16/02/2021 | VALOR EJECUTADO ACUMULADO: $ 616.381.288,85 |
| SUPERVISION: ROBERTH GUILLERMO MORA CORDOBA - Secretario de Infraestructura Departamental | PLAZO A LA AMPLIACION 1 | UN (01) MES | SALDO POR EJECUTAR: $ 91.444.549,51 |
| | FECHA MODIFICATORIO No 1 | 24/02/2021 | AVANCE FISICO DE OBRA: 87,08% |
| | FECHA DE REINICIO 1 | 17/03/2021 | PERIODO FACTURADO ACTA PARCIAL No 2 02/12/2020- 17/01/2021 y 17/03/2021 - 23/03/2021 |
| | FECHA TERMINACION 2 | 14/04/2021 | |

| ITEM | CONDICIONES ORIGINALES | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No 1 | | EJECUTADO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DESCRIPCION DE LA OBRA | UND | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | ACTA PARCIAL No. 01 | | PRESENTE ACTA PARCIAL No. 02 | | ACUMULADO | |
| | | | | | | | | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL |

| RESUMEN EJECUCION FINANCIERA | |
|---|---|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO: | $ 707.825.838,36 |
| VALORES EJECUTADOS DEL CONTRATO: | $ 616.381.288,85 |
| Valor ejecutado Acta Parcial de Obra No. 01: | $ 314.174.518,64 |
| Valor ejecutado presente Acta Parcial de Obra No. 02: | $ 302.206.770,21 |
| VALORES PAGADOS AL CONTRATISTA: | $ 314.174.518,64 |
| Valor Anticipo del Contrato (Renuncia al anticipo): | $ 0 |
| VALOR NETO A CANCELAR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02 | $ 302.206.770,21 |
| PORCENTAJE DE EJECUCION: | 87,08% |
| SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO: | $ 91.444.549,51 |

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA:

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02, SON: TRESCIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS

CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO
CONTRATISTA DE OBRA
contrato de obra 1088 de 2020

ALEX ALBERO CALVACHE MENA
CONTRATISTA INTERVENTOR
Cto. No. 1152 del 26/08/2020

Elaboró: Ing. ROSA ADRIANA BENAVIDES CARDONA /residente de obra

Elaboró: Ing. YOLMAN YASMANY YELA VELASQUEZ /residente interventoria

Elaboró: Ing. ALEX ALBERTO CALVACHE MENA /Interventor

Revisó: Ing. MAX FREDY RUIZ/P.U-SID

| ACTA PARCIAL No 2 | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No. 1086 del 06/08/2020: | | | |
| CONTRATANTE: | DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONTRATISTA: | CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO |

**CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**

**MEMORIA DE CANTIDADES**

## 1 PRELIMINARES

### 1,1 LOCALIZACION Y REPLANTEO — 141,35 ML

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | TOTAL ML |
|---|---|---|---|
| COLEGIO INSTITUCIÓN | | | |
| TRAMO 1-2 | 0,00 | | 0,00 |
| TRAMO 2-3 | 0,00 | | 0,00 |
| TRAMO 3-4 | 0,00 | | 0,00 |
| TRAMO 5-6 | 60,55 | | 60,55 |
| TRAMO 6-7 | 10,06 | | 10,06 |
| TRAMO 7-8 | 61,54 | | 61,54 |
| CASETA DE VIGILANCIA | 9,20 | | 9,20 |

### 1,2 CERRAMIENTO PROVISIONAL POLIETILENO H= 2M — 132,15 ML

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | TOTAL ML |
|---|---|---|---|
| COLEGIO INSTITUCIÓN | | | |
| TRAMO 1-2 | 0,00 | | 0,00 |
| TRAMO 2-3 | 0,00 | | 0,00 |
| TRAMO 3-4 | 0,00 | | 0,00 |
| TRAMO 5-6 | 60,55 | | 60,55 |
| TRAMO 6-7 | 10,06 | | 10,06 |
| TRAMO 7-8 | 61,54 | | 61,54 |

### 1,3 DEMOLICION CERRAMIENTO EN CONCRETO — 141,35 ML

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | TOTAL ML |
|---|---|---|---|
| COLEGIO INSTITUCIÓN | | | |
| TRAMO 1-2 | 0,00 | | 0,00 |
| TRAMO 2-3 | 0,00 | | 0,00 |
| TRAMO 3-4 | 0,00 | | 0,00 |
| TRAMO 5-6 | 60,55 | | 60,55 |
| TRAMO 6-7 | 10,06 | | 10,06 |
| TRAMO 7-8 | 61,54 | | 61,54 |
| CASETA DE VIGILANCIA | 9,20 | | 9,20 |

### 1,4 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO — 79,05 M3

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | VOLUMEN M3 |
|---|---|---|---|---|---|
| COLEGIO INSTITUCIÓN | | | | | |
| TRAMO 1-2 | | | | | |
| *cimentacion vigas* | -16,10 | 0,30 | 0,60 | 1,00 | -2,90 |
| *zapatas* | 1,00 | 1,00 | 1,60 | 0,00 | 0,00 |
| TRAMO 2-3 | | | | | |
| *cimentacion vigas* | -36,40 | 0,30 | 0,60 | 1,00 | -6,55 |
| *zapatas* | 1,00 | 1,00 | 1,60 | 0,00 | 0,00 |
| TRAMO 3-4 | | | | | |
| *cimentacion vigas* | -12,60 | 0,30 | 0,60 | 1,00 | -2,27 |
| *zapatas* | 1,00 | 1,00 | 1,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| TRAMO 5-6 | | | | | |
| *cimentacion vigas* | 39,55 | 0,30 | 0,60 | 1,00 | 7,12 |
| *zapatas* | 1,00 | 1,00 | 1,60 | 21,00 | 33,60 |
| TRAMO 6-7 | | | | | |
| *cimentacion vigas* | 8,06 | 0,30 | 0,60 | 1,00 | 1,45 |
| *zapatas* | 1,00 | 1,00 | 1,60 | 2,00 | 3,20 |
| TRAMO 7-8 | | | | | |
| *cimentacion vigas* | 40,54 | 0,30 | 0,60 | 1,00 | 7,30 |
| *zapatas* | 1,00 | 1,00 | 1,60 | 21,00 | 33,60 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *CASETA DE VIGILANCIA* | | | | | |
| *cimentacion vigas* | 7,20 | 0,30 | 0,60 | 1,00 | 1,30 |
| *zapatas* | 1,00 | 1,00 | 1,60 | 2,00 | 3,20 |

| 1,5 | RETIRO DE SOBRANTES | 66,62 | M3 |
|---|---|---|---|

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | VOLUMEN M3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLEGIO INSTITUCIÓN | | | | | | |
| TRAMO 1-2 | | | | | | |
| *cimentacion vigas* | -23,00 | 0,30 | 0,60 | 1,00 | -3,73 | 90% de lo excava |
| *zapatas* | 1,00 | 1,00 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 90% de lo excava |
| TRAMO 2-3 | | | | | | |
| *cimentacion vigas* | -52,00 | 0,30 | 0,60 | 1,00 | -8,42 | 90% de lo excava |
| *zapatas* | 1,00 | 1,00 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 90% de lo excava |
| TRAMO 3-4 | | | | | | |
| *cimentacion vigas* | -18,00 | 0,30 | 0,60 | 1,00 | -2,92 | 90% de lo excava |
| *zapatas* | 1,00 | 1,00 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 90% de lo excava |
| | | | | | | |
| TRAMO 5-6 | | | | | | |
| *cimentacion vigas* | 39,55 | 0,30 | 0,60 | 1,00 | 6,41 | 90% de lo excava |
| *zapatas* | 1,00 | 1,00 | 1,60 | 21,00 | 30,24 | 90% de lo excava |
| TRAMO 6-7 | | | | | | |
| *cimentacion vigas* | 8,06 | 0,30 | 0,60 | 1,00 | 1,31 | 90% de lo excava |
| *zapatas* | 1,00 | 1,00 | 1,60 | 2,00 | 2,88 | 90% de lo excava |
| TRAMO 7-8 | | | | | | |
| *cimentacion vigas* | 40,54 | 0,30 | 0,60 | 1,00 | 6,57 | 90% de lo excava |
| *zapatas* | 1,00 | 1,00 | 1,60 | 21,00 | 30,24 | 90% de lo excava |

| CASETA DE VIGILANCIA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *cimentacion vigas* | 7,20 | 0,30 | 0,60 | 1,00 | 1,17 | 90% de lo excava |
| *zapatas* | 1,00 | 1,00 | 1,60 | 2,00 | 2,88 | 90% de lo excava |

| 1,6 | RELLENO MATERIAL SELECCIONADO | 16,75 | M3 |
|---|---|---|---|

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | VOL (-) | VOLUMEN M3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLEGIO INSTITUCIÓN | | | | | | |
| TRAMO 1-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,036 | 0,00 |
| TRAMO 2-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,036 | 0,00 |
| TRAMO 3-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,036 | 0,00 |
| | | | | | | |
| TRAMO 5-6 | 1,00 | 1,00 | 0,40 | 21,00 | -0,036 | 7,64 |
| TRAMO 6-7 | 1,00 | 1,00 | 0,40 | 2,00 | -0,036 | 0,73 |
| TRAMO 7-8 | 1,00 | 1,00 | 0,40 | 21,00 | -0,036 | 7,64 |
| | | | | | | |
| CASETA DE VIGILANCIA | 1,00 | 1,00 | 0,40 | 2,00 | -0,036 | 0,73 |

ANDEN

| Elaboró: | Elaboró: |
|---|---|
| ALEX ALBERTO CAVALCHE MENA<br>CONTRATISTA INTERVENTOR<br>Cto. No. 1152 del 26/08/2020 | CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO<br>CONTRATISTA DE OBRA<br>contrato de obra 1086 del 2020 |
| YOLMAN YASMANY YELA VELASQUEZ<br>ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA | ROSA ADRIANA BENAVIDES CARDONA<br>ING RESIDENTE DE OBRA |

**ACTA PARCIAL No 2**

**CONTRATO DE OBRA No. 1086 del 06/08/2020:**

| CONTRATANTE: | DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONTRATISTA: | CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO |
|---|---|---|---|

**CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**

**MEMORIA DE CANTIDADES**

## 2 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

### 2,1 CIMIENTO EN CONCRETO CICLOPEO 30*30 — 126,95 ML

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | TOTAL ML |
|---|---|---|---|
| COLEGIO INSTITUCIÓN | | | |
| TRAMO 1-2 | 0,00 | | 0,00 |
| TRAMO 2-3 | 0,00 | | 0,00 |
| TRAMO 3-4 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | |
| TRAMO 5-6 | 54,25 | | 54,25 |
| TRAMO 6-7 | 9,46 | | 9,46 |
| TRAMO 7-8 | 55,24 | | 55,24 |
| | | | |
| CASETA DE VIGILANCI | 8,00 | | 8,00 |

### 2,2 CONCRETO 3000 PSI PARA ZAPATAS — 13,80 M3

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | VOLUMEN M3 |
|---|---|---|---|---|---|
| COLEGIO INSTITUCIÓN | | | | | |
| TRAMO 1-2 | | | | | |
| *zapatas* | 0,00 | 1,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
| TRAMO 2-3 | | | | | |
| *zapatas* | 0,00 | 1,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
| TRAMO 3-4 | | | | | |
| *zapatas* | 0,00 | 1,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
| ESCUELA INSTITUCIÓN | | | | | |
| TRAMO 5-6 | | | | | |
| *zapatas* | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 21,00 | 6,30 |
| TRAMO 6-7 | | | | | |
| *zapatas* | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 2,00 | 0,60 |
| TRAMO 7-8 | | | | | |
| *zapatas* | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 20,00 | 6,00 |
| | | | | | |
| CASETA DE VIGILANCIA | | | | | |
| *zapatas* | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 3,00 | 0,90 |

### 2,3 CONCRETO CICLOPEO PARA MEJORAMIENTO CIMENTACION — 13,80 M3

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | VOLUMEN M3 |
|---|---|---|---|---|---|
| COLEGIO INSTITUCIÓN | | | | | |
| TRAMO 1-2 | | | | | |
| *zapatas* | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
| TRAMO 2-3 | | | | | |
| *zapatas* | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
| TRAMO 3-4 | | | | | |
| *zapatas* | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
| ESCUELA INSTITUCIÓN | | | | | |
| TRAMO 5-6 | | | | | |
| *zapatas* | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 21,00 | 6,30 |
| TRAMO 6-7 | | | | | |
| *zapatas* | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 2,00 | 0,60 |
| TRAMO 7-8 | | | | | |
| *zapatas* | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 20,00 | 6,00 |
| | | | | | |
| CASETA DE VIGILANCIA | | | | | |
| *zapatas* | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 3,00 | 0,90 |

### 2,4 VIGA DE CIMENTACION 30*30 CONCRETO 3000 PSI — 126,95 ML

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | TOTAL ML |
|---|---|---|---|
| COLEGIO INSTITUCIÓN | | | |
| TRAMO 1-2 | 0,00 | | 0,00 |
| TRAMO 2-3 | 0,00 | | 0,00 |
| TRAMO 3-4 | 0,00 | | 0,00 |
| | | | |
| TRAMO 5-6 | 54,25 | | 54,25 |
| TRAMO 6-7 | 9,46 | | 9,46 |
| TRAMO 7-8 | 55,24 | | 55,24 |
| | | | |
| CASETA DE VIGILANCIA | 8,00 | | 8,00 |

| 2.5 | COLUMNA 30*30CM CONCRETO 3000 PSI | 166,30 | ML |
|---|---|---|---|

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD | VOLUMEN M3 |
|---|---|---|---|---|---|
| COLEGIO INSTITUCIÓN | | | | | |
| TRAMO 1-2 | | | | | |
| *columnas* | 1,00 | 1,00 | 3,60 | 0,00 | 0,00 |
| TRAMO 2-3 | | | | | |
| *columnas* | 1,00 | 1,00 | 3,60 | 0,00 | 0,00 |
| TRAMO 3-4 | | | | | |
| *columnas* | 1,00 | 1,00 | 3,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| TRAMO 5-6 | | | | | |
| *columnas* | 1,00 | 1,00 | 3,60 | 20,00 | 72,00 |
| *columnas* | 1,00 | 1,00 | 4,30 | 1,00 | 4,30 |
| TRAMO 6-7 | | | | | |
| *columnas* | 1,00 | 1,00 | 3,60 | 2,00 | 7,20 |
| TRAMO 7-8 | | | | | |
| *columnas* | 1,00 | 1,00 | 3,60 | 21,00 | 75,60 |
| | | | | | |
| CASETA DE VIGILANCIA | | | | | |
| *columnas* | 1,00 | 1,00 | 3,60 | 2,00 | 7,20 |

| 2,6 | ALFAGIA 30*8 CONCRETO 3000 PSI | 303,21 | ML |
|---|---|---|---|

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | TOTAL ML |
|---|---|---|---|
| COLEGIO INSTITUCIÓN | | | |
| TRAMO 1-2 | 63,10 | | 63,10 |
| TRAMO 2-3 | 143,36 | | 143,36 |
| TRAMO 3-4 | 42,50 | | 42,50 |
| | | | |
| TRAMO 5-6 | 54,25 | | 54,25 |
| TRAMO 6-7 | 0,00 | | 0,00 |
| TRAMO 7-8 | 0,00 | | 0,00 |

| Elaboró: | Elaboró: |
|---|---|
| ALEX ALBERTO CAVALCHE MENA<br>CONTRATISTA INTERVENTOR<br>Cto. No. 1152 del 26/08/2020 | CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO<br>CONTRATISTA DE OBRA<br>contrato de obra 1086 del 2020 |
| YOLMAN YASMANY YELA VELASQUEZ<br>ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA | ROSA ADRIANA BENAVIDES CARDONA<br>ING RESIDENTE DE OBRA |

**ACTA PARCIAL No 2**

**CONTRATO DE OBRA No. 1086 del 06/08/2020:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | **DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.** | **CONTRATISTA:** | **CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO** |

**CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**

**MEMORIA DE CANTIDADES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **3** | **MAMPOSTERIA** | | |
| **3,1** | **MURO LADRILLO VISTO TIPO REJILLA** | **446,20** | **M2** |

| UBICACIÓN | LARGO | ALTURA | AREA |
|---|---|---|---|
| COLEGIO INSTITUCIÓN | | | |
| TRAMO 1-2 | | | |
| *muro* | 0,00 | 2,52 | 0,00 |
| TRAMO 2-3 | | | |
| *muro* | 57,96 | 2,52 | 146,06 |
| TRAMO 3-4 | | | |
| *muro* | 42,50 | 2,52 | 107,1 |
| | | | |
| TRAMO 5-6 | | | |
| *muro* | 54,25 | 1,62 | 87,89 |
| TRAMO 6-7 | | | |
| *muro* | 4,52 | 1,62 | 7,32 |
| TRAMO 7-8 | | | |
| *muro* | 52,74 | 1,62 | 85,44 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CASETA VIGILANCIA | 7,2 | 2,43 | 17,50 |

| DESCUENTOS | | | |
|---|---|---|---|
| VENTANA 1 | 2,35 | 0,5 | -1,18 |
| VENTANA 2 | 2,94 | 0,5 | -1,47 |
| VENTANA 3 | 2 | 1,23 | -2,46 |

| | |
|---|---|
| **Elaboró:**<br><br>ALEX ALBERTO CAVALCHE MENA<br>CONTRATISTA INTERVENTOR<br>Cto. No. 1152 del 26/08/2020 | **Elaboró:**<br><br>CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO<br>CONTRATISTA DE OBRA<br>contrato de obra 1086 del 2020 |
| YOLMAN YASMANY YELA VELASQUEZ<br>ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA | ROSA ADRIANA BENAVIDES CARDONA<br>ING RESIDENTE DE OBRA |

| ACTA PARCIAL No 2 | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No. 1086 del 06/08/2020: | | | |
| CONTRATANTE: | DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONTRATISTA: | CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO |

**CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**

**MEMORIA DE CANTIDADES**

## 4 PINTURA E IMPERMEABILIZACION

### 4,1 IMPERMEABILIZACION y APLICACIÓN HIDROFUGO — 1188,94 — M2

| UBICACIÓN | LARGO | ALTURA | CANTIDAD | AREA |
|---|---|---|---|---|
| COLEGIO INSTITUCIÓN | | | | |
| TRAMO 1-2 | | | | |
| *muro* | 63,10 | 2,52 | 2,00 | 318,02 |
| TRAMO 2-3 | | | | |
| *muro* | 143,36 | 2,52 | 2,00 | 722,53 |
| TRAMO 3-4 | | | | |
| *muro* | 42,50 | 2,52 | 2,00 | 214,20 |
| | | | | |
| TRAMO 5-6 | | | | |
| *muro* | 0,00 | 1,62 | 0,00 | 0,00 |
| TRAMO 6-7 | | | | |
| *muro* | 0,00 | 1,62 | 0,00 | 0,00 |
| TRAMO 7-8 | | | | |
| *muro* | 0,00 | 1,62 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CASETA VIGILANCIA | 7,2 | 2,43 | 0,00 | 0,00 |

**descuento**

| TRAMO 1-2 | LARGO | ALTURA | CANTIDAD | AREA |
|---|---|---|---|---|
| *muro* | 26,12 | 2,52 | 1,00 | -65,82 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VENTANA 1 | 2,35 | 0,5 | 0,00 | 0,00 |
| VENTANA 2 | 2,94 | 0,5 | 0,00 | 0,00 |
| VENTANA 3 | 2 | 1,23 | 0,00 | 0,00 |

### 4,2 PINTURA ACABADO MATE TIPO CORAZA SOBRE LADRILLO — 1188,94 — M2

| UBICACIÓN | LARGO | ALTURA | CANTIDAD | AREA |
|---|---|---|---|---|
| COLEGIO INSTITUCIÓN | | | | |
| TRAMO 1-2 | | | | |
| muro | 63,10 | 2,52 | 2 | 318,02 |
| TRAMO 2-3 | | | | |
| muro | 143,36 | 2,52 | 2 | 722,53 |
| TRAMO 3-4 | | | | |
| muro | 42,50 | 2,52 | 2 | 214,20 |
| | | | | |
| TRAMO 5-6 | | | | |
| muro | 0,00 | 1,62 | 0 | 0,00 |
| TRAMO 6-7 | | | | |
| muro | 0,00 | 1,62 | 0 | 0,00 |
| TRAMO 7-8 | | | | |
| muro | 0,00 | 1,62 | 0 | 0,00 |

| ACTA PARCIAL No 2 | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No. 1086 del 06/08/2020: | | | |
| CONTRATANTE: | DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONTRATISTA: | CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO |

**CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**

**MEMORIA DE CANTIDADES**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CASETA VIGILANCIA | 7,2 | 2,43 | 0,00 | 0,00 |

**descuento**

| TRAMO 1-2 | LARGO | ALTURA | CANTIDAD | AREA |
|---|---|---|---|---|
| *muro* | 26,12 | 2,52 | 1,00 | -65,82 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VENTANA 1 | 2,35 | 0,5 | 0,00 | 0,00 |
| VENTANA 2 | 2,94 | 0,5 | 0,00 | 0,00 |
| VENTANA 3 | 2 | 1,23 | 0,00 | 0,00 |

| 4,3 | PINTURA VINILO LAVABLE TIPO 1 | 388,97 | M2 |
|---|---|---|---|

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | CANTIDAD | AREA |
|---|---|---|---|---|
| COLEGIO INSTITUCIÓN | | | | |
| TRAMO 1-2 | | | | |
| *alfajia* | 63,10 | 0,64 | 1,00 | 40,38 |
| *columnas* | 2,60 | 0,96 | 22,00 | 54,91 |
| TRAMO 2-3 | | | | |
| *alfajia* | 143,36 | 0,64 | 1,00 | 91,75 |
| *columnas* | 2,60 | 0,96 | 52,00 | 129,79 |
| TRAMO 3-4 | | | | |
| *alfajia* | 42,50 | 0,64 | 1,00 | 27,20 |
| *columnas* | 2,60 | 0,96 | 18,00 | 44,93 |
| | | | | |
| TRAMO 5-6 | | | | |
| *alfajia* | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
| *columnas* | 2,60 | 0,96 | 0,00 | 0,00 |
| *columnas* | 3,30 | 0,96 | 0,00 | 0,00 |
| TRAMO 6-7 | | | | |
| *alfajia* | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
| *columnas* | 2,60 | 0,96 | 0,00 | 0,00 |
| TRAMO 7-8 | | | | |
| *alfajia* | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
| *columnas* | 2,60 | 0,96 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| CASETA DE VIGILANCIA | | | | |
| *viga* | 12,28 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| *columnas* | 2,60 | 0,96 | 0,00 | 0,00 |

| Elaboró: | Elaboró: |
|---|---|
| ALEX ALBERTO CAVALCHE MENA<br>CONTRATISTA INTERVENTOR<br>Cto. No. 1152 del 26/08/2020 | CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO<br>CONTRATISTA DE OBRA<br>contrato de obra 1086 del 2020 |
| YOLMAN YASMANY YELA VELASQUEZ<br>ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA | ROSA ADRIANA BRAVIDES CARDONA<br>ING RESIDENTE DE OBRA |

**ACTA PARCIAL No 2**

**CONTRATO DE OBRA No. 1086 del 06/08/2020:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | **DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.** | **CONTRATISTA:** | CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO |

**CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**

**MEMORIA DE CANTIDADES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **5** | **CARPINTERIA METALICA** | | |
| **5,1** | **PORTON MARCO EN TUBO 2" MALLA ESLABONADA C10.5** | **21,94** | **M2** |

| UBICACIÓN | LARGO | ALTO | AREA M2 |
|---|---|---|---|
| TRAMO 2-3 | 4,44 | 2,6 | **11,54** |
| TRAMO 3-4 | 4,00 | 2,6 | **10,40** |
| TRAMO 6-7 | | | **0** |
| TRAMO 7-8 | | | **0** |

**Elaboró:**

ALEX ALBERTO CAVALCHE MENA
CONTRATISTA INTERVENTOR
Cto. No. 1152 del 26/08/2020

**Elaboró:**

CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO
CONTRATISTA DE OBRA
contrato de obra 1086 del 2020

YOLMAN YASMANY YELA VELASQUEZ

ROSA ADRIANA BENAVIDES CARDONA

| ACTA PARCIAL No 2 | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No. 1086 del 06/08/2020: | | | |
| CONTRATANTE: | DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | CONTRATISTA: | CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO |

CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MEMORIA DE CANTIDADES

| 6 | ACERO DE REFUERZO | | |
|---|---|---|---|
| 6,1 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | 6313,33 | UND |

| UBICACIÓN | LARGO | # VARILLA | W/ML | CANTIDAD | PESO KG |
|---|---|---|---|---|---|
| **TRAMO 1-2** | | | | | |
| ZAPATAS L1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0,00 |
| ZAPATAS L2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0,00 |
| VIGA CIMENTACION | 0 | 4 | 1 | 0 | 0,00 |
| VIGA CIMENTACION ESTRIBOS | 0 | 3 | 0,56 | 0 | 0,00 |
| COLUMNAS 6 BARRAS | 0 | 5 | 1,552 | 0 | 0,00 |
| COLUMNAS ESTRIBOS | 0 | 3 | 0,56 | 0 | 0,00 |
| ALFAGIA 2 BARRAS | 70,00 | 3 | 0,56 | 2 | 78,40 |
| ALFAGIA ESTRIBOS | 0,34 | 3 | 0,56 | 350 | 66,64 |
| DESPERDICIO Y TRASLAPOS (APROX 10%) | | | | | 14,50 |
| | | | | total | 159,54 |

| UBICACIÓN | LARGO | # VARILLA | W/ML | CANTIDAD | PESO KG |
|---|---|---|---|---|---|
| **TRAMO 2-3** | | | | | |
| ZAPATAS L1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0,00 |
| ZAPATAS L2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0,00 |
| VIGA CIMENTACION | 0 | 4 | 1 | 0 | 0,00 |
| VIGA CIMENTACION ESTRIBOS | 0 | 3 | 0,56 | 0 | 0,00 |
| COLUMNAS 6 BARRAS | 0 | 5 | 1,552 | 0 | 0,00 |
| COLUMNAS ESTRIBOS | 0 | 3 | 0,56 | 0 | 0,00 |
| ALFAGIA 2 BARRAS | 163,4 | 3 | 0,56 | 2 | 183,01 |
| ALFAGIA ESTRIBOS | 0,34 | 3 | 0,56 | 817 | 155,56 |
| DESPERDICIO Y TRASLAPOS (APROX 10%) | | | | | 33,86 |
| | | | | total | 372,42 |

| UBICACIÓN | LARGO | # VARILLA | W/ML | CANTIDAD | PESO KG |
|---|---|---|---|---|---|
| **TRAMO 3-4** | | | | | |
| ZAPATAS L1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0,00 |
| ZAPATAS L2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0,00 |
| VIGA CIMENTACION | 0 | 4 | 1 | 0 | 0,00 |
| VIGA CIMENTACION ESTRIBOS | 0 | 3 | 0,56 | 0 | 0,00 |
| COLUMNAS 6 BARRAS | 0 | 5 | 1,552 | 0 | 0,00 |
| COLUMNAS ESTRIBOS | 0 | 3 | 0,56 | 0 | 0,00 |
| ALFAGIA 2 BARRAS | 51,9 | 3 | 0,56 | 2 | 58,13 |
| ALFAGIA ESTRIBOS | 0,34 | 3 | 0,56 | 259,5 | 49,41 |
| DESPERDICIO Y TRASLAPOS (APROX 10%) | | | | | 10,75 |
| | | | | total | 118,29 |

| UBICACIÓN | LARGO | # VARILLA | W/ML | CANTIDAD | PESO KG |
|---|---|---|---|---|---|
| **TRAMO 5-6** | | | | | |
| ZAPATAS L1 | 7,42 | 4 | 1 | 21 | 155,82 |
| ZAPATAS L2 | 7,42 | 4 | 1 | 21 | 155,82 |
| VIGA CIMENTACION | 60,55 | 4 | 1 | 6 | 363,30 |
| VIGA CIMENTACION ESTRIBOS | 1,08 | 3 | 0,56 | 420 | 254,02 |
| COLUMNAS 6 BARRAS | 25,44 | 5 | 1,552 | 20 | 789,66 |
| COLUMNAS ESTRIBOS | 46,44 | 3 | 0,56 | 20 | 520,13 |
| ALFAGIA 2 BARRAS | 60,55 | 3 | 0,56 | 2 | 67,82 |
| ALFAGIA ESTRIBOS | 0,34 | 3 | 0,56 | 302,75 | 57,64 |
| COLUMNAS 4.3 M | 29,46 | 5 | 1,552 | 1 | 45,72 |
| COLUMNAS 4.3 M ESTRIBOS | 50,76 | 3 | 0,56 | 1 | 28,43 |
| DESPERDICIO Y TRASLAPOS (APROX 10%) | | | | | 243,83 |
| | | | | total | 2682,18 |

| UBICACIÓN | LARGO | # VARILLA | W/ML | CANTIDAD | PESO KG |
|---|---|---|---|---|---|
| **TRAMO 6-7** | | | | | |
| ZAPATAS L1 | 7,42 | 4 | 1 | 2 | 14,84 |
| ZAPATAS L2 | 7,42 | 4 | 1 | 2 | 14,84 |
| VIGA CIMENTACION | 10,06 | 4 | 1 | 6 | 60,36 |
| VIGA CIMENTACION ESTRIBOS | 1,08 | 3 | 0,56 | 74 | 44,76 |
| COLUMNAS 6 BARRAS | 25,44 | 5 | 1,552 | 2 | 78,97 |
| COLUMNAS ESTRIBOS | 46,44 | 3 | 0,56 | 2 | 52,01 |
| ALFAGIA 2 BARRAS | 0 | 3 | 0,56 | 2 | 0,00 |
| ALFAGIA ESTRIBOS | 0 | 3 | 0,56 | 50,3 | 0,00 |
| DESPERDICIO Y TRASLAPOS (APROX 10%) | | | | | 26,58 |
| | | | | total | 292,35 |

| UBICACIÓN | LARGO | # VARILLA | W/ML | CANTIDAD | PESO KG |
|---|---|---|---|---|---|
| **TRAMO 7-8** | | | | | |
| ZAPATAS L1 | 7,42 | 4 | 1 | 21 | 155,82 |
| ZAPATAS L2 | 7,42 | 4 | 1 | 21 | 155,82 |
| VIGA CIMENTACION | 61,54 | 4 | 1 | 6 | 369,24 |
| VIGA CIMENTACION ESTRIBOS | 1,08 | 3 | 0,56 | 400 | 241,92 |
| COLUMNAS 6 BARRAS | 25,44 | 5 | 1,552 | 21 | 829,14 |
| COLUMNAS ESTRIBOS | 46,44 | 3 | 0,56 | 21 | 546,13 |
| ALFAGIA 2 BARRAS | 0 | 3 | 0,56 | 0 | 0,00 |
| ALFAGIA ESTRIBOS | 0 | 3 | 0,56 | 0 | 0,00 |
| DESPERDICIO Y TRASLAPOS (APROX 10%) | | | | | 229,81 |
| | | | | total | 2527,88 |

| UBICACIÓN | LARGO | # VARILLA | W/ML | CANTIDAD | PESO KG |
|---|---|---|---|---|---|
| **CASETA DE VIGILANCIA** | | | | | |
| ZAPATAS L1 | 7,42 | 4 | 1 | 2 | 14,84 |
| ZAPATAS L2 | 7,42 | 4 | 1 | 2 | 14,84 |
| COLUMNAS 6 BARRAS | 25,44 | 5 | 1,552 | 2 | 78,97 |
| COLUMNAS ESTRIBOS | 46,44 | 3 | 0,56 | 2 | 52,01 |
| | | | | total | 160,66 |

| Elaboró: | Elaboró: |
|---|---|
| ALEX ALBERTO CAVALCHE MENA<br>CONTRATISTA INTERVENTOR<br>Cto. No. 1152 del 26/08/2020 | CHRISTIAN JAVIER CHANCARRO<br>CONTRATISTA DE OBRA<br>contrato de obra 1085 del 2020 |
| YOLMAN YASMANY YELA VELASQUEZ<br>ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA | ROSA ADRIANA BENAVIDES CARDONA<br>ING RESIDENTE DE OBRA |

**ACTA PARCIAL No 2**

**CONTRATO DE OBRA No. 1086 del 06/08/2020:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE:** | **DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.** | **CONTRATISTA:** | **CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO** |

**CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**

**MEMORIA DE CANTIDADES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INP** | **ITEMS NO PREVISTOS** | | |
| **INP-01** | **ADECUACION DEL TERRENO** | **285,30** | **ML** |

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | TOTAL ML |
|---|---|---|---|
| COLEGIO INSTITUCIÓN | | | |
| TRAMO 1-2 | 70,00 | | 70,00 |
| TRAMO 2-3 | 163,40 | | 163,40 |
| TRAMO 3-4 | 51,90 | | 51,90 |

**Elaboró:**

ALEX ALBERTO CAVALCHE MENA
CONTRATISTA INTERVENTOR
Cto. No. 1152 del 26/08/2020

**Elaboró:**

CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO
CONTRATISTA DE OBRA
contrato de obra 1086 del 2020

YOLMAN YASMANY YELA VELASQUEZ
ING RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ROSA ADRIANA BENAVIDES CARDONA
ING RESIDENTE DE OBRA

CHRISTIAN CHAMORRO
Ingeniero Civil

# Factura Electrónica De Venta #CCHV-19
## Ver. UBL 2.1

**Forma de Pago:** Crédito
**Plazo:** 30 dias
**Método de Pago:** Efectivo
**Moneda:** COP
**Total de Lineas:** 1

**Fecha de Validación:** 24/03/2021 03:53 PM
**Fecha de Generación:** 24/03/2021 03:53 PM
**Fecha de Vencimiento:** 23/04/2021
**Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable**
**Régimen Fiscal: Responsable de IVA**

**Emisor :** CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO
**Razon Social:** CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO
**CC:** 80099158-1
**Teléfono:** + (57) 3112372977
**Correo Eléctronico:** christianchamo1203@yahoo.es
**Dirección:** CL 2 3 64 BRR FATIMA
**Departamento:** PUTUMAYO
**Municipio:** Villagarzón

**Receptor :** DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
**Razon Social** GOBERNACION DEL PUTUMAYO
**NIT:** 800094164-4
**Teléfono:** N/A
**Correo Eléctronico:** infraestructura@putumayo.gov.co
**Dirección:** Dirección CALLE 8 No 7-40
**Departamento:** PUTUMAYO
**Municipio:** MOCOA

| # | Cod | Item | Detalle | Cant | Unidad | Precio | Subtotal | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OBRAS CIVILES CON ENTIDADES PÚBLICAS | ACTA PARCIAL N°2 DEL CTO DE OBRA N°1086 DEL 6 DE AGOSTO DE 2020 | 1.00 | Cada | 302,206,770.21 | 302,206,770.21 | 0.00 | **302,206,770.21** |

Detalles:
Son: TRESCIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 21/100 M/cte.
Cuentas Bancarias
**Cuenta Ahorro** BBVA 598159218 ( **Pesos** )

CUFE :
b1b1cd81543975643514357 15b0d5d4165052021f4bef27696b817d7229a974085d31c24c45a33fbbbc60d38994ffb99

| Detalle de Venta | |
|---|---|
| **Subtotal :** | COP 302,206,770.21 |
| **Descuento :** | COP 0.00 |
| **Monto Bruto :** | COP 302,206,770.21 |
| **Monto IVA :** | COP 0.00 |
| **Total Venta:** | COP 302,206,770.21 |
| **Total a pagar :** | COP 302,206,770.21 |

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764004999369 entre los rangos de Facturación del 1 al 500 usando el prefijo CCHV con vigencia entre las fechas 2020-09-30 al 2021-03-30.

**Generada por:** FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Autorización Numeración de Facturación

**1876**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764004999369

(415)7707212489984(8020) 001876400499936 9

| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 80099158 | 1 | CHAMORRO | VELASCO | CHRISTIAN | JAVIER |

11. Razón social

12. Dirección seccional
Delegada de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís — Cód. 46

24. Dirección
CL 2 3 64 BRR FATIMA

| 25. País | 26.Departamento | 27. Municipio |
|---|---|---|
| Colombia | Putumayo | Villagarzón |

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firmado
2020-09-30 / 03:29:10 PM
Fecha Acuse de Recibo

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia: Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
990. Lugar administrativo
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres: CHAMORRO VELASCO CHRISTIAN JAVIER
1002. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación: 80099158 — 1004. DV: 1
1005. Cod. Representación
1006. Organización: CHAMORRO VELASCO CHRISTIAN JAVIER

997. Fecha formalización: 2020-09-30/15:29:10

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

# Autorización Numeración de Facturación

**1876**

Página 2 de 2 **Hoja No. 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764004999369

(415)7707212489984(8020) 001876400499936 9

| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 0 0 9 9 1 5 8 | 1 | CHAMORRO | VELASCO | CHRISTIAN | JAVIER |

11. Razón social

**Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar**

| | 29. Establecimiento | 30. Modalidad | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAMORRO VELASCO CHRISTIAN JAVIER CL 2 3 64 BRR FATIMA | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4 | CCHV | 1 | 500 | 6 | AUTORIZACIÓN | 1 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |

AUTORIZADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto: 02 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14670694909

(415)7707212489984(8020) 000001467069490 9

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 0 0 9 9 1 5 8 | 1 | Delegada de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís 4 6 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 8 0 0 9 9 1 5 8 | 2 0 0 1 0 7 1 7 |

| Lugar de expedición / 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CHAMORRO | VELASCO | CHRISTIAN | JAVIER |

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Putumayo 8 6 | Villagarzón 8 8 5 |

41. Dirección principal: CL 2 3 64 BRR FATIMA

| 42. Correo electrónico | 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|---|
| christianchamo1203@yahoo.es | | 3 1 1 2 3 7 2 9 7 7 | 4 2 8 4 8 7 1 |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 / 2 | 51. Código |
| 4 1 1 2 | 2 0 0 6 0 9 0 7 | 4 2 1 0 | 2 0 0 6 0 9 0 7 | 4 2 2 0 / 4 9 2 3 | 2 1 4 2 |

52. Número establecimientos:

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 14 16 22 33 48

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
- 14- Informante de exogena
- 16- Obligación facturar por ingresos bienes
- 22- Obligado a cumplir deberes formales a
- 33- Impuesto nacional al consumo
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

| Obligados aduaneros | Exportadores |
|---|---|
| 54. Código | 55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2020 - 03 - 02

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: CHAMORRO VELASCO CHRISTIAN JAVIER

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 01-06-2020 03:29:08PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

| ACLARATORIO No. | 01 | DE | 05/04/2021 | CONTRATO No. | 1086 | DE | 06/08/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO | | | | | | |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No.: | 1086 DEL 06 DE AGOSTO DE 2020. |
| CONTRATISTA: | CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO |
| VALOR CONTRATO INICIAL: | $ 707.825.838,36 |
| VALOR ANTICIPO: | $ 0,00 |
| OBJETO: CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | |
| PLAZO INICIAL: | CINCO (5) MESES |
| FECHA DE INICIO: | 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020 |
| FECHA DE TERMINACIÓN 1: | 15 DE FEBRERO DE 2021 |
| FECHA ACTA PARCIAL 1 | 2 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| FECHA ACTA DE SUSPENSION 1: | 27 DE ENERO DE 2021 |
| PLAZO DE LA SUSPENSION 1: | UN (01) MES |
| FECHA ACTA DE AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION 1: | 17 DE FEBRERO DE 2021 |
| PLAZO AMPLIACION No 1 A LA SUSPENSION 1: | UN (01) MES |
| FECHA MODIFICATORIO No 1 | 24 DE FEBRERO DE 2021. |
| FECHA ACTA DE REINICIO 1: | 19 DE MARZO DE 2021 |
| FECHA ACTA TERMINACION 2: | 07 DE ABRIL DE 2021 |
| ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02: | 25 DE MARZO DE 2021. |
| FECHA PRESENTE ACTA | 5 DE ABRIL DE 2021 |

En las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura Departamental de la Gobernación del Putumayo, a los Cinco (05) días del mes de abril de 2021, se reunieron: **ROBERTH GUILLERMO MORA CORDOBA**, Secretario de Infraestructura Departamental, en calidad de **SUPERVISOR** del contrato. **CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO**, en calidad de Contratista de Obra y **ALEX ALBERTO CALVACHE MENA**, como Interventor de Obra según Contrato de Consultoría-Interventoría No. 1152 de 26/08/2020, con el fin de celebrar la presente **ACTA ACLARATORIA DE FECHAS DE SUSPENSIÓN N° 1; AMPLIACIÓN N° 1 A LA SUSPENSIÓN N° 1 Y REINICIO N° 1** del contrato de obra No 1086 del 06/08/2020. Según los siguientes considerandos:

## CONSIDERANDOS

1. Que, el Departamento del Putumayo suscribió el Contrato de Obra No. 1086 del 06/08/2020, con el Ingeniero Civil CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO, para la ejecución del proyecto cuyo objeto es: "CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.". Por un valor de $ 707.825.838,36

2. Que, el 16/09/2020 las partes suscribieron el Acta de Inicio del Contrato de Obra No. 1086 del 06/08/2020, con un plazo de ejecución de CINCO (5) meses y fecha de terminación el 15/02/2021.

| ACLARATORIO No. | 01 | DE | 05/04/2021 | CONTRATO No. | 1086 | DE | 06/08/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO | | | | | | |

3. Que, el 18/01/2021 las partes suscribieron el Acta de Suspensión N° 1 del Contrato de Obra No. 1086 del 06/08/2020, por un término de plazo de un (01) mes calendario, determinando como fecha de reinicio el día 17/02/2021.

4. Que, el 16/02/2021 las partes suscribieron el Acta de Ampliación N° 1 a la Suspensión N° 1 del Contrato de Obra No. 1086 del 06/08/2020, por un término de plazo de un (01) mes calendario, determinando como fecha de reinicio el día 16/03/2021.

5. Que, el 17/03/2021 las partes suscribieron el Acta de Reinicio N° 1 del Contrato de Obra No. 1086 del 06/08/2020, determinando como fecha de terminación N° 2 el día 14/04/2021.

6. Que revisado la Plataforma SECOP II en el contrato de obra No. 1086 del 06/08/2020 se evidencio la publicación de los siguientes documentos en las fechas que se indican a continuación:

| Acta | Fecha de Acta | Fecha de Publicación |
|---|---|---|
| Acta de Suspensión N° 1 | 18/01/2021 | 27/01/2021 |
| Acta de Ampliación N° 1 a la Suspensión N° 1 | 17/02/2021 | 17/02/2021 |
| Acta de Reinicio N° 1 | 17/03/2021 | 19/03/2021 |

7. Que se observa que existe una discrepancia entre las fechas establecidas en los documentos soportes de los tramites mencionados y las fechas de publicación establecidas en la plataforma.

8. Que teniendo en cuenta lo establecido por Colombia Compra Eficiente en el SECOP II al ser una plataforma totalmente transaccional y en línea la publicación se realiza de manera concomitante a la actuación de la Entidad Estatal, por tal razón los tramites de suspensión, ampliación a la suspensión y reinicio son transaccionales y deben ser realizadas por el supervisor en la plataforma directamente. Teniendo en cuenta lo anterior las actuaciones las actuaciones se hacen en la plataforma de manera inmediata.

9. Que por lo anteriormente mencionado se hace necesario aclarar las fechas establecidas en los documentos para que guarden relación con las fechas de publicación plasmadas en la plataforma SECOP II, las cuales quedaran así:

| Acta | Fecha de Publicación |
|---|---|
| Acta de Suspensión N° 1 | 27/01/2021 |
| Acta de Ampliación N° 1 a la Suspensión N° 1 | 17/02/2021 |
| Acta de Reinicio N° 1 | 19/03/2021 |

10. Que el ingeniero CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO, en calidad de Contratista de Obra y ALEX ALBERTO CALVACHE MENA, como Interventor de Obra según Contrato de Consultoría-Interventoría No. 1152 de 26/08/2020 manifiestan que la discrepancia entre las fechas de suscripción y publicación de las Actas no

| ACLARATORIO No. | 01 | DE | 05/04/2021 | CONTRATO No. | 1086 | DE | 06/08/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO | | | | | | |

representan inconvenientes de orden de vigencia del contrato de obra N° 1086 del 2020, toda vez que la obra a la fecha se encuentra terminada con un avance de ejecución del 100%.

Teniendo en cuenta los anteriores considerandos las partes determinan:

**SE DETERMINA:**

**PRIMERO:** ACLARAR las fechas, como fechas de vigencia del acta de Suspensión N° 1, Acta de Ampliación N° 1 a la Suspensión N° 1 y Acta de Reinicio N° 1 del contrato de obra N° 1086 del 6 de agosto del 2020, de conformidad con lo establecido en la plataforma SECOP II, la cual quedara así:

| Acta | Fecha de Acta según Plataforma SECOP II |
|---|---|
| Acta de Suspensión N° 1 | 27/01/2021 |
| Acta de Ampliación N° 1 a la Suspensión N° 1 | 17/02/2021 |
| Acta de Reinicio N° 1 | 19/03/2021 |

**SEGUNDO:** ACLARAR el cuadro informativo del acta de suspensión No. 01, el cual quedara así:

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA DE SUSPENSIÓN No:** | 01. | | | | | | | | | | |
| **CONTRATO No.** | No. 1086 DEL 06/08/2020. | | | | | | | | | | |
| **TIPO DE CONTRATO** | OBRA | | | | | | | | | | |
| **OBJETO** | CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | | | | | | | | | | |
| **CONTRATISTA** | CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO. | | | **PN** | X | **PJ** | | **C** | | **UT** | |
| | **NIT/ C.C.** | 80.099.158 | **MM** | | **Domicilio** | Calle 2 No 3 – 64. Barrio Fátima, Villagarzón. | | | | | |
| **PLAZO DEL CONTRATO** | CINCO (05) MESES | | **VALOR INICIAL** | $ 707.825.838,36 | | | | | | | |
| **FECHA DE INICIO** | 16/09/2020 | | **FECHA DE TERMINACIÓN No. 01** | 15/02/2021. | | | | | | | |
| **FECHA SUSPENSIÓN No. 01** | 27/01/2021 | | **PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 01** | Un (01) mes. | | | | | | | |

**TERCERO:** ACLARAR el cuadro informativo del acta de ampliación a la suspensión No. 01, el cual quedara así:

| ACLARATORIO No. | 01 | DE | 05/04/2021 | CONTRATO No. | 1086 | DE | 06/08/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. | 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01. | | | | | | | | | | | |
| CONTRATO No. | No. 1086 DEL 06/08/2015 | | | | | | | | | | | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA | | | | | | | | | | | |
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | | | | | | | | | | | |
| CONTRATISTA | Ing CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO. | | | | PN | X | PJ | | C | | UT | |
| | NIT/ C.C. | 80.099.158 | | MM | | Domicilio | Calle 2 No 3 – 64. Barrió Fátima, Villagarzón. | | | | | |
| PLAZO DEL CONTRATO | CINCO (05) MESES | | | VALOR INICIAL | $ 707.825.838,36 | | | | | | | |
| FECHA DE INICIO | 16/09/2020 | | | FECHA DE TERMINACIÓN No. 01 | 15/02/2021. | | | | | | | |
| FECHA SUSPENSIÓN No. 01 | 27/01/2021 | | | PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 01 | UN (01) MES | | | | | | | |
| FECHA PROGRAMADA DE REINICIO | 26/02/2021 | | | FECHA ACTA DE AMPLIACIÓN No. 1 A SUSPENSIÓN No. 1 | 17/02/2021 | | | | | | | |
| PLAZO AMPLIACIÓN No. 01 DE SUSPENSIÓN No. 1 | UN (01) MES. | | | FECHA PROGRAMADA DE REINICIO | 26/03/2021 | | | | | | | |

**CUARTO:** ACLARAR el cuadro informativo del acta de Reinicio No. 01, el cual quedara así:

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No. | 01 A LA SUSPENSIÓN No. 01. | | | | | | | | | | | |
| CONTRATO No. | No. 1086 DEL 06/08/2020. | | | | | | | | | | | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA | | | | | | | | | | | |
| OBJETO | CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | | | | | | | | | | | |
| CONTRATISTA | Ing CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO. | | | | PN | X | PJ | | C | | UT | |
| | NIT/ C.C. | 80.099.158 | | MM | | Domicilio | Calle 2 No 3 – 64. Barrió Fátima, Villagarzón. | | | | | |
| PLAZO DEL CONTRATO | CINCO (05) MESES | | | VALOR INICIAL | $ 707.825.838,36 | | | | | | | |
| FECHA DE INICIO | 16/09/2020 | | | FECHA DE TERMINACIÓN No. 01 | 15/02/2021. | | | | | | | |

| ACLARATORIO No. | 01 | DE | 05/04/2021 | CONTRATO No. | 1086 | DE | 06/08/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA SUSPENSIÓN No. 01 | 27/01/2021 | PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 01 | UN (01) MES |
| FECHA PROGRAMADA DE REINICIO | 26/02/2021 | FECHA ACTA DE AMPLIACIÓN N° 1 A SUSPENSIÓN N° 1 | 17/02/2021 |
| PLAZO AMPLIACIÓN N° 01 DE SUSPENSIÓN No. 01. | UN (01) MES. | FECHA PROGRAMADA DE REINICIO | 26/03/2021 |
| FECHA REINICIO N° 1 | 19/03/2021 | FECHA DE TERMINACIÓN No. 02 | 07/04/2021 |

**QUINTO:** Las demás consideraciones y apartes de la Acta de Suspensión No. 01, acta de ampliación a la suspensión No. 01 y acta de reinicio No. 01 del Contrato de obra No. 1086 del 2020, no aclarados y/o modificados por el presente ACLARATORIO, continúan vigentes en todas sus partes.

Para constancia se firma en Mocoa a los cinco (05) días del mes de abril de 2021, por quienes en ella intervinieron:

| POR EL CONTRATISTA | POR LA INTERVENTOR |
|---|---|
| **CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO**<br>Contratista de Obra.<br>No 1086 del 06/08/2020 | **ALEX ALBERTO CALVACHE MENA**<br>Contrato de Consultoría - Interventoría<br>No. 1152 del 26/08/2020. |

**SUPERVISOR**

Roberth G. Mora.

**ROBERTH GUILLERMO MORA CORDOBA**
Secretario de Infraestructura Departamental

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Proyecto. | ING. ALEX ALBERTO CALVACHE. | Contrato de Consultoría - Interventoría No. 1152 del 26/08/2020 | Interventor. | |
| Revisó | ING. MAX FREDY RUIZ NAVARRO | Secretaria de Infraestructura Departamental | Profesional Universitario | |

| ACLARATORIO No. | 02 | DE | 07/04/2021 | CONTRATO No. | 1086 | DE | 06/08/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | | CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO | | | | | |

| | |
|---|---|
| **OCONTRATO DE OBRA No.:** | 1086 DEL 06 DE AGOSTO DE 2020. |
| **CONTRATISTA:** | CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO |
| **VALOR CONTRATO INICIAL:** | $ 707.825.838,36 |
| **VALOR ANTICIPO:** | $ 0,00 |
| OBJETO: CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | |
| **PLAZO INICIAL:** | CINCO (5) MESES |
| **FECHA DE INICIO:** | 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN 1:** | 15 DE FEBRERO DE 2021 |
| **FECHA ACTA PARCIAL 1** | 2 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| **FECHA ACTA DE SUSPENSION 1:** | 27 DE ENERO DE 2021 |
| **PLAZO DE LA SUSPENSION 1:** | UN (01) MES |
| **FECHA ACTA DE AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION 1:** | 17 DE FEBRERO DE 2021 |
| **PLAZO AMPLIACION No 1 A LA SUSPENSION 1:** | UN (01) MES |
| **FECHA MODIFICATORIO No 1** | 24 DE FEBRERO DE 2021. |
| **FECHA ACTA DE REINICIO 1:** | 19 DE MARZO DE 2021 |
| **FECHA ACTA TERMINACION 2:** | 07 DE ABRIL DE 2021 |
| **ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02:** | 25 DE MARZO DE 2021. |
| **FECHA PRESENTE ACTA** | 07 DE ABRIL DE 2021 |

En las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura Departamental de la Gobernación del Putumayo, a los siete (07) días del mes de abril de 2021, se reunieron: **ROBERTH GUILLERMO MORA CORDOBA**, Secretario de Infraestructura Departamental, en calidad de **SUPERVISOR** del contrato. **CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO**, en calidad de Contratista de Obra y **ALEX ALBERTO CALVACHE MENA**, como Interventor de Obra según Contrato de Consultoría-Interventoría No. 1152 de 26/08/2020, con el fin de celebrar la presente **ACTA ACLARATORIA Nº 2 A LA ACTA PARCIAL Nº 2** del contrato de obra No 1086 del 06/08/2020. Según los siguientes considerandos:

## CONSIDERANDOS

1. Que, el Departamento del Putumayo suscribió el Contrato de Obra No. 1086 del 06/08/2020, con el Ingeniero Civil CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO, para la ejecución del proyecto cuyo objeto es: "CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.". Por un valor de $ 707.825.838,36

2. Que, el 16/09/2020 las partes suscribieron el Acta de Inicio del Contrato de Obra No. 1086 del 06/08/2020, con un plazo de ejecución de CINCO (5) meses y fecha de terminación el 15/02/2021.

| ACLARATORIO No. | 02 | DE | 07/04/2021 | CONTRATO No. | 1086 | DE | 06/08/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | | CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO | | | | | |

3. Que las partes suscribieron Aclaratorio No. 01 de fecha 07 de abril de 2021 en donde se aclara las fechas del Acta de Suspensión No. 01, ampliación No. 01 a la Suspensión No. 01 y acta de Reinicio No. 01, estableciéndolas de la siguiente manera:

| Acta | Fecha de Publicación |
|---|---|
| Acta de Suspensión N° 1 | 27/01/2021 |
| Acta de Ampliación N° 1 a la Suspensión N° 1 | 17/02/2021 |
| Acta de Reinicio N° 1 | 19/03/2021 |

4. Que la presente acta parcial Nº 2, corresponde al período comprendido entre el 02 de diciembre de 2020 y el 17 de enero de 2021, 17 de marzo a 23 de marzo de 2021, ejecutó las actividades y cantidades de obra relacionadas en la **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA (NUMÉRICA) No. 02** del 25 de marzo de 2021, suscrita entre **CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO**, en calidad de Contratista de Obra y **ALEX ALBERTO CALVACHE MENA**, como Interventor de Obra según Contrato de Consultoría-Interventoría No. 1152 de 26/08/2020.

5. Que el valor ejecutado en cantidades de obra del ACTA PARCIAL Nº 2, corresponde a TRESCIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON VEINTIUNO CENTAVOS MCTE **($ 302.206.770,21),** con un porcentaje de ejecución de 42.69%.

6. Que el 05/04/2021, las partes suscribieron el ACTA DE TERMINACION de ejecución física de actividades del contrato de obra No. 1086 del 06 de agosto de 2020, conforme al acta de recibo de terminación numérica.

7. Que se observa que existe una discrepancia entre las fechas establecidas en el cuadro Informativo del Acta Parcial No. 02, acta de terminación y el aclaratorio No. 01 al Acta de Suspensión No. 01, ampliación No. 01 a la Suspensión No. 01 y acta de Reinicio No. 01.

8. Que por lo anteriormente mencionado se hace necesario aclarar las fechas establecidas en el acta parcial No. 02 y acta de terminación, para que guarden relación con las fechas de publicación plasmadas en la plataforma SECOP II, las cuales quedaran así:

| Acta | Fecha de Publicación |
|---|---|
| Acta de Suspensión N° 1 | 27/01/2021 |
| Acta de Ampliación N° 1 a la Suspensión N° 1 | 17/02/2021 |
| Acta de Reinicio N° 1 | 19/03/2021 |

| ACLARATORIO No. | 02 | DE | 07/04/2021 | CONTRATO No. | 1086 | DE | 06/08/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO | | | | | | |

Teniendo en cuenta los anteriores considerandos las partes determinan:

**SE DETERMINA:**

**PRIMERO:** ACLARAR el cuadro informativo del acta parcial Nº 2, el cual quedara así:

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.:** | 1086 DEL 06 DE AGOSTO DE 2020. |
| **CONTRATISTA:** | CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO |
| **VALOR CONTRATO INICIAL:** | $ 707.825.838,36 |
| **VALOR ANTICIPO:** | $ 0,00 |
| OBJETO: CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD LA HORMIGA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. | |
| **PLAZO INICIAL:** | CINCO (5) MESES |
| **FECHA DE INICIO:** | 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN 1:** | 15 DE FEBRERO DE 2021 |
| **FECHA ACTA PARCIAL 1** | 2 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| **FECHA ACTA DE SUSPENSION 1:** | 27 DE ENERO DE 2021 |
| **PLAZO DE LA SUSPENSION 1:** | UN (01) MES |
| **FECHA ACTA DE AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION 1:** | 17 DE FEBRERO DE 2021 |
| **PLAZO AMPLIACION No 1 A LA SUSPENSION 1:** | UN (01) MES |
| **FECHA MODIFICATORIO No 1** | 24 DE FEBRERO DE 2021. |
| **FECHA ACTA DE REINICIO 1:** | 19 DE MARZO DE 2021 |
| **FECHA ACTA TERMINACION 2:** | 07 DE ABRIL DE 2021 |
| **ACTA PARCIAL DE OBRA No. 02:** | 25 DE MARZO DE 2021. |
| **FECHA PRESENTE ACTA** | 07 DE ABRIL DE 2021 |

**SEGUNDO:** ACLARAR el cuadro informativo del acta de terminación, el cual quedara así:

| ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | No. 1086 DEL 06/08/2020 |
| **TIPO DE CONTRATO** | OBRA |
| **CONTRATISTA:** | CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO |
| **NIT/C.C.** | 80.099.158-1 |
| **OBJETO** | CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL DE LA INSTITUCION CIUDADA LA HORMIGA MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMATO. |
| **VALOR INICIAL** | SETECIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/C ($$ 707.825.838,36) IVA INCLUIDO |

| ACLARATORIO No. | 02 | DE | 07/04/2021 | CONTRATO No. | 1086 | DE | 06/08/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLAZO | CINCO (05) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. | | |
| PLAZO DEL CONTRATO | CINCO (05) MESES | VALOR INICIAL | $ 707.825.838,36 |
| FECHA DE INICIO | 16/09/2020 | FECHA DE TERMINACIÓN No. 01 | 15/02/2021 |
| FECHA SUSPENSIÓN No. 01 | 27/01/2021 | PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 01 | UN (01) MES |
| FECHA AMPLIACION N° 01 DE SUSPENSIÓN No. 01 | 17/02/2021 | PLAZO DE AMPLIACIÓN N° 01 DE SUSPENSIÓN No. 01 | UN (01) MES |
| FECHA DE MODIFICATORIO 01 | 24/02/2021 | FECHA DE REINICIO 01 | 19/03/2021 |
| FECHA TERMINACIÓN No 02 | 07/04/2021 | FECHA PRESENTE ACTA | 07/04/2021. |

**SEGUNDO:** Las demás consideraciones y apartes de la Acta Parcial No. 02 y acta de terminación del Contrato de obra No. 1086 del 2020, no aclarados y/o modificados por el presente ACLARATORIO, continúan vigentes en todas sus partes.

Para constancia se firma en Mocoa a los siete (07) días del mes de abril de 2021, por quienes en ella intervinieron:

| POR EL CONTRATISTA | POR LA INTERVENTOR |
|---|---|
| CHRISTIAN JAVIER CHAMORRO VELASCO<br>Contratista de Obra.<br>No 1086 del 06/08/2020 | ALEX ALBERTO CALVACHE MENA<br>Contrato de Consultoría - Interventoría<br>No. 1152 del 26/08/2020. |

**SUPERVISOR**

ROBERTH GUILLERMO MORA CORDOBA
Secretario de Infraestructura Departamental

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Proyecto. | ING. ALEX ALBERTO CALVACHE. | Contrato de Consultoría - Interventoría No. 1152 del 26/08/2020 | Interventor. | |
| Revisó | ING. MAX FREDY RUIZ NAVARRO | Secretaria de Infraestructura Departamental | Profesional Universitario | |