Fecha 2021-04-26 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN TRONCAL CARACAS TRAMO 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

ALCANCE El proyecto contempla la la construcción de las obras de infraestructura para la movilidad requeridas para la adecuación de la Extensión Troncal Caracas, desde el sector comprendido entre la actual estación Molinos y el Portal de Usme. Las obras contemplan la construcción de dos carriles exclusivos para el Sistema Transmilenio, la construcción de la estación alimentadora Molinos y una nueva estación en el sector Danubio y obras complementarias.

CONTRATO No. IDU-1601-2019

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Hubert Julian Marulanda Marquez - Apoyo Principal, Maria Alejandra Castro Bolanos - Apoyo Principal, Omar Ernesto Martinez Rodriguez - Apoyo Principal, Luisa Fernanda Chito Zarate - Apoyo Principal, Helver Fabian Casallas Romero - Apoyo Principal, Diana Carolina Perez Perez - Especialista de Apoyo, Alvaro Canon Duitama - Especialista Ambiental, Sandra Patricia Ruiz Arevalo - Especialista de Apoyo, Martha Cecilia Vargas Teran - Especialista Social, Ana Maria Carrascal Herrera - Especialista de Apoyo, Mabel Herazo Herazo - Especialista de Apoyo, Andres David Barragan Martinez - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	4.06%
% EJECUTADO	5.07%
% VARIACIÓN	1.01%

ESTADO DEL CONTRATO

Ejecución

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO CARACAS SUR
Contrato No.	IDU-1601-2019
Valor Inicial	$ 256.554.412.806,00
Total Contrato	$ 256.554.412.806,00
Valor Pagado	$ 1.224.974.996,00
Plazo Inicial	2611 días
Plazo Actualizado	2611 días
Fecha de Iniciación	2019-12-26
Fecha de Terminación Actual	2028-01-11
No. Empleos generados	489

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO INTERDISEÑOS TRONCAL CARACAS
Contrato No.	IDU-1605-2019
Valor Inicial	$ 21.218.407.533,00
Total Contrato	$ 21.218.407.533,00
Valor Pagado	$ 888.423.346,00
Plazo Inicial	2850 días
Plazo Actualizado	2850 días
Fecha de Iniciación	2019-12-26
Fecha de Terminación Actual	2028-01-11
No. Empleos generados	48

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Mantenimiento	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00
Construcción	4,14	5,25	$ 9.671.564.548,03	$ 12.280.061.124,72
Preconstrucción	100,00	99,19	$ 733.310.844,00	$ 727.352.899,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
Preconstrucción	100.0	99.19	-0.81	

Estudios Y diseños	100.0	100.0	0.0	
Ambiental & Seguridad y Salud en el trabajo	29.0	28.44	-0.56	
Social	29.0	29.0	0.0	
Arqueología	0.0	0.0	0.0	
Transito	29.0	28.52	-0.48	
Valor para Pagos Asociados al Fondo de Compensaciones	0.0	0.0	0.0	

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA
Preconstrucción	1,00	0,99	Unit(s)
Construir Km de troncal	4,20	0,00	Km
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial	18,10	0,00	Km_Carril
Construir m2 de Espacio Público	63.401,00	0,00	m2
Construir Km de Ciclorruta	3,50	0,00	Km
Construir Puentes peatonales	1,00	0,00	Unit(s)
Construir Puentes vehiculares	2,00	0,00	Unit(s)