G-G Ingenieros Ltda.

INSPECCION PREOPERACIONAL DE VOLQUETA

HSEQ

Fecha: 07/08/2016
Codigo: F-HSEQ-055
Version: 1
Hoja 1 de 1

PROYECTO: Construcción Estación Bomberos Pailaos

PLACAS No. USD 355 | MODELO: 2004 | MARCA: Kodiak

AREA TRABAJO: Balsa Vista | NOMBRE DEL CONDUCTOR: Eduardo Ruiz

PERÍODO: SEMANA DEL 18 AL 24 MES Noviembre AÑO :2019

KILOMETRO INICIAL DIARIO

	ITEM	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES	Frontales	✓	✓	✓		✓									
	traseras de trabajo (reflector)	✓	✓	✓		✓									
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	✓	✓	✓		✓									
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	✓	✓	✓		✓									
	De Stop y señal trasera	✓	✓	✓		✓									
CABINA	Espejos laterales	✓	✓	✓		✓									
	Alarma de retroceso	✓	✓	✓		✓									
	Pito	✓	✓	✓		✓									
	Freno de servicio	✓	✓	✓		✓									
	Freno de emergencia	✓	✓	✓		✓									
	Dirección/suspensión (Terminales)	✓	✓	✓		✓									
	Cinturón de seguridad	✓	✓	✓		✓									
	Vidrio frontal (en buen estado)	✓	✓	✓		✓									
	Limpia brisas	✓		✓		✓									
	Extintor de incendios (20 lbs)	✓		✓		✓									
	Botiquín (Gasa, esparadrapo, isodine espuma, isodine solucion, tijeras, toalla hig curitas, linterna)	✓		✓		✓									
	Herramienta (Destornillador de pala, estrella, llave expansiva, gato, llaves fijas, alicate, cruceta, etc)	✓		✓		✓									
	Conos reflectivos	✓		✓		✓									
	Asiento en buena condición	✓		✓		✓									
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	✓		✓		✓									
	Motor-refrigerante-horometro, aire)	✓		✓		✓									
	Bateria y cables	✓		✓		✓									
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	✓		✓		✓									
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓									
	Pasadores, suspensión	✓		✓		✓									
	Control fugas de aire	✓		✓		✓									
	Grapas y anclaje de chasis	✓		✓		✓									
	Cadena del cardam	✓		✓		✓									
	Acoples rapidos	✓		✓		✓									
	Manguera para suministrar aire	✓		✓		✓									
	Estado general del volco	✓		✓		✓									
	Soporte del volco	✓		✓		✓									
	Motor	✓		✓		-									
	Sistema de carpado	✓		✓		✓									
	Guarda Polvos	✓		✓											
	Estado de la Guaya (con pernos y gancho)	✓				✓									
	Ganchos compuera volco	✓		✓		✓									
	Soportes o Bujes del Volco	✓		✓		✓									
VIGENCIA	SOAT Virtual	SI		SI		SI									
	PASE 74121772	SI		SI		SI									
	ANALISIS DE GASES	SI		SI		SI									
	REVISION TECNOMECANICA	SI		SI		SI									

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL CONDUCTOR

Ve.Bo. RESPONSABLE HS

G&G Ingenieros Ltda.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE CARGADOR	Fecha: 07/06/2016
		Codigo: F-HSEQ-042
	HSEQ	Version: 1
		Hoja 1 de 1

SEMANA DEL 13/11/19 AL 17/11/19 MARCA CASE SR200c MODELO 2018 SERIE

OPERADOR Teofilo Cespedes UBICACIÓN PROYECTO construcción estación Bomberos Floridista.

HOROMETRO 1205 KILOMETRAJE 1217

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Direccionales delanteras					✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras					✓		✓		✓		✓			
	De trabajo delanteras					✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras					✓		✓		✓		✓			
	De frenado					✓		✓		✓		✓			
CABINA	Protección antivuelco (R.O.P.S)					✓		✓		✓		✓			
	Pito					✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso					✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad					✓		✓		✓		✓			
	* Frenos de servicio					✓		✓		✓		✓			
	* Freno de parqueo					✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)					✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios					✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental									✓		✓			
	Silla del operador					✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales					✓		✓		✓		✓			
	Espejo central convexo					✓		✓		✓		✓			
	Pasamanos de acceso					✓		✓		✓		✓			
	*Dirección					✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)					✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas					✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores					✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro					✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance					✓		✓		✓		✓			
	Guardas					✓		✓		✓		✓			
	Estado del bastidor					✓		✓		✓		✓			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

OBSERVACIONES:

Teofilo Cespedes
Firma del Operador o Conductor

Vo.Bo. SST (HS)

G&G Ingenieros Ltda.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR	Fecha: 07/06/2016
		Codigo: F-HSEQ-043
	HSEQ	Version: 1
		Hoja 1 de 1

SEMANA DEL 18/11/19 AL 24/11/19 MARCA Komatsu MODELO 1998 SERIE JV
OPERADOR ANDRES DIAZ ABRIL UBICACIÓN La Victoria. Bomberos PROYECTO Construcción Estación Bomberos Ballenista
HORÓMETRO 2445,6 KILOMETRAJE

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)	✓		✓		✓									
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	✓		✓		✓									
CABINA	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	✓		✓		✓									
	* Cinturón de seguridad	✓		✓		✓									
	Extintor de incendios 10 lbs PQS	✓		✓		✓									
	Asiento	✓		✓		✓									
	Mandos de avance	✓		✓		✓									
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horometro,	✓		✓		✓									
	Control ingreso humo (tubo de escape)	✓		✓		✓									
	* Alarma de retroceso	✓		✓		✓									
	Pito	✓		✓		✓									
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓									
	Espejo retrovisor central (convexo)	✓		✓		✓									
	Estado de pedales	✓		✓		✓									
	Estado de mandos manuales	✓		✓		✓									
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓									
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	✓		✓		✓									
	Llantas en buen estado	✓		✓		✓									
	Puntos de lubricación	✓		✓		✓									
	Mecanismo de viraje	✓		✓		✓									
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)	✓		✓		✓									
	* Mando de estacionamiento (emergencia)	✓		✓		✓									
	* Motor	✓		✓		✓									
	Pasadores y tornillos en buen estado	✓		✓		✓									
	Bateria y cables	✓		✓		✓									
	* Freno de servicio	✓		✓		✓									
	* Resguardos	✓		✓		✓									
	Anclajes de contrapeso	✓		✓		✓									
	Guardas	✓		✓		✓									
	Estado del bastidor	✓		✓		✓									

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

OBSERVACIONES

Firma del Operador o Conductor

Vo.Bo. SST (HS)

GxG Ingenieros Ltda.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Fecha: 07/06/20
		Codigo: F-HSEC
	HSEQ	Version: 1
		Hoja 1 de 1

Proyecto y/o Obra: Construccion Estacion Bomberos Bellavista | Fecha:

Semana del: 28/10/2019 al: 03/11/2019.

Pulidora No: 1

Marca: Dewalt. Inspecciono: Jair Aguirre. Nombre del operador: Jair Aguirre.

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL INTERUPTOR DE ENCENDIDO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL DISCO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

NOTA: Esta lista se deberà entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo.

OBSERVACIONES:

Jair Aguirre Edwin Ramos Firma del Operador Jesandro Garcia

Vo.Bo. SST (HS)

406

Nota: Este documento es propiedad intelectual de GyG INGENIEROS LTDA. se prohibe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario.

G&G Ingenieros Ltda.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL SIERRA ELÉCTRICA CIRCULAR	Fecha: 21/09/2016
		Codigo: F-HSEQ-071
	HSEQ	version 1
		Hoja 1 de 1

SEMANA DEL 28/10/19 AL 03/11/19 MARCA _____ SIERRA ELÉCTRICA _____ RPM _____

OPERADOR Edwin Barrios UBICACIÓN _____ TAMAÑO: G [ ] P [X]

ITEM	CONCEPTO	APLICA		LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Estado del interruptor de encendido y su seguro			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Estado del accesorio portadiscos			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Estado del mango			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Estado del cuerpo (CARCAZA)			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* Estado del disco (Verificar capacidad en RPM)			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guía y la guarda			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Si el estado del elemento o accesorio y es optimo marque	B
Si la Sierra Electrica cuenta cuenta con el elemento o accesorio pero su estado no es el ideal, marque	M

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

OBSERVACIONES:

Firma del Operador

Vo. Bo. SST (HS)

G&G Ingenieros Ltda.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HIDROLAVADORA	Fecha: 15/02/2017
		Codigo: F-HSEQ-072
	HSEQ	Version: 1
		Hoja 1 de 1


Proyecto y/o Obra: Construcción Estación Bomberos Pallaresta — Fecha: 31/10/2019.

Semana del: 28/10/2019 — al: 03/11/2019.

Hidrolavadora No: 1

Marca: — Inspecciono: — Nombre del operador: Luis Fernel Alvarez

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	PALANCA PARA PERIMITIR PASO DE AGUA							✓		✓			
2	CACHA DE AGARRE							✓		✓			
3	MANGUERA DE SALIDA DE AGUA							✓		✓			
4	CARCASA DE PROTECCION SUPERIOR							✓		✓			
5	MEDIDOR DE DETERGENTE							✓		✓			
6	PISTOLA PARA ESPARCIR AGUA							✓		✓			
7	PERILLA DE ENCENDIDO Ó APAGADO							✓		✓			
8	CARCASA DE PROTECCION PARA EL TANQUE							✓		✓			
9	RUEDAS DE DESPLAZAR LA HIDROLAVADORA							✓		✓			
10	INDICADOR DE MAXIMO Y MINIMO DE ESTADO EN QUE DEBE ESTAR EL AGUA PARA TRABAJAR							✓		✓			
11	BOQUILLA PARA LA MANGUERA DE EXPULSION DE AGUA							✓		✓			
12	BOQUILLA PARA LA MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA							✓		✓			
13	PIE DE ESTACIONAMIENTO DE LA HIDROLAVADORA							✓		✓			
14	TAPON PARA DESOCUPAR EL TANQUE DE AGUA							✓		✓			



NOTA: Esta lista se deberà entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo.

OBSERVACIONES:

Luis Fernel Alvarez - Jose Parra.
Firma del Operador

Vo.Bo. SST (HS)

G&G Ingenieros Ltda.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MEZCLADORA	Fecha: 07/06/2016
		Codigo: F-HSEQ-056
	HSEQ	Version: 1
		Hoja 1 de 1

Proyecto y/o Obra: Construcción Estación Bombeo Bellavista Fecha: 28/10/2019 31/10/2019.

Semana del: 28/10/2019 al: 03/11/2019.

Marca: Vimaconto. Inspecciono: Lisandro Garcia Nombre del operador: Lisandro Garcia

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
POLEAS							✓		✓					
MEDIDOR DE ACEITE							✓		✓					
TAPA DE COMBUSTIBLE							✓		✓					
BUJIA							✓		✓					
TUBO DE ESCAPE							✓		✓					
CORREAS							✓		✓					
CHOQUE							✓		✓					
YOYO							✓		✓					
ACELERADOR							✓		✓					
VOLANTE DE OPERACIÓN							✓		✓					
MOTOR							✓		✓					
FILTRO DE COMBUSTIBLE							✓		✓					
TAPON DE ACEITE							✓		✓					
TORNILLOS EN GENERAL							✓		✓					
GUARDA DE LOS PIÑONES							✓		✓					
TAPA PROTECTORA MOTOR							✓		✓					
TAMBOR							✓		✓					
ESTRIAS DE COMPACTACIÓN (INTERNO)							✓		✓					
LLANTAS							✓		✓					
ENGRASE EN GENERAL							✓		✓					
BALINERAS							✓		✓					
FRENO DE SEGURIDAD (TAMBOR)							✓		✓					
PINTURA							✓		✓					
ASEO							✓		✓					

NOTA: Esta lista se deberá entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo.

OBSERVACIONES:

Lisandro Garcia
Firma del Operador

Vo Bo. SST (HS)

G&G Ingenieros Ltda.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR	Fecha: 07/06/2016
		Codigo: F-HSEQ-043
	HSEQ	Version: 1
		Hoja 1 de 1

SEMANA DEL 14/11/16 AL 17/11/2016 MARCA Romcsa MODELO 1998 SERIE IV-25-CW1
OPERADOR Andres Diaz UBICACIÓN Bellavista PROYECTO Bombeos Bellavista
HOROMETRO 4040 KILOMETRAJE

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)							✓		~		✓			
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)							✓		✓		✓			
CABINA	*Cabina antivuelo (R.O.P.S)							✓		~		✓			
	* Cinturón de seguridad							~		—		~			
	Extintor de incendios 10 lbs PQS							✓		✓		✓			
	Asiento							✓		✓		✓			
	Mandos de avance							✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horometro,							✓		✓		✓			
	Control ingreso humo (tubo de escape)							✓		✓		✓			
	* Alarma de retroceso							✓		✓		✓			
	Pito							✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso							✓		✓		✓			
	Espejo retrovisor central (convexo)							~		—		—			
	Estado de pedales							✓		~		✓			
	Estado de mandos manuales							✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas							✓		✓		✓			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)							✓		✓		✓			
	Llantas en buen estado							✓		✓		✓			
	Puntos de lubricación							✓		✓		✓			
	Mecanismo de viraje							~		~		—			
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)							✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento (emergencia)							✓		✓		✓			
	* Motor							✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado							✓		✓		✓			
	Bateria y cables							✓		✓		✓			
	* Freno de servicio							✓		✓		✓			
	* Resguardos							✓		✓		✓			
	Anclajes de contrapeso							✓		✓		✓			
	Guardas							✓		✓		✓			
	Estado del bastidor							✓		✓		✓			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

OBSERVACIONES

Firma del Operador o Conductor

Vo.Bo. SST (HS)

G&G Ingenieros Ltda.	INSPECCION PREOPERACIONAL DE EXCAVADORA DE ORUGAS	Fecha: 07/06/2016
		Codigo: F-HSEQ-044
	HSEQ	Version: 1
		Hoja 1 de 1

SEMANA DEL 13/11/19 AL 17/11/19 MARCA CAT E P 320C MODELO 2018 SERIE

OPERADOR Edder Arboleda UBICACIÓN CATERPILLAR PROYECTO Construccion estacion Bomberos Bello Oriente

HOROMETRO 7898 KILOMETRAJE

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)		+		+		+		+		+		+		
	Tubo de escape (Exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* **Control de fugas hidráulicas**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Mando de estacionamiento**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Cilindros en buen estado**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores	✓		✓		✓		—		✓		✓			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

OBSERVACIONES:

ARBOLEDA
Firma del Operador o Conductor

Vo.Bo. SST (HS)

G&G Ingenieros Ltda.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBRO PARA CONCRETO	Fecha: 07/06/2
		Codigo: F-HSE
	HSEQ	Version: 1
		Hoja 1 de 1

LOCALIZACIÓN Construccion Estacion Bomberos Bellavista

MARCA: **NOMBRE DEL OPERADOR:** Jair Aguirre.

INSPECCIONO: Jair Aguirre. **FECHA DE INSPECCIÓN SEMANA DEL:** 23/10/19 **AL:**

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DO
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B
Estado del motor					✓								
Estado del Tanque de combustble					✓								
Nivel del aceite					✓								
Soportes motor					✓								
Estado de la Manguera vibradora					✓								
Estado de las guardas					✓								
Estado del exhosto					—								
Estado de las agarraderas					✓								
Estado del acople rotador					✓								
Estado de las correas					✓								
Estado de extensiònes elèctricas					✓								
Estado de linea a tierra					✓								
Estado del switche de encendido					✓								

MANTENIMIENTO CORRECTIVO (DETECCIÓN DE FUGAS, AVERÍAS Y NO CONFORMIDADES CUANDO HAYA LUGAR)

Mantenimiento efectuado:

Lugar de la reparación:

Tiempo de duración:

Personal responsable:

OBSERVACIONES:

Jair Aguirre.
Firma del operador

Vo.Bo. SST (HS)

412

Nota: este documento es propiedad intelectual de G Y G INGENIEROS LTDA, se prohibe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario

G&G Ingenieros Ltda.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VIBRO PARA CONCRETO	Fecha: 07/06/20
		Codigo: F-HSEQ
	HSEQ	Version: 1
		Hoja 1 de 1

LOCALIZACIÓN: Construccion Estacion Bomberos Pelaviste

MARCA: Metalmeca. NOMBRE DEL OPERADOR:

INSPECCIONO: German Nuñez FECHA DE INSPECCIÓN SEMANA DEL: 25/11/19 AL: 1/12/2019

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUN		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
ESTADO MECANICO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado del motor							✓							
Estado del Tanque de combustble							✓							
Nivel del aceite							✓							
Soportes motor							✓							
Estado de la Manguera vibradora							✓							
Estado de las guardas							✓							
Estado del exhosto							✓							
Estado de las agarraderas							✓							
Estado del acople rotador							✓							
Estado de las correas							✓							
Estado de extensiònes elèctricas							✓							
Estado de linea a tierra							✓							
Estado del switche de encendido							✓							

MANTENIMIENTO CORRECTIVO (DETECCIÓN DE FUGAS, AVERÍAS Y NO CONFORMIDADES CUANDO HAYA LUGAR)

Mantenimiento efectuado:

Lugar de la reparación:

Tiempo de duración:

Personal responsable:

OBSERVACIONES:

German Nuñez
Firma del operador

Vo.Bo. SST (HS)

Nota: este documento es propiedad intelectual de GYG INGENIEROS LTDA. se prohibe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario.

G&G Ingenieros Ltda.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MEZCLADORA	Fecha: 07/06/2016
		Codigo: F-HSEQ-056
	HSEQ	Version: 1
		Hoja 1 de 1

Proyecto y/o Obra: Construcción Estación Bomberil Bellavista. Fecha:

Semana del: 25/11/2019 al: 01/12/2019.

Marca: Vimacons. Inspecciono: Nelson Rodríguez Nombre del operador: Nelson Rodríguez

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
POLEAS	✓						✓		✓		✓			
MEDIDOR DE ACEITE	✓						✓		✓		✓			
TAPA DE COMBUSTIBLE	✓						✓		✓		✓			
BUJIA	✓						✓		✓					
TUBO DE ESCAPE	✓						✓		✓		✓			
CORREAS	✓						✓		✓		✓			
CHOQUE	✓						✓		✓		✓			
YOYO	✓						✓		✓		✓			
ACELERADOR	✓						✓		✓		✓			
VOLANTE DE OPERACIÓN	✓						✓		✓		✓			
MOTOR	✓						✓		✓		✓			
FILTRO DE COMBUSTIBLE	✓						✓		✓		✓			
TAPON DE ACEITE	✓						✓		✓		✓			
TORNILLOS EN GENERAL	✓						✓		✓		✓			
GUARDA DE LOS PIÑONES	✓						✓		✓		✓			
TAPA PROTECTORA MOTOR	✓						✓		✓		✓			
TAMBOR	✓						✓		✓		✓			
ESTRIAS DE COMPACTACIÓN (INTERNO)	✓						✓		✓		✓			
LLANTAS	✓						✓		✓		✓			
ENGRASE EN GENERAL	✓						✓		✓		✓			
BALINERAS	✓						✓		✓		✓			
FRENO DE SEGURIDAD (TAMBOR)	✓						✓		✓		✓			
PINTURA	✓						✓		✓		✓			
ASEO	✓						✓		✓		✓			

NOTA: Esta lista se deberá entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo.

OBSERVACIONES:

Nelson Rodríguez Francisco Cuarta Fernel Alvarez

Firma del Operador

Vo.Bo. SST (HS)

G&G Ingenieros Ltda.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MEZCLADORA	Fecha: 07/06/2016
		Codigo: F-HSEQ-056
	HSEQ	Version: 1
		Hoja 1 de 1

Proyecto y/o Obra: Const. tobogan bomb/Bellavista. Fecha:

Semana del: 18/11/2019 al: 24/11/2019

Marca: Vimacons. Inspecciono: German Nuñez Nombre del operador: German Nuñez

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
POLEAS									✓		✓			
MEDIDOR DE ACEITE									✓		✓			
TAPA DE COMBUSTIBLE									✓		✓			
BUJIA									✓		✓			
TUBO DE ESCAPE									✓		✓			
CORREAS									✓		✓			
CHOQUE									✓		✓			
YOYO									✓		✓			
ACELERADOR									✓		✓			
VOLANTE DE OPERACIÓN									✓		✓			
MOTOR									✓		✓			
FILTRO DE COMBUSTIBLE									✓		✓			
TAPON DE ACEITE									✓		✓			
TORNILLOS EN GENERAL									✓		✓			
GUARDA DE LOS PIÑONES									✓		✓			
TAPA PROTECTORA MOTOR									✓		✓			
TAMBOR									✓		✓			
ESTRIAS DE COMPACTACIÓN (INTERNO)									✓		✓			
LLANTAS									✓		✓			
ENGRASE EN GENERAL									✓		✓			
BALINERAS									✓		✓			
FRENO DE SEGURIDAD (TAMBOR)									✓		✓			
PINTURA									✓		✓			
ASEO									✓		✓			

NOTA: Esta lista se deberà entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo.

OBSERVACIONES:

German Nuñez
Firma del Operador

Vo.Bo SST (HS)

G&G Ingenieros Ltda.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MEZCLADORA	Fecha: 07/06/2016
		Codigo: F-HSEQ-056
	HSEQ	Version: 1
		Hoja 1 de 1

Proyecto y/o Obra: Construccion Estacion B. Bellavista. Fecha: 16/11/2019.

Semana del: al:

Marca: Inspecciono: Nombre del operador:

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
POLEAS														
MEDIDOR DE ACEITE														
TAPA DE COMBUSTIBLE														
BUJIA														
TUBO DE ESCAPE														
CORREAS														
CHOQUE														
YOYO														
ACELERADOR														
VOLANTE DE OPERACIÓN														
MOTOR														
FILTRO DE COMBUSTIBLE														
TAPON DE ACEITE														
TORNILLOS EN GENERAL														
GUARDA DE LOS PIÑONES														
TAPA PROTECTORA MOTOR														
TAMBOR														
ESTRIAS DE COMPACTACIÓN (INTERNO)														
LLANTAS														
ENGRASE EN GENERAL														
BALINERAS														
FRENO DE SEGURIDAD (TAMBOR)														
PINTURA														
ASEO														

NOTA: Esta lista se deberá entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo.

OBSERVACIONES:

Hailey Mosquera

Firma del Operador

Vo.Bo. SST (HS)

G&G Ingenieros Ltda.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Fecha: 07/06/2016
		Codigo: F-HSEQ-050
	HSEQ	Version: 1
		Hoja 1 de 1

Proyecto y/o Obra: Construcción Estación bombeo y Bellavista. Fecha: 25/11/2019.

Semana del: 25/11/2019 al: 02/12/2019.

Pulidora No: 1

Marca: Welt Inspecciono: Jannier Murillo Nombre del operador: Jannier Murillo

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE ENCENDIDO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL DISCO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

NOTA: Esta lista se deberà entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo.

OBSERVACIONES:

Firma del Operador

Vo.Bo. SST (HS)

Este documento es propiedad intelectual de G&G INGENIEROS LTDA. Se prohibe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario.

G&G Ingenieros Ltda.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Fecha: 07/06/2016
		Codigo: F-HSEQ-050
	HSEQ	Version: 1
		Hoja 1 de 1

Proyecto y/o Obra: Construcción Estación Bomberos Bellavista — Fecha:

Semana del: 18/11/2019 al: 24/11/2019.

Pulidora No:

Marca: Inspecciono: Nombre del operador:

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓				✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓				✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓				✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓				✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE ENCENDIDO Y SU SEGURO	✓		✓		✓				✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓				✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		✓		✓				✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓				✓		✓			
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓				✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓				✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓				✓		✓			
ESTADO DEL DISCO	✓		✓		✓				✓		✓			

NOTA: Esta lista se deberà entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo.

OBSERVACIONES:

Jhon Edwar Soto. — **Firma del Operador**

Vo.Bo. SST (HS)

Nota: Este documento es propiedad intelectual de G&G INGENIEROS LTDA., se prohibe su reproducción sin que esto sea con previa autorización escrita de su propietario.

G&G Ingenieros Ltda.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Fecha: 07/06/201
		Codigo: F-HSEQ-
	HSEQ	Version: 1
		Hoja 1 de 1

Proyecto y/o Obra: Construccion Estacion Bomberos Bellavista | Fecha: 04/11/2019

Semana del: 04/11/2019 | al: 10/11/2019.

Pulidora No: 1

Marca: Delwalt. | Inspecciono: | Nombre del operador:

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL INTERUPTOR DE ENCENDIDO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DEL DISCO	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

NOTA: Esta lista se deberà entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo.

OBSERVACIONES:

Firma del Operador

Vo.Bo. SST (HS)

Nota: Este documento es propiedad intelectual de GyG INGENIEROS LTDA. se prohibe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario.

G&G Ingenieros Ltda.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PULIDORA	Fecha: 07/06/2016
		Codigo: F-HSEQ-050
	HSEQ	Version: 1
		Hoja 1 de 1

Proyecto y/o Obra: Construcción Estación Bomberos Bellavista. Fecha: 12/11/2019

Semana del: 12/11/2019 al:

Pulidora No: 1

Marca: Inspecciono: Jesús Ali Cabal Nombre del operador: Jesús Ali Cabal.

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)			✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERUPTOR DE ENCENDIDO Y SU SEGURO			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA			✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LAS RPM(8500 - 15000)			✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)			✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL DISCO			✓		✓		✓		✓		✓			

NOTA: Esta lista se deberà entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo.

OBSERVACIONES:

Jesús Ali Cabal
Firma del Operador

Vo.Bo. SST (HS)

Nota: Este documento es propiedad intelectual de G&G INGENIEROS LTDA., se prohibe su reproducción parcial o total sin previo consentimiento escrito de su propietario.

G&G Ingenieros Ltda.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADORES MANUALES (RANA-CANGURO)	Fecha: 07/06/2016
		Codigo: F-HSEQ-061
	HSEQ	Version: 1
		Hoja 1 de 1

Proyecto y/o Obra: Construcción Est. Bomberos Bellavista. Fecha: 25/11/2019

Semana del: 25/11/19 al: 01/12/2019

Motosierra No: 1 RANA

Marca: ~~ANKOTE~~ FORTE Inspecciono: Jose Parra Nombre del operador: José Parra

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado del nivel de aceite del motor							✓		✓					
Estado nivel de combustible y tapa							✓		✓					
Estado de la palanca del acelerador							✓		✓					
Estado tapón del baño de aceite							✓		✓					
Estado de válvula de drenaje							✓		✓					
Revisión de zapata							✓		✓					
Estado de silenciador							✓		✓					
estado de palanca de descompresión							✓		✓					
Estado de la manilla de arranque por retroceso							✓		✓					
Estado del fuelle.							✓		✓					

NOTA: Esta lista se deberà entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo.

OBSERVACIONES:

José Parra
Firma del Operador

Vo.Bo. SST (HS)

G&G Ingenieros Ltda.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADORES MANUALES (RANA-CANGURO)	Fecha: 07/06/2016
		Codigo: F-HSEQ-061
	HSEQ	Version: 1
		Hoja 1 de 1

Proyecto y/o Obra: Fecha:

Semana del: al:

Maquinaria No: Rana

Marca: Inspecciono: @carlos Mario Ramos Nombre del operador: carlos Mario Ramos

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado del nivel de aceite del motor									✓		—			
Estado nivel de combustible y tapa									✓					
Estado de la palanca del acelerador									✓					
Estado tapón del baño de aceite									✓					
Estado de válvula de drenaje									✓					
Revisión de zapata									✓					
Estado de silenciador									✓					
estado de palanca de descompresión									✓					
Estado de la manilla de arranque por retroceso									✓					
Estado del fuelle.									✓					
									✓					

NOTA: Esta lista se deberà entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo.

OBSERVACIONES:

@carlos Mario Ramos

Firma del Operador

Vo.Bo. SST (HS)

G&G Ingenieros Ltda.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADORES MANUALES (RANA-CANGURO)	Fecha: 07/06/2016
		Codigo: F-HSEQ-061
	HSEQ	Version: 1
		Hoja 1 de 1

Proyecto y/o Obra: Construccion estacion Bombeo Fecha: 18/11/2016.

Semana del: 18/11/2016 al: 24/11/2016.

Maquinaria No: Rango.

Marca: AVOR. Inspecciono: Debinson Mendoza Nombre del operador: Debinson Mendoza.

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado del nivel de aceite del motor	✓		✓								✓			
Estado nivel de combustible y tapa	✓		✓								✓			
Estado de la palanca del acelerador	✓		✓								✓			
Estado tapón del baño de aceite	✓		✓								✓			
Estado de válvula de drenaje	✓		✓								✓			
Revisión de zapata	✓		✓								✓			
Estado de silenciador	✓		✓								✓			
estado de palanca de descompresión	✓		✓								✓			
Estado de la manilla de arranque por retroceso	✓		✓								✓			
Estado del fuelle.	✓		✓								✓			

NOTA: Esta lista se deberà entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo.

OBSERVACIONES:

Debinson Mendoza
Firma del Operador

Vo.Bo. SST (HS)

G&G Ingenieros Ltda.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADORES MANUALES (RANA-CANGURO)	Fecha: 07/06/2016
		Codigo: F-HSEQ-061
	HSEQ	Version: 1
		Hoja 1 de 1

Proyecto y/o Obra: Construcción Estación Bomberil Bellavista | Fecha:

Semana del: 25/11/2019 | al: 01/12/2019.

Rana Canguro X No: 1

Marca: ARNO | Inspecciono: Luis Alvarez | Nombre del operador: Luis F. Alvarez

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado del nivel de aceite del motor	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado nivel de combustible y tapa	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de la palanca del acelerador	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado tapón del baño de aceite	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de válvula de drenaje	✓		✓		✓		✓		✓					
Revisión de zapata	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de silenciador	✓		✓		✓		✓		✓					
estado de palanca de descompresión	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de la manilla de arranque por retroceso	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del fuelle.	✓		✓		✓		✓		✓					

NOTA: Esta lista se deberà entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo.

OBSERVACIONES:

Firma del Operador

Vo.Bo. SST (HS)

G&G Ingenieros Ltda.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADORES MANUALES (RANA-CANGURO)	Fecha: 07/06/2016
		Codigo: F-HSEQ-061
	HSEQ	Version: 1
		Hoja 1 de 1

Proyecto y/o Obra: Construcción Estación Bomberos Bellavista | Fecha: 18/11/2019.

Semana del: 18/11/2019 al: 24/11/2019.

Motosierra No: ~~Rana~~ Rana N° 1.

Marca: Inspecciono: Arley Hoyos Nombre del operador: Arley Hosquera.

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado del nivel de aceite del motor	✓		✓								✓		✓	
Estado nivel de combustible y tapa	✓		✓								✓			
Estado de la palanca del acelerador	✓		✓								✓			
Estado tapón del baño de aceite	✓		✓								✓			
Estado de válvula de drenaje	✓		✓								✓			
Revisión de zapata	✓		✓								✓			
Estado de silenciador	✓		✓								✓			
estado de palanca de descompresión	✓		✓								✓			
Estado de la manilla de arranque por retroceso	✓		✓								✓			
Estado del fuelle.	✓		✓								✓			

NOTA: Esta lista se deberà entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo.

OBSERVACIONES:

Arley Hosquera.
Firma del Operador

Vo.Bo. SST (HS)

G&G Ingenieros Ltda.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADORES MANUALES (RANA-CANGURO)	Fecha: 07/06/2016
		Codigo: F-HSEQ-061
	HSEQ	Version: 1
		Hoja 1 de 1

Proyecto y/o Obra: Fecha:

Semana del: 11/11/2019 al: 17/11/2019

Maquinaria No: Canguro

Marca: Wacker Honda. Inspecciono: Anderson Murillo. Nombre del operador: Anderson Murillo

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado del nivel de aceite del motor					✓									
Estado nivel de combustible y tapa					✓									
Estado de la palanca del acelerador					✓									
Estado tapón del baño de aceite					✓									
Estado de válvula de drenaje					✓									
Revisión de zapata					✓									
Estado de silenciador					✓									
estado de palanca de descompresión					✓									
Estado de la manilla de arranque por retroceso					✓									
Estado del fuelle.					✓									

NOTA: Esta lista se deberà entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo.

OBSERVACIONES:

Entrega x Terminación Alquiler 14/11/2019

Anderson Murillo
Firma del Operador

Vo.Bo SST (HS)

G&G Ingenieros Ltda.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADORES MANUALES (RANA-CANGURO)	Fecha: 07/06/2016
		Codigo: F-HSEQ-061
	HSEQ	Version: 1
		Hoja 1 de 1

Proyecto y/o Obra: Fecha:

Semana del: 11/11/2019 al: 17/11/2019

Motosierra No: Canguro 1

Marca: ENAR Inspecciono: Anderson Murillo Nombre del operador: Anderson Murillo

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado del nivel de aceite del motor					✓		✓		✓		✓			
Estado nivel de combustible y tapa					✓		✓		✓		✓			
Estado de la palanca del acelerador					✓		✓		✓		✓			
Estado tapón del baño de aceite					✓		✓		✓		✓			
Estado de válvula de drenaje					✓		✓		✓		✓			
Revisión de zapata					✓		✓		✓		✓			
Estado de silenciador					✓		✓		✓		✓			
estado de palanca de descompresión					✓		✓		✓		✓			
Estado de la manilla de arranque por retroceso					✓		✓		✓		✓			
Estado del fuelle.					✓		✓		✓		✓			

NOTA: Esta lista se deberà entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo.

OBSERVACIONES:

Adley Anderson Murillo
Firma del Operador

Vo.Bo. SST (HS)

G&G Ingenieros Ltda.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADORES MANUALES (RANA-CANGURO)	Fecha: 07/06/2016
		Codigo: F-HSEQ-061
	HSEQ	Version: 1
		Hoja 1 de 1

Proyecto y/o Obra: Const. Estac. Bomb. Bellavista — Fecha: 07/11/2019

Semana del: 04/11/2019 — al: 10/11/2019

Motosierra No: Canguro

Marca: WACKER Rebson Honda — Inspecciono: German Nuñez — Nombre del operador: German Nuñez

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado del nivel de aceite del motor							✓							
Estado nivel de combustible y tapa														
Estado de la palanca del acelerador							✓							
Estado tapón del baño de aceite							✓							
Estado de válvula de drenaje							✓							
Revisión de zapata							✓							
Estado de silenciador							✓							
estado de palanca de descompresión							-							
Estado de la manilla de arranque por retroceso							✓							
Estado del fuelle.							✓							

NOTA: Esta lista se deberà entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo.

OBSERVACIONES:

1343664 — 1650594

Firma del Operador — **Vo.Bo. SST (HS)**

G&G Ingenieros Ltda.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADORES MANUALES (RANA-CANGURO)	Fecha: 07/06/2016
		Codigo: F-HSEQ-061
	HSEQ	Version: 1
		Hoja 1 de 1

Proyecto y/o Obra: Cunst Est. Bomberos Pailapinta | Fecha:

Semana del: 04/11/2019 | al: 10/11/2019

~~Motosierra~~ No: Canguro

Marca: ENAR | Inspecciono: Francisco Cuesta | Nombre del operador: ~~Francisco Cuesta~~

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado del nivel de aceite del motor					✓		✓		✓		✓		✓	
Estado nivel de combustible y tapa					✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de la palanca del acelerador					✓		✓		✓		✓		✓	
Estado tapón del baño de aceite					✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de válvula de drenaje					✓		✓		✓		✓		✓	
Revisión de zapata					✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de silenciador					✓		✓		✓		✓		✓	
estado de palanca de descompresión					✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de la manilla de arranque por retroceso					✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del fuelle.					✓		✓		✓		✓		✓	

NOTA: Esta lista se deberà entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo.

OBSERVACIONES:

Firma del Operador

Vo.Bo. SST (HS)

G&G Ingenieros Ltda.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR	Fecha: 07/06/2016
		Codigo: F-HSEQ-043
	HSEQ	Version: 1
		Hoja 1 de 1

SEMANA DEL 18/11/19 AL 24/11/2019 MARCA VOLVO MODELO SERIE

OPERADOR Duvan Robles UBICACIÓN PROYECTO Construcción Estación Bombeo Bellavista

HORÓMETRO 7930 KILOMETRAJE

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	✓		✓		✓		✓		✓					
CABINA	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios 10 lbs PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horometro,	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control ingreso humo (tubo de escape)	✓		✓		✓		✓		✓					
	* Alarma de retroceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejo retrovisor central (convexo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de pedales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de mandos manuales	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Llantas en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Puntos de lubricación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de viraje	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Mando de estacionamiento (emergencia)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y tornillos en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Batería y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Freno de servicio	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Resguardos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Anclajes de contrapeso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Guardas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del bastidor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

OBSERVACIONES

ARBOLEDA

Firma del Operador o Conductor

Vo.Bo. SST (HS)

G&G Ingenieros Ltda.	INSPECCION PREOPERACIONAL DE EXCAVADORA DE ORUGAS	Fecha: 07/06/2016
		Codigo: F-HSEQ-044
	HSEQ	Version: 1
		Hoja 1 de 1

SEMANA DEL 04/06/19 AL 10/06/19 MARCA Caterpilar MODELO _____ SERIE _____

OPERADOR Edwer Arbeláez UBICACIÓN _____ PROYECTO Construccion Estacion Bomberos Bello Vista

HOROMETRO 7864 KILOMETRAJE _____

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CABINA	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendio 20 PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
	Tubo de escape (Exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO MECÁNICO	* **Control de fugas hidráulicas**	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Kit ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Orugas tensionadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo de giro (Tornameza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Corona de tornameza en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* **Mando de estacionamiento**	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	* **Cilindros en buen estado**	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Manguera de agua y de alta presión	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Rodillos Inferiores-Superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

OBSERVACIONES:

ARBOLEDA
Firma del Operador o Conductor

Vo.Bo. SST (HS)

G&G Ingenieros Ltda.	INSPECCION PREOPERACIONAL DE EXCAVADORA DE ORUGAS	Fecha: 07/06/2016
		Codigo: F-HSEQ-044
	HSEQ	Version: 1
		Hoja 1 de 1

SEMANA DEL 28/11/19 AL 03/11/2019 MARCA Caterpillar MODELO 2008 SERIE
OPERADOR E. Julin Arboleda UBICACIÓN PROYECTO Cerro Estacion Bombeo Bellavista
HOROMETRO 7839 KILOMETRAJE

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)		X		X		X		X		X		X		
	Tubo de escape (Exhosto)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* **Control de fugas hidráulicas**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Kit ambiental	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Orugas tensionadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Mando de estacionamiento**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* **Cilindros en buen estado**	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

OBSERVACIONES:

ARBOLEDA
Firma del Operador o Conductor

Vo.Bo. SST (HS)

G&G Ingenieros Ltda.	INSPECCION PREOPERACIONAL DE EXCAVADORA DE ORUGAS	Fecha: 07/06/2016
		Codigo: F-HSEQ-044
	HSEQ	Version: 1
		Hoja 1 de 1

SEMANA DEL 11/11/19 AL 17/11/19 MARCA LINKBELT 130 MODELO 2019 SERIE

OPERADOR Jhon Roa UBICACIÓN PROYECTO Construcción Estación Bomberos Bellavista

HOROMETRO 1483 KILOMETRAJE

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras									✓		✓			
	De trabajo traseras									—		—			
CABINA	Cinturón de seguridad									✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS									✓		✓			
	Asiento en buen estado									✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado									✓		✓			
	* **Indicadores (hidráulicos**-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)									✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)									✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito									✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso									✓		✓			
	Bateria y cables									✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	* **Control de fugas hidráulicas**									+		✓			
	Kit ambiental									✓		✓			
	Estado pasadores									✓		✓			
	Orugas tensionadas									✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)									✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado									✓		✓			
	Mandos de avance									✓		✓			
	* **Mando de estacionamiento**									✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)									✓		✓			
	Mandos de levante del brazo									✓		✓			
	* **Cilindros en buen estado**									✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado									✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión									✓		✓			
	Zapatas									✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores									✓		✓			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

OBSERVACIONES:

Jhon Roa.

Firma del Operador o Conductor

Vo.Bo. SST (HS)

G&G Ingenieros Ltda.	INSPECCION PREOPERACIONAL DE EXCAVADORA DE ORUGAS	Fecha: 07/06/2016
		Codigo: F-HSEQ-044
	HSEQ	Version: 1
		Hoja 1 de 1

SEMANA DEL 18-11-19 AL 24-11-19 MARCA CAT-Cat 330 MODELO 2019 SERIE

OPERADOR Jhon Roa UBICACIÓN Bella Vista PROYECTO Bomberos

HOROMETRO 1492-1522 KILOMETRAJE ~~XXXX~~

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	De trabajo delanteras	✓		✓		✓				✓		✓			
	De trabajo traseras	-		-		-				-		-			
CABINA	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓				✓		✓			
	Extintor de incendio 20 PQS	✓		✓		✓				✓		✓			
	Asiento en buen estado	✓		✓		✓				✓		✓			
	Vidrio panoramico en buen estado	✓		✓		✓				✓		✓			
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes- horometro-corriente-aceite motor)	✓		✓		✓				✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	✓		✓		✓				✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	✓		✓		✓				✓		✓			
	Escaleras y apoyos de acceso	✓		✓		✓				✓		✓			
	Bateria y cables	✓		✓		✓				✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	*** Control de fugas hidráulicas**	✓		✓		✓				✓		✓			
	Kit ambiental	✓		✓		✓				✓		✓			
	Estado pasadores	✓		✓		✓				✓		✓			
	Orugas tensionadas	✓		✓		✓				✓		✓			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	✓		✓		✓				✓		✓			
	Corona de tornameza en buen estado	✓		✓		✓				✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓				✓		✓			
	*** Mando de estacionamiento**	✓		✓		✓				✓		✓			
	Estado general desgarrador (balde)	✓		✓		✓				✓		✓			
	Mandos de levante del brazo	✓		✓		✓				✓		✓			
	*** Cilindros en buen estado**	✓		✓		✓				✓		✓			
	Compartimiento del motor aseado	✓		✓		✓				✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	✓		✓		✓				✓		✓			
	Zapatas	✓		✓		✓				✓		✓			
	Rodillos Inferiores-Superiores	✓		✓		✓				✓		✓			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

OBSERVACIONES:

Jhon Roa.
Firma del Operador o Conductor

Vo.Bo. SST (HS)

G&G Ingenieros Ltda.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE CARGADOR	Fecha: 07/06/2016
		Codigo: F-HSEQ-042
	HSEQ	Version: 1
		Hoja 1 de 1

SEMANA DEL 10/11/16 AL 24/11/16 MARCA CASE S.R.24 MODELO 2016 SERIE

OPERADOR Teofilo Cespedes UBICACIÓN Pallaquista PROYECTO Construccion Estacion Bombeo Pallaquista

HOROMETRO 1217 KILOMETRAJE 1236

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Direccionales delanteras	✓		✓		✓				✓		✓			
	Direccionales traseras	✓		✓		✓				✓		✓			
	De trabajo delanteras	✓		✓		✓				✓		✓			
	De trabajo traseras	✓		✓		✓				✓		✓			
	De frenado	✓		✓		✓				✓		✓			
CABINA	Protección antivuelco (R.O.P.S)	✓		✓		✓				✓		✓			
	Pito	✓		✓		✓				✓		✓			
	Alarma de retroceso	✓		✓		✓				✓		✓			
	Cinturón de seguridad	✓		✓		✓				✓		✓			
	* Frenos de servicio	✓		✓		✓				✓		✓			
	* Freno de parqueo	✓		✓		✓				✓		✓			
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)	✓		✓		✓				✓		✓			
	Extintor de incendios	✓		✓		✓				✓		✓			
	Kit ambiental	✓		✓		✓				✓		✓			
	Silla del operador	✓		✓		✓				✓		✓			
	Espejos laterales	✓		✓		✓				✓		✓			
	Espejo central convexo	✓		✓		✓				✓		✓			
	Pasamanos de acceso	✓		✓		✓				✓		✓			
	*Dirección	✓		✓		✓				✓		✓			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	✓		✓		✓				✓		✓			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	✓		✓		✓				✓		✓			
	Estado pasadores	✓		✓		✓				✓		✓			
	Mecanismo de giro	✓		✓		✓				✓		✓			
	Mandos de avance	✓		✓		✓				✓		✓			
	Guardas	✓		✓		✓				✓		✓			
	Estado del bastidor	✓		✓		✓				✓		✓			

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

OBSERVACIONES:

Teofilo Cespedes
Firma del Operador o Conductor

Vo.Bo. SST (HS)

G&G Ingenieros Ltda.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL SIERRA ELÉCTRICA CIRCULAR	Fecha: 21/09/2016
		Codigo: F-HSEQ-071
	HSEQ	version 1
		Hoja 1 de 1

SEMANA DEL 04/11/2019 AL 10/11/2019 MARCA - SIERRA ELÉCTRICA - RPM 3800

OPERADOR German Nuñez - Francisco Cuello UBICACIÓN TAMAÑO: G [ ] P [X]

ITEM	CONCEPTO	APLICA		LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		SI	NO	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del interruptor de encendido y su seguro			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del accesorio portadiscos			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del mango			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del cuerpo (CARCAZA)			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	* Estado del disco (Verificar capacidad en RPM)			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado general de la guía y la guarda			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la plaqueta de identificación			✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Si el estado del elemento o accesorio y es optimo marque	B
Si la Sierra Electrica cuenta cuenta con el elemento o accesorio pero su estado no es el ideal, marque	M

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

OBSERVACIONES:

German Nuñez
Firma del Operador

Vo. Bo. SST (HS)

Anexo 17. Investigación AT

Calle 3 N°. 4 -70 of. 301 Mosquera, Cundinamarca
E-mail: info@gygingenierosltda.com - gerencia@gygingenierosltda.com
Teléfono: (1) 8299043 - 3502705607
www.gygingenierosltda.com

G&G Ingenieros Ltda.			REGISTRO INICIAL DE REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO								MES: NOVIEMBRE	
1. FECHA Y HORA (ESPECIFICAR SI AT FUE EN JORNADA NORMAL O EXTRA)	2, CONTRATISTA	3. FRENTE DE OBRA	4. NOMBRE DEL TRABAJADOR	5. CEDULA DEL TRABAJADOR	6. CARGO	7. DESCRIPCION DEL ACCIDENTE (INCLUIR PROCEDIMIENTO O SITIO DE REMISIÓN DEL ACCIDENTADO)	8. TELÉFONO Y/O CELULAR DEL ACCIDENTE	9. FECHA DE INGRESO	10. DIAS INCAPACIDAD	11. PARTE DEL CUERPO AFECTADA	12. NOMBRE TESTIGOS	13. CÉDULA TESTIGOS
5-Nov-19	GYG INGENIEROS LTDA	CONSTTRUCCION ESTACIÓN BOMBEROS BELLAVISTA	ALVAREZ CHAVEZ LUIS FERNEL	1101877454	AYUDANTE DE OBRA	El trabajador se encontraba en actividades de fundida de concreto, realizando esta tarea se encontraba paleando concreto se abrió la lata y le cayó concreto dentro de las botas, posterior a eso se retiro el concreto y produjo quemadura en las piernas (zona pantorrillas) causando un fuerte ardor y dolor. se encontraba dentro de la obra. estaba paleando concreto, se abre una lata de encofrado y le cae concreto dentro de las botas y le ocasiona quemadura en la pierna bajo la rodilla en ambas piernas. presenta dolor y ardor. jornada laboral 7am-4+30pm. Fue remitido a la Clinica de Occidente.	3017647233 -3175977718	30/09/2019	8	Miembros Inferiores	Jhon Mario Blandón	80.901.453
19-Nov-19	GYG INGENIEROS LTDA	CONSTTRUCCION ESTACIÓN BOMBEROS BELLAVISTA	PEÑA BERMUDEZ CRISTIAN CAMILO	1012350065	AYUDANTE DE OBRA	El trabajador informa que se encontraba desencofrando un muro, cuando se le cae un una lata (formaleta metálica) de un peso aproximado de 10 Kg, el cual le causa dolor, inflamación y limitación al movimiento al caminar. El trabajador se encontraba con sus botas de seguridad.	3173708246	14/09/2019	6	Pies	Jose Parra	80.727.353

NOTA: Si en momento de diligenciar formato no se conoce tiempo de incapacidad se debe reportar en correo posterior.

G&G Ingenieros Ltda.	**INFORME DE INVESTIGACION ACCIDENTES DE TRABAJO Y/O AMBIENTALES**	Fecha: 16/05/2016
		Código: F-HSEQ-001
	HSEQ	Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

1. Datos de la investigación

Fecha	16/11/2019	Hora	8:00	Lugar	BELLAVISTA

NOTA: Por favor marque con la sigla (N/A) los espacios que no aplican a la investigación.

2. Tipo de Vinculación con la Empresa

☐ Proveedor ☐ Visitante ☐ Contratista ■ Trabajador de G&G

3. Información General del Empleador y/o Contratante.

Empleador:	G&G INGENIEROS LTDA	Ciudad:	MOSQUERA
Dirección:	CALLA 3 # 4-70 OFICINA 301	Teléfono:	8299043
Reportado Por:	MYRIAM GUTIERREZ RODRIGUEZ	Cargo:	PROFESIONAL HS

4. Información del Contratante ó G&G Ingenieros Ltda (Cuando aplique)

Contratante		Ciudad:	
Dirección:		Teléfono:	

5. Datos de la persona accidentada

Vinculacion: ■ Directo ☐ Misión ☐ Cooperado ☐ Independiente ☐ Estudiante o aprendiz

Nombre:	LUIS FERNEL ALVAREZ CHAVEZ	Tipo Documento	CC	Nº Documento	1.101.877.454
Dirección	CALLE 41 SUR # 17 - 55	Teléfono o Celular	3175977718	Fecha de Ingreso:	30/09/2019

Cargo:	AYUDANTE DE OBRA	Experiencia en la labor:	1 MES, 5 DIAS	0.5	Antigüedad en el Cargo:	0	1 MES,5 DIAS

Genero:	☐ Femenino ■ Masculino	Edad:	21 Años	Fecha de vinculación a la ARL	30/09/2019

ARL	COLMENA	EPS	COMPENSAR	AFP	PORVENIR

Salario y honorarios (Mensual)	$ 850.000	Jornada de Trabajo Habitual	■ Diurna	☐ Nocturna	☐ Mixta	☐ Turnos

Si es visitante Diligenciar:

Razon de Visita al Proyecto	

6. Información sobre el Evento

Tipo de Evento: ☐ Accidente Mortal ■ Accidente Grave ☐ Accidente Leve ☐ Incidente ☐ Accidente Ambiental

Fecha Evento	05/11/2019	Día:	L ■	M	J	V	S	D	Hora	17:30 p. m.

Tiempro Transcurrido antes del evento	9HORAS 30 MINUTOS	Jornada en que sucede	☐ Normal ■ Extra

Actividad en momento del evento:	LABOR HABITUAL
Evento Ocurrió:	■ Dentro ☐ Fuera de la Organizacion
Realizando una Labor:	■ Propia ☐ Diferente ¿Cual?

Ha presentado eventos anteriormente?	☐ Sí ■ No	Fecha:	dd-mm-aa	Causa:	

¿La tarea que origino el evento requiere permiso de trabajo? SI ☐ NO ■

Nombre del Permiso	

En caso afirmativo ¿Autorizado por escrito?	☐ Si ☐ No	¿Por qué?	

Nota: Este documento es propiedad intelectual de GyG INGENIEROS LTDA., se prohíbe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario.

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DE INVESTIGACION ACCIDENTES DE TRABAJO Y/O AMBIENTALES	Fecha: 16/05/2016
		Código: F-HSEQ-001
	HSEQ	Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

7. Caracterización de la Lesión

Tipo de Lesión (Amputación, fractura, herida, luxación, etc)	QUEMADURA	Parte del cuerpo Afectada	MIEMBROS INFERIORES
Agente:(con que se lesionó el trabajador):		MATERIALES O SUSTANCIAS	
Mecanismo o forma (Golpeado por, atramiento, caída de alturas, etc):	EXPOSICIÓN O CONTACTO SUSTANCIAS NOCIVAS	Requirió atención médica:	■ Si ☐ No

Incapacidad:	■ Si ☐ No	Dias de Incapacidad:	8	Se prorrogó:	☐ Si ■ No

Descripción del evento: El trabajador se encontraba en actividades de fundida de concreto, realizando esta tarea se encontraba paleando concreto se abrió una de las latas (formaleta) y le cayó concreto dentro de las botas de caucho, posterior a eso, el trabajador se retira el concreto, causándole quemadura en las piernas (zona gemelos o muslos), produciéndole un fuerte ardor y dolor.

8. Personas que presenciaron el Evento

Nombre y Apellido	Cargo	Nº de Documento de Identificación
JHON MARIO BLANDON	OFICIAL DE OBRA	80.901.453

9. Registro Fotográfico (si se puede del momento del accidente o dramatizado del mismo)

LABOR DE LA ACTIVIDAD



LESIÓN DE LA ZONA AFECTADA




10. Observaciones del Equipo Investigador

En las actividades de fundida de concreto de ahora en adelante se deben desarrollar las actividades con pantalón impermeable, para evitar impregnación al pantatón (jean) o sobre la piel de los trabajadores.

Nota: Este documento es propiedad intelectual de GyG INGENIEROS LTDA., se prohíbe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario.

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DE INVESTIGACION ACCIDENTES DE TRABAJO Y/O AMBIENTALES	Fecha: 16/05/2016
		Código: F-HSEQ-001
	HSEQ	Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

11. Árbol Causal y/o Espina de Pescado



12. Causas

12.1 Causas Inmediatas

Actos Inseguros	Condiciones Inseguras
Se toman decisiones equivocadas o no se usa el sentido común	Se prepara el equipo inadecuadamente
No se asegura bien el equipo o el material	La iluminación no es la adecuada.
Falta de coordinación o tiempo para reacccionar	

12.2 Causas Básicas

Factores Personales	Factores del Trabajo
Falta de autocuidado	Falta de coordinación con el proceso
Falta de retiro del concreto de las partes afectadas en forma correcta como es lo indicado con bastante agua	Espacio limitado para el movimiento

13. Acciones

Acciones a Tomar	Marcar con una X			Responsables	Fecha de Ejecución	Fecha de Verificación
	Fuente	Medio	Individuo			
Identificación de riesgos en la actividades de fundida con concreto			x	Profesional HS. Maestro de obra	21-nov.-2019	30-nov.-2019
Comunicación de señales entre el operador de la autobomba y los colaboradores que realizan el vaciado concreto.	x		x	Profesional HS. Residentes y Maestro de obra	22-nov.-2019	30-nov.-2019
Socialización de las medidas de seguridaad en caso de tener contacto con concreto .			x	Profesional HS. Profesional ambiental	25-nov.-2019	30-nov.-2019
Publicación y socialización de la lección aprendida en cartelera general		x		Profesional HS.	20-nov.-2019	30-nov.-2019
En actividades de fundida se realizara con impermeable (pantalón)			X	Mastro de obra	PRÓXIMA FUNDIDA	PERMANENTE

Nota: Este documento es propiedad intelectual de GyG INGENIEROS LTDA., se prohíbe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario.

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DE INVESTIGACION ACCIDENTES DE TRABAJO Y/O AMBIENTALES	Fecha: 16/05/2016
		Código: F-HSEQ-001
	HSEQ	Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

14. Costos del Accidente y/o Incidente

14.1 Directos		14.2 Indirectos	
Materia prima	$ 0	Incapacidad	$ 252.532
Herramientas	$ 0	Ausentismo	$ 31.560
Instalaciones	$ 0	Reemplazos	$
	$ 0		
Equipos	$ 0	E.P.P	$0
Producción	$ 0	Asistenciales	$300.000
Otros	$	Otros	$50.000
Total	$	**Total**	$634.092

15. Datos del Equipo Investigador

Nombre	Cargo en la Empresa	Cargo dentro del Equipo Investigador	FIRMA
Myriam Gutiérrez Rodriguez	Profesional Hs	Invitado	C.C. Nº 51.728.640
Hugo Barón	Auxiliar de ingenieria	Presidente COPASST	C.C. Nº 1.022.351.122
Marcelo Sarmiento	Residente de obra	Jefe inmediato y representante de la alta dirección ante el Copasst	C.C. Nº 79.966.053
Jhon Mario Blandon	Oficial de obra	Testigo del accidente	C.C. Nº 80.901.453
			C.C. Nº

16. En caso de accidente grave o mortal, diligenciar

Profesional Lider de la Investigación			
Myriam Gutierrez Rodriguez	51.728.640		
Nombre	C.C. Nº	Licencia o TP Nº	Firma
Profesional con Licencia en S.S.T.			
Myriam Gutierrez Rodriguez	51.728.640		
Nombre	C.C. Nº	Licencia Nº	Firma
Representante Legal			
Tito Augusto Gutierrez Correa	3.100.408		
Nombre	C.C. Nº		Firma

Nota: Este documento es propiedad intelectual de GyG INGENIEROS LTDA., se prohíbe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario.

G&G Ingenieros Ltda.	LECCIÓN APRENDIDA	Fecha: 16/05/2016
		Código: F-HSEQ-001
	HSEQ	Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

AREA, SITIO O FRENTE: Construcción Estación Bomberos Bellavista	FECHA: 05/11/2019

QUÉ SUCEDIÓ?

El dia 5 de noviembre a proximadamente a las 5:30 pm, el trabajador el se encontraba en actividades de fundida de concreto, realizando esta tarea cuando una de las latas (formaleta) se abrió y le cayó concreto dentro de las botas de caucho, a pesar de que el trabajador se retira dicho concreto este le produce quemadura en los (muslos o gemelos), causándole fuerte ardor y dolor.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

LABOR DE LA ACTIVIDAD



LESIÓN DE LA ZONA AFECTADA



CAUSAS QUE ORIGINARON EN INCIDENTE (CAUSAS BASICAS Y CAUSAS INMEDIATAS)

CAUSAS BASICAS

Actos Inseguros		Condiciones Inseguras
Se toman decisiones equivocadas o no se usa el sentido común		Se prepara el equipo inadecuadamente
No se asegura bien el equipo o el material		La iluminación no es la adecuada.
Falta de coordinación o tiempo para reacccionar		

CAUSAS INMEDIATAS

Factores Personales		Factores del Trabajo
Falta de autocuidado. No se identifican adecuamente comportamientos seguros o prudentes.		Preparación inadecuada de la herramienta
Falta de coordinación o tiempo para reacccionar		Falta de coordinación con el proceso
No se pone en práctica lo aprendido durante la capacitación con la debida frecuencia		Espacio limitado para el movimiento

ACCIONES TOMADAS

Identificación de riesgos en la actividades de fundida con concreto

Comunicación de señales entre el operador de la autobomba y los colaboradores que realizan el vaciado concreto.

Socialización de las medidas de seguridaad en caso de tener contacto con concreto .

Publicación y socialización de la lección aprendida en cartelera general

En actividades de fundida se realizara con impermeable (pantalón)

Nota: Este documento es propiedad intelectual de GYG INGENIEROS LTDA., se prohíbe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario.

05/11/2019.

Tel: 3017647233

Luis Fernel Alvarez Chavez. 3175977718.

CC 11.018774 54. Reporte L8699322

Ayudante. L8699322

EPS: Compensor. 48 hora logizar

Edad 21 años

"Estaba palcando Concreto se abrio la lata y cayó concreto Dentro de los botas pare saque el concreto dentro de la bota pero me alanzo a quemar bonde de la pantorilla de las dos piernas causandome fuerte ardor.

Hora: 5:30 p.m.

Testigo

Jhon Mario Blandon.

Oficial

cc:80901453.

"Estabamos los dos en la actividad cuando osseno que le cae al compañero el concreto en las piernas entrando a los botas y el saco el concreto de las botas"

Atencion: Clinica de occidente Av Americas #71C 29 Urgencias Colmena seguros.

2756533

INFORME DE ACCIDENTE DE TRABAJO DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

EPS a la que está Afiliado	Compensar E.P.S.
AFP a la que está Afiliado	Porvenir

I. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL EMPLEADOR, CONTRATANTE O COOPERATIVA

Tipo de Vinculador Laboral	**Nombre de la actividad Económica de la Sede Principal**	
Empleador	EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE ARQU	
Tipo de Identificación	**Nombre o Razón Social**	
N.I.T 800227917	G Y G INGENIEROS LTDA	
Dirección	**Teléfono**	**Fax**
CL 3 N 4 70 OF 301	8299043	00000000000
Correo Electrónico		
hseqgyg2015@gmail.com		
Departamento	**Municipio**	**Zona**
Cundinamarca	MOSQUERA	Urbana

CENTRO DONDE LABORA EL TRABAJADOR: PRINCIPAL

Actividad Económica		
EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE ASESORAMIENTO TECNICO INCLUYE SOLAMENTE EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE OBRA DE CONSTRUCCION, DIRECCION DE OBRAS DE CO		
Dirección	**Teléfono**	**Fax**
CL 3 N 4 70 OF 301	8299043	00000000000
Departamento	**Municipio**	**Zona**
C/MARCA	MOSQUERA	Urbana

II. INFORMACIÓN DE LA PERSONA QUE SE ACCIDENTÓ

Tipo de Vinculación		
Planta		
Primer Apellido	**Segundo Apellido**	
ALVAREZ	CHAVEZ	
Nombres		
LUIS FERNEL		
Identificación	**Fecha de Nacimiento**	**Sexo**
C.C. 1101877454	09/04/1998	M
Dirección Domicilio	**Teléfono Domicilio**	**Fax Domicilio**
Calle 41 sur # 17 -55 Este	3175977718	
Departamento	**Ciudad**	
Bogota D. C.	BOGOTA D.C.	
Zona	**Cargo**	
Urbana	AYUDANTE DE OBRA	
Ocupación Habitual	**Tiempo de Ocupación Habitual al Momento del Accidente**	

Todos los Derechos Reservados **Colmena Seguros**

Albañiles, mamposteros y afines	1 Meses, 5 Dias	
Fecha de Ingreso a la Empresa	**Salario u Honorarios (mensual)**	**Jornada de Trabajo Habitual**
30/09/2019	850000	Diurna

III. INFORMACIÓN SOBRE EL ACCIDENTE

Departamento de Ocurrencia	**Municipio de Ocurrencia**	**Zona**
Bogota D. C.	BOGOTA D.C.	Urbana
Fecha y Hora del Accidente		
05/11/2019 5:30:00 PM		
Tiempo Laborado Antes del Accidente	**Jornada en la que Sucede**	
9 Horas, 30 Minutos	Extra	
¿Estaba Realizando su Labor Habitual?	**Labor realizada**	
SI		
Tipo de Accidente		
Propios del trabajo		
El Accidente genero Muerte		
NO		
Lugar donde Ocurrio el accidente		
Dentro de la Empresa		
Sitio de Ocurrencia		
AREAS DE PRODUCCION		
Tipo de Lesión		
QUEMADURA		
Parte del Cuerpo Aparentemente Afectada		
MIEMBROS INFERIORES		
Agente del Accidente		
MATERIALES O SUSTANCIAS		
Mecanismo o Forma del Accidente		
EXPOSICION O CONTACTO CON SUSTANCIAS NOC		

IV. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

Observaciones

El trabajador se encontraba en actividades de fundida de concreto, realizando esta tarea se encontraba paleando concreto se abrió la lata y le cayó concreto dentro de las botas, posterior a eso se retiro el concreto y produjo quemadura en las piernas (zona pantorrillas) causando un fuerte ardor y dolor. se encontraba dentro de la obra. estaba paleando concreto, se abre una lata de encofrado y le cae concreto dentro de las botas y le ocaciona quemadura en la pierna bajo la rodilla en ambas piernas. presenta dolor y ardor. jornada laboral 7am-4+30pm //lucero s.
Cargo: ayudante de obra
Tel. Casa:
Tel. Movil: 3017647233
Tel. Empresa: 3132825445
Tel. Otro:
Reportado por: miriam gutierrez profesional hs

Personas que Presenciaron el Accidente

Nombre	Identificación	Cargo
Jhon Mario Blandón	80901453	Oficial de obra

Persona Responsable del Informe

Nombre	Identificación	Cargo
MARTHA LILIANA ABRIL	52300642	Coordinadora de Calidad - HSE

Fecha de Diligenciamiento del Informe del Accidente

08/11/2019 12:44:41 PM

Todos los Derechos Reservados **Colmena Seguros**

El presente documento fue expedido desde el portal de Internet de **Colmena Seguros**, el día 11/8/2019 12:45:10 PM. Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

Todos los Derechos Reservados **Colmena Seguros**

G&G Ingenieros Ltda.	**INFORME DE INVESTIGACION ACCIDENTES DE TRABAJO Y/O AMBIENTALES**	Fecha: 16/05/2016
		Código: F-HSEQ-001
	HSEQ	Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

1. Datos de la investigación

Fecha	23/11/2019	Hora	15:00	Lugar	BELLAVISTA

NOTA: Por favor marque con la sigla (N/A) los espacios que no aplican a la investigación.

2. Tipo de Vinculación con la Empresa

☐ Proveedor ☐ Visitante ☐ Contratista ■ Trabajador de G&G

3. Información General del Empleador y/o Contratante.

Empleador:	G&G INGENIEROS LTDA	Ciudad:	MOSQUERA
Dirección:	CALLA 3 # 4-70 OFICINA 301	Teléfono:	8299043
Reportado Por:	MYRIAM GUTIERREZ RODRIGUEZ	Cargo:	PROFESIONAL HS

4. Información del Contratante ó G&G Ingenieros Ltda (Cuando aplique)

Contratante		Ciudad:	
Dirección:		Teléfono:	

5. Datos de la persona accidentada

Vinculacion: ■ Directo ☐ Misión ☐ Cooperado ☐ Independiente ☐ Estudiante o aprendiz

Nombre:	PEÑA BERMUDEZ CRISTIAN CAMILO	Tipo Documento	CC	Nº Documento	1.012.350.065
Dirección	CALLE 42 SUR # 17 - 35 ESTE PASEITO 3	Teléfono o Celular	3173708246	Fecha de Ingreso:	14/09/2019

Cargo:	AYUDANTE DE OBRA	Experiencia en la labor:	2 MES, 5 DIAS	0.5	Antigüedad en el Cargo:	0	2 MES,5 DIAS
Genero:	☐ Femenino ■ Masculino	Edad:	30 Años		Fecha de vinculación a la ARL		13/09/2019
ARL	COLMENA	EPS	CAPITAL SALUD		AFP	PORVENIR	
Salario y honorarios (Mensual)	$ 850.000	Jornada de Trabajo Habitual	■ Diurna	☐ Nocturna	☐ Mixta	☐ Turnos	

Si es visitante Diligenciar:

Razon de Visita al Proyecto	

6. Información sobre el Evento

Tipo de Evento: ☐ Accidente Mortal ☐ Accidente Grave ■ Accidente Leve ☐ Incidente ☐ Accidente Ambiental

Fecha Evento	19/11/2019	Día:	L ■	M	J	V	S	D	Hora	9:00:00 a.m

Tiempro Transcurrido antes del evento	2 horas	Jornada en que sucede	■ Normal Extra
Actividad en momento del evento:	LABOR HABITUAL		
Evento Ocurrió:	■ Dentro ☐ Fuera de la Organizacion		
Realizando una Labor:	■ Propia ☐ Diferente ¿Cual?		
Ha presentado eventos anteriormente?	☐ Sí ■ No	Fecha: dd-mm-aa	Causa:
¿La tarea que origino el evento requiere permiso de trabajo?	SI ☐	NO ■	
Nombre del Permiso			
En caso afirmativo ¿Autorizado por escrito?	☐ Si ☐ No	¿Por qué?	

Nota: Este documento es propiedad intelectual de GyG INGENIEROS LTDA., se prohíbe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario .

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DE INVESTIGACION ACCIDENTES DE TRABAJO Y/O AMBIENTALES	Fecha: 16/05/2016
		Código: F-HSEQ-001
	HSEQ	Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

7. Caracterización de la Lesión

Tipo de Lesión (Amputación, fractura, herida, luxación, etc)	GOLPE, CONTUSIÓN Y /O APLASTAMIENTO	Parte del cuerpo Afectada	PIE
Agente:(con que se lesionó el trabajador):		HERRAMIENTAS, IMPLEMENTOS O UTENSILIOS	
Mecanismo o forma (Golpeado por, atramiento, caída de alturas, etc):	CAIDA DE OBJETOS	Requirió atención médica:	■ Si ☐ No

Incapacidad:	■ Si ☐ No	Dias de Incapacidad:	3	Se prorrogó:	■ Si ☐ No

Descripción del evento: El trabajador informa que se encontraba desencofrando un muro, cuando se le cae un una lata (formaleta metálica) de un peso aproximado de 10 Kg, el cual le causa dolor, inflamación y limitación al movimiento al caminar. El trabajador se encontraba con sus botas de seguridad.

8. Personas que presenciaron el Evento

Nombre y Apellido	Cargo	Nº de Documento de Identificación
JOSE PARRA	AYUDANTE DE OBRA	80.727.353

9. Registro Fotográfico (si se puede del momento del accidente o dramatizado del mismo)




10. Observaciones del Equipo Investigador

Se requiere que todo trabajador no haga caso omiso a órdenes de superiores y actividades jerarquizadas seún su cargo y desempeño laboral.

Nota: Este documento es propiedad intelectual de GyG INGENIEROS LTDA., se prohíbe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario .

G&G Ingenieros Ltda.	INFORME DE INVESTIGACION ACCIDENTES DE TRABAJO Y/O AMBIENTALES	Fecha: 16/05/2016
		Código: F-HSEQ-001
	HSEQ	Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

11. Árbol Causal y/o Espina de Pescado



12. Causas

12.1 Causas Inmediatas

Actos Inseguros	Condiciones Inseguras
Se toman decisiones equivocadas o no se usa el sentido común	Falta de inspección del sitio aledaño previo a la actividad.
No se asegura bien el material	
Se hace caso omiso a las ordenes dadas por el superior	

12.2 Causas Básicas

Factores Personales	Factores del Trabajo
Pose o posición inadecuada para desarrollar la labor	Preparación inadecuada de la herramienta
Falta de coordinación o tiempo para reacccionar	Falta de coordinación con el proceso
Falta de cuidado al cargar un objeto	Inadecuada vigilancia del trabajo
Falta de capacitación individual en la labor y oficio	

13. Acciones

Acciones a Tomar	Marcar con una X			Responsables	Fecha de Ejecución	Fecha de Verificación
	Fuente	Medio	Individuo			
Reentrenamiento en la identificación de riesgos en la actividades de desencofrado			x	Profesional HS. Maestro de obra	26-nov.-2019	30-nov.-2019
Realizar alerta de seguridad con respecto de que la omisión a ordenes de superiores causan accidentes graves y consecuencia faltales	x		x	Profesional HS. Residentes	26-nov.-2019	30-nov.-2019
Socialización y publicación de los riesgos y controles en la actividad desencofrado y quienes son los colaboradores asignados para hacer dicha actividad .			x	Profesional HS. Residentes y Maestro de obra	26-nov.-2019	30-nov.-2019
Publicación lección aprendida en cartelera general		x		Profesional HS.	26-nov.-2019	30-nov.-2019

14. Costos del Accidente y/o Incidente

14.1 Directos		14.2 Indirectos	
Materia prima	$ 0	Incapacidad	$ 170.000
Herramientas	$ 0	Ausentismo	$ 50.000
Instalaciones	$ 0	Reemplazos	$
	$ 0		
Equipos	$ 0	E.P.P	$ 0
Producción	$ 0	Asistenciales	$ 150.000
Otros	$	Otros	$ 40.000
Total	$	**Total**	$410.000

Nota: Este documento es propiedad intelectual de GyG INGENIEROS LTDA., se prohíbe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario .

15. Datos del Equipo Investigador

Nombre	Cargo en la Empresa	Cargo dentro del Equipo Investigador	FIRMA
Myriam Gutiérrez Rodriguez	Profesional Hs	Invitada	C.C. Nº 51728640
Hugo Barón	Ing. Ambiental	Presidente COPASST	C.C. Nº 1.022.351.122
Marcelo Augusto Sarmiento	Residente de Obra	Representante del Copasst	C.C. Nº 79.966.053
Henry Obando	Maestro de obra	Jefe directo	C.C. Nº 80.377.053
			C.C. Nº

16. En caso de accidente grave o mortal, diligenciar

Profesional Lider de la Investigación			
Nombre	C.C. Nº	Licencia o TP Nº	Firma
Profesional con Licencia en S.S.T.			
Nombre	C.C. Nº	Licencia Nº	Firma
Representante Legal			
Nombre	C.C. Nº	Firma	

Nota: Este documento es propiedad intelectual de GyG INGENIEROS LTDA., se prohíbe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario .

G&G Ingenieros Ltda.	ENTREVISTA A TESTIGOS	Fecha: 16/05/2016
		Código: F-HSEQ-001
	HSEQ	Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

NOMBRE **JOSE PARRA**

C.C **80.727.353** **CARGO:** AYUDANTE DE OBRA

FECHA: **19/11/2019**

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS:

"El estaba desencofrando y alzó una lata de la desencofrada y la tiro y se la enredó con una varilla y le cayó al pie . "

FIRMA:

Doc. Identificación: **80.727.353**

Nota: Este documento es propiedad intelectual de GyG INGENIEROS LTDA., se prohíbe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario.

G&G Ingenieros Ltda.	LECCIÓN APRENDIDA	Fecha: 16/05/2016
		Código: F-HSEQ-001
	HSEQ	Versión: 2
		Hoja No.: 1 de 1

AREA, SITIO O FRENTE: Construcción Estación Bomberos Bellavista	FECHA: 25/11/2019

QUÉ SUCEDIÓ?

El trabajador informa que se encontraba desencofrando un muro, cuando se le cae un una lata (formaleta metálica) de un peso aproximado de 10 Kg, el cual le causa dolor, inflamación y limitación al movimiento al caminar. El trabajador se encontraba con sus botas de seguridad

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CAUSAS QUE ORIGINARON EN INCIDENTE (CAUSAS BASICAS Y CAUSAS INMEDIATAS)

CAUSAS BASICAS

Actos Inseguros		Condiciones Inseguras
Se toman decisiones equivocadas o no se usa el sentido común		Falta de inspecciión del sitio aledaño previo a la actividad.
No se asegura bien el equipo o el material		
Se hace caso omiso a las ordenes dadas por el superior		

CAUSAS INMEDIATAS

Factores Personales		Factores del Trabajo
Pose o posición inadecuada para desarrollar la labor		Preparación inadecuada de la herramienta
Falta de coordinación o tiempo para reacccionar		Falta de coordinación con el proceso
Falta de cuidado al cargar un objeto		Inadecuada vigilancia del trabajo
Falta de capacitación individual en la labor y oficio		

ACCIONES TOMADAS

Reentrenamiento en la identificación de riesgos en la actividades de desencofrado.

Atender a ordenes dadas por superiores, sin afectar su autocuidado y el de los demás

Resocialización y publicación de los riesgos y controles en la actividad desencofrado y quienes son los colaboradores asignados para hacer dicha actividad .

Publicación lección aprendida en cartelera general

Nota: Este documento es propiedad intelectual de GYG INGENIEROS LTDA., se prohíbe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario.

2758367

INFORME DE ACCIDENTE DE TRABAJO DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

EPS a la que está Afiliado	CAPITAL SALUD
AFP a la que está Afiliado	NO SUMINISTRADO

I. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL EMPLEADOR, CONTRATANTE O COOPERATIVA

Tipo de Vinculador Laboral	**Nombre de la actividad Económica de la Sede Principal**	
Empleador	EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE ARQU	
Tipo de Identificación	**Nombre o Razón Social**	
N.I.T 800227917	G Y G INGENIEROS LTDA	
Dirección	**Teléfono**	**Fax**
CL 3 N 4 70 OF 301	8299043	00000000000
Correo Electrónico		
hseqgyg2015@gmail.com		
Departamento	**Municipio**	**Zona**
Cundinamarca	MOSQUERA	Urbana

CENTRO DONDE LABORA EL TRABAJADOR: PRINCIPAL

Actividad Económica		
EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE ASESORAMIENTO TECNICO INCLUYE SOLAMENTE EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE OBRA DE CONSTRUCCION, DIRECCION DE OBRAS DE CO		
Dirección	**Teléfono**	**Fax**
CL 3 N 4 70 OF 301	8299043	00000000000
Departamento	**Municipio**	**Zona**
C/MARCA	MOSQUERA	Urbana

II. INFORMACIÓN DE LA PERSONA QUE SE ACCIDENTÓ

Tipo de Vinculación		
Planta		
Primer Apellido	**Segundo Apellido**	
PEÑA	BERMUDEZ	
Nombres		
CRISTIAN CAMILO		
Identificación	**Fecha de Nacimiento**	**Sexo**
C.C. 1012350065	14/03/1989	M
Dirección Domicilio	**Teléfono Domicilio**	**Fax Domicilio**
CALLE 42 SUR # 17 - 35 ESTE PASEITO 3	3173708246	
Departamento	**Ciudad**	
Bogota D. C.	BOGOTA D.C.	
Zona	**Cargo**	
Urbana	AYUDANTE DE OBRA	
Ocupación Habitual	**Tiempo de Ocupación Habitual al Momento del Accidente**	

Todos los Derechos Reservados **Colmena Seguros**

Albañiles, mamposteros y afines	2 Meses, 5 Dias	
Fecha de Ingreso a la Empresa	**Salario u Honorarios (mensual)**	**Jornada de Trabajo Habitual**
14/09/2019	850000	Diurna

III. INFORMACIÓN SOBRE EL ACCIDENTE

Departamento de Ocurrencia	**Municipio de Ocurrencia**	**Zona**
Bogota D. C.	BOGOTA D.C.	Urbana
Fecha y Hora del Accidente		
19/11/2019 9:00:00 AM		
Tiempo Laborado Antes del Accidente	**Jornada en la que Sucede**	
2 Horas, 0 Minutos	Normal	
¿Estaba Realizando su Labor Habitual?	**Labor realizada**	
SI		
Tipo de Accidente		
Propios del trabajo		
El Accidente genero Muerte		
NO		
Lugar donde Ocurrio el accidente		
Fuera de la Empresa		
Sitio de Ocurrencia		
AREAS DE PRODUCCION		
Tipo de Lesión		
GOLPE O CONTUSION O APLASTAMIENTO		
Parte del Cuerpo Aparentemente Afectada		
PIES		
Agente del Accidente		
HERRAMIENTAS, IMPLEMENTOS O UTENSILIOS		
Mecanismo o Forma del Accidente		
CAIDA DE OBJETOS		

IV. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

Observaciones

El trabajador informa que se encontraba desencofrando un muro, cuando se le cae un una lata (formaleta metálica) de un peso aproximado de 10 Kg, el cual le causa dolor, inflamación y limitación al movimiento al caminar. El trabajador se encontraba con sus botas de seguridad.
JORNADA LABORAL: 07+00 16+30
El trabajador se encontraba deseconfrando un muro y una de las latas de peso aprox de 10kg le cae sobre el pie derecho , presenta dolor e inflamacion ... Laura Guzman
Cargo: ayudante de obra
Tel. Casa:
Tel. Movil: 3173708246
Tel. Empresa: 3132825445
Tel. Otro:
Reportado por: Myriam Gutierrez, Profesional Hseq

Personas que Presenciaron el Accidente

Nombre	**Identificación**	**Cargo**
JOSE PARRA	80727353	AYUDANTE DE OBRA

Persona Responsable del Informe

Nombre	**Identificación**	**Cargo**
MARTHA LILIANA ABRIL	52300642	Coordinadora de Calidad - HSE

Fecha de Diligenciamiento del Informe del Accidente
20/11/2019 3:38:42 PM

Todos los Derechos Reservados **Colmena Seguros**

El presente documento fue expedido desde el portal de Internet de **Colmena Seguros**, el día 11/20/2019 3:38:56 PM. Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

Todos los Derechos Reservados **Colmena Seguros**

CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA



Contrato de Obra No. 470 de 2018

AMBIENTAL

Contratista. G&G Ingenieros Ltda.

Interventoría. PROMCIVILES SAS

Tiempo de ejecución. 10 meses

Fecha de inicio. 19 de junio de 2019

1 Contenido

2 LISTA DE DISTRIBUCIÓN 2

3 INTRODUCCIÓN 4

1. CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 5

1.1. CONTRATO DE OBRA 5

2. FORMATOS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL 6

3. FORMATOS DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 6

4. PROGRAMAS AMBIENTALES 6

5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 7

5.1. MANEJO DE DESCAPOTE Y COBERTURA VEGETAL 7
5.2. AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA Y ENERGÍA 7
5.3. MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS DOMÉSTICOS E INDUSTRIALES Y CONTROL DE DERRAMES 7
5.4. MANEJO ADECUADO DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 8
5.5. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (APROVECHABLES Y NO APROVECHABLES) 8
5.6. CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 9
5.7. INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TEMPORAL, ORDEN Y ASEO EN OBRA 9
5.8. MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y RESIDUOS PELIGROSOS 9
5.9. SEÑALIZACIÓN DE OBRA 10
5.10. MAQUINARIA Y EQUIPOS 10
5.11. MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 10

6. EVALUACIÓN Y MONITOREO 10

6.1. INDICADORES DE SEGUIMIENTO RCD 10

7. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES 12

8. COMPROMISOS PARA EL INFORME NO.3 12

2 LISTA DE DISTRIBUCIÓN





Copias de este documento serán entregadas a las dependencias indicadas en el cuadro siguiente. Todas aquellas observaciones que resulten de su revisión y aplicaciones, deben ser informadas al Director del Proyecto para proceder a ejecutar sus modificaciones.

ÁREAS O DEPENDENCIA		No. DE COPIAS
Copia No.1	PROMCIVILES SAS (Interventoría)	1 (original) y CD
Copia No.2	Folder del Proyecto	1

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

ÍNDICE VERSIÓN	CAPITULO MODIFICADO	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

INFORME AMBIENTAL MENSUAL 005		
PERIODO: 1 al 30 de Noviembre del 2019		
NUMERO DE REVISIÓN		1
RESPONSABLE ELABORACIÓN Profesional Ambiental	Nombre:	Narly Yohanna Pedroza Naranjo
	Firma:	
	Fecha:	Noviembre 30 de 2019
Vo.Bo. Residente de Obra	Nombre:	Marcelo Augusto Sarmiento Chiquillo
	Firma:	
	Fecha:	Noviembre 30 de 2019
RESPONSABLE REVISIÓN Gerente Técnico	Nombre:	Fernando Gómez González
	Firma:	
	Fecha:	Noviembre 30 de 2019
Vo. Bo. Representante Legal	Nombre:	Tito Gutiérrez Correa
	Firma:	
	Fecha:	Noviembre 30 de 2019

3 INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al informe mensual de actividades realizadas en el proyecto “Construcción de la estación de bomberos Bellavista”, durante el periodo comprendido entre el 1 y 30 de noviembre de 2019, las cuales se encuentran dentro del alcance del contrato No.470 suscrito entre el Distrito Capital – Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos (UAECOB) y la empresa G&G Ingenieros Ltda.

Este informe se realizó teniendo en cuenta lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental elaborado por G&G Ingenieros Ltda., los procedimientos establecidos en el ámbito ambiental y de seguridad, según las visitas de campo y recorridas realizados previamente al área del proyecto. Este informe contiene los siguientes

1. Descripción del proyectos
2. Formatos de seguimiento ambiental
3. Formatos del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición
4. Programas Ambientales
5. Descripción de las actividades realizadas
6. Indicadores de seguimiento RCD
7. Compromisos
8. Conclusiones
9. Anexos

1. CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

PERIODO CONTEMPLADO: 1 al 30 de noviembre de 2019

1.1. CONTRATO DE OBRA

El proyecto se desarrolla en la etapa de construcción.

Datos generales del Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA	470 de 2018
CONTRATISTA:	G&G INGENIEROS LTDA
REPRESENTANTE LEGAL:	TITO AUGUSTO GUTIÉRREZ CORREA
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA.**
UBICACIÓN:	Carrera 15 este # 41b – 06 sur – Barrio Moralba – Localidad de San Cristóbal
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$8.357.224.570,20 M/CTE.
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	26 de diciembre de 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Diez (10) meses
PLAZO ADICIONAL:	N/A
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de junio de 2019
FECHA DE TERMINACIÓN	18 de abril de 2020
GENERALIDADES	El proyecto cuenta con Plan de Manejo Ambiental y Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, con numero de PIN 17393, registrado ante la Secretaria Distrital de Ambiente - SDA

2. FORMATOS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

- F-AMB-001. Planilla disposición de escombros
- F-AMB-003. Sumideros presente en obra y/o proyecto
- F-AMB-007. Control de materiales
- F-AMB-011. Inventario de residuos solidos
- F-AMB-014. Lista de chequeo de orden y aseo de baños
- F-AMB-021. Inspección de acopios temporales
- F-AMB-022. Inspección Kit Ambiental
- F-AMB-023. Registro de mantenimiento de baños portátiles
- F-AMB-024. Control de combustible
- Formato de registro fotográfico
- Formato informe mensual ambiental

3. FORMATOS DEL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

- Anexo 1 Ficha técnica resumen PGRCD Bellavista
- Anexo 2 Formato de seguimiento y aprovechamiento de los RCD
- Anexo 3 Reutilización in situ bellavista
- Anexo 4 Estimación costos RCD Bellavista
- Anexo 5 Informe CSV
- Anexo 6 Formato de indicadores de RCD

4. PROGRAMAS AMBIENTALES

Se elaboraron doce programas para el Plan de Manejo Ambiental - PMA, los cuales son:

- Programa de manejo de descapote y cobertura vegetal
- Programa de ahorro y uso eficiente del agua
- Programa de ahorro de energía eléctrica
- Programa de manejo de residuos líquidos domésticos e industriales y control de derrames
- Programa de manejo adecuado de almacenamiento de materiales
- Programa de manejo integral de residuos sólidos (aprovechables, no aprovechables).
- Programa de prevención de contaminación atmosférica.

- Programa de instalación y desmantelamiento de infraestructura temporal, orden y aseo en obra.
- Programa de manejo de sustancias químicas y residuos peligrosos
- Programa de señalización de obra
- Programa de maquinaria y equipos
- Programa de manejo integral de materiales de construcción

5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

5.1. Manejo de descapote y cobertura vegetal

Durante este periodo se realizó extracción de material de excavación para adecuación del terreno de la obra, movimiento de tierras y adecuación del lote para actividades de construcción, se realiza la extracción de 1410 metros cúbicos de material de excavación y se disponen en el sitio autorizado. Se aclara que el material encontrado se encuentra contaminado con escombros y otros residuos, razón por la cual no se consideró como apto para su reutilización en obra, según lo indicado el área técnica.

5.2. Ahorro y uso eficiente del agua y energía

Para el desarrollo de este programa, se realizaron inspecciones, mantenimiento y limpieza de rejillas y salidas al alcantarillado tal como se muestra en el registro fotográfico anexo a este informe.

5.3. Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales y control de derrames

Durante el periodo de este informe, en cuanto al manejo de residuos líquidos se informa que únicamente de dispuso de un baño ubicado dentro de la edificación existente para el personal operativo, debido a que la cantidad de personal era mínima y no se requirió instalación de unidades sanitarias. Para el personal administrativo también se dispuso un baño dentro de la edificación. Durante este periodo también se recibió la visita del personal del Acueducto de Bogotá quienes para revisión de medidores y verificación del inicio de actividades de construcción en el lote del proyecto.

En este periodo no se reportan derrames de sustancias químicas, ni residuos de mantenimientos preventivos o correctivos, debido a que la maquinaria es revisada

en taller fuera del área de obra y cumple con la documentación de seguridad requerida.

La zona destinada para almacenamiento de combustibles y/o residuos contaminados fue objeto de inspecciones durante este periodo y verifico que se encontrara debidamente aislada, señalizada y aireada de acuerdo a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental de la obra y con las medidas de seguridad requeridas. Esta área solo tiene acceso para personal capacitado en temas de almacenamientos de sustancias químicas y manejo de residuos.

Dentro de la obra se dispone de un kit ambiental para casos de derrames de sustancias peligrosas, este es inspeccionado periódicamente para verificar el buen estado de los elementos mínimos que se requieren para atención de estos eventos.

5.4. Manejo adecuado de almacenamiento de materiales

La zona destinada para almacenamiento de combustibles y/o residuos contaminados fue objeto de inspecciones durante este periodo y verifico que se encontrara debidamente aislada, señalizada y aireada de acuerdo a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental de la obra y con las medidas de seguridad requeridas. Esta área solo tiene acceso para personal capacitado en temas de almacenamientos de sustancias químicas y manejo de residuos.

Dentro de la obra se dispone de un kit ambiental para casos de derrames de sustancias peligrosas, este es inspeccionado periódicamente para verificar el buen estado de los elementos mínimos que se requieren para atención de estos eventos.

5.5. Manejo integral de residuos sólidos (aprovechables y no aprovechables)

Para este periodo se realizó el debido manejo de los residuos sólidos generados, realizando las respectivas actividades de separación, recolección, clasificación y disposición, así como el orden, aseo y limpieza al finalizar cada jornada de trabajo.

Se realizó capacitaciones relacionadas con señalización ambiental en obra, ecología y ecosistema, socialización de formatos para aseo en los baños, manejo ambiental de residuos en obra, residuos industriales y manejo de RCD. Se recomienda periódicamente el no uso de elementos desechables (plásticos de un solo uso en obra).

Se realiza recolección de residuos aprovechables como: botellas de plástico, tapas, pilas y papel generado en obra y áreas administrativas.

Los residuos de tipo orgánico generados son entregados a la empresa de servicio de aseo de la zona. Se realiza recolección y pesaje de bolsas de cemento generadas en obra, las cuales son trasladadas a instalaciones de GYG Ingenieros Ltda. para su posterior disposición.

A la fecha se cuenta con dos puntos ecológicos que permite la separación de residuos de tipo orgánico, reciclable, plástico y peligroso, canecas de color verde, gris, azul y rojo respectivamente. Un punto ecológico para área administrativa y uno para el área de la obra.

5.6. Control de emisiones atmosféricas

Durante este periodo se aplican las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental para el control de partículas y polvo, aunque sea mínima su generación.

Se realiza el seguimiento a la documentación de seguridad, en lo relacionado con mantenimiento mínimos preventivos y correctivos, esta información esta anexa al informe SST.

Se realiza cubrimiento de materiales, orden, aseo y limpieza al final de cada jornada, tal y como se evidencia en el registro fotográfico anexo.

No se requirió humectación de materiales debido a que el clima de la zona contribuye por medio de lluvias de corta duración a la minimización de polvo y partículas.

5.7. Instalación y desmantelamiento de infraestructura temporal, orden y aseo en obra

Durante este periodo no se requirió la instalación de infraestructura temporal, debido a que se cuenta con una edificación que permitió la instalación de oficinas y puntos ecológicos, existen pequeños acopios de materiales que son organizados y cubiertos al finalizar las jornadas de trabajo diario.

5.8. Manejo de sustancias químicas y residuos peligrosos

Se realizó durante este periodo la adecuación de una zona para almacenamiento de combustibles y/o residuos contaminados con estas sustancias. Esta zona se encuentra debidamente aislada, señalizada y aireada de acuerdo a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental de la obra y con las medidas de seguridad requeridas. Esta área solo tiene acceso para personal capacitado en temas de almacenamientos de sustancias químicas y manejo de residuos.

Dentro de la obra se dispone de un kit ambiental para casos de derrames de sustancias peligrosas, este es inspeccionado periódicamente para verificar el buen

estado de los elementos mínimos que se requieren para atención de estos eventos.

Los mantenimientos preventivos y correctivos de la maquinaria son realizados en el taller externo a la obra, razón por la cual tampoco no se han generado residuos con combustibles en el área de trabajo.

5.9. Señalización de obra

Durante este periodo se realiza revisión de temas de seguridad, encerramiento del lote en el cual se realizara la construcción y aplicación del PMT.

Dentro del campamento se realiza señalización de acopios de materiales únicamente cuando es necesario, se mantiene la señalización respectiva en entrada del frente de obra, salida de vehículos de carga y pasos peatonales.

Se definen senderos peatonales para el paso seguir de peatones y trabajadores dentro de la obra. Se anexa registro fotográfico de estas actividades.

5.10. Maquinaria y equipos

Este programa no aplica para este periodo, debido a que en el área del proyecto no hubo mantenimientos preventivos o correctivos de maquinaria, todos estos son realizados en un taller externo a la obra, lo cual no genera impacto alguno al proyecto.

5.11. Manejo integral de materiales de construcción

Durante este periodo se suministró 1395 m3 de materiales pétreos al proyecto, que corresponden a B200, piedra, arena de peña y triturado 1”. Se realizó el suministro de 24 metros cúbicos de concreto bombeable columnas 4000 PSI 28 Dias C 8 plg, suministrados por la empresa Tremix durante el mes de noviembre.

Se realiza disposición de material de excavación en el sitio San Antonio como sitio autorizado mediante por la Autoridad Ambiental, se registra una cantidad de 1410 metros cúbicos de material dispuesto durante este periodo.

6. Evaluación y monitoreo

6.1. Indicadores de seguimiento RCD

Se realizara la respectiva evaluación de los indicadores mes a mes con la entrega del informe mensual de manejo de RCD:

El indicador de eficacia permitirá controlar el volumen de residuos aprovechados durante la ejecución del proyecto

El indicador de eficiencia nos permitirá conocerla inversión realizada mensualmente durante la ejecución del proyecto, con respecto al planeado y presentado en el presente plan de gestión de residuos de construcción y demolición.

El indicador de efectividad nos permite evaluar el porcentaje de cantidades generadas de RCD y controlar los datos reportados en la SDA, para demostrar los objetivos propuestos por el presente plan de gestión de residuos de construcción y demolición.

INDICADOR DE EFICACIA	(Volumen de residuos aprovechados en obra mensual/ Volumen de material usado para ejecución de la obra)*100
	(0/1419m^3)*100 = 0 Nota: No hay resultado para este indicador debido a que por recomendación del consultor Eduard Rodriguez como representante de Consultoría y Construcciones Civiles Ltda., no se debe reutilizar el material de excavación en actividades de obra, es decir, el material no es aceptado técnicamente, esto implica que no hubo reutilización durante el periodo de noviembre. Se reporta 1395 metros cúbicos de material pétreo en el mes de noviembre y 24 metros cúbicos de concretos suministrados por la empresa Tremix en el mes de noviembre.
INDICADOR DE EFICIENCIA	(Gastos mensuales de la implementación del PG-RCD/ Presupuesto planeado para el PG-RCD total propuesto)*100
	($53.721.000 / $605.790.000) * 100 = 9% Nota: El gasto del periodo del mes de noviembre corresponde a un 8% del total planeado para el PG-RCD.
INDICADOR DE EFECTIVIDAD	(Cantidad de RCD dispuesto en sitio autorizado en el mes/ Cantidad estimada de RCD en el mes) * 100
	(1410/ 1617) * 100 = 87.2%
	Se generó una cantidad de material de excavación menor a la

	estimada para extracción mensualmente.

7. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

- Se incluye en este informe la breve descripción de las actividades realizadas durante el periodo, en cada uno de los programas establecidos en el Plan de Manejo Ambiental.

- Se realizaron inspecciones rutinarias para verificación del cumplimiento de los programas establecidos en el Plan de Manejo Ambiental.

- Se realizaron capacitaciones en temas de: señalización ambiental en obra, ecología y ecosistema, socialización de formatos para aseo en los baños, manejo ambiental de residuos en obra, residuos industriales y manejo de RCD.

- Se realizó entrega de material reciclable del proyecto como tapas plásticas, botellas de plástico y bolsas de cemento generadas en obra, las respectivas certificaciones se encuentran en proceso de trámite.

- Durante este periodo se asistió a comités de obra para abordar temas de actividades ambientales realizadas en obra, junto con el equipo técnico de UAECOB e interventoría.

- Se realizó revisión de licencias y permisos ambientales requeridos para el proyecto durante este periodo.

8. COMPROMISOS PARA EL INFORME No.5

- Entrega de reporte de generación de RCD en la plataforma de la SDA aplicable al mes de noviembre, el cual se incluirá en el informe del periodo de diciembre, junto con la certificación del sitio de disposición correspondiente.

- Entrega de certificación de material reciclable.

ANEXOS

Anexo 1. Control de Materiales

Calle 3 N°. 4 -70 of. 301 Mosquera, Cundinamarca
E-mail: info@gygingenierosltda.com - gerencia@gygingenierosltda.com
Teléfono: (1) 8299043 - 3502705607
www.gygingenierosltda.com

G&G Ingenieros Ltda.	CONTROL DE MATERIALES	Fecha: 05/04/2019
		Codigo: F-AMB-007
	AMBIENTAL	Version: 2
		Hoja 1 de 1

No. DEL CONTRATO: 470

OBJETO DEL CONTRATO: Construccion de la estacion de bomberos Bellavista

FECHA: de 1 a 30 de noviembre de 2019

CONTRATISTA: GYG Ingenieros Ltda

FECHA	CONCRETO 4000 PSI	PROVEEDOR	B200	PROVEEDOR	RAJON	PROVEEDOR	TRITURADO	PROVEEDOR	ARENA DE PEÑA	PROVEEDOR	Vtotal M³ DIA
30/11/2019	24m3	TREMIX	1275m3	CONSTRITURAR	30m3	CONSTRITURAR	75m3	CONSTRITURAR	15m3	CONSTRITURAR	1419m3
VOLUMEN TOTAL											

Tipo de Material 1: Concreto 4000 PSI
Tipo de Material 2: B200
Tipo de Material 3: Rajon
Tipo de Material 4: Triturado
Tipo de Material 5: Arena de peña

V1: Volumen del material 1 llevado al frente de la obra
V2: Volumen del material 2 llevado al frente de la obra
V3: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra
V4: Volumen del material 4 llevado al frente de la obra
V5: Volumen del material 5 llevado al frente de la obra
VT: Volumen total de material manejado en el día evaluado

OBSERVACIONES: Se presentan datos de compra de materiales durante este periodo.

Vo.Bo Residente de Obra

Vo.Bo Profesional Ambiental

Nota: Este documento es propiedad intelectual de GyG INGENIEROS LTDA., se prohibe su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita de su propietario

Tremix

NIT: 830.106.474-5 Programación: 6260860/61/62/63 Fax: ext. 109

Comprobante de Entrega
05-11-2019

No. NE-1324298

Administración: CL 147 17 78 OF 504 ED SOKO, Bogotá D.C. **Tel.:** (1) 6260860	**Planta:** Nereidas - **Tel.:**
Cliente: G. Y G. INGENIEROS LTDA.	**Nit. / C.C.** 800.227.917-6
Dirección: CARRERA 15 E No. 41 B - 06 SUR BRR MORALBA	**No. Mixer:** T50
Obra: ESTACION DE BOMBEROS BELLAVISTA	**Conductor:** Jimmy Lopez

Producto:	6,00 m3 de Bombeable Columnas 4000 PSI 28 Dias C 8 plg (281 Kgf/cm2)	**Cargue:** 2:09 p. m. **Salida:**	:
Asentamiento:	8 plg	**Llegada a obra:**	3 : 13 Pm
Precinto:	446839	**Comienzo de descargue:**	:
Tamaño Max:	C	**Finalización de descargue:**	:
Aditivo:		**Salida de Obra:**	3 : 56 PM
Cant. Aditivo	Kg/m3	**Llegada a planta:**	:
Uso de Bomba:	SI	**No. Bomba**	Bomba AB 135

TREMIX PLANTA

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Cliente (Firma autorizada) Nombre

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia.

Cliente (Firma autorizada) Nombre

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Concretera Tremix S.A.S., garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010). Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.
2. La garantía con que Concretera Tremix S.A.S. avala su concreto se queda automáticamente caduca en los siguientes casos:
   a. Cuando se altera la relacion agua/cemento por agregar agua adicional no autorizada por Tremix S.A.S.
   b. Cuando en obra se agregan aditivos o cualquier otro material no autorizado por Tremix S.A.S.
   c. Cuando se presenten demoras excesivas en el descargue. (Mas de 1 hora)
3. El cliente debera garantizar el buen estado de los accesos a la obra. Cualquier daño que pueda producir a la mixer o a terceros, incluyendo la perdida del concreto, por mala condición o dificultad en los accesos será responsabilidad del cliente.
4. Una vez confirmado un despacho en cantidad y especificaciones, Tremix S.A.S. no aceptará devoluciones y cargará el valor del concreto despachado a la cuenta del cliente, si la cancelación no se realiza en las 2 (dos) horas previas a la hora confirmada.
5. En el evento de que se requieran permisos con el fin de atender el suministro del producto, el cliente deberá tramitarlos ante las respectivas autoridades y con la debida anticipación.
6. Se hace constar que la firma de la presente remisión por persona distinta al comprador implica que dicha persona se entiende autorizada para firmar y obliga al comprador; al tiempo que constituye constancia que el producto ha sido entregado real y materialmente.

Tremix

NIT: 830.106.474-5 **Programación:** 6260860/61/62/63 **Fax:** ext. 109

Comprobante de Entrega
05-11-2019

No. NE-1324302

Administración: CL 147 17 78 OF 504 ED SOKO, Bogotá D.C. **Tel.:** (1) 6260860	**Planta:** Nereidas - **Tel.:**
Cliente: G. Y G. INGENIEROS LTDA.	**Nit. / C.C.** 800.227.917-6
Dirección: CARRERA 15 E No. 41 B - 06 SUR BRR MORALBA	**No. Mixer:** T44
Obra: ESTACION DE BOMBEROS BELLAVISTA	**Conductor:** Luis Guerrero

Producto:	6,00 m3 de Bombeable Columnas 4000 PSI 28 Dias C 8 plg (281 Kgf/cm2)	**Cargue:** 3:23 p. m. **Salida:**	3 40
Asentamiento:	8 plg	Llegada a obra:	4 30
Precinto:	446896	Comienzo de descargue:	:
Tamaño Max:	C	Finalización de descargue:	:
Aditivo:		Salida de Obra:	:
Cant. Aditivo	_____ Kg/m3	Llegada a planta:	5 : 28 PM
Uso de Bomba:	SI	**No. Bomba**	Bomba AB 135

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Cliente (Firma autorizada)

Nombre

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia.

Cliente (Firma autorizada)

Nombre

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Concretera Tremix S.A.S., garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.
2. La garantía con que Concretera Tremix S.A.S. avala su concreto se queda automáticamente caduca en los siguientes casos:
   a. Cuando se altera la relación agua/cemento por agregar agua adicional no autorizada por Tremix S.A.S.
   b. Cuando en obra se agregan aditivos o cualquier otro material no autorizado por Tremix S.A.S.
   c. Cuando se presenten demoras excesivas en el descargue. (Mas de 1 hora)
3. El cliente deberá garantizar el buen estado de los accesos a la obra. Cualquier daño que pueda producir a la mixer o a terceros, incluyendo la perdida del concreto, por mala condición o dificultad en los accesos será responsabilidad del cliente.
4. Una vez confirmado un despacho en cantidad y especificaciones, Tremix S.A.S. no aceptará devoluciones y cargará el valor del concreto despachado a la cuenta del cliente, si la cancelación no se realiza en las 2 (dos) horas previas a la hora confirmada.
5. En el evento de que se requieran permisos con el fin de atender el suministro del producto, el cliente deberá tramitarlos ante las respectivas autoridades y con la debida anticipación.
6. Se hace constar que la firma de la presente remisión por persona distinta al comprador implica que dicha persona se entiende autorizada para firmar y obliga al comprador; al tiempo que constituye constancia que el producto ha sido entregado real y materialmente.

474

tremix

NIT: 830.106.474-5 **Programación:** 6260860/61/62/63 **Fax:** ext. 109

Comprobante de Entrega
05-11-2019

No. NE-1324300

Administración: CL 147 17 78 OF 504 ED SOKO. Bogotá D.C. **Tel.:** (1) 6260860	**Planta:** Nereidas - **Tel.:**
Cliente: G. Y G. INGENIEROS LTDA	**Nit. / C.C.** 800.227.917-6
Dirección: CARRERA 15 E No. 41 B - 06 SUR BRR MORALBA	**No. Mixer:** T06
Obra: ESTACION DE BOMBEROS EELLAVISTA	**Conductor:** Luis Triana

Producto:	6,00 m3 de Bombeable Columnas 4000 PSI 28 Dias C 8 plg (281 Kgf/cm2)	**Cargue:** 2:31 p. m. **Salida:**	2 : 55
Asentamiento:	8 plg	**Llegada a obra:**	4 : 17
Precinto:	446890	**Comienzo de descargue:**	:
Tamaño Max:	C	**Finalización de descargue:**	:
Aditivo:		**Salida de Obra:**	4 : 55 PM
Cant. Aditivo	_____ Kg/m3	**Llegada a planta:**	:
Uso de Bomba:	SI	**No. Bomba**	Bomba AB 135

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

JOHN FAGUNDO.

_____
Cliente (Firma autorizada)

_____
Nombre

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia.

_____
Cliente (Firma autorizada)

_____
Nombre

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Concretera Tremix S.A.S. garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.
2. La garantía con que Concretera Tremix S.A.S. avala su concreto se queda automáticamente caduca en los siguientes casos:
   a. Cuando se altera la relación agua/cemento por agregar agua adicional no autorizada por Tremix S.A.S.
   b. Cuando en obra se agregan aditivos o cualquier otro material no autorizado por Tremix S.A.S.
   c. Cuando se presenten demoras excesivas en el descargue. (Mas de 1 hora)
3. El cliente deberá garantizar el buen estado de los accesos a la obra. Cualquier daño que pueda producir a la mixer o a terceros, incluyendo la perdida del concreto, por mala condicion o dificultad en los accesos será responsabilidad del cliente.
4. Una vez confirmado un despacho en cantidad y especificaciones, Tremix S.A.S. no aceptará devoluciones y cargará el valor del concreto despachado a la cuenta del cliente, si la cancelacion no se realiza en las 2 (dos) horas previas a la hora confirmada.
5. En el evento de que se requieran permisos con el fin de atender el suministro del producto, el cliente deberá tramitarlos ante las respectivas autoridades y con la debida anticipacion.
6. Se hace constar que la firma de la presente remisión por persona distinta al comprador implica que dicha persona se entiende autorizada para firmar y obliga al comprador, al tiempo que constituye constancia que el producto ha sido entregado real y materialmente.

NIT: 830.106.474-5 **Programación:** 6260860/61/62/63 **Fax:** ext. 109

Comprobante de Entrega
05-11-2019

No. NE-1324304

Administración: CL 147 17 78 OF 504 ED SOKO, Bogotá D.C. **Tel.:** (1) 6260860	**Planta:** Nereidas - **Tel.:**
Cliente: G. Y G. INGENIEROS LTDA.	**Nit. / C.C.** 800.227.917-6
Dirección: CARRERA 15 E No. 41 B - 06 SUR BRR MORALBA	**No. Mixer:** 139
Obra: ESTACION DE BOMBEROS BELLAVISTA	**Conductor:** Gerardo Pulido

Producto:	6,00 m3 de Bombeable Columnas 4000 PSI 28 Dias C 8 plg (281 Kgf/cm2)	**Cargue:** 4:21 p. m. **Salida:**	_____ : _____
Asentamiento:	8 plg	**Llegada a obra:**	_____ : _____
Precinto:	446278	**Comienzo de descargue:**	_____ : _____
Tamaño Max:	C	**Finalización de descargue:**	_____ : _____
Aditivo:		**Salida de Obra:**	6 : 55 PM
Cant. Aditivo	_____ Kg/m3	**Llegada a planta:**	_____ : _____
Uso de Bomba:	SI	**No. Bomba**	Bomba AB 135

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

_____ Cliente (Firma autorizada)

_____ Nombre

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia.

JOHN PINZON

_____ **Cliente (Firma autorizada)**

_____ **Nombre**

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Concretera Tremix S.A.S., garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.
2. La garantía con que Concretera Tremix S.A.S. avala su concreto se queda automáticamente caduca en los siguientes casos:
   a. Cuando se altera la relación agua/cemento por agregar agua adicional no autorizada por Tremix S.A.S.
   b. Cuando en obra se agregan aditivos o cualquier otro material no autorizado por Tremix S.A.S
   c. Cuando se presenten demoras excesivas en el descargue. (Mas de 1 hora)
3. El cliente deberá garantizar el buen estado de los accesos a la obra. Cualquier daño que pueda producir a la mixer o a terceros, incluyendo la perdida del concreto, por mala condición o dificultad en los accesos será responsabilidad del cliente.
4. Una vez confirmado un despacho en cantidad y especificaciones, Tremix S.A.S. no aceptará devoluciones y cargará el valor del concreto despachado a la cuenta del cliente, si la cancelación no se realiza en las 2 (dos) horas previas a la hora confirmada.
5. En el evento de que se requieran permisos con el fin de atender el suministro del producto, el cliente deberá tramitarlos ante las respectivas autoridades y con la debida anticipación.
6. Se hace constar que la firma de la presente remisión por persona distinta al comprador implica que dicha persona se entiende autorizada para firmar y obliga al comprador; al tiempo que constituye constancia que el producto ha sido entregado real y materialmente.

NIT 830.106.474-5

SC 764-1

Bogotá, 4 de Diciembre del 2019

Señores
GYG INGENIEROS LTDA
NIT: 800.227.917-6
CONTRATO 470 de 2018
PROYECTO: ESTACION DE BOMBEROS BELLAVISTA.

Ciudad

Estimada Ingeniera,

Por medio de la presento **CONCRETERA TREMIX SAS** notifica volúmenes despachados para la obra **CONTRATO 470 de 2018 , PROYECTO ESTACION DE BOMBEROS BELLAVISTA.**

GYG INGENIEROS LTDA	
CONTRATO 470 de 2018	
Extracto entre 1 de Noviembre al de 30 de Noviembre de 2019	
Descripción	
Bombeable Columnas 4000 PSI 28 Dias C 8 plg	24 m3

Cordialmente,

PAULO LANZETTA SAIZ
Concretera TREMIX S.A.S
Correo: paulo@tremix.com.co
Cel. 3168779472

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA | VALE CLIENTE

VALE No 15661

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 28/11/2019 PLACA: TJU414

CLIENTE: WJ

ORIGEN: Construrar DESTINO: Maralba

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 15 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
15	M3
	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRUTAR SAS
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

28 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE: Natalia Polo	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA | VALE CLIENTE

VALE No 15663

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 28/11/2019 PLACA: UJD355

CLIENTE: WJ

ORIGEN: Construrar DESTINO: Maralba

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 15 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
15	M3
	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRUTAR SAS
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

28 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE: Natalia Polo	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA | VALE CLIENTE

VALE No 15660

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 28/11/2019 PLACA: WLP833

CLIENTE: WJ

ORIGEN: Construrar DESTINO: Maralba

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 15 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
15	M3
	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRUTAR SAS
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

28 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE: Natalia Polo	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA | VALE CLIENTE

VALE No 15662

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 28/11/2019 PLACA: UMQ411

CLIENTE: WJ

ORIGEN: Construrar DESTINO: Maralba

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 15 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
15	M3
	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRUTAR SAS
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

28 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE: Natalia Polo	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA	VALE CLIENTE
VALE No 15657	

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 28/11/2019 PLACA: SPN 607

CLIENTE: WS

ORIGEN: Constitución DESTINO: Manilla

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 12 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
12	M3
	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR S.A.S.
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

28 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECEPTOR
NOMBRE: Nabis Polo	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA	VALE CLIENTE
VALE No 15659	

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 29/11/2019 PLACA: SWO936

CLIENTE: WS

ORIGEN: Constitución DESTINO: Manilla

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 12 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
12	M3
	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR S.A.S.
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

28 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECEPTOR
NOMBRE: Nabis Polo	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA	VALE CLIENTE
VALE No 15656	

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 28/11/2019 PLACA: SUM 447

CLIENTE: WS

ORIGEN: Constitución DESTINO: Manilla

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 12 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
12	M3
	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR S.A.S.
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

28 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECEPTOR
NOMBRE: Nabis Polo	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA	VALE CLIENTE
VALE No 15658	

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 28/11/2019 PLACA: TIY 441

CLIENTE: WS

ORIGEN: Constitución DESTINO: Manilla

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 12 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
12	M3
	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR S.A.S.
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

28 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECEPTOR
NOMBRE: Nabis Polo	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA | VALE CLIENTE

VALE No 15641

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 26/11/2018 PLACA: WLP533

CLIENTE: [illegible]

ORIGEN: [illegible] DESTINO: Manilla

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 12 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
12	M3
	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR SAS
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

26 NOV 2018

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA Lina Torres	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA | VALE CLIENTE

VALE No 15643

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 27/11/2018 PLACA: WLP221

CLIENTE: [illegible]

ORIGEN: [illegible] DESTINO: Manilla

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 12 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
12	M3
	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR SAS
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

27 NOV 2018

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA Lina Torres	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA | VALE CLIENTE

VALE No 15640

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 26/11/2018 PLACA: SVM447

CLIENTE: [illegible]

ORIGEN: [illegible] DESTINO: Manilla

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 12 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
12	M3
	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR SAS
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

26 NOV 2018

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA Lina Torres	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA | VALE CLIENTE

VALE No 15642

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 27/11/2018 PLACA: SVM447

CLIENTE: [illegible]

ORIGEN: [illegible] DESTINO: Manilla

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 12 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
12	M3
	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR SAS
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

27 NOV 2018

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA Lina Torres	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA	VALE CLIENTE
VALE No 15653	

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 27/11/2019 PLACA: WCP 221

CLIENTE: WJ

ORIGEN: Constitución DESTINO: Mesilla

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 12 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
12	M3
	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR S.A.S.
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

27 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECEPTOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA	VALE CLIENTE
VALE No 15655	

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 27/11/2019 PLACA: WCP221

CLIENTE: WJ

ORIGEN: Constitución DESTINO: Mesilla

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 12 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
15	M3
	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR S.A.S.
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

28 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECEPTOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA	VALE CLIENTE
VALE No 15652	

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 27/11/2019 PLACA: TIY 949

CLIENTE: WJ

ORIGEN: Constitución DESTINO: Mesilla

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 12 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
12	M3
	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR S.A.S.
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

27 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECEPTOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA	VALE CLIENTE
VALE No 15654	

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 27/11/2019 PLACA: SPN 607

CLIENTE: WJ

ORIGEN: Constitución DESTINO: Mesilla

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 12 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
15	M3
	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR S.A.S.
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

27 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECEPTOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA | VALE CLIENTE

VALE No 15645

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 27/11/2019 PLACA: TSU 474

CLIENTE: CWJ

ORIGEN: Construtar DESTINO: Manalba

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 12 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
12	M3
	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRUTAR SAS
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

27 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECEPTOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA Lina Torres	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA | VALE CLIENTE

VALE No 15647

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 27/11/2019 PLACA: WCP 835

CLIENTE: WJ

ORIGEN: Construtar DESTINO: Manalba

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 12 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
12	M3
	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRUTAR SAS
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

27 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECEPTOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA Lina Torres	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA | VALE CLIENTE

VALE No 15644

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 27/11/2019 PLACA: SWO 136

CLIENTE: WJ

ORIGEN: Construtar DESTINO: Manalba

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 12 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
12	M3
	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRUTAR SAS
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

27 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECEPTOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA Lina Torres	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CÁNTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA | VALE CLIENTE

VALE No 15646

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 27/11/2019 PLACA: TIX C

CLIENTE: WJ

ORIGEN: Construtar DESTINO: Manalba

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 12 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
12	M3
	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRUTAR SAS
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

27 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECEPTOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA Lina Torres	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA | VALE CLIENTE

VALE No 15649

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 27/11/2019 PLACA: TSU 424

CLIENTE: WJ

ORIGEN: Constitución DESTINO: Manilla

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 15 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
15	M3
	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRUTURAR S.A.S.
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

27 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA Jimi Torres	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA | VALE CLIENTE

VALE No 15651

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 27/11/2019 PLACA: USD 350

CLIENTE: WJ

ORIGEN: Constitución DESTINO: Manilla

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 15 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
15	M3
	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRUTURAR S.A.S.
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

27 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA | VALE CLIENTE

VALE No 15648

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 27/11/2019 PLACA: SWO 436

CLIENTE: WJ

ORIGEN: Constitución DESTINO: Manilla

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 15 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
15	M3
	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRUTURAR S.A.S.
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

27 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA Jimi Torres	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA | VALE CLIENTE

VALE No 15650

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 27/11/2019 PLACA: SPN 607

CLIENTE: WJ

ORIGEN: Constitución DESTINO: Manilla

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 15 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
15	M3
	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRUTURAR S.A.S.
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

27 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA Jimi Torres	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA | VALE CLIENTE

VALE No 15637

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 26/11/2019 PLACA: UDS

CLIENTE:

ORIGEN: Constructora DESTINO: Manilla

MATERIAL: Lajo

CAPACIDAD VEHICULO: 12 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
12	M3
	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR S.A.S
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

26 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA | VALE CLIENTE

VALE No 15639

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 26/11/2019 PLACA: SVM447

CLIENTE:

ORIGEN: Constructora DESTINO: Manilla

MATERIAL: Lajo

CAPACIDAD VEHICULO: 12 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
12	M3
	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR S.A.S
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

26 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA | VALE CLIENTE

VALE No 15636

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 26/11/2019 PLACA: VM447

CLIENTE:

ORIGEN: Constructora DESTINO: Manilla

MATERIAL: Lajo

CAPACIDAD VEHICULO: 12 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
12	M3
	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR S.A.S
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

26 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA | VALE CLIENTE

VALE No 15638

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 26/11/2019 PLACA: WCP 522

CLIENTE:

ORIGEN: Constructora DESTINO: Manilla

MATERIAL: Lajo

CAPACIDAD VEHICULO: 12 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
12	M3
	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR S.A.S
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

26 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA	VALE CLIENTE
VALE No 15633	

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 25/11/2019 PLACA: SVM447

CLIENTE: W J

ORIGEN: Cantera DESTINO: Mirilla

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 12 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
12	M3
	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRUTURAR SAS
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

25 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA Lina Torres	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA	VALE CLIENTE
VALE No 15635	

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 25/11/2019 PLACA: TYY441

CLIENTE: W J

ORIGEN: Cantera DESTINO: Mirilla

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 12 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
12	M3
	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRUTURAR SAS
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

26 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA Lina Torres	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA	VALE CLIENTE
VALE No 15632	

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 25/11/2019 PLACA: UJD352

CLIENTE: W J

ORIGEN: Cantera DESTINO: Mirilla

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 12 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
12	M3
	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRUTURAR SAS
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

25 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA Lina Torres	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA	VALE CLIENTE
VALE No 15634	

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 25/11/2019 PLACA: WLP835

CLIENTE: W J

ORIGEN: Cantera DESTINO: Mirilla

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 15 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
15	M3
	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRUTURAR SAS
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

25 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA Lina Torres	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA | VALE CLIENTE

VALE No 15625

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 23/11/2019 PLACA: WCP221

CLIENTE: (U)

ORIGEN: Construtur DESTINO: Manilla

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 12 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
12	M3
	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR S.A.S.
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

23 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA Lina Torres	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA | VALE CLIENTE

VALE No 15627

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 23/11/2019 PLACA: SPN607

CLIENTE: (U)

ORIGEN: Construtur DESTINO: Manilla

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 12 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
12	M3
	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR S.A.S.
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

23 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA Lina Torres	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA | VALE CLIENTE

VALE No 15624

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 20/11/2019 PLACA: USD355

CLIENTE: (U)

ORIGEN: Construtur DESTINO: Manilla

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 12 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
12	M3
-	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR S.A.S.
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

20 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA Lina Torres	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA | VALE CLIENTE

VALE No 15626

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 23/11/2019 PLACA: TIY449

CLIENTE: (U)

ORIGEN: Construtur DESTINO: Manilla

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 12 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
12	M3
	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR S.A.S.
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

23 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA Lina Torres	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA | VALE CLIENTE

VALE No 15629

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 23/11/2019 PLACA: SVM 447

CLIENTE: WJ

ORIGEN: Constitución DESTINO: Villa

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 12 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
12	M3
	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRUTURAR S.A.S.
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

25 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDO
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA | VALE CLIENTE

VALE No 15631

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 23/11/19 PLACA: WCP 832

CLIENTE: WJ

ORIGEN: Constitución DESTINO: Villa

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 12 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
12	M3
	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRUTURAR S.A.S.
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

25 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDO
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA | VALE CLIENTE

VALE No 15628

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 23/11/2019 PLACA: SVM 447

CLIENTE: WJ

ORIGEN: Constitución DESTINO: Villa

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 12 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
12	M3
	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRUTURAR S.A.S.
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

23 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDO
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA | VALE CLIENTE

VALE No 15630

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 23/11/2019 PLACA: SVM 447

CLIENTE: WJ

ORIGEN: Constitución DESTINO: Villa

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 12 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
12	M3
	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRUTURAR S.A.S.
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

25 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDO
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA | VALE CLIENTE

VALE No 15621

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 20/11/2019 PLACA: WCP 635

CLIENTE: WJ

ORIGEN: Constituir DESTINO: Miralba

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 12 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
12	M3
	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR SAS
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5
20 NOV 2019
VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA Lina Tovar	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA | VALE CLIENTE

VALE No 15623

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 20/11/2019 PLACA: TZW 912

CLIENTE: WJ

ORIGEN: Constituir DESTINO: Miralba

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 12 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
13	M3
—	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR SAS
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5
20 NOV 2019
VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA Lina Tovar	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA | VALE CLIENTE

VALE No 15665

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 19/11/2019 PLACA: WCP 635

CLIENTE: WJ

ORIGEN: Constituir DESTINO: Miralba

MATERIAL: Triturado

CAPACIDAD VEHICULO: 12 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
12	M3
	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR SAS
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5
19 NOV 2019
VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA Lina Tovar	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA | VALE CLIENTE

VALE No 15622

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 20/11/2019 PLACA: SPW 640

CLIENTE: WJ

ORIGEN: Constituir DESTINO: Miralba

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 13 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
13	M3
	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR SAS
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5
20 NOV 2019
VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA Lina Tovar	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA	VALE CLIENTE
VALE No 15618	

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 13/11/2019 PLACA: TMC42

CLIENTE: (U)

ORIGEN: Constructor DESTINO: Ubalá

MATERIAL: Triturado

CAPACIDAD VEHICULO: 15 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
15	M3
	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRUCTURAR S.A.S.
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

15 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA Ina Torres	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA	VALE CLIENTE
VALE No 15664	

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 17/11/2019 PLACA: TIQ547

CLIENTE: (U)

ORIGEN: Constructor DESTINO: Ubalá

MATERIAL: Triturado

CAPACIDAD VEHICULO: 15 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
15	M3
	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRUCTURAR S.A.S.
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

19 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA Ina Torres	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA	VALE CLIENTE
VALE No 15617	

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 12/11/2019 PLACA: T2W-12

CLIENTE: (U)

ORIGEN: Constructor DESTINO: Ubalá

MATERIAL: Triturado

CAPACIDAD VEHICULO: 12 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
12	M3
	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRUCTURAR S.A.S.
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

12 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA Ina Torres	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA	VALE CLIENTE
VALE No 15620	

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 16/11/2019 PLACA: T2W-12

CLIENTE: (U)

ORIGEN: Constructor DESTINO: Ubalá

MATERIAL: Triturado

CAPACIDAD VEHICULO: 15 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
15	M3
	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRUCTURAR S.A.S.
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

16 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA Ina Torres	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA	VALE CLIENTE
VALE No 15614	

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 12/11/2019 PLACA: U12 411

CLIENTE: (U)

ORIGEN: Constructor DESTINO: Villa

MATERIAL: B2W

CAPACIDAD VEHICULO: 12 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
12	M3
	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR S.A.S.
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

12 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA Dina Torres	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA	VALE CLIENTE
VALE No 15616	

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 12/11/2019 PLACA: 12W 604

CLIENTE: (U)

ORIGEN: Constructor DESTINO: Villa

MATERIAL: B2W

CAPACIDAD VEHICULO: 12 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
12	M3
	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR S.A.S.
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

12 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA Dina Torres	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA	VALE CLIENTE
VALE No 15613	

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 12/11/2019 PLACA: SUK 123

CLIENTE: (U)

ORIGEN: Constructor DESTINO: Villa

MATERIAL: B2W

CAPACIDAD VEHICULO: 12 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
12	M3
-	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR S.A.S.
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

12 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA Dina Torres	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA	VALE CLIENTE
VALE No 15615	

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 12/11/2019 PLACA: SPM 642

CLIENTE: (U)

ORIGEN: Constructor DESTINO: Villa

MATERIAL: B2W

CAPACIDAD VEHICULO: 12 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
12	M3
-	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR S.A.S.
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

12 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA Dina Torres	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156-6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA	VALE CLIENTE
VALE No 15610	

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 12/11/2019 PLACA: TTZ 263

CLIENTE: (U)

ORIGEN: Constructora DESTINO: Planta

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 12 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
12	M3
—	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR S.A.S.
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

12 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA Lina Torres	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156-6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA	VALE CLIENTE
VALE No 15612	

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 12/11/2019 PLACA:

CLIENTE: (U)

ORIGEN: Constructora DESTINO: Planta

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 12 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
12	M3
	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR S.A.S.
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

12 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA Lina Torres	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156-6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA	VALE CLIENTE
VALE No 15609	

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 12/11/2019 PLACA:

CLIENTE: (U)

ORIGEN: Constructora DESTINO: Planta

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 12 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
12	M3
—	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR S.A.S.
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

12 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA Lina Torres	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156-6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA	VALE CLIENTE
VALE No 15611	

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 12/11/2019 PLACA:

CLIENTE: (U)

ORIGEN: Constructora DESTINO: Planta

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 12 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
12	M3
	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR S.A.S.
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

12 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA Lina Torres	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA	VALE CLIENTE
VALE No 15606	

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 12/11/2011 PLACA: T2W-12

CLIENTE: Walter Jimenez

ORIGEN: Construtar DESTINO: Mirilla

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 12 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
12	M3
—	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR S.A.S.
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

12 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA Lina Torres	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA	VALE CLIENTE
VALE No 15608	

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 12/11/2011 PLACA: TIQ 847

CLIENTE: WJ

ORIGEN: Construtar DESTINO: Mirilla

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 12 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
12	M3
—	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR S.A.S.
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

12 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA Lina Torres	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA	VALE CLIENTE
VALE No 15605	

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 12/11/2011 PLACA: T2WG01

CLIENTE: Walter Jimenez

ORIGEN: Construtar DESTINO: Mirilla

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 12 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
12	M3
—	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR S.A.S.
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

12 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA Lina Torres	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA	VALE CLIENTE
VALE No 15607	

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 12/11/2011 PLACA: T2-36

CLIENTE: WJ

ORIGEN: Construtar DESTINO: Mirilla

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 12 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
12	M3
—	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR S.A.S.
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

12 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA Lina Torres	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA | VALE CLIENTE

VALE No 15602

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 01/11/2019 PLACA: THQ 941

CLIENTE: Willer Jimenez

ORIGEN: Construrar DESTINO: Malla

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 15 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
15	M3
—	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR S.A.S
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5
09 NOV 2019
VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA Lina Torres	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA | VALE CLIENTE

VALE No 15604

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 12/11/2019 PLACA: UVM 572

CLIENTE: Willer Jimenez

ORIGEN: Construrar DESTINO: Malla

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 15 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
15	M3
—	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR S.A.S
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5
12 NOV 2019
VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA Lina Torres	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA | VALE CLIENTE

VALE No 15601

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 01/11/2019 PLACA: WIZ 411

CLIENTE: Willer Jimenez

ORIGEN: Construrar DESTINO: Malla

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 15 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
15	M3
—	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR S.A.S
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5
09 NOV 2019
VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA Lina Torres	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA | VALE CLIENTE

VALE No 15603

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 12/11/2019 PLACA: SPM 642

CLIENTE: Willer Jimenez

ORIGEN: Construrar DESTINO: Malla

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 15 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
15	M3
—	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR S.A.S
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5
12 NOV 2019
VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA Lina Torres	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA	VALE CLIENTE
VALE No 14298	

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 01/11/2019 PLACA: SRO683

CLIENTE: Walter Jimenez

ORIGEN: Constitucion DESTINO: Maralba

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 12 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
12	M3
—	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR S.A.S.
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

09 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE: Nelson Pulido	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA	VALE CLIENTE
VALE No 14300	

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 01/11/2019 PLACA: SMZ836

CLIENTE: Walter Jimenez

ORIGEN: Constitucion DESTINO: Maralba

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 12 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
12	M3
—	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR S.A.S.
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

09 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE: Nelson Pulido	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA	VALE CLIENTE
VALE No 14297	

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 01/11/2019 PLACA: USB681

CLIENTE: Walter Jimenez

ORIGEN: Constitucion DESTINO: Maralba

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 12 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
12	M3
—	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR S.A.S.
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

09 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE: Nelson Pulido	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA	VALE CLIENTE
VALE No 14299	

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 01/11/2019 PLACA: SPM642

CLIENTE: Walter Jimenez

ORIGEN: Constitucion DESTINO: Maralba

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 12 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
12	M3
—	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR S.A.S.
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

09 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE: Nelson Pulido	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900.804.156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA | VALE CLIENTE

VALE No 14294

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 01/11/2019 PLACA: SKZ 936

CLIENTE: Walter Jimenez

ORIGEN: Construrar DESTINO: Maralba

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 12 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
12	M3
—	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR S.A.S.
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

09 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE: Abbis Polo	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900.804.156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA | VALE CLIENTE

VALE No 14296

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 01/11/2019 PLACA: UIZ 911

CLIENTE: Walter Jimenez

ORIGEN: Construrar DESTINO: Maralba

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 12 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
12	M3
—	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR S.A.S.
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

09 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE: Abbis Polo	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900.804.156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA | VALE CLIENTE

VALE No 14293

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 01/11/2019 PLACA: TZU 479

CLIENTE: Walter Jimenez

ORIGEN: Construrar DESTINO: Maralba

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 12 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
12	M3
—	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR S.A.S.
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

09 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE: Abbis Polo	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900.804.156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA | VALE CLIENTE

VALE No 14295

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 01/11/2019 PLACA: TIQ 947

CLIENTE: Walter Jimenez

ORIGEN: Construrar DESTINO: Maralba

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 12 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
12	M3
—	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR S.A.S.
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

09 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE: Abbis Polo	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA | VALE CLIENTE

VALE No 14290

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 08/11/2019 PLACA: T2W 912

CLIENTE: Walter Jimenez

ORIGEN: Construtrar DESTINO: Moralba

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 15 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
15	M3
—	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR SAS
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

08 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE: Nibbio Rojas	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA | VALE CLIENTE

VALE No 14292

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 09/11/2019 PLACA: SVM 447

CLIENTE: Walter Jimenez

ORIGEN: Construtrar DESTINO: Moralba

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 15 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
15	M3
—	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR SAS
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

09 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE: Nibbio Rojas	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA | VALE CLIENTE

VALE No 14289

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 08/11/2019 PLACA: T2W 601

CLIENTE: Walter Jimenez

ORIGEN: Construtrar DESTINO: Moralba

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 15 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
15	M3
—	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR SAS
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

08 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE: Nibbio Rojas	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900,804,156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA | VALE CLIENTE

VALE No 14291

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 08/11/2019 PLACA: SPW 640

CLIENTE: Walter Jimenez

ORIGEN: Construtrar DESTINO: Moralba

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 15 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
15	M3
—	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR SAS
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

08 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE: Nibbio Rojas	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900.804.156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA	VALE CLIENTE
VALE No 14286	

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 08/11/2019 PLACA: SVM 447

CLIENTE: Walter Jimenez

ORIGEN: Construtar DESTINO: Maralba

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 15 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
15	M3
—	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR SAS
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

08 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900.804.156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA	VALE CLIENTE
VALE No 14288	

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 08/11/2019 PLACA: TTY 449

CLIENTE: Walter Jimenez

ORIGEN: Construtar DESTINO: Maralba

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 15 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
15	M3
—	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR SAS
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

08 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900.804.156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA	VALE CLIENTE
VALE No 14285	

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 08/11/2019 PLACA: WBP 221

CLIENTE: Walter Jimenez

ORIGEN: Construtar DESTINO: Maralba

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 15 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
15	M3
—	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR SAS
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

08 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900.804.156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA	VALE CLIENTE
VALE No 14287	

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 08/11/2019 PLACA: SVM 447

CLIENTE: Walter Jimenez

ORIGEN: Construtar DESTINO: Maralba

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 15 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
15	M3
—	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR SAS
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

08 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900.804.156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA | VALE CLIENTE

VALE No 14282

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 07/11/2019 PLACA: WEP 221

CLIENTE: Walter Jimenez

ORIGEN: Construtar DESTINO: Maralba

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 15 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
15	M3
—	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRUTAR S.A.S.
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

07 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900.804.156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA | VALE CLIENTE

VALE No 14284

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 08/11/2019 PLACA: SVM 447

CLIENTE: Walter Jimenez

ORIGEN: Construtar DESTINO: Maralba

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 15 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
15	M3
—	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRUTAR S.A.S.
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

08 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900.804.156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA | VALE CLIENTE

VALE No 14281

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 07/11/2019 PLACA: TIY 449

CLIENTE: Walter Jimenez

ORIGEN: Construtar DESTINO: Maralba

MATERIAL: Triturado

CAPACIDAD VEHICULO: 15 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
15	M3
—	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRUTAR S.A.S.
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

07 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900.804.156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA | VALE CLIENTE

VALE No 14283

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 07/11/2019 PLACA: T2W 601

CLIENTE: Walter Jimenez

ORIGEN: Construtar DESTINO: Maralba

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 15 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
15	M3
—	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRUTAR S.A.S.
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

07 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900.804.156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA	VALE CLIENTE
VALE No 14278	

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 07/11/2019 PLACA: SVM447

CLIENTE: Walter Jimenez

ORIGEN: Constiturar DESTINO: Moralba

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 15 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
15	M3
—	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR S.A.S.
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

07 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE: Nobis Polo	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900.804.156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA	VALE CLIENTE
VALE No 14280	

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 07/11/2019 PLACA: T2W601

CLIENTE: Walter Jimenez

ORIGEN: Constiturar DESTINO: Moralba

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 15 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
15	M3
—	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR S.A.S.
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

07 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE: Nobis Polo	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900.804.156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA	VALE CLIENTE
VALE No 14277	

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 06/11/2019 PLACA: TSU474

CLIENTE: Walter Jimenez

ORIGEN: Constiturar DESTINO: Moralba

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 15 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
15	M3
—	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR S.A.S.
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

06 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE: Nobis Polo	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900.804.156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA	VALE CLIENTE
VALE No 14279	

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 07/11/2019 PLACA: WGP221

CLIENTE: Walter Jimenez

ORIGEN: Constiturar DESTINO: Moralba

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 15 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
15	M3
—	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR S.A.S.
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

07 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE: Nobis Polo	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900.804.156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA	VALE CLIENTE
VALE No 14275	

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 03 / 11 / 2019 PLACA: SPW640

CLIENTE: Walter Jimenez

ORIGEN: Construtorar DESTINO: Maralba

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 15 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
15	M3
—	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR SAS
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

03 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE: Nubia Peña	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900.804.156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA	VALE CLIENTE
VALE No 14276	

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 06 / 11 / 2019 PLACA: TZW601

CLIENTE: Walter Jimenez

ORIGEN: Construtorar DESTINO: Maralba

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 15 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
15	M3
—	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR SAS
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

06 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE: Nubia Peña	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900.804.156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA	VALE CLIENTE
VALE No 14273	

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 02 / 11 / 2019 PLACA: SVM447

CLIENTE: Walter Jimenez

ORIGEN: Construtorar DESTINO: Maralba

MATERIAL: B200

CAPACIDAD VEHICULO: 15 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
15	M3
—	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR SAS
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

02 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE: Nubia Peña	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900.804.156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA	VALE CLIENTE
VALE No 14274	

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 03 / 11 / 2019 PLACA: TZW812

CLIENTE: Walter Jimenez

ORIGEN: Construtorar DESTINO: Maralba

MATERIAL: Triturado

CAPACIDAD VEHICULO: 15 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
15	M3
—	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR SAS
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

05 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE: Nubia Peña	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:**CLIENTE** - AZUL:**TRANSPORTE**- AMARILLA:**OBRA** - ROSADA:**TRANSPORTADOR** - VERDE:**CANTERA**

AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS
NIT 900.804.156 - 6

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES

VALE PLANTA	VALE CLIENTE

VALE No 15666

Fecha de Edición: 14 - 02 - 2107
Versión:2

FECHA: 02/11/2019 PLACA: SVM 447

CLIENTE: WJ

ORIGEN: Construtuar DESTINO: Maralba

MATERIAL: Arena de Pena

CAPACIDAD VEHICULO: 15 No VIAJES: 1

CANTIDAD	UNIDAD
15	M3
—	TON

OBSERVACIONES:

CONSTRITURAR SAS
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE
NIT. 830.089.377-5

02 NOV 2019

VENTA A CREDITO
TELS: 766 33 63 - 322 04 62

DESPACHADOR	TRANSPORTADOR	RECIBIDOR
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
FIRMA Jimi Torres	FIRMA	FIRMA
CEDULA No..	CEDULA No..	CEDULA No..

ORIGINAL:CLIENTE - AZUL:TRANSPORTE- AMARILLA:OBRA - ROSADA:TRANSPORTADOR - VERDE:CANTERA

CONSTRITURAR S.A.S

Certificación Ambiental No. 1772-991-466-19

CLIENTE: G & G INGENIEROS LTDA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: NIT. 800.227.917-6

CONTRATO No: PIN 17393 ENTIDAD CONTRATANTE:

Se le suministró de:

TITULAR MINERO	GILDARDO RODRÍGUEZ VARGAS.
OPERADOR MINERO	CONSTRITURAR SAS.
CANTERA	BELLAVISTA
LOCALIZACIÓN	CIUDAD BOLIVAR - BOGOTÁ D.C.
CONTRATO No.	17415
REGISTRO MINERO No.	GDIJ-06
RESOLUCIÓN CAR No.	0407 DE 2002
REGISTRO IDU No.	373-2012
RUCOM OPE. MIN No.	2018050211986

Para el contrato de la referencia: "CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE BELLAVISTA."

PERÍODO	MATERIAL	CANTIDAD (m3)
Del 01 al 30 de Noviembre de 2019	B-200	1275
	PIEDRA	30
	ARENA DE PEÑA	15
	TRITURADO 1"	75

En cumplimiento de todas las disposiciones que prescribe la legislación minera y ambiental colombiana vigente, entre otras lo señalado en los Decretos 1073 de 2015, 1076 de 2015 y 1102 de 2017 expedidos por el Ministerio de Minas y Energía. CERTIFICAMOS la procedencia lícita y legal del mineral anteriormente referido. Se expide a solicitud del interesado a los 2 días del mes de diciembre de 2019. En Bogotá D.C.

Atentamente,

Sonia Yohana Angel.

SONIA YOHANA ANGEL
Jefe de Facturación

Fecha de Aplicación 01 Agosto de 2008	Versión 1 Revisión 0	Copia Consecutivo	Copia Carpeta Cliente

Bogotá D.C., Calle 72 No. 10 - 70 Torre A Oficina 704 · constriturar@constriturar.com
Tels: 347 52 57 - 322 04 62 · Celular: 318 612 90 43

Scanned by CamScanner 502