Fecha 2021-03-22 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AV. JORGE URIBE BOTERO (KR 15) DESDE LA CALLE 134 HASTA LA CALLE 170 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C.

ALCANCE Estudios y diseños Av. Jorge Uribe Botero (Kr. 15) desde la Cl. 134 hasta la Cl. 170 (Canal Cedro, Rionorte)

CONTRATO No. IDU-1526-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Edgar Ardila Roa - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	30.7%
% EJECUTADO	26.0%
% VARIACIÓN	-4.7%

ESTADO DEL CONTRATO

Contrato de estudios y diseños en ejecucion con un avance de la ejecucion de 26%.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	INGENIERÍA Y GESTIÓN VÍAL GEVIAL S.A.S	**Contratista**	CONSORCIO INTER VIALES
Contrato No.	IDU-1526-2020	**Contrato No.**	IDU-1527-2020
Valor Inicial	$ 3.569.678.815,00	**Valor Inicial**	$ 1.044.625.691,00
Total Contrato	$ 3.569.678.815,00	**Total Contrato**	$ 1.044.625.691,00
Valor Pagado	$ 0,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	270 días	**Plazo Inicial**	300 días
Plazo Actualizado	270 días	**Plazo Actualizado**	300 días
Fecha de Iniciación	2021-01-19	**Fecha de Iniciación**	2021-01-19
Fecha de Terminación Actual	2021-10-18	**Fecha de Terminación Actual**	2021-11-18
No. Empleos generados	34	**No. Empleos generados**	26

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
RAI - Topografía	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Tránsito y Transporte	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Diseño Geométrico	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Urbanismo y Espacio público	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Pavimentos	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Geotecnia	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Estructuras	100.0	100.0	0.0	Aprobado

RAI - Redes hidrosanitarias	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Redes Secas	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Ambiental, Forestal y SST	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Arqueología	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños - Topografía	53.13	53.0	-0.13	
Estudios y Diseños - Tránsito y Transporte	84.21	42.0	-42.21	
Estudios y Diseños - Diseño Geométrico	0.0	0.0	0.0	
Estudios y Diseños - Urbanismo y Espacio público	0.0	0.0	0.0	
Estudios y Diseños - Pavimentos	0.0	0.0	0.0	
Estudios y Diseños - Geotecnia	69.63	58.007	-11.623	
Estudios y Diseños - Estructuras	10.71	11.0	0.29	
Estudios y Diseños - Redes hidrosanitarias	0.0	0.0	0.0	
Estudios y Diseños - Redes Secasy de gas	0.0	0.0	0.0	
Estudios y Diseños - Presupuesto construcción	0.0	0.0	0.0	
Estudios y Diseños - Cronograma	0.0	0.0	0.0	
Estudios y Diseños - Ambiental, Forestal y SST	6.75	7.0	0.25	
Estudios y Diseños - Arqueología y BIC	0.71	5.0	4.29	
Estudios y Diseños - Diálogo ciudadano y comunicación estratégica	14.64	11.0	-3.64	