I. INFORMACIÓN REUNIÓN

DIRECCIÓN	FECHA	CONTRATO	HORA INICIO
Videoconferencia meet.google.com/cyk-hgsk-ujm	07 de diciembre de 2020	2019-1874	08:00
TEMA GENERAL	Reunión de seguimiento semanal al contrato de obra civil de semaforización		HORA FINAL 09:15

II. ASISTENTES

	NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	FIRMA
1.	Ing. Leydy Tatiana Borda	SDM	Supervisora contrato 20191810	
2.	Ing. Meliza Janez Gómez	AC2R	Residente de Obra	
3.	Ing. Diana Serna Herrera	AC2R	Profesional SST	
4.	Ing. Oscar Eduardo Valles	AC2R	Inspector de Obra	
5.	Ing. Maryeth Vanegas Sáenz	PIV	Profesional SST	
6.	Ing. Jorge Enrique Garzón	PIV	Residente de interventoría	
7.	Ing. Jenny Alejandra Melo	PIV	Auxiliar de interventoría	

III. TEMAS TRATADOS

1. Componente de consultoría.

1.1 A continuación, se presenta el estado de avance de los diseños de intersecciones nuevas (tabla1). Una vez el contratista presenta a interventoría los diseños, esta revisa y remite concepto a la SDM para continuar con el proceso revisión y aprobación. En el momento en que se tengan tanto el concepto de la SDM como el de interventoría, serán remitidos al contratista para su atención.

Tabla 1 Diseños de intersecciones nuevas

ID	EXT	DIRECCIÓN	RADICACIÓN CONTRATISTA	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA	OBSERVACIONES SDM
1691	1080	KR 74A X AC 72	12/11/2020	26/11/2020	
-	-	AK 50 X AC 63	24/11/2020	26/11/2020	
1690	2962	KR 116 X DG 16	17/11/2020	26/11/2020	
1692	1078	AK 9 Y AK 11 X CL 127	17/11/2020	27/11/2020	
1547	1865	KR 50B X AC 182	10/11/2020 1/12/2020 V1	20/11/2020 04/12/2020 V1	23/11/2020

2. Componente de obra.

2.1 Frentes de obra en ejecución:

- TV 21 X DG 45D, avance 100%. Solución de obstrucciones e instalación de bajante como actividad final antes de entregar el frente de obra.
- KR 16 X AC 32, avance 50%. Construcción de cinco (5) bases, alargue del separador oriental reducción del separador occidental y construcción de ocho (8) rampas.
- KR 17 X AC 32, avance 10%. Ajuste del PMT según las observaciones obtenidas del replanteo, realizado conjuntamente con la interventoría.
- KR 13 X CL 57, avance 5%. Recuperación de redes de semaforización y cajas de paso, e independización de redes. Ajuste del PMT según las observaciones obtenidas del replanteo, realizado conjuntamente con la interventoría.
- AK 19 X CL 60C SUR avance 85%. A la fecha se encuentra en desarrollo urbanismo del costado oriental y lanzamiento de perforación en el mismo costado, la cual no ha sido posible ejecutar a la fecha, dadas las condiciones in situ halladas en este punto.
- KR 69B X AC 26 S, avance 70%. Correcciones en la construcción de bases para poste.
- KR 116 X DG 16 avance 50%. Canalización en zona blanda y estudio de redes para canalización sin zanja.
- AK 15 X CL 77, avance 95%. Frente de obra presto a observaciones finales para hacer entrega.
- TV 24 X CL 53B Y C, avance 0%. Ajuste del PMT según las observaciones obtenidas del replanteo, realizado conjuntamente con la interventoría.

2.2 La especialista SST de la interventoría le requiere al contratista que gestione de manera previa al inicio de las obras, los acuerdos de alquiler o suministro de baño portátil, para que al momento de inicio de obra estén ya disponibles en cada uno de los frentes de obra.

2.3 En el frente de obra de la KR 16 X AC 32 se han evidenciado incumplimientos sobre la implementación adecuada del plan de manejo de tránsito, motivo por el cual, este frente de obra no podrá continuar actividades hasta tanto se tomen los correctivos necesarios en su totalidad.

2.4 El contratista indica que el 03 de diciembre de 2020 radicó ante la subdirección de planes de manejo de tránsito la solicitud de PMT para la intervención de los frentes de obra:

1) 390-2005 KR 5 X CL 17
2) 360-2688 KR 50 X CL 24
3) 643-1876 AK 104 X AC 145

IV. COMPROMISOS

-

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

NIT: 830.123.577-7

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

REPORTE SEMANAL DE OBRA N°33 - CONTRATO 2019-1874

DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	ID SIG	EXT	DIRECCION	TIPO DE ACTIVIDAD	ORDEN DE TRABAJO	VIGENCIA LICENCIA DE EXCAVACION		VIGENCIA PMT		PROGRAMACION DE ACTIVIDADES		EJECUCION ACTIVIDADES		AVANCE (%)	VALOR ESTIMADO
						INCIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN		
1	447	2735	TV 21 X DG 45D	Solución de obstrucciones e instalación de bajante	1	28/01/2020	28/01/2022	13/11/2020	12/01/2021	21/11/2020	5/12/2020	30/11/2020		15%	$ 5.748.704
13	404	2762	KR 16 X AC 32	CON PLANO INTERSECCIÓN DOBLE:kr16ykr17 EL BICICARRIL BIDIRECCIONAL SEA DOS A AL COSTADO SUR DEL SEPARADOR AC32. EN KR16 EL BICICARRIL SEA DOS A ALANDÉN COSTADO ORIENTAL. CONSTRUIR cinco(5)BASES ALARGAR EL SEPARADOR ORIENTAL RECORTAR SEPARADOR OCCIDENTAL. CONSTRIUR OCHO (8) RAMPAS.	1	28/01/2020	28/01/2022	2/10/2020	23/12/2020	30/11/2020	23/12/2020	30/11/2020		10%	$ 16.647.674
14	432	2762	KR 17 X AC 32	CON PLANO.	1	28/01/2020	28/01/2022	2/10/2020	23/12/2020	30/11/2020	23/12/2020	30/11/2020		10%	$ 15.290.365
15	260	2054	KR 13 X CL 57	EN EL PLANO ELECTRICO SE NUESTRA LA RECUPERACION DE REDES DE SEMAFORIZACION Y CAJAS DE PASO.	1	28/01/2020	28/01/2022	12/11/2020	12/12/2020	30/11/2020	5/12/2020	30/11/2020		5%	$ 4.635.632
19	1102	3669	AV BOYACA (KR 19) x CL 60C S	Complemento peatonal Serequiereesquemaderedeseléctricasparaconocerpuntos de conexión de la nueva infraestructura	2	28/01/2020	28/01/2022	2/10/2020	23/12/2020	7/10/2020	20/11/2020	26/10/2020		90%	$ 173.537.457
22	818	3464	KR 69B x AC 26 S	Correctivo Construcción de base para poste	2	28/01/2020	28/01/2022	13/11/2020	7/01/2021	7/10/2020	20/11/2020	26/10/2020		70%	$ 744.640
26	1690	2962	KR 116 x DG 16 (ADICIONAL EL DISEÑO DE LA ACOMETIDA ELECTRICA)	Setienefactibilidaddecodensa,eltramiteculminala SDM Alta prioridad	3	28/01/2020	28/01/2022	12/11/2020	26/11/2020	20/11//2020	26/11/2020	20/11//2020		95%	$ 56.517.864
29	177	1194	AK 15 X CL 77		3	28/01/2020	28/01/2022	12/11/2020	14/01/2020	21/11/2020	7/12/2020	21/11/2020		15%	$ 24.960.732
30	450 / 453	2217	TV 24 X CL 53B Y C		3	28/01/2020	28/01/2022	13/11/2020	7/01/2021	21/11/2020	23/12/2020	21/11/2020		40%	$ 48.465.055

FIRMA RESIDENTE DE OBRA

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

NIT: 830.123.577-7

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

SEMANA N° 33 INFORME EJECUTIVO DISEÑOS

DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2020

No	ID	EXT	DIRECCIÓN	VISITA	TOPOGRAFÍA	SOLICITUD CODENSA	RADICADO INTERVENTORÍA	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA	ATENCIÓN OBSERVACIONES INTERVENTORÍA	RADICADO SDM	OBSERVACIONES SDM	ATENCIÓN OBSERVACIONES SDM	APROBACIÓN	% AVANCE
1	1547	1865	KR 50B X CL 182	SI	SI	SI	10/11/2020	24/11/2020			23/11/2020			100%
2	1691	1080	KR 74 A X AC 72	SI	SI	SI	12/11/2020	NO						100%
27	1690	2962	KR 116 x DG 16 (ADICIONAL EL DISEÑO DE LA ACOMETIDA ELECTRICA)	SI	SI	SI	17/11/2020	NO						100%
28	1692	1078	AK 9 Y AK 11 x CL 127	SI	SI	SI	17/11/2020	NO						100%
-	-	-	AK 50 X CL 63	SI	SI	SI	24/11/2020	NO						100%

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

NIT: 830.123.577-7

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

SEMANA N° 33 INFORME EJECUTIVO PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

DEL 24 NOVIEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	ID	EXT	DIRECCIÓN	RADICADO SDM		OBSERVACIONES	ACCIONES REALIZADA A LAS OBSERVACIONES	IDU
				Fecha	Radicado			
8	447	2735	TV 21 X DG 45D	13/11/2020	COOS 46			
9	390	2005	KR 5 X CL 17	24/11/2020	Radicado interventoria			
18	260	2054	KR 13 X CL 57	13/11/2020	COOS 46			
21	650	2688	KR 50 x CL 24	NEGADA POR IDU POR OBRAS PARALELAS				
23	1109	3665	KR 33 x AV BOYACA (CL 56A S)	24/11/2020	Radicado interventoria			
24	643	1876	AK 104 x AC 145	24/11/2020	Radicado interventoria			
25	818	3464	KR 69B x AC 26 S	13/11/2020	COOS 46			
27	453	2217	Carrera 24 por Calle 53 B	13/11/2020	COOS 46			
28	450	2217	TV 24 X DG 53C	13/11/2020	COOS 46			
29	P242	-	KR 17 X CL 71 BIS SUR	7/11/2020	COOS EMERGENCIA			
30	177	1194	AK 15 X CL 77	13/11/2020	COOS 46			
31			KR 17 X CL 71B BIS SUR	28/10/2020	COOS EMERGENCIA			
32	921	3785	AK 80 X CL 55 S	EN TRAMITE DE DESARROLLO				
33	P736	-	TV 42 X CL 12	EN TRAMITE DE DESARROLLO				
34	P352	-	TV 53 X CL2	EN TRAMITE DE DESARROLLO				
35		-	KR 9 Y KR 11 X CL 127	24/11/2020	COOS EMERGENCIA			
36		-	KR 116A X DG 16	24/11/2020	COOS EMERGENCIA			

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
NIT: 830.123.577-7

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

REPORTE SEMANAL DE OBRA N°34 - CONTRATO 2019-1874

DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	ID SIG	EXT	DIRECCION	TIPO DE ACTIVIDAD	ORDEN DE TRABAJO	VIGENCIA LICENCIA DE EXCAVACION		VIGENCIA PMT		PROGRAMACION DE ACTIVIDADES		EJECUCION ACTIVIDADES		AVANCE (%)	VALOR ESTIMADO	OBSERVACIONES
						INCIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN			
1	447	2735	TV 21 X DG 45D	Solución de obstrucciones e instalación de bajante	1	28/01/2020	28/01/2022	13/11/2020	12/01/2021	21/11/2020	5/12/2020	30/11/2020	9/12/2020	100%	$ 5.748.704	
13	404	2762	KR 16 X AC 32	CON PLANO INTERSECCIÓN DOBLE:kr16ykr17 EL BICICARRIL BIDIRECCIONAL SEA DOS A AL COSTADO SUR DEL SEPARADOR AC32. EN KR16 EL BICICARRIL SEA DOS A ALANDÉN COSTADO ORIENTAL. CONSTRUIR cinco(5)BASES ALARGAR EL SEPARADOR ORIENTAL RECORTAR SEPARADOR OCCIDENTAL. CONSTRUIR OCHO (8) RAMPAS.	1	28/01/2020	28/01/2022	2/10/2020	23/12/2020	30/11/2020	23/12/2020	30/11/2020		50%	$ 16.647.674	
14	432	2762	KR 17 X AC 32	CON PLANO.	1	28/01/2020	28/01/2022	2/10/2020	23/12/2020	30/11/2020	23/12/2020	30/11/2020		10%	$ 15.290.365	Se esta realizando el ajuste del PMT según replanteo final con interventoria
15	260	2054	KR 13 X CL 57	EN EL PLANO ELECTRICO SE NUESTRA LA RECUPERACION DE REDES DE SEMAFORIZACION Y CAJAS DE PASO-Independización de redes.	1	28/01/2020	28/01/2022	12/11/2020	12/12/2020	30/11/2020	5/12/2020	30/11/2020		5%	$ 4.635.632	Se esta realizando el ajuste del PMT según replanteo final con interventoria
19	1102	3669	AV BOYACA (KR 19) x CL 60C S	Complemento peatonal Serequieraesquemaderedeseléctricasparaconocerpuntos de conexión de la nueva infraestructura	2	28/01/2020	28/01/2022	2/10/2020	23/12/2020	7/10/2020	20/11/2020	26/10/2020		98%	$ 173.587.457	
22	818	3464	KR 69B x AC 26 S	Correctivo Construcción de base para poste	2	28/01/2020	28/01/2022	13/11/2020	7/01/2021	13/11/2020	7/01/2021	20/11/2020		70%	$ 744.640	
26	1690	2962	KR 116 x DG 16 (ADICIONAL EL DISEÑO DE LA ACOMETIDA ELECTRICA)	Setienefactibilidaddecodensa,eltramiteloculminala SDM Alta prioridad	3	28/01/2020	28/01/2022	12/11/2020	26/11/2020	20/11/2020	26/11/2020	20/11/2020	26/11/2020	100%	$ 56.517.864	
29	177	1194	AK 15 X CL 77		3	28/01/2020	28/01/2022	12/11/2020	14/01/2020	21/11/2020	7/12/2020	21/11/2020		95%	$ 24.980.732	
30	450 / 453	2217	TV 24 X CL 53B Y C		3	28/01/2020	28/01/2022	13/11/2020	7/01/2021	21/11/2020	23/12/2020	21/11/2020		40%	$ 48.465.055	Se esta realizando el ajuste del PMT según replanteo final con interventoria

FIRMA RESIDENTE DE OBRA

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

NIT: 830.123.577-7

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

SEMANA N° 34 INFORME EJECUTIVO DISEÑOS

DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DE 2020

No	ID	EXT	DIRECCIÓN	VISITA	TOPOGRAFÍA	SOLICITUD CODENSA	RADICADO INTERVENTORÍA	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA	ATENCIÓN OBSERVACIONES INTERVENTORÍA	RADICADO SDM	OBSERVACIONES SDM	ATENCIÓN OBSERVACIONES SDM	APROBACIÓN	% AVANCE
1	1547	1865	KR 50B X CL 182	SI	SI	SI	1/12/2020	NO						100%
2	1691	1080	KR 74 A X AC 72	SI	SI	SI	12/11/2020	NO						100%
27	1690	2962	KR 116 x DG 16 (ADICIONAL EL DISEÑO DE LA ACOMETIDA ELECTRICA)	SI	SI	SI	17/11/2020	NO						100%
28	1692	1078	AK 9 Y AK 11 x CL 127	SI	SI	SI	17/11/2020	NO						100%
-	-	-	AK 50 X CL 63	SI	SI	SI	24/11/2020	NO						100%

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

NIT: 830.123.577-7

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

SEMANA N° 34 INFORME EJECUTIVO PLANES DE MANEJO DE TRANSITO

DEL 30 NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	ID	EXT	DIRECCIÓN	RADICADO SDM		OBSERVACIONES	ACCIONES REALIZADA A LAS OBSERVACIONES	IDU
				Fecha	Radicado			
8	447	2735	TV 21 X DG 45D	13/11/2020	COOS 46			
9	390	2005	KR 5 X CL 17	3/12/2020	Radicado interventoria			
18	260	2054	KR 13 X CL 57	13/11/2020	COOS 46			
21	650	2688	KR 50 x CL 24	3/12/2020	Radicado interventoria			
23	1109	3665	KR 33 x AV BOYACA (CL 56A S)	3/11/2020	Radicado interventoria			
24	643	1876	AK 104 x AC 145	3/12/2020	Radicado interventoria			
25	818	3464	KR 69B x AC 26 S	13/11/2020	COOS 46			
27	453	2217	Carrera 24 por Calle 53 B	13/11/2020	COOS 46			
28	450	2217	TV 24 X DG 53C	13/11/2020	COOS 46			
29	P242	-	KR 17 X CL 71 BIS SUR	7/11/2020	COOS EMERGENCIA			
30	177	1194	AK 15 X CL 77	13/11/2020	COOS 46			
31			KR 17 X CL 71B BIS SUR	28/10/2020	COOS EMERGENCIA			
32	921	3785	AK 80 X CL 55 S	EN TRAMITE DE DESARROLLO				
33	P736	-	TV 42 X CL 12	EN TRAMITE DE DESARROLLO				
34	P352	-	TV 53 X CL2	EN TRAMITE DE DESARROLLO				
35		-	KR 9 Y KR 11 X CL 127	24/11/2020	COOS EMERGENCIA			
36		-	KR 116A X DG 16	24/11/2020	COOS EMERGENCIA			