SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

CONTRATISTA DE OBRA		CONSTRUSOCIAL S.A.S.		CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286		EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES
NIT: 819.002.537-3		RL: German Villanueva Calderon		CRA.1C No.22-58 SANTA MARTA-MAGDALENA	4231714 / 3188430358	villanauta@yahoo.com licitacionesdaff@gmail.com
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	23/04/2020	PLAZO INICIAL	Diez (10) Meses.	FECHA DE TERMINACIÓN	22 de Febrero de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	$ 3.571.094.800,00 COP
INTERVENTOR		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646		"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES "
NIT: 830.123.577-7		RL: Camilo Andres Rosario		Carrera 71ª no.52ª-17 Barrio Normandia	(+57 1) 2109456 / 311 353 13 84	ac2ringenieria@gmail.com licitacionesac2r@gmail.com
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	23/04/2020	PLAZO INICIAL	Once (11) Meses.	FECHA DE TERMINACIÓN	22 de Marzo de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	$ 428.828.400,00 COP

INFORME SEMANA 14.2 (Julio 23 - Julio 26)

No.	COLEGIO	TIPO DE EMERGENCIA	INICIA	TERMINA
1	17. IED MAGDALENA ORTEGA	Hidraulico - Equipos	15/05/2020	22/07/2020
2	41. IED EDUARDO SANTOS	Hidraulico	01/06/2020	EN EJECUCION
3	46. IED LLANO ORIENTAL	Electrico	11/06/2020	EN EJECUCION
4	58. IED CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA	Hidraulico - Equipos	03/06/2020	EN EJECUCION
5	64. IED PORVENIR	Electrico	13/06/2020	EN EJECUCION
6	67. IED CAMILO TORRES	Hidraulico	07/07/2020	EN EJECUCION
7	68. IED JUAN DEL CORRAL	Hidraulico - Equipos	14/07/2020	EN EJECUCION
8	69. IED FRANCISCO ANTONIO ZEA SEDE A	Cubierta	29/06/2020	EN EJECUCION
9	73. IED RURAL DE PASQUILLA	Estabilizacion	21/07/2020	EN EJECUCION
10	74. IED ORLANDO HIGUITA	Cubierta	23/07/2020	24/07/2020
11	79. IED ANTONIO GARCIA	Hidraulico	23/07/2020	EN EJECUCION
12	87. IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B	Cubierta	25/07/2020	EN EJECUCION
OBSERVACIONES				

Elabora: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**INFORME SEMANA 14.2 (Julio 23 - Julio 26)**		
FECHA DE INICIO: 15/05/2020	**INSTITUCION:** **17. IED MAGDALENA ORTEGA**		**LOCALIDAD:** **ENGATIVA**
FECHA DE TERMINACION: 22/07/2020			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1066	**DIRECCION:** Carrera 69 B No. 78 A 36	**TIPO DE EMERGENCIA:** HIDRAULICO - EQUIPOS	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** CUARTO DE EQUIPOS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Se presentó un fenómeno de sobrepresión de la red de suministro de agua potable afectando los equipos de bombeo de la institución educativa, generando fugas de agua.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

IMPERMEBILIZANTE BRONCO ELASTIC

SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESOSTATOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO DE GLICERINA

Por solicitud de la SED, se realiza aseo y desinfeccion de todas las areas intervenidas con limpieza profunda y recoleccion de elementos y residuos.

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES TECNICAS:	NOTA: La actividad de impermeabilizacion del tanque de agua potable queda pendiente ya que es un NP el cual debera ser aprobado por parte de la Sed por medio del APU que debe generar el contratista de obra. Las actividades ejecutadas se realizan con personal Tecnico/hidraulico y electrico calificado.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 7.872.286,60

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	INFORME SEMANA 14.2 (Julio 23 - Julio 26)		
FECHA DE INICIO: 01/06/2020	INSTITUCION: 41. IED EDUARDO SANTOS		LOCALIDAD: MARTIRES
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1402	DIRECCION: Cra 19 B Bis#1 C-55	TIPO DE EMERGENCIA: HIDRAULICA	LUGAR DE LA EMERGENCIA: CUBIERTA - BAÑOS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Se presentó un fenómeno de sobrepresión de la red de suministro de agua potable averiando seriamente la acometida de los tanques de almacenamiento generando fugas de agua, y por ende filtraciones que afectaron el cielo raso en los niveles 2° y 3° perjudicando mobiliario (sillas - mesas), material didáctico y audiovisual, así como los daños en las baterías sanitraias generando riesgo de emergencia sanitaria.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES

PULIDA Y BRILLO GRANITO

ENCHAPE PARED 20 x 20 - ALFA LISO Ó EQUIVALENTE

LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA Ó SIMILAR

ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA

VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS

ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm

LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES

SUMUNISTRO E INSTACACION DE CIELO RASO PVC 8mm

Aseo y desinfeccion a diario y final de todas las areas de acuerdo al protocolo de bioseguridad exigido por la emergencia sanitaria.

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

Se le solicita al contratista de obra realizar el retiro de elementos y residuos encontrados en la cubierta y que son ajenos a la institucion y a las actividades que viene ejecutando en la sede

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 9.252.253,21

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

1930

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**INFORME SEMANA 14.2 (Julio 23 - Julio 26)**		
FECHA DE INICIO: 11/06/2020	**INSTITUCION:**	**46. IED LLANO ORIENTAL**	**LOCALIDAD:** **BOSA**
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 708	**DIRECCION:** Calle 73 B Sur No 78 A 15	**TIPO DE EMERGENCIA:** CARPINTERIA - BARANDAS	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** PASILLOS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

La sede presenta serias deficiencias en la totalidad del sistema eléctrico del colegio después de los tableros principales, debido a el crecimiento no apropiado de las redes eléctricas vetustas y sin mantenimiento preventivo y predictivo, generando riesgos de conatos de incendio provocados por cortos circuitos, en diferentes áreas del colegio.


ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULADOR TRIFASICO DE 5 KVA

Se realiza aseo diario de acuerdo a lo indicado por la SED.

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES	Las actividades se ejecutan con personal tecnico/electrico especialista y certificado.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA**
		$ 5.871.592,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**INFORME SEMANA 14.2 (Julio 23 - Julio 26)**		
FECHA DE INICIO: 03/06/2020	**INSTITUCION:**	**58. IED CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA**	**LOCALIDAD:** **BOSA**
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			

CODIGO PLANTA FISICA No. 753	**DIRECCION:** Calle 52 Sur No 97 C 35	**TIPO DE EMERGENCIA:** HIDRAULICA - EQUIPOS	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** CUARTO DE EQUIPOS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Se presenta emergencia hidráulica debido a que el sistema de red hidráulica principal funciona parcialmente debido a un tramo de tuberia roto no identificado, asi como daños en los equipos hidroneumaticos y demas accesorios de los curtos tecnicos, el cual deja varias zonas del colegio sin suministro de agua potable.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

ACCESORIOS PVC-P Ø 1 1/2"

ACCESORIOS Ø 3" PVC-P

TUBERIA HG DE 1 1/2"

TUBERIA HG DE 3"


REGISTRO RED WHITE DE 1 1/2" O EQUIVALENTE

REGISTRO PASO DIRECTO DE 3" KITZ O SIMILAR

CHEQUE P/D RED WHITE Ø 1 1/2" ó EQUIVALENTE

Aseo diario de areas que por solicitud de la SED se deben entregan limpias y desinfectadas.

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	Las actividades ejecutadas se realizan con personal Tecnico/hidraulico y electrico certificado y calificado.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 8.114.650,51

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	INFORME SEMANA 14.2 (Julio 23 - Julio 26)		
FECHA DE INICIO: 13/06/2020	INSTITUCION: 64. IED EL PORVENIR		LOCALIDAD: BOSA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 731	DIRECCION: Calle 51 Sur No 91 D 56	TIPO DE EMERGENCIA: ELECTRICO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: OFICINAS - AULAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

La institucion educativa ha reportado que en el areas administrativa se han averiado varios equipos de computo audiovisuales e iluminacion debido a que estos se encuentran conectados a una red electrica normal, la cual genera variaciones de voltaje y cortos circuitos.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC

SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT

TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS

CABLEADO 2#8 + 1#10

TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA REGULADA

LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES TECNICAS: Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de una cuadrilla especial electrica para el ingreso a las areas. Asi mismo este mismo personal se encargara de realizar revision, valoracion de daños y cambio e instalacion de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo y dejar la sede fuera de riesgo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 4.889.090,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoría
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**INFORME SEMANA 14.2 (Julio 23 - Julio 26)**		
FECHA DE INICIO: 07/07/2020	**INSTITUCION:** **67. IED CAMILO TORRES**		**LOCALIDAD:** **SANTAFE**
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			

CODIGO PLANTA FISICA No. 319	**DIRECCION:** AVENIDA CARRERA 7a No. 33-64	**TIPO DE EMERGENCIA:** HIDRAULICA	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** ZONAS COMUNES Y SALONES
---	---	---	---

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Funcionarios de la institucion educativa manifiesta que esta se esta viendo afectada debido a que cada vez que llueve circulaciones y aulas se inundan con aguas de escurrentia provenietes de la ladera contigua, afectando mobiliario, material didactico, de computo; e impidiendo el uso de las aulas para actividades didacticas.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)

PAÑETE BAJO MALLA 1:5

ASEO DIARIO DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de personal tecnico en hidraulica y equipos con mano de obra calificada en construccion y soldadura. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 995.007,13**

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elabora: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	INFORME SEMANA 14.2 (Julio 23 - Julio 26)		
FECHA DE INICIO: 14/07/2020	INSTITUCION: 68. IED JUAN DEL CORRAL		LOCALIDAD: ENGATIVA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1949	DIRECCION: CARRERA 69 B No. 79 A - 42	TIPO DE EMERGENCIA: HIDRAULICA	LUGAR DE LA EMERGENCIA: CUARTO DE BOMBAS Y TANQUES

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Se presenta emergencia hidráulica, ya que se produjo un daño en el equipo de respaldo de la evacuacion de aguas servidas generando el rebose de estas y una posible contaminación del agua potable de los tanques de almacenamiento a partir del mal olor que desprenden.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

ACCESORIO PVC-S Ø 2"

ACCESORIO PVC-S Ø 3"

TUBERIA HG DE 3"

TUBERIA HG DE 4"

REGISTRO P/D RED WHITE Ø 2" ó EQUIVALENTE

REGISTRO PASO DIRECTO DE 3" KITZ O SIMILAR

CHEQUE RED WHITE ROSCADO DE 4"

ACCESORIO HG DE 4"

ACCESORIO HG 3"

FLOTADOR MECANICO

LIMPIEZA Y VACIADO DE POZOS SEPTICOS

(*) CUADRILLA. (Se realiza el uso de cuadrilla adicional para la ejecucion de las actividades que no hacian parte del listado contractual aprobado por la SED para el presente contrato y que son actividades no recurrentes y con caracteristicas especiales, asi: Evacuacion de agua aposada por inundacion en el sotano y cuarto de equipos con el suministro de motobomba. - Revision de equipos y elementos afectados. Secado de areas - Desmonte de todos los equipos, partes o elementos en mal estado - Reinstalacion de equipos y accesorios existentes)

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES TECNICAS:	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y personal tecnico/hidraulico calificado. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 5.970.319,70

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elabora: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	INFORME SEMANA 14.2 (Julio 23 - Julio 26)		
FECHA DE INICIO: 29/06/2020	INSTITUCION: 69. IED FRANCISCO ANTONIO ZEA SEDE A		LOCALIDAD: USME
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 514	DIRECCION: CALLE 136 SUR No.12-38	TIPO DE EMERGENCIA: CUBIERTAS - HIDRAULICO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: COMEDOR - BAÑOS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Por temas e pandemia y aislamiento preventivo, la institución educativa no ha podido realizar un adecuado mantenimiento y limpieza tanto a cubiertas, como a vigas canales y bajantes, lo cual está generando rebose de aguas lluvias y que estas ingresen a diversos espacios en especial las baterias de baños donde se encuentran afectados los cielos rasos generando condiciones de insalbridad y un posible cierre por parte de Secretaria de Salud. En aulas y areas administrativas las aguas filtradas estan en contacto con mobiliario (sillas.-mesas), equipos de computo y video, ocacionando emergencia sanitaria.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.)

ACABADO EN DURO-PISO P´BAÑOS

DESMONTE TEJA ONDULADA A.C.

TEJA ONDULADA A.C. TIPO ETERNIT No 4

TEJA ONDULADA A.C. TIPO ETERNIT No 6

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de personal tecnico/hidraulico y equipos con mano de obra para trabajo en alturas. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 3.741.673,01

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elabora: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**INFORME SEMANA 14.2 (Julio 23 - Julio 26)**		
FECHA DE INICIO: 21/07/2020	**INSTITUCION:** 73. IED RURAL DE PASQUILLA SEDE E - La Finca		**LOCALIDAD:** CIUDAD BOLIVAR
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1977	**DIRECCION:** El Rubi - Pasquilla	**TIPO DE EMERGENCIA:** ESTABILIDAD DE TERRENO	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** TALUD EXTERNO

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

En comunicado del 07 de Julio del año en curso, las directivas del IED Rural de Pasquilla acompañado de registro fotografico ponen de manifiesto el alto riesgo de afectacion en el que se encuentra un bloque de aulas debido a la inestabilidad de un talud en terreno natural contiguo a este espacio.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)

RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)

RELLENOS COMPACTOS TIERRA RECEBO 1:1

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS A DIARIO

REGISTRO FOTOGRAFICO






OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de elementos equipos y cuadrilla especial para realizar las actividades de mitigacion del riesgo y estabilizacion del terreno. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.
PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA	**$ 538.471,68**

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elabora: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**INFORME SEMANA 14.2 (Julio 23 - Julio 26)**		
FECHA DE INICIO: 23/07/2020	**INSTITUCION:**	**74. IED ORLANDO HIGUITA**	**LOCALIDAD:** **BOSA**
FECHA DE TERMINACION: 24/07/2020			
CODIGO PLANTA FISICA No. 747	**DIRECCION:** Calle 58 C Sur No 87 G 40	**TIPO DE EMERGENCIA:** CUBIERTA	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** COCINA

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	DIAGNOSTICO DE LA VISITA
Debido a una fuerte ventisca se presento colapso de un tramo de cubierta, el cual afecto flanches y sistema de apantallamiento en el área de la cocina- comedor, generando el riesgo latente de ingreso de aguas lluvias, las cuales estarían en contacto directo con cielos rasos, mobiliario y equipos eléctricos de cocina existentes.	Se realiza visita a la institución y en revision de la cubierta se encuentra que el flanche lateral que cubre parte de la fachada está en mal estado y con riesgo de caerse.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
INSPECCION DE AREAS RETIRO DE FLANCHE EN MAL ESTADO SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE NUEVO ACABADO - PINTURA DE FLANCHE EN ESMALTE ASEO DE AREAS INTERVENIDAS	

OBSERVACIONES TECNICAS:	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA
Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de elementos equipos y cuadrilla especial para trabajo en alturas. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	**$ 1.696.477,51**

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**INFORME SEMANA 14.2 (Julio 23 - Julio 26)**		
FECHA DE INICIO: 23/07/2020	**INSTITUCION:** **79. IED ANTONIO GARCIA**		**LOCALIDAD:** **CIUDAD BOLIVAR**
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1984	**DIRECCION:** Carrera 17 F No 73 -33 Sur	**TIPO DE EMERGENCIA:** CUBIERTA	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** COMEDOR

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Se presenta emergencia hidraulica teniendo en cuenta que se presenta una ruptura de la tuberia hidraulica en el tramo que comunica el equipo de bombeo con el bloque de primera infancia. Debido a esto se quedan sin suminstro de agua potable los baños del segundo piso del bloque Norte.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza visita a la institucion encontrando afloramiento de agua por una areas externas a la entrada del colegio, la cual a simple vista no es posible. Debido a esto se debera realizar la exploración en terreno para verificar la causa. Se evidencia que una vez son puestos en funcionamiento los equipos hidroneumaticos de agua potable, se incrementa la novedad en el area.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)

RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)

ACCESORIOS Ø 3" PVC-P

AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4

Se realiza aseo diario y final de las areas intervenidas.

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES TECNICAS:	Las actividades son ejecutadas con equipo y personal tecnico certificado para trabajo en alturas

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 377.809,36

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	INFORME SEMANA 14.2 (Julio 23 - Julio 26)		
FECHA DE INICIO: 25/07/2020	INSTITUCION: 87. IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR - SEDE B		LOCALIDAD: USME
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 541	DIRECCION: CARRERA 14 No. 95 A 20 SUR	TIPO DE EMERGENCIA: CUBIERTA	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Las directivas del IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B mediante comunicación escrita de fecha 12 de junio del año en curso manifiesta que se presenta emergencia debido a que "(...) por la inclemencia del clima que estamos viviendo en la ciudad, se presentaron filtraciones de aguas lluvias en la sala de sistemas de dicha sede, generando, daños en el mobiliario y la estructura física de la sala (...)".

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza verificacion del area y se encuentra que la cubierta presenta diferentes tipologias. La teja acanalada 90 que se encuentra instalada, presenta fisuras, orificios y fracturas en algunos sectores. Asi mismo la estructura de soporte de la cubierta no es la adecuada y suficiente para el peso de los elementos que se encuentra soportando. Elementos electricos bajo la cubierta en mal estdo y con riesgo de conatos de incendios. En las aulas adjuntas, se encuentra que la cubierta y sus componentes, (canales y bajantes), presentan problemas por falta de mantenimiento. Asi mismo se encuentran elementos mal instalados, elementos sobre cubierta que no hacen parte de sus componentes. Se presentan en el aula de sistemas, filtraciones interna en las aulas, generando riesgos a la comunidad estudiantil y a los elementos electricos que alli se encuentran. existen tejas fracturadas y con orifiios sobre el punto fijo. Asi mismo se evidencia la instalacion de tejas en material dierente (zinc) sobre la teja original (fibrocemento) ya que la instalcion original fue mal hecha y las tejas las dejaron cortas en su parte lateral, lo que hace que cuando llueva el agua que pega sobre la culata se filtre hacia las aulas, esto hace que su funcionamiento no sea el mas adecuado genera que el agua no corra como debe ser y son cuna para palomas y vectores

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES

DESMONTE CANALETA 43/90

DESMONTE CERCHAS Y CORREAS

Se realiza aseo diario y final de las areas intervenidas.

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de elementos equipos y cuadrilla especial para realizar las actividades de mitigacion del riesgo y cambio de cubierta. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 1.716.407,58

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner