1951

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

CONTRATISTA DE OBRA		CONSTRUSOCIAL S.A.S.		CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286		EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES
NIT: 819.002.537-3		RL: German Villanueva Calderon		CRA.1C No.22-58 SANTA MARTA-MAGDALENA	4231714 / 3188430358	villanouta@yahoo.com licitacionesdaff@gmail.com
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	23/04/2020	PLAZO INICIAL	Diez (10) Meses.	FECHA DE TERMINACIÓN	22 de Febrero de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	$ 3.571.094.800,00 COP
INTERVENTOR		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646		"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES "
NIT: 830.123.577-7		RL: Camilo Andres Rosario		Carrera 71ª no 52ª-17 Barrio Normandia	(+57 1) 2109456 / 311 353 13 84	ac2ringeneria@gmail.com licitacionesac2r@gmail.com
FECHA INICIO DEL CONTRATO	23/04/2020	PLAZO INICIAL	Once (11) Meses	FECHA DE TERMINACIÓN	22 de Marzo de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	$ 428.828.400,00 COP

INFORME SEMANA 16 (Agosto 03 - Agosto 09)

No.	COLEGIO	TIPO DE EMERGENCIA	INICIA	TERMINA
1	56. IED BICENTENARIO	Estructural - Barandas	16/06/2020	EN EJECUCION
2	58. IED CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA	Hidraulico - Equipos	03/06/2020	EN EJECUCION
3	67. IED CAMILO TORRES	Hidraulico	07/07/2020	EN EJECUCION
4	70. IED FRANCISCO ANTONIO ZEA SEDE B	Cubierta	13/07/2020	EN EJECUCION
5	73. IED RURAL DE PASQUILLA	Estabilizacion	21/07/2020	EN EJECUCION
6	76. IED TOSCANA	Cubierta	27/07/2020	EN EJECUCION
7	80. IED JAIME PARDO LEAL	Cubierta	04/08/2020	EN EJECUCION
8	86. OFELIA URIBE	Hidraulico - Equipos	28/07/2020	EN EJECUCION
9	87. IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B	Cubierta	25/07/2020	EN EJECUCION
10	88. IED VILLA ELISA	Cubierta	05/08/2020	05/08/2020

OBSERVACIONES:	

Elaboró: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

1140

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**INFORME SEMANA 16 (Agosto 03 - Agosto 09)**		
FECHA DE INICIO: 16/06/2020	**INSTITUCION:** **56. IED BICENTENARIO**		**LOCALIDAD:** **CIUDAD BOLIVAR**
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			

CODIGO PLANTA FISICA No.	**1986**	**DIRECCION:**	**Calle 81 Sur No 18 P 08**	**TIPO DE EMERGENCIA:**	**BARANDAS**	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:**	**PASILLOS**

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Se evidencia desplome en el muro circular de la fachada en el area de la Biblioteca infantil, el cual se eencuentra contiguo a un pasillo de circulacion con el riesgo latente de que en caso que colapse provocaria lesiones fisicas graves a la poblacion estudiantil que transite en ese momento. De igual forma se presenta un riesgp en la totalidad de las barandas metalicas del colegio las cuales estan sueltas y muy deterioradas, generando el colapso

REGISTRO FOTOGRAFICO



ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Se continua con la aplicación de Anticorrosivo y esmalte

Se continua con la Instalacion de anclajes para reforzamiento de Barandas (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)

Aseo de areas intervenidas

OBSERVACIONES TECNICAS:	Las actividades se ejecutan en sitio con equipos y mano de obra calificada en carpinteria metalica y soldadura. Aseo final y fino solicitado por la SED y el colegio para entregar espacios limpios y desinfectados	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 4.243.473,00**

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

1957

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**INFORME SEMANA 16 (Agosto 03 - Agosto 09)**		
FECHA DE INICIO: 03/06/2020	**INSTITUCION:**	**58. IED CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA**	**LOCALIDAD:** **BOSA**
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			

CODIGO PLANTA FISICA No. 753	**DIRECCION:**	Calle 52 Sur No 97 C 35	**TIPO DE EMERGENCIA:**	HIDRAULICA - EQUIPOS	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** CUARTO DE EQUIPOS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Se presenta emergencia hidráulica debido a que el sistema de red hidráulica principal funciona parcialmente debido a un tramo de tuberia roto no identificado, asi como daños en los equipos hidroneumaticos y demas accesorios de los curtos tecnicos, el cual deja varias zonas del colegio sin suministro de agua potable.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

CABLEADO 2#12


LAMPARA 2x32 T8 BAJO PLACA - HERMETICA

ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA EYECTORA INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA LA INSTALACION, PARA UN CAUDAL DE 7.87 L/S, CABEZA DINAMICA TOTAL DE 38.57m Y 1.5 HP.

Aseo diario de areas que por solicitud de la SED se deben entregan limpias y desinfectadas.

REGISTRO FOTOGRAFICO








OBSERVACIONES	Las actividades ejecutadas se realizan con personal Tecnico/hidraulico y electrico certificado y calificado.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 8.454.066,66**

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

1942

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	INFORME SEMANA 16 (Agosto 03 - Agosto 09)		
FECHA DE INICIO: 07/07/2020	INSTITUCION: 67. IED CAMILO TORRES		LOCALIDAD: SANTAFE
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 319	DIRECCION: AVENIDA CARRERA 7a No. 33-64	TIPO DE EMERGENCIA: HIDRAULICA	LUGAR DE LA EMERGENCIA: ZONAS COMUNES Y SALONES

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Funcionarios de la institucion educativa manifiesta que esta se esta viendo afectada debido a que cada vez que llueve circulaciones y aulas se inundan con aguas de escurrentia provenietes de la ladera contigua, afectando mobiliario, material didactico, de computo; e impidiendo el uso de las aulas para actividades didacticas.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (Interior 60 x 20 cm)

ASEO DIARIO DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de personal tecnico en hidraulica y equipos con mano de obra calificada en construccion y soldadura. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 2.886.709,25

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elabora: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

1955

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	INFORME SEMANA 16 (Agosto 03 - Agosto 09)		
FECHA DE INICIO: 13/07/2020	INSTITUCION: 70. IED FRANCISCO ANTONIO ZEA SEDE B		LOCALIDAD: USME
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 526	DIRECCION: CARRERA 2A No 137 D 20 SUR	TIPO DE EMERGENCIA: CUBIERTA - HIDRAULICO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULAS - BAÑOS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Se presentan fallas en las redes hidrosanitarias, las cuales generan que los aparatos sanitarios de las baterias de baños de la institucion educativa no funcionen adecuadamente, por lo cual se presenta deficiencias tanto en el suministro de agua potable como en la evacuacion de aguas servidas. Se evidencia una filtracion puntual, la cual esta afectando instalaciones electricas, pudiendo generar un corto electrico en cualquier momento, asi mismo por temas de pandemia y aislamiento, la institucion educativa no ha podido realizar un adecuado mantenimiento y limpieza tanto a cubierta, como a vigas canales y bajantes, lo cual está generando rebose de aguas lluvias y que estas ingresen a diversos espacios en especial las baterias de baños donde se encuentran afectados los cielos rasos generando condiciones de insalubridad y un posible cierre por parte de Secretaria de Salud. En aulas y areas administrativas las aguas filtradas estan en contacto con mobiliario (sillas-mesas), equipos de computo y video, ocasionando emergencias sanitarias.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Se continuo con la instalacion de entramado en madera para la instalacion de teja

Reubicacion de teja de barro

Suministro e instalacion de teja Ondulada

Suministro e instalacion de impermeabilizante en teja

ASEO Y LIMPIEZA A DIARIO DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y personal calificado y certificado para trabajo en alturas. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 22.825.351,57

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elabora: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

1944

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**INFORME SEMANA 16 (Agosto 03 - Agosto 09)**		
FECHA DE INICIO: 21/07/2020	**INSTITUCION:** **73. IED RURAL DE PASQUILLA SEDE E - La Finca**		**LOCALIDAD:** **CIUDAD BOLIVAR**
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			

CODIGO PLANTA FISICA No.	**1977**	**DIRECCION:**	**El Rubí - Pasquilla**	**TIPO DE EMERGENCIA:** **ESTABILIDAD DE TERRENO**	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** **TALUD EXTERNO**

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

En comunicado del 07 de Julio del año en curso, las directivas del IED Rural de Pasquilla acompañado de registro fotografico ponen de manifiesto el alto riesgo de afectacion en el que se encuentra un bloque de aulas debido a la inestabilidad de un talud en terreno natural contiguo a este espacio.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS A DIARIO

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de elementos equipos y cuadrilla especial para realizar las actividades de mitigacion del riesgo y estabilizacion del terreno. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 564.233,40

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	INFORME SEMANA 16 (Agosto 03 - Agosto 09)		
FECHA DE INICIO: 27/07/2020	INSTITUCION: 76. IED LA TOSCANA LISBOA SEDE B		LOCALIDAD: SUBA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1117	DIRECCION: CARRERA 151 A No. 132 A 16	TIPO DE EMERGENCIA: CUBIERTA - CIELO RASO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a una fuerte ventisca se desajustaron varias unidades de cubierta en varias de clase, afectando el cielo raso existente en este espacio, generando el ingreso de aguas lluvias las cuales estan en contacto directo con el acabado de piso y mobiliario existente (sillas-mesas).

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Se continua con desmonte de cielo Raso existente

Desmonte de Cubierta existente y en mal estado

Se continua con la instalacion de cubierta nueva en pvc

Aseo y limpieza a diario de areas intervenidas

REGISTRO FOTOGRAFICO






OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de elementos equipos y cuadrilla especial para trabajo en alturas y asi mismo realizar las actividades de cambio de cubierta e instalacion de cielo raso. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 5.945.414,73

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**INFORME SEMANA 16 (Agosto 03 - Agosto 09)**		
FECHA DE INICIO: 04/08/2020	**INSTITUCION:**	**80. IED JAIME PARDO LEAL - SEDE A**	**LOCALIDAD:** ANTONIO NARIÑO
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1504	**DIRECCION:** CARRERA 10 A No. 3-21 SUR	**TIPO DE EMERGENCIA:** CUBIERTA	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** BIBLIOTECA - PASILLOS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

En el área de circulaciones se generaron filtraciones a traves de varios módulos de policarbonato, las cuales afectaron el acabado del cielo raso, y el riesgo latente de que este caiga provocando lesiones a personas de vigilancia y aseo que transite por este corredor, adicionalmente estas filtraciones estan en contacto con tramos de tuberia EMT que alimentan las luminarias, y en consecuencia una alta posibilidad de que se generen cortos circuitos que afecten la institución educativa, asi mismo existe un área de cubierta en manto que genera riesgo por filtración.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza visita a la institución y una vez verificadas las areas afectadas, se encuentra inicialmente en el area del pasillo, que la humedad se presenta por el mal estado del manto que se encuentra instalado en la cubierta sobre dicha area, asi como el mal estado del manto en el sifon. En los sectores de acceso a dichos espacios, se encuentran en muy mal estado, sin mantenimiento y en riesgo a la comunidad por la presencia de vectores, heces fecales y residuos de palomas. La cubierta en general y sus componentes, (canales y bajantes), presentan problemas por falta de mantenimiento. Asi mismo se encuentran elementos mal instalados, elementos sobre cubierta que no hacen parte de sus componentes, existen canales de evacuacion de agua lluvia de la cubierta al interior de la Biblioteca que aun estan haciendo la recoleccion del agua pero no su correcta evacuacion por las bajantes. Asi mismo se encuentran vidrios por la fachada rotos que permiten el ingreso de las palomas al interior del la bilbioteca y por encima del cielo raso.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Se inician actividades con el trasiego/traslado de elementos, mobiliario y equipos desde el interior del a Biblioteca hacia areas indicadas por la Institucion

Desmonte de cielo raso existente

Desmonte de estructura

Demolicion de mamposteria y placa

Retiro de manto asfaltico

Aseo y limpieza a diario de areas intervenidas

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	Para la atención de esta emergencia, el contratista de obra deberá disponer de elementos equipos y cuadrilla especial para realizar las actividades de limpieza y cambio de cielo raso. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las áreas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 982.532,38

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

1959

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**INFORME SEMANA 16 (Agosto 03 - Agosto 09)**		
FECHA DE INICIO: 28/07/2020	**INSTITUCION:** 86. IED OFELIA URIBE DE ACOSTA - SEDE A		**LOCALIDAD:** USME
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			

CODIGO PLANTA FISICA No. 573	**DIRECCION:** TRANSVERSAL 1 ESTE No. 85-86 SUR	**TIPO DE EMERGENCIA:** HIDRAULICO - EQUIPOS	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** CUARTO DE EQUIPOS
---	---	---	---

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Se presenta emergencia hidráulica debido a que el sistema de red hidráulica principal funciona parcialmente debido a un tramo de tubería roto no identificado, así como daños en los equipos hidroneumaticos y demas accesorios de los cuartos tecnicos, el cual deja varias zonas del colegio sin suministro de agua potable.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Se continuan actividades con la adecuacion de la red en cuarto de equipos con la instalacion del sistema electrico

Suministro e instalacion de cableado para conexión de los equipos de bombeo y eyectores

Suministro e instalacion de bombas eyectoras para el pozo con sus respectivos accesorios

Suministro e instalacion de Gabinestes electricos con sus respectivos componentes, controles y elementos de proteccion

Se inicia aplicación de pintura en esmalte en muros

Aseo y limpieza a diario de areas intervenidas

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de una cuadrilla especial electrica e hidraulica para el ingreso a las areas, realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo y dejar la sede fuera de riesgo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 14.281.749,60

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

1247

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	INFORME SEMANA 16 (Agosto 03 - Agosto 09)		
FECHA DE INICIO: 25/07/2020	INSTITUCION: 87. IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR - SEDE B		LOCALIDAD: USME
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 541	DIRECCION: CARRERA 14 No. 95 A 20 SUR	TIPO DE EMERGENCIA: CUBIERTA	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA


Las directivas del IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B mediante comunicación escrita de fecha 12 de junio del año en curso manifiesta que se presenta emergencia debido a que "(...) por la inclemencia del clima que estamos viviendo en la ciudad, se presentaron filtraciones de aguas lluvias en la sala de sistemas de dicha sede, generando, daños en el mobiliario y la estructura física de la sala (...)".

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE

Se realiza aseo diario y final de las areas intervenidas.

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de elementos equipos y cuadrilla especial para realizar las actividades de mitigacion del riesgo y cambio de cubierta. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 3.699.874,64

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elabora: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	INFORME SEMANA 16 (Agosto 03 - Agosto 09)		
FECHA DE INICIO: 05/08/2020	INSTITUCION: 88. IED VILLA ELISA SEDE B (PREESCOLAR)		LOCALIDAD: SUBA
FECHA DE TERMINACION: 05/08/2020			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1150	DIRECCION: CALLE 135 No. 94 C - 57	TIPO DE EMERGENCIA: CUBIERTA	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULA DE SISTEMAS Y AREA ADMINISTRATIVA

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	DIAGNOSTICO DE LA VISITA
Debido a una fuerte ventisca se desajustaron, quebraron y se encuentran en alto riesgo de colapso numerosas unidades de cubierta plástica y asbesto cemento en el área administrativa permitiendo el ingreso de aguas lluvias afectando tanto el mobiliario (sillas, mesas, divisiones), como equipos de computo, y sistemas de iluminación y alarmas.	Se realiza inpeccion en el area afectada del aula de sistemas, encontrando que algunas tejas de la cubierta se comeron y sus elementos de fijacion no se encuentran. Se evidencia teja rota, lo que produjo filtración interna de aguas lluvias, esto ha generado que el mobiliario se pueda dañar por la exposición a las lluvias de los últimos dias, por otro lado, esta poniendo en riesgo a la comunidad estudiantil y administrativa que hacen uso de dichos espacios.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se inician actividades con la inspeccion de cubierta Desmonte de teja en mal estado Ajuste de unidades de teja Suministro e Instalacion de teja Plastica Aseo y limpieza a diario de areas intervenidas	

OBSERVACIONES	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA
Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de elementos equipos y cuadrilla especial para realizar las actividades de mitigacion del riesgo y cambio de cubiertas. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	$ 127.298,64

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elabora: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner