Ingeniería & Proyectos S.A.S

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

CONTRATISTA DE OBRA		CONSTRUSOCIAL S.A.S.		CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286		EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES
NIT. 819.002.537-3		RL: German Villanueva Calderon		CRA.1C No.22-58 SANTA MARTA-MAGDALENA	4231714 / 3188430358	villanuta@yahoo.com licitacionesdaff@gmail.com
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	23/04/2020	PLAZO INICIAL	Diez (10) Meses.	FECHA DE TERMINACIÓN	22 de Febrero de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	$ 3.571.094.800,00 COP
INTERVENTOR		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646		"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES "
NIT. 830.123.577-7		RL: Camilo Andres Rosario		Carrera 71ª no 52ª-17 Barrio Normandia	(+57 1) 2109456 / 311 353 13 84	ac2ringenieria@gmail.com licitacionesac2r@gmail.com
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	23/04/2020	PLAZO INICIAL	Once (11) Meses.	FECHA DE TERMINACIÓN	22 de Marzo de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	$ 428.828.400,00 COP

INFORME SEMANA 18.1 (Agosto 17 - Agosto 22)

No.	COLEGIO	TIPO DE EMERGENCIA	INICIA	TERMINA
1	56. IED BICENTENARIO	Estructural - Barandas	16/06/2020	EN EJECUCION
2	58. IED CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA	Hidraulico - Equipos	03/06/2020	EN EJECUCION
3	67. IED CAMILO TORRES	Hidraulico	07/07/2020	EN EJECUCION
4	70. IED FRANCISCO ANTONIO ZEA SEDE B	Cubierta	13/07/2020	EN EJECUCION
5	73. IED RURAL DE PASQUILLA	Estabilizacion	21/07/2020	EN EJECUCION
6	76. IED TOSCANA	Cubierta	27/07/2020	EN EJECUCION
7	80. IED JAIME PARDO LEAL	Cubierta	04/08/2020	EN EJECUCION
8	75. IED JULIO FLOREZ	Cerramiento	11/08/2020	EN EJECUCION
9	81. IED LA JOYA - Barandas	Estructural - Barandas	12/08/2020	EN EJECUCION
10	82. IED GARCES NAVAS	Estructural	13/08/2020	EN EJECUCION
11	77. DELIA ZAPATA OLIVELLA	Hidraulico - Equipos	19/08/2020	EN EJECUCION
12	78. IED PRADO VERANIEGO	Hidraulico	20/08/2020	EN EJECUCION
13	83. IED PALESTINA A	Estructural	20/08/2020	EN EJECUCION
14	84. IED PALESTINA B	Estructural	20/08/2020	EN EJECUCION
15	86. OFELIA URIBE	Hidraulico - Equipos	28/07/2020	EN EJECUCION
16	87. IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B	Cubierta	25/07/2020	EN EJECUCION
17	91. IED INEM DE KENNEDY	Cubierta	18/08/2020	22/08/2020
18	89. IED NUEVO HORIZONTE SEDE C	Estabilizacion	20/08/2020	EN EJECUCION
19	90. IED HELADIA MEJIA	Cubierta	15/08/2020	18/08/2020

OBSERVACIONES	

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**INFORME SEMANA 18.1 (Agosto 17 - Agosto 22)**		
FECHA DE INICIO: 16/06/2020	**INSTITUCION:** 56. IED BICENTENARIO		**LOCALIDAD:** CIUDAD BOLIVAR
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1986	**DIRECCION:** Calle 81 Sur No 18 P 08	**TIPO DE EMERGENCIA:** BARANDAS	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** PASILLOS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Se evidencia desplome en el muro circular de la fachada en el area de la Biblioteca infantil, el cual se eencuentra contiguo a un pasillo de circulacion con el riesgo latente de que en caso que colapse provocana lesiones fisicas graves a la poblacion estudiantil que transite en ese momento. De igual forma se presenta un riesgp en la totalidad de las barandas metalicas del colegio las cuales estan sueltas y muy deterioradas, generando el colapso

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Se continuan actividades con el Suministro e Instalacion de carpinteria para puertas y ventanas en Ludoteca

Suministro e Instalacion de vidrios para puertas y ventanas en Ludoteca

Aseo de areas intervenidas

REGISTRO FOTOGRAFICO









OBSERVACIONES TECNICAS:	Las actividades se ejecutan en sitio con equipos y mano de obra calificada en carpinteria metalica y soldadura. Aseo final y fino solicitado por la SED y el colegio para entregar espacios limpios y desinfectados	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 9.539.273,00**

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	INFORME SEMANA 18.1 (Agosto 17 - Agosto 22)		
FECHA DE INICIO: 03/06/2020	INSTITUCION: 58. IED CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA		LOCALIDAD: BOSA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 753	DIRECCION: Calle 52 Sur No 97 C 35	TIPO DE EMERGENCIA: HIDRAULICA - EQUIPOS	LUGAR DE LA EMERGENCIA: CUARTO DE EQUIPOS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Se presento emergencia hidraulica debido a que el sistema de red hidráulica principal funciona parcialmente debido a un tramo de tubería roto no identificado, asi como daños en los equipos hidroneumaticos y demas accesorios de los curtos tecnicos, el cual deja varias zonas del colegio sin suministro de agua potable.

REGISTRO FOTOGRAFICO



ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE ELECTRICO PARA CONTROL DE 2 MOTO BOMBAS 5 HP CON ALTERNADOR DE BOMBAS MARCA MAC3 INCLUYE 5 ELEMENTOS DE PROTECCION EN CONTROL Y FUERZA MARCA CERTIFICADA

SUMINISTRO E INSTALACION DE FLOTADOR ELECTRICO

Aseo diario de areas que por solicitud de la SED se deben entregan limpias y desinfectadas.

OBSERVACIONES	Las actividades ejecutadas se realizan con personal Tecnico/hidraulico y electrico certificado y calificado.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA: $ 6.138.032,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**INFORME SEMANA 18.1 (Agosto 17 - Agosto 22)**		
FECHA DE INICIO: 07/07/2020	**INSTITUCION:** **67. IED CAMILO TORRES**		**LOCALIDAD:** **SANTAFE**
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 319	**DIRECCION:** AVENIDA CARRERA 7a No. 33-64	**TIPO DE EMERGENCIA:** HIDRAULICA	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** ZONAS COMUNES Y SALONES

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Funcionarios de la institucion educativa manifiesta que esta se esta viendo afectada debido a que cada vez que llueve circulaciones y aulas se inundan con aguas de escurrentia provenietes de la ladera contigua, afectando mobiliario, material didactico, de computo; e impidiendo el uso de las aulas para actividades didacticas.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PARA CARCAMO DE 30 CM DE ANCHO EN ANGULO DE 1 1/2 * 3/16 VARILLA CORRUGADA DE 1/2 CADA 3 CM CON PINTURA

ASEO DIARIO DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO






OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de personal tecnico en hidraulica y equipos con mano de obra calificada en construccion y soldadura. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 3.076.500,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**INFORME SEMANA 18.1 (Agosto 17 - Agosto 22)**		
FECHA DE INICIO: 13/07/2020	**INSTITUCION:** 70. IED FRANCISCO ANTONIO ZEA SEDE B		**LOCALIDAD:** USME
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 526	**DIRECCION:** CARRERA 2A No 137 D 20 SUR	**TIPO DE EMERGENCIA:** CUBIERTA - HIDRAULICO	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** AULAS - BAÑOS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Se presentan fallas en las redes hidrosanitarias, las cuales generan que los aparatos sanitarios de las baterias de baños de la institucion educativa no funcionen adecuadamente, po lo cual se presenta deficiencias tanto en el suministro de agua potable como en la evacuacion de aguas servidas. Se evidencia una filtracion puntual, la cual esta afectando instalaciones electricas, pudiendo generar un corto electrico en cualquier momento, así mismo por temas de pandemia y aislamiento, la institucion educativa no ha podido realizar un adecuado mantenimiento y limpieza tanto a cubierta, como a vigas canales y bajantes, lo cual está generando rebose de aguas lluvias y que estas ingresen a diversos espacios en especial las baterias de baños donde se encuentran afectados los cielos rasos generando condiciones de insalubridad y un posible cierre por parte de Secretaria de Salud. En aulas y áreas administrativas las aguas filtradas estan en contacto con mobiliario (sillas-mesas), equipos de computo y video, ocasionando emergencias sanitarias.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Se continua con la instalacion de Reubicacion de teja de barro

Suministro e Instalacion de Canales y flanches en lamina Galvanizada

Suministro e Instalacion de Tuberia en pvc de 3"

Pintura de Flanches, canales y bajantes

ASEO Y LIMPIEZA A DIARIO DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y personal calificado y certificado para trabajo en alturas. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 11.142.533,49

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**INFORME SEMANA 18.1 (Agosto 17 - Agosto 22)**		
FECHA DE INICIO: 21/07/2020	**INSTITUCION:** 73. IED RURAL DE PASQUILLA SEDE E - La Finca		**LOCALIDAD:** CIUDAD BOLIVAR
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1977	**DIRECCION:** El Rubí - Pasquilla	**TIPO DE EMERGENCIA:** ESTABILIDAD DE TERRENO	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** TALUD EXTERNO

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

En comunicado del 07 de Julio del año en curso, las directivas del IED Rural de Pasquilla acompañado de registro fotografico ponen de manifiesto el alto riesgo de afectacion en el que se encuentra un bloque de aulas debido a la inestabilidad de un talud en terreno natural contiguo a este espacio.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

ACCESORIOS PVC-P Ø 1"

TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 1"

TUBERIA PVC-P DE Ø 4"

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS A DIARIO

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de elementos equipos y cuadrilla especial para realizar las actividades de mitigacion del riesgo y estabilizacion del terreno. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 595.771,60

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

1982

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	INFORME SEMANA 18.1 (Agosto 17 - Agosto 22)		
FECHA DE INICIO: 27/07/2020	INSTITUCION: 76. IED LA TOSCANA LISBOA SEDE B		LOCALIDAD: SUBA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1117	DIRECCION: CARRERA 151 A No. 132 A 16	TIPO DE EMERGENCIA: CUBIERTA - CIELO RASO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a una fuerte ventisca se desajustaron varias unidades de cubierta en varias de clase, afectando el cielo raso existente en este espacio, generando el ingreso de aguas lluvias las cuales estan en contacto directo con el acabado de piso y mobiliario existente (sillas-mesas).

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Se continua con la instalacion de estructura de cielo raso

Se continua con la instalacion cielo raso en pvc

Aseo y limpieza a diario de areas intervenidas

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES

Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de elementos equipos y cuadrilla especial para trabajo en alturas y asi mismo realizar las actividades de cambio de cubierta e instalacion de cielo raso. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 5.945.414,73

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elabora: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

1982

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**INFORME SEMANA 18.1 (Agosto 17 - Agosto 22)**		
FECHA DE INICIO: 04/08/2020	**INSTITUCION:**	**80. IED JAIME PARDO LEAL - SEDE A**	**LOCALIDAD:** ANTONIO NARIÑO
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1504	**DIRECCION:** CARRERA 10 A No. 3-21 SUR	**TIPO DE EMERGENCIA:** CUBIERTA	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** BIBLIOTECA - PASILLOS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

En el área de circulaciones se generaron filtraciones a traves de varios módulos de policarbonato las cuales afectaron el acabado del cielo raso, y el riesgo latente de que este caiga provocando lesiones a personas de vigilancia y aseo que transite por este corredor, adicionalmente estas filtraciones estan en contacto con tramos de tuberia EMT que alimentan las luminarias, y en consecuencia una alta posibilidad de que se generen cortos circuitos que afecten la institución educativa, asi mismo existe un área de cubierta en manto que genera riesgo por filtración.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Se continuan actividades con la instalacion de cielo raso nuevo en pvc

Limpieza de Canales y Bajantes

Aseo, limpieza y desinfeccion de areas contaminadas por la presencia de heces fecales y residuos de palomas.

Aseo y limpieza a diario de areas intervenidas

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	Para la atención de esta emergencia, el contratista de obra deberá disponer de elementos equipos y cuadrilla especial para realizar las actividades de limpieza y cambio de cielo raso. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las áreas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 2.643.317,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

1984

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	INFORME SEMANA 18.1 (Agosto 17 - Agosto 22)		
FECHA DE INICIO: 11/08/2020	INSTITUCION: 75. IED JULIO FLOREZ		LOCALIDAD: SUBA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1141	DIRECCION: Calle 102 A No 70-40	TIPO DE EMERGENCIA: CERRAMIENTO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: EXTERIOR

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

En primero instancia verificación de la verticalidad y estado actual del muro existente desde el punto de vista estructural y a partir de esto valoración incremental su altura por medio de la instalacion de una malla eslabonada, o ejecución de un muro de cerramiento nuevo en unas dimensiones tales que garanticen su cumplimiento de la Norma Sismo resistente vigente, para lo cual se debera desarrollar actividades de exploración de cimentación del muro existente, y ornamentación especializada mediante el uso de mano de obra, de igual forma se deberá efectuar el aseo final de las areas intervenidas y afectadas con el fin de que estas sean entregadas a la comunidad educativa en perfectas condiciones sin ningun tipo de riesgo, siendo necesario la ejecución de estas actividades complementarias al no estar incluidas dentro del alcance de los Items contractuales.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Se continuan actividades con trabajos de soldadura en estructura

Suministro e instalacion de cerramiento en malla ondulada

Pintura en esmalte para tuberia y cerramiento

Aseo y limpieza a diario de areas intervenidas

REGISTRO FOTOGRAFICO








OBSERVACIONES

Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de elementos equipos y cuadrilla especial para trabajo en alturas y trabajo de soldadura. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deberan ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 3.538.312,50

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

1272

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR 1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	INFORME SEMANA 18.1 (Agosto 17 - Agosto 22)		
FECHA DE INICIO: 12/08/2020	INSTITUCION: 81. IED LA JOYA (DON BOSCO I) SEDE A		LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1973	DIRECCION: CALLE 80 A SUR No. 18 C 70	TIPO DE EMERGENCIA: CARPINTERIA - BARANDAS	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - PUNTOS FIJOS - RAMPAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

El área donde la poblacion estudianti realiza su desplazamiento al interior del colegio esta delimitada por un antepecho en mampostena que cuenta con una altura inferior a la exigida por la norma haciendo de este inseguro, y en consecuencia el riesgo latente de que cualquier persona pueda caer, mas aun cuando esto facilita lapráctica de deportes urbanos de alto riesgo.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Se continuan actividades de alistado y corte de material

Inicio de instalacion de anclajes

Inicio de instalacion de Platinas y Barandas

Aseo y limpieza a diario de areas intervenidas

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada en ornamentacion, carpinteria metalica y soldadura. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 24.979.842,16

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elabora: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR 1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**INFORME SEMANA 18.1 (Agosto 17 - Agosto 22)**		
FECHA DE INICIO: 13/08/2020	**INSTITUCION:**	**82. IED GARCES NAVAS - SEDE B**	**LOCALIDAD:** ENGATIVA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1014	**DIRECCION:** CRA. 104 A No. 77C-50	**TIPO DE EMERGENCIA:** ESTRUCTURAL	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** AULAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Existe un riesgo de Colapso de la estructura actual de las aulas provisionales y depositos en material prefabricado de la Institucion educativa.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Se continuan actividades con la construccion de placa en concreto

Suministro e Instalacion de malla electrosoldada

Construccion de Placa contrapiso de 15cm

Construccion de Placa contrapiso de 10cm

Aseo y limpieza a diario de areas intervenidas

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada en obra civil, carpinteria y ornamentacion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 6.930.358,68

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES "	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1 PCCNTR 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1 PCCNTR 1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	INFORME SEMANA 18.1 (Agosto 17 - Agosto 22)		
FECHA DE INICIO: 19/08/2020	INSTITUCION: 77. IED DELIA ZAPATA SEDE A		LOCALIDAD: SUBA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1157	DIRECCION: Carrera 141 A No 144-69	TIPO DE EMERGENCIA: HIDRAULICO - EQUIPOS	LUGAR DE LA EMERGENCIA: EXTERIOR - CUARTO DE EQUIPOS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Se presenta emergencia hidráulica, ya que la institución educativa se encuentra sin suministro de agua potable debido a varios puntos de fuga de agua identificados en tuberia de gres subterranea, empate de accesorios en redes hidráulicas de los equipos de bombeo, y en cajo de medidor localizada al interior del colegio.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Realizada la visita a la sede, se encuentra filtracion de agua por una areas la cual a simple vista no es posible ver la causa. Debido a esto se debera realizar la exploración en terreno para verificar la causa. Tambien se presenta fuga en registro de entrada que se encuentra junto al medidor en caja de inspeccion. Se realiza verificacion del sistema hidraulico y de presion, asi como de los equipos de bombeo en el cuarto hidraulico, en donde evidencia que de los 5 equipos que se encuentran actualmente instalados, uno de ellos se encuentra en mal funcionamiento. Asi mismo presenta tuberia oxidada y con fugas en sus sellos. Se percibe falta de mantenimiento en todo el sistema. Se solitara al contratista de obra levantar concepto tecnico con el personal profesional

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Demolicion/levantamiento de adoquin

Exploracion y excavacion de terreno para encontrar daños

Cambio de accesorios en tuberia dañada de la Red y Acometida principal de 1 1/2" Y 2"

Relleno de terreno

Instalacion de Adoquin

Revision de sistema de bombeo - Desmonte de elementos y accesorios existentes y en mal estado - Limpieza de tuberia existente y reinstalacion de elementos y acceorios que no seran cambiados y que presentan buenas condiciones

Cambio de tuberia y Accesorios en cuarto de equipos de 1 1/2" Y 2"

Aseo y limpieza a diario de areas intervenidas

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de elementos, equipos y cuadrilla especial/hidraulica. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 1.121.254,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES "	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	INFORME SEMANA 18.1 (Agosto 17 - Agosto 22)		
FECHA DE INICIO: 20/08/2020	INSTITUCION: 78. IED PRADO VERANIEGO SEDE A		LOCALIDAD: SUBA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1124	DIRECCION: Carrera 46 No 130 - 65	TIPO DE EMERGENCIA: HIDRAULICO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: TANQUE DE ALMACENAMIENTO

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Se presenta emergencia hidráulica, debido a la presunta contaminación de las aguas del tanque de almacenamiento por su contacto directo con el oxido perimetral en marco y puerta de escotilla de ingreso, daños en accesorios hidraulicos localizados en su interior (flotador, valvulas de pie, tuberia de succion) posibles filtraciones por un evidente desgaste en la superficie de los muros interiores. Todo esto generando el nesgo latente de que la institución educativa pueda ser cerrada por parte de la Secretaria de Salud debido a esta problematica.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Realizada la visita a la sede se evidencian elementos en la entrada del tanque de almacenamiento de agua potable en completo deterioro, oxidados y malas condiciones. Asi mismo al interior del tanque, los accesorios de succion y salida del agua presentan mal estado en su condicion fisica como en su funcionamiento. Las paredes y piso del tanque presentan deterorio y contaminacion. Falta de impermeabilizacion. De esta manera se percibe falta de mantenimiento en todos estos elementos y areas, lo que puede generar un concepto destavorable por parte de la Secretaria de Salud.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Se realiza revision del sistema de entrada y suministro al tanque

Desmonte de Accesorios en mal estado

Cambio de accesorios y tuberia de 1" - 2" Y 3" dañada al interior del Tanque

Cambio de Cheque, Registro y Flotador

Reinstalacion de elementos y accesorios que no seran cambiados y que presentan buenas condiciones

Lavado de Tanque

Impermeabilizacion de Tanque de Almacenamiento

Aseo y limpieza a diario de areas intervenidas

REGISTRO FOTOGRAFICO








OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de elementos, equipos y cuadrilla especial/hidraulica y de ornamentacion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 2.442.137,47

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingeneria & Proyectos S.A.S

Elabora: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**INFORME SEMANA 18.1 (Agosto 17 - Agosto 22)**		
FECHA DE INICIO: 20/08/2020	**INSTITUCION:** 83. IED LA PALESTINA - SEDE A		**LOCALIDAD:** ENGATIVA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			

CODIGO PLANTA FISICA No.	1041	**DIRECCION:**	CRA. 76 No.79-40	**TIPO DE EMERGENCIA:** ESTRUCTURAL	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** AULAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	DIAGNOSTICO DE LA VISITA
Debido al riesgo desde el punto de vista estructural en el que se encuentra el bloque antiguo, se hace necesaria la adecuacion de un espacio que garantice la seguridad de la poblacion estudiantil una vez que se de el retorno a las clases	De acuerdo a la visita realizada en la sede, se evidencia que las aulas en riesgo reportadas, presentan elementos estructurales que estan en riesgo. Algunos muros presentan fisuras. De esta manera se hace necesario la adecuacion de un espacio provisional para poder realizar la intervencion y refuerzo estructural de las areas afectadas.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se inician actividades con el replanteo revision de area Suministro e Instalacion de Cerramiento en Polisombra Aseo y limpieza a diario de areas intervenidas	  

OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada en obra civil, carpinteria y ornamentacion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 204.309,60**

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

1990

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**INFORME SEMANA 18.1 (Agosto 17 - Agosto 22)**		
FECHA DE INICIO: 20/08/2020	**INSTITUCION:**	**84. IED LA PALESTINA - SEDE B**	**LOCALIDAD:** **ENGATIVA**
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1057	**DIRECCION:** AV. CLL. 80 No.78-88	**TIPO DE EMERGENCIA:** ESTRUCTURAL	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** AULAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	DIAGNOSTICO DE LA VISITA
La actual aula de sistemas presenta un alto grado de deterioro ocasionado por los altos niveles de humedad que presenta este espacio, generando una posible emergencia sanitaria por afectacion de vias respiratorias una vez reinicien las actividades academicas	De acuerdo a la visita realizada en la sede, se evidencia que las aulas en riesgo reportadas, presentan elementos estructurales que estan en riesgo. Algunos muros presentan alto grado de humedad y fisuras. De esta manera se hace necesario la adecuacion de un espacio provisional para poder realizar la intervencion y refuerzo de las areas afectadas.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se inician actividades con el replanteo revision de area Suministro e Instalacion de Cerramiento en Polisombra Aseo y limpieza a diario de areas intervenidas	

OBSERVACIONES		PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA
	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada en obra civil, carpinteria y ornamentacion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	**$ 304.964,88**

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

4228

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	INFORME SEMANA 18.1 (Agosto 17 - Agosto 22)		
FECHA DE INICIO: 28/07/2020	INSTITUCION: 86. IED OFELIA URIBE DE ACOSTA - SEDE A		LOCALIDAD: USME
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 573	DIRECCION: TRANSVERSAL 1 ESTE No. 85-86 SUR	TIPO DE EMERGENCIA: HIDRAULICO - EQUIPOS	LUGAR DE LA EMERGENCIA: CUARTO DE EQUIPOS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Se presenta emergencia hidráulica debido a que el sistema de red hidráulica principal funciona parcialmente debido a un tramo de tuberia roto no identificado, asi como daños en los equipos hidroneumaticos y demas accesorios de los cuartos tecnicos, el cual deja varias zonas del colegio sin suministro de agua potable.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Continuan actividades con el Suministro e Instalacion de Gabinete Electrico para Bomas con sus respectivos elementos

Suministro e instalacion de Presostatos

Suministro e instalacion de Manometros

Suministro e instalacion de Flotadores electricos

Limpieza e Impermeabilizacion de Tanque de almacenamiento

Aseo y limpieza a diario de areas intervenidas

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de una cuadrilla especial electrica e hidraulica para el ingreso a las areas, realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo y dejar la sede fuera de riesgo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 9.233.876,66

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	INFORME SEMANA 18.1 (Agosto 17 - Agosto 22)		
FECHA DE INICIO: 25/07/2020	INSTITUCION: 87. IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR - SEDE B	LOCALIDAD:	USME
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 541	DIRECCION: CARRERA 14 No. 95 A 20 SUR	TIPO DE EMERGENCIA: CUBIERTA	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Las directivas del IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B mediante comunicación escrita de fecha 12 de junio del año en curso manifiesta que se presenta emergencia debido a que "(...) por la inclemencia del clima que estamos viviendo en la ciudad, se presentaron filtraciones de aguas lluvias en la sala de sistemas de dicha sede, generando, daños en el mobiliario y la estructura física de la sala (...)".

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA UPVC 2.5 MM COLOR A DEFINIR

Se realiza aseo diario y final de las areas intervenidas.

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de elementos equipos y cuadrilla especial para realizar las actividades de mitigacion del riesgo y cambio de cubierta. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 3.794.833,07

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elabora: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	INFORME SEMANA 18.1 (Agosto 17 - Agosto 22)		
FECHA DE INICIO: 18/08/2020	INSTITUCION: 91. INEM FRANCISCO DE PAULA SANTANDER		LOCALIDAD: KENNEDY
FECHA DE TERMINACION 22/08/2020			
CODIGO PLANTA FISICA No. 866	DIRECCION: CALLE 38 C SUR No. 79-08	TIPO DE EMERGENCIA: CUBIERTA	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULA DE SISTEMAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a una fuerte ventisca se desajustaron varias unidades de cubierta de asbesto cemento en aula de sistemas, afectando el cielo raso existente en este espacio, generando el ingreso de aguas lluvias las cuales estan en contacto directo con mobiliario existente (sillas - mesas), equipos de computo, redes electricas y de datos.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza visita a la institución encontrando en las áreas afectadas el cielo raso caido en el aula de sistemas. Esto producido por goteras y humedades presentes en la cubierta, asi mismo por los fuertes vientos presentes en los últimos dias. Se evidencia tambien daño en la estructura del cielo raso la cual no es posible reparar y corre el riesgo de colapsar en cualquier momento.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Se inician actividades con el retiro de material Caido

Desmonte de laminas y estructura de cielo raso existente

Desmonte de elementos en el aula del colegio (soporte Video Beam y Cortinas)

Desmonte de lamparas existentes

Instalacion de salidas para Lamparas nuevas

Suministro e Instalacion de estructura y cielo raso en pvc

Suministro e Instalacion de lamparas LED

Resane y pintura de muros internos

Reinstalacion de elementos en el aula del colegio (soporte Video Beam y Cortinas)

Aseo y limpieza a diario de areas intervenidas

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de elementos equipos y cuadrilla para realizar las actividades de mitigacion del riesgo. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 14.711.003,57

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elabora: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

1994

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**INFORME SEMANA 18.1 (Agosto 17 - Agosto 22)**		
FECHA DE INICIO: 20/08/2020	**INSTITUCION:**	**89. IED NUEVO HORIZONTE SEDE C**	**LOCALIDAD:** **USAQUEN**
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 104	**DIRECCION:** CARRERA 3 No. 186 B - 04	**TIPO DE EMERGENCIA:** ESTABILIDAD DE TERRENO	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** TALUD EXTERNO

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	DIAGNOSTICO DE LA VISITA
Se presentó un derrumbe en la zona, generando que se haya rodado una piedra de gran volumen, la cual genero fenómenos de socavación y una posible afectación tanto a la estructura en concreto de la escalera que la detuvo, como de elementos metálicos de soporte de cubierta de esta circulación, adicionalmente esta piedra se encuentra en una ladera, la cual puede rodar nuevamente generando afectaciones a muros, cerramientos, o lesiones graves a personal de vigilancia y aseo que hacen uso de estas escaleras.	Se realiza visita a la institución encontrando en las áreas afectadas un deslizamiento de terreno el cual presenta socavación y filtración interna de aguas lluvias, esto ha generado el movimiento en masa del y de una piedra que se encontraba en el lugar.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Se realiza inspeccion del area Limpieza Aseo y limpieza a diario de areas intervenidas	  

OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de elementos equipos y cuadrilla especial para realizar las actividades de mitigacion del riesgo y estabilizacion del terreno asi como tambien personal para demolicion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 9.000,00**

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

1882

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	INFORME SEMANA 18.1 (Agosto 17 - Agosto 22)		
FECHA DE INICIO: 15/08/2020	INSTITUCION: 90. IED HELADIA MEJIA SEDE A		LOCALIDAD: BARRIOS UNIDOS
FECHA DE TERMINACION: 18/08/2020			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1212	DIRECCION: CALLE 66 No. 15 - 41	TIPO DE EMERGENCIA: CUBIERTA	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULAS Y PASILLOS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Se presenta humedad en la zona de circulación de la tercera planta del bloque de aulas, posiblemente asociado a fallas en el mantenimiento y aseo en periodo de cuarentena, generando daños al acabado superior del cielo raso y posibles daños estructurales.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Se continuan actividades con la instalacion de flanche en lamina galvanizada

Aplicación de wash primer y pintura final a flaches

Reinstalacion de apantallamiento y todos sus elementos

Pintura en esmalte bajo placa

Aseo y limpieza a diario de areas intervenidas

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	Para la atención de esta emergencia, el contratista de obra deberá disponer de elementos equipos y cuadrilla especial para trabajo en alturas. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontrados en sitio las áreas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 4.786.649,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elabora: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner