Fecha 2021-05-31 AA MM DD	INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN	ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D.C., INCLUYESUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS. GRUPO 1

ALCANCE Conservación puentes vehiculares Vigencia 2020 - Grupo 1

CONTRATO No. IDU-1707-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Romahdel Rojas Marquez - Apoyo Principal, Alexander Cortes Gomez - Apoyo Principal, Diana Marcela Naranjo Palomino - Apoyo Principal, Monica Alejandra Granados Rodriguez - Especialista Ambiental, Mayra Alejandra Cerra Monterroza - Especialista Social, Gladys Amado Torres - Especialista de Apoyo, Johana Milena Casas Perez - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	25.0%
% EJECUTADO	15.0%
% VARIACIÓN	-10.0%

ESTADO DEL CONTRATO

Bajo el Contrato de obra IDU-1711-2020 se encuentran priorizados los siguientes puentes vehiculares:

• AV. CIUDAD DE QUITO POR DG 61C (CANAL SALITRE
• AV. JOSÉ CELESTINO MUTIS POR AV. DEL CONGRESO EUCARÍSTICO (NORTE)
• AV. JOSÉ CELESTINO MUTIS POR AV. DEL CONGRESO EUCARÍSTICO (SUR)
• AV. DE LAS AMÉRICAS POR AV. CIUDAD DE QUITO
• AV. FRANCISCO DE MIRANDA POR AV. CIUDAD DE QUITO
• CANAL SAN FRANCISCO POR AV. CONSTITUCIÓN
• AV. DE LAS AMÉRICAS POR AV. BOYACÁ
• AV. MEDELLÍN POR AV. CIUDAD DE QUITO (COSTADO NORTE)
• AV. CARLOS LLERAS RESTREPO POR AV. ALBERTO LLERAS CAMARGO
• AUTOPISTA DEL SUR POR AV. VILLAVICENCIO (CENTRAL)

Se reporta un atraso del 10% de acuerdo a lo reportado por la Interventoría en el informe con corte al 31-05-2021. Al respecto se aclara que el contratista sólo ha desarrollado actividades de obra en un frente: AV. FRANCISCO DE MIRANDA POR AV. CIUDAD DE QUITO, habiéndose comprometido a trabajar en tres frentes simultáneos. Así mismo, la Interventoría solicitó la reprogramación del Plan Detallado de Trabajo y el Plan de Contingencia, justificación afectaciones de Paro Nacional. Fecha total de recuperación actualmente propuesta para el 18/06/2020.

Por otra parte, el IDU con Oficio STMSV 20213560813281 realizó apremio a la Interventoría - CONSORCIO RJ&P-INTERPRO 035 respecto al Plan de Contingencia y Plan Detallado de Trabajo.

A la fecha la Interventoría presentó con radicación IDU No. 20215260823102 del 10-05-2021 - Comunicación CO-IDU-1707-2020-OF-315-2021 la versión 2 (tercera revisión) del Informe mensual No. 1 el cual se encuentra en revisión, por lo tanto, no se tiene ningún informe aprobado.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CHI 019	**Contratista**	CONSORCIO RJ&P-INTERPRO 035
Contrato No.	IDU-1711-2020	**Contrato No.**	IDU-1707-2020
Valor Inicial	$ 8.015.482.115,00	**Valor Inicial**	$ 1.186.924.610,00
Total Contrato	$ 8.015.482.115,00	**Total Contrato**	$ 1.186.924.610,00
Valor Pagado	$ 1.603.096.423,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	330 días	**Plazo Inicial**	330 días
Plazo Actualizado	330 días	**Plazo Actualizado**	330 días
Fecha de Iniciación	2021-01-27	**Fecha de Iniciación**	2021-01-27
Fecha de Terminación Actual	2021-12-26	**Fecha de Terminación Actual**	2021-12-26
No. Empleos generados	17	**No. Empleos generados**	17

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

AV. FRANCISCO DE MIRANDA POR AV. CIUDAD DE QUITO

TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL
Puentes vehiculares	ACCIÓN DE MOVILIDAD	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2021-02-24	**% Financiero de obra programado acumulado**	92.86
Fecha de inicio real de obra	2021-05-19	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	26.28
Fecha de finalización programada de obra	2021-06-04	**% Físico de obra programado acumulado**	92.86
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	26.28
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 388.773.259,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 110.043.680,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO	Puente en concreto

USO DE MATERIAL

MATERIAL	CANTIDAD
Asfalto MD 20	104.78

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO

VISOR

META FÍSICA	EN QUÉ SE TRABAJA