Fecha 2021-05-24 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AV. JORGE URIBE BOTERO (KR 15) DESDE LA CALLE 134 HASTA LA CALLE 170 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C.

ALCANCE Estudios y diseños Av. Jorge Uribe Botero (Kr. 15) desde la Cl. 134 hasta la Cl. 170 (Canal Cedro, Rionorte)

CONTRATO No. IDU-1526-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Edgar Ardila Roa - Apoyo Principal, Ernesto Cabrera Pinzon - Apoyo Principal, Cristian Andres Contreras Caballero - Apoyo Principal, Sandra Janneth Vega Onzaga - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	45.3%
% EJECUTADO	44.0%
% VARIACIÓN	-1.3%

ESTADO DEL CONTRATO

Contrato de estudios y diseños en ejecucion

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	INGENIERÍA Y GESTIÓN VÍAL GEVIAL S.A.S
Contrato No.	IDU-1526-2020
Valor Inicial	$ 3.569.678.815,00
Total Contrato	$ 3.569.678.815,00
Valor Pagado	$ 426.266.852,00
Plazo Inicial	270 días
Plazo Actualizado	270 días
Fecha de Iniciación	2021-01-19
Fecha de Terminación Actual	2021-10-18
No. Empleos generados	34

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO INTER VIALES
Contrato No.	IDU-1527-2020
Valor Inicial	$ 1.044.625.691,00
Total Contrato	$ 1.044.625.691,00
Valor Pagado	$ 108.699.813,00
Plazo Inicial	300 días
Plazo Actualizado	300 días
Fecha de Iniciación	2021-01-19
Fecha de Terminación Actual	2021-11-18
No. Empleos generados	26

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
RAI - Topografía	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Tránsito y Transporte	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Diseño Geométrico	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Urbanismo y Espacio público	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Pavimentos	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Estructuras	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Redes hidrosanitarias	100.0	100.0	0.0	Aprobado

RAI - Ambiental, Forestal y SST	100.0	100.0	0.0	Aprobado
RAI - Arqueología	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños - Topografía	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y Diseños - Tránsito y Transporte	87.97	82.0	-5.97	
Estudios y Diseños - Diseño Geométrico	70.37	35.0	-35.37	
Estudios y Diseños - Urbanismo y Espacio público	18.54	24.0	5.46	
Estudios y Diseños - Pavimentos	14.72	15.0	0.28	
Estudios y Diseños - Geotecnia	92.07	88.0	-4.07	
Estudios y Diseños - Estructuras	15.0	15.0	0.0	
Estudios y Diseños - Redes hidrosanitarias	7.78	8.0	0.22	
Estudios y Diseños - Redes Secasy de gas	1.39	3.0	1.61	
Estudios y Diseños - Presupuesto construcción	0.0	0.0	0.0	
Estudios y Diseños - Cronograma	0.0	0.0	0.0	
Estudios y Diseños - Ambiental, Forestal y SST	19.02	19.0	-0.02	
Estudios y Diseños - Arqueología y BIC	3.96	4.0	0.04	
Estudios y Diseños - Diálogo ciudadano y comunicación estratégica	44.31	44.0	-0.31	