Fecha 2021-04-26 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C.

ALCANCE Aceras y Ciclorruta Autopista Norte desde la Cl. 128A hasta Héroes Calle 77 (Costado Oriental)

CONTRATO No. IDU-1640-2019

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Wilson Ruiz Rodriguez - Apoyo Principal, Chris Briggette Briceno Martinez - Apoyo Principal, Erika Yolanda Vargas Rosas - Especialista Ambiental, Diana Patricia Benitez Aguirre - Especialista de Apoyo, Ivan Javier Valencia Tovar - Especialista de Apoyo, Daniel Eduardo Reino Avilez - Especialista de Apoyo, Laura Martinez Botero - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	SUSPENDIDO
% PLANEADO	3.23%
% EJECUTADO	2.74%
% VARIACIÓN	-0.49%

ESTADO DEL CONTRATO

Se realiza suspension No 2 de los contratos 1640 y 1642 de 2019, Suspendido hasta el 31 de mayo para que el IDU cuente con los terminos necesarios para efectuar el analisis de los nuevos conceptos emitidos.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO AUTOPISTA NORTE	**Contratista**	CONSORCIO CICLORUTAS
Contrato No.	IDU-1640-2019	**Contrato No.**	IDU-1642-2019
Valor Inicial	$ 51.917.677.964,00	**Valor Inicial**	$ 3.666.857.670,00
Total Contrato	$ 51.917.677.964,00	**Total Contrato**	$ 3.666.857.670,00
Valor Pagado	$ 9.438.444.930,00	**Valor Pagado**	$ 353.910.445,00
Plazo Inicial	690 días	**Plazo Inicial**	690 días
Plazo Actualizado	690 días	**Plazo Actualizado**	690 días
Fecha de Iniciación	2020-06-02	**Fecha de Iniciación**	2020-06-02
Fecha de Terminación Actual	2022-08-01	**Fecha de Terminación Actual**	2022-08-09
No. Empleos generados	36	**No. Empleos generados**	18

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Estudios y Diseños	99,00	84,00	$ 1.678.783.774,00	$ 1.424.422.596,00
Construcción	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
Tránsito, señalización y demarcación	100.0	100.0	0.0	
Estudios Sociales, entregable 5	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios Sociales, entregable 4	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Redes Secas, MOVISTAR	100.0	100.0	0.0	Aprobado

Redes Secas, CODENSA	100.0	86.0	-14.0	
Redes Secas, UAESP	100.0	87.0	-13.0	Aprobado
Redes Hidrosanitarias, diseño preliminar	100.0	0.0	-100.0	
Tránsito, PMT obra	100.0	99.0	-1.0	Aprobado
Topografía, Trabajos de campo	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Geometría	100.0	99.0	-1.0	Aprobado
Estudio de Tránsito	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Arquitectura Y Espacio Público, esquema general del proyecto	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Suelos y geotecnia, plan de exploración del subsuelo para redes	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Pavimentos	100.0	99.0	-1.0	Aprobado
Estructuras	100.0	3.0	-97.0	
Redes Hidrosanitarias, Informe de Inspección	100.0	68.0	-32.0	Aprobado
Redes Secas ETB	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Ambiental	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Forestal	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios Sociales, entregable 1	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Recopilación y análisis de la información	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios Sociales, entregable 2	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Urbanismo y espacio público, detalles y producto final	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios Sociales, entregable 3	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Arqueología	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Presupuesto, cronograma de obra y documentos para contratación	100.0	86.0	-14.0	
Permisos y armonización	79.0	45.0	-34.0	
Estudios ambientales - sst - forestal	100.0	99.0	-1.0	Aprobado