FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL- ECONOMATO

Página: 1 de1

DIA	5	MES	3	AÑO	2021

SEMANA N°	1	DEL	1/12/2020	AL	5/03/2021
FECHA INICIO :		FECHA TERMINO :	1/12/2020		5/03/2021

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS- ECONOMATO

ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO

CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA		ACTIVIDADES	SEMANA DE EJECUCION	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS
PRELIMINARES	1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	Semana 1	100%	100%	Retrazo en el replanteo y nivelacion de terreno	cambio en los diseños arquitectonicos
	1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN PARA ZAPATAS (Incluye retiro)	Semana 1	100%	100%	Retrazo en excavacion presencia demasiada roca (piedra)	lluvia
		EXCAVACION MECANICA PARA NIVELACION DEL TERRENO	Semana 1	100%	100%	Presencia demasiada roca (piedra)	
	1.3	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN PARA VIGAS (Incluye	Semana 2	100%	100%	Presencia demasiada roca (piedra)	
CIMENTACION	2.1	BASE EN CONCRETO POBRE E=0.05 m 14 Mpa (2000 psi)	Semana 1: zapatas	100%	100%		
			Semana 2: vigas		100%		
	2.2	ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACIONES VIGAS Y ZAPATAS	Semana 1: zapatas	100%	100%		
			Semana 2: vigas		100%		
	2.3	CONCRETO DE 3000 PSI PARA CIMENTACIONES VIGAS Y ZAPATAS (solo zapatas)	Semana 1: zapatas	100%	100%		
			Semana 2: vigas		100%		
ESTRUCTURA	3.1	CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLIMNAS 0.15X0.30+X2.75 + FORMALETA	Semana 3	100%	61%		
	3.2	ACERO DE REFUERZO PARA COLUMNAS	Semana 2	100%	100%		
	3.4	ACERO DE REFUERZO PARA VIGA CORONA	Semana 3	100%	50%		
	3.5	CONSTRUCCION DE PLACA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI e=8 cm INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 4 mm	Semana 2	80%	80%		
			Semana 4	100%	90%		
			SEMANA 5	100%	100%		
	3.6	VIGA AEREA 21 Mpa (3000 psi)	Semana 4	100%	100%		
MAMPOSTERIA	4.1	CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA EN BLOQUE No.4 e=0.10	Semana 3	70%	100%		
			SEMANA 5	95%	100%		
			SEMANA 6	100%	100%		
	4.2	PAÑETE LISO MUROS 1:5	SEMANA 5	70%	100%		
			SEMANA 5	95%	100%		
			SEMANA 6	98%	100%		
			Semana 7	100%	100%		
	4.3	PAÑETE RUSTICO MUROS 1:5	Semana 4	70%	100%		
			SEMANA 5	95%	100%		
			SEMANA 6	98%	100%		
			Semana 7	100%	100%		
	4.4	ESTUCO Y PINTURA EPOXICA TRES MANOS INTERIORES	SEMANA 6	70%	100%		
			Semana 7	95%	100%		
			Semana 7	100%	100%		
	4.5	PINTURA SOBRE PAÑETE EXTERIOR TRES MANOS	SEMANA 6	70%	100%		
			Semana 7	95%	100%		
			Semana 8	100%	100%		
CUBIERTA	5.1	CUBIERTA EN TEJA DE BARRO, MADERA ROLLIZA Φ 10 cm C/60 cm PINO INMUNIZADO EN SITIO, ACABAO DEN BARELA, CIELORRAZO EN BOARD DE 6 mm PINTURA EN VINILO TIPO 1	SEMANA 5	45%	100%		
			SEMANA 5	60%	100%		
			SEMANA 6	85%	100%		
			Semana 7	90%	100%		
			Semana 7	100%	100%		
HIDROSANITARIO Y ELECTRICO	6.1	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS HIDRÁULICOS	SEMANA 6	100%	100%		
	6.2	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS SANITARIOS	Semana 2	100%	100%		
	6.3	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS ELECTRICOS A 110V	Semana 4	100%	80%		
	6.4	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS ELECTRICOS A 220V	Semana 4	100%	80%		
	6.5	CAJAS DE INSPECCIÓN 0.8 X 0,8	Semana 4	100%	100%		
ENCHAPES	7.1	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ENCHAPE PARA PISO (Piso ceramico blanco trafico comercial 45x45)	Semana 7	90%	100%		
			Semana 7	100%	100%		
	7.2	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ENCHAPE PARA PARED (Ceramico blanco formato 30x60)	Semana 7	100%	100%		
CARPINTERIA, VIDRIOS Y CERRADURAS	8.1	PUERTA EN MADERA 1.20X2.50 INCLUYE CHAPA	Semana 7	98%	100%		
			Semana 8	100%	100%		
	8.2	VENTANA EN MADERA 1.30X1.50	Semana 7	98%	100%		
			Semana 8	100%	100%		
	8.5	VENTANA LATERALES PASILLOS 1.0X2.7 (ALUMINIO NEGRO)	Semana 7	100%	100%		
	8.6	SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO 4 mm	Semana 8	100%	100%		
CUARTO FRIO	9.2	Suministro e instalación de puerta corredizа italiana terminada – herrajes importados mth-700 mm (blanca – blanca) con protección alfajor frente marcos en lamina de acero inoxidable (cuartos fríos) INCLUYE MARCO	Semana 4	100%	100%		
	9.3	Guardaescoba mediacaña CONCRETO H:30	Semana 7	95%	100%		
			Semana 8	100%	100%		
	9.4	Esquinero Y BOCEL en PVC . Suministro e Instal (piso - antepecho)	Semana 4	100%	100%		

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL- ECONOMATO

Página: 1 de1

DIA	5	MES	3	AÑO	2021

SEMANA N°	1	DEL	1/12/2020	AL	5/03/2021

	9.5	Sistema de refrigeracion tipo RACK y condensador	SEMANA 6	100%	100%		
	9.6	Accesorios para instalacion de frio con 507 promedio 40mt	SEMANA 6	100%	100%		
	9.7	Tablero electrico con contactores	SEMANA 5	100%	100%		
	9.8	Evaporador de media silueta con descongelacion por Resistencia	SEMANA 5	100%	100%		
NO PREVISTOS	NP1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN PARA TUBERIA NOVAFORT, POZOS Y SUMIDEROS (Incluye retiro)	SEMANA 6	45%	100%		
			Semana 7	100%	100%		
	NP2	RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)	Semana 7	100%	100%		
	NP3	Suministro e instalacion de panel Monowall de 80mm/100mm inyectado con poliuretano expandido de alta densidad (38KG/M3) lamina de acero galvanizada C/26-26 RAL 9002-9002 ESPUMA PUR	Semana 4	100%	100%		
	NP4	cortina de termofil de 0.90x 1.90	Semana 8	30%	100%		
	NP5	Aislamiento para suelo en poliuretano ecologico en 3" de espesor y densidad de 38 kg/m2,	Semana 2	100%	100%		
	NP6	Carcamo para economato en concreto incluye reja metalica	Semana 8	100%	100%		
	NP7	PINTURA EPOXICA PARA PISOS	Semana 8	100%	100%		
	NP8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V	SEMANA 5	65%	100%		
			Semana 7	100%	100%		
	NP9	TOMACORRIENTE 110 O 220V	Semana 7	90%	100%		
			Semana 7	100%	100%		
	NP10	ACOMETIDA ELECTRICA TRIFASICA EN TUBERIA EMT Y CABLE (2#8 + 1#8)	Semana 7	100%	100%		
	NP11	ACOMETIDA MONOFASICA EN TUBERIA CONDUIT Y CABLEADO (2#12+1#12) PARA PUNTOS ILUMINACION Y ELECTRICOS	SEMANA 6	100%	100%		
	NP12	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto)	Semana 2	30%	100%		
			Semana 7	100%	100%		
	NP13	ACCESORIO PVC-S Ø 4"	Semana 2	100%	90%		
	NP14	RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS)	SEMANA 6	100%	100%		
	NP15	REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1/2" ó EQUIVALENTE	SEMANA 6	100%	100%		
	NP16	INTERRUPTOR SENCILLO	Semana 7	90%	100%		
			Semana 7	100%	100%		
	NP17	COMBO SANITARIO DE DOS PIEZAS	Semana 7	100%	100%		
	NP19	REJILLA CON SOSCO 3 x 2" (SUM E INSTALACION)	Semana 7	70%	100%		
			Semana 8	100%	100%		
	NP20	TAPARREGISTRO 20 x 20 (SUM E INSTALACION)	Semana 7	100%	100%		
	NP21	SUMNINISTRO E INSTLACION DE DUCHA SENCILLA	Semana 7	100%	100%		
	NP22	DEMOLICION DE CAJAS ELECTRICAS	Semana 2	100%	100%		
	NP23	DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.)	SEMANA 6	100%	100%		
	NP24	CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	Semana 2	100%	100%		
	NP25	RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	Semana 2	100%	65%		
	NP26	SUMINISTRO Y EXTENDIDA DE PLASTICO IMPERMEABLE	Semana 2	100%	80%		
	NP27	SUMINISTRO E INSTALACION DE DINTEL EN MADERA PINO DE 15X15cm INCLUYE IMPRANOL E INMUNIZADO	Semana 3	78%	100%		
			Semana 7	90%	100%		
			Semana 7	98%	100%		
			Semana 8	100%	100%		
	NP28	ALISTADO DE PISO EN MORTE 1:4 ESPESOR 4CM	Semana 7	100%	95%		
	NP29	suminitro e instalacion de concreto ciclopero (3000psi) concreto 60% y piedra rajon 40%	SEMANA 6	100%	95%		
	NP30	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION DE DOS CAPAS DE TELA ASFALTICA DE TELA ASFALICA INCLUYE TRES CAPAS DE EMULSION ASFALTICA	SEMANA 5	65%	100%		
			SEMANA 6	100%	100%		
	NP31	alfajia en tableta de barro cocido 20X20	SEMANA 6	100%	100%		

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL- ECONOMATO

Página: 1 de1

DIA	5	MES	3	AÑO	2021

SEMANA N°	1			DEL	1/12/2020		AL	5/03/2021
		NP32	CANAL METALICA CALIBRE 20 LONGITUD DE DESARROLLO DE CM INCLUYE SOSCOS DE 4 PULGADAS	Semana 7	100%	100%		
		NP33	estante en acero inoxidable de 3.30x1.7x0.60m	Semana 9	100%	100%		
		NP34	enchape anden en tableta rustica	Semana 7	100%	100%		
TOTALES								

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO		VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	VALOR ECONOMATO	279.987.171,000	279.987.171,00	0,00		100%	0

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
ARQUITECTOS	1	INSPECTOR	NA
INGENIEROS	1	OFICIALES DE OBRA	4
TOPÓGRAFO	NA	AYUDANTES DE OBRA	3
PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO			

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
				SI ☐ NO ☐

VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

FIRMA DEL SUPERVISOR