SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

CONTRATISTA DE OBRA		CONSTRUSOCIAL S.A.S.		CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286		EJECUCION DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES
NIT: 819.002.537-3		RL: German Villanueva Calderon		CRA.1C No.22-58 SANTA MARTA-MAGDALENA	4231714 / 3186430358	villanuta@yahoo.com licitadoresdaff@gmail.com
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	23/04/2020	PLAZO INICIAL	Diez (10) Meses.	FECHA DE TERMINACIÓN	22 de Febrero de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	$ 3.571.094.800,00 COP
INTERVENTOR		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.1440646		"INTERVENTORÍA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES "
NIT: 830.123.577-7		RL: Camilo Andres Rosario		Carrera 71B no 82A-17 Barrio Normandia	(+57 1) 2109456 / 311 353 13 84	ac2ingenieria@gmail.com licitacionesac2r@gmail.com
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	23/04/2020	PLAZO INICIAL	Once (11) Meses.	FECHA DE TERMINACIÓN	22 de Marzo de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	$ 428.828.400,00 COP

SEMANA 26 (Octubre 12 - Octubre 18)

No.	COLEGIO	TIPO DE EMERGENCIA	INICIA	TERMINA
1	81. IED LA JOYA - Barandas	Barandas	12/08/2020	EN EJECUCION
2	82. IED GARCES NAVAS	Estructural	13/08/2020	EN EJECUCION
3	83. IED PALESTINA A	Estructural	20/08/2020	EN EJECUCION
4	84. IED PALESTINA B	Estructural	20/08/2020	EN EJECUCION
5	106. IED PALERMO - Terraza	Impermeabilizacion	07/09/2020	EN EJECUCION
6	113. IED JUAN DEL CORRAL - Carcamos	Hidraulico	21/09/2020	EN EJECUCION
7	114. IED PALERMO - Electrico	Electrico	22/09/2020	EN EJECUCION
8	117. LOTE FONTANAR GRANDE - Baño	Baño	02/10/2020	EN EJECUCION
9	119. IED LAS MARGARITAS	Cubierta	01/10/2020	EN EJECUCION
10	122. IED USAQUEN SEDE B	Estructural	05/10/2020	EN EJECUCION
11	123. IED SAN JOSE NORTE	Hidraulico	13/10/2020	EN EJECUCION
12	124. IED GENERAL SANTANDER	Estructural	04/10/2020	EN EJECUCION
13	126. IED BICENTENARIO - Hidraulico	Hidraulico	17/10/2020	EN EJECUCION
14	127. IED LOTE INDUSEL	Contaminacion	15/10/2020	15/10/2020
15	129. IED PASQUILLA RURAL	Hidraulico	07/10/2020	18/10/2020
16	131. FRANCISCO I - Alemania Solidaria	Hidraulico	12/10/2020	EN EJECUCION
17	132. IED LAUREANO GOMEZ - Hidraulico	Hidraulico	08/10/2020	EN EJECUCION
18	134. IED HERNANDO DURAN DUSSAN	Hidraulico	0710/2020	EN EJECUCION

OBSERVACIONES:	

Elabora: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2028	SEMANA 26 (Octubre 12 - Octubre 18)		
FECHA DE INICIO: 12/08/2028	INSTITUCION: 81. IED LA JOYA (DON BOSCO I) SEDE A		LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1973	DIRECCION: CALLE 80 A SUR No. 18 C 70	TIPO DE EMERGENCIA: CARPINTERIA - BARANDAS	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - PUNTOS FIJOS - RAMPAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

El área donde la poblacion estudianti realiza su desplazamiento al interior del colegio esta delimitada por un antepecho en mamposteria que cuenta con una altura inferior a la exigida por la norma haciendo de este inseguro, y en consecuencia el riesgo latente de que cualquier persona pueda caer, mas aun cuando esto facilita lapráctica de deportes urbanos de alto riesgo.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Se continuan actividades de alistado y corte de material Para escaleras y Rampas

Instalacion de anclajes en Rampas (muros y piso)

Instalacion de Platinas y Barandas

Aseo y limpieza a diario de areas intervenidas

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada en ornamentacion, carpinteria metalica y soldadura. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 7.094.952,50

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**SEMANA 26 (Octubre 12 - Octubre 18)**		
FECHA DE INICIO: 13/08/2020	**INSTITUCION:**	**82. IED GARCES NAVAS - SEDE B**	**LOCALIDAD:** ENGATIVA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1014	**DIRECCION:** CRA. 104 A No. 77C-50	**TIPO DE EMERGENCIA:** ESTRUCTURAL	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** AULAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Existe un riesgo de Colapso de la estructura actual de las aulas provisionales y depositos en material prefabricado de la institucion educativa.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Se continuan actividades con la Instalacion de acabados en piso - enchapes



Resane y pintura de muros internos con vinilo

Resane y pintura de muros externos con pintura Koraza

Aseo y limpieza a diario de areas intervenidas

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada en obra civil, carpinteria y ornamentacion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 2.202.208,20

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elabora: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 26 (Octubre 12 - Octubre 18)		
FECHA DE INICIO: 20/08/2020	INSTITUCION: 83. IED LA PALESTINA - SEDE A		LOCALIDAD: ENGATIVA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1041	DIRECCION: CRA. 76 No.79-40	TIPO DE EMERGENCIA: ESTRUCTURAL	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido al riesgo desde el punto de vista estructural en el que se encuentra el bloque antiguo, se hace necesaria la adecuacion de un espacio que garantice la seguridad de la poblacion estudiantil una vez que se de el retorno a las clases

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Se continua con la instalacion de mamposteria para muros de cerramiento

Instalacion de dovelas de refuerzo

Aseo y limpieza a diario de areas intervenidas

REGISTRO FOTOGRAFICO






OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada en obra civil, carpinteria y ornamentacion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA $ 1.562.911,68

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**SEMANA 26 (Octubre 12 - Octubre 18)**		
FECHA DE INICIO: 20/08/2020	**INSTITUCION:** **84. IED LA PALESTINA - SEDE B**		**LOCALIDAD:** **ENGATIVA**
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1057	**DIRECCION:** AV. CLL 80 No.78-88	**TIPO DE EMERGENCIA:** ESTRUCTURAL	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** AULAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

La actual aula de sistemas presenta un alto grado de deterioro ocasionado por los altos niveles de humedad que presenta este espacio, generando una posible emergencia sanitaria por afectacion de vias respiratorias una vez reinicien las actividades academicas

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE MUROS EN LADRILLO = 12CM

INSTALACION DE ENCHAPE PARA PISOS INTERIORES

ASEO Y LIMPIEZA A DIARIO DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada en obra civil, carpinteria y ornamentacion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA**
		$ 771.558,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elabore: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**SEMANA 26 (Octubre 12 - Octubre 18)**		
FECHA DE INICIO: 07/09/2020	**INSTITUCION:**	**106. IED PALERMO**	**LOCALIDAD:** TEUSAQUILLO
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1301	**DIRECCION:** Cra.23 No.49-51	**TIPO DE EMERGENCIA:** CUBIERTA - IMPERMEABILIZACION	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** TERRAZA - AULA SISTEMAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

La placa de cubierta del aula de sistemas presenta fallas en su impermeabilizacion, generando filtracion de agua lluvia a este espacio y por ende el contacto de estas con las instalaciones electricas localizadas a su interior produciendo variaciones de craga, corto circuitos y conatos de incendio y por ende serias averias a equipos de computo y redes de datos

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE TABLETA NATURAL 20 X 10

LIMPIEZA Y ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada en actividades de obra civil e impermeabilizacion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 890.473,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**SEMANA 26 (Octubre 12 - Octubre 18)**		
FECHA DE INICIO: 21/09/2020	**INSTITUCION:** **113. IED JUAN DEL CORRAL**		**LOCALIDAD:** **ENGATIVA**
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1049	**DIRECCION:** Cra.69B No79A-42	**TIPO DE EMERGENCIA:** HIDRAULICO	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** EXTERNO - CARCAMOS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA


Se presenta emergencia sanitaria en la institucion educativa debido a la acumulacion de lodo, insectos muertos, basura y generacion de malos olores en los carcamos perimetrales a la cancha multiple; elementos a los cuales no se les pudo realizar actividades de aseo en su interior debido al elevado peso de las tapas en concreto, las cuales adicionalmente presentan fisuramiento y riesgo de rotura. asi mismo se aprecia afloracion de agua limpia en diferentes sectores del carcamo y aula de clase de primer piso

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SE CONTINUA CON LA FABRICACION E INSTALACION DE REJILLAS METALICAS PARA CARCAMO CON PERFILERIA EN ANGULO

ASEO Y LIMPIEZA DE AREAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de personal tecnico en hidraulica y equipos con mano de obra calificada en construccion y ornamentacion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 5.002.200,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

2181

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 26 (Octubre 12 - Octubre 18)		
FECHA DE INICIO: 22/09/2020	INSTITUCION: 114. IED PALERMO		LOCALIDAD: TEUSAQUILLO
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1301	DIRECCION: Cra.23 No.49-51	TIPO DE EMERGENCIA: ELECTRICO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULA DE SISTEMAS - PASILLOS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a filtraciones provenientes de la placa de cubierta de las aulas de sistemas, provocan el contacto directo de aguas lluvias con las instalaciones electricas produciendo variaciones de carga, cortos circuitos y conatos de incendio y por ende serias averias a equipos de computo y redes de datos. Igualmente se presentan problemas de cortos circuitos en las areas de circulacion

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SE CONTINUAN ACTIVIDADES CON EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT

S.I. DE SALIDA PARA LAMPARA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS HERMETICAS

ASEO Y LIMPIEZA DE AREAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de una cuadrilla especial electrica para el ingreso a las areas. Asi mismo este mismo personal se encargara de realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo y dejar la sede fuera de riesgo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 9.530.220,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoría
AC2R - Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

2124

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 26 (Octubre 12 - Octubre 18)		
FECHA DE INICIO: 02/10/2020	INSTITUCION: 117. LOTE FONTANA GRANDE		LOCALIDAD: SUBA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1168	DIRECCION: Cra.106 B No.151C-92	TIPO DE EMERGENCIA: BAÑO EN SECO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: EXTERIOR

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Por disposiciones legales el predio necesita contar con vigilancia las 24 horas del día, sin embargo, no se cuenta con un servicio sanitario disponible para que este sea usado por parte del personal de la empresa de seguridad, generando unas condiciones de insalubridad y en consecuencia emergencia sanitaria. Adicionalmente tampoco se cuenta con unas condiciones de iluminación optimas que permitan la rápida identificación de posibles invasores.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita al predio en donde se evidencia que por encontrarse en obra, aun no presenta condiciones para la prestacion del servicio sanitario. Aun no estan terminadas las baterias sanitarias y carece de servicio completo de agua potable.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL SANITARIO MEDIANTE UNIDADES SANITARIAS PORTÁTILES (sanitario, lavamanos y orinal), INCLUYE TRES ASEOS POR SEMANA, MANTENIMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS EN CADA ASEO, DOTACIÓN DE DOS ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, BOLSA DE BASURA Y GEL LIMPIADOR DE MANOS EN CADA ASEO Y RETIRO DEFINITIVO DE LA UNIDAD DE ASEO.

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer del equipo solicitado, asi como su mantenimiento respectivo. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 113.010,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elabora: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 26 (Octubre 12 - Octubre 18)		
FECHA DE INICIO: 01/10/2020	INSTITUCION: 119. INSTITUCION EDUCATIVA MARGARITAS	LOCALIDAD:	KENNEDY
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			

CODIGO PLANTA FISICA No.	888	DIRECCION:	CARRERA 88 C No 43-53 SUR	TIPO DE EMERGENCIA: CUBIERTA	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AREA COMUN ASCENSOR Y TGA

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

En el área común, se presento el colapso de una estructura provisional de cubierta elaborado en madera y plástico. Despues de varias precipitaciones se evidencio que el agua lluvia ingresaba a aulas y circulaciones.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SE CONTINUA CON LA FABRICACION DE VENTANA EN LÁMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACIÓN (ANTIC - ESMALTE)

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ALVEOLAR DE 8 MM TRANSPARENTE (INC. ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, PARALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de una cuadrilla especial electrica y equipos - cuadrilla especial en ornamentacion e impermeabilizacion, certificado para trabajo en alturas. Este mismo equipo se encargara de realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 5.534.365,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingeniria & Proyectos S.A.S

Elabora: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 26 (Octubre 12 - Octubre 18)		
FECHA DE INICIO: 05/10/2020	INSTITUCION: 122. IED USAQUEN SEDE B		LOCALIDAD: USAQUEN
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 125	DIRECCION: Av. Cra.9 No.146-40	TIPO DE EMERGENCIA: ESTRUCTURAL - MURO/ACCESO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: CERRAMIENTO Y PATIO

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Un módulo del muro de cerramiento de la institución educativa presenta una fisura representativa longitudinal, lo cual afecta seriamente su estabilidad e integridad estructural, y enconsecuencia un alto riesgo de colapso, que si se diera provocaria lesiones físicas graves a las personas que transiten cerca a el en ese momento.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

RELLENO EN SUB-BASE GRANULAR B-400 (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)

MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR

TUBERIA PVC-L Ø 3" (INC. ACCESORIOS)

CAJA INSPECCION 80 x 80 x 95 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)

ACOMETIDA PVC Ø 1/2" - 5 MT

REGISTRO F/D RED WHITE Ø 1/2" ó EQUIVALENTE

SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA CON SOSCO 3 x 2"

TAPARREGISTRO 20 x 20 (SUM.E INSTALACION)

SE REALIZA FUNDICION DE LA PRIMERA PARTE DE LA PLACA CONTRAPISO DE 15 cm - CONCRETO 3000 PSI.

ASEO A DIARIO DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

Para la atención de esta emergencia, el contratista de obra deberá disponer de elementos equipos y cuadrilla especial en obra civil para la ejecucion de las actividades de mitigación del riesgo, construcción de muros y placas en concreto. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las áreas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 13.283.999,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elabora: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 26 (Octubre 12 - Octubre 18)		
FECHA DE INICIO: 13/10/2020	INSTITUCION: 123. IED SAN JOSE NORTE	LOCALIDAD:	ENGATIVA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1037	DIRECCION: Cra.84A No.75A-08	TIPO DE EMERGENCIA: HIDRAULICO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULA MULTIPLE

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	DIAGNOSTICO DE LA VISITA
La actual aula especial contigua a la cancha múltiple en sus muros presenta un alto grado de deterioro ocasionado por los altos niveles de humedad, los cuales se originan presuntamente por el subsuelo, y/o la matera contigua a este espacio generando una posible emergencia sanitaria por afectación de vías respiratorias por hongos una vez se reinicien las actividades académicas.	Se evidencia en la visita problema de filtracion de agua bajo la placa de concreto del perimetro externo del aula, asi como humedad en los muros del salon tanto interna como externamente, lo que esta ocasionando deterioro de los materiales alli instalados. Debido a que los muros estan junto a una canal y a la matera, se percibe que el agua lluvia no se evacua facilmente, se aposa y se filtra bajo la placa hasta el area del aula.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (Incluye cargue y retiro) TUBERIA PVC-L Ø 2" (INC. ACCESORIOS) RESANES GENERALES AFINADO TERRAZAS MORTERO 1:4 H=8 cm ASEO DE AREAS INTERVENIDAS	

OBSERVACIONES	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA
Para la atención de esta emergencia, el contratista de obra deberá disponer de elementos equipos y cuadrilla especial en obra civil para la ejecucion de las actividades de mitigación del riesgo. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las áreas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	$ 678.420,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoría
AC2R - Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elabora: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL


OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 26 (Octubre 12 - Octubre 18)		
FECHA DE INICIO: 06/10/2020	INSTITUCION: 124. IED GENERAL SANTANDER		LOCALIDAD: USAQUEN
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 138	DIRECCION: CII.159 No.8-56/58	TIPO DE EMERGENCIA: ESTRUCTURAL	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

La actual aula polivalente provisional presenta un alto grado de deterioro ocasionado por los altos niveles de humedad que presenta este espacio generando una posible emergencia sanitaria por afectación de vías respiratorias una vez se reinicien las actividades académicas.

REGISTRO FOTOGRAFICO



ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SE CONTINUAN ACTIVIDADES CON LA INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACION Y ZAPATAS

CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI

CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada en obra civil, carpinteria y ornamentacion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 3.556.881,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingenieria & Proyectos S.A.S


Elabora: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 26 (Octubre 12 - Octubre 18)		
FECHA DE INICIO: 17/10/2020	INSTITUCION: 126. IED BICENTENARIO	LOCALIDAD:	CIUDAD BOLIVAR
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1986	DIRECCION: Calle 81 Sur No 18 P 08	TIPO DE EMERGENCIA: HIDRAULICO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: BAÑOS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	DIAGNOSTICO DE LA VISITA
La institución educativa se encuentra en emergencia de tipo sanitario, ya que no funciona correctamente el sistema hidráulico por deficiencias de presión evidenciada en las baterías de baños, generando que no se evacuen en su totalidad las aguas servidas, así como el sistema sanitario.	Se realiza visita a la institucion en donde se evidencia que el colegio presenta deficiencias en el servicio de agua potable debido a las condiciones en que se encuentra la red hidraulica, aparatos y accesorios hidraulicos. Se encuentra tuberia interna que presenta perdida constante de agua por fugas en las uniones, codos y algunos tramos. Se encuentran registros que no se pueden identificar que funcion y a que areas pertenecen. Los accesorios en los baños de lavamanos, orinales y sanitarios, presentar fugas constantes ya que no estan sellando correctamente y su estado es deplorable. En otros aparatos, no existe el accesorio. La suma de todos estos inconvenientes hace que el sistema hidraulico y de presion no funcione con la capacidad completa lo que esta generando que los equipos hidroneumaticos funcionen intermitentemente, ocasionando daños considerables en ellos y sus elementos.
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
SE INICIAN ACTIVIDADES CON INSPECCION DE RED HIDRAULICA CON PERSONAL TECNICO DESMONTE DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN PVC CON FALLAS SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1" ó EQUIVALENTE ASEO DE AREAS INTERVENIDAS	

OBSERVACIONES	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA
Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de elementos, equipos y cuadrilla especial/hidraulica. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	$ 392.996,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 26 (Octubre 12 - Octubre 18)		
FECHA DE INICIO: 15/10/2020	INSTITUCION: 127. LOTE INDUSEL		LOCALIDAD: TUNJUELITO
FECHA DE TERMINACION: 15/10/2020			
CODIGO PLANTA FISICA No. 402	DIRECCION: Cra.55 #49-55 sur	TIPO DE EMERGENCIA: SANITARIO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: BODEGAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	DIAGNOSTICO DE LA VISITA
Al interior del predio se evidencia la proliferación de roedores y vectores, los cuales se encuentran atraidos por la presencia de grasas en las placas de contrapiso, generando una emergencia de tipo sanitario.	Se realiza visita en conjunto con el contratista de obra e interventoria donde en recorrido se evidencian areas internas con alta contaminacion por aceites y grasas que han sido depositadas en pisos y muros de las bodegas. Asi mismo se encuentran cajas de paso y otras areas en las mismas condiciones, lo que puede estar ocasionando contaminacion hacia el terreno inferior y generando el facil ingreso de roedores y vectores en las areas.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
SE REALIZA LAVADO Y LIMPIEZA DE AREAS CONTAMINADAS CON GRASA Y ACEITE DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.) DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.) ESCARIFICAR PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (Incluye cargue y retiro) ASEO DE AREAS INTERVENIDAS	

OBSERVACIONES	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA
Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de elementos, equipos y cuadrilla especial para ejecucion de actividades en obra civil. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	$ 1.474.928,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elabore: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 26 (Octubre 12 - Octubre 18)		
FECHA DE INICIO: 07/10/2020	INSTITUCION: 129. IED RURAL DE PASQUILLA SEDE E - La Finca		LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR
FECHA DE TERMINACION: 18/10/2020			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1977	DIRECCION: El Rubi - Pasquilla	TIPO DE EMERGENCIA: HIDRAULICO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: EXTERNO - AULAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Hacia el perimetro de un bloque de aulas se presentan empozamientos e inundaciones cuando llueve por mas leve que esta sea, generando una emergencia de tipo hidráulico debido a la no eficiente recolección y evacuación de aguas lluvias.

REGISTRO FOTOGRAFICO







ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SE CONTINUA CON LA ADECUACION Y CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION 40 x 60 x 45 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)

FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PARA CARCAMO DE 30 CM DE ANCHO EN ANGULO DE 1 1/2 * 3/16 VARILLA CORRUGADA DE 1/2 CADA 3 CM CON PINTURA

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

OBSERVACIONES	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA
Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de elementos, equipos y cuadrilla especial para ejecucion de actividades en obra civil. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	$ 5.973.431,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

3190

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440446	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 26 (Octubre 12 - Octubre 18)		
FECHA DE INICIO: 12/10/2020	INSTITUCION: 131. IED FRANCISCO I - SEDE B		LOCALIDAD: BARRIOS UNIDOS
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1204	DIRECCION: Cra.28B #65-80	TIPO DE EMERGENCIA: HIDRAULICO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: CUARTO DE EQUIPOS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Se presentó un fenómeno de sobrepresión de la red de suministro de agua potable afectando los equipos de bombeo de la Institución educativa, generando fugas de agua.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se atiende la emergencia con la inspeccion inicial de los equipos con el personal tecnico especialista donde se hace valoracion de daños, apagado de equipos y cierre de valvulas. Se evidencia falta de mantenimiento a los cuartos y a los equipos alli encontrados, entre los que se encuentran dos equipos de bombeo, un tanque hidroacumulador, una bomba eyectora y un tablero electrico. Se procede a revisar los daños donde se encuentra que los equipos ha sufrido daño completo y no tienen reparacion, por lo cual es necesario su reemplazo junto con la mayoria de sus componentes. Se encuentran valvulas, cheques, registros, uniones y tuberia en pesimas condiciones. Asi como tuberia hidraulica fracturada y en mal estado. Presentan fugas y no sellan. Se realiza medicion de cargas en tablero de control, en donde se encuentran que presentan fallas de todo su sistema electrico. Presencia de malas conexiones en equipos, cableado, totalizadores y salidas electricas que estan ocasionando un posible riesgo electrico. Asi mismo el estado interno de los tanques de almacenamiento no es favorable.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SE INICIAN ACTIVIDADES CON PERSONAL TECNICO PARA EL DESMONTE DE TODOS LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS EXISTENTES QUE PRESENTAN COMPLETO DETERIORO

INSTALACION DE ELEMENTOS HIDRAULICOS (TUBERIA Y ACCESORIOS EN PVC)

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN HG

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA INDUSTRIAL (trabajo pesado) 5 HP 220 /440 V

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de una cuadrilla especial electrica e hidraulica para el ingreso a las areas, realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo y dejar la sede fuera de riesgo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 12.400.952,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elabore: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

2131

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440446	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 26 (Octubre 12 - Octubre 18)		
FECHA DE INICIO: 08/10/2020	INSTITUCION: 132. IED LAUREANO GOMEZ		LOCALIDAD: ENGATIVA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1005	DIRECCION: Cra 95G #90A-24	TIPO DE EMERGENCIA: HIDRAULICO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: CUARTO DE EQUIPOS

CONCEPTO TECNICO


DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a una filtración de agua se inunda el cuarto de bombeo afectando e inutilizando los equipos hidroneumáticos y tablero eléctrico de control, generando deficiencias en el funcionamiento de la red hidráulica, adicionalmente se presentan fugas en el tanque de almacenamiento debido a la ausencia de impermeabilización.

REGISTRO FOTOGRAFICO







ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SE CONTINUAN ACTIVIDADES CON PERSONAL TECNICO PARA INSTALACION DE ACCESORIOS Y EQUIPOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA EYECTORA INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA LA INSTALACION, PARA UN CAUDAL DE 7.87 L/S, CABEZA DINAMICA TOTAL DE 38,57m Y 1.5 HP.

SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE HIDRONEUMATICO DE 500 LITROS

IMPERMEBILIZANTE BRONCO ELASTIC

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

OBSERVACIONES	Se le recuerda al contratista que estas actividades se deberan ejecutar con personal calificado y especializado en hidraulica/electrica. Asi mismo este mismo personal se encargara de realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo y dejar la sede fuera de riesgo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 10.134.761,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elabora: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440446	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 26 (Octubre 12 - Octubre 18)		
FECHA DE INICIO: 07/10/2020	INSTITUCION: 134. IED HERNANDO DURAN DUSSAN	LOCALIDAD:	KENNEDY
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 878	DIRECCION: CL.42F Sur No.88A-25	TIPO DE EMERGENCIA: HIDRAULICO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: CUARTO DE EQUIPOS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Se presentó un fenómeno de sobrepresión de la red de suministro de agua potable afectando los equipos de bombeo de la institución educativa, generando fugas de agua.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SE CONTINUAN ACTIVIDADES CON PERSONAL TECNICO PARASUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN HG

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA CENTRIFUGA INDUSTRIAL (trabajo pesado) 5 HP 220 /440 V

SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE HIDRONEUMATICO DE 500 LITROS

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO









OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de una cuadrilla especial electrica e hidraulica para el ingreso a las areas, realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo y dejar la sede fuera de riesgo.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA $ 17.666.666,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner