SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

CONTRATISTA DE OBRA		CONSTRUCTORA S.A.S.		CONTRATO DE OBRA No. [illegible]		[illegible]
NIT. [illegible]		R. Representante [illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
FECHA INICIO DEL CONTRATO	[illegible]	PLAZO INICIAL	[illegible]	FECHA DE TERMINACIÓN	[illegible]	$ 3.671.094.800,00 COP
INTERVENTOR		ACDS INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S		[illegible]		[illegible]
NIT. [illegible]		R. Fiorella Andrea [illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
FECHA INICIO DEL CONTRATO	[illegible]	PLAZO INICIAL	[illegible]	FECHA DE TERMINACIÓN	[illegible]	$ 428.836.400,00 COP

SEMANA 27.1 (Octubre 19 - Octubre 23)

No.	COLEGIO	TIPO DE EMERGENCIA	INICIA	TERMINA
1	81. IED LA JOYA - Barandas	Barandas	[illegible]	EN EJECUCION
2	82. IED GABRIEL NAVAS	Estructural	[illegible]	EN EJECUCION
3	83. IED PALESTINA A	Estructural	[illegible]	EN EJECUCION
4	84. IED PALESTINA B	Estructural	[illegible]	EN EJECUCION
5	106. IED PALERMO - Techos	Impermeabilizacion	[illegible]	EN EJECUCION
6	116. IED JUAN DEL CORRAL - Cerramien	Hidraulico	[illegible]	[illegible]
7	114. IED PALERMO - Electrico	Electrico	[illegible]	EN EJECUCION
8	117. LOTE FONTANAR GRANDE - Baño	Baño	[illegible]	EN EJECUCION
9	119. IED LAS MARGARITAS	Cubierta	[illegible]	[illegible]
10	123. IED GUAQUEN SEDE B	Estructural	[illegible]	EN EJECUCION
11	133. IED SAN JOSE NORTE	Hidraulico	[illegible]	EN EJECUCION
12	134. IED GENERAL SANTANDER	Estructural	[illegible]	EN EJECUCION
13	138. BODEGA 1o DE MAYO	Cerramiento	[illegible]	EN EJECUCION
14	156. IED DE ENTENARIO - Hidraulico	Hidraulico	[illegible]	EN EJECUCION
15	158. IED LAUREANO GOMEZ - Drenaje	Estructural	[illegible]	EN EJECUCION
16	160. DIRECCION LOCAL DE TEUSAQUILLO	Cubierta	[illegible]	[illegible]
17	181. FRANCISCO I - Alcantarillado	Hidraulico	[illegible]	EN EJECUCION
18	183. IED LAUREANO GOMEZ - Hidraulico	Hidraulico	[illegible]	EN EJECUCION
19	183. IED MARIA CANO	Cubierta	[illegible]	EN EJECUCION
20	184. IED HERNANDO DURAN DUSSAN	Hidraulico	[illegible]	EN EJECUCION
21	186. IED MONTEBELLO	Estructural	[illegible]	EN EJECUCION
22	187. LOTE FONTANAR GRANDE - Electrico	Electrico	[illegible]	EN EJECUCION
23	188. IED MARIA MONTESSORI SEDE A	Hidraulico	[illegible]	EN EJECUCION
OBSERVACIONES				

Elaboró: Arq. Iván Hernández - Interventoría ACDS

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ",	CONTRATO	
INTERVENTOR	ACER INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440846	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2022	SEMANA 27.1 (Octubre 19 - Octubre 22)		
FECHA DE INICIO: 12/08/2022	INSTITUCION: 81. IED LA JOYA (DON BOSCO I) SEDE A		LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1973	DIRECCION: CALLE 80 A SUR No. 18 C 70	TIPO DE EMERGENCIA: CARPINTERIA - BARANDAS	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - PUNTOS FIJOS - RAMPAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

El área donde la poblacion estudiantil realiza su desplazamiento al interior del colegio esta delimitada por un antepecho en mamposteria que cuenta con una altura inferior a la exigida por la norma haciendo de este insegura, y en consecuencia el riesgo latente de que cualquier persona pueda caer, mas aun cuando esta hacelfia la práctica de deportes urbanos de alto riesgo.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA


Se continuan actividades de alistado y corte de material Para escaleras y Rampas

Instalacion de anclajes en Rampas (muros y piso)

Instalacion de Platinas y Barandas

Aseo y limpieza a diario de areas intervenidas

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada en ornamentacion, carpinteria metalica y soldadura. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 7.094.952,50

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventor AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	ACER INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 27.1 (Octubre 19 - Octubre 22)		
FECHA DE INICIO: 13/08/2020	INSTITUCION: 82. IED GARCES NAVAS - SEDE B		LOCALIDAD: ENGATIVA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1014	DIRECCION: CRA. 104 A No. 77C-80	TIPO DE EMERGENCIA: ESTRUCTURAL	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Existe un riesgo de Colapso de la estructura actual de las aulas provisionales y depositos en material prefabricado de la Institucion educativa.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Se continuan actividades con la instalacion de acabados en piso - enchapes

Resane y pintura de muros internos con vinilo

Resane y pintura de muros externos con pintura Koraza

Aseo y limpieza a diario de areas intervenidas

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada en obra civil, carpinteria y ornamentacion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 2.202.208,20

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ",	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 27.1 (Octubre 19 - Octubre 22)		
FECHA DE INICIO: 20/08/2020	INSTITUCION: 83. IED LA PALESTINA - SEDE A		LOCALIDAD: ENGATIVA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1041	DIRECCION: CRA. 76 No.79-40	TIPO DE EMERGENCIA: ESTRUCTURAL	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido al riesgo desde el punto de vista estructural en el que se encuentra el bloque antiguo, se hace necesaria la adecuacion de un espacio que garantice la seguridad de la poblacion estudiantil una vez que se de el retorno a las clases

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Se continua con la instalacion de mamposteria para muros de cerramiento

Instalacion de dovelas de refuerzo

Aseo y limpieza a diario de areas intervenidas

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada en obra civil, carpinteria y ornamentacion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 1.562.911,68

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elabora: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ",	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 28/04/2020	SEMANA 27.1 (Octubre 19 - Octubre 22)		
FECHA DE INICIO: 20/08/2020	INSTITUCION: 84. IED LA PALESTINA - SEDE B		LOCALIDAD: ENGATIVA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1057	DIRECCION: AV. CLL. 80 No.78-88	TIPO DE EMERGENCIA: ESTRUCTURAL	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

La actual aula de sistemas presenta un alto grado de deterioro ocasionado por los altos niveles de humedad que presenta este espacio, generando una posible emergencia sanitaria por afectacion de vias respiratorias una vez reinicien las actividades academicas

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE MUROS EN LADRILLO = 12CM

INSTALACION DE ENCHAPE PARA PISOS INTERIORES

ASEO Y LIMPIEZA A DIARIO DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO






OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada en obra civil, carpinteria y ornamentacion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA $ 771.558,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq, Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**SEMANA 27.1 (Octubre 19 - Octubre 22)**		
FECHA DE INICIO: 07/09/2020	**INSTITUCION:** **106. IED PALERMO**		**LOCALIDAD:** **TEUSAQUILLO**
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			

CODIGO PLANTA FISICA No. 1301	**DIRECCION:** Cra.23 No.49-51	**TIPO DE EMERGENCIA:** CUBIERTA - IMPERMEABILIZACION	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** TERRAZA - AULA SISTEMAS
---	---	---	---

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

La placa de cubierta del aula de sistemas presenta fallas en su impermeabilizacion, generando filtracion de agua lluvia a este espacio y por ende el contacto de estas con las instalaciones electricas localizadas a su interior produciendo variaciones de riesgo, corto circuitos y conatos de incendio y por ende serias averias a equipos de computo y redes de datos

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN GRANITO

LIMPIEZA Y ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada en actividades de obra civil e impermeabilizacion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA** **$ 904.089,00**

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**SEMANA 27.1 (Octubre 19 - Octubre 22)**		
FECHA DE INICIO: 21/09/2020	**INSTITUCION:** **113. IED JUAN DEL CORRAL**	**LOCALIDAD:**	**ENGATIVA**
FECHA DE TERMINACION: 20/10/2020			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1049	**DIRECCION:** Cra.69B No79A-42	**TIPO DE EMERGENCIA:** HIDRAULICO	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:** EXTERNO - CARCAMOS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Se presenta emergencia sanitaria en la institucion educativa debido a la acumulacion de lodo, insectos muertos, basura y generacion de malos olores en los carcamos perimetrales a la concha multiple; elementos a los cuales no se les pudo realizar actividades de aseo en su interior debido al elevado peso de las tapas en concreto, las cuales adicionalmente presentan fisuramiento y riesgo de rotura. asi mismo se aprecia afloracion de agua limpia en diferentes sectores del carcamo y aula de clase de primer piso

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SE CONTINUA CON LA FABRICACION E INSTALACION DE REJILLAS METALICAS PARA CARCAMO CON PERFILERIA EN ANGULO

ASEO Y LIMPIEZA DE AREAS

REGISTRO FOTOGRAFICO






OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de personal tecnico en hidraulica y equipos con mano de obra calificada en construccion y ornamentacion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA**
		$ 5.002.200,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elabora: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL


OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440644	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 27.1 (Octubre 19 - Octubre 22)		
FECHA DE INICIO: 22/09/2020	INSTITUCION: 114. IED PALERMO		LOCALIDAD: TEUSAQUILLO
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1301	DIRECCION: Cra.23 No.49-81	TIPO DE EMERGENCIA: ELECTRICO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULA DE SISTEMAS - PASILLOS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a filtraciones provenientes de la placa de cubierta de las aulas de sistemas, prevesan el contacto directo de aguas lluvias con las instalaciones electricas produciendo variaciones de carga, cortes circuitos y conatos de incendio y por ende serias averias a equipos de compute y redes de datos. Igualmente se presentan problemas de cortes circuitos en las areas de circulacion

REGISTRO FOTOGRAFICO



ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SE CONTINUAN ACTIVIDADES CON EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LAMPARA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ELECTRICO

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS HERMETICAS

ASEO Y LIMPIEZA DE AREAS

OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de una cuadrilla especial electrica para el ingreso a las areas. Asi mismo este mismo personal se encargara de realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo y dejar la sede fuera de riesgo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 9.530.220,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elabora: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 27.1 (Octubre 19 - Octubre 22)		
FECHA DE INICIO: 02/10/2020	INSTRUCION: 117. LOTE FONTANA GRANDE		LOCALIDAD: SUBA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1168	DIRECCION: Cra.106 B No.161C-92	TIPO DE EMERGENCIA: BAÑO EN SECO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: EXTERIOR

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Por disposiciones legales el predio necesita contar con vigilancia las 24 horas del dia, sin embargo, no se cuenta con un servicio sanitario disponible para que este sea usado por parte del personal de la empresa de seguridad, generando unas condiciones de insalubridad y en consecuencia emergencia sanitaria. Adicionalmente tampoco se cuenta con unas condiciones de iluminación optimas que permitan la rápida identificación de posibles invasores.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita al predio en donde se evidencia que por encontrarse en obra, aun no presenta condiciones para la prestacion del servicio sanitario. Aun no estan terminadas las baterias sanitarias y carece de servicio completo de agua potable.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL SANITARIO MEDIANTE UNIDADES SANITARIAS PORTÁTILES (sanitario, lavamanos y orinal). INCLUYE TRES ASEOS POR SEMANA, MANTENIMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS EN CADA ASEO, DOTACIÓN DE DOS ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, BOLSA DE BASURA Y GEL LIMPIADOR DE MANOS EN CADA ASEO Y RETIRO DEFINITIVO DE LA UNIDAD DE ASEO.

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer del equipo solicitado, asi como su mantenimiento respectivo. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 113.010,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 27.1 (Octubre 19 - Octubre 22)		
FECHA DE INICIO: 01/10/2020	INSTITUCION: 119. INSTITUCION EDUCATIVA MARGARITAS		LOCALIDAD: KENNEDY
FECHA DE TERMINACION: 30/10/2020			
CODIGO PLANTA FISICA No. 886	DIRECCION: CARRERA 88 C No 43-53 SUR	TIPO DE EMERGENCIA: CUBIERTA	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AREA COMUN ASCENSOR Y TOA

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

En el área común, se presenta el colapso de una estructura previsional de cubierta elaborada en madera y plástico. Despues de varias precipitaciones se evidencia que el agua lluvia ingresaba a aulas y circulaciones.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SE CONTINUA CON LA FABRICACION DE VENTANA EN LÁMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACIÓN (ANTIC - ESMALTE)

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ALVEOLAR DE 8 MM TRANSPARENTE (INC. ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, PARALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFALTICO 2.8 A 3.00 mm

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de una cuadrilla especial electrica y equipos - cuadrilla especial en ornamentacion e impermeabilizacion, certificada para trabajo en alturas. Este mismo equipo se encargara de realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.
PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA	$ 6.204.790,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 27.1 (Octubre 19 - Octubre 22)		
FECHA DE INICIO: 08/10/2020	INSTITUCION: 122. IED USAQUEN SEDE B	LOCALIDAD:	USAQUEN
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 126	DIRECCION: Av. Cra.9 No.146-40	TIPO DE EMERGENCIA: ESTRUCTURAL - MURO/ACCESO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: CERRAMIENTO Y PATIO

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Un módulo del muro de cerramiento de la institución educativa presenta una fisura representativa longitudinal, lo cual afecta seriamente su estabilidad e integridad estructural, y enconsecuencia un alto riesgo de colapso, que si se diera provocaría lesiones físicas graves a las personas que transiten cerca a el en ese momento.

REGISTRO FOTOGRAFICO



ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SE CONTINUA CON LA FUNDICION DE LA SEGUNDA PARTE DE LA PLACA CONTRAPISO DE 15 cm - CONCRETO 3000 PSI.

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI

COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI

ASEO A DIARIO DE AREAS INTERVENIDAS

OBSERVACIONES	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA
Para la atención de esta emergencia, el contratista de obra deberá disponer de elementos equipos y cuadrilla especial en obra civil para la ejecucion de las actividades de mitigación del riesgo, construcción de muros y placas en concreto. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las áreas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	$ 11.262.986,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AGER INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440448	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 27.1 (Octubre 19 - Octubre 22)		
FECHA DE INICIO: 19/10/2020	INSTITUCION: 123. IED SAN JOSE NORTE		LOCALIDAD: SUBA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1037	DIRECCION: Cra.84A No.78A-08	TIPO DE EMERGENCIA: HIDRAULICO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULA MULTIPLE

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

La actual aula especial contigua a la cancha múltiple en sus muros presenta un alto grado de deterioro ocasionado por los altos niveles de humedad, los cuales se originan presuntamente por el subsuelo, y/o la matera contigua a este espacio generando una posible emergencia sanitaria por afectación de vías respiratorias por hongos una vez se reinicien las actividades académicas.

REGISTRO FOTOGRAFICO








ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO 2.8 A 3.00 mm

LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES

IMPERMEBILIZANTE BRONCO ELASTIC

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

OBSERVACIONES	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA
Para la atención de esta emergencia, el contratista de obra deberá disponer de elementos equipos y cuadrilla especial en obra civil para la ejecucion de las actividades de mitigación del riesgo. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las áreas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	$ 884.513,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ",	CONTRATO	
INTERVENTOR	ACER INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440448	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 03/04/2020	SEMANA 27.1 (Octubre 19 - Octubre 22)		
FECHA DE INICIO: 06/10/2020	INSTITUCION: 124. IED GENERAL SANTANDER		LOCALIDAD: USAQUEN
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 138	DIRECCION: CR.159 No.8-86/88	TIPO DE EMERGENCIA: ESTRUCTURAL	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

La actual aula polivalente provisional presenta un alto grado de deterioro ocasionado por los altos niveles de humedad que presenta este espacio generando una posible emergencia sanitaria por afectación de vías respiratorias una vez se reinicien las actividades académicas.

REGISTRO FOTOGRAFICO



ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SE CONTINUAN ACTIVIDADES CON LA INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN Y ZAPATAS

CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI

CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

OBSERVACIONES	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA
Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada en obra civil, carpinteria y ornamentacion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	$ 3.556.881,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
ACER - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria ACER

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	ACER INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.1440456	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1456286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 28/04/2020	SEMANA 27.1 (Octubre 19 - Octubre 22)		
FECHA DE INICIO: 23/10/2020	INSTITUCION: 125. BODEGA 1a. DE MAYO	LOCALIDAD:	RAFAEL URIBE
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No.	DIRECCION: CL 33 No.14-45	TIPO DE EMERGENCIA: MURO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: CERRAMIENTO

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	DIAGNOSTICO DE LA VISITA
	Se realiza visita de manera inmediata al predio de la 33D en donde se evidencia que el propietario del lote adjunto a la bodega esta realizando demolicion del muro divisorio y que es compartido. Una vez verificado por parte de la interventoria se constata que el muro se encuentra dentro de los limites del lote y que una vez sea derribada en su totalidad, la bodega quedara completamente expuesta a un alto riesgo para que personas ajenas al predio y habitantes de la calle puedan extraer los elementos, materiales e insumos que se encuentran almacenados en la bodega.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.14 M. TIPO ACESCO Ó SIMILAR MURO EN LADRILLO TOLETE PRENSADO e = 12CM MURO EN BLOQUE No. 5 E=15 cm ASEO DE AREAS INTERVENIDAS	

OBSERVACIONES	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA
Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de elementos, equipos y cuadrilla especial para ejecucion de actividades en obra civil. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	$ 1.793.544,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
ACER - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria ACER

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 28/04/2020	SEMANA 27.1 (Octubre 19 - Octubre 22)		
FECHA DE INICIO: 17/10/2020	INSTITUCION: 126. IED BICENTENARIO		LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1986	DIRECCION: Calle 81 Sur No 18 P 08	TIPO DE EMERGENCIA: HIDRAULICO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: BAÑOS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

La institución educativa se encuentra en emergencia de tipo sanitario, ya que no funciona correctamente el sistema hidráulico por deficiencias de presión evidenciada en las baterías de baños, generando que no se evacuen en su totalidad las aguas servidas, así como el sistema sanitario.

REGISTRO FOTOGRAFICO






ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SE CONTINUAN ACTIVIDADES CON DESMONTE DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN PVC CON FALLAS

REGISTRO PASO DIRECTO RED WHITE DE 1 1/4"

REGISTRO PASO DIRECTO DE 2" KITZ O SIMILAR

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de elementos, equipos y cuadrilla especial/hidraulica. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA $ 392.996,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elabora: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCONTR. 1440446	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCONTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 27.1 (Octubre 19 - Octubre 22)		
FECHA DE INICIO: 21/10/2020	INSTITUCION: 128. IED LAUREANO GOMEZ	LOCALIDAD:	ENGATIVA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No.	DIRECCION: Cra.105A No.74A-18	TIPO DE EMERGENCIA: ESTRUCTURAL	LUGAR DE LA EMERGENCIA: TALLERES

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	DIAGNOSTICO DE LA VISITA
Se evidencia un fisuramiento importante en las placas de contrapiso que soportan los tornos y equipos anexos de funcionamiento de estos debido a su elevado peso, ya que estas placas de contrapiso no están diseñadas para esta capacidad de soporte, lo cual puede generar fisuramiento de muros y por ende colapso de la estructura de las aulas provisionales que los contiene.	Una vez realizada la visita en la sede, se evidencia que las placas de piso en material de concreto, presentan dilataciones y algunas fisuras, las cuales al parecer se estan generando por el peso considerable de los equipos allí presentes. Así mismo y por ser aulas provisionales, se esta generando riesgo en los muros divisorios y carpinteria allí instalada.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
SE INICIAN ACTIVIDADES CON PERSONAL TECNICO PARA REALIZAR PROTECCION DE EQUIPOS CON PLASTICO (VINILFEL) ADECUACION Y PROTECCION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS EN TALLER TRASLADO O TRASIEGO DE ELEMENTOS DENTRO DE TALLERES PARA DEJARLOS CERCA A MAQUINARIA ASEO DE AREAS INTERVENIDAS	  

OBSERVACIONES	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA
Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera garantizar un buen procedimiento logistico para que con el mayor cuidado se haga dicha actividad con vehiculos y personal apto y capacitado para tal fin. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	$ 1.496.312,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1434284	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 27.1 (Octubre 19 - Octubre 22)		
FECHA DE INICIO: 21/10/2020	INSTITUCION: 130. DIRECCION LOCAL DE CHAPINERO Y TEUSAQUILLO		LOCALIDAD: TEUSAQUILLO
FECHA DE TERMINACION: 21/10/2020			

CODIGO PLANTA FISICA No. 1304	DIRECCION:	Cra.27A No.40A-28	TIPO DE EMERGENCIA:	CUBIERTA	LUGAR DE LA EMERGENCIA: OFICINAS 2 PISO - PATIO

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

En eventos de lluvias se presentan numerosas filtraciones en circulaciones y oficinas, las cuales pueden afectar el sistema de iluminacion, dotacion electrica a la vista, y mobiliario (sillas y mesas). Fenomeno causado por tejas onduladas translucidas mal instaladas y cortas en su traslapo, adicionalmente los flanches de la cubierta que colindan con los predios vecinos presentan desprendimiento y mal estado.

De justifica esta intervencion en el entendido de que dentro de las obligaciones contractuales en su numeral 2.2 "(...) LUGAR DE EJECUCION (.)" establece "(...) La ejecucion del contrato se desarrollara en las sedes de las Instituciones Educativas Distritales y otros espacios de propiedad de la Defensoria del Espacio Publico entregados a la Secretaria de Educacion de la ciudad de Bogotá Distrito Capital, en donde ocurra algun tipo de eventualidad que requiera la ejecucion de obras menores para la atencion de emergencias y de esta forma, garantizar la prestacion de los servicios educativos (...)".

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

En visita realizada por parte de la interventoria, en conjunto con el contratista de obra, se evidencian problemas por la cubierta debido a que falta claramente mantenimiento por parte de los encargados de la sede. Se aprecian filtraciones por los muros colindantes de la edificacion por donde se encuentran instalados los flanches perimetrales. Asi mismo se identifican que las tejas onduladas transparentes de la cubierta son muy angostas y quedaron cortas en el traslape, permitiendo que el agua se filtre facilmente, Se evidencia muchos residuos, escombros y basura entre las tejas y el cielo raso existente. La cubierta del patio presenta filtraciones en las dilataciones donde se encuentran los flanches instalados y sin sello en las juntas

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SE REALIZAN ACTIVIDADES EN CUBIERTA CON RECORRIDO E INSPECCION DE AREAS

LIMPIEZA DE CUBIERTA


DESTAPE DE SIFONES Y BAJANTES

AJUSTE DE TEJAS DESPLAZADAS

RESANE DE CABALLETES

CAMBIO DE FLOTADOR EN TANQUE ELEVADO

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y cuadrilla certificada para trabajo en alturas. Este mismo equipo se encargara de realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 653.372,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ",	CONTRATO	
INTERVENTOR	ACER INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 27.1 (Octubre 19 - Octubre 22)		
FECHA DE INICIO: 19/10/2020	INSTITUCION: 131. IED FRANCISCO I - SEDE B		LOCALIDAD: BARRIOS UNIDOS
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1204	DIRECCION: Cra.88B #68-80	TIPO DE EMERGENCIA: HIDRAULICO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: CUARTO DE EQUIPOS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Se presentá un fenómeno de sobrepresión de la red de suministro de agua potable afectando los equipos de bombeo de la institución educativa, generando fugas de agua.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE ELECTRICO PARA CONTROL DE 2 MOTO BOMBAS 5 HP CON ALTERNADOR DE BOMBAS MARCA MACS INCLUYE 5 ELEMENTOS DE PROTECCION EN CONTROL Y FUERZA MARCA CERTIFICADA


SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE HIDRONEUMATICO DE 500 LITROS



IMPERMEBILIZANTE BRONCO ELASTIC

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de una cuadrilla especial electrica e hidraulica para el ingreso a las areas, realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo y dejar la sede fuera de riesgo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 10.578.341,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elabora: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL


OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 27.1 (Octubre 19 - Octubre 22)		
FECHA DE INICIO: 08/10/2020	INSTITUCION: 132. IED LAUREANO GOMEZ	LOCALIDAD:	ENGATIVA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1005	DIRECCION: Cra 96G #90A-24	TIPO DE EMERGENCIA: HIDRAULICO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: CUARTO DE EQUIPOS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a una filtración de agua se inunda el cuarto de bombeo afectando e inutilizando los equipos hidroneumáticos y tablero eléctrico de control, generando deficiencias en el funcionamiento de la red hidráulica, adicionalmente se presentan fugas en el tanque de almacenamiento debido a la ausencia de impermeabilización.

REGISTRO FOTOGRAFICO



ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SE CONTINUAN ACTIVIDADES CON PERSONAL TECNICO PARA INSTALACION DE GABINETE ELECTRICO PARA CONTROL DE 2 MOTO BOMBAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ELÉCTRICO CON ARRANQUE DIRECTO, PARA CONTROL DE 2 MOTO BOMBAS SUMERGIBLES DE 2HP.INCLUYE 3 ELEMENTOS E PROTECCION EN CONTROL Y FUERZA MARCA CERTIFICADA

SUMINISTRO E INSTALACION DE FLOTADOR MECANICO

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

OBSERVACIONES	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA
Se le recuerda al contratista que estas actividades se deberan ejecutar con personal calificado y especializado en hidraulica/electrica. Asi mismo este mismo personal se encargara de realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo y dejar la sede fuera de riesgo.	$ 8.202.053,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	ACER INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCONTR.1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCONTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 22/04/2020	SEMANA 27.1 (Octubre 19 - Octubre 22)		
FECHA DE INICIO: 22/10/2020	INSTITUCION: 133. IED MARIA CANO		LOCALIDAD: RAFAEL URIBE
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1069	DIRECCION: Transversal 6U #48J-30 sur	TIPO DE EMERGENCIA: CUBIERTA	LUGAR DE LA EMERGENCIA: COMEDOR

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	DIAGNOSTICO DE LA VISITA
La placa de cubierta sobre el hall principal y circulaciones presenta fallas en su impermeabilización evidenciada por humedades en su cara inferior generando filtración de aguas lluvias a este espacio y por ende el contacto de estas con el acabado de piso generando encharcamientos y la posibilidad de que cualquier persona sea de aseo, vigilancia, alumnos o docentes se resbalen y sufran lesiones.	Se realiza visita al colegio en donde se evidencia una caida de agua por la placa superior de la cubierta sobre la entrada principal del colegio, la que esta ocasionando riesgo por inundacion de la zona y posible accidente del personal que por allí transita. Así mismo se identifican goteras por la zona del comedor que al parecer provienen de la placa de la cubierta o terraza.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
SE INICIAN ACTIVIDADES CON RECORRIDO Y VERIFICACION DE AREAS DEMOLICION DE PISOS - ENCHAPES EN CUBIERTA ASEO DE AREAS INTERVENIDAS	

OBSERVACIONES	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA
Para la atención de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y cuadrilla certificada para trabajo en alturas y trabajos de impermeabilizacion. Este mismo equipo se encargara de realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en ellas las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	$ 139.925,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
ACER - Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria ACER

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ",	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440446	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 27.1 (Octubre 19 - Octubre 22)		
FECHA DE INICIO: 07/10/2020	INSTITUCION: 134. IED HERNANDO DURAN DUSSAN	LOCALIDAD:	KENNEDY
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 878	DIRECCION: Cll.42F Sur No.88A-25	TIPO DE EMERGENCIA: HIDRAULICO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: CUARTO DE EQUIPOS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Se presentó un fenómeno de sobrepresión de la red de suministro de agua potable afectando los equipos de bombeo de la institución educativa, generando fugas de agua.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE ELECTRICO PARA CONTROL DE 2 MOTO BOMBAS 5 HP CON ALTERNADOR DE BOMBAS MARCA MAC3 INCLUYE 5 ELEMENTOS DE PROTECCION EN CONTROL Y FUERZA MARCA CERTIFICADA

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de una cuadrilla especial electrica e hidraulica para el ingreso a las areas, realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo y dejar la sede fuera de riesgo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 8.747.500,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Ing. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440446	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2022	SEMANA 27.1 (Octubre 19 - Octubre 22)		
FECHA DE INICIO: 22/10/2022	INSTITUCION: 136. IED MONTEBELLO		LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 406	DIRECCION: Calle 36 sur No.1A-44 este	TIPO DE EMERGENCIA: ESTRUCTURAL	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	DIAGNOSTICO DE LA VISITA
Existe un riesgo de Colapso de la estructura actual de las aulas provisionales y depositos en material prefabricado de la institucion educativa.	De acuerdo a la visita realizada en la sede, se evidencia que las aulas en reportadas, presentan elementos que estan con riesgo de colapsar. Los muros se encuentran fisurados y desplomados. Cubierta en eternit 90, con riesgo de desplome debido a que esta separtada sobre los muros. No tiene soportes independientes y con unidades en mal estado. La placa base del piso se encuentra fracturada y desnivelada. Carpinteria metalica desplomada y con riesgo de caida

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
REPLANTEO DE AREAS PARA INSTALACION DE CERRAMIENTO EXCAVACION PARA INSTALACION DE ESTRUCTURA EN MADERA INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC ASEO DE AREAS INTERVENIDAS	

OBSERVACIONES	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA
Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada en obra civil, carpinteria y ornamentacion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	$ 2.536.494,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 22/04/2020	SEMANA 27.1 (Octubre 19 - Octubre 22)		
FECHA DE INICIO: 22/10/2020	INSTITUCION: 137. IED LOTE FONTANAR GRANDE		LOCALIDAD: SUBA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA AREA No. 1146	DIRECCION: Cra.106 B No.151C-92	TIPO DE EMERGENCIA: ELECTRICO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: EXTERIOR

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	DIAGNOSTICO DE LA VISITA
Por disposiciones legales el predio necesita contar con vigilancia las 24 horas del dia, sin embargo, no se cuenta con un servicio sanitario disponible para que este sea usado por parte del personal de la empresa de seguridad, generando unas condiciones de insalubridad y en consecuencia emergencia sanitaria. Adicionalmente tampoco se cuenta con unas condiciones de iluminación optimas que permitan la rápida identificación de posibles invasores.	Se realiza la visita al predio en donde se evidencia que por encontrarse en obra, aun no presenta con el servicio optimo electrico y de iluminacion para el personal allí presente, lo que esta ocasionando el riesgo del acceso a personas ajenas a la obra, generando Inseguridad.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
SE INICIAN ACTIVIDADES PARA INSTALACION DE RED ELECTRICA EN LOTE CON: SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE + PVC SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA + PVC REFLECTOR DE PISO 250 W ASEO DE AREAS INTERVENIDAS	   

OBSERVACIONES	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA
Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de una cuadrilla especial electrica para el ingreso a las areas. Asi mismo este mismo personal se encargara de realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo y dejar la sede fuera de riesgo.	$ 1.946.781,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 25/04/2020	SEMANA 27.1 (Octubre 19 - Octubre 22)		
FECHA DE INICIO: 21/10/2020	INSTITUCION: 140. IED MARIA MONTESSORI - Sede A		LOCALIDAD: ANTONIO NARIÑO
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1501	DIRECCION: Calle 14 Sur No 14-20	TIPO DE EMERGENCIA: HIDRAULICO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: EXTERIOR

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	DIAGNOSTICO DE LA VISITA
Por vandalismo, fue hurtado el registro de agua potable de la institución educativa de 2" de diámetro generando por un lado desperdicio de agua hacia la calle y por el otro falta de suministro de agua potable a la institución educativa.	Se realiza visita a la sede donde se realiza la revision en la caja de inspeccion principal donde se encuentra la acometida principal de agua potable del colegio, en donde se evidencia que el elemento hurtado fue el contador de agua del colegio asi como los accesorios. Tambien se percibe daño en la tuberia y accesorios allí dejados. La caja no presenta buenas condiciones y no cumple con la norma establecida

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
SE INICIAN ACTIVIDADES CON LA CONSTRUCCION DE CAJA PARA MEDIDOR DE 2" - SEGÚN ESPECIF. EAAB 1840 X 1020 X 960 (mm) ACCESORIOS PVC-P @ 2" REGISTRO P/D RED WHITE @ 2" ó EQUIVALENTE TUBERIA PVCP RDE 21 @ 2" ASEO DE AREAS INTERVENIDAS	   

OBSERVACIONES	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA
Se le recuerda al contratista que estas actividades se deberan ejecutar con personal calificado y especializado en hidraulica y obra civil. Asi mismo este mismo personal se encargara de realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de aseo y dejar la sede fuera de riesgo.	$ 1.987.853,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Escaneado con CamScanner