FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO No. 1646 DE 2020
INFORME PERIÓDICO No. 6

1. Datos generales

Período del informe	16 DE MARZO DE 2021 - 15 DE ABRIL DE 2021	Número de contrato/convenio:	1646 DE 2020
Tipo de contrato/convenio	CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Fecha suscripción contrato/convenio:	16 DE OCTUBRE DE 2020
Valor Inicial del contrato/convenio	$249.043.319	Plazo de Ejecución Inicial (hasta cuándo):	31 DE DICIEMBRE DE 2020

Objeto: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: 'Realizar el diagnóstico, adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde presta servicio el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que han sido destinadas para la atención de la primera infancia (Grupo 4).

Alcance del objeto (si aplica): N/A

2. Datos supervisor

Nombre y cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	LINA MARÍA MARGARITA HUARI MATEUS Directora Administrativa	Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del contrato/convenio)	LINA MARÍA MARGARITA HUARI MATEUS Directora Administrativa
Nombre y cargo Supervisor ICBF (según memorando de designación, si aplica)	LINA MARÍA MARGARITA HUARI MATEUS Director Técnico 0100 Grado 22	Fecha memorando de designación de supervisión (si aplica)	13-abr-2020 al 7-mar-2021
Nombre y cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA Directora Administrativa (E)	Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del contrato/convenio)	RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA Directora Administrativa (E)
Nombre y cargo Supervisor ICBF (según memorando de designación, si aplica)	RUBY AMPARO MALAVER MONTAÑA Asesor Dirección General 1020 Grado 16	Fecha memorando de designación de supervisión (si aplica)	8-mar-2021 al 14-mar-2021
Nombre y cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	LUZ HELENA MEJÍA ZULUAGA Directora Administrativa	Nombre y cargo Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del contrato/convenio)	LUZ HELENA MEJÍA ZULUAGA Directora Administrativa
Nombre y cargo Supervisor ICBF (según memorando de designación, si aplica)	LUZ HELENA MEJÍA ZULUAGA Director Técnico 0100 Grado 22	Fecha memorando de designación de supervisión (si aplica)	15-mar-2021 A LA FECHA
Nombre Supervisor ICBF (para efectos de liquidación)		Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)	N/A
Otros supervisores (*)	N/A	Cargos de otros supervisores	N/A
	N/A		N/A

(*) Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.

3. Datos contratista

Nombre Contratista:	LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.	Cédula o NIT:	900.436.622-8
Dirección:	Carrera 51 # 64-83 OF 201 BOGOTÁ D.C.	Correo electrónico:	logiatres@gmail.com
Representante Legal que suscribió el contrato/convenio:	EHIDA JULIET RAMIREZ GÜINA	Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación (i):	
Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal (i):			

(i). Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación.

4. Plazo de duración del contrato/convenio

Desde cuándo:	16 DE OCTUBRE DE 2020	Hasta cuándo:	31 DE DICIEMBRE DE 2020
Fecha aprobación pólizas:	23 DE OCTUBRE DE 2020	Fecha expedición R.P.:	20 DE OCTUBRE DE 2020
Fecha acta de inicio:	6 DE NOVIEMBRE DE 2020	Fecha inicio del contrato/convenio:	6 DE NOVIEMBRE DE 2020
Fecha documento de Prórroga 1:	21 DE DICIEMBRE DE 2020	Prorrogado hasta cuándo (si aplica):	6 DE MARZO DE 2021
Fecha aprobación póliza de la prorroga 1:	22 DE DICIEMBRE DE 2020	Fecha de terminación:	
Fecha documento de Prórroga 2:	5 DE MARZO DE 2021	Prorrogado hasta cuándo (si aplica):	6 DE MAYO DE 2021
Fecha aprobación póliza de la prorroga 2:	8 DE MARZO DE 2021	Fecha de terminación:	

Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.

5. Información presupuestal

Valor Inicial del contrato/convenio: $ 249.043.319

Aporte ICBF: $ 249.043.319
Aporte Contratista (si aplica): $ 0

No. de CDP:	170020	Fecha CDP:	26 DE JUNIO DE 2020	Valor de CDP:	$1.000.941.297,00
No. de RP:	465720	Fecha RP:	20 DE OCTUBRE DE 2020	Valor de RP:	$249.043.319,00

(+) ADICIONES

Fecha Documento Adición: 5 DE MARZO DE 2021 Valor Adición: $122.001.795,00

Descripción del concepto de adición realizada en el periodo:

No.CDP Adición:	11021	Fecha CDP Adición:	17 DE FEBRERO DE 2021	Valor CDP Adición:	$122.001.795
No. de RP Adición:	193721	Fecha RP Adición:	5 DE MARZO DE 2021	Valor RP Adición:	$122.001.795

Valor adición aporte contratista: N/A

Fecha aprobación póliza de la adición: 8 DE MARZO DE 2021

Si se presentan más adiciones, incluir filas para éstas.

(-) DISMINUCIONES

Fecha Documento Disminución: N/A Valor disminución : $ 0

Descripción del concepto de disminución realizada en el periodo:

No.CDP disminución :	N/A	Fecha CDP	N/A	Valor CDP disminución :	N/A
No. de RP disminución :	N/A	Fecha RP disminución	N/A	Valor RP disminución :	N/A

Si se presentan más disminuciones, incluir filas para éstas.

(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones) $ 371.045.114

Valor anticipo (si aplica): N/A Fecha pago anticipo (si aplica): N/A

Porcentaje amortización (si aplica): N/A Período facturado: N/A

Forma de Pago:

El ICBF pagará al contratista mensualmente o por fracción de mes, según corresponda; de conformidad con el valor mensual del personal efectivamente utilizado en el contrato, en el mes o fracción de mes de ejecución objeto de cobro. Los valores de los desplazamientos se pagarán mensualmente conforme a los viajes realizados, y contra los soportes que presente el contratista para acreditar dichos gastos, sin sobrepasar el monto establecido para este concepto en la oferta económica. Los pagos se realizarán acorde a los valores presentados en su propuesta; menos el porcentaje promedio de retraso de la ejecución, registrado en las actas de corte de obra e informes aprobados por la interventoría. Los pagos se realizarán previa presentación del informe mensual. Lo anterior de conformidad a la siguiente formulación: VPMn = VM - %Atr(VM); VPMn = valor a pagar en el mes n; VM = Valor del mes del personal que utilizó la interventoría, de acuerdo a su propuesta. (Incluye los costos indirectos de acuerdo al porcentaje de la propuesta y el IVA); %Atr = porcentaje promedio de retraso de los frentes de obra, entendido el atraso como la diferencia entre el porcentaje de avance programado de obra menos el porcentaje de avance real ejecutado de obra para cada frente de obra. La retención realizada por concepto de atraso de la obra será pagada una vez se complete el 100% de la obra y sea recibida a satisfacción por el supervisor del ICBF. En el eventual caso de presentarse un presunto incumplimiento del contratista de obra, y las obras se paralicen, pero sea necesaria la participación del interventor en el desarrollo del proceso administrativo de carácter sancionatorio, el interventor deberá pactar con el supervisor del contrato, el personal requerido para esta etapa, así como el porcentaje de dedicación de cada profesional, para efectos de pago. Una vez llegada a la culminación del proceso sancionatorio, y demostrado que el interventor dentro de sus funciones y capacidades, hizo lo posible y reportó las pruebas de un posible incumplimiento, se deberían pagar los porcentajes descontados de los pagos a la interventoría, por los retrasos sufridos en la obra. Los pagos se realizarán previa presentación del informe mensual, de la factura correspondiente, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor, y la certificación del revisor fiscal ó representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. El pago se realizará dentro de los 30 días hábiles siguientes a la radicación de la factura y la certificación de cumplimiento, previa disponibilidad del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja). Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el termino para este solo empezara a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Todos los pagos se realizarán conforme al PAC del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de acuerdo con las Resoluciones vigentes.

6. Información relacionada con la contratación derivada (si aplica)

N/A

Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente.

7. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones
6-nov-2020 al 5-dic-2020	2 de febrero de 2021	$ 70.915.136	Corresponde al pago por la etapa 1 de diagnósticos.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

8. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección Financiera

Número de pago/desembolso, según cláusula de forma de pago	Valor de desembolsos según minuta contractual (A)	Valor pagado o desembolsado (B)	Diferencia (A-B)	Fecha y número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)
1	$ 70.915.136	$ 70.915.136	$ 0	68754021 del 31 de marzo de 2021	N/A
TOTALES	**$ 70.915.136**	**$ 70.915.136**	**$ 0**	**N/A**	**N/A**

9. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Fecha Descuento/Liberación/Reducción	Valor Descuento/Liberación/Reducción	Concepto Descuento/Liberación/Reducción
N/A	$ 0	N/A
TOTAL	**$ 0**	**N/A**

10. Reintegros efectuados (si aplica)

Fecha reintegro	Valor reintegro	Comprobante reintegro	Concepto reintegro
N/A	N/A	N/A	N/A

11. Resumen ejecución presupuestal acumulado (aplica también para informe final)

Concepto		Valor
Valor Inicial del convenio o contrato	Aporte inicial en dinero por EL ICBF	$249.043.319,00
	Aporte inicial en especie por EL ICBF	$0
	Aporte inicial en dinero por CONTRATISTA	$0
	Aporte inicial en especie por CONTRATISTA	$0
	Total	$249.043.319,00
Valor adiciones	Adición aporte ICBF	$122.001.795
	Adición aporte CONTRATISTA	$0
	Total	$122.001.795
Valor disminuciones	Disminuciones aporte ICBF	$0
	Disminuciones aporte CONTRATISTA	$0
	Total	$0
Valor total del convenio o contrato	Aporte dinero por EL ICBF	$371.045.114
	Aporte en especie por EL ICBF	$0
	Aporte en dinero por CONTRATISTA	$0
	Aporte en especie por CONTRATISTA	$0
	Total	**$371.045.114**
Valor total pagado por el ICBF		$70.915.136
Valor total ejecutado recursos del ICBF		$0
Recursos reintegrados al ICBF		$0
Valor consignaciones - rendimientos financieros (si aplica)*		$0
Valor total ejecutado recursos del CONTRATISTA		$0
Saldo pendiente por reintegrar al ICBF		$0
Saldo Pendiente por Pagar		$300.129.978
Saldo pendiente por liberar **		$0

** Para el informe final debe adjuntarse a este documento extractos de cuenta bancaria que soporten el valor reportado de rendimientos financieros, copias de consignaciones de rendimientos y certificación de la Dirección Finaciera que avale dichas consignaciones.*

*** El saldo pendiente por liberar corresponde a (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberán justificar las razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista).....*

Fecha estado de cuenta 12 DE ABRIL DE 2021

12. Garantías

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia	
			Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	980-47-994000014716	14/10/2020	6/11/2021
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			14/10/2020	6/05/2024
CALIDAD DEL SERVICIO			31/12/2020	31/12/2025

Nota: *Es necesario ingresar las garantías de las modificaciones realizadas al contrato. Así mismo, la garantía de estabilidad de obra, debe estar previamente aprobada por la Dirección de Contratación o las Coordinaciones Jurídicas en las Regionales del ICBF, según sea el caso.*

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

13. Sanciones

Marque con una "X" el tipo de sanción impuesta al contratista.

Tipo de Sanción (seleccionar con una x)			Número y fecha del acto administrativo que resuelve el proceso administrativo sancionatorio contractual.	Número y fecha del acto administrativo que resolvió el recurso (si aplica)	Fecha de ejecutoria del proceso administrativo sancionatorio contractual.	Valor de la sanción impuesta
Multa. (art. 17 Ley 1150 de 2007)						
Declaratoria de incumplimiento con cobro de perjuicios. (art. 17 Ley 1150 de 2007)	Total					
	Parcial					
Caducidad (art. 14, 18. Ley 1150 de 2007)						

14. Cumplimiento de Obligaciones

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste. (iii)	Observaciones (iv)
Obligaciones para el eje de calidad: (i)	**Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste. (iii)**	**Observaciones (iv)**
1. Asegurar que el personal requerido para la ejecución del contrato cuente con el perfil de: Educación (formal: pregrado, posgrado), formación (cursos específicos de la actividad a desarrollar como diplomados, seminarios, talleres entre otros) o experiencia para garantizar la óptima prestación del servicio.	**N/A**		El contratista revisó y aprobó el personal para el proyecto desde el 13 de noviembre de 2020. No se presentó cambio de personal del contratista en el periodo reportado.
2. Socializar con el equipo de trabajo que realiza las actividades definidas en el contrato, la información básica del ICBF (Misión, Visión, Principios, Objetivos Estratégicos y Políticas de los Sistemas de Gestión SIGE) así como dar a conocer los diferentes documentos (lineamientos técnicos, manuales, procedimientos, guías, formatos entre otros) necesarios para la operación de los servicios.	**SI**	Se considera que sí ha cumplido con la obligación, toda vez que no se han evidenciado casos que demuestren desconocimiento de la información.	Obligación no tangible por el supervisor.
3. Entregar los resultados de la percepción del beneficiario frente a la prestación del servicio o bien adquirido.	**N/A**	N/A	No aplica para el periodo reportado en este informe.
4. Demostrar mediante evidencias la implementación de acciones de mejora (correctivas o preventivas frente a cualquier situación que afecte la prestación del servicio) que permita tomar las decisiones a que haya lugar o experiencia exitosas que demuestren la mejora en la prestación de servicio.	**N/A**	N/A	No aplica para el periodo reportado en este informe.
5. Contar con información documentada para la recepción, tratamiento y respuesta a las peticiones, quejas, reclamos, felicitaciones y sugerencias, en el marco de la ejecución del objeto contractual.	**SI**	Se considera que sí ha cumplido con la obligación, toda vez que no se han evidenciado casos que demuestren lo contrario.	Obligación no tangible por el supervisor.
Cumplimiento de Obligaciones del Eje de Seguridad y Salud en el Trabajo (i)	**Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste. (iii)**	**Observaciones (iv)**
1. Realizar la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del contrato o convenio en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.	**N/A**	N/A	No aplica para el periodo reportado en este informe.
2. Certificar que cuenta con un representante de seguridad y salud en el trabajo, que cumpla con el perfil establecido en la Resolución 312 del 2019, o a la norma que adicione, modifique o sustituya y garantice el cumplimiento de obligaciones contractuales establecidas en el marco de la ejecución del contrato o convenio y la normatividad vigente.	**SI**	Ficha de Condiciones Técnicas (FCT) - Perfiles mínimos requeridos	N/A
3. Presentar la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el trabajo durante la ejecución del contrato o convenio.	**SI**	Protocolo de bioseguridad contra la COVID-19	Se continúa aplicando lo establecido en documento radicado a la entidad mediante oficio No. 20201222000013323 2 de 28 de noviembre de 2020.
4. Presentar el concepto médico ocupacional favorable de los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio.	**SI**	Conceptos médicos de los profesionales.	N/A
5. Suministrar a los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio los elementos de Protección Personal requerido para la realización de sus actividades.	**SI**	Protocolo de bioseguridad contra la COVID-19	Se continúa aplicando lo establecido en documento radicado a la entidad mediante oficio No. 20201222000013323 2 de 28 de noviembre de 2020.
6. Realizar trabajos en alturas en cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente.	**N/A**	N/A	No se requirieron trabajos en alturas en el periodo reportado.
7. Formular e implementar el plan de prevención preparación y respuesta ante emergencias.	**N/A**	N/A	Se continúa aplicando lo establecido en documento radicado a la entidad mediante oficio No. 20201222000013323 2 de 28 de noviembre de 2020.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Cumplimiento de Obligaciones del Eje de Gestión Ambiental (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste. (iii)	Observaciones (iv)
1. Adoptar las medidas necesarias para el ahorro y uso eficiente de agua, energía, papel, y manejo de residuos que se generen durante la ejecución del contrato, de acuerdo con la política ambiental de la Entidad.	N/A	Informe de interventoría No. 6 (Numeral 3.5) radicado mediante oficio No. 20211222000003180 2 del 27 de abril de 2021.	Los informes de interventoría incluyen una sección de gestión ambiental.
2. Presentar los permisos y/o autorizaciones ambientales vigentes requeridas para prestación del servicio. Así como las evidencias del cumplimiento de los requerimientos establecidos en dichos documentos.	N/A	N/A	La interventoría no requiere permisos, licencias o autorizaciones ambientales.
3. Adoptar las medidas necesarias para el transporte, almacenamiento y manejo adecuado de los productos químicos y/o combustibles utilizados durante la ejecución del contrato, de acuerdo a la normatividad vigente.	N/A	N/A	No se manejaron productos químicos.
4. Adoptar las medidas necesarias para el manejo adecuado y la disposición final de los residuos especiales y/o peligrosos que se generen durante la ejecución del contrato.	N/A	N/A	En el periodo reportado no se reportó disposición de residuos.
5. Formular e implementar el Plan de Gestión Ambiental de acuerdo con los aspectos, impactos y requisitos ambientales asociados a la ejecución del contrato.	N/A	Informe de interventoría No. 6 (Numeral 3.5) radicado mediante oficio No. 20211222000003180 2 del 27 de abril de 2021.	Los informes de interventoría incluyen una sección de gestión ambiental.
Cumplimiento de Obligaciones del Eje de Seguridad de la Información (i)	**Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste. (iii)**	**Observaciones (iv)**
1. Suscribir un documento de compromiso de confidencialidad el cual deberá ser entregado al supervisor del contrato una vez se firme el contrato.	N/A	N/A	No aplica para el periodo reportado en este informe.
2. Informar al supervisor, en el momento que ocurran incidentes de seguridad que afecten la disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la información del ICBF, en el marco de la ejecución del contrato.	N/A	N/A	No se han presentado incidentes relacionados.
Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato (i)	**Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste. (iii)**	**Observaciones (iv)**
1. Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA o su personal y el ICBF.	SI	Informe de interventoría No. 6 (Numeral 3) radicado mediante oficio No. 20211222000003180 2 del 27 de abril de 2021.	Se evidencia el cumplimiento del objeto del contrato por parte del interventor.
2. Constituir y allegar a EL ICBF las garantías requeridas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.	N/A	N/A	No aplica para el periodo reportado en este informe.
3. Participar y apoyar a EL ICBF en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato.	SI	Acta de comité No. 16, realizado virtualmente el 16 de marzo de 2021. Acta de comité No. 17, realizado virtualmente el 24 de marzo de 2021. Acta de comité No. 18, realizado virtualmente el 29 de marzo de 2021. Acta de comité No. 19, realizado virtualmente el 5 de abril de 2021. Acta de comité No. 20, realizado virtualmente el 14 de abril de 2021.	El contratista participó en todas las reuniones convocadas dentro del periodo reportado. Las actas se incluyeron en el anexo No. 4 del informe de interventoría.
4. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto del presente contrato.	SI	Se considera que ha cumplido con la obligación, dado que la documentación se ha recibido digitalmente en buen estado.	Obligación no tangible por el supervisor.
5. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta EL ICBF a través del supervisor de este, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.	SI	Comités de obra, correos electrónicos.	N/A
6. Entregar al supervisor del Contrato los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requiera.	N/A	N/A	No se requirieron al contratista informes adicionales.
7. Presentar la factura de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato, junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago.	SI	Mediante oficio LOGIA ICBF 4-128 radicado ICBF No. 20211222000002020 2 del 19 de marzo de 2021 el contratista efectuó el cobro No. 2 mediante la factura FE-19.	La factura FE-19 presentada es por un valor de $177.466.318,40.
8. Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga carácter de pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin la previa autorización escrita del ICBF.	SI	Se considera que ha cumplido con la obligación, toda vez que no se han conocido casos de divulgación de información.	Obligación no tangible por el supervisor.
9. Asumir un buen trato para con los demás colaboradores internos y externos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia.	SI	Correos electrónicos, oficios, comités de obra	La interacción con el contratista ha sido respetuosa y se han atendido todas las recomendaciones y sugerencias hechas al mismo.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

10. Devolver al ICBF, una vez finalizado la ejecución del contrato el Carné de identificación y los documentos que en desarrollo del contrato se hayan producido, e igualmente todos los archivos que se hayan generado en cumplimiento de sus obligaciones y a la Dirección Administrativa, los bienes devolutivos que le hayan sido asignados en custodia.	**N/A**	N/A	El contrato aún no ha finalizado.
11. Colaborar con el ICBF en el suministro y respuesta de la información correspondiente, a los requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto del presente documento.	**N/A**	N/A	No se han recibido requerimientos por parte de los organismos de control.
12. Utilizar la imagen del ICBF de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún funcionario, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole.	**SI**	N/A	El contratista solamente ha utilizado los formatos enviados por la entidad.
13. Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales, de acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes.	**SI**	Oficio LOGIA ICBF 4-128 radicado ICBF No. 20211222000020202 del 19 de marzo de 2021.	Se adjuntaron planillas de parafiscales como parte de los soportes de la cuenta de cobro No. 2.
14. Respetar la política medioambiental del ICBF, política que incluye todas las normas internas sobre el uso de los recursos ambientales y públicos, como el agua y la energía, racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo de desechos residuales.	**SI**	Informe de interventoría No. 6 (Numeral 3.5) radicado mediante oficio No. 20211222000003180 2 del 27 de abril de 2021.	El informe de interventoría incluye un capítulo del componenete ambiental.
15.Cumplir con las disposiciones establecidas en el Capítulo "Buenas Prácticas en la Gestión Contractual" del Manual de Contratación vigente.	**SI**	Se considera que ha cumplido con la obligación, toda vez que no se han conocido casos que demuestren lo contrario.	N/A
16. Remitir al supervisor del contrato, dentro de los tres (3) días siguientes a la consignación, copia del documento donde conste la operación que, por concepto de reintegros, rendimientos financieros, multas o cualquier otro, se causen a favor de la Entidad en razón a la ejecución del contrato.	**N/A**	N/A	No ha habido reintegros, rendimientos financieros, multas u otros a favor de la entidad.
Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato/ convenio (i)	**Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste. (iii)**	**Observaciones (iv)**
1. Controlar, exigir y verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato de obra cuyo objeto corresponde a "Realizar el diagnóstico, adecuaciones y/o reparaciones locativas requeridas en las infraestructuras donde presta servicio el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que han sido destinadas para la atención de la Primera Infancia" (Grupo 4).	**SI**	Informe de interventoría No. 6 (Anexos No. 4 y 5) radicado mediante oficio No. 20211222000003180 2 del 27 de abril de 2021.	Se evidencia el seguimiento al contratista de obra por parte de la interventoría mediante las actas de comité semanales.
2. Revisar y verificar desde el componente técnico, administrativo, financiero, jurídico y ambiental, todas las actuaciones adelantadas por el contratista de obra, así como los documentos e información que dieron origen al contrato de obra sobre el cual se realizará la interventoría, con el propósito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, que le permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas.	**SI**	Informe de interventoría No. 6 (Capítulo 3) radicado mediante oficio No. 20211222000003180 2 del 27 de abril de 2021.	N/A
3. Verificar por cada uno de los frentes a intervenir, que la obra ejecutada, su calidad y su cantidad corresponda a lo establecido en la propuesta económica, especificaciones técnicas y estudios previos.	**SI**	Informe de interventoría No. 6 (Numeral 3.3.1) radicado mediante oficio No. 20211222000003180 2 del 27 de abril de 2021.	Las condiciones de la obra ejecutada están acorde con los diagnósticos aprobados por la entidad.
4. Elaborar y entregar al ICBF los informes técnicos relacionados en el numeral 6.8 de la Ficha de Condiciones Técnicas (FCT).	**SI**	Informe de interventoría No. 6 radicado mediante oficio No. 20211222000003180 2 del 27 de abril de 2021.	N/A
5. Establecer, implementar y ejecutar medidas de Bioseguridad, para el desarrollo de las obras, cumpliendo con las disposiciones señaladas por el Gobierno Nacional, para la protección de los trabajadores y usuarios ante eventuales circunstancias de fuerza mayor, casos extremos y/o pandemias.	**SI**	Protocolo de bioseguridad contra la COVID-19	Se continúa aplicando lo establecido en documento radicado a la entidad mediante oficio No. 20201222000013323 2 de 28 de noviembre de 2020.
6. Entregar las hojas de vida del personal requerido para verificación y aprobación por parte de la Supervisión, en máximo cinco (5) días calendario luego de la suscripción del contrato.	**N/A**	N/A	No aplica para el periodo reportado en este informe.
Cumplimiento de Obligaciones de Carácter Técnico (i)	**Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste. (iii)**	**Observaciones (iv)**
1. Cumplir con el objeto del contrato y todas las obligaciones pactadas en el mismo, en el pliego de condiciones, estudios previos y demás documentos anexos.	**SI**	Informe de interventoría No. 6, comités de obra, informes semanales.	N/A
2. Revisar y avalar las hojas de vida de los profesionales propuestos por el contratista de obra para el cumplimiento del objeto del contrato, de conformidad con los requisitos y características establecidas en el Anexo No. 2 "Personal Mínimo Requerido". Para los fines expuestos, el interventor deberá exigir al Contratista de Obra la entrega de los soportes indicados, dentro de máximo 5 días después de la suscripción del contrato.	**N/A**	N/A	No aplica para el periodo reportado en este informe.
3. Certificar de manera oficial al ICBF, la fecha de terminación de la etapa de diagnóstico, y la fecha de inicio de la etapa de adecuaciones y/o reparaciones locativas.	**N/A**	Informe diagnóstico	La aprobación del informe diagnóstico por parte de la entidad fue emitida el 28 de diciembre de 2020, fecha desde la cual inició la etapa de adecuaciones. No aplica para el periodo resportado en este informe.
4. Acompañar y avalar la elaboración de los diagnósticos, revisión y ajuste de presupuestos, especificaciones técnicas, memorias de cálculo y análisis de precios unitarios, correspondientes a la Fase 1 del contrato.	**N/A**	Informe diagnóstico	No aplica para el periodo reportado en este informe.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

5. Revisar y avalar el cronograma de actividades elaborado por el Contratista de Obra, documento que deberá contemplar las entregas parciales y finales de los diagnósticos realizados para cada una de las infraestructuras.	**SI**	Informe de interventoría No. 5 radicado mediante oficio No. 20211222000019602 del 17 de marzo de 2021.	La interventoría avaló e hizo seguimiento según el cronograma aprobado en la modificación No. 2 del contrato de obra, lo cual fue reportdo en el periodo anterior.
6. Avalar y entregar al Supervisor del ICBF, los diagnósticos elaborados en Fase 1, conforme a lo establecido en el numeral 6.8.1 de este documento.	**N/A**	El informe final de diagnóstico fue remitido a la supervisora mediante oficio con radicado No. 20201222000014012 de 18 de diciembre de 2020.	No aplica para el periodo reportado en este informe.
7. Verificar los requerimientos exigidos correspondientes a permisos, licencias, y demás normatividad vigente, dados por las entidades competentes para el desarrollo de los contratos por cada una de las infraestructuras a intervenir.	**N/A**		Las actividades ejecutadas en el periodo reportado no requieron de permisos o licencias.
8. Verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas y ejecución de los procesos de adecuaciones de las Infraestructuras, en cumplimiento de las recomendaciones mínimas de Construcción, que forman parte integral de la ficha de visitas y listado de actividades, referencia del contrato objeto de la presente interventoría.	**SI**	Informe de interventoría No. 6 (Numeral 3.3.1), comités de obra, informes semanales.	La interventoría reporta ejecución de actividades acorde con las necesidades establecidas durante los diagnósticos y la priorización.
9. Aprobar la metodología y programación de actividades del contratista de obra por cada una de las infraestructuras a intervenir (Fase 2).	**N/A**	Informe diagnóstico	No aplica para el periodo reportado en este informe.
10. Aprobar el programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos de adecuación de las Infraestructuras del Contrato de Obra, y verificar las condiciones de ejecución de cada uno de los proyectos.	**N/A**	N/A	No aplica para el periodo reportado en este informe.
11. Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato de interventoría lo establecido en el contrato de obra, referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación de estos, así como el equipo exigido para la ejecución de los trabajos en cada una de las infraestructuras a intervenir. Además, de ser necesario, podrá exigir el cambio de personal o equipos, siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido en el contrato. En caso de que el contratista de obra solicite cambios de personal durante la ejecución del contrato, la Interventoría deberá revisar y aprobar cualquier relevo o cambio en el equipo de trabajo del contratista de obra, y verificar que cumpla con lo establecido en el Anexo - Perfiles mínimos requeridos, En caso de presentarse deberá ser informado al ICBF, con los soportes que acrediten dichos cambios y modificaciones.	**N/A**	N/A	En el periodo reportado no se presentaron cambios de personal.
12. Aprobar los cortes de ejecución de cada una de las infraestructuras a intervenir, así como solicitar informes, aclaraciones sobre el desarrollo contractual cuando sea necesario.	**SI**	Acta de obra No. 3 radicada con oficio No. 20211222000028382 del 20 de abril de 2021.	El acta de corte de obra No. 2 cobrada mediante cuenta de cobro No. 3, cubre del 25 de febrero al 5 de abril, lapso que se encuenta parcialmente dentro del periodo reportado.
13. Verificar el cumplimiento de todas las condiciones, entregables y especificaciones técnicas contenidas en la ficha de condiciones técnicas y los documentos anexos que hacen parte del contrato de ejecución de obra de adecuación y/o reparaciones locativas para cada uno de los frentes objeto de esta interventoría, y emitir los conceptos técnicos que considere necesarios para su correcta ejecución.	**SI**	Informe de interventoría No. 6, comités de obra, informes semanales.	N/A
14. Cumplir con las actividades descritas en el numeral 6 de la ficha de condiciones técnicas.	**SI**	Informe de interventoría No. 6, comités de obra, informes semanales.	N/A
15. Verificar que el personal vinculado para la ejecución del contrato cuente con la competencia e idoneidad.	**N/A**	N/A	No aplica para el periodo reportado en este informe.
16. Verificar y aprobar el pago de los imprevistos del Contrato de Obra, en caso de ser requerido, previa verificación de los documentos soporte respectivos.	**N/A**	N/A	No se recibieron solicitudes de pagos de imprevistos del contratista de obra en el periodo reportado en este informe.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

17. Verificar que el contratista de obra de estricto cumplimiento a los protocolos establecidos en la Resolución No.666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Protección Social, por medio de la cual se adoptó el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, o de la Resolución o norma que la modifique o complemente; y demás normatividad vigente establecida por las autoridades del orden Nacional, Departamental, Municipal o Institucional (ICBF), sobre el particular.	**SI**	Informe de interventoría No. 6 radicado mediante oficio No. 20211222000003180 2 del 27 de abril de 2021.	Se continúa aplicando lo establecido en documento radicado a la entidad mediante oficio No. 20201222000013323 2 de 28 de noviembre de 2020.
Cumplimiento de Obligaciones de Carácter Administrativo (i)	**Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste. (iii)**	**Observaciones (iv)**
1. Controlar que el contratista de la obra se ciña a los plazos, términos, especificaciones técnicas, cronograma y demás condiciones pactadas en el contrato de obra.	**SI**	Informe de interventoría No. 6 (Numeral 3.3) radicado mediante oficio No. 20211222000003180 2 del 27 de abril de 2021.	El avance del contrato de obra está por encima del cronograma, con corte al 15 de abril de 2021 es del 98,70% contra el programado del 95,00%. El cronograma vigente corresponde con la modificación No. 2 del contrato de obra del 25 de febrero de 2021.
2. Mantener permanente comunicación con el contratista de obra por cada una de las infraestructuras a intervenir, y realizar el seguimiento periódico al avance, según el cronograma pactado tanto para la ejecución de los trabajos como la presentación de informes.	**SI**	Informe de interventoría No. 6 (Anexos No. 1 y No. 2) radicado mediante oficio No. 20211222000003180 2 del 27 de abril de 2021.	N/A
3. Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar y controlar, en tiempo real, la ejecución de los proyectos objeto del presente contrato.	**SI**	Informe de interventoría No. 6 radicado mediante oficio No. 20211222000003180 2 del 27 de abril de 2021. Comités de obra	N/A
4. Verificar que el personal propuesto por el contratista de obra se encuentre vinculado al mismo, mediante contrato de trabajo y/o de prestación de servicios, así como estar afiliado y al día con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.	**SI**	Acta de obra No. 3 radicada con oficio No. 20211222000002838 2 del 20 de abril de 2021.	La interventoría radicó la cuenta de cobro No. 3 del contratista de obra, dentro de los soportes se adjuntaron planillas de pago de parafiscales.
5. Programar y coordinar con el contratista de obra y el supervisor del contrato del ICBF, las reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato y comités de obra semanales del avance del contrato en cada uno de los frentes a intervenir, acordando entre las partes soluciones prácticas y oportunas.	**SI**	Informe de interventoría No. 6 (Anexo No. 4) radicado mediante oficio No. 20211222000003180 2 del 27 de abril de 2021.	El contratista participó en todos los comités de seguimiento programados en el periodo reportado en este informe.
6. Convocar, cuando se requiera, a la dirección regional, centro zonal, ente territorial y al prestador de servicios públicos a los comités de seguimiento que se desarrollen semanalmente durante la ejecución del Proyecto y realizar comités técnicos semanales donde se haga seguimiento a los diferentes aspectos de obra sociales, técnicos, financieros y SISOMA, el cual estará integrado como mínimo por el contratista de obra e Interventoría.	**N/A**	N/A	No se requirió convocar otros participantes para los comités de seguimiento efectuados en el periodo reportado en este informe.
7. Atender y/o responder las observaciones o aclaraciones que solicite el ICBF, a través de supervisor del contrato, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al requerimiento.	**N/A**	N/A	No se requirió en el periodo reportado en este informe.
8. Presentar de manera ordenada en medio físico y en medio magnético, la documentación producida en la ejecución del proyecto, de tal manera que el ICBF a través de la supervisión tenga acceso a la misma en cualquier momento en que sea requerido.	**SI**	Informe de interventoría No. 6, correos electrónicos, oficios digitales y en físico radicados en el ICBF.	La documentación se manejó inicialmente de manera virtual debido a la emergencia sanitaria decretada por la COVID-19. El contratista redicó el informe No. 6 con anexos en medio magnético.
9. Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato y entregar copia de esta al supervisor del contrato.	**SI**	Informe de interventoría No. 6 (Anexos No. 1 al 5) radicado mediante oficio No. 20211222000003180 2 del 27 de abril de 2021, actas de comités de seguimiento.	El contratista ha elaborado las actas de comité requeridas.
10. Elaborar y suscribir oportunamente y con el Contratista de Obra, el acta de terminación del contrato de obra, y dejar consignadas las observaciones pertinentes.	**N/A**	N/A	El contrato de obra aún no ha finalizado.
11. Elaborar y suscribir oportunamente y con el Supervisor del Contrato de Interventoría, el acta de terminación del Contrato de Interventoría.	**N/A**	N/A	El contrato de interventoría aún no ha finalizado.
12. Elaborar y suscribir el acta de entrega y recibo a satisfacción de cada una de las obras en conjunto con el contratista de obra. (Acta de entrega y recibo a satisfacción final del objeto contractual).	**N/A**	N/A	El contrato de obra aún no ha finalizado.
13. Elaborar el proyecto de Acta de Liquidación del contrato objeto de obra en un tiempo máximo de treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de terminación, y remitirla al ICBF para su revisión y aprobación final junto con la totalidad de los soportes.	**N/A**	N/A	El contrato de obra aún no ha finalizado.
14. Entregar toda la documentación e informes tendientes a la liquidación del contrato de obra e interventoría que requiera el ICBF.	**N/A**	N/A	Los contratos de obra e interventoría aún no han finalizado.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Cumplimiento de Obligaciones de Carácter Financiero (i)	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste. (iii)	Observaciones (iv)
1. Efectuar las gestiones necesarias ante el Contratista de Obra para que remita la información financiera tanto al ICBF como a la Interventoría dentro de los plazos establecidos.	SI	Informe de interventoría No. 6 (numeral 3.2) radicado mediante oficio No. 20211222000003180 2 del 27 de abril de 2021.	N/A
2. Revisar y Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de obra de los requisitos y controles financieros establecidos en el contrato o modificaciones contractuales posteriores entre las partes.	SI	Informe de interventoría No. 6 (numeral 3.2) radicado mediante oficio No. 20211222000003180 2 del 27 de abril de 2021.	N/A
3. Realizar todos los cálculos, estimativos financieros y conceptos que el ICBF solicite.	N/A	N/A	No se requirió en el periodo reportado en este informe.
4. Participar en la liquidación y determinación de: (i) Estado financiero del contrato y legalización del anticipo. (ii) Estado financiero del contrato en el evento de terminación anticipada y legalización del anticipo; (iii) Multas; (iv) Estimación de perjuicios; (v) Compensación por cualquier tipo de desequilibrio que llegare a presentarse. En estos casos, el Interventor preparará los documentos que al respecto se le requieran.	N/A	N/A	El contrato de obra se encuentra en ejecución y no se presentaron reclamaciones, multas o situaciones relacionadas con esta obligación en el periodo reportado.
5. Construir un modelo financiero del Contrato de Obra por cada uno de los frentes a intervenir, de conformidad con las instrucciones dadas por el Supervisor del contrato sobre el particular, con base en los datos de propuesta del contratista de obra, así como en los datos de la ejecución del contrato reportados en los estados financieros.	N/A	N/A	No aplica para el periodo reportado en este informe.
6. Proponer correctivos en el menor tiempo posible, a los desajustes económicos o financieros que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar, rápida y eficazmente, las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del Contrato de Obra.	N/A	N/A	No se han presentado desajustes económicos o financieros a la fecha.
7. Controlar en detalle el estado financiero y contable del contrato de obra llevando un registro de cada una de las operaciones.	SI	Informes de interventoría No. 6 (numeral 3.2), informe de diagnóstico.	N/A
Cumplimiento de Obligaciones de Carácter Jurídico (i)	**Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste. (iii)**	**Observaciones (iv)**
1. Verificar la ejecución del contrato y el retraso no injustificado.	SI	Informe de interventoría No. 6 (pag. 27) radicado mediante oficio No. 20211222000003180 2 del 27 de abril de 2021.	El avance del contrato de obra está por encima del cronograma, con corte al 15 de abril de 2021 es del 98,70% contra el programado del 95,00%. El cronograma vigente corresponde con la modificación No. 2 del contrato de obra del 25 de febrero de 2021.
2. Gestionar oportunamente con el contratista de obra toda la documentación requerida para suscribir el Acta de Inicio del Contrato de Obra respectivo.	N/A	N/A	No aplica para el periodo reportado en este informe.
3. Suscribir con el Supervisor de su contrato la correspondiente acta de inicio global.	N/A	N/A	No aplica para el periodo reportado en este informe.
4. Revisar y verificar que los amparos correspondientes a las garantías suscritas por el contratista de obra se hallen conforme lo exigido en el contrato objeto de esta interventoría.	SI	Póliza No. NB–100141000 actualizada conforme con la Modificación No. 2 del contrato de obra aprobada por la Direccion de Contratación el 8 de marzo de 2021.	Los montos y las fechas de vigencia de los amparos están acorde con la modificación No. 2 del contrato.
5. En caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato de obra, el interventor deberá informar al supervisor del contrato, para que se inicien las acciones pertinentes. los informes que elabore el interventor deberán ser de manera escrita y a través de supervisor del contrato del ICBF.	N/A	N/A	El contratista no ha reportado incumplimientos en el contrato de obra.
6. Requerir por escrito al contratista cuando se presenten incumplimientos, con el objeto de conminarlo a cumplir con las actividades, en las condiciones y términos pactados en el contrato.	N/A	N/A	El contratista no ha reportado incumplimientos en el contrato de obra.
7. Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de sanciones contractuales y requerimientos al contratista. El interventor antes de la solicitud de aplicación de sanciones contractuales debe requerir al contratista para el cumplimiento, otorgándole un plazo prudencial para ello, siempre que resulte procedente.	N/A	N/A	El contratista no ha reportado incumplimientos ni solicitudes de sanciones referentes al contrato de obra.
Cumplimiento de Obligaciones del ICBF (i)	**Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste. (iii)**	**Observaciones (iv)**
1. Suministrar la información que previamente requiera EL CONTRATISTA en relación con el objeto del presente contrato.	SI	Oficios, correos electrónico.	Desde la adjudicación la entidad suministró al contratista toda la documentación necesaria y demás reuerida por el contratista para la debida ejecución del contrato.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

2. Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato.	**SI**	Actas de comité, correos electrónicos.	N/A
3. Efectuar la supervisión y seguimiento del presente contrato.	**SI**	Informes de supervisión No. 5 y No. 6, actase de comité semanales.	Se elaboraron los informes mensuales de supervisión, se participó de los comités semanales de obra y se tramitaron las cuentas de cobro.
4. Pagar el valor del contrato.	**SI**	Correos electrónicos	Se tramitó el pago de la cuenta de cobro No. 2. La facttura fue devuelta para cumplir requerimientos del Ministerio de Hacienda a partir del mes de abril de 2021.

(i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la cláusula correspondiente del contrato/convenio. Para aquellas obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.

(ii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y qué acciones se han tomado sobre dicho incumplimiento. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida.

(iii) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas de entrega a satisfacción o de reuniones, informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento y su ubicación.

(iv) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

15. Seguimiento a matriz de riesgos

Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio?	SÍ	**X**	NO	
Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	SÍ		NO	X
Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia:	Riesgo No. 11: *"Necesidad de incluir actividades de obra adicionales a las priorizadas por la Entidad, con el objeto de dar cumplimiento al objeto del contrato, generando un aumento en el plazo de ejecución de las obras, concluyendo en la necesidad de contar con el contratista de interventoría por un plazo mayor al inicialmente presupuestado"*.			
Observaciones adicionales:	El avance de las obras es del 98,70% con corte al 15 de abril de 2021, conforme con lo expresado en el informe de interventoría No. 6 (pag. 27) radicado mediante oficio No. 20211222000003180 2 del 27 de abril de 2021.			

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la ***Dirección de Contratación de la Sede de la Dirección General.***

16. Certificación

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Fecha emisión de Informe 4 DE MAYO DE 2021

LUZ HELENA MEJÍA ZULUAGA
Directora Administrativa

DIEGO FERNANDO ROTAVISQUI FERNÁNDEZ
Contratista - Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

JORGE MADERO GIRALDO
Contratista - Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ BUITRAGO
Contratista - Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

PEDRO JOSÉ LEÓN DÍAZ
Contratista - Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

Nota: Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012