SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

Contrato de Interventoría No. 1127116

Del 12 de agosto de 2019

INFORME DE AVANCE N° 2 DE INTERVENTORÍA	Del 15 DE JUNIO AL 05 DE OCTUBRE DE **2020**

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO, JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN COLEGIO NUEVOS EN EL PREDIO DENOMINADOS HACIENDA CASABLANCA LOCALIDAD 19 CIUDAD BOLÍVAR DEL DISTRITO CAPITAL"

PROMOTORA VALORES

Contrato de Interventoría No. 1089524

OBJETO DEL CONTRATO*:*

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO, JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN COLEGIO NUEVOS EN EL PREDIO DENOMINADOS HACIENDA CASABLANCA LOCALIDAD 19 CIUDAD BOLÍVAR DEL DISTRITO CAPITAL".

INFORME TECNICO DE INTERVENTORIA N.º 07

PERIODO DEL INFORME
15/06/2020 **Hasta** el 05/10/2020

BOGOTA D.C.
05/10/2020

Contenido

0

1. INTRODUCCIÓN 3

2. GENERALIDADES 4

2.1 IDENTIFICACIÓN CONTRATO. 4

2.1.1 IDENTIFICACIÓN CONTRATO INTERVENTORIA. 4

2.1.2 CONTRATO DE CONSULTORIA. 4

2.1.3 INFORMACION GENERAL DEL LUGAR 5

3. INFORME TECNICO 6

3.1.1 LAS SITUACIONES PARTICULARES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN. 6

INFORME TOPOGRAFIA 8

INFORME DE GEOTECNIA 9

PREDIMENSIONAMIENTO ESTRUCTURAL 9

TOPOLOGÍA DE REDES: 10

INFORME ELECTRICO 10

INFORME HIDROSANITARIO 10

ANTEPROYECTO MECANICO 11

ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO Y URBANO 11

INFORME PAISAJISMO 12

INFORME BIOCLIMATICO 13

CONCEPTO DE NORMA 13

3.1.2 EL CONCEPTO SOBRE LA FORMA Y CONDICIONES EN QUE SE VIENE CUMPLIENDO EL CONTRATO. 14

3.1.3 LAS SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES QUE ESTIME PERTINENTES. 14

4. INFORME FINANCIERO 14

4.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA 15

5. INFORME ADMINISTRATIVO 17

5.1 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 17

5.2 CRONOGRAMA 17

5.3 RELACION DE LAS ACTAS DE REUNION 18

6. CORRESPONDENCIA 0

7. ANEXOS 0
8. ACTAS DE COMITÉ 1
9. INFORME AMBIENTAL ..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se presenta el seguimiento al contrato No. 1127116, de la empresa QUICAZAN TALLER SAS. En el cual se describe en detalle la gestión de la "interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de elaboración de estudios y diseños requeridos para la obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencia de urbanismo, junto con los permisos y aprobaciones necesarios para la construcción de un colegio nuevos en el predio denominados Hacienda Casablanca localidad 19 ciudad bolívar del distrito capital"

La Interventoría del contrato se está ejerciendo siguiendo los lineamientos estipulados en el contrato de Interventoría No. 1127116 celebrado entre la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL de Bogotá D.C. y PROMOTORA VALORES, verificando e interviniendo, según sea el caso, durante el transcurso de la Consultoría que ejecuta el Contratista al inicio enunciado, velando por el cumplimiento de todos y cada uno de los aspectos exigibles, garantizando calidad y cumplimiento de las estudios y diseños a entregar, dentro de los plazos contractuales establecidos.

En el presente informe reposan todos los procedimientos y controles técnicos, administrativos, ambientales, jurídicos y financieros de las actividades de la Consultoría desarrolladas durante todas y cada una de las fases de diseño del contrato según lo estipulado en manual de Interventoría de la Secretaria de Educación Distrital en el artículo 15 "informes de Interventoría", capítulo 21.

2. GENERALIDADES

2.1 IDENTIFICACIÓN CONTRATO.

2.1.1 IDENTIFICACIÓN CONTRATO INTERVENTORIA.

Contrato No:	1127116
Contratista:	PROMOTORA VALORES
Plazo inicial:	9 MESES
Fecha de iniciación:	15 de Noviembre de 2020
Fecha de suspensión N°1	16 de julio de 2020
Tiempo de suspensión N° 1	45 días calendario
Fecha de prorroga N°1 suspensión N°1	30 de agosto de 2020
Tiempo de prorroga N°1 suspensión N°1	45 días calendario
Fecha de reinicio:	14 de octubre de 2020
Fecha de terminación final:	12 de noviembre de 2020
Valor Inicial:	$ 327.437.000.,00

2.1.2 CONTRATO DE CONSULTORIA

Contrato No:	CO1.PCCNTR.1083204
Contratista:	QUICAZAN TALLER SAS
Plazo inicial:	8 MESES
Fecha de iniciación:	15 de Noviembre de 2020
Fecha de suspensión N°1	16 de julio de 2020
Tiempo de suspensión N° 1	45 días calendario
Fecha de prorroga N°1 suspensión N°1	30 de agosto de 2020
Tiempo de prorroga N°1 suspensión N°1	45 días calendario
Fecha de reinicio:	14 de octubre de 2020
Fecha de terminación final:	8 de noviembre de 2020
Valor Inicial:	$ 1.433.133.090

2.1.3 INFORMACION GENERAL DEL LUGAR

DESCRIPCION DEL LUGAR

El sitio cuenta con un área de terreno de aproximadamente 12.686 m2 y un área construida de 5.389 m2, repartida en un área administrativa, una zona de curtido, una zona de curtido –teñido y una zona de acabados de pieles, un área para el almacenamiento temporal de residuos peligrosos, una bodega de almacenamiento de sustancias químicas utilizadas como materias primas y un laboratorio de calidad.

3. INFORME TECNICO

3.1.1 LAS SITUACIONES PARTICULARES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN.

1 Actividades realizadas por la consultoría

FECHA SOLICITUD	DOCUMENTO RECIBIDO	OFICIO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA	OBSERVACIONES
31/01/2020	INFORME PRELIMINAR	041-200128 PROMV	09-01-2020	El día 01 de julio de 2020 la empresa del EAAB emitió la factibilidad y disponibilidad del servicio.
31/01/2020	PLAN DE CALIDAD	047-200203 PROMV	03/02/2020	Aprobado
17/03/2020	TOPOGRAFIA	060-200228 PROMV	28/03/2020	Ya se corroboro los pozos y el colector por donde desaguara el proyecto, ver informe hidráulico.
21/04/2020	ESTUDIO DE SUELOS	091-200408 PROMV	08/04/2020	Aprobado
ANTEPROYECTO				
28/04/2020	ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO	102-200430 PROMV	30/04/2020	Aprobado
28/04/2020	PREDIMENSIONAMIENTO ESTRUCTURAL	101-200427 PROMV	28/04/2020	Aprobado
05/05/2020	ANTEPROYECTO PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES	107-200505 PROMV	05/05/2020	Aprobado
21/04/2020	ANTEPROYECTO PAISAJISTICO	21/04/2020	06/05/2020	Aprobado
30/04/2020	ANTEPROYECTO ELECTRICO	105-200505 PROMV	05/05/2020	Aprobado

30/04/2020	ANTEPROYECTO BIOCLIMATICO	103-200427 PROMV	27/04/2020	Aprobado
12/05/2020	ANTEPROYECTO HIDRAULICO	118-200522 PROMV	30/05/2020	Aprobado
21/04/2020	ANTEPROYECTO MECANICO	099-200422 PROMV	22/04/2020	Aprobado
28/04/2020	ANTEPROYECTO AMBIENTAL	104-200502 PROMV	02/05/2020	Aprobado
PROYECTO				
15/05/2020	RADICACIÓN EN DEBIDA FORMA ANTE LA CURADURIA	117-200519 PROMV	19/05/2020	Se encuentra en corrección por parte del consultor
26/05/2020	PROYECTO HIDRAULICO SANITARIO Y GAS	136-200612 PROMV	12/06/2020	Se han realizado mesas de trabajo para subsanar las observaciones que se le emitieron al consultor, se espera tener respuesta una vez se reinicie el contrato.
03/04/2020	PROYECTO ESTRUCTURAL	133-200610 PROMV	05/10/2020	Aprobado
28/04/2020	PROYECTO ELECTRICO VOZ Y DATOS SEGURIDAD Y CONTROL	128-200608 PROMV	05/10/2020	Se encuentra en corrección por parte del consultor
28/04/2020	PROYECTO BIOCLIMATICA	138-200617 PROMV - 166-200715 PROMV		Se encuentra en corrección por parte del consultor
28/04/2020	PROYECTO AMBIENTAL	145-200630 PROMV	30/06/2020	Se han realizado mesas de trabajo para subsanar las observaciones que se le emitieron al consultor, se espera tener respuesta una vez se reinicie el contrato.

28/04/2020	PROYECTO MECANICO	130-200609 PROMV	09/06/2020	Durante este periodo se realizaron observaciones al estudio.
28/04/2020	PROYECTO PAISAJISMO	126-200609 PROMV	09/06/2020	Durante este periodo se realizaron observaciones al estudio.
29/04/2020	PROYECTO DISEÑO SEÑALIZACIÓN	156-200714 PROMV	14/06/2020	Se recibió el estudio por parte del consultor y se le emitió las observaciones por parte de la interventoría.
13/07/2020	PROYECTO DETALLADO ARQUITECTONICO PARA CONSTRUCCION	143-200625 PROMV	25/06/2020	Se han realizado mesas de trabajo con el consultor durante este periodo, para mirar que observaciones se pueden presentar.
01/06/2020	PRESUPUESTO PROGRAMACIÓN Y ESPECS.	no se ha recibido		De acuerdo al cronograma el consultor debido haber entregado el presupuesto el 17/07/2020 para su revisión,

INFORME TOPOGRAFIA

1. **Actividades realizadas por la consultoría**
   De acuerdo a la reunión del 09 julio 2020 el consultor se encuentra en la revisión de los colectores para los desagües del proyecto Hacienda Casablanca.

2. **Conclusiones y recomendaciones**

   El consultor una vez tenga el informe para los desagües del proyecto lo estará enviado a la interventoría, para su revisión.

PLAN DE CALIDAD

1. **Actividades realizadas por la consultoría**
   De acuerdo al comité realizado el 02 de junio de 2020, se le solicito al consultor entregar el seguimiento al plan de calidad.

2. **Estado de las actividades realizadas por la consultoría.**
   No se ha recibido la entrega del seguimiento al plan de calidad.

3. **Conclusiones y recomendaciones**
   Se le reitero al consultor mediante el oficio PRO-CASABLANCA-175 la entrega al seguimiento del plan de calidad

INFORME DE GEOTECNIA

4. **Actividades realizadas por la consultoría**
   El estudio de suelos ya se encuentra aprobado mediante el oficio PRO-CASABLANCA-109 con fecha del 24 de abril de 2020.

5. **Estado de las actividades realizadas por la consultoría.**
   La interventoría realizo la revisión final al Estudio de Suelos y emitió su aprobación.

6. **Conclusiones y recomendaciones**
   El consultor deberá entregar el estudio de suelos en medio físico para emitirlo a la entidad.

PROYECTO ESTRUCTURAL DEFINITIVO

1. **Actividades realizadas por la consultoría**
   Durante este periodo el consultor entrego el proyecto estructural definitivo mediante el oficio 133-200610 PROMV.

2. **Estado de las actividades realizadas por la consultoría.**
   Durante este periodo se realizó varias mesas de trabajo el día 09 y 10 de julio de 2020 y se emite su aprobación por parte de la Interventoría el 05/10/2020.

TOPOLOGÍA DE REDES:

El consultor realiza la entrega de la topología de redes y se evidencia que se encuentran de acuerdo con las Normas. De igual formar se define la ubicación del rack para cumplir con la distancia máxima permitida por la norma que es 300 pies.

PROYECTO ELECTRICO

1. **Actividades realizadas por la consultoría**
   Durante este periodo el consultor entrego el diseño eléctrico final, mediante el oficio 127-200608 PROMV.

   Una vez recibido el estudio, se realizó una mesa de trabajo el día 26 de junio de 2020, para comunicarle al consultor las observaciones que se evidenciaron al estudio.

   El 14 de julio de 2020 el consultor hace entrega de las correcciones a las observaciones que se hicieron, mediante el oficio 157-200714 PROMV.

2. **Estado de las actividades realizadas por la consultoría.**
   Se realizó por parte de la interventoría la revisión al oficio 157-200714 PROMV del consultor, donde aclara su respuesta a las observaciones que se le hicieron durante la mesa de trabajo

   El pasado 31 de julio de 2020, se le envía al consultor las observaciones que se evidenciaron.

3. **Conclusiones y recomendaciones**
   Hasta que el consultor no subsane las observaciones, no se podrá continuar con la aprobación final.

PROYECTO HIDROSANITARIO

1. **Actividades realizadas por la consultoría**
   Durante este periodo el consultor entrego el diseño hidrosanitario final, mediante el oficio 136-200612 PROMV.

Una vez recibido el estudio, se realizó una mesa de trabajo el día 26 de junio de 2020, para comunicarle al consultor las observaciones que se evidenciaron al estudio.

El 14 de julio de 2020 el consultor hace entrega de las correcciones, al estudio técnico mediante el oficio 160-200714 PROMV.

2. **Estado de las actividades realizadas por la consultoría.**
   El pasado 31 de julio de 2020, se le envía al consultor las observaciones que se encontraron en el oficio 160-200714 PROMV.

3. **Conclusiones y recomendaciones**
   Hasta que el consultor no subsane las observaciones, no se podrá continuar con la aprobación final.

PROYECTO MECANICO

1. **Actividades realizadas por la consultoría**
   Durante este periodo el consultor entrego el proyecto definitivo de la Ventilación Mecánica, mediante el oficio 130-200609 PROMV.

2. **Estado de las actividades realizadas por la consultoría**
   La interventoría realiza la revisión al proyecto definitivo de ventilación mecánica.

3. **Conclusiones y recomendaciones**
   Hasta que el consultor no subsane las observaciones, no se podrá continuar con la aprobación final.

PROYECTO URBANO

1. **Actividades realizadas por la Consultoría**
   El consultor realiza la radicación ante la curaduría No. 4 el día 02 de julio de 2020.

2. **Estado de las actividades realizadas por el contratista.**

El día 27 de agosto de 2020, la curaduría urbana No.4 emite las observaciones al diseño.

3. **Conclusiones y recomendaciones**
   El consultor informa que espera tener las respuestas de la curaduría antes que finalice el plazo de entrega.

PROYECTO ARQUITECTONICO

1. **Actividades realizadas por la Consultoría**
   Durante este periodo el consultor hace entrega del avance de detalles Arquitectónicos mediante los oficios 131-200609 PROMV y 162-200715 PROMV.

2. **Estado de las actividades realizadas por el contratista.**
   Una vez recibido los detalles arquitectónicos, se realizó varias mesas de trabajo los días 26 y 30 de junio de 2020, para comunicarle al consultor las observaciones que se evidenciaron al estudio.

3. **Conclusiones y recomendaciones**
   El consultor deberá entregar una pre entrega en físico de los planos, para poder visualizar los detalles y la presentación del proyecto en medio físico.

PROYECTO PAISAJISMO

1. **Actividades realizadas por la Consultoría**
   Durante este periodo, la consultoría realizó una segunda entrega con las correcciones, a las observaciones que se les hicieron por parte de la interventoría, mediante el oficio 158-200714 PROMV.
2. **Estado de las actividades realizadas por el contratista.**
   Una vez recibido la segunda entrega del estudio, la interventoría evidencia que la consultoría no está dando respuesta a las observaciones que se emitieron, por lo tanto, se emite oficio PRO-DIS-CASABLANCA-196, donde se le recuerda lo siguiente:

Las observaciones dispuestas por interventoría solo buscan promover y dar cumplimiento a: anexo paisajismo dispuesto por la secretaria distrital de planeación y en pro de dar cumplimiento al decreto 2811 de 1974. / decreto 1220 de 2005 / ley 388 de 1997/ decreto 316 del 2004. En los cuales se establecen los componentes mínimos requeridos, la perspectiva sostenible y el impacto a escala urbana, rural y regional propios del ecosistema del rio Tunjuelo.

3. **Conclusiones y recomendaciones**
   Se le recordó al consultor que si no da respuesta a las observaciones que se le hicieron, no se procederá a la aprobación del estudio paisajístico, por parte de la interventoría.

PROYECTO BIOCLIMATICO

1. **Actividades realizadas por la Consultoría**
   Durante este periodo la consultoría realizo la entrega del proyecto Bioclimático y sostenible, el día 17 de junio de 2020 mediante el oficio 138-200617 PROMV.

2. **Estado de las actividades realizadas por la Consultoría**
   Una vez recibido el proyecto Bioclimático, se evidencia que presenta observaciones al estudio, por lo cual se emite observaciones mediante el oficio PRO-DIS-CASABLANCA-177.

3. **Conclusiones y recomendaciones**
   Hasta que el consultor no se respuesta a las observaciones que se le emitieron, no se procederá a la aprobación de la interventoría.

CONCEPTO DE NORMA

El consultor realiza la entrega del concepto de norma y este es revisado y aprobado por la interventoría, mediante el oficio PRO-DIS-CASABLANCA-133.

3.1.2 EL CONCEPTO SOBRE LA FORMA Y CONDICIONES EN QUE SE VIENE CUMPLIENDO EL CONTRATO.

La interventoría ha venido realizando el seguimiento al cronograma del consultor, en donde se evidencia los tiempos de entrega y los atrasos que pueda llegar a presentarse durante el transcurso del contrato.

Por lo anterior en el periodo del 15 de junio al 05 de octubre de 2020 el consultor ha venido entrega todos los estudios técnicos para cumplir con la etapa de proyecto y la radicación ante la Curaduría. Cabe aclarar que el día 16 de julio de 2020 se emite la primera suspensión del contrato, debido a los tiempos de revisión por parte de la curaduría.

Una vez trascurrido los 45 días calendario, la consultoría nuevamente emite la solicitud de la prorroga a la suspensión N°1, debido a las observaciones que emitió la curaduría N°4, por lo cual se emite la prorroga el 30 de agosto de 2020, con fecha de reinicio el 14 de octubre de 2020.

3.1.3 LAS SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES QUE ESTIME PERTINENTES.

La Interventoría sugiere al contratista estar pendiente en los tiempos de entrega de los estudios que se han revisado, con el fin de proceder a la aprobación final de los estudios.

4. INFORME FINANCIERO

El contratista a la fecha ha recibido dos pagos correspondientes al 50% del valor inicial de contrato, por la realización, entrega y recibo a satisfacción de los siguientes productos:

1.1. Levantamiento topográfico Preliminar.
1.2. Entrega de las Hojas de Vida del Equipo de Trabajo.
1.3. Cronograma detallado.
1.4. Plan de Calidad

2.1 Estudio de suelos (informe con recomendaciones del tipo de cimentación y anexos con los resultados de laboratorio).
2.2 Anteproyecto Arquitectónico Ajustado

2.3 Levantamiento Topográfico Definitivo
2.4 Predimensionamiento Estructural
2.5 Factibilidad y disponibilidad de servicios públicos y datos técnicos

Teniendo como saldo el valor de $ 716,566,545.00, a continuación, relaciono resumen ejecutivo

RESUMEN EJECUTIVO			
		VALOR CONTRATO	**ACTA No. 1 y 2**
VALOR TOTAL DIRECTO		$ 1.204.313.521,00	$ 602,156,760.50
IVA SOBRE EL COSTO DIRECTO	19%	$ 228.819.568,99	$ 114,409,784.50
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA		$ 1.433.133.089,99	$ 716,566,545.00
AJUSTE AL PESO			
VALOR A PAGAR EN ACTA			$ 716,566,545.00
SALDO		**$ 716,566,545.00**	

Se tiene programado el tercer pago de la Consultoría por $143,313,309.00 correspondiente al 10% del valor inicial del contrato, a la realización entrega y recibo a satisfacción de los siguientes productos:

3.1 Proyecto Arquitectónico para radicación en DADEP y en Curaduría
3.2 Proyecto Estructural Definitivo
3.3 Anteproyectos Técnicos (Eléctrico, Hidráulico, Sanitario, Gas, Voz y Datos, Mobiliario, Paisajismo, Sostenibilidad, Presupuesto, Programación y Especificaciones de Obra y cualquier otro que se llegase a necesitar).
3.4 Radicación en legal y debida forma en Curaduría Urbana

Actualmente el contrato se encuentra suspendido debido a los tiempos que estipula la curaduría

4.1 CONTRATO DE INTERVENTORIA

La Interventoría a la fecha ha presentado 8 actas parciales por un valor $141,889,363.00 y ha recibido pago de 7 actas por valor de $130,974,796.00 presentando un saldo por valor de $185,547,637.00, a continuación, relaciono resumen ejecutivo:

VALOR CONTRATO	$ 327.437.000,00

TOTAL, ACTAS PRESENTADAS	$141,889,363.00
ACTAS CANCELADAS	$130,974,796.00
SALDO INTERVENTORIA	$185,547,637.00

ACTA No.	No. de Factura	ESTADO	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE RAD.
ACTA No. 1	45	CANCELADA	ACTA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2019	$ 10.914.566,00	
ACTA No. 2	46	CANCELADA	ACTA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 14 DE ENERO DE 2020	$ 10.914.566,00	
ACTA No. 3	47	CANCELADA	ACTA DE AVANCE No. 1 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2020	$ 65.487.400,00	
ACTA No. 4	52	CANCELADA	ACTA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE ENERO DE 2020 AL 14 DE FEBRERO DE 2020	$ 10.914.566,00	
ACTA No. 5	49	S/C	ACTA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO DE 2020 AL 14 DE MARZO DE 2020	$ 10.914.566,00	06/04/2020
ACTA No. 6	58	S/C	ACTA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE MARZO DE 2020 AL 14 DE ABRIL DE 2020	$ 10.914.566,00	01/06/2020
ACTA No. 7	57	S/C	ACTA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 15 DE ABRIL DE 2020 AL 14 DE MAYO DE 2020	$ 10.914.566,00	19/05/2020

5. INFORME ADMINISTRATIVO

5.1 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

Para este periodo del informe la Consultoría realizó la entrega de las siguientes actividades:

1. Aprobación del Estudio de Suelos
2. Aprobación Anteproyecto urbanístico y arquitectónico
3. Aprobación Predimensionamiento estructural
4. Aprobación Anteproyecto presupuesto programación y especificaciones.
5. Incorporación topográfica
6. Aprobación hidráulico sanitario y gas
7. Aprobación Anteproyecto eléctrico voz y datos seguridad y control
8. Aprobación Anteproyecto Bioclimática – Ambiental
9. Aprobación Anteproyecto Paisajismo
10. Aprobación Anteproyecto Mecánico
11. Trámite ante la EAAB para la disponibilidad y viabilidad del servicio.
12. Protocolo de bioseguridad para los trabajos de campo en el predio
    - Resistividad del terreno
    - Verificación de colector
    - Niveles en la empresa PETCO.
    - Levantamiento de pozos bateas y vertientes.

5.2 CRONOGRAMA

De acuerdo a la suspensión del contrato se espera tener al momento del reinicio todos los estudios aprobados, para cumplir con el cronograma.

5.3 RELACION DE LAS ACTAS DE REUNION

En este periodo se realizaron los siguientes comités de seguimiento:

DESCRIPCIÓN	FECHA	PARTICIPANTES
Comité de seguimiento	**16 /06/2020**	Interventoría, Supervisión y Consultoría
Comité de seguimiento	**23 /06/2020**	Interventoría, Supervisión y Consultoría
Comité de seguimiento	**30 /06/2020**	Interventoría, Supervisión y Consultoría
Comité de seguimiento	**07 /07/2020**	Interventoría, Supervisión y Consultoría

6. CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CORRESPONDENCIA ENVIADA				
OFICIO	**FECHA DE RADICACION**	**ENVIADO A**	**ASUNTO**	**UBICACIÓN DEL ARCHIVO**
PRO-DIS-CASABLANCA-089	15/03/2020	Consultor	Observaciones al anteproyecto	PRO-DIS-CASABLANCA-089 OBSERVACIONES AL ANTEPROYECTO.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-091	24/03/2020	Consultor	Atraso en el cronograma	PRO-DIS-CASABLANCA-091 Atraso en el cronograma.docx
PRO-DIS-CASABLANCA-092	1/04/2020	Consultor	Observaciones al Anteproyecto Presupuestal de Hacienda Casablanca	PRO-DIS-CASABLANCA-092 Observaciones al Anteproyecto Presupuestal de Hacienda Casablanca.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-093	2/04/2020	Consultor	Observaciones al Anteproyecto Arquitectonico de Haienda Casablanca	PRO-DIS-CASABLANCA-093 Observaciones al Anteproyecto Arquitectónico de Hacienda Casablanca.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-094	2/04/2020	Consultor	Observaciones al Estudio de Suelos de Haienda Casablanca	PRO-DIS-CASABLANCA-094 Observaciones al Estudio de Suelos de Hacienda Casablanca.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-095	3/04/2020	Consultor	Aprobacion inicio etapa de anteproyecto	PRO-DIS-CASABLANCA-095 Aprobación inicio etapa de anteproyecto.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-096	7/04/2020	Consultor	REVISIÓN TOPOLOGÍA DE LA RED DE VOZ Y DAOS (1)	PRO-DIS-CASABLANCA-096 REVISIÓN TOPOLOGÍA DE LA RED DE VOZ Y DATOS (1).pdf

PRO-DIS-CASABLANCA-097	14/04/2020	Consultor	Observaciones al Anteproyecto Paisajismodel proyecto Hacienda Casablanca (2) (3)	PRO-DIS-CASABLANCA-097 Observaciones al Anteproyecto Paisajismo del proyecto Hacienda Casablanca (2) (3).pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-098	14/04/2020	Consultor	OBSERVACIONES AL ESTUDIO MECANICO DE HACENDA CASABLANCA	PRO-DIS-CASABLANCA-098 OBSERVACIONES AL ESTUDIO MECANICO DE HACIENDA CASABLANCA.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-099	14/04/2020	Consultor	Observaciones al Estudio Hidrosanitario e Hacienda Casablanca (1)	PRO-DIS-CASABLANCA-099 Observaciones al Estudio Hidrosanitario de Hacienda Casablanca (1).pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-100	14/04/2020	Consultor	Observaciones al Estudio Eléctrico de Haienda Casablanca	PRO-DIS-CASABLANCA-100 Observaciones al Estudio Eléctrico de Hacienda Casablanca.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-101	16/04/2020	Consultor - SED	APREMIO A LAS OBSERVACIONES DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS	PRO-DIS-CASABLANCA-101 APREMIO A LAS OBSERVACIONES DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS-id.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-102	16/04/2020	Consultor - SED	Disponibilidad de Servicio ETB, ENEL	PRO-DIS-CASABLANCA-102 Disponibilidad de Servicio ETB, ENEL-CODENSA, VANTI Y EAAB.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-103	16/04/2020	Consultor - SED	RESPUESTA AL OFICIO 088	PRO-DIS-CASABLANCA-103 RESPUESTA AL OFICIO 088-200408 PROMV ANTEPROYECTO COMPONENTE AMBIENTAL.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-104	16/04/2020	Consultor - SED	RESPUESTA AL OFICIO 084	PRO-DIS-CASABLANCA-104 RESPUESTA AL OFICIO 084-200403 PROMV ANTEPROYECTO BIOCLIMÁTICO.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-105	16/04/2020	Consultor - SED	Respuesta al oficio 091	PRO-DIS-CASABLANCA-105 Respuesta al oficio 091-2004408 PROMV informe final Estudio de Suelos revision 2.pdf

PRO-DIS-CASABLANCA-106	21/04/2020	Consultor - SED	Respuesta del oficio del consultor 089-200408 PROMV Anteproyecto	PRO-DIS-CASABLANCA-106 Respuesta del oficio del consultor 089-200408 PROMV Anteproyecto - Plan de Gestión de Construcción y demolición PGRCD.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-107	22/04/2020	Consultor - SED	RESPUESTA DEL OFICIO 082-200402 PROMV	PRO-DIS-CASABLANCA-107 RESPUESTA DEL OFICIO 082-200402 PROMV-PREDIMENSIONAMIENTO ESTRUCTURAL.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-108	22/04/2020	Consultor - SED	ENTREGA INFORME MENSUAL DEL 14 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2020.pdf	PRO-DIS-CASABLANCA-108 ENTREGA INFORME MENSUAL DEL 14 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2020.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-109	24/04/2020	Consultor - SED	RESPUESTA DEL OFICIO 091-200408 PROMV	PRO-DIS-CASABLANCA-109 RESPUESTA DEL OFICIO 091-200408 PROMV-INFORME FINAL ESTUDIO DE SUELOS.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-110	24/04/2020	Consultor - SED	RESPUESTA DEL OFICIO 081-200330 PROMV- INFORME MEMORIA PAISAJISTICA	PRO-DIS-CASABLANCA-110 RESPUESTA DEL OFICIO 081-200330 PROMV-INFORME MEMORIA PAISAJISTICA - copia.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-111	28/04/2020	Consultor - SED	RESPUESTA DEL OFICIO 092-200414 PROMV	PRO-DIS-CASABLANCA-111 RESPUESTA DEL OFICIO 092-200414 PROMV-RESPUESTA OFICIO 092 PRESUPUESTO (1).pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-112	28/04/2020	Consultor - SED	RESPUESTA DEL OFICIO 096-200421 PROMV	PRO-DIS-CASABLANCA-112 RESPUESTA DEL OFICIO 096-200421 PROMV-RESPUESTA OFICIO 100 OBS ANTEPROY ELECTRICO.pdf

PRO-DIS-CASABLANCA-113	28/04/2020	Consultor - SED	RESPUESTA DEL OFICIO 097-200421 PROMV	PRO-DIS-CASABLANCA-113 RESPUESTA DEL OFICIO 097-200421 PROMV-RESPUESTA OFICIO 097 OBS ANTEPROY PAISAJISMO.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-114	28/04/2020	Consultor - SED	RESPUESTA DEL OFICIO 101-200427 PROMV	PRO-DIS-CASABLANCA-114 RESPUESTA DEL OFICIO 101-200427 PROMV-RESPUESTA OFICIO 107 DEL 23 ABRIL PREDIMENSIONAMIENTO (1).pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-115	5/05/2020	Consultor - SED	RESPUESTA DEL OFICIO 090-200408 PROMV	PRO-DIS-CASABLANCA-115 RESPUESTA DEL OFICIO 090-200408 PROMV - RESPUESTA OFICIO 093 ANTEPROYECTO.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-116	5/05/2020	Consultor - SED	RESPUESTA DEL OFICIO 093-200417 PROMV	PRO-DIS-CASABLANCA-116 RESPUESTA DEL OFICIO 093-200417 PROMV-CRONOGRAMA V3.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-117	5/05/2020	Consultor - SED	RESPUESTA DEL OFICIO 094-200417 PROMV	PRO-DIS-CASABLANCA-117 RESPUESTA DEL OFICIO 094-200417 PROMV- TRAMITE ACTUALIZACION INCORPORACION.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-118	5/05/2020	Consultor - SED	RESPUESTA DEL OFICIO 095-200422 PROMV	PRO-DIS-CASABLANCA-118 RESPUESTA DEL OFICIO 095-200422 PROMV-RESPUESTA OFICIO 101 OBSERVACIONES SCA.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-119	15/05/2020	Consultor - SED	RESPUESTA DEL OFICIO 102-200430 PROMV- ANTEPROYECTO AJUSTADO SCA- PROYECTO ARQ Y URBANO	PRO-DIS-CASABLANCA-119 RESPUESTA DEL OFICIO 102-200430 PROMV-ANTEPROYECTO AJUSTADO SCA-PROYECTO ARQ Y URBANO -CURADURIA (3).pdf

PRO-DIS-CASABLANCA-120	8/05/2020	Consultor - SED	RESPUESTA DEL OFICIO 104-200502 PROMV	PRO-DIS-CASABLANCA-120 RESPUESTA DEL OFICIO 104-200502 PROMV - APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO AMBIENTAL.docx
PRO-DIS-CASABLANCA-121	8/05/2020	Consultor - SED	APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO PAISAJISTICO.pdf	PRO-DIS-CASABLANCA-121 APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO PAISAJISTICO.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-122	8/05/2020	Consultor - SED	RESPUESTA AL OFICIO 103	PRO-DIS-CASABLANCA-122 RESPUESTA AL OFICIO 103-200427 PROMV – OBSERVACIONES DEL INFORME BIOCLIMATICO No 2 VERSION.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-123	7/05/2020	Consultor - SED	Disponibilidad de Servicio ETB, ENEL	PRO-DIS-CASABLANCA-123 Disponibilidad de Servicio ETB, ENEL-CODENSA, VANTI Y EAAB (1).pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-124	7/05/2020	Consultor - SED	RESPUESTA DEL OFICIO 100-200424 PROMV	PRO-DIS-CASABLANCA-124 RESPUESTA DEL OFICIO 100-200424 PROMV-ANTEPROY HIDROSANITARIO (1).pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-125	8/05/2020	Consultor - SED	RESPUESTA DEL OFICIO 106-200505 PROMV	PRO-DIS-CASABLANCA-125 RESPUESTA DEL OFICIO 106-200505 PROMV-COMPARATIVO ENTRE LEVANTAMIENTO E INCORPORACIÓN TOPOGRÁFICOS DEL PREDIO HACIENDA CASABLANCA.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-126	8/05/2020	Consultor - SED	APROBACION ANTEPROYECTO ELECTRICO.pdf	PRO-DIS-CASABLANCA-126 APROBACION ANTEPROYECTO ELECTRICO.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-127	8/05/2020	Consultor - SED	APROBACION ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO Y URBANISTICO.pdf	PRO-DIS-CASABLANCA-127 APROBACION ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO Y URBANISTICO.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-128	8/05/2020	Consultor - SED	AJUSTE AL CRONOGRAMA.pdf	PRO-DIS-CASABLANCA-128 AJUSTE AL CRONOGRAMA.pdf

PRO-DIS-CASABLANCA-129	8/05/2020	Consultor - SED	APROBACION PREDIMENSIONAMIENTO ESTRUCTURAL.pdf	PRO-DIS-CASABLANCA-129 APROBACION PREDIMENSIONAMIENTO ESTRUCTURAL.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-130	8/05/2020	Consultor - SED	APROBACION ANTEPROYECTO MECANICO.pdf	PRO-DIS-CASABLANCA-130 APROBACION ANTEPROYECTO MECANICO.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-131	13/05/2020	Consultor - SED	Documentos seguimiento Plan de Calidad y lista de requisitos Protocolo de Bioseguridad (1).pdf	PRO-DIS-CASABLANCA-131 Documentos seguimiento Plan de Calidad y lista de requisitos Protocolo de Bioseguridad (1).pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-132	14/05/2020	Consultor - SED	RESPUESTA DEL OFICIO 107	PRO-DIS-CASABLANCA-132 RESPUESTA DEL OFICIO 107-200505 PROMV – RESPUESTA ANTEPROYECTO PRESUPUESTAL (1).pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-133	15/05/2020	Consultor - SED	RESPUESTA DEL OFICIO 108-200507 PROMV	PRO-DIS-CASABLANCA-133 RESPUESTA DEL OFICIO 108-200507 PROMV-CONCEPTO DE NORMA (1).pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-134	15/05/2020	Consultor - SED	RESPUESTA DEL OFICIO 109-200508 PROMV	PRO-DIS-CASABLANCA-134 RESPUESTA DEL OFICIO 109-200508 PROMV-RADICACIÓN DISPONIBILIDADES VANTI Y EAAB (1).pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-135	15/05/2020	Consultor - SED	RESPUESTA DEL OFICIO 111-200508 PROMV	PRO-DIS-CASABLANCA-135 RESPUESTA DEL OFICIO 111-200508 PROMV-RADICACION LICENCIA.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-136	15/05/2020	Consultor - SED	RESPUESTA DEL OFICIO 112-200512 PROMV – ALCANCE AL OFICIO 093-200417 PROMV CRONOGRAMA Y RESPUESTA AL OFICIO PRO-DIS-CASABLANCA	PRO-DIS-CASABLANCA-136 RESPUESTA DEL OFICIO 112-200512 PROMV – ALCANCE AL OFICIO 093-200417 PROMV CRONOGRAMA Y RESPUESTA AL OFICIO

				PRO-DIS-CASABLANCA-128 AJUSTES AL CRONOGRAMA.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-137	15/05/2020	Consultor - SED	APROBACION ANTEPROYECTO BIOCLIMATICO.pdf	PRO-DIS-CASABLANCA-137 APROBACION ANTEPROYECTO BIOCLIMATICO.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-138	15/05/2020	Consultor - SED	APROBACION ACTAS DE REUNION DEL CONTRATO HACIENDA CASABLANCA. (1).pdf	PRO-DIS-CASABLANCA-138 APROBACION ACTAS DE REUNION DEL CONTRATO HACIENDA CASABLANCA. (1).pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-139	15/05/2020	Consultor - SED	RESPUESTA DEL OFICIO 114-200513 PROMV- PLANOS FIRMADOS PARA CURADURIA Y EL OFICIO 115-200513 PROMV	PRO-DIS-CASABLANCA-139 RESPUESTA DEL OFICIO 114-200513 PROMV- PLANOS FIRMADOS PARA CURADURIA Y EL OFICIO 115-200513 PROMV- PLANOS ESTRUCTURALES PARA CURADURIA.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-140	22/05/2020	SED	REMISION INFORME MENSUAL No. 6 Y DOCUMENTACION PAGO ACTA No. 7	PRO-DIS-CASABLANCA-140 REMISION INFORME MENSUAL No. 6 Y DOCUMENTACIÓN PAGO ACTA No. 7.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-141	22/05/2020	Consultor - SED	RESPUESTA DEL OFICIO 116-200518 PROMV- RESPUSTA HIDROSANITARIO 1)	PRO-DIS-CASABLANCA-141 RESPUESTA DEL OFICIO 116-200518 PROMV- RESPUESTA OFICIO 124 HIDROSANITARIO (1).pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-142	22/05/2020	Consultor	RESPUESTA DEL OFICIO 117-200519 PROMV- BOLETSTA URBANISMO Y- BOLETA CONSTRUCCION. 200519 PROMV- BOLETA RADICACION URBANISMO Y CONSTRUCCION	PRO-DIS-CASABLANCA-142 RESPUESTA DEL OFICIO 117-200519 PROMV- BOLETA RADICACION URBANISMO Y CONSTRUCCION.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-143	22/05/2020	Consultor	Revisión protocolo de Bioseguridad contratisón topografía 1)	PRO-DIS-CASABLANCA-143 Revisión protocolo de Bioseguridad contratista de topografía (1).pdf

PRO-DIS-CASABLANCA-144	26/05/2020	Consultor - SED	Respuesta del oficio 119-200526 PROMV- Respusta Revisión protocolo- Respuesta 143- Revisión protocolo	PRO-DIS-CASABLANCA-144 Respuesta del oficio 119-200526 PROMV- Respuesta oficio 143- Revisión protocolo.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-145	29/05/2020	Consultor	Ajustes finales a Cocina - Hacienda Casablans pdf 145 Ajustes finales a Cocina - Hacienda Casablanca	PRO-DIS-CASABLANCA-145 Ajustes finales a Cocina - Hacienda Casablanca.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-146	2/06/2020	Consultor	Respuesta del oficio 120-200526 PROMV- Respusta Factibilidad Codensa- Respuesta 1402442727	PRO-DIS-CASABLANCA-146 Respuesta del oficio 120-200526 PROMV- Respuesta Oficio 123-Factibilidad Codensa 1402442727.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-147	2/06/2020	Consultor	Revisión de la entrega avance del proyecto pón proyecto paisajístico 147 Revisión de la entrega avance del proyecto paisajístico	PRO-DIS-CASABLANCA-147 Revisión de la entrega avance del proyecto paisajístico.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-148	3/06/2020	Consultor	Seguimieniento 148 Seguimiento Plan de Calidad	PRO-DIS-CASABLANCA-148 Seguimiento Plan de Calidad.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-149	2/06/2020	Consultor	RESPUESTA DEL OFICIO 122-200526 PROMV-SOLICISTA INGRESO A-SOLICITUD PETCO. 200526 PROMV-SOLICITUD DE INGRESO A PETCO	PRO-DIS-CASABLANCA-149 RESPUESTA DEL OFICIO 122-200526 PROMV-SOLICITUD DE INGRESO A PETCO.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-150	2/06/2020	Consultor - SED	Respuesta de oficio 123-200530 PROMV-Respuessta arquitectónica SCA-Respuesta la entrega. 200530 PROMV-Respuesta valoración arquitectónica SCA la entrega avance del proyecto paisajístico	PRO-DIS-CASABLANCA-150 Respuesta de oficio 123-200530 PROMV-Respuesta valoración arquitectónica SCA la entrega avance del proyecto paisajístico.pdf

PRO-DIS-CASABLANCA-151	3/06/2020	Consultor - SED	Aprobación protocolo de bioseguridad forestación 151 Aprobación protocolo de bioseguridad forestal	PRO-DIS-CASABLANCA-151 Aprobación protocolo de bioseguridad forestal.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-152	4/06/2020	Consultor	Metodología para el desarrollo del presupueslogía pdf 152 Metodología para el desarrollo del presupuesto	PRO-DIS-CASABLANCA-152 Metodología para el desarrollo del presupuesto.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-153	5/06/2020	Consultor	RESPUESTA DE OFICIO 121-200528 PROMV-FACTIBISTA DISPONIBILIDAD SERVICIOS-FACTIBILIDAD PARA 2	PRO-DIS-CASABLANCA-153 RESPUESTA DE OFICIO 121-200528 PROMV-FACTIBILIDAD Y DISPONIBILIDAD SERVICIOS PARA PAGO 2.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-154	5/06/2020	Consultor	Apremio atraso al contrato No. 1083204 de coo consultoría 1083204 de consultoría.	PRO-DIS-CASABLANCA-154 Apremio atraso al contrato No. 1083204 de consultoría..pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-155	5/06/2020	Consultor	RESPUESTA DEL OFICIO 118-200522 PROMV- ALCANSTA PROMV HIDROSANITARIO- ALCANCE 200518 PROMV HIDROSANITARIO	PRO-DIS-CASABLANCA-155 RESPUESTA DEL OFICIO 118-200522 PROMV-ALCANCE OFICIO 116-200518 PROMV HIDROSANITARIO.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-156	10/06/2020	Consultor	RESPUESTA DEL OFICIO 124-200608 PROMV-RESPUESTA APREMIO ATRASO-RESPUESTA CONTRATO CONTRATO (1). 1)	PRO-DIS-CASABLANCA-156 RESPUESTA DEL OFICIO 124-200608 PROMV-RESPUESTA OFICIO 154 APREMIO ATRASO CONTRATO (1).pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-157	9/06/2020	Consultor - SED	Revisión protocoón 1	PRO-DIS-CASABLANCA-157 Revisión protocolo resistividad v1.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-158	11/06/2020	SED	INVENTARIO DE CONSTRUCCIONES Y RESIDUOS EXITARIO EN EL INVENTARIO DE CONSTRUCCIONES Y RESIDUOS EXISTENTES EN EL PREDIO	PRO-DIS-CASABLANCA-158. INVENTARIO DE CONSTRUCCIONES Y RESIDUOS EXISTENTES EN EL PREDIO.pdf

PRO-DIS-CASABLANCA-159	11/06/2020	SED	SOLICITUD ESTADO DE ACTAS PARCIALES No. 5, 6TUD y DE. INTERVENTORIA INTERVENTORIA.. 5, 6 y 7 DE INTERVENTORIA.	PRO-DIS-CASABLANCA-159 SOLICITUD ESTADO DE ACTAS PARCIALES No. 5, 6 y 7 DE INTERVENTORIA..pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-160	16/06/2020	Consultor	CALIBACON 160 CALIBRACON TELUROMETRO	PRO-DIS-CASABLANCA-160 CALIBRACON TELUROMETRO.docx
PRO-DIS-CASABLANCA-161	23/06/2020	Consultor	Identificación pasivos ambientales	PRO-DIS-CASABLANCA-161 Respuesta al oficio 137-200612 PROMV - Identificación pasivos ambientales.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-162	24/06/2020	Consultor	Respuesta al oficio 136-200612 PROMV-Proyectos hidrosanitarios, gas y RCI definitivos	PRO-DIS-CASABLANCA-162 Respuesta al oficio 136-200612 PROMV-Proyectos hidrosanitario, gas y RCI definitivos.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-163		Consultor	APROBACION PREDIMENSIONAMIENTO ESTRUCTURAL.pdf	PRO-DIS-CASABLANCA-163 APROBACION PROYECTO VENTILACION MECANICA DEFINITIVO.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-164	25/06/2020	SED	REMISION INFORME MENSUAL No. 6 Y DOCUMENTACION PAGO ACTA No. 7	PRO-DIS-CASABLANCA-164 REMISION INFORME MENSUAL No. 7 Y DOCUMENTACIÓN PAGO ACTA No. 8.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-165	25/06/2020	Consultor	Respuesta a los oficios 127-200608 promv	PRO-DIS-CASABLANCA-165 Respuesta a los oficios 127-200608 PROMV-Proyecto Iluminacion Definitivo y 128-200608 PROMV-Proyectos Electrico VyD y SEG Definitivo.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-166	26/06/2020	Consultor	Respuesta al oficio 136-200612 PROMV-Proyectos hidrosanitarios, gas y RCI definitivos	PRO-DIS-CASABLANCA-166 Respuesta al oficio 133-200610 PROMV-Proyecto Estructural Definitivo.pdf

PRO-DIS-CASABLANCA-167	30/06/2020	Consultor	Respuesta al oficio 136-200612 PROMV-Proyectos hidrosanitarios, gas y RCI definitivos	PRO-DIS-CASABLANCA-167 Respuesta al oficio 135-200612 PROMV-Seguridad humana.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-168	30/06/2020	Consultor	Respuesta al oficio 140	PRO-DIS-CASABLANCA-168 Respuesta al oficio 140-200618 PROMV-Curvas de protección..pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-169	1/07/2020	Consultor	PRO-DIS-CASABLANCA-169 Respuesta al oficio 128-200608 PROMV-Proyectos Eléctrico Voz y Datos.pdf	PRO-DIS-CASABLANCA-169 Respuesta al oficio 128-200608 PROMV-Proyectos Eléctrico Voz y Datos.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-170	1/07/2020	Consultor	PRO-DIS-CASABLANCA-170 Respuesta al oficio 139-200617 PROMV-Resistividad del terreno.pdf	PRO-DIS-CASABLANCA-170 Respuesta al oficio 139-200617 PROMV-Resistividad del terreno.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-171	1/07/2020	Consultor	PRO-DIS-CASABLANCA-171 Respuesta al oficio 131-200609 PROMV-Entrega parcial detalles arquitectónicos..pdf	PRO-DIS-CASABLANCA-171 Respuesta al oficio 131-200609 PROMV-Entrega parcial detalles arquitectónicos..pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-172	1/07/2020	Consultor	PRO-DIS-CASABLANCA-172 Respuesta al oficio 141-200618 PROMV-Entregas anticipadas de estudios técnicos..pdf	PRO-DIS-CASABLANCA-172 Respuesta al oficio 141-200618 PROMV-Entregas anticipadas de estudios técnicos..pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-173	1/07/2020	Consultor	PRO-DIS-CASABLANCA-173 Observaciones planos Hidrosanitarios.pdf	PRO-DIS-CASABLANCA-173 Observaciones planos Hidrosanitarios.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-174	6/07/2020	Consultor	PRO-DIS-CASABLANCA-174 Respuesta oficios 126-200609 PROMV - 134-200612 PROMV diseño Paisajismo..docx	PRO-DIS-CASABLANCA-174 Respuesta oficios 126-200609 PROMV - 134-200612 PROMV diseño Paisajismo..docx
PRO-DIS-CASABLANCA-175	2/07/2020	Consultor	PRO-DIS-CASABLANCA-175 pendientes.pdf	PRO-DIS-CASABLANCA-175 pendientes.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-176	2/07/2020	Consultor	PRO-DIS-CASABLANCA-176 Seguimiento Protocolos de bioseguridad.pdf	PRO-DIS-CASABLANCA-176 Seguimiento Protocolos de bioseguridad.pdf

PRO-DIS-CASABLANCA-177	2/07/2020	Consultor	PRO-DIS-CASABLANCA-177. Respuesta al oficio 138-200617 PROMV-Proyecto Bioclimática y sostenibilidad.pdf	PRO-DIS-CASABLANCA-177. Respuesta al oficio 138-200617 PROMV-Proyecto Bioclimática y sostenibilidad.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-178	2/07/2020	Consultor	PRO-DIS-CASABLANCA-178 Respuesta oficio 146-200701 PROMV-Disponibilidad EAAB.docx	PRO-DIS-CASABLANCA-178 Respuesta oficio 146-200701 PROMV- Disponibilidad EAAB.docx
PRO-DIS-CASABLANCA-179	3/07/2020	Consultor	PRO-DIS-CASABLANCA-179 Respuesta oficio 147-200701 PROMV- Respuesta PRO-DIS-CASABLANCA-170 -Resistividad del terreno.pdf	PRO-DIS-CASABLANCA-179 Respuesta oficio 147-200701 PROMV- Respuesta PRO-DIS-CASABLANCA-170 -Resistividad del terreno.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-180	3/07/2020	Consultor	PRO-DIS-CASABLANCA-180 Respuesta oficio 143-200625 PROMV-Entrega parcial 2.pdf	PRO-DIS-CASABLANCA-180 Respuesta oficio 143-200625 PROMV-Entrega parcial 2.pdf

ENVIADA

CORRESPONDENCIA ENVIADA				
OFICIO	**FECHA DE RADICACION**	**ENVIADO A**	**ASUNTO**	**UBICACIÓN DEL ARCHIVO**
PRO-DIS-CASABLANCA-089	15/03/2020	Consultor	Observaciones al anteproyecto	PRO-DIS-CASABLANCA-089 OBSERVACIONES AL ANTEPROYECTO.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-091	24/03/2020	Consultor	Atraso en el cronograma	PRO-DIS-CASABLANCA-091 Atraso en el cronograma.docx

PRO-DIS-CASABLANCA-092	01/04/2020	Consultor	Observaciones al Anteproyecto Presupuestal de Hacienda Casablanca	PRO-DIS-CASABLANCA-092 Observaciones al Anteproyecto Presupuestal de Hacienda Casablanca.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-093	02/04/2020	Consultor	Observaciones al Anteproyecto Arquitectonico de Haienda Casablanca	PRO-DIS-CASABLANCA-093 Observaciones al Anteproyecto Arquitectónico de Hacienda Casablanca.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-094	02/04/2020	Consultor	Observaciones al Estudio de Suelos de Haienda Casablanca	PRO-DIS-CASABLANCA-094 Observaciones al Estudio de Suelos de Hacienda Casablanca.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-095	03/04/2020	Consultor	Aprobacion inicio etapa de anteproyecto	PRO-DIS-CASABLANCA-095 Aprobación inicio etapa de anteproyecto.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-096	07/04/2020	Consultor	REVISIÓN TOPOLOGÍA DE LA RED DE VOZ Y DAOS (1)	PRO-DIS-CASABLANCA-096 REVISIÓN TOPOLOGÍA DE LA RED DE VOZ Y DATOS (1).pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-097	14/04/2020	Consultor	Observaciones al Anteproyecto Paisajismodel proyecto Hacienda Casablanca (2) (3)	PRO-DIS-CASABLANCA-097 Observaciones al Anteproyecto Paisajismo del proyecto Hacienda Casablanca (2) (3).pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-098	14/04/2020	Consultor	OBSERVACIONES AL ESTUDIO MECANICO DE HACENDA CASABLANCA	PRO-DIS-CASABLANCA-098 OBSERVACIONES AL ESTUDIO MECANICO DE HACIENDA CASABLANCA.pdf

PRO-DIS-CASABLANCA-099	14/04/2020	Consultor	Observaciones al Estudio Hidrosanitario e Hacienda Casablanca (1)	PRO-DIS-CASABLANCA-099 Observaciones al Estudio Hidrosanitario de Hacienda Casablanca (1).pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-100	14/04/2020	Consultor	Observaciones al Estudio Eléctrico de Haienda Casablanca	PRO-DIS-CASABLANCA-100 Observaciones al Estudio Eléctrico de Hacienda Casablanca.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-101	16/04/2020	Consultor - SED	APREMIO A LAS OBSERVACIONES DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS	PRO-DIS-CASABLANCA-101 APREMIO A LAS OBSERVACIONES DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS-id.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-102	16/04/2020	Consultor - SED	Disponibilidad de Servicio ETB, ENEL	PRO-DIS-CASABLANCA-102 Disponibilidad de Servicio ETB, ENEL-CODENSA, VANTI Y EAAB.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-103	16/04/2020	Consultor - SED	RESPUESTA AL OFICIO 088	PRO-DIS-CASABLANCA-103 RESPUESTA AL OFICIO 088-200408 PROMV ANTEPROYECTO COMPONENTE AMBIENTAL.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-104	16/04/2020	Consultor - SED	RESPUESTA AL OFICIO 084	PRO-DIS-CASABLANCA-104 RESPUESTA AL OFICIO 084-200403 PROMV ANTEPROYECTO BIOCLIMÁTICO.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-105	16/04/2020	Consultor - SED	Respuesta al oficio 091	PRO-DIS-CASABLANCA-105 Respuesta al oficio 091-2004408 PROMV informe final Estudio de Suelos revision 2.pdf

PRO-DIS-CASABLANCA-106	21/04/2020	Consultor - SED	Respuesta del oficio del consultor 089-200408 PROMV Anteproyecto	PRO-DIS-CASABLANCA-106 Respuesta del oficio del consultor 089-200408 PROMV Anteproyecto - Plan de Gestión de Construcción y demolición PGRCD.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-107	22/04/2020	Consultor - SED	RESPUESTA DEL OFICIO 082-200402 PROMV	PRO-DIS-CASABLANCA-107 RESPUESTA DEL OFICIO 082-200402 PROMV- PREDIMENSIONAMIENTO ESTRUCTURAL.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-108	22/04/2020	Consultor - SED	ENTREGA INFORME MENSUAL DEL 14 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2020.pdf	PRO-DIS-CASABLANCA-108 ENTREGA INFORME MENSUAL DEL 14 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2020.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-109	24/04/2020	Consultor - SED	RESPUESTA DEL OFICIO 091-200408 PROMV	PRO-DIS-CASABLANCA-109 RESPUESTA DEL OFICIO 091-200408 PROMV- INFORME FINAL ESTUDIO DE SUELOS.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-110	24/04/2020	Consultor - SED	RESPUESTA DEL OFICIO 081-200330 PROMV- INFORME MEMORIA PAISAJISTICA	PRO-DIS-CASABLANCA-110 RESPUESTA DEL OFICIO 081-200330 PROMV- INFORME MEMORIA PAISAJISTICA - copia.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-111	28/04/2020	Consultor - SED	RESPUESTA DEL OFICIO 092-200414 PROMV	PRO-DIS-CASABLANCA-111 RESPUESTA DEL OFICIO 092-200414 PROMV- RESPUESTA OFICIO 092 PRESUPUESTO (1).pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-112	28/04/2020	Consultor - SED	RESPUESTA DEL OFICIO 096-200421 PROMV	PRO-DIS-CASABLANCA-112 RESPUESTA DEL OFICIO 096-200421

				PROMV- RESPUESTA OFICIO 100 OBS ANTEPROY ELECTRICO.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-113	28/04/2020	Consultor - SED	RESPUESTA DEL OFICIO 097-200421 PROMV	PRO-DIS-CASABLANCA-113 RESPUESTA DEL OFICIO 097-200421 PROMV- RESPUESTA OFICIO 097 OBS ANTEPROY PAISAJISMO.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-114	28/04/2020	Consultor - SED	RESPUESTA DEL OFICIO 101-200427 PROMV	PRO-DIS-CASABLANCA-114 RESPUESTA DEL OFICIO 101-200427 PROMV- RESPUESTA OFICIO 107 DEL 23 ABRIL PREDIMENSIONAMIENTO (1).pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-115	05/05/2020	Consultor - SED	RESPUESTA DEL OFICIO 090-200408 PROMV	PRO-DIS-CASABLANCA-115 RESPUESTA DEL OFICIO 090-200408 PROMV - RESPUESTA OFICIO 093 ANTEPROYECTO.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-116	05/05/2020	Consultor - SED	RESPUESTA DEL OFICIO 093-200417 PROMV	PRO-DIS-CASABLANCA-116 RESPUESTA DEL OFICIO 093-200417 PROMV-CRONOGRAMA V3.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-117	05/05/2020	Consultor - SED	RESPUESTA DEL OFICIO 094-200417 PROMV	PRO-DIS-CASABLANCA-117 RESPUESTA DEL OFICIO 094-200417 PROMV- TRAMITE ACTUALIZACION INCORPORACION.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-118	05/05/2020	Consultor - SED	RESPUESTA DEL OFICIO 095-200422 PROMV	PRO-DIS-CASABLANCA-118 RESPUESTA DEL OFICIO 095-200422 PROMV- RESPUESTA OFICIO 101 OBSERVACIONES SCA.pdf

PRO-DIS-CASABLANCA-119	15/05/2020	Consultor - SED	RESPUESTA DEL OFICIO 102-200430 PROMV- ANTEPROYECTO AJUSTADO SCA- PROYECTO ARQ Y URBANO	PRO-DIS-CASABLANCA-119 RESPUESTA DEL OFICIO 102-200430 PROMV- ANTEPROYECTO AJUSTADO SCA- PROYECTO ARQ Y URBANO -CURADURIA (3).pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-120	08/05/2020	Consultor - SED	RESPUESTA DEL OFICIO 104-200502 PROMV	PRO-DIS-CASABLANCA-120 RESPUESTA DEL OFICIO 104-200502 PROMV - APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO AMBIENTAL.docx
PRO-DIS-CASABLANCA-121	08/05/2020	Consultor - SED	APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO PAISAJISTICO.pdf	PRO-DIS-CASABLANCA-121 APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO PAISAJISTICO.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-122	08/05/2020	Consultor - SED	RESPUESTA AL OFICIO 103	PRO-DIS-CASABLANCA-122 RESPUESTA AL OFICIO 103-200427 PROMV – OBSERVACIONES DEL INFORME BIOCLIMATICO No 2 VERSION.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-123	07/05/2020	Consultor - SED	Disponibilidad de Servicio ETB, ENEL	PRO-DIS-CASABLANCA-123 Disponibilidad de Servicio ETB, ENEL-CODENSA, VANTI Y EAAB (1).pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-124	07/05/2020	Consultor - SED	RESPUESTA DEL OFICIO 100-200424 PROMV	PRO-DIS-CASABLANCA-124 RESPUESTA DEL OFICIO 100-200424 PROMV- ANTEPROY HIDROSANITARIO (1).pdf

PRO-DIS-CASABLANCA-125	08/05/2020	Consultor - SED	RESPUESTA DEL OFICIO 106-200505 PROMV	PRO-DIS-CASABLANCA-125 RESPUESTA DEL OFICIO 106-200505 PROMV- COMPARATIVO ENTRE LEVANTAMIENTO E INCORPORACIÓN TOPOGRÁFICOS DEL PREDIO HACIENDA CASABLANCA.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-126	08/05/2020	Consultor - SED	APROBACION ANTEPROYECTO ELECTRICO.pdf	PRO-DIS-CASABLANCA-126 APROBACION ANTEPROYECTO ELECTRICO.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-127	08/05/2020	Consultor - SED	APROBACION ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO Y URBANISTICO.pdf	PRO-DIS-CASABLANCA-127 APROBACION ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO Y URBANISTICO.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-128	08/05/2020	Consultor - SED	AJUSTE AL CRONOGRAMA.pdf	PRO-DIS-CASABLANCA-128 AJUSTE AL CRONOGRAMA.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-129	08/05/2020	Consultor - SED	APROBACION PREDIMENSIONAMIENTO ESTRUCTURAL.pdf	PRO-DIS-CASABLANCA-129 APROBACION PREDIMENSIONAMIENTO ESTRUCTURAL.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-130	08/05/2020	Consultor - SED	APROBACION ANTEPROYECTO MECANICO.pdf	PRO-DIS-CASABLANCA-130 APROBACION ANTEPROYECTO MECANICO.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-131	13/05/2020	Consultor - SED	Documentos seguimiento Plan de Calidad y lista de requisitos Protocolo de Bioseguridad (1).pdf	PRO-DIS-CASABLANCA-131 Documentos seguimiento Plan de Calidad y lista de requisitos Protocolo de Bioseguridad (1).pdf

PRO-DIS-CASABLANCA-132	14/05/2020	Consultor - SED	RESPUESTA DEL OFICIO 107	PRO-DIS-CASABLANCA-132 RESPUESTA DEL OFICIO 107-200505 PROMV – RESPUESTA ANTEPROYECTO PRESUPUESTAL (1).pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-133	15/05/2020	Consultor - SED	RESPUESTA DEL OFICIO 108-200507 PROMV	PRO-DIS-CASABLANCA-133 RESPUESTA DEL OFICIO 108-200507 PROMV- CONCEPTO DE NORMA (1).pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-134	15/05/2020	Consultor - SED	RESPUESTA DEL OFICIO 109-200508 PROMV	PRO-DIS-CASABLANCA-134 RESPUESTA DEL OFICIO 109-200508 PROMV- RADICACIÓN DISPONIBILIDADES VANTI Y EAAB (1).pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-135	15/05/2020	Consultor - SED	RESPUESTA DEL OFICIO 111-200508 PROMV	PRO-DIS-CASABLANCA-135 RESPUESTA DEL OFICIO 111-200508 PROMV- RADICACION LICENCIA.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-136	15/05/2020	Consultor - SED	RESPUESTA DEL OFICIO 112-200512 PROMV – ALCANCE AL OFICIO 093-200417 PROMV CRONOGRAMA Y RESPUESTA AL OFICIO PRO-DIS-CASABLANCA	PRO-DIS-CASABLANCA-136 RESPUESTA DEL OFICIO 112-200512 PROMV – ALCANCE AL OFICIO 093-200417 PROMV CRONOGRAMA Y RESPUESTA AL OFICIO PRO-DIS-CASABLANCA-128 AJUSTES AL CRONOGRAMA.pdf

PRO-DIS-CASABLANCA-137	15/05/2020	Consultor - SED	APROBACION ANTEPROYECTO BIOCLIMATICO.pdf	PRO-DIS-CASABLANCA-137 APROBACION ANTEPROYECTO BIOCLIMATICO.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-138	15/05/2020	Consultor - SED	APROBACION ACTAS DE REUNION DEL CONTRATO HACIENDA CASABLANCA. (1).pdf	PRO-DIS-CASABLANCA-138 APROBACION ACTAS DE REUNION DEL CONTRATO HACIENDA CASABLANCA. (1).pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-139	15/05/2020	Consultor - SED	RESPUESTA DEL OFICIO 114-200513 PROMV- PLANOS FIRMADOS PARA CURADURIA Y EL OFICIO 115-200513 PROMV	PRO-DIS-CASABLANCA-139 RESPUESTA DEL OFICIO 114-200513 PROMV- PLANOS FIRMADOS PARA CURADURIA Y EL OFICIO 115-200513 PROMV- PLANOS ESTRUCTURALES PARA CURADURIA.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-140	22/05/2020	SED	REMISION INFORME MENSUAL No. 6 Y DOCUMENTACION PAGO ACTA No. 7	PRO-DIS-CASABLANCA-140 REMISION INFORME MENSUAL No. 6 Y DOCUMENTACIÓN PAGO ACTA No. 7.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-141	22/05/2020	Consultor - SED	RESPUESTA DEL OFICIO 116-200518 PROMV- RESPUSTA HIDROSANITARIO 1)	PRO-DIS-CASABLANCA-141 RESPUESTA DEL OFICIO 116-200518 PROMV- RESPUESTA OFICIO 124 HIDROSANITARIO (1).pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-142	22/05/2020	Consultor	RESPUESTA DEL OFICIO 117-200519 PROMV- BOLETSTA URBANISMO Y-BOLETA CONSTRUCCION. 200519 PROMV- BOLETA RADICACION URBANISMO Y CONSTRUCCION	PRO-DIS-CASABLANCA-142 RESPUESTA DEL OFICIO 117-200519 PROMV- BOLETA RADICACION URBANISMO Y CONSTRUCCION.pdf

PRO-DIS-CASABLANCA-143	22/05/2020	Consultor	Revisión protocolo de Bioseguridad contratisón topografía 1)	PRO-DIS-CASABLANCA-143 Revisión protocolo de Bioseguridad contratista de topografía (1).pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-144	26/05/2020	Consultor - SED	Respuesta del oficio 119-200526 PROMV- Respusta Revisión protocolo- Respuesta 143- Revisión protocolo	PRO-DIS-CASABLANCA-144 Respuesta del oficio 119-200526 PROMV- Respuesta oficio 143- Revisión protocolo.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-145	29/05/2020	Consultor	Ajustes finales a Cocina - Hacienda Casablans pdf 145 Ajustes finales a Cocina - Hacienda Casablanca	PRO-DIS-CASABLANCA-145 Ajustes finales a Cocina - Hacienda Casablanca.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-146	02/06/2020	Consultor	Respuesta del oficio 120-200526 PROMV- Respusta Factibilidad Codensa- Respuesta 1402442727	PRO-DIS-CASABLANCA-146 Respuesta del oficio 120-200526 PROMV- Respuesta Oficio 123- Factibilidad Codensa 1402442727.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-147	02/06/2020	Consultor	Revisión de la entrega avance del proyecto pón proyecto paisajístico 147 Revisión de la entrega avance del proyecto paisajístico	PRO-DIS-CASABLANCA-147 Revisión de la entrega avance del proyecto paisajístico.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-148	03/06/2020	Consultor	Seguimieniento 148 Seguimiento Plan de Calidad	PRO-DIS-CASABLANCA-148 Seguimiento Plan de Calidad.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-149	02/06/2020	Consultor	RESPUESTA DEL OFICIO 122-200526 PROMV-SOLICISTA INGRESO A-SOLICITUD PETCO. 200526 PROMV-SOLICITUD DE INGRESO A PETCO	PRO-DIS-CASABLANCA-149 RESPUESTA DEL OFICIO 122-200526 PROMV-SOLICITUD DE INGRESO A PETCO.pdf

PRO-DIS-CASABLANCA-150	02/06/2020	Consultor - SED	Respuesta de oficio 123-200530 PROMV-Respuessta arquitectónica SCA-Respuesta la entrega. 200530 PROMV-Respuesta valoración arquitectónica SCA la entrega avance del proyecto paisajístico	PRO-DIS-CASABLANCA-150 Respuesta de oficio 123-200530 PROMV-Respuesta valoración arquitectónica SCA la entrega avance del proyecto paisajístico.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-151	03/06/2020	Consultor - SED	Aprobación protocolo de bioseguridad forestación 151 Aprobación protocolo de bioseguridad forestal	PRO-DIS-CASABLANCA-151 Aprobación protocolo de bioseguridad forestal.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-152	04/06/2020	Consultor	Metodología para el desarrollo del presupueslogía pdf 152 Metodología para el desarrollo del presupuesto	PRO-DIS-CASABLANCA-152 Metodología para el desarrollo del presupuesto.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-153	05/06/2020	Consultor	RESPUESTA DE OFICIO 121-200528 PROMV-FACTIBISTA DISPONIBILIDAD SERVICIOS-FACTIBILIDAD PARA 2	PRO-DIS-CASABLANCA-153 RESPUESTA DE OFICIO 121-200528 PROMV-FACTIBILIDAD Y DISPONIBILIDAD SERVICIOS PARA PAGO 2.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-154	05/06/2020	Consultor	Apremio atraso al contrato No. 1083204 de coo consultoría 1083204 de consultoría.	PRO-DIS-CASABLANCA-154 Apremio atraso al contrato No. 1083204 de consultoría..pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-155	05/06/2020	Consultor	RESPUESTA DEL OFICIO 118-200522 PROMV- ALCANSTA PROMV HIDROSANITARIO- ALCANCE 200518 PROMV HIDROSANITARIO	PRO-DIS-CASABLANCA-155 RESPUESTA DEL OFICIO 118-200522 PROMV- ALCANCE OFICIO 116-200518 PROMV HIDROSANITARIO.pdf

PRO-DIS-CASABLANCA-156	10/06/2020	Consultor	RESPUESTA DEL OFICIO 124-200608 PROMV-RESPUESTA APREMIO ATRASO-RESPUESTA CONTRATO CONTRATO (1). 1)	PRO-DIS-CASABLANCA-156 RESPUESTA DEL OFICIO 124-200608 PROMV-RESPUESTA OFICIO 154 APREMIO ATRASO CONTRATO (1).pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-157	09/06/2020	Consultor - SED	Revisión protocoón 1	PRO-DIS-CASABLANCA-157 Revisión protocolo resistividad v1.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-158	11/06/2020	SED	INVENTARIO DE CONSTRUCCIONES Y RESIDUOS EXITARIO EN EL INVENTARIO DE CONSTRUCCIONES Y RESIDUOS EXISTENTES EN EL PREDIO	PRO-DIS-CASABLANCA-158. INVENTARIO DE CONSTRUCCIONES Y RESIDUOS EXISTENTES EN EL PREDIO.pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-159	11/06/2020	SED	SOLICITUD ESTADO DE ACTAS PARCIALES No. 5, 6TUD y DE. INTERVENTORIA INTERVENTORIA.. 5, 6 y 7 DE INTERVENTORIA.	PRO-DIS-CASABLANCA-159 SOLICITUD ESTADO DE ACTAS PARCIALES No. 5, 6 y 7 DE INTERVENTORIA..pdf
PRO-DIS-CASABLANCA-160	16/06/2020	Consultor	CALIBACON 160 CALIBRACON TELUROMETRO	PRO-DIS-CASABLANCA-160 CALIBRACON TELUROMETRO.docx

7. ANEXOS

8. ACTAS DE COMITÉ