LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA GRUPO 4 - ICBF
FASE No. 2 OBRA
No. 1_SEDE MALHABAR

FECHA	7/03/2021	PERÍODO DE OBRA No.	8	DEL	26/02/2021	AL	7/03/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE PRESTA SERVICIO EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**1. CALDAS - MANIZALES, HOGAR INFANTIL MALHABAR, CL 67D # 41 - 50 BARRIO MALHABAR;**

CONTRATO DE INTERVENTORIA				CONTRATO DE CONSULTORIA - ESTUDIOS Y DISENOS			
CONTRATO No.:	No.0101646 - 2020			CONTRATO No.:	No 0101649 - 2020		
PLAZO INICIAL:	UN MES Y VEINTICINCO DÍAS			PLAZO INICIAL:	UN MES Y QUINCE DÍAS		
PLAZO ACTUALIZADO:	SEIS MESES			PLAZO ACTUALIZADO:	CINCO MESES VEINTE DIAS		
FECHA DE INICIACIÓ|	viernes, 6 de noviembre de 2020			FECHA DE INICIACIÓN:	viernes, 6 de noviembre de 2020		
*FECHA DE SUSPENSIÓN No 1 :	-			*FECHA DE SUSPENSIÓN No 1 :	-		
*FECHA DE REINICIACIÓN:	-			*FECHA DE REINICIACIÓN:	-		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	jueves, 31 de diciembre de 2020			FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	lunes, 21 de diciembre de 2020		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	jueves, 6 de mayo de 2021			FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	lunes, 26 de abril de 2021		
PLAZO ACTUALIZADO:	182			PLAZO ACTUALIZADO:	172		
PLAZO TRANSCURRIDO:	122 EQUIVALE AL	67%		PLAZO TRANSCURRIDO:	122 EQUIVALE AL	71%	
VALOR INICIAL :	$	249.043.319,00		VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$	733.959.553,00	
VALOR INICIAL :	$	249.043.319,00		VALOR FRENTE DE TRABAJO :	$	144.713.647,89	
VALOR ETAPA No. 1 DIAGNÓSTICOS	$	70.915.135,93		VALOR ETAPA No. 1 DIAGNOSTICOS	$	94.195.674,00	
VALOR ADICION(ES):	$	122.001.795,00		VALOR ADICION(ES):	$	446.931,15	
VALOR ACTUALIZADO:	$	371.045.114,00		VALOR ACTUALIZADO:	$	145.160.579,04	
VALOR PAGADO:	$	-		VALOR PAGADO:	$	-	
VALOR POR PAGAR:	$	249.043.319,00		VALOR POR PAGAR:	$	145.160.579,04	
SUPERVISOR:	LUZ HELENA MEJIA ZULUAGA			INTERVENTOR:	LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.		
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	PEDRO JOSÉ LEÓN DÍAZ			REPRESENTANTE LEGAL:	EHIDA JULIET RAMIREZ GUINA		

2. CONTROL ADMINISTRATIVO Y ESTADO DEL TIEMPO

2.1 PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA

PERSONAL DE OBRA	DEDICACIÓN	CANT.	PERSONAL DE INTERVENTORIA	DEDI.	CANT.
REPRESENTANTE LEGAL	100%	1	REPRESENTANTE LEGAL	100%	1
DIRECTOR DE OBRA	50%	1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	50%	1
RESIDENTE DE OBRA	100%	1	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA No.1	100%	1
RESIDENTE SISOMA	100%	1	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA No.2	100%	1
ESP. HIDROSANITARIO	5%	1	RESIDENTE SISOMA	100%	1
ESP. ELÉCTRICO	5%	1	ASESOR HIDROSANITARIO	5%	1
RESIDENTE DE COSTOS	5%	1	ASESOR ELÉCTRICO	5%	1
MAESTRO DE OBRA	100%	1	PROFESIONAL DE COSTOS Y PRES	5%	1
AYUDANTE DE OBRA	100%	3	APOYO TÉCNICO DE INTERVENTORÍA	100%	1

2.2 PERÍODO DE LLUVIAS

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
ESTADO DEL CLIMA	☑ Tiempo Seco ☐ Lluvia Moderada ☐ Lluvia Intensa	☑ Tiempo Seco ☐ Lluvia Moderada ☐ Lluvia Intensa	☑ Tiempo Seco ☐ Lluvia Moderada ☐ Lluvia Intensa	☑ Tiempo Seco ☐ Lluvia Moderada ☐ Lluvia Intensa	☑ Tiempo Seco ☐ Lluvia Moderada ☐ Lluvia Intensa	☑ Tiempo Seco ☐ Lluvia Moderada ☐ Lluvia Intensa	☑ Tiempo Seco ☐ Lluvia Moderada ☐ Lluvia Intensa
DURACIÓN (h)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

0,03

OBSERVACIONES

DURANTE LA PRESENTE SEMANO NO SE PRESENTARON LLUVIAS DE MODO QUE EL CONTRATISTA PUDO REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE OBRA SIN AFECTACIONES POR LAS CONDICIONES CLIMATICAS.

2.3 ASPECTOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN	SI	NO
¿Se ejecutó bajo los preceptos técnicos indicados?	☒	☐
¿El rendimiento corresponde a lo indicado en programación?	☒	☐
¿El personal destinado fue suficiente?	☒	☐
¿El personal era idóneo para la actividad?	☒	☐
¿ Los materiales utilizados cumplen con la especificación del proyecto?	☒	☐

3. CONTROL DE ACTIVIDADES DE SUBPROYECTOS

Actividades en Ejecución y/o adelantadas | Actividades en Atraso | Actividades no Iniciadas | Actividades Terminadas

No	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	CAN	UN	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
				Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
	SUBPROYECTO No.1 Adecuación de la estructura metálica de la cubierta, cambio de asbesto cemento por tejas UPVC en toda el área del CDI, instalación de flanches, canales y bajantes necesarias e instalación de Tejas Traslúcidas de cubierta en lavandería										
1	**PRELIMINARES**			**12/01/2021**	**31/01/2021**	**20**	**12/01/2021**	**9/02/2021**	**-70**	**0**	**-9**
1.33	Desmonte De Canales En Lámina	**ML**	30,70	12/01/2021	21/01/2021	**10**	25/01/2021	25/01/2021	1	-13	-4
1.36	Desmonte De Cubierta De Fibrocemento	**M2**	588,91	12/01/2021	16/01/2021	**5**	12/01/2021	9/02/2021	29	0	-24
1.49	Retiro De Sobrantes, Cargue, Transporte Y Disposición Final De Escombros A Sitio Autorizado	**M3**	12,00	22/01/2021	31/01/2021	**10**	22/01/2021	31/01/2021	10	0	0
1.67	Desmonte de reja en hierro tubo cuadrado	**M2**	8,40	22/01/2021	31/01/2021	**10**	23/01/2021	23/01/2021	1	-1	8
0,07	**CUBIERTAS**			**5/02/2021**	**25/02/2021**	**21**	**30/01/2021**	**16/02/2021**	**-81**	**6**	**9**
7.14	Suministro E Instalación Cubierta Termoacustica Upvc Espesor 2,5 Mm (Incluye Accesorios)	**M2**	570,85	5/02/2021	25/02/2021	**21**	30/01/2021	11/02/2021	13	6	14
7.22	Suministro E Instalación Cubierta Translucida De Pvc	**M2**	18,06	5/02/2021	16/02/2021	**12**	11/02/2021	15/02/2021	5	-6	1
7.31	Suministro E Instalación Flanche En Lamina Galvanizada Calibre 20; Ds=25	**ML**	27,00	13/02/2021	20/02/2021	**8**	11/02/2021	11/02/2021	1	2	9
7.43	Suministro E Instalación Canal En Lamina Galvanizada Calibre 20; Ds=50	**ML**	30,70	13/02/2021	20/02/2021	**8**	12/02/2021	16/02/2021	5	1	4
7.48	Suministro E Instalación Caballete Lateral Upvc Colonial 2,5 Mm	**ML**	82,30	5/02/2021	12/02/2021	**8**	5/02/2021	11/02/2021	7	0	1
9,2	**CARPINTERIA METALICA**			**12/01/2021**	**12/02/2021**	**32**	**12/01/2021**	**10/02/2021**	**-69**	**0**	**2**

LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA GRUPO 4 - ICBF

FASE No. 2 OBRA

No. 1_SEDE MALHABAR

	FECHA	7/03/2021			PERÍODO DE OBRA No.	8	DEL	26/02/2021	AL	7/03/2021	
9.2.21	Desmonte Puertas Y Ventanas Diferentes Medidas Y Materiales - (Incluye Disposición Final)	M2	0,00	12/01/2021	15/01/2021	4	12/01/2021	15/01/2021	4	0	0
9.2.22	Suministro E Instalacion Estructura Metalica Para Reforzamiento Y/O Remplazo Según Diseño (Incluye Revisión Estructural)	KG	1592,29	1/02/2021	12/02/2021	12	27/01/2021	10/02/2021	15	5	2
11	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO**			**13/02/2021**	**16/02/2021**	**4**	**18/02/2021**	**18/02/2021**	**-98**	**-5**	**-2**
11.4	Bajante Aguas Lluvias Pvc 4"	ML	7,00	13/02/2021	16/02/2021	4	18/02/2021	18/02/2021	1	-5	-2
15	**PINTURAS**			**1/02/2021**	**8/02/2021**	**8**	**23/01/2021**	**8/02/2021**	**-82**	**9**	**0**
15.18	Esmalte Para Estructuras Metálicas (Incluye Todas Las Caras De Su Geometría)	ML	100,08	1/02/2021	8/02/2021	8	23/01/2021	8/02/2021	17	9	0
21	**MOBILIARIO URBANO**			**21/02/2021**	**22/02/2021**	**2**	**25/01/2021**	**25/02/2021**	**-67**	**27**	**-3**
21,22	Aseo General	M2	39,96	21/02/2021	22/02/2021	2	25/01/2021	25/02/2021	32	27	-3
SUBPROYECTO No.2 Remodelación total de la cocina: demolición de muros y mesones, cambio de Ventanas en lamina por ventanas en aluminio con angeos y reja bancaria, pañetes Y enchape de pisos y muros en cerámica, construcción de mediacañas en pisos, Instalación de mesones y lavaplatos en acero inoxidable, instalación deCielorraso en SUPERBOARD, instalación de iluminación led y tomacorrientes GFCI, Pintura epoxica en techos y mediacañas.											
1	**PRELIMINARES**			**12/01/2021**	**15/01/2021**	**4**	**12/01/2021**	**6/02/2021**	**-73**	**0**	**-22**
1,14	Demolición De Enchape De Piso En Cualquier Material	M2	23,88	12/01/2021	13/01/2021	2	21/01/2021	22/01/2021	2	-9	-9
1,17	Demolición De Enchape De Muro	M2	13,53	13/01/2021	14/01/2021	2	17/01/2021	20/01/2021	4	-4	-6
1,18	Demolición De Enchape De Muro	ML	8,70	13/01/2021	14/01/2021	2	13/01/2021	14/01/2021	2	0	0
1,21	Demolición De Meson En Concreto Con O Sin Enchape, Ancho Variable	ML	8,40	13/01/2021	14/01/2021	2	13/01/2021	14/01/2021	2	0	0
1,29	Desmonte Cielo Falso En Cualquier Material	M2	23,88	13/01/2021	14/01/2021	2	17/01/2021	18/01/2021	2	-4	-4
1,31	Demolición Muros En Mamposteria (E=012 A 0,15) O (E=0,16 A 0,30)	ML	8,00	13/01/2021	14/01/2021	2	17/01/2021	20/01/2021	4	-4	-6
1,45	Desmonte De Luminarias, Tableros Electricos Y Aparatos Electricos Instalados Superficialmente.	UND	2,00	13/01/2021	14/01/2021	2	13/01/2021	14/01/2021	2	0	0
1,46	Desmonte De Punto Electrico	UND	4,00	14/01/2021	15/01/2021	2	18/01/2021	18/01/2021	1	-4	-3
1,5	Desmonte Punto Hidraulico	UND	4,00	14/01/2021	15/01/2021	2	14/01/2021	15/01/2021	2	0	0
1,51	Desmonte De Punto Sanitario	UND	2,00	14/01/2021	15/01/2021	2	18/01/2021	18/01/2021	1	-4	-3
1,54	Retiro De Angeo Existente	M2	11,85	14/01/2021	15/01/2021	2	6/02/2021	6/02/2021	1	-23	-22
1,59	Retiro De Tanque De Almacenamiento De 500 Lt	UND	1,00	14/01/2021	15/01/2021	2	20/01/2021	20/01/2021	1	-6	-5
1,67	Desmonte De Reja En Hierro Tubo Cuadrado	M2	10,56	14/01/2021	15/01/2021	2	6/02/2021	6/02/2021	1	-23	-22
4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**			**19/01/2021**	**26/01/2021**	**8**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
4.17	Acero Figurado 60000 Psi	KG	23,42	19/01/2021	22/01/2021	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado
4.19	Viga Cinta 3500 Psi	M3	0,09	23/01/2021	26/01/2021	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado
4.31	Columneta De Confinamiento En Concreto De 3000 Psi Para Mampostería Nueva	ML	1,20	19/01/2021	22/01/2021	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado
4.41	Proceso De Anclaje Para Varilla De 1/2" Perforando Una Profundidad De 6.00 Cm (Indiferente De La Longitud De La Varilla A Inscrustar Posteriormente). Incluye Perforación Con Broca De Diametro Superior, Limpieza, Invección Del Epoxico E Inscrustación De L	UND	8,00	19/01/2021	22/01/2021	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado
5	**MAMPOSTERÍA**			**23/01/2021**	**26/01/2021**	**4**	**20/01/2021**	**22/01/2021**	**-96**	**3**	**4**
5.08	Muro En Bloque Nº 4 E= 0.10 M	M2	3,60	23/01/2021	26/01/2021	4	20/01/2021	22/01/2021	3	3	4
5.09	Muro En Bloque Nº 4 E=0.10 M (Lineal)	ML	0,80	23/01/2021	26/01/2021	4	20/01/2021	20/01/2021	1	3	6
5.14	Muro Tolete Común 0.12 M	M2	6,60	23/01/2021	26/01/2021	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado
6	**PAÑETES**			**29/01/2021**	**2/02/2021**	**5**	**21/01/2021**	**2/02/2021**	**-86**	**8**	**0**
6,2	Pañete Liso Muros 1:4,E=1.5 Cm (Lineal)	ML	41,80	29/01/2021	2/02/2021	5	29/01/2021	2/02/2021	5	0	0
6,5	Pañete Liso Sobre Muros 1:4	M2	45,51	29/01/2021	2/02/2021	5	21/01/2021	28/01/2021	8	8	5
9,2	**CARPINTERIA METALICA**			**8/02/2021**	**17/02/2021**	**10**	**20/01/2021**	**22/02/2021**	**-65**	**19**	**-5**
9.2.7	Reja Bancaria (Antic - Esmalte)	M2	10,08	8/02/2021	15/02/2021	8	8/02/2021	19/02/2021	12	0	-4
9.2.12	Suministro E Instalacion Rejilla Para Ventilación Lamina Perforada Según Diseño Para Ventilacion Forzada O Pasiva	M2	0,32	12/02/2021	17/02/2021	6	9/02/2021	9/02/2021	1	3	8
9.2.16	Ventanería En Aluminio Arquitectonico Tipo Pesado Anodizado Color Natural Con Persiana Fija 3" Y Vidrio 5 Mm	M2	9,36	8/02/2021	13/02/2021	6	6/02/2021	22/02/2021	17	2	-9
9.2.21	Desmonte Puertas Y Ventanas Diferentes Medidas Y Materiales - (Incluye Disposición Final)	M2	12,56	13/01/2021	16/01/2021	4	20/01/2021	20/01/2021	1	-7	-4
9.2.26	Suministro E Instalacion De Angeo (Incluye Angulo)	M2	2,04	15/02/2021	18/02/2021	4	6/02/2021	22/02/2021	17	9	-4
10	**PISOS BASES**			**3/02/2021**	**7/02/2021**	**5**	**4/02/2021**	**4/02/2021**	**-98**	**-1**	**3**
10,1	Alistado Endurecido Mortero 1:3 H=4	M2	23,88	3/02/2021	7/02/2021	5	4/02/2021	4/02/2021	1	-1	3
11	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO**			**27/01/2021**	**28/01/2021**	**2**	**23/01/2021**	**11/02/2021**	**-79**	**4**	**-14**
11.8	Conexión Tanque Elevado Pvc	UND	1,00	27/01/2021	28/01/2021	2	11/02/2021	11/02/2021	1	-15	-14
11.13	Punto Hidráulico Pvc-P/Paral 1/2"	UND	2,00	27/01/2021	28/01/2021	2	23/01/2021	23/01/2021	1	4	5
11.14	Punto Hidáulico Pvc-P/Paral 3/4"	UND	1,00	27/01/2021	28/01/2021	2	23/01/2021	23/01/2021	1	4	5
11.16	Salida Sanitaria Pvc-S/Paral 2"	UND	2,00	27/01/2021	28/01/2021	2	23/01/2021	23/01/2021	1	4	5
11.24	Red Suministro Pvc Ø 1/2" (Inc. Accesorios)	ML	10,00	27/01/2021	28/01/2021	2	23/01/2021	23/01/2021	1	4	5
11.27	Red Suministro Pvc Ø 3/4" (Inc. Accesorios)	ML	20,00	27/01/2021	28/01/2021	2	23/01/2021	23/01/2021	1	4	5
12.1	**EQUIPOS DE ILUMINACIÓN**			**27/01/2021**	**28/01/2021**	**2**	**10/02/2021**	**10/02/2021**	**1**	**-14**	**-13**
12.1.2	Suministro E Instalación De Luminaria Led Panel 60 X60 Metalica Para Incrustar, 50W,Luz Blanca, 120 V.	UND	4,00	27/01/2021	28/01/2021	2	10/02/2021	10/02/2021	1	-14	-13
12.2	**INSTALACIONES ELECTRICAS**			**17/01/2021**	**30/01/2021**	**14**	**18/01/2021**	**3/02/2021**	**-82**	**-1**	**-4**
12.2.2	Salida Para Iluminación En Tubo Conduit Emt De 1/2"-3/4" Y Conductores De Cobre N12Awg Thhn. Incluye Proporcionar Interruptor, Curvas, Terminales, Uniones, Soportes Y Marcas De Identificación	UND	4,00	27/01/2021	28/01/2021	2	27/01/2021	28/01/2021	2	0	0
12.2.4	Salida Para Tomacorriente Doble Con Polo A Tierra Monofásico Tipo Gfci Hasta 9 M. En Tubo Conduit Pvc De 1/2" Y Conductores De Cobre N12Awg Thhn Y Conductor De Puesta A Tierra. La Salida Deberá Terminar En Caja Y Toma Corriente Doble Con Polo A Tierra. In	UND	4,00	29/01/2021	30/01/2021	2	25/01/2021	3/02/2021	10	4	-4
12.2.24	Retiro De Puntos Eléctricos	UND	4,00	17/01/2021	18/01/2021	2	18/01/2021	18/01/2021	1	-1	0
13	**PISOS, ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS**			**8/02/2021**	**17/02/2021**	**10**	**26/01/2021**	**15/02/2021**	**-78**	**13**	**2**
13.6	Baldosa Cerámica Piso-Pared 20X20 Calidad Primera (Incluye Pegacor Y Boquilla)	M2	33,37	8/02/2021	15/02/2021	8	26/01/2021	6/02/2021	12	13	9
13.7	Baldosa Cerámica Piso-Pared 20X20 Calidad Primera	ML	52,38	8/02/2021	15/02/2021	8	1/02/2021	9/02/2021	9	7	6
13.16	Tableta Antideslizante (Incluye Mortero De Pega Y Boquilla) (Incluye Mortero De Pega Y Boquilla)	M2	23,88	12/02/2021	17/02/2021	6	4/02/2021	9/02/2021	6	8	8
13.22	Media Caña En Cemento Mortero 1:3	ML	19,65	12/02/2021	17/02/2021	6	8/02/2021	15/02/2021	8	4	2
14	**CIELOS RASOS - DIVISIONES**			**4/02/2021**	**9/02/2021**	**6**	**21/01/2021**	**9/02/2021**	**-79**	**14**	**0**

LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA GRUPO 4 - ICBF
FASE No. 2 OBRA
No. 1_SEDE MALHABAR

	FECHA	7/03/2021			PERÍODO DE OBRA No.		8	DEL	26/02/2021	AL	7/03/2021	
14.7	Cieloraso En Fibrocemento 6Mm (Incluye Perfilería Metálica Cal. 24-26, Estructura Cada 40 Cms) Incluye (3) Manos De Pintura.	M2	23,88	4/02/2021	9/02/2021	6	25/01/2021	9/02/2021	16	10	0
14.15	Muro Superboard Doble Cara 0.12 M (Incluye Estructura, Accesorios, Anclaje, Cinta Y Pintura).	M2	8,70	4/02/2021	9/02/2021	6	21/01/2021	25/01/2021	5	14	15
15	**PINTURAS**			**10/02/2021**	**17/02/2021**	**8**	**3/02/2021**	**15/02/2021**	**-86**	**7**	**2**
15.2	Estuco Sobre Muros (Incluye Aplicación Y Lijada)	M2	4,10	10/02/2021	13/02/2021	4	3/02/2021	11/02/2021	9	7	2
15.11	Esmalte Sobre Puertas En Madera	M2	4,00	14/02/2021	17/02/2021	4	15/02/2021	15/02/2021	1	-1	2
15.13	Vinilo Tipo I Sobre Muros Lavable (Incluye Aplicación 3 Manos)	M2	15,90	14/02/2021	17/02/2021	4	5/02/2021	13/02/2021	9	9	4
15.15	Pintura Epoxica	M2	36,68	14/02/2021	15/02/2021	2	11/02/2021	15/02/2021	5	3	0
17,1	**APARATOS SANITARIOS**			**22/02/2021**	**23/02/2021**	**2**	**22/02/2021**	**22/02/2021**	**-98**	**0**	**1**
17.1.43	Suministro E Instalación De Grifería Para Lavaplatos Tipo Monocontrol	UND	2,00	22/02/2021	23/02/2021	2	22/02/2021	22/02/2021	1	0	1
-	**ACTIVIDADES NO PREVISTAS**			**10/02/2021**	**21/02/2021**	**12**	**19/02/2021**	**22/02/2021**	**-95**	**-9**	**-1**
NP-01	Meson De Trabajo En Acero Inoxidable, Con Un Entrepaño, Salpicadero De 12.5 Cm Y Patas Niveladoras. Dimensiones Longitud=1.0 M, Ancho= 0.60 M, Altura=0.90 M	ML	10,45	10/02/2021	15/02/2021	6	19/02/2021	22/02/2021	4	-9	-7
NP-02	Lavaplatos Doble Poceta En Acero Inoxidable, Con Un Entrepaño, Salpicadero De 12.5 Cm Y Patas Niveladoras, Dos Pocetas De 50X50X30 Cm. Dimensiones Longitud=1.2 M, Ancho= 0.60 M, Altura=0.90 M. No Incluye Grifería Ni Sifon	UND	2,00	16/02/2021	21/02/2021	6	19/02/2021	22/02/2021	4	-3	-1
	SUBPROYECTO No.4 Instalación de concertina para el cerramiento perimetral costados norte y Oriente, instalación de luminarias en comedor, sala de profesores y lavandería.										
1	**PRELIMINARES**			**12/01/2021**	**25/02/2021**	**45**	**12/01/2021**	**12/02/2021**	**-67**	**0**	**13**
1.9	Desmonte Aparatos Sanitarios	UND	1,00	12/01/2021	15/01/2021	4	12/01/2021	12/01/2021	1	0	3
1.46	Desmonte De Punto Electrico	UND	2,00	16/01/2021	19/01/2021	4	12/02/2021	12/02/2021	1	-27	-24
1.50	Desmonte Punto Hidraulico	UND	1,00	20/01/2021	23/01/2021	4	12/01/2021	12/01/2021	1	8	11
1.51	Desmonte De Punto Sanitario	UND	1,00	24/01/2021	27/01/2021	4	12/01/2021	12/01/2021	1	12	15
9,2	**CARPINTERÍA METALICA**			**1/02/2021**	**20/02/2021**	**20**	**12/02/2021**	**22/02/2021**	**-88**	**-11**	**-2**
9.2.2	Pasamanos En Tubo Para Escaleras	ML	5,00	1/02/2021	20/02/2021	20	12/02/2021	22/02/2021	11	-11	-2
12.1	**EQUIPO DE ILUMINACIÓN**			**9/02/2021**	**16/02/2021**	**8**	**18/02/2021**	**19/02/2021**	**-97**	**-9**	**-3**
12.34	Suministro E Instalación De Lampara Hermética 2X120 Serie B	UND	5,00	9/02/2021	16/02/2021	8	18/02/2021	19/02/2021	2	-9	-3
12.2	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**			**28/01/2021**	**8/02/2021**	**12**	**9/02/2021**	**13/02/2021**	**-94**	**-12**	**-5**
12.2.2	Salida Para Iluminación En Tubo Conduit Emt De 1/2"-3/4" Y Conductores De Cobre N12Awg Thhn. Incluye Proporcionar Interruptor, Curvas, Terminales, Uniones, Soportes Y Marcas De Identificación	UND	5,00	28/01/2021	4/02/2021	8	9/02/2021	12/02/2021	4	-12	-8
12.2.25	Acondicionamiento Punto Eléctrico, Incluye Mano De Obra Y Materiales	UND	6,00	5/02/2021	8/02/2021	4	10/02/2021	13/02/2021	4	-5	-5
20	**ANDENES Y SARDINELES**			**4/02/2021**	**25/02/2021**	**22**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
20,33	Suministro E Instalación De Concertina Doble Vuelta/Cruzada 0 =30" Con Parales De Fijación, Alambre Central En Acero Inoxidable Aisi 302 0 = 2.5 M, Con Cuchillas Tipo Artom L=60 Mm A.25,4 Mm En Platina De Acero Inoxidable Aisi 430 E.=0,64 M, Con Grapas De acero inoxidable AISI 304 Tres puntos cada vuelta	ML	79,00	4/02/2021	25/02/2021	22			no iniciado	no iniciado	no iniciado
	ACTIVIDADES DE ADICIÒN										
	SUBPROYECTO No.1 Adecuación de la estructura metálica de la cubierta, cambio de asbesto cemento por tejas UPVC en toda el área del CDI, instalación de flanches, canales y bajantes necesarias e instalación de Tejas Traslúcidas de cubierta en lavandería. **SUBPROYECTO No.4 Instalación de malla eslabonada Tramo 2 - costado norte para cerramiento perimetral costados norte y oriente, instalación de luminarias en comedor, sala de profesores y lavandería.**										
1	**PRELIMINARES**			**26/02/2021**	**17/03/2021**	**20**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
1,36	Desmonte De Cubierta De Fibrocemento	M2	151,20	26/02/2021	5/03/2021	8			no iniciado	no iniciado	no iniciado
1,45	Desmonte De Luminarias, Tableros eléctricos y Aparatos Eléctricos Instalados Superficialmente.	UND	9,00	6/03/2021	13/03/2021	8			no iniciado	no iniciado	no iniciado
1,67	Desmonte De Reja En Hierro Tubo Cuadrado	M2	0,12	14/03/2021	17/03/2021	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado
7	**CUBIERTAS**			**18/03/2021**	**31/03/2021**	**14**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
7.14	Suministro E Instalación Cubierta Termoacustica Upvc Espesor 2,5 Mm (Incluye Accesorios)	M2	151,20	18/03/2021	31/03/2021	14			no iniciado	no iniciado	no iniciado
9,2	**CARPINTERÍA METALICA**			**18/03/2021**	**31/03/2021**	**14**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
9,2,3	Marcos Puertas lamina C.R C. 18 . B: 80 cm (ANTIC- ESMALTE)	UND	6,00	24/03/2021	31/03/2021	8			no iniciado	no iniciado	no iniciado
9,2,5	Puerta Entamborada Lamia C.R. C 18 (incluye Anticorrosivo y Pintura Esmalte	M2	12,00	24/03/2021	31/03/2021	8			no iniciado	no iniciado	no iniciado
9,2,21	Desmonte Puertas Y Ventanas Diferentes Medidas Y Materiales - (Incluye Disposición Final)	M2	12,00	18/03/2021	23/03/2021	6			no iniciado	no iniciado	no iniciado
9,2,22	Suministro e Instalación Estructura metálica para reforzamiento y/o reemplazo según diseño (incluye revisión estructural)	KG	12,00	24/03/2021	31/03/2021	8			no iniciado	no iniciado	no iniciado
9,3	**CARPINTERÍA EN MADERA**			**1/04/2021**	**4/04/2021**	**4**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
9,3,3	Cerradura de pomo tipo alcoba	UND	6,00	1/04/2021	4/04/2021	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado
12.1	**EQUIPO DE ILUMINACIÓN**			**18/04/2021**	**23/04/2021**	**6**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
12,1,2	Suministro E Instalación De Luminaria Led Panel 60 X60 Metalica Para Incrustar, 50W,Luz Blanca, 120 V.	UND	14,00	18/04/2021	23/04/2021	6			no iniciado	no iniciado	no iniciado
12.2	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**			**5/04/2021**	**10/04/2021**	**6**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
12,1,2	Salida Para Iluminación En Tubo Conduit Emt De 1/2"-3/4" Y Conductores De Cobre N12Awg Thhn. Incluye Proporcionar Interruptor, Curvas, Terminales, Uniones, Soportes Y Marcas De Identificación	UND	14,00	5/04/2021	10/04/2021	6			no iniciado	no iniciado	no iniciado

LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA GRUPO 4 - ICBF
FASE No. 2 OBRA
No. 1_SEDE MALHABAR

FECHA	7/03/2021				PERÍODO DE OBRA No.		8	DEL	26/02/2021		AL	7/03/2021	
14	**CIELOS RASOS - DIVISIONES**			**11/04/2021**	**17/04/2021**	**7**				**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**	
12,1,2	Cielo Raso en PVC (incluye estructura y accesorios de fijación)	**M2**	100,98	11/04/2021	17/04/2021	**7**				no iniciado	no iniciado	no iniciado	
15	**PINTURAS**			**28/03/2021**	**31/03/2021**	**4**				**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**	
12,1,2	Esmalte para estructuras Metálcias (Incluye todas las caas de su geometría)	**ML**	25,02	28/03/2021	31/03/2021	**4**				no iniciado	no iniciado	no iniciado	
21	**MOBILIARIO URBANO**			**24/04/2021**	**25/04/2021**	**2**				**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**	
12,1,2	Aseo General	**M2**	151,78	24/04/2021	25/04/2021	**2**				no iniciado	no iniciado	no iniciado	
Plazo del proyecto en días											**172**		

OBSERVACIONES: DURANTE LA PRESENTE SEMANA SE DIO INICIO A LAS ACTIVIDADES DE ADICIÓN Y PRORROGA DEL CONTRATO PARA LA SEDE MALHABAR EN MANIZALES , Y CUYAS ACTIVIDADADES ESTAN ENFOCADAS EN TERMINAR EL DESMONTE DE LA CUBERTA EXISTENTE Y HACER EL CAMBIO POR CUBIERTA TERMOACÚSTICA.
SUMADO A ELLO, SE ESTA VERIFICANDO EL ESTADO ACTUAL DE MALLA ESLABONADA EXISTENTE, DEBIDO A QUE SU ESTADO IMPIDE LA INSTALACIÓN DE LA CONCERTINA PROPUESTA.

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO	DIAS DE (+) ADELANTO (-) ATRASO EN LA RUTA CRÍTICA A LA FECHA DE CORTE		% sobre el plazo total
1	Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente.	$ 166.712.997,34	115,20%	-69,86%	Al inicio de la actividad	-	0,00%
2	Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.	$ 168.238.321,37	45,34%		Al final de la actividad	-9	-5,23%

4. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

3.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

1. DURANTE LA PRESENTE SEMANA SE DEBE DEFINIR SI ES VIABLE REALIZAR LA INSTALACIÓN DE LA CONCERTINA, POR LO QUE SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA REMITIR A LA INTERVENTORIA DE MANERA FORMAL LA INFORMACIÓN RESPECTO AL ESTADO DE LA MALLA EXISTENTE. ASÍ COMO INDICAR EL VALOR QUE SE INVERTIRA PARA HACER EL RESPECTIVO CAMBIO DE LA MALLA EN CASO DE REQUERIRLO , DE MODO QUE SE DEBE INCLUIR DENTRO DEL FLUJO DE INVERSIÓN Y EL RESPECTIVO CRONOGRAMA AJUSTADO LOS CAMBIOS QUE SURGAN DESPUES DE VERIFICADO EL ESTADO DE LA MALLA PARA EL CERRAMIENTO PERIMETRAL, ESTO DEBIDO A QUE ES PRIORITARIO CONTRARESTAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DEL HOGAR INFANTIL MEJORANDO LA SEGURIDAD.

3.2. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

2.EL CONTRATISTA HA DESARROLLADO LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL MARCO LEGAL CONTRACTUAL, Y A LA FECHA LAS CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES OBRA DE LA FASE 2 SON MUY BUENAS, SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA.

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
1. Revisar el estado de la malla y remitir a la interventoría informe de las condiciones halladas para verificar el cambio del suministro e instalación de la concertina por el desmonte de la malla que presente mayor vulnerabilidad y deterioro., suministro e instalación de la malla eslabonada con sus respectivos soportes.	CONTRATISTA DE OBRA	lunes, 8 de marzo de 2021

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS

01. N/A

7. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DEL 26 DE FEBRERO DE 2021 AL 07 DE MARZO DE 2021

1. Durante la presente semana el contratista realizo la gestión con los proveedores para el suministro de materiales de la cubierta

1. Durante la presente semana el contratista realizo la gestión con los proveedores para el suministro de materiales de la cubierta

3. Se realizo entrega de los subproyectos terminados para la fase No. 2 a la coordinadora de la sede y se continua con las actividades de la fase de adición y pròrroga del contrato para las sede Malhabar

Logia 3	LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S. INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA GRUPO 4 - ICBF FASE No. 2 OBRA No. 1_SEDE MALHABAR						
FECHA	7/03/2021	PERÍODO DE OBRA No.	8	DEL	26/02/2021	AL	7/03/2021


8. REGISTRO FOTOGRAFICO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DEL 26 DE FEBRERO DE 2021 AL 07 DE MARZO DE 2021

1. HOGAR INFANTIL MALHABAR - MANIZALES

SE REALIZÓ VERIFICACIÓN NUEVAMENTE POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA A LAS ACTIVIDADES ENTREGADAS A LA COORDINADORA DE LA SEDE



1. VENTANA GUILLOTINA EXTERIOR



2. VENTANA GUILLOTINA INTERIOR



3. MESONES COCINA



4. LAVAPLATOS COCINA



5. COCINA ESTUFA DE GAS INSTALADA




6. PASAMANOS EN TUBO



7.TANQUE DE AGUA LAVADO Y ADECUADO



8. CUBIERTA



9. CHAPA PUERTA COCINA



10. IINSTALACION PUNTOS ELECTRICOS TOMAS



11. COMEDOR



12. CORREDOR ACCESO

Logia 3	**LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA GRUPO 4 - ICBF** **FASE No. 2 OBRA** **No. 1_SEDE MALHABAR**

FECHA	7/03/2021	PERÍODO DE OBRA No.	8	DEL	26/02/2021	AL	7/03/2021

9. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO

2. DESMONTE DE LUMINARIAS, TABLEROS ELÉCTRICOS Y APARATOS ELÉCTRICOS INSTALADOS SUPERFICIALMENTE.

3. DESMONTE DE REJA EN HIERRO TUBO CUADRADO

10. CUADRO DE SEGUMIENTO Y CONTROL DE LA RUTA CRÍTICA


No.	Descripción de Item	PROGRAMADO				REAL EJECUTADO		
		PESO	% PROGRAMADO	%	VALOR PROGRAMADO	AVANCE	%	DINERO EJECUTADO
	SUBPROYECTO No.1 Adecuación de la estructura metálica de la cubierta, cambio de tejas por UPVC instalación de flanches, canales y bajantes, instalación de Tejas Traslúcidas							
1,00	PRELIMINARES	5,25%	100%	5,25%	$ 7.968.150,00	100%	5,25%	$ 7.968.150,00
7,00	CUBIERTAS	28,69%	100%	28,69%	$ 43.504.596,00	100%	28,69%	$ 43.504.596,00
9,20	CARPINTERIA METALICA	11,03%	100%	11,03%	$ 16.720.621,00	100%	11,03%	$ 16.720.621,00
11,00	INST.HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INC.	0,16%	100%	0,16%	$ 242.599,00	100%	0,16%	$ 242.599,00
15,00	PINTURAS	0,49%	100%	0,49%	$ 748.498,00	100%	0,49%	$ 748.498,00
21,22	ASEO GENERAL	1,67%	100%	1,67%	$ 2.533.479,00	100%	1,67%	$ 2.533.479,00
	SUBPROYECTO No.2 Remodelación total de la cocina; instalación de Cielorraso en SUPERBOARD, iluminación led Pintura epoxica							
1,00	PRELIMINARES	0,75%	100%	0,75%	$ 1.137.691,00	100%	0,75%	$ 1.137.691,00
4,00	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	0,23%	100%	0,23%	$ 346.404,00	100%	0,23%	$ 346.404,00
5,00	MAMPOSTERIA	0,33%	100%	0,33%	$ 502.111,00	100%	0,33%	$ 501.508,47
6,00	PAÑETES	1,34%	100%	1,34%	$ 2.035.107,00	100%	1,34%	$ 2.035.107,00
9,20	CARPINTERIA METALICA	3,05%	100%	3,05%	$ 4.632.081,00	100%	3,05%	$ 4.632.081,00
10,00	PISOS BASES	0,64%	100%	0,64%	$ 963.176,00	100%	0,64%	$ 963.176,00
11,00	INST.HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INC.	0,51%	100%	0,51%	$ 779.284,00	100%	0,51%	$ 779.284,00
12,10	EQUIPO DE ILUMINACION	0,48%	100%	0,48%	$ 727.912,00	100%	0,48%	$ 727.912,00
12,20	INSTALACIONES ELECTRICAS	0,72%	100%	0,72%	$ 1.085.664,00	100%	0,72%	$ 1.085.664,00
13,00	PISOS, ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS	3,92%	100%	3,92%	$ 5.941.894,00	100%	3,92%	$ 5.941.894,00
14,00	CIELOS RASOS - DIVISIONES	1,60%	100%	1,60%	$ 2.418.901,00	100%	1,60%	$ 2.418.901,00
15,00	PINTURAS	0,49%	100%	0,49%	$ 746.001,00	100%	0,49%	$ 746.001,00
17,10	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	0,27%	100%	0,27%	$ 405.708,00	100%	0,27%	$ 405.708,00
-	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	9,29%	100%	9,29%	$ 14.091.108,00	100%	9,29%	$ 14.091.108,00
	SUBPROYECTO No.4 Instalación de concertina para el cerramiento perimetral costados norte y Oriente, instalación de luminarias en comedor, sala de profesores y lavandería.							
1,00	PRELIMINARES	0,04%	100%	0,04%	$ 59.973,00	100%	0,04%	$ 59.973,00
9,20	CARPINTERIA METALICA	0,28%	100%	0,28%	$ 427.990,00	100%	0,28%	$ 427.990,00
12,10	EQUIPO DE ILUMINACION	0,43%	100%	0,43%	$ 646.900,00	100%	0,43%	$ 646.900,00
12,20	INSTALACIONES ELECTRICAS	0,68%	100%	0,68%	$ 1.027.028,00	100%	0,68%	$ 1.027.028,00
20,00	ANDENES Y SARDINELES	4,07%	100%	4,07%	$ 6.172.588,53	100%	4,07%	$ 6.172.588,53
	SUBPROYECTO No.1 Cambio de la cubierta y subproyecto No. 4 Desmonte de malla eslabonada existente, suministro e instalacion de malla con sus respectivos soportes							
1,00	PRELIMINARES	1,32%	70%	0,93%	$ 1.403.375,40	90%	1,19%	$ 1.804.339,80
7,00	CUBIERTAS	6,15%	64%	3,94%	$ 5.971.843,84	65%	4,00%	$ 6.065.153,90
9,20	CARPINTERIA METALICA	6,45%	50%	3,23%	$ 4.892.740,50	54%	3,48%	$ 5.284.159,74
9,30	CARPINTERIA EN MADERA	0,19%	25%	0,05%	$ 70.947,00	28%	0,05%	$ 79.460,64
12,10	EQUIPO DE ILUMINACION	1,68%	20%	0,34%	$ 509.538,40	25%	0,42%	$ 636.923,00
12,20	INSTALACIONES ELECTRICAS	1,24%	28%	0,35%	$ 527.757,44	28%	0,35%	$ 527.757,44
12,20	CIELOS RASOS - DIVISIONES	6,00%	33%	1,98%	$ 3.004.970,76	35%	2,10%	$ 3.187.090,20
15,00	PINTURAS	0,12%	36%	0,04%	$ 67.365,00	40%	0,05%	$ 74.850,00
21,22	ASEO GENERAL	0,43%		0,00%	$ -		0,00%	$ -


LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA GRUPO 4 - ICBF
FASE No. 2 OBRA
No. 1_SEDE MALHABAR


FECHA	7/03/2021				PERÍODO DE OBRA No.	8	DEL	26/02/2021	AL	7/03/2021
		TOTAL PESO	% PROGRAMADO		VALOR PROGRAMADO		% EJECUTADO		VALOR EJECUTADO	
-	TOTALES	100,00%	87,25%		$ 132.314.002,87		88,05%		$	133.524.596,72
			ADMINISTRACIÓN	16,70%	$ 22.096.438,48		ADMINISTRACIÓN	16,70%	$	22.298.607,65
			IMPREVISTOS	4,30%	$ 5.689.502,12		IMPREVISTOS	4,30%	$	5.741.557,66
			UTILIDAD	4,20%	$ 5.557.188,12		UTILIDAD	4,20%	$	5.608.033,06
			IVA / UTILIDAD	19,00%	$ 1.055.865,74		IVA / UTILIDAD	19,00%	$	1.065.526,28
			TOTAL PROGRAMADO		$ 166.712.997,34		TOTAL EJECUTADO		$	168.238.321,37
PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA 07 DE MARZO DE 2021			-0,80%		DINERO DE DIFERENCIA ENTRE LO PROGRAMADO Y EJECUTADO				$	1.525.324,04

SUBPROYECTO 1	47,29%	SUBPROYECTO 2	23,62%	SUBPROYECTO 4	5,50%	SUBPROYECTO No. 1 N0. 4 ADICIÓN DEL CONTRATO	23,60%









10. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

***NOTA ACLARATORIA: EL CONTROL DE LA RUTA CRÍTICA SE AJUSTARON DE ACUERDO A LOS SUBPROYECTOS APROBADOS POR LA INTERVENTORÍA Y LA ENTIDAD PARA LA ETAPA DE ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO EN LA SEDE MALHABAR EN MANIZALES , ASÍ MISMO SE AJUSTO EL CUADRO DE SEGUIMIENTO GENERAL CON EL FLUJO DE INVERSIÓN APROBADO PARA COMPLETAR EL SUBPROYECTO No.1 Y EL SUBPROYECTO No. 4, DE MANERA QUE SE PUIEDE REALIZAR EL CONTROL FINANCIERO DE LA SEDE ; SE TUVO EN CUENTA EL VALOR DE LA ADICIÓN DE ESTA SEDE POR UNA CUANTÍA DE $44.693.115.**

LOS AJUSTES MENCIONADOS ANTERIORMENTE SE DAN A PARTIR DEL INFORME SEMANAL No.8.

01. Estado del contrato: La interventoría en cumplimiento de sus obligaciones ha supervisado el desarrollo del contrato No 0101649 - 2020, el cual se ha venido ejecutando dentro de los tiempos establecidos.

02. El día 26 de febrero de 2021 se dio inico a las actividades de la fase de adición y prórroga para la sede Hogar Infantil Malbahar en Manizales

03. De acuerdo al cuadro de control y seguimiento de la ruta crítica del proyecto incluyendo el valor de adición para esta sede por una cuantía $44.693.115. , **las actividades programadas corresponden al 87,25 % hasta el dia 07 de marzo de 2021, y el avance real ejecutado es del 88,05%**. Es decir en la sede Malhabar **se evidencia un avance de obra del 0,80%** por encima del flujo de inversión programado.

04. Las actividades de Estructuras en concreto y muro tolete comun del subproyecto 2 no se ejecutaron; no obstante se ejecutaron otras actividades en mayores cantidades; respecto al suministro e instalación de luminaria 1 und también del subproyecto 2 se repitió en el cuadro por lo tanto no se instalo. en cuanto a la instalación de la concertina del subproyecto 4 no se instaló porque se requiere que el contratista presente informe del estado actual de la base y malla existente, con el fin de determinar si se cambia la concertina por la instalación de la malla eslabonada.

05. Respecto al control financiero las **actividades programadas representan un valor de $166.712.997,34** en contraste con **las actividades ejecutadas que representan un valor de $168.238.321,37** es decir, una diferencia de **$1.525.324,04** por encima de las actividades programadas.

06. Durante la presente semana el contratista realizó la gestión pertinente con el proveedor de la cubierta y inicio a las actividades de desmonte de la cubierta existente para dar avance a las actividades de suministro e instalación de la teja termoacústica, esto considerando las condiciones climaticas òptimas.

07. Se han desarrollado las actividades dentro del marco del protocolo de Bioseguridad por COVID 19 y de acuerdo a la normatividad de trabajo seguro, bajo condiciones aceptables para la ejecuciòn de actividades de obra.


Logia 3	**LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA GRUPO 4 - ICBF** **FASE No. 2 OBRA** **No. 1_SEDE MALHABAR**

FECHA	7/03/2021	PERÍODO DE OBRA No.	8	DEL	26/02/2021	AL	7/03/2021

10. RESUMEN DE EJECUCIÓN



	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14
% PROGRAMADO	5,47%	12,59%	21,19%	32,56%	55,23%	82,87%	100,88%	87,25%						
% EJECUTADO	3,97%	8,69%	21,98%	45,28%	71,28%	81,09%	95,20%	88,05%						



	TOTAL SEDE	VALOR PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO ACUMULADO	VALOR EJECUTADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO
VALOR PROGRAMADO	$ 189.406.763,52	$ 166.712.997,34	$ 170.047.257,29	$ 168.238.321,37	$ 169.920.704,58
VALOR EJECUTADO	100,00%	87,25%	89,00%	88,05%	89,81%

FIRMA INTERVENTOR

NOMBRE: EHIDA JULIET RAMIREZ GUINA
R/L. LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.

VoBo SUPERVISION
NOMBRE : LUZ HELENA MEJIA ZULUAGA
SUPERVISION ICBF SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL

VoBo SUPERVISION
NOMBRE :PEDRO JOSÉ LEÓN DÍAZ
APOYO A LA SUPERVISION ICBF SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL