**LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.**

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA GRUPO 4 - ICBF**

**FASE No. 2 OBRA**

**No. 1_SEDE MALHABAR**

| FECHA | 14/03/2021 | PERÍODO DE OBRA No. | 9 | DEL | 8/03/2021 | AL | 14/03/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO | "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE PRESTA SERVICIO EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | **1. CALDAS - MANIZALES, HOGAR INFANTIL MALHABAR, CL 67D # 41 - 50 BARRIO MALHABAR;** |

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | | CONTRATO DE CONSULTORIA - ESTUDIOS Y DISEÑOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No.: | No.0101646 - 2020 | | CONTRATO No.: | No.0101649 - 2020 | |
| PLAZO INICIAL: | UN MES Y VEINTICINCO DÍAS | | PLAZO INICIAL: | UN MES Y QUINCE DÍAS | |
| PLAZO ACTUALIZADO: | SEIS MESES | | PLAZO ACTUALIZADO: | CINCO MESES VEINTE DÍAS | |
| FECHA DE INICIACIÓ[ | viernes, 6 de noviembre de 2020 | | FECHA DE INICIACIÓN: | viernes, 6 de noviembre de 2020 | |
| *FECHA DE SUSPENSIÓN No 1 : | - | | *FECHA DE SUSPENSIÓN No 1 : | - | |
| *FECHA DE REINICIACIÓN: | - | | *FECHA DE REINICIACIÓN: | - | |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: | jueves, 31 de diciembre de 2020 | | FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: | lunes, 21 de diciembre de 2020 | |
| FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: | jueves, 6 de mayo de 2021 | | FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: | lunes, 26 de abril de 2021 | |
| PLAZO ACTUALIZADO: | 182 | | PLAZO ACTUALIZADO: | 172 | |
| PLAZO TRANSCURRIDO: | 129 EQUIVALE AL | 71% | PLAZO TRANSCURRIDO: | 129 EQUIVALE AL | 75% |
| VALOR INICIAL : | $ 249.043.319,00 | | VALOR TOTAL DEL CONTRATO : | $ | 733.959.553,00 |
| VALOR INICIAL : | $ 249.043.319,00 | | VALOR FRENTE DE TRABAJO : | $ | 144.713.647,89 |
| VALOR ETAPA No. 1 DIAGNÓSTICOS | $ 70.915.135,93 | | VALOR ETAPA No. 1 DIAGNOSTICOS | $ | 94.195.674,00 |
| VALOR ADICION(ES): | $ 122.001.795,00 | | VALOR ADICION(ES): | $ | 44.693.115,00 |
| VALOR ACTUALIZADO: | $ 371.045.114,00 | | VALOR ACTUALIZADO: | $ | 189.406.762,89 |
| VALOR PAGADO: | $ - | | VALOR PAGADO: | $ | - |
| VALOR POR PAGAR: | $ 249.043.319,00 | | VALOR POR PAGAR: | $ | 189.406.762,89 |
| SUPERVISOR: | LUZ HELENA MEJIA ZULUAGA | | INTERVENTOR: | LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S. | |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN: | PEDRO JOSÉ LEÓN DÍAZ | | REPRESENTANTE LEGAL: | EHIDA JULIET RAMIREZ GUINA | |

## 2. CONTROL ADMINISTRATIVO Y ESTADO DEL TIEMPO

### 2.1 PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA

| PERSONAL DE OBRA | DEDICACIÓN | CANT. | PERSONAL DE INTERVENTORIA | DEDI. | CANT. |
|---|---|---|---|---|---|
| REPRESENTANTE LEGAL | 100% | 1 | REPRESENTANTE LEGAL | 100% | 1 |
| DIRECTOR DE OBRA | 50% | 1 | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA | 50% | 1 |
| RESIDENTE DE OBRA | 100% | 1 | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA No.1 | 100% | 1 |
| RESIDENTE SISOMA | 100% | 1 | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA No.2 | 100% | 1 |
| ESP. HIDROSANITARIO | 5% | 1 | RESIDENTE SISOMA | 100% | 1 |
| ESP. ELÉCTRICO | 5% | 1 | ASESOR HIDROSANITARIO | 5% | 1 |
| RESIDENTE DE COSTOS | 5% | 1 | ASESOR ELÉCTRICO | 5% | 1 |
| MAESTRO DE OBRA | 100% | 1 | PROFESIONAL DE COSTOS Y PRES | 5% | 1 |
| AYUDANTE DE OBRA | 100% | 3 | APOYO TÉCNICO DE INTERVENTORÍA | 100% | 1 |

### 2.2 PERÍODO DE LLUVIAS

| | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTADO DEL CLIMA | ☑ Tiempo Seco<br>☐ Lluvia Moderada<br>☐ Lluvia Intensa | ☑ Tiempo Seco<br>☐ Lluvia Moderada<br>☐ Lluvia Intensa | ☑ Tiempo Seco<br>☐ Lluvia Moderada<br>☐ Lluvia Intensa | ☑ Tiempo Seco<br>☐ Lluvia Moderada<br>☐ Lluvia Intensa | ☑ Tiempo Seco<br>☐ Lluvia Moderada<br>☐ Lluvia Intensa | ☑ Tiempo Seco<br>☐ Lluvia Moderada<br>☐ Lluvia Intensa | ☑ Tiempo Seco<br>☐ Lluvia Moderada<br>☐ Lluvia Intensa |
| DURACIÓN (h) | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

**AFECTACIÓN DE LA OBRAS POR LLUVIAS**

**OBSERVACIONES**

DURANTE LA PRESENTE SEMANO NO SE PRESENTARON LLUVIAS DE MODO QUE EL CONTRATISTA PUDO REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE OBRA SIN AFECTACIONES POR LAS CONDICIONES CLIMATICAS.

### 2.3 ASPECTOS TÉCNICOS

| DESCRIPCIÓN | SI | NO |
|---|---|---|
| ¿Se ejecutó bajo los preceptos técnicos indicados? | ☑ | ☐ |
| ¿El rendimiento corresponde a lo indicado en programación? | ☑ | ☐ |
| ¿El personal destinado fue suficiente? | ☑ | ☐ |
| ¿El personal era idóneo para la actividad? | ☑ | ☐ |
| ¿ Los materiales utilizados cumplen con la especificación del proyecto? | ☑ | ☐ |

## 3. CONTROL DE ACTIVIDADES DE SUBPROYECTOS

Actividades en Ejecución y/o adelantadas | Actividades en Atraso | Actividades no Iniciadas | Actividades Terminadas

| No | Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica) | CAN | UN | Programado | | | Real Ejecutado | | | Días desfase al inicio de la actividad | Días desfase al final de la actividad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Fecha Inicial programada por actividad | Fecha Final programada por actividad | Días | **Fecha Inicial por actividad | **Fecha Final por actividad | Días | | |
| **SUBPROYECTO No.1 Adecuación de la estructura metálica de la cubierta, cambio de asbesto cemento por tejas UPVC en toda el área del CDI, instalación de flanches, canales y bajantes necesarias e instalación de Tejas Traslúcidas de cubierta en lavandería** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **PRELIMINARES** | | | **12/01/2021** | **31/01/2021** | **20** | **12/01/2021** | **9/02/2021** | **-70** | **0** | **-9** |
| **1.33** | Desmonte De Canales En Lámina | **ML** | 30,70 | 12/01/2021 | 21/01/2021 | 10 | 25/01/2021 | 25/01/2021 | 1 | -13 | -4 |
| **1.36** | Desmonte De Cubierta De Fibrocemento | **M2** | 588,91 | 12/01/2021 | 16/01/2021 | **5** | 12/01/2021 | 9/02/2021 | 29 | 0 | -24 |
| **1.49** | Retiro De Sobrantes, Cargue, Transporte Y Disposición Final De Escombros A Sitio Autorizado | **M3** | 12,00 | 22/01/2021 | 31/01/2021 | **10** | 22/01/2021 | 31/01/2021 | 10 | 0 | 0 |
| **1.67** | Desmonte de reja en hierro tubo cuadrado | **M2** | 8,40 | 22/01/2021 | 31/01/2021 | **10** | 23/01/2021 | 23/01/2021 | 1 | -1 | 8 |
| **0,07** | **CUBIERTAS** | | | **5/02/2021** | **25/02/2021** | **21** | **30/01/2021** | **16/02/2021** | **-81** | **6** | **9** |
| **7.14** | Suministro E Instalación Cubierta Termoacustica Upvc Espesor 2,5 Mm (Incluye Accesorios) | **M2** | 570,85 | 5/02/2021 | 25/02/2021 | **21** | 30/01/2021 | 11/02/2021 | 13 | 6 | 14 |
| **7.22** | Suministro E Instalación Cubierta Translucida De Pvc | **M2** | 18,06 | 5/02/2021 | 16/02/2021 | **12** | 11/02/2021 | 15/02/2021 | 5 | -6 | 1 |
| **7.31** | Suministro E Instalación Flanche En Lamina Galvanizada Calibre 20; Ds=25 | **ML** | 27,00 | 13/02/2021 | 20/02/2021 | **8** | 11/02/2021 | 11/02/2021 | 1 | 2 | 9 |
| **7.43** | Suministro E Instalación Canal En Lamina Galvanizada Calibre 20; Ds=50 | **ML** | 30,70 | 13/02/2021 | 20/02/2021 | **8** | 12/02/2021 | 16/02/2021 | 5 | 1 | 4 |
| **7.48** | Suministro E Instalación Caballete Lateral Upvc Colonial 2,5 Mm | **ML** | 82,30 | 5/02/2021 | 12/02/2021 | **8** | 5/02/2021 | 11/02/2021 | 7 | 0 | 1 |

**LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.**

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA GRUPO 4 - ICBF**

**FASE No. 2 OBRA**

**No. 1_SEDE MALHABAR**

| | FECHA | 14/03/2021 | | | PERÍODO DE OBRA No. | | 9 | DEL | 8/03/2021 | AL | 14/03/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9,2** | **CARPINTERIA METALICA** | | | | **12/01/2021** | **12/02/2021** | **32** | **12/01/2021** | **10/02/2021** | **-69** | **0** | **2** |
| **9.2.21** | Desmonte Puertas Y Ventanas Diferentes Medidas Y Materiales - (Incluye Disposición Final ) | **M2** | 0,00 | | 12/01/2021 | 15/01/2021 | 4 | 12/01/2021 | 15/01/2021 | 4 | 0 | 0 |
| **9.2.22** | Suministro E Instalacion Estructura Metalica Para Reforzamiento Y/O Remplazo Según Diseño ( Incluye Revisión Estructural ) | **KG** | 1592,29 | | 1/02/2021 | 12/02/2021 | 12 | 27/01/2021 | 10/02/2021 | 15 | 5 | 2 |
| **11** | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO** | | | | **13/02/2021** | **16/02/2021** | **4** | **18/02/2021** | **18/02/2021** | **-98** | **-5** | **-2** |
| **11.4** | Bajante Aguas Lluvias Pvc 4" | **ML** | 7,00 | | 13/02/2021 | 16/02/2021 | 4 | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 1 | -5 | -2 |
| **15** | **PINTURAS** | | | | **1/02/2021** | **8/02/2021** | **8** | **23/01/2021** | **8/02/2021** | **-82** | **9** | **0** |
| **15.18** | Esmalte Para Estructuras Metálicas (Incluye Todas Las Caras De Su Geometría) | **ML** | 100,08 | | 1/02/2021 | 8/02/2021 | 8 | 23/01/2021 | 8/02/2021 | 17 | 9 | 0 |
| **21** | **MOBILIARIO URBANO** | | | | **21/02/2021** | **22/02/2021** | **2** | **25/01/2021** | **25/02/2021** | **-67** | **27** | **-3** |
| **21,22** | Aseo General | **M2** | 39,96 | | 21/02/2021 | 22/02/2021 | 2 | 25/01/2021 | 25/02/2021 | 32 | 27 | -3 |
| | **SUBPROYECTO No.2 Remodelación total de la cocina: demolición de muros y mesones, cambio de Ventanas en lamina por ventanas en aluminio con angeos y reja bancaria, pañetes Y enchape de pisos y muros en cerámica, construcción de mediacañas en pisos, Instalación de mesones y lavaplatos en acero inoxidable, instalación deCielorraso en SUPERBOARD, instalación de iluminación led y tomacorrientes GFCI, Pintura epoxica en techos y mediacañas.** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **PRELIMINARES** | | | | **12/01/2021** | **15/01/2021** | **4** | **12/01/2021** | **6/02/2021** | **-73** | **0** | **-22** |
| **1,14** | Demolición De Enchape De Piso En Cualquier Material | **M2** | 23,88 | | 12/01/2021 | 13/01/2021 | 2 | 21/01/2021 | 22/01/2021 | 2 | -9 | -9 |
| **1,17** | Demolición De Enchape De Muro | **M2** | 13,53 | | 13/01/2021 | 14/01/2021 | 2 | 17/01/2021 | 20/01/2021 | 4 | -4 | -6 |
| **1,18** | Demolición De Enchape De Muro | **ML** | 8,70 | | 13/01/2021 | 14/01/2021 | 2 | 13/01/2021 | 14/01/2021 | 2 | 0 | 0 |
| **1,21** | Demolición De Meson En Concreto Con O Sin Enchape, Ancho Variable | **ML** | 8,40 | | 13/01/2021 | 14/01/2021 | 2 | 13/01/2021 | 14/01/2021 | 2 | 0 | 0 |
| **1,29** | Desmonte Cielo Falso En Cualquier Material | **M2** | 23,88 | | 13/01/2021 | 14/01/2021 | 2 | 17/01/2021 | 18/01/2021 | 2 | -4 | -4 |
| **1,31** | Demolición Muros En Mampostería (E=012 A 0,15) O (E=0,16 A 0,30) | **ML** | 8,00 | | 13/01/2021 | 14/01/2021 | 2 | 17/01/2021 | 20/01/2021 | 4 | -4 | -6 |
| **1,45** | Desmonte De Luminarias, Tableros Electricos Y Aparatos Electricos Instalados Superficialmente. | **UND** | 2,00 | | 13/01/2021 | 14/01/2021 | 2 | 13/01/2021 | 14/01/2021 | 2 | 0 | 0 |
| **1,46** | Desmonte De Punto Electrico | **UND** | 4,00 | | 14/01/2021 | 15/01/2021 | 2 | 18/01/2021 | 18/01/2021 | 1 | -4 | -3 |
| **1,5** | Desmonte Punto Hidraulico | **UND** | 4,00 | | 14/01/2021 | 15/01/2021 | 2 | 14/01/2021 | 15/01/2021 | 2 | 0 | 0 |
| **1,51** | Desmonte De Punto Sanitario | **UND** | 2,00 | | 14/01/2021 | 15/01/2021 | 2 | 18/01/2021 | 18/01/2021 | 1 | -4 | -3 |
| **1,54** | Retiro De Angeo Existente | **M2** | 11,85 | | 14/01/2021 | 15/01/2021 | 2 | 6/02/2021 | 6/02/2021 | 1 | -23 | -22 |
| **1,59** | Retiro De Tanque De Almacenamiento De 500 Lt | **UND** | 1,00 | | 14/01/2021 | 15/01/2021 | 2 | 20/01/2021 | 20/01/2021 | 1 | -6 | -5 |
| **1,67** | Desmonte De Reja En Hierro Tubo Cuadrado | **M2** | 10,56 | | 14/01/2021 | 15/01/2021 | 2 | 6/02/2021 | 6/02/2021 | 1 | -23 | -22 |
| **5** | **MAMPOSTERÍA** | | | | **23/01/2021** | **26/01/2021** | **4** | **20/01/2021** | **22/01/2021** | **-96** | **3** | **4** |
| **5.08** | Muro En Bloque Nº 4 E= 0.10 M | **M2** | 3,60 | | 23/01/2021 | 26/01/2021 | 4 | 20/01/2021 | 22/01/2021 | 3 | 3 | 4 |
| **5.09** | Muro En Bloque Nº 4 E=0.10 M (Lineal) | **ML** | 0,80 | | 23/01/2021 | 26/01/2021 | 4 | 20/01/2021 | 20/01/2021 | 1 | 3 | 6 |
| **6** | **PAÑETES** | | | | **29/01/2021** | **2/02/2021** | **5** | **21/01/2021** | **2/02/2021** | **-86** | **8** | **0** |
| **6,2** | Pañete Liso Muros 1:4,E=1.5 Cm (Lineal) | **ML** | 41,80 | | 29/01/2021 | 2/02/2021 | 5 | 29/01/2021 | 2/02/2021 | 5 | 0 | 0 |
| **6,5** | Pañete Liso Sobre Muros 1:4 | **M2** | 45,51 | | 29/01/2021 | 2/02/2021 | 5 | 21/01/2021 | 28/01/2021 | 8 | 8 | 5 |
| **9,2** | **CARPINTERIA METALICA** | | | | **8/02/2021** | **17/02/2021** | **10** | **20/01/2021** | **22/02/2021** | **-65** | **19** | **-5** |
| **9.2.7** | Reja Bancaria (Antic - Esmalte) | **M2** | 10,08 | | 8/02/2021 | 15/02/2021 | 8 | 8/02/2021 | 19/02/2021 | 12 | 0 | -4 |
| **9.2.12** | Suministro E Instalacion Rejilla Para Ventilación Lamina Perforada Según Diseño Para Ventilacion Forzada O Pasiva | **M2** | 0,32 | | 12/02/2021 | 17/02/2021 | 6 | 9/02/2021 | 9/02/2021 | 1 | 3 | 8 |
| **9.2.16** | Ventanería En Aluminio Arquitectonico Tipo Pesado Anodizado Color Natural Con Persiana Fija 3" Y Vidrio 5 Mm | **M2** | 9,36 | | 8/02/2021 | 13/02/2021 | 6 | 6/02/2021 | 22/02/2021 | 17 | 2 | -9 |
| **9.2.21** | Desmonte Puertas Y Ventanas Diferentes Medidas Y Materiales - (Incluye Disposición Final ) | **M2** | 12,56 | | 13/01/2021 | 16/01/2021 | 4 | 20/01/2021 | 20/01/2021 | 1 | -7 | -4 |
| **9.2.26** | Suministro E Instalacion De Angeo (Incluye Angulo ) | **M2** | 2,04 | | 15/02/2021 | 18/02/2021 | 4 | 6/02/2021 | 22/02/2021 | 17 | 9 | -4 |
| **10** | **PISOS BASES** | | | | **3/02/2021** | **7/02/2021** | **5** | **4/02/2021** | **4/02/2021** | **-98** | **-1** | **3** |
| **10,1** | Alistado Endurecido Mortero 1:3 H=4 | **M2** | 23,88 | | 3/02/2021 | 7/02/2021 | 5 | 4/02/2021 | 4/02/2021 | 1 | -1 | 3 |
| **11** | **INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO** | | | | **27/01/2021** | **28/01/2021** | **2** | **23/01/2021** | **11/02/2021** | **-79** | **4** | **-14** |
| **11.8** | Conexión Tanque Elevado Pvc | **UND** | 1,00 | | 27/01/2021 | 28/01/2021 | 2 | 11/02/2021 | 11/02/2021 | 1 | -15 | -14 |
| **11.13** | Punto Hidráulico Pvc-P/Paral 1/2" | **UND** | 2,00 | | 27/01/2021 | 28/01/2021 | 2 | 23/01/2021 | 23/01/2021 | 1 | 4 | 5 |
| **11.14** | Punto Hidáulico Pvc-P/Paral 3/4" | **UND** | 1,00 | | 27/01/2021 | 28/01/2021 | 2 | 23/01/2021 | 23/01/2021 | 1 | 4 | 5 |
| **11.16** | Salida Sanitaria Pvc-S/Paral 2" | **UND** | 2,00 | | 27/01/2021 | 28/01/2021 | 2 | 23/01/2021 | 23/01/2021 | 1 | 4 | 5 |
| **11.24** | Red Suministro Pvc Ø 1/2" (Inc. Accesorios) | **ML** | 10,00 | | 27/01/2021 | 28/01/2021 | 2 | 23/01/2021 | 23/01/2021 | 1 | 4 | 5 |
| **11.27** | Red Suministro Pvc Ø 3/4" (Inc. Accesorios) | **ML** | 20,00 | | 27/01/2021 | 28/01/2021 | 2 | 23/01/2021 | 23/01/2021 | 1 | 4 | 5 |
| **12.1** | **EQUIPOS DE ILUMINACIÓN** | | | | **27/01/2021** | **28/01/2021** | **2** | **10/02/2021** | **10/02/2021** | **1** | **-14** | **-13** |
| **12.1.2** | Suministro E Instalación De Luminaria Led Panel 60 X60 Metalica Para Incrustar, 50W,Luz Blanca, 120 V. | **UND** | 4,00 | | 27/01/2021 | 28/01/2021 | 2 | 10/02/2021 | 10/02/2021 | 1 | -14 | -13 |
| **12,2** | **INSTALACIONES ELECTRICAS** | | | | **17/01/2021** | **30/01/2021** | **14** | **18/01/2021** | **3/02/2021** | **-82** | **-1** | **-4** |
| **12.2.2** | Salida Para Iluminación En Tubo Conduit Emt De 1/2"-3/4" Y Conductores De Cobre N12Awg Thhn. Incluye Proporcionar Interruptor, Curvas, Terminales, Uniones, Soportes Y Marcas De Identificación | **UND** | 4,00 | | 27/01/2021 | 28/01/2021 | 2 | 27/01/2021 | 28/01/2021 | 2 | 0 | 0 |
| **12.2.4** | Salida Para Tomacorriente Doble Con Polo A Tierra Monofásico Tipo Gfci Hasta 9 M. En Tubo Conduit Pvc De 1/2" Y Conductores De Cobre N12Awg Thhn Y Conductor De Puesta A Tierra. La Salida Deberá Terminar En Caja Y Toma Corriente Doble Con Polo A Tierra. In | **UND** | 4,00 | | 29/01/2021 | 30/01/2021 | 2 | 25/01/2021 | 3/02/2021 | 10 | 4 | -4 |
| **12.2.24** | Retiro De Puntos Eléctricos | **UND** | 4,00 | | 17/01/2021 | 18/01/2021 | 2 | 18/01/2021 | 18/01/2021 | 1 | -1 | 0 |
| **13** | **PISOS, ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS** | | | | **8/02/2021** | **17/02/2021** | **10** | **26/01/2021** | **15/02/2021** | **-78** | **13** | **2** |
| **13.6** | Baldosa Cerámica Piso-Pared 20X20 Calidad Primera (Incluye Pegacor Y Boquilla) | **M2** | 33,37 | | 8/02/2021 | 15/02/2021 | 8 | 26/01/2021 | 6/02/2021 | 12 | 13 | 9 |
| **13.7** | Baldosa Cerámica Piso-Pared 20X20 Calidad Primera | **ML** | 52,38 | | 8/02/2021 | 15/02/2021 | 8 | 1/02/2021 | 9/02/2021 | 9 | 7 | 6 |
| **13.16** | Tableta Antideslizante (Incluye Mortero De Pega Y Boquilla) (Incluye Mortero De Pega Y Boquilla) | **M2** | 23,88 | | 12/02/2021 | 17/02/2021 | 6 | 4/02/2021 | 9/02/2021 | 6 | 8 | 8 |
| **13.22** | Media Caña En Cemento Mortero 1:3 | **ML** | 19,65 | | 12/02/2021 | 17/02/2021 | 6 | 8/02/2021 | 15/02/2021 | 8 | 4 | 2 |
| **14** | **CIELOS RASOS - DIVISIONES** | | | | **4/02/2021** | **9/02/2021** | **6** | **21/01/2021** | **9/02/2021** | **-79** | **14** | **0** |
| **14.7** | Cieloraso En Fibrocemento 6Mm (Incluye Perfilería Metálica Cal. 24-26, Estructura Cada 40 Cms) Incluye (3) Manos De Pintura. | **M2** | 23,88 | | 4/02/2021 | 9/02/2021 | 6 | 25/01/2021 | 9/02/2021 | 16 | 10 | 0 |
| **14.15** | Muro Superboard Doble Cara 0.12 M (Incluye Estructura, Accesorios, Anclaje, Cinta Y Pintura). | **M2** | 8,70 | | 4/02/2021 | 9/02/2021 | 6 | 21/01/2021 | 25/01/2021 | 5 | 14 | 15 |
| **15** | **PINTURAS** | | | | **10/02/2021** | **17/02/2021** | **8** | **3/02/2021** | **15/02/2021** | **-86** | **7** | **2** |
| **15.2** | Estuco Sobre Muros (Incluye Aplicación Y Lijada) | **M2** | 4,10 | | 10/02/2021 | 13/02/2021 | 4 | 3/02/2021 | 11/02/2021 | 9 | 7 | 2 |

**LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.**

**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA GRUPO 4 - ICBF**
**FASE No. 2 OBRA**
**No. 1_SEDE MALHABAR**

| | FECHA | 14/03/2021 | | | PERÍODO DE OBRA No. | 9 | DEL | 8/03/2021 | AL | 14/03/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11 | Esmalte Sobre Puertas En Madera | M2 | 4,00 | 14/02/2021 | 17/02/2021 | 4 | 15/02/2021 | 15/02/2021 | 1 | -1 | 2 |
| 15.13 | Vinilo Tipo I Sobre Muros Lavable (Incluye Aplicación 3 Manos) | M2 | 15,90 | 14/02/2021 | 17/02/2021 | 4 | 5/02/2021 | 13/02/2021 | 9 | 9 | 4 |
| 15.15 | Pintura Epoxica | M2 | 36,68 | 14/02/2021 | 15/02/2021 | 2 | 11/02/2021 | 15/02/2021 | 5 | 3 | 0 |
| 17,1 | **APARATOS SANITARIOS** | | | 22/02/2021 | 23/02/2021 | 2 | 22/02/2021 | 22/02/2021 | -98 | 0 | 1 |
| 17.1.43 | Suministro E Instalación De Grifería Para Lavaplatos Tipo Monocontrol | UND | 2,00 | 22/02/2021 | 23/02/2021 | 2 | 22/02/2021 | 22/02/2021 | 1 | 0 | 1 |
| - | **ACTIVIDADES NO PREVISTAS** | | | 10/02/2021 | 21/02/2021 | 12 | 19/02/2021 | 22/02/2021 | -95 | -9 | -1 |
| NP-01 | Meson De Trabajo En Acero Inoxidable, Con Un Entrepaño, Salpicadero De 12.5 Cm Y Patas Niveladoras. Dimensiones Longitud=1.0 M, Ancho= 0.60 M, Altura=0.90 M | ML | 10,45 | 10/02/2021 | 15/02/2021 | 6 | 19/02/2021 | 22/02/2021 | 4 | -9 | -7 |
| NP-02 | Lavaplatos Doble Poceta En Acero Inoxidable, Con Un Entrepaño, Salpicadero De 12.5 Cm Y Patas Niveladoras, Dos Pocetas De 50X50X30 Cm. Dimensiones Longitud=1.2 M, Ancho= 0.60 M, Altura=0.90 M. No Incluye Grifería Ni Sifon | UND | 2,00 | 16/02/2021 | 21/02/2021 | 6 | 19/02/2021 | 22/02/2021 | 4 | -3 | -1 |
| | **SUBPROYECTO No.4 Instalación de concertina para el cerramiento perimetral costados norte y Oriente, instalación de luminarias en comedor, sala de profesores y lavandería.** | | | | | | | | | | |
| 1 | **PRELIMINARES** | | | 12/01/2021 | 25/02/2021 | 45 | 12/01/2021 | 12/02/2021 | -67 | 0 | 13 |
| 1.9 | Desmonte Aparatos Sanitarios | UND | 1,00 | 12/01/2021 | 15/01/2021 | 4 | 12/01/2021 | 12/01/2021 | 1 | 0 | 3 |
| 1.46 | Desmonte De Punto Electrico | UND | 2,00 | 16/01/2021 | 19/01/2021 | 4 | 12/02/2021 | 12/02/2021 | 1 | -27 | -24 |
| 1.50 | Desmonte Punto Hidraulico | UND | 1,00 | 20/01/2021 | 23/01/2021 | 4 | 12/01/2021 | 12/01/2021 | 1 | 8 | 11 |
| 1.51 | Desmonte De Punto Sanitario | UND | 1,00 | 24/01/2021 | 27/01/2021 | 4 | 12/01/2021 | 12/01/2021 | 1 | 12 | 15 |
| 9,2 | **CARPINTERÍA METALICA** | | | 1/02/2021 | 20/02/2021 | 20 | 12/02/2021 | 22/02/2021 | -88 | -11 | -2 |
| 9.2.2 | Pasamanos En Tubo Para Escaleras | ML | 5,00 | 1/02/2021 | 20/02/2021 | 20 | 12/02/2021 | 22/02/2021 | 11 | -11 | -2 |
| 12.1 | **EQUIPO DE ILUMINACIÓN** | | | 9/02/2021 | 16/02/2021 | 8 | 18/02/2021 | 19/02/2021 | -97 | -9 | -3 |
| 12.34 | Suministro E Instalación De Lampara Hermética 2X120 Serie B | UND | 5,00 | 9/02/2021 | 16/02/2021 | 8 | 18/02/2021 | 19/02/2021 | 2 | -9 | -3 |
| 12.2 | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | 28/01/2021 | 8/02/2021 | 12 | 9/02/2021 | 13/02/2021 | -94 | -12 | -5 |
| 12.2.2 | Salida Para Iluminación En Tubo Conduit Emt De 1/2"-3/4" Y Conductores De Cobre N12Awg Thhn. Incluye Proporcionar Interruptor, Curvas, Terminales, Uniones, Soportes Y Marcas De Identificación | UND | 5,00 | 28/01/2021 | 4/02/2021 | 8 | 9/02/2021 | 12/02/2021 | 4 | -12 | -8 |
| 12.2.25 | Acondicionamiento Punto Eléctrico, Incluye Mano De Obra Y Materiales | UND | 6,00 | 5/02/2021 | 8/02/2021 | 4 | 10/02/2021 | 13/02/2021 | 4 | -5 | -5 |
| 20 | **ANDENES Y SARDINELES** | | | 4/02/2021 | 25/02/2021 | 22 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| 20,33 | Suministro E Instalación De Concertina Doble Vuelta/Cruzada 0 =30" Con Parales De Fijación, Alambre Central En Acero Inoxidable Aisi 302 0 = 2.5 M, Con Cuchillas Tipo Artom L=60 Mm A.25,4 Mm En Platina De Acero Inoxidable Aisi 430 E.=0,64 M, Con Grapas De acero inoxidable AISI 304 Tres puntos cada vuelta | ML | 79,00 | 4/02/2021 | 25/02/2021 | 22 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| | **ACTIVIDADES DE ADICIÒN** | | | | | | | | | | |
| | **SUBPROYECTO No.1 Adecuación de la estructura metálica de la cubierta, cambio de asbesto cemento por tejas UPVC en toda el área del CDI, instalación de flanches, canales y bajantes necesarias e instalación de Tejas Traslúcidas de cubierta en lavandería.**<br>**SUBPROYECTO No.4 Instalación de malla eslabonada Tramo 2 - costado norte para cerramiento perimetral costados norte y oriente, instalación de luminarias en comedor, sala de profesores y lavandería.** | | | | | | | | | | |
| 1 | **PRELIMINARES** | | | 26/02/2021 | 17/03/2021 | 20 | 27/02/2021 | | ejecución | -1 | ejecución |
| 1,36 | Desmonte De Cubierta De Fibrocemento | M2 | 151,20 | 26/02/2021 | 5/03/2021 | 8 | 26/02/2021 | 7/03/2021 | 10 | 0 | -2 |
| 1,45 | Desmonte De Luminarias, Tableros eléctricos y Aparatos Eléctricos Instalados Superficialmente. | UND | 9,00 | 6/03/2021 | 13/03/2021 | 8 | 5/03/2021 | | ejecución | 1 | ejecución |
| 1,67 | Desmonte De Reja En Hierro Tubo Cuadrado | M2 | 0,12 | 14/03/2021 | 17/03/2021 | 4 | 10/03/2021 | | ejecución | 4 | ejecución |
| 7 | **CUBIERTAS** | | | 18/03/2021 | 31/03/2021 | 14 | 14/03/2021 | | ejecución | 4 | ejecución |
| 7.14 | Suministro E Instalación Cubierta Termoacustica Upvc Espesor 2,5 Mm (Incluye Accesorios) | M2 | 151,20 | 18/03/2021 | 31/03/2021 | 14 | 14/03/2021 | | ejecución | 4 | ejecución |
| 9,2 | **CARPINTERÍA METALICA** | | | 18/03/2021 | 31/03/2021 | 14 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| 9,2,3 | Marcos Puertas lamina C.R C. 18 . B: 80 cm ( ANTIC- ESMALTE) | UND | 6,00 | 24/03/2021 | 31/03/2021 | 8 | 14/03/2021 | | ejecución | 10 | ejecución |
| 9,2,5 | Puerta Entamborada Lamia C.R. C 18 ( incluye Anticorrosivo y Pintura Esmalte | M2 | 12,00 | 24/03/2021 | 31/03/2021 | 8 | 14/03/2021 | | ejecución | 10 | ejecución |
| 9,2,21 | Desmonte Puertas Y Ventanas Diferentes Medidas Y Materiales - (Incluye Disposición Final ) | M2 | 12,00 | 18/03/2021 | 23/03/2021 | 6 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| 9,2,22 | Suministro e Instalación Estructura metálica para reforzamiento y/o reemplazo según diseño ( incluye revisión estructural) | KG | 12,00 | 24/03/2021 | 31/03/2021 | 8 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| 9,3 | **CARPINTERÍA EN MADERA** | | | 1/04/2021 | 4/04/2021 | 4 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| 9,3,3 | Cerradura de pomo tipo alcoba | UND | 6,00 | 1/04/2021 | 4/04/2021 | 4 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| 12.1 | **EQUIPO DE ILUMINACIÓN** | | | 18/04/2021 | 23/04/2021 | 6 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| 12,1,2 | Suministro E Instalación De Luminaria Led Panel 60 X60 Metalica Para Incrustar, 50W,Luz Blanca, 120 V. | UND | 14,00 | 18/04/2021 | 23/04/2021 | 6 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| 12.2 | **INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | 5/04/2021 | 10/04/2021 | 6 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| 12,1,2 | Salida Para Iluminación En Tubo Conduit Emt De 1/2"-3/4" Y Conductores De Cobre N12Awg Thhn. Incluye Proporcionar Interruptor, Curvas, Terminales, Uniones, Soportes Y Marcas De Identificación | UND | 14,00 | 5/04/2021 | 10/04/2021 | 6 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| 14 | **CIELOS RASOS - DIVISIONES** | | | 11/04/2021 | 17/04/2021 | 7 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| 12,1,2 | Cielo Raso en PVC ( incluye estructura y accesorios de fijación) | M2 | 100,98 | 11/04/2021 | 17/04/2021 | 7 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| 15 | **PINTURAS** | | | 28/03/2021 | 31/03/2021 | 4 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |

| | |
|---|---|
| Logia 3 | **LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.**<br>**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA GRUPO 4 - ICBF**<br>**FASE No. 2 OBRA**<br>**No. 1_SEDE MALHABAR** |

| FECHA | 14/03/2021 | | | | PERÍODO DE OBRA No. | 9 | DEL | 8/03/2021 | AL | 14/03/2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,1,2 | Esmalte para estructuras Metálicas ( Incluye todas las caas de su geometría ) | ML | 25,02 | 28/03/2021 | 31/03/2021 | 4 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| 21 | **MOBILIARIO URBANO** | | | **24/04/2021** | **25/04/2021** | **2** | | | **no iniciado** | **no iniciado** | **no iniciado** |
| 12,1,2 | Aseo General | M2 | 151,78 | 24/04/2021 | 25/04/2021 | 2 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| Plazo del proyecto en días | | | | | | | | | 172 | | |

**OBSERVACIONES: DURANTE LA PRESENTE SEMANA SE CONTINUÓ CON EL DESMONTE DE LA CUBIERTA DE FIBROCEMENTO, EL DESMONTE DE LUMINARIAS, Y APARATOS ELECTRICOS, Y SE AVANZO EN LA FABRICACIÓN DE LOS MARCOS DE LAS PUERTAS EN LAMINRA C.R.C 18. PARA PROCEDER CON LA INSTALACIÓN DE LAS PUERTAS EMTAMBORADAS PARA LAS AULAS.**

| No. | INDICADORES | VALORES | PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO | DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO | DIAS DE (+) ADELANTO (-) ATRASO EN LA RUTA CRÍTICA A LA FECHA DE CORTE | | % sobre el plazo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente. | $ 178.636.064,31 | 94,31% | -46,17% | Al inicio de la actividad | - | 0,00% |
| 2 | Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría. | $ 178.636.064,31 | 48,14% | | Al final de la actividad | -9 | -5,23% |

## 4. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

**3.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)**

1. SE SOLICITO AL CONTRATISTA REMITIR LA INFORMACIÓN REFERENTE AL CAMBIO DE LA MALLA ESLABONADA.

**3.2. CALIDAD DE LOS TRABAJOS**

2.EL CONTRATISTA HA DESARROLLADO LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL MARCO LEGAL CONTRACTUAL, Y A LA FECHA LAS CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES OBRA DE LA FASE 2 FUERON MUY BUENAS, SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA.

## 5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA |
|---|---|---|
| 1. Revisar el estado de la malla y remitir a la interventoría informe de las condiciones halladas para verificar el cambio del suministro e instalación de la concertina por el desmonte de la malla que presente mayor vulnerabilidad y deterioro., suministro e instalación de la malla eslabonada con sus respectivos soportes. | CONTRATISTA DE OBRA | martes, 16 de marzo de 2021 |

## 6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS

**01. N/A**

## 7. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DEL 08 DE MARZO DE 2021 AL 14 DE MARZO DE 2021

1. Durante la presente semana se han venido adelantado las actividades del suministro e instalación de la cubierta termoacustica.

## 8. REGISTRO FOTOGRAFICO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DEL 08 DE MARZO DE 2021 AL 14 DE MARZO DE 2021

**1. HOGAR INFANTIL MALHABAR - MANIZALES**



**1. DESMONTE DE LA CUBIERTA EXISTENTE**



**2. APLICACIÓN DE ESMALTE PARA ESTRUCTURA METALICA**



**3. REVISIÓN DE RED ELECTRICA PARA EVITAR INTERFENRENCIAS O DAÑOS**



**4. AVANCE EN LA INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA EN ZONA PASILLO PRINCIPAL**

| | |
|---|---|
| Logia 3 | **LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.**<br>**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA GRUPO 4 - ICBF**<br>**FASE No. 2 OBRA**<br>**No. 1_SEDE MALHABAR** |

| FECHA | 14/03/2021 | PERÍODO DE OBRA No. | 9 | DEL | 8/03/2021 | AL | 14/03/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|



**5. INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA SALONES**



**6. INSTALACIÓN E FLANCHES SOBRE LATERALES CUBIERTA**



**7.DESMONTE DE PUERTA REJA ACCESO DE SALONES**



**8. SUMINISTRO DE MALLA ESLABONADA**

## 9. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


**1. CONTINUAR CON LAS ACTIVADES DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES.**


## 10. CUADRO DE SEGUMIENTO Y CONTROL DE LA RUTA CRÍTICA

| No. | Descripción de Item | PROGRAMADO | | | | REAL EJECUTADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PESO | % PROGRAMADO | % | VALOR PROGRAMADO | AVANCE | % | DINERO EJECUTADO |
| | **SUBPROYECTO No.1 Adecuación de la estructura metálica de la cubierta, cambio de tejas por UPVC instalación de flanches, canales y bajantes, instalación de Tejas Traslúcidas** | | | | | | | |
| 1,00 | PRELIMINARES | 5,25% | 100% | 5,25% | $ 7.968.150,00 | 100% | 5,25% | $ 7.968.150,00 |
| 7,00 | CUBIERTAS | 28,69% | 100% | 28,69% | $ 43.504.596,00 | 100% | 28,69% | $ 43.504.596,00 |
| 9,20 | CARPINTERIA METALICA | 11,03% | 100% | 11,03% | $ 16.720.621,00 | 100% | 11,03% | $ 16.720.621,00 |
| 11,00 | INST.HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INC. | 0,16% | 100% | 0,16% | $ 242.599,00 | 100% | 0,16% | $ 242.599,00 |
| 15,00 | PINTURAS | 0,49% | 100% | 0,49% | $ 748.498,00 | 100% | 0,49% | $ 748.498,00 |
| 21,22 | ASEO GENERAL | 1,67% | 100% | 1,67% | $ 2.533.479,00 | 100% | 1,67% | $ 2.533.479,00 |
| | **SUBPROYECTO No.2 Remodelación total de la cocina; instalación de Cielorraso en SUPERBOARD, iluminación led Pintura epoxica** | | | | | | | |
| 1,00 | PRELIMINARES | 0,75% | 100% | 0,75% | $ 1.137.691,00 | 100% | 0,75% | $ 1.137.691,00 |
| 4,00 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | 0,23% | 100% | 0,23% | $ 346.404,00 | 100% | 0,23% | $ 346.404,00 |
| 5,00 | MAMPOSTERIA | 0,33% | 100% | 0,33% | $ 502.111,00 | 100% | 0,33% | $ 502.111,00 |
| 6,00 | PAÑETES | 1,34% | 100% | 1,34% | $ 2.035.107,00 | 100% | 1,34% | $ 2.035.107,00 |
| 9,20 | CARPINTERIA METALICA | 3,05% | 100% | 3,05% | $ 4.632.081,00 | 100% | 3,05% | $ 4.632.081,00 |
| 10,00 | PISOS BASES | 0,64% | 100% | 0,64% | $ 963.176,00 | 100% | 0,64% | $ 963.176,00 |
| 11,00 | INST.HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INC. | 0,51% | 100% | 0,51% | $ 779.284,00 | 100% | 0,51% | $ 779.284,00 |
| 12,10 | EQUIPO DE ILUMINACION | 0,48% | 100% | 0,48% | $ 727.912,00 | 100% | 0,48% | $ 727.912,00 |
| 12,20 | INSTALACIONES ELECTRICAS | 0,72% | 100% | 0,72% | $ 1.085.664,00 | 100% | 0,72% | $ 1.085.664,00 |
| 13,00 | PISOS, ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS | 3,92% | 100% | 3,92% | $ 5.941.894,00 | 100% | 3,92% | $ 5.941.894,00 |
| 14,00 | CIELOS RASOS - DIVISIONES | 1,60% | 100% | 1,60% | $ 2.418.901,00 | 100% | 1,60% | $ 2.418.901,00 |
| 15,00 | PINTURAS | 0,49% | 100% | 0,49% | $ 746.001,00 | 100% | 0,49% | $ 746.001,00 |
| 17,10 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 0,27% | 100% | 0,27% | $ 405.708,00 | 100% | 0,27% | $ 405.708,00 |
| - | ACTIVIDADES NO PREVISTAS | 9,29% | 100% | 9,29% | $ 14.091.108,00 | 100% | 9,29% | $ 14.091.108,00 |
| | **SUBPROYECTO No.4 Instalación de concertina para el cerramiento perimetral costados norte y Oriente, instalación de luminarias en comedor, sala de profesores y lavandería.** | | | | | | | |
| 1,00 | PRELIMINARES | 0,04% | 100% | 0,04% | $ 59.973,00 | 100% | 0,04% | $ 59.973,00 |

| FECHA | 14/03/2021 | | | | PERÍODO DE OBRA No. | 9 | DEL | 8/03/2021 | AL | 14/03/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,20 | CARPINTERIA METALICA | 0,28% | 100% | 0,28% | $ 427.990,00 | 100% | 0,28% | $ 427.990,00 | | |
| 12,10 | EQUIPO DE ILUMINACION | 0,43% | 100% | 0,43% | $ 646.900,00 | 100% | 0,43% | $ 646.900,00 | | |
| 12,20 | INSTALACIONES ELECTRICAS | 0,68% | 100% | 0,68% | $ 1.027.028,00 | 100% | 0,68% | $ 1.027.028,00 | | |
| 20,00 | ANDENES Y SARDINELES | 4,07% | 100% | 4,07% | $ 6.172.588,53 | 100% | 4,07% | $ 6.172.588,53 | | |
| | SUBPROYECTO No.1 Cambio de la cubierta y subproyecto No. 4 Desmonte de malla eslabonada existente, suministro e instalacion de malla con sus respectivos soportes | | | | | | | | | |
| 1,00 | PRELIMINARES | 1,32% | 90% | 1,19% | $ 1.804.339,80 | 90% | 1,19% | $ 1.804.339,80 | | |
| 7,00 | CUBIERTAS | 6,15% | 87% | 5,35% | $ 8.117.975,22 | 87% | 5,35% | $ 8.117.975,22 | | |
| 9,20 | CARPINTERIA METALICA | 6,45% | 74% | 4,78% | $ 7.241.255,94 | 74% | 4,78% | $ 7.241.255,94 | | |
| 9,30 | CARPINTERIA EN MADERA | 0,19% | 65% | 0,12% | $ 184.462,20 | 65% | 0,12% | $ 184.462,20 | | |
| 12,10 | EQUIPO DE ILUMINACION | 1,68% | 65% | 1,09% | $ 1.655.999,80 | 65% | 1,09% | $ 1.655.999,80 | | |
| 12,20 | INSTALACIONES ELECTRICAS | 1,24% | 45% | 0,56% | $ 848.181,60 | 45% | 0,56% | $ 848.181,60 | | |
| 12,20 | CIELOS RASOS - DIVISIONES | 6,00% | 65% | 3,90% | $ 5.918.881,80 | 65% | 3,90% | $ 5.918.881,80 | | |
| 15,00 | PINTURAS | 0,12% | 75% | 0,09% | $ 140.343,75 | 75% | 0,09% | $ 140.343,75 | | |
| 21,22 | ASEO GENERAL | 0,43% | | 0,00% | $ - | | 0,00% | $ - | | |
| | | TOTAL PESO | % PROGRAMADO | | VALOR PROGRAMADO | % EJECUTADO | | VALOR EJECUTADO | | |
| - | TOTALES | 100,00% | 93,49% | | $ 141.776.904,64 | 93,49% | | $ 141.776.904,64 | | |
| | | | ADMINISTRACIÓN | 16,70% | $ 23.676.743,08 | ADMINISTRACIÓN | 16,70% | $ 23.676.743,08 | | |
| | | | IMPREVISTOS | 4,30% | $ 6.096.406,90 | IMPREVISTOS | 4,30% | $ 6.096.406,90 | | |
| | | | UTILIDAD | 4,20% | $ 5.954.629,99 | UTILIDAD | 4,20% | $ 5.954.629,99 | | |
| | | | IVA / UTILIDAD | 19,00% | $ 1.131.379,70 | IVA / UTILIDAD | 19,00% | $ 1.131.379,70 | | |
| | | | TOTAL PROGRAMADO | | $ 178.636.064,31 | TOTAL EJECUTADO | | $ 178.636.064,31 | | |
| PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA 14 DE MARZO DE 2021 | | | 0,00% | | DINERO DE DIFERENCIA ENTRE LO PROGRAMADO Y EJECUTADO | | | $ - | | |


| SUBPROYECTO 1 | 47,29% | SUBPROYECTO 2 | 23,62% | SUBPROYECTO 4 | 5,50% | SUBPROYECTO No. 1 N0. 4 ADICIÓN DEL CONTRATO | 23,60% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|










## 10. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

*NOTA ACLARATORIA: EL CONTROL DE LA RUTA CRÍTICA SE AJUSTARON DE ACUERDO A LOS SUBPROYECTOS APROBADOS POR LA INTERVENTORÍA Y LA ENTIDAD PARA LA ETAPA DE ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO EN LA SEDE MALHABAR EN MANIZALES , ASÍ MISMO SE AJUSTO EL CUADRO DE SEGUIMIENTO GENERAL CON EL FLUJO DE INVERSIÓN APROBADO PARA COMPLETAR EL SUBPROYECTO No.1 Y EL SUBPROYECTO No. 4, DE MANERA QUE SE PUIEDE REALIZAR EL CONTROL FINANCIERO DE LA SEDE ; SE TUVO EN CUENTA EL VALOR DE LA ADICIÓN DE ESTA SEDE POR UNA CUANTÍA DE $44.693.115.

LOS AJUSTES MENCIONADOS ANTERIORMENTE SE DAN A PARTIR DEL INFORME SEMANAL No.8.

**01.** Estado del contrato: La interventoría en cumplimiento de sus obligaciones ha supervisado el desarrollo del contrato No 0101649 - 2020, el cual se ha venido ejecutando dentro de los tiempos establecidos.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.** | | | | | | |
| | **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA GRUPO 4 - ICBF**<br>**FASE No. 2 OBRA**<br>**No. 1_SEDE MALHABAR** | | | | | | |
| FECHA | 14/03/2021 | **PERÍODO DE OBRA No.** | 9 | DEL | **8/03/2021** | AL | **14/03/2021** |

**02.** El día 26 de febrero de 2021 se dio inico a las actividades de la fase de adición y prórroga para la sede Hogar Infantil Malbahar en Manizales

**03.** De acuerdo al cuadro de control y seguimiento de la ruta crítica del proyecto incluyendo el valor de adición para esta sede por una cuantía $44.693.115. , **las actividades programadas corresponden al 93,49 % hasta el dia 14 de marzo de 2021, y el avance real ejecutado es del 93,49%**, Es decir en la sede Malhabar **se evidencia que el contratista durante la presente semana ha ejecutado las actividades de acuerdo a la programación aprobada.**


**04.** Se solicito al contratista realizar informe de verificación del estado de la malla eslabonada y remitir el concepto pertinente por parte de la interventoría y notificar formalmente a la entidad.

**05.**Respecto al control financiero las **actividades programadas representan un valor de $178.636.064,31** en contraste con **las actividades ejecutadas que representan un valor de $178.636.064,31** es decir, una diferencia de **$0,00.**


**06.**Durante la presente semana el contratista avanzó en el desmonte de la cubierta existente para dar avance a las actividades de suministro e instalación de la teja termoacústica, esto considerando las condiciones climaticas òptimas y otras actividades en paralelo.

**07.** Se han desarrollado las actividades dentro del marco del protocolo de Bioseguridad por COVID 19 y de acuerdo a la normatividad de trabajo seguro, bajo condiciones aceptables para la ejecuciòn de actividades de obra.

**10. RESUMEN DE EJECUCIÓN**




| | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | SEMANA 10 | SEMANA 11 | SEMANA 12 | SEMANA 13 | SEMANA 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % PROGRAMADO | 5,47% | 12,59% | 21,19% | 32,56% | 55,23% | 82,87% | 100,88% | 87,25% | 93,49% | | | | | |
| % EJECUTADO | 3,97% | 8,69% | 21,98% | 45,28% | 71,28% | 81,09% | 95,20% | 88,05% | 93,49% | | | | | |




| | TOTAL SEDE | VALOR PROGRAMADO | VALOR PROGRAMADO ACUMULADO | VALOR EJECUTADO | VALOR EJECUTADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR PROGRAMADO | $ 189.406.763,52 | $ 178.636.064,31 | $ 170.047.257,29 | $ 178.636.064,31 | $ 180.422.424,95 |
| VALOR EJECUTADO | 100,00% | 93,49% | 89,00% | 93,49% | 95,36% |

**LOGIA INTERVENTOR**
**NOMBRE: EHIDA JULIET RAMIREZ GUINA**
**R/L. LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.**

**VoBo SUPERVISION**
**NOMBRE : LUZ HELENA MEJIA ZULUAGA**
**SUPERVISION ICBF SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL**

**VoBo SUPERVISION**
**NOMBRE :PEDRO JOSÉ LEÓN DÍAZ**
**APOYO A LA SUPERVISION ICBF SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL**