LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA GRUPO 4 - ICBF
FASE No. 2 OBRA
5. CDI OTUN 2

FECHA	14/02/2021	PERÍODO DE OBRA No.	6	DEL	15/02/2021	AL	21/02/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE PRESTA SERVICIO EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA".

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: **5. RISARALDA- PEREIRA, CDI OTUN 2 CR 1 # 27 - 70**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE CONSULTORIA - ESTUDIOS Y DISEÑOS	
CONTRATO No.:	No.0101646 - 2020	CONTRATO No.:	No 0101649 - 2020
PLAZO INICIAL:	UN MES Y VEINTICINCO DÍAS	PLAZO INICIAL:	UN MES Y QUINCE DÍAS
PLAZO ACTUALIZADO:	CUATRO MESES	PLAZO ACTUALIZADO:	TRES MESES Y DIECINUEVE DÍAS
FECHA DE INICIACIÓN:	viernes, 6 de noviembre de 2020	FECHA DE INICIACIÓN:	viernes, 6 de noviembre de 2020
*FECHA DE SUSPENSIÓN No 1 :	-	*FECHA DE SUSPENSIÓN No 1 :	-
*FECHA DE REINICIACIÓN:	-	*FECHA DE REINICIACIÓN:	-
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	jueves, 31 de diciembre de 2020	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	lunes, 21 de diciembre de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	sábado, 6 de marzo de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	jueves, 25 de febrero de 2021
PLAZO ACTUALIZADO:	121	PLAZO ACTUALIZADO:	112
PLAZO TRANSCURRIDO:	108 EQUIVALE AL 89%	PLAZO TRANSCURRIDO:	108 EQUIVALE AL 96%
VALOR INICIAL :	$ 249.043.319,00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 733.959.553,00
VALOR INICIAL :	$ 249.043.319,00	VALOR FRENTE DE TRABAJO :	$ 58.530.413,01
VALOR ETAPA No.1: DIAGNÓSTICOS:	$ 70.915.135,93	VALOR ETAPA No.1 DIAGNÓSTICOS	$ 94.195.674,00
VALOR ADICION(ES):	$ -	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 249.043.319,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 58.530.413,01
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 249.043.319,00	VALOR POR PAGAR:	$ 58.530.413,01
SUPERVISOR:	LINA MARIA MARGARITA HUARI MATEUS	INTERVENTOR:	LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	PEDRO JOSÉ LEÓN DÍAZ	REPRESENTANTE LEGAL:	EHIDA JULIET RAMIREZ GUINA

2. CONTROL ADMINISTRATIVO Y ESTADO DEL TIEMPO

2.1 PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA

PERSONAL DE OBRA	DEDICACIÓN	CANT.	PERSONAL DE INTERVENTORIA	DEDI.	CANT.
REPRESENTANTE LEGAL	100%	1	REPRESENTANTE LEGAL	100%	1
DIRECTOR DE OBRA	50%	1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	50%	1
RESIDENTE DE OBRA	100%	1	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA No.1	100%	1
RESIDENTE SISOMA	100%	1	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA No.2	100%	1
ESPECIALISTA HIDROSANITARIO	5%	1	RESIDENTE SISOMA	100%	1
ESPECIALISTA ELÉCTRICO	5%	1	ASESOR HIDROSANITARIO	5%	1
RESIDENTE DE COSTOS Y PRE.	5%	1	ASESOR ELÉCTRICO	5%	1
MAESTRO DE OBRA	100%	1	PROFESIONAL DE COSTOS Y PRES	5%	1
AYUDANTE DE OBRA	100%	1	APOYO TÉCNICO DE INTERVENTORÍA	100%	1

2.2 PERÍODO DE LLUVIAS

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
ESTADO DEL CLIMA	☑ Tiempo Seco	☑ Tiempo Seco	☑ Tiempo Seco	☑ Tiempo Seco	☑ Tiempo Seco	☑ Tiempo Seco	☑ Tiempo Seco
	☐ Lluvia Moderada	☑ Lluvia Moderada	☐ Lluvia Moderada	☐ Lluvia Moderada	☐ Lluvia Moderada	☐ Lluvia Moderada	☐ Lluvia Moderada
	☑ Lluvia Intensa	☐ Lluvia Intensa	☐ Lluvia Intensa	☐ Lluvia Intensa	☐ Lluvia Intensa	☐ Lluvia Intensa	☐ Lluvia Intensa
DURACIÓN (h)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

AFECTACIÓN A LA OBRA POR LLUVIAS

OBSERVACIONES

NO SE PRESENTARON AFECTACIONES POR LAS CONDICIONES CLIMATICAS

2.3 ASPECTOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN	SI	NO
¿Se ejecutó bajo los preceptos técnicos indicados?	☑	☐
¿El rendimiento corresponde a lo indicado en programación?	☑	☐
¿El personal destinado fue suficiente?	☑	☐
¿El personal era idóneo para la actividad?	☑	☐
¿ Los materiales utilizados cumplen con la especificación del proyecto?	☑	☐

3. CONTROL DE ACTIVIDADES DE SUBPROYECTOS

Actividades en Ejecución | Actividades en Atraso | Actividades no Iniciadas | Actividades Terminadas

No	Descripción del item (Actividades Ruta Crítica)	CAN	UN	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
				Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
SUBPROYECTO No.1 Acondicionamiento De Area Para Enfermeria: Demolicion De Bateria De Lavamanos, Mamposteria, Pañetes, Estuco Y Pintura Epoxica, Piso En Ceramica Con Guardaescobas, Mediacaña En Esquinas, Puerta Y Ventana En Aluminio, Instalacion De Lavamanos, Instalacion De Iluminacion Led Y Tomacorrientes.											
1	**PRELIMINARES**			**12/01/2021**	**19/01/2021**	**8**	**12/01/2021**	**20/01/2021**	**9**	**0**	**-1**
1,14	Demolición De Enchape De Piso En Cualquier Material	M2	4,50	12/01/2021	14/01/2021	3	12/01/2021	14/01/2021	3	0	0
1,18	Demolición De Enchape De Muro	ML	1,20	12/01/2021	14/01/2021	3	12/01/2021	14/01/2021	3	0	0
1,21	Demolición De Meson En Concreto Con O Sin Enchape, Ancho Variable	ML	2,50	12/01/2021	15/01/2021	4	12/01/2021	15/01/2021	4	0	0
1,3	Demolición Muros En Mamposteria (E=012 A 0,15) O (E=0,16 A 0,30)	M2	6,10	12/01/2021	16/01/2021	5	17/01/2021	22/02/2021	37	-5	-37
1,31	Demolición Muros En Mamposteria (E=012 A 0,15) O (E=0,16 A 0,30)	ML	1,00	17/01/2021	19/01/2021	3	17/01/2021	22/01/2021	6	0	-3
1,46	Desmonte De Punto Electrico	UND	2,00	17/01/2021	19/01/2021	3	15/01/2021	20/01/2021	6	2	-1
1,49	Retiro De Sobrantes, Cargue, Transporte Y Disposición Final De Escombros A Sitio Autorizado	M3	12,00	17/01/2021	19/01/2021	3	15/01/2021	20/01/2021	6	2	-1
1,5	Desmonte Punto Hidraulico	UND	6,00	17/01/2021	19/01/2021	3	15/01/2021	20/01/2021	6	2	-1
4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**			**20/01/2021**	**29/01/2021**	**10**	**22/01/2021**	**29/01/2021**	**8**	**-2**	**0**
4,17	Acero Figurado 60000 Psi	KG	79,49	22/01/2021	25/01/2021	4	22/01/2021	28/01/2021	7	0	-3
4,19	Viga Cinta 3500 Psi	M3	0,14	26/01/2021	29/01/2021	4	22/01/2021	29/01/2021	8	4	0
4,31	Columneta De Confinamiento En Concreto De 3000 Psi Para Mamposteria Nueva	ML	7,80	22/01/2021	25/01/2021	4	23/01/2021	26/01/2021	4	-1	-1
4,41	Proceso De Anclaje Para Varilla De 1/2" Perforando Una Profundidad De 6.00 Cm (Indiferente De La Longitud De La Varilla A Inscrustar Posteriormente). Incluye Perforación Con Broca De Diametro Superior, Limpieza, Inyección Del Epoxico E Inscrustación De La Varilla Y Varilla De Acero)	UND	12,00	20/01/2021	21/01/2021	2	23/01/2021	25/01/2021	3	-3	-4
5	**MAMPOSTERÍA**			**26/01/2021**	**31/01/2021**	**6**	**22/01/2021**	**31/01/2021**	**10**	**4**	**0**
5,08	Muro En Bloque Nº 4 E= 0.10 M	M2	7,80	26/01/2021	31/01/2021	6	22/01/2021	31/01/2021	10	4	0
5,09	Muro En Bloque Nº 4 E=0.10 M (Lineal)	ML	3,20	26/01/2021	31/01/2021	6	23/01/2021	31/01/2021	9	3	0
6	**PAÑETES**			**29/01/2021**	**3/02/2021**	**6**	**29/01/2021**	**3/02/2021**	**6**	**0**	**0**
6,2	Pañete Liso Muros 1:4,E=1.5 Cm (Lineal)	ML	7,20	29/01/2021	3/02/2021	6	27/01/2021	6/02/2021	11	2	-3

	FECHA	14/02/2021				PERÍODO DE OBRA No.	6	DEL	15/02/2021	AL	21/02/2021	
6,5	Pañete Liso Sobre Muros 1:4	M2	16,80	29/01/2021	3/02/2021		28/01/2021	6/02/2021	10	1	-3	
9,1	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE**	M2		18/02/2021	21/02/2021	4	20/01/2021	2/02/2021	14	29	19	
9,1,4	Puerta En Aluminio Color Champaña, Con Perfileria En Aluminio Tipo Alm Serie 4525-3 Para Puertas Batientes, Sistema 500-3 Biselado Para Cuerpos Fijos Y Cristal Incoloro Templado De Seguridad De 5Mm, Incluye Manijas.	M2	1,00	18/02/2021	21/02/2021	4	28/01/2021	6/02/2021	10	21	15	
9,2	**CARPINTERIA METALICA**			18/01/2021	21/02/2021	35	18/01/2021	21/02/2021	35	0	0	
9,2,3	Marcos Puertas Lamina C.R. C18 - B=80 Cm (Antic - Esmalte)	M2	1,00	18/02/2021	21/02/2021	4	18/02/2021	21/02/2021	4	0	0	
9,2,21	Desmonte Puertas Y Ventanas Diferentes Medidas Y Materiales - (Incluye Dispocision Final)	M2	2,63	16/01/2021	19/01/2021	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado	
9,3	**CARPINTERIA DE MADERA**			20/02/2021	21/02/2021	2	20/02/2021	21/02/2021	2	0	0	
9,3,3	Cerradura De Pomo Tipo Alcoba	UND	1,00	20/02/2021	21/02/2021	2	20/02/2021	21/02/2021	2	0	0	
10	**PISOS BASES**			6/02/2021	9/02/2021	4	8/02/2021	9/02/2021	2	-2	0	
10,1	Alistado Endurecido Mortero 1:3 H=4	M2	4,50	6/02/2021	9/02/2021	4	8/02/2021	9/02/2021	2	-2	0	
11	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO**			4/02/2021	5/02/2021	2	6/02/2021	7/02/2021	2	-2	-2	
11,13	Punto Hidráulico Pvc-P/Paral 1/2"	UND	1,00	4/02/2021	5/02/2021	2	6/02/2021	7/02/2021	2	-2	-2	
11,16	Salida Sanitaria Pvc-S/Paral 2"	UND	1,00	4/02/2021	5/02/2021	2	6/02/2021	7/02/2021	2	-2	-2	
11,33	Registro Ø 1/2"	UND	1,00	4/02/2021	5/02/2021	2	6/02/2021	7/02/2021	2	-2	-2	
12,1	**EQUIPO DE ILUMINACION**			10/02/2021	13/02/2021	4	10/02/2021	14/02/2021	5	0	-1	
12,34	Suministro E Instalación De Lampara Hermética 2X120 Serie B	UND	1,00	10/02/2021	13/02/2021	4	10/02/2021	14/02/2021	5	0	-1	
12,2	**INSTALACIONES ELECTRICAS**			6/02/2021	9/02/2021	4	7/02/2021	9/02/2021	3	-1	0	
12.2.2	Salida Para Iluminación En Tubo Conduit Emt De 1/2"-3/4" Y Conductores De Cobre N12Awg Thhn. Incluye Proporcionar Interruptor, Curvas, Terminales, Uniones, Soportes Y Marcas De Identificación	UND	1,00	6/02/2021	7/02/2021	2	7/02/2021	9/02/2021	3	-1	-2	
12.2.3	Salida Para Toma Corriente 110 V. En Tubo Conduit Pvc De 1/2" Y Conductores De Cobre N12Awg Thhn Y Conductor De Puesta A Tierra. La Salida Deberá Terminar En Caja Y Toma Corriente Doble Con Polo A Tierra. Incluye Proporcionar Curvas, Terminales, Uniones, Soportes, Marcas De Identificación	UND	2,00	8/02/2021	9/02/2021	2	7/02/2021	9/02/2021	3	1	0	
13	**PISOS, ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS**			10/02/2021	17/02/2021	8	8/02/2021	17/02/2021	10	2	0	
13,16	Tableta Antideslizante (Incluye Mortero De Pega Y Boquilla) (Incluye Mortero De Pega Y Boquilla)	M2	4,50	10/02/2021	13/02/2021	4	8/02/2021	14/02/2021	7	2	-1	
13,22	Media Caña En Cemento Mortero 1:3	ML	27,55	14/02/2021	17/02/2021	4	14/02/2021	20/02/2021	7	0	-3	
15	**PINTURAS**			14/02/2021	21/02/2021	8	13/02/2021	21/02/2021	9	1	0	
15,2	Estuco Sobre Muros (Incluye Aplicación Y Lijada)	UND	31,10	14/02/2021	17/02/2021	4	13/02/2021	21/02/2021	9	1	-4	
15,15	Pintura Epoxica	UND	31,10	18/02/2021	21/02/2021	4	18/02/2021	21/02/2021	4	0	0	
17,1	**APARATOS SANITARIOS**			22/02/2021	23/02/2021	2	21/02/2021		ejecución	1	ejecución	
17,1,3	Suministro E Instalación Lavamanos En Porcelana De Colgar (Incluye Accesorios Y Grifería)	UND	1,00	22/02/2021	23/02/2021	2	21/02/2021		ejecución	1	ejecución	
17,2	**ACCESORIOS PARA UNIDADES SANITARIAS**			6/02/2021	7/02/2021	2	12/02/2021	13/02/2021	2	-6	-6	
17,2,1	Taparegistro Plastico De 20 X 20 Cms. Incluye Instalación	UND	1,00	6/02/2021	7/02/2021	2	12/02/2021	13/02/2021	2	-6	-6	
21	**MOBILIARIO URBANO**			24/02/2021	25/02/2021	2			no iniciado	no iniciado	no iniciado	
21,22	Aseo General	M2	4,50	24/02/2021	25/02/2021	2			no iniciado	no iniciado	no iniciado	

SUBPROYECTO No.2 Acondicionamiento De Nueva Aula: Nivelacion De Pisos En Concreto, Pañete Impermeabilizado Y Estucado De Muros, Enchape De Pisos En Ceramica Con Guardaescobas, Puertas Y Ventanas En Aluminio, Instalacion De Iluminacion Y Tomacorrientes, Pintura General,Construccion De Bodega En Area De Lavanderia: Mamposteria, Pañetes, Puerta En Aluminio, Instalacion De Iluminación Y Tomacorrientes, Pintura General.Instalacion De Flanches Contra Predio Vecino.

1	**PRELIMINARES**			12/01/2021	23/01/2021	12	12/01/2021	31/01/2021	20	0	-8	
1.19	Demolición Pañete Muro	M2	15,30	12/01/2021	15/01/2021	4	12/01/2021	15/01/2021	4	0	0	
1.31	Demolición Muros En Mampostería (E=012 A 0,15) O (E=0,16 A 0,30)	ML	2,30	12/01/2021	15/01/2021	4	12/01/2021	18/01/2021	7	0	-3	
1.40	Demolición Placa Maciza 0.15 - 0.25 M	M2	7,48	16/01/2021	19/01/2021	4	16/01/2021	21/01/2021	6	0	-2	
1.45	Desmonte De Luminarias, Tableros Electricos Y Aparatos Electricos Instalados Superficialmente.	UND	2,00	20/01/2021	23/01/2021	4	17/01/2021	25/01/2021	9	3	-2	
1.67	Desmonte De Reja En Hierro Tubo Cuadrado	M2	3,54	20/01/2021	23/01/2021	4	22/01/2021	31/01/2021	10	-2	-8	
2	**CIMIENTOS**			28/01/2021	30/01/2021	3	27/01/2021	31/01/2021	5	1	-1	
2,3	Fundición Placa De Concreto Con Malla Electrosoldada	M2	21,04	28/01/2021	30/01/2021	3	27/01/2021	31/01/2021	5	1	-1	
4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**			31/01/2021	5/02/2021	6	31/01/2021	4/02/2021	5	0	1	
4.17	Acero Figurado 60000 Psi	M2	60,32	31/01/2021	3/02/2021	4	31/01/2021	4/02/2021	5	0	-1	
4.19	Viga Cinta 3500 Psi	M2	0,16	4/02/2021	5/02/2021	2	31/01/2021	4/02/2021	5	4	1	
4.31	Columneta De Confinamiento En Concreto De 3000 Psi Para Mamposteria Nueva	UND	7,80	31/01/2021	3/02/2021	4	1/02/2021	3/02/2021	3	-1	0	
4.41	Proceso De Anclaje Para Varilla De 1/2" Perforando Una Profundidad De 6.00 Cm (Indiferente De La Longitud De La Varilla A Inscrustar Posteriormente). Incluye Perforación Con Broca De Diametro Superior, Limpieza, Inyección Del Epoxico E Inscrustación De La Varilla Y Varilla De Acero)	M2	28,00	31/01/2021	1/02/2021	2	1/02/2021	3/02/2021	3	-1	-2	
5	**MAMPOSTERÍA**			25/01/2021	30/01/2021	6	2/02/2021	7/02/2021	6	-8	-8	
5,08	Muro En Bloque Nº 4 E= 0.10 M	M2	11,72	2/02/2021	5/02/2021	4	2/02/2021	7/02/2021	6	0	-2	
5,09	Muro En Bloque Nº 4 E=0.10 M (Lineal)	ML	4,60	2/02/2021	5/02/2021	4	2/02/2021	7/02/2021	6	0	-2	
6	**PAÑETES**			6/02/2021	9/02/2021	4	5/02/2021	14/02/2021	10	1	-5	
6.2	Pañete Liso Muros 1:4,E=1.5 Cm (Lineal)	ML	9,60	6/02/2021	9/02/2021	4	5/02/2021	12/02/2021	8	1	-3	
6.3	Pañete Impermeabilizado Muros 1:4, E=1.5 Cm	M2	3,00	6/02/2021	9/02/2021	4	5/02/2021	12/02/2021	8	1	-3	
6.5	Pañete Liso Sobre Muros 1:4	M2	47,88	6/02/2021	9/02/2021	4	5/02/2021	13/02/2021	9	1	-4	
6.7	Pañete Impermeabilizado Muros 1:3, E=1.5 Cm (Lineal)	ML	27,00	6/02/2021	9/02/2021	4	5/02/2021	14/02/2021	10	1	-5	
7	**CUBIERTAS**			16/02/2021	17/02/2021	2	14/02/2021	20/02/2021	7	2	-3	
7,31	Suministro E Instalación Flanche En Lamina Galvanizada Calibre 20; Ds=25	ML	35,00	16/02/2021	17/02/2021	2	14/02/2021	20/02/2021	7	2	-3	
9,2	**CARPINTERIA METALICA**			24/01/2021	17/02/2021	25	11/02/2021	28/01/2021	-13	-18	20	
9.2.3	Marcos Puertas Lamina C.R. C18 - B=80 Cm (Antic - Esmalte)	UND	2,00	10/02/2021	13/02/2021	4	11/02/2021	14/02/2021	4	-1	-1	
9.2.7	Reja Bancaria (Antic - Esmalte)	M2	2,64	14/02/2021	17/02/2021	4	14/02/2021	18/02/2021	5	0	-1	
9.2.16	Ventanería En Aluminio Arquitectonico Tipo Pesado Anodizado Color Natural Con Persiana Fija 3" Y Vidrio 5 Mm	M2	2,30	12/02/2021	15/02/2021	4	14/02/2021	15/02/2021	2	-2	0	
9.2.21	Desmonte Puertas Y Ventanas Diferentes Medidas Y Materiales - (Incluye Dispocision Final)	M2	5,25	24/01/2021	27/01/2021	4	21/02/2021	28/01/2021	-23	-28	-1	
10	**PISOS BASES**			24/01/2021	27/01/2021	4	21/01/2021	28/01/2021	8	3	-1	
10,1	Alistado Endurecido Mortero 1:3 H=4	M2	21,04	24/01/2021	27/01/2021	4	21/01/2021	28/01/2021	8	3	-1	
11	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO**			28/01/2021	29/01/2021	2	21/01/2021	28/01/2021	8	7	1	
11,17	Salida Sanitaria Pvc-S/Paral 3"	UND	1,00	28/01/2021	29/01/2021	2	21/01/2021	28/01/2021	8	7	1	
12,1	**EQUIPO DE ILUMINACION**			20/02/2021	21/02/2021	2	20/02/2021	21/02/2021	2	0	0	
12,34	Suministro E Instalación De Lampara Hermética 2X120 Serie B	UND	6,00	20/02/2021	21/02/2021	2	20/02/2021	21/02/2021	2	0	0	
12,2	**INSTALACIONES ELECTRICAS**			16/02/2021	19/02/2021	4	16/02/2021	20/02/2021	-94	0	-1	
12.2.2	Salida Para Iluminación En Tubo Conduit Emt De 1/2"-3/4" Y Conductores De Cobre N12Awg Thhn. Incluye Proporcionar Interruptor, Curvas, Terminales, Uniones, Soportes Y Marcas De Identificación	UND	6,00	16/02/2021	17/02/2021	2	14/02/2021	20/02/2021	7	2	-3	

	FECHA	14/02/2021				PERÍODO DE OBRA No.	6	DEL	15/02/2021		AL	21/02/2021		
12.2.3	Salida Para Toma Corriente 110 V. En Tubo Conduit Pvc De 1/2" Y Conductores De Cobre N12Awg Thhn Y Conductor De Puesta A Tierra. La Salida Deberá Terminar En Caja Y Toma Corriente Doble Con Polo A Tierra. Incluye Proporcionar Curvas, Terminales, Uniones, Soportes, Marcas De Identificación	UND	6,00	18/02/2021	19/02/2021	2	18/02/2021	19/02/2021		2	0	0
13	**PISOS, ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS**			**30/01/2021**	**10/02/2021**	**12**	**31/01/2021**	**12/02/2021**		**-86**	**-1**	**-2**
13,16	Tableta Antideslizante (Incluye Mortero De Pega Y Boquilla) (Incluye Mortero De Pega Y Boquilla)	M2	21,04	30/01/2021	4/02/2021	6	31/01/2021	5/02/2021		6	-1	-1
13,2	Guarda Escoba En Ceramica (Inluye Corte, Pegacor Y Boquilla)	ML	20,80	5/02/2021	10/02/2021	6	5/02/2021	12/02/2021		8	0	-2
15	**PINTURAS**			**18/02/2021**	**23/02/2021**	**6**	**19/02/2021**			**ejecución**	**-1**	**ejecución**
15.2	Estuco Sobre Muros (Incluye Aplicación Y Lijada)	ML	58,10	18/02/2021	21/02/2021	4	19/02/2021			ejecución	-1	ejecución
15.13	Vinilo Tipo I Sobre Muros Lavable (Incluye Aplicación 3 Manos)	M2	103,28	20/02/2021	23/02/2021	4	20/02/2021			ejecución	0	ejecución
21	**MOBILIARIO URBANO**			**24/02/2021**	**25/02/2021**	**2**				**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
21,22	Aseo General	M2	27,40	24/02/2021	25/02/2021	2				no iniciado	no iniciado	no iniciado
	SUBPROYECTO No.3 Construcción De Losa En Concreto Con Bordillos De Confinamiento Y Con Acabado De Piso En Caucho Granulado En Area De Juegos Del Patio Trasero.											
1	**PRELIMINARES**			**12/01/2021**	**21/01/2021**	**10**	**12/01/2021**	**22/01/2021**		**11**	**0**	**-1**
1.1	Descapote Y Limpieza	M2	64,00	12/01/2021	21/01/2021	10	12/01/2021	22/01/2021		11	0	-1
2	**CIMIENTOS**			**27/01/2021**	**3/02/2021**	**8**				**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
2.2	Relleno Con Material Seleccionado	M3	12,72	27/01/2021	3/02/2021	8	22/01/2021	5/02/2021		15	5	-2
2.3	Fundición Placa De Concreto Con Malla Electrosoldada	M2	63,60	8/02/2021	15/02/2021	8	31/01/2021			ejecución	8	ejecución
16	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**			**17/01/2021**	**26/01/2021**	**10**	**19/01/2021**	**25/01/2021**		**7**	**-2**	**1**
16,4	Excavación Manual En Material Común H=0.0-2.0 M (Incluye Retiro De Sobrantes A Una Distancia Menor De 5 Km)	M3	19,08	17/01/2021	26/01/2021	10	19/01/2021	25/01/2021		7	-2	1
20	**ANDENES Y SARDINELES**			**4/02/2021**	**23/02/2021**	**20**	**4/02/2021**			**ejecución**	**0**	**ejecución**
20,7	Bordillo De 8X15 Cm Fundido En Concreto De 2500 Psi	ML	16,00	4/02/2021	11/02/2021	8	4/02/2021			ejecución	0	ejecución
20,29	Suministro E Instalación Piso En Caucho Granulado Para Área Deportiva Exterior.	M2	63,60	16/02/2021	23/02/2021	8				no iniciado	no iniciado	no iniciado
	SUBPROYECTO No.4Cambio De Puerta En Lamina Para Baños Niños A La Salida Al Patio Trasero,Construccion De Mediacañas E Impermeabilizacion De Cubierta Del Pasillo Central. Instalacion De Canales En Lamina Y Bajantes,Revision De Puntos Electricos E Instalacion De Tomacorrientes Gfci En Cocina. Demolicion De Mochetas De Mamposteria En Aulas.											
1	**PRELIMINARES**			**12/01/2021**	**19/01/2021**	**8**	**12/01/2021**	**19/01/2021**		**8**	**0**	**0**
1.14	Demolición De Enchape De Piso En Cualquier Material	M2	5,06	12/01/2021	15/01/2021	4	12/01/2021	15/01/2021		4	0	0
1.30	Demolición Muros En Mampostería (E=012 A 0,15) O (E=0,16 A 0,30)	M2	20,80	16/01/2021	19/01/2021	4	16/01/2021	17/01/2021		2	0	2
6	**PAÑETES**			**1/02/2021**	**4/02/2021**	**4**	**31/01/2021**	**6/02/2021**		**7**	**1**	**-2**
2.2	Pañete Liso Muros 1:4,E=1.5 Cm (Lineal)	M3	12,72	1/02/2021	4/02/2021	4	31/01/2021	6/02/2021		7	1	-2
7	**CUBIERTAS**			**12/01/2021**	**4/02/2021**	**24**	**12/01/2021**	**5/02/2021**		**25**	**0**	**-1**
7.7	Suministro E Instalación De Impermeabilización Con Manto Edil 3 Mm	M2	70,76	12/01/2021	17/01/2021	6	12/01/2021	22/01/2021		11	0	-5
7.9	Media Caña En Mortero 1:3	ML	56,14	18/01/2021	23/01/2021	6	18/01/2021	23/01/2021		6	0	0
7.31	Suministro E Instalación Flanche En Lamina Galvanizada Calibre 20; Ds=25	ML	5,00	24/01/2021	29/01/2021	6	23/01/2021	31/01/2021		9	1	-2
7.43	Suministro E Instalación Canal En Lamina Galvanizada Calibre 20; Ds=50	ML	3,00	30/01/2021	4/02/2021	6	23/01/2021	5/02/2021		14	7	-1
9.2	**CARPINTERÍA METALICA**			**20/01/2021**	**8/02/2021**	**20**	**23/01/2021**	**10/02/2021**		**19**	**-3**	**-2**
9,2,5	Puerta Entamborada Lamina C.R. C18 (Incluye Anticorrosivo Y Pintura Esmalte)	M2	2,47	5/02/2021	8/02/2021	4	7/02/2021	10/02/2021		4	-2	-2
9,2,21	Desmonte Puertas Y Ventanas Diferentes Medidas Y Materiales - (Incluye Dispocision Final)	M2	2,44	20/01/2021	23/01/2021	4	23/01/2021	27/01/2021		5	-3	-4
9,3	**CARPINTERIA DE MADERA**			**5/02/2021**	**8/02/2021**	**4**				**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
9,3,3	Cerradura De Pomo Tipo Alcoba	UND	0,01	5/02/2021	8/02/2021	4	10/02/2021	13/02/2021		4	-5	-5
11	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO**			**7/02/2021**	**10/02/2021**	**4**				**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
11,4	Bordillo De 8X15 Cm Fundido En Concreto De 2500 Psi	ML	0,18	5/02/2021	8/02/2021	4	7/02/2021	14/02/2021		8	-2	-6
12.2	**INSTALACIONES ELECTRICAS**			**7/02/2021**	**10/02/2021**	**4**	**8/02/2021**	**15/02/2021**		**8**	**-1**	**-5**
12,2,5	Suministro De Toma Corriente Gfci.	UND	3,00	9/02/2021	10/02/2021	2	12/02/2021	15/02/2021		4	-3	-5
12,2,25	Acondicionamiento Punto Eléctrico, Incluye Mano De Obra Y Materiales	UND	10,00	7/02/2021	8/02/2021	2	8/02/2021	12/02/2021		5	-1	-4
13.0	**PISOS, ECHAPES Y GUARDAESCOBAS**			**24/01/2021**	**31/01/2021**	**8**	**25/01/2021**	**31/01/2021**		**7**	**-1**	**0**
13,16	Tableta Antideslizante (Incluye Mortero De Pega Y Boquilla) (Incluye Mortero De Pega Y Boquilla)	M2	5,06	24/01/2021	27/01/2021	4	25/01/2021	28/01/2021		4	-1	-1
13,2	Guarda Escoba En Ceramica (Inluye Corte, Pegacor Y Boquilla)	ML	2,40	28/01/2021	31/01/2021	4	27/01/2021	31/01/2021		5	1	0
15	**PINTURAS**			**11/02/2021**	**23/02/2021**	**13**	**12/02/2021**	**14/02/2021**		**3**	**-1**	**9**
15,3	Resane De Muros	ML	12,20	11/02/2021	15/02/2021	5	12/02/2021	14/02/2021		3	-1	1
15,9	Esmalte Sobre Rejas	M2	16,80	16/02/2021	19/02/2021	4	16/02/2021	19/02/2021		4	0	0
15,13	Vinilo Tipo I Sobre Muros Lavable (Incluye Aplicación 3 Manos)	M2	12,00	20/02/2021	23/02/2021	4	20/02/2021			ejecución	0	ejecución
	ENTREGA FINAL DE SUBPROYECTOS EJECUTADOS			**25/02/2021**	**25/02/2021**	**1**				**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
	Plazo del proyecto en días									**112**		

OBSERVACIONES:
A LA FECHA EL CONTRATISTA HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN APROBADA.

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA EN TIEMPO (+) ADELANTO (-) ATRASO	DIAS DE (+) ADELANTO (-) ATRASO EN LA RUTA CRÍTICA A LA FECHA DE CORTE		% sobre el plazo total
1	Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente.	$ 54.565.470,13	93,23%	-69,95%	Al inicio de la actividad	4	3,57%
2	Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.	$ 57.968.514,42	23,28%		Al final de la actividad	2	1,79%

4. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

3.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

01. EN LA PRESENTE SEMANA EL CONTRATISTA DE OBRA TERMINO ACTIVIDADES GENERALES DE LA TOTALIDAD DE LOS PROYECTOS, QUEDANDO PENDIENTE ACTIVIDADES FINALES DE ASEOY TERMINAR LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE PISO CAUCHO TENIENDO EN CUENTA QUE PARA SU PROCESO SE REQUIERE QUE LA PALCA DE CONCRETO ESTE TOTALMENTE SECA Y HAYA FRAGUADO EL TIEMPO SUFICIENTE, ESTO CON EL FIN DE EVITAR EL DESPRENDIMIENTO DEL MATERIAL.

02. LAS CONDICIONES CLIMATICAS NO AFECTARON LAS OBRAS PROGRAMADAS YA QUE SON BAJO CUBIERTA.

03. EL CONTRATISTA DE OBRA CUENTA CON EL PERSONAL SUFICIENTE PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.

3.2. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

La calidad de los productos de la Etapa No. 1 Diagnósticos fue buena, y se atendieron a satisfacción las observaciones y solicitudes realizadas por la interventoría.

Logia 3	**LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA GRUPO 4 - ICBF** **FASE No. 2 OBRA** **5. CDI OTUN 2**

FECHA	14/02/2021	PERÍODO DE OBRA No.	6	DEL	15/02/2021	AL	21/02/2021

Se ha exigido La calidad de las actividades de la Etapa No. 2 al contratista de Obra y el contratista ha respondido satisfactoriamente a las observaciones de la interventoría

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
01. Culminar actividades de aseo, y realizar entrega de los subproyectos ejecutados ante la coordinadora de la sede.	CONTRATISTA DE OBRA	jueves, 25 de febrero de 2021

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS

01. N/A

7. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DEL 15 DE FEBRERO DE 2021 AL 21 DE FEBRERO DE 2021

01. SE CUMPLIÓ CON LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO DE ESTA SEMANA, Y SE ADELANTARON ACTIVIDADES DE ASEO Y LA INSTALACIÓN DEL PISO CAUCHO GRANULADO EN LA ZONA EXTERIOR PARA EL ÁREA DE JUEGOS.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DEL15 DE FEBRERO DE 2021 AL 21 DE FEBRERO DE 2021

1. HOGAR INFANTIL CDI OTUN 2 _ PEREIRA



1. TERMINACIÓN DE PLACAS DE CONCRETO PARA ZONA DE JUEGO



2. TERMINACIÓN DE PLACAS DE CONCRETO PARA ZONA DE JUEGO




3. TERMINACIÓN DE PLACAS DE CONCRETO PARA ZONA DE JUEGO



4. ACABADO Y PINTURA GENERAL DE MUROS NUEVA AULA




5. PINTURA DE MURO, ISNTALACIÓN DE VENTANA PARA ÁREA DE ENFERMERIA



6. PINTURA MURO VENTANA AULA NUEVA, INSTALACIÓN DE REJA



7. ACABADOS, PINTURA GENERAL.



8. RESANES Y PINTURA MURO DONDE SE REALIZO DEMOLICIÓN DE MOCHETAS EN AULAS.

9. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SUBPROYECTO 1


01. Terminar aseo general


10. CUADRO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA RUTA CRÍTICA


No.	Descripción de Item	PROGRAMADO				REAL EJECUTADO		
		PESO	% PROGRAMADO	%	VALOR PROGRAMADO	AVANCE	%	DINERO EJECUTADO
	SUBPROYECTO No.1 Acondicionamiento De Area Para Enfermeria: Demolicion De Bateria De Lavamanos, Mamposteria, Pañetes, Estuco Y Pintura Epoxica, Piso En Ceramica Con Guardaescobas, Mediacaña En Esquinas, Puerta Y Ventana En Aluminio, Instalacion De Lavamanos, Instalacion De Iluminacion Led Y Tomacorrientes.							
1,00	PRELIMINARES	1,58%	**100,00%**	1,58%	$ **742.234,00**	**100,00%**	1,58%	$ **742.234,00**
4,00	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	1,98%	**100,00%**	1,98%	$ **930.128,00**	**100,00%**	1,98%	$ **930.128,00**
5,00	MAMPOSTERÍA	0,80%	**100,00%**	0,80%	$ **373.908,00**	**100,00%**	0,80%	$ **373.908,00**
6,00	PAÑETES	1,23%	**100,00%**	1,23%	$ **577.687,00**	**100,00%**	1,23%	$ **577.687,00**
9,10	CARPENTERÍA EN ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE	1,06%	**95,00%**	1,00%	$ **470.911,20**	**95,00%**	1,00%	$ **470.911,20**
9,20	CARPINTERÍA METALICA	0,42%	**90,00%**	0,38%	$ **177.381,00**	**90,00%**	0,38%	$ **177.381,00**
9,30	CARPINTERIA EN MADERA	0,10%	**100,00%**	0,10%	$ **47.298,00**	**100,00%**	0,10%	$ **47.298,00**
10,00	PISOS BASES	0,39%	**100,00%**	0,39%	$ **181.503,00**	**100,00%**	0,39%	$ **181.503,00**
11,00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS- RED CONTRA INCENDIO	0,33%	**100,00%**	0,33%	$ **153.424,00**	**100,00%**	0,33%	$ **153.424,00**
12,10	EQUIPO DE ILUMINACION	0,28%	**58,00%**	0,16%	$ **75.040,40**	**100,00%**	0,28%	$ **129.380,00**
12,20	INSTALACIONES ELECTRICAS	0,56%	**64,00%**	0,36%	$ **167.490,56**	**100,00%**	0,56%	$ **261.704,00**
13,00	PISOS , ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS	1,98%	**70,00%**	1,38%	$ **648.392,15**	**100,00%**	1,98%	$ **926.274,50**


FECHA	14/02/2021					PERÍODO DE OBRA No.	6	DEL	15/02/2021	AL	21/02/2021
15,00	PINTURAS	1,40%	25,00%	0,35%	$ 163.858,25	100,00%	1,40%	$	655.433,00		
17,10	APARATOS SANITARIOS	0,82%	69,00%	0,57%	$ 265.527,18	100,00%	0,82%	$	384.822,00		
17,20	ACCESORIOS PARA UNIDADES SANITARIAS	0,04%	85,00%	0,03%	$ 15.747,95	100,00%	0,04%	$	18.527,00		
21,00	ASEO GENERAL	0,04%		0,00%	$ -		0,00%	$	-		
	SUBPROYECTO No.2 Acondicionamiento De Nueva Aula, Adecaución En Area De Lavandería: Mamposteria, Pañetes, Puerta En Aluminio, Instalacion De Iluminación Y Tomacorrientes, Pintura General.										
1,00	PRELIMINARES	1,31%	100,00%	1,31%	$ 614.838,71	100,00%	1,31%	$	614.838,71		
2,00	CIMIENTOS	4,18%	100,00%	4,18%	$ 1.957.707,68	100,00%	4,18%	$	1.957.707,68		
4,00	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	2,41%	100,00%	2,41%	$ 1.127.062,61	100,00%	2,41%	$	1.127.062,61		
5,00	MAMPOSTERÍA	1,19%	100,00%	1,19%	$ 557.046,37	100,00%	1,19%	$	557.046,37		
6,00	PAÑETES	3,97%	96,00%	3,81%	$ 1.787.591,90	100,00%	3,97%	$	1.862.074,90		
7,00	CUBIERTAS	1,99%	96,00%	1,91%	$ 893.625,60	100,00%	1,99%	$	930.860,00		
9,10	CARPINTERÍA METALICA	3,13%	95,00%	2,97%	$ 1.393.513,53	96,00%	3,00%	$	1.408.182,09		
10,00	PISOS BASES	1,81%	100,00%	1,81%	$ 848.526,53	100,00%	1,81%	$	848.526,53		
11,00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS- RED CONTRA INCENDIO	0,11%	100,00%	0,11%	$ 52.369,00	100,00%	0,11%	$	52.369,00		
12,10	EQUIPO DE ILUMINACION	1,66%	92,00%	1,52%	$ 714.177,60	85,00%	1,41%	$	659.838,00		
12,20	INSTALACIONES ELECTRICAS	2,54%	60,00%	1,52%	$ 713.404,80	100,00%	2,54%	$	1.189.008,00		
13,00	PISOS, ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS	3,74%	95,00%	3,55%	$ 1.665.664,82	100,00%	3,74%	$	1.753.331,39		
15,00	PINTURAS	3,14%	90,00%	2,83%	$ 1.324.588,00	94,00%	2,95%	$	1.383.458,57		
21,00	ASEO GENERAL	0,25%		0,00%	$ -		0,00%	$	-		
	SUBPROYECTO No.3 Construcción De Losa En Concreto Con Bordillos De Confinamiento Y Con Acabado De Piso En Caucho Granulado En Area De Juegos Del Patio Trasero.										
1,00	PRELIMINARES	0,82%	100,00%	0,82%	$ 385.728,00	100,00%	0,82%	$	385.728,00		
2,00	CIMIENTOS	13,13%	100,00%	13,13%	$ 6.153.300,00	100,00%	13,13%	$	6.153.300,00		
16,00	EXCAVACIONES Y RELLENOS	1,84%	100,00%	1,84%	$ 861.080,40	100,00%	1,84%	$	861.080,40		
20,00	ANDENES Y SARDINELES	21,80%	92,00%	20,06%	$ 9.398.667,01	100,00%	21,80%	$	10.215.942,40		
	SUBPROYECTO No.4 Cambio De Puerta En Lamina Para Baños Niños A La Salida Al Patio Trasero, Impermeabilizacion De Cubierta Del Pasillo Central. Instalacion De Canales En Lamina Y Bajantes.										
1,00	PRELIMINARES	0,88%	100,00%	0,88%	$ 410.241,90	100,00%	0,88%	$	410.241,90		
6,00	PAÑETES	0,94%	100,00%	0,94%	$ 438.651,20	100,00%	0,94%	$	438.651,20		
7,00	CUBIERTAS	10,13%	100,00%	10,13%	$ 4.747.234,64	100,00%	10,13%	$	4.747.234,64		
9,20	CARPINTERIA METALICA	1,25%	100,00%	1,25%	$ 584.752,30	100,00%	1,25%	$	584.752,30		
9,30	CARPINTERIA DE MADERA	0,10%	100,00%	0,10%	$ 47.298,00	90,00%	0,09%	$	42.568,20		
11,00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS- RED CONTRA INCENDIO	1,33%	96,00%	1,28%	$ 598.872,96	100,00%	1,33%	$	623.826,00		
12,00	INSTALACIONES ELECTRICAS	1,65%	95,00%	1,56%	$ 732.599,15	100,00%	1,65%	$	771.157,00		
13,00	PISOS,ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS	0,84%	100,00%	0,84%	$ 394.956,71	100,00%	0,84%	$	394.956,71		
15,00	PINTURAS	0,87%	72,00%	0,63%	$ 293.995,44	100,00%	0,87%	$	408.327,00		
		TOTAL PESO	% PROGRAMADO		VALOR PROGRAMADO	% EJECUTADO			VALOR EJECUTADO		
-	**TOTALES**	100,00%	93,23%		$ 43.688.025,53	98,17%		$	46.412.684,29		
			ADMINISTRACIÓN	16,00%	$ 6.990.084,09	ADMINISTRACIÓN	16,00%	$	7.426.029,49		
			IMPREVISTOS	3,90%	$ 1.703.833,00	IMPREVISTOS	3,90%	$	1.810.094,69		
			UTILIDAD	4,20%	$ 1.834.897,07	UTILIDAD	4,20%	$	1.949.332,74		
			IVA / UTILIDAD	19,00%	$ 348.630,44	IVA / UTILIDAD	19,00%	$	370.373,22		
			TOTAL PROGRAMADO		$ 54.565.470,13	TOTAL EJECUTADO		$	57.968.514,42		
	PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA 21 DE FEBRERO DE 2021		-4,94%		DINERO DE DIFERENCIA ENTRE LO PROGRAMADO Y EJECUTADO			-$	3.403.044,30		

SUBPROYECTO 1	13,00%	SUBPROYECTO 2	31,42%	SUBPROYECTO 3	37,59%	SUBPROYECTO 4	17,98%









Logia 3	**LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA GRUPO 4 - ICBF** **FASE No. 2 OBRA** **5. CDI OTUN 2**

FECHA	14/02/2021	**PERÍODO DE OBRA No.**	6	DEL	**15/02/2021**	AL	**21/02/2021**

10. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

***NOTA ACLARATORIA: El control de las actividades de la Ruta critica se ajustaron de acuerdo a los subproyectos aprobados por la interventoría y la entidad, asi mismo el cuadro de seguimiento general se ajustò con los flujos de inversiòn aprobados con el fin de realizar el control financiero para la sede CDI OTUN 2_ el Valor final aprobado para la ejecución de los subproyectos es $58.530.431**

01. Estado del contrato: La interventoría en cumplimiento de sus obligaciones ha supervisado el desarrollo del contrato No 0101649 - 2020, el cual se ha venido ejecutando dentro de los tiempos establecidos.

02. El inicio de actividades de obra preliminares en la sedeCDI Otun 2 dieron inicio el dia 12 de enero de 2021.

03. De acuerdo al cuadro de control y seguimiento de la ruta crítica del proyecto **las actividades programadas corresponden al 93,23% hasta el dia 21 de febrero de 2021, y el avance real ejecutado es del 98,17%**


04. Dado lo anterior **la ejecuciòn de las actividades de obra para la sede CDI OTUN 2 presenta un avance del 4,94% sobre las actividades establecidas en la programación para la sede.**

05. Respecto al control financiero las **actividades programadas representan un valor de 54.565.470,13** por debajo del valor de **las actividades ejecutadas que representan un valor de $57.968.514,42** es decir, una diferencia de **$3.403.044,30** ejecutadopor encima del al flujo de inversión aprobado semanal.


06. No avance que presentan las actividades de obra indica la culminaciòn del proyecto dentro de los plazos establecidos con fecha final de entrega el día 25 de febrero de 2021.

07. Se han desarrollado las actividades dentro del marco del protocolo de Bioseguridad por COVID 19 y de acuerdo a la normatividad de trabajo seguro, bajo condiciones aceptables para la ejecución de actividades de obra.

10. RESUMEN DE EJECUCIÓN



	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7
% PROGRAMADO	5,03%	18,10%	26,03%	79,03%	80,47%	93,23%	
% EJECUTADO	5,41%	19,59%	24,98%	79,03%	82,47%	98,17%	



	TOTAL SEDE	VALOR PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO ACUMULADO	VALOR EJECUTADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO
VALOR PROGRAMADO	$ 58.530.413,01	$ 54.565.470,13	$ 57.509.473,80	$ 57.968.514,42	$ 58.168.514,42
VALOR EJECUTADO	100%	93,23%	98,26%	98,17%	99,30%

FIRMA INTERVENTOR
NOMBRE: EHIDA JULIET RAMIREZ GUINA
R/L. LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.

VoBo SUPERVISION
NOMBRE : LINA MARIA MARGARITA HUARI MATEUS
SUPERVISION ICBF SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL

VoBo SUPERVISION
NOMBRE : PEDRO JOSE LEÓN DÍAZ
APOYO A LA SUPERVISION ICBF SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL