LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA GRUPO 4 - ICBF
FASE No. 2 OBRA
5. CDI OTUN 2

FECHA	26/04/2021	PERIODO DE OBRA No.	15	DEL	19/04/2021	AL	26/04/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE PRESTA SERVICIO EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**5. RISARALDA- PEREIRA, CDI OTUN 2 CR 1 # 27 - 70**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE CONSULTORIA - ESTUDIOS Y DISEÑOS**			
CONTRATO No.:	No.0101646 - 2020	CONTRATO No.:	No 0101649 - 2020		
PLAZO INICIAL:	UN MES Y VEINTICINCO DÍAS	PLAZO INICIAL:	UN MES Y QUINCE DÍAS		
PLAZO ACTUALIZADO:	SEIS MESES	PLAZO ACTUALIZADO:	CINCO MESES VEINTE DIAS		
FECHA DE INICIACIÓN:	viernes, 6 de noviembre de 2020	FECHA DE INICIACIÓN:	viernes, 6 de noviembre de 2020		
*FECHA DE SUSPENSIÓN No 1 :	-	*FECHA DE SUSPENSIÓN No 1 :	-		
*FECHA DE REINICIACIÓN:	-	*FECHA DE REINICIACIÓN:	-		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	jueves, 31 de diciembre de 2020	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	lunes, 21 de diciembre de 2020		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	jueves, 6 de mayo de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	lunes, 26 de abril de 2021		
PLAZO ACTUALIZADO:	182	PLAZO ACTUALIZADO:	172		
PLAZO TRANSCURRIDO:	172 EQUIVALE AL 95%	PLAZO TRANSCURRIDO:	172 EQUIVALE AL 100%		
VALOR INICIAL :	$ 249.043.319,00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 733.959.553,00		
VALOR INICIAL :	$ 249.043.319,00	VALOR FRENTE DE TRABAJO :	$ 58.530.413,00		
VALOR ETAPA No.1: DIAGNÓSTICOS:	$ 70.915.135,93	VALOR ETAPA No.1 DIAGNÓSTICOS	$ 94.195.674,00		
VALOR ADICION(ES):	$ 122.001.795,00	VALOR ADICION(ES):	$ 48.444.196,00		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 371.045.114,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 106.974.609,00		
VALOR PAGADO:	$ 70.915.135,93	VALOR PAGADO:	$ -		
VALOR POR PAGAR:	$ 300.129.978,07	VALOR POR PAGAR:	$ 106.974.609,00		
SUPERVISOR:	LUZ HELENA MEJIA ZULUAGA	INTERVENTOR:	LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.		
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	PEDRO JOSÉ LEÓN DÍAZ	REPRESENTANTE LEGAL:	EHIDA JULIET RAMIREZ GUINA		

2. CONTROL ADMINISTRATIVO Y ESTADO DEL TIEMPO

2.1 PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA

PERSONAL DE OBRA	DED.	CANT.	PERSONAL DE INTERVENTORIA	DEDI.	CANT.
REPRESENTANTE LEGAL	100%	1	REPRESENTANTE LEGAL	100%	1
DIRECTOR DE OBRA	50%	1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	50%	1
RESIDENTE DE OBRA	100%	1	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA No.1	100%	1
RESIDENTE SISOMA	100%	1	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA No.2	100%	1
ESP. HIDROSANITARIO	5%	1	RESIDENTE SISOMA	100%	1
ESPECIALISTA ELÉCTRICO	5%	1	ASESOR HIDROSANITARIO	5%	1
RESIDENTE DE COSTOS	5%	1	ASESOR ELÉCTRICO	5%	1
MAESTRO DE OBRA	100%	1	PROFESIONAL DE COSTOS Y PRES	5%	1
AYUDANTE DE OBRA	100%	1	APOYO TÉCNICO DE INTERVENTORÍA	100%	1

2.2 PERIODO DE LLUVIAS

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
ESTADO DEL CLIMA	☐ Tiempo Seco ☑ Lluvia Moderada ☐ Lluvia Intensa	☐ Tiempo Seco ☑ Lluvia Moderada ☐ Lluvia Intensa	☑ Tiempo Seco ☐ Lluvia Moderada ☐ Lluvia Intensa	☐ Tiempo Seco ☑ Lluvia Moderada ☐ Lluvia Intensa	☐ Tiempo Seco ☑ Lluvia Moderada ☐ Lluvia Intensa	☐ Tiempo Seco ☑ Lluvia Moderada ☐ Lluvia Intensa	☐ Tiempo Seco ☑ Lluvia Moderada ☐ Lluvia Intensa
DURACIÓN (h)	2 hr	4 hr	NO APLICA	3 hr	2 hr	5 hr	4 hr

AFECTACIÓN A LA OBRA POR LLUVIAS

OBSERVACIONES

DURANTE LA PRESENTE SEMANA SE ATENDIERON LA TOTALIDAD DE OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA REFERENTE AL EMPALME DE LA RAMPA EXISTENTE CON LOS SENDEROS PROPUESTOS SIN PRESENTAR INTERFERENCIAS POR LAS CONDICIONES CLIMATICAS.

2.3 ASPECTOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN	SI	NO
¿Se ejecutó bajo los preceptos técnicos indicados?	☑	☐
¿El rendimiento corresponde a lo indicado en programación?	☑	☐
¿El personal destinado fue suficiente?	☑	☐
¿El personal era idóneo para la actividad?	☑	☐
¿ Los materiales utilizados cumplen con la especificación del proyecto?	☑	☐

3. CONTROL DE ACTIVIDADES DE SUBPROYECTOS

Actividades en Ejecución | Actividades en Atraso | Actividades no Iniciadas | Actividades Terminadas

No	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	CAN	UN	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
				Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
SUBPROYECTO No.1 Acondicionamiento De Area Para Enfermeria: Demolicion De Bateria De Lavamanos, Mamposteria, Pañetes, Estuco Y Pintura Epoxica, Piso En Ceramica Con Guardaescobas, Mediacaña En Esquinas, Puerta Y Ventana En Aluminio, Instalacion De Lavamanos, Instalacion De Iluminacion Led Y Tomacorrientes.											
1	**PRELIMINARES**			**12/01/2021**	**19/01/2021**	**8**	**12/01/2021**	**20/01/2021**	**9**	**0**	**-1**
1,14	Demolición De Enchape De Piso En Cualquier Material	M2	4,50	12/01/2021	14/01/2021	3	12/01/2021	14/01/2021	3	0	0
1,18	Demolición De Enchape De Muro	ML	1,20	12/01/2021	14/01/2021	3	12/01/2021	14/01/2021	3	0	0
1,21	Demolición De Meson En Concreto Con O Sin Enchape, Ancho Variable	ML	2,50	12/01/2021	15/01/2021	4	12/01/2021	15/01/2021	4	0	0
1,3	Demolición Muros En Mampostería (E=012 A 0,15) O (E=0,16 A 0,30)	M2	6,10	12/01/2021	16/01/2021	5	17/01/2021	22/02/2021	37	-5	-37
1,31	Demolición Muros En Mampostería (E=012 A 0,15) O (E=0,16 A 0,30)	ML	1,00	17/01/2021	19/01/2021	3	17/01/2021	22/01/2021	6	0	-3
1,46	Desmonte De Punto Electrico	UND	2,00	17/01/2021	19/01/2021	3	15/01/2021	20/01/2021	6	2	-1
1,49	Retiro De Sobrantes, Cargue, Transporte Y Disposición Final De Escombros A Sitio Autorizado	M3	12,00	17/01/2021	19/01/2021	3	15/01/2021	20/01/2021	6	2	-1
1,5	Desmonte Punto Hidraulico	UND	6,00	17/01/2021	19/01/2021	3	15/01/2021	20/01/2021	6	2	-1
4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**			**20/01/2021**	**29/01/2021**	**10**	**22/01/2021**	**29/01/2021**	**8**	**-2**	**0**

LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA GRUPO 4 - ICBF

FASE No. 2 OBRA

5. CDI OTUN 2

FECHA 26/04/2021 | PERIODO DE OBRA No. 15 | DEL 19/04/2021 | AL 26/04/2021

4,17	Acero Figurado 60000 Psi	KG	79,49	22/01/2021	25/01/2021	4	22/01/2021	28/01/2021	7	0	-3
4,19	Viga Cinta 3500 Psi	M3	0,14	26/01/2021	29/01/2021	4	22/01/2021	29/01/2021	8	4	0
4,31	Columneta De Confinamiento En Concreto De 3000 Psi Para Mamposteria Nueva	ML	7,80	22/01/2021	25/01/2021	4	23/01/2021	26/01/2021	4	-1	-1
4,41	Proceso De Anclaje Para Varilla De 1/2" Perforando Una Profundidad De 6.00 Cm (Indiferente De La Longitud De La Varilla A Inscrustar Posteriormente). Incluye Perforación Con Broca De Diametro Superior, Limpieza, Inyección Del Epoxico E Inscrustación De La Varilla Y Varilla De Acero)	UND	12,00	20/01/2021	21/01/2021	2	23/01/2021	25/01/2021	3	-3	-4
5	**MAMPOSTERÍA**			**26/01/2021**	**31/01/2021**	**6**	**22/01/2021**	**31/01/2021**	**10**	**4**	**0**
5,08	Muro En Bloque Nº 4 E= 0.10 M	M2	7,80	26/01/2021	31/01/2021	6	22/01/2021	31/01/2021	10	4	0
5.09	Muro En Bloque Nº 4 E=0.10 M (Lineal)	ML	3,20	26/01/2021	31/01/2021	6	23/01/2021	31/01/2021	9	3	0
6	**PAÑETES**			**29/01/2021**	**3/02/2021**	**6**	**29/01/2021**	**3/02/2021**	**6**	**0**	**0**
6.2	Pañete Liso Muros 1:4,E=1.5 Cm (Lineal)	ML	7,20	29/01/2021	3/02/2021	6	27/01/2021	6/02/2021	11	2	-3
6.5	Pañete Liso Sobre Muros 1:4	M2	16,80	29/01/2021	3/02/2021		28/01/2021	6/02/2021	10	1	-3
9.1	**CARPINTERIA EN ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE**	M2		**18/02/2021**	**21/02/2021**	**4**	**20/01/2021**	**2/02/2021**	**14**	**29**	**19**
9,1,4	Puerta En Aluminio Color Champaña, Con Perfileria En Aluminio Tipo Alm Serie 4525-3 Para Puertas Batientes, Sistema 500-3 Biselado Para Cuerpos Fijos Y Cristal Incoloro Templado De Seguridad De 5Mm, Incluye Manijas.	M2	1,00	18/02/2021	21/02/2021	4	28/01/2021	6/02/2021	10	21	15
9,2	**CARPINTERIA METALICA**			**18/01/2021**	**21/02/2021**	**35**	**18/01/2021**	**21/02/2021**	**35**	**0**	**0**
9.2,3	Marcos Puertas Lamina C.R. C18 - B=80 Cm (Antic - Esmalte)	M2	1,00	18/02/2021	21/02/2021	4	18/02/2021	21/02/2021	4	0	0
9.2,21	Desmonte Puertas Y Ventanas Diferentes Medidas Y Materiales - (Incluye Dispocision Final)	M2	2,63	16/01/2021	19/01/2021	4	18/01/2021	22/01/2021	5	-2	-3
9,3	**CARPINTERIA DE MADERA**			**20/02/2021**	**21/02/2021**	**2**	**20/02/2021**	**21/02/2021**	**2**	**0**	**0**
9.3.3	Cerradura De Pomo Tipo Alcoba	UND	1,00	20/02/2021	21/02/2021	2	20/02/2021	21/02/2021	2	0	0
10	**PISOS BASES**			**6/02/2021**	**9/02/2021**	**4**	**8/02/2021**	**9/02/2021**	**2**	**-2**	**0**
10,1	Alistado Endurecido Mortero 1:3 H=4	M2	4,50	6/02/2021	9/02/2021	4	8/02/2021	9/02/2021	2	-2	0
11	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO**			**4/02/2021**	**5/02/2021**	**2**	**6/02/2021**	**7/02/2021**	**2**	**-2**	**-2**
11,13	Punto Hidráulico Pvc-P/Paral 1/2"	UND	1,00	4/02/2021	5/02/2021	2	6/02/2021	7/02/2021	2	-2	-2
11,16	Salida Sanitaria Pvc-S/Paral 2"	UND	1,00	4/02/2021	5/02/2021	2	6/02/2021	7/02/2021	2	-2	-2
11,33	Registro Ø 1/2"	UND	1,00	4/02/2021	5/02/2021	2	6/02/2021	7/02/2021	2	-2	-2
12,1	**EQUIPO DE ILUMINACION**			**10/02/2021**	**13/02/2021**	**4**	**10/02/2021**	**14/02/2021**	**5**	**0**	**-1**
12,34	Suministro E Instalación De Lampara Hermética 2X120 Serie B	UND	1,00	10/02/2021	13/02/2021	4	10/02/2021	14/02/2021	5	0	-1
12,2	**INSTALACIONES ELECTRICAS**			**6/02/2021**	**9/02/2021**	**4**	**7/02/2021**	**9/02/2021**	**3**	**-1**	**0**
12.2.2	Salida Para Iluminación En Tubo Conduit Emt De 1/2"-3/4" Y Conductores De Cobre N12Awg Thhn. Incluye Proporcionar Interruptor, Curvas, Terminales, Uniones, Soportes Y Marcas De Identificación	UND	1,00	6/02/2021	7/02/2021	2	7/02/2021	9/02/2021	3	-1	-2
12.2.3	Salida Para Toma Corriente 110 V. En Tubo Conduit Pvc De 1/2" Y Conductores De Cobre N12Awg Thhn Y Conductor De Puesta A Tierra. La Salida Deberá Terminar En Caja Y Toma Corriente Doble Con Polo A Tierra. Incluye Proporcionar Curvas, Terminales, Uniones, Soportes, Marcas De Identificación	UND	2,00	8/02/2021	9/02/2021	2	7/02/2021	9/02/2021	3	1	0
13	**PISOS, ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS**			**10/02/2021**	**17/02/2021**	**8**	**8/02/2021**	**17/02/2021**	**10**	**2**	**0**
13,16	Tableta Antideslizante (Incluye Mortero De Pega Y Boquilla) (Incluye Mortero De Pega Y Boquilla)	M2	4,50	10/02/2021	13/02/2021	4	8/02/2021	14/02/2021	7	2	-1
13,22	Media Caña En Cemento Mortero 1:3	ML	27,55	14/02/2021	17/02/2021	4	14/02/2021	20/02/2021	7	0	-3
15	**PINTURAS**			**14/02/2021**	**21/02/2021**	**8**	**13/02/2021**	**21/02/2021**	**9**	**1**	**0**
15,2	Estuco Sobre Muros (Incluye Aplicación Y Lijada)	UND	31,10	14/02/2021	17/02/2021	4	13/02/2021	21/02/2021	9	1	-4
15,15	Pintura Epoxica	UND	31,10	18/02/2021	21/02/2021	4	18/02/2021	21/02/2021	4	0	0
17,1	**APARATOS SANITARIOS**			**22/02/2021**	**23/02/2021**	**2**	**21/02/2021**	**24/01/2021**	**-27**	**1**	**30**
17,1,3	Suministro E Instalación Lavamanos En Porcelana De Colgar (Incluye Accesorios Y Grifería)	UND	1,00	22/02/2021	23/02/2021	2	21/02/2021	24/01/2021	-27	1	30
17,2	**ACCESORIOS PARA UNIDADES SANITARIAS**			**6/02/2021**	**7/02/2021**	**2**	**12/02/2021**	**13/02/2021**	**2**	**-6**	**-6**
17,2,1	Taparegistro Plastico De 20 X 20 Cms. Incluye Instalación	UND	1,00	6/02/2021	7/02/2021	2	12/02/2021	13/02/2021	2	-6	-6
21	**MOBILIARIO URBANO**			**24/02/2021**	**25/02/2021**	**2**	**25/02/2021**	**25/02/2021**	**1**	**-1**	**0**
21,22	Aseo General	M2	4,50	24/02/2021	25/02/2021	2	25/01/2021	25/02/2021	32	30	0
SUBPROYECTO No.2 Acondicionamiento De Nueva Aula: Nivelacion De Pisos En Concreto, Pañete Impermeabilizado Y Estucado De Muros, Enchape De Pisos En Ceramica Con Guardaescobas, Puertas Y Ventanas En Aluminio, Instalacion De Iluminacion Y Tomacorrientes, Pintura General,Construccion De Bodega En Area De Lavanderia: Mamposteria, Pañetes, Puerta En Aluminio, Instalacion De Iluminación Y Tomacorrientes, Pintura General.Instalacion De Flanches Contra Predio Vecino.												
1	**PRELIMINARES**			**12/01/2021**	**23/01/2021**	**12**	**12/01/2021**	**31/01/2021**	**20**	**0**	**-8**
1.19	Demolición Pañete Muro	M2	15,30	12/01/2021	15/01/2021	4	12/01/2021	15/01/2021	4	0	0
1.31	Demolición Muros En Mamposteria (E=012 A 0,15) O (E=0,16 A 0,30)	ML	2,30	12/01/2021	15/01/2021	4	12/01/2021	18/01/2021	7	0	-3
1.40	Demolición Placa Maciza 0.15 - 0.25 M	M2	7,48	16/01/2021	19/01/2021	4	16/01/2021	21/01/2021	6	0	-2
1.45	Desmonte De Luminarias, Tableros Electricos Y Aparatos Electricos Instalados Superficialmente.	UND	2,00	20/01/2021	23/01/2021	4	17/01/2021	25/01/2021	9	3	-2
1.67	Desmonte De Reja En Hierro Tubo Cuadrado	M2	3,54	20/01/2021	23/01/2021	4	22/01/2021	31/01/2021	10	-2	-8
2	**CIMIENTOS**			**28/01/2021**	**30/01/2021**	**3**	**27/01/2021**	**31/01/2021**	**5**	**1**	**-1**
2.3	Fundición Placa De Concreto Con Malla Electrosoldada	M2	21,04	28/01/2021	30/01/2021	3	27/01/2021	31/01/2021	5	1	-1
4	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**			**31/01/2021**	**5/02/2021**	**6**	**31/01/2021**	**4/02/2021**	**5**	**0**	**1**
4.17	Acero Figurado 60000 Psi	M2	60,32	31/01/2021	3/02/2021	4	31/01/2021	4/02/2021	5	0	-1
4.19	Viga Cinta 3500 Psi	M2	0,16	4/02/2021	5/02/2021	2	31/01/2021	4/02/2021	5	4	1
4.31	Columneta De Confinamiento En Concreto De 3000 Psi Para Mamposteria Nueva	UND	7,80	31/01/2021	3/02/2021	4	1/02/2021	3/02/2021	3	-1	0
4.41	Proceso De Anclaje Para Varilla De 1/2" Perforando Una Profundidad De 6.00 Cm (Indiferente De La Longitud De La Varilla A Inscrustar Posteriormente). Incluye Perforación Con Broca De Diametro Superior, Limpieza, Inyección Del Epoxico E Inscrustación De La Varilla Y Varilla De Acero)	M2	28,00	31/01/2021	1/02/2021	2	1/02/2021	3/02/2021	3	-1	-2
5	**MAMPOSTERÍA**			**25/01/2021**	**30/01/2021**	**6**	**2/02/2021**	**7/02/2021**	**6**	**-8**	**-8**
5.08	Muro En Bloque Nº 4 E= 0.10 M	M2	11,72	2/02/2021	5/02/2021	4	2/02/2021	7/02/2021	6	0	-2
5.09	Muro En Bloque Nº 4 E=0.10 M (Lineal)	ML	4,60	2/02/2021	5/02/2021	4	2/02/2021	7/02/2021	6	0	-2
6	**PAÑETES**			**6/02/2021**	**9/02/2021**	**4**	**5/02/2021**	**14/02/2021**	**10**	**1**	**-5**
6.2	Pañete Liso Muros 1:4,E=1.5 Cm (Lineal)	ML	9,60	6/02/2021	9/02/2021	4	5/02/2021	12/02/2021	8	1	-3
6.3	Pañete Impermeabilizado Muros 1:4, E=1.5 Cm	M2	3,00	6/02/2021	9/02/2021	4	5/02/2021	12/02/2021	8	1	-3
6.5	Pañete Liso Sobre Muros 1:4	M2	47,88	6/02/2021	9/02/2021	4	5/02/2021	13/02/2021	9	1	-4
6.7	Pañete Impermeabilizado Muros 1:3, E=1.5 Cm (Lineal)	ML	27,00	6/02/2021	9/02/2021	4	5/02/2021	14/02/2021	10	1	-5
7	**CUBIERTAS**			**16/02/2021**	**17/02/2021**	**2**	**14/02/2021**	**20/02/2021**	**7**	**2**	**-3**
7,31	Suministro E Instalación Flanche En Lamina Galvanizada Calibre 20; Ds=25	ML	35,00	16/02/2021	17/02/2021	2	14/02/2021	20/02/2021	7	2	-3
9.2	**CARPINTERIA METALICA**			**24/01/2021**	**17/02/2021**	**25**	**11/02/2021**	**28/01/2021**	**-13**	**-18**	**20**
9.2.3	Marcos Puertas Lamina C.R. C18 - B=80 Cm (Antic - Esmalte)	UND	2,00	10/02/2021	13/02/2021	4	11/02/2021	14/02/2021	4	-1	-1
9.2.7	Reja Bancaria (Antic - Esmalte)	M2	2,64	14/02/2021	17/02/2021	4	14/02/2021	18/02/2021	5	0	-1
9.2.16	Ventanería En Aluminio Arquitectonico Tipo Pesado Anodizado Color Natural Con Persiana Fija 3" Y Vidrio 5 Mm	M2	2,30	12/02/2021	15/02/2021	4	14/02/2021	15/02/2021	2	-2	0

FECHA 26/04/2021 | PERIODO DE OBRA No. 15 | DEL 19/04/2021 | AL 26/04/2021

9.2.21	Desmonte Puertas Y Ventanas Diferentes Medidas Y Materiales - (Incluye Dispocision Final)	M2	5,25	24/01/2021	27/01/2021	4	21/02/2021	28/01/2021	-23	-28	-1
10	**PISOS BASES**			**24/01/2021**	**27/01/2021**	**4**	**21/01/2021**	**28/01/2021**	**8**	**3**	**-1**
10.1	Alistado Endurecido Mortero 1:3 H=4	M2	21.04	24/01/2021	27/01/2021	4	21/01/2021	28/01/2021	8	3	-1
11	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO**			**28/01/2021**	**29/01/2021**	**2**	**21/01/2021**	**28/01/2021**	**8**	**7**	**1**
11,17	Salida Sanitaria Pvc-S/Paral 3"	UND	1,00	28/01/2021	29/01/2021	2	21/01/2021	28/01/2021	8	7	1
12.1	**EQUIPO DE ILUMINACION**			**20/02/2021**	**21/02/2021**	**2**	**20/02/2021**	**21/02/2021**	**2**	**0**	**0**
12,34	Suministro E Instalación De Lampara Hermética 2X120 Serie B	UND	6,00	20/02/2021	21/02/2021	2	20/02/2021	21/02/2021	2	0	0
12.2	**INSTALACIONES ELECTRICAS**			**16/02/2021**	**19/02/2021**	**4**	**16/02/2021**	**20/02/2021**	**5**	**0**	**-1**
12.2.2	Salida Para Iluminación En Tubo Conduit Emt De 1/2"-3/4" Y Conductores De Cobre N12Awg Thhn. Incluye Proporcionar Interruptor, Curvas, Terminales, Uniones, Soportes Y Marcas De Identificación	UND	6,00	16/02/2021	17/02/2021	2	14/02/2021	20/02/2021	7	2	-3
12.2.3	Salida Para Toma Corriente 110 V. En Tubo Conduit Pvc De 1/2" Y Conductores De Cobre N12Awg Thhn Y Conductor De Puesta A Tierra. La Salida Deberá Terminar En Caja Y Toma Corriente Doble Con Polo A Tierra. Incluye Proporcionar Curvas, Terminales, Uniones, Soportes, Marcas De Identificación	UND	6,00	18/02/2021	19/02/2021	2	18/02/2021	19/02/2021	2	0	0
13	**PISOS, ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS**			**30/01/2021**	**10/02/2021**	**12**	**31/01/2021**	**12/02/2021**	**13**	**-1**	**-2**
13,16	Tableta Antideslizante (Incluye Mortero De Pega Y Boquilla) (Incluye Mortero De Pega Y Boquilla)	M2	21,04	30/01/2021	4/02/2021	6	31/01/2021	5/02/2021	6	-1	-1
13,2	Guarda Escoba En Ceramica (Inluye Corte, Pegacor Y Boquilla)	ML	20,80	5/02/2021	10/02/2021	6	5/02/2021	12/02/2021	8	0	-2
15	**PINTURAS**			**18/02/2021**	**23/02/2021**	**6**	**19/02/2021**	**25/02/2021**	**7**	**-1**	**-2**
15.2	Estuco Sobre Muros (Incluye Aplicación Y Lijada)	ML	58,10	18/02/2021	21/02/2021	4	19/02/2021	23/02/2021	5	-1	-2
15.13	Vinilo Tipo I Sobre Muros Lavable (Incluye Aplicación 3 Manos)	M2	103,28	20/02/2021	23/02/2021	4	20/02/2021	2/01/2021	-48	0	52
21	**MOBILIARIO URBANO**			**24/02/2021**	**25/02/2021**	**2**	**25/02/2021**	**25/02/2021**	**1**	**-1**	**0**
21,22	Aseo General	M2	27,40	24/02/2021	25/02/2021	2	25/02/2021	25/02/2021	1	-1	0
	SUBPROYECTO No.3 Construcción De Losa En Concreto Con Bordillos De Confinamiento Y Con Acabado De Piso En Caucho Granulado En Area De Juegos Del Patio Trasero.										
1	**PRELIMINARES**			**12/01/2021**	**21/01/2021**	**10**	**12/01/2021**	**22/01/2021**	**11**	**0**	**-1**
1.1	Descapote Y Limpieza	M2	64,00	12/01/2021	21/01/2021	10	12/01/2021	22/01/2021	11	0	-1
2	**CIMIENTOS**			**27/01/2021**	**3/02/2021**	**8**	**22/01/2021**	**15/02/2021**	**25**	**5**	**-12**
2.2	Relleno Con Material Seleccionado	M3	12.72	27/01/2021	3/02/2021	8	22/01/2021	5/02/2021	15	5	-2
2.3	Fundición Placa De Concreto Con Malla Electrosoldada	M2	63.60	8/02/2021	15/02/2021	8	31/01/2021	15/02/2021	16	8	0
16	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**			**17/01/2021**	**26/01/2021**	**10**	**19/01/2021**	**25/01/2021**	**7**	**-2**	**1**
16.4	Excavación Manual En Material Común H=0.0-2.0 M (Incluye Retiro De Sobrantes A Una Distancia Menor De 5 Km)	M3	19.08	17/01/2021	26/01/2021	10	19/01/2021	25/01/2021	7	-2	1
20	**ANDENES Y SARDINELES**			**4/02/2021**	**23/02/2021**	**20**	**4/02/2021**	**25/02/2021**	**22**	**0**	**-2**
20,7	Bordillo De 8X15 Cm Fundido En Concreto De 2500 Psi	ML	16,00	4/02/2021	11/02/2021	8	4/02/2021	22/02/2021	19	0	-11
20,29	Suministro E Instalación Piso En Caucho Granulado Para Área Deportiva Exterior.	M2	63,60	16/02/2021	23/02/2021	8	19/02/2021	24/02/2021	6	-3	-1
	SUBPROYECTO No.4Cambio De Puerta En Lamina Para Baños Niños A La Salida Al Patio Trasero,Construccion De Mediacañas E Impermeabilizacion De Cubierta Del Pasillo Central. Instalacion De Canales En Lamina Y Bajantes,Revision De Puntos Electricos E Instalacion De Tomacorrientes Gfci En Cocina. Demolicion De Mochetas De Mamposteria En Aulas.										
1	**PRELIMINARES**			**12/01/2021**	**19/01/2021**	**8**	**12/01/2021**	**19/01/2021**	**8**	**0**	**0**
1,14	Demolición De Enchape De Piso En Cualquier Material	M2	5,06	12/01/2021	15/01/2021	4	12/01/2021	15/01/2021	4	0	0
1,30	Demolición Muros En Mamposteria (E=012 A 0,15) O (E=0,16 A 0,30)	M2	20,80	16/01/2021	19/01/2021	4	16/01/2021	17/01/2021	2	0	2
6	**PAÑETES**			**1/02/2021**	**4/02/2021**	**4**	**31/01/2021**	**6/02/2021**	**7**	**1**	**-2**
2.2	Pañete Liso Muros 1:4,E=1.5 Cm (Lineal)	M3	12.72	1/02/2021	4/02/2021	4	31/01/2021	6/02/2021	7	1	-2
7	**CUBIERTAS**			**12/01/2021**	**4/02/2021**	**24**	**12/01/2021**	**5/02/2021**	**25**	**0**	**-1**
7,7	Suministro E Instalación De Impermeabilización Con Manto Edil 3 Mm	M2	70.76	12/01/2021	17/01/2021	6	12/01/2021	22/01/2021	11	0	-5
7,9	Media Caña En Mortero 1:3	ML	56.14	18/01/2021	23/01/2021	6	18/01/2021	23/01/2021	6	0	0
7,31	Suministro E Instalación Flanche En Lamina Galvanizada Calibre 20; Ds=25	ML	5,00	24/01/2021	29/01/2021	6	23/01/2021	31/01/2021	9	1	-2
7,43	Suministro E Instalación Canal En Lamina Galvanizada Calibre 20; Ds=50	ML	3,00	30/01/2021	4/02/2021	6	23/01/2021	5/02/2021	14	7	-1
9.2	**CARPINTERÍA METALICA**			**20/01/2021**	**8/02/2021**	**20**	**23/01/2021**	**10/02/2021**	**19**	**-3**	**-2**
9,2,5	Puerta Entamborada Lamina C.R. C18 (Incluye Anticorrosivo Y Pintura Esmalte)	M2	2,47	5/02/2021	8/02/2021	4	7/02/2021	10/02/2021	4	-2	-2
9,2,21	Desmonte Puertas Y Ventanas Diferentes Medidas Y Materiales - (Incluye Dispocision Final)	M2	2,44	20/01/2021	23/01/2021	4	23/01/2021	27/01/2021	5	-3	-4
9,3	**CARPINTERIA DE MADERA**			**5/02/2021**	**8/02/2021**	**4**	**10/02/2021**	**13/02/2021**	**4**	**-5**	**-5**
9.3.3	Cerradura De Pomo Tipo Alcoba	UND	0.01	5/02/2021	8/02/2021	4	10/02/2021	13/02/2021	4	-5	-5
11	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO**			**7/02/2021**	**10/02/2021**	**4**	**7/02/2021**	**14/02/2021**	**8**	**0**	**-4**
11,4	Bordillo De 8X15 Cm Fundido En Concreto De 2500 Psi	ML	0,18	5/02/2021	8/02/2021	4	7/02/2021	14/02/2021	8	-2	-6
12.2	**INSTALACIONES ELECTRICAS**			**7/02/2021**	**10/02/2021**	**4**	**8/02/2021**	**15/02/2021**	**8**	**-1**	**-5**
12,2,5	Suministro De Toma Corriente Gfci.	UND	3,00	9/02/2021	10/02/2021	2	12/02/2021	15/02/2021	4	-3	-5
12,2,25	Acondicionamiento Punto Eléctrico, Incluye Mano De Obra Y Materiales	UND	10,00	7/02/2021	8/02/2021	2	8/02/2021	12/02/2021	5	-1	-4
13.0	**PISOS, ECHAPES Y GUARDAESCOBAS**			**24/01/2021**	**31/01/2021**	**8**	**25/01/2021**	**31/01/2021**	**7**	**-1**	**0**
13,16	Tableta Antideslizante (Incluye Mortero De Pega Y Boquilla) (Incluye Mortero De Pega Y Boquilla)	M2	5.06	24/01/2021	27/01/2021	4	25/01/2021	28/01/2021	4	-1	-1
13,2	Guarda Escoba En Ceramica (Inluye Corte, Pegacor Y Boquilla)	ML	2,40	28/01/2021	31/01/2021	4	27/01/2021	31/01/2021	5	1	0
15	**PINTURAS**			**11/02/2021**	**23/02/2021**	**13**	**12/02/2021**	**14/02/2021**	**3**	**-1**	**9**
15,3	Resane De Muros	ML	12,20	11/02/2021	15/02/2021	5	12/02/2021	14/02/2021	3	-1	1
15,9	Esmalte Sobre Rejas	M2	16,80	16/02/2021	19/02/2021	4	16/02/2021	19/02/2021	4	0	0
15,13	Vinilo Tipo I Sobre Muros Lavable (Incluye Aplicación 3 Manos)	M2	12,00	20/02/2021	23/02/2021	4	20/02/2021	24/02/2021	5	0	-1
	ETAPA DE ADICIÓN Y PRÓRROGA										
	SUBPROYECTO No.3 Construcción De Losa En Concreto Con Bordillos De Confinamiento Y Con Acabado De Piso En Caucho Granulado En Area De Juegos Del Patio Trasero.										
1	**PRELIMINARES**			**26/02/2021**	**9/03/2021**	**12**	**26/02/2021**	**14/03/2021**	**17**	**0**	**-5**
1.1	Descapote Y Limpieza	M2	121,00	26/02/2021	9/03/2021	12	26/01/2021	14/03/2021	48	31	-5
2	**CIMIENTOS**			**15/03/2021**	**5/04/2021**	**22**	**14/03/2021**	**21/03/2021**	**8**	**1**	**15**
2.2	Relleno Con Material Seleccionado	M3	43,00	15/03/2021	20/03/2021	6	14/03/2021	21/03/2021	8	1	-1
2.3	Fundición Placa De Concreto Con Malla Electrosoldada	M2	121,00	29/03/2021	5/04/2021	8	12/03/2021	21/03/2021	10	17	15
10	**PISOS BASES**			**21/03/2021**	**28/03/2021**	**8**	**21/03/2021**	**4/04/2021**	**15**	**0**	**-7**
16,4	Subbase Recebo zonas exteriores	M3	48,00	21/03/2021	26/03/2021	6	21/03/2021	4/04/2021	15	0	-9

LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA GRUPO 4 - ICBF

FASE No. 2 OBRA

5. CDI OTUN 2

FECHA 26/04/2021 — **PERIODO DE OBRA No.** 15 DEL **19/04/2021** AL **26/04/2021**

16	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**			**4/03/2021**	**14/03/2021**	**11**	**21/03/2021**	**4/04/2021**	**15**	**-17**	**-21**
16,4	Excavación Manual En Material Común H=0.0-2.0 M (Incluye Retiro De Sobrantes A Una Distancia Menor De 5 Km)	**M3**	36,57	4/03/2021	14/03/2021	11	21/03/2021	4/04/2021	15	-17	-21
20	**ANDENES Y SARDINELES**			**6/04/2021**	**25/04/2021**	**20**	**21/03/2021**	**11/04/2021**	**22**	**16**	**14**
20,7	Bordillo De 8X15 Cm Fundido En Concreto De 2500 Psi	**ML**	45,00	6/04/2021	13/04/2021	8	21/03/2021	11/04/2021	22	16	2
20,29	Suministro E Instalación Piso En Caucho Granulado Para Área Deportiva Exterior.	**M2**	121,00	25/04/2021	25/04/2021	1	11/04/2021		ejecución	14	ejecución
	ENTREGA FINAL DE SUBPROYECTOS EJECUTADOS					**1**			**no iniciado**	**no iniciado**	**no iniciado**
Plazo del proyecto en días									**172**		

OBSERVACIONES:

UNA VEZ FUERON ATENDIDAS LAS OBSERVACIONES DE LA CONEXIÓN DE LA RAMPA, SE VERIFICÓ POR PARTE DE LA INTERVENTORIA LA TERMINACIÒN DE LA INSTALACIÓN DEL PISO CAUCHO GRANULADO.

SE PROGRAMÓ LA VISITA DE RECIBO Y ENTREGA A AL INTERVENTORIA Y ENTIDAD PARA ESTA SEDE EL DÍA 7 DE MAYO DE 2021

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA EN TIEMPO (+) ADELANTO (-) ATRASO	DIAS DE (+) ADELANTO (-) ATRASO EN LA RUTA CRÍTICA A LA FECHA DE CORTE		% sobre el plazo total
1	Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente.	$ 106.974.610,26	182,77%	-153,94%	Al inicio de la actividad	4	2,33%
2	Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.	$ 106.974.610,26	28,83%		Al final de la actividad	2	1,16%

4. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

3.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

01. A LA FECHA EL CONTRATISTA PRESENTA UN AVANCE SIGNIFICATIVO FRENTE A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.

02. LAS CONDICIONES CLIMATICAS NO AFECTARON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA PRESENTE SEMANA; DEBIDO A LAS FESTIVIDADES POR SEMANA SANTA SE DEJO PENDIENTE CULMINAR CON LA INSTALACIÓN DEL PISO CAUCHO GRANULADO.

03. EL CONTRATISTA DE OBRA CUMPLIO CON EL PERSONAL SUFICIENTE PARA LA EJECUCIÒN DE ACTIVIDADES.

3.2. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

La calidad de las actividades de obra de la Etapa No. 2 fue buena, y se atendieron a satisfacción las observaciones y solicitudes realizadas por la interventoría.

Se ha exigido La calidad de las actividades de la Etapa No. 2 al contratista de Obra y el contratista ha respondido satisfactoriamente a las observaciones de la interventoría

5. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
01. N/A	N/A	N/A

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS

01. N/A

7. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DEL 19 DE ABRIL DE 2021 AL 26 DE ABRIL DE 2021

01. N/A


8. REGISTRO FOTOGRAFICO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA DEL 19 DE ABRIL DE 2021 AL26 DE ABRIL DE 2021

1. HOGAR INFANTIL CDI OTUN 2 _ PEREIRA









FECHA	26/04/2021	PERIODO DE OBRA No.	15	DEL	19/04/2021	AL	26/04/2021

9. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

01. Se atendieron las observaciones de la interventoría a satisfacción

02. El contratista culminó la totalidad de actividades de obra contempladas para al etapa de adición y prórroga del contrato el día 25 de abril de 2021

10. CUADRO DE SEGUMIENTO Y CONTROL DE LA RUTA CRÍTICA

No.	Descripción de Item	PROGRAMADO				REAL EJECUTADO		
		PESO	% PROGRAMADO	%	VALOR PROGRAMADO	AVANCE	%	DINERO EJECUTADO
	SUBPROYECTO No.1 Acondicionamiento De Area Para Enfermeria: Demolicion De Bateria De Lavamanos, Mamposteria, Pañetes, Estuco Y Pintura Epoxica, Piso En Ceramica Con Guardaescobas, Mediacaña En Esquinas, Puerta Y Ventana En Aluminio, Instalacion De Lavamanos, Instalacion De Iluminacion Led Y Tomacorrientes.							
1,00	PRELIMINARES	0,87%	100,00%	0,87%	$ 742.234,00	100,00%	0,87%	$ 742.234,00
4,00	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	1,09%	100,00%	1,09%	$ 930.128,00	100,00%	1,09%	$ 930.128,00
5,00	MAMPOSTERÍA	0,44%	100,00%	0,44%	$ 373.908,00	100,00%	0,44%	$ 373.908,00
6,00	PAÑETES	0,67%	100,00%	0,67%	$ 577.687,00	100,00%	0,67%	$ 577.687,00
9,10	CARPENTERÍA EN ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE	0,58%	100,00%	0,58%	$ 495.696,00	100,00%	0,58%	$ 495.696,00
9,20	CARPINTERÍA METALICA	0,23%	100,00%	0,23%	$ 197.090,00	100,00%	0,23%	$ 197.090,00
9,30	CARPINTERIA EN MADERA	0,06%	100,00%	0,06%	$ 47.298,00	100,00%	0,06%	$ 47.298,00
10,00	PISOS BASES	0,21%	100,00%	0,21%	$ 181.503,00	100,00%	0,21%	$ 181.503,00
11,00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS- RED CONTRA INCENDIO	0,18%	100,00%	0,18%	$ 153.424,00	100,00%	0,18%	$ 153.424,00
12,10	EQUIPO DE ILUMINACION	0,15%	100,00%	0,15%	$ 129.380,00	100,00%	0,15%	$ 129.380,00
12,20	INSTALACIONES ELECTRICAS	0,31%	100,00%	0,31%	$ 261.704,00	100,00%	0,31%	$ 261.704,00
13,00	PISOS , ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS	1,08%	100,00%	1,08%	$ 926.274,50	100,00%	1,08%	$ 926.274,50
15,00	PINTURAS	0,77%	100,00%	0,77%	$ 655.433,00	100,00%	0,77%	$ 655.433,00
17,10	APARATOS SANITARIOS	0,45%	100,00%	0,45%	$ 384.822,00	100,00%	0,45%	$ 384.822,00
17,20	ACCESORIOS PARA UNIDADES SANITARIAS	0,02%	100,00%	0,02%	$ 18.527,00	100,00%	0,02%	$ 18.527,00
21,00	ASEO GENERAL	0,02%	100,00%	0,02%	$ 19.359,00	100,00%	0,02%	$ 19.359,00
	SUBPROYECTO No.2 Acondicionamiento De Nueva Aula,Adecaución En Area De Lavanderia: Mamposteria, Pañetes, Puerta En Aluminio, Instalacion De Iluminación Y Tomacorrientes, Pintura General.							
1,00	PRELIMINARES	0,72%	100,00%	0,72%	$ 614.838,71	100,00%	0,72%	$ 614.838,71
2,00	CIMIENTOS	2,29%	100,00%	2,29%	$ 1.957.707,68	100,00%	2,29%	$ 1.957.707,68
4,00	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	1,32%	100,00%	1,32%	$ 1.127.062,61	100,00%	1,32%	$ 1.127.062,61
5,00	MAMPOSTERÍA	0,65%	100,00%	0,65%	$ 557.046,37	100,00%	0,65%	$ 557.046,37
6,00	PAÑETES	2,17%	100,00%	2,17%	$ 1.862.074,90	100,00%	2,17%	$ 1.862.074,90
7,00	CUBIERTAS	1,09%	100,00%	1,09%	$ 930.860,00	100,00%	1,09%	$ 930.860,00
9,10	CARPINTERÍA METALICA	1,71%	100,00%	1,71%	$ 1.466.856,35	100,00%	1,71%	$ 1.466.856,35
10,00	PISOS BASES	0,99%	100,00%	0,99%	$ 848.526,53	100,00%	0,99%	$ 848.526,53
11,00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS- RED CONTRA INCENDIO	0,06%	100,00%	0,06%	$ 52.369,00	100,00%	0,06%	$ 52.369,00
12,10	EQUIPO DE ILUMINACION	0,91%	100,00%	0,91%	$ 776.280,00	100,00%	0,91%	$ 776.280,00
12,20	INSTALACIONES ELECTRICAS	1,39%	100,00%	1,39%	$ 1.189.008,00	100,00%	1,39%	$ 1.189.008,00
13,00	PISOS, ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS	2,05%	100,00%	2,05%	$ 1.753.331,39	100,00%	2,05%	$ 1.753.331,39
15,00	PINTURAS	1,72%	100,00%	1,72%	$ 1.471.764,44	100,00%	1,72%	$ 1.471.764,44
21,00	ASEO GENERAL	0,14%	100,00%	0,14%	$ 117.881,25	100,00%	0,14%	$ 117.881,25
	SUBPROYECTO No.3 Construcción De Losa En Concreto Con Bordillos De Confinamiento Y Con Acabado De Piso En Caucho Granulado En Area De Juegos Del Patio Trasero.							
1,00	PRELIMINARES	0,45%	100,00%	0,45%	$ 385.728,00	100,00%	0,45%	$ 385.728,00
2,00	CIMIENTOS	7,18%	100,00%	7,18%	$ 6.153.300,00	100,00%	7,18%	$ 6.153.300,00
16,00	EXCAVACIONES Y RELLENOS	1,01%	100,00%	1,01%	$ 861.080,40	100,00%	1,01%	$ 861.080,40
20,00	ANDENES Y SARDINELES	11,93%	100,00%	11,93%	$ 10.215.942,40	100,00%	11,93%	$ 10.215.942,40
	SUBPROYECTO No.4 Cambio De Puerta En Lamina Para Baños Niños A La Salida Al Patio Trasero, Impermeabilizacion De Cubierta Del Pasillo Central. Instalacion De Canales En Lamina Y Bajantes.							
1,00	PRELIMINARES	0,48%	100,00%	0,48%	$ 410.241,90	100,00%	0,48%	$ 410.241,90
6,00	PAÑETES	0,51%	100,00%	0,51%	$ 438.651,20	100,00%	0,51%	$ 438.651,20
7,00	CUBIERTAS	5,54%	100,00%	5,54%	$ 4.747.234,64	100,00%	5,54%	$ 4.747.234,64
9,20	CARPINTERIA METALICA	0,68%	100,00%	0,68%	$ 584.752,30	100,00%	0,68%	$ 584.752,30
9,30	CARPINTERIA DE MADERA	0,06%	100,00%	0,06%	$ 47.298,00	100,00%	0,06%	$ 47.298,00
11,00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS- RED CONTRA INCENDIO	0,73%	100,00%	0,73%	$ 623.826,00	100,00%	0,73%	$ 623.826,00
12,00	INSTALACIONES ELECTRICAS	0,90%	100,00%	0,90%	$ 771.157,00	100,00%	0,90%	$ 771.157,00
13,00	PISOS,ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS	0,46%	100,00%	0,46%	$ 394.956,71	100,00%	0,46%	$ 394.956,71
15,00	PINTURAS	0,48%	100,00%	0,48%	$ 408.327,00	100,00%	0,48%	$ 408.327,00
	ACTIVIDADES DE ADICIÓN Y PRÓRROGA							
	SUBPROYECTO No.3 Construcción De Losa En Concreto Con Bordillos De Confinamiento Y Con Acabado De Piso En Caucho Granulado En Area De Juegos Del Patio Trasero.							
1,00	PRELIMINARES	0,85%	100,00%	0,85%	$ 729.267,00	100,00%	0,85%	$ 729.267,00

LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.


INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA GRUPO 4 - ICBF

FASE No. 2 OBRA

5. CDI OTUN 2

FECHA	26/04/2021					PERIODO DE OBRA No.	15	DEL	19/04/2021	AL	26/04/2021
2,00	CIMIENTOS	14,07%	100,00%	14,07%	$ 12.053.798,00	100,00%	14,07%	$	12.053.798,00		
10,00	PISOS BASES	5,42%	100,00%	5,42%	$ 4.639.584,00	100,00%	5,42%	$	4.639.584,00		
16,00	EXCAVACIONES Y RELLENOS	1,93%	100,00%	1,93%	$ 1.650.335,00	100,00%	1,93%	$	1.650.335,00		
20,00	ANDENES Y SARDINELES	23,02%	100,00%	23,02%	$ 19.714.024,00	100,00%	23,02%	$	19.714.024,00		
		TOTAL PESO	% PROGRAMADO		VALOR PROGRAMADO	% EJECUTADO		VALOR EJECUTADO			
-	TOTALES	100,00%	100,00%		$ 85.649.578,26	100,00%		$	85.649.578,26		
			ADMINISTRACIÓN	16,00%	$ 13.703.932,52	ADMINISTRACIÓN	16,00%	$	13.703.932,52		
			IMPREVISTOS	3,90%	$ 3.340.333,55	IMPREVISTOS	3,90%	$	3.340.333,55		
			UTILIDAD	4,20%	$ 3.597.282,29	UTILIDAD	4,20%	$	3.597.282,29		
			IVA / UTILIDAD	19,00%	$ 683.483,63	IVA / UTILIDAD	19,00%	$	683.483,63		
			TOTAL PROGRAMADO		$ 106.974.610,26	TOTAL EJECUTADO		$	106.974.610,26		
PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA 26 DE ABRIL DE 2021			0,00%		DINERO DE DIFERENCIA ENTRE LO PROGRAMADO Y EJECUTADO			$	-		

SUBPROYECTO 1	7,12%	SUBPROYECTO 2	17,19%	SUBPROYECTO 3	20,57%	SUBPROYECTO 4	9,84%	SUBPROYECTO 3- ADICIÓN Y PRÓRROGA	45,29%



10. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

***NOTA ACLARATORIA:EL CONTROL DE LA RUTA CRÍTICA SE AJUSTÓ DE ACUERDO A LOS SUBPROYECTOS APROBADOS POR LA INTERVENTORÍA Y LA ENTIDAD PARA LA ETAPA DE ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO EN LA SEDE CDI OTÚN 2, ASÍ MISMO SE AJUSTÓ EL CUADRO DE SEGUIMIENTO GENERAL CON EL FLUJO DE INVERSIÓN APROBADO PARA EJECUTAR LA TOTALIDAD DEL SUBPROYECTO No. 3, DE ESTA MANERA SE CONSIDERÓ EL VALOR DE LA ADICIÓN DE ESTA SEDE POR UNA CUANTÍA DE $48.444.196**
LOS INFORMES MENCIONADOS ANTERIORMENTE SE DAN A PARTIR DEL INFORME SEMANAL No.8.

01. Estado del contrato: La interventoría en cumplimiento de sus obligaciones ha supervisado el desarrollo del contrato No 0101649 - 2020, el cual se ha venido ejecutando dentro de los tiempos establecidos.

02. El inicio de actividades de la etapa de adición y prórroga se dio el día 26 de febrero de 2021.

03. De acuerdo al cuadro de control y seguimiento de la ruta crítica del proyecto , **las actividades programadas corresponden al 100,00% hasta el dìa 26 de abril de 2021, y el avance real ejecutado es del 100,00%, evidenciando el cumplimiento del flujo de inversión y tiempos a probados para la terminación del contrato de obra.**

04. Durante la presente semana el contratista realizó el aseo final para la entrega de las áreas en condiciones òptimas para el recibo de la interventoría y entidad.

05. Respecto al control financiero las **actividades programadas inicialemente representan un valor de $ 106.974.610,26 frente a la ejecución de actividades que representan una cuantía de $106.330.192,42 es decir una diferencia de $ 0,00** , no obstante una vez validado con el balance de mayores y menores cantidades de la real inversión por cada sede se evidenció que el valor real invertido es de $101.787.975 siendo este el valor correspondiente al 100 de las actividades ejecutadas.

06. Se desarrollaron las actividades dentro del marco del protocolo de Bioseguridad por COVID 19 y de acuerdo a la normatividad de trabajo seguro, bajo condiciones aceptables para la ejecuciòn de actividades de obra.

LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA GRUPO 4 - ICBF

FASE No. 2 OBRA


5. CDI OTUN 2

FECHA	26/04/2021	PERIODO DE OBRA No.	15	DEL	19/04/2021	AL	26/04/2021

10. RESUMEN DE EJECUCIÓN



	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15
% PROGRAMADO	5,03%	18,10%	26,03%	79,03%	80,47%	93,23%	100,00%	55,31%	73,66%	83,54%	86,83%	86,83%	92,50%	100,00%	100,00%
% EJECUTADO	5,41%	19,59%	24,98%	79,03%	82,47%	98,17%	100,00%	58,87%	75,95%	86,83%	88,80%	88,80%	95,00%	99,40%	100,00%



	TOTAL SEDE	VALOR PROGRAMADO	VALOR PROGRAMADO ACUMULADO	VALOR EJECUTADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO
VALOR EJECUTADO	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
VALOR PROGRAMADO	$ 106.974.610,26	$ 106.974.610,26	$ 106.974.610,26	$ 101.787.975,00	$ 101.787.975,00

FIRMA INTERVENTOR

NOMBRE: EHIDA JULIET RAMIREZ GUINA

R/L. LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.

VoBo SUPERVISION

NOMBRE : LUZ HELENA MEJIA ZULUAGA

SUPERVISION ICBF SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL

VoBo SUPERVISION

NOMBRE : PEDRO JOSE LEÓN DÍAZ

APOYO A LA SUPERVISION ICBF SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL