SUBPROYECTO 2: REMODELACIÓN TOTAL DE LA COCINA: DEMOLICIÓN DE MUROS Y MESONES, CAMBIO DE VENTANAS EN LAMINA POR VENTANAS EN ALUMINIO CON ANGEOS Y REJA BANCARIA, PAÑETES Y ENCHAPE DE PISOS Y MUROS EN CERÁMICA, CONSTRUCCIÓN DE MEDIACAÑAS ENPISOS, INSTALACIÓN DE MESONES Y LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, INSTALACIÓN DE CIELORASO EN SUPERBOARD, INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN LED Y TOMACORRIENTES GFCI, PINTURA EPOXICA EN TECHOS Y MEDIACAÑAS.

• El contratista en este periodo no realizo actividades de adecuaciones y reparaciones locativas en este subproyecto, considerando que se culminó el 25 de febrero de 2021 en su totalidad para la fase No. 2 de obra.

SUBPROYECTO 3: INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC, CAMBIO DE PUERTAS EXTERIORES EN MADERA POR PUERTAS EN LAMINA E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN LED EN LAS AULAS DEL COSTADO OCCIDENTAL DEL CDI E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN LAMINA EN LAVANDERÍA Y EN AULA DE JARDÍN C.

PRELIMINARES:
• Desmonte de luminarias, tableros y aparatos eléctricos,
• Desmonte de reja en hierro con tubo cuadrado,

CARPINTERIA METÁLICA:
• Suministro e instalación de marcos de puertas en lamina C.R. calibre 18 con anticorrosivo y esmalte,
• Suministro e instalación de puertas entamboradas en lamina C.R. calibre 18 con anticorrosivo y esmalte,
• Desmonte de puertas y ventanas de diferentes medidas y materiales,
• Suministro e instalación de estructura metálica para reforzamiento y/o reemplazo según diseño arquitectónico,
• Suministro de cerradura de pomo tipo alcoba.

EQUIPO DE ILUMINACION:
• Suministro e instalación de luminaria Led panel metálica incrustada en cielo raso con luz blanca,

INSTALACIONES ELECTRICAS:
• Salida para iluminación en tubo Conduit EMT de 1/2" y 3/4" y conductores de cobre con interruptor, curvas, terminales, uniones, soportes y marcas de identificación.

CIELO RASOS – DIVISIONES:
• Suministro e instalación de cielo raso en PVC incluye estructura y accesorios de fijación.

SUBPROYECTO 4: INSTALACIÓN DE CONCERTINA PARA EL CERRAMIENTO PERIMETRAL COSTADOSNORTE Y ORIENTE, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN COMEDOR, SALA DE PROFESORES Y LAVANDERÍA. INSTALACIÓN DE CONCERTINA PARA EL CERRAMIENTO PERIMETRAL COSTADOSNORTE Y ORIENTE, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN COMEDOR, SALA DE PROFESORES Y LAVANDERÍA.

- El contratista en este periodo no realizo actividades de adecuaciones y reparaciones locativas en este subproyecto, considerando que se culminó el 25 de febrero de 2021 en su totalidad para la fase No. 2 de obra.

SEDE PULGARCITO- MANIZALES:

SUBPROYECTO 1: ADECUACIÓN DEL ÁREA DESTINADA PARA GIMNASIO: NIVELACIÓN DE PISO ENCONCRETO, ENCHAPE DE PISO EN CERÁMICA, INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED, PINTURA GENERAL.

- El contratista en este periodo no realizo actividades de adecuaciones y reparaciones locativas en este subproyecto, considerando que se culminó el 25 de febrero de 2021 en su totalidad para la fase No. 2 de obra.

SUBPROYECTO 2: CAMBIO DE PUERTAS Y VENTANAS EN LAMINA POR PUERTAS Y VENTANAS ENALUMINIO EN JARDÍN A Y JARDÍN B Y INSTALACIÓN DE CIELO RASO E ILUMINACIÓN LED EN AULAS DE PREJARDIN C, JARDÍN A Y JARDÍN B. PINTURA GENERAL DE ESTOS ESPACIOS.

- El contratista en este periodo no realizo actividades de adecuaciones y reparaciones locativas en este subproyecto, considerando que se culminó el 25 de febrero de 2021 en su totalidad para la fase No. 2 de obra.

SUBPROYECTO 3: INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC, CAMBIO DE PUERTAS EXTERIORES EN MADERA POR PUERTAS EN LAMINA E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN LED EN LAS AULAS DEL COSTADO OCCIDENTAL DEL CDI E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN LAMINA EN LAVANDERÍA Y EN AULA DE JARDÍN C.

• El contratista en este periodo no realizo actividades de adecuaciones y reparaciones locativas en este subproyecto, considerando que se culminó el 25 de febrero de 2021 en su totalidad para la fase No. 2 de obra.

SUBPROYECTO 4: CAMBIO DE VENTANAS EN LAMINA POR VENTANAS EN ALUMINIO CON REJA BANCARIA EN OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA. CAMBIO DE VENTANAS EN LAMINA POR VENTANAS TIPO PERSIANA CON ANGEO EN COCINA. CAMBIO DE PUERTA VENTANA DE ACCESO A PATIO DE JUEGOS EXTERNO. ADECUACIÓN DE INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES INCLUYENDO GFCI EN COCINA.

• El contratista en este periodo no realizo actividades de adecuaciones y reparaciones locativas en este subproyecto, considerando que se culminó el 25 de febrero de 2021 en su totalidad para la fase No. 2 de obra.

SEDE MUNDO DE COLORES- ANTIOQUIA:

SUBPROYECTO 1: RETIRO DE TEJAS DE BARRO, IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA E INSTALACIÓN DE NUEVAS TEJAS DE BARRO EN LA PARTE DEL ÁREA DEL CDI; CAMBIO DE TEJAS TRASLUCIDAS EN CORREDOR COSTADO ORIENTAL; INSTALACIÓN DE CANALES EN LAMINA Y BAJANTES CON MAYOR CAPACIDAD DE EVACUACIÓN. INSTALACIÓN DE FLANCHES EN LAMINA y MANTENIMIENTO DE ALGUNAS ÁREAS DE CIELO RASO Y COLUMNAS EN MADERA.

PRELIMINARES:
- Desmonte de canales en lamina,
- Desmonte de cubierta de teja en barro,
- Desmonte de cubierta de teja termoacústica,
- Retiro, cargue, transporte y disposición de materiales sobrantes.

CUBIERTAS:
- Afinado impermeabilizado para teja de barro en asfalto incluye tela impermeable,
- Suministro e instalación de cubierta de barro incluye remates y accesorios,
- Suministro e instalación de cubierta traslucida de PVC,
- Suministro e instalación de flanche en lámina galvanizada,
- Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada,
- Suministro e instalación de caballete en teja de barro.

MOBILIARIO URBANO:
- Aseo general de las áreas intervenidas en la zona de reposición de las cubiertas del CDI.

SUBPROYECTO 2: ADECUACIÓN DE AULAS DE DESARROLLO Y AULA DE ARTES CAMBIANDO LAS VENTANAS EN LAMINA POR VENTANAS EN ALUMINIO E INSTALANDO ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES CON CIRCUITO ELÉCTRICO INDEPENDIENTE Y CAMBIO DE LÁMPARAS FLUORESCENTES POR LUMINARIAS LED EN PATIO CENTRAL.

PRELIMINARES:

- Desmonte de luminarias, tableros y aparatos eléctricos.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS:

- Suministro e instalación de lámparas herméticas.

SUBPROYECTO 3: RELLENO DE LA PISCINA, RETIRO DE REJAS METÁLICAS, CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO Y ACABADO DE PISO CON GRAMA SINTÉTICA; INSTALACIÓN DE CUBIERTA CON ESTRUCTURA METÁLICA Y TEJA TRASLUCIDA EN ÁREA DE HUERTA Y REVISIÓN DE PUNTOS ELÉCTRICOS E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES GFCI EN COCINA y REPOSICIÓN DE ORINALES INFANTILES EN BATERÍA DE BAÑOS NIÑOS.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS:

- Acondicionamiento de punto eléctrico, incluye mano de obra y materiales.

SEDE CDI OTUN 2- PEREIRA:

SUBPROYECTO 1: ACONDICIONAMIENTO DE ÁREA PARA ENFERMERÍA: DEMOLICIÓN DE BATERÍA DE LAVAMANOS, MAMPOSTERÍA, PAÑETES, ESTUCO Y PINTURA EPOXICA, PISO EN CERÁMICA CON GUARDA ESCOBAS, MEDIACAÑA EN ESQUINAS, PUERTA Y VENTANA EN ALUMINIO, INSTALACIÓN DE LAVAMANOS, INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN LED Y TOMACORRIENTES.

- El contratista en este periodo no realizo actividades de adecuaciones y reparaciones locativas en este subproyecto, considerando que se culminó el 25 de febrero de 2021 en su totalidad para la fase No. 2 de obra.

SUBPROYECTO 2: ACONDICIONAMIENTO DE NUEVA AULA: NIVELACIÓN DE PISOS EN CONCRETO, PAÑETE IMPERMEABILIZADO Y ESTUCADO DE MUROS, ENCHAPE DE PISOS EN CERÁMICA CON GUARDA ESCOBAS, PUERTAS Y VENTANAS EN ALUMINIO,

INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES, PINTURA GENERAL; CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN ÁREA DE LAVANDERÍA: MAMPOSTERÍA, PAÑETES, PUERTA EN ALUMINIO, INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES, PINTURA GENERAL E INSTALACIÓN DE FLANCHES CONTRA PREDIO VECINO.

- El contratista en este periodo no realizo actividades de adecuaciones y reparaciones locativas en este subproyecto, considerando que se culminó el 25 de febrero de 2021 en su totalidad para la fase No. 2 de obra.

SUBPROYECTO 3: CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN CONCRETO CON BORDILLOS DE CONFINAMIENTO Y CON ACABADO DE PISO EN CAUCHO GRANULADO EN ÁREA DE JUEGOS DEL PATIO TRASERO.

PRELIMINARES:

- Descapote y limpieza en áreas de juegos infantiles,

CIMIENTOS:

- Relleno con material seleccionado en área de zona dura de patio de juegos exteriores,
- Fundición de placa de concreto con malla electro soldada en zona de juegos exteriores,

ESTRUCTURAS EN CONCRETO:

- Construcción de columnas en concreto para juego múltiple,
- Suministro e instalación de acero figurado de 60.000 psi en cimentación de placa de juego múltiple,
- Construcción de viga de cimentación de concreto en placa de juego múltiple,

EXCAVACIÓN Y RELLENOS:

- Excavación manual en material común en área de zonas duras de patio de juegos exteriores,
- Suministro e instalación de subbase recebo en zonas de juegos exteriores,
- Excavación manual en material común con retiro de sobrantes en zonas de juegos exteriores,

ANDENES Y SARDINELES:

- Suministro e instalación de bordillo fundido en concreto en placa de piso para zona dura en patio de juegos exteriores,
- Suministro e instalación de piso en caucho granulado para área deportiva exterior en piso para zona dura en patio de juegos exteriores.

SUBPROYECTO 4: CAMBIO DE PUERTA EN LAMINA PARA BAÑOS NIÑOS A LA SALIDA AL PATIO TRASERO; CONSTRUCCIÓN DE MEDIACAÑAS E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA DEL PASILLO CENTRAL. INSTALACIÓN DE CANALES EN LAMINA Y BAJANTES y REVISIÓN DE PUNTOS ELÉCTRICOS E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES GFCI EN COCINA. DEMOLICIÓN DE MOCHETAS DE MAMPOSTERÍA EN AULAS.

• El contratista en este periodo no realizo actividades de adecuaciones y reparaciones locativas en este subproyecto, considerando que se culminó el 25 de febrero de 2021 en su totalidad para la fase No. 2 de obra.

Dado lo anterior, se informa que el contratista ha cumplido con corte al 15 de abril de 2021 con las actividades programadas para los cuatro (4) frentes de trabajo y la calidad de las obras ejecutadas es buena, así mismo atendió los requerimientos de la interventoría, cumplió con el personal técnico mínimo y con las especificaciones técnicas de obra.

3.4. ASPECTO ADMINISTRATIVO

ACTAS DE COMITÉ	
ACTA	FECHA
ACTA DE COMITÉ 01	23-11-2020
ACTA DE COMITÉ 02	30-11-2020
MESA DE TRABAJO No 1	01-12-2020
ACTA DE COMITÉ 03	07-12-2020
ACTA DE COMITÉ 04	16-12-2020
ACTA DE COMITÉ 05	23-12-2020
ACTA DE COMITÉ 06	04-01-2021
ACTA DE COMITÉ 07	12-01-2021
ACTA DE COMITÉ 08	19-01-2021
ACTA DE COMITÉ 09	25-01-2021
ACTA DE COMITÉ 10	01-02-2021
ACTA DE COMITÉ 11	08-02-2021
ACTA DE COMITÉ 12	15-02-2021
ACTA DE COMITÉ 13	22-02-2021
ACTA DE COMITÉ 14	01-03-2021
ACTA DE COMITÉ 15	09-03-2021
ACTA DE COMITÉ 16	16-03-2021
ACTA DE COMITÉ 17	24-03-2021

ACTA DE COMITÉ 18	29-03-2021
ACTA DE COMITÉ 19	05-04-2021
ACTA DE COMITÉ 20	14-04-2021

Nota: Se anexan las actas correspondientes a este mes (Anexo 03).

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
FECHA	**OFICIO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
19-10-2020	01	ENTREGA HOJAS DE VIDA PROFESIONALES DE INTERVENTORÍA	ICBF
20-10-2020	02	OBSERVACIONES A CRONOGRAMA DIAGNÓSTICOS ETAPA 1	CONSORCIO INGENIERÍA X
28-10-2020	03	OBSERVACIONES A PERFILES DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO GRUPO 4	CONSORCIO INGENIERÍA X
29-10-2020	04	APROBACIÓN DE PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO GRUPO 4	CONSORCIO INGENIERÍA X
29-10-2020	05	APROBACIÓN CRONOGRAMA DE DIAGNÓSTICO ETAPA 1	CONSORCIO INGENIERÍA X
13-11-2020	06	ENTREGA FORMAL HOJAS DE VIDA APROBADAS DEL ONTRATISTA DE OBRA	ICBF
13-11-2020	07	ENTREGA FORMAL HOJAS DE VIDA INTERVENTORÍA	ICBF
17-11-2020	08	REITERACIÓN DE ENTREGA DE CRONOGRAMA DE ETAPA DE DIAGNÓSTICO	CONSORCIO INGENIERÍA X
20-11-2020	09	RESPUESTA A COMUNICADO 20201223000032047 1 – REQUERIMIENTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1646 DE 2020	ICBF

20-11-2020	10	RADICACIÓN CRÓNOGRAMA DE ETAPA 1 DIAGNÓSTICOS AVALADO POR LA INTERVENTORÍA	ICBF
20-11-2020	11	ENTREGA ACTAS DE VECINDAD DE SEDES A INTERVENIR	ICBF
20-11-2020	12	ENTREGA DE INFORME PRELIMINAR DE DIAGNÓSTICOS VERSIÓN 0.0 DE OBRA	ICBF
23-11-2020	13	SOCIALIZACIÓN INFORME SEMANAL No. 1	ICBF
23-11-2020	14	SOCIALIZACIÓN INFORME SEMANAL No. 2	ICBF
24-11-2020	15	OBSERVACIONES A DIAGNÓSTICOS PRELIMINARES	ICBF
25-11-2020	16	OBSERVACIONES A PRESUPUESTO PRELIMINAR H.I. MALHABAR	CONSORCIO INGENIERÍA X
25-11-2020	17	REQUERIMIENTO PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	CONSORCIO INGENIERÍA X
25-11-2020	18	SOCIALIZACIÓN ACTA DE COMITÉ No. 1 – 23 DE NOVIEMBRE DE 2020	ICBF
27-11-2020	19	OBSERVACIONES A PRESUPUESTO PRELIMINAR H.I. PULGARCITO Y C.D.I. OTÚN 2	CONSORCIO INGENIERÍA X
27-11-2020	20	MESA DE TRABAJO OBSERVACIONES A PRESUPUESTOS	CONSORCIO INGENIERÍA X
28-11-2020	21	REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	CONSORCIO INGENIERÍA X
28-11-2020	22	RADICACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DE INTERVENTORÍA	ICBF

28-11-2020	23	SOCIALIZACIÓN INFORME SEMANAL No. 3	ICBF
28-11-2020	24	NOTIFICACIÓN ESTADO CONTRATO DE OBRA	ICBF
02-12-2020	25	OBSERVACIONES A PRESUPUESTO PRELIMINAR H.I. NIÑO JESÚS Y C.D.I. MUNDO DE COLORES	CONSORCIO INGENIERÍA X
05-12-2020	26	VIABILIDAD A PRÓRROGA CONTRATO No. 01016492020	ICBF
07-12-2020	27	SOCIALIZACIÓN INFORME SEMANAL No 4	ICBF
07-12-2020	28	SOLICITUD CAMBIO DE PROFESIONAL SISOMA INTERVENTORÍA	ICBF
07-12-2020	29	SOCIALIZACIÓN ACTA DE COMITÉ No 2 – 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	ICBF
07-12-2020	30	SOCIALIZACIÓN ACTA DE MESA DE TRABAJO – 01 DE DICIEMBRE DE 2020	ICBF
07-12-2020	VIA EMAIL	REVISIÓN ACTAS DE COMITÉ No 2 / FIRMA, DEVOLUCIÓN Y RADICACIÓN ANTE ENTIDAD	ICBF
07-12-2020	31	OBSERVACIONES INFORME DE DIAGÓSTICO FINAL CONSOLIDADO	ICBF
07-12-2020	VIA EMAIL	AJUSTES AL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	ICBF
09-12-2020	32	VIABILIDAD A LA PRORROGA CONTRATO No 0101646-2020 GRUPO 4 Y SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 0101646-2020	ICBF
12-12-2020	33	REVISIÓN DE PRESUPUESTOS POR SUBPROYECTOS	ICBF
14-12-2020	34	SOCIALIZACIÓN INFORME SEMANAL No 5	ICBF

14-12-2020	VIA EMAIL	REPROGRAMACIÓN COMITÉ No 4	ICBF / CONSORCIO INGENIERÍA X GRUPO 4
14-12-2020	VIA EMAIL	BORRADOR ACTA DE COMITÉ No 3	ICBF / CONSORCIO INGENIERÍA X GRUPO 4
14-12-2020	VIA EMAIL	FORMATO DE JUSTIFICACIÓN DE PRORROGA AJUSTADO	ICBF
16-12-2020	35	SOCIALIZACIÓN ACTA DE COMITÉ No 3 – 07 DE DICIEMBRE DE 2020	ICBF
16-12-2020	36	APROBACIÓN AL INFORME DIAGNÓSTICO FINAL CONSOLIDADO	ICBF
17-12-2020	VIA EMAIL	ENTREGA DE INFORME MENSUAL No 1 PARA REVISIÓN	ICBF
17/12/2020	VIA EMAIL	FORMATO COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD	ICBF
17-12-2020	VIA EMAIL	ENTREGA DE INFORME MENSUAL No 2 PARA REVISIÓN	ICBF
18-12-2020	VIA EMAIL	INFORMACIÓN SOLICITADA REFERENTES AL INFORME MENSUAL NO. 1 E INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA DESDE EL 06 DE DICIEMBRE DE 2020 HASTA EL 17 DE DICIEMBRE DE 2020.	ICBF
18-12-2020	VIA EMAIL	INFORMES DE INTERVENTORÍA (FORMATO DE INDUCCIÓN SST / INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA No 1 Y 2)	ICBF
18-12-2020	VIA EMAIL	INFORMACIÓN SOLICITADA (CERT. EXISTENCIA Y REP. LEGAL / CERT. PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL / ANTECEDENTES PENALES Y JUDICIALES)	ICBF
18-12-2020	VIA EMAIL	DOCUMENTACIÓN CONTRATISTA (CONSORCIO INGENIERÍA X)	ICBF

19-12-2020	37	RADICACIÓN INFORME MENSUAL No 1 DE INTERVENTORÍA	ICBF
19-12-2020	38	RADICACIÓN INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA 06 DE DIC – 17 DE DIC DE 2020	ICBF
19-12-2020	39	SOCIALIZACIÓN INFORME SEMANAL No 6	ICBF
20-12-2020	VIA EMAIL	ACTA DE COMITÉ No 2 PARA FIRMA SUPERVISIÓN	ICBF
20-12-2020	VIA EMAIL	ACTA DE COMITÈ NO. 4 PARA SU REVISIÓN / BORRADOR (SUPERVISIÓN)	ICBF
20-12-2020	VIA EMAIL	APLAZAMIENTO COMITË DE OBRA No. 5	ICBF
21-12-2020	40	CUENTA DE COBRO No 1 CONTRATISTA DE OBRA	ICBF
21-12-2020	41	CUENTA DE COBRO No 1 DE INTERVENTORÍA	ICBF
22-12-2020	42	ACLARACIÓN DE ENTREGA CUENTA DE ACTA PARCIAL No 1. DE INTERVENTORÍA	ICBF
22-12-2020	VIA EMAIL	ACTA DE COMITÉ NO. 4 PARA SU REVISIÓN, FIRMA Y POSTERIOR DEVOLUCIÓN A LA INTERVENTORÍA	ICBF
23-12-2020	43	SOCIALIZACIÓN ACTA DE COMITÉ No 4 – 16 DE DICIEMBRE DE 2020	ICBF
23-12-2020	44	APROBACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO INGENIERÍA X-GRUPO 4
23-12-2020	45	RADICACIÓN POLIZA DE INERVENTORÍA	ICBF
23-12-2020	VIA EMAIL	INFORME DIAGNÓSTICO APROBADO POR INTERVENTORÍA	ICBF
23-12-2020	VIA EMAIL	CUENTA PARCIALES No.1 DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA	ICBF

28-12-2020	VIA EMAIL	SUBPROYECTOS APROBADOS POR INTERVENTORIA	ICBF
28-12-2020	VIA EMAIL	PRESUPUESTOS SUBPROYECTOS MALHABAR	ICBF
28-12-2020	VIA EMAIL	PRESUPUESTOS SUBPROYECTOS PULGARCITO	ICBF
28-12-2020	VIA EMAIL	PRESUPUESTOS SUBPROYECTOS OTUN 2	ICBF
28-12-2020	VIA EMAIL	PRESUPUESTOS SUBPROYECTOS MUNDO DE COLORES	ICBF
28-12-2020	VIA EMAIL	PRESUPUESTOS SUBPROYECTOS NIÑO JESUS	ICBF
28-12-2020	VIA EMAIL	ESTADO DE APROBACIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y ESTADO DE TRÁMITE DE CUENTAS	ICBF
28-12-2020	VIA EMAIL	ESTADO DE APROBACIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y ESTADO DE TRÁMITE DE CUENTAS	ICBF
29-12-2020	46	NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DIAGNÓSTICOS Y SUBPROYECTOS POR PARTE	CONSORCIO INGENIERÍA X-GRUPO 4
30-12-2020	VIA EMAIL	BORRADOR ACTA DE CÓMITE No.5	ICBF
31-12-2020	47	SOCIALIZACIÓN INFORME SEMANAL No 7	ICBF
31-12-2020	48	NOTIFICACIÓN DEVOLUCIÓN DE ACTA PARCIAL No 1	CONSORCIO INGENIERÍA X-GRUPO 4
04-01-2021	49	REITERACIÓN SOLICITUD CRONOGRAMAS AJUSTADOS Y COMITÉ DE SEGUIMIENTO	CONSORCIO INGENIERÍA X-GRUPO 4
04-01-2021	50	SOCIALIZACIÓN ACTA DE COMITÉ No 5 – 23 DE DICIEMBRE DE 2020	ICBF
04-12-2020	51	RADICACIÓN DE CERTIFICACIÓN DEL PROFESIONAL SISOMA DE INTERVENTORÍA	ICBF

04-12-2020	52	SOCIALIZACIÓN INFORME SEMANAL No 8	ICBF
04-01-2021	53	SOLICITUD DE REVISIÓN Y FIRMA DE RELACIÓN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN ETAPA No.1. DIAGNÓSTICOS	CONSORCIO INGENIERÍA X-GRUPO 4
04-01-2021	VIA EMAIL	ACTA DE COMITE No.5 (FIRMADA)	ICBF
05-01-2021	VIA EMAIL	RELACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (PARA FIRMA SUPERVISIÓN)	ICBF
05-01-2021	VIA EMAIL	ACTA DE COMITÉ No.5 (PARA FIRMA DE CONTRATISTA)	CONSORCIO INGENIERÍA X-GRUPO 4
08-01-2021	54	SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA CONTINUAR CON EL DESARROLLO DE LA ETAPA No.2 – OBRA	CONSORCIO INGENIERÍA X-GRUPO 4
08-01-2021	55	REVISIÓN DE PROGRAMACIONES PRELIMINARES ETAPA No. 2 OBRA Y SOLICITUD DE FLUJO DE INVERSIÓN	CONSORCIO INGENIERÍA X-GRUPO 4
09-01-2021	VIA EMAIL	ACTA DE COMITÉ NO. 6	CONSORCIO INGENIERÍA X-GRUPO 4
09-01-2021	56	SOCIALIZACIÓN ACTA DE COMITÉ NO. 6 – 04 DE ENERO DE 2021	ICBF
08-01-2021	57	RADICACIÓN INFORME MESUAL No. 2 DE INTERVENTORÍA	ICBF
12-01-2021	58	ENTREGA CUENTA DE COBRO No. 1 DE CONTRATISTA DE OBRA SUBSANADA – 12012021	ICBF
12-01-2021	59	ENTREGA CUENTA DE ACTA PARCIAL No.1 DE INTERVENTORÍA SUBSANADA - 12012021	ICBF
14-01-2021	60	SOCIALIZACIÓN ACTA DE COMITÉ 7. 12 DE ENERO DE 2021	ICBF
13-01-2021	61	SOCIALIZACIÓN DE INFORME SEMANAL No. 9	ICBF

13-01-2021	VIA EMAIL	INFORME MENSUAL No. 2 DE INTERVENTORÍA	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
13-01-2021	VIA EMAIL	ENTREGA ACTA DE COBRO No.1 DE CONTRATISTA DE OBRA- SUBSANADA	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
13-01-2021	VIA EMAIL	ACTA DE COMITÉ No. 7	CONSORCIO INGENIERÍA X-GRUPO 4
13-01-2021	VIA EMAIL	ENTREGA ACTA DE COBRO No.1 DE INTERVENTORÍA- SUBSANADA	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
14-01-2021	62	CAMBIO DE PROFESIONAL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA Y PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DE INTERVENTORÍA	ICBF
15-01-2021	63	NOTIFICACIÓN DE AVAL DE CRONOGRAMA Y FLUJO DE INVERSIÓN SUBPROYECTOS No. 1, No.2 y No. 3 HI NIÑO JESUS - QUBDO	CONSORCIO INGENIERÍA X-GRUPO 4
15-01-2021	64	NOTIFICACIÓN DE AVAL DE CRONOGRAMA Y FLUJO DE INVERSIÓN SUBPROYECTOS No. 1, No.4 HOGAR INFANTIL MALHBAR-MANIZALES	CONSORCIO INGENIERÍA X-GRUPO 4
15-01-2021	VIA EMAIL	CAMBIO DE PROFESIONAL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA Y PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DE INTERVENTORÍA	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
15-01-2021	65	APROBACIÓN HOJA DE VIDA RESIDENTE DE OBRA 13 DE ENERO DE 2021	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
15-01-2021	66	SOLICITUD RELACIÓN LISTADO DE PERSONAL ORGANIZADO POR FRENTES DE TRABAJO PARA AUTORIZACIÓN DE INGRESO	CONSORCIO INGENIERÍA X-GRUPO 4
18-01-2021	VIA EMAIL	SOLICITUD RELACIÓN LISTADO DE PERSONAL DE OBRA ORGANIZADO POR FRENTES DE TRABAJO PARA AUTORIZACIÓN DE INGRESO	CONSORCIO INGENIERÍA X-GRUPO 4
20-01-2021	67	NOTIFICACIÓN DE AVAL DE CRONOGRAMAS Y FLUJO DE INVERSIÓN SUBPROYECTO No.1, No.	CONSORCIO INGENIERÍA X-GRUPO 4

		2No. 4 HOGAR INFANTIL MALHABAR MANIZALES (TOTAL SUBPROYECTOS)	
20-01-2021	68	NOTIFICACIÓN DE AVAL DE CRONOGRAMAS Y FLUJO DE INVERSIÓN SUBPROYECTO No.1, No. 2, No. 3 y No. 4 HOGAR INFANTIL PULGARCITO MANIZALES (TOTAL SUBPROYECTOS)	CONSORCIO INGENIERÍA X-GRUPO 4
20-01-2021	69	NOTIFICACIÓN DE AVAL DE CRONOGRAMAS Y FLUJO DE INVERSIÓN SUBPROYECTO No.1, No. 2, y No. 3 CDI MUNDO DE COLORES	CONSORCIO INGENIERÍA X-GRUPO 4
21-01-2021	70	NOTIFICACIÓN DE AVAL DE CRONOGRAMA Y FLUJO DE INVERSIÓN SUBPROYECTOS No.1 No.2, No. 3 y No. 4 CDI OTUN 2	CONSORCIO INGENIERÍA X-GRUPO 4
21-01-2021	71	RESPUESTA DISPOCISIÓN FINAL DE ELEMENTOS DESMONTADOS Y ALAMCENADOS EN CADA SEDE CDI	CONSORCIO INGENIERÍA X-GRUPO 4
21-01-2021	72	SOCIALIZACIÓN ACTA DE COMITÉ No. 8 – 19 DE ENERO DE 2021	CONSORCIO INGENIERÍA X-GRUPO 4
21-01-2021	73	RADICACIÓN DE ACLARACIÓN DE CERTIFICACIÓN DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	CONSORCIO INGENIERÍA X-GRUPO 4
01-02-2021	VIA EMAIL	ACTA DE CORTE No. 1 DE INTERVENTORÍA	ICBF (APOYO A SUPERVISIÓN)
01-02-2021	VIA EMAIL	CONCEPTO MEDICO FAVORABLE DE INTERVENTORÍA	ICBF (APOYO A SUPERVISIÓN)
01-02-2021	74	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO ACTUALIZADO DEL CONTRATO DE OBRA	CONSORCIO INGENIERÍA X-GRUPO 4
02-02-2021	VIA EMAIL	INFORMACIÓN CORTE AL 15 DE FEBRERO (RESUMEN EJECUTIVO)	ICBF (APOYO A SUPERVISIÓN)
27-01-2021	75	SOLICITUD BALANCE DE PRESUPUESTO ACTUALIZADO	CONSORCIO INGENIERÍA X-GRUPO 4
02-02-2021	76	NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DEL CAMBIO DEL RESIDENTE DE OBRA	ICBF

02-02-2021	77	AJUSTE DE NUMERO DE FACTURA LECTRONICA DEL ACTA APRCIAL No. 1 DE INTERVENTORÍA SUBSANADA	ICBF
02-02-2021	78	NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DE PRESUPUESTOS ACTUALIZADOS DE OBRA	ICBF
02-02-2021	79	NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN A CRONOGRAMAS Y FLUJOS DE INVERSIÓN POR SUBPROYECTOS DE CADA SEDE – GRUPO 4	ICBF
02-02-2021	80	RADICACIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA No.1. No.2 Y No.3 E INFORMES SEMANALES DEL CONTRATISTA DE OBRA No., No.2 y No. 3 SEDE NIÑO JESÚS	ICBF
25-01-2021	81	SOCIALIZACIÓN ACTA DE COMITÉ No.9 – 25 DE ENERO DE 2021	ICBF
03-02-2021	VIA EMAIL	ACTA DE COMITÉ No. 9 PARA FIRMA DEL CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO INGENIERÍA X-GRUPO 4
03-02-2021	VIA EMAIL	ACTA DE COMITÉ No. 10 PARA FIRMA DEL CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO INGENIERÍA X-GRUPO 4
03-02-2021	VIA EMAIL	SOPORTES DE INFORMES CARGADOS EN PLATAFORMA SECOP II-CONTRAITSTA DE OBRA E INTERVENTORÍA	CONSORCIO INGENIERÍA X-GRUPO 4
01-02-2021	82	SOCIALIZACIÓN ACTA DE COMITÉ No.10 -01 DE FEBRERO DE 2021	CONSORCIO INGENIERÍA X-GRUPO 4
05-02-2021	83	CONCEPTO A OFICIO OF-033-2021 SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA CONTRATO No. 01016492020- OBRA Y LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO No. 0101649-2020	ICBF
08-02-2021	VIA EMAIL	ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR GRUPO 4	ICBF
10-02-2021	84	RADICACIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No.3 Y No.4 E INFORME	ICBF

		SEMANAL DEL CONTRATISTA DE OBRAS No.4, SEDES NIÑO JESÚS	
10-02-2021	85	RADICACIÓN INFORME SEMANLA DE OBRA No.1, No. 2 Y No.3 SEDE CDI OTUN2 RISARALDA	ICBF
10-02-2021	86	RADICACIÓN INFORME SEMANAL DE OBRA No. 1, No. 2, No.3 SEDE CDI MUNDO DE COLORES - ANTIOQUIA	ICBF
10-02-2021	87	RADICACIÓN INFORME SEMANAL DE OBRA No. 1, No. 2, No.3 SEDE PULGARCITO - MANIZALES	ICBF
10-02-2021	VIA EMAIL	BORRADOR ACTA DE COMITÉ No. 11	ICBF
11-02-2021	88	SOCIALIZACIÓN DE ACTAD E COMITÉ No. 22 – 08 DE FEBRERO DE 2021	ICBF
11-02-2021	89	ACLARACIÓN DE VALOR APROBADO PARA FASE No.2 – OBRA Y VALOR DE SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA	ICBF
15-02-2021	90	RADICACIÓN INFORMES SEMANALES DE CONTRATISTA DE OBRA No.1, No. 2 No. 3 No.4 E INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA No.1, No.2, No. 3 No.4 Y No. 5 SEDE HOGAR INFANTIL MALHABAR – MANIZALES	ICBF
15-02-2021	91	RADICACIÓN INFORME MENSUAL DE OBRA No.1 AVALADO POR INTERVENTORÍA	ICBF
15-02-2021	92	RADICACIÓN INFORME MENSUAL DE OBRA No.1 – COMPONENTE SST- SE GURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AVALADO POR INTERVENTORÍA	ICBF
15-02-2021	VIA EMAIL	ACTA DE REUNIÓN ENTRE CONTRATISTA DE OBRA E INTEVENTORÍA	ICBF
15-02-2021	VIA EMAIL	DOCUMENTOS PARA ADICIÓN DE CTO. 02026492020- GRUPO 4	ICBF
15-02-2021	VIA EMAIL	DOCUMENTOS PARA ADICIÓN DE CTO. 02026462020- GRUPO 4- INTERVENTORÍA	ICBF

057

15-02-2021	93	RADICACIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA No. 1 Y No. 2 SEDE HOGAR INFANTIL PULGARCITO – MANIZALES	ICBF
15-02-2021	94	RADICACIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No.5., SEDE NIÑO JESÚS – QUIBDO	ICBF
15-02-2021	95	SOCIALIZACIÓN ACTA DE COMITÉ No. 12 – 15 DE FEBRERO DE 2021	ICBF
15-02-2021	95	SOCIALIZACIÓN ACTA DE COMITÉ No. 12 – 15 DE FERBEREO DE 2021	ICBF
15-02-2021	96	RADICACIÓN INFORME SEMANAL No. 3 DE INTERVENTORÍA PERIODO DEL 5 DE ENERO DE 2021 AL 05 DE FEBRERO DE 2021	ICBF
16-02-2021	-	DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA PRÒRROGA Y ADICIÓN	ICBF
17-02-2021	-	BORRADOR ACTA DE COMITÉ No.12	ICBF
18-02-2021	VIA EMAIL	RADICACIÓN INFORMES SEMANALES DE COTNRATISTA DE ORBA No.1, No.2, No.3 No.4 E INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA No.1, No. 2 No. 3 No. 4 y No. 5 SEDE HOGAR INFANTIL MALHARBAR – MANIZALES	ICBF- APOYO A SUPERVISIÓN
18-02-2021	97	RADICACIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA NO.3 Y No.4 y No. 5 SEDE HOGAR INFANTIL PULGARCITO – MANIZALES	ICBF
18-02-2021	VIA EMAIL	RADICACIÓN INFORME MENSUAL DE OBRA No. 1 AVALADO POR INTERVENTORÍA	ICBF- APOYO A SUPERVISIÓN
18-02-2021	VIA EMAIL	RADICACIÓN INFORME MENSUAL DE OBRA No. 1 COMPONENTE SST – SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AVALADO POR INTERVENTORÍA	ICBF- APOYO A SUPERVISIÓN
18-02-2021	VIA EMAIL	RADICACIÓN INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No 5 SEDE NIÑO JESUS - QUIBDO	ICBF- APOYO A SUPERVISIÓN

18-02-2021	VIA EMAIL	RADICACIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA No. 1 y No. 2	ICBF- APOYO A SUPERVISIÓN
18-02-2021	VIA EMAIL	INFORME MENSUAL No.3 DE INTERVENTORÍA	ICBF- APOYO A SUPERVISIÓN
18-02-2021	VIA EMAIL	ACTA DE COMITÉ No. 12	CONSORCIO INGENIERÍA X-GRUPO 4
19-02-2021	VIA EMAIL	FORMATO DE JUSTIFICACIÓN PAA MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE OBRA	ICBF- APOYO A SUPERVISIÓN
19-02-2021	98	RADICACIÓN INFORME PARCIAL No.4 DE INTERVENTORÍA PERIODO DEL 6 DE FEBRERO DE 2021 AL 15 DE FEBRERO DE 2021	ICBF- APOYO A SUPERVISIÓN
20-02-2021	VIA EMAIL	INFORME 4 _ 06022021 AL 15022021	ICBF- APOYO A SUPERVISIÓN
22-02-2021	VIA EMAIL	RADICADO DE PRESUPUESTOS FINALES APROBADOS	ICBF- APOYO A SUPERVISIÓN
22-02-2021	VIA EMAIL	FORMATO DE MODIFICACIÓN V4 Y OFICIO 78. PRESUPUESTOS ACTUALIZADOS	ICBF- APOYO A SUPERVISIÓN
25-02-2021	99	SOCIALIZACIÓN ACTA DE COMITÉ No. 13 – 22 DE FEBRERO DE 2021	ICBF
02-03-2021	100	SOCIALIZACIÓN DE ACTA DE COMITÉ No. 14 – 01 DE MARZO DE 2021	ICBF
02-03-2021	101	RADICACIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA No. 6 y No.7 SEDE NIÑO JESÚS - QUBDÓ	ICBF
02-03-2021	102	RADICACIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA No. 6 y No.7 SEDE HOGAR INFANTIL PULGARCITO – MANIZALES	ICBF
02-03-2021	103	RADICACIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA No. 6 y No.7 SEDE HOGAR INFANTIL MALHABAR – MANIZALES	ICBF

059

02-03-2021	104	INFORMES SEMANALES DE CONTRATISTA DE OBRA No.5 SEDE HOGAR INFANTIL MALHABAR- MANIZALES	ICBF
02-03-2021	105	INFORMES SEMANALES DE CONTRATISTA DE OBRA No.4. No.5 Y No-.6 SEDE HOGAR INFANTIL PULGARCITO- MANIZALES	ICBF
02-03-2021	106	RADICACIÓN INFORMES SEMANALES DE OBRA NO.5 Y NO.6 SEDE NIÑO JESÚS – QUIBDO	ICBF
02-03-2021	107	RADICACIÓN ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE LAS ACTIVIDADES CULMINADAS A SATISFACCIÓN – LA FASE 2 – OBRA	ICBF
02-03-2021	108	RADICACIÓN INFORMES SEMANALES DE OBRA NO.4, No.5 Y No.6 SEDE CDI OTUN 2 - RISARALDA	ICBF
02-03-2021	109	CONCEPTO FAVORABLE A JUSTIFICACIÓN DE CAMBIO DE ITEMS EJECUTADOS EN LA SEDE PULGARCITO- MANIZALES	ICBF
03-03-2021	110	RADICACIÓN INFORMES SEMANALES DE OBRA NO.4, No.5 Y No.6 SEDE CDI MUNDO DE COLORES - ANTIOQUIA	ICBF
03-03-2021	111	RADICACIÓN INFORME SEMANAL DE OBRA NO.6 SEDE HOGAR INFANTIL MALHABAR MANIZALES	ICBF
06-03-2021	-	AJUSTE DE PORCENTAJES DE CONTRATO CON ADICIÓN	ICBF
08-03-2021	112	RADICACIÓN POLIZA DE ITNERVENTORÍA_ MODIFICACIÓN No. 2 ADICIÓN Y PRÓRROGA	ICBF
08-03-2021	113	RADICACIÓN INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA No. 1, No.2, No. 3, No. 4 y No.5	ICBF
10-03-2021	114	CONCEPTO FAVORABLE A SOLUCIÓN DE CERRAMIENTO COSTADO NORTE SEDE MALHABAR	ICBF
11-03-2021	115	RADICACIÓN ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE LAS ACTIVIDADES	ICBF

060

		CULMINADAS A SATISFACCIÓN SEDE NIÑO JESÚS FASE 2 - OBRA	
11-03-2021	116	RADICACIÓN INFORMES SEMANALES DE ITNERVENTORIA No.6 y No.7 CDI OTUN 2 – PEREIRA	ICBF
12-03-2021	VIA EMAIL	SOCIALIZACIÓN ACTA DE COMITÉ No. 15 – 09 DE MARZO DE 2021	ICBF- APOYO A SUPERVISIÓN
12-03-2021	117	RADICACIÓN DE INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA No. 1, No. 2, No. 3, No. 4, No.5, No,6 y No.7	ICBF
12-03-2021	VIA EMAIL	OFICIO LOGIA- ICBF 4- 099; OFICIO LOGIA- ICBF 4- 100; OFICIO LOGIA- ICBF 4- 101; OFICIO LOGIA- ICBF 4- 102; OFICIO LOGIA- ICBF 4- 103; OFICIO LOGIA- ICBF 4- 104; OFICIO LOGIA- ICBF 4- 105; OFICIO LOGIA- ICBF 4- 106; OFICIO LOGIA- ICBF 4- 107; OFICIO LOGIA- ICBF 4- 108; OFICIO LOGIA- ICBF 4- 109; OFICIO LOGIA- ICBF 4- 110; OFICIO LOGIA- ICBF 4- 111; OFICIO LOGIA- ICBF 4- 112; OFICIO LOGIA- ICBF 4- 113; OFICIO LOGIA- ICBF 4- 114; OFICIO LOGIA- ICBF 4- 115; OFICIO LOGIA- ICBF 4- 116; OFICIO LOGIA- ICBF 4- 117; OFICIO LOGIA- ICBF 4- 118;	ICBF- APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
12-03-2021	118	ENTREGA DE CUENTA DE COBRO No. 1 DE CONTRATISTA DE OBRA	ICBF- APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
12-03-2021	119	SOCIALIZACIÓN DE ACTA DE COMITÉ No.15	ICBF
16-03-2021	120	RADICACIÓN INFORME MENSUAL DE OBRA No. 2 AVALADO POR INTERVENTORÍA	ICBF
16-03-2021	121	RADICACIÓN INFORME MENSUAL DE OBRA NO.2 COMPONENTE SST- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AVALADO POR INTERVENTORÍA	ICBF
16-03-2021	122	AVAL DE CRONOGRAMAS Y FUJO DE INVERSIÓN SEDES CDI MUNDO DE	ICBF

..00 061

		COLORES, CDI OTUN 2 Y HOGAR INFANTIL NIÑO JESÚS	
16-03-2021	123	RADICACIÓN DE INFORMES SEMANALES DE CONTRATISTA DE OBRA No.7 Y No. 8 SEDE HOGAR INFANTIL MALHABAR – MANIZALES	ICBF
16-03-2021	124	RADICACIÓN INFORME SEMANAL DE OBRA No.7 Y No. 8 SEDE CDI MUNDO DE COLORES LA CEJA ANTIOQUIA	ICBF
16-03-2021	125	RADICACIÓN INFORMES SEMANALES DE OBRA NO. 7 y No. SDE CDI OTÚN 2 – RISALRALDA	ICBF
16-03-2021	126	RADICACIÓN INFORME SEMANAL DE OBRA No.7 y No.8 SEDE NIÑO JESÚS - QUIBDO	ICBF
17-03-2021	127	RADICACIÓN INFORME MENSUAL No.5 DE INTERVENTORÍA PERIODO DEL 16 DE FEBRERO DE 2021 AL 15 DE MARZO DE 2021	ICBF
19-03-2021	128	ENTREGA CUENTA DE ACTA PARCIAL No.2 DE INTERVENTORÍA 19-03-021	ICBF
19-03-2021	129	ACLARACIÓN DE OFICIO LOGIA-ICBF 4-118 -CUENTA DE COBRO No. 2 DE CONTRATISTA DE OBRA	ICBF
19-03-2021	130	NOTIFICACIÓN DE AVAL DE CRONOGRAMA Y FLUJO DE INVERSIÓN SEDE MALHABAR – MANIZALES	ICBF
19-03-2021	131	SOCIALIZACIÓN ACTA DE COMITÉ No. 16 – 16 DE MARZO DE 2021	ICBF
25-03-2021	132	SOCIALIZACIÓN ACTA DE COMITÉ No. 17 – 24 DE MARZO DE 2021	ICBF
25-03-2021	133	RELACIÓN DE FECHAS TENTATIVAS DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE LAS SEDES GRUPO 4	ICBF
05-03-2021	134	SOCIALIZACIÓN ACTA DE COMITÉ No. 18 – 29 DE MARZO DE 2021	ICBF

08-03-2021	135	SOCIALIZACIÓN ACTA DE COMITÉ No. 19 – 05 DE ABRIL DE 2021	ICBF
08-03-2021	136	RADICACIÓN INFORME SEMANAL DE OBRA No.9, No.10, No.11 Y No.12 SEDE CDI MUNDO DE COLORES- LA CEJA - ANTIOQUIA	ICBF
08-03-2021	137	RADICACIÓN INFORME SEMANAL DE OBRA No.9, No.10, No.11 Y No.12 SEDE CDI MUNDO DE COLORES- LA CEJA - ANTIOQUIA	ICBF
08-04-2021	138	RADICACIÓN INFORME SEMANALES DE CONTRATISTA DE OBRA No.9, No.10, No.11 y No.12 SEDE HOGAR INFANTIL MALHABAR- MANIZALES	ICBF
16-04-2021	139	RADICACIÓN INFORMES SEMANALES DE OBRA No.9, No.10, No.11 Y No.12 SEDE CDI OTUN 2 - RISARALDA	ICBF
Nota: Correspondencia enviada (Anexo 01).			
CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
FECHA	**OFICIO**	**ASUNTO**	**REMITENTE**
20-10-2020	CONSORCIO INGENIERIA X GRUPO 4 – 01016492020-OFC-C001	SOLICITUD DOCUMENTACIÓN INTERVENTORÍA GRUPO 4	CONSORCIO INGENIERÍA X
20-10-2020	CONSORCIO INGENIERIA X GRUPO 4 – 01016492020-OFC-C001	RADICACIÓN DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA ENTREGA DE DIAGNÓSTICOS POR INFRAESTRUCTURA	CONSORCIO INGENIERÍA X
23-10-2020	CONSORCIO INGENIERIA X GRUPO 4 – 01016492020-OFC-C002	RADICACIÓN HOJAS DE VIDA PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO ETAPA 1	CONSORCIO INGENIERÍA X

27-10-2020	CONSORCIO INGENIERIA X GRUPO 4 – 01016492020-OFC-C003	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DEL CRONOGRAMA DE DIAGNÓSTICO ETAPA 1	CONSORCIO INGENIERÍA X
06-11-2020	CORREO ELECTRÓNICO	ACTA DE INICIO CONTRATO 01016462020	CONSORCIO INGENIERÍA X
11-11-2020	CONSORCIO INGENIERIA X GRUPO 4 – 01016492020-OFC-C003	RADICACIÓN DE PÓLIZAS DE GARANTÍA ACTUALIZADAS CONFORME AL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA – CONTRATO No. 01016492020 – GRUPO 4	CONSORCIO INGENIERÍA X
17-11-2020	2020122300003 20471	REQUERIMIENTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1646 DE 2020	ICBF
19-11-2020	CONSORCIO INGENIERIA X GRUPO 4 – 01016492020-OFC-C008	RADICACIÓN PROGRAMACIÓN ETAPA 1	CONSORCIO INGENIERÍA X
19-11-2020	CONSORCIO INGENIERIA X GRUPO 4 – 01016492020-OFC-C008	RADICACIÓN INFORME PRELIMINAR DE DIAGNÓSTICO No. 1	CONSORCIO INGENIERÍA X
23-11-2020	OF-010-2020 ENTREGA PRESUPUESTOS MALHABAR	ENTREGA PRESUPUESTOS ESTIMADOS CONTRATO: No. 01016492020 – GRUPO 4	CONSORCIO INGENIERÍA X

25-11-2020	OF-011-2020 ENTREGA PRESUPUESTOS PULGARCITO Y OTÚN 2	ENTREGA PRESUPUESTOS ESTIMADOS CONTRATO: No. 01016492020 – GRUPO 4	CONSORCIO INGENIERÍA X
27-11-2020	CORREO ELECTRÓNICO	REQUERIMIENTO DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19	CONSORCIO INGENIERÍA X
27-11-2020	CONSORCIO INGENIERIA X GRUPO 4 – 01016492020-OFC-C012	OBSERVACIONES A DIAGNÓSTICOS PRELIMINARES ETAPA 1	CONSORCIO INGENIERÍA X
27-11-2020	CONSORCIO INGENIERIA X GRUPO 4 – 01016492020-OFC-C013	OBSERVACIONES A PRESUPUESTOS PRELIMINARES ETAPA 1	CONSORCIO INGENIERÍA X
29-11-2020	OF-014-2020 ENTREGA PRESUPUESTOS LA CEJA Y QUIBDÓ	ENTREGA PRESUPUESTOS ESTIMADOS CONTRATO: No. 01016492020 – GRUPO 4	CONSORCIO INGENIERÍA X
04-12-2020	OF-015-2020 ENTREGA INFORME FINAL V0V0	ENTREGA INFORME DE DIAGNÓSTICO FINAL CONTRATO: No. 01016492020 – GRUPO 4	CONSORCIO INGENIERÍA X
04-12-2020	OF-016-2020 SOLICITUD PRORROGA.DOC	SOLICITUD PRORROGA CONTRATO: No. 01016492020 – GRUPO 4	CONSORCIO INGENIERÍA X
06-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	ACTA DE INICIO CONTRATO 01016462020	ICBF
07-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	BORRADOR ACTA DE CÓMITE No.2	ICBF
07-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1626 DE 2019	ICBF

07-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	ACTAS FIRMADAS Y CERTIFICACION ARL	CONSORCIO INGENIERÍA X
08-12-2020	OF-016-2020	SOLICITUD PRORROGA CONTRATO: No. 01016492020 – GRUPO 4	CONSORCIO INGENIERÍA X
08-12-2020	OF-017-2020	ENTREGA PRESUPUESTO POR SUBPROYECTOS CONTRATO: No. 01016492020 – GRUPO 4.	CONSORCIO INGENIERÍA X
10-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	PRESUPUESTO SUBPROYECTOS MALHABAR	CONSORCIO INGENIERÍA X
10-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	REUNIÓN OBSERVACIONES FORMATO JUSTIFICACIÓN DE PRÒRROGA	LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.
10-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	PRESUPUESTO SUBPROYECTOS PULGARCITO	CONSORCIO INGENIERÍA X
10-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	PRESUPUESTO SUBPROYECTOS OTUN 2	CONSORCIO INGENIERÍA X
10-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	PRESUPUESTO SUBPROYECTOS MUNDO DE COLORES	CONSORCIO INGENIERÍA X
10-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	PRESUPUESTO SUBPROYECTOS NIÑO JESÚS	CONSORCIO INGENIERÍA X
14-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	INVITACIÓN REUNIÓN DE SEGUIMIENTO SEMANAL ICBF GRUPO 4	ICBF
15-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	BORRADOR ACTA DE CÓMITE No.3 (REVISADA Y AJUSTADA)	ICBF
16-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	ACTA FINAL Y DOCUMENTOS DE ETAPA 1 DIAGNOSTICOS - CTO. 01016492020-GRUPO 4	CONSORCIO INGENIERÍA X
16-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	ACTA DE COMITÉ NO.2 CON LAS RESPECTIVAS FIRMAS DEL CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA X
17-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	SOLICITUD INFORME MENSUAL No 1	ICBF
18-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	DOCUMENTOS SOLICITADOS - CONSORCIO INGENIERIA X	CONSORCIO INGENIERÍA X
22-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	BORRADOR ACTA DE CÓMITE No.4	CONSORCIO INGENIERÍA X
22-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	ACEPTADO: INVITACIÓN ACTUALIZADA: REUNIÓN DE SEGUIMIENTO SEMANAL ICBF GRUPO 4 MIÉ 23 DE DIC DE 2020	ICBF
23-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	ACTA DE COMITE No.4 (FIRMADA)	CONSORCIO INGENIERÍA X

23-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	AJUSTE DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CONSORCIO INGENIERIA X	CONSORCIO INGENIERÍA X
28-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	SUBPROYECTOS APROBADOS POR INTERVENTORIA	CONSORCIO INGENIERÍA X
28-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	PRESUPUESTO SUBPROYECTOS NIÑO JESÚS (CDI POR SEPARADO)	CONSORCIO INGENIERÍA X
28-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	PRESUPUESTO SUBPROYECTOS MALHABAR (CDI POR SEPARADO)	CONSORCIO INGENIERÍA X
28-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	PRESUPUESTO SUBPROYECTOS NIÑO JESÚS (CDI POR SEPARADO)	CONSORCIO INGENIERÍA X
28-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	PRESUPUESTO SUBPROYECTOS PULGARCITO (CDI POR SEPARADO)	CONSORCIO INGENIERÍA X
28-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	PRESUPUESTO SUBPROYECTOS OTÚN (CDI POR SEPARADO)	CONSORCIO INGENIERÍA X
28-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	PRESUPUESTO SUBPROYECTOS MUNDO DE COLORES (CDI POR SEPARADO)	CONSORCIO INGENIERÍA X
28-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	PRESUPUESTO SUBPROYECTOS INICIALES AJUSTADOS POR INTERVENTORÍA	CONSORCIO INGENIERÍA X
28-12-2020	OF-019-2020	RADICACIÓN DE PÓLIZAS DE GARANTÍA ACTUALIZADAS CONFORME A LA MODIFICACION NO.1 - PRORROGA DEL CONTRATO DE OBRA - CONTRATO: NO. 01016492020 – GRUPO 4.	CONSORCIO INGENIERÍA X
28-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	APROBACIÓN DIAGNÓSTICO CONTRATO NO. 1646 -2020	ICBF
31-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	DEVOLUCIÓN CUENTAS DE COBRO GRUPO 4 Y NOTIFICACIÓN	ICBF
31-12-2020	CORREO ELECTRÓNICO	EVALUACIÓN PROFESIONAL SISOMA PROPUESTO - C1646-2020	ICBF
04-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	ACTA DE COMITE No.5 (FIRMADA)	CONSORCIO INGENIERÍA X
07-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	CRONOGRAMA DE OBRA AJUSTADO OTUN 2 PEREIRA (POR SUBPROYECTOS)	CONSORCIO INGENIERÍA X
07-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	CRONOGRAMA AJUSTADO NIÑO JESÚS (POR SUBPROYECTOS)	CONSORCIO INGENIERÍA X
07-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	CRONOGRAMA AJUSTADO PULGARCITO (POR SUBPROYECTOS)	CONSORCIO INGENIERÍA X
07-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	CRONOGRAMA DE OBRA AJUSTADO MALHABAR (POR SUBPROYECTOS)	CONSORCIO INGENIERÍA X

12-01-2021	CONSORCIO INGENIERÍA X GRUPO 4-01016492020-OFC-025	RADICACIÓN DE ACTA FINAL DE ETAPA 1	CONSORCIO INGENIERÍA X
12-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	ENTREGA DE DOCUMENTOS ACTUALIZADOS PARA LA RADICACIÓN DEL ACTA PARCIAL No. 1 DE OBRA	CONSORCIO INGENIERÍA X
13-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	FLUJO DE INVERSIONES HOGAR INFANTIL NIÑO SUBPROYECTO 1	CONSORCIO INGENIERÍA X
13-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	FLUJO DE INVERSIONES HOGAR INFANTIL NIÑO JESÚS SUBPROYECTO 2	CONSORCIO INGENIERÍA X
13-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	FLUJO DE INVERSIONES HOGAR INFANTIL NIÑO JESÚS SUBPROYECTO 3	CONSORCIO INGENIERÍA X
13-01-2021	CONSORCIO INGENIERÍA X GRUPO 4 – 01016492020-OFC-C026	RADICACIÓN DEHOJA DE VIDA DE RESIDENTE DE OBRA	CONSORCIO INGENIERÍA X
14-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	FLUJO DE INVERSIONES HOGAR MALHABAR SUBPROYECTO 1	CONSORCIO INGENIERÍA X
14-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	FLUJO DE INVERSIONES HOGAR MALHABAR SUBPROYECTO 2	CONSORCIO INGENIERÍA X
18-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	FLUJO DE INVERSIONES HOGAR INF PULGARCITO SUBPROYECTO 1	CONSORCIO INGENIERÍA X
18-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	FLUJO DE INVERSIONES HOGAR INF PULGARCITO SUBPROYECTO 1	CONSORCIO INGENIERÍA X
18-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	FLUJO DE INVERSIONES HOGAR INF PULGARCITO SUBPROYECTO 3	CONSORCIO INGENIERÍA X
18-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	FLUJO DE INVERSIONES HOGAR INF PULGARCITO SUBPROYECTO 4	CONSORCIO INGENIERÍA X
19-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	FLUJO DE INVERSIONES CDI MUNDO DE COLORES LA CEJA ANTIOQUIA SUBPROYECTO 1	CONSORCIO INGENIERÍA X
19-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	FLUJO DE INVERSIONES CDI MUNDO DE COLORES LA CEJA ANTIOQUIA SUBPROYECTO 2	CONSORCIO INGENIERÍA X
19-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	FLUJO DE INVERSIONES CDI MUNDO DE COLORES LA CEJA ANTIOQUIA SUBPROYECTO 3	CONSORCIO INGENIERÍA X
20-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	FLUJO DE INVERSIONES CDI OTUN PEREIRA SUBPROYECTO 1	CONSORCIO INGENIERÍA X

063

20-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	FLUJO DE INVERSIONES CDI OTUN PEREIRA SUBPROYECTO 2	CONSORCIO INGENIERÍA X
20-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	FLUJO DE INVERSIONES CDI OTUN PEREIRA SUBPROYECTO 3	CONSORCIO INGENIERÍA X
20-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	FLUJO DE INVERSIONES CDI OTUN PEREIRA SUBPROYECTO 4	CONSORCIO INGENIERÍA X
20-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	FLUJO DE INVERSIONES HOGAR INF, MALHABAR SUBPROYECTO 2	CONSORCIO INGENIERÍA X
21-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	INTERVENTORÍA GRUPO 4 – PRIMERA INFANCIA- EVALUACIÓN NUEVOS CARGOS	ICBF
26-01-2021	CONSORCIO INGENIERIA X GRUPO 4 – 01016492020-OFC-028	SOLICITUD APROBACIÓN DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO PENDIENTE	CONSORCIO INGENIERÍA X
26-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	CAMBIO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN GRUPO 4- 2020	ICBF
27-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	APROBACIÓN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA CONTRATO No. 1646-2020 LOGIA 3 ASOCIADOS SAS	ICBF
28-01-2021	OF-029-2021-PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO ACTUALZIADO – CONTRATO No. 01016492020- GRUPO 4	CONSORCIO INGENIERÍA X
28-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	SOLICITUD DE INFORME Y PROPUESTA	ICBF
29-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	PRESUPUESTOS ACTUALIZADOS	CONSORCIO INGENIERÍA X
31-01-2021	CORREO ELECTRÓNICO	FLUJO DE INVERSIÓN Y AVANCE A 31012021 MUNDO DE COLORES	CONSORCIO INGENIERÍA X
01-02-2021	CONSORCIO INGENIERÍA X GRUPO 4 – 010106492020-2020-OFC-C030	RADICACIÓN FLUJOS DE INVERSIÓN Y CRONOGRAMAS DE OBRA DE LOS TRABAJOS POR REALIZAR EN LAS ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS HOGARES INFANTILES	CONSORCIO INGENIERÍA X
01-02-2021	CONSORCIO INGENIERÍA X GRUPO 4 – 010106492020-2020-OFC-C031	RADICACIÓN FLUJOS DE INFORMES SEMANALES DE EJECUCIÓN Y AVANCE DE LOS TRABAJOS REALZIADOS EN LAS ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS HOGARES INFANTILES	CONSORCIO INGENIERÍA X

02-02-2021	CONSORCIO INGENIERÍA X GRUPO 4 – 010106492020-2020-OFC-C032	RADICACIÓN DE INFORMES SEMANALES DE EJECUCIÓN Y AVANCE DE LOS TRABAJOS REALZIADOS EN LAS ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS HOGARES INFANTILES	CONSORCIO INGENIERÍA X
3-02-2021	CORREO ELECTRÓNICO	CARGUE A SECOP II DE INFORME DIAGNÓSTICO FINAL E INFORMES SEMANALES ET 2	CONSORCIO INGENIERÍA X
4-02-2021	CONSORCIO INGENIERÍA X GRUPO 4 – 010106492020-2020-OFC-C034	RADICACIÓN DE REGISTRO FOTOGRAFICO MAGNETICO EN CD DE LAS ACTIVIADES DE OBRA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LAS ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS HOGARES INFANTILES CONTRATO No. 01016492020- GRUPO 4	CONSORCIO INGENIERÍA X
4-02-2021	OF- 033-2020 – SOLICITUD ADICIÓN Y PRORROGA	SOLICITUD ADICIÓN DE RECURSOS Y PRÓRROGA	CONSORCIO INGENIERÍA X
5-02-2021	CORREO ELECTRÓNICO	CRONOGRAMA PRORROGA No. 2	CONSORCIO INGENIERÍA X
9-02-2021	CONSORCIO INGENIERÍA X GRUPO 4 – 010106492020-2020-OFC-C035	RADICACIÓN DE INFORMES SEMANLES DE EJECUCIÓN Y AVANCE DE LOS TRABAJOS REALZIADOS	CONSORCIO INGENIERÍA X
11-02-2021	CONSORCIO INGENIERÍA X GRUPO 4 – 010106492020-2020-OFC-C036	RADICACIÓN DE INFORME MENSUAL No.1 DE AVANCE DE OBRAS REALIZADAS	CONSORCIO INGENIERÍA X
16-02-2021	CORREO ELECTRONICO	DOCUMENTOS PARA ADICIÓN DE CTO. 010106492020	CONSORCIO INGENIERÍA X
17-02-2021	CONSORCIO INGENIERÍA X GRUPO 4 – 010106492020-2020-OFC-C037	RADICACIÓN DE INFORMES SEMANALES DE EJECUCIÓN Y AVANCE DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LAS ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS HOGARES INFANTILES	CONSORCIO INGENIERÍA X

070

17-02-2021	CORREO ELECTRONICO	PRESUPUESTOS DEFINITIVOS EXCEL	CONSORCIO INGENIERÍA X
17-02-2021	CORREO ELECTRONICO	JUSTIFICACIÓN ADICIÓN Y PRORROGA CONTRATOS No. 1649 DE 2020 – VENCE 25 DE FEBRERO	APOYO A LA SUPERVISIÓN
18-02-2021	CORREO ELECTRONICO	OBSERVACIONES ADICIÓN Y PRORROGA CONTRATO 1649	APOYO A LA SUPERVISIÓN
22-02-2021	CONSORCIO INGENIERÍA X GRUPO 4 – 010106492020-2020-OFC-C037	RADICACIÓN DE INFORMES SEMANALES No.5	CONSORCIO INGENIERÍA X
22-02-2021	CORREO ELECTRONICO	ADICIÓN Y PRORROGA 1649 – LINK DE INFORMES - OBSERVACIONES	APOYO A LA SUPERVISIÓN
25-02-2021	CORREO ELECTRONICO	MODIFICACIÓN No. 2 CTO- OBRA No. 01016492020- CONSORCIO INGENIERIA X	APOYO A LA SUPERVISIÓN
26-02-2021	CORREO ELECTRONICO	POLIZAS DE ADICIÓN Y PRORROGA 2 CTO OBRA No. 010106492020-CONSORCIO INGENIENIA X	CONSORCIO INGENIERÍA X
01-03-2021	CONSORCIO INGENIERÍA X GRUPO 4 – 010106492020-2020-OFC-C040	RADICACIÓN ACTAS DE ENTREGA DE LOS SUBPROYECTOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	CONSORCIO INGENIERÍA X
01-03-2021	CONSORCIO INGENIERÍA X GRUPO 4 – 010106492020-2020-OFC-C041	RADICACIÓN DE INFORMES SEMANALES No. 6 DE EJECUCIÓN Y AVANCE DE LOS TRABAJOS REALIZADOS	CONSORCIO INGENIERÍA X
05-03-2021	CORREO ELECTRONICO	MEMORIAS Y PREACTA PULGARCTIO CORTE No. 1	CONSORCIO INGENIERÍA X
05-03-2021	CORREO ELECTRONICO	MEMORIAS Y PREACTA MALHABAR CORTE No. 1	CONSORCIO INGENIERÍA X
05-03-2021	CORREO ELECTRONICO	FLUJO DE INVERSIÓNES DE ADICIÓN HOGAR INFANTIL NIÑO JESUS - QUIBDO	CONSORCIO INGENIERÍA X
05-03-2021	CORREO ELECTRONICO	FLUJO DE INVERSIÓNES DE ADICIÓN CDI OTUN 2 - PEREIRA	CONSORCIO INGENIERÍA X
05-03-2021	CORREO ELECTRONICO	FLUJO DE INVERSIÓNES DE ADICIÓN CDI MUNDO DE COLORES – LA CEJA	CONSORCIO INGENIERÍA X

071

05-03-2021	CORREO ELECTRONICO	FLUJO DE INVERSIÓNES DE ADICIÓN HOGAR INFANTIL DE MALHABAR – MANIZALES	CONSORCIO INGENIERÍA X
05-03-2021	CORREO ELECTRONICO	PREACTA Y MEMORIAS CORTE 1 MUNDO DE COLORES	CONSORCIO INGENIERÍA X
05-03-2021	CORREO ELECTRONICO	PREACTA Y MEMORIAS CORTE 1 CDI OTUN 2	CONSORCIO INGENIERÍA X
05-03-2021	CORREO ELECTRONICO	PREACTA Y MEMORIAS CORTE 1 NIÑO JESUS	CONSORCIO INGENIERÍA X
05-03-2021	CORREO ELECTRONICO	PROGRAMACIÓN INICIAL DE ADICIÓN DE NIÑO JESÚS	CONSORCIO INGENIERÍA X
05-03-2021	CORREO ELECTRONICO	PROGRAMACIÓN INICIAL DE ADICIÓN DE CDI OTUN PEREIRA	CONSORCIO INGENIERÍA X
05-03-2021	CORREO ELECTRONICO	ACEPTACIÓN DE MODIFICACIÓN No.2 INTERVENTORÍA	CONSORCIO INGENIERÍA X
05-03-2021	CORREO ELECTRONICO	SOLICITUD MODIFICACIÓN No. 2 PRORROGA Y ADICIÓN CONTRATO ICBF- POLIZAS 980-47-994000014716	CONSORCIO INGENIERÍA X
06-03-2021	CORREO ELECTRONICO	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1	CONSORCIO INGENIERÍA X
09-03-2021	CORREO ELECTRONICO	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.1 ETAPA 2 – CTO 01016492020-GRUPO 4 - ICBF	CONSORCIO INGENIERÍA X
11-03-2021	CORREO ELECTRONICO	PREACTAS FIRMADAS Y ACTA DE ENTREGA NIÑO JESUS	CONSORCIO INGENIERÍA X
12-03-2021	CORREO ELECTRONICO	PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL CTO ICBF	CONSORCIO INGENIERÍA X
12-03-2021	CORREO ELECTRONICO	INFORME TECNICO MENSUAL DE OBRA. CTO ICBF	CONSORCIO INGENIERÍA X
15-03-2021	CONSORCIO INGENIERÍA X GRUPO 4 – 010106492020-2020-OFC-C041	RADICACIÓN DE INFORMES SEMANALES DE OBRA No.6	CONSORCIO INGENIERÍA X
15-03-2021	CONSORCIO INGENIERÍA X GRUPO 4 – 010106492020-2020-OFC-C044	RADICACIÓN DE INFORME MENSUAL No. 2 DE OBRA	CONSORCIO INGENIERÍA X

15-03-2021	CONSORCIO INGENIERÍA X GRUPO 4 – 010106492020-2020-OFC-C045	RADICACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES Y FLUJOS DE INVERSIÓN DE ADICIÓN DE OBRAS	CONSORCIO INGENIERÍA X
15-03-2021	CONSORCIO INGENIERÍA X GRUPO 4 – 010106492020-2020-OFC-C046	RADICACIÓN DE INFORMES SEMANALES NO.7 DE EJECUCIÓN Y AVANCE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS	CONSORCIO INGENIERÍA X
23-03-2021	CONSORCIO INGENIERÍA X GRUPO 4 – 010106492020-2020-OFC-C047	RADICACIÓN DE INFORMES SEMANALES NO.9 DE EJECUCIÓN Y AVANCE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS	CONSORCIO INGENIERÍA X
24-03-2021	OF-048-2021	FECHAS TENTATIVAS VISITAS RECIBO FINAL	CONSORCIO INGENIERÍA X
25-03-2021	CONSORCIO INGENIERÍA X GRUPO 4 – 010106492020-2020-OFC-C048	RADICACIÓN DE INFORMES SEMANALES NO.10 DE EJECUCIÓN Y AVANCE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS	CONSORCIO INGENIERÍA X
30-03-2021	CONSORCIO INGENIERÍA X GRUPO 4 – 010106492020-2020-OFC-C049	RADICACIÓN DE INFORMES SEMANALES NO.11 DE EJECUCIÓN Y AVANCE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS	CONSORCIO INGENIERÍA X
06-04-2021	CONSORCIO INGENIERÍA X GRUPO 4 – 010106492020-2020-OFC-C053	RADICACIÓN DE INFORMES SEMANALES NO.12 Y No. 13 DE EJECUCIÓN Y AVANCE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS	CONSORCIO INGENIERÍA X
06-04-2021	CONSORCIO INGENIERÍA X GRUPO 4 – 010106492020-2020-OFC-C50	RADICACIÓN DE INFORME MENSUAL No. 3 DE OBRA	CONSORCIO INGENIERÍA X

06-04-2021	CONSORCIO INGENIERÍA X GRUPO 4 – 010106492020-2020-OFC-C052	RADICACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÒN DEL CLIENTE DE LOS SUBPROYECTOS.	CONSORCIO INGENIERÍA X
07-04-2021	CONSORCIO INGENIERÍA X GRUPO 4 – 010106492020-2020-OFC-C054	RADICACIÓN DE ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.2-CORTE No. 2 DE LA ETAPA DE OBRA	CONSORCIO INGENIERÍA X
13-04-2021	CONSORCIO INGENIERÍA X GRUPO 4 – 010106492020-2020-OFC-C054	RADICACIÓN DE ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.2-CORTE No. 2 DE LA ETAPA DE OBRA	CONSORCIO INGENIERÍA X
Nota: Correspondencia recibida (Anexo 02).			

PLAZO TRANSCURRIDO CONTRATO DE OBRA	
HITO	**DÍAS**
Tiempo contractual Inicial	46
Tiempo contractual actualizado	172
Plazo transcurrido	160
% Transcurrido	94%
Nota: De acuerdo a la prorroga por 60 días se actualizó el porcentaje contractual transcurrido	

PLAZO TRANSCURRIDO INTERVENTORÍA	
HITO	**DÍAS**
Tiempo contractual Inicial	56
Tiempo contractual actualizado	182
Plazo transcurrido	160
% Transcurrido	90%
Nota: De acuerdo a la prórroga por 60 días se actualizó el porcentaje contractual transcurrido	

ACTIVIDADES REALIZADAS

SE DESCRIBEN EN LOS INFORMES SEMANALES	
INFORME	**PERIODO**
Informe Semanal No. 1	06/11/2020 – 15/11/2020
Informe Semanal No. 2	16/11/2020 – 22/11/2020
Informe Semanal No. 3	23/11/2020 – 29/11/2020
Informe Semanal No. 4	30/11/2020 - 06/12/2020
Informe Semanal No. 5	07/12/2020 - 13/12/2020
Informe Semanal No. 6	14/12/2020 - 20/12/2020
Informe Semanal No. 7	21/12/2020 - 27/12/2020
Informe Semanal No. 8	28/12/2020 - 30/12/2020
Informe Semanal No. 9	28/12/2020 - 30/12/2020
SEDE NIÑO JESÚS - QUIBDO	
Informe Semanal No. 1	04/01/2021 – 17/01/2021
Informe Semanal No. 2	18/01/2020 – 24/01/2021
Informe Semanal No. 3	25/01/2021 – 31/01/2021
Informe Semanal No. 4	01/02/2021 – 07/02/2021
Informe Semanal No. 5	07/02/2021 – 14/02/2021
Informe Semanal No. 6	15/02/2021 – 21/02/2021
Informe Semanal No. 7	22/02/2021 – 25/02/2021
Informe Semanal No. 8	26/02/2021 – 07/03/2021
Informe Semanal No. 9	08/03/2021 – 14/03/2021
Informe Semanal No. 10	15/03/2021 – 21/03/2021
Informe Semanal No. 11	22/03/2021 – 28/03/2021
Informe Semanal No. 12	29/03/2021 – 04/04/2021
Informe Semanal No. 13	05/04/2021 – 11/04/2021
SEDE MALHABAR - MANIZALES	
Informe Semanal No. 1	12/01/2021 – 17/01/2021
Informe Semanal No. 2	18/01/2020 – 24/01/2021
Informe Semanal No. 3	25/01/2021 – 31/01/2021
Informe Semanal No. 4	01/02/2021 – 07/02/2021
Informe Semanal No. 5	07/02/2021 – 14/02/2021
Informe Semanal No. 6	15/02/2021 – 21/02/2021
Informe Semanal No. 7	22/02/2021 – 25/02/2021
Informe Semanal No. 8	26/02/2021 – 07/03/2021
Informe Semanal No. 9	08/03/2021 – 14/03/2021
Informe Semanal No. 10	15/03/2021 – 21/03/2021
Informe Semanal No. 11	22/03/2021 – 28/03/2021
Informe Semanal No. 12	29/03/2021 – 04/04/2021

075

Informe Semanal No. 13	05/04/2021 – 11/04/2021
SEDE PULGARCITO- MANIZALES	
Informe Semanal No. 1	12/01/2021 – 17/01/2021
Informe Semanal No. 2	18/01/2020 – 24/01/2021
Informe Semanal No. 3	25/01/2021 – 31/01/2021
Informe Semanal No. 4	01/02/2021 – 07/02/2021
Informe Semanal No. 5	07/02/2021 – 14/02/2021
Informe Semanal No. 6	15/02/2021 – 21/02/2021
Informe Semanal No. 7	22/02/2021 – 25/02/2021
SEDE MUNDO DE COLORES – LA CEJA ANTIOQUIA	
Informe Semanal No. 1	12/01/2021 – 17/01/2021
Informe Semanal No. 2	18/01/2020 – 24/01/2021
Informe Semanal No. 3	25/01/2021 – 31/01/2021
Informe Semanal No. 4	01/02/2021 – 07/02/2021
Informe Semanal No. 5	07/02/2021 – 14/02/2021
Informe Semanal No. 6	15/02/2021 – 21/02/2021
Informe Semanal No. 7	22/02/2021 – 25/02/2021
Informe Semanal No. 8	26/02/2021 – 07/03/2021
Informe Semanal No. 9	08/03/2021 – 14/03/2021
Informe Semanal No. 10	15/03/2021 – 21/03/2021
Informe Semanal No. 11	22/03/2021 – 28/03/2021
Informe Semanal No. 12	29/03/2021 – 04/04/2021
Informe Semanal No. 13	05/04/2021 – 11/04/2021
SEDE CDI OTUN 2 – PEREIRA	
Informe Semanal No. 1	12/01/2021 – 17/01/2021
Informe Semanal No. 2	18/01/2020 – 24/01/2021
Informe Semanal No. 3	25/01/2021 – 31/01/2021
Informe Semanal No. 4	01/02/2021 – 07/02/2021
Informe Semanal No. 5	07/02/2021 – 14/02/2021
Informe Semanal No. 6	15/02/2021 – 21/02/2021
Informe Semanal No. 7	22/02/2021 – 25/02/2021
Informe Semanal No. 8	26/02/2021 – 07/03/2021
Informe Semanal No. 9	08/03/2021 – 14/03/2021
Informe Semanal No. 10	15/03/2021 – 21/03/2021
Informe Semanal No. 11	22/03/2021 – 28/03/2021
Informe Semanal No. 12	29/03/2021 – 04/04/2021
Informe Semanal No. 13	05/04/2021 – 11/04/2021
Nota: Informes semanales (CD Informes de interventoría de informe mensual No. 5)	

En el presente mes

1. Se realizaron comités de obra semanales virtuales entre el contratista de obra e interventoría donde se socializaron los avances del contrato de obra por cada uno de los frentes de trabajo, así como las respectivas observaciones y compromisos establecidos semanalmente.
2. Se diligenciaron las bitácoras de obra de acuerdo a las actividades ejecutadas en obra.
3. Se dio cumplimiento a los protocolos de bioseguridad.
4. Se radicaron ante la entidad los informes semanales de interventoría y obra.

3.5 ASPECTO AMBIENTAL

En el presente mes:

No se presentaron actividades relacionadas con el componente ambiental; el contratista ejecutó el respectivo retiro y disposición final de los elementos, escombros y demás material residual de cada una de las intervenciones ejecutadas en cada frente de obra.

3.6 ASPECTO SST

En el presente mes:

El contratista remitió la información referente a parafiscales del personal vinculado al proyecto, con el fin de verificar que el contratista cumple a cabalidad con las obligaciones relacionadas al personal de obra, el contratista informó que daría respuesta de la información solicitada mediante informe del componente se Seguridad y Salud en el Trabajo en cual se radicó ante la entidad bajo No. 20211222000028342.

3.7 DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO.

- Durante el desarrollo del contrato específicamente Fase de adición y prórroga no se presentaron circunstancias técnicas que afectaran

077

sustancialmente el desarrollo de los contratos de interventoría y/o labores del contratista de obra.

- La mayor dificultad presentada a la fecha corresponde al pago de las actas tramitadas ante la entidad, así mismo se presentaron inconvenientes con la radicación de la factura de interventoría ante el ministerio de Hacienda, teniendo en cuenta los nuevas directrices y lineamientos generados para la recepción de la factura.

OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

4.1. OBSERVACIONES

- El contratista presenta con corte a**l 15 de abril de 2021** un avance del **3,70%** y se estima la culminación del contrato dentro del plazo contractual que finaliza el día 26 de abril de 2021.
- Durante el presente mes se desarrollaron semanalmente los comités de seguimiento entre contratista de obra e interventoría.
- Sobre el valor total estipulado para la fase No.2 (valor incluido adición del contrato) **$927.362.114** el contratista realizo el corte No. 3 de obra por una cuantía **$ 158.386.005 es decir un 17.08 % sobre el valor total del contrato.**

PORCENTAJES DE ACTAS DEL CONTRATO DE OBRA			
Valor Total del contrato	**$**	**927.362.114**	**100,00%**
Acta No.1/ DIAGNOSTICOS	**$**	**94.195.674**	**10,16%**
Acta No.2	**$**	**618.149.842**	**66,66%**
Acta No.3	**$**	**158.386.005**	**17,08%**
Acta No.4 / Sin tramitar	**$**	**56.630.593**	**6,11%**

- A la fecha se reporta pago del acta parcial No.1 del contrato de obra por una cuantía de **$94.195.674 equivalente al 10,16%** y que corresponde a la etapa de Diagnósticos y se encuentra en trámite el acta parcial No.2 equivalente al **66,66% por una cuantía de $618.149.842.**

073

- Respecto a las actas parciales de la interventoría se reportó el pago del acta parcial No. 1 de la interventoría por un valor de **$70.915.135,93** equivalente al **19,11%** sobre el valor total del contrato de interventoría. y se encuentra en trámite el acta parcial No.2 **equivalente al 47,83% por un valor de $177.466.318.**

PORCENTAJES DE ACTAS DEL INTERVENTORÍA			
Valor Total del contrato	**$**	**371.045.114**	**100,00%**
Acta No.1/ DIAGNOSTICOS	**$**	**70.915.136**	**19,11%**
Acta No.2	**$**	**177.466.318**	**47,83%**
Acta No.3 / Sin tramitar	**$**	**661.865**	**0,18%**
Acta No.4 / Sin tramitar	**$**	**122.001.795**	**32,88%**

4.2 RECOMENDACIONES

- De acuerdo a la recomendación por parte del apoyo a la supervisión se radicó ante la entidad comunicado donde se indican las fechas tentativas de entrega por parte del contratista a la interventoría y con el fin de obtener el visto bueno por parte de la entidad se solicitó el debido acompañamiento por parte de la entidad para el recibo final de las sedes intervenidas.
- Se ha recomendado al contratista de obra en los diferentes comités de seguimiento realizados

4.3 CONCLUSIONES

- Con corte al 15 de marzo de 2021 de acuerdo con el ajuste del valor de la adición el contrato de obra presenta un porcentaje programado acumulado de **95,00%** equivalente a **$880.994.007,84** frente a un real ejecutado acumulado de **98,00%** correspondiente a **$ $915.306.406.04** de tal forma que se evidencia un avance del **3.70%** equivalente a**$19.662.727,97** por encima del valor programado a la fecha.
- Dado lo anterior, se informa que el contratista de obra ha cumplido satisfactoriamente con la ejecución de actividades de obra, y ha presentado

toda la documentación pertinente e idónea correspondiente a la ejecución y desarrollo de los cuatro frentes de trabajo.

- Así mismo el contratista de obra ha remitido los informes semanales y mensuales de las actividades ejecutadas cumpliendo con la información mínima requerida en la FTC. Ficha técnica de construcción exigida por la entidad.
- Los Recursos económicos adicionados permiten entregar las áreas intervenidas en cada una de las sedes en condiciones de operación y funcionamiento, d e acuerdo a las necesidades priorizadas en el Diagnóstico inicial, de tal manera que se cubren las necesidades identificadas inicialmente.
- Se estima la culminación de las sedes en su totalidad dentro del plazo contractual con finalización el 26 de abril de 2021.