02/03/21

Clima: Soleado

Personal: 1 Ingeniero, 2 oficiales, 2 Ayudantes de obra

Se realiza la toma de temperatura del personal y de los protocolos de bioseguridad.

Actividades:

- Retiro de teja de barro en la segunda y parte restante del CDI, Zonas, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13
- Retiro de las tejas plásticas de las #4 Claraboyas del CDI en las Zonas anteriormente mencionadas.

Esp. Ingeniero

Residente Obra

03/03/21

(Clima:) 1 Ingeniero, 2 oficiales y 2 Ayudantes de obra

(Personal:) Soleado.

Se realiza la toma de temperatura del personal y de los protocolos de bioseguridad.

Actividades:

- Se descarga la nueva teja de barro
- Se termina con el retiro de la antigua teja de barro
- Se retira la totalidad del manto anterio-
- Se retira la canal del costado oriental y de la

04/03/21
Clima: Soleado, lloviznas en la mañana
Personal: 1 Ingeniero, 2 oficiales, 2 Ayudantes de obra
se realiza la toma de temperatura del personal y de los protocolos de bioseguridad.
Actividades:
- se empieza con la instalación del manto Impermeabilizante en las zonas 13, 12, 11, 10, 8
- se recomienda la parte del volado del techo del costado de la fachada

ESP. Ingeniero

Residente SST

SST Interventoría

R1 Interventoría

05/03/21
Clima: lloviznas en la mañana, soleado en el día
Personal: 1 Ingeniero, 2 oficiales, 2 Ayudantes de obra.
se realiza la toma de temperatura del personal y de los protocolos de bioseguridad.
Actividades:
- se continua con la instalación del manto en las zonas 5, 6 y 7 dando por terminado esta actividad
- se continua con la instalación de la teja de barro en las zonas 13, 12 y 11

0401

06/03/21

Clima: Lloviznas en la mañana, soleado en el día

Personal: 1 Ingeniero, 2 oficiales, 2 Ayudantes

se realiza la toma de temperatura del personal y de los protocolos de bioseguridad.

Actividades:

- se continua con la instalación de la teja de barro en las zonas, 12, 13, 5, 11

Esp. Ingeniero. El Interventoría. Residente Obra

07/03/21

Clima: Lloviznas en la mañana, soleado en el dra

Personal: 1 Ingeniero, 1 oficial y 1 Ayudante de obra

se realiza la toma de temperatura del personal y de los protocolos de bioseguridad.

Actividades:

- se Instalan las 10 lamparas restantes en la zona del patio central y con la instalación de los Interruptores y de la toma electrica en el otro altar.

ESP. Ingeniero Residente OBR

08/03/24

Clima: Lloviznas en la mañana, soleado en la tarde

Personal: 1 Ingeniero, 2 oficiales, 1 Ayudante de obra

se realiza la toma de temperatura del personal y de los protocolos de bioseguridad.

Actividades:

- se termina de instalar la cubierta de techo en las zonas 12, 13, 6, 11

Esp. Ingeniero. Residente de obra. Residente de obra. R1. Interventoría. Esp. Interventoría

09/03/24

Clima: Lloviznas en la tarde

Personal: 1 Ingeniero, 2 oficiales, 1 Ayudante de obra

se realiza la toma de temperatura del personal y de los protocolos de bioseguridad.

Actividades:

- se comienza con la instalación de la cubierta en las zonas, 7, 8, 5
- se termina de instalar en la zona 8.

Esp. Ingeniero. Residente de obra.

10/03/21
Clima: Lloviznas en la tarde
Personal: 1 Ingeniero, 2 oficiales y 1 Ayudante de obra.
Se realiza la toma de temperatura del personal y de los protocolos de bioseguridad.
Actividades:
- Se termina de entejar todas las zonas del CDI.
- Se empieza a sacar el filo del remate de la cubierta por el costado de la fachada

Esp. Ingeniero
Residente Obra
Ra INTERVENTORÍA
Ga Interventoría

11/03/21
Clima: Lloviznas todo el dra
Personal: 1 Ingeniero, 2 oficiales, 1 Ayudante de obra.
Se realiza la toma de temperatura del personal y de los protocolos de bioseguridad.
Actividades:
- Se comienza con la pintada del alero del costado de la fachada: madera, filo, y el volado del tejado en baño
- Se inspeccionan los goteros de las tejas traslucidas.

INTERVENTORÍA

12/03/21

Clima: Lloviznas todo el día

Personal: 1 Ingeiea, 2 oficiales, 1 Ayudante de obra

Se realiza la toma de temperatura del personal y de los protocolos de bioseguridad.

Actividades:

- Se rompe y se destapa el sifón que se inundaba en el patio central
- Se resana lo que se rompió para destapar el sifón que se inundaba en el patio central.
- Se termina de pintar el área de la cubierta de la fachada.

Esp. Ingeiea

13/03/21

Clima: Soleado

Personal: 1 Ingeiea, 2 oficiales y 1 Ayudante de obra

Se realiza la toma de temperatura del personal y de los protocolos de bioseguridad.

Actividades:

- Se inspeccionan las goteras del CDI y se arreglan

14/03/21

Clima: Soleado

Personal: 1 Ingeniero, 1 oficial y 1 Ayudante de obra.

Se realiza la toma de temperatura del personal y de los protocolos de bioseguridad.

Actividades:

- Se realiza aseo general de toda la obra Los salones, baños, parillar, cocina, patios
- Se Realiza Aseo en la parte de la calle, del costado de la fachada.

Esp. Ingeniero

Residente Obra

Ri. Interventoría

Siso interventoría

15/03/21

Clima: Soleado

Personal: 1 Ingeniero, 1 oficial, y 1 Ayudante de obra.

Se realiza la toma de temperatura del personal y de los protocolos de bioseguridad.

Actividades:

- Se hace entrega total de la obra comunidad de colores, por parte del contratista a la coordinación del CDI.

Ri Interventoría

CIERRE BITÁCORA

Representante Legal.

Residente OBra

Logia 3
Desarrollo de Proyectos e Ideas
NIT: 900436622-8

BITÁCORA DE OBRA
SEDE HOGAR INFANTIL MALHABAR – MANIZALES

Carrera 51 # 64- 83 OF 201
Tel. (+57 1) 3656724 Cel. 311 809 1853
www.logia3.com
e-mail: logiatres@gmail.com /gerencia@logia3.com
Bogotá, D.C – Colombia

0408

LIBRO DE OBRA - BITACORA -

CONTRATO DE OBRA PUBLICA Nº 01016492020.

OBJETO: REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE PRESTA SERVICIO EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF - QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA - GRUPO 4 -

CDI - MALHABAR.

CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIERIA X NIT. 901.418.005-0

INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS. NIT. 900.436.622-8

REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA

04-01-2021 EN LA FECHA Y UNA VEZ RECIBIDA LA INSTRUCCIÓN DE APROBACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA ETAPA DE DIAGNOSTICOS, SE DA APERTURA AL PRESENTE LIBRO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DE OBRA - ETAPA 2 - DEL CONTRATO.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA

SISO INTERVENTORÍA.

18/01/2021
Clima: Soleado
Personal: 1 Ingeniero; 1 Maestro; 1 ayudante
se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad del personal en obra y su respectiva toma de temperatura
Actividades:
Se inicia la demolición de muros y enchapes de la cocina
Se efectúa reunión con la Ing Marcela Gómez residente de interventoría con el fin de hacer el reconocimiento de las actividades a ejecutar

Residente Obra

SISO INTERVENTORÍA.

INTERVENTORIA.

SISO INTERVENTORÍA.

19/01/2021
Clima: Soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 ayudante
se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura del personal en obra y posibles visitantes o proveedores.

Actividades:
Se continúa con la demolición de muesones y enchapes en cocina.

Residente Obra | R. INTERVENTORIA. | INTERVENTORIA | SSO INTERVENTORIA

20/01/2021
clima: Soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 3 ayudantes
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad del personal en obra y de proveedores.
Actividades:
Se continúa la demolición de enchape y piso en cocina, así como el retiro de ventanas, puertas y tanque de almacenamiento de agua.
Se comienza a levantar muro en mampostería entre cocina y tarima.

Residente Obra | R. INTERVENTORIA. | INTERVENTORIA. | SSO INTERVENTORIA

21/01/2021
clima: Soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 3 ayudantes
Se efectua la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal de obra y proveedores.
Actividades
Se continúa la demolición de enchape en muro cocina

y piso en taslón.
Se comienza a pañetar muro divisorio entre cocina y tarima.
Se informa al ing. residente de hacer inventario de los elementos retirados de obra, con fotografías incluidas para disposición final según criterio de la coordinadora.
Se comienza montaje estructura para superboard en cocina.

INTERVENTORIA.

Res. Obra — RI. INTERVENTORIA. — SISO interventoría.

Enero 22/2021
Clima: Soleado; Lluvias en la tarde y noche
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 4 Ayudantes
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra.
Actividades
Se continúa la instalación de estructura para la instalación de superboard en cocina
Se continua pañetando muro entre cocina y tarima

Residente Obra — SISO INTERVENTORIA — RI. INTERVENTORIA.

Enero 23/2021
Clima: Lluvias en la mañana
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial; 5 ayudantes
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra
Actividades:
Se continúa pañetando muro entre cocina y tarima

Instalación de superboard para sellar cocina.
Se están pintando los perfiles que servirán de estructura portátil para la cubierta.

Residente de Obra — R/ Interv. — SISO INTERVENTORÍA. — R1. INTERVENTORÍA.

Enero 24/2021
Clima: Soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial; 5 ayudantes
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura del personal en obra
Actividades:
se continúa pañetando muros en cocina.
Instalación de superboard para sellar cocina

Residente de obra — SISO INTERVENTORÍA — R1. INTERVENTORÍA.

Enero 25/2021
Clima: Soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial; 5 ayudantes
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura del personal en obra
Actividades
Se continúa pañetando muros en cocina
Se comienza la instalación de la estructura para el cielo raso de la cocina

Residente de Obra — SISO INTERVENTORÍA — R/ Interv. — R1. Interventoría.

Enero 26 de 2021
@lima: soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial; 6 ayudantes.
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura del personal en obra y los visitantes.
Actividades:
se inicia la instalación de enchape en muros de la cocina.
Se inicia el desmonte de la cubierta en asbesto cemento del CDI costado occidental
Para mantener la seguridad del CDI, a partir de la fecha se cuenta con un vigilante nocturno.

Residente obra | SISO INTERVENTORIA | Rte Interventoría | R1. Interventoría

Enero 27 de 2021
Clima: soleado
Personal: 1 Residente; 1 maestro; 1 oficial; 6 ayudantes
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Actividades:
Se comienza la instalación de refuerzo en estructura metálica para la instalación de la cubierta
Se continúa la instalación del enchape en muros de la cocina
Se recomienda que el enchape de cocina se haga más parejo, está quedando con tropezones.

SISO INTERVENTORIA | Rte Interv. | R1. INTERVENTORIA

Enero 28/2021
Clima: Soleado
Personal: 1 Residente ; 1 Maestro; 1 oficial; 6 ayudantes
Actividades
Se continúa la instalación de enchape en cocina
Se continúa la instalación de estructura metálica para refuerzo de cubierta
Se está adecuando la estructura para instalación de cielo raso en cocina

Residente Obra. SISO INTERVENTORIA Rt. Interventoria Rt. INTERVENTORIA

Enero 29/2021
Clima: Soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial: 6 ayudantes.
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y los visitantes.
Actividades
Se continúa la instalación de estructura metálica para refuerzo de la cubierta
Se continúa la instalación del enchape en muros de cocina
Se continúa adecuando la estructura para la instalación de cielo raso en cocina.

Residente Obra SISO INTERVENTORIA Rt Interventoria. Rt. Interventoria

Enero 30/2021
Clima: Soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial; 6 ayudantes
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Actividades
Se continúa la instalación de la estructura metálica para la instalación de cubierta
Se inicia la instalación de cubierta con teja UPVC color blanco
Se continúa la instalación de enchape en muros de cocina

SISO INTERVENTORÍA

RT. INTERVENTORÍA

Enero 01/2021
Clima: Soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial 6 ayudantes
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Actividades
Se continúa la instalación de estructura metálica para apoyo de cubierta
Se continua la instalación de teja UPVC para reposición de cubierta. se está trabajando en el costado occidental.
Se realiza la instalación de teja traslucida, debidamente distribuida en la cubierta.
Se deja constancia que la carpintería metálica, como puertas y ventanas, ha sido entregada a los funcionarios del CDI, quienes están haciendo la disposición final de estos elementos.

Se continua la instalación de enchape en muros de la cocina.

R1. INTERVENTORIA Interve R2. SISO INTERVENTO.

Febrero 02 de 2021

Clima: Soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial; 7 ayudantes
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes
Actividades
se continúa la instalación de la estructura metálica para la instalación de cubierta
Se continúa la instalación de teja UPVC y traslucida.
Se continúa la instalación de enchape en muros de cocina

SISO INTERVENTORIA R2 Intervent. R1. INTERVENTORIA.

Febrero 03 /2021
Clima: soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial; 7 ayudan.
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Actividades
Se continúa la instalación de la estructura metálica para la instalación de cubierta
Se continúa la instalación de teja UPVC y traslucida en sector comedor.
Se continua la instalación de enchape en muros de cocina.

SISO INTERVENTORIA R2 intervent. R1. INTERVENTORIA

Febrero 04 de 2021
clima: soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial; 7 ayudantes
se implementan los protocolos de bioseguridad y se hace toma de temperatura al personal en obra y los visitantes.
Actividades:
se continúa la instalación de estructura metálica para la instalación de la cubierta. se continúa con la instalación de la cubierta con teja UPVC.
se inicia la instalación del piso en la cocina

Residente obra | SISO INTERVENTORÍA | Rz Interv. | RL INTERVENTORÍA

Febrero 05 de 2021
Clima: soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial, 7 ayudantes
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal de obra y visitantes
Actividades:
se continúa la instalación de estructura metálica para soportar la instalación de la cubierta..
Se continúa la instalación de cubierta tipo UPVC
Se continúa la instalación del piso en baldosa cerámica en la cocina
Se efectua el desmonte de teja en S.C. en el costado oriental del CDI
Se inicia la instalación de cielo raso en cocina

Rz. Residente Obra | SISO INTERVENTORÍA | Rz Interv. | RL INTERVENTORÍA.

Febrero 06 de 2021
Clima: Soleado
Personal: 1 Residente; 1 oficial; 1 Maestro; 7 ayudantes
se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal de obra y visitantes.
Actividades:
se continúa la instalación de la estructura metálica para la instalación de la cubierta.
Se continúa la instalación de la cubierta en teja uPVC costado nororiental
se continua la instalación de cielo raso
se inicia la instalación de la carpintería metálica en la cocina.
Se continua estucando y pintando muros - cocina

Residente Obra | SISO | R. INTERVENTORIA

Febrero 08/2021
Clima: Soleado en la mañana; Lluvias moderadas en la tarde y Lluvias fuertes en la noche
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 2 oficiales 6 ayudantes
se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Actividades
Se continúa la instalación de la estructura metálica para la instalación de la cubierta en teja UPVC.
Se continúa la instalación de cubierta en teja UPVC

se continúa la instalación de piso en cerámica antideslizante en cocina.
se inicia la construcción de media cana en cocina
se continúa la instalación de enchape 20*20 en muros de cocina.
Se observó la instalación de canal reutilizada, queda pendiente su aprobación

Residente Obra — Rz Interventoría — Siso Interventoría — R. Interv.

Febrero 09/2021
Clima: Llovian en la noche y madrugada
Personal: 1 Residente, 1 Maestro, 1 oficial, 3 ayudantes
Se implementan los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura a los trabajadores y visitantes.
Actividades
se continúa la instalación de estructura metálica para instalación de cubierta nueva
Instalación de cubierta en teja UPVC en sector de dirección.
Instalación de ventanas en cocina.
Se continúa con el montaje piso antideslizante y enchape en muros

Residente obra — Rz Interventoría — R. Interventoría

Febrero 10/2021
Clima: Soleado
Personal: 1 Residente, 1 Maestro, 1 oficial, 3 ayudantes
Se realiza la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y

visitantes
Actividades
Se continúa el retiro de cubierta ~~teja~~ asbesto cemento
Instalación de estructura metálica de soporte de la nueva cubierta.
Se continúa la instalación de la nueva cubierta con teja UPVC.

SISO INTERVENTORIA
Residente Obra | RZ Interventoría. | RL Interventoría.

Febrero 19/2021
Clima: soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial; 5 ayudante.
Se realiza la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Actividades
Se continúa el retiro de cubierta en A.C.
Instalación de estructura metálica para soporte de la nueva cubierta.
Se continúa la instalación de cubierta con teja tipo UPVC
Se efectúa revisión del avance del contrato en compañía con interventoría. Se enuentran algunas observaciones las cuales serán corregidas en los proximos días.

SISO INTERVENTORIA.
Residente de Obra | RZ Interventoría. | RL Interventoría.

Febrero 12/2021
clima: Soleado; Lluvias moderadas en la tarde y noche.
Se realiza la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes
Actividades:
Se continúa el retiro de cubierta en A.C.
Se continua la instalación de estructura metálica para soporte de la nueva cubierta
Se continúa la instalación de cubierta en teja tipo upvc
De acuerdo a la visita realizada el dia de ayer, se comienza el arreglo de detalles técnicos en cocina.

Residente Obra · SISO interventoría · Maestro · RT/Interventor. · RA. interventoría.

Febrero 13/2021
Clima: soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro, 1 oficial; 5 ayudantes
Se realiza la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Actividades
Se continua el retiro de cubierta en A.C y bajada ubicada en lavandería.
Se inicia la instalación de la estructura metálica para cambio de cubierta en lavandería
Se realiza la instalación de canal A.LL costado occidental de CDI
Se efectua la instalación de flanches.
Se continua la corrección de detalles constructivos

SISO interventoría. · RA. interventoría.

Febrero 15 de 2021.
Clima: Soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial 4 ayudantes
Se realiza la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes
Actividades:
Se continúa la instalación de estructura metálica para cubierta en lavandería
Se realiza la instalación de teja traslucida en área de lavandería.
Se efectua la instalacion de canal y flanches en zona de lavandería
Se continúa realizando corrección de detalles en obra
se realiza la instalación de la canal en acceso principal al CDI

SSO INTERVENTORÍA

Residente obra | Rz/Interventor. | R1. Interventoría.

Febrero 16 de 2021
Clima: Soleado.
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial 4 ayudantes.
se realiza la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Actividades:
Se efectua la instalación de puntos eléctricos en oficinas
Se aplica pintura a las canales instaladas
Se hace aseo de cocina

SSO Interventoría | Residente Obra | Rz interventor. | R1. Interventora.

Febrero 17 de 2021
Clima: Lluvias en la mañana, Soleado en la tarde. Lluvias en la noche.
Personal: 1 Residente, 1 Maestro, 1 Oficial, 3 ayudantes
Se realiza la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Actividades
Se efectúa la instalación de los puntos eléctricos en comedor, Hall y sala de profesores
Se continúa aplicación de pinturas en canales

SISO INTERVENTORÍA — Residente obra — Mtro Interventoría — RESIDENTE INTERVENTORÍA

Febrero 18 de 2021
Clima: Lluvias fuertes en la madrugada y en la mañana
Personal: 1 Residente, 1 Maestro, 1 oficial, 3 ayudantes
Se realiza la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal de obra y visitantes.
Actividades:
Se continúa la colocación de puntos eléctricos

SISO INTERVENTORÍA — Mtro Interventoría — R1. INTERVENTORÍA

Febrero 19 de 2021
Clima: Lluvioso en la mañana y en la noche.
Personal: 1 Residente; 1 Maestro, 1 oficial; 3 ayud.
se realiza la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Actividades
se comienza la instalación de mesones y lava-platos en acero inoxidable en la cocina.
Se continúa pintando estructura metálica existente.

Residente obra | R1. INTERVENTORÍA. | SISO INTERVENTORÍA

Febrero 20/2021
clima: Soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial; 3 ayudantes
se realiza la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Actividades
se continúa la instalación de mesones y lavaplatos en acero inoxidable en la cocina.

Residente obra. | R1. INTERVENTORÍA | SISO INTERVENTORÍA

Febrero 22/2021
clima: Soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial 3 ayudantes
se realiza la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.

Actividades
se continúa la instalación de muebles y lavaplatos en cocina.
se termina la instalación de angeo en cocina
Se realiza la instalación de reja bancaria en ventanas de cocina

R1. INTERVENTORÍA. SISO interventoría

Febrero 23 /2021
Clima: soleado; Lluvias en la noche.
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial; 3 ayudantes.
Se realiza la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de seguridad al personal en obra y visitantes
Actividades:
Se efectúa aseo general del COI, en las zonas intervenidas.
se termina la instalación de planchas en cubierta.
Se programa junto con interventoría y la coordinación del COI Malhabar hacer la entrega de espacios intervenidos el próximo jueves 25 de Febrero /2021

Residente Obra
R1. Interventoría. SISO interventoría.

Febrero 24 de 2021
Clima: soleado; Lluvias en la tarde y en la noche
Personal. 1 Residente de Obra, 1 Maestro; 1 oficial 2 ayudantes;
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.

Actividades:
Se termina la instalación de flanches metálicos
Se dejan los espacios terminados y listos para la entrega.

Residente de obra | R1. interventoría. | SSO interventoría

Febrero 25 de 2021
Clima: Soleado
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Se efectua la entrega de los espacios a la coordinadora del CDI Malhabar Luisa María Atehortua quien recibe a satisfacción las obras realizadas.
Dicha entrega cuenta con la participación de la Ing. Marcela Gómez García en representación de Logia 3 asociados (interventoria) y el ing Javier R santander residente del Consorcio Ingenieria x.

Residente obra | R1. interventoría. | SSO interventoría

Febrero 26 de 2021
A partir de la fecha se inicia la ejecución del contrato adicional de obra N°01.
Clima: soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial; 3 ayudantes.
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes
Actividades:
Se inicia el desmonte de la cubierta bloque costado oriental del CDI

Res. Interventoría. SISO interventoría.

Febrero 27 de 2021
Clima: soleado, lluvias en la tarde
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial; 3 ayudantes
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes
Actividades:
Se continúa el desmonte de la cubierta bloque costado oriental del CDI

Res. Interventoría. SISO interventoría.

Marzo 01 de 2021
Clima: Lluvias moderadas en la mañana
soleado en la tarde
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial; 3 ayudantes
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal

de obra y visitantes.
Actividades
Se continúa el desmonte de la cubierta bloque costado oriental del CDI

Residente obra — R1. Interventoría — Sgto interventoría

Marzo 02 de 2021
Clima: soleado en la mañana; Lluvias en la tarde
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial; 3 ayudantes
se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Actividades.
Se termina el retiro de la cubierta bloque costado oriental del CDI
se inicia la instalación de estructura metálica para soportar la cubierta a instalar

Residente obra — R1. Interventoría — Sgto interventoría

Marzo 03 de 2021
Clima: Soleado en la mañana; Lluvias en la tarde y noche.
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial; 3 ayudantes.
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura del personal en obra y visitantes
Actividades:
Se continúa la instalación de estructura metálica para soportar la cubierta a instalar

Residente obra — R1. Interventoría. — Sito interventoría

Marzo 04 de 2021

Clima: Soleado en la mañana; Lluvias en la tarde y noche.
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 Oficial; 3 ayudantes.
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Actividades
Se continúa la instalación de estructura metálica para soportar la cubierta a instalar
Se inicia la fabricación de carpintería metálica en bloque aulas costado occidental.

Residente Obra | SISO Interventoría | R/L INTERVENTORÍA

Marzo 05 de 2021
Clima: Soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 Oficial; 3 ayudantes.
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura del personal en obra y visitantes.
Actividades:
Se inicia la instalación de la cubierta con teja tipo UPVC blanca en bloque costado oriental del COI
Se continúa la fabricación de la carpintería metálica en bloque aulas costado occidental.

Residente Obra | SISO Interventoría | R/L Interventoría

Marzo 06 de 2021
Clima: Lluvias en la mañana, Soleado al medio día y lluvias en la noche.
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial; 3 ayudantes
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Actividades:
Se continúa montando la cubierta en teja upvc costado oriental del CDI
Se inicia la instalación de la estructura para cielo raso en aulas costado occidental.
Se continúa la fabricación de las puertas (carpintería metálica) en bloque aulas costado occidental del CDI

Residente obra. | Sso interventoría | R. INTERVENTORÍA

Marzo 08 de 2021
Clima: Soleado en la mañana; Lluvias fuertes en la tarde.
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial; 3 ayudantes
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Actividades:
Se continúa montando la cubierta en teja upvc costado oriental del CDI
Se continúa la instalación de la estructura para montaje de cielo raso en aulas costado occidental del CDI

Residente de obra | Sso interventoría | R. Interventoría

Marzo 09 de 2021
Clima: Soleado en la mañana; Lluvia en la tarde y en la noche.
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial; 3 ayudantes.
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Actividades:
Se continúa la instalación de la cubierta en teja uPVC en aulas y oficinas costado oriental del CDI. (Incluye instalación del caballete)
Se continúa el montaje de estructura para la instalación del cielo raso en aulas costado occidental del CDI
Se inicia la instalación de los marcos, en lámina C.R, para las puertas en la aulas costado occidental del CD.I

Residente Obra | SSO Interventoría | R1 Interventoría

Marzo 10 de 2021
Clima: Soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial; 3 ayudantes.
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Actividades:
Se continúa la instalación de la cubierta en teja uPVC en aulas y oficinas costado oriental del CDI. (Incluye la instalación del caballete)
Se comienza la instalación del cielo raso en aulas costado occidental del CDI
Se continúa el montaje de los marcos en lámina CR

para las puertas en las aulas costado occidental del CDI.

Residente obra | Sso interventoría | R1. interventoría.

Marzo 11 de 2021

Clima: Soleado. Lluvias después del medio día
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 20 oficiales 5 ayudantes.
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Actividades:
Se continúa con el montaje e instalación de cubierta en teja UPVC en aulas y oficinas costado oriental del CDI.
Se continúa el montaje del cielo raso en aulas costado occidental del CDI
Se inicia el desmonte de cerramiento existente localizado en el costado norte del CDI

Residente de obra | Sso interventoría. | R1. interventoría.

Marzo 12 de 2021
Clima: Soleado en la mañana; Lluvias en la tarde.
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial; 5 ayudantes
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Actividades
Se continúa con el montaje e instalación de cubierta en teja UPVC en aulas costado oriental del

CDI.
Se continúa el montaje del cielo raso en PVC en ambos costado occidental del CDI
Se continúa el desmonte del cerramiento existente costado norte del CDI

Residente SST | SISO INTERVENTORÍA | R1. INTERVENTORÍA

Marzo 13 de 2021
Clima: Soleado en la mañana; Lluvias en la tarde.
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial 4 ayudantes
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Actividades:
Se continúa la instalación de cielo raso en lámina tipo PVC en las aulas costado occidental del CDI
Se termina el retiro del cerramiento perimetral costado norte del CDI.

Residente SST | SISO INTERVENTORÍA | R1. INTERVENTORÍA.

Marzo 15 de 2021
Clima: Soleado en la mañana; Lluvias en la tarde
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes
Actividades
Se continúa la instalación de la cubierta en teja tipo UPVC y el montaje de la estructura metálica en oficinas y aulas costado oriental del CDI

Se continúa la instalación de cielo raso en PVC en aulas costado occidental del CDI
Se inicia la excavación para cimentación del cerramiento perimetral costado norte del CDI.
Se continua con la fabricación de los puertas entamborradas en aulas costado occidental del CDI

Residente de Obra | Supervisión | RI. INTERVENTORIA

Marzo 16 de 2021

Clima: Lluvias en la madrugada y en la mañana soleado en la tarde.
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial 4 ayudantes
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes
Se continúa la excavación manual para cimentación del cerramiento perimetral costado norte del CDI.
Se continúa con la fabricación de cielo raso en PVC en aulas costado occidental del CDI

Residente Obra | Supervisión | RI. INTERVENTORIA

Marzo 17/2021
Clima: Soleado en la mañana Lluvias en la tarde
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial; 4 ayudantes
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes

Actividades:
Se continúa la excavación manual para cimentación de cerramiento perimetral costado norte del CDI.
Se continúa la fabricación de las puertas entramadas para las vigas costado occidental del CDI.

Residente obra. Interventoría. Interventoría.

Marzo 18 de 2021
Clima: Soleado en la mañana; Lluvias en la tarde.
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial; 4 ayudantes.
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura del personal en obra y visitantes
Actividades.
Se continúa la excavación manual para cimentación de cerramiento perimetral costado norte del CDI
Se continúa la fabricación de las puertas entramadas para las vigas costado occidental del CDI.
Instalación de caballete en teja tipo UPVC.

Residente obra

Marzo 19 de 2021
Clima: Soleado en la mañana; Lluvias en la tarde
Personal: 1 Residente, 1 Maestro; 1 oficial; 4 ayudantes
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura del personal en obra y visitantes.

Actividades:
Se comienza a formaletear para fundir viga de cimentación para cerramiento perimetral costado norte del CDI
Se continúa con la fabricación de puertas entamboradas para aulas costado occidental del CDI
Se efectua la instalación de puntos eléctricos en varios puntos del CDI

Residente obra | Sgo interventoría | Rt. interventoría.

Marzo 20 /2021
Clima: Soleado
Personal: 1 Residente, 1 Maestro, 1 oficial, 4 ayudantes.
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Actividades
Se termina de formaletear para fundir viga de cimentación para cerramiento perimetral costado norte del CDI
Se continúa la fabricación de puertas entamboradas para aulas costado occidental del CDI

Residente de obra | Sgo interventoría | Rt. interventoría

Marzo 23 de 2021
Clima: Lluvias en la mañana; Soleado en la tarde
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial; 4 ayudantes.
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes
Actividades
Se funde viga de cimentación para el cerramiento perimetral costado norte del CDI
Se inicia la instalación de las puertas entamboradas en las aulas del costado occidental del CDI

Residente Obra | Sgto interventoría | Rt. interventoría

Marzo 24 de 2021
Clima: Lluvias en la tarde; Soleado en la mañana
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 Oficial 4 ayudantes
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Actividades
Se retira la formaleta de la viga de cimentación para el cerramiento perimetral costado norte del CDI
Se continúa la instalación de las puertas entamborados en las aulas costado occidental del CDI

Residente Obra | Sgto interventoría | Rt. interventoría.

Marzo 25 de 2021
Clima: Soleado.
Personal: 1 Residente ; 1 Maestro; 1 oficial; 4 ayudantes.
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Actividades:
Se inicia la instalación de parales para cerramiento perimetral, de acuerdo a la modulación que se realizó con anterioridad.
Se continúa con la instalación de las puertas entamboradas en aulas costado occidental del CDI.

Residente obra | SSO interventoría | R1. interventoría

Marzo 26 de 2021
Clima. Soleado.
Personal: 1 Residente; 1 Maestro, 1 oficial; 4 ayudantes.
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura del personal en obra y visitantes
Actividades.
Se continúa la instalación de parales para el cerramiento perimetral de acuerdo a la modulación que se realizó
Se continua con la instalación de las puertas entamboradas en las aulas costado occidental del CDI

Residente obra | SSO interventoría | R1. interventoría

Marzo 27 de 2021
Clima: Soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial; 4 ayudantes
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Actividades:
Se continua la instalación de parales para el cerramiento perimetral, de acuerdo a la modulación realizada.
Se termina la instalación de las puertas enlamboradas en las aulas costado occidental del CDI

Residente obra — SISO interventoría — R. interventoría

Marzo 29 de 2021
Clima: Soleado en la mañana; Lluvias en la tarde
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial; 4 ayudantes
se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes
Actividades
Se inicia la instalación de la malla eslabonada para el cerramiento perimetral costado norte del CDI
Se hizo poda de varias ramas de los árboles ubicados paralelos al cerramiento

Residente obra — SISO interventoría — R. interventoría

Marzo 30 /2021
Clima: Lluvias en la mañana; Soleado en la tarde
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial; 4 ayudantes
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Actividades
Se termina el montaje de la malla eslabonada para cerramiento perimetral costado norte del CDI
Se aplica antioxidante al cerramiento perimetral

Residente Obra — Sgo interventoría — R1. Interventoría.

Marzo 31 de 2021
Clima: Soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial; 4 ayudantes
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Actividades:
Se pinta el cerramiento perimetral
Se realiza el aseo general del CDI.
Se terminan las actividades contractuales y se levanta el acta de entrega de espacios en conjunto con la directora del CDI, y de Interventoría.

Sgo interventoría. — R1. Interventoría

Director de Interventoría.

Logia 3
Desarrollo de Proyectos e Ideas
NIT: 900436622-8

BITÁCORA DE OBRA
SEDE HOGAR INFANTIL PULGARCITO – MANIZALES

Carrera 51 # 64- 83 OF 201
Tel. (+57 1) 3656724 Cel. 311 809 1853
www.logia3.com
e-mail: logiatres@gmail.com /gerencia@logia3.com
Bogotá, D.C – Colombia

0442

LIBRO DE OBRA - BITÁCORA -.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº. 01016492020. - Grupo 4.

OBJETO: REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, ADECUACIONES Y/O REPOSICIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE PRESTA SERVICIO EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF, QUE HAN SIDO DESTINADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA.

CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIERIA X NIT. 901.418.005-0

INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS. NIT. 900.436.622-8.

FRENTE DE OBRA CDI PUEBLECITO.

REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORÍA

04-01-2021 EN LA FECHA Y UNA VEZ AUTORIZADO LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA SEGÚN EL DIAGNOSTICO, PRESUPUESTO Y DEMAS DOCUMENTACIÓN DE LA ETAPA DE DIAGNÓSTICO, SE DA APERTURA AL PRESENTE LIBRO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA ETAPA 2 - EJECUCIÓN DE OBRA

CONTRATISTA. INTERVENTORIA

12/01/2021

Clima: Soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial
2 ayudantes.
Se efectúa la implementación de los protocolos de seguridad y toma de temperatura del personal en obra.
Se inicia el retiro de cielo raso en los jardín A, Jardín B, Prejardín C

Residente de Obra Supervisor Interventoría

1

13/01/2021

Clima: Soleado
Personal: 1 Residente; 2 Maestros, 2 oficiales
2 ayudantes
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura del personal en obra
Actividades:
Instalación de sobrepiso en Gimnasio
Retiro de cielo raso
Se inicia el retiro de vidrios de las ventanas en las aulas Jardín A y Jardín B.

Residente obra | Sso interventoría | R. Interventoría

14/01/2021

Clima: Soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro, 1 oficial
2 ayudantes
Se realiza la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura del personal en obra
Se continúa el retiro de ventanas en aulas Jardín A y Jardín B.
Se funde placa contrapiso en gimnasio

Residente de Obra | Sso interventoría | R. Interventoría

16/01/2021
Clima: Soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial
2 ayudantes
se realiza la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura de los trabajadores de la obra
Actividades: Se realiza el mantenimiento y pintura de la estructura metálica de la cubierta ubicada sobre la enfermería y se realizan el retiro de cubierta y la instalación de la nueva cubierta.
se hace la adecuación de los vanos de las ventanas de las aulas de jardín A y jardín B.

Residente Obra | Residente de Interventoría | Sello interventoría

16/01/2021
Clima: Soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 Oficial
2 ayudantes
Se realiza la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura del personal en obra y de los visitantes a la misma
Se continúa la adecuación de los vanos de las ventanas y puertas retiradas en las aulas de jardín A y jardín B
Se levanta muro en mampostería aula jardín A.

Residente de Obra | RESIDENTE DE INTERVENTORIA | Sello interventoría

17/01/2021
Clima: Soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial
1 ayudante
Se realiza la implementación de los protocolos de bioseguridad y la toma de temperatura de los trabajadores de la obra
Actividades:
se pañeta muro en mampostería aulas de jardín A.
Se continúa la adecuación de los vanos de ventanas y puertas aulas jardín A y B.

Residente obra — Residente de Interventoría — Sso de interventoría

18/01/2021
Clima: soleado
Personal: 1 Residente 1 Maestro; 1 oficial
2 Ayudante
Se realiza la implementación de los protocolos de bioseguridad y la toma de temperature al personal de obra y los visitantes al jardín.
Actividades.
Se inicia la instalación del piso en gimnasio.
Se hace la instalación de la tubería en área de lavandería.
Se lleva a cabo comité semanal de obra de manera virtual los temas tratados, los comentarios, observaciones, compromisos se encuentran registrados en la respectiva acta de comité
Se hizo reconocimiento de la obra por parte de interventoría

Presidente de obra — R.I. INTERVENTORIA — INTERVENTORIA — Sso interventoría

19/01/2021
Clima: Soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial
2 ayudantes..
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad al personal de obra y visitantes del jardín infantil
Actividades:
Se termina la instalación del piso y media caña en gimnasio
Se hace observación acerca del cambio de material en cubierta de entrepuerta, alrededores y patio de rapas.

Residente de Obra — R. Interventoría — INTERVENTORIA

20/01/2021
Clima: Soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial
2 ayudantes
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad al personal de obra y visitantes del jardín infantil.
Actividades
Se inicia la instalación de la red eléctrica de las aulas Jardín A y B
Se realiza la instalación del cielo raso en PVC en el aula Jardín A

SISO interventoría — Interventoría Residente 2. — R. INTERVENTORIA

21/01/2021
Clima: Soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial.
2 ayudantes
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal de obra y visitantes al CDI
Actividades: Se continúa realizando la instalación de la red eléctrica de las aulas de Jardín B y B.
Se termina la instalación del cielo raso en PVC en aula Jardín A
Se inicia la instalación del cielo raso en PVC en aula Jardín B.

Residente de Obra | Gº Intervención | Interv. Resid-2. | Rp. Intervención

22/01/2021
Clima: soleado en la mañana, lluvias de mediana intensidad en la tarde y en la noche.
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial
2 ayudantes
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal de obra y visitantes al CDI
Actividades:
Se termina la instalación del cielo raso del aula Jardín C.
Se realiza la instalación eléctrica del aula Gimnasio
Se realiza la instalación de cielo raso en

PVC en el gimnasio

Residente Obra — Interv. Resid Z. — SISO interventoría — RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Enero 23 de 2021
Clima: soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial; 3 ayudantes
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura del personal en obra y visitantes
Actividades
Se comienza la instalación de luminarias led 60x60 en Gimnasio
Se continúa la instalación de la red electrica del aula prejardin C

Residente de Obra — Interv. Resid Z. — SISO interventoría — RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Enero 25 de 2021
Clima: Soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial 3 ayudantes
se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Actividades
Se continúa la instalación de luminarias tipo Led 60x60 en aula de jardín A.
Se inicia la demolición de muro en cocina para ampliar las ventanas.
Se efectúa comité semanal de obra. Los compromisos, observaciones, temas tratados se encuentran descritos en el acta
Se recomienda proteger cubierta de gimnasio por falta de canal 2° piso.

Residente Obra — Interv. Resid Z. — SISO interventoría

Enero 26/2021
Clima: Soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial; 3 ayudantes
Se efectúa la implementación de los protocolos de bio-seguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Actividades:
Se continua con la instalación de lamparas tipo Led de 60*60 en aula jardín B
Se continua demoliendo muro para ampliar espacio para ventana en la cocina
Se recomienda prestionar al proveedor de canal de cubierta 2° piso sobre el gimnasio.

Residente de Obra
Interv Resid 2.
Residente de Interventoría
Residente de Interventoría

Enero 27 de 2021
Clima: soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro, 1 oficial; 3 ayudantes
Se efectua la implementación de los protocolos de bio-seguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes
Actividades
Se continua con la instalación de luminaria tipo Led 60x60 en Jardín B.
Se deja listo el vano de las ventanas de la cocina
Se instala reja tipo bancaria en vano de cocina.
Se hace la instalación eléctrica en enfermería.

Residente de Obra
Interv Resid 2.
Residente de Interventoría
Residente de Interventoría

Enero 28 de 2021
Clima: soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial; 3 ayudantes
Se efectua la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura a los trabajadores de la obra y visitantes.
Actividades
Instalación de rejas en las ventanas de dirección y secretaria
Se inicia la instalación de la estructura para el cielo raso de la zona de lactancia
Instalación de red eléctrica al sector de lavandería.

Residente de Obra | Interv. Resid 2. | RESIDENTE DE INTERVENTORIA
R1. INTERVENTORÍA

Enero 29 de 2021
Clima: soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial; 3 ayudantes
Se efectúa la implementacion de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Actividades:
Instalación de cielo raso en pvc en zona de lactancia
Instalación de luminaria tipo led 60*60 en zona de lactancia
Se inicia da pintura en el gimnasio
Se instala luminaria tipo led hermetica en zona de lavanderia.

Residente de Obra | Inter Resid 2. | R1. Interventoria

Enero 30 de 2021
Clima: soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial; 2 ayudantes
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Actividades
Se realiza la instalación de las ventanas en la oficina de dirección y secretaría
Instalación de ventanas en aulas de jardín A y B
Se continúa pintando aulas de prejardín B.
Jardín A y B.
Se recomienda cambiar los cerraduras de las ventanas de dirección y secretaría porque no prenden en el funcionamiento.

Interventoría — Interventoría — R1. Interventoría

Febrero 01/2021
Clima: soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial, 3 ayudantes
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes
Actividades
Se continúa pintando las aulas de jardín A y B
Se continúa la instalación de las ventanas y puertas de la aulas A y B (Jardín)
Se llevó a cabo comité semanal de obra (virtual) los temas tratados, las observaciones, comentarios, compromisos y demas temas se encuentran descritos en el acta de comité
Se recomienda la instalación de la canal sobre gimnasio prontamente.

Residente de obra — Interventoría — SISO interventoría — R1. Interventoría

Febrero 02/2021
Clima: Soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial 2 ayudantes
Se realiza la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura del personal en obra y visitantes.
Actividades:
Se continua la instalación de carpintería metálica en aulas Jardín A y B
Se pintan las rejas de las ventanas de secretaria y dirección.

Residente obra — Inters. RZ. — Residente de Interventoría

Febrero 03/2021
Clima: Soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial 2 ayudantes
Se realiza la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Actividades
Se continúa la instalación de carpintería metálica
Se continúa pintando rejas de las ventanas

Residente obra — Inters RZ. — Residente de Interventoría

Febrero 04/2021
Clima: soleado y lluvias moderadas en la tarde.
Se efectua la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura a l personal de obra y visitantes.
Actividades
Se continúa la instalación de la carpintería metálica
Se organizan los elementos retirados durante la ejecución del contrato y que serán entregados a la dirección del CDI

Residente de Obra
Interventoría.
Residente de Interventoría

Febrero 05/2021

Se procede a la evacuacion de puertas y ventanas

Ventanas.

- 1.25 x 1.96
- 2m x 1.96
- 2m x 1.25
- 1.96 x 67
- 1.96 x 67
- 2.35 x 1.37
- 2.30 x 1.63
- 160 x 163
- 160 x 1.56
- 58 x 2m
- 58 x 2m

Residente de Interventoría

CC 1026444960

Febrero 06/2021
Clima: soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 3 ayudantes
se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Actividades.
Instalación de canales
Instalación de carpintería metálica
Instalación de toma corriente GFCI en cocina

Residente Obra — Residente de Interventoría — Ayud. Interventoría

Febrero 08/2021
Clima: soleado en el día, lluvias en la tarde y en la noche
Personal: 1 Residente, 1 maestro; 2 ayudantes
se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes
Actividades
Instalación de canales
Instalación de carpintería metálica.
se están haciendo retiros de pinturas en las áreas intervenidas (escaleras) y que fueron afectadas durante la ejecución de la obra

Residente Obra — Ayud. Interventoría — Interventor RZ — Residente de Int.

Febrero 09/2021
Clima: Lluvias en la tarde.
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial; 3 ayudantes
se efectúa la implementación de los protocolos de
Bioseguridad y toma de temperaturas al personal en
obra y visitantes
Actividades:
Se continúa la instalación de carpintería metálica
canales.
se continúa con los remates de pintura en áreas
intervenidas.

Residente obra | Gso intervención | Rz intervent. | Residente de Interventoría

Febrero 10/2021
Clima: Soleado y con presencia de lluvias a
distintas horas del día.
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 oficial, 3 ayudantes
Se efectúa la implementación de los protocolos de
Bioseguridad y toma de temperatura al personal en
obra y visitantes.
Actividades:
Se continúa instalación de carpintería metálica
se continúa haciendo remates de pintura a áreas
intervenidas.

Residente Obra | Gso intervención | Rz intervent. | Residente de Interventoría

Febrero 11 de 2021
Clima: soleado
Personal: 1 Residente; 1 oficial 1 ayudante.
se realiza la implementacion de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura el personal en obra y visitantes
Actividades:
se continúa haciendo remates en puntos intervenidos se realiza recorrido de obra en conjunto con interventoria con el fin de hacer verificación de las actividades ejecutadas y definir el estado de las mismas como verificar las actividades pendientes por ejecutar.

Residente obra | Gyso interventoría | Interv RZ. | R1. Interventoría

Febrero 12/2021
Clima: soleado
Personal: 1 Residente; 1 oficial; 1 ayudante.
se realiza la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes
Actividades
De acuerdo al recorrido efectuado el dia de ayer en conjunto con interventoría, se comienza a realizar el arreglo y corrección de las observaciones
se efectúo la instalación de puerta en CR en salida hacia patio trasero

Residente obra | Gyso interventoría | RZ Interventoría | R1. Interventoría

Febrero 13 /2021
Clima: Soleado.
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 ayudante.
Se realiza la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura del personal en obra y visitantes
Actividades
Se continúa la adecuación y corrección de observaciones constructivas.

Residente obra. SISO interventoría. Residente de Interventoría.

Febrero 15 / 2021.
Clima: Soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 ayudante
Se realiza la implementacion de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Actividades:
Se continua realizando remates en puntos intervenidos durante la ejecución del contrato.

Residente Obra SISO interventoría Interventor RZ Residente de Interventoría

Febrero 16/2021
Clima: Soleado; Lluvias en la noche.
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 ayudante.
Se realiza la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Actividades:
Se continúa realizando remates de obra

Residente de Obra | Gte Interventoría | Rz Interventoría | Residente Interventoría

Febrero 17/2021
Clima: Soleado.
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 ayudante
Se realiza la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.

Actividades:
Se continúa realizando remates de obra.
Se continúa la adecuación de la carpintería metálica

Residente Obra | Gte Interventoría | Rz Interventoría | Residente de Interventoría

Febrero 18/2021
Clima: Lluvioso en la mañana y en la noche.
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 ayudante
Se realiza la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes
Actividades:
Se continúa realizando cerramiento de obra.
Se continúa la adecuación de la carpintería metálica

Residente obra | Sgto interventoría | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Febrero 19/2021
Clima: Soleado, lluvias leves en la tarde y noche.
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 ayudante
Se realiza la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.

Actividades:
Se continúa la adecuación de la carpintería metálica.

Residente de Obra | Sgto interventoría | RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

Febrero 20/2021
Clima: Soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 ayudante
Se realiza la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en

obra y visitantes
Actividades:
se continúa la adecuación de la carpintería metálica

Residente Obra

SSO interventoría

Residente de interventoría

Febrero 22/2021

Clima: Soleado
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 ayudante.
se realiza la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Actividades:
Se continúa la adecuacion e instalación de canales.
Adecuación de carpintería metálica

Residente obra

SSO interventoría

Residente de Interventoría

Febrero 23/2021
Clima: soleado; Lluvia en la noche.
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 1 ayudante.
se realiza la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Actividades
Se continúa la adecuación de carpintería metálica.

Se continúa la instalación de canales y bajantes.
Se programa con interventoría y la coordinadora del CDI Rigaracito hacer la entrega de espacios el próximo jueves 25 de Febrero.

Residente de obra | SISO de interventoría | Residente de interventoría

Febrero 24/2021
Clima: Soleado; Lluvias en la tarde y noche.
Personal: 1 Residente; 1 Maestro; 4 ayudante
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Actividades.
Se termina la instalación de los canales y bajantes y se efectúa el aseo general de las áreas intervenidas. Es importante tener en cuenta que el jardín está en funcionamiento hace 2 semanas.

Residente obra | SISO de interventoría | Residente de interventoría

Febrero 25/2021
Clima: Soleado
Se efectúa la implementación de los protocolos de bioseguridad y toma de temperatura al personal en obra y visitantes.
Se efectúa la entrega de espacios a la coordinadora del CDI Rigaracito Luz Elena Mejía Gonzalez, quien recibe a satisfacción las obras realizadas. Dicha entrega cuenta con la participación de la Arq. Marcela Gomez Garcia en representación de Lugia 3 asociados y el Ing Javier Santander Residente de Consorcio Ingeniería X.

SISO de interventoría | Residente de interventoría

CIERRE DE BITACORA.

REPRESENTANTE LEGAL

Director de Obra

Logia 3
Desarrollo de Proyectos e Ideas
NIT: 900436622-8

BITÁCORA DE OBRA
SEDE HOGAR INFANTIL NIÑO JESÚS – QUIBDÓ

Carrera 51 # 64- 83 OF 201
Tel. (+57 1) 3656724 Cel. 311 809 1853
www.logia3.com
e-mail: logiatres@gmail.com /gerencia@logia3.com
Bogotá, D.C – Colombia

0465

LIBRO DE OBRA - BITÁCORA

CONTRATO: 0101649 2020

GRUPO: 4.

CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-

CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIERIA X
NIT. 901.418.005-0

INTERVENTOR: LOGIA 3
NIT. 900.436.622-8

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS INFRAESTRUCTURAS DONDE PRESTA SERVICIO EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) QUE HAN SIDO PRIORIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA.

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

30-12-2020 EN LA CIUDAD DE QUIBDÓ - CHOCÓ EN LA FECHA SE DA APERTURA AL PRESENTE LIBRO DE OBRA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nº. 010164920 20 Y SEGUN INSTRUCCIÓN DE APROBACIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y PRESUPUESTO PARA EL INICIO DE LA ETAPA 2 (EJECUCIÓN DE OBRAS) DEL PRESENTE CONTRATO.

Jhon Lenis Jaramillo
Ppal Interventoría

R1. INTERVENTORIA
Milton Mosquera
CONTRATISTA. INTERVENTORIA

4/01/2020 Se realiza la visita tecnica al hogar Infantil Niño Jesus Se revisan todas las areas a intervenir, revison del estado actual.

R1. INTERVENTORIA

5/01/2020 Se reune el equipo de trabajo en el hogar Infantil Niño Jesus y Se revisan los puntos claves de la obra

R1. INTERVE

6/01/2020 Reunion Con el personal de trabajo. Se les explica el trabajo que deben realizar, los tiempos y la calidad del trabajo que se espera.

R1. INTERVENTORÍA

7/01/2020 Ingreso del personal de trabajo, con todos los protocolos de bio seguridad (Tapa bocas, toma de temperatura y distancia

8/01/2020 Se inicia con la demolicion de las areas a intervenir

R1. INTERVENTORÍA

12/01/2020 Demolicion del baño de niños del tercer piso.
Se Vacian los tanques de agua, para iniciar la limpieza en la zona de impermeabilizacion en el tercer piso.
Instalacion de tuberia en el area de la cocina y el baño de la misma.
Se recibe una Volqueteada de arena.
R1. INTERVENTORÍA

13/01/2020 Se inicia con el repello y nivelacion de las paredes del area de la cocina, a una altura de dos metros.
Se inicia con el repello y nivelacion de las paredes del baño para adultos.
Se hace la verificacion y las mejoras del sistema electrico.
R1. INTERVENTORÍA

14/01/2020 Se termina el repello y nivelacion de las paredes de toda el area de la cocina y el baño para adultos.
Se inician trabajos de repello en el tercer piso en el area del dormitorio de bebes.
R1. INTERVENTORÍA

15/01/2020 Se con la adecuacion y nivelacion de la losa de piso en el dormitorio de bebes, en el tercer piso.

18/01/2020 Se retiran las puertas de las areas a intervenir (14 Puertas)
Instalacion de la tuberia en el piso del area de la cocina
Llega un Cargargamento de material (600 Ladrillos)
Llegan las laminas de PVC
Se inician trabajos en el baño de niñas del segundo piso
Se inician trabajos de cableado electrico en el tercer piso
Se deja lista la nueva division (MUROS) del baño de niños en el segundo Piso.
Se cumple el objetivo del dia de hoy
R1. INTERVENTORÍA

19/01/2020 Se inician trabajos de cableado electrico en la zona de Jardin y pre jardin y en la cocina en el segundo nivel.

Se terminan las divisiones (MUROS) del baño de niñas del Segundo Piso.
Se realiza el repello y nivelacion de la pared externa del baño de niños del Segundo nivel.
Llega material de trabajo (Tablas, Varillas, 6 rollos de fibra de vidrio y un valde de emulsion asfaltika) material que sera utilizado para iniciar trabajos en la zona que se va a impermeabilizar en el tercer piso, donde estan ubicados los tanques de agua.
Demolicion del enchape del baño de niñas del Salon de nivel de parvulo.

R1. INTERVENTORIA

20/01/2021 Los muros del baño principal de los niños. Se dejan a una altura de 3.10 metros
Se demuele de nuevo una pared de la cocina que ya estaba repellada para meter el cableado electrico.
Se termina la demolicion del baño de niños del salon de parvulo, en el segundo nivel, se tumba el muro exterior y se hace uno nuevo a 2.00 metros de altura.
Quedan bastante avanzados los trabajos de impermeabilizacion en las diferentes cubiertas.
Se retiran las dos puertas del Salon de Sala cuna en el tercer piso.

R1. INTERVENTORIA

21/01/2021 Se inician trabajos de repello y nivelacion de las paredes del baño principal de niños en el Segundo nivel.
Llega la baldosa para enchapar paredes y pisos (Piso Fortaleza color Blanco, Tamaño K) 75 cajas para piso y 83 cajas para paredes (Piso Pared Cayey, Color Blanco, Tamaño P) ambos marca corona.
Llegan Sanitarios y orinales nuevos para los baños de los niños.
La lluvia no deja terminar los trabajos de impermeabilizacion.

R1. INTERVENTORIA

22/01/2021 Se termina el repello y nivelacion de las paredes del baño principal de los niños, en el segundo piso.
Se terminan los trabajos de impermeabilizacion en las diferentes cubiertas.

	Se inician trabajos de cableado electrico en la cocina Inician trabajos de instalacion de la estructura metalica del cielo falso, en el dormitorio de niños, en el tercer piso. Inconvenientes con la tuberia vieja, Se encuentra taponada y toca remplazarla R1 INTERVENTORIA
23/01/2021	Repello y nivelacion de las paredes del baño, en el Salon de parvulo. Termina el repello y nivelacion del baño principal de niños. Continua la instalacion del cielo falso en el dormitorio de niños
25/01/2021	Inician los trabajos de cableado electrico en el baño principal de niños. Inicia el enchape del piso del dormitorio de niños. Se instalan los toma corrientes y interruptores en el dormitorio de niños. Continua la instalacion del cielo falso en el dormitorio de niños Llegan 4 bultos de pega cord, Cada bulto trae 4 bolsas de 10K de pegatile Ceramico R1. INTERVENTORIA
26/01/2021	Se termina el enchape del piso del dormitorio de niños Se instala todo el sistema nuevo de tuberia en PVC, en el baño del salon del dormitorio de niños. Se instala una parte del sistema de tuberia en PVC para los tanques de agua. Continua instalacion del cielo falso.
27/01/2021	Se termina el enchape del piso del dormitorio (boquilla y guarda escoba) en el tercer piso. Continua el trabajo de tuberia en el baño de niños, en el tercer piso. Llegan 8 bultos de Cemento Instalacion del sistema electrico en el Salon de parvulo (interruptores y toma corrientes)

SISO INTERVENTORIA

28/01/2021	Se retira la tuberia Viga del baño de niñas en el Salon de parvulo. Enchape de Paredes del baño de niños en el Salon del dormitorio, del tercer piso. Intera la instalacion de la nueva tuberia en PVC, en el baño del salon de parvulo. Se hace la instalacion electrica en el Salon de parvulo, se instalan los (toma corrientes y interruptores.) Termina la instalacion del cielo falso en el salon dormitorio, tercer pi
29/01/2021	Termina el enchape de las paredes y el piso del salon del dormitorio tercer piso. Se termina la instalacion de la nueva tuberia en PVC, en el Salon de parvulo, Segundo piso. Relleno y nivelacion del baño de niños del salon de parvulo.
01/02/2021	Enchape de piso y muros del baño de adultos en la cocina. Enchape de paredes del baño de niños del Salon de parvulo en el Segundo piso Instalacion de estructura metalica para el cielo falso en el salon de pre-jardin, Segundo piso. Se hace la conexion electrica a la red principal, ahora todas las areas intervenidas cuentan con energia electrica.
02/02/2021	Enchape de una de las paredes de la cocina, en el segundo piso. Continua el enchape de las paredes del baño de niños, del Salon de parvulo en el segundo piso. Instalacion de la tuberia en PVC, en el baño principal de entrada en el Segundo piso. Instalacion de la red electrica en tuberia metalica, en el baño, Salon de parvulo, Segundo piso. Se quitan la reja y malla metalica que estaban en las ventanas la cocina, Segundo piso. Instalacion de cielo falso, en el Salon de pre-jardin, Segundo pi

SIS INTERVENTORIA

INTERVENTORIA

03/02/2021	Llega materia de trabajo (Cemento gris 7 bultos, cada uno de 50 Kilos y pega cor gris 6 bultos). Se presenta una fuga de agua en la tuberia vieja del baño de adultos en el segundo piso, se remplaza la tuberia por una nueva y se proporciona el flujo de agua por las tuberias del baño de niños. Termina la instalacion del cielo falso en el salon de pre-jardin. Instalacion de la manguera de conexion interna de gas. Relleno y nivelacion del piso del baño principal de niños. Enchape de las paredes que hacian falta en la cocina. Instalacion de acometida y de punto interno principal del gas SSO INTERVENTORIA SSO INTERVENTORIA SSO INTERVENTORIA CONTRATISTA RM. INTERVENTORIA Hilton Mosquera INTERVENTORIA.
04/02/2021	Instalacion de estructura metalica para cielo falso en PVC, salon nivel de jardin, Segundo piso. Se termina el enchape de todas las paredes de la cocina. Se termina el enchape de todas las paredes del baño del salon de parvulo, Segundo piso. Inicia el enchape del piso de la cocina SSO INTERVENTORIA Se enchapa el piso del baño del salon de parvulo, Segundo piso Limpieza de fachada y se le da una mano de pintura protectora (Koraza Maxima proteccion 5). Termina el repello y nivelacion de todas las paredes del baño principal de niños, Segundo piso. Llegan las rejas de Hierro (12) y el angulo metalico que van en las ventanas de la cocina y el baño de adultos, Segundo piso
05/02/2021	Termina el enchape del piso de la cocina Inicia el enchape de las paredes del baño principal de niños. Llegan las puertas en acero y comienza la instalacion de las mismas

Se le aplica una capa de estuco a la fachada frontal.
Instalacion de cielo falso en PVC, Salon nivel de jardin, Segundo pi
Instalacion de los protectores para las ventanas de la cocina y baño de adultos, segundo piso.
Se instala la puerta del salon de parvulo, Segundo piso.

CONTRATISTA — R/ INTERVENTORIA — Milton Mosquera INTERVENTOR

08/02/2021 Se le da la primera capa de pintura a la fachada frontal.
Continua el enchape de las paredes del baño principal de niños.
Inicia el enchape del piso del baño principal de niños.
Continua la instalacion de las puertas
Termina la instalacion de la reja y el angeo de proteccion en la co
Se hace la conexión de todas las areas intervenidas a los tanques d
aguas lluvias
Instalacion de la estructura metalica en el pasillo que comunica
Salon de pre jardin y jardin y en el baño principal de niños.
Llegan las ventanas nuevas de la cocina y el baño principal de adultos.

R/. INTERVENTORIA

09/02/2021 Llegan 10 lamparas hermeticas
Instalacion de cielo falso en PVC en el baño principal de niños en el pasillo que comunica los salones de pre-jardin y jardin.
Instalacion de lamparas en el salon de parvulo y la cocina.
Desmonte de reja de Hierro y las ventanas del baño de adultos.
Instalacion de reja de hierro y angeo en el baño de adultos
Se hace la media caña en la parte inferior de las paredes de l cocina.
Se limpia, se retoca y se le da la primera mano de pintura a fachada lateral derecha
Se presenta un retraso en las actividades de hoy, debido a q

	Se presenta un corte de energia en gran parte de queteto, incluido el barrio niño jesus.
10/02/2021	Llegan 22 lamparas LED de 60x60 Se termina el enchape de las paredes de la primera seccion del baño principal de niños. Se inicia el enchape de las paredes de la segunda seccion del baño principal de niños. Se instalan las lamparas hermeticas en el salon de parvulo y la cocina. Se instalan las lamparas LED de 60x60, en el salon de pre-jardin, (4 en total) Se hace la instalacion de toda la tuberia nueva en PVC en los 4 tanques. Se le da la primera capa de pintura a la fachada lateral derecha Instalacion de lamparas LED de 60x60 en el salon dormitorio (8 en total) Llegan el resto de las puertas.
11/02/2021	Se instalan lamparas LED de 60x60 en el baño principal de niños (5 en total) Se le da la segunda capa de pintura a la fachada frontal Se instala el portan en el salon de pre-jardin. Se instalan la lampara LED de 60x60 en el baño del salon de parvulo, en el tercer piso, (4 en total) Instalacion de la puerta del salon de parvulo. Se termina el enchape de la segunda seccion del baño principal de niños, y se hacen los dos mesones. Instalacion de lamparas LED de 60x60 en el salon de jardin en el segundo piso, (4 en total)
12/02/2021	Instalacion de aparatos sanitarios en el baño principal de niños Instalacion de lampara LED de 60x60 y de aparato sanitario en el baño de adultos en la cocina, segundo piso.

SSO INTERVENTORIA

SSO INTER

SSO INTERVENTORIA

R1. INTERVENTORIA

SSO INTERVENTORIA

SSO INTER

R1. INTERVENTORIA

Instalacion de la puerta de la cocina. segundo piso
Se limpia y se le da la primera capa de pintura protectora a la fachada posterior.
Instalacion de aparatos sanitarios para niños, en el salon de parvulo Segundo piso.
Instalacion de aparatos sanitarios en el salon dormitorio, tercer piso
primera mano de estuco, en el salon dormitorio tercer piso
Se coloca una lamina de super board en la parte superior de una de las paredes, para tapar la visual de las personas que vayan subiendo, en el baño de niños del salon de parvulo, segundo piso.
Se instala la regilla de desague en el baño principal de niños.
Instalacion de lavamanos y de accesorios en el baño de adultos.

SSO INTERVENTORIA

CONTRATISTA — RM. INTERVENTORIA — Milton Hoyuera INTERVENTORIA

15/02/2017
Se enchapan los dos mesones del baño principal de niños, segundo piso
Se instala el portón en el salon de jardin, segundo piso
Se instala la puerta interna del baño principal de niños.
Instalacion de regilla de desague y lavamanos reutilizado en el baño de niños del salon de parvulo, Segundo piso.
Instalacion de las puertas de la alacena en la cocina, segundo piso.
Instalacion de ventanas en la cocina, segundo piso.

SSO INTERVENTORIA

16/02/2017
Termina la instalacion de todas las ventanas de la cocina.
Se asiena y se pinta el salon dormitorio, se le dan dos manos de pintura
Llega la mueblenta en acero para la cocina
Llegan las divisiones en acero para los baños de niños
Se resanan las imperfecciones que quedaron despues de la instalacion de las puertas y portones
Se instalan las cerraduras en las puertas de la alacena.

SSO INTERVENTORIA

17/02/2021	Se instala la mueblería en acero de la cocina Se resana y se lleda la primera mano de pintura al Salon de parvulo, Segundo piso Se pinta el portón con pintura anticorrosiva color gris, el portón del salon de parvulo, segundo piso. Se instalan los lava manos en el baño principal de niños segundo piso. Se resana y se leda la primera mano de pintura al salon de jardin, segundo piso Se instalan los pasadores en los portones del salon de jardin y de pre-jardin, segundo piso. Inicia la instalacion de las divisiones en el baño de niños del Salon de parvulo, segundo piso. R1. INTERVENTORÍA
18/02/2021	Se pintan las dos puertas que comunican al salon de pre jardin y de jardin con el baño principal de niños, segundo piso. Se pinta la puerta de la cocina con pintura anticorrosiva. Se pintan las puertas de la abuena, con pintura anticorrosiva. Inicia la instalacion de las divisiones en acero inoxidable en el baño principal de niños, segundo piso. Se estucan las paredes y el techo de la cocina, segundo piso Se le da la primera mano de pintura al Salon de pre jardin Se pinta la puerta del baño de adultos con pintura anticorrosiva Se pinta la puerta del salon de parvulo con pintura anticorrosiva. Instalacion de 2 lava manos en el baño de niños del Salon de parvulo, segundo piso. Se pinta la puerta interna del baño con pintura anticorrosiva R1. INTERVENTORÍA
19/02/2021	Instalacion de las cerraduras en todas las puertas y los dos portones Termina la instalacion de las divisiones en el baño principal de niños Terminan de estucar las paredes y el techo de la cocina. Se instala la lamina de superboard en el baño de niños del Salon de parvulo.

SSO INTERVENTORÍA

SSO INTERVENTORÍA

SSO INTERVENTORÍA

	Se pintan las puertas de tres colores diferentes (Rojo, Azul y Verde)	0
	Se arregla un daño que se había hecho en el piso del Salon dormitorio piso no intervenido.	
	Se termina de pintar el Salon de parvulo	
	Se termina de pintar el Salon de Pre-Jardin	0
	Se instalan las tapas registros en la cocina	
	Se estucan las paredes del baño principal de niños y se le da la primera mano de pintura.	0
	R1. INTERVENTORÍA — MILTON MOSQUERA INTERVENTORIA	
22/02/2024	Continua la pintura de la cocina, se le aplica pintura epoxica a la mesta cocina.	1
	Instalacion de las divisiones del baño de niños del salon de parvulo	
	Se pintan en su totalidad las tres fachadas del jardin infantil	
	SISO INTERVENTORIA	
23/02/2024	Se termina de pintar la cocina, segundo piso	1
	Se instalan las divisiones del baño de parvulo en su totalidad	
	Se pintan las puertas de la alacena de diferente color (Recomendación de la directora)	1
	Instalacion de las divisiones del baño de niños del salon dormitorio	1
	Se estuca y se pinta la tapa de sobre bord del baño de niños del Salon de parvulo.	
	SISO INTERVENTORIA	
	R1. INTERVENTORÍA — MILTON MOSQUERA INTERVENTORIA	
24/02/2024	Se nivelan todas las divisiones de los baños de los niños.	1
	Se estucan y se pintan algunas imperfecciones que quedaron cerca de las zonas que fueron intervenidas.	
	Se pulen las divisiones de los baños y quedan totalmente lisas	
	Se prueban nuevamente que todo funcione de manera correcta	
	Queda pendiente la instalacion de la grifería del lava platos de la cocina.	2
	SISO INTERVENTORIA	
	R1. INTERVENTORÍA — MILTON MOSQUERA INTERVENTORIA	
25/02/2024	Limpieza general de todas las areas intervenidas.	
	Se espera firmar el acta de entrega de la obra	
	SISO INTERVENTORIA	
	MILTON MOSQUERA INTERVENTORIA	
	R1 INTERVENTORIA	

05/03/2021	Se realiza la inspeccion de las condiciones actuales del baño de adultos del salon dormitorio, en el tercer piso y de la piscina en el primer nivel. SSO INTERVENTORIA R1 INTERVENTORIA
08/03/2021	Llega una Volqueteada de arena y se inicia con el relleno de la piscina, en el primer nivel
09/03/2021	Continua el relleno de la piscina, cada 20 centimetros se compacta la arena. SSO INTERVENTORIA R1 INTERVENTORIA
10/03/2021	Se instala el cableado para la luminaria exterior. Se llega al nivel de la piscina con el relleno y se coloca la malla de Hierro. MILTON MOSQUERA INTERVENTORÍA
11/03/2021	Se instala la tuberia para el desagüe de la zona verde Se realiza el desmonte del lava manos y el sanitario del baño de adultos del salon dormitorio, en el tercer piso. SSO INTERVENTORIA R1 INTERVENTORÍA
12/03/2021	Se instala la luminaria exterior se tira la placa de concreto y se deja 20 centimetros mal alta de lo acordado.
15/03/2021	por problemas de suministro por parte de los proveedores, se presenta un retraso en la entrega de materiales para terminar las adecuaciones en el baño de adultos del salon dormitorio y con la grama sintetica para la zona verde. Se le da tiempo a la placa de Concreto para que fragüe.
22/03/2021	Se instala el cielo falso en el baño de adultos del salon dormitorio en el tercer piso. Se instala el panel Led de 60X60, en el cielo falso del baño de adultos del salon dormitorio, en el tercer piso. MILTON MOSQUERA R1 INTERVENTORIA R1 INTERVENTORIA

24/03/2021	Llega el rollo de grama sintetica y se verifica que este en buen estado. Llega el lava manos y el Sanitario para el baño de adultos del salon dormitorio, en el tercer piso. MILTON MOSQUERA INTERVENTORIA
25/03/2021	Se instala la tuberia nueva en el baño de niñas del salon dormitorio en el tercer piso RT INTERVENTORIA
26/03/2021	Se instalan el lava manos y el sanitario de adultos en el baño del salon dormitorio, en el tercer piso.
27/03/2021	Se instala la grama sintetica. Aseo general de las areas intervenidas Se espera firmar el acta de entrega de la obra.

SST INTERVENTORIA

4/4/21 Milton Mosquera.

CONTRATISTA RT INTERVENTORIA INTERVENTORIA

REPRESENTANTE LEGAL

Director de Interventoria.

CIERRE BITACORA.