NUMERO DE ACTA: 3_A

ÁREA:	Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Áerea	**PROCESO:**	Contrato 19001328 H2 DE 2019		
TEMA DE LA REUNIÓN:	**VERIFICACION AVANCE ACTIVIDADES DE OBRA**				
LUGAR:	CAMPAMENTO SUBESTACION A Y B				
FECHA:	22/mayo/2020	**HORA INICIO:**	10:00 HL	**HORA FINAL:**	12:00 HL
ASISTENTES:	**Ver listado de participantes y/o asistentes**				

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

CONTROL DE ACTIVIDADES DESARROLLO DE PROYECTO

1. AGENDA

Orden del Día:

1. Verificación de quórum
2. Temas a tratar
3. Planes de acción (Generación de compromisos)

2. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

- Se aprueban las celdas para transformadores según normas Enel y planos presentados a los supervisores de la Aeronáutica
- Se solicita la construcción de canalización en 6 tubos de 6 pulgadas en tramo desde la salida de la subestación Nuevo dorado hasta el empalme de tubería en la pista Alfa costado norte.
- Se solicita cotizar dos (2) breaker de 3x500A en los tableros de paralelismo ene la subestación nuevo Dorado.

- Se verifica el suministro de las protecciones breakers tipo abierto para los tableros de transferencia, 2.21, enlace 2.23, tableros de distribución 2.25, 2.27

- Se acuerda presentar soportes de las pruebas FAT realizadas por el fabricante con documento de soporte expedido por la fábrica de tableros, dado el caso de aplicación de medidas restrictivas a causa del Covid19.


- Los planos de diagramas Unifilares se ajustarán incorporando dos tableros de distribución de UPS en cada subestación.

- Los planos de diagramas Unifilares se ajustarán retirando los tableros 2.17 y 2.19. Los breakers de estos tableros, se trasladan a los tableros de distribución, 2.25 y 2.27 que en la versión original no estaban

3. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos)			
No	**Actividad**	**Responsable**	**Fecha de Cumplimiento**
1			

Firmas:

Para constancia se firma en la Ciudad de Bogotá al 22 días del mes de mayo de 2020, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
JUAN CARLOS MANCERA	SUPERVISOR	
ROBERTO NIETO	RESIDENTE	