NUMERO DE ACTA: 5

ÁREA:	Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Áerea	**PROCESO:**	Contrato 19001328 H2 DE 2019		
TEMA DE LA REUNIÓN:	**VERIFICACION AVANCE ACTIVIDADES DE OBRA**				
LUGAR:	PLANTA DISICO S.A				
FECHA:	05/JUNIO/2020	**HORA INICIO:**	10:00 HL	**HORA FINAL:**	12:00 HL
ASISTENTES:	**Ver listado de participantes y/o asistentes**				

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

CONTROL DE ACTIVIDADES DESARROLLO DE PROYECTO

1. AGENDA

Orden del Día:

1. Verificación de quórum
2. Temas a tratar
3. Planes de acción (Generación de compromisos)

2. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

- **De acuerdo con la visita realizada en planta, se anota lo siguiente: Las celdas de protección para los transformadores de 300kVA y 350 kVA deben ser del tipo Sivacon con las dimensiones de los tableros existentes. Disico presenta para aprobación el plano 01.001-20 V2 .dwg el cual no corresponde con las dimensiones a los tableros descritos anteriormente. de igual forma los diseños de estos tableros no se habían discutido antes debido a que se entendía que estos tableros serian suministrados tal y como están los existentes marca SIEMENS SIVACON. se reitera la solicitud para estos items de entregar tableros idénticos a los existentes ubicados en la subestación Nuevo Dorado.**

- **Con relación a los diseños de los tableros de baja tensión de la subestación A y B, a la fecha no se encuentran los diseños para aprobación por parte de la supervisoria punto que ya se había tratado en la reunión del día 23 de mayo de 2020, y la visita del de hoy era para verificar y aprobar dichos diseños. esto es importante debido a que iniciamos a tener mas retrasos con el desarrollo del proyecto.**

- **Con respecto a las celdas de los transformadores de media tensión a la fecha de hoy se encuentran en corte.**

- **las celdas de protección de los equipos de la subestación nueva torre de control están ubicadas en la subestación nuevo dorado listas para su instalación. el lunes los supervisores las verificaran en sitio.**

- **Se requiere de forma inmediata el presupuesto de todas las actividades adicionales, así como los planos finales de las rutas de canalización los cuales se evidenciaron en el recorrido de obra realizado el día lunes 01 de Junio para la respectiva aprobación de la adición presupuestal por parte de Aeronautica Civil, para el desarrollo de dichas actividades.**


- **Se requiere la entrega actualizada del cronograma de ejecución de todas las actividades del proyecto, para la aprobación por parte de la supervisoria.**

- **Se solicita que el contratista DISICO tramite los permisos para los vehículos para el ingreso a áreas restringidas al interior del aeropuerto rampa y perímetro ante en concesionario OPAIN, los cuales son necesarios para el desarrollo de las actividades al interior de dichas áreas**

3. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos)			
No	**Actividad**	**Responsable**	**Fecha de Cumplimiento**
1			

Firmas:

Para constancia se firma en la Ciudad de Bogotá al 05 día del mes de junio de 2020, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
JUAN CARLOS MANCERA	SUPERVISOR	
ROBERTO NIETO	RESIDENTE	