NUMERO DE ACTA: _____

ÁREA:	Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Áerea		**PROCESO:**	Contrato 19001328 H2 DE 2019	
TEMA DE LA REUNIÓN:	**VERIFICACION AVANCE ACTIVIDADES DE OBRA**				
LUGAR:	CAMPAMENTO SUBESTACION A Y B				
FECHA:	25/MAYO/2021	**HORA INICIO:**	14:00 HL	**HORA FINAL:**	15:00 HL
ASISTENTES:	**Ver listado de participantes y/o asistentes**				

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

CONTROL DE ACTIVIDADES

1. AGENDA

Orden del Día:

1. Verificación de quórum
2. Temas a tratar
3. Planes de acción (Generación de compromisos)

2. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

Control de Actividades desarrolladas y avance de obra con relación al acta de fecha 18 de mayo de 2021.

ITEM 5: Finalizadas todas las obras de cotizaciones, la parte correspondiente al cableado en la zona del localizador cabecera 31R, se finalizará el día viernes 28 de mayo de 2021.

El día sábado 29 de mayo en horario de 00:00 HL a 04:00HL se desarrollarán las labores de conexionado de las cajas de maniobra en el punto medio y zona de localizador cabecera 31R, en pista norte.

ITEM 11: Labor finalizada

ITEM 12: Labor finalizada

ITEM 13: Repavimentación sobre vis afectadas en zona CATAM. Fecha de entrega final viernes 28 de mayo de 2021.

ITEM 14: Empradización. Esta actividad continua su desarrollo con hormonas y fertilizantes y se continuara esta labor hasta finalizar el contrato.

ITEM 17, 18 y 19: Tendido de cables media tensión.

ZONA CATAM: Labor finalizada 100%

CRUCE PISTA NORTE: 50% esta labor será entregada el 10 de junio de 2021

SUBESTACION D: 80% esta labor será entregada el 10 de junio de 2021

ITEM 20 y 21: CONEXIÓN CAJAS DE MANIOBRA.

GLIDE SLOPE: Labor finalizada el sábado 22 de mayo de 2021

PUNTO MEDIO: 30% esta actividad se finalizada el día sábado 29 de mayo de 2021

LOCALIZADOR 31R: 30% esta actividad se finalizada el día sábado 29 de mayo de 2021

Estas labores deberán quedar finalizadas antes del 31 de mayo con motivo del cierre de la pista norte, en horario de 00:00 HL a 05:00 HL.

- ✓ Actividad Cambio de transformadores de corriente en subestación A y B: Se verificara el desarrollo de las maniobras para esta actividad para evitar el mínimo traumatismo en la operación de la subestación.

- ✓ Sistema SCADA: Se presentará solución el día 27 de mayo de 2021, por parte de la empresa ECI, lo anterior debido a que la empresa SELIN, no contesto a la solicitud de cotización, dicho requerimiento fue solicitado a dicha empresa desde el mes de marzo de 2021.

- ✓ Traslado acometidas planta eléctrica y trasformador de distribución de subestación B a nuevos tableros de trasferencia automatica: Esta actividad será aplazada para permitir la capacitación del personal técnico de Aerocivil durante la semana del 31 de mayo al 4 de junio de 2021, por lo que el contratista deberá programar al personal que dictara la capacitación en estos días. Se solicita que se programe por lo menos tres días de capacitación debido para atender dos sesiones diarias durante tres días para así poder hacer grupos de máximo tres personas por temas de bioseguridad. Estas capacitaciones serán presenciales no se aceptaran de forma virtual teniendo en cuenta que se deben realizar maniobras en sitio.

- ✓ Curso RETIE: Se definirán los tópicos del curso para su desarrollo y programación.

3. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos)			
No	**Actividad**	**Responsable**	**Fecha de Cumplimiento**
1			

Firmas:

Para constancia se firma en la Ciudad de Bogotá a los 25 días del mes de mayo de 2021, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
JUAN CARLOS MANCERA	SUPERVISOR	
ROBERTO NIETO	RESIDENTE	
SONIA FAJARDO	ADMINISTRADORA	Sonia C. Fajardo
JUAN PABLO ARISTIZABAL	RESIDENTE OBRA CIVIL	