NUMERO DE ACTA: _____

ÁREA:	Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Áerea		**PROCESO:**	Contrato 19001328 H2 DE 2019	
TEMA DE LA REUNIÓN:	**VERIFICACION AVANCE ACTIVIDADES DE OBRA**				
LUGAR:	CAMPAMENTO SUBESTACION A Y B				
FECHA:	01/JUNIO/2021	**HORA INICIO:**	10:00 HL	**HORA FINAL:**	12:00 HL
ASISTENTES:	**Ver listado de participantes y/o asistentes**				

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

CONTROL DE ACTIVIDADES DESARROLLO DE PROYECTO

1. AGENDA

Orden del Día:

1. Verificación de quórum
2. Temas a tratar
3. Planes de acción (Generación de compromisos)

2. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

Control de Actividades desarrolladas y avance de obra con relación al acta de fecha 25 de mayo de 2021.

ITEM 5: LABORES FINALIZADAS.

El día martes 01 de junio se realizara visita al Glide de la cabecera 13L y al localizador de la cabecera 31R, para evaluar lo necesario para desconectar las subestaciones antiguas en cada uno de estos puntos. Una vez se determinen las necesidades, se solicitara el NOTAM respectivo para apagar el sistema ILS pista norte y poder desarrollar los trabajos.

ITEM 13: Labor Finalizada. Se entregara a la supervisoria acta de recibo a satisfacción por parte del comando militar de CATAM, con relación a las intervenciones realizadas al interior de la base con motivo del desarrollo de canalizaciones y tendido de acometidas.

ITEM 14: Empradización. Esta actividad continua su desarrollo con hormonas y fertilizantes y se continuara esta labor hasta finalizar el contrato.

ITEM 17, 18 y 19: Tendido de cables media tensión.

ZONA CATAM: Labor finalizada 100%

CRUCE PISTA NORTE: 50% esta labor será entregada el 10 de junio de 2021

SUBESTACION D: 90% esta labor será entregada el 10 de junio de 2021

ITEM 20 y 21: CONEXIÓN CAJAS DE MANIOBRA.

GLIDE SLOPE: Labor finalizada el sábado 22 de mayo de 2021

PUNTO MEDIO: Labor finalizada el sábado 29 de mayo de 2021

LOCALIZADOR 31R: Labor finalizada el sábado 29 de mayo de 2021

- ✓ Actividad Cambio de transformadores de corriente en subestación A y B: Se verificara el desarrollo de las maniobras para esta actividad para evitar el mínimo traumatismo en la operación de la subestación, esta actividad se desarrollara el dia 3 de junio de 2021.

- ✓ Sistema SCADA: Se presentará solución el día 7 de junio de 2021, por parte de la empresa ECI, teniendo en cuenta que se encontraron inconvenientes de compatibilidad con los equipos existentes.

- ✓ Traslado acometidas planta eléctrica y trasformador de distribución de subestación B a nuevos tableros de trasferencia automática: Esta actividad será aplazada para permitir la capacitación del personal técnico de Aerocivil durante la semana del 31 de mayo al 4 de junio de 2021.


- ✓ La capacitación con relación a la operación de transferencias automáticas y tablero de enlace están programada para los días miércoles 2 de junio en horario 15:00 HL a las 17:00 HL y el dia viernes 04 de junio se repetirá la capacitación en horarios de 10:00 HL a 12:00 HL y de las 15:00 HL a las 17:00 HL.

- ✓ Curso RETIE: Se definirán los tópicos del curso para su desarrollo y programación.

3. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos)			
No	**Actividad**	**Responsable**	**Fecha de Cumplimiento**
1			

Firmas:

Para constancia se firma en la Ciudad de Bogotá al 01 día del mes de junio de 2021, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
JUAN CARLOS MANCERA	SUPERVISOR	
ROBERTO NIETO	RESIDENTE	
SONIA FAJARDO	ADMINISTRADORA	
JUAN PABLO ARISTIZABAL	RESIDENTE OBRA CIVIL	