NUMERO DE ACTA: _____

ÁREA:	Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea	**PROCESO:**	Contrato 19001328 H2 DE 2019		
TEMA DE LA REUNIÓN:	**VERIFICACION AVANCE ACTIVIDADES DE OBRA**				
LUGAR:	CAMPAMENTO SUBESTACION A Y B				
FECHA:	08/JUNIO/2021	**HORA INICIO:**	12:00 HL	**HORA FINAL:**	13:00 HL
ASISTENTES:	**Ver listado de participantes y/o asistentes**				

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

CONTROL DE ACTIVIDADES DESARROLLO DE PROYECTO

1. AGENDA

Orden del Día:

1. Verificación de quórum
2. Temas a tratar
3. Planes de acción (Generación de compromisos)

2. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

Control de Actividades desarrolladas y avance de obra con relación al acta de fecha 01 de junio de 2021.

ITEM 5: LABORES FINALIZADAS.

Se coordinara para el día miércoles 9 de junio el traslado de las acometidas de la subestación antigua en el Glide Slope de la cabecera 13L pista norte, hacia la protección instalada en la subestación de 15 kVA marca TESLA.

Se coordinara con el grupo de radioayudas el préstamo de la llave del shelter antiguo del localizador de la cabecera 31R pista norte para poder conectar la acometida proveniente de la nueva subestación con capacidad para 15 kVA marcas TESLA.

ITEM 14: Empradización. Esta actividad continua su desarrollo con hormonas y fertilizantes y se continuara esta labor hasta finalizar el contrato.

ITEM 17, 18 y 19: Tendido de cables media tensión.

ZONA CATAM: Labor finalizada 100%

CRUCE PISTA NORTE: 100% esta labor será entregada el 10 de junio 2021

SUBESTACION D: 90% esta labor será entregada el 10 de junio de 2021

- ✓ Actividad Cambio de transformadores de corriente en subestación A y B: Se verificara el desarrollo de las maniobras para esta actividad para evitar el mínimo traumatismo en la operación de la subestación, esta actividad se desarrollara el dia 11 de junio de 2021.

- ✓ Sistema SCADA: Se está adquiriendo el conversor de comunicaciones para los equipos existentes en las celdas Schneider (RELES Y MEDIORES MULFUNCIONALES), para poder acceder a los protocolos existente del scada. Se realizara vista para determinar las condiciones de arquitectura del Scada existente, por parte del contratista y así determinar los requerimientos de accesos. Esta labor se desarrollara el día miércoles 23 de junio de 2021.

- ✓ Traslado acometidas planta eléctrica y trasformador de distribución de subestación B, esta labor quedo desarrollada el día 5 de junio de 2021. Por lo anterior se deberá iniciar el proceso de traslado de cargas a los nuevos tableros de distribución de energía de emergencia.

- ✓ Curso RETIE: Se definirán los tópicos del curso para su desarrollo y programación.

- ✓ Las capacitaciones se cumplieron de acuerdo a lo pactado en la semana del 31 de mayo al 4 de junio.

3. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos)			
No	**Actividad**	**Responsable**	**Fecha de Cumplimiento**
1			

Firmas:

Para constancia se firma en la Ciudad de Bogotá al 08 día del mes de junio de 2021, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
JUAN CARLOS MANCERA	SUPERVISOR	
ROBERTO NIETO	RESIDENTE	
SONIA FAJARDO	ADMINISTRADORA	
JUAN PABLO ARISTIZABAL	RESIDENTE OBRA CIVIL	