Superintendencia Financiera de Colombia	**PROFORMA INTERNA**	A-PI-GCT-034
	CERTIFICADO E INFORME DE CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Versión 2.0

1.- ASPECTOS GENERALES

MARIA JOSE HERRERA GUZMAN

Identificado con: NIT [ ] CC [ ] CE [ ] No. 52452955-7 en desarrollo de

Contrato [X] Carta de Aceptación [ ] Otro [ ] No. **SF.1-001-2020** de fecha 28/05/2020

Por valor de **$** 1.956.080.466.88 Cuyo objeto es:

Adecuación áreas de trabajo de la Superintendencia Financiera de Colombia.

ALCANCE DEL OBJETO:

El Contratista se obliga a cumplir con lo previsto en las condiciones mínimas requeridas, así como con los siguientes:

Objetivos específicos:

Garantizar la adecuación arquitectónica, eléctrica, voz y datos y el suministro de mobiliario en los espacios indicados de acuerdo a los pliegos de condiciones establecidos.

Actividades de la Obra:

1) Ajustes al diseño básico existente
2) Preliminares
3) Desmontes y demoliciones
4) Mampostería y cielo raso
5) Eléctricos voz y datos
6) Iluminación
7) Pintura
8) Pisos
9) Carpintería metálica
10) Carpintería madera
11) Actividades varias
12) Aseo General
13) Mobiliario
14) Sillas.
15) Varios mobiliarios

Plazo de ejecución

La ejecución se dará por un período de CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CALENDARIO. Distribuidos así:

a) CINCO (5) DÍAS CALENDARIO para los ajustes al diseño básico existente, plazo que se contará a partir de la fecha de firma del Acta de Inicio.

b) CINCO (5) DÍAS CALENDARIO para entregar el diseño definitivo, plazo que se contará a partir de la aprobación por parte de la Entidad del anteproyecto presentado; en el presente plazo se encuentra incluida la aprobación del proyecto definitivo por parte de la Entidad.

c) CIENTO SETENTA (170) DÍAS CALENDARIO, para realizar la totalidad de las obras contempladas.

	Dicho plazo se cuenta a partir de la suscripción del acta de inicio con el lleno de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. El cronograma estimado de ejecución del contrato resulta del análisis conjunto del CONTRATISTA y de la SUPERINTENDENCIA formará parte del contrato como Anexo al mismo.

Fecha de Inicio	09/06/2020	Fecha de Terminación	05/12/2020
Modificaciones en plazo (Si las hubo)			
Valor inicial el contrato	**$** 1.956.080.466.88	Valor total del contrato	**$** 1.956.080.466.88
Adiciones en valor (Si las hubo)			

2.- ASPECTOS CONTRACTUALES

Periodo sobre el cual se rinde la información, del 09/10/2020 al 08/11/2020

INFORMACIÓN SOBRE OBJETO Y OBLIGACIONES

CUMPLE [X] **NO CUMPLE** [ ]

1. Indicación sobre el cumplimiento o incumplimiento del objeto del contrato y de las condiciones técnicas del mismo en el respectivo periodo (Detallar en relación a las actividades desarrolladas en el periodo)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA- INTERVENTOR: A la fecha de corte para este informe, el contrato se ha desarrollado de acuerdo con los requerimientos y documentos contractuales que hacen parte de este; tales como: Pliego definitivo y Anexo técnico de las condiciones mínimas requeridas por la entidad.

En el periodo del corte parcial de obra, el contratista realizo actividades en los siguientes ítems:

5. ELECTRICO VOZ Y DATOS

¿ 5.1 Suministro e instalación del sistema de cableado estructurado para voz y datos, corriente normal y regulada.

¿ 5.2 Instalación de los puntos eléctricos para iluminación.

6. ILUMINACIÓN

¿ 6.2. Luminaria LED de 1,50 m.

7. PINTURA

¿ 7.1. Pintura de muros en piso 1 bloque B y C, se procede a su respectivo estucado lijado detallado para su posterior pintado.

¿ 7.2. Pintura de techo o cielo raso en piso 1 bloque B, se procede a su respectivo estucado lijado detallado para su posterior pintado.

8. PISOS

¿ 8.2. Instalación piso en vinilo tráfico comercial alto en bloque B y C, formato 18 cm x 92 cm.

9. CARPINTERIA METALICA

¿ 9.1. Suministro e instalación de fachada en vidrio incoloro templado de 10 mm.

¿ 9.2. Mantenimiento puerta ventana existente. Incluye limpieza, engrase y ajustes de las hojas, cambio de cerraduras, vidrios rotos, y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

10. CARPINTERIA MADERA

¿ 10.3. Suministro de guardaescoba en madera mdf de 15 cms de altura, acabado en pintura en aceite mate, se inicia la instalación en el bloque B.

13. MOBILIARIO

¿ 13.2. Suministro de superficie en madera acabado en formica, triangular autoportante con dimensiones libres por cada lado de 1.50 m, con capacidad para tres puestos de trabajo.

¿ 13.3. Suministro en instalación de puesto oficina cerrada asesores.

¿ 13.6. Suministro e instalación de cajonera con espacio superior para jardinera.

Se anexa informe mensual de interventoría No. 05, correspondiente al periodo del acta parcial de obra No .05, en el cual se realiza el resumen ejecutivo con la información general del contrato y su avance, con los respectivos anexos.

Id del informe : 20046

Porcentaje de avance físico del objeto del contrato	Programado	59.6%	Real	59.6%

En el evento en que los porcentajes programado y real sean diferentes, indicar el motivo

3.- ASPECTOS FINANCIEROS

Para efectos de pago, el(los) suscritos supervisor(es)
CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ha prestado sus servicios a satisfacción de la Nación (Superintendencia Financiera de Colombia) consistentes en:

A la fecha de corte para este informe, el contrato se ha desarrollado de acuerdo con los requerimientos y documentos contractuales que hacen parte de este; tales como: Pliego definitivo y Anexo técnico de las condiciones mínimas requeridas por la entidad.

En el periodo del corte parcial de obra, el contratista realizo actividades en los siguientes ítems:

5. ELECTRICO VOZ Y DATOS

¿ 5.1 Suministro e instalación del sistema de cableado estructurado para voz y datos, corriente normal y regulada.

¿ 5.2 Instalación de los puntos eléctricos para iluminación.

6. ILUMINACIÓN

¿ 6.2. Luminaria LED de 1,50 m.

7. PINTURA

¿ 7.1. Pintura de muros en piso 1 bloque B y C, se procede a su respectivo estucado lijado detallado para su posterior pintado.

¿ 7.2. Pintura de techo o cielo raso en piso 1 bloque B, se procede a su respectivo estucado lijado detallado para su posterior pintado.

8. PISOS

¿ 8.2. Instalación piso en vinilo tráfico comercial alto en bloque B y C, formato 18 cm x 92 cm.

9. CARPINTERIA METALICA

¿ 9.1. Suministro e instalación de fachada en vidrio incoloro templado de 10 mm.

¿ 9.2. Mantenimiento puerta ventana existente. Incluye limpieza, engrase y ajustes de las hojas, cambio de cerraduras, vidrios rotos, y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

10. CARPINTERIA MADERA

¿ 10.3. Suministro de guardaescoba en madera mdf de 15 cms de altura, acabado en pintura en aceite mate, se inicia la instalación en el bloque B.

13. MOBILIARIO

¿ 13.2. Suministro de superficie en madera acabado en formica, triangular autoportante con dimensiones libres por cada lado de 1.50 m, con capacidad para tres puestos de trabajo.

¿ 13.3. Suministro en instalación de puesto oficina cerrada asesores.

¿ 13.6. Suministro e instalación de cajonera con espacio superior para jardinera.

Se anexa informe mensual de interventoría No. 05, correspondiente al periodo del acta parcial de obra No .05, en el cual se realiza el resumen ejecutivo con la información general del contrato y su avance, con los respectivos anexos.

Por el periodo comprendido entre el 09/10/2020 y el 08/11/2020 por valor de:

($ 667.149.540.00) seiscientos sesenta y siete millones ciento cuarenta y nueve mil quinientos cuarenta pesos colombianos

Pago que será consignado en: Cuenta de Ahorros [X] Cuenta Corriente [ ]

No. 729012879 del banco ITAU

La presente constancia se expide, con el fin de que se reconozca el correspondiente pago a los 11 días del mes

DICIEMBRE de 2020

Porcentaje de ejecución presupuestal del contrato | Programado | 59.6% | Real | 59.6%

En el evento en que los porcentajes programado y real sean diferentes, indicar el motivo

4. ACLARACIÓN ALCANCE INFORME

FIRMA(S)

Registro Supervisor(es) Designado(s)		Registro Supervisor(es) Designado(s)	
			
Firma		Firma	
Nombre(s) y Apellidos:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA- INTERVENTOR	Nombre(s) y Apellidos:	
Cargo:		Cargo:	
Dependencia:		Dependencia:	
Fecha de Firma:		Fecha de Firma:	

ANEXOS

1. Actas originales de reuniones celebradas entre el contratista y los supervisores del contrato, cuando a ello haya lugar.	
2. Documentación que acredite el cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de seguridad social, cuando a ello haya lugar de acuerdo con el contrato y de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 2002, cuyo parágrafo 2 fue modificado por el artículo 1° de la Ley 828 del 2003, articulo 27 del Decreto 2170 del 2002 y demás normas concordantes.	
3. Original o copia según corresponda, de los documentos que se crucen entre el supervisor y el contratista durante el respectivo periodo si a ello hubiere lugar, excepto los originales de los documentos que sean soporte para pago.	

Nota:
Cuando exista un número plural de supervisores, el informe se presentará en forma conjunta