
De: Ricardo Antonio Corredor Parra <rcorredor@invias.gov.co> mié 2/12/2020 12:30 p.m.

Para: Alvaro Polania Rivera <apolaniar@invias.gov.co>

CC:

Asunto: RV: Para Aprobación del Pago del Acta Parcial de Obra FINAL No. 16, periodo del 1 al 7 de NOVIEMBRE de 2019, Contrato de Obra No. 498 de 2018 – Contratista FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA



De: Buzón Radicación Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>
Enviado: miércoles, 2 de diciembre de 2020 12:28 p. m.
Para: Ricardo Antonio Corredor Parra <rcorredor@invias.gov.co>
Asunto: RV: Para Aprobación del Pago del Acta Parcial de Obra FINAL No. 16, periodo del 1 al 7 de NOVIEMBRE de 2019, Contrato de Obra No. 498 de 2018 – Contratista FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

Cordial saludo

Con el presente le informamos que su cuenta fue recibida exitosamente por el Grupo Atención al Ciudadano del Instituto Nacional de Vías, radicada con el número **90446** **2/12/2020** y se remitió a cuentas por pagar, para continuar con el trámite.

Solicitamos su amable colaboración para diligenciar la encuesta que se encuentra en el siguiente enlace:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KBkX6ykpLE-nWbXMKscq-0JOVcT8nmFHtqkjj1oZ7YVUOFkyNUpEWlZJTDdJSzJXN1pPOTFYTlU1MSQlQCN0PWcu

?

Fill | Encuesta de Percepción y Satisfacción a la ciudadanía

Apreciado Ciudadano. Las siguientes preguntas tienen por objetivo con
percepción con respecto a la atención de los trámites y/o servicios del I
Nacional de Vías (INVÍAS), a través de los canales de atención Telefónic
Presencial (ventanilla) y Virtual: correo electrónico institucional
(atencionciudadano@invias.gov.co) y página web (link PQRD), con el fin
atender los principios de eficiencia y efectividad en la prestación del ser
generando una mejor relación y acercamiento entre CIUDADANO y EST
Tenga en cuenta que las respuestas serán manejadas de manera reserva
conforme a la normatividad vigente para el tratamiento de sus datos
personales.

forms.office.com

Cordialmente,

Secretaria General - Grupo Atención al Ciudadano

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

De: Ricardo Antonio Corredor Parra <rcorredor@invias.gov.co>
Enviado: martes, 1 de diciembre de 2020 10:24 p. m.
Para: Buzón Radicación Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>
Cc: Alvaro Polania Rivera <apolaniar@invias.gov.co>; Jose Guillermo Villate Camargo <jvillate@invias.gov.co>
Asunto: RV: Para Aprobación del Pago del Acta Parcial de Obra FINAL No. 16, periodo del 1 al 7 de

NOVIEMBRE de 2019, Contrato de Obra No. 498 de 2018 – Contratista FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

OK APROBADO

NOTA: ACTUALIZAR SEPRO CIFRA Y GESPROY

CORDIALMENTE

RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
SUBDIRETOR RED TERCIARIA Y FERREA

De: Alvaro Polania Rivera <apolaniar@invias.gov.co>
Enviado: martes, 1 de diciembre de 2020 4:49 p. m.
Para: Ricardo Antonio Corredor Parra <rcorredor@invias.gov.co>; Juan Jose Obando Nates <jjobando@invias.gov.co>
Cc: Jose Guillermo Villate Camargo <jvillate@invias.gov.co>; Alvaro Polania Rivera <apolaniar@invias.gov.co>
Asunto: Para Aprobación del Pago del Acta Parcial de Obra FINAL No. 16, periodo del 1 al 7 de NOVIEMBRE de 2019, Contrato de Obra No. 498 de 2018 – Contratista FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

Cordial saludo,
Envío los documentos para su aprobación del Pago del Acta Parcial de Obra FINAL No. 16, periodo del 1 al 7 de NOVIEMBRE de 2019, Contrato de Obra No. 498 de 2018 – Contratista FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
OBJETO: **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

Cordialmente,
ALVARO POLANIA RIVERA
Subdirección Red Terciaria y Férrea
Gestor de Proyecto
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Calle 25G No. 73B – 90, Piso 6, Centro Empresarial Central Point
Teléfono Directo: 3770600 Ext: 1153
Correo electrónico: apolaniar@invias.gov.co

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad del Instituto Nacional de Vías, es únicamente para el uso del destinatario ya que puede contener información pública reservada o información pública clasificada (privada o semiprivada), las cuales no son de carácter público. Si usted no es el destinatario, se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal. Si usted es el destinatario, le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración y su integridad no se puede asegurar, por lo tanto, Invias no asume ninguna responsabilidad en el evento de falsificación o



FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL QUINDIO
NIT: 860.007.538-2
DIRECCIÓN: KM 3 5 VIA ARMENIA LA TEBAIDA
TELEFONO: 7368999
ARMENIA - QUINDIO
COLOMBIA



Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

CUFE:6210b3ca00addd2be578fd01e0154893047b2a5d0b6e8b34055a448679554da8aef0e183969f428f14e3398ec6f0191b

EXPEDIDA A:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT: 800.215.807-2
CRA 59 # 26 - 60
BOGOTA D.C. - BOGOTA D.C. - COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. **69AS6900001024**
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 2020-11-12 10:55:31
MONEDA: COP
IMPORTE: 589.983.455,00

T.R.M.

CONDICIONES DE PAGO: PAGO 45 DIAS FECHA DE FACTURA
FECHA DE VENCIMIENTO: 2020-12-27

FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	65040103	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 16	1,00	UN		404.881.934,00	404.881.934,00
2	65040103	ADMINISTRACION	1,00	UN		68.829.929,00	68.829.929,00
3	65040106	ADMINISTRACION (BASE GRAVABLE IVA - UT)	1,00	UN	19.00	20.244.097,00	20.244.097,00
4	65040103	IMPREVISTOS	1,00	UN		8.097.639,00	8.097.639,00
5	65040106	PAGA	1,00	UN	19.00	56.011.326,00	56.011.326,00
6	65040106	INVENTARIO Y CARACTERIZACION VIAL	1,00	UN	19.00	14.647.059,00	14.647.059,00
		Moneda:COP Beneficiario:FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA Código Swift: IBAN / Número de Cuenta:0560479469999193 Nombre del Banco:BANCO DAVIVIENDA S.A. Dirección del Banco:Avenida el Dorado No. 68 C -61 Ciudad:Bogotá Código ABA:51 **Total Items: 6**					

CONTRATO N° 00498-2018

OBSERVACIONES:
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N° 16, CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019, CONTRATO N° 00498 DE 2018. MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

SUBTOTAL	$	572.711.984,00
IVA 19,00%	$	17.271.471,00
TOTAL	$	589.983.455,00
(-) ANTICIPOS	$	
AJUSTE APROX	$	
NETO A PAGAR	$	589.983.455,00

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 M/CTE

No. CUENTA BANCARIA:

CORREO ELECTRÓNICO: gloria.melo@cafedecolombia.com

FIRMA AUTORIZADA	**RECIBIDA POR:**	**ACEPTADA POR:**
	FECHA:	FECHA:

Resolución DIAN No 18764006720832 de 30-10-2020 Rango de Numeración de 69AS 6900001000 al 69AS 6900021000 Vigencia 30-04-2022

NO CONTRIBUYENTE DE RENTA. NO SUJETO A RETENCIÓN. RESPONSABLE DE IVA. GRAN CONTRIBUYENTE. AGENTE RETENEDOR IVA.

DOMICILIO PRINCIPAL: CALLE 73 NO. 8 - 13 BOGOTÁ - COLOMBIA.

DOCUMENTO INTERNO No. 6900001024

Fecha Validación DIAN: 2020-11-12 10:56:11-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia

LA COORDINADORA DE GESTIÓN TRIBUTARIA DE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

CERTIFICA

Que de conformidad con el Articulo 23 del Estatuto Tributario modificado por la Ley 1819 de 2016, la **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA NIT 860.007.538-2** en su calidad de **Asociación Gremial,** es una entidad no contribuyente del impuesto sobre la renta.

De acuerdo con lo establecido en el literal b) del numeral 1 del Artículo 369 del Estatuto Tributario, modificado por la Ley 1819 de 2016, los pagos o abonos en cuenta que se efectúen a las entidades no contribuyentes declarantes a que hace referencia el Artículo 23 del mismo Estatuto, no están sujetos a retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta.

Que mediante la Resolución 000076 del primero de diciembre de 2016, la **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA** fue calificada como Gran Contribuyente.

Que de conformidad con el literal d) del numeral 2 del artículo 39 de la Ley 14 de 1983, les está prohibido a los departamentos y municipios, gravar con ICA a las entidades gremiales sin ánimo de lucro.

En aplicación de las normas tributarias expuestas, los pagos o abonos en cuenta que, por cualquier concepto, se efectúen a favor de la **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA,** no están sometidos a retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta, impuesto sobre las ventas - IVA, ni impuesto de industria y comercio - ICA.

Se expide en Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de mayo de 2019.

ADRIANA TORRES QUINTERO
COORDINADOR PROCESO GESTIÓN TRIBUTARIA

OAT – 0528 DE 2019

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia

Bogotá D.C; 12 de Noviembre de 2020

PDS20C07763

Doctor
RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Subdirector
Subdirección Red Terciaria y Férrea
Instituto Nacional de Vías
Calle 25G No. 73B-90
Complejo Empresaria Central Point
Ciudad

Asunto: Aclaración Acta parcial de obra #16 (Noviembre de 2019) del Contrato 498-2018, "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017".

Respetado Dr. Corredor

Con el presente documento hacemos aclaración del Acta parcial de obra #16, correspondiente al mes de Noviembre de 2019, de acuerdo a la aclaración No.1 al contrato 498 de 2.018 de fecha 30 de Abril de 2.019:

ACTA PARCIAL # 16		
CONTRATO N° 00498 DE 2.018	**Aclaración Acta N° 16**	
COSTO DIRECTOS (A)		**$ 404.881.934,00**
ADMINISTRACION (B)	22,95%	$ 92.920.404,00
IMPREVISTOS (C)	2%	$ 8.097.639,00
AJUSTE DEL 0,95 % MODIFICACION DEL CONTRATO No 1 (D)	-0,95%	-$ 3.846.378,00
UTILIDAD TEORICA 5% (PARA BASE GRAVABLE DEL IVA)	5%	$ 20.244.097,00
IVA (19% DE LA UTILIDAD TEORICA) (E)	19%	$ 3.846.378,00
PAGA (Plan de adaptación de la Guia Ambiental) (F)		56.011.326,00
INVENTARIO Y CARACTERIZACION VIAL (G)		$ 14.647.059,00
TRABAJO SOCIAL (H)		$ -
COMPLEMENTACIÓN Y AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS BASE (I)		$ -
IVA sobre componentes de servicios (J)	19%	$ 13.425.093,00
VALOR TOTAL DEL PROYECTO A+B+C+D+E+F+G+H+I+J		**589.983.455,00**

Atentamente,

GERARDO ESTEBAN CHAMORRO S.
Coordinador de Infraestructura
gerardo.chamorro@cafedecolombia.com
Calle 73 N° 8-13 torre B piso 8 - (1) 3136600 Ext 1619

Servicios Especializados
Servicol s.a.s.
Servicios Temporales

SE-1341

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS SERVICOL S.A.S.

JOSE ANTONIO CARDONA PENAGOS
CC. 1.094.903.220 de Armenia, Q.

Certifico que la empresa Servicios Especializados Servicol S.A.S., identificada con el NIT No. 900.568.326-9, ha efectuado el pago de todos los aportes al sistema integral de Seguridad Social y de Parafiscalidad durante los últimos seis (6) meses, en los términos del articulo 50 de la ley 789 de 2002.

Además se encuentra al día en todas y cada una de sus obligaciones laborales como indemnizaciones, pago de prestaciones sociales y pago de salarios a cada uno de sus trabajadores.

La presente certificación se expide a los (07) días del mes de Diciembre de 2019

José Antonio Cardona
JOSE ANTONIO CARDONA PENAGOS
254910-T
REVISOR FISCAL

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
Nit. 860.007.538-2

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, la cual debe ser ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión.

2. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.

3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.

4. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.

5. La Revisoría Fiscal realiza una auditoría sobre los estados financieros de la entidad, de conformidad con el marco técnico actualmente aplicable en Colombia.

HACE CONSTAR QUE:

1. De acuerdo con registros contables y con las planillas únicas de pago que he tenido a la vista, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia ha realizado el pago de las liquidaciones correspondientes al mes de noviembre de 2019, por concepto de aportes a las entidades del SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Pensiones y Riesgos laborales) y APORTES PARAFISCALES (Sena, ICBF y Caja de Compensación); así como el pago correspondiente al mes de diciembre de 2019 por concepto de Salud, con lo anterior, se está dando cumplimiento con el requisito exigido por lo dispuesto en el artículo 1 de la ley 828 de 2003 que modificó el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

2. De acuerdo con la planilla integral de aportes e información suministrada por la Administración, los pagos correspondientes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF – y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA -, se realizaron en concordancia con lo dispuesto en el artículo 8 del decreto 862 del 26 de abril de 2013.

Se expide en la ciudad de Bogotá, a los diez (10) días del mes de diciembre de dos mil diecinueve (2019), por solicitud de la Administración de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.

EDMUNDO BELTRAN VILLAMIZAR
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 15952-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

15952-T



EDMUNDO
BELTRAN VILLAMIZAR
C.C. 91203946
RESOLUCION INSCRIPCION 1718 FECHA 18/09/96
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Presidente

00023476

CARVAJAL S.A.

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional- Junta Central de Contadores.

DUPLICADO

001304


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 91203946
BELTRAN VILLAMIZAR
APELLIDOS
EDMUNDO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 19-DIC-1959
ARBOLEDAS
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
22-DIC-1977 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR
INDICE DERECHO
A-1500101-70078421-M-0091203946-20000531
0448200151I 01 089583373

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14686020880

(415)7707212489984(8020) 000001468602088 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 0 7 5 3 8	2	Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			Año Mes Día

Lugar de expedición	28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social:
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

36. Nombre comercial:	37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 73 8 13

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
notificaciones.fnc@cafedecolombia.	5 7 5 3 4	3 1 3 7 3 1 7	3 1 3 6 6 0 0

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
1 0 6 3	2 0 1 8 0 4 0 1	9 4 1 1	2 0 1 2 0 1 0 1	4 7 1 9			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	6	7	8	9	1	0	1	3	1	4	1	9	2	3	3	3	4	2	4	8	5	2				

06- Ingresos y patrimonio.
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
19- Productor de bienes y/o servicios exen
23- Agente de retencion en ventas
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 2	2 3	3 7	3 8	2 1	4 4	1 1			
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo
1	3

Servicio	1	2	3
57. Modo	2	3	
58. CPC	8 3	8 3	

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 2 0 0 3 0 2 Día

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre TORRES QUINTERO ADRIANA
985. Cargo: Funcionario delegado para cumplir deberes formales Cert

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

COPEBA LTDA.
Nit: 830.011.122-9

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Con el fin de acreditar el cumplimiento de los dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, la ley 828 de 2003 y demás normatividad que rige la materia, bajo la gravedad de juramento.

Yo, ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 52.253.696, expedida en Bogotá, actuando en calidad de Representante Legal de COPEBA LTDA.

CERTIFICO

Que en el periodo del **08 de Agosto de 2018 al 07 de Noviembre de 2019**, FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA identificada con el NIT 860.007.538-2 ha dado cumplimiento para todo el personal de trabajo e integrantes de la misma, de forma oportuna y completa a las afiliaciones y pago de los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales en el ámbito de la ejecución del contrato de obra **No**. **498 de 2018**, en cuanto a Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Se suscribe en Bogotá, a los 18 días del mes de Diciembre de 2019.

ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ
C.C. 52.253.696 de Bogotá
Representante Legal COPEBA LTDA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA 11 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDÍO

ACTA PARCIAL DE OBRA No- 16 (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 16 (Indique el número del acta)

VALOR BÁSICO ACTA: $ 589.983.455

PERIODO MES 01 al 31 de Agosto de 2019

	Mes	Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR			NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)			NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Andrea Peña	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR			NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR			NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Andrea Peña	
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL			NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL			NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA			NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	12 / 11	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ALVAROPOLANIA RIVERA	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	19 / 11	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	GERADO CHAMORRO - ANDREA PEÑA	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TEC NICO DE PROYECTO	27 / 11	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ALVAROPOLANIA RIVERA	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO			NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	RICARDO A. CORREDOR PARRA	
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA			NOMBRE DE QUIEN RECIBE		

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No : 498 DE 2018 NIT. 860.007.538-2

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS

De acuerdo con la facultad otorgada, el Jefe de la Dirección Técnica, Ingeniero Ricardo A. Corredor Parra autoriza el pago a favor del contratista FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS por valor de : $ 589.983.455 Letras: QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE
(Indicar el ordenador del pago) (Indicar el nombre del contratista de Obra)

Correspondiente al acta No. 16 del periodo 01 de Noviembre de 2019 al 7 de Noviembre de 2019 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma:
Nombre: HERNAN BARRETO AGUDELO
Matrícula No. 63202-13454 QND
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Firma:
Nombre: ALFONSO MEZA PATIÑO
Matrícula No. 63202-09691 QND
DIRECTOR TERRITORIAL

Firma:
Nombre: ALVARO POLANIA RIVERA
Matrícula No.
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firma:
Nombre : RICARDO A. CORREDOR PARRA
Matrícula No. 01106-0831
ORDENADOR DEL PAGO

Firmado digitalmente por RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO	MINFRA-MN-IN-7-FR-1		
VERSIÓN	2		
PAGINA		DE	

FECHA: 1 (Día) 11 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUT: Subdirección de la Red terciaria y Ferrea

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

ACTA No: 3 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA: X

POR CONTRATO ADICIONAL: No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No: 488 de 2018 (Indique numero y año)

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY OBJETO 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017."

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 825 de 2018

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 40QN09 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

INTERVENT: COPEBA SAS

PLAZO INICIAL: hasta dic 31 de 2018 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION D: 8 de agosto de 2018 (Indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSION: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 5.419.238.921,23 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 5.419.238.921,23

PLAZO ACUMULADO: QUINCE MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 7 de noviembre de 2019 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE REANUDACION: (Indique dia/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): 0,00

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GR.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS de Modificación No. 02 DE 2019 CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS de Modificación No. 02 DE 2019 VALOR	PRESENTES +/-	PRESENTES CANTIDAD	PRESENTES VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA A LA FECHA HASTA EL ACTA 15 (OCTUB 31 DE 2019) CANTIDAD	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA A LA FECHA HASTA EL ACTA 15 (OCTUB 31 DE 2019) VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR
				PRIMER TRAMO PIJAO-ALTO DE GUACAS CONDICIONES INICIALES														
		310.1		**ALISTAMIENTO DE VÍA**														
				CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	1.817,06	737,0766340	1.339.312,47										
				PLACA HUELLA														
			320.2 - P	SUB-BASE GRANULAR CLASE B	m3	862,845	141.974,6960900	122.502.156,65										
			200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	0,62	176.636,2903000	109.514,50										
		310.1		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	5.752,30	737,0777860	4.239.892,55										
		600.1.1		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3	1.725,69	63.064,9285560	108.830.516,56										
		640.1		ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	kg	63.333,66	3.198,7140538	202.586.268,32										
			630.4 - P	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	m3	932,39	632.003,1830100	589.273.447,81										
			630.7 - P	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (G) CICLOPEO	m3	175,88	432.395,1821600	76.049.664,64										
								-										
				ALCANTARILLAS														
		600.1.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	994,24	63.064,9285580	62.701.674,57										
		663.1		TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC 36"	ml	96,00	774.971,8058000	74.397.293,36										
			320.2 - P	SUB-BASE GRANULAR CLASE B	m3	345,60	141.974,6960900	49.066.454,97										
			630.4 - P	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	m3	240,80	632.000,6653600	152.185.760,22										
		640.1		ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	Kg	22.490,88	3.198,71381150	71.941.888,49										
		610.1		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO.	m3	307,20	95.899,7851200	29.460.413,99										
				ESTRUCTURAS DE CONTENCION														
		600.2.2		EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA.	m3	1.535,19	139.490,6452550	214.144.643,69										
		610.1		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO.	m3	960,92	95.899,8949100	92.152.117,41										
		621.1.1		PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1 M.	ml	47,50	456.132,8578000	21.666.310,75										
		621.5.1		CAMISA PERMANENTE DE DIÁMETRO EXTERIOR 1.50 M. EN CONCRETO	ML	47,50	413.052,4414000	19.619.990,97										
			630.4 - P	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D)	m3	385,76	631.994,1120600	243.798.048,67										
			630.5 - P	CONCRETO RESISTENCIA 17.5 MPa (E)	m3	20,46	425.418,3470000	8.704.059,38										
		640.1		ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	Kg	31.113,90	3.198,7138115	99.524.461,66										
		663.1-2"		TUBERIA PLASTICA TIPO PVC, PERFORADA PVC DE DIAMETRO 2"	ml	277,20	16.501,8058400	4.574.300,58										
		673.1.2		GEOTEXTIL TIPO T-2400 O SIMILAR TEJIDO	m2	418,29	7.374,4676400	3.084.666,07										
		673.2		MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	15,43	110.398,0615000	1.703.442,09										
				APUS PREVISTOS MODIFICADOS POR PRECIO														
		310.1		**ALISTAMIENTO DE VÍA**														**49.038.868,03**
				CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	1.817,06	757,68	1.376.750,02	64.722,40	49.038.868,03	+ -		0,00	64.722,400	49.038.868,00	64.722,40	49.038.868,03	
				PLACA HUELLA														**1.188.197.430,00**
			320.2 - P	SUB-BASE GRANULAR CLASE B	m3	987,97	137.725,46	136.068.622,72	995,64	137.125.011,43	+ -		0,00	995,640	137.124.978,00	995,64	137.124.976,99	
			200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	0,62	177.403,13	109.989,94	0,66	117.086,07	+ -		0,00	0,660	117.085,00	0,66	117.086,07	
		310.1		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	6.965,53	757,68	5.277.642,77	6.077,27	4.604.625,93	+ -		0,00	6.077,270	4.604.626,00	6.077,27	4.604.625,93	
		600.1.1		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3	935,18	126.638,53	118.429.820,49	1.267,63	160.530.799,78	+ -		0,00	995,634	126.085.626,00	1.267,63	160.530.799,78	
		640.1		ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	kg	60.008,44	3.693,14	221.619.570,10	69.745,26	257.579.009,52		-5.346,490	-19.745.336,08	55.115,695	203.549.979,00	64.398,77	237.833.673,44	
			630.4 - P	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	m3	961,56	488.216,21	469.449.178,89	1.164,84	568.693.770,06		-45,530	-22.228.484,04	1.164,840	568.693.770,00	1.119,31	546.465.286,02	
			630.7 - P	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (G) CICLOPEO	m3	195,75	441.405,80	86.405.185,35	162,03	71.520.981,77	+ -		0,00	162,030	71.520.983,00	162,03	71.520.981,77	
				ALCANTARILLAS														**446.331.359,54**
		600.1.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	894,24	126.638,53	113.245.239,07	1.016,49	128.726.799,36	+ -		0,00	1.016,490	128.726.800,00	1.016,49	128.726.799,36	
		663.1		TUBERIA DE PLASTICO TIPO PVC 36"	ml	96,00	776.685,45	74.561.803,20	143,00	111.066.019,35	+ -		0,00	109,000	84.658.712,00	143,00	111.066.019,35	
			320.2 - P	SUB-BASE GRANULAR CLASE B	m3	251,52	137.725,46	34.640.707,70	210,81	29.033.904,22	+ -		0,00	210,810	29.033.905,00	210,81	29.033.904,22	
			630.4 - P	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	m3	190,52	488.216,21	93.014.952,33	140,57	68.628.552,64		-1.460	-712.795,67	120,250	58.707.998,00	139,11	67.915.756,97	
		640.1		ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	Kg	14.341,32	3.693,14	52.964.502,54	15.284,92	56.449.349,45	+ -		0,00	15.284,920	56.449.348,00	15.284,92	56.449.349,45	
		610.1		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO.	m3	207,19	97.451,87	20.191.052,95	545,29	53.139.530,19	+ -		0,00	294,566	28.706.032,00	545,29	53.139.530,19	
				ESTRUCTURAS DE CONTENCION														**178.297.222,60**
		600.2.2		EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA.	m3	990,00	175.309,40	173.556.306,00	46,66	8.179.936,60	+ -		0,00	46,660	8.179.938,00	46,66	8.179.936,60	
		610.1		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO.	m3	614,01	97.451,87	59.836.422,70	378,97	36.931.335,17	+ -		0,00	214,330	20.886.858,00	378,97	36.931.335,17	
		621.1.1		PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1 M.	ml	30,00	467.668,57	14.030.057,10	24,00	11.224.045,68	+ -		0,00	24,000	11.224.046,00	24,00	11.224.045,68	
		621.5.1		CAMISA PERMANENTE DE DIÁMETRO EXTERIOR 1.50 M. EN CONCRETO	ML	6,96	510.075,97	3.550.128,75	24,00	12.241.823,28	+ -		0,00	5,090	2.596.287,00	24,00	12.241.823,28	
			630.4 - P	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D)	m3	381,06	488.216,21	186.039.668,98	112,93	55.134.256,60	+ -		0,00	107,790	52.624.824,00	112,93	55.134.256,60	
			630.5 - P	CONCRETO RESISTENCIA 17.5 MPa (E)	m3	36,05	428.569,57	15.449.933,00	7,58	3.248.557,34	+ -		0,00	7,580	3.248.557,00	7,58	3.248.557,34	
		640.1		ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	Kg	28.404,76	3.693,14	104.902.755,35	10.088,16	37.256.987,22	+ -		0,00	10.088,160	37.256.988,00	10.088,16	37.256.987,22	
		663.1-2"		TUBERIA PLASTICA TIPO PVC, PERFORADA PVC DE DIAMETRO 2"	ml	69,77	16.529,27	1.153.247,17	20,72	342.486,47	+ -		0,00	0,000	0,00	20,72	342.486,47	
		673.1.2		GEOTEXTIL TIPO T-2400 O SIMILAR TEJIDO	m2	21.759,38	7.379,05	160.563.552,99	533,36	3.935.690,11	+ -		0,00	533,360	3.935.689,00	533,36	3.935.690,11	
		673.2		MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	965,75	111.021,68	107.219.187,46	88,29	9.802.104,13	+ -		0,00	88,290	9.802.105,00	88,29	9.802.104,13	
				ITEMS NO PREVISTOS POR GRUPOS														
				ALISTAMIENTO DE VÍA														**143.505.797,56**
			320.2 - P	SUB-BASE GRANULAR CLASE B	m3	-	137.725,46	-	1.041,97	143.505.797,56	+ -		0,00	1.041,970	143.505.797,560	1.041,97	143.505.797,56	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-7-FR-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA		DE	
FECHA	1 (Día)	11 (Mes)	2.019 (Año)

UNIDAD EJECUT: Subdirección de la Red terciaria y Ferrea
DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO
ACTA No: 3 (Numerar de manera consecutiva)
POR CANTIDADES DE OBRA [X]
POR CONTRATO ADICIONAL No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No.: 498 de 2018 (Indique número y año)
"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY OBJETO 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017."
CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 825 de 2018
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 40QN09 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)
INTERVENT: COPEBA SAS

PLAZO INICIAL: hasta dic 31 de 2018 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION D: 8 de agosto de 2018 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 5.419.238.921,23 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 5.419.238.921,23

PLAZO ACUMULADO: QUINCE MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 7 de noviembre de 2019 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): 0,00

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS de Modificación No. 02 DE 2019	Última Acta de fecha OCTUBRE			PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA A LA FECHA HASTA EL ACTA 15 (OCTUB 31 DE 2019)		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR			CANTIDAD	VALOR					
				PLACA HUELLA															**35.776.968,01**
		673.1.2 NP		GEOTEXTIL TIPO T-2400 O SIMILAR TEJIDO	m2	-	7.379,05	-	814,05	6.006.915,65	+	-			0,00	814,050	6.006.915,65	814,05	6.006.915,65
		673.2 NP		MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	-	111.021,68	-	139,38	15.474.201,76	+	-			0,00	139,380	15.474.201,760	139,38	15.474.201,76
			663.1 INP	TUBERIA DE PLASTICO TIPO CORRUGADA NORMA NTC 4764DE DIAMETRO 100mm	ml	-	11.018,68	-	232,30	2.559.639,36	+	-			0,00	232,300	2.559.639,360	232,30	2.559.639,36
		600.2.2 NP		EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA.	m3	-	175.309,40	-	66,94	11.735.211,24	+	-			0,00	66,940	11.735.211,240	66,94	11.735.211,24
				ALCANTARILLAS															**36.171.399,09**
		600.2.2 NP		EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA.	m3	-	175.309,40	-	108,05	18.942.180,67	+	-			0,00	108,050	18.942.180,670	108,05	18.942.180,67
			630.5 - NP	CONCRETO RESISTENCIA 17,5 MPa (E)	m3	-	428.569,57	-	13,23	5.669.975,41	+	-			0,00	13,230	5.669.975,410	13,23	5.669.975,41
			610.7 INP	RELLLENO CON ARENA	m3	-	102.668,93	-	40,61	4.169.385,25	+	-			0,00	40,610	4.169.385,250	40,61	4.169.385,25
			201.15 INP	REMOCION DE ALCANTARILLAS	ml	-	122.881,88	-	52,00	6.389.857,76	+	-			0,00	52,000	6.389.857,760	52,00	6.389.857,76
				ESTRUCTURAS DE CONTENCION															**107.022.833,71**
		600.1.1 NP		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	-	126.638,53	-	464,68	58.846.392,12	+	-			0,00	464,680	58.846.392,120	464,68	58.846.392,12
			320.2 - NP	SUB-BASE GRANULAR CLASE B	m3	-	137.725,46	-	251,63	34.655.857,50	+	-			0,00	-	-	251,63	34.655.857,50
			630.7 -N P	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (G) CICLOPEO	m3	-	441.405,80	-	26,94	11.891.472,25	+	-			0,00	26,940	11.891.472,250	26,94	11.891.472,25
			663.1 INP	TUBERIA DE PLASTICO TIPO CORRUGADA NORMA NTC 4764DE DIAMETRO 100mm	ml	-	11.018,68	-	147,85	1.629.111,84	+	-			0,00	147,850	1.629.111,840	147,85	1.629.111,84
				ITEMS NO CONTEMPLADOS EN CAPITULOS															**100.570.969,00**
			INP	LIMPIEZA DE OBRAS TRANSVERSALES	ml	-	101.170,88	-	50,00	5.058.544,00	+	-			0,00	44,000	4.451.518,720	50,00	5.058.544,00
			211.1 INP	REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	-	98.365,00	-	971,00	95.512.415,00	+	-			0,00	971,000	95.512.415,000	971,00	95.512.415,00
				SEGUNDO TRAMO ALTO DE GUACAS-GENOVA - CONDICIONES INICIALES															
				ALISTAMIENTO DE VÍA															
		310,1		CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	4.695,57	737,0779880	3.461.001,29											
				PLACA HUELLA															
			320.2 - P	SUB-BASE GRANULAR CLASE B	m3	771,83	112.905,7475350	87.144.043,12											
		200.2		DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	0,55	178.112,7400000	97.962,01											
		310.1		CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	5.145,50	737,0777860	3.792.633,75											
		600.1.1		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3	1.543,65	63.064,9285500	97.350.176,96											
		640.1		ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	kg	56.652,71	3.198,7136994	181.215.799,53											
			630.4 - P	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	m3	834,04	631.998,5003300	527.112.029,22											
			630.7 - P	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (G) CICLOPEO	m3	157,32	403.764,0220000	63.520.155,94											
				ALCANTARILLAS															
		600.1.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	497,12	63.064,9285500	31.350.837,28											
		663.1		TUBERIA PLASTICA TIPO PVC 36"	ml	48,00	774.971,8058000	37.198.646,68											
			320.2 - P	SUB-BASE GRANULAR CLASE B	m3	172,80	112.906,4789300	19.510.239,56											
			630.4 - P	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	m3	120,48	631.581,0102000	76.092.880,11											
		640.1		ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	Kg	11.245,44	3.198,7138110	35.970.944,24											
		610.1		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO.	m3	153,60	95.899,7851000	14.730.206,99											
				ESTRUCTURAS DE CONTENCION															
		600.2.2		EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA.	m3	1.473,65	139.491,1874300	205.561.188,36											
		610.1		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO.	m3	922,35	95.899,7851100	88.453.166,80											
		621.1.1		PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU. DE DIAMETRO 1 M	ml	45,00	456.132,8580000	20.525.978,61											
		621.5.1		CAMISA PERMANENTE DE DIAMETRO EXTERIOR 1,50 M, EN CONCRETO	ml	45,00	413.052,4416000	18.587.359,87											
			630.4 - P	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	m3	370,30	632.000,6653500	234.029.846,38											
			630.5 - P	CONCRETO RESISTENCIA 17,5MPA (E)	m3	19,64	425.391,1293000	8.354.681,78											
		640.1		ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	Kg	29.865,00	3.198,7138115	95.529.567,98											
		663.1-2"		TUBERIA PERFORADA EN PVC DE 2"	ml	268,00	16.501,8058200	4.422.483,96											
		673.1.2		GEOTEXTIL TIPO T-2400 O SIMILAR TEJIDO	m2	401,50	7.374,4676500	2.960.848,76											
		673.2		MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	14,88	110.383,7540000	1.642.510,26											

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO	MINFRA-MN-IN-7-FR-1		
VERSIÓN	2		
PAGINA		DE	

FECHA 1 (Día) 11 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUT: Subdirección de la Red terciaria y Ferrea
DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO
ACTA No: 3 (Numerar de manera consecutiva)
POR CANTIDADES DE OBRA: X
POR CONTRATO ADICIONAL: No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No: 498 de 2018 (Indique numero y año)
"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY OBJETO 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017."
CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 825 de 2018
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 40QN09 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial)
INTERVENT: COPEBA SAS

PLAZO INICIAL: hasta dic 31 de 2018 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION (: 8 de agosto de 2018 (Indique dia/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 5.419.238.921,23 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 5.419.238.921,23

PLAZO ACUMULADO: QUINCE MESES (En meses según las prorrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 7 de noviembre de 2019 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique dia/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): 0,00

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACION		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS de Modificación No. 02 DE 2019		MODIFICACIONES Última Acta de fecha OCTUBRE		PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA A LA FECHA HASTA EL ACTA 15 (OCTUB 31 DE 2019)		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
				APUS PREVISTOS MODIFICADOS POR PRECIO															
				ALISTAMIENTO DE VÍA															**15.248.310,00**
		310,1		CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	4.518,48	757,68	3.423.561,93	20.125,00	15.248.310,00	+ -		0,00	4.001,000	3.031.478,00	20.125,00	15.248.310,00		
				PLACA HUELLA															**1.242.896.961,15**
			320,2 - P	SUB-BASE GRANULAR CLASE B	m3	930,74	158.681,62	147.691.331,00	958,79	152.142.350,44	+	269,000	42.685.355,78	890,370	141.285.355,00	1.227,79	194.827.706,22		
		200,2		DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	0,60	193.523,25	116.113,95	0,54	104.502,56	+ -		0,00	0,390	75.473,00	0,54	104.502,56		
		310,1		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	6.513,25	757,68	4.934.969,26	6.487,20	4.915.221,70	+ -		0,00	6.469,890	4.902.106,00	6.487,20	4.915.221,70		
		600,1.1		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3	1.062,32	147.594,68	156.792.780,46	967,74	142.833.275,62	+ -		0,00	973,320	143.656.856,00	967,74	142.833.275,62		
		640,1		ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	kg	56.642,16	3.693,14	209.187.426,78	59.261,51	218.861.063,38	+ -		0,00	54.355,155	200.741.195,00	59.261,51	218.861.053,04		
			630,4 - P	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	m3	770,12	549.783,63	423.399.369,14	1.037,65	570.482.983,67	+ -		0,00	873,560	480.268.987,00	1.037,65	570.482.983,67		
			630,7 - P	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (G) CICLOPEO	m3	187,65	449.465,86	84.342.268,63	246,68	110.874.238,34	+ -		0,00	193,670	87.048.052,00	246,68	110.874.238,34		
				ALCANTARILLAS															**270.081.048,57**
		600,1.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	641,36	147.594,68	94.661.323,96	511,37	75.475.491,51	+ -		0,00	511,370	75.475.492,00	511,37	75.475.491,51		
		663,1		TUBERIA PLASTICA TIPO PVC 36"	ml	66,00	776.685,45	51.261.239,70	89,90	69.824.021,96	+ -		0,00	80,000	62.134.836,00	89,90	69.824.021,96		
			320,2 - P	SUB-BASE GRANULAR CLASE B	m3	73,80	158.681,62	11.710.703,56	30,20	4.792.184,92	+ -		0,00	30,200	4.792.185,00	30,20	4.792.184,92		
			630,4 - P	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	m3	109,70	549.783,63	60.311.264,21	98,77	54.302.129,14	+ -		0,00	86,540	47.578.275,00	98,77	54.302.129,14		
		640,1		ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	Kg	8.117,45	3.693,14	29.978.879,29	9.048,18	33.416.195,49	+ -		0,00	7.517,040	27.761.482,00	9.048,18	33.416.195,49		
		610,1		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO.	m3	153,60	117.614,35	18.065.564,16	274,38	32.271.260,58	+ -		0,00	219,268	25.789.004,00	274,38	32.271.025,35		
														0,000					
				ESTRUCTURAS DE CONTENCION															**80.456.036,90**
		600,2.2		EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA.	m3	957,63	196.265,56	187.949.788,22	9,78	1.919.477,18	+ -		0,00	9,780	1.919.478,00	9,78	1.919.477,18		
		610,1		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO.	m3	419,42	117.614,35	49.329.810,68	147,62	17.362.230,35	+ -		0,00	147,620	17.362.230,00	147,62	17.362.230,35		
		621,1.1		PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1 M	ml	15,00	467.668,57	7.015.028,55	9,50	4.442.851,42	+ -		0,00	9,500	4.442.851,00	9,50	4.442.851,42		
		621,5.1		CAMISA PERMANENTE DE DIAMETRO EXTERIOR 1,50 M, EN CONCRETO	ml	15,00	532.496,77	7.987.451,55	9,50	5.058.719,32	+ -		0,00	9,500	5.058.719,00	9,50	5.058.719,32		
			630,4 - P	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	m3	77,86	549.783,63	42.806.153,43	44,68	24.564.332,59	+ -		0,00	44,680	24.564.332,00	44,68	24.564.332,59		
			630,5 - P	CONCRETO RESISTENCIA 17,5MPA (E)	m3	12,96	451.621,34	5.853.012,57	4,67	2.109.071,66	+ -		0,00	4,670	2.109.072,00	4,67	2.109.071,66		
		640,1		ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	Kg	23.952,81	3.693,14	88.461.080,72	5.356,47	19.782.193,62	+ -		0,00	5.356,470	19.782.194,00	5.356,47	19.782.193,62		
		663,1-2"		TUBERIA PERFORADA EN PVC DE 2"	ml	29,25	16.529,27	483.481,15	12,35	204.136,48	+ -		0,00	1,750	28.926,00	12,35	204.136,48		
		673,1.2		GEOTEXTIL TIPO T-2400 O SIMILAR TEJIDO	m2	4.718,00	7.379,05	34.814.357,90	170,21	1.256.988,10	+ -		0,00	170,210	1.256.987,00	170,21	1.256.988,10		
		673,2		MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	1.072,11	128.753,81	138.038.247,24	29,18	3.757.036,18	+ -		0,00	29,180	3.757.036,00	29,18	3.757.036,18		
				ITEMS NO PREVISTOS POR GRUPOS															
				ALISTAMIENTO DE VÍA															**0,00**
			320,2 - P	SUB-BASE GRANULAR CLASE B	m3	-	158.681,62	-	-	0,00	+ -		0,00	-	-	0,00	0,00		
				PLACA HUELLA															**166.960.759,19**
		673,1.2 NP		GEOTEXTIL TIPO T-2400 O SIMILAR TEJIDO	m2	-	7.379,05	-	4.203,15	31.015.254,01	+ -		0,00	4.203,150	31.015.254,010	4.203,15	31.015.254,01		
		673,2 NP		MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	-	128.753,81	-	723,78	93.189.432,60	+ -		0,00	723,780	93.189.434,600	723,78	93.189.432,60		
			663,1 INP	TUBERIA DE PLASTICO TIPO CORRUGADA NORMA NTC 4704DE DIAMETRO 100mm	ml	-	11.018,68	-	1.195,50	13.172.831,94	+ -		0,00	1.195,500	13.172.831,940	1.195,50	13.172.831,94		
		600,2.2 NP		EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA.	m3	-	196.265,56	-	160,87	31.573.240,64	+ -		0,00	160,870	31.573.240,640	160,87	31.573.240,64		
				ALCANTARILLAS															**26.877.962,61**
		600,2.2 NP		EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA.	m3	-	196.265,56	-	43,41	8.519.887,96	+ -		0,00	43,410	8.519.887,960	43,41	8.519.887,96		
			630,5 - NP	CONCRETO RESISTENCIA 17,5 MPa (E)	m3	-	451.621,34	-	9,02	4.073.624,49	+ -		0,00	9,020	4.073.624,490	9,02	4.073.624,49		
			610,7 INP	RELLLENO CON ARENA	m3	-	118.789,05	-	21,73	2.580.810,90	+ -		0,00	21,726	2.580.810,900	21,73	2.581.286,06		
			201,15 INP	REMOCION DE ALCANTARILLAS	ml	-	139.002,00	-	77,00	10.703.154,00	+ -		0,00	77,000	10.703.154,000	77,00	10.703.154,00		
				ESTRUCTURAS DE CONTENCION															**46.506.648,39**
		600,1.1 NP		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	-	147.594,68	-	244,37	36.067.711,95	+ -		0,00	244,370	36.067.711,950	244,37	36.067.711,95		
			320,2 - NP	SUB-BASE GRANULAR CLASE B	m3	-	158.681,62	-	57,65	9.147.995,39	+ -		0,00	-	-	57,65	9.147.995,39		
			630,7 -N P	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (G) CICLOPEO	m3	-	449.465,86	-	1,68	755.102,64	+ -		0,00	1,680	755.102,640	1,68	755.102,64		
			663,1 INP	TUBERIA DE PLASTICO TIPO CORRUGADA NORMA NTC 4704DE DIAMETRO 100mm	ml	-	11.018,68	-	48,63	535.838,41	+ -		0,00	48,630	535.838,410	48,63	535.838,41		
				ITEMS NO CONTEMPLADOS EN CAPITULOS															**86.640.067,36**
			INP	LIMPIEZA DE OBRAS TRANSVERSALES	ml	-	101.170,88	-	30,00	3.035.126,40	+ -		0,00	15,000	1.517.563,200	30,00	3.035.126,40		
			211,1 INP	REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	-	114.485,00	-	730,27	83.604.960,95	+ -		0,00	730,270	83.604.961,950	730,27	83.604.960,95		
		COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS						**4.112.271.510,00**		**4.190.572.726,26**					**3.785.689.094,000**		**4.190.571.661,40**	
		SUBTOTAL OBRAS (A)						**4.112.271.510,00**		**4.190.572.726,26**					3.785.689.094,000		**4.190.571.661,40**	
		PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)						-		0,00					-			
		PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)						-		0,00					-			

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO	MINFRA-MN-IN-7-FR-1
VERSIÓN	2
PAGINA	DE

FECHA: 1 (Día) / 11 (Mes) / 2 019 (Año)

UNIDAD EJECUT: Subdirección de la Red terciaria y Ferrea

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

ACTA No: 3 (numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA: X

POR CONTRATO ADICIONAL: No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No: 498 de 2018 (Indique número y año)

OBJETO: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017."

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 40QN09 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

INTERVENT: COPEBA SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 825 de 2018

PLAZO INICIAL: hasta dic 31 de 2018 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION (: 8 de agosto de 2018 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 5.419.238.921,23 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 5.419.238.921,23

PLAZO ACUMULADO: QUINCE MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 7 de noviembre de 2019 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): 0,00

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GR.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS de Modificación No. 02 DE 2019 CANTIDAD	Última Acta de fecha OCTUBRE VALOR	+/-	PRESENTES CANTIDAD	PRESENTES VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA A LA FECHA HASTA EL ACTA 15 (OCTUB 31 DE 2019) CANTIDAD	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA A LA FECHA HASTA EL ACTA 15 (OCTUB 31 DE 2019) VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR
				VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)				4.112.271.510,00		4.190.572.726,26					3.785.689.094,000		4.190.571.661,40
				VALOR IVA (OBRA) (E)				-		0,00							
				VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D'+E)				4.112.271.510,00		4.190.572.726,26					3.785.689.094,000		4.190.571.661,40
				TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H				99.034.808,83		99.034.808,83					99.034.808,000		99.034.808,83
				GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)				82.245.430,20		66.653.478,00					-		66.653.478,00
				TOTAL INVENTARIO CATEGORIZACION VIAL				17.430.000,00		17.430.000,00					-		17.430.000,00
				AIU				1.026.011.742,00		1.045.547.895,20					944.529.429,000		1.045.547.629,52
				SALDO				-		12,94		-			-		1.343,48
				VALOR TOTAL (F+I+J+K)				5.419.238.921,23		5.419.238.921,23					4.829.253.331,000		5.419.238.921,23

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio): AJUSTE DE LAS CANTIDADES DE OBRA DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES REALES DEL PROYECTO, EN SU ETAPA FINAL

ITEMS PREVISTOS Y/O NO PREVISTOS QUE SE AFECTAN CON LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio):
PRIMER TRAMO PUAO-ALTO DE GUACAS: 640.1 ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA, 630.4-P CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)
SEGUNDO TRAMO ALTO DE GUACAS-GENOVA: 320.2 -P SUB-BASE GRANULAR CLASE B

Firma
Nombre: JOSÉ MARTÍN VASQUEZ ARENAS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula No.: 76228-178190 VLL

Firma
Nombre: HERNAN BARRETO AGUDELO
Matricula No. 63202-13454 QND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matricula No.: 2520266675CND

Firma
Nombre: ALFONSO MEZA PATIÑO
Matricula No. 63202-90891 QND
DIRECTOR TERRITORIAL
(Suscribe según su competencia funcional)

Firmado digitalmente por RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA

Firma
Nombre RICARDO A CORREDOR PARRA
Jefe Unidad Ejecutora
Matricula No.: 01106-0831

Firma
Nombre ALVARO POLANIA RIVERA
Gestor Técnico del proyecto
Matricula No. : 63202-26140 QND
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA

Firma
Nombre RICARDO A CORREDOR PARRA
Jefe Unidad Ejecutora
Matricula No. : 01106-0831

Orginal: Archivo Gestion del Contrato (Subdireccion Administrativa)
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CODIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1
VERSION	1
PAGINA	DE 4

FECHA: 7 (Día) 11 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de la Red terciaria y Ferrea
DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO
ACTA Nº: 16
ACTA FINAL: SI [X] NO [ ] (Indicar con una X)
VALOR BÁSICO ACTA: 589.983.455,00
MES: NOVIEMBRE DE 2019

CONTRATO No: 0498 DE 2018 (Indique número y año)
OBJETO: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017."
CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 40QN09 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 0825 de 2018
INTERVENTOR: COPEBA SAS

PLAZO INICIAL: Hasta diciembre 31 de 2018 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: QUINCE MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 8 de agosto de 2018 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 7 de noviembre de 2019 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 5.419.238.921,23 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 5.419.238.921,23

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 03 NOVIEMBRE DE 2019 CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
PRIMER	**TRAMO PIJAO-ALTO DE GUACAS CONDICIONES INICIALES**													
				ALISTAMIENTO DE VÍA										
		310.1		CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	1.817,06	737,0766340	1.339.312,47						
				PLACA HUELLA										
			320.2 - P	SUB-BASE GRANULAR CLASE B	m3	862,85	141.974,6960900	122.502.156,65						
			200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	0,62	176.636,2903000	109.514,50						
		310.1		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	5.752,30	737,0777860	4.239.892,55						
		600.1.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	1.725,69	63.064,9285560	108.830.516,56						
		640.1		ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	kg	63.333,66	3.198,7140538	202.586.268,32						
			630.4 - P	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	m3	932,39	632.003,1830100	589.273.447,81						
			630.7 - P	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (G) CICLOPEO	m3	175,88	432.395,1821600	76.049.664,64						
				ALCANTARILLAS										
		600.1.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	994,24	63.064,9285580	62.701.674,57						
		663.1		TUBERÍA DE PLASTICO TIPO PVC 36"	ml	96,00	774.971,8058000	74.397.293,36						
			320.2 - P	SUB-BASE GRANULAR CLASE B	m3	345,60	141.974,6960900	49.066.454,97						
			630.4 - P	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	m3	240,80	632.000,6653600	152.185.760,22						
		640.1		ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	Kg	22.490,88	3.198,7138115	71.941.888,49						
		610.1		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO.	m3	307,20	95.899,7851200	29.460.413,99						
				ESTRUCTURAS DE CONTENCION										
		600.2.2		EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA.	m3	1.535,19	139.490,6452550	214.144.643,69						
		610.1		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO.	m3	960,92	95.899,8849100	92.152.117,41						
		621.1.1		PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1 M	ml	47,50	456.132,8578000	21.666.310,75						
		621.5.1		CAMISA PERMANENTE DE DIÁMETRO EXTERIOR 1,50 M, EN CONCRETO	ML	47,50	413.052,4414000	19.619.990,97						
			630.4 - P	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D)	m3	385,76	631.994,1120600	243.798.048,67						
			630.5 - P	CONCRETO RESISTENCIA 17.5 MPa (E)	m3	20,46	425.418,3470000	8.704.059,38						
		640.1		ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	Kg	31.113,90	3.198,7138115	99.524.461,66						
		663.1-2"		TUBERIA PLASTICA TIPO PVC, PERFORADA PVC DE DIAMETRO 2"	ml	277,20	16.501,8058400	4.574.300,58						
		673.1.2		GEOTEXTIL TIPO T-2400 O SIMILAR TEJIDO	m2	418,29	7.374,4676400	3.084.666,07						
		673.2		MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	15,43	110.398,0615000	1.703.442,09						
				APUS PREVISTOS MODIFICADOS POR PRECIO Y CANTIDAD										
				ALISTAMIENTO DE VÍA										
		310.1		CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	1.817,06	757,68	1.376.750,02	64.722,40	**49.038.868,03** 49.038.868,03			64.722,40	49.038.868,03
				PLACA HUELLA										
			320.2 - P	SUB-BASE GRANULAR CLASE B	m3	987,97	137.725,46	136.068.622,72		**1.158.197.430,00**				
			200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	0,62	177.403,13	109.989,94	995,64	137.124.976,99			995,64	137.124.976,99
		310.1		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	6.965,53	757,68	5.277.642,77	0,66	117.086,07			0,66	117.086,07
		600.1.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	935,18	126.638,53	118.429.820,49	6.077,27	4.604.625,93			6.077,27	4.604.625,93
		640.1		ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	kg	60.008,44	3.693,14	221.619.570,10	1.267,63	160.530.799,78	272,00	34.445.680,00	1.267,63	160.530.799,78
			630.4 - P	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	m3	961,56	488.216,21	469.449.178,89	64.398,77	237.833.673,44	9.283,07	34.283.677,00	64.398,77	237.833.673,44
			630.7 - P	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (G) CICLOPEO	m3	195,75	441.405,80	86.405.185,35	1.119,31	546.465.286,02	-45,53	-22.228.484,00	1.119,31	546.465.286,02
									162,03	71.520.981,77			162,03	71.520.981,77
				ALCANTARILLAS						**446.331.359,54**				
		600.1.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	894,24	126.638,53	113.245.239,07	1.016,49	128.726.799,36			1.016,49	128.726.799,36
		663.1		TUBERÍA DE PLASTICO TIPO PVC 36"	ml	96,00	776.685,45	74.561.803,20	143,00	111.066.019,35	34,00	26.407.305,00	143,00	111.066.019,35
			320.2 - P	SUB-BASE GRANULAR CLASE B	m3	251,52	137.725,46	34.640.707,70	210,81	29.033.904,22			210,81	29.033.904,22
			630.4 - P	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	m3	190,52	488.216,21	93.014.952,33	139,11	67.915.756,97	18,86	9.207.758,00	139,11	67.915.756,97
		640.1		ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	Kg	14.341,32	3.693,14	52.964.502,54	15.284,92	56.449.349,45			15.284,92	56.449.349,45
		610.1		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO.	m3	207,19	97.451,87	20.191.052,95	545,29	53.139.530,19	250,72	24.433.133,00	545,29	53.139.530,19
				ESTRUCTURAS DE CONTENCION						**178.297.222,60**				
		600.2.2		EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA.	m3	990,00	175.309,40	173.556.306,00	46,66	8.179.936,60			46,66	8.179.936,60
		610.1		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO.	m3	614,01	97.451,87	59.836.422,70	378,97	36.931.335,17	164,64	16.044.476,00	378,97	36.931.335,17
		621.1.1		PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1 M	ml	30,00	467.668,57	14.030.057,10	24,00	11.224.045,68			24,00	11.224.045,68
		621.5.1		CAMISA PERMANENTE DE DIÁMETRO EXTERIOR 1,50 M, EN CONCRETO	ML	6,96	510.075,97	3.550.128,75	24,00	12.241.823,28	18,91	9.645.537,00	24,00	12.241.823,28
			630.4 - P	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPa (D)	m3	381,06	488.216,21	186.039.668,98	112,93	55.134.256,60	5,14	2.509.431,00	112,93	55.134.256,60
			630.5 - P	CONCRETO RESISTENCIA 17.5 MPa (E)	m3	36,05	428.569,57	15.449.933,00	7,58	3.248.557,34			7,58	3.248.557,34
		640.1		ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	Kg	28.404,76	3.693,14	104.902.755,35	10.088,16	37.256.987,22			10.088,16	37.256.987,22
		663.1-2"		TUBERIA PLASTICA TIPO PVC, PERFORADA PVC DE DIAMETRO 2"	ml	69,77	16.529,27	1.153.247,17	20,72	342.486,47	20,72	342.486,00	20,72	342.486,47
		673.1.2		GEOTEXTIL TIPO T-2400 O SIMILAR TEJIDO	m2	21.759,38	7.379,05	160.563.552,99	533,36	3.935.690,11			533,36	3.935.690,11
		673.2		MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	965,75	111.021,68	107.219.187,46	88,29	9.802.104,13			88,29	9.802.104,13

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PAGINA		DE	4

FECHA: 7 (Día) 11 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de la Red terciaria y Ferrea
DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO
ACTA Nº: 16
ACTA FINAL: SI [X] NO [ ] (Indicar con una X)
VALOR BÁSICO ACTA: 589.983.455,00
MES: NOVIEMBRE DE 2019

CONTRATO No: 0498 DE 2018 (Indique número y año)
OBJETO: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017."
CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 40QN09 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 0825 de 2018
INTERVENTOR: COPEBA SAS

PLAZO INICIAL: Hasta diciembre 31 de 2018 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: QUINCE MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 8 de agosto de 2018 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 7 de noviembre de 2019 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 5.419.238.921,23 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 5.419.238.921,23

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 03 NOVIEMBRE DE 2019 Última de fecha CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
				ITEMS NO PREVISTOS POR GRUPOS										
				ALISTAMIENTO DE VÍA						**143.505.797,56**				
			320.2 - P	SUB-BASE GRANULAR CLASE B	m3		137.725,46		1.041,97	143.505.797,56			1.041,97	143.505.797,56
				PLACA HUELLA						**35.775.968,01**				
		673.1.2 NP		GEOTEXTIL TIPO T-2400 O SIMILAR TEJIDO	m2		7.379,05		814,05	6.006.915,65			814,05	6.006.915,65
		673.2 NP		MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3		111.021,68		139,38	15.474.201,76			139,38	15.474.201,76
			663.1 INP	TUBERIA DE PLASTICO TIPO CORRUGADA NORMA NTC 4764DE DIAMETRO 100mm	ml		11.018,68		232,30	2.559.639,36			232,30	2.559.639,36
		600.2.2 NP		EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA.	m3		175.309,40		66,94	11.735.211,24			66,94	11.735.211,24
				ALCANTARILLAS						**35.171.399,09**				
		600.2.2 NP		EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA.	m3		175.309,40		108,05	18.942.180,67			108,05	18.942.180,67
			630.5 - NP	CONCRETO RESISTENCIA 17.5 MPa (E)	m3		428.569,57		13,23	5.669.975,41			13,23	5.669.975,41
			610.7 INP	RELLLENO CON ARENA	m3		102.668,93		40,61	4.169.385,25			40,61	4.169.385,25
			201.15 INP	REMOCION DE ALCANTARILLAS	ml		122.881,88		52,00	6.389.857,76			52,00	6.389.857,76
				ESTRUCTURAS DE CONTENCION						**107.022.833,71**				
		600.1.1 NP		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3		126.638,53		464,68	58.846.392,12			464,68	58.846.392,12
			320.2 - NP	SUB-BASE GRANULAR CLASE B	m3		137.725,46		251,63	34.655.857,50	251,63	34.655.857,00	251,63	34.655.857,50
			630.7 -N P	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (G) CICLOPEO	m3		441.405,80		26,94	11.891.472,25			26,94	11.891.472,25
			663.1 INP	TUBERIA DE PLASTICO TIPO CORRUGADA NORMA NTC 4764DE DIAMETRO 100mm	ml		11.018,68		147,85	1.629.111,84			147,85	1.629.111,84
				ÍTEMS NO CONTEMPLADOS EN CAPITULOS						**100.570.959,00**				
			INP	LIMPIEZA DE OBRAS TRANSVERSALES	und		101.170,88		50,00	5.058.544,00	6,00	607.025,00	50,00	5.058.544,00
			211.1 INP	REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3		98.365,00		971,00	95.512.415,00			971,00	95.512.415,00
SEGUNDO TRAMO ALTO DE GUACAS-GENOVA - CONDICIONES INICIALES														
				ALISTAMIENTO DE VÍA										
		310,1		CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	4.695,57	737,0779880	3.461.001,29						
				PLACA HUELLA										
			320.2 - P	SUB-BASE GRANULAR CLASE B	m3	771,83	112.905,7475350	87.144.043,12						
		200.2		DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	0,55	178.112,7400000	97.962,01						
		310.1		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	5.145,50	737,0777860	3.792.633,75						
		600.1.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	1.543,65	63.064,9285500	97.350.176,96						
		640.1		ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	kg	56.652,71	3.198,7136984	181.215.799,53						
			630.4 - P	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	m3	834,04	631.998,5003300	527.112.029,22						
			630.7 - P	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (G) CICLOPEO	m3	157,32	403.764,0220000	63.520.155,94						
				ALCANTARILLAS										
		600.1.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	497,12	63.064,9285500	31.350.837,28						
		663.1		TUBERIA PLASTICA TIPO PVC 36"	ml	48,00	774.971,8058000	37.198.646,68						
			320.2 - P	SUB-BASE GRANULAR CLASE B	m3	172,80	112.906,4789300	19.510.239,56						
			630.4 - P	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	m3	120,48	631.581,0102000	76.092.880,11						
		640.1		ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	Kg	11.245,44	3.198,7138110	35.970.944,24						
		610.1		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO.	m3	153,60	95.899,7851000	14.730.206,99						
				ESTRUCTURAS DE CONTENCION										
		600.2.2		EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA.	m3	1.473,65	139.491,1874300	205.561.188,36						
		610.1		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO.	m3	922,35	95.899,7851100	88.453.166,80						
		621.1.1		PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1 M.	ml	45,00	456.132,8580000	20.525.978,61						
		621.5.1		CAMISA PERMANENTE DE DIÁMETRO EXTERIOR 1.50 M. EN CONCRETO	ml	45,00	413.052,4416000	18.587.359,87						
			630.4 - P	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	m3	370,30	632.000,6653500	234.029.846,38						
			630.5 - P	CONCRETO RESISTENCIA 17.5MPA (E)	m3	19,64	425.391,1293000	8.354.681,78						
		640.1		ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	Kg	29.865,00	3.198,7138115	95.529.587,98						
		663.1-2"		TUBERIA PERFORADA EN PVC DE 2"	ml	268,00	16.501,8058200	4.422.483,96						
		673.1.2		GEOTEXTIL TIPO T-2400 O SIMILAR TEJIDO	m2	401,50	7.374,4676500	2.960.848,76						
		673.2		MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	14,88	110.383,7540000	1.642.510,26						
				APUS PREVISTOS MODIFICADOS POR PRECIO Y CANTIDAD										
				ALISTAMIENTO DE VÍA						**15.248.310,00**				
		310,1		CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	4.518,48	757,68	3.423.561,93	20.125,00	15.248.310,00	16.124,00	12.216.832,00	20.125,00	15.248.310,00
				PLACA HUELLA						**1.242.898.981,15**				
			320.2 - P	SUB-BASE GRANULAR CLASE B	m3	930,74	158.681,62	147.691.331,00	1.227,79	194.827.706,22	337,42	53.542.352,00	1.227,79	194.827.706,22
		200.2		DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	0,60	193.523,25	116.113,95	0,54	104.502,56	0,15	29.028,00	0,54	104.502,56
		310.1		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	6.513,25	757,68	4.934.959,26	6.487,20	4.915.221,70	17,31	13.115,00	6.487,20	4.915.221,70
		600.1.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	1.062,32	147.594,68	156.792.780,46	967,74	142.833.275,62	-5,58	-823.578,00	967,74	142.833.275,62
		640.1		ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	kg	56.642,16	3.693,14	209.187.426,78	59.261,51	218.861.053,04	4.906,36	18.119.874,00	59.261,51	218.861.053,04
			630.4 - P	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	m3	770,12	549.783,63	423.399.369,14	1.037,65	570.482.983,67	164,09	90.213.996,00	1.037,65	570.482.983,67
			630.7 - P	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (G) CICLOPEO	m3	187,65	449.465,86	84.342.268,63	246,68	110.874.238,34	53,01	23.826.185,00	246,68	110.874.238,34

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	4
FECHA	7 (Día)	11 (Mes)	2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de la Red terciaria y Ferrea
DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO
ACTA Nº: 16
ACTA FINAL: SI [X] NO [ ] (Indicar con una X)
VALOR BÁSICO ACTA: 589.983.455,00
MES: NOVIEMBRE DE 2019

CONTRATO No: 0498 DE 2018 (Indique número y año)
OBJETO: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017."
CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 40QN09 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 0825 de 2018
INTERVENTOR: COPEBA SAS

PLAZO INICIAL: Hasta diciembre 31 de 2018 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: QUINCE MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 8 de agosto de 2018 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 7 de noviembre de 2019 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 5.419.238.921,23 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 5.419.238.921,23

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 03 NOVIEMBRE DE 2019 CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR
				ALCANTARILLAS						**270.081.048,37**				
		600.1.1		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	641,36	147.594,68	94.661.323,96	511,37	75.475.491,51			511,37	75.475.491,51
		663.1		TUBERÍA PLASTICA TIPO PVC 36"	ml	66,00	776.685,45	51.261.239,70	89,90	69.824.021,96	9,90	7.689.186,00	89,90	69.824.021,96
			320.2 - P	SUB-BASE GRANULAR CLASE B	m3	73,80	158.681,62	11.710.703,56	30,20	4.792.184,92			30,20	4.792.184,92
			630.4 - P	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	m3	109,70	549.783,63	60.311.264,21	98,77	54.302.129,14	12,23	6.723.854,00	98,77	54.302.129,14
		640.1		ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	Kg	8.117,45	3.693,14	29.978.879,29	9.048,18	33.416.195,49	1.531,14	5.654.714,00	9.048,18	33.416.195,49
		610.1		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	m3	153,60	117.614,35	18.065.564,16	274,38	32.271.025,35	55,11	6.481.727,00	274,38	32.271.025,35
				ESTRUCTURAS DE CONTENCION						**80.456.036,90**				
		600.2.2		EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	m3	957,63	196.265,56	187.949.788,22	9,78	1.919.477,18			9,78	1.919.477,18
		610.1		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	m3	419,42	117.614,35	49.329.810,68	147,62	17.362.230,35			147,62	17.362.230,35
		621.1.1		PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1 M	ml	15,00	467.668,57	7.015.028,55	9,50	4.442.851,42			9,50	4.442.851,42
		621.5.1		CAMISA PERMANENTE DE DIÁMETRO EXTERIOR 1,50 M, EN CONCRETO	ml	15,00	532.496,77	7.987.451,55	9,50	5.058.719,32			9,50	5.058.719,32
			630.4 - P	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	m3	77,86	549.783,63	42.806.153,43	44,68	24.564.332,59			44,68	24.564.332,59
			630.5 - P	CONCRETO RESISTENCIA 17.5MPA (E)	m3	12,96	451.621,34	5.853.012,57	4,67	2.109.071,66			4,67	2.109.071,66
		640.1		ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	Kg	23.952,81	3.693,14	88.461.080,72	5.356,47	19.782.193,62			5.356,47	19.782.193,62
		663.1-2"		TUBERIA PLASTICA TIPO PVC, PERFORADA PVC DE DIAMETRO 2''	ml	29,25	16.529,27	483.481,15	12,35	204.136,48	10,60	175.210,00	12,35	204.136,48
		673.1.2		GEOTEXTIL TIPO T-2400 O SIMILAR TEJIDO	m2	4.718,00	7.379,05	34.814.357,90	170,21	1.255.988,10			170,21	1.255.988,10
		673.2		MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	1.072,11	128.753,81	138.038.247,24	29,18	3.757.036,18			29,18	3.757.036,18
				ITEMS NO PREVISTOS POR GRUPOS										
				ALISTAMIENTO DE VÍA										
			320.2 - P	SUB-BASE GRANULAR CLASE B	m3		158.681,62							
				PLACA HUELLA						**168.950.759,19**				
		673.1.2 NP		GEOTEXTIL TIPO T-2400 O SIMILAR TEJIDO	m2		7.379,05		4.203,15	31.015.254,01			4.203,15	31.015.254,01
		673.2 NP		MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3		128.753,81		723,78	93.189.432,60			723,78	93.189.432,60
			663.1 INP	TUBERIA DE PLASTICO TIPO CORRUGADA NORMA NTC 4764DE DIAMETRO 100mm	ml		11.018,68		1.195,50	13.172.831,94			1.195,50	13.172.831,94
		600.2.2 NP		EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	m3		196.265,56		160,87	31.573.240,64			160,87	31.573.240,64
				ALCANTARILLAS						**25.877.952,51**				
		600.2.2 NP		EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	m3		196.265,56		43,41	8.519.887,96			43,41	8.519.887,96
			630.5 - NP	CONCRETO RESISTENCIA 17.5 MPa (E)	m3		451.621,34		9,02	4.073.624,49			9,02	4.073.624,49
			610.7 INP	RELLLENO CON ARENA	m3		118.789,05		21,73	2.581.286,06			21,73	2.581.286,06
			201.15 INP	REMOCION DE ALCANTARILLAS	ml		139.002,00		77,00	10.703.154,00			77,00	10.703.154,00
				ESTRUCTURAS DE CONTENCION						**46.506.648,39**				
		600.1.1 NP		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3		147.594,68		244,37	36.067.711,95			244,37	36.067.711,95
			320.2 - NP	SUB-BASE GRANULAR CLASE B	m3		158.681,62		57,65	9.147.995,39	57,65	9.147.995,00	57,65	9.147.995,39
			630.7 -N P	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (G) CICLOPEO	m3		449.465,86		1,68	755.102,64			1,68	755.102,64
			663.1 INP	TUBERIA DE PLASTICO TIPO CORRUGADA NORMA NTC 4764DE DIAMETRO 100mm	ml		11.018,68		48,63	535.838,41			48,63	535.838,41
				ITEMS NO CONTEMPLADOS EN CAPITULOS						**86.640.087,35**				
			INP	LIMPIEZA DE OBRAS TRANSVERSALES	und		101.170,88		30,00	3.035.126,40	15,00	1.517.563,00	30,00	3.035.126,40
			211.1 INP	REMOCION DE DERRUMBES	m3		114.485,00		730,27	83.604.960,95			730,27	83.604.960,95

SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)	$ 4.112.271.510,00		4.190.571.661,40		404.881.934,00	4.190.571.661,00
Ajuste por redondeo						-633
* PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ -					
* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$ -					
* VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)	$ 4.112.271.510,00		4.190.571.661,40		404.881.934,00	4.190.571.028,00
* VALOR IVA (OBRA) (E)	$ -					
* VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D +E)	$ 4.112.271.510,00		4.190.571.661,40		404.881.934,00	4.190.571.028,00
* REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	$ 83.222.528,43		83.222.528,43			83.222.528,43
* IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)	$ 15.812.280,40		15.812.280,40			15.812.280,40
* TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H	$ 99.034.808,83		99.034.808,83			99.034.808,83
* GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (incluye IVA) (J)	$ 164.490.860,40		66.653.478,00		66.653.478,00	66.653.478,00
* CATEGORIZACION VIAL	$ 17.430.000,00		17.430.000,00		17.430.000,00	17.430.000,00
AI (24,95% SUBTOTALCOSTO BASICO DE OBRAS)	$ 1.026.011.742,00		1.045.547.629,52		101.018.042,53	1.045.547.471,00
saldo			1.343,48			
VALOR TOTAL (F+I+J)	$ 5.419.238.921,23		5.419.238.921,23		589.983.455,00	5.419.236.785,83

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CODIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1
VERSION	1
PAGINA	DE 4
FECHA	7 (Día) 11 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de la Red terciaria y Ferrea
DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO
ACTA N°: 16
ACTA FINAL: SI [X] NO [ ] (Indicar con una X)
VALOR BÁSICO ACTA: 589.983.455,00
MES: NOVIEMBRE DE 2019

CONTRATO No: 0498 DE 2018 (Indique número y año)
OBJETO: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017."
CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 40QN09 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 0825 de 2018
INTERVENTOR: COPEBA SAS

PLAZO INICIAL: Hasta diciembre 31 de 2018 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: QUINCE MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 8 de agosto de 2018 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 7 de noviembre de 2019 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 5.419.238.921,23 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 5.419.238.921,23

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 03 NOVIEMBRE DE 2019 CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 03 NOVIEMBRE DE 2019 VALOR	Última de fecha	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO CANTIDAD	OBRA EJECUTADA ACUMULADO VALOR

AIU: 24,95% %
Utilidad: %
Valor Anticipo Otorgado: $ -
Valor Amortizado Presenta Acta: $ - %
Valor Amortizado Acumulado: $ -

Registro Presupuestal No.: N° 419 de Fecha: Enero de 2019
Saldo del Registro: $ 2.135,40 (Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	589.983.455,00		589.983.455,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	589.983.455,00		589.983.455,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROS CIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 00/100

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación		
2 Sub-bases y bases		
3 Transporte de materiales		
4 Aceros y elementos metálicos		
5 Acero Estructural y cables de acero		
6 Concretos, morteros y obras varias		
7 Concreto para superestructuras		
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles		
(N) Items no sujetos a ajuste		

El recibo por parte de la Interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS:
1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoria, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental).
3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.
4. Los valores en negativo del acta se debe la hacer el ajuste del acta de modificación 2 al colocar los ítems no previstos en grupos

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre JOSÉ MARTÍN VÁSQUEZ ARENAS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula No.76228-178190 VLL

Firma
Nombre ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matricula No.: 2520266675CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

MINFRA-MN-IN-6-FR-1

1 | DE | 1

30 (Día) | 11 (Mes) | 2019

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS-Subdirección Red Terciaria y Férrea

QUINDIO

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐ (Indicar con una X)

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 4 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 498 de 2018

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 40 QN 09. PIJAO-GUACAS (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 825 de 2018

INTERVENTOR: COPEBA S.A.S.

PLAZO INICIAL: a 31 de diciembre de 2018

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 8/08/2018

FECHA DE SUSPENSION: 0 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 5,419,238,921.23 (Según cláusula primera)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 5,419,238,921.23

PLAZO ACUMULADO: 15,00 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTL: 7/11/2019 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE REANUDACION: (Indique dia/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido $): $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		Diciembre, 2018	Enero, 2019	Febrero, 2019	Marzo, 2019	Abril, 2019	Mayo, 2019	Junio, 2019	Julio, 2019	Agosto, 2019	Septiembre, 2019	Octubre, 2019	Noviembre, 2019
Conformacion calzada existente	$49.039	2,21%	100,00%	% P	0,00%	2,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,19%	99,49%
			$49.039	$ P	$0	$1.377	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$47.662	$47.319
				$ E	$0	$1.377	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$47.662	$0
				% E	0,00%	2,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,19%	0,00%
Placa huellas - cunetas	$1.158.198	52,20%	100,00%	% P	0,00%	1,99%	13,31%	15,23%	7,47%	15,23%	10,93%	18,45%	7,43%	4,01%	9,07%	11,59%
			$1.158.198	$ P	$0	$23.047	$154.108	$176.344	$86.500	$176.344	$126.570	$213.743	$86.102	$46.479	$105.005	$134.265
				$ E	$0	$92.095	$154.108	$24.751	$86.500	$176.344	$126.570	$213.743	$86.102	$46.479	$105.005	$46.501
				% E	0,00%	7,95%	13,31%	2,14%	7,47%	15,23%	10,93%	18,45%	7,43%	4,01%	9,07%	4,01%
Alcantarillas	$446.331	20,12%	100,00%	% P	0,00%	8,09%	6,23%	2,77%	6,77%	2,77%	5,23%	6,13%	9,38%	15,33%	12,79%	9,26%
			$446.331	$ P	$0	$36.110	$27.796	$12.347	$30.219	$12.347	$23.335	$27.362	$41.857	$68.421	$57.101	$41.311
				$ E	$0	$36.110	$27.796	$61.737	$30.219	$12.347	$23.335	$27.362	$41.857	$68.421	$57.101	$60.046
				% E	0,00%	8,09%	6,23%	13,83%	6,77%	2,77%	5,23%	6,13%	9,38%	15,33%	12,79%	13,45%
Estructuras de contención	$178.297	8,04%	100,00%	% P	0,00%	36,00%	24,25%	13,83%	14,95%	13,83%	3,48%	8,67%	1,28%	1,00%	-53,75%	63,79%
			$178.297	$ P	$0	$64.179	$43.230	$24.656	$26.656	$24.656	$6.199	$15.807	$2.280	$1.776	-$95.830	$113.727
				$ E	$0	$64.179	$43.230	$60.801	$26.656	$24.656	$6.199	$15.807	$2.280	$1.776	-$95.830	$28.542
				% E	0,00%	36,00%	24,25%	34,10%	14,95%	13,83%	3,48%	8,67%	1,28%	1,00%	-53,75%	
ítems no previstos	$386.784,08	17,43%	$422.047	% P											100,00%	
				% E											$386.784	
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	0		101,59%												$386.784	$35.283
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**2.218.649,08**	100%	2.253.911,96												100,00%	

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	% P	0,00%	5,62%	10,15%	9,62%	6,46%	9,62%	7,04%	11,58%	5,87%	5,26%	22,57%	15,17%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ P	$0	$124.713	$225.134	$213.348	$143.375	$213.348	$156.104	$256.911	$130.238	$116.676	$500.723	$336.622
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	$ PA	0,00%	5,62%	15,77%	25,38%	31,98%	41,60%	48,63%	60,21%	66,08%	71,34%	93,91%	109,08%
	VALOR (Miles de Pesos)	PA	-	124.713	349.847	563.195	$709.559	$922.906	$1.079.010	$1.335.921	$1.466.160	1.582.835	2.083.558	2.420.180
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	% E	0,00%	8,73%	10,15%	6,64%	6,46%	9,62%	7,04%	11,58%	5,87%	5,26%	22,57%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ E	$0	$193.761	$225.134	$147.289	$143.375	$213.348	$156.104	$256.911	$130.238	$116.676	$500.723	$170.354
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	% EA	0,00%	8,73%	18,88%	25,52%	31,98%	41,60%	48,63%	60,21%	5,87%	65,47%	28,44%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$EA	$0	$193.761	$418.895	$566.184	$709.559	$922.906	$1.079.010	$1.335.921	$1.466.160	$1.582.835	$2.083.558,078	$2.253.911.837,000

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$0
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$0
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$0
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$41.611,26
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 7.906,14
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	$7.906
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	$35.849
INVENTARIO Y CARACTERIZACION VIAL ACORDE A LA RESOLUCION 1860 DE 2013	$45.073,14
IVA INVENTARIO Y CARACTERIZACION VIAL ACORDE A LA RESOLUCION 1860 DE 2013	$0
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$9.823,53
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 1.866,47
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$97.056,12
	$0,00
	$2.315.705,2

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Firma:
Nombre: JOSÉ MARTIN VASQUEZ ARENAS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula No.:76228-178190 VLL

Revisó Firma:
Nombre: HERNAN BARRETO AGUDELO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matricula No.: 63202-13454 QND

Firma:
Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matricula No.: 2520266675 CND

Firma:
Nombre: ALFONSO MEZA PATIÑO
Director Territorial
Matricula No.: 63202-09691 QND

Vo.Bo Firma
Nombre: ALVARO POLANIA RIVERA
Gestor Técnico de Proyecto
Matricula No. 63202-26140 QND

Firmado digitalmente por RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA

Firma
Nombre: RICARDO A. CORREDOR PARRA
Jefe unidad Ejecutora
Matricula No. 01106-0831

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

MINFRA-MN-IN-5-FR-1

1	DE	1
30	11	2019
Día	Mes	Año

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS-Subdirección Red Terciaria y Férrea — QUINDIO

PROGRAMA DE INVERSIONES (Indique con una X): ☐
REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. ☒ (Se debe llevar la fecha y consecutivo de numeración)

CONTRATO No: 498 de 2018
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 40 QN 09, GENOVA-QUIACAS (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato segun codigo vial)
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 825 de 2018
INTERVENTOR: COPEBA S.A.S.

PLAZO INICIAL: a 31 de diciembre de 2018
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 8 de agosto de 2018
FECHA DE SUSPENSION: 0 (Indique la suspensión que corresponde con el periodo de corte)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 5,419,238,921.23 (Segun contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 5,419,238,921.23

PLAZO ACUMULADO: 15,00 (En meses segun las prórrogas se suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACT: 7 de noviembre de 2019 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique dia/mes/año)

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	8 Diciembre, 2018	9 Enero, 2019	10 Febrero, 2019	11 Marzo, 2019	13 Abril, 2019	14 Mayo, 2019	15 Junio, 2019	16 Julio, 2019	17 Agosto, 2019	18 Septiembre, 2019	19 Octubre, 2019	20 Noviembre, 2019
Conformacion calzada existente	$3.084,64	0,16%	98,28%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	67,55%	12,31%	18,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,72%
			$3.031	$ P	$0	$0	$0	$2.084	$380	$568	$0	$0	$0	$0	$0	$53
				$ E	$0	$0	$0	$2.084	$380	$568	$0	$0	$0	$0	$0	$52.217
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	67,55%	12,31%	18,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Placa huellas - cunetas	$1.193.194,41	61,24%	73,40%	% P	0,00%	2,83%	2,34%	4,87%	4,32%	11,20%	10,73%	13,45%	11,52%	12,14%	15,27%	11,33%
			$875.788	$ P	$0	$33.797	$27.905	$58.103	$51.564	$133.657	$128.062	$160.454	$137.414	$144.830	$182.191	$135.216
				$ E	$0	$33.797	$27.905	$58.103	$51.564	$133.657	$128.062	$160.454	$137.414	$144.830	$182.191	$184.671
				% E	0,00%	2,83%	2,34%	4,87%	4,32%	11,20%	10,73%	13,45%	11,52%	12,14%	15,27%	
Alcantarillas	$262.412,89	13,47%	83,94%	% P	0,00%	2,76%	18,56%	17,52%	24,12%	0,00%	0,00%	5,40%	2,63%	12,95%	8,86%	7,20%
			$220.281	$ P	$0	$7.247	$48.707	$45.986	$63.306	$0	$0	$14.162	$6.898	$33.976	$23.250	$18.882
				$ E	$0	$7.247	$48.707	$45.986	$63.306	$0	$0	$14.162	$6.898	$33.976	$23.250	$26.049
				% E	0,00%	2,76%	18,56%	17,52%	24,12%	0,00%	0,00%	5,40%	2,63%	12,95%	8,86%	
Estructuras de contención	$172.241,95	8,84%	113,86%	% P	0,00%	16,72%	25,13%	28,43%	3,33%	11,79%	17,60%	3,23%	7,62%	0,00%	-67,25%	53,39%
			$196.109	$ P	$0	$28.800	$43.291	$48.972	$5.744	$20.301	$30.316	$5.566	$13.119	$0	-$115.828	$91.961
				$ E	$0	$28.800	$43.291	$48.972	$5.744	$20.301	$30.316	$5.566	$13.119	$0	-$115.828	$175
				% E	0,00%	16,72%	25,13%	28,43%	3,33%	11,79%	17,60%	3,23%	7,62%	0,00%	-67,25%	
items no previstos	$317.309,41	16,29%	0,00%	% P											100,00%	
			$0	$ P											$317.309	
				$ E											$317.309	$10.666
				% E											0,00%	
VALOR BASICO DE OBRA (A)	0		99,46%													
VALOR BASICO ACTUALIZADO (A')	1.948.243,30	100,00%	1.295.299,31													
INVERSION OBRA PROGRAMADA MES MAS A\			%		0,00%	3,58%	6,15%	7,96%	6,21%	7,93%	8,13%	9,25%	8,08%	9,18%	20,89%	12,63%
			VALOR (Miles de Pesos)		$0	$69.844	$119.904	$155.144	$120.995	$154.526	$158.378	$180.182	$157.431	$178.806	$406.921	$246.113
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA MAS A\			%		0,00%	3,58%	9,74%	17,70%	23,91%	31,84%	39,97%	49,22%	57,30%	66,48%	87,37%	100,00%
			VALOR (Miles de Pesos)		$0	$69.844	$189.748	$344.892	$465.886	$620.413	$778.791	$958.972	$1.116.404	$1.295.209	$1.702.131	$1.948.243
INVERSION OBRA EJECUTADA MES MAS A\			%		0,00%	3,58%	6,15%	7,96%	6,21%	7,93%	8,13%	9,25%	8,08%	9,18%	20,89%	
			VALOR (Miles de Pesos)		$0	$69.844	$119.904	$155.144	$120.995	$154.526	$158.378	$180.182	$157.431	$178.806	$406.921	$234.528
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA MAS A\			%		0,00%	3,58%	9,74%	17,70%	23,91%	31,84%	39,97%	49,22%	57,30%	66,48%	87,37%	
			VALOR (Miles de Pesos)		$0	$69.844	$189.748	$344.892	$465.886	$620.413	$778.791	$958.972	$1.116.404	$1.295.209	$1.702.131	$1.936.659

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS	- - - - - -	———

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$0
	$0
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$0
	$0
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$0
	$0
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$41.611
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$7.906
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	$30.805
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	$37.172
(INVENTARIO Y CARACTERIZACION VIAL ACORDE A LA RESOLUCION 1860 DL 2013	$ 4.823,53
(IVA INVENTARIO Y CARACTERIZACION VIAL ACORDE A LA RESOLUCION 1860 DL 2013	$ 916,47
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$123.234
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$123.234**
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$2.071.478**
VALOR CONTRATO 498 DE 2018	**4.387.183**

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

NOTAS:

1. Indicar los items de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados items de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los items de obra.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre : JOSE MARTIN VASQUEZ ARENAS
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula No.: 76228-178190 VLL

Revisó Firma:
Nombre: HERNAN BARRETO AGUDELO
Supervisor de Contrato de Interventoria
Matricula No.: 63202-13454 QND

Firma
Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matricula No.: 52026667520 BO

Firma:
Nombre: ALFONSO MEZA PEÑO
Director Territorial
Matricula No.:63202-09691 QND

Firmado digitalmente por RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA

Firma
Nombre: RICARDO A. CORREDOR PARRA
Director Unidad Ejecutora
Matricula No. 01106-0831

Vo.Bo.Firma
Nombre: ALVARO POLANIA RIVERA
Gestor Tecnico de Proyecto
Matricula No. 63202-26140 QND

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 498 - 2018

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐		ACTA DE OBRA	X	16	01/11/19-7/11/19
PAGO ANTICIPADO	☐		ACTA DE INTERVENTORIA	☐		
DESEMBOLSO	☐		ACTA DE AJUSTE	☐		
			PRESTACION DE SERVICIOS	☐		
			OTRO	☐		
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO: 419	RUBRO No.005-2402-0603-2018-130101-0001	RECURSO No. A6300	VALOR AFECTADO $ 589.983.455
No. COMPROMISO:	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO $ -
No. COMPROMISO	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO $ -
			TOTAL ACTA $ 589.983.455

ING . HERNAN BARRETO AGUDELO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Matricula No: 63202-13454 QND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13	
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1	
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1 DE 1	

Contrato No. **498 DE 2018** **Contratista:** **FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS**

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/0 REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Acta No **16** **Valor basico** **$** **589.983.455** **Período** **01 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2019**

Valor incluido el Iva **$** **589.983.455**

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

	Ruta (codigo vía)	Denominación (via pijao-genova)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	40QN09	Via Pijao-Genova	$ 589.983.455			$ 589.983.455
2						
3						
	TOTALES		**$**	**$**	**$ -**	**$ 589.983.455**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	QUINDIO	VALOR SIN IVA	VALOR CON IVA
	MUNICIPIO 1	PIJAO	$ 247,436,976	$ 254.898.914
	MUNICIPIO 2	GENOVA	$ 325,275,108	$ 335.084.541
	TOTAL DEPARTAMENTO 1			**$ 589.983.455**
	DEPARTAMENTO 2		**VALOR SIN IVA**	**VALOR CON IVA**
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			**$ -**
	TOTAL		**$ 572,711,984**	**$ 589.983.455**

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Nombre: JOSE MARTÍN VASQUEZ ARENAS
Matrícula N. : 76228-178190 VLL

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA
M.P No. 2520266675CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1
		FECHA	7 (Día)	11 (Mes)	2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No: 0498 - 2018

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

MES INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE DE 2019

CARRETERA Y/O PROYECTO: PIJAO - GENOVA

SECTOR: PIJAO - GUACAS Y GÉNOVA - GUACAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2018	118	005-2402-0603-2018-130101-0001	A63000	NACION	498	5.419.238.921,23
2019	119	005-2402-0603-2018-130101-0001	A76000	NACION	498	5.419.238.921,23
			TOTAL			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 5.419.238.921,23

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.119 De (25/01/2019)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
1	Recibo parcial	ago-18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.419.238.921,23	0,00	5.419.238.921,23	NA		NO	
2	Recibo parcial	sep-18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.419.238.921,23	0,00	5.419.238.921,23	NA		NO	
3	Recibo parcial	oct-18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.419.238.921,23	0,00	5.419.238.921,23	NA		NO	
4	Recibo parcial	nov-18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.419.238.921,23	0,00	5.419.238.921,23	NA		NO	
5	Recibo parcial	dic-18	83.222.528,43	15.812.280,40	99.034.808,83	0,00	0,00	5.320.204.112,40	99.034.808,83	5.320.204.112,40	NA		NO	
6	Recibo parcial	ene-19	329.374.215,00	0,00	329.374.215,00	0,00	0,00	4.990.829.897,40	428.409.023,83	4.990.829.897,40	NA		NO	
7	Recibo parcial	feb-19	431.125.498,00	0,00	431.125.498,00	0,00	0,00	4.559.704.399,40	859.534.521,83	4.559.704.399,40	NA		NO	
8	Recibo parcial	mar-19	377.889.389,00	0,00	377.889.389,00	0,00	0,00	4.181.815.010,40	1.237.423.910,83	4.181.815.010,40	NA		NO	
9	Recibo parcial	abr-19	330.329.628,00	0,00	330.329.628,00	0,00	0,00	3.851.485.382,40	1.567.753.538,83	3.851.485.382,40	NA		NO	
10	Recibo parcial	may-19	459.658.744,00	0,00	459.658.744,00	0,00	0,00	3.391.826.638,40	2.027.412.282,83	3.391.826.638,40	NA		NO	
11	Recibo parcial	jun-19	392.944.788,00	0,00	392.944.788,00	0,00	0,00	2.998.881.850,40	2.420.357.070,83	2.998.881.850,40	NA		NO	
12	Recibo parcial	jul-19	546.147.484,00	0,00	546.147.484,00	0,00	0,00	2.452.734.366,40	2.966.504.554,83	2.452.734.366,40	NA		NO	
13	Recibo parcial	ago-19	359.443.045,00	0,00	359.443.045,00	0,00	0,00	2.093.291.321,40	3.325.947.599,83	2.093.291.321,40	NA		NO	
14	Recibo parcial	sep-19	369.204.032,00	0,00	369.204.032,00	0,00	0,00	1.724.087.289,40	3.695.151.631,83	1.724.087.289,40	NA		NO	
15	Recibo parcial	oct-19	1.134.101.700,00	0,00	1.134.101.700,00	0,00	0,00	589.985.589,40	4.829.253.331,83	589.985.589,40	NA		NO	
16	Recibo parcial	nov-19	589.983.455,00	0,00	589.983.455,00	0,00	0,00	2.135,40	5.419.236.785,83	2.135,40	NA		NO	
TOTALES			5.403.424.505,43	15.812.280,40	5.419.236.785,83			2.135,40	5.419.236.785,83	2.135,40				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	5.138.281.117,00	0,00	5.138.281.117,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	0,00	0,00	0,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	0,00	0,00	0,00
AJUSTES	0,00	0,00	0,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	83.222.528,43	15.812.280,40	99.034.808,83
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)		0,00	0,00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	69.113.806,89	13.131.623,31	82.245.430,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	69.113.806,89	13.131.623,31	82.245.430,00
INVENTARIO Y CARACTERIZACION VIAL ACORDE A LA RESOLUCION 1860 DE 2013	14.647.058,82	2.782.941,18	17.430.000,00
SALDO			
VALOR TOTAL	5.374.378.318,03	44.858.468,20	5.419.236.785,83

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: OSCAR JAVIER ZORRO CASTRO
Director de Obra
Matricula No.: 25202120989 QND

Firma
Nombre: JABIB CABRILLO DAZA
Director de Interventoría
Matricula No.: 01103-0710 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-16-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	6

FECHA: 7 (Día) 11 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE LA RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO

CONTRATO DE OBRA No. 498 DE 2108
(Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): PIJAO - ALTO DE GUACAS - GENOVA
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

FECHA DE INICIO: 08 DE AGOSTO DE 2018
(Indicar día, mes y año)

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 07 DE NOVIEMBRE DE 2019
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 5.419.238.921,23

VALOR ACUMULADO: $ 5.419.238.921,23
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 825 DE 2018 **INTERVENTOR:** COPEBA SAS NIT 830.011.122-9
(Indicar número y año del contrato)

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
498 DE 2018	25 DE ENERO DE 2018	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	$ 5.419.238.921,23	$ 5.419.238.921,23
498-01-18 DE 2018	31 DE DICIEMBRE DE 2018	HASTA EL 07 DE JULIO DE 2019	$ -	$ 5.419.238.921,23
498-02-2018 DE 2019	05 DE JULIO DE 2019	HASTA EL 07 DE NOVIEMBRE DE 2019	$ -	$ 5.419.238.921,23

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA:

La obra ejecutada en el departamento de Quindio se desarrollo en las vías que comunica el municipio de Pijao con el municipio de Génova, tramos Pijao -Alto de Guacas y Alto de Guacas - Génova. En dónde se construyeron 2667,84 metros lineales de Placa Huella incluye cunetas, 34 alcantarillas con diámetro de 36", y el realce en encole y descole de 13 Alcantarillas existentes, 9 Muros de contención en concreto reforzado.


La banca existente tenía entre 4,10 metos de ancho y 5,00 metros de ancho. Se realizaron actividades de mejoramiento de la vía a partir de los estudios y diseños elaborados por la FEDERANCION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, los cuales fueron entregados en FASE III para la construcción de la Vía Pijao - Guacas, CÓDIGO 40 QN09, vía clasificada como Vía Secundaria. En desarrollo del contrato se siguieron las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras INVIAS, última actualización 2013.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

Se realizaron actividades cuyo alcance comprendió la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal, Ambiental, Social , SISO, y Jurídica durante la ejecución del Contrato de Interventoría 825 de 2018.

Se realizó la Interventoría a los Estudios y Diseños en un plazo de cinco meses contractuales correspondientes a los periodos del 08 de agosto de 2018 al 31 de diciembre de 2018. El Valor Facturado por la Interventorpia a los Estudios y Diseños correspondió a lo facturado entre el 08/08/2018 al 31/12/2018. Los Estudios y Diseños comprendieron los siguientes volúmenes: VOLUMEN I. ESTUDIOS DE TRÁNSITO, VOLUMEN II. TRAZADO Y DISEÑO GEOMETRICO, VOLUMEN III. GEOLOGIA PARA INGENIERIA Y GEOTECNIA, VOLUMEN IV. ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES, OBRAS DE DRENAJE, OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN Y PLACA HUELLA, VOLUMEN VI. ESTUDIO GEOTECNICO PARA DISEÑO DE OBRAS DE CONTENCIÓN, PLACA HUELLA Y DEMAS OBRAS, VOLUMEN VII. ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA, VOLUMEN VIII. ESTUDIO Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS, VOLUMEN XIV. INFORME FINAL EJECUTIVO.

SECCION TRANSVERSAL PLACA HUELLA





FECHA 7 (Día) 11 (Mes) 2019 (Año)

Para el proyecto se establecieron dos secciones transversales: 1) La de 5,00 m de ancho distribuidos de la siguiente manera: dos franjas de placas huellas de 0,90 m, una franja central de piedra pegada de 0,90 m, dos franjas laterales de piedra pegada de 0,45 m, cunetas a lado y lado de la vía de 0,55 m y bordillos de 0,15 m de espesor. 2) La de 4,10 m distribuidos de la siguiente manera: dos franjas de placas huellas de 0,90 m, una franja central de piedra pegada de 0,90 m, cunetas a lado y lado de la vía de 0,55 m y bordillos de 0,15 m de espesor.

Construcción de Placa Huella

Tramo Pijao - Alto de Guacas: Sector Puente Tabla entre el K3+169 y el K3+457 donde se construyeron 288 metros lineales, Sector El Sinabrio entre el K6+749 al K6+849 donde se construyeron 100 metros lineales, Sector La Maizena entre el K10+270 al K10+550 donde se construyeron 280 metros lineales, Sector Silvio entre el K11+929 al K11+939,30 donde se construyeron 10,30 metros lineales para ampliar obra de drenaje con placa huella existente, se construyó placa huella en el Sector Los Chorros entre el K12+275 al K12+571,34 donde se construyeron 296,34 metros lineales, Sector El Jardín se construyo placa huella entre el K12+592 el K12+822,40 donde se construyeron 230,40 metros lineales y La Laguna entre el K12+822,40 al K13+052,40 se construyeron 214,4 metros lineales. Entre los tramos de placa Huella del sector los Chorros y el Jardín había una placa huella existente entre el K13+037 y el K13+052,40 (16m) donde se construyó por el costado derecho placa huella para ampliación de la vía y por el costado izquierdo se construyó cuneta y bordillo para la continuación de la que se construyo nueva

Tramo Alto de Guacas - Génova: Sector El Recreo entre el K17+635 al K18+000,8 y del K18+000,8 al K18+705,80 donde se construyeron 1070,80 metros lineales. Sector Venecia entre el K22+232 al K22+328 donde se construyeron 96 metros lineales y Sector Castellanos entre el K23+755 y el K23+821 donde se construyeron 66 metros lineales.

Se construyeron alcantarillas nuevas de tubería de PVC de 36" que se requirieron por necesidades del proyecto, el atraque se construyó en concreto clase D de 36" a ¼ de tubo, relleno para estructuras con material seleccionado de las excavaciones, construcción de caja de encole y descole en concreto clase D. Las intervenciones realizadas para alcantarillas fueron en los siguientes puntos:
- Sector Pijao - Alto de Guacas: K2+770, K4+095, K4+280, K5+823, K7+280, K7+360, K8+670, K8+750, K9+220, K10+150, K10+417, K10+660, K10+800, K11+690, K11+933, K12+738, K12+880, K12+970, K13+705, K14+580, K15+668. De igual manera se hizo el realce en encole y descole de las siguientes obras: K3+221, K3+299, K3+341, K3+394, K3+447, K6+775, K6+849, K12+526.
- Sector Alto de Guacas - Génova: K17+675, K17+700, K17+738, K17+811, K17+875, K18+010, K18+100, K18+260, K18+572, K18+964, K19+413, K19+680, K22+250. De igual manera se hizo realce en descole y encole de las siguientes obras: K17+962, K18+150, K18+334,8, K18+473, K18+545,5, K18+625,5

- Se construyeron filtros con geotextil T 2400 y material granular drenante.

Concreto clase D (Cunetas) para la placa huella construida:

Tramo Pijao - Alto de Guacas: Sector Puente Tabla entre el K3+169 y el K3+457. Sector El Sinabrio entre el K6+749 al K6+849. Sector La Maizena entre el K10+270 al K10+550. Sectores Los Chorros, El Jardín y La Laguna entre el K12+275 y el K13+052,40

Tramo Alto de Guacas - Génova: Sector Alto de Guacas entre el K17+635 al K18+705,80, Sector Venecia entre el K22+232 al K22+328, Sector Castellanos entre el K23+755 y el K23+821.

Construcción de Muros en concreto Reforzado Clase D:
Sector Pijao - Alto de Guacas: Se construyeron muros en las abcisas K2+270, K4+280, K7+380, K8+670.
Sector Alto de Guacas - Génova: Se construyeron muros en las abscisas K18+355, K18+964, K19+163, K19+413, K22+321

Sector Pijao - Alto de Guacas:

Descripción del Muro N°1 ubicado en el K2+770: Este muro tiene una longitud de 11,80 metros y una altura de 2,75 metros se construyo por el costado izquierdo de la vía. Este muro tiene en su última seccion una cimentacion profunda.

Descripción del Muro N°2 ubicado en el K4+280: Este muro tiene una longitud de 13,3 metros y una altura de 2,45 metros se construyo por el costado derecho de la vía. Este muro cuenta con una cimentacion profunda.

Descripción del Muro N°3 ubicado en el K7+380: Este muro tiene una longitud de 11,03 metros y una altura de 3 metros se construyo por el costado derecho de la vía.

Descripción del Muro N°4 ubicado en el K8+670: Este muro tiene una longitud de 17,30 metros y una altura de 3,50 metros se construyo por el costado derecho de la vía.

Sector Alto de Guacas - Génova:

Descripción del Muro N°1 ubicado en el K18+355: Este muro tiene una longitud 5 metros y una altura de 1,80 metros se construyo por el costado derecho de la vía.

Descripción del Muro N°2 ubicado en el K18+964: Este muro tiene una longitud de 7 metros y una altura de 2,05 metros se construyo por el costado derecho de la vía.

Descripción del Muro N°3 ubicado en el K19+163: Este muro tiene una longitud de 7,10 metros y una altura de 2,5 metros se construyo por el costado derecho de la vía.

Descripción del Muro N°4 ubicado en el K19+413: Este muro tiene una longitud de 7,5 metros y una altura de 3,3 metros se construyo por el costado derecho de la vía.

Descripción del Muro N°5 ubicado en el K22+321: Este muro tiene una longitud de 8,7 metros y una altura de 2,70 metros se construyo por el costado derecho de la vía.

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS:

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato:	$	5.403.424.505,43
Valor IVA :	$	15.812.280,40
Valor total ejecutado del contrato:	$	5.419.236.785,83

AIU: 24,99 % A: 22,95 % I: 2 % U: 0 %

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

SECTOR PIJAO - ALTO DE GUACAS

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
	ALISTAMIENTO DE VIA				
	CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	64.722,40	$757,68	49.038.868,03
	PLACA HUELLA				
320,2 P	SUB-BASE GRANULAR CLASE B	m3	995,64	$137.725,46	137.124.976,99
200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	0,66	$177.403,13	117.086,07
310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	6.077,27	$757,68	4.604.625,93
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3	1.267,63	$126.638,53	160.530.799,78
640.1	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	Kg	64.398,77	$3.693,14	237.833.673,44
630.4 P	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	m3	1.119,31	$488.216,21	546.465.286,02
630.7 P	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (G) CICLOPEO	m3	162,03	$441.405,80	71.520.981,77
	ALCANTARILLAS				0,00
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	1.016,49	$126.638,53	128.726.799,36
663.1	TUBERÍA PLASTICA TIPO PVC 36"	ml	143,00	$776.685,45	111.066.019,35
320.2 - P	SUB-BASE GRANULAR CLASE B	m3	210,81	$137.725,46	29.033.904,22
630.4 - P	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	m3	139,11	$488.216,21	67.915.756,97
640.1	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	Kg	15.284,92	$3.693,14	56.449.349,45
610.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO.	m3	545,29	$97.451,87	53.139.530,19
	ESTRUCTURAS DE CONTENCION				0,00
600.2.2	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA.	m3	46,66	$175.309,40	8.179.936,60
610.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO.	m3	378,97	$97.451,87	36.931.335,17
621.1.1	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1 M_	ml	24,00	$467.668,57	11.224.045,68
621.5.1	CAMISA PERMANENTE DE DIÁMETRO EXTERIOR 1,50 M, EN CONCRETO	ml	24,00	$510.075,97	12.241.823,28
630.4 - P	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	m3	112,93	$488.216,21	55.134.256,60
630.5 - P	CONCRETO RESISTENCIA 17.5MPA (E)	m3	7,58	$428.569,57	3.248.557,34
640.1	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	Kg	10.088,16	$3.693,14	37.256.987,22
663.1-2"	TUBERIA PERFORADA EN PVC DE 2''	ml	20,72	$16.529,27	342.486,47
673.1.2	GEOTEXTIL TIPO T-2400 O SIMILAR TEJIDO	m2	533,36	$7.379,05	3.935.690,11
673.2	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	88,29	$111.021,68	9.802.104,13
	ITEMS NO PREVISTOS POR GRUPOS				
	ALISTAMIENTO DE VIA				
320,2 P	SUB-BASE GRANULAR CLASE B	m3	1.041,97	$137.725,46	143.505.797,56
	PLACA HUELLA				0,00
	GEOTEXTIL TIPO T-2400 O SIMILAR TEJIDO	m2	814,05	$7.379,05	6.006.915,65
	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	139,38	$111.021,68	15.474.201,76
663,1 NP	TUBERIA DE PLASTICO TIPO CORRUGADA NORMA NTC 4764 DE DIAMETRO 100 mm	ml	232,30	$11.018,68	2.559.639,36
	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA.	m3	66,94	$175.309,40	11.735.211,24
	ALCANTARILLAS				0,00
	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA.	m3	108,05	$175.309,40	18.942.180,67
630,5 - NP	CONCRETO RESISTENCIA 17,5 Mpa	m3	13,23	$428.569,57	5.669.975,41
610,7 NP	RELLENO CON ARENA	m3	40,61	$102.668,93	4.169.385,25
201,15 NP	REMOCION DE ALCANTARILLAS	ml	52,00	$122.881,88	6.389.857,76
	ESTRUCTURAS DE CONTENCION				0,00
	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	464,68	$126.638,53	58.846.392,12
320,2 - NP	SUB-BASE GRANULAR CLASE B	m3	251,63	$137.725,46	34.655.857,50

630,7 NP	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (G) CICLOPEO	m3	26,94	$441.405,80	11.891.472,25
663,1 NP	TUBERIA DE PLASTICO TIPO CORRUGADA NORMA NTC 4764 DE DIAMETRO 100 mm	ml	147,85	$11.018,68	1.629.111,84
	ITEMS NO CONTEMPLADOS EN CAPITULOS				0,00
NP	LIMPIEZA DE OBRAS TRANSVERSALES	und	50,00	$101.170,88	5.058.544,00
211,1 NP	REMOCION DE DERRUMBES	m3	971,00	$98.365,00	95.512.415,00

SECTOR ALTO DE GUACAS - GENOVA

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
	ALISTAMIENTO DE VIA				
	CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	20.125,00	$757,68	15.248.310,00
	PLACA HUELLA				0,00
320,2 P	SUB-BASE GRANULAR CLASE B	m3	1.227,79	$158.681,62	194.827.706,22
200.2	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	Ha	0,54	$193.523,25	104.502,56
310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	6.487,20	$757,68	4.915.221,70
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	m3	967,74	$147.594,68	142.833.275,62
640.1	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	Kg	59.261,51	$3.693,14	218.861.053,04
630.4 P	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	m3	1.037,65	$549.783,63	570.482.983,67
630.7 P	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (G) CICLOPEO	m3	246,68	$449.465,86	110.874.238,34
	ALCANTARILLAS				0,00
600.1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	511,37	$147.594,68	75.475.491,51
663.1	TUBERÍA PLASTICA TIPO PVC 36"	ml	89,90	$776.685,45	69.824.021,96
320.2 - P	SUB-BASE GRANULAR CLASE B	m3	30,20	$158.681,62	4.792.184,92
630.4 - P	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	m3	98,77	$549.783,63	54.302.129,14
640.1	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	Kg	9.048,18	$3.693,14	33.416.195,49
610.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO.	m3	274,38	$117.614,35	32.271.025,35
	ESTRUCTURAS DE CONTENCION				0,00
600.2.2	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA.	m3	9,78	$196.265,56	1.919.477,18
610.1	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO.	m3	147,62	$117.614,35	17.362.230,35
621.1.1	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1 M_	ml	9,50	$467.668,57	4.442.851,42
621.5.1	CAMISA PERMANENTE DE DIÁMETRO EXTERIOR 1,50 M, EN CONCRETO	ml	9,50	$532.496,77	5.058.719,32
630.4 - P	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	m3	44,68	$549.783,63	24.564.332,59
630.5 - P	CONCRETO RESISTENCIA 17.5MPA (E)	m3	4,67	$451.621,34	2.109.071,66
640.1	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	Kg	5.356,47	$3.693,14	19.782.193,62
663.1-2"	TUBERIA PERFORADA EN PVC DE 2''	ml	12,35	$16.529,27	204.136,48
673.1.2	GEOTEXTIL TIPO T-2400 O SIMILAR TEJIDO	m2	170,21	$7.379,05	1.255.988,10
673.2	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	29,18	$128.753,81	3.757.036,18
	ITEMS NO PREVISTOS POR GRUPOS				
	ALISTAMIENTO DE VIA				
320,2 P	SUB-BASE GRANULAR CLASE B	m3	0,00	$158.681,62	0,00
	PLACA HUELLA				0,00
	GEOTEXTIL TIPO T-2400 O SIMILAR TEJIDO	m2	4.203,15	$7.379,05	31.015.254,01
	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	723,78	$128.753,81	93.189.432,60
663,1 NP	TUBERIA DE PLASTICO TIPO CORRUGADA NORMA NTC 4764 DE DIAMETRO 100 mm	ml	1.195,50	$11.018,68	13.172.831,94
	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA.	m3	160,87	$196.265,56	31.573.240,64
	ALCANTARILLAS				
	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA BAJO AGUA.	m3	43,41	$196.265,56	8.519.887,96
630,5 - NP	CONCRETO RESISTENCIA 17,5 Mpa	m3	9,02	$451.621,34	4.073.624,49

610,7 NP	RELLENO CON ARENA	m3	21,73	$118.789,05	2.581.286,06
201,15 NP	REMOCION DE ALCANTARILLAS	ml	77,00	$139.002,00	10.703.154,00
	ESTRUCTURAS DE CONTENCION				0,00
	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	244,37	$147.594,68	36.067.711,95
320,2 - NP	SUB-BASE GRANULAR CLASE B	m3	57,65	$158.681,62	9.147.995,39
630,7 NP	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (G) CICLOPEO	m3	1,68	$449.465,86	755.102,64
663,1 NP	TUBERIA DE PLASTICO TIPO CORRUGADA NORMA NTC 4764 DE DIAMETRO 100 mm	ml	48,63	$11.018,68	535.838,41
	ITEMS NO CONTEMPLADOS EN CAPITULOS				0,00
NP	LIMPIEZA DE OBRAS TRANSVERSALES	und	30,00	$101.170,88	3.035.126,40
211,1 NP	REMOCION DE DERRUMBES	m3	730,27	$114.485,00	83.604.960,95

SUBTOTAL OBRAS	4.190.571.661,00
AJUSTES POR REDONDEO	-633,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	
VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES Y AJUSTES	4.190.571.028,00
VALOR IVA (OBRA)	
VALOR TOTAL OBRAS, COMPLEMENTARIAS, AJUSTES Y OTROS (INCLUYE IVA)	4.190.571.028,00
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUD OS Y DISEÑOS	83.222.528,53
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	15.812.280,40
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	99.034.808,83
GESTION SOCIAL	66.653.478,00
IVA GESTION SOCIAL	
TOTAL GESTIÓN SOCIAL	66.653.478,00
PREDIAL	
IVA PREDIAL	
TOTAL GESTIÓN PREDIAL	
GESTION AMBIENTAL	
IVA GESTION AMBIENTAL	
TOTAL GESTIÓN AMBIENTAL	
CATEGORIZACION VIAL	17.430.000,00
AI (24,95% SUBTOTALCOSTO BASICO DE OBRAS)	1.045.547.471,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	5.419.236.785,83

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:	$ -
Valor total amortizado y/o legalizado:	$ -
Saldo por amortizar del Anticipo	$ -

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	MES	VALOR BÁSICO	AJUSTES PROVIS.	AJUSTES DEFINIT.	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	ago-18	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2	sep-18	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3	oct-18	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4	nov-18	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5	dic-18	$ 83.222.528,43	$ -	$ -	$ 15.812.280,40	$ 99.034.808,83
6	ene-19	$ 329.374.215,00	$ -	$ -	$ -	$ 329.374.215,00
7	feb-19	$ 431.125.498,00	$ -	$ -	$ -	$ 431.125.498,00
8	mar-19	$ 377.889.389,00	$ -	$ -	$ -	$ 377.889.389,00
9	abr-19	$ 330.329.628,00	$ -	$ -	$ -	$ 330.329.628,00
10	may-19	$ 459.658.744,00	$ -	$ -	$ -	$ 459.658.744,00
11	jun-19	$ 392.944.788,00	$ -	$ -	$ -	$ 392.944.788,00
12	jul-19	$ 546.147.484,00	$ -	$ -	$ -	$ 546.147.484,00
13	ago-19	$ 359.443.045,00	$ -	$ -	$ -	$ 359.443.045,00
14	sep-19	$ 369.204.032,00	$ -	$ -	$ -	$ 369.204.032,00
15	oct-19	$ 1.134.101.700,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.134.101.700,00
16	nov-19	$ 589.983.455,00	$ -	$ -	$ -	$ 589.983.455,00
TOTALES		**$ 5.403.424.505,43**	$ -	$ -	$ 15.812.280,40	$ 5.419.236.785,83

FECHA 7 (Día) 11 (Mes) 2019 (Año)

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACION.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

La interventoria deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto.

OBSERVACIONES:

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista y al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVIAS exigirá al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la garantía de estabilidad y/o calidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervinieron

Firma
Nombre: JOSÉ MARTÍN VÁSQUEZ AREVAS
Representante legal o apoderado
Contratista
Matrícula No. 76228-178180 VLL

Firma
Nombre: PABLO ALEJANDRO GRANADA VALENCIA
Ingeniero Residente
Contratista
Matrícula No. 63202-180530

Firma
Nombre: ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ
Representante legal o apoderado
Interventoria
Matrícula No. 25202-66675 CND

Firma
Nombre: EDISSON PALACIOS GIJO
Ingeniero Residente
Interventoria
Matrícula No. 01105 0751

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL

CÓDIGO	MEDIDAMA-MP-IN-1-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA:	7 (Día) 11 (Mes) 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: 5.Pavimentación de la Red Terciaria y Férrea | DIRECCIÓN TERRITORIAL: Quindío | PREACTA No.: 16 (Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra) | PERIODO: Noviembre de 2019 (Debe corresponder al mes del periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.: 11

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO: (Indicar con una X) | Resolución N°: (Indicar N° de Resolución de Licencia Ambiental) | NO LICENCIADO (PMA o PAGA): X (Indicar con una X)

CONTRATISTA: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia

OBJETO: Mejoramiento, mantenimiento y/o rehabilitación de vías terciarias en el Marco del Oued Paz en el departamento de Quindío de conformidad con el decreto ley 1534 del 15 de septiembre de 2017

N° CONTRATO: 00938 de 2018 | FECHA DE INICIO: 8/08/2018 | FECHA DE TERMINACIÓN: 7/11/2019

VALOR DEL CONTRATO	$ 1.497.234.921,22
Vr. Adicional de Obra N°	$ 0,00
Vr. Adicional de Obra N°	$ 0,00
Vr. Adicional de Obra N°	$ 0,00
Vr. Adicional Final	$ 0,00

AIU %:	24,950%
U %:	0%

VALOR PROVISIÓN SOCIAL	$ 82.245.395,87
Vr. Adicional Provisión Social N°	$ 0,00
Vr. Adicional Provisión Social N°	$ 0,00
Vr. Adicional Provisión Social N°	$ 0,00
Vr. Total Provisión Social	$ 82.245.395,87
Vr. Provisión Social ejecutado acumulado	$ 0,00
Vr. Provisión Social ejecutado en el mes	$ 66.653.478,00
Vr. Provisión Social por ejecutar	$ 0,00

INTERVENTORÍA: Cogebo S.A.S

OBJETO: Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mejoramiento, mantenimiento y/o rehabilitación de vías terciarias en el Marco del Oued Paz en el departamento de Quindío de conformidad con el decreto ley 1534 del 15 de septiembre de 2017

N° CONTRATO: 00825 de 2018 | FECHA DE INICIO: 8/08/2018 | FECHA DE TERMINACIÓN: 7/11/2019

VALOR DEL CONTRATO	$ 737.527.141,00
Vr. Adicional N°	$ 280.187.676,00
Vr. Adicional N°	$ 0,00
Vr. Adicional N°	$ 0,00
Vr. Adicional Final	$ 671.974,00

2. ACTIVIDADES SOCIALES

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM: PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	MEDIDA A: CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL N° 1 Fecha: CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VR. BASE GRAVABLE ($)	% IVA	IVA ($): OBRA	IVA ($): OTRO	VALOR UNITARIO + IVA ($)	VR. TOTAL ($)	EJECUTADO MES: CANTIDAD	VR. BASICO MES ($)	IVA ($)	VR. TOTAL ($)	VALOR CON CARGO A: VR ITEM NO PREVISTO ($)	VR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	CUMULADO EJECUTADO: CANTIDAD	VR. TOTAL ACUMULADO ($)	VALOR POR EJECUTAR: CANTIDAD	VR. TOTAL ($)	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
PGS-6.2-19	Plan de Gestión Social	Información y divulgación	Reuniones de inicio	x	x	x			1	und	$ 1.319.630	$ 0,00	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 526.143,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 526.143,00	N/A	Sonido, refrigerios, alquiler video beam, logística general
			Finalización	x	x	x			1	und	$ 1.036.100	$ 0,00	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.737.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.737.700,00	N/A	Sonido, refrigerios, alquiler video beam, logística general
			Extraordinarias	x	x	x			1	und	$ 1.025.684	$ 0,00	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.215.362,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.215.362,00	N/A	Sonido, refrigerios, alquiler video beam, logística general
			Piezas de divulgación	x	x	x			1	und	$ 593.000	$ 0,00	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 593.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 593.000,00	N/A	Diseño y entrega final de cuaderno ocad
				x	x	x			300	und	$ 4.692	$ 0,00	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.407.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.407.600,00	N/A	propalcote cartilla de información
GS-6.5-2	Plan de Gestión Social	Proyecto de Cultura Vial y Participación Comunitaria.	Implementacion de Talleres de cultura vial	x	x		x		1	und	$ 222.700	$ 0,00	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.846.185,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.846.185,00	N/A	Implementos para las escuelitas: Impresora, botiquin, equipamiento deportivo, papeleria, Utiles escolares
		Proyectos productivos	Obras con participación comunitaria	x	x		x		1	und	$ 61.048.764	$ 0,00	0%	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.327.488,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.327.488,00	N/A	Mejoramiento de Escuelitas: Tejado, pintura y sanitarios, instalaciones hidráulicas
																			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		0	$ 0,00		$ 66.653.478,00		

VR. BASICO PREACTA MENSUAL SOCIAL	$ 66.653.478,00
VR. IVA PREACTA MENSUAL SOCIAL	$ 0,00
VR. TOTAL PREACTA MENSUAL SOCIAL	$ 66.653.478,00

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor.
2. El interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades sociales de responsabilidad del contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar los establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades sociales susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero (0) pesos.

Firma:
Nombre: José Martín Vázquez Arenas
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula: 76228-178190 VLL

Firma:
Nombre: Andrea del Pilar Peña Sánchez
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula No. : 25202-66675 CND

Vo. Bo. Firma:
Nombre : Jacqueline Ramírez Toro
Profesional Social
Contratista
Matrícula No. : 104643004-R

Vo. Bo. Firma:
Nombre: Nury García López
Profesional Social
Interventoría
Matrícula No. 125045223