USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.: 39 DEL DÍA 24 MES 05 AÑO 2021 AL DÍA 30 MES 05 AÑO 2021

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)

OBJETO:

MANTENIMIENTO GENERAL RECURRENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PRIMER GRUPO GRUPO DE ATENCIÓN EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC. (GRUPO 14)

CONTRATO No.:

225 DE 2019

Supervisor USPEC:

ING. CATALINA MEDINA HERNÁNDEZ

Profesional de Apoyo a la Supervisión:

ARQ. SANDRA PATRICIA PERDOMO VARÓN

Contrato de Obra:

Valor Inicial	$ 774.036.543,00
Valor Adicional	$ 386.244.235,00
Valor Actualizado	$ 1.160.280.778,00
Plazo Inicial	3 MESES
Plazo prorroga	6 MESES
Plazo Actualizado	9 MESES
Fecha Inicio	3/09/2020
Fecha Terminación Inicial	3/12/2020
Fecha Terminación Actual	3/06/2020

Contrato de Interventoría:

Valor Inicial	$ 88.290.491,00
Valor Adicional	$ 77.196.308,00
Valor Actualizado	$ 165.486.799,00
Plazo Inicial	3,5 MESES
Plazo Prorroga	6
Plazo Actualizado	9,5 MESES
Fecha Inicio	6/08/2019
Fecha Terminación Inicial	18/12/2020
Fecha Terminación Actual	18/06/2020

SEGUIMIENTO FINANCIERO

PROGRAMADO

TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)		
Valor del PAC Programado ($)		

FACTURADO

TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)	14,45%	$ 167.751.643,00
Valor del PAC Programado ($)		

OBRAS EN EJECUCIÓN AVANCE SEMANAL

PROGRAMADO

TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	1,51%	89,63%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 17.467.426,00	$ 1.040.014.967,00
ETAPA DE	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)		
Valor de Actividades Programadas ($)		
ETAPA DE	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)		
Valor de Actividades Programadas ($)		

EJECUTADO

TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Ejecutadas (%)	0,69%	82,02%
Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 8.043.525,00	$ 951.700.560,00
ETAPA DE	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Ejecutadas (%)		
Valor de Actividades Ejecutadas ($)		
ETAPA DE	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Ejecutadas (%)		
Valor de Actividades Ejecutadas ($)		

RESUMEN CRONOGRAMA

Horas Trabajadas							
Establecimiento ERON	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	TOTAL
EPMSC Barrancabermeja							0
EPMSC Málaga							0
EPMSC San Vicente del Chucurí							0
EPMSC Socorro	8	8	8	8	8		40
EPMSC Vélez	8	8	8	8	8		40

Establecimiento - ERON / Actividad	% Programado (Físico)	% Ejecutado (Físico)	Programado Acumulado	Ejecutado Acumulado	% Variación	Observaciones
EPMSC Barrancabermeja	100,00%	100,00%	$ 174.279.691,00	$ 174.279.691,00	0,00%	
EPMSC Málaga	100,00%	100,00%	$ 69.696.840,00	$ 69.696.840,00	0,00%	

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.: 39 DEL DÍA 24 MES 05 AÑO 2021 AL DÍA 30 MES 05 AÑO 2021

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)

OBJETO:

MANTENIMIENTO GENERAL RECURRENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PRIMER GRUPO GRUPO DE ATENCIÓN EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC. (GRUPO 14)

CONTRATO No.:

225 DE 2019

EPMSC San Vicente del Chucurí	100,00%	100,00%	$ 69.713.804,00	$ 69.713.804,00	0,00%	
EPMSC Socorro	95,08%	95,08%	$ 354.003.684,00	$ 354.003.684,00	0,00%	
EPMSC Vélez	78,50%	59,88%	$ 372.320.948,00	$ 284.006.541,00	-18,62%	

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA

En caso de ser procedente describa las razones por las cuales no se dio cumplimento al cronograma.

Frente EPSMC Barrancabermeja: El frente de obra se encuentra ejecutado al 100%

Frente EPSMC Málaga: El frente de obra se encuentra ejecutado al 100%

Frente EPSMC San Vicente de Chucurí: El frente de obra se encuentra ejecutado al 100%

Frente EPSMC Socorro: El contratista a la fecha no ha pesentado solicitud de inclusión de los nuevos item no previstos identificados en el sitio de obra. Se realizó la visita para certificación RETIE por parte de la Empresa Electrificadora Santander en la cual se solicito un cambio de uno de los cofres del grupo de medida actividad que el contratista ya realizó pero a la fecha el personal certificador no ha podido desplazarse al sitio de obra por los bloqueso viales del paro nacional.

Frente EPSMC Velez: El contratista a la fecha continua atrasado en la ejecución de algunas actividades de acabados ya que no han podido llegar materiales de cubierta por los bloqueos nacionales, situación que ha retrasado sotensiblemente la ejecución de la ruta crítica del proyecto.

En caso de ser procedente describa las razones por las cuales no se procedió a la oportuna facturación teniendo en cuenta los avances de ejecución reportados.

Frente EPSMC Barrancabermeja: El contratista no ha presentado la documentación soporte para el trámite de facturación de las obras ejecutadas en este frente.

Frente EPSMC Málaga: El contratista no ha presentado la documentación soporte para el trámite de facturación de las obras ejecutadas en este frente.

Frente EPSMC San Vicente de Chucurí: El contratista no ha presentado la documentación soporte para el trámite de facturación de las obras ejecutadas en este frente.

Frente EPSMC Socorro: El contratista no ha presentado la documentación soporte para el trámite de facturación de las obras ejecutadas en este frente.

Frente EPSMC Velez: El contratista no ha presentado la documentación soporte para el trámite de facturación de las obras ejecutadas en este frente.

ING. RIGOBERTO RUGELES BERNAL

Nombre - Director Interventoría / Obra

Firma