USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.: 28 DEL DÍA 08 MES 03 AÑO 2021 AL DÍA 14 MES 03 AÑO 2021

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)

OBJETO:

MANTENIMIENTO GENERAL RECURRENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PRIMER GRUPO GRUPO DE ATENCIÓN EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC. (GRUPO 14)

CONTRATO No.:

225 DE 2019

Supervisor USPEC:

ING. CATALINA MEDINA HERNÁNDEZ

Profesional de Apoyo a la Supervisión:

ARQ. SANDRA PATRICIA PERDOMO VARÓN

Contrato de Obra:

Valor Inicial	$ 774.036.543,00
Valor Adicional	$ 386.244.235,00
Valor Actualizado	$ 1.160.280.778,00
Plazo Inicial	3 MESES
Plazo prorroga	6 MESES
Plazo Actualizado	9 MESES
Fecha Inicio	3/09/2020
Fecha Terminación Inicial	3/12/2020
Fecha Terminación Actual	3/06/2020

Contrato de Interventoría:

Valor Inicial	$ 88.290.491,00
Valor Adicional	$ 77.196.308,00
Valor Actualizado	$ 165.486.799,00
Plazo Inicial	3,5 MESES
Plazo Prorroga	6
Plazo Actualizado	9,5 MESES
Fecha Inicio	6/08/2019
Fecha Terminación Inicial	18/12/2020
Fecha Terminación Actual	18/06/2020

SEGUIMIENTO FINANCIERO

PROGRAMADO

TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)		
Valor del PAC Programado ($)		

FACTURADO

TOTAL CONTRATO	MENSUAL	ACUMULADO
PAC Programado (%)		
Valor del PAC Programado ($)		

OBRAS EN EJECUCIÓN AVANCE SEMANAL

PROGRAMADO

TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)	2,31%	71,47%
Valor de Actividades Programadas ($)	$ 26.780.917,00	$ 829.226.170,00
ETAPA DE	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)		
Valor de Actividades Programadas ($)		
ETAPA DE	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Programadas (%)		
Valor de Actividades Programadas ($)		

EJECUTADO

TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Ejecutadas (%)	0,58%	66,09%
Valor de Actividades Ejecutadas ($)	$ 6.752.408,00	$ 766.834.327,00
ETAPA DE	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Ejecutadas (%)		
Valor de Actividades Ejecutadas ($)		
ETAPA DE	SEMANAL	ACUMULADO
Actividades Ejecutadas (%)		
Valor de Actividades Ejecutadas ($)		

RESUMEN CRONOGRAMA

Horas Trabajadas							
Establecimiento ERON	**Lunes**	**Martes**	**Miércoles**	**Jueves**	**Viernes**	**Sábado**	**TOTAL**
EPMSC Barrancabermeja							0
EPMSC Málaga							0
EPMSC San Vicente del Chucurí							0
EPMSC Socorro	8	8	8	8	8		40
EPMSC Vélez	8	8	8	8	8		40

Establecimiento - ERON / Actividad	% Programado (Físico)	% Ejecutado (Físico)	Programado Acumulado	Ejecutado Acumulado	% Variación	Observaciones
EPMSC Barrancabermeja	100,00%	100,00%	$ 174.279.691,00	$ 174.279.691,00	0,00%	
EPMSC Málaga	100,00%	100,00%	$ 69.696.840,00	$ 69.696.840,00	0,00%	

USPEC
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

REPORTE SEMANAL DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA / INTERVENTORÍA

SEMANA No.: 28 DEL DÍA 08 MES 03 AÑO 2021 AL DÍA 14 MES 03 AÑO 2021

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE (OBRA Y/O INTERVENTORIA SEGÚN EL CASO)

OBJETO:

MANTENIMIENTO GENERAL RECURRENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PRIMER GRUPO GRUPO DE ATENCIÓN EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC. (GRUPO 14)

CONTRATO No.:

225 DE 2019

EPMSC San Vicente del Chucurí	100,00%	100,00%	$ 69.713.804,00	$ 69.713.804,00	0,00%	
EPMSC Socorro	98,37%	95,08%	$ 366.246.908,00	$ 354.003.684,00	-3,29%	
EPMSC Vélez	27,26%	20,90%	$ 129.288.927,00	$ 99.140.308,00	-6,36%	

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA

En caso de ser procedente describa las razones por las cuales no se dio cumplimento al cronograma.

Frente EPSMC Barrancabermeja: El frente de obra se encuentra ejecutado al 100%

Frente EPSMC Málaga: El frente de obra se encuentra ejecutado al 100%

Frente EPSMC San Vicente de Chucurí: El frente de obra se encuentra ejecutado al 100%

Frente EPSMC Socorro: El contratista a la fecha no ha pesentado solicitud de inclusión de los nuevos item no previstos identificados en el sitio de obra. Se está a la espera de la visita para certificación RETIE por parte de la Empresa Electrificadora Santander.

Frente EPSMC Velez: El contratista a la fecha continua sin definirse la totalidad de redes a ser instaladas en la obra, razón que ha atrasado la ejecución de algunas actividades.

En caso de ser procedente describa las razones por las cuales no se procedió a la oportuna facturación teniendo en cuenta los avances de ejecución reportados.

Frente EPSMC Barrancabermeja: El contratista no ha presentado la documentación soporte para el trámite de facturación de las obras ejecutadas en este frente.

Frente EPSMC Málaga: El contratista no ha presentado la documentación soporte para el trámite de facturación de las obras ejecutadas en este frente.

Frente EPSMC San Vicente de Chucurí: El contratista no ha presentado la documentación soporte para el trámite de facturación de las obras ejecutadas en este frente.

Frente EPSMC Socorro: El contratista no ha presentado la documentación soporte para el trámite de facturación de las obras ejecutadas en este frente.

Frente EPSMC Velez: El contratista no ha presentado la documentación soporte para el trámite de facturación de las obras ejecutadas en este frente.

ING. RIGOBERTO RUGELES BERNAL

Nombre - Director Interventoría / Obra

Firma