Fecha 2021-05-31 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTC - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C

ALCANCE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 □ EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C

CONTRATO No. IDU-1670-2020

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Jenny Lucia Garzon Hernandez - Apoyo Principal, Sandra Yamile Portilla Buitrago - Apoyo Principal

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	12.0%
% EJECUTADO	12.0%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

Ejecución

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO MAHFER	**Contratista**	MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.
Contrato No.	IDU-1670-2020	**Contrato No.**	IDU-1697-2013
Valor Inicial	$ 167.023.565.788,00	**Valor Inicial**	$ 859.369.667,00
Total Contrato	$ 167.023.565.788,00	**Total Contrato**	$ 2.397.555.871,00
Valor Pagado	$ 101.226.934,00	**Valor Pagado**	$ 0,00
Plazo Inicial	2520 días	**Plazo Inicial**	330 días
Plazo Actualizado	2520 días	**Plazo Actualizado**	805 días
Fecha de Iniciación	2021-01-29	**Fecha de Iniciación**	2014-01-13
Fecha de Terminación Actual	2028-10-28	**Fecha de Terminación Actual**	2016-07-08
No. Empleos generados	78	**No. Empleos generados**	58

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Preconstrucción	72,00	72,00	$ 415.363.031,00	$ 413.005.893,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
ACTIVIDADES U OBLIGACIONES CONTRACTUALES	100.0	100.0	0.0	
ESTUDIOS Y DISEÑOS	69.0	69.0	0.0	
COMPONENTE AMBIENTAL & SST	66.0	67.0	1.0	
COMPONENTE SOCIAL	77.0	77.0	0.0	
COMPONENTE ARQUEOLOGIA	0.0	0.0	0.0	

COMPONENTE TRÁFICO	68.0	68.0	0.0	

METAS FÍSICAS

META FÍSICA	META PLANEADA	META EJECUTADA	UNIDAD DE MEDIDA