GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-042
ACTA PARCIAL		**FECHA: 24/Jul/2019**

ACTA PARCIAL		3	
FECHA PRESENTE ACTA		JUNIO 15 de 2021	
CONTRATO X CONVENIO ____		2890 DE 2020	DE FECHA: 10 de Agosto de 2020
OBJETO		MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VÍA TUTAZA CRUCE RUTA 6404 CODIGO 55-23 BELEN SACAMA-DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	
CONTRATISTA		CONSTRUSEGO SAS	NIT:900.552.490-9
		R.L GERMAN ALBERTO SERRANO GUTIERREZ	C.C: 91.257.513
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR		INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S	NIT:900.104.908-4
		R.L ESTHER PAULINA MARTÍNEZ ! SUAREZ	C.C: 63.546.466
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :		VALOR INICIAL : $ 4,417,308,471.95	
		APORTE DEPARTAMENTO: $ 0.00	
		APORTE DE CONTRAPARTE: $ 4,417,308,471.95	
ADICIONAL N° 1		VALOR $ 700,000,000.00	
ADICIONAL N° _____		VALOR $ 0.00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES		$ 5,117,308,471.95	
PLAZO INICIAL		6 MESES	
PRORROGA N° 1		Tiempo: 2 MESES	De Fecha: 25 de Marzo de 2021
PRORROGA N° ____		Tiempo:	De Fecha:
PLAZO TOTAL		8 MESES	
FECHA DE INICIACIÓN		26 de Octubre de 2020	
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1		De Fecha: Mayo 13 de 2021	
ACTA DE REINICIACIÓN N° 1		De Fecha: Mayo 28 de 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN		25 de Abril de 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN REAL		10 de Julio de 2021	
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR		10 de Abril de 2021 a 15 de Junio de 2021	
RBPP N°		2019004150247	

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No: 5709 AÑO: 2020, RPC No. 2622 AÑO: 2021

En las oficinas de Secretaría de Infraestructura Pública se reunieron los señores, Freddy Humberto Pé[illegible]rez Interventor y el señor German Alberto Serrano Gutiérrezv como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Ri[illegible]ofesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) N° 9418875770, 9420721326 del mes (es) Abril y Mayo de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 1,325,192,541.59
Sumatoria Amotizaciones	$ 1,225,878,678.43
Saldo por Amortizar	$ 99,313,863.16

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiacion, segun hoja anexa de fuentes de financiacion (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	5,117,308,471.95	
Amortización Anticipo		376,397,670.67
Valor a pagar de la presente acta		878,261,231.56
Valor Total actas pagadas		2,831,603,359.18
Saldo por ejecutar		1,031,046,210.55
Sumas iguales	5,117,308,471.95	5,117,308,471.95

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el balance por cada fuente segun hoja anexa (fuentes de financiacion- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA: 657044848	BANCO: Occidente	AHORROS:	CORRIENTE: x

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del

RENDIMIENTOS FINANCIEROS:	

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

CONTROL ANTICIPOS ****

Valor Anticipo	$ 1,325,192,541.59
Sumatoria Amotizaciones	$ 1,225,878,678.43
Saldo por Amortizar	$ 99,313,863.16

FUENTES DE FINANCIACION BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	RECURSOS NACIÓN		RECURSOS GOBERNACION	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
Valor del contrato	$ 4,670,838,008.94		$ 446,470,463.01	
Amortizacion Anticipo		$ 376,397,670.67		
Valor a pagar de la presente acta		$ 878,261,231.56		
Valor Total actas pagadas		$ 2,831,603,359.18		
Saldo por ejecutar		$ 584,575,747.54		$ 446,470,463.01
Sumas Iguales	$ 4,670,838,008.94	$ 4,670,838,008.94	$ 446,470,463.01	$ 446,470,463.01

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
Nombre: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S.
R.L ESTHER PAULINA MARTÍNEZ MENDOZA
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
R/L F Nombre: CONSTRUSEGO SAS
R.L GERMAN ALBERTO SERRANO GUTIERREZ
CONTRATISTA

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-028
	SABANA - CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS	FECHA: 24/Jul/2019

FECHA: Junio 15 de 2021

1 HOJA DE 3

CONTRATO:	2890 de 2020
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VÍA TUTAZA CRUCE RUTA 6404 CÓDIGO 55-23 BELÉN SACAMA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
CONTRATISTA:	CONSTRUSEGO S.A.S - R.L GERMAN ALBERTO SERRANO
INTERVENTOR:	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S - R.L ESTHER PAULINA MARTÍNEZ MENDOZA
V. INICIAL	$ 4.417.308.472
V. ADICIONAL	$ 700.000.000
VALOR TOTAL	$ 5.117.308.472

FECHA DE INICIACIÓN REAL	26/10/2020
FECHA TERMINACIÓN S/ CONTRATO:	25/04/2021
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	10/07/2021

ACTA PARCIAL: _x____

ACTA FINAL: _____

ACTA No. _3_____

FECHA: JUNIO 15 de 2021

MES: Abril 10 a Junio 15 de 2021

% OBRA EJECT. 79,85% | **% TIEMPO 87,5%**

			CONDICIONES ORIGINALES				OBRA EJECUTADA																	
							MODIFICATORIA No.1		MODIFICATORIA No. 2			MODIFICATORIA No. 3		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
No.	Descripción	Un	Cant.	Valor. Unit.	Valor. Total		Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	+/-					Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
1	**PRELIMINARES**				**461.561.170,57**			**-19.985.931,57**		**2.114.775,00**			**-30.319.076,00**		**413.370.938,00**		**95.828.061,50**		**285.988.112,00**		**381.816.173,50**
1,1	CONFORMACION DE BOTADERO O ESCOMBRERA	M3	4.888,37	3.615,00	17.671.457,55	+	11.305,63	40.869.852,45	585,00	2.114.775,00	+	2.469,00	8.925.435,00	19.248,00	69.581.520,00	3.338,30	12.067.954,50	9.885,20	35.734.998,00	13.223,50	47.802.952,50
1,2	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3	4.888,37	16.256,00	79.465.342,72	+	8.460,63	137.536.001,28	0,00	0,00	-	181,00	-2.942.336,00	13.168,00	214.059.008,00	1.447,00	23.522.432,00	11.419,00	185.627.264,00	12.866,00	209.149.696,00
1,3	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3	4.567,58	79.785,00	364.424.370,30	-	-2.486,58	-198.391.785,30	0,00	0,00	-	455,00	-36.302.175,00	1.626,00	129.730.410,00	755,00	60.237.675,00	810,00	64.625.850,00	1.565,00	124.863.525,00
2	**PAVIMENTO FLEXIBLE**				**2.670.660.188,24**			**120.114.327,55**		**2.949,61**			**-51.625.860,78**		**2.739.151.604,62**		**869.477.429,92**		**1.341.220.868,62**		**2.210.698.298,54**
2,1	CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACION)	KM	3,43	1.312.994,00	4.503.569,42			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3,43	4.503.569,42	0,74	971.615,56	2,63	3.453.174,22	3,37	4.424.789,78
2,2	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	M3	5.350,80	103.900,00	555.948.120,00	-	-181,80	-18.889.020,00	0,00	0,00	-	612,00	-63.586.800,00	4.557,00	473.472.300,00	856,00	88.938.400,00	2.975,00	309.102.500,00	3.831,00	398.040.900,00
2,3	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	M3	5.350,80	115.201,00	616.417.510,80	-	-730,80	-84.188.890,80	0,00	0,00	+	493,00	56.794.093,00	5.113,00	589.022.713,00	2.017,00	232.360.417,00	2.175,00	250.562.175,00	4.192,00	482.922.592,00
2,4	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, INCLUYE BARRIDO, SUMINISTRO Y COMPACTACION (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) NORMA INVIAS (**)	M3	1.337,70	707.618,00	946.580.598,60	+	346,10	244.906.589,80	0,00	0,00	+	0,20	141.523,60	1.684,00	1.191.628.712,00	560,00	396.266.080,00	760,00	537.789.680,00	1.320,00	934.055.760,00
2,5	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1H	M2	20.580,00	3.686,00	75.857.880,00	+	468,00	1.725.048,00	0,00	0,00	-	9,50	-35.017,00	21.038,50	77.547.911,00	7.001,76	25.808.487,36	9.497,00	35.005.942,00	16.498,76	60.814.429,36
2,6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM	159.242,46	1.958,00	311.796.736,68	-	-33.053,46	-64.718.674,68	0,00	0,00	+	24.650,00	48.264.700,00	150.839,00	295.342.762,00	57.689,00	112.955.062,00	62.570,00	122.512.060,00	120.259,00	235.467.122,00
2,7	TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5 KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM	74.108,58	2.153,00	159.555.772,74	+	19.172,91	41.279.275,23	1,37	2.949,61	-	43.290,46	-93.204.360,38	49.992,40	107.633.637,20	5.656,00	12.177.368,00	38.455,80	82.795.337,40	44.111,80	94.972.705,40
3	**SEÑALIZACION**				**119.645.638,00**			**-119.645.638,00**		**108.342.348,20**			**11.841.065,80**		**120.183.414,00**		**0,00**				**0,00**
3,1	ESTOPEROLES D=10 CM H=25 CMS	UND	2.878,00	8.314,00	23.927.692,00	-	-2.878,00	-23.927.692,00	1.526,00	12.687.164,00	+	1.352,00	11.240.528,00	2.878,00	23.927.692,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3,2	SUMINISTRO E INSTALACION SEÑAL VIAL PREVENTIVA, TAMAÑO 75*75 cm. SEGUN NORMA INVIAS	UND	58,00	300.758,00	17.443.964,00	-	-58,00	-17.443.964,00	58,00	17.443.964,00				58,00	17.443.964,00		0,00				0,00
3,3	SEÑALES DE TRANSITO DIMENSIONES 60*75 CMS (DELINEADORES DE CURVA) SEGUN NORMA INVIAS	UND	42,00	275.571,00	11.573.982,00	-	-42,00	-11.573.982,00	42,00	11.573.982,00				42,00	11.573.982,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONALES	UND	2.920,00	10.034,00	29.299.280,00	-	-2.920,00	-29.299.280,00	2.916,00	29.259.144,00			0,00	2.916,00	29.259.144,00		0,00				0,00
3,5	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS SEGUN NORMA INVIAS	UND	13.720,00	2.726,00	37.400.720,00	-	-13.720,00	-37.400.720,00	13.711,70	37.378.094,20	+	220,30	600.537,80	13.932,00	37.978.632,00		0,00	0,00		0,00	0,00

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-028
	SABANA - CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS	**FECHA: 24/Jul/2019**

FECHA: Junio 15 de 2021

2 HOJA DE 3

CONTRATO:	2890 de 2020
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VÍA TUTAZA CRUCE RUTA 6404 CÓDIGO 55-23 BELÉN SACAMA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
CONTRATISTA:	CONSTRUSEGO S.A.S - R.L GERMAN ALBERTO SERRANO
INTERVENTOR:	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S - R.L ESTHER PAULINA MARTÍNEZ MENDOZA
V. INICIAL	$ 4.417.308.472
V. ADICIONAL	$ 700.000.000
VALOR TOTAL	$ 5.117.308.472

FECHA DE INICIACIÓN REAL	26/10/2020
FECHA TERMINACIÓN S/ CONTRATO:	25/04/2021
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	10/07/2021

ACTA PARCIAL: _x____

ACTA FINAL: _____

ACTA No. _3_____

FECHA: JUNIO 15 de 2021

MES: Abril 10 a Junio 15 de 2021

% OBRA EJECT. 79,85% | **% TIEMPO 87,5%**

						CONDICIONES ORIGINALES		**OBRA EJECUTADA**													
								MODIFICATORIA No.1		**MODIFICATORIA No. 2**			**MODIFICATORIA No. 3**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		**PRESENTE ACTA**		**ACUM. ACTA ANTERIOR**		**ACUMULADO**	
No.	**Descripción**	**Un**	**Cant.**	**Valor. Unit.**	**Valor. Total**		**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**	**+/-**					**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**	**Cantidad**	**Valor**
4	**OBRAS DE DRENAJE (ALCANTARILLAS, CUNETAS)**				**1.108.713.571,79**			**19.517.242,40**		**564.602.430,24**			**-77.818.917,41**		**1.615.014.327,02**		**178.989.043,40**		**1.157.121.126,10**		**1.336.110.169,50**
4,1	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO	M3	107,70	1.001.776,00	107.891.275,20	+	132,30	132.534.964,80	0,00	0,00	-	49,10	-49.187.201,60	190,90	191.239.038,40	2,90	2.905.150,40	177,90	178.215.950,40	180,80	181.121.100,80
4,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	927,00	70.371,00	65.233.917,00	-	-834,00	-58.689.414,00	0,00	0,00	-	1,70	-119.630,70	91,30	6.424.872,30	3,00	211.113,00	81,30	5.721.162,30	84,30	5.932.275,30
4,3	EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO	M3	842,40	14.536,00	12.245.126,40	+	2.002,80	29.112.700,80	585,00	8.503.560,00	-	463,50	-6.737.436,00	2.966,70	43.123.951,20	297,40	4.323.006,40	2.620,00	38.084.320,00	2.917,40	42.407.326,40
4,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	M3	60,00	553.093,00	33.185.580,00	+	96,00	53.096.928,00	0,00	0,00	-	12,30	-6.803.043,90	143,70	79.479.464,10	4,90	2.710.155,70	133,60	73.893.224,80	138,50	76.603.380,50
4,5	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO PLANCHA VIBRADORA INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	M3	497,40	79.785,00	39.685.059,00	+	126,60	10.100.781,00	0,00	0,00	-	232,30	-18.534.055,50	391,70	31.251.784,50	134,70	10.747.039,50	235,10	18.757.453,50	369,80	29.504.493,00
4,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETOREFORZADO D=36", INCLUYE EMBOQUILLADA	ML	180,00	549.372,00	98.886.960,00	+	45,00	24.721.740,00	0,00	0,00	-	5,50	-3.021.546,00	219,50	120.587.154,00	7,50	4.120.290,00	204,50	112.346.574,00	212,00	116.466.864,00
4,7	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	M3	617,40	702.105,00	433.479.627,00	-	-590,10	-414.312.160,50	548,60	385.174.803,00	+	10,60	7.442.313,00	586,50	411.784.582,50	69,20	48.585.666,00	206,10	144.703.840,50	275,30	193.289.506,50
4,8	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO LIBRE DE 5 KM)	M3	28,98	252.366,00	7.313.566,68	+	214,52	54.137.554,32	0,00	0,00	+	6,50	1.640.379,00	250,00	63.091.500,00	15,30	3.861.199,80	234,70	59.230.300,20	250,00	63.091.500,00
4,9	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	2.775,00	4.608,00	12.787.200,00	+	17.596,611	81.085.183,49	14,36	66.166,27	-	3.791,92	-17.473.153,54	16.594,05	76.465.396,22	699,90	3.225.139,20	13.080,70	60.275.865,60	13.780,60	63.501.004,80
4,10	CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	M3	842,40	244.095,00	205.625.628,00	+	650,90	158.881.435,50	511,50	124.854.592,50	+	64,40	15.719.718,00	2.069,20	505.081.374,00	362,20	88.411.209,00	1.659,80	405.148.881,00	2.022,00	493.560.090,00
4,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO	ML	1.404,00	37.834,00	53.118.936,00	-	-354,00	-13.393.236,00	700,00	26.483.800,00	-	200,00	-7.566.800,00	1.550,00	58.642.700,00	170,00	6.431.780,00	1.350,00	51.075.900,00	1.520,00	57.507.680,00
4,12	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINSITRO FIJACION E INSTALACION)	KG	8.485,13	4.627,00	39.260.696,51	-	-8.160,63	-37.759.235,01	4.218,61	19.519.508,47	+	1.474,29	6.821.539,83	6.017,40	27.842.509,80	747,20	3.457.294,40	2.089,40	9.667.653,80	2.836,60	13.124.948,20
	ITEMS NO PREVISTOS									**24.937.497,00**			**135.767.984,30**		**160.705.481,30**		**97.605.878,90**				**97.605.878,90**
NP-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS VIALES TRAMO RECTO DE 3.81 MTS, CAL. 12. 2 POSTES DE 1.50 mts. Y TERMINALES INCLUYENDO TORNILLERIA, CAPTA- FAROS EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 EN CINTA REFLECTIVA GRAD. INGENIERIA SEGUN NORMA INVIAS	ML		223.973,10	0,00		0,00	0,00	100,00	22.397.310,00					100,00	22.397.310,00					
NP-2	PREDRAPLEN COMPACTO	M3		94.081,00	0,00		0,00	0,00	27,00	2.540.187,00			0,00	27,00	2.540.187,00	27,00	2.540.187,00			27,00	2.540.187,00
NP-3	NP-3 EXCAVACIÓN DE CORTES DE TALUDES CON TERRACEO CON ALTURAS QUE SUPERAN H > 13 METROS SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	M3		28.645,00							+	2.979,00	85.333.455,00	2.979,00	85.333.455,00	2.979,00	85.333.455,00			2.979,00	85.333.455,00
NP-4	DESMONTE ALAMBRE PUAS CERRAMIENTO 3-5 LINEAS INCLUYE POSTES	ML		9.869,00							+	613,43	6.053.920,04	613,43	6.053.920,04	613,43	6.053.920,04			613,43	6.053.920,04

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-028
	SABANA - CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS	**FECHA: 24/Jul/2019**

FECHA: Junio 15 de 2021

3 HOJA DE 3

CONTRATO:	2890 de 2020
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VÍA TUTAZA CRUCE RUTA 6404 CÓDIGO 55-23 BELÉN SACAMA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
CONTRATISTA:	CONSTRUSEGO S.A.S - R.L GERMAN ALBERTO SERRANO
INTERVENTOR:	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S - R.L ESTHER PAULINA MARTÍNEZ MENDOZA
V. INICIAL	$ 4.417.308.472
V. ADICIONAL	$ 700.000.000
VALOR TOTAL	$ 5.117.308.472

FECHA DE INICIACIÓN REAL	26/10/2020
FECHA TERMINACIÓN S/ CONTRATO:	25/04/2021
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	10/07/2021

ACTA PARCIAL: _x____

ACTA FINAL: _____

ACTA No. _3_____

FECHA: JUNIO 15 de 2021

MES: Abril 10 a Junio 15 de 2021

% OBRA EJECT. 79,85% **% TIEMPO 87,5%**

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA													
						MODIFICATORIA No.1		MODIFICATORIA No. 2			MODIFICATORIA No. 3		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
No.	Descripción	Un	Cant.	Valor. Unit.	Valor. Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	+/-					Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
NP-5	CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE MADERA INMUNIZADA D=9 -10 CM ALTURA 1,5 M. 5 LINEAS DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M.	ML		40.646,00						+	429,94	17.475.473,76	429,94	17.475.473,76						
NP-6	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRESTAMOS SIN EXPLOSIVOS (INCLUYE RETIRO)	M3		86.143,25						+	42,70	3.678.316,86	42,70	3.678.316,86	42,70	3.678.316,86			42,70	3.678.316,86
NP-7	MURO DE CONTENCIÓN DE SUELO REFORZADO CON GEOTEXTIL (TIERRA ARMADA) INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM	M3		212.151,94						+	41,00	8.698.229,54	41,00	8.698.229,54						
NP-8	CONCRETO DE ZAPATAS 21 MPA - (3000 PSI)	M3		910.110,00						+	4,50	4.095.495,00	4,50	4.095.495,00						
NP-9	COLUMNAS EN CONCRETO 21 Mpa (3000 PSI), ALTURA MENOR A 3 METROS - FORMALETA MADERA	M3		1.540.393,00						+	5,70	8.780.240,10	5,70	8.780.240,10						
NP-10	CORTE ARBOL (INCL. RAICES) H>3.0	UND		118.061,00						+	14,00	1.652.854,00	14,00	1.652.854,00						
	COSTOS DIRECTOS				**4.360.580.569,00**									**5.048.425.764,95**		**1.241.900.413,72**				**4.026.230.520,44**
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL/SISTEMA DE GESTIÓN SOCIO - AMBIENTAL:				35.986.546,66					+		7.088.889,34		**43.075.436,00**		**7.692.596,50**				**37.681.385,39**
	PLAN DE MANEJO TRANSITO:				20.741.356,29					+		5.065.914,71		**25.807.271,00**		**5.065.892,00**				**22.350.355,57**
	COSTO TOTAL				**4.417.308.471,95**									**5.117.308.471,95**		**1.254.658.902,22**				**4.086.262.261,40**

VALOR OBRAS EJECUTADAS	1.254.658.902,22
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 30%	376.397.670,67
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	878.261.231,56

SON: MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS M/CTE

Interventor
INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S - R.L
ESTHER PAULINA MARTÍNEZ MENDOZA

CONTRATISTA
CONSTRUSEGO SAS
R.L GERMAN ALBERTO SERRANO GUTIERREZ

Si este formato se adjunta en un acta de recibo parcial o de recibo final a satisfacción que corresponde a un contrato de obra en infraestructura vial, se debe adjuntar tambien el acta de Recursos Fisicos