SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 01/01/2021	Formato - 02	ACTA DE INICIO	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 1821	INSTITUCIÓN:	RESTREPO MILLAN SEDE B	LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE

FECHA DE INICIO EMERGENCIA:	
TIPO DE EMERGENCIA:	SEÑALIZACIÓN
LUGAR DE LA EMERGENCIA:	PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN
TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN	1 DIAS

CLASE DE ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA

CORRECTIVA	PRIMERA ATENCIÓN	ETAPAS
	X	

PRESUPUESTO INICIAL - Costo Directo

$ 1,714,018.00

ACTIVIDADES INICIALES POR EJECUTAR:

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.

Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las IED.

Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

RESTREPO MILLAN SEDE - B [Isabel II de Inglaterra]

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
Nº	ITEMS NO PRESUPUESTOS				
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).	ML	158,50	$3.904,00	$618.784,00
NP55	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	UN	30,00	$3.784,00	$113.520,00
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	UN	64,00	$3.945,00	$252.480,00
NP59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN	2,00	$8.256,00	$16.512,00
NP60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN	32,00	$8.256,00	$264.192,00
NP61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	22,00	$3.845,00	$84.590,00
NP62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	3,00	$3.845,00	$11.535,00
NP63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	UN	7,00	$13.327,00	$93.289,00
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	UN	66,00	$3.926,00	$259.116,00
				SUBTOTAL	$1,714,018.00
			ADMINISTRACION	21,00%	$359.944,00
			IMPREVISTOS	2,00%	$34.260,00
			UTILIDAD	5,00%	$85.701,00
			TOTAL COSTO INDIRECTO		$479.905,00
			TOTAL OFERTA		$2,193,923.00

PROGRAMACIÓN INICIAL

ID	NOMBRE DE LA TAREA	DURACION	INICIO	FIN	dom feb 14	lun feb 15	mar feb 16	mié feb 17
1821	RESTREPO MILLAN SEDE B - Isabel II de Inglaterra	2	15-02-21	16-02-21				
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).	1	15-02-21	15-02-21				
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	1	16-02-21	16-02-21				
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	1	16-02-21	16-02-21				
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	1	16-02-21	16-02-21				
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	1	16-02-21	16-02-21				
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	1	16-02-21	16-02-21				
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	1	16-02-21	16-02-21				
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	1	16-02-21	16-02-21				
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	1	16-02-21	16-02-21				

NOTA: El presupuesto podría sufrir variaciones de acuerdo a los daños encontrados en el desarrollo de las actividades

NOTA: Durante la ejecución de la obra se pueden presentar variables en la programación de acuerdo a las condiciones actuales de emergencia sanitaria presentadas en el Distrito

OBSERVACIONES: (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución

Santiago F

CONSTRUSOCIAL S.A.S.
SANTIAGO FERNÁNDEZ - RESIDENTE DE OBRA

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Ing. Juan Rincon / Ing. Oscar Salamanca - Interventoría AC2R

3946

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 01/01/2021	Formato - 01	ACTA DE VISITA - DIAGNOSTICO INICIAL	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 1823	INSTITUCIÓN:	EL LIBERTADOR SEDE C	LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE

FECHA DE VISITA:	DIRECCIÓN:	Transversal 26 A # 29 Sur - 45	TIPO DE EMERGENCIA:	SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza visita diagnostico del Colegio El Libertador - Sede C ubicado en la Transversal 26 A # 29 Sur - 45, identificando los siguientes aspectos: La institución no se encuentra señalizada ni demarcada, cuenta con unico acceso peatonal, el piso es en baldosa y concreto. Durante la visita se encuentran escobros de actividades de obra civil.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:





RECOMENDACIONES	Previo al inicio de actividades, se debe retirar el material de escombro. Se recomienda realizar la señalización y demarcación de la Institución Educativa de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital de Educación.	OBSERVACIONES:	Para la atención de esta emergencia en la ejecución de las actividades el contratista de obra deberá disponer de una cuadrilla especializada en señalización vial, al finalizar la obra el contratista deberá hacer entrega de las zonas de afectación en perfectas condiciones de orden y aseo.

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

SANTIAGO FERNANDEZ- Residente de Contratista
Construsocial S.A.S

FIRMA

OBSERVACIONES ADICIONALES		

Elaboro: Ing. Juan Rincon / Ing. Oscar Salamanca - Interventoria AC2R

3946

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 01/01/2021	Formato - 02	ACTA DE INICIO	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 1823	INSTITUCIÓN:	EL LIBERTADOR SEDE C	LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE

FECHA DE INICIO EMERGENCIA:	
TIPO DE EMERGENCIA:	SEÑALIZACIÓN
LUGAR DE LA EMERGENCIA:	PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN
TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN	1 DIAS

CLASE DE ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA

CORRECTIVA	PRIMERA ATENCIÓN	ETAPAS
	X	

PRESUPUESTO INICIAL - Costo Directo

$ 1,541,420.34

ACTIVIDADES INICIALES POR EJECUTAR:

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.

Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las IED.

Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

EL LIBERTADOR SEDE - C (Juan del Rizo)

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
NP	ITEMS NO PREVISTOS				
NPS4	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).	ML	148,99	$3.904,00	$581.641,34
NPS5	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	UN	95,00	$3.784,00	$359.480,00
NPS6	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	UN	44,00	$3.945,00	$173.580,00
NPS9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN	2,00	$12.256,00	$24.768,00
NP60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN	4,00	$12.256,00	$49.536,00
NP61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	18,00	$3.845,00	$69.210,00
NP62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	1,00	$3.845,00	$3.845,00
NP63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	UN	8,00	$13.227,00	$106.616,00
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	UN	44,00	$3.926,00	$172.744,00
				SUBTOTAL	$1.541.420,34
				ADMINISTRACION 21,00%	$323.698,00
				IMPREVISTOS 2,00%	$30.828,00
				UTILIDAD 5,00%	$77.071,00
				TOTAL COSTO INDIRECTO	$431.597,00
				TOTAL OFERTA	$1.973.017,34

PROGRAMACIÓN INICIAL

ID	NOMBRE DE LA TAREA	DURACION	INICIO	FIN	sáb feb 20	dom feb 21	lun feb 22	mar feb 23
1823	EL LIBERTADOR SEDE C - Juan del Rizo	2	21-02-21	22-02-21				
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 M L).	1	21-02-21	21-02-21				
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm COLORES AMARILLO Y NEGRO.	1	22-02-21	22-02-21				
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 M L - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	1	22-02-21	22-02-21				
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	1	22-02-21	22-02-21				
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	1	22-02-21	22-02-21				
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	1	22-02-21	22-02-21				
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	1	22-02-21	22-02-21				
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	1	22-02-21	22-02-21				
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 M L - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	1	22-02-21	22-02-21				

NOTA: El presupuesto podría sufrir variaciones de acuerdo a los daños encontrados en el desarrollo de las actividades

NOTA: Durante la ejecución de la obra se pueden presentar variables en la programación de acuerdo a las condiciones actuales de emergencia sanitaria presentadas en el Distrito

OBSERVACIONES: (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución

Santiago F.

CONSTRUSOCIAL S.A.S.
SANTIAGO FERNÁNDEZ - RESIDENTE DE OBRA

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Ing. Juan Rincon / Ing. Oscar Salamanca - Interventoria AC2R

3947

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 01/01/2021	Formato - 01	ACTA DE VISITA - DIAGNOSTICO INICIAL	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 1829	INSTITUCIÓN:	JOSE MARTI SEDE A	LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE
FECHA DE VISITA: 18/01/2021	DIRECCIÓN: Diagonal 32 A # 14H - 97 Sur	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza visita diagnóstico al Colegio Jose Marti - sede B ubicado en la Diagonal 32 # 14h - 97 sur, identificando los siguientes aspectos: La Institución no cuenta con señalización ni demarcación, tiene un acceso peatonal y un acceso vehicular, tiene jornada mañana y tarde. El piso es en concreto, granito y baldosa.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:



RECOMENDACIONES	Se recomienda realizar la señalización y demarcación de la Institución Educativa de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital de Educación.	OBSERVACIONES:	Para la atención de esta emergencia en la ejecución de las actividades el contratista de obra deberá disponer de una cuadrilla especializada en señalización vial, al finalizar la obra el contratista deberá hacer entrega de las zonas de afectación en perfectas condiciones de orden y aseo.

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

SANTIAGO FERNANDEZ- Residente de Contratista
Construsocial S.A.S

FIRMA

OBSERVACIONES ADICIONALES		

Elaboro: Ing. Juan Rincon / Ing. Oscar Salamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 01/01/2021	Formato - 02	ACTA DE INICIO	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 1829	INSTITUCIÓN:	JOSE MARTI SEDE A	LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE

FECHA DE INICIO EMERGENCIA:	
TIPO DE EMERGENCIA:	SEÑALIZACIÓN
LUGAR DE LA EMERGENCIA:	PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN
TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN	1 DIAS

CLASE DE ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA

CORRECTIVA	PRIMERA ATENCIÓN	ETAPAS
	X	

PRESUPUESTO INICIAL - Costo Directo

$ 7,100,131.00

ACTIVIDADES INICIALES POR EJECUTAR:

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.

Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las IED.


Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

JOSE MARTI SEDE - A [Luis López de Mesa]

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
Nº	ITEMS NO PREVISTOS				
NPS4	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).	ML	331,50	$3.364,00	$3.636.576,00
NPS5	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	UN	106,00	$3.764,00	$401.184,00
NPS6	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRAFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	UN	298,00	$3.995,00	$1.222.950,00
NPS9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN	4,00	$8.256,00	$33.024,00
NPS10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN	16,00	$8.256,00	$132.096,00
NPS11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	73,00	$3.845,00	$280.685,00
NPS12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	8,00	$3.845,00	$30.760,00
NPS13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	UN	8,00	$13.327,00	$106.616,00
NPS14	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRAFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	UN	220,00	$5.506,00	$1.256.320,00
				SUBTOTAL	$7.100.131,00
				ADMINISTRACION 21,09%	$1.491.028,00
				IMPREVISTOS 2,00%	$142.003,00
				UTILIDAD 5,00%	$355.007,00
				TOTAL COSTO INDIRECTO	$1.988.038,00
				TOTAL OFERTA	$9.088.169,00

PROGRAMACIÓN INICIAL

ID	NOMBRE DE LA TAREA	DURACION	INICIO	FIN
1829	JOSE MARTI SEDE A - Luis López de Mesa	4	01-02-21	04-02-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 M L).	2	01-02-21	02-02-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	1	02-02-21	02-02-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 M L).	2	02-02-21	03-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	1	04-02-21	04-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	1	04-02-21	04-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	1	04-02-21	04-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	1	04-02-21	04-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	1	04-02-21	04-02-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRAFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 M L).	2	02-02-21	03-02-21



NOTA: El presupuesto podría sufrir variaciones de acuerdo a los daños encontrados en el desarrollo de las actividades

NOTA: Durante la ejecución de la obra se pueden presentar variables en la programación de acuerdo a las condiciones actuales de emergencia sanitaria presentadas en el Distrito

OBSERVACIONES: **(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución**

Santiago F.

CONSTRUSOCIAL S.A.S.
SANTIAGO FERNÁNDEZ - RESIDENTE DE OBRA

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Ing. Juan Rincon / Ing. Oscar Salamanca - Interventoria AC2R

3949

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 01/01/2021	Formato - 01	ACTA DE VISITA - DIAGNOSTICO INICIAL	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 1831	INSTITUCIÓN:	EL LIBERTADOR SEDE B	LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE
FECHA DE VISITA: 22/01/2021	DIRECCIÓN: Calle 33 Sur # 24b - 20	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA EMERSe GENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza visita diagnóstico al colegio El Libertador - Sede A ubicado en la Calle 33 Sur # 24 b - 20, identificando los siguientes aspectos: La institución cuenta con un unico acceso peatonal, es jornada mañana y tarde. El piso es en concreto y baldosa.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:






RECOMENDACIONES	Se recomienda realizar la señalización y demarcación de la Institución Educativa de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital de Educación.	OBSERVACIONES:	Para la atención de esta emergencia en la ejecución de las actividades el contratista de obra deberá disponer de una cuadrilla especializada en señalización vial, al finalizar la obra el contratista deberá hacer entrega de las zonas de afectación en perfectas condiciones de orden y aseo.

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

SANTIAGO FERNANDEZ- Residente de Contratista
Construsocial S.A.S

FIRMA

OBSERVACIONES ADICIONALES		

Elabora: Ing. Juan Rincon / Ing. Oscar Salamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 01/01/2021	Formato - 02	ACTA DE INICIO	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 1831	INSTITUCIÓN:	EL LIBERTADOR SEDE B	LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE

FECHA DE INICIO EMERGENCIA:	
TIPO DE EMERGENCIA:	SEÑALIZACIÓN
LUGAR DE LA EMERGENCIA:	PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN
TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN	1 DIAS

CLASE DE ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA

CORRECTIVA	PRIMERA ATENCIÓN	ETAPAS
	X	

PRESUPUESTO INICIAL - Costo Directo

$ 1,785,511.42

ACTIVIDADES INICIALES POR EJECUTAR:

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.

Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las IED.

Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

EL LIBERTADOR SEDE - B (Manuel Murillo Toro)

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
NP	ITEMS NO PREVISTOS				
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).	ML	204,56	$3.904,00	$798.676,42
NP55	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	UN	40,00	$5.701,00	$227.040,00
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRAFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	UN	61,00	$3.945,00	$240.645,00
NP59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN	2,00	$8.256,00	$16.512,00
NP60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN	8,00	$8.256,00	$66.048,00
NP61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	24,00	$3.945,00	$99.970,00
NP62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	1,00	$3.845,00	$3.845,00
NP63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	UN	7,00	$13.327,00	$93.289,00
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	UN	61,00	$3.926,00	$239.486,00
				SUBTOTAL	$1.785.511,42
				ADMINISTRACION 21,00%	$374.957,00
				IMPREVISTOS 2,00%	$35.710,00
				UTILIDAD 5,00%	$89.276,00
				TOTAL COSTO INDIRECTO	$499.943,00
				TOTAL OFERTA	$2.285.454,42

NOTA: El presupuesto podría sufrir variaciones de acuerdo a los daños encontrados en el desarrollo de las actividades

PROGRAMACIÓN INICIAL

ID	NOMBRE DE LA TAREA	DURACION	INICIO	FIN
1831	EL LIBERTADOR SEDE B - Manuel Murillo Toro	3	18-02-21	20-02-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).	2	18-02-21	19-02-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	1	19-02-21	19-02-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1ML).	2	19-02-21	20-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	1	20-02-21	20-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	1	20-02-21	20-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	1	20-02-21	20-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	1	20-02-21	20-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	1	20-02-21	20-02-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1ML).	2	19-02-21	20-02-21

mié 17 | jue feb 18 | vie feb 19 | sáb feb 20 | dom feb 21

NOTA: Durante la ejecución de la obra se pueden presentar variables en la programación de acuerdo a las condiciones actuales de emergencia sanitaria presentadas en el Distrito

OBSERVACIONES: (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

SANTIAGO FERNANDEZ- Residente de Contratista
Construsocial S.A.S

Elaboro: Ing. Juan Rincon / Ing. Oscar Salamanca - Interventoria AC2R

3951

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 01/01/2021	Formato - 01	ACTA DE VISITA - DIAGNOSTICO INICIAL	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 1833	INSTITUCIÓN:	MARRUECOS Y MOLINOS SEDE A	LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE
FECHA DE VISITA: 18/01/2021	DIRECCIÓN: Calle 49 D Bis Sur # 5 X - 02	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza visita diagnóstico al Colegio Marruecos y Molinos ubicado en la Calle 49 D Bis Sur # 5 X - 02, identificando los siguientes aspectos: Tiene tres jornadas (mañana, tarde y noche), cuenta con 3 tres porterías, todas son entradas y salidas, el piso es en concreto, baldosa y madera.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:



RECOMENDACIONES	Se recomienda realizar la señalización y demarcación de la Institución Educativa de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital de Educación.	OBSERVACIONES:	Para la atención de esta emergencia en la ejecución de las actividades el contratista de obra deberá disponer de una cuadrilla especializada en señalización vial, al finalizar la obra el contratista deberá hacer entrega de las zonas de afectación en perfectas condiciones de orden y aseo.

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

SANTIAGO FERNANDEZ- Residente de Contratista
Construsocial S.A.S

FIRMA

OBSERVACIONES ADICIONALES		

Elaboro: Ing. Juan Rincon / Ing. OscarSalamanca - Interventoria AC2R

3952

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 01/01/2021	Formato - 02	ACTA DE INICIO	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 1833	INSTITUCIÓN:	MARRUECOS Y MOLINOS SEDE A	LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE

FECHA DE INICIO EMERGENCIA:	
TIPO DE EMERGENCIA:	SEÑALIZACIÓN
LUGAR DE LA EMERGENCIA:	PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN
TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN	1 DIAS

CLASE DE ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA

CORRECTIVA	PRIMERA ATENCIÓN	ETAPAS
	X	

PRESUPUESTO INICIAL - Costo Directo

$ 5,411,906.44

ACTIVIDADES INICIALES POR EJECUTAR:

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.

Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0.50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las IED.

Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).


MARRUECOS Y MOLINOS SEDE - A (Marruecos y Molinos)

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD (U)	CANTIDAD (C)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
NP	ITEMS NO PREVISTOS				
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML)	ML	596,11	$3.904,00	$2.323.309,44
NP55	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	UN	85,00	$3.784,00	$321.640,00
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	UN	230,00	$4.085,00	$938.910,00
NP59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN	12,00	$8.256,00	$99.072,00
NP60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN	12,00	$8.256,00	$99.072,00
NP61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	50,00	$4.614,00	$230.700,00
NP62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	1,00	$3.845,00	$3.845,00
NP63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	UN	34,00	$13.327,50	$453.118,00
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	UN	240,00	$3.926,00	$942.240,00
				SUBTOTAL	$4.411.906,44
				ADMINISTRACION 25,00%	$1.136.500,00
				IMPREVISTOS 2,00%	$108.238,00
				UTILIDAD 5,00%	$270.595,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	$5.515.332,00
				TOTAL OBRA	$6.327.239,44

NOTA: El presupuesto podría sufrir variaciones de acuerdo a los daños encontrados en el desarrollo de las actividades

PROGRAMACIÓN INICIAL

ID	NOMBRE DE LA TAREA	DURACION	INICIO	FIN
1833	MARRUECOS Y MOLINOS SEDE A - Marruecos y Molinos	4	16-02-21	19-02-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).	2	16-02-21	17-02-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	1	17-02-21	17-02-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	2	17-02-21	18-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	1	19-02-21	19-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	1	19-02-21	19-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	1	19-02-21	19-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	1	19-02-21	19-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	1	19-02-21	19-02-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	2	17-02-21	18-02-21



NOTA: Durante la ejecución de la obra se pueden presentar variables en la programación de acuerdo a las condiciones actuales de emergencia sanitaria presentadas en el Distrito

OBSERVACIONES:	(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

SANTIAGO FERNANDEZ- Residente de Contratista
Construsocial S.A.S

Elaboro: Ing, Juan Rincon / Ing. OscarSalamanca - Interventoria AC2R

3953

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 01/01/2021	Formato - 01	ACTA DE VISITA - DIAGNOSTICO INICIAL	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 1835	INSTITUCIÓN:	MISAEL PASTRANA BORRERO SEDE A	LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE
FECHA DE VISITA: 13/02/2021	DIRECCIÓN: Calle 10 A # 39 - 05	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza visita diagnóstico a Colegio Misael Pastrana Borrero ubicado en la Calle 10 A # 39 - 05 identificando los siguientes aspectos: La institución no cuenta con señalización ni demarcación exterior e interior. Tiene dos (2) porterías peatonales, es jornada mañana y tarde, el piso es de concreto, baldosa, adoquín y granito.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:



RECOMENDACIONES	Se recomienda realizar la señalización y demarcación de la Institución Educativa de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital de Educación.	OBSERVACIONES:	Para la atención de esta emergencia en la ejecución de las actividades el contratista de obra deberá disponer de una cuadrilla especializada en señalización vial, al finalizar la obra el contratista deberá hacer entrega de las zonas de afectación en perfectas condiciones de orden y aseo.

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

SANTIAGO FERNANDEZ- Residente de Contratista
Construsocial S.A.S

FIRMA

OBSERVACIONES ADICIONALES	

Elaboro: Ing. Juan Rincon / Ing. OscarSalamanca - Interventoria AC2R

3954

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 01/01/2021	Formato - 02	ACTA DE INICIO	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 1835	INSTITUCIÓN:	MISAEL PASTRANA BORRERO SEDE A	LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE

FECHA DE INICIO EMERGENCIA:	
TIPO DE EMERGENCIA:	SEÑALIZACIÓN
LUGAR DE LA EMERGENCIA:	PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN
TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN	1 DIAS

CLASE DE ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA

CORRECTIVA	PRIMERA ATENCIÓN	ETAPAS
	X	

PRESUPUESTO INICIAL - Costo Directo

$ 4,052,589.04

ACTIVIDADES INICIALES POR EJECUTAR:

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.

Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las IED.


Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

MISAEL PASTRANA BORRERO SEDE - A [Misael Pastrana Borrero]

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
NP	ITEMS NO PREVISTOS				
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).	ML	423,76	$3.904,00	$1.654.359,04
NP55	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	UN	70,00	$3.784,00	$264.880,00
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	UN	170,00	$3.945,00	$670.650,00
NP59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN	2,00	$8.256,00	$16.512,00
NP60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN	51,00	$8.256,00	$421.056,00
NP61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	36,00	$3.845,00	$138.420,00
NP62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	3,00	$3.845,00	$11.535,00
NP63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	UN	15,00	$13.327,00	$199.905,00
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	UN	172,00	$3.925,00	$675.272,00
				SUBTOTAL	$4.052.589,04
				ADMINISTRACION 21,00%	$851.044,00
				IMPREVISTOS 2,00%	$81.052,00
				UTILIDAD 5,00%	$202.629,00
				TOTAL COSTO INDIRECTO	$1.134.725,00
				TOTAL OFERTA	$5.187.314,04

PROGRAMACIÓN INICIAL

ID	NOMBRE DE LA TAREA	DURACION	INICIO	FIN
1835	MISAEL PASTRANA BORRERO SEDE A - Misael Pastrana Borrero	4	15-02-21	18-02-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).	2	15-02-21	16-02-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	1	16-02-21	16-02-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	2	16-02-21	17-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	1	18-02-21	18-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	1	18-02-21	18-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	1	18-02-21	18-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	1	18-02-21	18-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	1	18-02-21	18-02-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	2	16-02-21	17-02-21



NOTA: El presupuesto podría sufrir variaciones de acuerdo a los daños encontrados en el desarrollo de las actividades

NOTA: Durante la ejecución de la obra se pueden presentar variables en la programación de acuerdo a las condiciones actuales de emergencia sanitaria presentadas en el Distrito

OBSERVACIONES: (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

SANTIAGO FERNANDEZ- Residente de Contratista
Construsocial S.A.S

Elaboro: Ing. Juan Rincon / Ing. OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 01/01/2021	Formato - 01	ACTA DE VISITA - DIAGNOSTICO INICIAL	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 1839	INSTITUCIÓN:	ANTONIO BARAYA SEDE B	LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE
FECHA DE VISITA: 15/01/2021	DIRECCIÓN: Cra 24 c # 25 A - 10 Sur	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza visita diagnostico al Colegio Antonio Baraya Pablo VI - Sede B ubicado en la Cra 24 c # 25 A - 10 Sur, identificando los siguientes aspectos: El colegio cuenta con jornada unica, tiene un solo ingreso peatonal y el piso esta compuesto de baldosa, granito y concreto.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:



RECOMENDACIONES	Se recomienda realizar la señalización y demarcación de la Institución Educativa de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital de Educación.	OBSERVACIONES:	Para la atención de esta emergencia en la ejecución de las actividades el contratista de obra deberá disponer de una cuadrilla especializada en señalización vial, al finalizar la obra el contratista deberá hacer entrega de las zonas de afectación en perfectas condiciones de orden y aseo.

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

SANTIAGO FERNANDEZ- Residente de Contratista
Construsocial S.A.S

FIRMA

OBSERVACIONES ADICIONALES	

Elaboro: Ing. Juan Rincon / Ing. OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 01/01/2021	Formato - 02	ACTA DE INICIO	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 1839	INSTITUCIÓN:	ANTONIO BARAYA SEDE B	LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE

FECHA DE INICIO EMERGENCIA:	
TIPO DE EMERGENCIA:	SEÑALIZACIÓN
LUGAR DE LA EMERGENCIA:	PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN
TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN	1 DIAS

CLASE DE ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA

CORRECTIVA	PRIMERA ATENCIÓN	ETAPAS
	X	

PRESUPUESTO INICIAL - Costo Directo

$ 1,005,134.73

ACTIVIDADES INICIALES POR EJECUTAR:

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0.1 ml).

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.

Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las IED.

Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

ANTONIO BARAYA SEDE - B (Pablo VI)

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
Nº	ITEMS NO PREVISTOS				
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0.1 ML).	ML	88,66	$3.904,00	$346.897,73
NP55	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	UN	60,00	$3.784,00	$227.040,00
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRAFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	UN	29,00	$3.945,00	$110.460,00
NP59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN	1,00	$8.256,00	$8.256,00
NP60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN	6,00	$8.256,00	$49.536,00
NP61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	18,00	$3.845,00	$69.210,00
NP62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	1,00	$3.845,00	$3.845,00
NP63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	UN	6,00	$13.327,00	$79.962,00
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRAFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	UN	29,00	$3.921,00	$109.928,00
				SUBTOTAL	$1,005,134,73
				ADMINISTRACION 21,00%	$211.078,00
				IMPREVISTOS 2,00%	$20.103,00
				UTILIDAD 5,00%	$50.257,00
				TOTAL COSTO INDIRECTO	$281,438,00
				TOTAL OFERTA	$1,286,572,73

NOTA: El presupuesto podría sufrir variaciones de acuerdo a los daños encontrados en el desarrollo de las actividades

PROGRAMACIÓN INICIAL

ID	NOMBRE DE LA TAREA	DURACION	INICIO	FIN	lun mar 01	mar mar 02	mié mar 03	jue mar 04
1839	ANTONIO BARAYA SEDE B - Pablo VI	2	02-03-21	03-03-21				
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).	1	02-03-21	02-03-21				
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	1	03-03-21	03-03-21				
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	1	03-03-21	03-03-21				
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	1	02-03-21	02-03-21				
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	1	02-03-21	02-03-21				
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	1	02-03-21	02-03-21				
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	1	02-03-21	02-03-21				
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	1	02-03-21	02-03-21				
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	1	03-03-21	03-03-21				

NOTA: Durante la ejecución de la obra se pueden presentar variables en la programación de acuerdo a las condiciones actuales de emergencia sanitaria presentadas en el Distrito

OBSERVACIONES:	(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

SANTIAGO FERNANDEZ- Residente de Contratista
Construsocial S.A.S

Elaboro: Ing. Juan Rincon / Ing. OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 01/01/2021	Formato - 01	ACTA DE VISITA - DIAGNOSTICO INICIAL	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 1841	INSTITUCIÓN:	QUIROGA ALIANZA SEDE A	LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE
FECHA DE VISITA: 2/16/21	DIRECCIÓN: KR 23 # 35 - 20 SUR	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza visita diagnóstico al Colegio Quiroga Alianza ubicado en la Carrera 23 # 35 - 20 Sur, identificando los siguientes aspectos: la Institución Educativa no cuenta con señalización ni demarcación interior o exterior, el piso es de baldoza y concreto. Es jornada unica y cuenta con un acceso peatonal.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:



RECOMENDACIONES	Se recomienda realizar la señalización y demarcación de la Institución Educativa de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital de Educación.	OBSERVACIONES:	Para la atención de esta emergencia en la ejecución de las actividades el contratista de obra deberá disponer de una cuadrilla especializada en señalización vial, al finalizar la obra el contratista deberá hacer entrega de las zonas de afectación en perfectas condiciones de orden y aseo.

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

SANTIAGO FERNANDEZ- Residente de Contratista
Construsocial S.A.S

FIRMA

OBSERVACIONES ADICIONALES	

Elaboro: Ing. Juan Rincon / Ing. OscarSalamanca - Interventoria AC2R

3958

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 01/01/2021	Formato - 02	ACTA DE INICIO	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 1841	INSTITUCIÓN:	QUIROGA ALIANZA SEDE A	LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE

FECHA DE INICIO EMERGENCIA:	
TIPO DE EMERGENCIA:	SEÑALIZACIÓN
LUGAR DE LA EMERGENCIA:	PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN
TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN	1 DIAS

CLASE DE ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA

CORRECTIVA	PRIMERA ATENCIÓN	ETAPAS
	X	

PRESUPUESTO INICIAL - Costo Directo

$ 13,491,413.60

ACTIVIDADES INICIALES POR EJECUTAR:

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.

Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las IED.


Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

QUIROGA ALIANZA SEDE - A (Quiroga Alianza)

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
NP	ITEMS NO PREVISTOS				
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).	ML	1.628,00	$3.994,00	$6.359.225,60
NP55	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	UN	120,00	$3.794,00	$454.080,00
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	UN	662,00	$3.945,00	$2.611.590,00
NP59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN	2,00	$8.256,00	$16.512,00
NP60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN	102,00	$8.256,00	$842.112,00
NP61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	73,00	$3.845,00	$280.685,00
NP62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	3,00	$3.845,00	$11.535,00
NP63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	UN	27,00	$13.327,00	$359.829,00
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	UN	650,00	$3.926,00	$2.551.900,00
				SUBTOTAL	$13.491.413,60
				ADMINISTRACION 21,00%	$2.833.197,00
				IMPREVISTOS 2,00%	$269.828,00
				UTILIDAD 5,00%	$674.571,00
				TOTAL COSTO INDIRECTO	$3.777.596,00
				TOTAL DE ATA	$17.269.009,60

PROGRAMACIÓN INICIAL

ID	NOMBRE DE LA TAREA	DURACION	INICIO	FIN
1841	QUIROGA ALIANZA SEDE A - Quiroga Alianza	6	25-02-21	02-03-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).	4	25-02-21	28-02-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	1	28-02-21	28-02-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	4	26-02-21	01-03-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	1	02-03-21	02-03-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	1	02-03-21	02-03-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	1	02-03-21	02-03-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	1	02-03-21	02-03-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	1	02-03-21	02-03-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	4	26-02-21	01-03-21



NOTA: El presupuesto podría sufrir variaciones de acuerdo a los daños encontrados en el desarrollo de las actividades

NOTA: Durante la ejecución de la obra se pueden presentar variables en la programación de acuerdo a las condiciones actuales de emergencia sanitaria presentadas en el Distrito

OBSERVACIONES: **(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución**

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

SANTIAGO FERNANDEZ- Residente de Contratista
Construsocial S.A.S

Elaboro: Ing. Juan Rincon / Ing. OscarSalamanca - Interventoria AC2R

3959

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 01/01/2021	Formato - 01	ACTA DE VISITA - DIAGNOSTICO INICIAL	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 1846	INSTITUCIÓN:	RESTREPO MILLAN SEDE A	LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE
FECHA DE VISITA: 10/02/2021	DIRECCIÓN: Calle 40 Sur # 23 - 25	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN


DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita diagnóstico al Colegio Distrital Milan Restrepo - Sede A ubicado en la Calle 40 sur # 23 - 25 identificando los siguientes aspectos: EL colegio no cuenta con señalización ni demarcación, tiene tres accesos peatoles, dos accesos vehículares, es de jornada mañana, tarde y noche. El piso es en baldosa, granito y concreto.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:



RECOMENDACIONES	Se recomienda realizar la señalización y demarcación de la Institución Educativa de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital de Educación.	OBSERVACIONES:	Para la atención de esta emergencia en la ejecución de las actividades el contratista de obra deberá disponer de una cuadrilla especializada en señalización vial, al finalizar la obra el contratista deberá hacer entrega de las zonas de afectación en perfectas condiciones de orden y aseo.

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

SANTIAGO FERNANDEZ- Residente de Contratista
Construsocial S.A.S

FIRMA

OBSERVACIONES ADICIONALES	

Elaboro: Ing. Juan Rincon / Ing. OscarSalamanca - Interventoria AC2R

3960

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 01/01/2021	Formato - 02	ACTA DE INICIO	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 1846	INSTITUCIÓN:	RESTREPO MILLAN SEDE A	LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE

FECHA DE INICIO EMERGENCIA:	
TIPO DE EMERGENCIA:	SEÑALIZACIÓN
LUGAR DE LA EMERGENCIA:	PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN
TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN	1 DIAS

CLASE DE ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA

CORRECTIVA	PRIMERA ATENCIÓN	ETAPAS
	X	

PRESUPUESTO INICIAL - Costo Directo

$ 5,968,611.68

ACTIVIDADES INICIALES POR EJECUTAR:

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.

Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las IED.

Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).


RESTREPO MILLAN SEDE - A (Restrepo Millan)

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ITEM ELIMINADO				
NP	ITEMS NO PREVISTOS				
NPS4	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1ML).	ML	632,42	$3.904,80	$2.468.967,68
NPS5	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO	UN	96,00	$3.784,00	$302.720,00
NPS6	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRAFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	UN	283,00	$3.345,00	$998.085,00
NPS9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN	8,00	$5.285,00	$41.280,00
NP60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN	99,00	$6.256,00	$734.784,00
NP61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	63,00	$3.845,00	$265.305,00
NP62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	4,00	$5.845,00	$23.070,00
NP63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	UN	10,00	$13.327,00	$133.270,00
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRAFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	UN	286,00	$3.526,00	$1.001.130,00
				SUBTOTAL	$5.968.611,68
				ADMINISTRACION 21,00%	$1.253.408,00
				IMPREVISTOS 2,00%	$119.372,00
				UTILIDAD 5,00%	$298.431,00
				TOTAL COSTO INDIRECTO	$1.671.211,00
				TOTAL OFERTA	$7.639.822,68

NOTA: El presupuesto podría sufrir variaciones de acuerdo a los daños encontrados en el desarrollo de las actividades

PROGRAMACIÓN INICIAL

ID	NOMBRE DE LA TAREA	DURACION	INICIO	FIN
1846	RESTREPO MILLAN SEDE A - Restrepo Millan	5	01-03-21	05-03-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).	3	01-03-21	03-03-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO	1	03-03-21	03-03-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRAFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	3	02-03-21	04-03-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	1	05-03-21	05-03-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	1	05-03-21	05-03-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	1	05-03-21	05-03-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	1	05-03-21	05-03-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	1	05-03-21	05-03-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRAFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	3	02-03-21	04-03-21



NOTA: Durante la ejecución de la obra se pueden presentar variables en la programación de acuerdo a las condiciones actuales de emergencia sanitaria presentadas en el Distrito

OBSERVACIONES:	(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la Institución

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

SANTIAGO FERNANDEZ- Residente de Contratista
Construsocial S.A.S

Elaboro: Ing. Juan Rincon / Ing. OscarSalamanca - Interventoria AC2R

3961

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 01/01/2021	Formato - 01	ACTA DE VISITA - DIAGNOSTICO INICIAL	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 1848	INSTITUCIÓN:	SAN AGUSTIN SEDE A	LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE
FECHA DE VISITA: 2/14/21	DIRECCIÓN: CL 50 A SUR # 5 C - 40	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza visita diagnóstico al colegio San Agustin Sede A ubicado en la Calle 50 A Sur # 5 c - 40, identificando que el colegio no esta señalizado, tiene tres porterías peatonales, una vehicular, es jornada mañana y tarde, el piso es de baldosa, granito y concreto.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:



RECOMENDACIONES	Se recomienda hacer la señalización y demarcación de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Secretaria Distrital de Educación.	OBSERVACIONES:	Para la atención de esta emergencia en la ejecución de las actividades el contratista de obra deberá disponer de una cuadrilla especializada en señalización vial, al finalizar la obra el contratista deberá hacer entrega de las zonas de afectación en perfectas condiciones de orden y aseo.

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

SANTIAGO FERNANDEZ- Residente de Contratista
Construsocial S.A.S

FIRMA

OBSERVACIONES ADICIONALES	

Elaboro: Ing. Juan Rincon / Ing. OscarSalamanca - Interventoria AC2R

3962

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 01/01/2021	Formato - 02	ACTA DE INICIO	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 1848	INSTITUCIÓN:	SAN AGUSTIN SEDE A	LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE

FECHA DE INICIO EMERGENCIA:	
TIPO DE EMERGENCIA:	SEÑALIZACIÓN
LUGAR DE LA EMERGENCIA:	PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN
TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN	1 DIAS

CLASE DE ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA

CORRECTIVA	PRIMERA ATENCIÓN	ETAPAS
	X	

PRESUPUESTO INICIAL - Costo Directo

$ 9,360,052.16

ACTIVIDADES INICIALES POR EJECUTAR:

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.

Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las IED.

Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).


SAN AGUSTIN SEDE - A (San Agustín)

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
NP	ITEM NO PREVISTOS				
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).	ML	1.045,54	$3.904,00	$4.081.788,16
NP55	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA CIRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	UN	80,00	$3.784,00	$302.720,00
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	UN	410,00	$3.945,00	$1.649.010,00
NP59	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN	4,00	$8.256,00	$33.024,00
NP60	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN	125,00	$8.256,00	$1.032.000,00
NP61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	85,00	$3.845,00	$326.825,00
NP62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	5,00	$3.845,00	$19.225,00
NP63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	UN	20,00	$13.327,00	$266.540,00
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	UN	420,00	$3.926,00	$1.648.920,00
				SUBTOTAL	$9.360.052,16
			ADMINISTRACION	21,00%	$1.965.611,00
			IMPREVISTOS	2,00%	$187.201,00
			UTILIDAD	5,00%	$468.003,00
				TOTAL COSTO INDIRECTO	$2.620.815,00
				TOTAL OFERTA	$11.980.867,16

NOTA: El presupuesto podría sufrir variaciones de acuerdo a los daños encontrados en el desarrollo de las actividades

PROGRAMACIÓN INICIAL

ID	NOMBRE DE LA TAREA	DURACION	INICIO	FIN
1848	SAN AGUSTIN SEDE A - San Agustín	6	03-03-21	08-03-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).	4	03-03-21	06-03-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	1	06-03-21	06-03-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	4	04-03-21	07-03-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	1	08-03-21	08-03-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	1	08-03-21	08-03-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	1	08-03-21	08-03-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	1	08-03-21	08-03-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	1	08-03-21	08-03-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	4	04-03-21	07-03-21



NOTA: Durante la ejecución de la obra se pueden presentar variables en la programación de acuerdo a las condiciones actuales de emergencia sanitaria presentadas en el Distrito

OBSERVACIONES: (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

SANTIAGO FERNANDEZ- Residente de Contratista
Construsocial S.A.S

Elaboro: Ing. Juan Rincon / Ing. OscarSalamanca - Interventoria AC2R

3963

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 01/01/2021	Formato - 01	ACTA DE VISITA - DIAGNOSTICO INICIAL	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 1859	INSTITUCIÓN:	MARIA CANO (El Rosal) SEDE A	LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE
FECHA DE VISITA: 11/02/2021	DIRECCIÓN: Transversal 5 U # 48 J - 30 Sur	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza visita diagnóstico al Colegio Maria Cano Sede A - ubicado en la Cra. 12G #22 B - 51 Sur, identificando que la Institución cuenta con dos accesos, pisos en concreto y baldosas. La Institución no se encuentra señalizada ni demarcada en exteriores e interiores. Cuenta con jornada única.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:



RECOMENDACIONES	Se recomienda realizar la señalización y demarcación de acuerdo con lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital de Educación.	OBSERVACIONES:	Para la atención de esta emergencia en la ejecución de las actividades el contratista de obra deberá disponer de una cuadrilla especializada en señalización vial, al finalizar la obra el contratista deberá hacer entrega de las zonas de afectación en perfectas condiciones de orden y aseo.

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

SANTIAGO FERNANDEZ- Residente de Contratista
Construsocial S.A.S

FIRMA

OBSERVACIONES ADICIONALES	

Elaboro: Ing. Juan Rincon / Ing. OscarSalamanca - Interventoría AC2R

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 01/01/2021	Formato - 02	ACTA DE INICIO	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 1859	INSTITUCIÓN:	MARIA CANO (El Rosal) SEDE A	LOCALIDAD: RAFAEL URIBE URIBE

FECHA DE INICIO EMERGENCIA:	
TIPO DE EMERGENCIA:	SEÑALIZACIÓN
LUGAR DE LA EMERGENCIA:	PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN
TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN	1 DIAS

CLASE DE ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA

CORRECTIVA	PRIMERA ATENCIÓN	ETAPAS
	X	

PRESUPUESTO INICIAL - Costo Directo

$ 17,032,920.56

MARIA CANO (El Rosal) SEDE - A (María Cano El Rosal)

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
Nº	ITEMS NO PREVISTOS				
NPS4	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).	ML	1437,64	$3.904,00	$7.174.146,56
NPS5	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	UN	60,00	$3.784,00	$227.040,00
NPS6	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	UN	918,00	$3.945,00	$3.621.510,00
NPS9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN	4,00	$8.256,00	$33.024,00
NPS10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN	175,00	$8.256,00	$1.444.800,00
NPS11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	70,00	$3.845,00	$299.910,00
NPS12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	4,00	$3.845,00	$15.380,00
NPS13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	UN	46,00	$13.327,00	$613.042,00
NPS14	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	UN	918,00	$3.925,00	$3.604.068,00
				SUBTOTAL	$17.032.920,56
				ADMINISTRACION 21,00%	$3.576.913,00
				IMPREVISTOS 2,00%	$340.658,00
				UTILIDAD 5,00%	$851.646,00
				TOTAL COSTO INDIRECTO	$4.769.237,00
				TOTAL OFERTA	$21.802.157,56

NOTA: El presupuesto podría sufrir variaciones de acuerdo a los daños encontrados en el desarrollo de las actividades

ACTIVIDADES INICIALES POR EJECUTAR:

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.

Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las IED.

Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

PROGRAMACIÓN INICIAL

ID	NOMBRE DE LA TAREA	DURACION	INICIO	FIN
1859	MARIA CANO (El Rosal) SEDE A - María Cano El Rosal	7	14-02-21	20-02-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).	4	14-02-21	17-02-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	1	17-02-21	17-02-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	4	15-02-21	18-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	1	20-02-21	20-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	1	20-02-21	20-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	1	20-02-21	20-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	1	20-02-21	20-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	1	20-02-21	20-02-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	4	15-02-21	18-02-21



NOTA: Durante la ejecución de la obra se pueden presentar variables en la programación de acuerdo a las condiciones actuales de emergencia sanitaria presentadas en el Distrito

OBSERVACIONES:	(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

SANTIAGO FERNANDEZ- Residente de Contratista
Construsocial S.A.S

0

3966

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 01/01/2021	Formato - 01	ACTA DE VISITA - DIAGNOSTICO INICIAL	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 1912	INSTITUCIÓN:	CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE SEDE A	LOCALIDAD: CIUDAD BOLÍVAR
FECHA DE VISITA: 26/01/2021	DIRECCIÓN: Calle 55 Sur # 69 B - 61 Sur	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza visita diagnóstico en la IED Confederación Brisas del Diamante - Sede A ubicada en la Calle 55 Sur # 69 b - 61. La institución cuenta con dos accesos, pisos en ladrillo y concreto. La institución no cuenta con señalización y demarcación interior ni exterior.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:



RECOMENDACIONES	Se recomienda realizar la señalización y demarcación de la Institución Educativa de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital de Educación.	OBSERVACIONES:	Para la atención de esta emergencia en la ejecución de las actividades el contratista de obra deberá disponer de una cuadrilla especializada en señalización vial, al finalizar la obra el contratista deberá hacer entrega de las zonas de afectación en perfectas condiciones de orden y aseo.

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

CONSTRUSOCIAL S.A.S.
SANTIAGO FERNANDEZ - RESIDENTE DE OBRA

FIRMA

OBSERVACIONES ADICIONALES	

Elaboro: Arq. Ivan Hernández - Interventoría AC2R

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 01/01/2021	Formato - 02	ACTA DE INICIO	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 1912	INSTITUCIÓN:	CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE SEDE A	LOCALIDAD: CIUDAD BOLÍVAR

FECHA DE INICIO EMERGENCIA:	
TIPO DE EMERGENCIA:	SEÑALIZACIÓN
LUGAR DE LA EMERGENCIA:	PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN
TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN	1 DIAS

CLASE DE ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA

CORRECTIVA	PRIMERA ATENCIÓN	ETAPAS
	X	

PRESUPUESTO INICIAL - Costo Directo

$ 7,366,527.00

ACTIVIDADES INICIALES POR EJECUTAR:

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.

Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las IED.


Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE SEDE - A (Confederación Suiza)

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
NP*	ITEMS NO PREVISTOS				
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y COPREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1ML).	ML	960,00	$3.994,00	$3.708.800,00
NP55	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	UN	20,00	$3.784,00	$75.680,00
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRAFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	UN	280,00	$3.845,00	$1.499.100,00
NP59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN	1,00	$8.256,00	$8.256,00
NP60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN	36,00	$8.256,00	$288.960,00
NP61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	42,00	$3.845,00	$161.490,00
NP62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	1,00	$3.845,00	$3.845,00
NP63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	UN	12,00	$13.327,00	$159.924,00
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRAFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	UN	372,00	$3.926,00	$1.460.472,00
				SUBTOTAL	$7.366.527,00
				ADMINISTRACION 21,00%	$1.546.971,00
				IMPREVISTOS 2,00%	$147.331,00
				UTILIDAD 5,00%	$368.326,00
				TOTAL COSTO INDIRECTO	$2.062.628,00
				TOTAL OFERTA	$9.429.155,00

PROGRAMACIÓN INICIAL

ID	NOMBRE DE LA TAREA	DURACION	INICIO	FIN
1912	CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE SEDE A - Confederación Suiza	5	15-02-21	19-02-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y COPREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1ML).	3	15-02-21	17-02-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	1	17-02-21	17-02-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRAFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1ML).	3	16-02-21	18-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	1	19-02-21	19-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	1	19-02-21	19-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	1	19-02-21	19-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	1	19-02-21	19-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	1	19-02-21	19-02-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRAFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1ML).	3	16-02-21	18-02-21



NOTA: El presupuesto podría sufrir variaciones de acuerdo a los daños encontrados en el desarrollo de las actividades

NOTA: Durante la ejecución de la obra se pueden presentar variables en la programación de acuerdo a las condiciones actuales de emergencia sanitaria presentadas en el Distrito

OBSERVACIONES: **(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

SANTIAGO FERNANDEZ- Residente de Contratista
Construsocial S.A.S

Elaboro: Ing. Juan Rincon / Ing. OscarSalamanca - Interventoria AC2R

3967

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 01/01/2021	Formato - 01	ACTA DE VISITA - DIAGNOSTICO INICIAL	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 1927	INSTITUCIÓN:	IED CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE SEDE C	LOCALIDAD: CIUDAD BOLÍVAR
FECHA DE VISITA: 25/01/2021	DIRECCIÓN: Calle 70 Sur # 18 J - 02	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza visita diagnóstico a la IED Confederación Brisas del Diamante - Sede C, ubicada en la Calle 70 Sur # 18 J - 02, identificando que la institución cuenta con un unico ingreso en zona verde, por lo cual solo se podrían pintar 2 NP 55. La insitución cuenta con piso en concreto. El colegio no cuenta con señalización ni demarcación al interior del colegio.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:



RECOMENDACIONES	Se recomienda realizar la señalización y demarcación de la Institución Educativa de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital de Educación.	OBSERVACIONES:	Para la atención de esta emergencia en la ejecución de las actividades el contratista de obra deberá disponer de una cuadrilla especializada en señalización vial, al finalizar la obra el contratista deberá hacer entrega de las zonas de afectación en perfectas condiciones de orden y aseo.

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

SANTIAGO FERNANDEZ- Residente de Contratista
Construsocial S.A.S

OBSERVACIONES ADICIONALES	

Elaboro: Ing. Juan Rincon / Ing. OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 01/01/2021	Formato - 02	ACTA DE INICIO	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 1927	INSTITUCIÓN:	IED CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE SEDE C	LOCALIDAD: CIUDAD BOLÍVAR

FECHA DE INICIO EMERGENCIA:	
TIPO DE EMERGENCIA:	SEÑALIZACIÓN
LUGAR DE LA EMERGENCIA:	PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN
TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN	1 DIAS

CLASE DE ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA

CORRECTIVA	PRIMERA ATENCIÓN	ETAPAS
	X	

PRESUPUESTO INICIAL - Costo Directo

$ 983,430.00

INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE SEDE - D (Las Manitas)

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
NP	ITEMS NO PREVISTOS				
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).	ML	115,00	$3.904,00	$448.960,00
NP55	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	UN	2,00	$3.784,00	$7.568,00
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	UN	45,00	$2.945,00	$181.470,00
NP59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN	1,00	$8.256,00	$8.256,00
NP60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN	3,00	$8.256,00	$74.304,00
NP61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	10,00	$3.845,00	$38.450,00
NP62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	1,00	$3.845,00	$3.845,00
NP63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	UN	3,00	$13.327,00	$39.981,00
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	UN	44,00	$2.924,00	$180.596,00
				SUBTOTAL	$983.430,00
				ADMINISTRACION 21,00%	$206.520,00
				IMPREVISTOS 2,00%	$19.669,00
				UTILIDAD 5,00%	$49.172,00
				TOTAL COSTO INDIRECTO	$275.361,00
				TOTAL DE ESTA	$1.258.791,00

NOTA: El presupuesto podría sufrir variaciones de acuerdo a los daños encontrados en el desarrollo de las actividades

ACTIVIDADES INICIALES POR EJECUTAR:

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.

Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las IED.

Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

PROGRAMACIÓN INICIAL

ID	NOMBRE DE LA TAREA	DURACION	INICIO	FIN	lun feb 22	mar feb 23	mié feb 24	jue feb 25
1927	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE SEDE D - Las Manitas	2	23-02-21	24-02-21				
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).	1	23-02-21	23-02-21				
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	1	24-02-21	24-02-21				
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	1	24-02-21	24-02-21				
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	1	24-02-21	24-02-21				
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	1	24-02-21	24-02-21				
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	1	24-02-21	24-02-21				
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	1	24-02-21	24-02-21				
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	1	24-02-21	24-02-21				
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1M L).	1	24-02-21	24-02-21				

NOTA: Durante la ejecución de la obra se pueden presentar variables en la programación de acuerdo a las condiciones actuales de emergencia sanitaria presentadas en el Distrito

OBSERVACIONES:	(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

SANTIAGO FERNANDEZ- Residente de Contratista
Construsocial S.A.S

Elaboro: Ing. Juan Rincon / Ing. OscarSalamanca - Interventoria AC2R

3969

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 01/01/2021	Formato - 01	ACTA DE VISITA - DIAGNOSTICO INICIAL	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 1938	INSTITUCIÓN:	CEDID CIUDAD BOLIVAR SEDE C	LOCALIDAD: CIUDAD BOLÍVAR
FECHA DE VISITA: 20/01/2021	DIRECCIÓN: Calle 69 B # 73 F - 68 Sur	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza visita diagnóstico al colegio Cedid Ciudad Bolívar (Perdomo) ubicado en la Calle 69 B # 73 F - 68 Sur, se identifica que la institución cuenta con una unica entrada la cual tiene un área de aproximadamente 3 metros con pintura amarilla. Las instalaciones internas del colegio no cuentan con señalización ni demarcación.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:



RECOMENDACIONES	Se recomienda realizar la señalización y demarcación de la Institución Educativa de acuerdo con los lineamientos dados por la Secretaria Distrital de Educación.	OBSERVACIONES:	Para la atención de esta emergencia en la ejecución de las actividades el contratista de obra deberá disponer de una cuadrilla especializada en señalización vial, al finalizar la obra el contratista deberá hacer entrega de las zonas de afectación en perfectas condiciones de orden y aseo.

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

SANTIAGO FERNANDEZ- Residente de Contratista
Construsocial S.A.S

FIRMA

OBSERVACIONES ADICIONALES		

Elaboro: Ing. Juan Rincon / Ing. OscarSalamanca - Interventoria AC2R

3970

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 01/01/2021	Formato - 02	ACTA DE INICIO	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 1938	INSTITUCIÓN:	CEDID CIUDAD BOLIVAR SEDE C	LOCALIDAD: CIUDAD BOLÍVAR

FECHA DE INICIO EMERGENCIA:	
TIPO DE EMERGENCIA:	SEÑALIZACIÓN
LUGAR DE LA EMERGENCIA:	PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN
TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN	1 DIAS

CLASE DE ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA

CORRECTIVA	PRIMERA ATENCIÓN	ETAPAS
	X	

PRESUPUESTO INICIAL - Costo Directo

$ 667,860.00

ACTIVIDADES INICIALES POR EJECUTAR:

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.

Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las IED.


Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

CEDID CIUDAD BOLIVAR SEDE - C [Perdomo Alto]

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
NP	ITEMS NO PREVISTOS				
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA TRAFICO Y DEMARCACION PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1ML).	ML	50,00	$3.304,00	$195.200,00
NP55	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA TRAFICO Y DEMARCACION PARA CIRCULOS EN AREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	UN	15,00	$3.784,00	$56.760,00
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRAFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	UN	20,00	$3.945,00	$78.900,00
NP59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN	1,00	$8.256,00	$8.256,00
NP60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN	6,00	$8.256,00	$49.536,00
NP61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	20,00	$3.845,00	$76.900,00
NP62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	1,00	$3.845,00	$3.845,00
NP63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	UN	9,00	$10.327,00	$119.943,00
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRAFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	UN	20,00	$3.926,00	$78.520,00
				SUBTOTAL	$667.860,00
				ADMINISTRACION 21,00%	$140.251,00
				IMPREVISTOS 2,00%	$13.357,00
				UTILIDAD 5,00%	$33.393,00
				TOTAL COSTO INDIRECTO	$187.001,00
				TOTAL OFERTA	$854.861,00

PROGRAMACIÓN INICIAL

ID	NOMBRE DE LA TAREA	DURACION	INICIO	FIN
1938	CEDID CIUDAD BOLIVAR SEDE C - Perdomo Alto	4	19-02-21	22-02-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).	2	19-02-21	20-02-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	1	20-02-21	20-02-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	2	20-02-21	21-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	1	22-02-21	22-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	1	22-02-21	22-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	1	22-02-21	22-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	1	22-02-21	22-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	1	22-02-21	22-02-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	2	20-02-21	21-02-21



NOTA: El presupuesto podría sufrir variaciones de acuerdo a los daños encontrados en el desarrollo de las actividades

NOTA: Durante la ejecución de la obra se pueden presentar variables en la programación de acuerdo a las condiciones actuales de emergencia sanitaria presentadas en el Distrito

OBSERVACIONES:	(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

SANTIAGO FERNANDEZ- Residente de Contratista
Construsocial S.A.S

Elaboro: Ing. Juan Rincon / Ing. OscarSalamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 01/01/2021	Formato - 01	ACTA DE VISITA - DIAGNOSTICO INICIAL	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 1952	INSTITUCIÓN:	CEDID CIUDAD BOLIVAR SEDE D	LOCALIDAD: CIUDAD BOLÍVAR
FECHA DE VISITA: 20/01/2021	DIRECCIÓN: Transversal 49 D # 70 - 80 Sur	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza visita diagnóstico al Colegio Cedid Ciudad Bolivar - Santa Rosita ubicado en la Transversal 49 D # 70 - 80 Sur, identificando las siguientes caracteristicas: El colegio solo tiene un acceso a salones, por lo cual debe ser demarcado. La institución cuenta con pisos en concreto

REGISTRO FOTOGRÁFICO:



RECOMENDACIONES	Se recomienda realizar la señalización y demarcación de la Institución Educativa de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital de Educación.	OBSERVACIONES:	Para la atención de esta emergencia en la ejecución de las actividades el contratista de obra deberá disponer de una cuadrilla especializada en señalización vial, al finalizar la obra el contratista deberá hacer entrega de las zonas de afectación en perfectas condiciones de orden y aseo.

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

SANTIAGO FERNANDEZ- Residente de Contratista
Construsocial S.A.S

FIRMA

OBSERVACIONES ADICIONALES		

Elaboro: Ing. Juan Rincon / Ing. OscarSalamanca - Interventoria AC2R

3972

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 01/01/2021	Formato - 02	ACTA DE INICIO	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 1952	INSTITUCIÓN:	CEDID CIUDAD BOLIVAR SEDE D	LOCALIDAD: CIUDAD BOLÍVAR

FECHA DE INICIO EMERGENCIA:	
TIPO DE EMERGENCIA:	SEÑALIZACIÓN
LUGAR DE LA EMERGENCIA:	PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN
TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN	1 DIAS

CLASE DE ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA

CORRECTIVA	PRIMERA ATENCIÓN	ETAPAS
	X	

PRESUPUESTO INICIAL - Costo Directo

$ 425,669.00

ACTIVIDADES INICIALES POR EJECUTAR:

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.

Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las IED.

Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

CEDID CIUDAD BOLIVAR SEDE - D [Santa Rosita de la Vega]

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
N°	ITEMS NO PREVISTOS				
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).	ML	25,00	$3.904,00	$97.600,00
NP55	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	UN	20,00	$3.784,00	$75.680,00
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRAFICO SEÑALIZACION Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACION PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	UN	10,00	$3.945,00	$39.450,00
NP59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN	1,00	$8.256,00	$8.256,00
NP60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN	2,00	$8.256,00	$16.512,00
NP61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	10,00	$3.845,00	$38.450,00
NP62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	1,00	$3.845,00	$3.845,00
NP63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	UN	8,00	$13.327,00	$106.616,00
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	UN	10,00	$3.926,00	$39.260,00
				SUBTOTAL	$425.669,00
			ADMINISTRACION	21,00%	$89.390,00
			IMPREVISTOS	2,00%	$8.513,00
			UTILIDAD	5,00%	$21.283,00
				TOTAL COSTO INDIRECTO	$219.186,00
				TOTAL OFERTA	$644.855,00

PROGRAMACIÓN INICIAL

ID	NOMBRE DE LA TAREA	DURACION	INICIO	FIN
1952	CEDID CIUDAD BOLIVAR SEDE D - Santa Rosita de la Vega	2	19-02-21	20-02-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 M L).	1	19-02-21	19-02-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	1	20-02-21	20-02-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 M L - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 M L).	1	20-02-21	20-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	1	20-02-21	20-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	1	20-02-21	20-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	1	20-02-21	20-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	1	20-02-21	20-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	1	20-02-21	20-02-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 M L - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1M L).	1	20-02-21	20-02-21

Jue	vie	sáb	dom
feb 18	feb 19	feb 20	feb 21

NOTA: El presupuesto podría sufrir variaciones de acuerdo a los daños encontrados en el desarrollo de las actividades

NOTA: Durante la ejecución de la obra se pueden presentar variables en la programación de acuerdo a las condiciones actuales de emergencia sanitaria presentadas en el Distrito

OBSERVACIONES: **(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

SANTIAGO FERNANDEZ- Residente de Contratista
Construsocial S.A.S

Elaboro: Ing. Juan Rincon / Ing. OscarSalamanca - Interventoria AC2R

3973

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 01/01/2021	Formato - 01	ACTA DE VISITA - DIAGNOSTICO INICIAL	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 1955	INSTITUCIÓN:	CEDID CIUDAD BOLIVAR SEDE B	LOCALIDAD: CIUDAD BOLÍVAR
FECHA DE VISITA: 19/01/2021	DIRECCIÓN: Calle 75 Sur # 46 b - 16	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza visita diagnóstico al colegio Cedid Ciudad Bolivar - Sede B, identificando que la institución no cuenta con señalización ni demarcación. Los Pisos son en ladrillo y concreto. La institución cuenta con dos jornadas (mañana y tarde) y un unico acceso.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:



RECOMENDACIONES	Se recomienda realizar la señalización y demarcación de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital de Educación. En el acceso principal, los circulos deben ser realizados con la distancia que permitan los escalones.	OBSERVACIONES:	Para la atención de esta emergencia en la ejecución de las actividades el contratista de obra deberá disponer de una cuadrilla especializada en señalización vial, al finalizar la obra el contratista deberá hacer entrega de las zonas de afectación en perfectas condiciones de orden y aseo.

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

SANTIAGO FERNANDEZ- Residente de Contratista
Construsocial S.A.S

FIRMA

OBSERVACIONES ADICIONALES		

Elaboro: Ing. Juan Rincon / Ing. OscarSalamanca - Interventoria AC2R

3974

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 01/01/2021	Formato - 02	ACTA DE INICIO	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 1955	INSTITUCIÓN:	CEDID CIUDAD BOLIVAR SEDE B	LOCALIDAD: CIUDAD BOLÍVAR

FECHA DE INICIO EMERGENCIA:	
TIPO DE EMERGENCIA:	SEÑALIZACIÓN
LUGAR DE LA EMERGENCIA:	PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN
TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN	1 DIAS

CLASE DE ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA

CORRECTIVA	PRIMERA ATENCIÓN	ETAPAS
	X	

PRESUPUESTO INICIAL - Costo Directo

$ 934,321.00

CEDID CIUDAD BOLIVAR SEDE - B (Tanque Laguna)

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
NP	ITEMS NO PREVISTOS				
NPS4	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).	ML	88,00	$3.904,00	$351.360,00
NPS5	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	UN	25,00	$3.784,00	$94.600,00
NPS6	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	UN	36,00	$3.945,00	$142.020,00
NPS9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN	1,00	$8.256,00	$8.256,00
NP60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN	3,00	$8.256,00	$24.768,00
NP61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	16,00	$3.845,00	$61.520,00
NP62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	1,00	$3.845,00	$3.845,00
NP63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	UN	8,00	$13.327,00	$106.616,00
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	UN	36,00	$3.926,00	$141.336,00
				SUBTOTAL	$934.321,00
				ADMINISTRACION 21,00%	$196.207,00
				IMPREVISTOS 2,00%	$18.686,00
				UTILIDAD 5,00%	$46.716,00
				TOTAL COSTO INDIRECTO	$261.609,00
				TOTAL DE OBRA	$1.195.930,00

NOTA: El presupuesto podría sufrir variaciones de acuerdo a los daños encontrados en el desarrollo de las actividades

ACTIVIDADES INICIALES POR EJECUTAR:

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.

Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las IED.

Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

PROGRAMACIÓN INICIAL

ID	NOMBRE DE LA TAREA	DURACION	INICIO	FIN
1955	CEDID CIUDAD BOLIVAR SEDE B - Tanque Laguna	3	19-02-21	21-02-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SENALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LA S INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).	2	19-02-21	20-02-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	1	20-02-21	20-02-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	2	20-02-21	21-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	1	21-02-21	21-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	1	21-02-21	21-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	1	21-02-21	21-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	1	21-02-21	21-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	1	21-02-21	21-02-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	2	20-02-21	21-02-21

jue	vie	sáb	dom	lun
feb 18	feb 19	feb 20	feb 21	feb 22

NOTA: Durante la ejecución de la obra se pueden presentar variables en la programación de acuerdo a las condiciones actuales de emergencia sanitaria presentadas en el Distrito

OBSERVACIONES: (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

SANTIAGO FERNANDEZ- Residente de Contratista
Construsocial S.A.S

Elaboro: Ing. Juan Rincon / Ing. OscarSalamanca - Interventoria AC2R

3975

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 01/01/2021	Formato - 01	ACTA DE VISITA - DIAGNOSTICO INICIAL	
CÓDIGO PLANTA EÍSICA No. 1957	INSTITUCIÓN:	IED CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE SEDE B	LOCALIDAD: CIUDAD BOLÍVAR
FECHA DE VISITA: 25/01/2021	DIRECCIÓN: Cra 18 n # 70 a sur - 24	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza visita diagnostico al colegio IED Confederación Brisas del Diamante ubicado en la Cra 18n # 70 a Sur - 24 identificando huellas de pintura en el ingreso, por los cuales los circulos correspondientes al NP 55 se deben dejar a distancias mayores para poder separlos de las huellas existentes. La institución cuenta con pisos en concreto y ladrillo. No se observa demarcación ni señalización al interior de la institución.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:



RECOMENDACIONES	Se recomienda realizar la señalización y demarcación de la Institución Educativa teniendo en cuenta los lineamientos dados por la Secretaria Distrital de Educación.	OBSERVACIONES:	Para la atención de esta emergencia en la ejecución de las actividades el contratista de obra deberá disponer de una cuadrilla especializada en señalización vial, al finalizar la obra el contratista deberá hacer entrega de las zonas de afectación en perfectas condiciones de orden y aseo.

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

SANTIAGO FERNANDEZ- Residente de Contratista
Construsocial S.A.S

FIRMA

OBSERVACIONES ADICIONALES		

Elaboro: Ing. Juan Rincon / Ing. OscarSalamanca - Interventoria AC2R

3976

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 01/01/2021	Formato - 02	ACTA DE INICIO	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 1957	INSTITUCIÓN:	IED CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE SEDE B	LOCALIDAD: CIUDAD BOLÍVAR

FECHA DE INICIO EMERGENCIA:	
TIPO DE EMERGENCIA:	SEÑALIZACIÓN
LUGAR DE LA EMERGENCIA:	PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN
TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN	1 DIAS

CLASE DE ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA

CORRECTIVA	PRIMERA ATENCIÓN	ETAPAS
	X	

PRESUPUESTO INICIAL - Costo Directo

$ 1,159,251.00

ACTIVIDADES INICIALES POR EJECUTAR:

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.

Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0.50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las IED.

Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).


INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE SEDE - B (Villas de Diamante)

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
NP	ITEMS NO PREVISTOS				
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 M.L).	ML	122,00	$3.904,00	$480.192,00
NP55	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CIRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	UN	20,00	$3.784,00	$75.680,00
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	UN	50,00	$3.945,00	$197.250,00
NP59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN	1,00	$8.256,00	$8.256,00
NP60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN	12,00	$8.256,00	$99.072,00
NP61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	15,00	$3.845,00	$57.675,00
NP62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	1,00	$3.845,00	$3.845,00
NP63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	UN	3,00	$13.327,00	$39.981,00
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	UN	50,00	$3.924,00	$196.300,00
				SUBTOTAL	$1.158.251,00
				ADMINISTRACION 21,00%	$243.233,00
				IMPREVISTOS 2,00%	$23.165,00
				UTILIDAD 5,00%	$57.913,00
				TOTAL COSTO INDIRECTO	$324.311,00
				TOTAL OFERTA	$1.482.562,00

NOTA: El presupuesto podría sufrir variaciones de acuerdo a los daños encontrados en el desarrollo de las actividades

PROGRAMACIÓN INICIAL

ID	NOMBRE DE LA TAREA	DURACION	INICIO	FIN
1957	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE SEDE B - Villas de Diamante	3	19-02-21	21-02-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 M.L).	2	19-02-21	20-02-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	1	20-02-21	20-02-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	2	20-02-21	21-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	1	21-02-21	21-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	1	21-02-21	21-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	1	21-02-21	21-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	1	21-02-21	21-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS: LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	1	21-02-21	21-02-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	2	20-02-21	21-02-21



NOTA: Durante la ejecución de la obra se pueden presentar variables en la programación de acuerdo a las condiciones actuales de emergencia sanitaria presentadas en el Distrito

OBSERVACIONES: **(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución**

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

SANTIAGO FERNANDEZ- Residente de Contratista
Construsocial S.A.S

Elaboro: Ing. Juan Rincon / Ing. OscarSalamanca - Interventoria AC2R

3977

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 01/01/2021	Formato - 01	ACTA DE VISITA - DIAGNOSTICO INICIAL	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 1958	INSTITUCIÓN:	CEDID CIUDAD BOLIVAR SEDE A	LOCALIDAD: CIUDAD BOLÍVAR
FECHA DE VISITA: 18/01/2021	DIRECCIÓN: Calle 70 # 56 - 14 Sur	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza visita diagnóstico al Cedid Ciudad Bolívar - Sede A ubicado en la Calle 70 # 56 - 11 sur, identificando: la institución cuenta con aproximadamente 40 líneas en pintura distribuidas al ingreso para el distanciamiento, sin embargo, las instalaciones internas NO cuentan con demarcación ni Señalización. Se cuentan con pisos en concreto, ladrillo y baldoza.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:



RECOMENDACIONES	Se recomienda realizar la señalización vertical y la demarcación horizontal de la institución teniendo en cuenta los lineamientos dados por la Secretaria de Educación Distrital.
OBSERVACIONES:	Para la atención de esta emergencia en la ejecución de las actividades el contratista de obra deberá disponer de una cuadrilla especializada en señalización vial, al finalizar la obra el contratista deberá hacer entrega de las zonas de afectación en perfectas condiciones de orden y aseo.

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoría
AC2R Ingenieria & Proyectos S.A.S

SANTIAGO FERNANDEZ- Residente de Contratista
Construsocial S.A.S

FIRMA

OBSERVACIONES ADICIONALES	

Elaboro: Ing. Juan Rincon / Ing. OscarSalamanca - Interventoria AC2R

3978

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 01/01/2021	Formato - 02	ACTA DE INICIO	
CÓDIGO PLANTA FÍSICA No. 1958	INSTITUCIÓN:	CEDID CIUDAD BOLIVAR SEDE A	LOCALIDAD: CIUDAD BOLÍVAR

FECHA DE INICIO EMERGENCIA:	
TIPO DE EMERGENCIA:	SEÑALIZACIÓN
LUGAR DE LA EMERGENCIA:	PASILLOS - ÁREAS DE REUNIÓN
TIEMPO ESTIMADO DE DURACIÓN	1 DIAS

CLASE DE ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA

CORRECTIVA	PRIMERA ATENCIÓN	ETAPAS
	X	

PRESUPUESTO INICIAL - Costo Directo

$ 4,928,798.00

ACTIVIDADES INICIALES POR EJECUTAR:

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.

Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las IED.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las IED.

Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

CEDID CIUDAD BOLIVAR SEDE - A (CEDID. Ciudad Bolivar)

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
NP	ITEMS NO PREVISTOS				
NP54	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACION PARA SEÑALIZACION DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).	ML	583,00	$3.804,00	$2.221.376,00
NP55	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	UN	40,00	$3.784,00	$151.360,00
NP56	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	UN	228,00	$3.945,00	$899.460,00
NP59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS. TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN	3,00	$8.256,00	$24.768,00
NP60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS. USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	UN	11,00	$8.256,00	$90.816,00
NP61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS. AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	61,00	$3.845,00	$234.545,00
NP62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS. ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	UN	3,00	$3.845,00	$11.535,00
NP63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS. LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	UN	30,00	$13.327,00	$399.810,00
NP64	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	UN	228,00	$3.926,00	$895.128,00
				SUBTOTAL	$4.928.798,00
				ADMINISTRACION 21,00%	$1.035.048,00
				IMPREVISTOS 2,00%	$98.576,00
				UTILIDAD 5,00%	$246.440,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	$5.380.064,00
				TOTAL OFERTA	$6.308.862,00

PROGRAMACIÓN INICIAL

ID	NOMBRE DE LA TAREA	DURACION	INICIO	FIN
1958	CEDID CIUDAD BOLIVAR SEDE A - CEDID. Ciudad Bolivar	7	15-02-21	21-02-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN DE HALLES Y CORREDORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (E: 0,1 ML).	4	15-02-21	18-02-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRÁFICO Y DEMARCACIÓN PARA CÍRCULOS EN ÁREAS DE ACCESO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES (Diámetro 30 cm) COLORES AMARILLO Y NEGRO.	1	18-02-21	18-02-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VERDE TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	4	16-02-21	19-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS. TOMA DE TEMPERATURA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	1	21-02-21	21-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS. USAR TAPABOCAS, NO TOCAR CARA, MANTENER DISTANCIA, DE 23 x 33 EN LAS IED.	1	21-02-21	21-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS. AFORO, EN DE 20 x 20 EN LAS IED.	1	21-02-21	21-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS. ÁREA DE AISLAMIENTO, DE 20 x 20 EN LAS IED.	1	21-02-21	21-02-21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INFORMATIVA Y PREVENTIVA SEGÚN DISEÑOS. LAVARSE LAS MANOS, EN DE 30 x 45 EN LAS IED.	1	21-02-21	21-02-21
	SUMINISTRO, TRAZADO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA TRÁFICO SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA FLECHA INDICADORES DE FLUJO DE CIRCULACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES. (L: 0,50 ML - ANCHO DE FLECHA EN TUBO: 0,1 ML).	4	16-02-21	19-02-21



NOTA: El presupuesto podría sufrir variaciones de acuerdo a los daños encontrados en el desarrollo de las actividades

NOTA: Durante la ejecución de la obra se pueden presentar variables en la programación de acuerdo a las condiciones actuales de emergencia sanitaria presentadas en el Distrito

OBSERVACIONES: **(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución**

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

OSCAR SALAMANCA - Residente de Interventoria
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

SANTIAGO FERNANDEZ- Residente de Contratista
Construsocial S.A.S

Elaboro: Ing. Juan Rincon / Ing. OscarSalamanca - Interventoria AC2R

3979

4. RELACIÓN ANEXOS INFORME MENSUAL N°10

Los anexos entregados al presente informe se relacionan en el siguiente cuadro:

ANEXO 1. INFORME S.I.S.O.M.A. INTERVENTORÍA.
ANEXO 2. ACTAS DE COMITÉ.
ANEXO 3. INFORMES SEMANALES INTERVENTORÍA.
ANEXO 4. ACTA PARCIAL 10
ANEXO 5. CORRESPONDENCIA RECIBIDA
ANEXO 6. CORRESPONDENCIA ENVIADA
ANEXO 7. PROGRAMACIÓN DE OBRA
ANEXO 8. RELACIÓN DE LABORATORIOS
ANEXO 9. RELACIÓN DE TRANSPORTE

ANEXO 1. INFORME S.I.S.O.M.A. INTERVENTORÍA

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL	INFORME MENSUAL 10 DEL 23 DE ENERO 2020 AL 22 DE FEBRERO 2021	INFORME N° 10

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1440646

del 2 de Abril de 2020

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Ingeniería & Proyectos S.A.S

KRA 71ª No 52ª-17 BARRIO NORMANDIA
PBX : 2109456 / 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com – liciatcionesac2r@gmail.com
BOGOTÁ - COLOMBIA

Bogotá, Febrero de 2021

DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR. 1436286 del 16 de Marzo de 2020.

CONTRATISTA DE OBRA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.** NIT: 819.002.637-3 German Villanueva Calderon CRA.1C No.22-58 SANTA MARTA- MAGDALENA 4231714 / 3188430358 villanauta@yahoo.com licitacionesdaff@gmail.com
OBJETO	EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23 de abril de 2020
PLAZO INICIAL	Diez (10) Meses. Hasta el 22 de febrero de 2020 y/o hasta agotar recursos, lo que primero ocurra
FECHA DE INICIO	23 de abril de 2020
VALOR	$ 3.571.094.800,00 COP
FECHA DE TERMINACIÓN	22 de Febrero de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR. 1440646 del 16 de Marzo de 2020

INTERVENTORIA	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.** NIT. 830.123.577-7 Camilo Andrés Rosario Carrera 71ª no 52ª-17 Barrio Normandía (+57 1) 2109456 / 311 353 13 84 ac2ringenieria@gmail.com licitacionesac2r@gmail.com
OBJETO	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES"".
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23 de abril de 2020
PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución del contrato de interventoría es de diez meses (10), dividido en dos etapas así: 1). Ejecución de la interventoría a la obra hasta el 22 de marzo de 2021 o hasta agotar los recursos, lo que ocurra primero.
FECHA DE INICIO	23 de abril de 2020
VALOR	$ 428.828.400,00 COP
FECHA DE TERMINACIÓN	Hasta el 22 de Marzo de 2021 o hasta agotar recursos, lo que ocurra primero.