SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 40 (Enero 25 - Enero 31)		
FECHA DE INICIO: 23/08/2020	INSTITUCION: 83. IED LA PALESTINA - SEDE A		LOCALIDAD: ENGATIVA
FECHA DE TERMINACION: 26/01/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No. 1041	DIRECCION: CRA. 76 No.79-40	TIPO DE EMERGENCIA: ESTRUCTURAL	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULAS
---	---	---	---

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido al riesgo desde el punto de vista estructural en el que se encuentra el bloque antiguo, se hace necesaria la adecuacion de un espacio que garantice la seguridad de la poblacion estudiantil una vez que se de el retorno a las clases

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION DE FACHADAS

Aseo y limpieza a diario de areas intervenidas

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada en obra civil, carpinteria y ornamentacion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 2.406.305,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq, Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

4348

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**SEMANA 40 (Enero 25 - Enero 31)**		
FECHA DE INICIO: 25/08/2020	**INSTITUCION:** 84. IED LA PALESTINA - SEDE B		**LOCALIDAD:** ENGATIVA
FECHA DE TERMINACION: 25/01/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No.	1057	**DIRECCION:**	AV. CLL. 80 No.78-88	**TIPO DE EMERGENCIA:**	ESTRUCTURAL	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:**	AULAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

La actual aula de sistemas presenta un alto grado de deterioro ocasionado por los altos niveles de humedad que presenta este espacio, generando una posible emergencia sanitaria por afectacion de vias respiratorias una vez reinicien las actividades academicas

REGISTRO FOTOGRAFICO



ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION DE FACHADAS

Aseo y limpieza a diario de areas intervenidas

OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada en obra civil, carpinteria y ornamentacion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	**PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA**
		$ 652.807,96

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 40 (Enero 25 - Enero 31)		
FECHA DE INICIO: 02/10/2020	INSTITUCION: 117. LOTE FONTANA GRANDE		LOCALIDAD: SUBA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			

CODIGO PLANTA FISICA No.	1168	DIRECCION:	Cra.106 B No.151C-92	TIPO DE EMERGENCIA:	BAÑO EN SECO	LUGAR DE LA EMERGENCIA:	EXTERIOR

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Por disposiciones legales el predio necesita contar con vigilancia las 24 horas del día, sin embargo, no se cuenta con un servicio sanitario disponible para que este sea usado por parte del personal de la empresa de seguridad, generando unas condiciones de insalubridad y en consecuencia emergencia sanitaria. Adicionalmente tampoco se cuenta con unas condiciones de iluminación optimas que permitan la rápida identificación de posibles invasores.	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL SANITARIO MEDIANTE UNIDADES SANITARIAS PORTÁTILES (sanitario, lavamanos y orinal), INCLUYE TRES ASEOS POR SEMANA, MANTENIMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS EN CADA ASEO, DOTACIÓN DE DOS ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, BOLSA DE BASURA Y GEL LIMPIADOR DE MANOS EN CADA ASEO Y RETIRO DEFINITIVO DE LA UNIDAD DE ASEO.	 
DIAGNOSTICO DE LA VISITA		
Se realiza la visita al predio en donde se evidencia que por encontrarse en obra, aun no presenta condiciones para la prestacion del servicio sanitario. Aun no estan terminadas las baterias sanitarias y carece de servicio completo de agua potable.		

OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer del equipo solcitado, asi como su mantenimiento respectivo. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA **$ 75.340,00**

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 40 (Enero 25 - Enero 31)		
FECHA DE INICIO: 22/10/2020	INSTITUCION: 133. IED MARIA CANO		LOCALIDAD: RAFAEL URIBE
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1859	DIRECCION: Transversal 5U #48J-30 sur	TIPO DE EMERGENCIA: CUBIERTA	LUGAR DE LA EMERGENCIA: COMEDOR

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

La placa de cubierta sobre el hall principal y circulaciones presenta fallas en su impermeabilización evidenciada por humedades en su cara inferior generando filtración de aguas lluvias a este espacio y por ende el contacto de estas con el acabado de piso generando encharcamientos y la posibilidad de que cualquier persona sea de aseo, vigilancia, alumnos o docentes se resbalen y sufran lesiones.

REGISTRO FOTOGRAFICO






ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

AFINADO TERRAZAS MORTERO 1:4 H=8 cm

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y cuadrilla certificada para trabajo en alturas y trabajos de impermeabilizacion. Este mismo equipo se encargara de realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA **$ 1.326.834,00**

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq, Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	**CONTRATO**	
INTERVENTOR	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	**CONSTRUSOCIAL S.A.S.**	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	**SEMANA 40 (Enero 25 - Enero 31)**		
FECHA DE INICIO: 22/10/2020	**INSTITUCION:** 136. IED MONTEBELLO		**LOCALIDAD:** SAN CRISTOBAL
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			

CODIGO PLANTA FISICA No.	408	**DIRECCION:**	Calle 26 sur No.1A-44 este	**TIPO DE EMERGENCIA:**	ESTRUCTURAL	**LUGAR DE LA EMERGENCIA:**	AULAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Existe un riesgo de Colapso de la estructura actual de las aulas provisionales y depositos en material prefabricado de la Institucion educativa.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, INC. ANTICORROSIVO Y ESMALTE

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada en obra civil, carpinteria y ornamentacion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 8.050.115,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoría
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq, Ivan Hernandez - Interventoría AC2R

4352

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 40 (Enero 25 - Enero 31)		
FECHA DE INICIO: 16/11/2020	INSTITUCION: 150. BODEGA ROSA ZARATE		LOCALIDAD: FONTIBON
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			

CODIGO PLANTA FISICA No.	1416	DIRECCION:	Carrera 25A No. 8-45	TIPO DE EMERGENCIA:	CUBIERTA	LUGAR DE LA EMERGENCIA:	BODEGA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

La cubierta de la bodega de la Secretaría de Educación denominada "Rosa Zarate" presenta filtraciones equipos de computo, papeleria y archivo de la Entidad en cuanto a documentos de la SED y colegios.

REGISTRO FOTOGRAFICO






ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE ELEMENTOS DE CABALLETE TEJA ETERNIT

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA ONDULADA A.C. TIPO ETERNIT No 4

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

OBSERVACIONES TECNICAS:	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y cuadrilla certificada para trabajo en alturas. Este mismo equipo se encargara de realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA $ 3.095.207,50

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq, Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 40 (Enero 25 - Enero 31)		
FECHA DE INICIO: 18/12/2020	INSTITUCION: 161. IED FERNANDO MAZUERA VILLEGAS		LOCALIDAD: BOSA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			

CODIGO PLANTA FISICA No.	715	DIRECCION:	Diagonal 66 Sur No.80C-20	TIPO DE EMERGENCIA:	ESTRUCTURAL	LUGAR DE LA EMERGENCIA:	FACHADAS INTERIORES

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Se presento la caída subida de un tramo de fachaleta instalada, generando riesgo a la integridad de la comunidad educativa si continua este fenómeno.

REGISTRO FOTOGRAFICO



ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4

ASEO FINAL DE AREAS INTERVENIDAS

OBSERVACIONES TECNICAS:	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de una cuadrilla especial de obra civil para trabajo en alturas. Asi mismo el personal se encargara de realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX. EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 1.733.346,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 40 (Enero 25 - Enero 31)		
FECHA DE INICIO: 30/01/2021	INSTITUCION: 164. IED JOSE FELIX RESTREPO SEDE D		LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 474	DIRECCION: Calle 17A sur #4-40	TIPO DE EMERGENCIA: ESTRUCTURAL	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULAS - SEDE D

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	DIAGNOSTICO DE LA VISITA
Se Declaró la amenaza de ruina por parte de la Alcaldía Local de San Cristobal de la edificación ubicada en la Calle 17A Sur No. 4-40 Chip AAA0001DOFT Barrio Velódromo de la Localidad de San Cristóbal y, en consecuencia, ordenar a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO la demolición total de la edificación allí existente.	Se realiza visita al predio donde se evidencia una construccion con alto riesgo de colapso por el estado en que se encuentra. Placas y muros agrietados, cubierta con riesgo de caida. Columnetas desplomadas.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.) ASEO FINAL DE AREAS INTERVENIDAS	

OBSERVACIONES TECNICAS:	El contratista de obra debera realizar inicialmente proteccion y cerramiento para aislar la construccion y el area a intervenir. Realizar demolicion de toda la estructura (desmonte de cubierta, demolicion de muros, columnas, muros y placas). Desmonte de carpinteria metalica. Retiro y disposicion de residuos y escombros generados por la actividad y finalmente dejar cerramiento rigido.	PRESUPUESTO APROX. EJECUTADO EN LA SEMANA **$ 2.066.040,00**

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

OFICIO No. AC2R-SEDSEÑAINF-7-2021

Bogotá D.C. Febrero 3 de 2021

Señores:
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
Dirección de Construcción y Conservación de establecimientos Educativos
Atn. Edwin Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Ciudad.

REF: **CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1440646 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**
Asunto: INFORME SEMANAL.

Cordial saludo,

Por medio de la presente **AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.AS**, hace entrega del Informe correspondiente **SEMANA 40 (ENERO 25 - ENERO 31)**, según lo establece el contrato.

Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

Ing. CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.
NIT 830.123.577-7

4356

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

CONTRATISTA DE OBRA		CONSTRUSOCIAL S.A.S.		CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286		EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES
NIT: 819.002.537-3		RL: German Villanueva Calderon		CRA.1C No.22-58 SANTA MARTA-MAGDALENA	4231714 / 3188430358	villanauta@yahoo.com licitacionesdaff@gmail.com
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	23/04/2020	PLAZO INICIAL	Diez (10) Meses.	FECHA DE TERMINACIÓN	22 de Febrero de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	$ 3.571.094.800,00 COP
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION:	29/12/2020	PLAZO ACTUALIZADO:	Diez (10) Meses.	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADO:	22 de Febrero de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	$ 5.285.220.304,00 COP
INTERVENTOR		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646		"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".
NIT: 830.123.577-7		RL: Camilo Andres Rosario		Carrera 71ª no 52ª-17 Barrio Normandia	(+57 1) 2109456 / 311 353 13 84	ac2ringenieria@gmail.com licitacionesac2r@gmail.com
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	23/04/2020	PLAZO INICIAL	Once (11) Meses.	FECHA DE TERMINACIÓN	22 de Marzo de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	$ 428.828.400,00 COP
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION:	29/12/2020	PLAZO ACTUALIZADO:	Once (11) Meses.	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADO:	22 de Marzo de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	$ 611.779.000,00 COP

SEMANA 40 (ENERO 25- ENERO 31)

No.	COLEGIO	TIPO DE EMERGENCIA	INICIA	TERMINA
1	INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLEMAR EL CARMEN SEDE A	SEÑALIZACIÓN	29/01/2021	EN EJECUCIÓN
2	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SEDE B	SEÑALIZACIÓN	25/01/2021	26/01/2021
OBSERVACIONES:				

Elaboro: Ing, Juan Rincon - Ing Oscar Salamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 40 (ENERO 25 - ENERO 31)		
FECHA DE INICIO: 29/01/2021	INSTITUCION: S062. IED VILLEMAR EL CARMEN SEDE A	LOCALIDAD:	FONTIBON
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCIÓN			

CODIGO PLANTA FISICA No.	911	DIRECCION:	CALLE 20D # 96G-51	TIPO DE EMERGENCIA:	SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA:	ZONAS DE CIRCULACIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos para el proceso de reapertura gradual, progresiva y segura de colegios públicos de Bogotá.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones de la institucion educativa, en donde se evidencian dos puestas de acceso, de igual forma se observa que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion distrital, las superficies (pisos) en su mayoria presentan ladrillo encerado y granito.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).
Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.
Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml -ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura,de 23 x 33 en las ied.
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las ied.
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las ied.
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las ied.
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las ied.
Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario Por parte de la interventoria se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°10 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 4.007.027,04

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

Oscar Salamanca - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elabora: Ing. Juan Rincon - Ing Oscar Salamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 40 (ENERO 25 - ENERO 31)		
FECHA DE INICIO: 25/01/2021	INSTITUCION: S090. INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SEDE B	LOCALIDAD:	KENNEDY
FECHA DE TERMINACION: 24/01/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 811	DIRECCION: KR 78 N # 35 A - 09 SUR	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: ZONAS DE CIRCULACIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos para el proceso de reapertura gradual, progresiva y segura de colegios públicos de Bogotá.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, evidenciando que este no cuenta con la señalizacion requerida por la secretaria de educacion para el regreso progresivo y seguro a clases. Inicialmente se estable que las instalaciones del colegio cuentan con dos porterias que son implementadas como puntos de ingreso y salida para los estudiantse y personal educativo, adicion se observa que las superficies en donde se va a realizar la demarcacion con pintura (pisos) en su mayoria se encuentra encerado, los pisos son en concreto y baldosa encerada para los exteriores, en los interiores se observa que estos son en ceramica y tableta encerada.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 mt).
Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para circulos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diametro 30 cm) colores amarillo y negro.
Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0.50 ml -ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura,de 23 x 33 en las ied.
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las ied.
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las ied.
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las ied.
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las ied.
Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla trafico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0.50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario Por parte de la interventoria se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°10 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 4.307.547,00

JUAN RINCON - Residente de interventoria
AC2R Ingeneria & Proyectos S.A.S

Oscar Salamanca - Residente de interventoria
AC2R Ingeneria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Ing. Juan Rincon - Ing Oscar Salamanca - Interventoria AC2R

Ingeniería & Proyectos S.A.S

OFICIO No AC2R-SED-111-2020

Bogotá D.C. Febrero 10 de 2021

Señores:
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
Dirección de Construcción y Conservación de establecimientos Educativos
Atn. Edwin Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Ciudad.

REF: **CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1440646 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES"**
Asunto: INFORME SEMANAL

Por medio de la presente AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.AS, hace entrega del Informe correspondiente a la semana 41, según lo establece el contrato.

Sin otro motivo y agradeciendo la atención prestada.

Cordialmente,

Ing. CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.
NIT 830.123.577-7

KRA 71ª No 52ª-17 BARRIO NORMANDIA
PBX : 2109456 / 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com – liciatcionesac2r@gmail.com
BOGOTÁ - COLOMBIA

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

CONTRATISTA DE OBRA		CONSTRUSOCIAL S.A.S.		CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286		EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES
NIT: 819.002.537-3		RL: German Villanueva Calderon		CRA.1C No.22-58 SANTA MARTA-MAGDALENA	4231714 / 3188430358	villanauta@yahoo.com licitacionesdaff@gmail.com
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	23/04/2020	PLAZO INICIAL	Diez (10) Meses.	FECHA DE TERMINACIÓN	22 de Febrero de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	$ 3.571.094.800,00 COP
INTERVENTOR		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646		"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".
NIT: 830.123.577-7		RL: Camilo Andres Rosario		Carrera 71ª no 52ª-17 Barrio Normandia	(+57 1) 2109456 / 311 353 13 84	ac2ringenieria@gmail.com licitacionesac2r@gmail.com
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	23/04/2020	PLAZO INICIAL	Once (11) Meses.	FECHA DE TERMINACIÓN	22 de Marzo de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	$ 428.828.400,00 COP

SEMANA 41 (Febrero 01 - Febrero 07)

No.	COLEGIO	TIPO DE EMERGENCIA	INICIA	TERMINA
1	117. LOTE FONTANAR GRANDE - Baño	Baños	02/10/2020	EN EJECUCION
2	133. IED MARIA CANO	Cubierta	22/10/2020	EN EJECUCION
3	136. IED MONTEBELLO	Estructural	22/10/2020	EN EJECUCION
4	150. BODEGA ROSA ZARATE	Cubierta	16/11/2020	EN EJECUCION
5	161. IED FERNANDO MAZUERA	Estructural - Fachada	18/12/2020	EN EJECUCION
6	163. IED GUILLERMO CANO ISAZA	Estructural	02/02/2021	EN EJECUCION
7	164. IED JOSE FELIX RESTREPO	Estructural - Demolicion	30/01/2021	EN EJECUCION
OBSERVACIONES:				

Elaboro: Arq, Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 41 (Febrero 01 - Febrero 07)		
FECHA DE INICIO: 02/10/2020	INSTITUCION: 117. LOTE FONTANA GRANDE		LOCALIDAD: SUBA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1168	DIRECCION: Cra.106 B No.151C-92	TIPO DE EMERGENCIA: BAÑO EN SECO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: EXTERIOR

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Por disposiciones legales el predio necesita contar con vigilancia las 24 horas del día, sin embargo, no se cuenta con un servicio sanitario disponible para que este sea usado por parte del personal de la empresa de seguridad, generando unas condiciones de insalubridad y en consecuencia emergencia sanitaria. Adicionalmente tampoco se cuenta con unas condiciones de iluminación optimas que permitan la rápida identificación de posibles invasores.	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL SANITARIO MEDIANTE UNIDADES SANITARIAS PORTÁTILES (sanitario, lavamanos y orinal), INCLUYE TRES ASEOS POR SEMANA, MANTENIMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS EN CADA ASEO, DOTACIÓN DE DOS ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, BOLSA DE BASURA Y GEL LIMPIADOR DE MANOS EN CADA ASEO Y RETIRO DEFINITIVO DE LA UNIDAD DE ASEO.	 
DIAGNOSTICO DE LA VISITA		
Se realiza la visita al predio en donde se evidencia que por encontrarse en obra, aun no presenta condiciones para la prestacion del servicio sanitario. Aun no estan terminadas las baterias sanitarias y carece de servicio completo de agua potable.		

OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer del equipo solcitado, asi como su mantenimiento respectivo. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA **$ 75.340,00**

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

4362

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 41 (Febrero 01 - Febrero 07)		
FECHA DE INICIO: 22/10/2020	INSTITUCION: 133. IED MARIA CANO		LOCALIDAD: RAFAEL URIBE
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1859	DIRECCION: Transversal 5U #48J-30 sur	TIPO DE EMERGENCIA: CUBIERTA	LUGAR DE LA EMERGENCIA: COMEDOR

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

La placa de cubierta sobre el hall principal y circulaciones presenta fallas en su impermeabilización evidenciada por humedades en su cara inferior generando filtración de aguas lluvias a este espacio y por ende el contacto de estas con el acabado de piso generando encharcamientos y la posibilidad de que cualquier persona sea de aseo, vigilancia, alumnos o docentes se resbalen y sufran lesiones.

REGISTRO FOTOGRAFICO






ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

AFINADO TERRAZAS MORTERO 1:4 H=8 cm

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y cuadrilla certificada para trabajo en alturas y trabajos de impermeabilizacion. Este mismo equipo se encargara de realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA **$ 1.326.834,00**

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq, Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 41 (Febrero 01 - Febrero 07)		
FECHA DE INICIO: 22/10/2020	INSTITUCION: 136. IED MONTEBELLO		LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 408	DIRECCION: Calle 26 sur No.1A-44 este	TIPO DE EMERGENCIA: ESTRUCTURAL	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Existe un riesgo de Colapso de la estructura actual de las aulas provisionales y depositos en material prefabricado de la Institucion educativa.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI

CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI

CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI

PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada en obra civil, carpinteria y ornamentacion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 16.913.836,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 41 (Febrero 01 - Febrero 07)		
FECHA DE INICIO: 16/11/2020	INSTITUCION: 150. BODEGA ROSA ZARATE	LOCALIDAD:	FONTIBON
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			

CODIGO PLANTA FISICA No.	1416	DIRECCION:	Carrera 25A No. 8-45	TIPO DE EMERGENCIA:	CUBIERTA	LUGAR DE LA EMERGENCIA:	BODEGA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

La cubierta de la bodega de la Secretaria de Educación denominada "Rosa Zarate" presenta filtraciones equipos de computo, papeleria y archivo de la Entidad en cuanto a documentos de la SED y colegios.

REGISTRO FOTOGRAFICO






ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE ELEMENTOS DE CABALLETE TEJA ETERNIT

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA ONDULADA A.C. TIPO ETERNIT No 4

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

OBSERVACIONES TECNICAS:	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y cuadrilla certificada para trabajo en alturas. Este mismo equipo se encargara de realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA $ 3.095.207,50

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 41 (Febrero 01 - Febrero 07)		
FECHA DE INICIO: 18/12/2020	INSTITUCION: 161. IED FERNANDO MAZUERA VILLEGAS		LOCALIDAD: BOSA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 715	DIRECCION: Diagonal 66 Sur No.80C-20	TIPO DE EMERGENCIA: ESTRUCTURAL	LUGAR DE LA EMERGENCIA: FACHADAS INTERIORES

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Se presento la caída subida de un tramo de fachaleta instalada, generando riesgo a la integridad de la comunidad educativa si continua este fenómeno.

REGISTRO FOTOGRAFICO







ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARMOPLAST FACHADA

ASEO FINAL DE AREAS INTERVENIDAS

OBSERVACIONES TECNICAS:	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de una cuadrilla especial de obra civil para trabajo en alturas. Asi mismo el personal se encargara de realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX. EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 287.272,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq, Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

4366

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 41 (Febrero 01 - Febrero 07)		
FECHA DE INICIO: 02/02/2021	INSTITUCION: 163. IED GUILLERMO CANO ISAZA		LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1959	DIRECCION: Calle 62 BIS Sur No 16C 49 IN 3	TIPO DE EMERGENCIA: ESTRUCTURAL - CUBIERTA	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLO - PEATONALES

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Las directivas del IED Guillermo Cano Isaza sede A hacen llegar a la Entidad informe emitido por el Arq. Cristian Gaviria Ruiz de fecha 30 de octubre del año en curso, en el cual se emite concepto respecto a:
- Afectaciones en cubierta y placa de entrepiso en área de circulación que conecta 02 Bloques de aulas ejecutados en epocas diferentes.
- Deficiencias en el sistema de drenaje de aguas lluvias.
- Presencia de humedades y afectación en la cara interior de la placa de entrepiso.
- Desprendimiento de acabado a lo largo de la junta constructiva.
- Afectaciones en el acabado de piso por la acción de asentamientos diferenciales.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza visita en donde se evidencian los problemas reportados en las areas afectadas encontrando que la placa de entrepiso presenta desnivelacion, fisuras y dilatacion en sus acabados. Presencia de material vegetal por la caida de agua de la placa superior, la cual presenta indicios de humedad por aparente mala impermeabilziacion de su parte superior. Asi mismo se evidencia una cubierta en teja transparente en muy mal estado y con riesgo de que algunas unidades puedan levantarse y caer sobre la comunidad debido al deterioro tan avanzado en que se encuentran.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.)

DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)

ACERO DE REFUERZO 37000 PSI

ICOPOR AISLAMIENTO 1 CM

ASEO FINAL DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES TECNICAS:	De acuerdo al concepto generado por la Secretaria de Educacion, se le sugiere al contratista realizar la mitigacion de la emergencia con el retiro del enchape o acabado de piso para verificar el estado de la placa original. Realizar nivelacion y construccion de una placa nueva en concreto con la instalacion de aligerado, asi como realizar confinamiento de la misma con un sistema de viguetas intermedias para finalmente instalar como acabado del piso, tableta pulida en granito. Arreglo de guardaescoba. Realizar afinado y desnivel de la placa superior con su respectiva aplicacion de emulsion y manto asfaltico. Resane y pintura de cielo raso bajo placa y pintura de fachada afectada. Retiro de cubierta en teja transparente en mal estado y suministro e instalacion de unidades de teja nuevas en toda el area afectada. Aseo Final de areas intervenidas

PRESUPUESTO APROX. EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 5.839.741,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoría
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq, Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 41 (Febrero 01 - Febrero 07)		
FECHA DE INICIO: 30/01/2021	INSTITUCION: 164. IED JOSE FELIX RESTREPO SEDE D		LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 474	DIRECCION: Calle 17A sur #4-40	TIPO DE EMERGENCIA: ESTRUCTURAL	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULAS - SEDE D

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Se Declaró la amenaza de ruina por parte de la Alcaldía Local de San Cristobal de la edificación ubicada en la Calle 17A Sur No. 4-40 Chip AAA0001DOFT Barrio Velódromo de la Localidad de San Cristóbal y, en consecuencia, ordenar a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO la demolición total de la edificación allí existente.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)

ASEO FINAL DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES TECNICAS:	El contratista de obra debera realizar inicialmente proteccion y cerramiento para aislar la construccion y el area a intervenir. Realizar demolicion de toda la estructura (desmonte de cubierta, demolicion de muros, columnas, muros y placas). Desmonte de carpinteria metalica. Retiro y disposicion de residuos y escombros generados por la actividad y finalmente dejar cerramiento rigido.

PRESUPUESTO APROX. EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 2.066.040,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoría
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq, Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

4368

Ingeniería & Proyectos S.A.S

OFICIO No. AC2R-SEDSEÑAINF-8-2021

Bogotá D.C. Febrero 10 de 2021

Señores:
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
Dirección de Construcción y Conservación de establecimientos Educativos
Atn. Edwin Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Ciudad.

REF: **CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1440646 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**
Asunto: INFORME SEMANAL.

Cordial saludo,

Por medio de la presente **AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.AS**, hace entrega del Informe correspondiente **SEMANA 41 (FEBRERO 01 - FEBRERO 07)**, según lo establece el contrato.

Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

Ing. CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.
NIT 830.123.577-7

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

CONTRATISTA DE OBRA		CONSTRUSOCIAL S.A.S.		CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286		EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES
NIT: 819.002.537-3		RL: German Villanueva Calderon		CRA.1C No.22-58 SANTA MARTA-MAGDALENA	4231714 / 3188430358	villanauta@yahoo.com licitacionesdaff@gmail.com
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	23/04/2020	PLAZO INICIAL	Diez (10) Meses.	FECHA DE TERMINACIÓN	22 de Febrero de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	$ 3.571.094.800,00 COP
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION:	29/12/2020	PLAZO ACTUALIZADO:	Diez (10) Meses.	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADO:	22 de Febrero de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	$ 5.285.220.304,00 COP
INTERVENTOR		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646		"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".
NIT: 830.123.577-7		RL: Camilo Andres Rosario		Carrera 71ª no 52ª-17 Barrio Normandia	(+57 1) 2109456 / 311 353 13 84	ac2ringenieria@gmail.com licitacionesac2r@gmail.com
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	23/04/2020	PLAZO INICIAL	Once (11) Meses.	FECHA DE TERMINACIÓN	22 de Marzo de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	$ 428.828.400,00 COP
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION:	29/12/2020	PLAZO ACTUALIZADO:	Once (11) Meses.	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADO:	22 de Marzo de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	$ 611.779.000,00 COP

SEMANA 41 (FEBRERO 01 - FEBRERO 07)

No.	COLEGIO	TIPO DE EMERGENCIA	INICIA	TERMINA
1	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A	SEÑALIZACIÓN	3/02/2021	7/02/2021
2	INSTITUCIÓN EDUCATIVA - MANUELA BELTRAN SEDE B	SEÑALIZACIÓN	4/02/2021	7/02/2021
3	INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLEMAR EL CARMEN SEDE A	SEÑALIZACIÓN	1/02/2021	1/02/2021
4	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARTI SEDE A	SEÑALIZACIÓN	1/02/2021	4/02/2021
OBSERVACIONES:				

Elaboro: Ing, Juan Rincon - Ing Oscar Salamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 41 (FEBRERO 01 - FEBRERO 07)		
FECHA DE INICIO: 3/02/2021	INSTITUCION: S042. IED AGUSTIN FERNANDEZ SEDE A	LOCALIDAD:	USAQUEN
FECHA DE TERMINACION: 7/02/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No.	114	DIRECCION:	KR 7 # 155 - 20	TIPO DE EMERGENCIA:	SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA:	ZONAS DE CIRCULACIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos para el proceso de reapertura gradual, progresiva y segura de colegios públicos de Bogotá.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio, encontrando que este cuenta con dos puestas dispuesta una para el ingreso de los estudiantes de bachillerato y otra para el ingreso de los estudiantes de primaria, cuenta con superficies en granito, concreto, las instalaciones de este son idoneas para dar inicio con la señalizacion

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).
Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.
Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml -ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).
Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales.
(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución
PINTURA: finalizacion de la pintura en los circulos de espera.
Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario
Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°10 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 4.572.976,72

JUAN RINCON - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

Oscar Salamanca - Residente de Interventoría
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Ing. Juan Rincon - Ing Oscar Salamanca - Interventoria AC2R

4371

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 41 (FEBRERO 01 - FEBRERO 07)		
FECHA DE INICIO: 4/02/2021	INSTITUCION: S047. IED MANUELA BELTRAN SEDE B		LOCALIDAD: TEUSAQUILLO
FECHA DE TERMINACION: 7/02/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1303	DIRECCION: KR 32 A # 27 - 18	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: ZONAS DE CIRCULACIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos para el proceso de reapertura gradual, progresiva y segura de colegios públicos de Bogotá.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita de diagnostico a las instalaciones del colegio evidenciando que este no cuenta con la demarcacion requerida por la secretaria de educacion distrital, este cuenta con dos puertas las cuales son usadas como puntos de ingreso y salida para los estudiantse y personal relacionado con la institucion, las superficie para la demarcacion (pisos) esta en granito, ceramica y concreto.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0.1 ml).
Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para circulos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.
Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml -ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura,
de 23 x 33 en las ied.
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las ied.
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en
las ied.
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de
20 x 20 en las ied.
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en
de 30 x 45 en las ied.
Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES

Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales.
(*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución
SEÑALETICA: No se reporta instalada.
Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario
Por parte de la interventoria se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°10 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 2.090.461,36

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingeneria & Proyectos S.A.S

Oscar Salamanca - Residente de Interventoria
AC2R Ingeneria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Ing. Juan Rincon - Ing Oscar Salamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 41 (FEBRERO 01 - FEBRERO 07)		
FECHA DE INICIO: 1/02/2021	INSTITUCION: S062. IED VILLEMAR EL CARMEN SEDE A		LOCALIDAD: FONTIBON
FECHA DE TERMINACION: 1/02/2021			

CODIGO PLANTA FISICA No.	911	DIRECCION:	CALLE 20D # 96G-51	TIPO DE EMERGENCIA:	SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA:	ZONAS DE CIRCULACIÓN

CONCEPTO TECNICO


DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos para el proceso de reapertura gradual, progresiva y segura de colegios públicos de Bogotá.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).
Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para circulos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.
Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml -ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura,de 23 x 33 en las ied.
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las ied.
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 en las ied.
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las ied.
Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: lavarse las manos, en de 30 x 45 en las ied.
Suministro, trazado y aplicación de pintura amarilla tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0,50 ml - ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución **PINTURA:** Flechas invertidas estan en sentido contrario. Aseo general. Lineas de pasillo levantadas. Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 días calendario Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°10 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	PRESUPUESTO APROX. EJECUTADO EN LA SEMANA **$ 1.335.675,68**

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingeneria & Proyectos S.A.S

Oscar Salamanca - Residente de Interventoria
AC2R Ingeneria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Ing. Juan Rincon - Ing Oscar Salamanca - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 41 (FEBRERO 01 - FEBRERO 07)		
FECHA DE INICIO: 1/02/2021	INSTITUCION: S083. IED JOSE MARTI SEDE A	LOCALIDAD:	RAFAEL URIBE URIBE
FECHA DE TERMINACION: 4/02/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1829	DIRECCION: DG 32 A SUR # 14 A - 97	TIPO DE EMERGENCIA: SEÑALIZACIÓN	LUGAR DE LA EMERGENCIA: ZONAS DE CIRCULACIÓN

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Debido a la emergencia sanitaria causada por del covid-19 y la circulación continua de los estudiantes en los pasillos y reuniones en áreas comunes, se presentan posibles focos de contagio, al igual que no hay señalización informativa, preventiva y reglamentaria acorde al contexto con el fin de minimizar riesgos para el proceso de reapertura gradual, progresiva y segura de colegios públicos de Bogotá.

DIAGNOSTICO Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

DIAGNOSTICO

Se realiza visita diagnóstico al Colegio Jose Marti - sede B ubicado en la Diagonal 32 # 14h - 97 sur, identificando los siguientes aspectos: La Institución no cuenta con señalización ni demarcación, tiene un acceso peatonal y un acceso vehicular, tiene jornada mañana y tarde. El piso es en concreto, granito y baldosa.

ACTIVIDADES

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para señalización de halles y corredores en las instituciones educativas distritales (e: 0,1 ml).

Suministro, trazado y aplicación de pintura tráfico y demarcación para círculos en áreas de acceso de las instituciones educativas distritales (diámetro 30 cm) colores amarillo y negro.

Suministro, trazado y aplicación de pintura verde tráfico señalización y demarcación para flecha indicadores de flujo de circulación para las instituciones educativas distritales. (l: 0.50 ml -ancho de flecha en tubo: 0,1 ml).


Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: toma de temperatura,de 23 x 33 en las ied.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: usar tapabocas, no tocar cara, mantener distancia, de 23 x 33 en las ied.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: aforo, en de 20 x 20 enlas ied.

Suministro e instalación de señalética informativa y preventiva según diseños: área de aislamiento, de 20 x 20 en las ied.

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES TECNICAS:	Se ejecutan actividades que se encuentran en propuesta presentada por CONSTRUSOCIAL S.A.S. y que son contractuales. (*) Por solicitud de la SED y por la emergencia sanitaria en la ciudad, se deberá realizar Aseo y desinfección final de áreas para entrega a la institución **PINTURA:** Pendiente linea antibloqueo en porterias de entrada y salida Se generan observaciones de calidad en la pintura que deben ser atendidas en un periodo menor a 15 dias calendario Por parte de la interventoría se realiza solicitud de remplazo de actividades de señalización y señalética para dar cumplimiento a los requerimientos de calidad de la SED, razón por la cual las cantidades liquidadas en el acta N°10 son cantidades parciales. La sede se deja abierta financieramente.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA **$ 5.672.454,80**

JUAN RINCON - Residente de Interventoria
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

Oscar Salamanca - Residente de Interventoria
AC2R Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Ing. Juan Rincon - Ing Oscar Salamanca - Interventoria AC2R

Ingeniería & Proyectos S.A.S

OFICIO No AC2R-SED-112-2020

Bogotá D.C. Febrero 17 de 2021

Señores:
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
Dirección de Construcción y Conservación de establecimientos Educativos
Atn. Edwin Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Ciudad.

REF: **CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1440646 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES"**
Asunto: INFORME SEMANAL

Por medio de la presente AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.AS, hace entrega del Informe correspondiente a la semana 42, según lo establece el contrato.

Sin otro motivo y agradeciendo la atención prestada.

Cordialmente,

Ing. CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.
NIT 830.123.577-7

KRA 71ª No 52ª-17 BARRIO NORMANDIA
PBX : 2109456 / 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com – liciatcionesac2r@gmail.com
BOGOTÁ - COLOMBIA

4375

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

CONTRATISTA DE OBRA		CONSTRUSOCIAL S.A.S.		CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286		EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES
NIT: 819.002.537-3		RL: German Villanueva Calderon		CRA.1C No.22-58 SANTA MARTA-MAGDALENA	4231714 / 3188430358	villanauta@yahoo.com licitacionesdaff@gmail.com
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	23/04/2020	PLAZO INICIAL	Diez (10) Meses.	FECHA DE TERMINACIÓN	22 de Febrero de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	$ 3.571.094.800,00 COP
INTERVENTOR		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646		"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".
NIT: 830.123.577-7		RL: Camilo Andres Rosario		Carrera 71ª no 52ª-17 Barrio Normandia	(+57 1) 2109456 / 311 353 13 84	ac2ringenieria@gmail.com licitacionesac2r@gmail.com
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	23/04/2020	PLAZO INICIAL	Once (11) Meses.	FECHA DE TERMINACIÓN	22 de Marzo de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	$ 428.828.400,00 COP

SEMANA 42 (Febrero 08 - Febrero 14)

No.	COLEGIO	TIPO DE EMERGENCIA	INICIA	TERMINA
1	117. LOTE FONTANAR GRANDE - Baño	Baños	02/10/2020	EN EJECUCION
2	133. IED MARIA CANO	Cubierta	22/10/2020	EN EJECUCION
3	136. IED MONTEBELLO	Estructural	22/10/2020	EN EJECUCION
4	150. BODEGA ROSA ZARATE	Cubierta	16/11/2020	EN EJECUCION
5	161. IED FERNANDO MAZUERA	Estructural - Fachada	18/12/2020	EN EJECUCION
6	162. DIRECCION LOCAL DE SUBA	Cubierta	10/02/2021	EN EJECUCION
7	163. IED GUILLERMO CANO ISAZA	Estructural	02/02/2021	EN EJECUCION
8	164. IED JOSE FELIX RESTREPO	Estructural	30/01/2021	EN EJECUCION
9	165. IED ALEMANIA UNIFICADA - LAS MALVINAS	Estructural	10/02/2021	EN EJECUCION
OBSERVACIONES:				

Elaboro: Arq, Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 42 (Febrero 08 - Febrero 14)		
FECHA DE INICIO: 02/10/2020	INSTITUCION: 117. LOTE FONTANA GRANDE		LOCALIDAD: SUBA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1168	DIRECCION: Cra.106 B No.151C-92	TIPO DE EMERGENCIA: BAÑO EN SECO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: EXTERIOR

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Por disposiciones legales el predio necesita contar con vigilancia las 24 horas del día, sin embargo, no se cuenta con un servicio sanitario disponible para que este sea usado por parte del personal de la empresa de seguridad, generando unas condiciones de insalubridad y en consecuencia emergencia sanitaria. Adicionalmente tampoco se cuenta con unas condiciones de iluminación optimas que permitan la rápida identificación de posibles invasores.

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

Se realiza la visita al predio en donde se evidencia que por encontrarse en obra, aun no presenta condiciones para la prestacion del servicio sanitario. Aun no estan terminadas las baterias sanitarias y carece de servicio completo de agua potable.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL SANITARIO MEDIANTE UNIDADES SANITARIAS PORTÁTILES (sanitario, lavamanos y orinal), INCLUYE TRES ASEOS POR SEMANA, MANTENIMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS EN CADA ASEO, DOTACIÓN DE DOS ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, BOLSA DE BASURA Y GEL LIMPIADOR DE MANOS EN CADA ASEO Y RETIRO DEFINITIVO DE LA UNIDAD DE ASEO.

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer del equipo solcitado, asi como su mantenimiento respectivo. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 75.340,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 42 (Febrero 08 - Febrero 14)		
FECHA DE INICIO: 22/10/2020	INSTITUCION: 133. IED MARIA CANO	LOCALIDAD:	RAFAEL URIBE
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1859	DIRECCION: Transversal 5U #48J-30 sur	TIPO DE EMERGENCIA: CUBIERTA	LUGAR DE LA EMERGENCIA: COMEDOR

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

La placa de cubierta sobre el hall principal y circulaciones presenta fallas en su impermeabilización evidenciada por humedades en su cara inferior generando filtración de aguas lluvias a este espacio y por ende el contacto de estas con el acabado de piso generando encharcamientos y la posibilidad de que cualquier persona sea de aseo, vigilancia, alumnos o docentes se resbalen y sufran lesiones.

REGISTRO FOTOGRAFICO






ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

AFINADO TERRAZAS MORTERO 1:4 H=8 cm

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y cuadrilla certificada para trabajo en alturas y trabajos de impermeabilizacion. Este mismo equipo se encargara de realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA **$ 1.326.834,00**

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq, Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 42 (Febrero 08 - Febrero 14)		
FECHA DE INICIO: 22/10/2020	INSTITUCION: 136. IED MONTEBELLO		LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			

CODIGO PLANTA FISICA No.	408	DIRECCION:	Calle 26 sur No.1A-44 este	TIPO DE EMERGENCIA:	ESTRUCTURAL	LUGAR DE LA EMERGENCIA:	AULAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Existe un riesgo de Colapso de la estructura actual de las aulas provisionales y depositos en material prefabricado de la Institucion educativa.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA (COLUMNAS - VIGAS Y CORREAS)

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada en obra civil, carpinteria y ornamentacion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 9.857.220,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq, Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 42 (Febrero 08 - Febrero 14)		
FECHA DE INICIO: 16/11/2020	INSTITUCION: 150. BODEGA ROSA ZARATE	LOCALIDAD:	FONTIBON
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			

CODIGO PLANTA FISICA No.	1416	DIRECCION:	Carrera 25A No. 8-45	TIPO DE EMERGENCIA: CUBIERTA	LUGAR DE LA EMERGENCIA: BODEGA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

La cubierta de la bodega de la Secretaria de Educación denominada "Rosa Zarate" presenta filtraciones equipos de computo, papeleria y archivo de la Entidad en cuanto a documentos de la SED y colegios.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE ELEMENTOS DE CABALLETE TEJA ETERNIT

SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA ONDULADA A.C. TIPO ETERNIT No 4

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO






OBSERVACIONES TECNICAS:	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y cuadrilla certificada para trabajo en alturas. Este mismo equipo se encargara de realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA $ 3.095.207,50

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq, Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 42 (Febrero 08 - Febrero 14)		
FECHA DE INICIO: 18/12/2020	INSTITUCION: 161. IED FERNANDO MAZUERA VILLEGAS		LOCALIDAD: BOSA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			

CODIGO PLANTA FISICA No.	715	DIRECCION:	Diagonal 66 Sur No.80C-20	TIPO DE EMERGENCIA:	ESTRUCTURAL	LUGAR DE LA EMERGENCIA:	FACHADAS INTERIORES

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Se presento la caída subida de un tramo de fachaleta instalada, generando riesgo a la integridad de la comunidad educativa si continua este fenómeno.

REGISTRO FOTOGRAFICO






ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARMOPLAST FACHADA

ASEO FINAL DE AREAS INTERVENIDAS

OBSERVACIONES TECNICAS:	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de una cuadrilla especial de obra civil para trabajo en alturas. Asi mismo el personal se encargara de realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX. EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 287.272,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

4381

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 42 (Febrero 08 - Febrero 14)		
FECHA DE INICIO: 10/02/2021	INSTITUCION: 162. DIRECCION LOCAL DE SUBA		LOCALIDAD: SUBA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No.	DIRECCION:	TIPO DE EMERGENCIA: CUBIERTA	LUGAR DE LA EMERGENCIA: CAPILLA

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	DIAGNOSTICO DE LA VISITA
	Se realiza visita con especialista de la SED en conjunto con interventoria y contratista de obra a la sede donde se evidencia que la cubierta de la capilla presenta riesgo de colapso por el considerable peso que en este momento tiene entre las tejas y su estructura. Se evidencia material de adobe y barro que ya se ha caido y se presentan secciones y elementos en madera pandeados.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
ENTRAMADO TEJA ONDULADA CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI (instalacion de canecas para bases con llenado en concreto) ASEO FINAL DE AREAS INTERVENIDAS	    

OBSERVACIONES TECNICAS:	PRESUPUESTO APROX. EJECUTADO EN LA SEMANA
De acuerdo al concepto generado por la Secretaria de Educacion, se le sugiere al contratista realizar la mitigacion de la emergencia con el retiro del enchape o acabado de piso para verificar el estado de la placa original. Realizar nivelacion y construccion de una placa nueva en concreto con la instalacion de aligerado, asi como realizar confinamiento de la misma con un sistema de viguetas intermedias para finalmente instalar como acabado del piso. tableta pulida en granito. Arreglo de guardaescoba. Realizar afinado y desnivel de la placa superior con su respectiva aplicacion de emulsion y manto asfaltico. Resane y pintura de cielo raso bajo placa y pintura de fachada afectada. Retiro de cubierta en teja transparente en mal estado y suministro e instalacion de unidades de teja nuevas en toda el area afectada. Aseo Final de areas intervenidas	$ 2.716.513,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 42 (Febrero 08 - Febrero 14)		
FECHA DE INICIO: 02/02/2021	INSTITUCION: 163. IED GUILLERMO CANO ISAZA		LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1959	DIRECCION: Calle 62 BIS Sur No 16C 49 IN 3	TIPO DE EMERGENCIA: ESTRUCTURAL - CUBIERTA	LUGAR DE LA EMERGENCIA: PASILLO - PEATONALES

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Las directivas del IED Guillermo Cano Isaza sede A hacen llegar a la Entidad informe emitido por el Arq. Cristian Gaviria Ruiz de fecha 30 de octubre del año en curso, en el cual se emite concepto respecto a:
- Afectaciones en cubierta y placa de entrepiso en área de circulación que conecta 02 Bloques de aulas ejecutados en epocas diferentes.
- Deficiencias en el sistema de drenaje de aguas lluvias.
- Presencia de humedades y afectación en la cara inferior de la placa de entrepiso.
- Desprendimiento de acabado a lo largo de la junta constructiva.
- Afectaciones en el acabado de piso por la acción de asentamientos diferenciales.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI

AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4

BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA)

ASEO FINAL DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES TECNICAS:	De acuerdo al concepto generado por la Secretaria de Educacion, se le sugiere al contratista realizar la mitigacion de la emergencia con el retiro del enchape o acabado de piso para verificar el estado de la placa original. Realizar nivelacion y construccion de una placa nueva en concreto con la instalacion de aligerado, asi como realizar confinamiento de la misma con un sistema de viguetas intermedias para finalmente instalar como acabado del piso, tableta pulida en granito. Arreglo de guardaescoba. Realizar afinado y desnivel de la placa superior con su respectiva aplicacion de emulsion y manto asfaltico. Resane y pintura de cielo raso bajo placa y pintura de fachada afectada. Retiro de cubierta en teja transparente en mal estado y suministro e instalacion de unidades de teja nuevas en toda el area afectada. Aseo Final de areas intervenidas

PRESUPUESTO APROX. EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 9.833.812,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elabora: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 42 (Febrero 08 - Febrero 14)		
FECHA DE INICIO: 30/01/2021	INSTITUCION: 164. IED JOSE FELIX RESTREPO SEDE D		LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			

CODIGO PLANTA FISICA No. 474	DIRECCION: Calle 17A sur #4-40	TIPO DE EMERGENCIA: ESTRUCTURAL	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULAS - SEDE D
---	---	---	---

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Se Declaró la amenaza de ruina por parte de la Alcaldía Local de San Cristobal de la edificación ubicada en la Calle 17A Sur No. 4-40 Chip AAA0001DOFT Barrio Velódromo de la Localidad de San Cristóbal y, en consecuencia, ordenar a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO la demolición total de la edificación allí existente.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)

ASEO FINAL DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES TECNICAS:	El contratista de obra debera realizar inicialmente proteccion y cerramiento para aislar la construccion y el area a intervenir. Realizar demolicion de toda la estructura (desmonte de cubierta, demolicion de muros, columnas, muros y placas). Desmonte de carpinteria metalica. Retiro y disposicion de residuos y escombros generados por la actividad y finalmente dejar cerramiento rigido.

PRESUPUESTO APROX. EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 2.066.040,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 42 (Febrero 08 - Febrero 14)		
FECHA DE INICIO: 10/02/2021	INSTITUCION: 165. ALEMANIA UNIFICADA - LAS MALVINAS	LOCALIDAD:	SAN CRISTOBAL
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			

CODIGO PLANTA FISICA No.	454	DIRECCION:	Diag. 41sur #2A-17	TIPO DE EMERGENCIA:	ESTRUCTURAL	LUGAR DE LA EMERGENCIA:	LOTE

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	DIAGNOSTICO DE LA VISITA
Se Declaró la amenaza de ruina de la edificación ubicada en la Diagonal 41 Sur No. 2A-41 (Chip AAA0004XOSY) barrio San Martin Sur de la Localidad de San Cristóbal y, en consecuencia, ordenar a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO la demolición total de la edificación allí existente.	Se realiza visita al predio donde se evidencia una construccion abandonada y con riesgo de colapso por el estado en que se encuentra. Placas agrietadas, sin cubierta, sistema aporticado completamente suelto. Se presenta riesgo en el area y en la comunidad por ser un lugar de permanencia de personas de la calle, generando inseguridad en el sector.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
SE INICIAN ACTIVIDADES CON LA DEMOLICIÓN DE LA MAMPOSTERIA QUE SE ENCUENTRA EN SITIO (INC. RETIRO DE SOBR.) ASEO FINAL DE AREAS INTERVENIDAS	   

OBSERVACIONES TECNICAS:	PRESUPUESTO APROX. EJECUTADO EN LA SEMANA
De acuerdo al concepto generado por la Secretaria de Educacion, se le sugiere al contratista realizar la mitigacion de la emergencia con el retiro del enchape o acabado de piso para verificar el estado de la placa original. Realizar nivelacion y construccion de una placa nueva en concreto con la instalacion de aligerado, asi como realizar confinamiento de la misma con un sistema de viguetas intermedias para finalmente instalar como acabado del piso, tableta pulida en granito. Arreglo de guardaescoba. Realizar afinado y desnivel de la placa superior con su respectiva aplicacion de emulsion y manto asfaltico. Resane y pintura de cielo raso bajo placa y pintura de fachada afectada. Retiro de cubierta en teja transparente en mal estado y suministro e instalacion de unidades de teja nuevas en toda el area afectada. Aseo Final de areas intervenidas	$ 8.004.963,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Ingeniería & Proyectos S.A.S

OFICIO No. AC2R-SEDSEÑAINF-9-2021

Bogotá D.C. Febrero 17 de 2021

Señores:
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
Dirección de Construcción y Conservación de establecimientos Educativos
Atn. Edwin Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Ciudad.

REF: **CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1440646 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**
Asunto: INFORME SEMANAL.

Cordial saludo,

Por medio de la presente **AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.AS**, hace entrega del Informe correspondiente **SEMANA 42 (FEBRERO 08 - FEBRERO 14)**, según lo establece el contrato.

Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

Ing. CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.
NIT 830.123.577-7

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

CONTRATISTA DE OBRA		CONSTRUSOCIAL S.A.S.		CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286		EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES
NIT: 819.002.537-3		RL: German Villanueva Calderon		CRA.1C No.22-58 SANTA MARTA-MAGDALENA	4231714 / 3188430358	villanauta@yahoo.com licitacionesdaff@gmail.com
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	23/04/2020	PLAZO INICIAL	Diez (10) Meses.	FECHA DE TERMINACIÓN	22 de Febrero de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	$ 3.571.094.800,00 COP
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION:	29/12/2020	PLAZO ACTUALIZADO:	Diez (10) Meses.	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADO:	22 de Febrero de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	$ 5.285.220.304,00 COP
INTERVENTOR		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646		"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".
NIT: 830.123.577-7		RL: Camilo Andres Rosario		Carrera 71ª no 52ª-17 Barrio Normandia	(+57 1) 2109456 / 311 353 13 84	ac2ringenieria@gmail.com licitacionesac2r@gmail.com
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	23/04/2020	PLAZO INICIAL	Once (11) Meses.	FECHA DE TERMINACIÓN	22 de Marzo de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	$ 428.828.400,00 COP
FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ADICION:	29/12/2020	PLAZO ACTUALIZADO:	Once (11) Meses.	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADO:	22 de Marzo de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	$ 611.779.000,00 COP

SEMANA 42 (ENERO 18 - ENERO 22)

No.	COLEGIO	TIPO DE EMERGENCIA	INICIA	TERMINA
1	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL NUÑEZ SEDE B	SEÑALIZACIÓN	9/02/2021	11/02/2021
2	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVERIA ESPINOZA RENDON SEDE C	SEÑALIZACIÓN	10/02/2021	13/02/2021
3	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVERIA ESPINOZA RENDON SEDE B	SEÑALIZACIÓN	13/02/2021	EN EJECUCIÓN
4	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVERIA ESPINOZA RENDON SEDE A	SEÑALIZACIÓN	9/02/2021	12/02/2021
5	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALDEMAR ROJAS PLAZA SEDE A	SEÑALIZACIÓN	8/02/2021	12/02/2021
OBSERVACIONES:				

Elaboro: Ing, Juan Rincon - Ing Oscar Salamanca - Interventoria AC2R