ACTA DE COMITE
ACTA N°

Grupo 2	111001014176	COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR (IED)	SAN CRISTOBAL				HABILITADA	28/12/20	Si			completa
Grupo 2	111001018341	COLEGIO FRANCISCO JAVIER MATIZ (IED)	SAN CRISTOBAL				HABILITADA	28/12/20	Si			en gestion
Grupo 2	111001018309	COLEGIO ATENAS (IED)	SAN CRISTOBAL				HABILITADA	28/12/20	Si			completa
Grupo 2	111001078767	COLEGIO CASTILLA (IED)	KENNEDY				HABILITADA	28/12/20	Si	Rectora acaba de llegar		completa
Grupo 2	111001011321	COLEGIO CARLOS ARTURO TORRES (IED)	KENNEDY	*	11/03/21		HABILITADA	28/12/20	Si	Falta demarcación e implement		en gestion
Grupo 2	111001011975	COLEGIO GRAN COLOMBIA (IED)	SAN CRISTOBAL				HABILITADA	28/12/20	Si			completa
Grupo 2	111001012335	COLEGIO JUANA ESCOBAR (IED)	SAN CRISTOBAL				HABILITADA	28/12/20	Si			completa
Grupo 2	111001012475	COLEGIO AGUAS CLARAS (IED)	SAN CRISTOBAL				HABILITADA	28/12/20	Si			en gestion
Grupo 2	111001013102	COLEGIO SAN PEDRO CLAVER (IED)	KENNEDY	*	4/03/21	4/03/21	HABILITADA	28/12/20	En gestión			sabado termina
Grupo 2	111001013811	COLEGIO SAN AGUSTIN (IED)	RAFAEL URIBE URIBE				HABILITADA	28/12/20	En gestión	Falta en proceso construcción d		en gestion
Grupo 2	111001014168	COLEGIO ALTAMIRA SUR ORIENTAL (IED)	SAN CRISTOBAL				HABILITADA	28/12/20	Si			completa
Grupo 2	111001014346	COLEGIO RODRIGO ARENAS BETANCOURT (IED)	FONTIBON				HABILITADA	28/12/20	Si	la rectora se sien	Se realizará visit	completa
Grupo 2	111001014451	COLEGIO JOSE ACEVEDO Y GOMEZ (IED)	SAN CRISTOBAL				HABILITADA	28/12/20	No			en gestion
Grupo 2	111001014745	COLEGIO ANTONIO JOSE DE SUCRE (IED)	PUENTE ARANDA				HABILITADA	28/12/20	No	Esta en obra, pendiente dialogo		no hanpodio ingresar
Grupo 2	111001015911	COLEGIO LOS ALPES (IED)	SAN CRISTOBAL				HABILITADA	28/12/20	No	Colegio Los Alpes en realidad tie		completa
Grupo 2	111001016098	COLEGIO ALQUERIA DE LA FRAGUA (IED)	KENNEDY	*	15/03/21		HABILITADA	28/12/20	Si	Sin rectora, pendiente unificació		completa
Grupo 2	111001016136	COLEGIO LA CHUCUA (IED)	KENNEDY	*	8/03/21	8/03/21	HABILITADA	28/12/20	Si			sabado termina
Grupo 2	111001018325	COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ (IED)	SAN CRISTOBAL				HABILITADA	28/12/20	Si			en gestion
Grupo 2	111001018333	COLEGIO EL RODEO (IED)	SAN CRISTOBAL				HABILITADA	28/12/20	No			en gestion
Grupo 2	111001020095	COLEGIO MISAEL PASTRANA BORRERO (IED)	RAFAEL URIBE URIBE				HABILITADA	28/12/20	En gestión	Pendiente demarcación		en gestion
Grupo 2	111001027332	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO (IED)	RAFAEL URIBE URIBE				HABILITADA	28/12/20	En gestión	Pendiente demarcación		en gestion
Grupo 2	111001027383	COLEGIO ALFREDO IRIARTE (IED)	RAFAEL URIBE URIBE				HABILITADA	28/12/20	En gestión	Pendiente demarcación		en gestion
Grupo 2	111001028380	COLEGIO PALERMO SUR (CED)	RAFAEL URIBE URIBE				HABILITADA	28/12/20	En gestión	Pendiente demarcación		en gestion
Grupo 2	111001032395	COLEGIO REPUBLICA EE UU. DE AMERICA (IED)	RAFAEL URIBE URIBE				HABILITADA	28/12/20	En gestión	Pendiente demarcación		en gestion
Grupo 2	111001034134	COLEGIO CLEMENCIA DE CAYCEDO (IED)	RAFAEL URIBE URIBE				HABILITADA	28/12/20	En gestión	Pendiente demarcación		en gestion
Grupo 2	111001036765	COLEGIO JOSE MARTI (IED)	RAFAEL URIBE URIBE				HABILITADA	28/12/20	En gestión	Pendiente demarcación		en gestion
Grupo 2	111001041611	COLEGIO DIANA TURBAY (IED)	RAFAEL URIBE URIBE				HABILITADA	28/12/20	En gestión	Pendiente demarcación		en gestion
Grupo 2	111001076376	COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS (IED)	RAFAEL URIBE URIBE				HABILITADA	28/12/20	En gestión	Pendiente demarcación		en gestion
Grupo 2	111001078930	COLEGIO LA PAZ (CED)	RAFAEL URIBE URIBE				HABILITADA	28/12/20	En gestión	Pendiente demarcación		en gestion
Grupo 2	111001098884	COLEGIO LOS NARANJOS (IED)	BOSA	*	1/03/21		HABILITADA	28/12/20	Si			
Grupo 2	111001102199	COLEGIO PABLO NERUDA (IED)	FONTIBON	*	1/03/21		HABILITADA	28/12/20	Si	Pendiente entrega de insumos y señalización, la dotación no alcanza esta		
Grupo 2	1112790000168	COLEGIO INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL (IED)	FONTIBON				HABILITADA	28/12/20	No	Los protocolos Demarcar y visita del comité local de seguimiento		
Grupo 2	111001014826	COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA (IED)	PUENTE ARANDA				HABILITADA	17/12/20	Si	Rector complejo, tiene todo para R-GPS		
Grupo 2	111001006122	COLEGIO LA MERCED (IED)	PUENTE ARANDA	*	22/02/21	22/02/21	HABILITADA	17/12/20	Si			
Grupo 2	111001800457	COLEGIO BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA (IED)	BOSA	*	1/03/21		HABILITADA	17/12/20	Si			
Grupo 2	111001014001	COLEGIO EDUARDO SANTOS (IED)	LOS MARTIRES	*	1/03/21	1/03/21	HABILITADA	10/12/20	Si	Sede B. Falta GEL		
Grupo 2	111001016250	COLEGIO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (IED)	LOS MARTIRES	*	8/03/21		HABILITADA	10/12/20	Si	Con estudiantes, 5 de marzo con docentes, Falta Gel, definir la ruta escol		
Grupo 2	111001061234	COLEGIO USMINIA (IED)	USME	*	22/02/21	22/02/21	HABILITADA	3/12/20	Si			
Grupo 2	111001014028	COLEGIO REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA (IED)	RAFAEL URIBE URIBE				HABILITADA	3/12/20	En gestión	Pendiente demarcación y entrega de dotación		
Grupo 2	111001011029	COLEGIO REINO DE HOLANDA (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	*	1/03/21		HABILITADA	23/11/20	En gestión	Pendiente demarcación		
Grupo 3	111001065056	COLEGIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO (IED)	PUENTE ARANDA	*	15/03/21		HABILITADA	4/02/21	No			
Grupo 3	111001011274	COLEGIO ANDRES BELLO (IED)	PUENTE ARANDA	*	15/03/21		HABILITADA	4/02/21	No	Primera infancia		

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

ACTA DE COMITE
ACTA N°

Grupo 2	111001014826	COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA (IED)	PUENTE ARANDA				HABILITADA	17/12/20	Si	Rector completo, tiene título jur	completa
Grupo 2	111001006122	COLEGIO LA MERCED (IED)	PUENTE ARANDA	x	22/02/21	22/02/21	HABILITADA	17/12/20	Si		en garantia
Grupo 2	111001800457	COLEGIO BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA (IED)	BOSA	x	1/03/21		HABILITADA	17/12/20	Si		
Grupo 2	111001014001	COLEGIO EDUARDO SANTOS (IED)	LOS MARTIRES	x	1/03/21	1/03/21	HABILITADA	10/12/20	Si	Sede B. Falta GEL	sabado termina
Grupo 2	111001016250	COLEGIO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (IED)	LOS MARTIRES	x	8/03/21		HABILITADA	10/12/20	Si	Con estudiantes, 5 de marzo con	completa
Grupo 2	111001065334	COLEGIO USMINIA (IED)	USME	x	22/02/21	22/02/21	HABILITADA	3/12/20	Si		sabado termina
Grupo 2	111001014028	COLEGIO REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA (IED)	RAFAEL URIBE URIBE				HABILITADA	3/12/20	En gestión	Pendiente demarcación y entrega	en gestion
Grupo 2	111001011029	COLEGIO REINO DE HOLANDA (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	x	1/03/21		HABILITADA	23/11/20	En gestión	Pendiente demarcación.	completo
Grupo 3	111001065058	COLEGIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO (IED)	PUENTE ARANDA	x	15/03/21		HABILITADA	4/02/21	No		8/03/21
Grupo 3	111001011274	COLEGIO ANDRES BELLO (IED)	PUENTE ARANDA	x	15/03/21		HABILITADA	4/02/21	No	Primera infancia	8-mar
Grupo 3	111001011690	COLEGIO LA AMISTAD (IED)	KENNEDY	x	24/02/21	24/02/21	HABILITADA	4/02/21	Si	Sedes B y C en demarcación	completa
Grupo 3	111001028258	COLEGIO RAFAEL BERNAL JIMENEZ (IED)	BARRIOS UNIDOS	x	15/03/21		HABILITADA	4/02/21	En gestión	La rectora acaba de llegar, esta c	8-mar
Grupo 3	111001030856	COLEGIO PANAMERICANO (IED)	LOS MARTIRES	x	15/03/21		HABILITADA	4/02/21	En gestión	Gel, demarcación	8-mar
Grupo 3	111001107832	COLEGIO GERMAN ARCINIEGAS (IED)	BOSA				HABILITADA	4/02/21	No	Sindical	
Grupo 3	111848002671	COLEGIO UNION COLOMBIA (IED)	USAQUEN				HABILITADA	2/02/21	Si	SENA, Sindicato	
Grupo 3	111001012556	COLEGIO ESPAÑA (IED)	PUENTE ARANDA	x	15/03/21		HABILITADA	2/02/21	No	Posiblemente inicia el 8 de marzo	en gestion
Grupo 3	111001100013	COLEGIO BUENAVISTA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	x	22/02/21	22/02/21	HABILITADA	2/02/21	En gestión		
Grupo 3	111001019526	COLEGIO LICEO NACIONAL ANTONIA SANTOS (IED)	LOS MARTIRES	x	15/03/21		HABILITADA	1/02/21	En gestión	Demarcación, señaletica, Sindicato	
Grupo 3	111001011045	COLEGIO SILVERIA ESPINOSA DE RENDON (IED)	PUENTE ARANDA	x	8/03/21		HABILITADA	1/02/21	No	Inician con refuerzo escolar	
Grupo 3	111001014524	COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE (IED)	CIUDAD BOLIVAR				HABILITADA	1/02/21	Si	Demarcación de zonas externas, pendiente señaletica	
Grupo 3	111001096555	COLEGIO CIUDAD BOLIVIA - ARGENTINA (IED)	CIUDAD BOLIVAR				HABILITADA	1/02/21	En gestión	En gestión de demarcación.	
Grupo 3	111001106968	COLEGIO JOSE FRANCISCO SOCARRAS (IED)	BOSA	x	15/03/21		HABILITADA	1/02/21	En gestión		
Grupo 3	111001800643	COLEGIO DE LA BICI (IED)	BOSA	x	1/03/21	1/03/21	HABILITADA	1/02/21	En gestión	Compromiso para mejorar el INTERNET y dotación de preescolar, vacante	
Grupo 3	111001010731	COLEGIO MANUELA BELTRAN (IED)	TEUSAQUILLO				HABILITADA	27/01/21	Si	No es claro que tenga los protocolos habilitados. Revisar con la dirección	
Grupo 3	111001029955	COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ (IED)	USAQUEN				HABILITADA	27/01/21	Si	Sin fecha	
Grupo 3	111001034002	COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA (IED)	ENGATIVA	x	15/03/21		HABILITADA	27/01/21	Si	No tiene rector, esta a cargo de la DILE, se solicito visita tecnica para venti	
Grupo 3	111001094439	COLEGIO FERNANDO GONZALEZ OCHOA (IED)	USME	x	15/03/21		HABILITADA	25/01/21	Si	Señaletica, separación baños de niños	
Grupo 3	111001800562	COLEGIO JOSE EUSTASIO RIVERA (IED)	USME	x	22/02/21	22/02/21	HABILITADA	25/01/21	Si		
Grupo 3	111001010031	COLEGIO CEDID SAN PABLO (IED)	BOSA				HABILITADA	25/01/21	No	Muerte profe, coordinador, padre por COVID	
Grupo 3	111001098876	COLEGIO LA ESPERANZA (IED)	BOSA	x	1/03/21		HABILITADA	25/01/21	Si		
Grupo 3	111001098922	COLEGIO LAS MERCEDES (IED)	ENGATIVA	x	22/02/21	24/02/21	HABILITADA	25/01/21	Si	Entran con aforo completo el 15 de marzo	
Grupo 3	111001800392	COLEGIO SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER (IED)	BOSA	x	1/03/21		HABILITADA	25/01/21	Si		
Grupo 3	111001102008	COLEGIO JUAN LUIS LONDOÑO (IED)	USME	x	22/02/21	22/02/21	HABILITADA	21/01/21	No		
Grupo 3	111001104043	COLEGIO JOSE MARIA VELAZ (IED)	SUBA	x	22/02/21	22/02/21	HABILITADA	20/01/21	Si	Novedad de Fe y Alegria	
Grupo 3	111001014958	COLEGIO CLEMENCIA HOLGUIN DE URDANETA (IED)	RAFAEL URIBE URIBE				HABILITADA	20/01/21	En gestión	No tienen señalización completa	
Grupo 3	111001015372	COLEGIO ALEJANDRO OBREGON (IED)	RAFAEL URIBE URIBE				HABILITADA	20/01/21	En gestión	No tienen señalización completa	
Grupo 3	111001018058	COLEGIO ALEXANDER FLEMING (IED)	RAFAEL URIBE URIBE				HABILITADA	20/01/21	En gestión	No tienen señalización completa	
Grupo 3	111001098933	COLEGIO TORQUIGUA (IED)	ENGATIVA	x	22/02/21	22/02/21	HABILITADA	20/01/21	Si	Entran con aforo completo el 15 de marzo	
Grupo 3	111001104051	COLEGIO SAN IGNACIO (IED)	BOSA	x	24/02/21	24/02/21	HABILITADA	20/01/21	Si		
Grupo 3	111001107794	COLEGIO MARIA CANO (IED)	RAFAEL URIBE URIBE				HABILITADA	20/01/21	En gestión	No tienen señalización completa	
Grupo 3	111001102091	COLEGIO COLOMBIA VIVA (IED)	RAFAEL URIBE URIBE				HABILITADA	20/01/21	En gestión	No tienen señalización completa	
Grupo 3	111001025313	COLEGIO LICEO NACIONAL AGUSTIN NIETO CABALLERO (IED)	LOS MARTIRES	x	15/03/21		HABILITADA	19/01/21	En gestión	Primera infancia, falta señaletica	

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

ACTA DE COMITE
ACTA N°

Grupo 3	111001107832	COLEGIO GERMAN ARCINIEGAS (IED)	BOSA				HABILITADA	4/02/21	No	Sindical	
Grupo 3	111848002671	COLEGIO UNION COLOMBIA (IED)	USAQUEN				HABILITADA	2/02/21	Si	SENA, Sindicato	
Grupo 3	111001012556	COLEGIO ESPAÑA (IED)	PUENTE ARANDA	x	15/03/21		HABILITADA	2/02/21	No	Posiblemente inica el 8 de marzo	en gestion
Grupo 3	111001100013	COLEGIO BUENAVISTA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	x	22/02/21	22/02/21	HABILITADA	2/02/21	En gestión		
Grupo 3	111001019526	COLEGIO LICEO NACIONAL ANTONIA SANTOS (IED)	LOS MARTIRES	x	15/03/21		HABILITADA	1/02/21	En gestión	Demarcación, señaletica, Sindica	8-mar
Grupo 3	111001011045	COLEGIO SILVERIA ESPINOSA DE RENDON (IED)	PUENTE ARANDA	x	8/03/21		HABILITADA	1/02/21	No	Inician con refuerzo escolar	martes 2 termina
Grupo 3	111001014524	COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE (IED)	CIUDAD BOLIVAR				HABILITADA	1/02/21	Si	Demarcación de zonas externas,	completa
Grupo 3	111001096555	COLEGIO CIUDAD BOLIVAR - ARGENTINA (IED)	CIUDAD BOLIVAR				HABILITADA	1/02/21	En gestión	En gestión de demarcación	completa
Grupo 3	111001106968	COLEGIO JOSE FRANCISCO SOCARRAS (IED)	BOSA	x	15/03/21		HABILITADA	1/02/21	En gestión		8-mar
Grupo 3	111001800643	COLEGIO DE LA BICI (IED)	BOSA	x	1/03/21	1/03/21	HABILITADA	1/02/21	En gestión	Compromiso para mejorar el INT	completa
Grupo 3	111001010731	COLEGIO MANUELA BELTRAN (IED)	TEUSAQUILLO				HABILITADA	27/01/21	Si	No es cierto que tenga los proto	completa
Grupo 3	111001029955	COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ (IED)	USAQUEN				HABILITADA	27/01/21	Si	Sin fecha	sabado termina
Grupo 3	111001034002	COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA (IED)	ENGATIVA	x	15/03/21		HABILITADA	27/01/21	Si	No tiene rector, esta a cargo de l	completa
Grupo 3	111001944439	COLEGIO FERNANDO GONZALEZ OCHOA (IED)	USME	x	15/03/21		HABILITADA	25/01/21	Si	Señaletica, separación baños de	rector no permite el ingreso hasat no fr
Grupo 3	111001800562	COLEGIO JOSE EUSTASIO RIVERA (IED)	USME	x	22/02/21	22/02/21	HABILITADA	25/01/21	Si		
Grupo 3	111001010031	COLEGIO CEDID SAN PABLO (IED)	BOSA				HABILITADA	25/01/21	No	Muerte profe, coordinador, padre por COVID	
Grupo 3	111001098876	COLEGIO LA ESPERANZA (IED)	BOSA	x	1/03/21		HABILITADA	25/01/21	Si		
Grupo 3	111001098922	COLEGIO LAS MERCEDES (IED)	ENGATIVA	x	22/02/21	24/02/21	HABILITADA	25/01/21	Si	Entran con aforo completo el 15 de marzo	
Grupo 3	111001800392	COLEGIO SOLEDAD ACOSTA DE SAMPER (IED)	BOSA	x	1/03/21		HABILITADA	25/01/21	Si		
Grupo 3	111001102008	COLEGIO JUAN LUIS LONDOÑO (IED)	USME	x	22/02/21	22/02/21	HABILITADA	21/01/21	No		
Grupo 3	111001104043	COLEGIO JOSE MARIA VELAZ (IED)	SUBA	x	23/02/21	22/02/21	HABILITADA	20/01/21	Si	Novedad de Fe y Alegria	
Grupo 3	111001014958	COLEGIO CLEMENCIA HOLGUIN DE URDANETA (IED)	RAFAEL URIBE URIBE				HABILITADA	20/01/21	En gestión	No tienen señalización completa	en gestion
Grupo 3	111001015172	COLEGIO ALEJANDRO OBREGON (IED)	RAFAEL URIBE URIBE				HABILITADA	20/01/21	En gestión	No tienen señalización completa	en gestion
Grupo 3	111001018058	COLEGIO ALEXANDER FLEMING (IED)	RAFAEL URIBE URIBE				HABILITADA	20/01/21	En gestión	No tienen señalización completa	en gestion
Grupo 3	111001098931	COLEGIO TOMQUIGUA (IED)	ENGATIVA	x	22/02/21	22/02/21	HABILITADA	20/01/21	Si	Entran con aforo completo el 15 de marzo	
Grupo 3	111001104051	COLEGIO SAN IGNACIO (IED)	BOSA	x	24/02/21	24/02/21	HABILITADA	20/01/21	Si		
Grupo 3	111001107794	COLEGIO MARIA CANO (IED)	RAFAEL URIBE URIBE				HABILITADA	20/01/21	En gestión	No tienen señalización completa	en gestion
Grupo 3	111001102091	COLEGIO COLOMBIA VIVA (IED)	RAFAEL URIBE URIBE				HABILITADA	20/01/21	En gestión	No tienen señalización completa	
Grupo 3	111001025313	COLEGIO LICEO NACIONAL AGUSTIN NIETO CABALLERO (IED)	LOS MARTIRES	x	15/03/21		HABILITADA	19/01/21	En gestión	Primera infancia, falta señaletica	8-mar
Grupo 3	111001026069	COLEGIO TECNICO MENORAH (IED)	LOS MARTIRES	x	15/03/21		HABILITADA	19/01/21	En gestión	Gel y demarcación	completa
Grupo 3	111001041459	COLEGIO RICAURTE (CONCEJO) (IED)	LOS MARTIRES	x	15/03/21		HABILITADA	19/01/21	En gestión	Demarcación y señalización	8-mar
Grupo 3	111001016772	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS (IED)	LOS MARTIRES	x	15/03/21		HABILITADA	19/01/21	En gestión	Falta gel y señaletica	8-mar
Grupo 3	111001018368	COLEGIO LA VICTORIA (IED)	SAN CRISTOBAL	x	8/03/21		HABILITADA	15/01/21	No	a esta en gestión	completa
Grupo 3	111001086789	COLEGIO RAFAEL NUÑEZ (IED)	SAN CRISTOBAL				HABILITADA	14/01/21	Si	L pendiente Gel y Jabon	
Grupo 3	111001010928	COLEGIO RESTREPO MILLAN (IED)	RAFAEL URIBE URIBE				HABILITADA	7/01/21	En gestión	No tienen señalización completa	
Grupo 3	111001012611	COLEGIO BRAVO PAEZ (IED)	RAFAEL URIBE URIBE				HABILITADA	7/01/21	En gestión	No tienen señalización completa	
Grupo 3	111001012815	COLEGIO QUIROGA ALIANZA (IED)	RAFAEL URIBE URIBE				HABILITADA	7/01/21	En gestión	No tienen señalización completa	
Grupo 3	111001012971	COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO (IED)	RAFAEL URIBE URIBE				HABILITADA	7/01/21	En gestión	No tienen señalización completa	
Grupo 3	111001014591	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ (IED)	RAFAEL URIBE URIBE				HABILITADA	7/01/21	En gestión	No tienen señalización completa	
Grupo 3	111001109550	COLEGIO RODOLFO LLINAS (IED)	ENGATIVA				HABILITADA	4/01/21	En gestión	Estan trabajando la adaptación curricular, Sindicato, inician con primera inf	
Grupo 3	111001108456	COLEGIO TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA (IED)	ENGATIVA				HABILITADA	4/01/21	En gestión	Problema de contaminación de agua potable, la rectora plantea un plan de	
Grupo 4	111001098817	COLEGIO NUEVA ROMA (IED)	SAN CRISTOBAL	x	2/03/21	2/03/21	HABILITADA	18022021	Si		

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

5380

ACTA DE COMITE
ACTA N°

COMPROMISOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
1. Terminar en las fechas estipuladas		
2. Terminar Ciudad de Bogota		27 de febrero
3. Colegio el Manantial		27 de febrero
4. Colegio la Chucua		27 de febrero
5. Colegio Pablo Neruda		27 de febrero
6. Colegio Eduardo Santos		27 de febrero
7. Colegio Usminia		27 de febrero
8. Colegio Andres Bello		8 de marzo
9. Colegio Rafael Bernal Jimenez		8 de marzo
10. Colegio Panamericano		8 de marzo
11. Colegio Las Mercedes		8 de marzo
12. Colegio Agustin Nieto Caballero		8 de marzo
13. Colegio Ricaurte		8 de marzo
14. Colegio San Francisco de Asis		8 de marzo
15. Realizar matriz de Demarcación		

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

5381

ACTA DE COMITE
ACTA N°

CONCLUCIONES Y DETERMINACIONES:

De acuerdo a lo hablado en la reunión se hace incapie en los colegios que se deben terminar en las fechas estipuladas. De iagual manera se estipulan fechas para la terminación de los colegios en prioridad, por lo que se estipula una fecha (08-03-2021), en la cual se debe terminar unos colegios en especifico.

CONVOCATORIA (para nueva reunión)

FECHA: 26-02-2021
HORA: 5:00 PM
LUGAR: UTH

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

5382

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°

FECHA: 19/03/2021 **HORA:** 1:22 pm **LUGAR: UTH**

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1. Karen Julieth Rivera Suarez	Inspector de obra	AC2R	
2. Fabian Lopez	Inspector de obra	AC2R	
3. Daniel Ramirez	Inspector de obra	AC2R	
4. Ivonne Asprilla	Inspector de obra	AC2R	
5. Jeison Bermudez	Inspector de obra	AC2R	
6. Duvan Arley Guanumen Castillo	Inspector de obra	AC2R	
7. Jesus	Ingeniero	AC2R	
8. Juan Carlos Rincon	Inspector de obra	AC2R	
9. Alejandra Olarte	Inspector de obra	AC2R	
10. Bryan Calderon	Inspector de obra	AC2R	
11. Edwin Alexander Santana	Arquitecto	SED	
12. Anderson Cely	Inspector		
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

5383

ACTA DE COMITE
ACTA N°

DESARROLLO:

Verificación avances señalización y señalética.

Estado de los colegios de acuerdo a señalización, entrega y ejecutoria de los mismos en el mes de marzo.

Se lleva a cabo el inventario por localidades de los colegios que se encuentran terminados y/o en ejecución de las localidades de USAQUEN, CHAPINERO, SANTA FE, SAN CRISTOBAL, BOSA, CIUDAD BOLIVAR, ENGATIVA, FONTIBON, KENNEDY, LA CANDELARIA, LOS MARTIRES, PUENTE ARANDA, SUBA, TUNJUELITO, RAFAEL URIBE URIBE, USAQUEN, USME.
En la siguiente tabla se encuentra evidenciado los colegios con las localidades y las fechas de programación de cada uno, de acuerdo a lo anterior se observan los colegios que se deben tener como prioridad para alcanzar las fechas de programación.

ACTA DE COMITE
ACTA N°

Grupos de entrada R-GPS	NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	Fecha de Terminacion programada inicialmente		20-mar	PLAZO MAXIMO DESPUES DE INCUMPLIMIENTO	
Grupo 2	COLEGIO EL MANANTIAL (CED)	SAN CRISTOBAL	jueves, 11 de marzo de 2021	VRC	incumplida		por lluvia
Grupo 3	COLEGIO ALEXANDER FLEMING (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	miércoles, 10 de marzo de 2021	VRC	gestion	lunes, 22 de marzo de 2021	solo sede a
Grupo 4	COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA (IED)	BOSA	lunes, 15 de marzo de 2021	VRC	gestion		se paro a sulicitifd de c
Grupo 4	COLEGIO PARAISO MIRADOR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	lunes, 15 de marzo de 2021	VRC	pendi		lluvias
Grupo 4	COLEGIO MORISCO (IED)	ENGATIVA	viernes, 12 de marzo de 2021	VRC	pendi		problemas con rector
Grupo 4	COLEGIO LUIS VARGAS TEJADA (IED)	PUENTE ARANDA	completa	VRC	ok		obra en el colegio sede
Grupo 4	COLEGIO FRIEDRICH NAUMANN (IED)	[illegible]	viernes, 12 de marzo de 2021	VRC	pendi	lunes, 22 de marzo de 2021	falta pintura
Grupo 4	COLEGIO NUEVO HORIZONTE (IED)	[illegible]	viernes, 12 de marzo de 2021	VRC	pendi	lunes, 22 de marzo de 2021	por lluvia
Grupo 4	COLEGIO TOBERIN (IED)	USAQUEN	completa	VRC	ok		falta pintura
Grupo 5	COLEGIO CAMPESTRE MONTE VERDE (IED)	CHAPINERO	viernes, 12 de marzo de 2021	VRC	pendi	lunes, 22 de marzo de 2021	por lluvia
Grupo 5	COLEGIO MOCHUELO ALTO (CED)	CIUDAD BOLIVAR	martes, 9 de marzo de 2021	VRC	pendi	martes, 23 de marzo de 2021	por lluvia no se cumpl
Grupo 5	COLEGIO CANADA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	martes, 16 de marzo de 2021	VRC	pend		por lluvia no se cumpl
Grupo 5	COLEGIO ARBORIZADORA ALTA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	martes, 16 de marzo de 2021	VRC	pendi		por lluvia no se cumpl
Grupo 5	COLEGIO RURAL PASQUILLA IED	CIUDAD BOLIVAR	martes, 16 de marzo de 2021	VRC	pendi		por lluvia no se cumpl
Grupo 5	COLEGIO EL MINUTO DE BUENOS AIRES (IED)	CIUDAD BOLIVAR	viernes, 19 de marzo de 2021	VRC	pendi		
Grupo 5	COLEGIO SIMON RODRIGUEZ (IED)	CHAPINERO	sábado, 20 de marzo de 2021	VRC	gestion	lunes, 22 de marzo de 2021	
Grupo 5	COLEGIO NACIONES UNIDAS (IED)	ENGATIVA	COMPLETA	VRC	ok		
Grupo 5	COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA (IED)	ENGATIVA	jueves, 18 de marzo de 2021	VRC	gestion	miércoles, 24 de marzo de 2021	por prubeas saber se c
Grupo 5	COLEGIO HUNZA (IED)	SUBA	sábado, 20 de marzo de 2021	VRC	gestion	lunes, 22 de marzo de 2021	
Grupo 5	COLEGIO BERNARDO JARAMILLO (IED)	TUNJUELITO	domingo, 21 de marzo de 2021	VRC	gestion	jueves, 25 de marzo de 2021	
	PARAISO MIRADOR	CIUDAD BOLIVAR	martes, 16 de marzo de 2021	VRC	incump		por lluvia

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

ACTA DE COMITE
ACTA N°

Grupos de entrada R-GPS	NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	Fecha de finalización programada Reconocimiento	CONFIRMACION 27-2-21		13-mar	15-mar	18-mar	PLAZO MAXIMO DESPUES DE INCUMPLIMIENTO		
Grupo 1	COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO (IED)	KENNEDY	completa	incumplido ir	GYG						
Grupo 1	COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN (IED)	FONTIBON	completa	incumplido ir	GYG						
Grupo 2	COLEGIO CARLOS ARTURO TORRES (IED)	KENNEDY	completa		GYG	ok					
Grupo 2	COLEGIO SAN PEDRO CLAVER (IED)	KENNEDY	sábado, 27 de febrero de 2021	incumplido ir	GYG	incumplida			lunes, 15 de marzo de 2021	por lluvia no se logro	
Grupo 2	COLEGIO RODRIGO ARENAS BETANCOURT (IED)	FONTIBON	completa	ok	GYG						
Grupo 2	COLEGIO ALQUERIA DE LA FRAGUA (IED)	KENNEDY	completa		GYG						
Grupo 2	COLEGIO PALERMO SUR (CED)	RAFAEL URIBE URIBE	completa		GYG	ok					
Grupo 2	COLEGIO PABLO NERUDA (IED)	FONTIBON	completa	incumplido ir	GYG						
Grupo 2	COLEGIO INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL (IED)	FONTIBON	completa		GYG	ok					
Grupo 2	COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA (IED)	PUENTE ARANDA	completa		GYG						
Grupo 2	COLEGIO REINO DE HOLANDA (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	completa	OK							
Grupo 3	COLEGIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO (IED)	PUENTE ARANDA	completa		GYG	incumplida	ok		lunes, 15 de marzo de 2021		x
Grupo 3	COLEGIO ANDRES BELLO (IED)	PUENTE ARANDA	completa		GYG						
Grupo 3	COLEGIO LA AMISTAD (IED)	KENNEDY	completa		GYG						
Grupo 3	COLEGIO GERMAN ARCINIEGAS (IED)	BOSA	completa		GYG	ok					
Grupo 3	COLEGIO UNION COLOMBIA (IED)	USAQUEN	completa		GYG						
Grupo 3	COLEGIO JOSE FRANCISCO SOCARRAS (IED)	BOSA	completa		GYG	ok					
Grupo 3	COLEGIO MANUELA BELTRAN (IED)	TEUSAQUILLO	completa	ok	GYG						
Grupo 3	COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ (IED)	USAQUEN	sábado, 27 de febrero de 2021	incumplido ir	GYG	incumplida			domingo, 14 de marzo de 2021	por lluvai no se logro	x
Grupo 3	COLEGIO ALEJANDRO OBREGON (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	viernes, 5 de marzo de 2021		GYG	incumplida					
Grupo 3	COLEGIO MARIA CANO (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	completa		GYG						
Grupo 3	COLEGIO LICEO NACIONAL AGUSTIN NIETO CABALLERO (IED)	LOS MARTIRES	completa		GYG						
Grupo 3	COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	completa	pendiene se	GYG				OJO OBRA CIVIL		
Grupo 3	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	completa		GYG	ok					
Grupo 4	COLEGIO BRASILIA - USME (IED)	USME	jueves, 11 de marzo de 2021		GYG	incumplida					
Grupo 4	COLEGIO RURAL LA ARGENTINA (CED)	USME	jueves, 11 de marzo de 2021		GYG						
Grupo 4	GRAN COLOMBIANO	BOSA	jueves, 18 de marzo de 2021		GYG						
Grupo 4	COLEGIO BRAZUELOS (IED)	USME	jueves, 11 de marzo de 2021		GYG	incumplida			viernes, 19 de marzo de 2021		
Grupo 5	COLEGIO LOS PINOS (IED)	SANTAFE	viernes, 5 de marzo de 2021		GYG	incumplida			lunes, 15 de marzo de 2021	peniente sede b por obra	
Grupo 5	COLEGIO LA FELICIDAD	FONTIBON	Completa		GYG						
Grupo 5	COLEGIO CHUNIZA FAMACO (IED)	USME	jueves, 11 de marzo de 2021		GYG	incumplida			jueves, 18 de marzo de 2021		
Grupo 5	COLEGIO NELSON MANDELA	KENNEDY	martes, 16 de marzo de 2021		GYG						
Grupo 5	COLEGIO EL VERJON (IED)	SANTAFE	domingo, 21 de marzo de 2021		GYG						
Grupo 5	COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR (IED)	USME	jueves, 18 de marzo de 2021		GYG						

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

ACTA DE COMITE
ACTA N°

Grupo 2	COLEGIO RODRIGO ARENAS BETANCOURT (IED)	FONTIBON	completa	ok	GYG						
Grupo 2	COLEGIO ALQUERIA DE LA FRAGUA (IED)	KENNEDY	completa		GYG						
Grupo 2	COLEGIO PALERMO SUR (CED)	RAFAEL URIBE URIBE	completa		GYG	ok					
Grupo 2	COLEGIO PABLO NERUDA (IED)	FONTIBON	completa	incumplido ir	GYG						
Grupo 2	COLEGIO INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL (IED)	FONTIBON	completa		GYG	ok					
Grupo 2	COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA (IED)	PUENTE ARANDA	completa		GYG						
Grupo 2	COLEGIO REINO DE HOLANDA (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	completa	OK							
Grupo 3	COLEGIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO (IED)	PUENTE ARANDA	completa		GYG	incumplida	ok				x
Grupo 3	COLEGIO ANDRES BELLO (IED)	PUENTE ARANDA	completa		GYG						
Grupo 3	COLEGIO LA AMISTAD (IED)	KENNEDY	completa		GYG						
Grupo 3	COLEGIO GERMAN ARCINIEGAS (IED)	BOSA	completa		GYG	ok					
Grupo 3	COLEGIO UNION COLOMBIA (IED)	USAQUEN	completa		GYG						
Grupo 3	COLEGIO JOSE FRANCISCO SOCARRAS (IED)	BOSA	completa		GYG	ok					
Grupo 3	COLEGIO MANUELA BELTRAN (IED)	TEUSAQUILLO	completa	ok	GYG						
Grupo 3	COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ (IED)	USAQUEN	sábado, 27 de febrero de 2021	incumplido ir	GYG	incumplida		incumplida	domingo, 21 de marzo de 2021	por lluvai no se logro	x
Grupo 3	COLEGIO ALEJANDRO OBREGON (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	completa		GYG	incumplida		ok			
Grupo 3	COLEGIO MARIA CANO (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	completa		GYG						
Grupo 3	COLEGIO LICEO NACIONAL AGUSTIN NIETO CABALLERO (IED)	LOS MARTIRES	completa		GYG						
Grupo 3	COLEGIO RAFAEL DELGADO SALGUERO (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	completa	pendiene sec	GYG				OJO OBRA CIVIL		
Grupo 3	COLEGIO MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	completa		GYG	ok					
Grupo 4	COLEGIO BRASILIA - USME (IED)	USME	jueves, 11 de marzo de 2021		GYG	incumplida		incumplida			
Grupo 4	COLEGIO RURAL LA ARGENTINA (CED)	USME	jueves, 11 de marzo de 2021		GYG						
Grupo 4	GRAN COLOMBIANO	BOSA	jueves, 18 de marzo de 2021		GYG						
Grupo 4	COLEGIO BRAZUELOS (IED)	USME	jueves, 11 de marzo de 2021		GYG	incumplida			viernes, 19 de marzo de 2021		
Grupo 5	COLEGIO LOS PINOS (IED)	SANTAFE	viernes, 5 de marzo de 2021		GYG	incumplida			lunes, 15 de marzo de 2021	peniente sede b por obra	
Grupo 5	COLEGIO LA FELICIDAD	FONTIBON	Completa		GYG						
Grupo 5	COLEGIO CHUNIZA FAMACO (IED)	USME	jueves, 11 de marzo de 2021		GYG	incumplida			jueves, 18 de marzo de 2021		
Grupo 5	COLEGIO NELSON MANDELA	KENNEDY	martes, 16 de marzo de 2021		GYG						
Grupo 5	COLEGIO EL VERJON (IED)	SANTAFE	domingo, 21 de marzo de 2021		GYG						
Grupo 5	COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR (IED)	USME	jueves, 18 de marzo de 2021		GYG						
Grupo 5	COLEGIO RURAL EL HATO (CED)	USME	viernes, 19 de marzo de 2021		GYG						
Grupo 5	COLEGIO RURAL EL CURUBITAL (CED)	USME	viernes, 19 de marzo de 2021		GYG						
Grupo 5	COLEGIO RURAL LOS ARRAYANES (CED)	USME	viernes, 19 de marzo de 2021		GYG						
Grupo 5	COLEGIO RURAL OLARTE (CED)	USME	viernes, 19 de marzo de 2021		GYG						
Grupo 5	COLEGIO ALMIRANTE PADILLA (IED)	USME	jueves, 18 de marzo de 2021		GYG						
Grupo 5	COLEGIO CIUDAD DE VILLAVICENCIO (IED)	USME	jueves, 18 de marzo de 2021		GYG						
grupo 0	el japon	KENNEDY	COMPLETA		GYG						

CRA 71° #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

5387

ACTA DE COMITE
ACTA N°

COMPROMISOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
1. Terminar en las fechas estipuladas		
2. Terminar Alexander FLEMING		22 de marzo
3. Ciudadela Educativa de Bosa		23 de marzo
4. Morisco		26 de marzo
5. Freich Naumann Usaquen		22 de marzo
6. Mochuelo Alto		20 de marzo
7. Minuto Buenos Aires		24 de marzo
8. Rural Pasquilla		24 de marzo
9. Chuniza Famaco		24 de marzo
10. Realizar matriz de Demarcación		

CONCLUCIONES Y DETERMINACIONES:

De acuerdo a lo hablado en la reunión se hace incapie en los colegios que no se terminaron en las fechas estipuladas por diferentes factores, por medio de esto se recalcan los colegios que se deben tener en prioridad para llegar a la ejecución de los mismos. De iagual manera se estipulan fechas para la terminación de los colegios en prioridad.

CONVOCATORIA (para nueva reunión)

FECHA: 20-03-2021
HORA: 7:30 PM
LUGAR: UTH

5388

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°__

FECHA: 5 marzo 2021 **HORA:** **LUGAR:**

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1. Edwin Alexander Santana Rodriguez	Porf. Especialista interventoria	SED	
2. Karen Julieth Rivera Suarez	Aux. Ing. interventoria	SED	
3. Oscar Salamanca	Residente interventiria	Interventoria AC2R	
4. Dayron Fabian Caro Duran	VRC	contratista	
5. jesus		contratista	

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

5384.

ACTA DE COMITE
ACTA N°__

DESARROLLO:

Se da inicio a la reunión actualizando la matriz de señalización iniciando con el grupo 1 de esta matriz evaluando el estado de cada uno de ellos, observando el cumplimiento de las fechas y pactando nuevos plazos para su debida ejecucion

	Grupos de entrada R-GPS	NOMBRE_ESTABLECIMIENTO_EDUCATIVO	NOMBRE_LOCALIDAD	[illegible] reunion 27-2-21	CION 27-2-21		5-mar	
2	Grupo 1	COLEGIO SAN JOSE SUR ORIENTAL (IED)	SAN CRISTOBAL	completa	OK	VRC		
3	Grupo 1	COLEGIO ANTONIO BARAYA (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	completa	OK	VRC		
4	Grupo 1	COLEGIO EL LIBERTADOR (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	completa	OK	VRC		
6	Grupo 1	COLEGIO CEDID CIUDAD BOLIVAR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	completa	OK	VRC		
7	Grupo 1	COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	completa	OK	VRC		CALIDAD
8	Grupo 1	COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO (IED)	KENNEDY	completa	incumplido i	GYG	ok	
9	Grupo 1	COLEGIO TECNICO TOMAS RUEDA VARGAS (IED)	SAN CRISTOBAL	completa	OK	VRC		IMPRIMANTE
10	Grupo 1	COLEGIO DEBORA ARANGO PEREZ (IED)	BOSA	completa	OK	VRC		
11	Grupo 1	COLEGIO CONFEDERACION BRISAS DEL DIAMANTE (IED)	CIUDAD BOLIVAR	completa	OK	VRC		
14	Grupo 1	COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	completa	OK	VRC		
16	Grupo 1	COLEGIO INTEGRADA LA CANDELARIA (IED)	LA CANDELARIA	completa	incumplido i	VRC	ok	CALIDAD
21	Grupo 1	COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN (IED)	FONTIBON	completa	incumplido i	GYG	ok	
22	Grupo 1	COLEGIO JOSE FELIX RESTREPO (IED)	SAN CRISTOBAL	completa	OK	VRC		
24	Grupo 1	COLEGIO MONTEBELLO (IED)	SAN CRISTOBAL	completa	OK	VRC		

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

ACTA DE COMITE
ACTA N°__

Despues de analizar el grupo 1 siguen con el analisis y actualizacion del grupo 2 evaluando las fechas como en el caso anterior y pactando nuevas fechas de ejecucion

27	Grupo 2	COLEGIO CIUDAD DE BOGOTA (IED)	TUNJUELITO	completa	OK	VRC	ok		
28	Grupo 2	COLEGIO VEINTE DE JULIO (IED)	SAN CRISTOBAL	completa	OK	VRC			
29	Grupo 2	COLEGIO JOSE MARIA CARBONELL (IED)	SAN CRISTOBAL	completa	OK	VRC			
30	Grupo 2	COLEGIO PANTALEON GAITAN PEREZ (CED)	SAN CRISTOBAL	completa	OK	VRC		CALIDAD	
31	Grupo 2	COLEGIO LA BELLEZA LOS LIBERTADORES (IED)	SAN CRISTOBAL	completa		VRC	ok		
32	Grupo 2	COLEGIO CARLOS ARANGO VELEZ (IED)	KENNEDY	completa	OK	VRC			
33	Grupo 2	COLEGIO SAN ISIDRO SUR ORIENTAL (IED)	SAN CRISTOBAL	completa	OK	VRC			
34	Grupo 2	COLEGIO MORALBA SURORIENTAL (IED)	SAN CRISTOBAL	completa	OK	VRC			
35	Grupo 2	COLEGIO FLORENTINO GONZALEZ (IED)	SAN CRISTOBAL	completa	OK	VRC			
36	Grupo 2	COLEGIO MANUELITA SAENZ (IED)	SAN CRISTOBAL	completa	OK	VRC			
37	Grupo 2	COLEGIO ALEMANIA UNIFICADA (IED)	SAN CRISTOBAL	completa		VRC		calidad	
38	Grupo 2	COLEGIO JUAN REY (IED)	SAN CRISTOBAL	completa	OK	VRC			
39	Grupo 2	COLEGIO JUAN EVANGELISTA GOMEZ (IED)	SAN CRISTOBAL	completa		VRC	ok		
40	Grupo 2	COLEGIO NUEVA DELHI (IED)	SAN CRISTOBAL	completa	OK	VRC			
41	Grupo 2	COLEGIO EL MANANTIAL (CED)	SAN CRISTOBAL	jueves, 11 de marzo de 2021		VRC	incumplida	no se pudo subir	
43	Grupo 2	COLEGIO TECNICO ALDEMAR ROJAS PLAZAS (CED)	SAN CRISTOBAL	completa	OK	VRC			
44	Grupo 2	COLEGIO ENTRE NUBES SUR ORIENTAL (IED)	SAN CRISTOBAL	completa	OK	VRC			
45	Grupo 2	COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR (IED)	SAN CRISTOBAL	completa	OK	VRC			
46	Grupo 2	COLEGIO FRANCISCO JAVIER MATIZ (IED)	SAN CRISTOBAL	completa	OK	VRC			
47	Grupo 2	COLEGIO ATENAS (IED)	SAN CRISTOBAL	completa	OK	VRC			
48	Grupo 2	COLEGIO CASTILLA (IED)	KENNEDY	completa	OK	VRC			
49	Grupo 2	COLEGIO CARLOS ARTURO TORRES (IED)	KENNEDY			GYG	incumplida	falta la sede B	para el lunes 8
50	Grupo 2	COLEGIO GRAN COLOMBIA (IED)	SAN CRISTOBAL	completa	OK	VRC		CALIDAD	
51	Grupo 2	COLEGIO JUANA ESCOBAR (IED)	SAN CRISTOBAL	lunes, 1 de marzo de 2021		VRC			
52	Grupo 2	COLEGIO AGUAS CLARAS (IED)	SAN CRISTOBAL	completa	OK	VRC		CALIDAD	
53	Grupo 2	COLEGIO SAN PEDRO CLAVER (IED)	KENNEDY	sábado, 27 de febrero de 2021	incumplido	GYG			
54	Grupo 2	COLEGIO SAN AGUSTIN (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	completa	OK	VRC			
55	Grupo 2	COLEGIO ALTAMIRA SUR ORIENTAL (IED)	SAN CRISTOBAL	completa	OK	VRC			
56	Grupo 2	COLEGIO RODRIGO ARENAS BETANCOURT (IED)	FONTIBON	completa	ok	GYG			
57	Grupo 2	COLEGIO JOSE ACEVEDO Y GOMEZ (IED)	SAN CRISTOBAL	martes, 2 de marzo de 2021		VRC			
58	Grupo 2	COLEGIO ANTONIO JOSE DE SUCRE (IED)	PUENTE ARANDA	lunes, 8 de marzo de 2021		GYG			
59	Grupo 2	COLEGIO LOS ALPES (IED)	SAN CRISTOBAL	completa	OK	VRC			
60	Grupo 2	COLEGIO ALQUERIA DE LA FRAGUA (IED)	KENNEDY	completa		GYG			

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°__

60	Grupo 2	COLEGIO ALQUERIA DE LA FRAGUA (IED)	KENNEDY	completa		GYG		
61	Grupo 2	COLEGIO LA CHUCUA (IED)	KENNEDY			VRC	ok	
62	Grupo 2	COLEGIO JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ (IED)	SAN CRISTOBAL			VRC	ok	
63	Grupo 2	COLEGIO EL RODEO (IED)	SAN CRISTOBAL	completa	OK	VRC		
64	Grupo 2	COLEGIO MISAEL PASTRANA BORRERO (IED)	RAFAEL URIBE URIBE			VRC	ok	
65	Grupo 2	COLEGIO GUSTAVO RESTREPO (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	completa	OK	VRC		CALIDAD
66	Grupo 2	COLEGIO ALFREDO IRIARTE (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	martes, 2 de marzo de 2021		VRC	incumplida	
67	Grupo 2	COLEGIO PALERMO SUR (CED)	RAFAEL URIBE URIBE			GYG	incumplida	
68	Grupo 2	COLEGIO REPUBLICA EE.UU. DE AMERICA (IED)	RAFAEL URIBE URIBE			VRC	ok	
69	Grupo 2	COLEGIO CLEMENCIA DE CAYCEDO (IED)	RAFAEL URIBE URIBE			VRC	ok	
70	Grupo 2	COLEGIO JOSE MARTI (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	completa		VRC	ok	
71	Grupo 2	COLEGIO DIANA TURBAY (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	sábado, 6 de marzo de 2021		VRC	pendiente pintura	
72	Grupo 2	COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS (IED)	RAFAEL URIBE URIBE			VRC	incumplida	
73	Grupo 2	COLEGIO LA PAZ (CED)	RAFAEL URIBE URIBE	completa		VRC		
75	Grupo 2	COLEGIO PABLO NERUDA (IED)	FONTIBON	completa	incumplido i	GYG	ok	
76	Grupo 2	COLEGIO INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL (IED)	FONTIBON	lunes, 8 de marzo de 2021		GYG		
77	Grupo 2	COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA (IED)	PUENTE ARANDA			GYG	ojo señaletica	
78	Grupo 2	COLEGIO LA MERCED (IED)	PUENTE ARANDA	completa		VRC	ok	
80	Grupo 2	COLEGIO EDUARDO SANTOS (IED)	LOS MARTIRES	completa	OK	VRC		
81	Grupo 2	COLEGIO REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (IED)	LOS MARTIRES	completa	OK	VRC		
82	Grupo 2	COLEGIO USMINIA (IED)	USME	domingo, 28 de febrero de 2021		VRC		
83	Grupo 2	COLEGIO REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	completa	OK	VRC		
84	Grupo 2	COLEGIO REINO DE HOLANDA (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	completa	OK			

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

5387.

ACTA DE COMITE
ACTA N°__

Para el grupo 3 se realiza el mis procedimiento que se realizo con los grupos 1 y 2 evaluando el cumplimiento de las fechas propuestasy programando fechas nuevas para la ejecucion de los colegios resultando la siguiente matriz:

85	Grupo 3	COLEGIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO (IED)	PUENTE ARANDA	lunes, 8 de marzo de 2021		GYG			
86	Grupo 3	COLEGIO ANDRES BELLO (IED)	PUENTE ARANDA	completa		GYG	por verificar		
87	Grupo 3	COLEGIO LA AMISTAD (IED)	KENNEDY			GYG	ok		
88	Grupo 3	COLEGIO RAFAEL BERNAL JIMENEZ (IED)	BARRIOS UNIDOS	lunes, 8 de marzo de 2021		VRC			
89	Grupo 3	COLEGIO PANAMERICANO (IED)	LOS MARTIRES	lunes, 8 de marzo de 2021		VRC			
90	Grupo 3	COLEGIO GERMAN ARCINIEGAS (IED)	BOSA	jueves, 4 de marzo de 2021		GYG	incumplida		
91	Grupo 3	COLEGIO UNION COLOMBIA (IED)	USAQUEN			GYG	ok		
92	Grupo 3	COLEGIO ESPAÑA (IED)	PUENTE ARANDA	completa	OK	VRC		RECTOR ESPECIAL	
94	Grupo 3	COLEGIO LICEO NACIONAL ANTONIA SANTOS (IED)	LOS MARTIRES	lunes, 8 de marzo de 2021		VRC			
95	Grupo 3	COLEGIO SILVERIA ESPINOSA DE RENDON (IED)	PUENTE ARANDA	completa	OK	VRC		CALIDAD	
96	Grupo 3	COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE (IED)	CIUDAD BOLIVAR	completa		VRC		COLEGIO	
97	Grupo 3	COLEGIO CIUDAD BOLIVAR - ARGENTINA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	completa	OK	VRC			
98	Grupo 3	COLEGIO JOSE FRANCISCO SOCARRAS (IED)	BOSA	lunes, 8 de marzo de 2021		GYG	posible incumplimiento		
99	Grupo 3	COLEGIO DE LA BICI (IED)	BOSA	completa	OK	VRC			
100	Grupo 3	COLEGIO MANUELA BELTRAN (IED)	TEUSAQUILLO	completa	ok	GYG			
101	Grupo 3	COLEGIO AGUSTIN FERNANDEZ (IED)	USAQUEN	sábado, 27 de febrero de 2021	incumplido	GYG	incumplido		
102	Grupo 3	COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA (IED)	ENGATIVA	completa	OK	VRC		CALIDAD	
103	Grupo 3	COLEGIO FERNANDO GONZALEZ OCHOA (IED)	USME	lunes, 8 de marzo de 2021		VRC			
105	Grupo 3	COLEGIO CEDID SAN PABLO (IED)	BOSA	completa		VRC	ok		
111	Grupo 3	COLEGIO CLEMENCIA HOLGUIN DE URDANETA (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	miércoles, 10 de marzo de 2021		VRC			
112	Grupo 3	COLEGIO ALEJANDRO OBREGON (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	viernes, 5 de marzo de 2021		GYG	Incuplida		
113	Grupo 3	COLEGIO ALEXANDER FLEMING (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	miércoles, 10 de marzo de 2021		VRC			
116	Grupo 3	COLEGIO MARIA CANO (IED)	RAFAEL URIBE URIBE			GYG	OK		
117	Grupo 3	COLEGIO COLOMBIA VIVA (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	martes, 9 de marzo de 2021		VRC			
118	Grupo 3	COLEGIO LICEO NACIONAL AGUSTIN NIETO CABALLERO (IED)	LOS MARTIRES			GYG			
119	Grupo 3	COLEGIO TECNICO MENORAH (IED)	LOS MARTIRES		OK	VRC			
120	Grupo 3	COLEGIO RICAURTE (CONCEJO) (IED)	LOS MARTIRES	lunes, 8 de marzo de 2021		VRC			
121	Grupo 3	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS (IED)	LOS MARTIRES	lunes, 8 de marzo de 2021		VRC			
122	Grupo 3	COLEGIO LA VICTORIA (IED)	SAN CRISTOBAL	completa	OK	VRC			
123	Grupo 3	COLEGIO RAFAEL NUÑEZ (IED)	SAN CRISTOBAL	completa	PENDIENTE	VRC			
124	Grupo 3	COLEGIO RESTREPO MILLAN (IED)	RAFAEL URIBE URIBE			VRC			
125	Grupo 3	COLEGIO BRAVO PAEZ (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	completa	OK	VRC			
126	Grupo 3	COLEGIO QUIROGA ALIANZA (IED)	RAFAEL URIBE URIBE			VRC			

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

ACTA DE COMITE
ACTA N°__

En el grupo 4 se evalúan las fechas de cumplimientos de los colegios analizando cuales están listos y cuales están incumplidos a demás de que se realiza la asignacion de los colegios para cada contratista.

132	Grupo 4	COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES (IED)	CHAPINERO	domingo, 7 de marzo de 2021		VRC	
133	Grupo 4	COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA (IED)	BOSA	lunes, 15 de marzo de 2021		VRC	
134	Grupo 4	COLEGIO PARAISO MIRADOR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	lunes, 15 de marzo de 2021		VRC	
135	Grupo 4	COLEGIO SOTAVENTO (IED)	CIUDAD BOLIVAR	Completa		vrc	ok
136	Grupo 4	COLEGIO MORISCO (IED)	ENGATIVA	viernes, 12 de marzo de 2021		VRC	
137	Grupo 4	COLEGIO EL JAZMIN (IED)	PUENTE ARANDA	viernes, 12 de marzo de 2021		VRC	
138	Grupo 4	COLEGIO LUIS VARGAS TEJADA (IED)	PUENTE ARANDA	viernes, 12 de marzo de 2021		VRC	
139	Grupo 4	COLEGIO FRIEDRICH NAUMANN (IED)	USAQUEN	viernes, 12 de marzo de 2021		vrc	
141	Grupo 4	COLEGIO NUEVO HORIZONTE (IED)	USAQUEN	viernes, 12 de marzo de 2021		VRC	
142	Grupo 4	COLEGIO TOBERIN (IED)	USAQUEN	viernes, 12 de marzo de 2021		VRC	
143	Grupo 4	COLEGIO BRASILIA - USME (IED)	USME			GYG	
144	Grupo 4	COLEGIO RURAL LA ARGENTINA (CED)	USME			GYG	
145	Grupo 4	COLEGIO SAN JOSE DE USME (IED)	USME			GYG	
146	Grupo 4	COLEGIO BRAZUELOS (IED)	USME			GYG	

En el grupo 5 se realiza el mismo procesos de evaluar la localidad por orden de priorización

147	Grupo 5	COLEGIO INEM FRANCISCO DE PAULA SANTANDER (IED)	KENNEDY	Completa	incumplido i	VRC	OK	SEDE B MARTES 2 DE MARZO, SEÑALETICA MAÑANA
148	Grupo 5	COLEGIO LOS PINOS (IED)	SANTAFE	viernes, 5 de marzo de 2021		GYG	incuplida	
149	Grupo 5	COLEGIO LA FELICIDAD	FONTIBON	completa		GYG	ok	
150	Grupo 5	COLEGIO SAN BERNARDINO (IED)	BOSA					
151	Grupo 5	COLEGIO CAMPESTRE MONTE VERDE (IED)	CHAPINERO					
152	Grupo 5	COLEGIO CIUDAD DE MONTREAL (IED)	CIUDAD BOLIVAR	martes, 9 de marzo de 2021		VRC		
153	Grupo 5	COLEGIO MOCHUELO ALTO (CED)	CIUDAD BOLIVAR	martes, 9 de marzo de 2021		VRC		
154	Grupo 5	COLEGIO LA ESTANCIA - SAN ISIDRO LABRADOR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	martes, 9 de marzo de 2021		VRC		
155	Grupo 5	COLEGIO CHUNIZA FAMACO (IED)	HABILITADA					

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°__

COMPROMISOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
1. ejecucion del colegio El Manantial	VRC	11/03/2021
2. ejecución del colegio Carlos Arturo Torres	VRC	8/03/2021
3. ejecución del colegio San Pedro Claver	VRC	8/03/2021
4. ejecucion del colegio Alfredo Iriarte	VRC	10/03/2021
5. ejecucion del colegio Palermo Sur	VRC	8/03/2021
6. ejecucion del colegio Los Pinos	GYG	9/03/2021

CONCLUCIONES Y DETERMINACIONES:

Cada tercer dia se realizara una reunión para llevar el seguimiento del proyecto de señalización para de esta manera actualizar la matriz de los colegios en cada reunión además de crear una carpeta compartida en DRIVE con el registro fotográfico de cada institución

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°__

FECHA: 15 marzo 2021 **HORA:** **LUGAR:**

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1. Edwin Alexander Santana Rodriguez	Porf. Especialista interventoria	SED	
2. Karen Julieth Rivera Suarez	Aux. Ing. interventoria	SED	
3. Oscar Salamanca	Residente interventiria	Interventoria AC2R	
4. Dayron Fabian Caro Duran	VRC	contratista	
5.			

DESARROLLO:

Se da inicio a la reunión actualizando la matriz de demarcación de los colegios empezando por el grupo 2 informando que el colegio Antonio Jose de Sucre ya esta lista la demarcación faltando solo la señalética.

En el colegio Alfredo Irirarte la sede A ya esta lista y las sedes B y C estaban en imprimante.

En el colegio Marruecos y Moleinos el proceso ya esta completo.

En el colegio Liceo Nacional Antonia Santos la señalética ya estaba instalada faltando la demarcación.

En el grupo 3 el colegio Clemnecia Holguin de Urdaneta ya estaba completamente ejecutado, seguido de esto se empiezan a evaluar los colegios con mayor prioridad los cuales pertenecen al grupo 4 como el colegio El Jazmin de la localidad de Puente Aranda el cual ya se encontraba ejecutado.

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

5391

ACTA DE COMITE
ACTA N°__

Se informa que en el colegio Luis Vargas Tejada la sede A ya estaba completamente ejecutada y la sede B no se pudo realizar debido a que esta sede estaba en obra

en colegios como Friedrich naumenn y toberin de la localidad de usaquen se vio afectada la programación ya que por lluvias no se pudo realizar los trabajos de pintura.

Del grupo 5 el colegio San Bernardino el colegio se encontraba completamente ejecutado. Los colegios campestre Monte Verde, Ciudad de Montreal, Mochuelo Alto, Canada, Arborizadora Alta y Rural Pasquilla se cambio la fecha para el jueves 18 de marzo por motivo de lluvia.

Quedando la matriz de la siguiente manera:

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

ACTA DE COMITE
ACTA N°__

1					21						
41	Grupo 2	COLEGIO EL MANANTIAL (CED)	SAN CRISTOBAL	jueves, 11 de marzo de 2021		VRC	incumplida				
58	Grupo 2	COLEGIO ANTONIO JOSE DE SUCRE (IED)	PUENTE ARANDA	lunes, 8 de marzo de 2021		VRC	incumplida	cerca	lunes, 15 de marzo de 2021	señaletica ok	
66	Grupo 2	COLEGIO ALFREDO IRIARTE (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	martes, 2 de marzo de 2021		VRC	incumplida	cerca 16-3	domingo, 14 de marzo de 2021		x
72	Grupo 2	COLEGIO MARRUECOS Y MOLINOS (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	completa		VRC	incumplida	ok	domingo, 14 de marzo de 2021	abandonada	x
94	Grupo 3	COLEGIO LICEO NACIONAL ANTONIA SANTOS (IED)	LOS MARTIRES	lunes, 8 de marzo de 2021		VRC	incumplida	cerca 16-3	lunes, 15 de marzo de 2021	sede a pendiente	
111	Grupo 3	COLEGIO CLEMENCIA HOLGUIN DE URDANETA (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	completa		VRC	incumplida	ok	lunes, 15 de marzo de 2021	falta señaletica	
113	Grupo 3	COLEGIO ALEXANDER FLEMING (IED)	RAFAEL URIBE URIBE	miércoles, 10 de marzo de 2021		VRC	incumplida		jueves, 18 de marzo de 2021	solo sede a	
133	Grupo 4	COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA (IED)	BOSA	lunes, 15 de marzo de 2021		VRC	incumplida				
134	Grupo 4	COLEGIO PARAISO MIRADOR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	lunes, 15 de marzo de 2021		VRC	incumplida				
136	Grupo 4	COLEGIO MORISCO (IED)	ENGATIVA	viernes, 12 de marzo de 2021		VRC			jueves, 18 de marzo de 2021	problemas con rectora	
137	Grupo 4	COLEGIO EL JAZMIN (IED)	PUENTE ARANDA	completa		VRC	incumplida	ok	lunes, 15 de marzo de 2021	por lluvias	
138	Grupo 4	COLEGIO LUIS VARGAS TEJADA (IED)	PUENTE ARANDA	viernes, 12 de marzo de 2021		VRC	incumplida	cumplida a		obra en el colegio sede b	
139	Grupo 4	COLEGIO FRIEDRICH NAUMANN (IED)	USAQUEN	viernes, 12 de marzo de 2021		VRC	incumplida		jueves, 18 de marzo de 2021	falta pintura	x
141	Grupo 4	COLEGIO NUEVO HORIZONTE (IED)	USAQUEN	viernes, 12 de marzo de 2021		VRC	incumplida		jueves, 18 de marzo de 2021	por lluvia	x
142	Grupo 4	COLEGIO TOBERIN (IED)	USAQUEN	viernes, 12 de marzo de 2021		VRC	incumplida		viernes, 19 de marzo de 2021	falta pintura	
151	Grupo 5	COLEGIO SAN BERNARDINO (IED)	BOSA	completa		VRC	incumplida	ok			
152	Grupo 5	COLEGIO CAMPESTRE MONTE VERDE (IED)	CHAPINERO	viernes, 12 de marzo de 2021		VRC	incumplida		jueves, 18 de marzo de 2021	por lluvia	x
153	Grupo 5	COLEGIO CIUDAD DE MONTREAL (IED)	CIUDAD BOLIVAR	martes, 9 de marzo de 2021		VRC	incumplida				
154	Grupo 5	COLEGIO MOCHUELO ALTO (CED)	CIUDAD BOLIVAR	martes, 9 de marzo de 2021		VRC	incumplida		martes, 16 de marzo de 2021	por lluvia no se cumple	
155	Grupo 5	COLEGIO LA ESTANCIA - SAN ISIDRO LABRADOR (IED)	CIUDAD BOLIVAR	jueves, 11 de marzo de 2021		VRC	incumplida		martes, 16 de marzo de 2021	por lluvia no se cumple	
158	Grupo 5	COLEGIO CANADA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	martes, 16 de marzo de 2021		VRC				por lluvia no se cumple	
159	Grupo 5	COLEGIO JOSE MARIA VARGAS VILA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	martes, 9 de marzo de 2021		VRC	incumplida		viernes, 19 de marzo de 2021		
160	Grupo 5	COLEGIO ARBORIZADORA ALTA (IED)	CIUDAD BOLIVAR	martes, 16 de marzo de 2021		VRC				por lluvia no se cumple	
161	Grupo 5	COLEGIO RURAL PASQUILLA IED	CIUDAD BOLIVAR	martes, 16 de marzo de 2021		VRC				por lluvia no se cumple	
163	Grupo 5	COLEGIO EL MINUTO DE BUENOS AIRES (IED)	CIUDAD BOLIVAR	viernes, 19 de marzo de 2021		VRC					
166	Grupo 5	COLEGIO SIMON RODRIGUEZ (IED)	CHAPINERO	sábado, 20 de marzo de 2021		VRC					
167	Grupo 5	COLEGIO NACIONES UNIDAS (IED)	ENGATIVA	jueves, 18 de marzo de 2021		VRC					
168	Grupo 5	COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA (IED)	ENGATIVA	jueves, 18 de marzo de 2021		VRC					
171	Grupo 5	COLEGIO HUNZA (IED)	SUBA	sábado, 20 de marzo de 2021		VRC					
172	Grupo 5	COLEGIO BERNARDO JARAMILLO (IED)	TUNJUELITO	domingo, 21 de marzo de 2021		VRC					
180	grupo 0	carlos alban holguin	KENNEDY	lunes, 15 de marzo de 2021		VRC	incumplida				
182		PARAISO MIRADOR	CIUDAD BOLIVAR	martes, 16 de marzo de 2021		VRC	incumplida				

Debido al problema de lluvia el contratista dayron informa que he tenido quietas 8 cuadrillas incluso activándolas todo el fin de semana

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

Ingeniería & Proyectos

AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S

ACTA DE COMITE
ACTA N°__

COMPROMISOS:

El contratista se compromete a cumplir con las nuevas fechas propuestas en la reunión salvo que el clima no obstaculice el trabajo en ese caso el contratista moverá sus recursos para otros frentes y de esta manera no parar el el trabajo.

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
1. Intervención del colegio Nelson Mandela	Oscar Salamanca	
2. Intervención del colegio Fiedrich Naumann	Dayron	18/03
3.		
4.		

CONCLUCIONES Y DETERMINACIONES:

Se actualiza la matriz de demarcación de los colegios y se asignan nuevas fechas para la intervención y entrega de de cada institucion a demás de que se informan los motivos por las demoras en la ejecucion de los colegios.

CRA 71ª #52ª -17 Normandia
PBX: (+571) 210 9456 – (+57) 311 353 13 84
E-mail: ac2ringenieria@gmail.com
Bogotá – Colombia

5394.

ANEXO 3. INFORMES SEMANALES INTERVENTORÍA

Ingeniería & Proyectos S.A.S

OFICIO No AC2R-SED-116-2020

Bogotá D.C. Marzo 03 de 2021

Señores:
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
Dirección de Construcción y Conservación de establecimientos Educativos
Atn. Edwin Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Ciudad.

REF: **CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1440646 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES"**
Asunto: INFORME SEMANAL

Por medio de la presente AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.AS, hace entrega del Informe correspondiente a la semana 44.2, según lo establece el contrato.

Sin otro motivo y agradeciendo la atención prestada.

Cordialmente,

Ing. CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.
NIT 830.123.577-7

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

CONTRATISTA DE OBRA		CONSTRUSOCIAL S.A.S.		CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCONTR.1436386		EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES
NIT: 819.002.537-3		RL: German Villanueva Calderon		CRA.1C No 22-55 SANTA MARTA-MAGDALENA	4231714 / 3168430355	villanuvafa@yahoo.com licitaciones.ds@gmail.com
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	28/04/2020	PLAZO INICIAL	Diez (10) Meses.	FECHA DE TERMINACIÓN	22 de Febrero de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	$ 3.571.094.800,00 COP
INTERVENTOR		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S		CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCONTR. 1440645		"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, SST, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES"
NIT: 830.123.577-7		RL: Camilo Andres Rosario		Carrera 71 # no 82A-17 Barrio Normandia	(+57 1) 2109456 / 311 353 13 84	ac2ingenieria@gmail.com licitaciones2ac2r@gmail.com
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	28/04/2020	PLAZO INICIAL	Once (11) Meses.	FECHA DE TERMINACIÓN	22 de Marzo de 2021 y/o hasta agotar el valor del contrato	$ 428.828.400,00 COP

SEMANA 44.2 (Febrero 23 - Febrero 28)

No.	COLEGIO	TIPO DE EMERGENCIA	INICIA	TERMINA
1	70. IED FRANCISCO ANTONIO ZEA SEDE B	Cubierta	13/07/2020	EN EJECUCION
2	117. LOTE FONTANAR GRANDE - Baño	Baños	2/10/2020	EN EJECUCION
3	124. IED GENERAL SANTANDER	Estructural	6/10/2020	EN EJECUCION
4	126. IED BICENTENARIO - Hidraulico	Hidraulico	17/10/2020	EN EJECUCION
5	133. IED MARIA CANO	Cubierta	22/10/2020	EN EJECUCION
6	136. IED MONTEBELLO	Estructural	22/10/2020	EN EJECUCION
7	147. IED ALFONSO LOPEZ MICHELSEN	Hidraulico	19/11/2020	EN EJECUCION
8	150. BODEGA ROSA ZARATE	Cubierta	16/11/2020	EN EJECUCION
9	159. IED FRANCISCO JAVIER MATIZ	Cubierta	24/02/2021	28/02/2021
10	166. IED CLEMENCIA HOLGUIN DE URDANETA	Silvicultural	23/02/2021	28/02/2021
11	167. IED O.E.A	Silvicultural	23/02/2021	28/02/2021
12	170. IED ANDRES BELLO	Silvicultural	23/02/2021	28/02/2021
13	171. IED ESTANISLAO ZULETA	Silvicultural	23/02/2021	28/02/2021
14	174. IED KENNEDY	Hidraulico	23/02/2021	28/02/2021
OBSERVACIONES:				

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO		"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA		CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	23/04/2020	SEMANA 44.2 (Febrero 23 - Febrero 28)		
FECHA DE INICIO:	13/07/2020	INSTITUCION:	70. IED FRANCISCO ANTONIO ZEA SEDE B	LOCALIDAD: USME
FECHA DE TERMINACION:	EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No.	526	DIRECCION: CARRERA 2A No.137D - 20 SUR	TIPO DE EMERGENCIA: CUBIERTA - HIDRAULICO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULAS - BAÑOS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Se presentan fallas en las redes hidrosanitarias, las cuales generan que los aparatos sanitarios de las baterías de baños de la institución educativa no funcionen adecuadamente, por lo cual se presenta deficiencias tanto en el suministro de agua potable como en la evacuación de aguas servidas. Se evidencia una filtración puntual, la cual esta afectando instalaciones electricas, pudiendo generar un corto eléctrico en cualquier momento, asi mismo por temas de pandemia y aislamiento, la institución educativa no ha podido realizar un adecuado mantenimiento y limpieza tanto a cubierta, como a vigas canales y bajantes, lo cual está generando rebose de aguas lluvias y que estas ingresen a diversos espacios en especial las baterías de baños donde se encuentran afectados los cielos rasos generando condiciones de insalubridad y un posible cierre por parte de Secretaría de Salud. En aulas y áreas administrativas las aguas filtradas estan en contacto con mobiliario (sillas-mesas), equipos de computo y video, ocasionando emergencias sanitarias.

REGISTRO FOTOGRAFICO



ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.)

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro)

RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)

ACCESORIO PVC-S Ø 3"

ACCESORIO PVC-S Ø 6"

TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (incluye atraque en concreto)

OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y personal calificado y certificado para trabajo en alturas. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA
		$ 1.317.139,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 44.2 (Febrero 23 - Febrero 28)		
FECHA DE INICIO: 2/10/2020	INSTITUCION: 117. LOTE FONTANA GRANDE		LOCALIDAD: SUBA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1168	DIRECCION: Cra.106 B No.151C-92	TIPO DE EMERGENCIA: BAÑO EN SECO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: EXTERIOR

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Por disposiciones legales el predio necesita contar con vigilancia las 24 horas del dia, sin embargo, no se cuenta con un servicio sanitario disponible para que este sea usado por parte del personal de la empresa de seguridad, generando unas condiciones de insalubridad y en consecuencia emergencia sanitaria. Adicionalmente tampoco se cuenta con unas condiciones de iluminación optimas que permitan la rápida identificación de posibles invasores.	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL SANITARIO MEDIANTE UNIDADES SANITARIAS PORTÁTILES (sanitario, lavamanos y orinal), INCLUYE TRES ASEOS POR SEMANA, MANTENIMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS EN CADA ASEO, DOTACIÓN DE DOS ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, BOLSA DE BASURA Y GEL LIMPIADOR DE MANOS EN CADA ASEO Y RETIRO DEFINITIVO DE LA UNIDAD DE ASEO.	 
DIAGNOSTICO DE LA VISITA		
Se realiza la visita al predio en donde se evidencia que por encontrarse en obra, aun no presenta condiciones para la prestacion del servicio sanitario. Aun no estan terminadas las baterias sanitarias y carece de servicio completo de agua potable.		

OBSERVACIONES	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA
Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer del equipo solcitado, asi como su mantenimiento respectivo. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	$ 90.408,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

5399

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 44.2 (Febrero 23 - Febrero 28)		
FECHA DE INICIO: 6/10/2020	INSTITUCION: 124. IED GENERAL SANTANDER		LOCALIDAD: USAQUEN
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 126	DIRECCION: CL 159 No 8-56/58	TIPO DE EMERGENCIA: ESTRUCTURAL	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

La actual aula politrolente provisional presenta un alto grado de deterioro ocasionado por los altos niveles de humedad que presenta este espacio generando una posible emergencia sanitaria por afectación de vías respiratorias una vez se reinicien las actividades académicas.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

BAJANTE A.N. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)

SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO







OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada en obra civil, carpinteria y ornamentacion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA $ 2.158.722,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

5400

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436086	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 44.2 (Febrero 23 - Febrero 28)		
FECHA DE INICIO: 17/10/2020	INSTITUCION: 126. IED BICENTENARIO		LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1986	DIRECCION: Calle 81 Sur No 18 F 08	TIPO DE EMERGENCIA: HIDRAULICO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: BAÑOS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

La institución educativa se encuentra en emergencia de tipo sanitario, ya que no funciona correctamente el sistema hidráulico por deficiencias de presión evidenciada en las baterías de baños, generando que no se evacuen en su totalidad las aguas servidas, así como el sistema sanitario.

REGISTRO FOTOGRAFICO



ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

- DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)
- DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)
- DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.)
- SUSPENCIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA (INC. RETIRO DE SOBR.)
- CAMBIO DE ACOPLE SANITARIO
- ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2"
- ACCESORIOS PVC-P Ø 3/4"
- ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de elementos, equipos y cuadrilla especial/hidraulica. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA $ 1.326.876,00

IVAN BERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaborado: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

S401

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 44.2 (Febrero 23 - Febrero 28)		
FECHA DE INICIO: 22/10/2020	INSTITUCION: 133. IED MARIA CANO		LOCALIDAD: RAFAEL URIBE
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			

CODIGO PLANTA FISICA No. 1859	DIRECCION: Transversal 5U #48J-30 sur	TIPO DE EMERGENCIA: CUBIERTA	LUGAR DE LA EMERGENCIA: COMEDOR
---	---	---	---

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	REGISTRO FOTOGRAFICO
La placa de cubierta sobre el hall principal y circulaciones presenta fallas en su impermeabilización evidenciada por humedades en su cara inferior generando filtración de aguas lluvias a este espacio y por ende el contacto de estas con el acabado de piso generando encharcamientos y la posibilidad de que cualquier persona sea de aseo, vigilancia, alumnos o docentes se resbalen y sufran lesiones.	

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

OBSERVACIONES	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA
Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y cuadrilla certificada para trabajo en alturas y trabajos de impermeabilizacion. Este mismo equipo se encargara de realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	$ 709.545,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

SA02

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO		"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR		AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA		CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	23/04/2020	SEMANA 44.2 (Febrero 23 - Febrero 28)		
FECHA DE INICIO:	22/10/2020	INSTITUCION:	136. IED MONTEBELLO	LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL
FECHA DE TERMINACION:	EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No.	408	DIRECCION: Calle 26 sur No.1A-44 este	TIPO DE EMERGENCIA: ESTRUCTURAL	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Existe un riesgo de Colapso de la estructura actual de las aulas provisionales y depositos en material prefabricado de la Institucion educativa.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

SE CONTINUA CON EL SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN FIBROCEMENTO DE 12 CM A DOBLE CARA

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y mano de obra calificada en obra civil, carpinteria y ornamentacion. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.	PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA $ 5.908.498,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elabora: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

5403

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 44.2 (Febrero 23 - Febrero 28)		
FECHA DE INICIO: 19/11/2020	INSTITUCION: 147. IED ALFONSO LOPEZ MICHELSEN		LOCALIDAD: BOSA
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 751	DIRECCION: Cra. 98B No.74-68 sur	TIPO DE EMERGENCIA: HIDRAULICO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: BAÑOS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

Se presentó un fenómeno de sobrepresión de la red sanitaria afectando un tubo ubicado dentro de la placa de entrepiso en el segundo piso generando fugas de agua, y por ende filtraciones que afectaron el cielo raso en baterías sanitarias en el nivel inferior generando emergencia sanitaria.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.)

SUSPENSIÓN DE SALIDA SANITARIA (INC. RETIRO DE SOBR.)

DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES

ACCESORIOS PVC-P Ø 3/4"

ACCESORIOS PVCP DE 4"

SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES TECNICAS:	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de elementos, equipos y cuadrilla especial/hidraulica. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 1.645.227,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436285	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 44.2 (Febrero 23 - Febrero 28)		
FECHA DE INICIO: 16/11/2020	INSTITUCION: 150. BODEGA ROSA ZARATE		LOCALIDAD: FONTIBON
FECHA DE TERMINACION: EN EJECUCION			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1416	DIRECCION: Carrera 25A No. 8-45	TIPO DE EMERGENCIA: CUBIERTA	LUGAR DE LA EMERGENCIA: BODEGA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

La cubierta de la bodega de la Secretaría de Educación denominada "Rosa Zarate" presenta filtraciones equipos de computo, papeleria y archivo de la Entidad en cuanto a documentos de la SED y colegios.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOPORTES

TEJA ONDULADA A.C. TIPO ETERNIT No 4

ASEO DE AREAS INTERVENIDAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



OBSERVACIONES TECNICAS:	Para la atencion de esta emergencia, el contratista de obra debera disponer de equipos y cuadrilla certificada para trabajo en alturas. Este mismo equipo se encargara de realizar revision, valoracion de daños y cambio de elementos. Debido a la emergencia sanitaria que se presenta en el Distrito y a las condiciones especificas encontradas en sitio las areas intervenidas deben ser entregadas al final de la obra, en perfectas condiciones de orden y Aseo.

PRESUPUESTO APROX EJECUTADO EN LA SEMANA

$ 1.531.261,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

S405.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436586	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 44.2 (Febrero 23 - Febrero 28)		
FECHA DE INICIO: 24/02/2021	INSTITUCION: 159. IED FRANCISCO JAVIER MATIZ		LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL
FECHA DE TERMINACION: 28/02/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 425	DIRECCION: Carrera 2 A No 2F A 2F Sur	TIPO DE EMERGENCIA: CUBIERTA	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	DIAGNOSTICO DE LA VISITA
Debido a una fuerte ventisca se afectaron por rotura unidades de cubierta, generando el ingreso de aguas lluvias al área de circulaciones y el empozamiento de estas al interior de las aulas y oficinas administrativas.	De acuerdo a la visita realizada a la sede se evidencian fallas en la cubierta, las cuales estan generando humedades bajo la placa en las aulas. Asi mismo se percibe falta de mantenimiento en toda la cubierta, canales tapados y sucios. Unidades de teja rotas y en mal estado. Filtraciones por canales. Presencia de residuos y material vegetal en canales y tejas

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y POLIALUMINIO	
CANALETA 90 DE 6.00 m	
DESMONTE TEJA ONDULADA A.C.	
ESMALTE S/ LAMINA LLENA	
LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES	
IMPERMEBILIZANTE BRONCO ELASTIC	
ASEO FINAL DE AREAS INTERVENIDAS	

OBSERVACIONES TECHICAS:	PRESUPUESTO APROX. EJECUTADO EN LA SEMANA
Se recomienda realizar limpieza de las areas antes de inicio cualquier actividad para protejer y salvaguardar equipos y al personal tecnico que estara en la sede, realizar el cambio de las tejas que se encuentren en malas condiciones. Limpieza completa de cubierta, canales y bajantes. Impermeabilizacion de canales. Estas actividades deberian ser ejecutadas con personal especializado.	$ 3.417.617,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

S406

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCONTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCONTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 44.2 (Febrero 23 - Febrero 28)		
FECHA DE INICIO: 23/02/2021	INSTITUCION: 166. IED CLEMENCIA HOLGUIN DE URDANETA		LOCALIDAD: RAFAFEL URIBE
FECHA DE TERMINACION: 28/02/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1807	DIRECCION: Calle 30 Sur No 18-07	TIPO DE EMERGENCIA: TALA Y PODA	LUGAR DE LA EMERGENCIA: EXTERIOR

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA

La Secretaria Distrital de Ambiente, mediante radicada 6-2020-21590 de 26 de febrero de 2020 informó que mediante Acta de visita IFM-2019-0862-173 de 20 de septiembre de 2019 autorizo unos tratamientos silviculturales. Posteriormente, emitió concepto tecnico de atención de emergencias silviculturales SSFFS-04402 de 16 de marzo de 2020, con el cual autorizó la TALA de UN (1) árbol de la especie URAPAN que presenta deficientes condiciones físicas presuntamente por anitamiento y la PODA de ESTRUCTURA de UN (1) árbol de la especie EUCALIPTO POMARROSO (#2) y de TRES (3) URAPANES (#1, 4 Y 5).
Se genera volumen comercial de madera de 1,333 metros cúbicos, por tanto, se requiere adelantar el salvoconducto correspondiente para el volumen generado. En el caso que se presente volumen comercial, pero el autorizado no requiera la emisión de salvoconducto de movilización ya sea porque le de una dentro del mismo sitio de aprovechamiento o los productos resultantes de la intervención sólo correspondan a residuos vegetales no comercializables, deberá remitir el respectivo informe que incluya registro fotográfico de la disposición final en el mismo sitio o de los residuos vegetales, dentro de los quince días siguientes a la ejecución de las intervenciones silviculturales. Se deberá hacer el manejo correspondiente de la avifauna asociada a este arbolado ajustándose a los

DIAGNOSTICO DE LA VISITA

REGISTRO FOTOGRAFICO



ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA

PODA DE ÁRBOLES DE 15.00 m. A 20.00 m.

PODA DE ÁRBOLES MAYORES DE 20.00 m.

Tala de individuos arbóreos de 20> H <25 m incluye destoconado en diámetros mayores a 10cm incluye también retiro y disposición de material sobrante a sitio autorizado

ASEO FINAL DE AREAS INTERVENIDAS

OBSERVACIONES TECNICAS:	Se recomienda la TALA de UN (1) árbol de la especie URAPAN que presenta deficientes condiciones físicas presuntamente por anitamiento, y la PODA de ESTRUCTURA de UN (1) árbol de la especie EUCALIPTO POMARROSO y de TRES (3) URAPANES	PRESUPUESTO APROX. EJECUTADO EN LA SEMANA $ 3.294.343,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R – Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

5407

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 44.2 (Febrero 23 - Febrero 28)		
FECHA DE INICIO: 23/02/2021	INSTITUCION: 167. IED O.E.A		LOCALIDAD: KENNEDY
FECHA DE TERMINACION: 28/02/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 619	DIRECCION: Carrera 72 L No 34-19 Sur	TIPO DE EMERGENCIA: PODA	LUGAR DE LA EMERGENCIA: EXTERIOR

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	DIAGNOSTICO DE LA VISITA
La Secretaria Distital de Ambiente, mediante radicado E-2020-64920 de 12 de junio de 2020 informo que mediante Acta de visita EAP/20180836/156 de 18 de julio de 2018 y posteriormente mediante concepto técnico de atención de emergencias silviculturales SSFFS-00882 de 26 de enero de 2020 autorizó la PODA DE ESTRUCTURA de UN (1) árbol de la especie URAPAN con el fin de eliminar ramas secas y ramas que presentan riesgo de caida. Se debe generar simetria en la copa.	

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
PODA DE ÁRBOLES DE 15.00 m. A 20.00 m. ASEO FINAL DE AREAS INTERVENIDAS	

OBSERVACIONES TECNICAS:	PRESUPUESTO APROX. EJECUTADO EN LA SEMANA
Se recomienda la PODA DE ESTRUCTURA de UN (1) árbol de la especie URAPAN	$ 192.896,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elabora: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

5408

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436086	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 44.2 (Febrero 23 - Febrero 28)		
FECHA DE INICIO: 23/02/2021	INSTITUCION: 170. IED ANDRES BELLO		LOCALIDAD: PUENTE ARANDA
FECHA DE TERMINACION: 28/02/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 1614	DIRECCION: Calle 39 Sur No 51 D 19	TIPO DE EMERGENCIA: TALA	LUGAR DE LA EMERGENCIA: EXTERIOR

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	DIAGNOSTICO DE LA VISITA
La Secretaría Distrital de Ambiente, informó que realizó visita de evaluación de silvicultura al colegio Julio Garavito Armero y generó Acta de visita JGJ-20190393-19784 del 18 de febrero de 2020 y posteriormente con oficio E-2020-111914 del 20 de octubre de 2020 remitió concepto técnico de Atención de Emergencias Silvicultores SSFFS 09029 de 11 de septiembre de 2020 con el cual autoriza la TALA de UN (1) árbol de la especie CIPRÉS que presenta mal estado físico y sanitario, se encuentra muerto en pie y presenta fisuras en el primer tercio del fuste generando riesgo de volcamiento y de falla estructural hacia la zona de circulación de niños	

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Tala de individuos arbóreos de 15> H <20 m incluye destoconada en diametros mayores a 10cm incluye tambien retiro y disposición de material sobrante a sitio autorizado ASEO FINAL DE AREAS INTERVENIDAS	    

OBSERVACIONES TECNICAS:	PRESUPUESTO APROX. EJECUTADO EN LA SEMANA
Se recomienda la TALA de UN (1) árbol de la especie CIPRÉS que presenta mal estado físico y sanitario, se encuentra muerto en pie y presenta fisuras en el primer tercio del fuste	$ 1.690.761,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoría
AC2R – Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

5409

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTP. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 44.2 (Febrero 23 - Febrero 28)		
FECHA DE INICIO: 23/02/2021	INSTITUCION: 171. IED ESTANISLAO ZULETA		LOCALIDAD: USME
FECHA DE TERMINACION: 23/02/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 532	DIRECCION: Carrera 7C Este No 90 A 35 Sur	TIPO DE EMERGENCIA: TALA	LUGAR DE LA EMERGENCIA: EXTERIOR

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	DIAGNOSTICO DE LA VISITA
La Secretaria Distrital de Ambiente, mediante radicado E-2020-65741 de 16 de junio de 2020 informó que mediante Acta de visita JRH/20190236/48 y posteriormente mediante concepto técnico de atención de emergencias silviculturales SEFFS-04578 de 16 de marzo de 2020 autorizó la TALA de DOS (2) árboles de la especie ACACIA JAPONESA debido a que presentan grietas en fuste principal, pérdida de verticalidad en sentido sur, altura excesiva en el lugar de emplazamiento y copa asimétrica, generando riesgo de caida sobre las zonas adyacentes por la cual circulan constantemente personas. No requiere salvoconducto de movilización de madera	

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
Tala de individuos arbóreos de 5> H <10 m incluye destoconado en diámetros mayores a 10cm incluye también retiro y disposición de material sobrante a sitio autorizado Tala de individuos arbóreos de 10> H <15 m incluye destoconado en diámetros mayores a 10cm incluye también retiro y disposición de material sobrante a sitio autorizado ASEO FINAL DE AREAS INTERVENIDAS	

OBSERVACIONES TECNICAS:	PRESUPUESTO APROX. EJECUTADO EN LA SEMANA
Se recomienda la TALA de DOS (2) árboles de la especie ACACIA JAPONESA	$ 2.087.877,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingeniería & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA PARA LA CONTRATACION DE LAS OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES ".	CONTRATO	
INTERVENTOR	AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR. 1440646	
CONTRATISTA	CONSTRUSOCIAL S.A.S.	CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.1436286	
FECHA INICIO DEL CONTRATO: 23/04/2020	SEMANA 44.2 (Febrero 23 - Febrero 28)		
FECHA DE INICIO: 23/02/2021	INSTITUCION: 174. IED KENNEDY		LOCALIDAD: KENNEDY
FECHA DE TERMINACION: 28/02/2021			
CODIGO PLANTA FISICA No. 852	DIRECCION: Calle 27 sur No.70-76	TIPO DE EMERGENCIA: HIDRAULICO	LUGAR DE LA EMERGENCIA: AULAS

CONCEPTO TECNICO

DESCRIPCION DE LA EMERGENCIA	DIAGNOSTICO DE LA VISITA
Se presenta emergencia sanitaria, debida a fallas en el funcionamiento de las redes hidraulicas , ya que hay existe una fuga permanente la cual no ha sido solucionada por el Colegio generando emergencia sanitaria por presencia de aguas y apozamientos en las zonas exteriores	De acuerdo a la visita realizada a la sede se evidencia que la caja externa de recoleccion de aguas residuales presenta socavacion en el punto de salida. Se percibe que los muros de la caja se encuentran distorsionados y sin *pañete*, lo que esta generando que el agua que llega a la caja se devuelva por el muro. Asi mismo se evidencian accesorios en malas condiciones.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA	REGISTRO FOTOGRAFICO
EXPLORACION DE AREAS RESANE DE MUROS EN CAJA S.S. ACCESORIOS Ø 3" PVC-P IMPERMEABILIZACION INTERNA DE MUROS Y TAPA AREEGLO, SELLADO Y RESANE DE MUROS AL INTERIOR Y PRUEBAS FINALES ASEO FINAL DE AREAS INTERVENIDAS	

OBSERVACIONES TECNICAS:	PRESUPUESTO APROX. EJECUTADO EN LA SEMANA
Se recomienda la TALA de DOS (2) árboles de la especie ACACIA JAPONESA	$ 448.595,00

IVAN HERNANDEZ - Residente de Interventoria
AC2R - Ingenieria & Proyectos S.A.S

Elaboro: Arq. Ivan Hernandez - Interventoria AC2R

Ingeniería & Proyectos S.A.S

OFICIO No. AC2R-SEDSEÑAINF-12-2021

Bogotá D.C. Marzo 03 de 2021

Señores:
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
Dirección de Construcción y Conservación de establecimientos Educativos
Atn. Edwin Santana Rodriguez
Profesional Especializado
Ciudad.

REF: **CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.1440646 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES**
Asunto: INFORME SEMANAL.

Cordial saludo,

Por medio de la presente **AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.AS**, hace entrega del Informe correspondiente **SEMANA 44.2** (FEBRERO 23 - FEBRERO 28), según lo establece el contrato.

Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

Ing. CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S.
NIT 830.123.577-7