PROYECTO NIMAIMA NOCAIMA

FECHA DE INFORME 2 DE JUNIO DE 2021
OBRA No. ICCU-035-2020

INTERVENTORIA No. ICCU-038-2020

FECHA DE INICIO	9 MARZO DE 2020
TIEMPO CONTRACTUAL	8 MESES
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	9 DE NOVIEMBRE DE 2020
N° DE SUSENSIONES	14
RE INICIO	31 DE MAYO DE 2021
FECHA TERMINACIÓN + SUSPENSIONES	9 DE JUNIO DE 2021
PRORROGA	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	9 DE SEPTIEMBRE DE 2021

VALOR TOTAL PROYECTO (valor contractual + adiciones)

CONTRATO DE OBRA 035-2020 E INTERVENTORIA 038-2020				
N° CONTRATO	CONCEPTO	VALOR INICIAL	VALOR ADICION N°1	TOTAL CONTRATO
035-2020	OBRA- Mejoramiento de la Vía Nimaima a Nocaima	$ 3.622.138.661	$ 949.842.784	$ 4.571.981.445
038-2020	INTERVENTORIA PARA EL Mejoramiento de la Vía Nimaima a Nocaima	$ 321.921.930	$ 188.588.195	$ 510.510.125

- Relación de pagos

contrato de obra VIAL 19 035-2020			
No. De acta	fecha	% de pago	valor de pago
1	25/09/2020	7,43%	$ 269.229.030
2	23/10/2020	9,97%	$ 361.120.988
3	25/11/2020	5,14%	$ 186.119.172
4	21/12/2020	5,00%	$ 181.061.586
5	22/03/2021	5,04%	$ 182.391.888
6	28/04/2021	11,77%	$ 426.645.974
		44,35%	$ 1.606.568.638

contrato de INTERVENTORIA PROYTECO 038-2019			
No. De acta	fecha	% de pago	valor de pago
1	25/09/2020	7,43%	$ 23.918.799
2	23/10/2020	9,97%	$ 32.095.616
3	25/11/2020	5,14%	$ 16.546.787
4	21/12/2020	5,00%	$ 16.096.097
5	22/03/2021	5,04%	$ 16.210.298
6	28/04/2021	11,77%	$ 37.890.211
		44,35%	$ 142.845.918

- **Veedurías-** Por medio de la resolución administrativa N°21 de 2020 del 05 de agosto de 2020

- **Multas RESOLUCION 85** DE 2021 "Por la cual se declara el siniestro de incumplimiento y se impone una multa en el Contrato de obra No. ICCU- 035-2020". Por **($51.626.218,oo)**

- **Permisos Ambientales permiso de ocupación de cauce POC – compensación de 100 arboles** AUTO DRGU No. 1448 de 26 OCT. 2020 (prorroga a la Resolución DRGU No. 1881 de 26 de junio de 2019, se construyan las obras autorizadas mediante.)

- Pendientes Técnicos

- No se tiene permiso del propietario para la construcción de la alcantarilla en la abscisa K1+067.

Ingeniera Mariadelpilar Suarez Monzón
Supervisora ICCU