FECHA DE INFORME 2 DE JUNIO DE 2021

PROYECTO GACHETA GAMA

OBRA No. ICCU-731-2019

INTERVENTORIA No. ICCU-727-2019

FECHA DE INICIO	9 DICIEMBRE DE 2019
TIEMPO CONTRACTUAL	5 MESES
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	9 DE MAYO DE 2020
N° DE SUSENSIONES	13
RE INICIO	24 DE MAYO DE 2021
FECHA TERMINACIÓN + SUSPENSIONES	24 DE MAYO DE 2021
PRORROGA	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	24 DE JULIO DE 2021

VALOR TOTAL PROYECTO (valor contractual + adiciones)

CONTRATO DE OBRA 731-2019 E INTERVENTORIA 727-2019					
N° CONTRATO	CONCEPTO	VALOR INICIAL	VALOR ADICION N°1	VALOR ADICION N°2	TOTAL CONTRATO
731-2019	OBRA- MEJORAMIENTO DE LA VÍA GACHETA GAMA	$ 4.114.960.364	$ 377.524.278	$ 289.813.163	$ 4.782.297.805
727-2019	INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA GACHETA GAMA	$ 364.798.020	$ 154.532.499	$ 84.579.163,78	$ 603.909.683

- Relación de pagos

contrato de obra INFRAVIAL 19 731-2019			
No. De acta	fecha	% de pago	valor de pago
1	5/06/2020	2,93%	$ 120.455.133
2	23/09/2020	5,11%	$ 210.400.480
3	18/12/2020	17,89%	$ 803.822.160
4	1/02/2021	22,17%	$ 996.002.361
5	25/03/2021	13,86%	$ 622.538.235
		61,96%	$ 2.753.218.369

contrato de INTERVENTORIA HACE INGENIEROS 727-2019			
No. De acta	fecha	% de pago	valor de pago
1	5/06/2020	2,93%	$ 10.688.582
2	23/09/2020	5,11%	$ 18.641.179
3	18/12/2020	17,89%	$ 92.908.230
4	1/02/2021	22,17%	$ 115.135.576
5	25/03/2021	13,86%	$ 71.979.210
		61,96%	$ 309.352.777

- **Veedurías-** Por medio de la resolución N° 033 del 17 de noviembre de 2020

- **Multas RESOLUCION 318 DE 2020** "Por la cual se declara incumplimiento PARCIAL al contrato de obra No. ICCU 731 -2019". **Por ($ 83.160.183.80)**

- **Permisos Ambientales**

- **permiso de ocupación de cauce POC** – Auto N° 311 del 24 de abril de 2020 **No tiene compensación**
- Permiso de Aprovechamiento Forestal resolución 0402 de 12 de mayo de 2021 pendiente de la actualización de individuos a talar.

- **Pendientes Técnicos**

En el tramo k0+030 al k0+080 se presentó movimiento en masa el cual esta afectando la estabilidad de la obra, se encuentra pendiente el concepto por parte del especialista del contratista de obra y su posible solución.

Ingeniera Mariadelpilar Suarez Monzón
Supervisora ICCU