FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJERCITO NACIONAL
CENAC DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO

ACTA No: 00389903

LUGAR Y FECHA: Bogotá DC, 28 de junio de 2021.

INTERVIENEN:

Ordenador del Gasto CENACING

Supervisor del contrato CENACING

Ingeniero. GERMAN ADOLFO PERDOMO
Representante legal. CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

ASUNTO: ACTA DE SUSPENSIÓN PARCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.283-COADEDICRE-CENACINGENIEROS-2020 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA GRUPO N°11 PARA EL **ITEM34**: MANTENIMIENTO BATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS AREAS SASTRERIA Y PAÑOS BATALLON DE INTENDENCIA No 1 LAS JUANAS (BAINT, BOGOTA. DC) Y EL **ITEM37**: MANTENIMIENTO COMEDOR DE TROPA BATALLON DE ARTILLERIA No. 13 (BAFLA, BOOGOTA)

ANTECEDENTES

OBRA: "LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES GRUPO VII: **Ítem 23:** MANTENIMIENTO BATERIA DE BAÑOS BATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS (BAINT, BOGOTA. DC) **Ítem 24:** MANTENIMIENTO BATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS AREAS SASTRERIA Y PAÑOS BATALLON DE INTENDENCIA No 1 LAS JUANAS (BAINT, BOGOTA. DC) **Ítem 25:** MANTENIMIENTO BATALLON DE INTENDENCIA LAS JUANAS TALLERES PARTE 2 (CONFECCION) (BAINT, BOGOTA. DC) **Ítem 26:** MANTENIMIENTO Y ADECUACION RANCHO Y COMEDOR DE TROPA BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO N°26 (BITER 26, LETICIA – AMAZONAS) **Ítem 27:** MANTENIMIENTO COMEDOR DE TROPA BATALLON DE ARTILLERIA No. 13 (BAFLA, BOOGOTA)

CENAC INGENIEROS

INTERVENTORIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DE LOS PROCESOS, CUYO OBJETO SON: "CONSTRUCCION Y EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BASICO PARA LA DIFERENTES UNIDADES DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL Y MANTENIMIENTOS DE INSTALACIONES DE LAS UNIDADES MILITARES A NIVEL NACIONAL"

RECURSOS OBRA: Con cargo al rubro presupuestal C-1502-0100-33-0-1502090-02, "ADQUISICION DE BIENES INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCION", recurso expedido por el jefe de presupuesto de CENAC INGENIEROS, según certificado de disponibilidad presupuestal No. 25920 del 26 de junio de 2020

RECURSOS INTERVENTORIA: Con cargo al rubro presupuestal C-1502-0100-33-0-1502091-02 Y C-1502-0100-33-0-1502090-02, deba efectuar el MDN - EJÉRCITO NACIONAL, se subordinan a las Apropiaciones que de los mismos se hagan con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal 27220 DEL 15 DE JULIO DE 2020,

EJECUTANTE: CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS, identificado con NIT.: 900.457.115-5.

VALOR DE LA INTERVENTORIA: El valor del presente contrato será por la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($268.923.980,65), INCLUIDOS IMPUESTOS Y DEMÁS EROGACIONES.

FECHA DE INICIACION: Acta de inicio suscrita el día 15 de septiembre de 2020.

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: El término para la ejecución del objeto del presente proceso será HASTA EL 100% DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y 20 DÍAS MAS, contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato suscrita por las partes.

PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUAL: El plazo de ejecución del contrato de cada uno de los frentes es:

- tem 33 BAINT – Batería baños, hasta el 4 de junio.
- Ítem 34 BAINT – Sastrería y paños, hasta el 19 de julio.
- Ítem 35 BAINT – Talleres parte 2, hasta el 13 de agosto.
- Ítem 36 BITER – Comedor de tropa, hasta el 05 de Julio.
- Ítem 37 BAFLA – Comedor de tropa, hasta el 19 de julio.

MOTIVOS QUE LLEVAN A LA SUSPENSIÓN

Teniendo en cuenta el comunicado de la interventoría mediante oficio N°GXICENAC-INT-203-2020 mediante el cual realizan la recomendación de suspensión parcial del contrato para los frentes 34 BAINT mantenimiento de taller sastrería y paños y 37 BAFLA mantenimiento comedor de tropa así:

Ítem 34 Mantenimiento de sastrería y paños Batallón de intendencia No 1 Las Juanas, a la fecha no se cuenta con la documentación pertinente para realizar el modificatorio en donde se genere la adicion y prorroga para este frente y por lo tanto quedarían algunas actividades inconclusas e ítem 37: Mantenimiento de comedor de Tropa Batallón de Artillería No 13, a la fecha no se cuenta con la

aprobación por parte del Conig, de los apus NO PREVISTOS y las actividades a realizar con el valor de la adición se recomienda la suspension del contrato hasta tal no se tenga la documentación pertinente para generar seguridad jurídica y técnica al contratista de obra INCIVILES ASOCIADOS SAS y a esta interventoría.

Por tal motivo se realiza la suspensión parcial de estos frentes hasta que se superen los inconvenientes en mención

Por lo anterior,

ACUERDAN

PRIMERO: Suspender parcialmente el Contrato No. 283–COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2020 items 34 y 37 hasta tanto no se resuelvan los motivos expuestos anteriormente.

SEGUNDO: REINICIO DE LA INTERVENTORIA se realizara en paralelo a la obra y se realizará una vez superen los motivos que llevaron a la suspensión.

TERCERO: El Contratista informaran a la compañía aseguradora, lo relativo al plazo de suspensión, para efectos de los riesgos amparados e igualmente notificaran a la Aseguradora en el caso del reinicio de la obra para los mismos efectos.

En constancia, se firma en la ciudad de Bogotá a los veintiocho (28) días del mes de junio de 2021

DOCUMENTO REPOSA DEBIDAMENTE FIRMADO EN CARPETA MAESTRA

Ordenador del Gasto CENACING

Supervisor del contrato CENACING

Ingeniero. GERMAN ADOLFO PERDOMO
Representante legal. CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

CENAC INGENIEROS