SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

INFORME MENSUAL No. 2 DE INTERVENTORÍA
Del 19 de septiembre al 18 de octubre de 2020

INTERVENTOR
GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA
CO1.PCCNTR.1680610 de 2020

OBJETO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO Grupo 8.

CONTRATISTA
CONSORCIO ARES
CONTRATO DE OBRA
CO1.PCCNTR.1577772_2020

BOGOTÁ, 19 DE OCTUBRE DE 2020

Contenido

1. INTRODUCCIÓN....3
2. GENERALIDADES....4
2.1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO....4
2.2. RELACIÓN PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA....5
2.3. RELACIÓN PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA....5
3. INFORME TÉCNICO....7
3.1. UNIDADES EDUCATIVAS A INTERVENIR....7
3.2. Localización....8
3.3. VISITAS PRELIMINARES UNIDADES EDUCATIVAS....8
4. REGISTRO EVALUACIÓN TÉCNICA....10
4.1. Registro de ejecución de actividades....10
4.1.1. Colegio Antonio Villavicencio....10
4.1.2. Colegio Marco Tulio Fernández....12
4.1.3. Colegio Floridablanca sede B....14
4.1.4. Colegio Robert F. Kennedy....15
4.1.5. Colegio San José Norte....17
5. INFORME FINANCIERO....19
5.1. INTERVENTORÍA....19
5.2. CONTRATISTA....19
5.3. PROGRAMADO VS EJECUTADO....20
5.4. RELACIÓN FINANCIERA....20
6. INFORME ADMINISTRATIVO....21
6.1. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA....21
6.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE CONSORCIO ARES....21
6.3. Correspondencia recibida de la SED....22
6.4. Relación de comités de obra y reuniones....22
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES....23
8. ANEXOS....25
8.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA....26
8.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE CONSORCIO ARES....27
8.3. CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LA SED....28
8.4. ACTAS DE COMITÉ....29
8.5. BITÁCORAS....30
8.6. ACTAS DE VECINDAD....31
8.7. PROGRAMACIÓN DE OBRA....32
8.8. REGISTRO FOTOGRÁFICO....33
8.9. CERTIFICADO DE PAGO DE PARAFISCALES....34
8.10. INFORMES SEMANALES....35

1. INTRODUCCIÓN

Este documento contiene la información correspondiente al segundo informe mensual de interventoría del periodo comprendido entre el 19 de septiembre al 18 de octubre de 2020; de conformidad con lo estipulado en el **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.1680610 de 2020** y sus anexos, se da cumplimiento al objeto contractual verificando que las obras objeto del contrato que se interviene, se ejecuten de acuerdo con los documentos y especificaciones en forma integral, con los enfoques, organigramas, recursos humanos y dentro del plazo contractual.

A través de este informe cuyo objeto contractual es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO Grupo 8.".** Se presentan los Controles técnicos, administrativos, financieros y jurídicos de las actividades desarrolladas durante todas las fases de ejecución del contrato que se interviene; así mismo se describe la información detallada que evidencia el desarrollo del contrato con el contratista **CONSORCIO ARES**, se presentarán todos los pormenores correspondientes a la ejecución del contrato.

2. GENERALIDADES

2.1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Tabla 1 DATOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATISTA	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.
CONTRATO NO.	CO1.PCCNTR.1680610 de 2020
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO Grupo 8
PLAZO INICIAL:	Seis (6) meses a partir del acta de inicio
FECHA DE INICIO:	18 de agosto de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	17 de febrero de 2021
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 160.614.300,00
SUPERVISOR:	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

Tabla 2 DATOS CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO ARES
CONTRATO NO.	**CO1.PCCNTR.8815052019**
OBJETO:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.
PLAZO INICIAL:	Cinco (5) meses a partir del acta de inicio
FECHA DE INICIO:	19 de agosto de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de enero de 2021
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 1.028.925.459,00

2.2. RELACIÓN PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA

Póliza de Seguro de Cumplimiento – Acta de inicio
Aseguradora: COMPAÑÍA SEGUROS DEL ESTADO
No. de Póliza 15-44-101229741

Tabla 3 PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO CONTRATISTA DE OBRA

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/08/2020	27/07/2021	$205.785.092,00
PRESTACIONES SOCIALES	19/08/2020	24/01/2024	$102.892.546,00
CALIDAD DEL SERVICIO	19/01/2021	19/01/2023	$205.785.092,00

Póliza de Seguro Responsabilidad Civil Extracontractual – Inicial
No. de Póliza 15-40-101065334

Tabla 4 RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRATO DE OBRA

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
AMPARA BÁSICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	19/08/2020	24/01/2021	$175.560.600,00

2.3. RELACIÓN PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Póliza de Seguro de Cumplimiento – Inicial
Aseguradora: SURAMERICANA
No. de Póliza 2665183-0

Tabla 5PÓLIZA CUMPLIMIENTO INTERVENTORÍA

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/07/2021	17/08/2021	$32.122.860,00
CALIDAD DEL SERVICIO	21/07/2021	17/02/2023	$32.122.860,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21/07/2021	17/02/2024	$16.061.430,00

Póliza de Seguro de Cumplimiento – Acta de Inicio
Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
No. de Póliza NB 100106093

Tabla 6 PÓLIZA CUMPLIMIENTO ACTA DE INICIO INTERVENTORÍA

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	21/07/2021	17/08/2021	$32.122.860,00
PRESTACIONES SOCIALES	21/07/2021	17/02/2023	$32.122.860,00
CALIDAD DEL SERVICIO	21/07/2021	17/02/2024	$16.061.430,00

3. INFORME TÉCNICO.

3.1. UNIDADES EDUCATIVAS A INTERVENIR

De acuerdo con las prioridades de la entidad el contrato de obra se encuentra estipulado para la ejecución de actividades dentro del grupo 8 con un valor asignado de $1.028.925.459,00

Tabla 7 GRUPOS DE UNIDADES EDUCATIVAS

GRUPO	LOCALIDADES	COSTO DIRECTO	% AIU	VR AIU	VALOR TOTAL
1	KENNEDY	$ 1.123.851.373,00	26,62%	$ 299.169.235,49	$ 1.423.020.608,00
2	BOSA	$ 629.881.788,00	29,16%	$ 183.673.529,38	$ 813.555.317,00
3	FONTIBÓN – PUENTE ARANDA	$ 938.462.246,00	29,18%	$ 273.843.283,38	$ 1.212.305.529,00
4	CIUDAD BOLIVAR	$ 892.625.211,00	29,67%	$ 264.841.900,10	$ 1.157.467.111,00
5	USME	$ 951.174.583, 94	30,54%	$ 290.488.717,94	$ 1.241.663.302,00
6	TUNJUELITO – RAFAEL URIBE URIBE	$ 722.502.406,59	30,09%	$ 217.400.974,14	$ 939.903.381,00
7	USAQUEN - BARRIOS UNIDOS	$ 670.085.364,72	28,81%	$ 193.051.593,38	$ 863.136.958,00
8	ENGATIVA	$ 796.937.076,50	29,11%	$ 231.988.382,97	$ 1.028.925.459,00
9	ENGATIVA – SUBA	$ 836.069.058,85	29,69%	$ 248.228.903,57	$ 1.084.297.962,00
10	SAN CRISTOBAL	$ 797.145.643,88	28,42%	$ 226.548.791,99	$ 1.023.694.436,00
11	RAFAEL URIBE URIBE – MARTIRES	$ 843.091.866,72	29,60%	$ 249.555.192,35	$ 1.092.647.059,00
12	MARTIRES – SANTA FE – CANDELARIA	$ 793.245.588,49	28,46%	$ 225.757.694,48	$ 1.019.003.283,00
TOTALES		**$ 9.995.072.207,69**		**$ 2.904.548.199,58**	**$ 12.899.620.405,00**

Acorde a la siguiente tabla el grupo 8 se encuentra conformado por las siguientes unidades educativas:

Tabla 8 UNIDADES EDUCATIVAS GRUPO 10

Serial	Unidad educativa
1	Colegio Antonio Villavicencio
2	Colegio Floridablanca sede B
3	Colegio Francisco José de Caldas sede A
4	Colegio José Asunción Silva
5	Colegio la Palestina sede A
6	Colegio la Palestina sede B
7	Colegio Marco Tulio Fernández sede D

8	Colegio Robert F. Kennedy sede B
9	Colegio San José Norte sede A

3.2. Localización

El siguiente fragmento de mapa tomado de Google Maps expone el conjunto de localizaciones geográficas de cada una de las unidades educativas, a través del siguiente enlace se puede realizar la localización de las unidades educativas. https://goo.gl/maps/M2eug3qJQ74uu4Xt87

Serial	Unidad educativa	Dirección
1	Colegio Antonio Villavicencio	Cl. 65a #112ª 39
2	Colegio Floridablanca sede B	Cra. 89 #66ª 14
3	Colegio Francisco José de Caldas sede A	Cra. 68f #63B 02
4	Colegio José Asunción Silva	Cl. 89 Bis #91-20
5	Colegio la Palestina sede A	Tv. 77 #81B-64
6	Colegio la Palestina sede B	Cl. 80 #73a-21
7	Colegio Marco Tulio Fernández sede D	Tv. 76b #51ª 57
8	Colegio Robert F. Kennedy sede B	Cl. 65ª #76-47
9	Colegio San José Norte sede A	Cra. 84 #77-2

3.3. VISITAS PRELIMINARES UNIDADES EDUCATIVAS.


De acuerdo a la información contenida en la siguiente tabla se informan las visitas individuales realizadas a las unidades educativas con su respectivo alcance.

Tabla 9 VISITAS PRELIMINARES UNIDADES EDUCATIVAS

Unidad educativa	Fecha visita	Observaciones
Colegio Antonio Villavicencio	29-07-20	Red eléctrica Sistema de evacuación aguas lluvias Sistema de evacuación aguas residuales
Colegio Floridablanca sede B	29-07-2020	Cubiertas para aulas Ventaneria Red eléctrica
Colegio Francisco José de Caldas sede A	29-07-2020	Cambio de cubiertas Mejoramiento de muros
Colegio José Asunción Silva	29-07-2019	Cambio de cubiertas
Colegio la Palestina sede A	29-07-2019	Cambio de cubiertas Mejoramiento red eléctrica Reparación mampostería

Colegio la Palestina sede B	29-07-2019	Adecuación de accesos Manejo de aguas lluvias Mejoramiento para tienda escolar
Colegio Marco Tulio Fernán-dez sede D	29-07-2019	Estructura para cubiertas
Colegio Robert F. Kennedy sede B	29-07-2019	Cambio de cubiertas Estructura para cubierta
Colegio San José Norte sede A	29-07-2019	Cambio de cubiertas Estructura para cubierta

4. REGISTRO EVALUACIÓN TÉCNICA



4.1. Registro de ejecución de actividades.

A continuación, se describe las actividades ejecutadas acompañadas de registro fotográfico con las cuales se soportan los avances de obra durante el periodo.

En el segundo periodo de intervención continúan los mantenimientos, mejoramientos y adecuaciones en los colegios Antonio Villavicencio, Marco Tulio Fernández, Robert F. Kennedy y Floridablanca, adicionalmente el contratista de obra inicia las actividades en el Colegio San José Norte para reforzar el porcentaje de ejecución.

De acuerdo a lo anterior, relacionamos las actividades ejecutadas en cada uno de los frentes:

4.1.1. Colegio Antonio Villavicencio

En el frente de obra continúan con las actividades de acuerdo con la programación, por lo tanto, durante la semana del 21 al 27 de septiembre el contratista realizó:

- Instalación de luminarias de emergencia
- Instalación de tubería de agua lluvias

- Revisión de sistema eléctrico
- Instalación de caja de circuito eléctrico y breakers
- Demolición de placa de concreto para cárcamo
- Revisión eléctrica en las aulas disponibles.
- Revisión sistema de bombeo ubicado en biblioteca

Durante la semana del 28 de septiembre al 4 de octubre ejecutó:

- Instalación de tubería de agua lluvias
- Revisión de sistema eléctrico
- Instalación de caja de circuito eléctrico y breakers
- Adecuación de cárcamo
- Arreglo de caja de inspección

En la semana del 5 al 11 de octubre el contratista realizó:

- Instalación de abrazaderas para tubería de agua lluvia
- Revisión de sistema eléctrico
- Remates de caja de circuito eléctrico
- Adecuación de cárcamo
- Arreglo de caja de inspección y bomba eyectora

En la semana del 12 al 18 de octubre el contratista realizó:

- Instalación de totalizadores en cajas de circuito eléctrico
- Adecuación de cárcamo
- Arreglo de bomba sumergible
- Limpieza de canales
- Reparación de bajantes en biblioteca
- Impermeabilización de viga canales.

Registro fotográfico 19 de septiembre al 19 de octubre de 2020



Instalación de bajantes y pintura



Instalación de bajante de agua lluvia

	
Adecuación tablero de circuitos eléctricos	Arreglo de canales
	
Reparación de bomba de eyectora	Limpieza de canales

4.1.2. Colegio Marco Tulio Fernández

En el frente de obra continúan con las actividades de acuerdo con la programación, por lo tanto, durante la semana del 21 al 27 de septiembre el contratista realizó:

- Concreto ciclópeo para zapatas
- Solado de limpieza
- Figurado de acero para cimentación
- Armado de zapatas y pedestal
- Encofrado de Zapatas y pedestal
- Fundida de cimentación
- Revisión de sistema eléctrico

Durante la semana del 28 septiembre al 4 de octubre ejecutaron:

- Desencofrado de cimentación
- Pintura sobre perfiles de estructura metálica para cubierta
- Armado de estructura metálica de cubierta.

En la semana del 5 al 11 de octubre el contratista realizó:

- Instalación de estructura metálica
- Desmonte de teja en fibrocemento
- Instalación de teja termo acústica PVC para cubierta

En la semana del 12 al 18 de octubre el contratista realizó:

- Instalación de estructura metálica
- Desmonte de teja en fibrocemento
- Instalación de teja termo acústica PVC para cubierta

Registro fotográfico 19 de septiembre al 19 de octubre de 2020	
	
Fabricación de estructura metálica	Fundida de zapatas
	
Suministro de teja termo acústica	Desmonte de teja en fibrocemento

	
Instalación de teja termo acústica	Instalación de estructura metálica

4.1.3. Colegio Floridablanca sede B

En el frente de obra continúan con las actividades de acuerdo con la programación, por lo tanto, durante la semana del 21 al 27 de septiembre el contratista realizó:

- Aplicación de estuco en filos
- Resanes de pintura en fachada con estuco plástico
- Fabricación de carpintería metálica para ventanas en taller

Durante la semana del 28 septiembre al 4 de octubre ejecutaron:

- Instalación de ventanas en aluminio y vidrio de seguridad
- Desmonte de cubiertas
- Instalación de cerramiento en cubierta
- Armado de estructura metálica para cubierta

En la semana del 5 al 11 de octubre el contratista realizó:

- Armado de estructura metálica para cubierta

En la semana del 12 al 18 de octubre el contratista realizó:

- Instalación de estructura metálica
- Instalación de teja termo acústica PVC para cubierta.
- Adecuación de ductos eléctricos en EMT

Registro fotográfico 19 de septiembre al 19 de octubre de 2020	
	
Instalación de ventanas	Desmonte de teja existente
	
Armado de estructura metálica	Instalación de teja PVC
	
Adecuación instalaciones eléctricas	Instalación teja PVC

4.1.4. Colegio Robert F. Kennedy

En el frente de obra continúan con las actividades de acuerdo con la programación, por lo tanto, durante la semana del 21 al 27 de septiembre el contratista realizó las siguientes actividades:

- Concreto ciclópeo para zapatas
- Solado de limpieza

- Figurado de acero para cimentación
- Armado de zapatas y pedestal

Durante la semana del 28 septiembre al 4 de octubre ejecutaron:

- Fundida de cimentación
- Demolición y desmonte de cubiertas en concreto y livianas
- Desmonte de cielo raso
- Demolición para nivelar cubierta

En la semana del 5 al 11 de octubre el contratista realizó:

- Desmonte de tejas en fibrocemento
- Instalación de platinas de apoyo para cubiertas
- Nivelación y remates sobre muros de apoyo
- Instalación tejas termo acústicas PVC para cubiertas

En la semana del 12 al 18 de octubre el contratista realizó:

- Desmonte de tejas en fibrocemento
- Instalación de platinas de apoyo para cubiertas
- Instalación tejas termo acústicas PVC para cubiertas
- Adecuación de instalación eléctrica

Registro fotográfico 19 de septiembre al 19 de octubre de 2020	
	
Zapatas de cimentación	Desmonte de cubiertas

	
Suministro de tejas termo acústicas	Desmonte de tejas en fibrocemento
	
Desmonte de cubiertas y mampostería	Instalación de cubiertas

4.1.5. Colegio San José Norte

Con el fin de reforzar la ejecución del contrato, el Consorcio ARES inició el frente de obra Colegio San José Norte el día 29 de septiembre, por lo que, desde esa fecha hasta el 4 de octubre ejecutaron las siguientes actividades:

- Localización y replanteo para placa de contra-piso
- Revisión de cubiertas y carpinterías metálicas (puertas y ventanas)
- Demolición de placa de concreto

En la semana del 5 al 11 de octubre el contratista realizó:

- Demolición de placa de concreto
- Adecuación de cárcamo
- Revisión de cajas de inspección
- Acopio de material y disposición final del mismo

En la semana del 12 al 18 de octubre el contratista realizó:

- Excavación de recebo para sustituir material
- Reparación de acometida hidráulica

Registro fotográfico 29 de septiembre al 19 de octubre de 2020	
	
Demolición de placa de contra-piso	Adecuación cárcamo
	
Retiro de material demolido	Disposición de RCDs
	
Reparación de acometida hidráulica	Excavación de recebo

5. INFORME FINANCIERO

A continuación, se informará el estado financiero de los contratos de obra e interventoría la relación de actas parciales de obra revisadas y presentadas a la entidad.

5.1. INTERVENTORÍA

A la fecha del presente informe la interventoría ha radicado dos actas de pago parcial, correspondiendo la primera a los costos fijos y la segundo a los variables por el avance de obra, las cuales se encuentra en trámite para pago.


ÍTEM	VALOR	ESTADO	FECHA DE TRAMITE	FECHA DE PAGO
Acta parcial No 1	$13.384.525,00	En tramite	04/10/2020	Pendiente
Acta parcial No 2	$2.968.152,00	En tramite	15/10/2020	Pendiente
Total Facturado	$16.352.677,00		**Porcentaje Facturado**	10,18%

5.2. CONTRATISTA

A la fecha del presente informe el contratista de obra ha presentado un acta parcial correspondiente a la ejecución de obra del 19 de agosto de 2020 al 18 de septiembre de 2020, con un porcentaje facturado del 4,62% del valor total del contrato.

ÍTEM	VALOR	ESTADO	FECHA DE TRAMITE	FECHA DE PAGO
Acta parcial No 1	$47.509.538,00	En tramite	04/10/2020	Pendiente
Total Facturado	$47.509.538,00		**Porcentaje Facturado**	4,62%

5.3. PROGRAMADO VS EJECUTADO



VALOR CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA DE TER-MINACIÓN	% PROGRAMADO AL 19 DE OCTUBRE DE 2019	% EJECUTADO AL 19 DE OC-TUBRE DE 2020
$ 1.028.925.459,00	19/08/2020	18/01/2021	27%	33%

5.4. RELACIÓN FINANCIERA

CONTRATO DE OBRA	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 1.028.925.459,00
FACTURADO	$ 47.509.538,00
PAGADO	$ -
VALOR PENDIENTE POR CAUSAR Y/O FACTURAR	$ 981.415.921,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 160.614.300,00
FACTURADO	$ 16.352.677,00
PAGADO	$ -
VALOR PENDIENTE POR CAUSAR Y/O FACTURAR	$ 144.261.623,00

6. INFORME ADMINISTRATIVO

6.1. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

La siguiente tabla resume el conjunto de comunicados oficiales remitidos por esta interventoría a cada una de las partes en el presente periodo.

Tabla 10 correspondencia enviada

SERIAL	FECHA	ASUNTO
INTER-SED-ENG-020	21/09/2020	INFORME SEMANAL No. 3
INTER-SED-ENG-021	23/09/2020	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL No 1
INTER-SED-ENG-022	23/09/2020	OBSERVACIONES ACTA PARCIAL No 1
INTER-SED-ENG-023	28/09/2020	INFORME SEMANAL No. 4
INTER-SED-ENG-024	28/09/2020	INFORME MENSUAL No. 1
INTER-SED-ENG-025	28/09/2020	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1
INTER-SED-ENG-026	02/10/2020	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1
INTER-SED-ENG-027	30/09/2020	RESPUESTA OFICIO 005-00A/2020
INTER-SED-ENG-028	05/10/2020	RESPUESTA PROPUESTA ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD
INTER-SED-ENG-029	08/10/2020	ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No. 1 (COSTOS FIJOS)
INTER-SED-ENG-029A	08/10/2020	ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No. 1 (COSTOS VARIABLES)
INTER-SED-ENG-030	05/10/2020	INFORME SEMANAL No. 5
INTER-SED-ENG-031	05/10/2020	OBSERVACIONES REVISIÓN ESTRUCTURALES
INTER-SED-ENG-032	08/10/2020	ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS
INTER-SED-ENG-033	08/10/2020	INFORME SEMANAL No. 6
INTER-SED-ENG-034	15/10/2020	SOLICITUD HOJA DE VIDA PROFESIONAL SISO
INTER-SED-ENG-035	19/10/2020	INFORME SEMANAL No. 7

6.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE CONSORCIO ARES

La siguiente tabla resume el conjunto de comunicados oficiales recibidos por esta interventoría de parte del contratista Consorcio ARES

Tabla 11 correspondencia recibida del contratista CONSORCIO ARES

SERIAL	FECHA	ASUNTO
No.001-00A/2020	07/09/2020	Inconvenientes presentados con el ingreso del personal de obra en los diferentes frentes
No.002-00A/2020	12/09/2020	Propuesta cimentación
No.003-00A/2020	21/09/2020	Propuesta del profesional encargado del manejo de bioseguridad
No.004-00A/2020	21/09/2020	Informe Mensual No 1
No.005-00A/2020	21/09/2020	Acta de cobro parcial No 1

6.3. Correspondencia recibida de la SED.

La siguiente tabla resume el conjunto de comunicados oficiales recibidos por esta interventoría de parte de la secretaria de educación distrital SED

Tabla 12 CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LA SED

Serial	Fecha	Asunto
S-2020-	24/07/2020	CONTRATO DE OBRA PUBLICA E INTERVENTORÍA
S-2020-123699	11/08/2020	RESPUESTA A RADICACIÓN Y APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA

6.4. Relación de comités de obra y reuniones

La siguiente tabla resume el conjunto de reuniones y comités desarrollados en el periodo del presente informe:

FECHA	LUGAR	DESCRIPCIÓN
26/08/2020	VIDEO CONFERENCIA	COMITÉ DE OBRA No 001
09/09/2020	Colegio Marco Tulio Fernández sede D	COMITÉ DE OBRA No 002
16/09/2020	Colegio Robert F. Kennedy	COMITÉ DE OBRA No 003
23/09/2020	Colegio Marco Tulio Fernández	COMITÉ DE OBRA No 004
30/09/2020	Colegio San José Norte	COMITÉ DE OBRA No 005
08/10/2020	Colegio Robert F. Kennedy	COMITÉ DE OBRA No 006
16/10/2020	Colegio Marco Tulio Fernández	COMITÉ DE OBRA No 007

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- A la fecha el Consorcio ARES ha cumplido con la programación de obra ejecutando un porcentaje por encima de las actividades planteadas, es decir cuentan con un porcentaje ejecutado de 27%, con respecto al 30% programado para este periodo.

- Con el fin de mejorar el porcentaje de ejecución el contratista decid abrir un frente de obra adicional a los 4 que exige en simultaneo el proyecto, con lo cual, el rendimiento de obra ha sido superior durante este periodo.

- El contrato de obra cuenta con un acta parcial radicada para pago, la cual corresponde a la ejecución de obra del 19 de agosto de 2020 al 18 de septiembre de 2020, con un porcentaje facturado del 4,62% del valor total del contrato, e igualmente se estima dar trámite a la segunda acta por un valor aproximado a los $ 200.000.000, con lo cual lograría un porcentaje facturado del 24% del valor total de contrato.

- Durante el periodo se han desarrollado actividades como la instalación de estructura metálica y las cubiertas, las cuales inciden en gran porcentaje del presupuesto e igualmente se ha cumplido con los estándares de calidad exigidos para estas, por ende no se han presentado retraso.

- Igualmente, al realizar las adecuaciones de las instalaciones eléctricas de algunos colegios se evidencio que las mismas no cumplían con lo requerido en la normatividad vigente se concuerda que las instalaciones existentes son obsoletas y ponen en riesgo la vida e integridad de la población que hace uso de las mismas, por lo cual, debe darse cumplimiento cumplir con los parámetros técnicos de la NTC 2050, RETIE y demás normas aplicables.

- Con esto se busca cumplir con lo establecido en la NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 6199. PLANEAMIENTO Y DISEÑO DE AMBIENTES PARA LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE ATENCIÓN INTEGRAL. En los siguientes numerales:

  > 3.2.23. Resistencia al fuego. (…)¨tiempo que resiste un material expuesto directamente al fuego, sin producir llamas, gases tóxicos ni deformaciones excesivas.¨
  >
  > 3.2.25 Sistema de protección pasiva. Es el proceso mediante el cual un elemento se protege contra el fuego recubriéndolo con un material que le provea un mayor aislamiento térmico.

- Con lo anterior, las partes concuerdan que es viable el uso de luminarias herméticas tipo LED debido a su eficiencia energética y mantenimiento, sin embargo, este ítem representa una actividad no prevista, por lo tanto, su ejecución será realizada después de la aprobación del NP.

- Por otra parte, es necesario realizar pruebas a los sistemas eléctricos, además de la inspección por líquidos penetrantes, la cual es un tipo de ensayo no destructivo, con el fin de detectar y/o identificar la posible existencia de discontinuidades en la superficie de los materiales instalados en las

cubiertas, y evitar futuras fallas de estos, lo anterior ya fue solicitado mediante comités de obra, por ende, el contratista está gestionando la aplicación de esta prueba.

- Con la instalación de las cubiertas UPVC de 2,5 mm se cuenta con una menor tasa de absorción de calor y una alta tasa de radiación en la superficie, por su material de polímeros ofrece un aislamiento acústico y térmico eficaz, lo anterior comparado con las tejas de fibrocemento desmontadas es un cambio que mejora las condiciones para los usuarios de manera significativa.

- Asimismo, es de resaltar que la calidad de las obras supervisadas cumple con los estándares solicitados por las especificaciones y requisitos contractuales, sin embargo, el contratista de obra debe suministrar los resultados de los ensayos de laboratorio y certificaciones de calidad de los materiales instalados.

8. ANEXOS

8.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA

Bogotá, septiembre 21 de 2020

INTER-SED-ENG-020

Señores
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL
ING. LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
Director de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Secretaría de Educación del Distrito
ATN: ARQ. JUAN CARLOS VALENCIA
Supervisor
AV EL DORADO No.66-63
Bogotá D.C.

REF. CTO CO1.PCCNTR.1577772_2020 - ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRA-ESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

ASUNTO: INFORME SEMANAL No. 3

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con las obligaciones derivadas del contrato de la referencia, nos permitimos remitir el informe semanal de obra y COVID-19 No. 3 correspondiente al periodo comprendido entre 14 al 20 de septiembre de 2020, para su revisión y aprobación.

Lo anterior anexo en 14 paginas.

Agradezco la atención que le den a la presente y me suscribo atentamente.

ING. OSCAR GORDILLO GUERRERO
R.L DE INTERVENTORÍA
GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.

REALIZÓ: Ing. Jefferson Rivera

COPIA: Archivo

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	18-sep-20	Informe Numero	3	DEL	14-sep-20	AL	20-sep-20

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTA D.C. LOCALDAD ENGATIVA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1680610-2020			CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577772_2020		
CONTRATISTA:	GORDILLO Y ASOCIADOS SAS			CONTRATISTA:	CONSORCIO ARES		
PLAZO INICIAL:	6			PLAZO INICIAL:	5 MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2020			FECHA DE INICIACIÓN:	19 de agosto de 2020		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A			**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A		
**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A			**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN:	17 de febrero de 2021			FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de enero de 2021		
PLAZO ACTUALIZADO:	183,00			PLAZO ACTUALIZADO:	152,00		
PLAZO TRANSCURRIDO:	33	EQUIVALE AL	18%	PLAZO TRANSCURRIDO:	32	EQUIVALE AL	21%
VALOR INICIAL :	$ 160.614.300,00			VALOR INICIAL :	$ 1.028.925.459,00		
VALOR ADICION(ES):	$ -			VALOR ADICION(ES):	$ -		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 160.614.300,00			VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.028.925.459,00		
VALOR PAGADO:	$ -			VALOR PAGADO:	$ -		
VALOR POR PAGAR:	$ 160.614.300,00			VALOR POR PAGAR:	$ 1.028.925.459,00		

2. INFORMACIÓN ESPECIFICA

SEDE: **COLEGIOS: ANTONIO VILLAVICENCIO, FLORIDABALNACA SEDE B, ROBERT F KENEDY SEDE B Y MARCO TULIO SED D**		LOCALIDAD: ENGATIVA	
PROGRAMACION ACTUALIZADA	FECHA: 20-sep-20	FECHA INICIO CONTRATISTA	19-ago-20
TIEMPO RESTANTE DE LA INTERVENCION A LA SEDE	122	PLAZO ESTIMADO SED	5 MESES
TIEMPO TRANSCURRIDO DE LA INTERVENCION A LA SEDE	30	FECHA ENTREGA CONTRATISTA	18-ene-21
TIEMPO DE DURACION SEGÚN PROGRAMACION	152	DIAS RESTANTES PARA LA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACION	122

No.	INDICADORES	% PROGRAMADO / EJECUTADO	% DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	12,00	0,10
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	12,10	

3. REGISTRO ACTIVIDADES DE LA SEMANA

COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO - 44%
- Instalacion de luminarias de emergencia
- pintura sobre tuberia de agualluvias
- revision de sistema electrico
- instalacion de caja de circuito electrico y breakers

COLEGIO MARCO TULIO FERNÁNDEZ SEDE B - 25%
- excavacion manual para cimentacion.
- Concreto ciclopeo para zapatas
- solado de limpieza
- Figurado de acero para cimentacion

COLEGIO FLORIDA BLANCA SEDE B - 34%
- Cortes para vanos de ventanas
- Demolición de muros de concreto.
- reparacion de filos para ventanas
- refuerzo de columnetas.
- Aplicacion de estuco en filos
- resanes de pintura en fachada con estuco plastico

COLEGIO ROBERT F. KENEDY - 25%
- excavacion en material comun.
- reparacion de acometica hidraulica dañada durante la ejcucion de excacion.

4. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

El personal de seguridad de los colegios, indica que, de acuerdo con las directrices dadas por el coordinador de la empresa, el personal de obra de be presentar los cursos de altura vigentes para ingresas a las IED, por lo cual, el dia 18 de septiembre se restringe el ingreso del personal al colegio Antonio Villavicencio.

durante las adecuaciones adelantadas el contratista de obra afecto una tuberia de red hidrauli en el colegio Robert F. Kennedy, la cual debe reparar y asumir este costo por la ejecucion.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	18-sep-20	Informe Numero	3	DEL	14-sep-20	AL	20-sep-20

5. COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ



SOLADO PARA ZAPATAZ



FIGUARADO DE ACERO PARA ZAPATAS



CAJA DE INSPECCION



PLATINAS PARA COLUMNAS

GORDILLO Y ASOCIADOS S.A.S	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	
	GERENCIA DE PROYECTOS	Secretaría de Educación

FECHA	**18-sep-20**	**Informe Numero**	**3**	DEL	**14-sep-20**	AL	**20-sep-20**

COLEGIO ROBER F. KENNEDY



EXCAVACION PARA ZAPATAS



ACOPIO DE MATRIAL DE EXCAVACION



SEÑALIZACION DE EXCAVACIONES



EXCVACION PARA CIMENTACION

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	18-sep-20	Informe Numero	3	DEL	14-sep-20	AL	20-sep-20

COLEGIO FLORIDABLANCA



FILOS PARA VANOS DE VENTANAS



ADITIVO PARA PEGAR CONCRETOS NUEVOS CON VIEJOS



ESTUCO PARA FILOS



LIJADO DE ESTUCO

GORDILLO Y ASOCIADOS S.A.S	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	
	GERENCIA DE PROYECTOS	Secretaría de Educación

FECHA	**18-sep-20**	**Informe Numero**	**3**	DEL	**14-sep-20**	AL	**20-sep-20**

COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO



ARREGLO DE CAJA DE BREAKERS



PINTURA DE TUBERIA AGUA LLUVIA



DEOLICION DE PLACA PARA CARCAMO



INSTALACION LIUCES DE EMERGENCIA

Ing. OSCAR G. GORDILLO GUERRERO
Representante Legal

Información del Proyecto			
Razón social Contratista:	CONSORCIO ARES	NIT:	901.384.676-4
Nombre del proyecto:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO Grupo 8 (Engativá)	Ciudad:	BOGOTA D.C
Dirección:	*COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO SEDE A CL 65 # 112 A – 39, COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ SEDE D SAN IGNACIO TV 76 B # 51 A – 57, COLEGIO FLORIDABLANCA SEDE B RAFAEL POMBO KR 89 # 66 A – 14, COLEGIO SAN JOSE NORTE SEDE A KR 84 A # 75 A – 08, JOSE ASUNCION SILVA SEDE A KR 92 # 89 – 79, COLEGIO ITI FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE A KR 68 F # 63 B – 02, COLEGIO LA PALESTINA SEDE B, COLEGIO LA PALESTINA SEDE A KR 76 # 79 – 40, COLEGIO ROBERT F. KENNEDY SEDE B CL 65 A # 76 – 47*	Teléfono:	

1. Seguimiento al cronograma de actividades

Relaciones los capítulos de construcción y sus actividades realizadas en el periodo. Para el nivel de exposición tenga en cuenta la siguiente tabla:

Convenciones para nivel de exposición	
Riesgo alto	La actividad le genera contacto frecuente con más personas a menos de 1 metro
Riesgo Medio	La actividad le genera contacto frecuente con más personas entre 1 y 2 metros
Riesgo Bajo	La actividad le genera contacto frecuente con más personas a más de 2 metros

	Capítulo de Construcción	Actividades Capitulo Realizadas	Nivel de exposición (Tener en cuenta las convenciones para determinar el nivel de exposición)
1	HIPERMEABILIZACION	HIPERMEABILIZACION DE CANAL	RIESGO BAJO
2	EXCAVACION MANUAL	EXCAVACION PARA ZAPATAS	RIESGO BAJO
3	DEMOLICIÓN PLACA CONTRAPISO		RIESGO BAJO
4	DEMOLICIÓN MURO EN CONCRETO		RIESGO BAJO

2. Medidas implementadas

Teniendo en cuenta el nivel de exposición, mencione las medidas implementadas en la realización de cada hito/capítulo de construcción y sus actividades realizadas en el periodo.

	Medidas Generales de bioseguridad	Evidencias (registro fotográfico fechado, listado asistencia, entre otros)
Todos Los capítulos	1.Se implementan en cada frente de trabajo alcohol, gel antibacterial, jabón para el lavadoe higiene de manos, amonio cuaternario para desinfección del calzado, herramientas, epps. 2. En cada frente de trabajo se encuentra termómetro infrarrojo y Formato “Protocolo toma de temperatura diaria ingreso personal” 3.En cada frente de obra se mantiene una señalización, sobre indicaciones como: el uso obligatorio de tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento social, toma de temperatura. 4. El trabajador debe llegar con el tapabocas puesto tapando nariz y boca en su totalidad, hacer desinfección del calzado, hacer la toma de la temperatura y registrar en el formato la	

	hora de entrada y la destemplanza que marco y firmar que no presenta ningún síntoma gripal para poder empezar sus actividades diarias en obra. 5. El trabajador realiza desinfección con alcohol o amonio cuaternario de sus herramientas de uso diario y de sus elementos de protección personal. 6. El trabajador realiza mínimo tres veces al día el lavado de manos con agua y jabón o la aplicación de gel antibacterial. 7. El trabajador permanece con el tapabocas cubriendo nariz y boca en su totalidad, durante toda la jornada laboral y luego desecha en bolsa el tapabocas usado previamente con a manos limpias sin tocar el rostro. 8. Esta rutina se hace diaria, antes de iniciar labores diarias en cada uno de los frentes, el trabajador debe: desinfección de manos con alcohol o gel antibacterial o lavado de manos con jabón, realizar la toma de temperatura al ingreso al campamento y realizar desinfección de calzado con amonio cuaternario por medio de aspersión, realizar desinfección de epps y herramienta, realizar el lavado de manos por lo menos tres veces en el día, al medio día debe tomarse la temperatura y al final de la jornada laboral.	  

CAPITULOS	Medidas Administrativas	**Evidencias** (registro fotográfico fechado, listado asistencia, entre otros)
1	1. En cada frente de trabajo se deja un Formato "Protocolo toma de temperatura diaria ingreso personal, donde se lleva el tamizaje de destemplanza a cada uno de los trabajadores al ingreso y salida del frente de trabajo.	
2	En cada frente de obra se mantiene una señalización, sobre indicaciones que debe seguir el trabajador antes de ingresar al campamento: * Uso de tapabocas obligatorio * Toma de temperatura * Distanciamiento social mínimo de 2 mts * Lavado de manos por 20 segundos.	

CAPITULOS	Medidas Locativas	**Evidencias** (registro fotográfico fechado, listado asistencia, entre otros)
1	1. 2. 3.	
2	1. 2. 3.	

CAPITULOS	Medidas de Higiene y Limpieza	Evidencias (registro fotográfico fechado, listado asistencia, entre otros)
1	1. La desinfección se realiza al calzado del trabajador o persona visitante a la obra con amonio cuaternario por el método de aspersión, este producto sirve también para la desinfección de todas las superficies, materiales, objetos etc. 2. Las zonas comunes como baños, la limpieza y desinfección la realiza el personal de aseo de cada frente de los colegios y utilizan productos de desinfección suministrados por la empresa de aseo a los colegios.	 
2		

CAPITULOS	Medidas de Salud y Protección	**Evidencias** (registro fotográfico fechado, listado asistencia, entre otros)
1	1. Desinfección de manos con gel antibacterial 2. también se hace desinfección de manos con alcohol 3.	
2	1. Lavado de manos con agua y jabón mínimo tres veces al día por 20 segundos 2. Este lavado se realiza en los baños destinados para uso del personal de obra 3.	

3. Comunicación y Capacitación

Comunicación				
Que comunico	A quien comunico	Como lo comunico	Fecha	Evidencia
Medidas de prevención y desinfección de COVID-19	Personal de frente de trabajo	De manera verbal / presencial	16-septiembre-2020	Formato “Protocolo toma de temperatura diaria ingreso personal” 
Inducción SST	Personal de frente de trabajo	De manera verbal / presencial	15-septiembre-2020	Formato de “asistencia, inducción, reinducción, capacitación y/o entrenamiento” 

Capacitación				
Tema de la Capacitación/Charla	N° Asistentes	Modalidad (Presencial/virtual)	Fecha	Evidencia
Protocolo de bioseguridad, recomendaciones frente al COVID -19, Lavado de manos, Desinfección de Calzado, Toma de temperatura y Distanciamiento social	Personal frente de obra	De manera verbal / presencial	16-septiembre-2020	Formato “Protocolo toma de temperatura diaria ingreso personal”
Inducción SST, ambiental	Personal de frente de trabajo	De manera verbal / presencial	15-septiembre-2020	Formato “Protocolo toma de temperatura diaria ingreso personal”

4. Seguimiento acciones preventivas y correctivas

Hallazgo	Acción tomada	Evidencias (registro fotográfico fechado, listado asistencia, entre otros)
1	1. 2. 3.	
2	1. 2. 3.	

DIRECTOR DE OBRA
Nombre: ENRIQUE MOLANO
Firma:

INTERVENTORIA
Nombre: EDGAR NIÑO M.
Firma:

SUPERVISOR SST PROYECTO
Nombre: ALIX XIMENA COBOS
Firma:

Licencia SST: Res. 12688 de 01/11/2017

Bogotá, octubre 15 de 2020

INTER-SED-ENG-034

Señores
CONSORCIO ARES
RL. MARTÍN ENRIQUE MOLANO VENEGAS
CARRERA 47 A No 96-42 OFIC_504
Tel. 2960261- 2960262
Ciudad

REF. CTO CO1.PCCNTR.1577772_2020 - ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

ASUNTO: SOLICITUD HOJA DE VIDA PROFESIONAL SISO

Cordial saludo,

De acuerdo con las obligaciones derivadas del contrato de la referencia, debido a la renuncia de la profesional Alix Cobos al cargo de SISO de obra y al compromiso establecido en el comité de obra del día 8 de octubre de 2020, donde fue expuesta esta situación, nos permitimos reiterar que debe realizarse el cambio de profesional, y que la fecha del presente oficio no ha sido recibida la nueva hoja de vida para su revisión y aprobación.

Asimismo, vemos necesario resaltar que el CONSORCIO ARES estaría incurriendo en posibles incumplimientos al contrato al no contar con los profesionales necesarios para su ejecución, dado que no existe una persona responsable e idónea aprobada por la interventoría y la entidad para esta especialidad, lo anterior con base a las siguientes obligaciones:

> *17. Mantener durante la ejecución del Contrato el recurso humano, técnico, físico y demás ofrecidos en la propuesta.*
>
> *21. Además del personal mínimo exigido, el Contratista deberá contar con los profesionales técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato, tanto en plazo como en calidad.*

Por lo anterior, vemos necesario que el CONSORCIO ARES presente de manera urgente e inmediata la hoja de vida del nuevo profesional SISO con iguales o mejores condiciones a las condiciones contractuales, además de anexar el paz y salvo firmado por la Ingeniera Alix Cobos.

Agradezco la atención que le den a la presente y me suscribo atentamente.

ING. OSCAR GORDILLO GUERRERO
R.L DE INTERVENTORIA
GORDILLO & ASOCIADOS SAS

REALIZÓ: Ing. Jefferson Rivera

COPIA: Archivo

Bogotá, octubre 13 de 2020

INTER-SED-ENG-033

Señores
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL
ING. LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
Director de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Secretaría de Educación del Distrito
ATN: ARQ. JUAN CARLOS VALENCIA
Supervisor
AV EL DORADO No.66-63
Bogotá D.C.

REF. CTO CO1.PCCNTR.1577772_2020 - ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRA-ESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

ASUNTO: INFORME SEMANAL No. 6

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con las obligaciones derivadas del contrato de la referencia, nos permitimos remitir el informe semanal de obra y COVID-19 No. 6 correspondiente al periodo comprendido entre 6 d al 12 de octubre de 2020, para su revisión y aprobación.

Lo anterior anexo en 15 paginas.

Agradezco la atención que le den a la presente y me suscribo atentamente.

ING. OSCAR GORDILLO GUERRERO
R.L DE INTERVENTORÍA
GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.

REALIZÓ: Ing. Jefferson Rivera

COPIA: Archivo

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	09-oct-20	Informe Numero	6	DEL	05-oct-20	AL	11-oct-20

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C. LOCALIDAD ENGATIVÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1680610-2020			CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577772_2020		
CONTRATISTA:	GORDILLO Y ASOCIADOS SAS			CONTRATISTA:	CONSORCIO ARES		
PLAZO INICIAL:	6			PLAZO INICIAL:	5 MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2020			FECHA DE INICIACIÓN:	19 de agosto de 2020		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A			**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A		
**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A			**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN:	17 de febrero de 2021			FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de enero de 2021		
PLAZO ACTUALIZADO:	183,00			PLAZO ACTUALIZADO:	152,00		
PLAZO TRANSCURRIDO:	54	EQUIVALE AL	30%	PLAZO TRANSCURRIDO:	53	EQUIVALE AL	35%
VALOR INICIAL :	$		160.614.300,00	VALOR INICIAL :	$		1.028.925.459,00
VALOR ADICION(ES):	$		-	VALOR ADICION(ES):	$		-
VALOR ACTUALIZADO:	$		160.614.300,00	VALOR ACTUALIZADO:	$		1.028.925.459,00
VALOR PAGADO:	$		-	VALOR PAGADO:	$		-
VALOR POR PAGAR:	$		160.614.300,00	VALOR POR PAGAR:	$		1.028.925.459,00

2. INFORMACIÓN ESPECIFICA

SEDE: **COLEGIOS: ANTONIO VILLAVICENCIO, FLORIDABLANCA SEDE B, ROBERT F KENNEDY SEDE B Y MARCO TULIO SED D**		LOCALIDAD: ENGATIVÁ	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	FECHA: 11-oct-20	FECHA INICIO CONTRATISTA	19-ago-20
TIEMPO RESTANTE DE LA INTERVENCIÓN A LA SEDE	101	PLAZO ESTIMADO SED	5 MESES
TIEMPO TRANSCURRIDO DE LA INTERVENCIÓN A LA SEDE	51	FECHA ENTREGA CONTRATISTA	18-ene-21
TIEMPO DE DURACIÓN SEGÚN PROGRAMACIÓN	152	DÍAS RESTANTES PARA LA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN	101

No.	INDICADORES	% PROGRAMADO / EJECUTADO	% DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	24,00	5,00
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	29,00	

3. REGISTRO ACTIVIDADES DE LA SEMANA

COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO - 99%
- instalación de abrazaderas para tubería de agua lluvias
- revisión de sistema eléctrico
- remates de caja de circuito eléctrico
- adecuación de cárcamo
- arreglo de caja de inspección y bomba eyectora

COLEGIO MARCO TULIO FERNÁNDEZ SEDE B - 56%
- instalación de estructura metálica
- Instalación de teja termo acústica pvc para cubierta.

COLEGIO FLORIDA BLANCA SEDE B - 99%
- Armado de estructura metálica para cubierta

COLEGIO ROBERT F. KENNEDY - 58%
- desmonte de tejas en fibrocemento
- instalación de platinas de apoyo para cubiertas
- nivelación y remates sobre muros de apoyo
- instalación tejas termo acústicas pvc para cubiertas

COLEGIO SAN JOSÉ NORTE - 7%
- Demolición de placa de concreto
- acopio de material y disposición final del mismo

4. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

No se presentan situaciones problemáticas

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	
	GERENCIA DE PROYECTOS	

FECHA	09-oct-20	Informe Numero	6	DEL	05-oct-20	AL	11-oct-20

5. COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

COLEGIO MARCO TULIO FERNÁNDEZ



PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA



ARMADO DE ESTRUCTURA METALICA



INSTALACION DE CUBIERTA



AVANCE DE ESTRUCTURA METALICA Y TEJA PVC

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	
	GERENCIA DE PROYECTOS	

FECHA	**09-oct-20**	**Informe Numero**	**6**	DEL	**05-oct-20**	AL	**11-oct-20**

COLEGIO ROBERT F. KENNEDY



TEJA PVC PARA CAMBIO DE CUBIERTAS



DESMONTE DE CUBIERTAS



INSTALACION DE CUBIERTAS



REMATES PARA NIVELACION

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	
	GERENCIA DE PROYECTOS	

FECHA	**09-oct-20**	**Informe Numero**	**6**	DEL	**05-oct-20**	AL	**11-oct-20**

COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO



ADECUACION DE CARCAMO



ADECUACION DE BAJANTES DE AGUALLUVIA



MEJORAMIENTO DE TABLERO ELECTRICO



MEJORAMIENTO DE CAJA DE INSPECCION

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	
	GERENCIA DE PROYECTOS	

FECHA	**09-oct-20**	**Informe Numero**	**6**	DEL	**05-oct-20**	AL	**11-oct-20**

COLEGIO FLORIDABLANCA SEDE B



DESMONTE DE CUBIERTA



INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



LIMPIEZA DE CANAL



ARMADO DE ESTRUCTURA METALICA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	
	GERENCIA DE PROYECTOS	

FECHA	**09-oct-20**	**Informe Numero**	**6**	DEL	**05-oct-20**	AL	**11-oct-20**

COLEGIO SAN JOSE NORTE



DEMOLICION DE PLACA DE CONTRAPISO



ADECUACION DE CARCAMO



LIMPIEZA DE RCDS



RECOLECCION DE RCDS

Ing. OSCAR G GORDILLO GUERRERO
Representante Legal

Información del Proyecto			
Razón social Contratista:	CONSORCIO ARES	NIT:	901.384.676-4
Nombre del proyecto:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO Grupo 8 (Engativá)	Ciudad:	BOGOTA D.C
Dirección:	*COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO SEDE A CL 65 # 112 A – 39, COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ SEDE D SAN IGNACIO TV 76 B # 51 A – 57, COLEGIO FLORIDABLANCA SEDE B RAFAEL POMBO KR 89 # 66 A – 14, COLEGIO SAN JOSE NORTE SEDE A KR 84 A # 75 A – 08, JOSE ASUNCION SILVA SEDE A KR 92 # 89 – 79, COLEGIO ITI FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE A KR 68 F # 63 B – 02, COLEGIO LA PALESTINA SEDE B, COLEGIO LA PALESTINA SEDE A KR 76 # 79 – 40, COLEGIO ROBERT F. KENNEDY SEDE B CL 65 A # 76 – 47*	Teléfono:	

1. Seguimiento al cronograma de actividades

Relaciones los capítulos de construcción y sus actividades realizadas en el periodo. Para el nivel de exposición tenga en cuenta la siguiente tabla:

Convenciones para nivel de exposición	
Riesgo alto	La actividad le genera contacto frecuente con más personas a menos de 1 metro
Riesgo Medio	La actividad le genera contacto frecuente con más personas entre 1 y 2 metros
Riesgo Bajo	La actividad le genera contacto frecuente con más personas a más de 2 metros

	Capítulo de Construcción	Actividades Capitulo Realizadas	Nivel de exposición (Tener en cuenta las convenciones para determinar el nivel de exposición)
1	HIPERMEABILIZACION	HIPERMEABILIZACION DE CANAL	RIESGO BAJO
2	ARMADO DE ZAPATAS	EXCAVACION PARA ZAPATAS	RIESGO BAJO
3	INSTALACION DE TEJAS		RIESGO BAJO
4			RIESGO BAJO

2. Medidas implementadas

Teniendo en cuenta el nivel de exposición, mencione las medidas implementadas en la realización de cada hito/capítulo de construcción y sus actividades realizadas en el periodo.

	Medidas Generales de bioseguridad	Evidencias (registro fotográfico fechado, listado asistencia, entre otros)
Todos Los capítulos	1.Se implementan en cada frente de trabajo alcohol, gel antibacterial, jabón para el lavado de higiene de manos, amonio cuaternario para desinfección del calzado, herramientas, epps. 2. En cada frente de trabajo se encuentra termómetro infrarrojo y Formato "Protocolo toma de temperatura diaria ingreso personal" 3.En cada frente de obra se mantiene una señalización, sobre indicaciones como: el uso obligatorio de tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento social, toma de temperatura. 4. El trabajador debe llegar con el tapabocas puesto tapando nariz y boca en su totalidad, hacer desinfección del calzado, hacer la toma de la temperatura y registrar en el formato la	

	hora de entrada y la destemplanza que marco y firmar que no presenta ningún síntoma gripal para poder empezar sus actividades diarias en obra. 5. El trabajador realiza desinfección con alcohol o amonio cuaternario de sus herramientas de uso diario y de sus elementos de protección personal. 6. El trabajador realiza mínimo tres veces al día el lavado de manos con agua y jabón o la aplicación de gel antibacterial. 7. El trabajador permanece con el tapabocas cubriendo nariz y boca en su totalidad, durante toda la jornada laboral y luego desecha en bolsa el tapabocas usado previamente con a manos limpias sin tocar el rostro. 8. Esta rutina se hace diaria, antes de iniciar labores diarias en cada uno de los frentes, el trabajador debe: desinfección de manos con alcohol o gel antibacterial o lavado de manos con jabón, realizar la toma de temperatura al ingreso al campamento y realizar desinfección de calzado con amonio cuaternario por medio de aspersión, realizar desinfección de epps y herramienta, realizar el lavado de manos por lo menos tres veces en el día, al medio día debe tomarse la temperatura y al final de la jornada laboral.	  

CAPITULOS	Medidas Administrativas	Evidencias (registro fotográfico fechado, listado asistencia, entre otros)
1	1. En cada frente de trabajo se deja un Formato "Protocolo toma de temperatura diaria ingreso personal, donde se lleva el tamizaje de destemplanza a cada uno de los trabajadores al ingreso y salida del frente de trabajo.	
2	En cada frente de obra se mantiene una señalización, sobre indicaciones que debe seguir el trabajador antes de ingresar al campamento: * Uso de tapabocas obligatorio * Toma de temperatura * Distanciamiento social mínimo de 2 mts * Lavado de manos por 20 segundos.	

CAPITULOS	Medidas Locativas	Evidencias (registro fotográfico fechado, listado asistencia, entre otros)

1	1. 2. 3.	
2	1. 2. 3.	

CAPITULOS	Medidas de Higiene y Limpieza	Evidencias (registro fotográfico fechado, listado asistencia, entre otros)
1	1. La desinfección se realiza al calzado del trabajador o persona visitante a la obra con amonio cuaternario por el método de aspersión, este producto sirve también para la desinfección de todas las superficies, materiales, objetos etc. 2. Las zonas comunes como baños, la limpieza y desinfección la realiza el personal de aseo de cada frente de los colegios y utilizan productos de desinfección suministrados por la empresa de aseo a los colegios.	 

2		

CAPITULOS	Medidas de Salud y Protección	Evidencias (registro fotográfico fechado, listado asistencia, entre otros)
1	1. Desinfección de manos con gel antibacterial 2. también se hace desinfección de manos con alcohol 3.	
2	1. Lavado de manos con agua y jabón mínimo tres veces al día por 20 segundos 2. Este lavado se realiza en los baños destinados para uso del personal de obra 3.	

3. Comunicación y Capacitación

Comunicación				
Que comunico	A quien comunico	Como lo comunico	Fecha	Evidencia
Medidas de prevención y desinfección de COVID-19	Personal de frente de trabajo	De manera verbal / presencial	29-septiembre-2020	Formato “Protocolo toma de temperatura diaria ingreso personal” 
Inducción SST	Personal de frente de trabajo	De manera verbal / presencial	06-Octubre-2020	Formato de “asistencia, inducción, reinducción, capacitación y/o entrenamiento” 

Capacitación				
Tema de la Capacitación/Charla	N° Asistentes	Modalidad (Presencial/virtual)	Fecha	Evidencia
Protocolo de bioseguridad, recomendaciones frente al COVID -19, Lavado de manos, Desinfección de Calzado, Toma de temperatura y Distanciamiento social	Personal frente de obra	De manera verbal / presencial	06-Octubre-2020	Formato “Protocolo toma de temperatura diaria ingreso personal”
Inducción SST, ambiental	Personal de frente de trabajo	De manera verbal / presencial	06-Octubre-2020	Formato “Protocolo toma de temperatura diaria ingreso personal”

4. Seguimiento acciones preventivas y correctivas

Hallazgo	Acción tomada	Evidencias (registro fotográfico fechado, listado asistencia, entre otros)
1	1. 2. 3.	
2	1. 2. 3.	

DIRECTOR DE OBRA
Nombre: ENRIQUE MOLANO
Firma:

INTERVENTORIA
Nombre: EDGAR NIÑO M.
Firma:

SUPERVISOR SST PROYECTO
Nombre: SANTIAGO MARIN TORRES
Firma:

Bogotá, octubre 8 de 2020

INTER-SED-ENG-032

Señores
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL
ING. LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
Director de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Secretaría de Educación del Distrito
ATN: ARQ. JUAN CARLOS VALENCIA
Supervisor
AV EL DORADO No.66-63
Bogotá D.C.

REF. CTO CO1.PCCNTR.1680610 de 2020- INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

ASUNTO: ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con las obligaciones derivadas del contrato de la referencia, amablemente solicitamos el acta de aprobación de las pólizas, las cuales fueron actualizadas con base al acta de inicio y remitidas a la entidad el día 27 de agosto de 2020 mediante el oficio INTER-SED-ENG-008 con radicado número E-2020-89235.

Agradezco la atención prestada y quedo atento a su respuesta.

Cordialmente,

ING. OSCAR GORDILLO GUERRERO
R.L DE INTERVENTORÍA
GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.

REALIZÓ: Ing. Jefferson Rivera

COPIA: Archivo

Bogotá, octubre 5 de 2020

INTER-SED-ENG-031

Señores
CONSORCIO ARES
RL. MARTÍN ENRIQUE MOLANO VENEGAS
CARRERA 47 A No 96-42 OFIC_504
Tel. 2960261- 2960262
Ciudad

REF. CTO CO1.PCCNTR.1577772_2020 - ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

ASUNTO: OBSERVACIONES REVISIÓN ESTRUCTURALES

Cordial saludo,

De acuerdo con las obligaciones derivadas del contrato de la referencia, y dando respuesta a la revisión de las subsanaciones a los diseño estructurales para las cubiertas de los Colegios Marco Tulio Fernández, Floridablanca y Robert F. Kennedy, remitidos por el Consorcio ARES el día 25 de septiembre de 2020 mediante correo electrónico, por lo cual, nos permitimos anexar el informe producto del análisis realizado por el asesor estructural de la interventoría para que se atiendan sus observaciones y/o recomendaciones.

Igualmente solicitamos que se remita respuesta puntualmente a los comentarios del asesor estructural de la interventoría, y se atienda de manera precisa las recomendaciones dadas.

Agradezco la atención que le den a la presente y me suscribo atentamente.

ING. OSCAR GORDILLO GUERRERO
R.L DE INTERVENTORIA
GORDILLO & ASOCIADOS SAS

REALIZÓ: Ing. Jefferson Rivera

COPIA: Archivo

2DA REVISIÓN ESTRUCTURAL DE COLEGIOS – FLORIDABLANCA - SANTANDER

B	EMITIDO PARA REVISIÓN INTERNA	5/Oct/20	L. ESPITIA		
A	EMITIDO PARA REVISIÓN INTERNA	13/Sep/20	L. ESPITIA		
REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	ELABORO	REVISO	APROBÓ

CONTENIDO

1.1 Normas y códigos de referencia 3
1.2 Documentación del proyecto 3
1.3 2da revisión de memorias de cálculo 3
1.3.1 memoria de estructura de cubierta del colegio kennedy 3
1.3.2 memoria de estructura de cubierta del colegio san ignacio 4
1.3.3 memoria de estructura de cubierta del colegio rafael pombo 5
1.4 Revisión de planos 5

INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene la 2da revisión bajo la NSR-10 de la documentación de los diseños estructurales (memorias y planos) de las infraestructuras ubicadas en los colegios Rafael Pombo, Marco Tulio Fernández y Kennedy localizados en Florida Blanca Santander.

1.1 NORMAS Y CÓDIGOS DE REFERENCIA

El diseño de las estructuras presentadas en este documento se rige por los códigos, estándares y normas nacionales listados a continuación:

NSR-10	Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente
ACI 318/08	American Concrete Institute (ACI) - Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary.

1.2 DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

- 3 Memorias de calculo
- 6 Planos

1.3 2DA REVISIÓN DE MEMORIAS DE CÁLCULO

1.3.1 Memoria de estructura de cubierta del colegio Kennedy

- Revisar el Ro empleado porque al estar la estructura en zona sísmica alta se requieren conexiones precalificadas, en caso de no emplearse este tipo de conexiones el coeficiente Ro debería corresponder a 1 (según los detalles en planos no se tienen conexiones precalificadas). Además, Independiente que en zona de amenaza sísmica alta se puedan emplear pórticos resistentes a momento de un piso con capacidad de disipación de energía DMI el Ro debe corresponder a 1 por no emplear conexiones precalificadas.
  No se subsano el comentario porque no se ajustó Ro al indicado.

- Incluir los datos de entrada de la conexión diseñada en RAM connection.
  No se subsano el comentario porque no se incluyó la información.

- Revisar la posibilidad de disminuir la resistencia del concreto en las zapatas de 28 Mpa a 21 Mpa (se debe tener en cuenta que el concreto que se relaciona en el numeral 3 es de 21 Mpa), de esta manera se logra optimizar costos.
  No se subsano el comentario porque no se incluyó la solicitud, ni tampoco se da una respuesta justificando el no cambio

- Revisar la configuración y ubicación de los pernos y orificios de la placa base de modo que se constituya un verdadero apoyo simple, como está configurada la conexión esta tomaría momentos.
  No se subsano el comentario porque en la tabla de las reacciones de servicio no se presentan momentos lo cual difiere de algunas imágenes presentadas del modelo donde se muestran en los apoyos empotramientos.

- Falta indicar el valor empleado de la carga viva.

- En el análisis de viento la categoría o grupo de uso debe ser III por lo tanto el factor de importancia debe ser 1.15.
  No se subsano el comentario porque se incluyó un factor de importancia distinto

- Ajustar las tablas de las combinaciones de carga porque están entrecortadas.

- Ajustar las imágenes del diseño de los pórticos porque se muestran apoyos articulados que difieren de los apoyos empotrados presentados en otras imágenes de la memoria de cálculo.

1.3.2 Memoria de estructura de cubierta del colegio San Ignacio

- Revisar el Ro empleado porque al estar la estructura en zona sísmica alta se requieren conexiones precalificadas, en caso de no emplearse este tipo de conexiones el coeficiente Ro debería corresponder a 1 (según los detalles en planos no se tienen conexiones precalificadas). Además, Independiente que en zona de amenaza sísmica alta se puedan emplear pórticos resistentes a momento de un piso con capacidad de disipación de energía DMI el Ro debe corresponder a 1 por no emplear conexiones precalificadas.
  No se subsano el comentario porque no se ajustó Ro al indicado.

- Incluir los datos de entrada de la conexión diseñada en RAM connection.
  No se subsano el comentario porque no se incluyó la información.

- Revisar la posibilidad de disminuir la resistencia del concreto en las zapatas de 28 Mpa a 21 Mpa (se debe tener en cuenta que el concreto que se relaciona en el numeral 3 es de 21 Mpa), de esta manera se logra optimizar costos.
  No se subsano el comentario porque no se incluyó la solicitud, ni tampoco se da una respuesta justificando el no cambio

- Revisar la configuración y ubicación de los pernos y orificios de la placa base de modo que se constituya un verdadero apoyo simple, como está configurada la conexión esta tomaría momentos.

No se subsano el comentario porque en la tabla de las reacciones de servicio no se presentan momentos, los cuales deberían existir.

- En el análisis de viento la categoría o grupo de uso debe ser III por lo tanto el factor de importancia debe ser 1.15.
  No se subsano el comentario porque se incluyó un factor de importancia distinto

- Presentar el ingreso de cargas en el análisis de las correas.

- Revisar el documento porque se presentan algunas tablas e imágenes entrecortadas.

1.3.3 Memoria de estructura de cubierta del colegio Rafael Pombo

- Revisar le memoria de cálculo porque hay algunas contenidos en esta que están entrecortados

1.4 REVISIÓN DE PLANOS.

- Incluir en estos las resistencias de los materiales, el grado de capacidad de disipación de energía, Las cargas vivas y de acabados supuestas en los cálculos, y el grupo de uso al cual pertenece la edificación.

Al momento de presentar aclaraciones a estas observaciones se debe presentar respuesta punto a punto de este documento, anexar memorias estructurales y planos actualizados.

Bogotá, octubre 5 de 2020

INTER-SED-ENG-030

Señores
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL
ING. LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
Director de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Secretaría de Educación del Distrito
ATN: ARQ. JUAN CARLOS VALENCIA
Supervisor
AV EL DORADO No.66-63
Bogotá D.C.

REF. CTO CO1.PCCNTR.1577772_2020 - ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRA-ESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

ASUNTO: INFORME SEMANAL No. 5

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con las obligaciones derivadas del contrato de la referencia, nos permitimos remitir el informe semanal de obra y COVID-19 No. 5 correspondiente al periodo comprendido entre 28 de septiembre al 4 de octubre de 2020, para su revisión y aprobación.

Lo anterior anexo en 14 paginas.

Agradezco la atención que le den a la presente y me suscribo atentamente.

ING. OSCAR GORDILLO GUERRERO
R.L DE INTERVENTORÍA
GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.

REALIZÓ: Ing. Jefferson Rivera

COPIA: Archivo

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	02-oct-20	Informe Numero	5	DEL	28-sep-20	AL	04-oct-20

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C. LOCALIDAD ENGATIVÁ

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1680610-2020			CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.1577772_2020		
CONTRATISTA:	GORDILLO Y ASOCIADOS SAS			CONTRATISTA:	CONSORCIO ARES		
PLAZO INICIAL:	6			PLAZO INICIAL:	5 MESES		
FECHA DE INICIACIÓN:	18 de agosto de 2020			FECHA DE INICIACIÓN:	19 de agosto de 2020		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A			**FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A		
**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A			**FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN:	17 de febrero de 2021			FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de enero de 2021		
PLAZO ACTUALIZADO:	183,00			PLAZO ACTUALIZADO:	152,00		
PLAZO TRANSCURRIDO:	47	EQUIVALE AL	26%	PLAZO TRANSCURRIDO:	46	EQUIVALE AL	30%
VALOR INICIAL :	$		160.614.300,00	VALOR INICIAL :	$		1.028.925.459,00
VALOR ADICION(ES):	$		-	VALOR ADICION(ES):	$		-
VALOR ACTUALIZADO:	$		160.614.300,00	VALOR ACTUALIZADO:	$		1.028.925.459,00
VALOR PAGADO:	$		-	VALOR PAGADO:	$		-
VALOR POR PAGAR:	$		160.614.300,00	VALOR POR PAGAR:	$		1.028.925.459,00

2. INFORMACIÓN ESPECIFICA

SEDE: **COLEGIOS: ANTONIO VILLAVICENCIO, FLORIDABLANCA SEDE B, ROBERT F KENNEDY SEDE B Y MARCO TULIO SED D**		LOCALIDAD: ENGATIVÁ	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	FECHA: 04-oct-20	FECHA INICIO CONTRATISTA	19-ago-20
TIEMPO RESTANTE DE LA INTERVENCIÓN A LA SEDE	108	PLAZO ESTIMADO SED	5 MESES
TIEMPO TRANSCURRIDO DE LA INTERVENCIÓN A LA SEDE	44	FECHA ENTREGA CONTRATISTA	18-ene-21
TIEMPO DE DURACIÓN SEGÚN PROGRAMACIÓN	152	DÍAS RESTANTES PARA LA ENTREGA SEGÚN PROGRAMACIÓN	108

No.	INDICADORES	% PROGRAMADO / EJECUTADO	% DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	21,00	1,00
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	22,00	

3. REGISTRO ACTIVIDADES DE LA SEMANA

COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO - 88%
- instalación de tubería de agua lluvias
- revisión de sistema eléctrico
- instalación de caja de circuito eléctrico y breakers
- adecuación de cárcamo
- arreglo de caja de inspección

COLEGIO MARCO TULIO FERNÁNDEZ SEDE B - 36%
- desencofrado de cimentación
- pintura sobre perfiles de estructura metálica para cubierta
- armado de estructura metálica de cubierta.

COLEGIO FLORIDA BLANCA SEDE B - 87%
- instalación de vetaneria
- desmonte de cubiertas
- instalación de cerramiento en cubierta
- armado de estructura metálica para cubierta

COLEGIO ROBERT F. KENNEDY - 36%
- Fundida de cimentación
- demolición y desmonte de cubiertas en concreto y livianas
- desmonte de cielo raso
- demolición para nivelar cubierta

COLEGIO SAN JOSÉ NORTE - 6%
- Localización y replanteo
- Revisión de cubiertas y ventaneria
- Demolición de placa de concreto

4. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

No se presentan situaciones problemáticas

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	
	GERENCIA DE PROYECTOS	

FECHA	02-oct-20	Informe Numero	5	DEL	28-sep-20	AL	04-oct-20

5. COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

COLEGIO MARCO TULIO FERNÁNDEZ



CORTES DE ESTRUCTURA METALICA



DESENCOFRADO DE ZAPATAS



PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA



PERFILES DE ESTRUCTURA METALICA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	
	GERENCIA DE PROYECTOS	

FECHA	02-oct-20	Informe Numero	5	DEL	28-sep-20	AL	04-oct-20

COLEGIO ROBERT F. KENNEDY



FUNDIDA DE ZAPATAS



DESMONTE Y DEMOLICION DE CUBIERTAS



DESMONTE DE CIELO RAZO



DESMONTE DE CUBIERTAS

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	
	GERENCIA DE PROYECTOS	

FECHA	02-oct-20	Informe Numero	5	DEL	28-sep-20	AL	04-oct-20

COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO



INSTALACION DE TUBIERIA DE AGUASLLUVIA



ARREGLO DE CARCAMO



REPARACION DE TABLERO DE CIRCUITOS ELECTRICOS



EXACAVACION PARA CAJA DE INSPECCION

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	
	GERENCIA DE PROYECTOS	

FECHA	**02-oct-20**	**Informe Numero**	**5**	DEL	**28-sep-20**	AL	**04-oct-20**

COLEGIO FLORIDABLANCA SEDE B



CERRAMIENTO EXTERIOR AL COLEGIO



DESMONTE DE CUBIERTA



INSTALACION DE VENTANAS



ARMADO DE ESTRUCTURA METALICA

GORDILLO Y ASOCIADOS SAS	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	
	GERENCIA DE PROYECTOS	

FECHA	**02-oct-20**	**Informe Numero**	**5**	DEL	**28-sep-20**	AL	**04-oct-20**

COLEGIO SAN JOSE NORTE



DEMOLICION DE PLACA DE CONTRAPISO



RECOLECCION DE ESCOMBROS



DEMOLICION DE PLACA DE CONTRAPISO



ACOPIO DE RCDS

Ing. OSCAR G GORDILLO GUERRERO
Representante Legal

Información del Proyecto			
Razón social Contratista:	CONSORCIO ARES	NIT:	901.384.676-4
Nombre del proyecto:	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO Grupo 8 (Engativá)	Ciudad:	BOGOTA D.C
Dirección:	*COLEGIO ANTONIO VILLAVICENCIO SEDE A CL 65 # 112 A – 39, COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ SEDE D SAN IGNACIO TV 76 B # 51 A – 57, COLEGIO FLORIDABLANCA SEDE B RAFAEL POMBO KR 89 # 66 A – 14, COLEGIO SAN JOSE NORTE SEDE A KR 84 A # 75 A – 08, JOSE ASUNCION SILVA SEDE A KR 92 # 89 – 79, COLEGIO ITI FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE A KR 68 F # 63 B – 02, COLEGIO LA PALESTINA SEDE B, COLEGIO LA PALESTINA SEDE A KR 76 # 79 – 40, COLEGIO ROBERT F. KENNEDY SEDE B CL 65 A # 76 – 47*	Teléfono:	

1. Seguimiento al cronograma de actividades

Relaciones los capítulos de construcción y sus actividades realizadas en el periodo. Para el nivel de exposición tenga en cuenta la siguiente tabla:

Convenciones para nivel de exposición	
Riesgo alto	La actividad le genera contacto frecuente con más personas a menos de 1 metro
Riesgo Medio	La actividad le genera contacto frecuente con más personas entre 1 y 2 metros
Riesgo Bajo	La actividad le genera contacto frecuente con más personas a más de 2 metros

	Capítulo de Construcción	Actividades Capitulo Realizadas	Nivel de exposición (Tener en cuenta las convenciones para determinar el nivel de exposición)
1	HIPERMEABILIZACION	HIPERMEABILIZACION DE CANAL	RIESGO BAJO
2	ARMADO DE ZAPATAS	EXCAVACION PARA ZAPATAS	RIESGO BAJO
3	DEMOLICIÓN PLACA CONTRAPISO		RIESGO BAJO
4	DEMOLICIÓN MURO EN CONCRETO		RIESGO BAJO

2. Medidas implementadas

Teniendo en cuenta el nivel de exposición, mencione las medidas implementadas en la realización de cada hito/capítulo de construcción y sus actividades realizadas en el periodo.

	Medidas Generales de bioseguridad	Evidencias (registro fotográfico fechado, listado asistencia, entre otros)
Todos Los capítulos	1.Se implementan en cada frente de trabajo alcohol, gel antibacterial, jabón para el lavado de higiene de manos, amonio cuaternario para desinfección del calzado, herramientas, epps. 2. En cada frente de trabajo se encuentra termómetro infrarrojo y Formato “Protocolo toma de temperatura diaria ingreso personal” 3.En cada frente de obra se mantiene una señalización, sobre indicaciones como: el uso obligatorio de tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento social, toma de temperatura. 4. El trabajador debe llegar con el tapabocas puesto tapando nariz y boca en su totalidad, hacer desinfección del calzado, hacer la toma de la temperatura y registrar en el formato la	

hora de entrada y la destemplanza que marco y firmar que no presenta ningún síntoma gripal para poder empezar sus actividades diarias en obra.

5. El trabajador realiza desinfección con alcohol o amonio cuaternario de sus herramientas de uso diario y de sus elementos de protección personal.

6. El trabajador realiza mínimo tres veces al día el lavado de manos con agua y jabón o la aplicación de gel antibacterial.

7. El trabajador permanece con el tapabocas cubriendo nariz y boca en su totalidad, durante toda la jornada laboral y luego desecha en bolsa el tapabocas usado previamente con a manos limpias sin tocar el rostro.

8. Esta rutina se hace diaria, antes de iniciar labores diarias en cada uno de los frentes, el trabajador debe: desinfección de manos con alcohol o gel antibacterial o lavado de manos con jabón, realizar la toma de temperatura al ingreso al campamento y realizar desinfección de calzado con amonio cuaternario por medio de aspersión, realizar desinfección de epps y herramienta, realizar el lavado de manos por lo menos tres veces en el día, al medio día debe tomarse la temperatura y al final de la jornada laboral.







CAPITULOS	Medidas Administrativas	**Evidencias** (registro fotográfico fechado, listado asistencia, entre otros)
1	1. En cada frente de trabajo se deja un Formato "Protocolo toma de temperatura diaria ingreso personal, donde se lleva el tamizaje de destemplanza a cada uno de los trabajadores al ingreso y salida del frente de trabajo.	
2	En cada frente de obra se mantiene una señalización, sobre indicaciones que debe seguir el trabajador antes de ingresar al campamento: * Uso de tapabocas obligatorio * Toma de temperatura * Distanciamiento social mínimo de 2 mts * Lavado de manos por 20 segundos.	

CAPITULOS	Medidas Locativas	**Evidencias** (registro fotográfico fechado, listado asistencia, entre otros)

1	1. Las relacionas inicialmente y con las que aún se cuentan sin novedades ni cambios pertinentes. 2.	
2	1. 2. 3.	

CAPITULOS	Medidas de Higiene y Limpieza	Evidencias (registro fotográfico fechado, listado asistencia, entre otros)
1	1. La desinfección se realiza al calzado del trabajador o persona visitante a la obra con amonio cuaternario por el método de aspersión, este producto sirve también para la desinfección de todas las superficies, materiales, objetos etc. 2. Las zonas comunes como baños, la limpieza y desinfección la realiza el personal de aseo de cada frente de los colegios y utilizan productos de desinfección suministrados por la empresa de aseo a los colegios.	 


2		

CAPITULOS	Medidas de Salud y Protección	Evidencias (registro fotográfico fechado, listado asistencia, entre otros)
1	1. Desinfección de manos con gel antibacterial 2. también se hace desinfección de manos con alcohol 3.	
2	1. Lavado de manos con agua y jabón mínimo tres veces al día por 20 segundos 2. Este lavado se realiza en los baños destinados para uso del personal de obra 3.	

3. Comunicación y Capacitación

Comunicación				
Que comunico	A quien comunico	Como lo comunico	Fecha	Evidencia
Medidas de prevención y desinfección de COVID-19	Personal de frente de trabajo	De manera verbal / presencial	29-septiembre-2020	Formato “Protocolo toma de temperatura diaria ingreso personal” 
Inducción SST	Personal de frente de trabajo	De manera verbal / presencial	29-septiembre-2020	Formato de “asistencia, inducción, reinducción, capacitación y/o entrenamiento” 

Capacitación				
Tema de la Capacitación/Charla	N° Asistentes	Modalidad (Presencial/virtual)	Fecha	Evidencia
Protocolo de bioseguridad, recomendaciones frente al COVID -19, Lavado de manos, Desinfección de Calzado, Toma de temperatura y Distanciamiento social	Personal frente de obra	De manera verbal / presencial	29-septiembre-2020	Formato “Protocolo toma de temperatura diaria ingreso personal”
Inducción SST, ambiental	Personal de frente de trabajo	De manera verbal / presencial	29-septiembre-2020	Formato “Protocolo toma de temperatura diaria ingreso personal”

DIRECTOR DE OBRA
Nombre: ENRIQUE MOLANO
Firma: 

SUPERVISOR SST PROYECTO
Nombre: SANTIAGO MARIN TORRES
Firma: 

INTERVENTORIA
Nombre: EDGAR NIÑO M.

Firma: 

Bogotá, octubre 2 de 2020

INTER-SED-ENG-029A

Señores
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL
ING. LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
Director de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Secretaría de Educación del Distrito
ATN: ARQ. JUAN CARLOS VALENCIA
Supervisor
AV EL DORADO No.66-63
Bogotá D.C.

REF. CTO CO1.PCCNTR.1680610 de 2020- INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

ASUNTO: ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No. 2 (COSTOS VARIABLES)

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con las obligaciones derivadas del contrato de la referencia, nos permitimos remitir el acta parcial de interventoría No. 2 correspondiente al periodo comprendido entre 18 de agosto al 17 de septiembre de 2020, para su revisión y aprobación.

Lo anterior anexo en los siguientes archivos adjuntos:

- Factura
- Copia de cedula de ciudadanía del representante legal
- RUT
- RIT
- Documentos del contador o revisor fiscal, cedula de ciudadanía, tarjeta profesional y vigencia de esta.
- Certificación de parafiscales
- Planillas de pagos de parafiscales
- Formato FURC
- Formato de información de pagos a contratistas
- Certificación bancaria

- Acta de pago parcial de obra

Agradezco la atención que le den a la presente y me suscribo atentamente.



ING. OSCAR GORDILLO GUERRERO
R.L DE INTERVENTORÍA
GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.

REALIZÓ: Ing. Jefferson Rivera

COPIA: Archivo

FACTURA DE VENTA

SIN VALOR FISCAL

PGA GA No. 007

Autorización Numeración de Facturación 18763003385062 Fecha: 16/01/2020
Autoriza del GA 1 al GA 500. Vigencia 18 meses.

GORDILLO & ASOCIADOS SAS
NIT 900581578 1

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 7110 6.90 X 1000

CLIENTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL			**NIT**	899.999.061-9
DIRECCIÓN	AV DORADO #66-63		**CIUDAD** Bogota D.C.	**TELÉFONO**	
FECHA FACTURA	08/10/2020	**FECHA VENCIMIENTO**		**FORMA DE PAGO**	Credito

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Cant.	Medida	Vr. Unitario	TOTAL
413010	Por concepto del Pago Segun ACTA PARCIAL No. 2 del Contrato de Interventoría No.CO1.PCCNTR. 1680610-2020 relacionado con: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. – (GRUPO 8)"				
	Costo Directo	1	Und	$ 2.494.245,60	$ 2.494.245,60

VALOR EN LETRAS	**SUBTOTAL**	**$ 2.494.245,60**
	IVA (19%)	**$ 473.906,66**
DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE.	**AJUSTE AL PESO**	**-$ 0,26**
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 2.968.152,00**

CONSIGNAR CUENTA AHORROS No. 005900242941 DEL BANCO DAVIVIENDA

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 02/10/20 20:45:00

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

19.287.455

NUMERO

GORDILLO GUERRERO

APELLIDOS

OSCAR GREGORIO

NOMBRES

Oscar G. Gordillo G.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-ENE-1957**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

16-NOV-1976 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ HENAO LOPEZ

A-1500111-42134622-M-0019287455-20050904 **00134** 05245M 02 179319442

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA — Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14503774510

(415)7707212489984(8020) 000001450377451 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 8 1 5 7 8	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			Año Mes Día

Lugar de expedición — 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.

36. Nombre comercial:	37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 11 147 76 AP 301

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
gordillogog@hotmail.com		8 0 3 4 1 6 5	3 1 0 6 1 8 1 3 9 8

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 0	2 0 1 3 0 1 0 4	4 2 2 0	2 0 1 3 0 1 0 4	7 1 2 0	4 2 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	5	7	9	1	1	4																				

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
11- Ventas régimen común
14- Informante de exogena

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 9 0 3 1 8 Día

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: GORDILLO GUERRERO OSCAR GREGORIO
985. Cargo: Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

MUISCA

Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14503774510

(415)7707212489984(8020) 000001450377451 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 8 1 5 7 8	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase:	0 4	
72. Número:		
73. Fecha:	2 0 1 3 0 1 0 4	
74. Número de Notaría:		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro:	2 0 1 3 0 1 0 8	
77. No. Matrícula mercantil:	0 2 2 8 3 1 3 1	
78. Departamento:	1 1	
79. Ciudad/Municipio:	4	

Vigencia:

80. Desde:	2 0 1 3 0 1 0 4	Año Mes Día
81. Hasta:	9 9 9 9 1 2 3 1	Año Mes Día

Composición del Capital

82. Nacional:	1 0 0 %
83. Nacional público:	0 %
84. Nacional privado:	1 0 0 %
85. Extranjero:	0 %
86. Extranjero público:	0 %
87. Extranjero privado:	0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control:

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual:	90. Fecha cambio de estado:	91. Número de Identificación Tributaria (NIT):
1		Año Mes Día	-
2		Año Mes Día	-
3		Año Mes Día	-
4		Año Mes Día	-
5		Año Mes Día	-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante:	96. DV.
			-

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País:	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

MUISCA

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14503774510

(415)7707212489984(8020) 000001450377451 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
900581578	1	Impuestos de Bogotá 32	

Representación

1

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:		
REPRS LEGAL PRIN 18	2013 01 04 (Año Mes Día)		
100. Tipo de documento:	**101. Número de identificación:**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional:**
Cédula de ciudadaní 13	1928745 5	-	
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
GORDILLO	GUERRERO	OSCAR	GREGORIO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	
	-		

2

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:		
REPRS LEGAL SUPL 19	2013 01 04		
100. Tipo de documento:	**101. Número de identificación:**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional:**
Cédula de ciudadan 13	52387407	-	
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
LOPEZ	AROCA	MARIA	LUCRECIA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	
	-		

3

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:		
	Año Mes Día		
100. Tipo de documento:	**101. Número de identificación:**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional:**
		-	
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	
	-		

4

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:		
	Año Mes Día		
100. Tipo de documento:	**101. Número de identificación:**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional:**
		-	
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	
	-		

5

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:		
	Año Mes Día		
100. Tipo de documento:	**101. Número de identificación:**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional:**
		-	
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	
	-		

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Autorización Numeración de Facturación

MUISCA — Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18763003385356

(415)7707212489984(8020) 001876300338535 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 5 8 1 5 7 8	1				

11. Razón social: GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá — Cód. 3 2

24. Dirección: CR 11 147 76 AP 301

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de estos rangos.

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firmado
2020-01-16 / 04:49:04 PM
Fecha Acuse de Recibo

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres: GORDILLO GUERRERO OSCAR GREGORIO
1002. Tipo doc.: Cédula
1003. No. Identif.: 19287455
1004. DV: 9
1005. Cod. Representación: Representante Legal Principal
1006. Organización: GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia: Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria
990. Lugar administrativo
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización: 2020-01-16 16:49:04

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

MUISCA

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18763003385356

(415)7707212489984(8020) **001876300338535 6**

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 5 8 1 5 7 8	1				

11. Razón social

GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S. CR 11 147 76 AP 301	FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL	5	CN	1	100	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DAVIVIENDA

CERTIFICACIÓN

BOGOTA
COLOMBIA, 2020/09/15

Dirigido a:

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa GORDILLO Y ASOCIADOS SAS con Nit número 9005815781 de BOGOTA D.C.-DISTRITO CAPITAL posee en el Banco Davivienda:

CUENTA AHORROS (DAMAS)

Número	005900242941
Fecha Apertura	2013/01/10

Cordialmente,

Firma Autorizada
BANCO DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.
NIT.860.034.313-7
AH179-1 Rev.IV - 06

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha: 08-05-2015
Hora: 3:49:02 PM

CONTRIBUYENTE NIT 900581578-1 GORDILLO & ASOCIADOS S A S

Información General

Dirección KR 11 147 76 OF 102

Teléfonos 8034165

Dirección electrónica gordillogog@hotmail.com

Fax

Información de Registro

Fecha Inscripción 20/12/2014

Soporte Inscripción 415906

Fecha Inicio Actividades 08/01/2013

Fecha Cese Actividades

Fecha de Informe del Cese

 # Establecimientos: 0

Perfil Tributario

Naturaleza Juridica PERSONA JURIDICA

Régimen Tributario REGIMEN COMUN

Actividad 1: 71201-ENSAYOS Y ANALISIS TECNICOS COMO CONSULTORIA PROFESIONAL

Actividad 2: 4220-CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO

Actividad 3: 71101-ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA

Actividad 4: -

Actividad 5: -

Fecha Inicio Financiera:

REPRESENTANTES

Nombre Completo	GORDILLO GUERRERO OSCAR GREGORIO	*Nro. Doc.*	19287455
Representante	3.Representante legal de persona jurídica y sociedades de hecho Titular	*Estado*	Activo

Fuente ICA TE TOCA

BOGOTÁ HUMANA

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
10451S-T



JANETH STELLA
LOPEZ ARDILA
C.C.51826384
RESOLUCION INSCRIPCION 189 FECHA 2004/08/18
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

PRESIDENTE

MIGUEL TOQUE PEÑA 114064

Janeth S López A

FIRMA DEL TITULAR T.P. 24348

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 3 A 6 7 9 1 0 4 A 8 E A B E F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JANETH STELLA LOPEZ AROCA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51826384 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 104515-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

GORDILLO & ASOCIADOS SAS
Consultoría y Construcción de Obras Civiles.
NIT. 900.581.578-1

Bogotá D.C., 02 de Octubre de 2020

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
Ciudad

REF: DECLARACION JURAMENTADA DE APORTES PARAFISCALES

Nosotros **OSCAR G. GORDILLO GUERRERO** identificado con cedula de ciudadanía No. 19.287.455 de Bogotá y **YANET CARDENAS SAIDIZA** contadora publica con TP. No. 49145-T, certificamos bajo la gravedad de juramento que la firma **GORDILLO y ASOCIADOS SAS** identificada con NIT: 900.581.578-1 en desarrollo del contrato No. CO1.PCCNTR.1680610, que tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO., que todo personal se encuentra afiliado a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes, y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día y se ha cumplido en forma correcta y oportuna durante los seis meses anteriores y hasta la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos de aportes al sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente

OSCAR G. GORDILLO GUERRERO
C.C. 19.287.455 de Bogotá
Representante Legal

Janeth S. Lopez.
JANETH S. LOPEZ AROCA
51.826.384 de Bogotá
TP. 104515-T
Contador Público

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C
Secretaria EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

FORMATO INFORMACION DE PAGOS A CONTRATISTAS

Articulo 6º, Resolución 888 del 14 de Abril de 2009

RECIBIDO POR:

Hora		Fecha				Folios	

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	CONTRATO DE INTERVENTORIA	Otro, Cuál?		No.	CO1.PCCNTR.1680610 de 2020		Fecha:	21	7	2020
Contratista	GORDILLO & ASOCIADOS SAS			NIT	X	C.C.		No.	900581578-1	
Dirección :	CARRERA 11 #147-76 OFC 301			Teléfonos	8034165					
Cesión de contrato :		→	Nombre del cedente			NIT		C.C.		No.
Aporte a pensiones voluntarias		Aporte cuenta AFC		Valor Aporte		Donde realiza el aporte a Pensión		NIT No:		
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.						Banco				

2, Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	0	0	5	9	0	0	2	4	2	9	4	1				Banco	BANCO DAVIVIENDA	Ahorros	X	Corriente	

3- Información Tributaria del Contratista

Responsables de IVA	X	Contribuyente de Renta	X	Autorretenedor de Renta		Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)		Código actividad ICA del RIT	71101
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Cumplo todos los requisitos para pertenecer al Regimen Especial de Renta			

4. Condiciones especiales para el abono:

Pago a Tercero		Sanción o Multa		Cesión de derechos económicos		Apoderado		Aplicar a todo el valor neto del giro:		Aplicar valor parcial									
Embargo		Reintegro		Otro		Cual?		Valor parcial a aplicar											
Beneficiario								NIT		C.C.		No.							
Cuenta Bancaria															Banco		Ahorros		Corriente

Firma Contratista

Fecha	18	9	2020

Al presente formato se le debe anexar certificación bancaria.

La certificación bancaria deberá corresponder al contratista y/o beneficiario del pago, no se pueden realizar pagos a cuentas de terceros.

El presente formato y sus soportes deberan ser archivados por el interventor de la SED o funcionario responsable de la SED, con toda la documentación del Contratista

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

OFICINA DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD

FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE TERCEROS
PARA PAGOS DIFERENTES A CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION

IDENTIFICACIÓN

Número de Identificación Tributaria (NIT):	DV	Tipo de Persona	Tipo de Documento
9005815788	1	Persona Jurídica	Nit

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Otros Nombres	Nombre Completo

Razón Social (Solo para Personas Juridicas)	Nombre del Representante Legal (Solo para Personas Jurídicas)
GORDILLO & ASOCIADOS SAS	OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO

DIRECCION REPORTADA EN EL RUT	CARRERA 11 # 147-76 INT 301

País	Departamento (Solo para Colombia)	Municipio (Solo para Colombia)	Código Postal
COLOMBIA	Bogotá D.C	BOGOTA D.C.	110111

Correo Electrónico Reportado en el RUT	Teléfono fijo	Teléfono celular
gordillogog@hotmail.com	8034165	3106181398

Consignar a una persona diferente al contratista o beneficiario del pago?	SI	NO	Condición especial para el abono
		X	

CUENTA BANCARIA PARA EL PAGO DEL CONTRATO

Banco	Sucursal	Tipo Cuenta	Identificación Titular	Cuenta Bancaria
BANCO DAVIVIENDA S.A	CEDRITOS	AHORROS	900581578-1	00590024294141

CUENTA BANCARIA PARA EL PAGO DEL ANTICIPO, CESION ECONOMICA DE CONTRATO, PAGO A TERCEROS, APODERADO O REPRESENTANTE

TITULAR DE CUENTA	IDENTIFICACION	BANCO	Tipo Cuenta	Cuenta Bancaria

CLASIFICACIÓN Y RESPONSABILIDADES TRIBUTARIAS

CONTRIBUYENTE DE RENTA	DECLARANTE DE RENTA	AUTORETENEDOR DE RENTA	REGIMEN SIMPLE	RESPONSABLE DE IVA	GRAN CONTRIBUYENTE O AGENTE DE RETENCION DE IVA
SI	SI	NO	NO	RESPONSABLE DE IVA	NO

ACTIVIDAD ECONOMICA RIT (para este contrato)	ENTIDAD CON 50% O MAS DE PARTICIPACION ESTATAL	TIPO DE ENTIDAD PUBLICA
71101		

DATOS DEL CONTRATO

No contrato	Año Contrato	Valor Total Contrato	Fecha Acta de Inicio			CODIFICACION INTERNA OTC
			Año	Mes	Día	
1680610	2020	$ 160.614.300,00	2020	08	18	JRIR

Área Funcional de la SED	Nombre del Jefe del área / Interventor Contrato	Cargo

El contratista manifiesta bajo la gravedad del juramento que la información es veridica y entiende que es responsable por los errores u omisiones que genere a la entidad por la inexactitud de la misma y autorizo a la entidad para actualizar la información en las bases de datos, en especial la de Apoteosys y la información reportada a la DIAN.



FIRMA DE LA PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD
Nombre: OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO

Como Jefe del area y/o el supervisor del contrato autorizo la presente actualización realizada por el contratista para efectos del trámite de liquidación de los FURC

FIRMA JEFE DEL AREA Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO
Nombre:

Fecha: 02/10/2020

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
ACTA PARCIAL No. 2

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.1680610-2020

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 18 DE AGOSTO DE 2020 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020

RADICACION No.
FECHA RADICACION:

CONTRATISTA :	GORDILLO & ASOCIADOS SAS	**OBJETO:**	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA				
DIRECCION :	CRA 11 # 147-76 APTO 102						
C.C. ó NIT :	900.581.578-1	**ESTABLECIMIENTOS :**	VARIOS			**PLAZO INICIAL :**	6 MESES
TELEFONO :	8034165	**LOCALIZACION :**	BOGOTÁ D.C.			**FECHA INICIACION :**	18 de agosto de 2020
APOYO A LA SUPERVISION	JUAN CARLOS VALENCIA	**VR. INICIAL :**	$ 160.614.300,00			**FECHA TERMINAC.INICIAL :**	17 de febrero de 2021
DIRECCION :	Av. El Dorado No 66-63	**ANTICIPO**	$ -			**PLAZO ADICIONAL :**	
C.C. ó NIT :	79.907.271	**VR. ADICIONAL :**	$ -			**TIEMPO SUSPENDIDO :**	
TELEFONO :	324 1000	**VR. FINAL :**	$ 160.614.300,00			**PLAZO TOTAL :**	6 MESES
						FECHA FINAL :	17 de febrero de 2021

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
2783	01-jul-20	3622	22-jul-20	$ 160.614.300,00	$ 147.229.775,00	$ 2.968.152,00	$ 144.261.623,00
				$ 160.614.300,00	$ 147.229.775,00	$ 2.968.152,00	$ 144.261.623,00

VALOR TOTAL A PAGAR **$ 2.968.152,00** **SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS**

INFORMACION TRIBUTARIA

TIPO DE REGIMEN

REGIMEN COMUN	X	**AUTORETENEDOR**		**RESOLUCION Nª**		**ICA**	X
REGIMEN SIMPLIFICADO		**GRAN CONTIBUYENTE**		**RESOLUCION Nª**		**CODIGO**	11001

SISTEMA AUTOMATICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO DAVIVIENDA **SUCURSAL** CEDRITOS **CUENTA CORRIENTE** [ ] **CUENTA DE AHORROS** [X] **CTA. Nº** 0059 0024 2941

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA							
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
50%	Corresponderá al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total de Interventoría, y se cancelará en pagos mensuales vencidos de igual valor, en un número de cuotas igual al número de meses del plazo del contrato, las cuales se realizarán con la entrega y recibo a satisfacción del informe de las actividades desarrolladas del mes correspondiente conforme a lo previsto en las obligaciones respecto del contrato de Interventoría en su etapa de ejecución y liquidación. Para la etapa de liquidación se debe tener en cuenta para realizar el respectivo pago la entrega por parte del contratista de los productos señalados en las obligaciones del contrato y la etapa de liquidación.	Mes	6,00	$ 11.247.500,00	$ 67.485.000,00							
40%	Corresponderá al CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor total de Interventoría. La SED pagará de forma proporcional al avance de las obras registrado en el acta de corte de obra tramitada ante la Entidad e informes de obra aprobados por la Interventoría.	%	100%	$ 53.988.000,00	$ 53.988.000,00	4,62%	$ 2.494.245,60			4,62%	$ 2.494.245,60	4,62%
10%	Liquidacion 10% del valor del contrato	Und	1	$ 13.497.000,00	$ 13.497.000,00							
	COSTO DIRECTO CONTRATO				**$ 134.970.000,00**		**$ 2.494.245,60**				**$ 2.494.245,60**	**1,85%**

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR TOTAL DIRECTO		**$ 134.970.000,00**			**$ 2.494.245,60**			**$ 2.494.245,60**	**1,85%**
IVA SOBRE EL COSTO DIRECTO	**19%**	**$ 25.644.300,00**			**$ 473.906,66**			**$ 473.906,66**	**1,85%**
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA		**$ 160.614.300,00**			**$ 2.968.152,26**			**$ 2.968.152,26**	**1,85%**
VALOR AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DE 5 DE JULIO DE 2006A PAGAR EN ACTA					**-$ 0,26**			**-$ 0,26**	
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO					**$ 2.968.152,00**			**$ 2.968.152,00**	
SALDO A FAVOR DE LA ADMINISTRACION		**$ 157.646.148,00**			**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO ANTERIOR**		**ACUMULADO ACTUAL**	

OSCAR G. GORDILLO G.
REPRESENTANTE LEGAL
GORDILLO & ASOCIADOS SAS
C.C. 19.287.455

ING. LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
SUPERVISOR
C.C. 11.339.805

JUAN CARLOS VALENCIA
APOYO A LA SUPERVISION
C.C. 79.907.271

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE INICIO

DIRECION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.1680610 DE JULIO 21 DE 2020

En Bogotá D.C., a los dieciocho (18) días del mes de agosto de dos mil veinte (2020),: **LUIS ANTONIO PINZON PARRA** , identificado con cedula No. **11.339.805 de Zipaquirá**, quien se desempeña en el cargo de Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, en calidad de **SUPERVISOR**, y **OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO**, identificado con cedula No. **19.287.455** de Bogotá, en calidad de representante legal de la firma **GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S** con **Nit 900.581.578-1** como **CONTRATISTA**, para suscribir el acta de inicio del contrato arriba referido, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

CRP: 3622 del 22 de julio de 2020

APROBACION DE GARANTIA: 13 de agosto de 2020

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. – (GRUPO 8)

CONTRATISTA: GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S

VALOR INICIAL: $ 160.614.300,00

PLAZO INICIAL: (6) MESES

FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN: DIECISIETE (17) DE FEBRERO DE 2021.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Firma del Supervisor
Nombre: Ing. LUIS ANTONIO PINZON PARRA
C.C. 11.339.805 de Zipaquirá
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

Firma del Contratista
Nombre: OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO
CC: 19.287.455
Representante Legal
GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
Nit: 900.581.578-1

Bogotá, octubre 2 de 2020

INTER-SED-ENG-029

Señores
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL
ING. LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
Director de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Secretaría de Educación del Distrito
ATN: ARQ. JUAN CARLOS VALENCIA
Supervisor
AV EL DORADO No.66-63
Bogotá D.C.

REF. CTO CO1.PCCNTR.1680610 de 2020- INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

ASUNTO: ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No. 1 (COSTOS FIJOS)

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con las obligaciones derivadas del contrato de la referencia, nos permitimos remitir el acta parcial de interventoría No. 1 correspondiente al periodo comprendido entre 18 de agosto al 17 de septiembre de 2020, para su revisión y aprobación.

Lo anterior anexo en los siguientes archivos adjuntos:

- Factura
- Copia de cedula de ciudadanía del representante legal
- RUT
- RIT
- Documentos del contador o revisor fiscal, cedula de ciudadanía, tarjeta profesional y vigencia de esta.
- Certificación de parafiscales
- Planillas de pagos de parafiscales
- Formato FURC
- Formato de información de pagos a contratistas
- Certificación bancaria

- Acta de pago parcial de obra

Agradezco la atención que le den a la presente y me suscribo atentamente.



ING. OSCAR GORDILLO GUERRERO
R.L DE INTERVENTORÍA
GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.

REALIZÓ: Ing. Jefferson Rivera

COPIA: Archivo

FACTURA DE VENTA

SIN VALOR FISCAL

PGA GA No. 006

Autorización Numeración de Facturación 18763003385062 Fecha: 16/01/2020
Autoriza del GA 1 al GA 500. Vigencia 18 meses.

GORDILLO & ASOCIADOS SAS
NIT 900581578 1

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 7110 6.90 X 1000

CLIENTE	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL			**NIT**	899.999.061-9
DIRECCIÓN	AV DORADO #66-63		**CIUDAD** Bogota D.C.	**TELÉFONO**	
FECHA FACTURA	08/10/2020	**FECHA VENCIMIENTO**		**FORMA DE PAGO**	Credito

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Cant.	Medida	Vr. Unitario	TOTAL
413010	Por concepto del Pago Segun ACTA PARCIAL No. 1 del Contrato de Interventoría No.CO1.PCCNTR. 1680610-2020 relacionado con: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. – (GRUPO 8)"				
	Costo Directo	1	Und	$ 11.247.500,00	$ 11.247.500,00

VALOR EN LETRAS	**SUBTOTAL**	**$ 11.247.500,00**
	IVA (19%)	**$ 2.137.025,00**
TRECE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE.	**AJUSTE AL PESO**	**$ -**
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 13.384.525,00**

CONSIGNAR CUENTA AHORROS No. 005900242941 DEL BANCO DAVIVIENDA

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 02/10/20 20:45:00

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

19.287.455

NUMERO

GORDILLO GUERRERO

APELLIDOS

OSCAR GREGORIO

NOMBRES

Oscar G. Gordillo G.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-ENE-1957**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

16-NOV-1976 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ HENAO LOPEZ

A-1500111-42134622-M-0019287455-20050904 **00134** 05245M 02 179319442

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA — Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14503774510

(415)7707212489984(8020) 000001450377451 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 8 1 5 7 8	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			Año Mes Día

Lugar de expedición — 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.

36. Nombre comercial:	37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 11 147 76 AP 301

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
gordillogog@hotmail.com		8 0 3 4 1 6 5	3 1 0 6 1 8 1 3 9 8

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 0	2 0 1 3 0 1 0 4	4 2 2 0	2 0 1 3 0 1 0 4	7 1 2 0	4 2 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	5	7	9	1	1	4																				

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
11- Ventas régimen común
14- Informante de exogena

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 9 0 3 1 8 Día

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: GORDILLO GUERRERO OSCAR GREGORIO
985. Cargo: Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

MUISCA

Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14503774510

(415)7707212489984(8020) 000001450377451 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 8 1 5 7 8	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase:	0 4	
72. Número:		
73. Fecha:	2 0 1 3 0 1 0 4	
74. Número de Notaría:		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro:	2 0 1 3 0 1 0 8	
77. No. Matrícula mercantil:	0 2 2 8 3 1 3 1	
78. Departamento:	1 1	
79. Ciudad/Municipio:	4	

Vigencia:

80. Desde:	2 0 1 3 0 1 0 4	Año Mes Día
81. Hasta:	9 9 9 9 1 2 3 1	Año Mes Día

Composición del Capital

82. Nacional:	1 0 0 %
83. Nacional público:	0 %
84. Nacional privado:	1 0 0 %
85. Extranjero:	0 %
86. Extranjero público:	0 %
87. Extranjero privado:	0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control:

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual:	90. Fecha cambio de estado:	91. Número de Identificación Tributaria (NIT):
1		Año Mes Día	-
2		Año Mes Día	-
3		Año Mes Día	-
4		Año Mes Día	-
5		Año Mes Día	-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante:	96. DV.
			-

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País:	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

MUISCA

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14503774510

(415)7707212489984(8020) 000001450377451 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
900581578	1	Impuestos de Bogotá 32	

Representación

1

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:		
REPRS LEGAL PRIN 18	2013 01 04 (Año Mes Día)		
100. Tipo de documento:	**101. Número de identificación:**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional:**
Cédula de ciudadaní 13	1928745 5	-	
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
GORDILLO	GUERRERO	OSCAR	GREGORIO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	
	-		

2

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:		
REPRS LEGAL SUPL 19	2013 01 04		
100. Tipo de documento:	**101. Número de identificación:**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional:**
Cédula de ciudadan 13	52387407	-	
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
LOPEZ	AROCA	MARIA	LUCRECIA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	
	-		

3

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:		
	Año Mes Día		
100. Tipo de documento:	**101. Número de identificación:**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional:**
		-	
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	
	-		

4

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:		
	Año Mes Día		
100. Tipo de documento:	**101. Número de identificación:**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional:**
		-	
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	
	-		

5

98. Representación:	99. Fecha inicio ejercicio representación:		
	Año Mes Día		
100. Tipo de documento:	**101. Número de identificación:**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional:**
		-	
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT):	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	
	-		

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Autorización Numeración de Facturación

MUISCA — Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18763003385356

(415)7707212489984(8020) 001876300338535 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 5 8 1 5 7 8	1				

11. Razón social: GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá — Cód. 3 2

24. Dirección: CR 11 147 76 AP 301

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de estos rangos.

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firmado
2020-01-16 / 04:49:04 PM
Fecha Acuse de Recibo

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres: GORDILLO GUERRERO OSCAR GREGORIO
1002. Tipo doc.: Cédula
1003. No. Identif.: 19287455
1004. DV: 9
1005. Cod. Representación: Representante Legal Principal
1006. Organización: GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia: Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria
990. Lugar administrativo
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización: 2020-01-16 16:49:04

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

MUISCA

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18763003385356

(415)7707212489984(8020) **001876300338535 6**

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 5 8 1 5 7 8	1				

11. Razón social

GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S. CR 11 147 76 AP 301	FACTURA DE TALONARIO O DE PAPEL	5	CN	1	100	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

DAVIVIENDA

CERTIFICACIÓN

BOGOTA
COLOMBIA, 2020/09/15

Dirigido a:

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa GORDILLO Y ASOCIADOS SAS con Nit número 9005815781 de BOGOTA D.C.-DISTRITO CAPITAL posee en el Banco Davivienda:

CUENTA AHORROS (DAMAS)

Número	005900242941
Fecha Apertura	2013/01/10

Cordialmente,

Firma Autorizada
BANCO DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.
NIT.860.034.313-7
AH179-1 Rev.IV - 06

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HACIENDA

DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha: 08-05-2015
Hora: 3:49:02 PM

CONTRIBUYENTE NIT 900581578-1 GORDILLO & ASOCIADOS S A S

Información General

Dirección KR 11 147 76 OF 102

Teléfonos 8034165

Dirección electrónica gordillogog@hotmail.com

Fax

Información de Registro

Fecha Inscripción 20/12/2014

Soporte Inscripción 415906

Fecha Inicio Actividades 08/01/2013

Fecha Cese Actividades

Fecha de Informe del Cese

 # Establecimientos: 0

Perfil Tributario

Naturaleza Juridica PERSONA JURIDICA

Régimen Tributario REGIMEN COMUN

Actividad 1: 71201-ENSAYOS Y ANALISIS TECNICOS COMO CONSULTORIA PROFESIONAL

Actividad 2: 4220-CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO

Actividad 3: 71101-ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA

Actividad 4: -

Actividad 5: -

Fecha Inicio Financiera:

REPRESENTANTES

Nombre Completo	GORDILLO GUERRERO OSCAR GREGORIO	*Nro. Doc.*	19287455
Representante	3.Representante legal de persona jurídica y sociedades de hecho Titular	*Estado*	Activo

Fuente ICA TE TOCA

BOGOTÁ HUMANA

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
10451S-T



JANETH STELLA
LOPEZ ARDILA
C.C.51826384
RESOLUCION INSCRIPCION 189 FECHA 2004/08/18
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

PRESIDENTE

MIGUEL TOQUE PEÑA 114064

Janeth S López A

FIRMA DEL TITULAR T.P. 24348

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 3 A 6 7 9 1 0 4 A 8 E A B E F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JANETH STELLA LOPEZ AROCA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51826384 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 104515-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

GORDILLO & ASOCIADOS SAS
Consultoría y Construcción de Obras Civiles.
NIT. 900.581.578-1

Bogotá D.C., 02 de Octubre de 2020

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
Ciudad

REF: DECLARACION JURAMENTADA DE APORTES PARAFISCALES

Nosotros **OSCAR G. GORDILLO GUERRERO** identificado con cedula de ciudadanía No. 19.287.455 de Bogotá y **YANET CARDENAS SAIDIZA** contadora publica con TP. No. 49145-T, certificamos bajo la gravedad de juramento que la firma **GORDILLO y ASOCIADOS SAS** identificada con NIT: 900.581.578-1 en desarrollo del contrato No. CO1.PCCNTR.1680610, que tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO., que todo personal se encuentra afiliado a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes, y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día y se ha cumplido en forma correcta y oportuna durante los seis meses anteriores y hasta la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos de aportes al sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente

OSCAR G. GORDILLO GUERRERO
C.C. 19.287.455 de Bogotá
Representante Legal

Janeth S. Lopez.
JANETH S. LOPEZ AROCA
51.826.384 de Bogotá
TP. 104515-T
Contador Público

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

OFICINA DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD

FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE TERCEROS
PARA PAGOS DIFERENTES A CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION

IDENTIFICACIÓN

Número de Identificación Tributaria (NIT):	DV	Tipo de Persona	Tipo de Documento
9005815788	1	Persona Jurídica	Nit

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Otros Nombres	Nombre Completo

Razón Social (Solo para Personas Juridicas)	Nombre del Representante Legal (Solo para Personas Jurídicas)
GORDILLO & ASOCIADOS SAS	OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO

DIRECCION REPORTADA EN EL RUT	CARRERA 11 # 147-76 INT 301

País	Departamento (Solo para Colombia)	Municipio (Solo para Colombia)	Código Postal
COLOMBIA	Bogotá D.C	BOGOTA D.C.	110111

Correo Electrónico Reportado en el RUT	Teléfono fijo	Teléfono celular
gordillogog@hotmail.com	8034165	3106181398

Consignar a una persona diferente al contratista o beneficiario del pago?	SI	NO	Condición especial para el abono
		X	

CUENTA BANCARIA PARA EL PAGO DEL CONTRATO

Banco	Sucursal	Tipo Cuenta	Identificación Titular	Cuenta Bancaria
BANCO DAVIVIENDA S.A	CEDRITOS	AHORROS	900581578-1	00590024294141

CUENTA BANCARIA PARA EL PAGO DEL ANTICIPO, CESION ECONOMICA DE CONTRATO, PAGO A TERCEROS, APODERADO O REPRESENTANTE

TITULAR DE CUENTA	IDENTIFICACION	BANCO	Tipo Cuenta	Cuenta Bancaria

CLASIFICACIÓN Y RESPONSABILIDADES TRIBUTARIAS

CONTRIBUYENTE DE RENTA	DECLARANTE DE RENTA	AUTORETENEDOR DE RENTA	REGIMEN SIMPLE	RESPONSABLE DE IVA	GRAN CONTRIBUYENTE O AGENTE DE RETENCION DE IVA
SI	SI	NO	NO	RESPONSABLE DE IVA	NO

ACTIVIDAD ECONOMICA RIT (para este contrato)	ENTIDAD CON 50% O MAS DE PARTICIPACION ESTATAL	TIPO DE ENTIDAD PUBLICA
71101		

DATOS DEL CONTRATO

No contrato	Año Contrato	Valor Total Contrato	Fecha Acta de Inicio			CODIFICACION INTERNA OTC
			Año	Mes	Día	
1680610	2020	$ 160.614.300,00	2020	08	18	JRIR

Área Funcional de la SED	Nombre del Jefe del área / Interventor Contrato	Cargo

El contratista manifiesta bajo la gravedad del juramento que la información es veridica y entiende que es responsable por los errores u omisiones que genere a la entidad por la inexactitud de la misma y autorizo a la entidad para actualizar la información en las bases de datos, en especial la de Apoteosys y la información reportada a la DIAN.



FIRMA DE LA PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD
Nombre: OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO

Como Jefe del area y/o el supervisor del contrato autorizo la presente actualización realizada por el contratista para efectos del trámite de liquidación de los FURC

FIRMA JEFE DEL AREA Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO
Nombre:

Fecha: 02/10/2020

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C
Secretaria EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

FORMATO INFORMACION DE PAGOS A CONTRATISTAS

Articulo 6º, Resolución 888 del 14 de Abril de 2009

RECIBIDO POR:

Hora		Fecha				Folios	

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	CONTRATO DE INTERVENTORIA	Otro, Cuál?		No.	CO1.PCCNTR.1680610 de 2020		Fecha:	21	7	2020
Contratista	GORDILLO & ASOCIADOS SAS			NIT	X	C.C.		No.	900581578-1	
Dirección :	CARRERA 11 #147-76 OFC 301			Teléfonos	8034165					
Cesión de contrato :		→	Nombre del cedente			NIT		C.C.		No.
Aporte a pensiones voluntarias		Aporte cuenta AFC		Valor Aporte		Donde realiza el aporte a Pensión		NIT No:		
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.						Banco				

2, Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	0	0	5	9	0	0	2	4	2	9	4	1				Banco	BANCO DAVIVIENDA	Ahorros	X	Corriente	

3- Información Tributaria del Contratista

Responsables de IVA	X	Contribuyente de Renta	X	Autorretenedor de Renta		Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)		Código actividad ICA del RIT	71101
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Cumplo todos los requisitos para pertenecer al Regimen Especial de Renta			

4. Condiciones especiales para el abono:

Pago a Tercero		Sanción o Multa		Cesión de derechos económicos		Apoderado		Aplicar a todo el valor neto del giro:		Aplicar valor parcial									
Embargo		Reintegro		Otro		Cual?		Valor parcial a aplicar											
Beneficiario								NIT		C.C.		No.							
Cuenta Bancaria															Banco		Ahorros		Corriente

Firma Contratista

Fecha	18	9	2020

Al presente formato se le debe anexar certificación bancaria.

La certificación bancaria deberá corresponder al contratista y/o beneficiario del pago, no se pueden realizar pagos a cuentas de terceros.

El presente formato y sus soportes deberan ser archivados por el interventor de la SED o funcionario responsable de la SED, con toda la documentación del Contratista

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
ACTA PARCIAL No. 1

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.1680610-2020

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 18 DE AGOSTO DE 2020 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020

RADICACION No.
FECHA RADICACION:

CONTRATISTA : GORDILLO & ASOCIADOS SAS

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. – (GRUPO 8)

DIRECCION : CRA 11 # 147-76 APTO 102

C.C. ó NIT : 900.581.578-1

ESTABLECIMIENTOS : VARIOS

PLAZO INICIAL : 6 MESES

TELEFONO : 8034165

LOCALIZACION : BOGOTÁ D.C.

FECHA INICIACION : 18 de agosto de 2020

APOYO A LA SUPERVISION JUAN CARLOS VALENCIA

VR. INICIAL : $ 160.614.300,00

FECHA TERMINAC.INICIAL : 17 de febrero de 2021

DIRECCION : Av. El Dorado No 66-63

ANTICIPO $ -

PLAZO ADICIONAL :

C.C. ó NIT : 79.907.271

VR. ADICIONAL : $ -

TIEMPO SUSPENDIDO :

TELEFONO : 324 1000

VR. FINAL : $ 160.614.300,00

PLAZO TOTAL : 6 MESES

FECHA FINAL : 17 de febrero de 2021

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
2783	01-jul-20	3622	22-jul-20	$ 160.614.300,00	$ 160.614.300,00	$ 13.384.525,00	$ 147.229.775,00
				$ 160.614.300,00	$ 160.614.300,00	$ 13.384.525,00	$ 147.229.775,00

VALOR TOTAL A PAGAR **$ 13.384.525,00**

SON: TRECE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO

INFORMACION TRIBUTARIA

TIPO DE REGIMEN

REGIMEN COMUN [X]
REGIMEN SIMPLIFICADO [ ]

AUTORETENEDOR [ ] **RESOLUCION Nª** _____
GRAN CONTIBUYENTE [ ] **RESOLUCION Nª** _____

ICA [X]
CODIGO 11001

SISTEMA AUTOMATICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO DAVIVIENDA **SUCURSAL** CEDRITOS **CUENTA CORRIENTE** [ ] **CUENTA DE AHORROS** [X] **CTA. N°** 0059 0024 2941

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA					
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
50%	Corresponderá al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total de Interventoría, y se cancelará en pagos mensuales vencidos de igual valor, en un número de cuotas igual al número de meses del plazo del contrato, las cuales se realizarán con la entrega y recibo a satisfacción del informe de las actividades desarrolladas del mes correspondiente conforme a lo previsto en las obligaciones respecto del contrato de Interventoría en su etapa de ejecución y liquidación. Para la etapa de liquidación se debe tener en cuenta para realizar el respectivo pago la entrega por parte del contratista de los productos señalados en las obligaciones del contrato y la etapa de liquidación.	Mes	6,00	$ 11.247.500,00	$ 67.485.000,00	1,00	$ 11.247.500,00			1,00	$ 11.247.500,00	16,67%
40%	Corresponderá al CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor total de Interventoría. La SED pagará de forma proporcional al avance de las obras registrado en el acta de corte de obra tramitada ante la Entidad e informes de obra aprobados por la Interventoría.	%	100%	$ 53.988.000,00	$ 53.988.000,00							
10%	Liquidacion 10% del valor del contrato	Und	1	$ 13.497.000,00	$ 13.497.000,00							
	COSTO DIRECTO CONTRATO				**$ 134.970.000,00**		**$ 11.247.500,00**				**$ 11.247.500,00**	**8,33%**

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR TOTAL DIRECTO		**$ 134.970.000,00**		**$ 11.247.500,00**			**$ 11.247.500,00**	**8,33%**
IVA SOBRE EL COSTO DIRECTO	**19%**	**$ 25.644.300,00**		**$ 2.137.025,00**			**$ 2.137.025,00**	**8,33%**
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA		**$ 160.614.300,00**		**$ 13.384.525,00**			**$ 13.384.525,00**	**8,33%**
VALOR AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DE 5 DE JULIO DE 2006A PAGAR EN ACTA								
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO				**$ 13.384.525,00**			**$ 13.384.525,00**	
SALDO A FAVOR DE LA ADMINISTRACION		**$ 147.229.775,00**		**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO ANTERIOR**		**ACUMULADO ACTUAL**

OSCAR G. GORDILLO G.
REPRESENTANTE LEGAL
GORDILLO & ASOCIADOS SAS
C.C. 19.287.455

ING. LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
SUPERVISOR
C.C. 11.339.805

JUAN CARLOS VALENCIA
APOYO A LA SUPERVISION
C.C. 79.907.271

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE INICIO

DIRECION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.1680610 DE JULIO 21 DE 2020

En Bogotá D.C., a los dieciocho (18) días del mes de agosto de dos mil veinte (2020),: **LUIS ANTONIO PINZON PARRA** , identificado con cedula No. **11.339.805 de Zipaquirá**, quien se desempeña en el cargo de Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, en calidad de **SUPERVISOR**, y **OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO**, identificado con cedula No. **19.287.455** de Bogotá, en calidad de representante legal de la firma **GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S** con **Nit 900.581.578-1** como **CONTRATISTA**, para suscribir el acta de inicio del contrato arriba referido, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

CRP: 3622 del 22 de julio de 2020

APROBACION DE GARANTIA: 13 de agosto de 2020

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO. – (GRUPO 8)

CONTRATISTA: GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S

VALOR INICIAL: $ 160.614.300,00

PLAZO INICIAL: (6) MESES

FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN: DIECISIETE (17) DE FEBRERO DE 2021.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Firma del Supervisor
Nombre: Ing. LUIS ANTONIO PINZON PARRA
C.C. 11.339.805 de Zipaquirá
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos

Firma del Contratista
Nombre: OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO
CC: 19.287.455
Representante Legal
GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
Nit: 900.581.578-1

Bogotá, octubre 2 de 2020

INTER-SED-ENG-029

Señores
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL
ING. LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
Director de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Secretaría de Educación del Distrito
ATN: ARQ. JUAN CARLOS VALENCIA
Supervisor
AV EL DORADO No.66-63
Bogotá D.C.

REF. CTO CO1.PCCNTR.1680610 de 2020- INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

ASUNTO: ACTA PARCIAL DE INTERVENTORÍA No. 1 (COSTOS FIJOS)

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con las obligaciones derivadas del contrato de la referencia, nos permitimos remitir el acta parcial de interventoría No. 1 correspondiente al periodo comprendido entre 18 de agosto al 17 de septiembre de 2020, para su revisión y aprobación.

Lo anterior anexo en los siguientes archivos adjuntos:

- Factura
- Copia de cedula de ciudadanía del representante legal
- RUT
- RIT
- Documentos del contador o revisor fiscal, cedula de ciudadanía, tarjeta profesional y vigencia de esta.
- Certificación de parafiscales
- Planillas de pagos de parafiscales
- Formato FURC
- Formato de información de pagos a contratistas
- Certificación bancaria

- Acta de pago parcial de obra

Agradezco la atención que le den a la presente y me suscribo atentamente.



ING. OSCAR GORDILLO GUERRERO
R.L DE INTERVENTORÍA
GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.

REALIZÓ: Ing. Jefferson Rivera

COPIA: Archivo

Bogotá, octubre 1 de 2020

INTER-SED-ENG-028

Señores
CONSORCIO ARES
RL. MARTÍN ENRIQUE MOLANO VENEGAS
CARRERA 47 A No 96-42 OFIC_504
Tel. 2960261- 2960262
Ciudad

REF. CTO CO1.PCCNTR.1577772_2020 - ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

ASUNTO: RESPUESTA PROPUESTA ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD

Cordial saludo,

De acuerdo con las obligaciones derivadas del contrato de la referencia, y dando respuesta a la propuesta de elementos de bioseguridad entregada por el CONSORCIO ARES en el comité de obra No 006, celebrado el día 30 de septiembre de 2020, nos permitimos manifestar que:

1. Para los ítems referentes a tapabocas y guantes se debe ajustar la cantidad a 522 unidades, dado que, no es justificable el uso de 2 unidades de estos elementos por día, máxime cuando esto no está contemplado en el plan de bioseguridad.

2. Para la revisión de inspector SISOMA-bioseguridad (Inc. Prestaciones), vemos necesario que el consorcio ares remita la discriminación de la administración del contrato, con el fin de realizar el análisis comparativo de este profesional frente al contractual.

3. Asimismo resaltamos que la Administración son los costos indirectos necesarios para el desarrollo de un proyecto, como honorarios, impuestos, entre otros, por lo tanto, algunas de las características generales a tener en cuenta en el cálculo de la Administración son:

    - Personal administrativo de obra
    - Seguridad industrial y salud ocupacional.
    - Control de calidad
    - Control ambiental
    - Instalaciones y campamentos
    - Servicios públicos y comunicaciones
    - Dotación oficina y campamentos
    - Pólizas
    - Capacitación del personal como medidas preventivas durante la ejecución de la obra
    - Laboratorios

- Aportes tributarios, dentro de estos se presentan: Contribución especial para la seguridad (Impuesto de Guerra), Retención en la fuente, Reteica, Estampillas Estampilla Pro-Cultura y Pro Personas mayores

Con base a lo expuesto solicitamos el ajuste de la propuesta de elementos de bioseguridad e inspector para dar el trámite respectivo.

Agradezco la atención prestada y quedo atento a su respuesta.

Respetuosamente,



ING. OSCAR GORDILLO GUERRERO
R.L DE INTERVENTORIA
GORDILLO & ASOCIADOS SAS

REALIZÓ: Ing. Jefferson Rivera
COPIA: Archivo

Bogotá, septiembre 30 de 2020

INTER-SED-ENG-027

Señores
CONSORCIO ARES
RL. MARTÍN ENRIQUE MOLANO VENEGAS
CARRERA 47 A No 96-42 OFIC_504
Tel. 2960261- 2960262
Ciudad

REF. CTO CO1.PCCNTR.1577772_2020 - ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO 005-00A/2020

Cordial saludo,

De acuerdo con las obligaciones derivadas del contrato de la referencia, y dando respuesta al oficio No. 005-00A/2020, mediante el cual el Consorcio ARES expone el presupuesto aproximado de las intervenciones eléctricas en el frente de obra Colegio Robert F. Kennedy, de lo anterior nos permitimos manifestar que:

1. Se concuerda que las instalaciones existentes son obsoletas y ponen en riesgo la vida e integridad de la población que hace uso de las mismas, por lo cual, debe darse cumplimiento cumplir con los parámetros técnicos de la NTC 2050, RETIE y demás normas aplicables.

2. Con esto se busca cumplir con lo establecido en la NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 6199. PLANEAMIENTO Y DISEÑO DE AMBIENTES PARA LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE ATENCIÓN INTEGRAL. En los siguientes numerales:

   3.2.23. Resistencia al fuego. (…)¨tiempo que resiste un material expuesto directamente al fuego, sin producir llamas, gases tóxicos ni deformaciones excesivas.¨

   3.2.25 Sistema de protección pasiva. Es el proceso mediante el cual un elemento se protege contra el fuego recubriéndolo con un material que le provea un mayor aislamiento térmico.

3. Asimismo es viable el uso de luminarias herméticas tipo LED debido a su eficiencia energética y mantenimiento.

4. Sin embargo y con el fin de preservar el balance del contrato en el comité de obra celebrado el 30 de septiembre de 2020, se concertó disminuir la cantidad de luminarias a instalar, además

de presentar el balance del contrato para evaluar el impacto de estas actividades y no afectar alcance financiero del contrato.

Acorde a lo expuesto solicitamos ajustar el presupuesto con base a los parámetros establecidos en el comité y adjuntar el balance de todos los frentes de obra, para dar trámite y aprobación a las actividades.

Agradezco la atención prestada y quedo atento a su respuesta

Respetuosamente,

ING. OSCAR GORDILLO GUERRERO
R.L DE INTERVENTORIA
GORDILLO & ASOCIADOS SAS

REALIZÓ: Ing. Jefferson Rivera
COPIA: Archivo

Bogotá, septiembre 28 de 2020

INTER-SED-ENG-026

Señores
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL
ING. LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
Director de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
Secretaría de Educación del Distrito
ATN: ARQ. JUAN CARLOS VALENCIA
Supervisor
AV EL DORADO No.66-63
Bogotá D.C.

REF. CTO CO1.PCCNTR.1577772_2020 - ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRA-ESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

ASUNTO: ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con las obligaciones derivadas del contrato de la referencia, y una vez subsanadas las observaciones presentadas por la firma Gordillo & Asociados S.A.S., nos permitimos remitir el acta parcial de obra No. 1 correspondiente al periodo comprendido entre 19 de agosto al 18 de septiembre de 2020, revisado y avalado por la interventoría, por lo cual, recomendamos a la entidad la probación y pago de esta.

Lo anterior anexo en los siguientes archivos adjuntos:

- Factura
- Copia de cedula de ciudadanía del representante legal
- RUT
- RIT
- Documentos del contador o revisor fiscal, cedula de ciudadanía, tarjeta profesional y vigencia de esta.
- Certificación de parafiscales
- Planillas de pagos de parafiscales
- Cuadro de parafiscales persona natural
- Formato FURC

- Formato de información de pagos a contratistas
- Certificación bancaria
- Acta de pago parcial de obra
- Memorias de cantidades de obra
- Acta de autorización de pagos

Agradezco la atención que le den a la presente y me suscribo atentamente.

ING. OSCAR GORDILLO GUERRERO
R.L DE INTERVENTORÍA
GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.

REALIZÓ: Ing. Jefferson Rivera

COPIA: Archivo

CONSORCIO ARES

Régimen Común

NIT 901.384.676-4

Actividad Económica 4112
Tarifa ICA 6.9 x 1000
Resolución DIAN No. 18764004506473
FECHA 2020/09/22
Habilitada de la 001 a la 999

FACTURA DE VENTA
No. 001

FECHA FACTURA 22 DE SEPTIMBRE DE 2020 **FECHA VENCIMIENTO FACTURA** 30 DE OCTUBRE DE 2020

NOMBRE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
NIT. 899.999.061 - 9
DIRECCIÓN: AVENIDA EL DORADO No. 66 - 63
TELÉFONO: (1) 3 24 1000
CIUDAD: Bogotá

PAGO ACTA PARCIAL No. 1, CONTRATO DE OBRA: CO1.PCCNTR.1577772 QUE TIENE POR OBJETO :
"GRUPO 8 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO " SEGÚN : FORMA DE PAGO

COSTO DIRECTO	**$ 36.797.721,54**
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$ 10.711.816,74
ADMINISTRACIÓN (21,11%)	$ 7.767.999,02
IMPREVISTOS (3%)	$ 1.103.931,65
UTILIDAD (5%)	$ 1.839.886,08
VALOR AJUSTE AL PESO A PAGAR EN ACTA	-$ 0,28
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO	**$ 47.509.538,00**

SON: CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS

ENRIQUE MOLANO VENEGAS
REPRESENTANTE LEGAL - CONSORCIO ARES

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UN TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE JULIO DE 2008.

FIRMA ACEPTANTE

C.C.

CARRERA 47 A No. 96 - 41 OFICINA 504 TELEFAX: 7 03 02 48
E-MAIL: contabilidad1@emvconstructora.com BOGOTA D.C COLOMBIA

IMPRESORES WALTY LTDA NIT. 800.098.877-6 TEL. 2461123

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
79.393.739
NUMERO

MOLANO VENEGAS
APELLIDOS

MARTIN ENRIQUE
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-SEP-1966

ZIPAQUIRA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

22-OCT-1984 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMANEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500102-42139203-M-0079393739-20050902 00723052458 03 200998652

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14693695324

(415)7707212489984(8020) 000001469369532 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 8 4 6 7 6	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: CONSORCIO ARES

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 47 A 96 41 OF 504

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
licitaciones@emvconstructora.com		2 9 6 0 2 6 1	3 1 3 4 1 8 4 8 6 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 2	2 0 2 0 0 6 0 1							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	9	1	4	4	8																				

07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 3 1 61. Fecha: 2020 - 06 - 01 / 14 : 49: 22

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: ARANGO BLANQUICETH OCTAVIO
985. Cargo: Gestor II

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14693695324

(415)7707212489984(8020) **000001469369532 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 3 8 4 6 7 6	4	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 0 0 1 2 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 0 0 5 2 0	
81. Hasta	2 0 2 1 1 0 2 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14693695324

(415)7707212489984(8020) **000001469369532 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 8 4 6 7 6	4	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 0 0 1 2 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 3 9 3 7 3 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MOLANO	VENEGAS	MARTIN	ENRIQUE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 0 0 1 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 6 1 7 2 6 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CAMACHO	CAICEDO	ROBERTO	ALFONSO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14693695324

(415)7707212489984(8020) **000001469369532 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 8 4 6 7 6	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	7 9 3 9 3 7 3 9	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MOLANO	VENEGAS	MARTIN	ENRIQUE

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	7 8	2 0 2 0 0 1 2 0	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 1 2 3 1 2 6	2	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: EMV CONSTRUCTORA S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	2 2	2 0 2 0 0 1 2 0	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:27/01/2020

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 900123126	EMV CONSTRUCTORA S.A.S

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 47A 96 41 OF 504 Teléfonos: 2960261

Dirección electrónica: arquitectoseingenieros79@g Ciudad: BOGOTÁ, D.C. Municipio: BOGOTÁ DC

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: NO REGISTRA Fecha desde: NO

Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: NO Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4111 - Construcción de edificios residenciales

Actividad 2: 4112 - Construcción de edificios no residenciales

Actividad 3: 4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil

Actividad 4: 71102 - Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas en el ejercicio de una profesión liberal

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
16/09/2019	C.C.	17310923	OSCAR GABRIEL ROMERO RUIZ	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
23/03/2018	C.C.	79393739	MARTIN ENRIQUE MOLANO VENEGAS	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

SGS CO18/8133

Version 2.02

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.953.548

CIFUENTES MURCIA

APELLIDOS

JULIO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-DIC-1979

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

19-ENE-1998 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00113241-M-0079953548-20081028 0004935447A 1 1250024482

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

169695-T



JULIO
CIFUENTES MURCIA
C.C. 79953548
RESOLUCION INSCRIPCION 250 FECHA 02/08/2012
UNIVERSIDAD AGUSTINIANA

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 181188

FIRMA DEL TITULAR

97281

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

logoformas 3363 03/2012

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JULIO CIFUENTES MURCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79953548 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No. 169695-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Septiembre de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CONSORCIO ARES
NIT: 901.384.676-4

CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES.

El suscrito contador público y representante legal del **CONSORCIO ARES NIT 901.384.676-4** identificados con el número de cédula de ciudadanía como aparece al pie de las firmas, de conformidad con el inciso tercero del Artículo 50 de Ley 789 de 2002, certificamos que: El consorcio se encuentra a paz y salvo de aportes parafiscales ya que a la fecha no cuenta con empleados directos e indirectos.

La presente certificación se expide a los veinte (20) días del mes de Septiembre de dos mil veinte (2020), Con destino a la **SECRETARIA DE EDUCACION.**

Cordialmente,

JULIO CIFUENTES MURCIA
CONTADORA PÚBLICO.
TP.169695-T

MARTIN ENRIQUE MOLANO VENEGAS
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 79.393.739

Carrera 47 a No. 96 - 41 Oficina 504 Bogotá D.C, Tel.: 7 03 02 48
e-mail: arqing@gmail.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901384676-4	CONSORCIO ARES	KR 47 A 96 41 OF 504	7030248	coordinadoraadministrativa@emvconstructora.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-09	2020-08	E	10/09/2020	45114478	$1.079.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	303.400	0		0		0	0	0	0	303.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	388.300	0	0	0	0	0	0		388.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	168.900				168.900	0	0	168.900			1.689	168.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	97.100	0	0	97.100	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
48.600	0	0	48.600	1
ICBF				
72.900	0	0	72.900	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	303.400	303.400
Pensión	1	388.300	388.300
Riesgos Laborales	1	168.900	168.900
CCF	1	97.100	97.100
ESAP	0	0	0
ICBF	1	72.900	72.900
MEN	0	0	0
SENA	1	48.600	48.600
TOTALES	6	1.079.200	1.079.200

PAGADA 45114478

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901384676-4	CONSORCIO ARES	KR 47 A 96 41 OF 504	7030248	coordinadoraadministrativa@emvconstructora.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-09	2020-08	E	10/09/2020	45114478	$1.079.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1020734432	VARELA PEÑA FABIAN ANDRES	1	0			N	X																230201	2.426.667	388.300	0	0	0	0	EPS005	2.426.667	303.400	14-4	2.426.667	5	168.900	CCF24	2.426.667	97.100	2.426.667	48.600	72.900	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79393739	MARTIN ENRIQUE MOLANO VENEGAS		CL 180 NO 70 20 CA 2	2668045	ARQUITECTOSEINGENIEROS79@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-08	2020-08	I	10/09/2020	44963541	$6.303.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	2.392.300	0		0		0	0	0	0	2.392.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.062.200	0	0	95.700	287.100	0	0		3.445.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	466.300				466.300	0	0	466.300			4.663	466.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	2.392.300	2.392.300
Pensión	1	3.445.000	3.445.000
Riesgos Laborales	1	466.300	466.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	6.303.600	6.303.600

PAGADA
44963541

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79393739	MARTIN ENRIQUE MOLANO VENEGAS		CL 180 NO 70 20 CA 2	2688045	ARQUITECTOSEINGENIEROS79@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-08	2020-08	I	10/09/2020	44963541	$6.303.600

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Extranjero	Colombiano en el exterior	Estudiante	Dependiente	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79393739	MOLANO VENEGAS MARTIN ENRIQUE	59	0			N																25-14	19.138.299	3.062.200	0	0	95.700	287.100	EPS008	19.138.299	2.392.300	14-4	19.138.299	3	466.300		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900123126-2	EMV Constructora SAS		Cra 47a No. 96-41 of 504	2960261	arquitectoseingenieros79@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					28	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-08	2020-07	E		44594244	$14.561.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	213.500	0		0		0	0	0	0	213.500	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	541.800	0		0		0	0	0	0	541.800	7
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	794.700	0		0		0	0	0	0	794.700	10
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	63.400	0		0		0	0	0	0	63.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	355.500	0		0		0	0	0	0	355.500	6

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	2.804.700	0	0	0	0	0	0		2.804.700	10
230301	Porvenir	800224808-8	3.040.900	0	0	0	0	0	0		3.040.900	12
230901	Old Mutual	800253055-2	496.300	0	0	0	0	0	0		496.300	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.529.500	0	0	18.700	18.700	0	0		1.566.900	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	2.714.600				2.714.600	0	0	2.714.600			27.146	2.714.600	28

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.968.900	0	0	1.968.900	28

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900123126-2	EMV Constructora SAS	Cra 47a No. 96-41 of 504	2960261	arquitectoseingenieros79@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					28	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-08	2020-07	E		44594244	$14.561.200	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.968.900	1.968.900
Pensión	4	7.908.800	7.908.800
Riesgos Laborales	1	2.714.600	2.714.600
CCF	1	1.968.900	1.968.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	14.561.200	14.561.200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900123126-2	EMV Constructora SAS	Cra 47a No. 96-41 of 504	2960261	arquitectoseingenieros79@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					28	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-08	2020-07	E		44594244	$14.561.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. extranjero	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1012405263	BELTRAN CORTES CAMILA ANDREA	1	0			S																	230201	3.052.955	488.500	0	0	0	0	EPS036	3.052.955	122.200	14-4	3.052.955	5	212.500	CCF24	3.052.955	122.200	0	0	0	0	0
2	CC	1014229206	MARIN TORRES EDWIN SANTIAGO	1	0			S																	230201	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS017	1.200.000	48.000	14-4	1.200.000	5	83.600	CCF24	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
3	CC	1014240961	FINO VARGAS DAVID ALEJANDRO	1	0			S																	230201	1.633.485	261.400	0	0	0	0	EPS036	1.633.485	65.400	14-4	1.633.485	5	113.700	CCF24	1.633.485	65.400	0	0	0	0	0
4	CC	1015423243	FORERO SUAREZ WILMER FELIPE	1	0			S																	25-14	2.762.370	442.000	0	0	0	0	EPS036	2.762.370	110.500	14-4	2.762.370	5	192.300	CCF24	2.762.370	110.500	0	0	0	0	0
5	CC	1030521827	TRUJILLO TORRES CIELO YASMIN	1	0			S																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS005	877.803	35.200	14-4	877.803	1	4.600	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
6	CC	1030671128	VELARDE RAMIREZ MOISES ALEJANDRO	1	0			S																	25-14	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS017	877.803	35.200	14-4	877.803	1	4.600	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
7	CC	80538840	GONZALEZ DIAZ JORGE ALBERTO	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	40.000	14-4	1.000.000	5	69.600	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
8	CC	80811733	PALACIOS CASTIBLANCO DIEGO EDICSON	1	0			S																	230201	1.723.109	275.700	0	0	0	0	EPS017	1.723.109	69.000	14-4	1.723.109	5	120.000	CCF24	1.723.109	69.000	0	0	0	0	0
9	CC	52754369	COBOS NEUTA ALIX XIMENA	1	0			S																	230201	1.618.965	259.100	0	0	0	0	EPS008	1.618.965	64.800	14-4	1.618.965	5	112.700	CCF24	1.618.965	64.800	0	0	0	0	0
10	CC	52786854	RIVAS ALVAREZ BLANCA MARITZA	1	0			S	x																230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS008	1.200.000	48.000	14-4	1.200.000	5	83.600	CCF24	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
11	CC	79617268	CAMACHO CAICEDO ROBERTO ALFONSO	1	0			S																	230301	3.118.172	499.000	0	0	0	0	EPS005	3.118.172	124.800	14-4	3.118.172	5	217.100	CCF24	3.118.172	124.800	0	0	0	0	0
12	CC	79820430	CARRERO JAIME	1	0			S																	230301	2.328.525	372.600	0	0	0	0	EPS017	2.328.525	93.200	14-4	2.328.525	5	162.100	CCF24	2.328.525	93.200	0	0	0	0	0
13	CC	12590130	CASTRO GUERRERO ALVARO RAFAEL	1	0			S																	25-14	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS005	1.200.000	48.000	14-4	1.200.000	5	83.600	CCF24	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
14	CC	19467494	LONDOÑO LLANOS JAIME ERNESTO	1	0			S																	25-14	991.966	158.800	0	0	0	0	EPS002	991.966	39.700	14-4	991.966	5	69.100	CCF24	991.966	39.700	0	0	0	0	0
15	CC	79963648	CIFUENTES MURCIA JULIO	1	0			S																	230301	2.344.499	375.200	0	0	0	0	EPS002	2.344.499	93.800	14-4	2.344.499	1	12.300	CCF24	2.344.499	93.800	0	0	0	0	0
16	CC	80119558	CASTELBLANCO SOLER JAIME	1	0			S																	230201	1.117.692	178.900	0	0	0	0	EPS002	1.117.692	44.800	14-4	1.117.692	5	77.600	CCF24	1.117.692	44.800	0	0	0	0	0
17	CC	52151809	COLLANTES PEREZ LEILA MIREYA	1	0			S																	230201	3.138.965	502.300	0	0	0	0	EPS005	3.138.965	125.600	14-4	3.138.965	5	218.500	CCF24	3.138.965	125.600	0	0	0	0	0
18	CC	52177985	LEON GARCES LUZ MILA	1	0			S																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS008	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
19	CC	1032359230	MONSALVE CASTRO ZAMIR EDUARDO	1	0			S																	230301	1.003.480	160.600	0	0	0	0	EPS008	1.003.480	40.200	14-4	1.003.480	5	69.900	CCF24	1.003.480	40.200	0	0	0	0	0
20	CC	1032393240	GOMEZ ZAMORA JAVIER DARIO	1	0			S																	230201	1.964.115	314.300	0	0	0	0	EPS005	1.964.115	78.600	14-4	1.964.115	5	136.800	CCF24	1.964.115	78.600	0	0	0	0	0
21	CC	79263575	FRANCO SARMIENTO OSCAR HERNANDO	1	0			S																	230301	2.038.965	326.300	0	0	0	0	EPS005	2.038.965	81.600	14-4	2.038.965	5	142.000	CCF24	2.038.965	81.600	0	0	0	0	0
22	CC	79472520	MARTINEZ MAYORGA FABIO ADOLFO	1	0			S		x															25-14	3.725.640	596.200	0	0	18.700	18.700	EPS008	3.725.640	149.100	14-4	3.725.640	5	259.400	CCF24	3.725.640	149.100	0	0	0	0	0
23	CC	1032468146	PINZON RUGE EDDY FERNANDO	1	0			S																	230301	1.751.831	280.300	0	0	0	0	EPS017	1.751.831	70.100	14-4	1.751.831	1	9.200	CCF24	1.751.831	70.100	0	0	0	0	0
24	CC	1108453809	NUÑEZ BOCANEGRA JULY VANESSA	1	0			S																	230201	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS002	877.803	35.200	14-4	877.803	5	61.100	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
25	CC	1128418186	RAMIREZ GUTIERREZ ERIKA MARCELA	1	0			S																	230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS008	877.803	35.200	14-4	877.803	1	4.600	CCF24	877.803	35.200	0	0	0	0	0
26	CC	1214213052	CASTIBLANCO SANTOS LEIDA PAOLA	1	0			S																	230201	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS005	1.200.000	48.000	14-4	1.200.000	1	6.300	CCF24	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
27	CC	32357549	ANAYA TORRES IRIS MILDREY	1	0			S																	230301	1.583.397	253.400	0	0	0	0	EPS016	1.583.397	63.400	14-4	1.583.397	5	110.300	CCF24	1.583.397	63.400	0	0	0	0	0
28	CC	52049909	RAMIREZ NOVOA LUISA MARGARITA	1	0			S																	230901	3.101.842	496.300	0	0	0	0	EPS008	3.101.842	124.100	14-4	3.101.842	1	16.200	CCF24	3.101.842	124.100	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900123126-2	EMV Constructora SAS		Cra 47a No. 96-41 of 504	2960261	arquitectoseingenieros79@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ. D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				28	0
					TOTAL A PAGAR	
2020-09	2020-08	E	10/09/2020	45085530	$13.402.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	215.300	0		0		0	0	0	0	215.300	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	578.100	0		0		0	0	0	0	578.100	8
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	645.600	0		0		0	0	0	0	645.600	9
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	66.000	0		0		0	0	0	0	66.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	318.800	0		0		0	0	0	0	318.800	6

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	2.764.300	0	0	0	0	0	0		2.764.300	11
230301	Porvenir	800224808-5	3.098.000	0	0	0	0	0	0		3.098.000	12
230901	Old Mutual	800253055-2	496.300	0	0	0	0	0	0		496.300	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	933.300	0	0	0	0	0	0		933.300	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	2.462.500				2.462.500	0	0	2.462.500			24.625	2.462.500	28

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.823.800	0	0	1.823.800	28

PAGADA
45085530

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información